

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
EZN Archivo General de la Nación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0804B000001	Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	09	3	Ejecución - Operación	1,583,943,195	103,500,000	103,500,000		430,635,530			1,583,943,195	430,635,530	50.00	45.62

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1104E0K0001	Proyecto de Ampliación de la Cobertura del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales	35	3	Ejecución - Operación	1,021,950,466		1,709,579	3,480	337,137,429			1,021,950,466	337,137,429	100.00	59.01

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

04 Gobernación															
E2D Talleres Gráficos de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1204E2D0002	Adquisición de maquinaria y equipo industrial 2013	09	6	Preinversión - Contratación	7,718,953	6,428,750	6,428,750					7,718,953		100.00	
1204E2D0003	Programa para la Adquisición de Prensa Digital y Equipo Microsuaje	09	6	Preinversión - Contratación	24,734,271	20,600,000	20,600,000					24,734,271		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1204H000003	Adquisiciones para la optimización de espacios y adecuación de áreas derivado de la implementación del Plan Sismo, CENAPRED 2012	09	6	Preinversión	5,874,291		6,040,000					5,874,291		100.00	
1304H000001	Estudio de Preinversión Laboratorio de Riesgos Químicos y Muestras Ambientales	09	11	Preinversión	417,600		417,600					417,600		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1204I000009	Actualización Tecnológica de Equipo para Comunicaciones Fijas	35	6	Preinversión	92,761,888							92,761,888			
1304I000001	Fortalecimiento de Equipo de Comunicaciones Especializadas	35	6	Preinversión	146,928,000							146,928,000			
1304I000002	Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal	09	6	Preinversión	60,863,750							60,863,750			
1304I000003	Fortalecimiento de la Plataforma de Comunicaciones Estratégicas	09	6	Preinversión	53,244,000							53,244,000			
1304I000004	Fortalecimiento de equipos para recopilación de información en campo.	35	6	Preinversión	114,084,146							114,084,146			
1304I000005	Fortalecimiento de la Infraestructura para Captura y Procesamiento de Información en Formatos de Audio, Imagen y Video	35	6	Preinversión	41,081,591							41,081,591			
1304I000006	Fortalecimiento de Equipo para Forensia Informática.	35	6	Preinversión	149,987,856							149,987,856			
1304I000007	Fortalecimiento de Infraestructura para Redes de Comunicación	35	6	Preinversión	57,207,212							57,207,212			
1304I000008	Infraestructura de Continuidad de Servicios TI	35	6	Preinversión	124,778,678							124,778,678			
1304I000009	Adecuaciones a Delegaciones	35	3	Preinversión	10,392,852							10,392,852			
1304I000010	Adecuaciones a Oficinas Centrales	09	3	Preinversión	24,760,567							24,760,567			
1304I000011	Fortalecimiento a la Infraestructura Tecnológica de Continuidad de Operaciones y Recuperación de Desastres	35	6	Preinversión	80,839,646							80,839,646			
1304I000012	Adquisición de Bienes	35	6	Preinversión	16,498,145							16,498,145			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
K00 Instituto Nacional de Migración															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0804K000004	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACION PARA LA FRONTERA SUR	35	3	Contratación - Ejecución	928,109,228				317,237,370			928,109,228	317,237,370	85.76	84.75
1104K000001	Adquisición de Racks con entrepiso para el Edificio C del Archivo Migratorio Central del Instituto Nacional de Migración	09	6	Preinversión	6,004,863							6,004,863			
1104K000002	Adquisición de Postes Unifila y Postes de Doble Altura para Instalaciones Migratorias del INM	35	6	Preinversión	2,667,190							2,667,190			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1106AYB0007	Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena	09	6	Ejecución	6,749,239	6,383,226	6,383,226		181,845			6,749,239	181,845	100.00	100.00
1106AYB0008	Equipamiento de Acervos	35	6	Ejecución	4,630,612	3,955,182	3,955,182		536,682			4,630,612	536,682	100.00	100.00
1106AYB0011	Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Caborca, Sonora	26	4	Preinversión	20,153,007	19,470,000	19,470,000					20,153,007		100.00	
1106AYB0014	Rehabilitación del inmueble ubicado en Av. Universidad No. 1195	09	7	Ejecución	2,266,048				2,213,019			2,266,048	2,213,019	100.00	100.00
1206AYB0003	Programa de Adquisiciones para habilitar los espacios de atención ciudadana en las Delegaciones	35	6	Preinversión	940,064							940,064		100.00	
1206AYB0004	Equipamiento del Almacén	09	6	Preinversión	5,000,000							5,000,000		100.00	
1306AYB0001	Sustitución de Vehículos de Carga	09	6	Preinversión	3,000,000							3,000,000		100.00	
1306AYB0002	Rehabilitación del inmueble que ocupará el Acervo de Arte Indígena de la CDI	09	7	Preinversión	22,000,000							22,000,000			
1306AYB0003	Equipamiento del Departamento de Video	35	6	Preinversión	1,867,000							1,867,000			
1306AYB0004	Readecuación de las Oficinas ubicadas en Avenida México-Coyoacán 343	09	4	Preinversión	7,545,652							7,545,652			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306B000001	Sustitución de una Máquina de Rayos X	09	6	Contratación	1,000,000		1,000,000					1,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público														Página: 1 de 1	
E00 Servicio de Administración Tributaria															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1106E000006	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE ESPACIOS	35	6	Preinversión - Operación	18,630,580		556,992	556,992	9,582,889			18,630,580	9,582,889	100.00	100.00
1206E000005		35	6	Preinversión	18,031,716							18,031,716		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público GSA Agrosemex, S.A.		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206GSA0001	Adquisición de equipo de administración, vehículos y otros bienes muebles	22	6	Contratación - Ejecución	6,000,000	6,000,000	6,000,000				788,537	6,000,000	788,537	100.00	25.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1														
G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1206G0N0001	COMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	09	6	Preinversión	2,891,755	2,793,750						2,891,755				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206G1C0001	Equipamiento y sustitución de mobiliario y equipo	35	6	Preinversión	3,538,000	3,050,000						3,538,000		100.00	
1206G1C0002	Sistema eléctrico de emergencia	09	6	Preinversión	6,519,390	5,620,164						6,519,390		100.00	
1206G1C0003	Sustitución de vehículos	35	6	Ejecución	5,212,800	4,493,793					3,466,241	5,212,800	3,466,241	100.00	80.00
1206G1C0004	Equipo para el servicio de comunicaciones	35	6	Ejecución	216,125		180,000				142,817	216,125	142,817	100.00	80.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1														
G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1206G1H0001	Banca Electrónica	34	3	Ejecución	41,300,000	41,300,000						41,300,000				
1206G1H0002	Cajeros Automáticos	34	6	Ejecución	16,350,000	16,350,000					1,593,180	16,350,000	1,593,180	100.00	9.80	
1206G1H0003	Renovación Tecnológica	34	3	Ejecución	138,650,000	138,650,000					4,816,480	138,650,000	4,816,480	100.00	3.50	
1206G1H0004	Programa de Equipamiento	34	6	Ejecución	85,100,000	85,100,000					2,262,634	85,100,000	2,262,634	100.00	2.65	
1206G1H0005	Crecimiento de Sucursales	34	3	Ejecución	262,000,000	262,000,000					39,008,727	262,000,000	39,008,727	100.00	14.90	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
G2T Casa de Moneda de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	24	6	Ejecución	468,967,772	58,235,901	58,235,901	5,739,991	257,420,149			468,967,772	257,420,149	100.00	98.00
0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	09	7	Ejecución	124,481,006	58,190,000	58,190,000	5,337,485	64,068,550			124,481,006	64,068,550	100.00	98.00
1106G2T0003	PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE MONEDA DE MEXICO 2011	24	6	Ejecución	1,474,932		51,754		1,456,934			1,474,932	1,456,934	100.00	36.00
1206G2T0004	Ampliación y mejoramiento de las instalaciones operativas y de servicios de la planta productiva SLP de Casa de Moneda de México.	24	3	Ejecución	3,830,700		2,750,000	531,140	1,484,825			3,830,700	1,484,825	100.00	50.00
1206G2T0005	Adquisición de 3 Elevadores para Casa de Moneda de México	09	4	Ejecución	1,427,956		1,427,956					1,427,956		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HAN Financiera Rural															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HAN0001	PROGRAMA GENERAL DE OBRA PÚBLICA PARA LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NOROESTE, CENTRO-OCCIDENTE, SUR, SURESTE, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACEN COMPRA Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL, DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN UN NIVEL AVANZADO DE DETERIORO U OBSOLETO.	35	7	Preinversión	24,831,980	23,990,398						24,831,980			
1206HAN0002		35	6	Contratación	10,806,235	10,440,000					11,863	10,806,235	11,863		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HBW0001	Construcción de laboratorio de micropropagación en el CDT Tezoyuca	17	2	Preinversión - Contratación	28,000,000	28,000,000	28,000,000	421,080	421,080			28,000,000	421,080	100.00	
1206HBW0002	Adquisición de mobiliario y equipo	34	6	Preinversión	14,234,110	14,234,110	14,234,110					14,234,110		100.00	
1206HBW0003	Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura de Seguridad	16	6	Preinversión	1,883,702	1,883,702	1,883,702					1,883,702		100.00	
1206HBW0004	Ampliación de Inmueble en Oficina Central	16	2	Preinversión	3,212,745	3,212,745	3,212,745					3,212,745		100.00	
1206HBW0005	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	35	6	Preinversión	22,431,365	22,431,365	22,431,365					22,431,365		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público														Página: 1 de 1	
HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HHE0001	Un nuevo IFAI para dos Derechos	09	4	Ejecución - Operación	896,914,980	54,100,000	54,100,000	20,762,351	38,444,602		131,730,659	896,914,980	170,175,261	16.44	13.85

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1														
HHG Instituto Nacional de las Mujeres																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0906HHG0001	Adquisición de Inmueble	09	4	Contratación	345,223,734	19,300,000						345,223,734				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1														
HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1206HHN0001	Programa de Inversión de Mantenimiento	09	7	Contratación	621,048	600,000						621,048				
1206HHN0002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES	09	6	Contratación	1,242,096	1,200,000						1,242,096				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HIU Nacional Financiera, S.N.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HIU0001	Adquisición y sustitución de bienes muebles	09	6	Ejecución - Operación	1,624,417	1,352,900					63,490	1,624,417	63,490	100.00	4.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	35	10	Ejecución - Operación	3,022,163,884	271,525,556	271,525,556	112,773,391	3,148,762,350			3,022,163,884	3,148,762,350	100.00	100.00
1206HJO0001	SUSTITUCION DE VEHICULOS	09	6	Ejecución - Operación	2,917,683	2,430,000	2,430,000					2,917,683		100.00	
1206HJO0002	Sustitución de Mobiliario y Equipo	09	6	Ejecución - Operación	30,984,166	25,806,000	25,806,000					30,984,166		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HJY Pronósticos para la Asistencia Pública															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HJY0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	09	7	Preinversión - Contratación	3,734,492	3,734,492	3,734,492					3,734,492		100.00	
1206HJY0002	PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES 2013	09	6	Preinversión - Contratación	6,520,554	6,520,554	6,520,554					6,520,554		100.00	
1206HJY0003	PROGRAMA DE INVERSION DE INMUEBLE 2013	09	4	Preinversión - Contratación	7,516,800	7,516,800	7,516,800					7,516,800		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1106HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales. Mantenimiento y Adaptación de Inmueble para Oficinas en la calle de Europa No. 34. Delegación Coyoacán, México D.F.	35	7	Preinversión - Contratación	55,594,144	33,710,000			45,187,735			55,594,144	45,187,735	100.00	84.78
1206HKA0001		09	7	Preinversión - Contratación	11,731,985	11,334,376						11,731,985		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HKI0001	Programa de adquisiciones 2013	09	6	Contratación	6,411,551	5,339,877	174,888					6,411,551		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

07 Defensa Nacional		Página: 1 de 2													
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1107HXA0033	Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro	12	2	Ejecución	42,743,287	17,082,474	17,559,681	17,531,164	42,324,358			42,743,287	42,324,358	100.00	99.72
1107HXA0043	Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich.	16	2	Ejecución	39,470,210	38,132,523	38,132,523	28,234,194	28,234,194			39,470,210	28,234,194	100.00	39.50
1107HXA0045	Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro.	12	2	Preinversión	40,542,241	39,168,222	39,168,222					40,542,241		100.00	
1207HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras II, Jal.	14	7	Ejecución	23,159,895	22,798,827	23,159,895	20,471,705	20,471,705			23,159,895	20,471,705	100.00	36.12
1207HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Azcapotzalco III, D.F.	09	7	Ejecución	60,796,872	60,796,872	60,796,872	39,447,061	39,447,061			60,796,872	39,447,061	100.00	31.02
1207HXA0008	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Bacocho, Oax.	20	7	Ejecución	959,961	959,961	959,961	826,158	826,158			959,961	826,158	100.00	64.51
1207HXA0009	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cancún, Q. Roo	23	7	Preinversión	11,554,595	11,554,595	11,554,595					11,554,595		100.00	
1207HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras I, Jal.	14	7	Ejecución	50,157,419	50,157,419	49,796,351	40,626,967	40,626,967			50,157,419	40,626,967	100.00	37.26
1207HXA0011	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. La Paz II, B.C.S.	03	7	Ejecución	40,524,211	40,524,211	40,524,211	26,963,050	26,963,050			40,524,211	26,963,050	100.00	10.96
1207HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán II, Sin.	25	7	Preinversión	27,899,360	27,899,360	27,899,360					27,899,360		100.00	
1207HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Loma Bonita, Oax.	20	7	Preinversión	17,071,560	17,071,560	17,071,560					17,071,560		100.00	
1207HXA0014	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tlaxcala II, Tlax.	29	7	Preinversión	12,988,529	12,988,529	12,988,529					12,988,529		100.00	
1207HXA0015	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo I, Son.	26	7	Preinversión	12,994,731	12,994,731	12,994,731					12,994,731		100.00	
1207HXA0016	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Boca del Río II, Ver.	30	7	Preinversión	21,542,683	21,542,683	21,542,683					21,542,683		100.00	
1207HXA0017	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cozumel I, Q.Roo.	23	7	Preinversión	4,294,874	4,294,874	4,294,874					4,294,874		100.00	
1207HXA0018	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Iguala I, Gro.	12	7	Preinversión	16,864,207	16,864,207	16,864,207					16,864,207		100.00	
1207HXA0019	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. El Sabino, Chis.	07	7	Ejecución	48,775,885	48,775,885	48,775,885	40,405,893	40,405,893			48,775,885	40,405,893	100.00	38.44
1207HXA0020	Construcción de la U.H.N. Manzanillo VI, Col.	06	2	Preinversión	32,883,840	32,883,840	32,883,840					32,883,840		100.00	
1207HXA0021	Construcción de la U.H.M. Zapopan IV, Jal.	14	2	Ejecución	70,090,513	70,090,513	70,090,513	33,917,157	33,917,157			70,090,513	33,917,157	100.00	30.15
1207HXA0022	Construcción de la U.H.M. Ixcotel II, Oax.	20	2	Ejecución	54,755,363	54,755,363	54,504,983	46,137,722	46,137,722			54,755,363	46,137,722	100.00	40.52
1207HXA0024	Servicios Relacionados con la Obra Pública	35	11	Ejecución	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,103,328	1,103,328			3,000,000	1,103,328	100.00	9.66
1207HXA0026	Construcción de la U.H.M. Cerro Azul, Ver.	30	2	Preinversión	32,539,039	32,539,039	32,539,039					32,539,039		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

07 Defensa Nacional		Página: 2 de 2													
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1207HXA0027	Programa de Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2013.	09	6	Ejecución	3,799,374	3,799,374	3,799,374				6,900	3,799,374	6,900	100.00	0.18
1207HXA0028	Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM.	35	6	Ejecución	3,491,375	3,491,375	3,491,375				21,484	3,491,375	21,484	100.00	0.61
1207HXA0030	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Apatzingán, Mich.	16	7	Preinversión - Contratación	9,393,117	3,638,569	3,638,569					9,393,117		100.00	
1207HXA0031	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.	30	7	Preinversión - Contratación	15,617,601	15,617,601	15,617,601					15,617,601		100.00	
1207HXA0032	Construcción de la U.H.N. Cozumel V, Q. Roo.	23	2	Preinversión - Contratación	61,344,298	61,344,298	61,344,298					61,344,298		100.00	
1307HXA0001	Construcción de la U.H.M. Cintalapa, Chis.	07	2	Contratación	69,060,093		69,060,093					69,060,093		100.00	
1307HXA0002	Programa de adquisición de una subestación eléctrica para el estacionamiento Flamencos.	09	6	Contratación	350,000		350,000					350,000		100.00	
1307HXA0003	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.N. Heroica Escuela Naval Antón Lizardo, Ver.	30	7	Preinversión	20,089,589							20,089,589			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		Página: 1 de 2													
A11 Universidad Autónoma Chapingo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908A110007	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	15	2	Preinversión - Contratación	27,582,456				17,760,978			27,582,456	17,760,978	100.00	100.00
0908A110011	CONSTRUCCION BIBLIOTECA DICEA	15	2	Preinversión - Contratación	37,169,860				14,678,906			37,169,860	14,678,906	100.00	100.00
1008A110006	Reubicación de los talleres de Servicios Generales	15	2	Preinversión - Contratación	11,616,726				4,578,612			11,616,726	4,578,612	100.00	100.00
1008A110010	Ampliación del Edificio del Posgrado en Producción Animal	15	2	Preinversión - Contratación	31,011,625				8,046,349	3,726,288		34,737,913	8,046,349	100.00	40.70
1208A110002	Programa de mantenimiento URUZA 2013	10	7	Preinversión - Contratación	4,469,854				2,052,283			4,469,854	2,052,283	100.00	100.00
1208A110003	Programa de mantenimiento institucional de inmuebles 2013	15	7	Preinversión	11,439,650							11,439,650		100.00	
1208A110004	Ampliación de área para Aulas en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA)	10	2	Preinversión	3,622,780							3,622,780		100.00	
1208A110005	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CRUNO, CD OBREGÓN, SONORA.	26	2	Preinversión	1,962,481							1,962,481		100.00	
1208A110006	Construcción de invernadero de 1000 m2 (Horticultura Protegida)	15	2	Preinversión	571,067							571,067		100.00	
1208A110007	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DICEA	15	2	Preinversión	6,052,370							6,052,370		100.00	
1208A110008	Construcción de 1er. y 2do. Piso de la Coordinación del Posgrado de Sociología Rural	15	2	Preinversión	4,809,816							4,809,816		100.00	
1208A110009	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA DE ZONAS ÁRIDAS (URUZA)	10	2	Preinversión	13,404,324							13,404,324		100.00	
1208A110010	Laboratorio de Autoacceso en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la UACH	10	2	Preinversión	4,968,384							4,968,384		100.00	
1208A110011	Actualización y reposición del equipo agropecuario 2013	15	6	Preinversión	12,989,312							12,989,312		100.00	
1208A110012	Adecuación y acondicionamiento del área de prácticas e investigación del Programa Pecuario de la URUZA	10	2	Preinversión - Contratación	3,395,580				1,613,664			3,395,580	1,613,664	100.00	100.00
1208A110013	Actualización y reposición del equipo e instrumental médico y de laboratorio para docencia	15	6	Preinversión - Contratación	75,978,599				32,562,668			75,978,599	32,562,668	100.00	69.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		Página: 2 de 2													
A11 Universidad Autónoma Chapingo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1208A110014	Construcción de almacén general y laboratorio de usos múltiples en el CRUCO	16	2	Preinversión	14,388,209							14,388,209		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación															
B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908B000005	Construcción del Centro de Empeque para moscas esteriles del mediterraneo y parasitoides, en Tapachula, Chiapas para la prevención, control y erradicación de la mosca del mediterraneo en ese estado.	07	3	Operación - En finiquito	98,872,568				97,435,400			98,872,568	97,435,400	100.00	100.00
0908B000039	Construcción (conceptos adicionales y extraordinarios) y equipamiento del Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina (CENADUC)	15	3	Operación - En finiquito	27,721,972				13,776,815			27,721,972	13,776,815	100.00	100.00
1008B000005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE CONTENCIÓN ANIMAL PARA ESPECIES MAYORES CON NIVEL BSL-3Ag	15	3	Preinversión	299,407,228							299,407,228			
1108B000002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE CANINOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO Y DESARROLLO DE LA UNIDAD CANINA CENADUC	15	6	Preinversión	1,304,840							1,304,840			
1108B000005	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal.	17	6	Preinversión	53,562,114				37,224,903			53,562,114	37,224,903	100.00	95.00
1108B000006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE PLAGUICIDAS Y CONTAMINANTES (CNRPYC)	15	6	Contratación - Operación	38,481,211				31,515,360			38,481,211	31,515,360	100.00	94.50
1108B000007	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 2012 DIVERSO DEL CAPITULO 5000 PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA MOSCAMED	07	6	Preinversión - Contratación	6,973,693		6,078,647		1,563,277			6,973,693	1,563,277	100.00	100.00
1208B000001	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA EN LA FRONTERA SUR	07	3	Preinversión	190,802,965							190,802,965			
1208B000002	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2012 del CENASA	15	6	Preinversión	25,491,010							25,491,010		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		Página: 2 de 2													
B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1208B000003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio, de Administración y Otros Equipos Especializados para Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISAs) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIFs) para Apoyo en las Actividades de Inspección y Vigilancia Fitozoosanitaria	09	6	Preinversión	5,652,103							5,652,103		100.00	
1208B000004	Equipamiento de audio del Auditorio del SENASICA en Tecámac	15	6	Preinversión	292,489							292,489			
1208B000005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA (CNRF) CON SEGURIDAD BIOLÓGICA NIVEL 2	15	3	Preinversión	257,734,909							257,734,909		30.00	
1208B000006	Estudio de preinversión para analizar la viabilidad de la construcción y equipamiento del Centro Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Patógenos (CNRDOP) en Tecámac, Estado de México	15	11	Preinversión	4,651,484				2,839,598			4,651,484	2,839,598	100.00	100.00
1208B000007	Adquisición de equipo diverso del capítulo 5000 para el Programa Moscamed para el ejercicio 2013	07	6	Preinversión	3,753,827							3,753,827			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación															Página: 1 de 2	
D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1208D000002	Programa de Mantenimiento 2012 del CEP-CSAEGRO	12	7	Preinversión	5,438,456							5,438,456				
1208D000003	Programa de adquisiciones 2012	12	6	Preinversión	432,756							432,756				
1208D000004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2012 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	12	6	Preinversión	81,026							81,026				
1208D000006	Proyecto de inversión para la Biblioteca del Centro de Estudios Técnicos	12	6	Preinversión	873,189							873,189				
1208D000007	Programa de Adquisición de Equipo 2013 Banda de Guerra	12	6	Preinversión	79,931							79,931				
1208D000008	Plataforma Tecnológica de Software del Centro de Estudios Técnicos	12	6	Preinversión	300,000							300,000				
1208D000009	Plataforma Tecnológica de Software del Centro de Estudios Profesionales	12	6	Preinversión	275,000							275,000				
1208D000010	Salon de usos multiples	12	2	Preinversión	3,429,055							3,429,055				
1208D000011	MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CEP-CSAEGRO	12	7	Preinversión	302,945							302,945				
1208D000012	MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN AULAS Y POSTA BOVINA DEL CEP-CSAEGRO	12	7	Preinversión	1,043,079							1,043,079				
1208D000013	MANTENIMIENTO DEL DREN PERIMETRAL DE LAS AULAS AUDIOVISUALES DEL CEP-CSAEGRO	12	7	Preinversión	39,077							39,077				
1208D000014	MANTENIMIENTO DE LA FOSA DE OXIDACIÓN DEL CEP-CSAEGRO	12	7	Preinversión	449,548							449,548				
1208D000015	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:HERRAMIENTA Y MAQUINAS	12	6	Preinversión	86,036							86,036				
1208D000016	HERRAMIENTA PROGRAMADA DE ADQUISICIONES 2013:OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12	6	Preinversión	447,375							447,375				
1208D000017	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 DEL CEP-CSAEGRO: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	12	6	Preinversión	2,380,367							2,380,367				
1208D000018	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 DEL CEP-CSAEGRO:ANIMALES DE REPRODUCCIÓN	12	6	Preinversión	562,524							562,524				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1208D000019	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12	6	Preinversión	18,217							18,217			
1208D000020	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12	6	Preinversión	3,696,538							3,696,538			
1208D000021	APERTURA DE UN POZO PROFUNDO EN EL CEP- CSAEGRO	12	2	Preinversión	1,525,120							1,525,120			
1208D000022	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12	6	Preinversión	303,944							303,944			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		Página: 1 de 1													
IZC Colegio de Postgraduados															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908IZC0001	CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DE LIBRERIA, CAFETERIA, SALAS DE USO MULTIPLE Y MUSEO	15	2	Operación - En finiquito	21,424,272			266,879	17,699,116			21,424,272	17,699,116	100.00	100.00
0908IZC0007	Construcción de laboratorio de suelos, plantas, animales y agua	24	2	Preinversión	11,959,780				4,439,028			11,959,780	4,439,028	100.00	50.00
0908IZC0015	Construcción de talleres generales	15	2	Preinversión	2,895,916				2,284,895			2,895,916	2,284,895	100.00	100.00
1008IZC0001	Edificio de cubículos para profesores y alumnos	04	2	Preinversión	9,220,262							9,220,262			
1108IZC0001	Construcción de infraestructura educativa en el Campus de Veracruz	30	2	Preinversión	3,406,639							3,406,639			
1108IZC0003	Construcción y Equipamiento de Infraestructura necesaria para la estancia de alumnos, centro de idiomas y videoconferencias en el Campus Veracruz	30	2	Preinversión	13,465,763							13,465,763			
1208IZC0001	Estudio de Pre-inversión para los Diagnósticos y Planes Maestros de los 7 Campus del COLPOS	15	11	Preinversión	20,383,240							20,383,240			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		Página: 1 de 2													
100 Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09081000017	Rehabilitación y prolongación de escolleras, dragado de canales y supervisión en la boca de corazones, Laguna de Tamiahua, Municipio de Tamiahua, Veracruz.	30	5	Operación - En finiquito	128,701,616		3,692,700	780,500	142,464,278			128,701,616	142,464,278	100.00	100.00
10081000001	Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	28	5	Ejecución	350,786,183	220,316,763	141,183,540	63,797,722	287,518,709			350,786,183	287,518,709	100.00	86.50
10081000002	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto	26	5	Ejecución	136,680,290	37,938,749	45,900,000	29,949,699	125,877,479			136,680,290	125,877,479	100.00	92.80
10081000003	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobarí, Municipio de Benito Juárez	26	5	Ejecución	135,083,866	74,378,055	60,390,000	14,409,534	94,279,373			135,083,866	94,279,373	100.00	86.00
10081000004	Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijapan, Chiapas	07	5	Ejecución	56,458,151	10,414,368	10,414,368		2,763,302			56,458,151	2,763,302	65.00	20.00
12081000001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CENTROS ACUICOLAS, 2012	35	6	Contratación	2,268,086		2,349,200					2,268,086		100.00	
12081000002	Conservación y mantenimiento de Centros Acuicolas. Centro Acuicola Temascal, Oaxaca	20	7	Preinversión	14,762,177		8,141,691					14,762,177		60.00	
12081000003	OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ.	30	5	Preinversión	214,034,526	46,988,531						214,034,526			
12081000004	Adquisición de Equipo Geodesico, Topográfico y de Comunicación para la Dirección General de Infraestructura	25	6	Contratación	1,625,039		1,625,039					1,625,039		100.00	
12081000005	APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	25	11	Preinversión	12,110,436		4,050,000					12,110,436		17.00	
12081000006	DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA	20	5	Preinversión	170,208,237		63,476,664					170,208,237		38.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación															Página: 2 de 2	
100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12081000007	OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ	30	5	Preinversión	42,750,461		14,879,049					42,750,461		36.00		
12081000008	OBRAS DE DRAGADO Y SUPERVISIÓN EN BAHÍA DE JITZÁMURI, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	25	5	Preinversión	216,632,409		36,283,415					216,632,409		12.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		Página: 1 de 1														
JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1308JAG0001	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA CENTROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES CON RECURSOS FISCALES Y PROPIOS PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	35	6	Contratación	35,750,929		10,725,278					35,750,929				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		Página: 1 de 1													
JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1208JBK0001	Programa de Inversión Adicional, sustitución de equipos obsoletos	09	6	Preinversión	19,666,519		19,666,519					19,666,519		100.00	
1208JBK0002	Programa de Adquisiciones Actualización y modernización de la maquinaria y equipos 2013	09	6	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		Página: 1 de 1													
R.JL Instituto Nacional de Pesca															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1108H000001	Adquisición de un Buque de Nueva Construcción para la Investigación Pesquera y Oceanográfica	25	10	Contratación	129,943,086					289,228,157	216,247,713	419,171,243	216,247,713		50.00
1208H000001	Reforzamiento estructural y equipamiento del inmueble ubicado en Varsovia No. 3 C y 9 Col. Juárez de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Pesca -INAPESCA-	09	4	Preinversión	14,413,061							14,413,061			
1208R.JL0001	Adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica en el Golfo de México	30	6	Preinversión	79,355,520					317,422,080		396,777,600			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
A00 Instituto Mexicano del Transporte															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1009A000001	Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurES-IMT	22	2	Ejecución	97,020,210	22,381,989	22,381,989		1,869,781			97,020,210	1,869,781	50.00	
1009A000002	Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes del Instituto Mexicano del Transporte (CMPEI-IMT)	22	6	Ejecución	22,759,740				18,030,330			22,759,740	18,030,330	100.00	100.00
1109A000002	Construcción y operación de un Simulador de Vehículos Pesados HVS	22	2	Ejecución	36,015,814				2,318,412			36,015,814	2,318,412	40.00	5.00
1109A000003	Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	22	2	Preinversión	240,554,583							240,554,583			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209C000002	Mantenimiento de infraestructura de sistemas y equipos para la navegación y control de tránsito aéreo	35	7	Ejecución	285,600,000		28,952,500	1,330,964	1,330,964			285,600,000	1,330,964	11.00	4.50
1209C000003	Modernización de sistemas y equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo.	35	6	Ejecución	450,000,000	211,900,000	152,143,049	69,273,951	69,273,951			450,000,000	69,273,951	49.00	36.17

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 3													
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209JZL0024	Equipamiento y Obras de Combustibles	35	1	Ejecución	3,725,402,168		6,296,387	376,387	1,698,858,514		397,733,553	3,725,402,168	2,096,592,067	100.00	100.00
1009JZL0008	Construcción de la plataforma de Aviación General en el Aeropuerto de Campeche CPE	04	1	Ejecución	13,164,492		435,249	4,727	4,727		11,085,317	13,164,492	11,090,044	100.00	97.80
1109JZL0003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015	35	7	Ejecución	103,753,755	832,073	3,950,000	148,930	148,930		95,192,728	103,753,755	95,341,658	100.00	98.44
1109JZL0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011	35	7	Preinversión	55,183,292						49,264,223	55,183,292	49,264,223	100.00	98.03
1109JZL0011	Ampliación de la Plataforma de Aviación General, Construcción de Helirampas, Ampliación del Estacionamiento Vehicular en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón	26	1	Ejecución	26,080,222		1,324,013	13,987	13,987		17,207,746	26,080,222	17,221,733	100.00	72.20
1109JZL0013	Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido	20	1	Ejecución	20,306,995		139,131	139,131	139,131		14,392,689	20,306,995	14,531,820	100.00	86.30
1109JZL0014	Adecuación, Optimización de Espacios y Reordenamiento de Flujos del Edificio de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Chetumal	23	1	Preinversión	23,700,975						21,054,367	23,700,975	21,054,367	100.00	98.60
1109JZL0019	Construcción de Drenajes Industriales de las Estaciones de Combustibles 2012-2013	35	1	Preinversión	10,078,874						8,645,356	10,078,874	8,645,356	100.00	93.80
1109JZL0026	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2012	35	7	Preinversión	99,254,538						75,525,644	99,254,538	75,525,644	100.00	76.10
1109JZL0028	Construcción de Tanques de Almacenamiento 2013	35	1	Preinversión	23,893,786							23,893,786			
1109JZL0033	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL SEI 2012	35	1	Ejecución	19,995,326		4,552,193	445,159	445,159		8,428,608	19,995,326	8,873,767	100.00	56.70
1209JZL0001	PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DEL AEROPUERTO DE PUEBLA 2012-2013	21	6	Ejecución	32,653,916		7,978,000	7,930,000	18,070,451			32,653,916	18,070,451	100.00	90.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 2 de 3													
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209JZL0002	Programa de Mantenimiento del Aeropuerto de Puebla 2012-2013	21	7	Ejecución	92,420,584		42,403,033	33,455,612	58,769,571			92,420,584	58,769,571	100.00	89.80
1209JZL0003	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 2013	09	6	Preinversión	10,033,500	9,133,500	9,346,600					10,033,500		100.00	
1209JZL0004	Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2013	35	11	Preinversión	6,595,296	5,685,600	5,109,857					6,595,296		100.00	
1209JZL0005	PROGRAMAS MAESTROS DE DESARROLLO 2013	35	11	Preinversión	4,176,000	3,501,000	3,501,000					4,176,000		100.00	
1209JZL0006	PROGRAMA DE REMEDIACION DE SUELO 2013	35	7	Preinversión	34,800,000							34,800,000			
1209JZL0007	Programa de adquisiciones de infraestructura operacional para las estaciones de combustibles 2013	35	6	Preinversión	9,561,880	7,648,000	11,252,567					9,561,880		100.00	
1209JZL0008	Adquisición de computadores de flujo para estaciones de combustibles 2013	35	6	Preinversión	23,223,200	20,020,000	1,750,000					23,223,200		100.00	
1209JZL0009	Programa de adquisiciones para carga y descarga de combustibles de aviación 2013	35	6	Preinversión	13,920,000	8,000,000	15,000,000					13,920,000		100.00	
1209JZL0010	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2013	35	11	Preinversión	61,248,000	52,667,604	48,160,604					61,248,000		100.00	
1209JZL0011	Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de aeronaves 2013	35	1	Preinversión	21,757,308	18,756,300	13,474,365					21,757,308		100.00	
1209JZL0012	Programa de mantenimiento de infraestructura de seguridad de las estaciones de combustibles 2013-2014	35	7	Preinversión	91,060,000	23,200,000	19,000,000					91,060,000		100.00	
1209JZL0013	Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2013	35	7	Ejecución	149,750,600	61,374,646	72,728,699	2,825,758	2,825,758			149,750,600	2,825,758	100.00	3.80
1209JZL0014	Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015	23	7	Preinversión	49,880,000	40,167,027	17,875,068					49,880,000		100.00	
1209JZL0015	PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2013	35	6	Preinversión	40,600,000	21,000,000	21,000,000					40,600,000		100.00	
1209JZL0016	Programa de rehabilitación de vialidades, caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2013	35	7	Ejecución	25,529,838	20,220,371	15,730,371	1,126,932	1,126,932			25,529,838	1,126,932	100.00	7.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 3 de 3													
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209JZL0017	Programa de mantenimiento de infraestructura aeroportuaria 2013	35	7	Ejecución	40,636,424	35,031,400	28,634,189	392,925	392,925			40,636,424	392,925	100.00	1.40
1209JZL0018	Programa de Adquisición de Equipo de Seguridad 2013	35	6	Preinversión	16,240,000	14,000,000	14,000,000					16,240,000		100.00	
1209JZL0019	Sistema de control de combustible en plataforma 2013	35	6	Preinversión	22,040,000	13,300,000	20,000,000					22,040,000		100.00	
1209JZL0020	Sistemas de medición de combustible de aviación 2013	35	6	Preinversión	21,112,000	9,100,000	3,000,000					21,112,000		100.00	
1209JZL0021	Programa de accesibilidad 2013	35	6	Preinversión	3,288,600	2,835,000	2,835,000					3,288,600		100.00	
1209JZL0022	Programa para la rehabilitación de la pista y rodajes en el aeropuerto de Campeche	04	7	Preinversión	83,955,000	72,375,000	64,406,000					83,955,000		100.00	
1209JZL0023	Programa de adquisición de parque vehicular 2013	35	6	Preinversión	55,796,000	46,300,000	51,960,000					55,796,000		100.00	
1209JZL0024	Construcción de las oficinas operativas de la estación gasolinera México -3451-, 2013	09	1	Preinversión	6,960,000	4,368,080	3,968,080					6,960,000		100.00	
1209JZL0025	Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2015	09	7	Preinversión	110,200,000		8,500,000					110,200,000		100.00	
1209JZL0026	Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la Red Aeroportuaria 2013	35	6	Ejecución	21,250,736	18,319,599	10,964,599	434,005	434,005			21,250,736	434,005	100.00	3.90
1209JZL0027	Ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de pasajeros en Uruapan	16	1	Preinversión	26,086,080	22,488,000	20,518,235					26,086,080		100.00	
1209JZL0028	Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de apoyo para el suministro de combustible de aviación 2013	35	7	Preinversión	149,780,000	41,000,000	19,027,608					149,780,000		100.00	
1209JZL0029	Construcción de camino de acceso al SEI 2013	35	1	Ejecución	12,617,088	10,876,800	9,810,200	385,419	385,419			12,617,088	385,419	100.00	3.90
1209JZL0031	Programa de Desarrollo Tecnológico de Mobiliario y Equipo de uso Aeroportuario 2013	09	6	Preinversión	2,320,000	2,000,000	1,995,000					2,320,000		100.00	
1209JZL0032	Rehabilitación de pavimentos de uso aeronáutico de pista 16-34, rodajes alfa y bravo, así como plataforma de aviación en el aeródromo aeronaval de La Pesca, Tamaulipas.	28	7	Ejecución	123,671,352		35,101,451	5,680,689	17,768,416			123,671,352	17,768,416	100.00	94.80

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209J0U0002	RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENTIDAD	35	6	Preinversión	27,108,338							27,108,338			
1209J0U0003	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS AUXILIARES	17	6	Preinversión	76,590,741							76,590,741			
1209J0U0004	CONSERVACION DE PUENTES	35	7	Ejecución	54,859,238	13,780,549	35,949,993					54,859,238		100.00	
1209J0U0005	CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	22,254,219	5,590,224	21,500,000					22,254,219		100.00	
1209J0U0006	PROGRAMA DE ADQUISICION Y RENOVACION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA	35	6	Preinversión	11,075,356							11,075,356			
1209J0U0007	RENOVACION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y TERRESTRE	17	6	Preinversión	13,676,955							13,676,955			
1209J0U0008	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	35	7	Ejecución	82,468,960		12,600,000					82,468,960		100.00	
1209J0U0009	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	35	7	Ejecución	557,928,797		57,725,007					557,928,797		100.00	
1209J0U0010	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	918,115,919	230,629,227	122,225,000					918,115,919		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.	27	1	Preinversión - Ejecución	240,827,767	38,000,000	38,000,000		79,182,335			240,827,767	79,182,335	100.00	99.01
1209J2P0001	Programa de Adquisiciones	27	6	Preinversión - Ejecución	6,728,000							6,728,000		100.00	
1209J2P0002	Mantenimiento a edificios y vialidades	27	7	Preinversión - Ejecución	1,450,000							1,450,000		100.00	
1309J2P0001	Servicios relacionados con obras públicas	27	11	Preinversión - Ejecución	2,088,000							2,088,000		100.00	
1309J2P0002	Dragado de Mantenimiento 2013	27	7	Preinversión - Ejecución	32,480,000							32,480,000			
1309J2P0003	Mantenimiento a muelles 2013	27	7	Preinversión - Ejecución	2,610,000							2,610,000			
1309J2P0004	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2013	27	7	Preinversión - Ejecución	1,740,000							1,740,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2R0003	Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	02	1	Preinversión - Ejecución	517,539,977	21,500,000	2,821,285	7,625	9,215,830			517,539,977	9,215,830	100.00	56.30
0809J2R0004	Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	155,261,993	500,000	500,000	7,625	29,465			155,261,993	29,465	100.00	5.02
1009J2R0002	Ampliación Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	15,526,200		3,109,091	3,119,359	20,719,842			15,526,200	20,719,842	100.00	89.86
1109J2R0009	Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	77,630,996	20,000,000	20,000,000	3,364,711	16,389,450			77,630,996	16,389,450	100.00	84.16
1209J2R0002	Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	02	5	Preinversión - Ejecución	74,525,757		10,994,384	92,842	599,991			74,525,757	599,991	100.00	12.72
1209J2R0003	Adquisición de un equipo de circuito cerrado de televisión.	02	6	Preinversión	2,332,491	2,101,343						2,332,491			
1209J2R0004	Programa de Adquisiciones 2013	02	6	Preinversión - Ejecución	2,220,000	2,000,000	2,000,000	904,116	904,116			2,220,000	904,116	100.00	1.02
1309J2R0001	Mantenimiento de la Infraestructura portuaria del Puerto de Ensenada y El Sauzal B.C. para 2013	02	7	Preinversión - Ejecución	8,880,000		8,880,000	1,374,593	1,374,593			8,880,000	1,374,593	100.00	0.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0909J2T0002	Construcción de Sistema Contra incendio en la Terminal de Transbordadores	25	1	Preinversión	11,141,503	10,763,906						11,141,503			
1109J2T0005	Reparación de los Rompeolas el Creston y Chivos.	25	1	Preinversión	58,637,280							58,637,280			
1209J2T0003	Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga.	25	1	Preinversión	1,338,772,413							1,338,772,413			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	31	1	Preinversión - Ejecución	76,595,536	8,000,000	80,000,000	5,010,079	75,179,615			76,595,536	75,179,615	100.00	99.50
0909J2U0006	Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	31	1	Preinversión	11,600,000							11,600,000			
0909J2U0007	DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO	31	1	Preinversión	12,420,959	12,000,000						12,420,959			
1009J2U0003	Rehabilitación de muelle 6	31	5	Preinversión - Ejecución	31,052,399	12,500,000			14,100,865			31,052,399	14,100,865	100.00	99.00
1109J2U0004	Programa de Adquisiciones 2012	31	6	Preinversión - Ejecución	2,304,085		1,282,140	2,844	2,374,094			2,304,085	2,374,094	100.00	99.81
1109J2U0005	Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas	31	1	Preinversión	41,403,199							41,403,199			
1209J2U0001	Construcción del Viaducto Alterno	31	5	Preinversión	357,252,331	4,000,000						357,252,331			
1209J2U0002	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	31	11	Preinversión - Ejecución	16,240,000		9,217,860	127,973	127,973			16,240,000	127,973	100.00	5.00
1309J2U0001	Construcción de muro de atraque, obras y servicios complementarios en Telchac Puerto, Yucatán	31	1	Preinversión	10,400,000							10,400,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2V0003	Rehabilitación parcial del muelle uno	14	1	Preinversión - Ejecución	55,894,318				45,216,108			55,894,318	45,216,108	100.00	98.10
1209J2V0002	Mejoramiento de las condiciones del almacén de archivos de la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta	14	6	Preinversión	1,000,000							1,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	25	1	Preinversión - Ejecución	511,836,663	68,499,206	68,499,206	404,801	470,300,442			511,836,663	470,300,442	100.00	99.35
0809J2W0003	Construcción de rampa en la banda norte del muelle de transbordadores del puerto de Topolobampo, Sinaloa.	25	1	Preinversión - Ejecución	10,350,800				290,292			10,350,800	290,292		
1109J2W0006	Construcción de Espuelas FFCC	25	1	Preinversión - Ejecución	53,564,894				21,682,276			53,564,894	21,682,276	100.00	95.00
1209J2W0007	Programa de Adquisiciones 2013	25	6	Preinversión - Ejecución	14,470,252	12,474,355	12,474,355	207,678	207,678			14,470,252	207,678	100.00	13.00
1209J2W0008	Mantenimientos a Señalamiento Marítimo	25	7	Preinversión	696,000	600,000						696,000			
1209J2W0009	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral	25	7	Preinversión - Ejecución	1,044,000	900,000	900,000	124,832	124,832			1,044,000	124,832	100.00	1.00
1209J2W0010	Mantenimiento a muelles y patios de maniobras	25	7	Preinversión - Ejecución	3,480,000	3,000,000	3,000,000	1,039,260	1,039,260			3,480,000	1,039,260	100.00	6.10
1309J2W0001	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2013	25	7	Preinversión - Ejecución	1,000,000		1,000,000	141,814	141,814			1,000,000	141,814	100.00	2.00
1309J2W0002	Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2013	25	7	Preinversión - Ejecución	2,500,000		2,500,000	37,303	37,303			2,500,000	37,303	100.00	5.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0909J2X0001	Construcción de vialidad, obras complementarias e iluminación de acceso al recinto portuario	30	1	Preinversión	16,491,595							16,491,595			
1109J2X0001	Dragado de mantenimiento	30	7	Preinversión - Ejecución	133,912,235	65,000,000			59,905,167			133,912,235	59,905,167	100.00	96.10
1109J2X0006	Tablaestacado y dragado de construcción para ampliación de dársena de ciaboga	30	1	Preinversión	120,069,275							120,069,275			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0309J2Y0002	Reconstrucción de esolleras y obras de protección	28	1	Preinversión - Ejecución	1,042,262,305	150,000,000	150,000,000	67,824,863	920,811,446			1,042,262,305	920,811,446	100.00	94.02
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	28	1	Preinversión - Ejecución	646,450,580	120,000,000	120,000,000	46,644,659	542,743,046			646,450,580	542,743,046	100.00	92.16
0809J2Y0007	Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto	28	2	Preinversión - Ejecución	165,814,472							165,814,472			
0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	28	1	Preinversión - Ejecución	127,524,085	20,000,000	20,000,000	9,501,931	74,859,022			127,524,085	74,859,022	100.00	83.65
0909J2Y0001	Vialidades de conexión	28	1	Preinversión - Ejecución	103,507,996	30,000,000	30,000,000	15,874,370	94,559,431			103,507,996	94,559,431	100.00	95.56
1009J2Y0005	Subestación eléctrica y línea de transmisión	28	1	Preinversión - Ejecución	67,280,197	60,000,000						67,280,197			
1109J2Y0011	Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	28	1	Preinversión - Ejecución	832,204,283	78,425,500	64,925,500	3,068,196	12,792,408			832,204,283	12,792,408	100.00	10.10
1209J2Y0001	Reubicación de la Sociedad: Marismeros del Puerto Altamira	28	6	Preinversión - Ejecución	1,800,000							1,800,000			
1209J2Y0002	Estudios y Proyectos de Preinversión 2013.	28	11	Preinversión - Ejecución	15,000,000	15,000,000	15,000,000	1,565,767	1,565,767			15,000,000	1,565,767	100.00	10.00
1209J2Y0003	Mantenimiento a drenaje pluvial	28	7	Preinversión - Ejecución	9,280,000		7,000,000	2,123,177	2,123,177			9,280,000	2,123,177	100.00	10.00
1209J2Y0004	Mantenimiento de vías férreas	28	7	Preinversión - Ejecución	9,280,000							9,280,000			
1309J2Y0001	Dragado de Mantenimiento 2013	28	7	Preinversión - Ejecución	55,029,175							55,029,175			
1309J2Y0002	Rehabilitación del Distribuidor Libramiento Altamira	28	1	Preinversión - Ejecución	25,045,665							25,045,665			
1309J2Y0003	Programa de Mantenimiento de Vialidades 2013.	28	7	Preinversión - Ejecución	42,500,000							42,500,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1														
JZZ Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1109J2Z0004	Automatización de silos	26	1	Preinversión	93,157,196	35,000,000						93,157,196				
1109J2Z0005	Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías	26	1	Preinversión - Ejecución	93,157,196				35,776,301			93,157,196	35,776,301	100.00	95.00	
1109J2Z0006	Construcción del área de la terminal mineral.	26	1	Preinversión	150,086,593							150,086,593				
1109J2Z0008	Dragado de construcción en áreas frente a muelle de chalanes.	26	1	Preinversión	87,981,796							87,981,796				
1109J2Z0009	Rehabilitación de muelles	26	1	Preinversión	72,455,597	12,000,000						72,455,597				
1109J2Z0010	Construcción de muelle para contenedores en el área de chalanes	26	1	Preinversión	186,314,392							186,314,392				
1109J2Z0012	Programa de Adquisición de Viviendas	26	6	Preinversión	23,568,553							23,568,553				
1209J2Z0001	Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora	26	1	Preinversión - Ejecución	2,323,455,575	400,000,000	400,000,000	2,241,279	2,241,279			2,323,455,575	2,241,279	100.00	0.20	
1209J2Z0002	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2013	26	6	Preinversión - Ejecución	56,280,960	44,230,000	44,230,000	4,445,218	4,445,218			56,280,960	4,445,218	100.00	5.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209J3A0001	Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial	16	1	Preinversión - Ejecución	164,245,388	26,492,000			146,267,096			164,245,388	146,267,096	100.00	97.20
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion	16	1	Preinversión - Ejecución	329,558,415	12,000,000			342,536,366		15,485,030	329,558,415	358,021,396	100.00	99.20
0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	16	1	Preinversión - Ejecución	1,217,042,937	14,964,000			1,124,075,888		70,625,164	1,217,042,937	1,194,701,052	100.00	99.20
0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	16	1	Preinversión - Ejecución	86,429,177	9,024,000	9,024,000	1,132,388	43,576,158		106,039	86,429,177	43,682,197	100.00	99.52
0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Ejecución	133,021,098	70,137,000	70,137,000	36,557,175	71,881,552		341,697	133,021,098	72,223,249	100.00	99.73
0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL	16	1	Preinversión - Ejecución	64,772,738	6,578,000			27,958,435			64,772,738	27,958,435	100.00	99.18
0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal.	16	1	Preinversión - Ejecución	257,111,491	23,500,000			208,855,586		33,254,053	257,111,491	242,109,639	100.00	84.42
0509J3A0006	Construcción del muelle y patios de la terminal de usos múltiples III, en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Ejecución	485,039,959	5,200,000			8,781,729			485,039,959	8,781,729	100.00	98.40
0809J3A0002	Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común	16	1	Preinversión - Ejecución	94,584,312	10,000,000	10,000,000	4,747,854	73,316,204			94,584,312	73,316,204	100.00	98.02
0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	16	1	Preinversión - Ejecución	62,464,050	4,000,000	4,000,000	759,777	31,380,545		3,659,997	62,464,050	35,040,542	100.00	98.20
0909J3A0002	PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.	16	1	Preinversión - Ejecución	200,547,060	25,505,000						200,547,060		100.00	
0909J3A0003	Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	16	1	Preinversión - Ejecución	980,452,295	161,500,000	161,500,000	119,113,751	952,122,519			980,452,295	952,122,519	100.00	99.84
1209J3A0001	Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas	16	1	Preinversión - Ejecución	928,000,000	100,000,000						928,000,000			
1209J3A0002	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013	16	7	Preinversión - Ejecución	40,020,000	34,500,000	34,500,000	13,452,677	13,452,677			40,020,000	13,452,677	100.00	20.80

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	06	1	Preinversión - Ejecución	152,711,850	55,385,396			116,609,306		2,384,098	152,711,850	118,993,404	100.00	78.60
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	06	1	Preinversión - Ejecución	2,588,074,466	699,100,690	669,100,690	178,878,339	2,426,195,761		95,847,391	2,588,074,466	2,522,043,152	100.00	53.64
0909J3B0003	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública.	06	11	Preinversión - Ejecución	31,052,399	722,516			24,622,506			31,052,399	24,622,506	100.00	67.22
0909J3B0004	Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B	06	1	Preinversión - Ejecución	124,784,838		10,746,000	8,979,851	19,353,534			124,784,838	19,353,534	100.00	38.02
1109J3B0003	Adquisición de equipos de Revisión No intrusiva para la Aduana del Puerto de Manzanillo	06	3	Preinversión	251,755,004							251,755,004			
1209J3B0001	Dragado de mantenimiento complementario	06	7	Preinversión - Ejecución	60,421,652				9,734,894			60,421,652	9,734,894	100.00	2.00
1209J3B0002	Programa de Adquisiciones 2012	06	6	Preinversión - Ejecución	26,200,200		5,010,814	5,492,178	15,578,750			26,200,200	15,578,750	100.00	92.02
1209J3B0004	Rehabilitación a los muelles y patios de las posiciones 10 y 11	06	7	Preinversión - Ejecución	62,932,862		13,500,000	5,242,000	5,242,000			62,932,862	5,242,000	100.00	2.00
1209J3B0005	Renivelación de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 así como de otros patios y vialidades del Puerto.	06	7	Preinversión - Ejecución	12,600,000		5,800,000	2,613,786	2,613,786			12,600,000	2,613,786	100.00	0.12
1209J3B0006	Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal.	06	3	Preinversión - Ejecución	279,625,934		78,000,000	4,866,831	4,866,831			279,625,934	4,866,831	100.00	5.00
1309J3B0001	Rehabilitación de los Muelles de la Terminal Pesquera	06	7	Preinversión	25,000,000							25,000,000			
1309J3B0002	Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D	06	1	Preinversión	418,069,722							418,069,722			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1009J3C0002	Construcción de Red Contra Incendios en Terminales de Usos Múltiples (TUM) y Muelle de Contenedores.	07	1	Preinversión	3,749,543							3,749,543			
1109J3C0002	Dragado de Mantenimiento	07	7	Preinversión	18,000,000							18,000,000			
1109J3C0003	Prolongación de la escollera oriente	07	1	Preinversión	250,000,000							250,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0709J3D0004	Reconstrucción de vías dentro del recinto portuario	28	7	Preinversión	46,578,598							46,578,598			
0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduna Marítima de Tampico	28	7	Preinversión - Ejecución	11,141,500	2,000,000			4,790,813			11,141,500	4,790,813	100.00	94.00
1009J3D0001	Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de CCTV en muelles 8 y 9.	28	1	Preinversión - Ejecución	7,804,502				6,856,196			7,804,502	6,856,196	100.00	100.00
1009J3D0004	Habilitación de terrenos para la construcción de una TUM (primera etapa)	28	1	Preinversión - Ejecución	160,159,878				103,334,743			160,159,878	103,334,743	100.00	99.01
1009J3D0005	Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11.	28	5	Preinversión - Ejecución	22,771,758	12,198,000			10,161,177			22,771,758	10,161,177	100.00	91.60
1109J3D0001	Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas 1 al 9.	28	7	Preinversión	32,418,704							32,418,704			
1109J3D0006	Confinamiento del recinto portuario, muelles 1 al 9.	28	1	Preinversión	4,140,320							4,140,320			
1109J3D0007	Modernización del sistema de Alumbrado del Recinto Portuario (muelles 1 al 7).	28	7	Preinversión	12,475,198							12,475,198			
1209J3D0001	Consolidación de áreas en el recinto portuario	28	6	Preinversión	6,750,000							6,750,000			
1209J3D0002	Dragado de Mantenimiento	28	7	Preinversión - Ejecución	179,500,000	10,000,000	10,000,000	26,170	26,170			179,500,000	26,170	100.00	0.20
1209J3D0003	Mantenimiento a la infraestructura portuaria, segunda etapa.	28	7	Preinversión - Ejecución	30,000,000							30,000,000			
1209J3D0004	Servicios relacionados con la obra pública	28	11	Preinversión - Ejecución	5,500,000	2,700,000						5,500,000			
1209J3D0005	Control de accesos al recinto fiscalizado.	28	1	Preinversión - Ejecución	3,750,000	2,000,000						3,750,000			
1209J3D0006	Obras en metales y minerales	28	1	Preinversión - Ejecución	6,300,000	6,300,000						6,300,000			
1209J3D0008	Programa de adquisiciones 2013	28	6	Preinversión - Ejecución	1,160,000	1,000,000						1,160,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	30	1	Preinversión - Ejecución	1,345,603,940	20,000,000	20,000,000	14,681,170	1,559,250,888			1,345,603,940	1,559,250,888	100.00	89.97
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	30	1	Preinversión - Ejecución	667,626,572	202,500,000	202,500,000	51,260,501	483,474,386			667,626,572	483,474,386	100.00	95.11
0809J3E0002	Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz	30	6	Preinversión - Ejecución	59,992,682		10,000,000	101,711	15,880,192			59,992,682	15,880,192	100.00	75.20
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	30	1	Preinversión - Ejecución	4,767,565,425	52,500,000	52,500,000	3,112,050	688,183,229			4,767,565,425	688,183,229	100.00	87.07
1009J3E0002	Programa de ampliación de la cobertura del CCTV.	30	6	Preinversión - Ejecución	6,055,218	1,796,000			2,178,513			6,055,218	2,178,513	100.00	60.02
1109J3E0003	Equipamiento para el CCTM	30	6	Preinversión - Ejecución	3,762,000				63,658			3,762,000	63,658	100.00	0.01
1109J3E0004	Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual.	30	1	Preinversión - Ejecución	4,916,630				3,018,411			4,916,630	3,018,411	100.00	98.11
1109J3E0007	Sistema de interconexión de voz y datos.	30	6	Preinversión - Ejecución	6,003,464							6,003,464		100.00	
1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	30	3	Preinversión - Ejecución	964,168,097	246,538,400	246,538,400	30,931,818	160,709,018			964,168,097	160,709,018	100.00	95.23
1109J3E0009	Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.	30	3	Preinversión - Ejecución	44,994,511				29,831,777			44,994,511	29,831,777	100.00	96.33
1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	117,842,767	28,000,000	28,000,000	440,000	27,806,177			117,842,767	27,806,177	100.00	98.79
1109J3E0011	Centro de Atención Logística al Transporte.	30	1	Preinversión - Ejecución	245,057,384	6,200,000	6,200,000	1,136,005	60,764,820			245,057,384	60,764,820	100.00	99.06
1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	30	1	Preinversión - Ejecución	207,028,318	8,200,000			17,012,070			207,028,318	17,012,070	100.00	97.12
1109J3E0014	Unidad de Manejo Ambiental La Pinera.	30	5	Preinversión - Ejecución	15,533,820	500,000			5,231,145			15,533,820	5,231,145	100.00	97.00
1109J3E0015	Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda.	30	5	Preinversión - Ejecución	14,034,004	1,500,000			2,731,258			14,034,004	2,731,258	100.00	95.00
1109J3E0016	Centro de simulación y capacitación de emergencias.	30	1	Preinversión - Ejecución	3,602,078							3,602,078			
1209J3E0001	Patios ferroviarios multimodal y de clasificación	30	1	Preinversión - Ejecución	494,808,348	20,000,000						494,808,348		100.00	
1209J3E0002	Reconstrucción de la Bodega 19 Anexo	30	1	Preinversión - Ejecución	10,350,800		6,900,000	2,052,879	5,475,588			10,350,800	5,475,588	100.00	85.30
1209J3E0003	Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	9,315,720	2,000,000	2,000,000	804,751	4,346,687			9,315,720	4,346,687	100.00	90.12
1209J3E0004	Automatización del sistema ferroviario del puerto.	30	6	Preinversión - Ejecución	19,811,430							19,811,430			
1209J3E0005	Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	37,262,878	18,000,000	30,300,000	1,420,725	8,619,302			37,262,878	8,619,302	100.00	62.00
1209J3E0006	Archivos de Concentración e Histórico.	30	1	Preinversión - Ejecución	13,663,056	3,200,000	3,200,000	1,181,165	10,034,283			13,663,056	10,034,283	100.00	95.02
1209J3E0008	Estudios de Preinversión 2013	30	11	Preinversión - Ejecución	11,600,000	6,500,000	6,500,000	2,142,695	2,142,695			11,600,000	2,142,695	100.00	15.01
1209J3E0009	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013	30	7	Preinversión - Ejecución	148,594,600	70,000,000	70,000,000	54,944,750	54,944,750			148,594,600	54,944,750	100.00	35.00
1209J3E0010	Rehabilitación de la Explanada 10	30	1	Preinversión - Ejecución	18,096,000							18,096,000			
1209J3E0011	Programa de Adquisiciones 2013	30	6	Preinversión - Ejecución	4,115,000							4,115,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J3E0001	Unidad Cisterna para el Centro de Rescate de Extinción de Incendios (CREI) del puerto	30	6	Preinversión - Ejecución	3,500,000							3,500,000			
1309J3E0002	Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario	30	1	Preinversión - Ejecución	12,500,000							12,500,000			
1309J3E0003	Repavimentación de la Ruta Fiscal del Recinto Portuario	30	1	Preinversión - Ejecución	48,500,000							48,500,000			
1309J3E0004	Habilitación del nuevo Centro de Datos del puerto	30	6	Preinversión - Ejecución	2,500,000							2,500,000			
1309J3E0005	Ampliación del Acceso vehicular al puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	20,800,000							20,800,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	30	1	Preinversión - Ejecución	970,000,000				1,053,512,782			970,000,000	1,053,512,782	100.00	97.56
1109J3F0001	Ampliación del patio para trailers	30	1	Preinversión - Ejecución	8,500,000	95,000,000	7,000,000		1,553,206			8,500,000	1,553,206	100.00	82.00
1309J3F0001	Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos 2013	30	7	Preinversión - Ejecución	60,000,000		60,000,000	1,849,880	1,849,880			60,000,000	1,849,880	100.00	0.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1009J3G0002	Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz	20	1	Preinversión - Ejecución	411,159,522				271,207,285			411,159,522	271,207,285	100.00	93.00
1109J3G0005	Construcción de un muelle de usos múltiples.	20	1	Preinversión	220,763,465	75,000,000						220,763,465			
1209J3G0001	Programa de adquisiciones 2013	20	6	Preinversión	6,960,000							6,960,000			
1209J3G0002	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013	20	7	Preinversión - Ejecución	8,700,000		6,500,000	2,598,607	2,598,607			8,700,000	2,598,607	100.00	5.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes															
J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209J4V0002	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	34	2	Preinversión	10,086,532							10,086,532			
1209J4V0003	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SIMULADORES EN LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE EN TAMPICO.	35	2	Preinversión	2,300,000							2,300,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
KCZ Telecomunicaciones de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609KCZ0001	MIGRACION TERMINALES TELEFONIA RURAL DE BANDA L A BANDA KU	35	6	Ejecución	387,979,776				114,719,252			387,979,776	114,719,252	64.00	33.00
1009KCZ0001	EQUIPO DE COMUNICACION	35	6	Ejecución	71,423,360				1,829,894		29,172,879	71,423,360	31,002,773	100.00	100.00
1109KCZ0001	Programa de Servicio Móvil y Rural Satelital	35	6	Ejecución	8,418,259							8,418,259			
1109KCZ0002	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	35	6	Ejecución	33,805,549							33,805,549			
1109KCZ0003	Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos	35	6	Ejecución	5,999,055						9,684,415	5,999,055	9,684,415	50.00	28.70
1109KCZ0004	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA UN SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SITIO DEL CENTRO DE DATOS eMÉXICO	09	6	Ejecución	21,663,780						1,305,393	21,663,780	1,305,393		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 2													
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109KDN0006	Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves	09	7	Operación - En finiquito	64,692,497			6,902,399	44,928,270			64,692,497	44,928,270	100.00	94.73
1109KDN0008	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2012	09	7	Ejecución - Operación	397,470,703				194,102,139		67,335,433	397,470,703	261,437,572	100.00	100.00
1109KDN0009	Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos de Edificio Terminal	09	7	Ejecución - Operación	41,247,936				21,235,936		6,010,660	41,247,936	27,246,596	100.00	90.46
1209KDN0001	Adquisición y Modernización de Equipo Para el Centro De Gestión Avanzada y de Equipos De Video-Vigilancia.	09	6	Preinversión - Contratación	143,932,555	31,592,172	31,592,172					143,932,555		100.00	5.00
1209KDN0002	IMPLEMENTACION DE LA REINGENIERIA PARA LA REHABILITACION, COMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES EN ZONA OPERACIONAL EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	09	7	Preinversión - Contratación	108,683,395							108,683,395			
1209KDN0003	Adquisición de equipos electromecánicos para subestación eléctrica redundante de sistemas de ayudas visuales	09	6	Preinversión - Contratación	72,455,597							72,455,597			
1209KDN0004	ADQUISICIÓN DE TIENDA NEUMÁTICA	09	6	Preinversión - Contratación	2,499,184							2,499,184			
1209KDN0005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ATENCIÓN MÉDICA	09	6	Preinversión - Contratación	1,140,101	1,100,000	1,100,000					1,140,101			
1209KDN0006	Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire	09	6	Ejecución - Operación	15,526,199	15,000,000	15,000,000					15,526,199		100.00	
1209KDN0007	Unidad De Ataque Y Extinción De Incendios 6x6 Y 8x8	09	6	Preinversión - Contratación	43,473,358	42,000,000	42,000,000					43,473,358		100.00	
1209KDN0008	Instalaciones Y Obras De Construcción Especializada	09	7	Preinversión - Contratación	119,510,331	40,400,000	38,820,000				1,326,386	119,510,331	1,326,386	100.00	
1209KDN0009	Monitoreo de posiciones incluyendo adecuación de infraestructura/software de integración y aplicación; sensores de detección de aeronaves; unidades de adquisición de datos de los sensores; estaciones móviles PDA para personal de tierra; servidores de alta disponibilidad y estaciones de trabajo	09	1	Preinversión - Contratación	20,291,707							20,291,707			
1209KDN0010	Sistema de detección de objetos en pista incluyendo adecuación de infraestructura	09	1	Preinversión - Contratación	50,661,127							50,661,127			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 2 de 2													
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209KDN0011	Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales	09	7	Preinversión - Ejecución	86,775,928	23,400,000	21,200,000				1,361,833	86,775,928	1,361,833	100.00	5.24
1209KDN0012	REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES	09	7	Preinversión - Contratación	515,366,309	265,300,000	264,790,000					515,366,309		100.00	
1209KDN0013	Adquisición de Equipos para la Modernización de los Sistemas y Equipos en los Edificios Terminales.	09	6	Preinversión - Contratación	145,946,274	99,000,000	105,300,000					145,946,274		100.00	
1209KDN0014	Rehabilitación, Complementación Y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves en Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México.	09	7	Preinversión - Ejecución	153,709,373	111,300,000	110,530,000				4,399,391	153,709,373	4,399,391	100.00	0.28
1209KDN0015	Renovación del Sistema Troncalizado de Radiocomunicación LTR-Passport de Analógico a Digital de 5 Canales y Adquisición del sistema de emergencia de telefonía del servicio médico del AICM	09	6	Preinversión - Contratación	27,848,798							27,848,798			
1209KDN0016	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Extracción y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	09	6	Preinversión - Contratación	13,610,092	11,335,200	11,335,200					13,610,092		100.00	
1209KDN0017	Adquisición de Equipo Electromecánico y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	09	6	Preinversión - Contratación	22,104,753	21,355,600	21,335,600					22,104,753		100.00	
1209KDN0019	Adquisición De Equipo De Barreras De Seguridad	09	6	Preinversión - Contratación	9,690,655	9,362,228	9,362,228					9,690,655		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

10 Economía		Página: 1 de 1													
A00 Comisión Federal de Competencia															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210A000001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración 2013	09	6	Preinversión - Contratación	1,087,333	1,050,482	1,050,482					1,087,333		100.00	
1210A000002	Programa de Adquisición y Renovación de Equipos de Telecomunicacion	34	6	Preinversión - Contratación	2,535,946		2,450,000					2,535,946		100.00	
1210A000003	Programa de Adquisición de equipo informático	09	6	Preinversión - Contratación	155,262		150,000					155,262		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

10 Economía															
B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210B000001	Programa de adquisición de vehículos	09	6	Preinversión	700,000		299,139					700,000		100.00	
1210B000002	Programa de adquisición de bienes muebles y equipo de administración.	09	6	Preinversión	550,000	500,000	200,861					550,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

10 Economía		Página: 1 de 1														
D00 Instituto Nacional de la Economía Social																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1210C000001	Consolidación de la infraestructura de mobiliario y equipo de administración en las representaciones federales	09	6	Preinversión	10,000,000							10,000,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

10 Economía		Página: 1 de 1													
K2H Centro Nacional de Metrología															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K2H0001	Construcción y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	22	3	Ejecución	666,432,116	122,708,529	87,787,887	17,080,788	377,999,388		22,316,173	666,432,116	400,315,561	100.00	77.62
1210K2H0001	Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio	22	6	Ejecución	67,147,281	22,200,000	22,787,577	489,866	24,198,597			67,147,281	24,198,597	62.92	29.90
1210K2H0002	Programa de Obras Menores	22	7	Ejecución	78,327,146		21,457,000	716,552	716,552			78,327,146	716,552	38.00	1.00
1210K2H0003	Programa de Bienes Muebles 2013	22	6	Ejecución	28,658,116		12,876,065	1,094,746	1,094,746			28,658,116	1,094,746	100.00	8.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

10 Economía		Página: 1 de 1													
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	03	5	Preinversión - Ejecución	137,682,501	50,000,000	50,000,000	607,364	5,808,195		17,837,130	137,682,501	23,645,325	12.70	12.67
0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	02	5	Ejecución	187,479,772	19,200,000	19,200,000	2,900,021	134,387,547		10,562,094	187,479,772	144,949,641	100.00	100.00
0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	03	5	Preinversión - Ejecución	68,564,156	445,000	445,000	208,643	49,440,501			68,564,156	49,440,501	92.00	90.45
0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	03	3	Preinversión - Ejecución	88,084,490				22,636,725			88,084,490	22,636,725	90.00	68.50
1010K2N0002	Rediseño y Adquisición de Cosechadoras	03	7	Ejecución	119,811,814	11,500,000	11,500,000	1,874,882	22,467,815			119,811,814	22,467,815	35.00	32.07
1010K2N0003	Reparación general de diques y compuertas en áreas de concentración.	03	7	Preinversión - Ejecución	36,380,698	13,178,787	13,178,787	157,080	23,797,958			36,380,698	23,797,958	100.00	100.00
1010K2N0004	Construcción de oficinas administrativas	03	4	Preinversión - Ejecución	60,274,755	12,000,000	12,000,000	290,628	15,301,824			60,274,755	15,301,824	60.00	31.03
1010K2N0016	Producción de Sal Martajada	03	5	Preinversión - Ejecución	35,352,829	21,000,000	21,000,000	598,929	1,684,297			35,352,829	1,684,297	60.00	1.03
1110K2N0002	Construcción de Transportador AA-0	03	5	Preinversión	8,000,000							8,000,000			
1110K2N0004	Diques Perimetrales de Estero Norte	03	3	Preinversión	11,570,017							11,570,017			
1110K2N0007	Estudios de preinversión para la construcción de taller Dart	03	11	Preinversión	1,500,000							1,500,000			
1110K2N0009	Construcción de cajas Dart para el acarreo de sal	03	10	Preinversión	16,234,000							16,234,000			
1210K2N0001	Planta Industrial para Silvinita	03	11	Preinversión	3,213,893							3,213,893			
1210K2N0002	Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial	03	11	Preinversión - Ejecución	7,499,085	22,034,000	22,034,000	734,006	1,021,984			7,499,085	1,021,984	100.00	11.01
1210K2N0005	Reposición del Transportador CI-A	02	5	Preinversión - Ejecución	43,709,356	12,282,000	12,282,000	1,565,483	4,962,321			43,709,356	4,962,321	100.00	62.42
1210K2N0006	Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR)	03	5	Preinversión - Ejecución	605,303,145	103,589,867	103,589,867					605,303,145		17.10	
1210K2N0007	Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2013	03	6	Preinversión - Ejecución	13,500,000	13,500,000	13,500,000					13,500,000		100.00	
1210K2N0008	Reposición de Transportadores de Bandas 2013	35	5	Preinversión - Ejecución	25,000,000	17,000,000	17,000,000					25,000,000		68.00	
1210K2N0009	Obras de apoyo a la zona industrial 2013	35	1	Preinversión	16,140,000							16,140,000			
1210K2N0010	Obras de apoyo a la comunidad 2013	35	2	Preinversión - Ejecución	12,350,000	12,350,000	12,350,000	388,875	388,875			12,350,000	388,875	100.00	2.35
1210K2N0011	Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos 2013	35	6	Ejecución	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2,568,346	2,568,346			50,000,000	2,568,346	100.00	5.08
1210K2N0012	Reparaciones Mayores 2013	03	7	Ejecución	18,454,000	18,454,000	18,454,000	7,585,388	7,585,388			18,454,000	7,585,388	100.00	41.11
1210K2N0013	Adquisición de Plantas desalinizadoras 2013	35	6	Preinversión - Ejecución	15,500,000	15,500,000	15,500,000					15,500,000		100.00	
1210K2N0014	Adquisición y sustitución de equipos de transporte 2013	03	6	Preinversión - Ejecución	10,500,000	10,500,000	10,500,000					10,500,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

10 Economía		Página: 1 de 1													
K20 Fideicomiso de Fomento Minero															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210K2O0001	Programa de adquisiciones de FIFOMI	09	6	Preinversión - Contratación	1,491,200	1,241,950	1,241,950					1,491,200		100.00	
1210K2O0002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE TICS DEL FIFOMI	09	6	Preinversión - Contratación	498,588	415,250	415,250					498,588		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

10 Economía K2W ProMéxico		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210K2W0001	Programa de sustitución de extintores contra incendio en Oficinas Centrales	09	6	Preinversión	505,000	505,000	505,000					505,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

10 Economía		Página: 1 de 1													
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	09	4	Ejecución - Operación	153,965,146	12,349,654	12,349,654	4,929,249	90,012,114		64,753,054	153,965,146	154,765,168	73.99	71.03
0410K8V0004	Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.	09	7	Contratación - Ejecución	83,601,076	8,412,603	8,412,603		75,262,302		11,805,407	83,601,076	87,067,709	100.00	74.72
0510K8V0002	Adquisición espacio y adecuación Oficina Regional Occidente.	14	3	Contratación - Ejecución	22,252,794	11,411,556	11,411,556		12,012,147			22,252,794	12,012,147	100.00	96.90
0610K8V0002	Adecuación áreas físicas Oficina Regional Sureste	31	7	Contratación - Ejecución	9,077,018	1,483,118	1,483,118		6,507,014			9,077,018	6,507,014	100.00	83.54
0710K8V0002	Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de almacén y archivo general del IMPI.	09	11	Preinversión - Contratación	2,290,933	21,858,388	21,858,388		416,531			2,290,933	416,531	11.73	3.17
0710K8V0004	Adquisición de inmueble de la oficina regional Noroeste	26	11	Preinversión	250,120	8,241,643	8,241,643					250,120		1.00	
0910K8V0001	Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI.	09	11	Preinversión - Contratación	10,702,727	4,340,000	4,340,000		2,444,598			10,702,727	2,444,598	100.00	2.29
1210K8V0001	Adquisición de Equipo de Administración	09	6	Contratación	8,873,680	8,873,680	8,873,680					8,873,680		100.00	
1210K8V0002	Adecuaciones Diversas a los inmuebles del IMPI en el Distrito Federal para mejorar su funcionalidad	09	4	Contratación	40,742,593	19,493,400	19,493,400					40,742,593		47.85	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

10 Economía		LAT Procuraduría Federal del Consumidor														Página: 1 de 1	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
1210LAT0001	Reacondicionamiento del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, reubicación del Área de Cromatografía y mantenimiento del Conjunto Institucional Tolteca	09	7	Preinversión	20,196,920							20,196,920					
1210LAT0002	Equipamiento de Verificación y Vigilancia 2013	09	6	Preinversión	29,021,067							29,021,067					
1210LAT0003	Coordinación Ejecutiva de Control de Confianza	09	7	Preinversión	2,053,682							2,053,682					

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

10 Economía		Página: 1 de 1													
LAU Servicio Geológico Mexicano															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210LAU0002	Proporcionar el Servicio Público de Información Geológico-Minera Básica del Territorio Nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco Digital de Datos Geológico-Mineros	34	5	Ejecución - Operación	11,500,964	11,500,964	11,500,964	3,449,301	3,449,301			11,500,964	3,449,301	100.00	37.60
1210LAU0003	Generación de Información geohidrológica del territorio nacional	34	5	Ejecución - Operación	8,607,441	8,607,441	8,607,441	2,429,664	2,429,664			8,607,441	2,429,664	100.00	23.70
1210LAU0004	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	34	5	Ejecución - Operación	70,535,422	70,535,422	70,535,422	14,756,928	14,756,928			70,535,422	14,756,928	100.00	30.70
1210LAU0005	Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra	34	5	Ejecución - Operación	10,118,501	10,118,501	10,118,501	2,584,929	2,584,929			10,118,501	2,584,929	100.00	15.00
1210LAU0006	Generación de Información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana	34	5	Ejecución - Operación	3,731,107	3,731,107	3,731,107	1,820,770	1,820,770			3,731,107	1,820,770	100.00	35.70
1210LAU0007	Generación de Información de los Recursos Minerales Municipales	34	5	Ejecución - Operación	6,925,363	6,925,363	6,925,363	1,811,619	1,811,619			6,925,363	1,811,619	100.00	38.40
1210LAU0008	Bienes muebles del SGM 2013	34	6	Ejecución - Operación	28,226,518	28,226,518	28,226,518	603,013	603,013			28,226,518	603,013	100.00	2.12
1210LAU0009	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	34	5	Ejecución - Operación	74,832,524	74,832,524	74,832,524	28,704,514	28,704,514			74,832,524	28,704,514	100.00	43.00
1210LAU0010	Exploración de Minerales Energéticos	34	11	Ejecución - Operación	2,758,912,813	1,628,940,011	1,628,940,011	1,193,999,916	1,193,999,916			2,758,912,813	1,193,999,916	100.00	12.00
1210LAU0011	Generación de Información Geofísica del Territorio Nacional	34	5	Ejecución - Operación	47,826,682	47,826,682	47,826,682	21,360,964	21,360,964			47,826,682	21,360,964	100.00	31.20
1210LAU0012	Generación de estudios ambientales	34	5	Ejecución - Operación	15,280,026	15,280,026	15,280,026	4,254,669	4,254,669			15,280,026	4,254,669	100.00	37.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
A00 Universidad Pedagógica Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211A000001	Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y/o Deterioro.	09	6	Preinversión	5,458,666	5,273,666	3,207,875					5,458,666			
1211A000002	Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por Obsolescencia y/o Deterioro.	09	6	Preinversión	6,038,424	5,000,000	6,038,424					6,038,424			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
A2M Universidad Autónoma Metropolitana																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0911A2M0004	Restauración y adecuación de Casa de Cultura Uruguay	09	2	Preinversión	36,006,262							36,006,262				
0911A2M0006	Construcción y equipamiento de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco.	09	2	Ejecución	64,959,572				50,451,926			64,959,572	50,451,926	77.25	77.25	
0911A2M0007	Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa Primera etapa de la Unidad Cuajimalpa	09	2	Ejecución	276,569,170	59,237,201	59,237,201	23,694,880	172,726,091			276,569,170	172,726,091	75.30	62.45	
1211A2M0001	Programa de Reforzamiento de Edificios de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco.	09	7	Preinversión	69,410,511							69,410,511				
1211A2M0002	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación.	09	6	Ejecución	50,119,689	12,855,361	12,855,361	6,427,680	6,427,680			50,119,689	6,427,680	100.00	50.00	
1211A2M0003	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado.	09	6	Ejecución	49,129,962	41,113,577	41,113,577	20,556,790	20,556,790			49,129,962	20,556,790	100.00	50.00	
1211A2M0004	Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa	09	2	Ejecución	393,330,383	203,980,386	203,980,386	101,990,195	101,990,195			393,330,383	101,990,195	51.86	25.93	
1211A2M0005	Construcción del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa	09	2	Preinversión	111,655,049							111,655,049				
1211A2M0006	Construcción de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma	15	2	Preinversión	155,261,993							155,261,993				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 2													
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111A3Q0001	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa)	11	2	Ejecución	445,958,946	86,563,613	86,563,613	22,651,306	382,689,449	214,259,578		660,218,524	382,689,449	100.00	71.02
1111A3Q0025	Construcción y equipamiento del Polo Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA) Monterrey, N.L.	19	2	Ejecución	391,708,662	94,296,717	94,296,717	825,340	99,129,677			391,708,662	99,129,677	100.00	35.84
1211A3Q0002	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	35	6	Ejecución	49,614,185	49,614,185	49,614,185	1,174,943	1,174,943			49,614,185	1,174,943	100.00	1.11
1211A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	35	6	Ejecución	49,765,489	49,765,489	49,765,489	13,559,759	13,559,759			49,765,489	13,559,759	100.00	9.90
1211A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior	35	6	Ejecución	51,613,433	49,864,199	49,864,199	3,148,439	3,148,439			51,613,433	3,148,439	100.00	3.30
1211A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,758,072	49,758,072	49,758,072	13,820,557	13,820,557			49,758,072	13,820,557	100.00	11.60
1211A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica	35	6	Ejecución	49,838,036	49,838,036	59,838,036	52,663,892	52,663,892			49,838,036	52,663,892	100.00	35.80
1211A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,650,386	40,447,348	40,447,348	1,349,375	1,349,375			49,650,386	1,349,375	100.00	1.50
1211A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,885,860	79,946,693	79,946,693	1,330,307	1,330,307			49,885,860	1,330,307	100.00	0.90
1211A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,878,228	49,878,228	49,878,228	5,218,379	5,218,379			49,878,228	5,218,379	100.00	5.30
1211A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	09	6	Preinversión	50,000,000	20,000,000	20,000,000					50,000,000		100.00	
1211A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades	35	6	Ejecución	178,758,704	178,758,704	168,758,704	51,910,438	51,910,438			178,758,704	51,910,438	100.00	13.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública															
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México															
Página: 2 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM	16	6	Ejecución	50,000,000	25,000,000	25,000,000	452,078	452,078			50,000,000	452,078	100.00	1.10
1211A3Q0013	Programa de Mantenimiento a Recintos y Centros de Difusión Cultural	35	7	Ejecución	145,424,154	85,000,000	85,000,000	2,035,079	2,035,079			145,424,154	2,035,079	100.00	1.30
1211A3Q0014	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria	09	7	Ejecución	148,658,724	148,658,724	148,658,724	43,474,651	43,474,651			148,658,724	43,474,651	100.00	13.50
1211A3Q0015	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación Media Superior	35	7	Preinversión	145,537,869	27,076,538	27,076,538					145,537,869		100.00	
1211A3Q0016	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Función de Difusión Cultural	35	6	Ejecución	49,825,920	65,710,307	65,710,307	3,980,398	3,980,398			49,825,920	3,980,398	100.00	2.80
1211A3Q0017	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,799,391	49,799,391	49,799,391	25,665,932	25,665,932			49,799,391	25,665,932	100.00	10.10
1211A3Q0018	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,917,918	48,886,994	48,886,994	2,417,386	2,417,386			49,917,918	2,417,386	100.00	1.60
1211A3Q0019	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato	11	6	Ejecución	50,000,000	17,100,000	17,100,000	580,498	580,498			50,000,000	580,498	100.00	0.40
1211A3Q0020	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	35	7	Ejecución	145,789,546	30,000,000	30,000,000	755,143	755,143			145,789,546	755,143	100.00	1.30
1211A3Q0021	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística	35	6	Ejecución	49,722,359	49,722,359	49,722,359	2,784,005	2,784,005			49,722,359	2,784,005	100.00	2.30
1211A3Q0022	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,735,556	49,735,556	49,735,556	668,649	668,649			49,735,556	668,649	100.00	0.30
1211A3Q0023	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	35	7	Ejecución	149,826,543	119,826,543	119,826,543	2,856,525	2,856,525			149,826,543	2,856,525	100.00	1.30
1211A3Q0024	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM (Primera Etapa)	16	2	Ejecución	517,435,227	340,387,270	340,387,270	23,069,469	65,677,366			517,435,227	65,677,366	100.00	25.80

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
B00 Instituto Politécnico Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111B000001	Programa de equipamiento y modernización para la investigación	35	6	Ejecución	52,333,251	11,000,000			30,985,547			52,333,251	30,985,547	100.00	69.15
1111B000002	Programa de actualización y fortalecimiento al Posgrado	35	6	Ejecución	50,911,594	11,000,000			39,572,160			50,911,594	39,572,160	100.00	91.62
1111B000004	Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de Centros de Investigación y nivel superior	35	6	Ejecución	52,128,150	11,000,000			43,151,261			52,128,150	43,151,261	100.00	100.00
1111B000005	Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado	09	6	Ejecución	51,660,827	11,000,000			31,060,985			51,660,827	31,060,985	100.00	71.28
1211B000001	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Medio Superior	35	6	Preinversión	49,082,765							49,082,765		100.00	
1211B000002	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Superior	35	6	Preinversión	49,745,114		27,249,089					49,745,114		100.00	
1211B000003	Programa de modernización de la infraestructura de tecnología de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado	09	6	Preinversión	41,672,017		22,407,285					41,672,017		100.00	
1211B000004	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Medio Superior	35	6	Preinversión	649,772,125	247,821,732	212,983,185					649,772,125		100.00	
1211B000005	Programa de Fortalecimiento a la Investigación	35	6	Preinversión	50,334,751							50,334,751		100.00	
1211B000006	Programa de Reforzamiento al Nivel de Posgrado.	35	6	Preinversión	50,062,374							50,062,374		100.00	
1211B000007	Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Infraestructura de Apoyo a los Servicios de Cómputo y Telecomunicaciones (Servicios).	09	6	Preinversión	14,540,000							14,540,000		100.00	
1211B000008	Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones del site de cómputo institucional (Cómputo).	09	6	Preinversión	22,000,000							22,000,000		100.00	
1211B000009	Programa de Fortalecimiento de las TICs (Telecomunicaciones)	09	6	Preinversión	45,815,000							45,815,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
B01 XE-IPN Canal 11																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1111B010004	Nuevas Retransmisoras de Canal Once	35	2	Preinversión	875,178,026	44,900,652						875,178,026				
1211B010003	Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2013	09	6	Preinversión	142,086,644		40,205,685					142,086,644		100.00		
1211B010004	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2013	09	6	Preinversión	1,315,099		4,694,967					1,315,099		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 2													
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0711D000001	PROYECTO DE INTEGRACION ORGANIZACIONAL	09	4	Preinversión	488,775,445				3,535,218			488,775,445	3,535,218	100.00	59.25
1211D000009	Restauración y rehabilitación integral del Museo Nacional de las Culturas	09	2	Preinversión	12,938,499	12,500,000	11,250,000					12,938,499		100.00	
1211D000011	Construcción de nueva sede del Centro INAH Colima	06	2	Preinversión	5,175,400	2,000,000	1,800,000					5,175,400		100.00	
1211D000012	Construcción de nueva sede del Centro INAH Tabasco	27	2	Preinversión	5,175,400							5,175,400		100.00	
1211D000013	Rehabilitación y adecuación de nueva sede del Centro INAH Tlaxcala	29	2	Preinversión	5,175,400	2,000,000	1,800,000					5,175,400		100.00	
1211D000014	Restauración y rehabilitación integral del edificio Leyes de Reforma, Veracruz	30	7	Preinversión	5,175,400	5,000,000	4,500,000					5,175,400		100.00	
1211D000015	Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas	11	7	Preinversión	1,035,080	1,000,000	900,000					1,035,080		100.00	
1211D000016	Rehabilitación del sistema eléctrico del Museo Nacional de Antropología e Historia	09	7	Preinversión	12,352,331	11,933,697	10,740,328					12,352,331		100.00	
1211D000017	Restauración, Rehabilitación Integral y Adecuación de Espacios del Museo Regional de Nayarit	18	7	Preinversión	3,105,240	3,000,000	2,700,000					3,105,240		100.00	
1211D000018	Conjunto Conventual San Martín Huaquechula, Puebla	21	7	Preinversión	5,175,400	5,000,000	4,500,000					5,175,400		100.00	
1211D000019	Restauración y Rehabilitación Integral del edificio de Mayorazgo de Guerrero	09	7	Preinversión	3,105,240	3,000,000	2,700,000					3,105,240		100.00	
1211D000020	Rehabilitación y Adecuación de Espacios del Centro INAH San Luis Potosí	24	2	Preinversión	5,175,400	2,000,000	1,800,000					5,175,400		100.00	
1211D000021	Restauración y Rehabilitación Integral del Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego	12	7	Preinversión	1,035,080	1,000,000	900,000					1,035,080		100.00	
1211D000022	Dirección de Salvamento Arqueológico	15	2	Preinversión	10,350,800	5,000,000	4,500,000					10,350,800		100.00	
1211D000023	Restauración y Rehabilitación Integral del Museo Regional de Guadalajara	14	7	Preinversión	3,105,240	3,000,000	2,700,000					3,105,240		100.00	
1211D000024	Restauración y Rehabilitación Integral del Museo de Arte Religioso de Actopan, Ex convento de San Nicolás Tolentino	13	7	Preinversión	5,175,400	5,000,000	4,500,000					5,175,400		100.00	
1211D000025	Adecuación de espacios de la Coordinación Nacional de Antropología	09	7	Preinversión	2,070,160	2,000,000	1,800,000					2,070,160		100.00	
1211D000026	Restauración y Rehabilitación Integral de la Dirección de Estudios Arqueológicos	09	7	Preinversión	3,105,240	3,000,000	2,700,000					3,105,240		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 2 de 2													
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211D000027	Restauración y Rehabilitación Integral del Edificio Palacio Federal de Morelia, Michoacán	16	7	Preinversión	3,105,240							3,105,240			
1211D000029	Restauración y Rehabilitación Integral de Museo Antigua Aduana Marítima de Ensenada	02	7	Preinversión	1,035,080	1,000,000	900,000					1,035,080		100.00	
1211D000033	Acabados Finales para el Museo Arqueológico de Cancún	23	2	Preinversión	5,175,400	2,125,000	1,912,500					5,175,400		100.00	
1211D000034	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes 2013	35	6	Ejecución	38,000,723	36,712,838	33,041,554	799,725	799,725			38,000,723	799,725	100.00	2.18
1211D000038	Programa de Construcción 2013	23	10	Preinversión	18,760,824							18,760,824			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211E000003	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Adquisición de Bienes Artísticos y Culturales, Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Adquisición de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, y Adquisición de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	35	6	Preinversión	151,357,600	49,184,107	45,041,131					151,357,600		100.00	
1211E000004	Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2013	09	2	Preinversión	38,297,958	84,310,240	75,879,216					38,297,958		100.00	
1211E000005	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y CENTROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	35	7	Preinversión	154,796,207							154,796,207			
1211E000006	Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2013 LA ESMERALDA	09	2	Preinversión	15,526,199							15,526,199			
1211E000007	Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2013 CEDAR Morelia	16	2	Preinversión	38,297,958							38,297,958			
1211E000008	Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento del INBA, 2013 Museos	09	7	Preinversión	154,464,982							154,464,982			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública F00 Radio Educación		Página: 1 de 1														
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211F000001	Equipamiento y renovación de los equipos de transmisión para instalar la Frecuencia Modulada en Merida, Yucatán.	09	6	Preinversión	7,265,156	7,018,932	6,317,039					7,265,156				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211H000002	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal	09	7	Preinversión	177,035,070	177,035,070	159,331,563					177,035,070				
1211H000003	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en Entidades Federativas	35	7	Preinversión	87,702,325	50,000,000	45,000,000					87,702,325				
1211H000004	Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Conaculta.	09	6	Preinversión	46,578,598	45,000,000	40,500,000					46,578,598				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
100 Instituto Nacional del Derecho de Autor															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12111000001	Programa Anual de Inversión 2013 del Instituto Nacional del Derecho de Autor	09	6	Preinversión	1,290,000	1,290,000	1,288,604					1,290,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111L3P0002	Matatán primera etapa	14	2	Preinversión - Ejecución	29,095,290	29,350,220	26,539,298	205,552	205,552			29,095,290	205,552	0.80	0.73
1211L3P0001	Programa de equipamiento y actualización de aulas, talleres y laboratorios en el CETI.	14	6	Preinversión	25,986,374	26,236,374						25,986,374			
1211L3P0002	Mantenimiento en el Plantel Tonalá y Colomos	14	7	Preinversión - Ejecución	16,846,438		1,241,000	1,179,920	1,179,920			16,846,438	1,179,920	96.00	95.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública															
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional															
Página: 1 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0811L4J0009	Construcción de una barda perimetral en la Sede Sur del Cinvestav	09	2	Preinversión - Contratación	1,552,620		1,500,000					1,552,620		100.00	0.90
1011L4J0010	Construcción de cuarto de residuos peligrosos y red de riego con agua tratada en la Sede Sur del Cinvestav.	09	2	Preinversión	7,645,982							7,645,982			
1011L4J0011	Construcción de áreas de apoyo a las actividades de investigación y obra exterior en la Unidad Querétaro del Cinvestav.	22	2	Preinversión	13,815,455				43,191			13,815,455	43,191	2.00	2.00
1011L4J0013	Construcción de áreas recreativas y de eventos en la unidad Zacatenco del Cinvestav cubierta en explanada.	09	2	Preinversión	15,888,477				1,349,709			15,888,477	1,349,709	5.00	5.00
1111L4J0008	Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav	22	2	Preinversión	5,506,625	3,980,000						5,506,625			
1111L4J0012	Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillado y riego de la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión - Contratación	37,262,878	8,700,000	4,000,000		5,921,998			37,262,878	5,921,998	60.00	30.00
1111L4J0016	Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión	82,806,396	21,005,835						82,806,396			
1111L4J0017	Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión - Contratación	50,458,130	9,583,456	28,952,361					50,458,130		50.00	
1211L4J0003	Construcción de edificio para el Centro de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de Alto Rendimiento denominado Abacus	15	2	Preinversión - Contratación	31,052,399	45,000,000			1,151,075	103,507,995		134,560,394	1,151,075	3.50	3.50
1211L4J0004	MANTENIMIENTO MAYOR Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD QUERÉTARO	22	7	Preinversión	1,552,620		1,500,000					1,552,620		100.00	
1211L4J0005	Trabajos de mantenimiento mayor y adecuación de espacios de investigación en las sedes Zacatenco y Sur	09	7	Contratación - Ejecución	10,247,292	9,900,000	17,216,929	443,990	443,990			10,247,292	443,990	100.00	10.00
1211L4J0006	Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios.	09	6	Contratación - Ejecución	72,455,597	104,987,000	89,987,000	2,608,269	2,608,269			72,455,597	2,608,269	100.00	3.93
1211L4J0007	Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco	09	6	Preinversión	67,901,245	50,000,000						67,901,245			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública															
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211L4J0008	Adquisición de Equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios	09	6	Contratación - Ejecución	196,665,191	217,012,542	232,012,542	19,460,779	19,460,779			196,665,191	19,460,779	100.00	10.30

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública															
L5N Colegio de Bachilleres															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211L5N0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo	35	6	Preinversión	23,710,000	12,898,694						23,710,000			
1211L5N0002	Programa de Adquisición de Equipo Informático	35	6	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
1211L5N0003	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	35	7	Ejecución	47,000,000	23,548,670	13,193,803	5,000,000	5,000,000			47,000,000	5,000,000	100.00	37.89

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública															
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211L6H0001	Equipamiento de los Centros de Investigación y desarrollo de la Educación del IPN	35	6	Ejecución	15,618,839	8,004,484					367,252	15,618,839	367,252	100.00	2.34
1211L6H0002	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Superior	35	6	Ejecución	51,236,458	21,821,120					2,110,361	51,236,458	2,110,361	100.00	4.11
1211L6H0003	Proyecto de adquisiciones de los laboratorios del Nivel Medio Superior del IPN	35	6	Ejecución	51,236,458	26,481,509					1,089,657	51,236,458	1,089,657	100.00	2.12

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
L61 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111L610004	Adecuación y mantenimiento de inmuebles en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y Almacenes Generales de la CONADE	09	7	Preinversión	9,916,066							9,916,066			
1211L610001	Adquisición de bienes administrativos, de servicios y aparatos deportivos	09	6	Contratación	29,900,000	14,458,656	5,000,000					29,900,000		100.00	
1211L610002	Adquisición de cámaras fotográficas, de video y aparatos audiovisuales	09	6	Contratación	3,500,000	3,500,000	2,000,000					3,500,000		100.00	
1211L610003	Adquisición de equipo eléctrico, electrónico, equipo de construcción y herramientas	09	6	Contratación	10,000,000	8,000,000	5,000,000					10,000,000		100.00	
1211L610004	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	09	6	Preinversión	18,850,000	4,613,812						18,850,000			
1211L610005	Adquisición de Vehiculos	09	6	Preinversión	5,000,000							5,000,000			
1211L610006	Construcción, adecuación, ampliación y mantenimiento de inmuebles en el CNAR	09	2	Preinversión	42,420,000	42,420,000						42,420,000			
1211L610007	Mantenimiento de inmuebles en Villas Tlalpan	09	7	Preinversión	20,000,000	16,580,000						20,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211L6J0002	Renovacion de Maquinaria de Produccion	22	6	Preinversión	18,017,616							18,017,616				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública															
L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111L6U0005	Proyecto integral de mantenimiento del Museo de las Californias	02	7	Operación	5,175,400				2,587,700			5,175,400	2,587,700	100.00	100.00
1111L6U0007	Rehabilitación y reforzamiento de explanada	02	7	Operación	88,106,006				18,631,439			88,106,006	18,631,439	100.00	100.00
1111L6U0008	Instalación de Velario en Foro Luna	02	2	Operación	1,966,652				983,326			1,966,652	983,326	100.00	100.00
1211L6U0002	Construcción de Teatro Cámara	02	2	Ejecución	11,988,000	10,000,000	1,400,000	80,000	80,000			11,988,000	80,000	100.00	0.08
1211L6U0003	Adquisición de Bienes Muebles.	02	6	Ejecución	1,965,516	2,320,736	1,593,662	90,743	90,743		1,621	1,965,516	92,364	100.00	6.06
1211L6U0004	Adquisición e Instalación de Paneles Solares	02	6	Preinversión	3,330,000							3,330,000		100.00	
1211L6U0005	Actualización Digital y Mantenimiento Integral de Domo IMAX	02	2	Ejecución	20,424,000	7,320,000	4,790,799	222,590	222,590			20,424,000	222,590	100.00	3.63
1211L6U0006	Construcción de Laboratorio de Producción Multimedia	02	2	Preinversión	1,110,000	950,000						1,110,000		100.00	
1211L6U0007	Ampliación de Estacionamiento primera etapa	02	2	Ejecución	32,190,000	2,180,000	12,550,000	537,518	537,518			32,190,000	537,518	100.00	4.37

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211L6W0002	Programa de educación inicial y básica para la población rural e indígena	35	6	Ejecución	57,717,911	80,350,036	80,350,036	275,291	275,291			57,717,911	275,291	100.00	0.50
1211L6W0003	Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	35	6	Ejecución	149,997,019	157,778,521	157,778,521					149,997,019		100.00	
1211L6W0004	Proyecto de Infraestructura Social en Educación	35	2	Ejecución	822,146,365	822,146,365	822,146,365	14,734,860	14,734,860			822,146,365	14,734,860	100.00	3.00
1211L6W0005	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena	35	2	Ejecución	39,728,243	39,728,243	39,728,243	1,242,315	1,242,315			39,728,243	1,242,315	100.00	3.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
L8K El Colegio de México, A.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211L8K0001	Sustitución del mobiliario y equipo de administración	09	6	Ejecución	2,500,000	3,200,000		1,216,000	1,216,000			2,500,000	1,216,000	100.00	38.00
1211L8K0002	Modernización de la infraestructura de cómputo	09	6	Ejecución	10,365,400	7,901,000		4,779,000	4,779,000			10,365,400	4,779,000	100.00	60.50
1211L8K0003	Sustitución del sistema actual de iluminación de la Biblioteca e instalación de luminarias en las áreas generales.	09	6	Ejecución	5,500,000	2,649,000		1,324,500	1,324,500			5,500,000	1,324,500	100.00	50.00
1211L8K0004	Comunicaciones unificadas para El Colegio de México A.C.	09	6	Preinversión	9,050,000							9,050,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública															
L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211L9T0001	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Informáticos y audiovisuales	09	6	Preinversión	2,070,160							2,070,160			
1211L9T0002	Instalación de un sistema integral contra incendios.	09	6	Preinversión	983,326	950,000						983,326			
1211L9T0003	Adquisición de equipo de transporte	09	6	Preinversión	517,540	500,000						517,540			
1211L9T0004	Adquisición de equipos para sistemas de seguridad	09	6	Preinversión	817,713	790,000						817,713			
1211L9T0005	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	09	6	Preinversión	1,345,604	1,300,000						1,345,604			
1211L9T0006	Mantenimiento, instalación y rehabilitación de obras públicas.	09	2	Preinversión	4,761,368							4,761,368			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
MAR Fondo de Cultura Económica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1011MAR0002	Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE.	09	2	Preinversión	52,996,093	12,500,000			2,240,229			52,996,093	2,240,229	100.00	99.00
1211MAR0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para librerías, edificio sede, almacenes y ferias del libro	35	6	Preinversión	8,280,640	1,701,292						8,280,640		100.00	
1211MAR0002	Programa de adquisición de vehículos para librerías y almacenes	35	6	Preinversión	6,624,512							6,624,512			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública															
MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211MAX0001	Programa para la Modernización de Maquinaria y Equipo.(PLANTA DE LUZ Y EQUIPOS PERIFERICOS)	09	6	Preinversión	17,000,000	17,000,000						17,000,000			
1211MAX0002	Adquisición de una Prensa plana de 10 colores marca Heidelberg	09	6	Preinversión	35,000,000	35,000,000						35,000,000			
1211MAX0003	Proyecto de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	09	7	Preinversión	6,000,000	6,000,000						6,000,000			
1211MAX0004	Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción.	09	6	Ejecución	900,000	900,000					77,500	900,000	77,500		
1211MAX0005	Programa para la Adquisición de Equipo para distribución	09	6	Preinversión	1,500,000	1,500,000						1,500,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública															
MDL Instituto Mexicano de la Radio															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211MDL0001	Renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital	09	6	Preinversión	24,500,000	23,981,600	23,981,600					24,500,000		100.00	
1211MDL0002	Adecuaciones de Espacios Físicos	35	2	Preinversión	6,900,000	600,000	600,000					6,900,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 2													
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1011MGC0012	Proyecto de Infraestructura Social en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Nanotecnología.	09	2	Ejecución	33,812,229				25,792,169			33,812,229	25,792,169	100.00	100.00
1011MGC0015	Proyecto de infraestructura dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco).	09	2	Ejecución	36,707,781				13,252,136			36,707,781	13,252,136	100.00	100.00
1111MGC0007	CECyT Estado de México	15	2	Contratación	137,108,329							137,108,329			
1111MGC0017	Cluster Tecnológico Unidad Papanla Veracruz del Instituto Politécnico Nacional.	30	2	Ejecución	113,858,795	3,000,000			85,027,778			113,858,795	85,027,778	100.00	100.00
1211MGC0001	Centro de Educación Continua Unidad Ciudad Obregón, Sonora	26	2	Ejecución	12,938,500				62,684,808			12,938,500	62,684,808	100.00	100.00
1211MGC0002	Escuela Superior de Economía	09	2	Ejecución	23,806,839				21,293,978			23,806,839	21,293,978	100.00	100.00
1211MGC0003	Estudios, Proyectos y Asesorías	35	11	Ejecución	1,800,000		132,211	132,211	132,211			1,800,000	132,211	100.00	7.35
1211MGC0004	Conservación de Infraestructura	09	7	Contratación	3,500,000							3,500,000			
1211MGC0005	Obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias.Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco)	09	7	Ejecución	49,239,637	120,000	132,325	132,325	132,325			49,239,637	132,325	100.00	1.32
1211MGC0006	Diversas obras menores y de emergencia	09	7	Ejecución	2,000,000		987,973	987,973	987,973			2,000,000	987,973	100.00	32.59
1211MGC0007	Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías y Tecnologías Avanzadas (UPIITA)	09	2	Contratación	5,000,000							5,000,000			
1211MGC0008	Unidad Profesional Adolfo López Mateos	09	7	Contratación	53,500,000	50,631,987						53,500,000			
1211MGC0009	Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI)	09	2	Contratación	500,000							500,000			
1211MGC0010	Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CECyT Guanajuato)	11	2	Contratación	20,701,599							20,701,599			
1211MGC0012	Cluster Politécnico Tecnológico Unidad Parque Científico y Tecnológico i+D (Innovación más Desarrollo)	17	2	Contratación	34,741,424							34,741,424			
1211MGC0014	Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATÁ) Puebla	21	7	Contratación	47,998,349							47,998,349			
1211MGC0015	Unidad profesional Interdisciplinaria de Ciencias Médicas y de la Salud, La Paz, BCS	03	11	Contratación	1,500,000							1,500,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública															
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211MGC0016	Unidad Morelos del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA)	17	2	Contratación	25,570,000							25,570,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111MGH0004	Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila.	05	2	Preinversión - Operación	66,296,871	11,000,000			18,320,915			66,296,871	18,320,915	100.00	100.00
1111MGH0005	Construcción de Auditorio Magno, en Campus Unidad Laguna Coahuila	05	2	Preinversión - Operación	64,086,976	13,062,399			3,169,828			64,086,976	3,169,828	100.00	100.00
1211MGH0001	Construcción de Unidad Deportiva, Campus Unidad Laguna, Coahuila	05	2	Preinversión	22,056,826							22,056,826			
1211MGH0002	Programa de Adquisición de Bienes Informáticos 2013	05	6	Preinversión	6,685,000	3,000,000						6,685,000			
1211MGH0003	Programa de Adquisiciones 2013	05	6	Preinversión	51,825,111	19,140,041						51,825,111			
1211MGH0004	Construcción Edificio de Dirección, Administrativo y Cómputo, Campus Unidad Laguna, Coahuila	05	2	Preinversión	47,494,880							47,494,880			
1211MGH0005	Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de práctica, cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades	05	7	Preinversión	65,945,000	6,033,601						65,945,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112M000001	Programa de adquisiciones de la CONAMED. 2013	09	6	Preinversión	3,622,780	2,772,038	2,772,038					3,622,780		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212M7F0001	Programa de mantenimiento. 2013	09	7	Preinversión - Ejecución	7,504,330	7,250,000	7,250,000	669,962	669,962			7,504,330	669,962	100.00	14.35
1212M7F0002	Programa de adquisiciones. 2013	09	6	Preinversión	8,300,204	8,051,535	9,772,044					8,300,204		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NAW Hospital Juárez de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NAW0001	Programa de inversión para adquisición de equipo médico. 2013	09	6	Preinversión	3,828,232							3,828,232		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2014. Programa Anual de Inversión de Equipo Médico 2014.	09	2	Ejecución	2,036,433,489	469,610,000	457,221,040	457,221,040	1,482,918,412			2,036,433,489	1,482,918,412	100.00	100.00
1112NBB0001		09	6	Ejecución	20,000,000							20,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBD Hospital General de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NBD0002	Construcción del Edificio del Servicio de Oncología Unidad 111. Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Industria Tabacalera 2007-2013.	09	2	Ejecución	231,482,121		19,225,267	19,225,263	29,961,057		158,160,293	231,482,121	188,121,350	100.00	100.00
0712NBD0006	Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera.2011-2013	09	2	Ejecución	196,782,440	103,212,701	103,212,701				85,835,593	196,782,440	85,835,593	92.72	43.00
0812NBD0001	Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México, 2010-2013. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera. 2010-2013	09	2	Ejecución	248,651,212	123,543,711	123,543,711		6,414,213		88,571,503	248,651,212	94,985,716	55.86	24.92
1012NBD0003	Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013.	09	2	Ejecución	355,387,039	160,603,033	160,603,033	18,040,787	199,396,457			355,387,039	199,396,457	56.90	49.94
1212NBD0001	Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, C.D. 2012-2013, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 2012-2013.	09	2	Ejecución	207,015,991	164,000,000	164,000,000			34,001,864	35,516,069	241,017,855	35,516,069	100.00	17.76
1212NBD0002	Renovación de equipo médico del Hospital General de México. FIDEICOMISO 2013	09	6	Preinversión	20,000,000	20,000,000	774,734					20,000,000		100.00	
1212NBD0003	Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento del HGM, 2013	09	7	Ejecución	20,000,000	20,000,000	20,000,000	1,237,531	1,237,531			20,000,000	1,237,531	100.00	5.49

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0312NBG0001	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.	09	2	Ejecución	148,065,251	17,000,000	17,000,000		61,986,114		13,773,253	148,065,251	75,759,367	100.00	50.50
0612NBG0003	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.- 2013	09	2	Preinversión	3,166,472							3,166,472			
0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2013. Con recursos del Fondo de Protección Contra Gtos Catastróficos, del Fideicomiso del Sist Nal de Protección Social en Salud y donativos.	09	2	Ejecución	78,283,783	40,000,000	40,000,000		94,713,739	195,001,919	73,948,948	273,285,702	168,662,687	100.00	78.71
0912NBG0002	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza - 2013	09	2	Preinversión	10,195,538	206,671,151	196,671,151			3,105,240		13,300,778		100.00	
1112NBG0003	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- 2012-2013	09	2	Ejecución	18,383,217	12,850,000	12,850,000		5,082,439	26,487,499	16,079,462	44,870,716	21,161,901	100.00	39.40
1212NBG0001	Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2013	09	6	Preinversión	49,500,000		10,000,000					49,500,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1														
NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1112NBR0003	Ampliacion del Comedor.- 2013	20	2	Preinversión	564,182							564,182				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBV Instituto Nacional de Cancerología															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NBV0008	Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2013.	09	2	Ejecución	1,605,342,925	759,927,093	759,927,093	24,873,561	970,830,594	33,921,507	10,623,400	1,639,264,432	981,453,994	95.52	76.52
1212NBV0001	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2013	09	6	Preinversión	56,180,000	54,276,000	54,276,000					56,180,000		100.00	
1212NBV0002	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del INCan. 2013	09	6	Preinversión	15,526,199	15,000,000	15,000,000					15,526,199		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212NCA0001	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INC, 2013	09	6	Preinversión	14,000,000	20,500,000	20,500,000					14,000,000		100.00	
1212NCA0002	Programa anual de Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura en materia de inmuebles del INC, 2013	09	7	Preinversión	64,576,264	3,500,000	3,500,000					64,576,264		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud															
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2013. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.	09	2	Ejecución	165,609,899	120,168,000	120,168,000		3,818,389		18,059,419	165,609,899	21,877,808	100.00	40.44
0812NCD0001	Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013. Recursos del fondo de previsión contra gastos catastróficos provenientes del fideicomiso del sistema de protección social en salud y recursos propios.	09	2	Ejecución	108,907,078	70,000,000	70,000,000			211,841,193	365,064	320,748,271	365,064	100.00	5.20
1212NCD0001	Construcción del Laboratorio de inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia 2012-2013	09	2	Ejecución	1,544,554				645,129		889,941	1,544,554	1,535,070	100.00	96.00
1212NCD0003	Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013	09	2	Ejecución	18,595,456	23,159,016	23,159,016		1,245,962		380,178	18,595,456	1,626,140	100.00	8.40
1212NCD0004	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y Varios 2013	09	6	Preinversión	10,712,197	4,586,348	4,507,915					10,712,197		100.00	
1212NCD0005	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental 2013	09	6	Preinversión	83,814,515	64,185,879	71,656,236					83,814,515		100.00	
1312NCD0001	Programa de Mantenimiento 2013	09	7	Preinversión	22,056,765		13,567,476					22,056,765		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCE Instituto Nacional de Geriátria															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912W000002	Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriátria.- 2012-2014	09	2	Ejecución	160,467,173	97,159,725	97,159,725		3,746,989			160,467,173	3,746,989	100.00	2.26

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
03121100001	Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2013	09	2	Ejecución	1,628,951,899		6,954,901		1,774,245,744	143,735,483	180,031,369	1,772,687,382	1,954,277,113	100.00	90.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NCK0003	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014	09	2	Ejecución	14,077,088	6,460,000	6,460,000	1,579,475	1,989,854			14,077,088	1,989,854	100.00	57.10

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCZ Instituto Nacional de Pediatría															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NCZ0003	Adquisición de bienes informáticos complementarios a los equipos médicos y de laboratorio. 2013	09	6	Preinversión	1,403,057	1,355,506	1,355,506			350,765		1,753,822		100.00	
1112NCZ0004	Programa de remodelación de diferentes áreas del Instituto. 2013	09	7	Preinversión	64,565,805	41,585,000	41,585,000			43,043,871		107,609,676		100.00	
1212NCZ0001	Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO). FIDEICOMISO 2012-2013	09	2	Contratación - Ejecución	134,560,394	70,200,000	70,200,000			72,762,629	3,721,398	207,323,023	3,721,398	73.20	13.20

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212NDE0002	Programa de Inversión de Adquisiciones 2013	09	6	Preinversión	30,000,000	25,000,000	30,000,000					30,000,000		100.00	
1312NDE0001	Programa de Inversión de Mantenimiento	09	7	Preinversión	10,000,000		10,000,000					10,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NDF0002	Programa de Adquisición de Equipo para Visualización de Imágenes Médicas del INR, 2013	09	6	Ejecución	636,123	614,564	614,564	611,088	2,481,767			636,123	2,481,767	100.00	100.00
1112NDF0004	Programa de Adquisición de un Sistema de Ultrasonido de diagnóstico del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013	09	6	Preinversión	2,718,418							2,718,418			
1112NDF0005	Programa de Adquisición de Electrocardiógrafos del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013	09	6	Preinversión	1,409,228							1,409,228			
1212NDF0001	Proyecto de Inversión para la Construcción del Puente de Intercomunicación entre el Cuerpo VIII y el CENIAQ, del Instituto Nacional de Rehabilitación 2013	09	2	Preinversión	4,935,726							4,935,726			
1212NDF0003	Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2012-2013	09	2	Preinversión		8,609,595	8,609,595			123,057,659		123,057,659		100.00	
1312NDF0001	Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo para la Actualización del Archivo Radiológico Digital de Imágenes Médicas del INR, 2013	09	6	Preinversión	6,744,000							6,744,000			
1312NDF0002	Proyecto de inversión para la remodelación del área de residencia médica - Cuerpo VIII del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013	09	2	Preinversión	411,700							411,700			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NDY Instituto Nacional de Salud Pública															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512NDY0002	Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2014	17	2	Ejecución	103,415,877	15,707,902	15,707,902		63,983,930			103,415,877	63,983,930	100.00	95.04
0912NDY0003	Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2013.	17	2	Preinversión	18,032,590	6,614,420	6,614,420					18,032,590		100.00	
1212NDY0006	Programa anual de adquisiciones de equipo médico y de laboratorio del INSP, 2013	17	6	Preinversión	11,771,521	11,372,572	11,372,572					11,771,521		100.00	
1212NDY0007	Rehabilitación y Mantenimiento a las Torres Departamentales para investigadores, 2013	17	7	Preinversión	13,683,780	13,683,780	8,630,728					13,683,780		100.00	
1212NDY0008	Programa de adquisiciones de Mobiliario del INSP, 2013	17	6	Preinversión	1,959,480							1,959,480			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NEF0001	Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas 2009-2013 Programa de Mantenimiento 2012- 2013	09	2	Ejecución	286,541,981	22,000,000	286,541,987	2,712,643	8,703,347		214,070,367	286,541,981	222,773,714	100.00	86.06
1112NEF0001		09	7	Preinversión	10,000,000							10,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud		Página: 1 de 1													
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NHK0001	Programa de Sustitución de Camiones del Sistema Nacional DIF 2013	09	6	Preinversión	9,943,640							9,943,640		100.00	
1112NHK0002	Programa de Mantenimiento 2013	09	7	Preinversión	64,899,513							64,899,513			
1112NHK0003	Habilitación de Casa Hogar para Varones 2011-2013	09	2	Ejecución	101,719,970	7,203,534	7,203,534		42,138,718			101,719,970	42,138,718	100.00	98.10
1112NHK0004	Programa de adquisición de equipo médico 2013	09	6	Preinversión	16,315,321							16,315,321		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud															
S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	09	4	Preinversión - Ejecución	275,846,460	12,874,406	6,000,000	2,500,000	85,964,144			275,846,460	85,964,144	43.08	40.18

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud														Página: 1 de 1	
T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212T000001	Programa Anual de Adquisiciones 2013	09	6	Preinversión	686,720		170,000					686,720		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

12 Salud															
V00 Comisión Nacional de Bioética															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112V000001	Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2015	09	4	Ejecución	64,862,927	123,600	123,600		20,932,722			64,862,927	20,932,722	100.00	56.53

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

14 Trabajo y Previsión Social															Página: 1 de 1	
A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1214A000001	Programa de Adquisición de Vehículos Terrestre 2013	09	6	Preinversión	627,823							627,823				
1214A000002	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de la Administración para la PROFEDET 2013	35	6	Preinversión	1,864,468							1,864,468				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

14 Trabajo y Previsión Social		Página: 1 de 1													
B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1214B000001	Programa de Adquisición de Vehículo 2013	09	6	Preinversión	158,200							158,200			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

14 Trabajo y Previsión Social															
PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1114PBJ0001	Programa de sustitución y modernización de mobiliario y equipo de administración 2012.	09	6	Preinversión	174,150				37,465			174,150	37,465	100.00	100.00
1214PBJ0001	Programa de Adquisición de Vehículo de la CONSAMI 2013	09	6	Preinversión	241,900	240,323	240,323					241,900		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

14 Trabajo y Previsión Social															
P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1214P7R0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Programa de Otorgamiento de Crédito a Trabajadores 2013	34	6	Preinversión	14,290,663	12,551,075	12,551,075					14,290,663		100.00	
1214P7R0002	Programa de sustitución de vehículos para el otorgamiento de crédito a trabajadores, 2013.	09	6	Preinversión	2,529,680	2,448,925	2,448,925					2,529,680		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0316B000035	Autlan-El Grullo, Jal.	14	1	Ejecución	1,704,562,332	41,000,000			1,344,940,497	128,359,700	1,832,922,032	1,344,940,497	92.10	92.10	
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio-Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Fallantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.	16	1	Ejecución	10,046,243,619	111,120,000	109,870,000		7,769,936,359		10,046,243,619	7,769,936,359	85.85	85.83	
0316B000040	Canal Fuerte Mayo, Sin.	25	1	Ejecución	1,501,256,931	40,000,000	20,000,000		821,689,517	211,790,588	1,713,047,519	821,689,517	66.46	66.44	
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	31	1	Ejecución	736,147,601	34,629,000	34,629,000	303,403	276,181,735	200,457,381	936,604,982	276,181,735	42.00	36.70	
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	31	1	Ejecución	464,968,483	32,616,000	32,616,000		187,996,854	67,534,982	532,503,465	187,996,854	47.00	39.53	
0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	28	1	Ejecución	1,321,587,869	26,850,000	54,111,000	4,621,011	872,162,727		1,321,587,869	872,162,727	69.74	64.61	
0316B000144	Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.	23	1	Ejecución	100,017,580	20,219,709	20,219,709		59,116,858	11,113,067	111,130,647	59,116,858	61.10	61.02	
0316B000201	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPATONALÁ, TABASCO	27	1	Ejecución	123,676,266				53,197,557		123,676,266	53,197,557	71.72	71.72	
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranja II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	06	1	Ejecución	1,012,100,057	125,761,006	125,761,006	29,112,985	431,207,271	385,828,201	1,397,928,258	431,207,271	52.00	41.72	
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	09	4	Ejecución	2,247,349,977	23,886,241	23,886,242	11,589,998	676,149,384		2,247,349,977	676,149,384	56.70	56.62	
0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	14	1	Ejecución	661,614,544	51,200,001			189,816,931	393,705,729	1,055,320,273	189,816,931	100.00	100.00	
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	35	1	Ejecución	5,150,693,440	1,248,999,332	1,248,999,332	594,129,290	3,171,224,271	9,675,051,305	14,825,744,745	3,171,224,271	74.00	61.57	
0616B000049	Programa de Estudios de Preinversión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola.	35	11	Ejecución	134,274,866		204,010	204,010	56,747,486		134,274,866	56,747,486	45.93	45.93	
0616B000084	Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	173,910,536		12,430,000		108,114,517		173,910,536	108,114,517	69.31	61.93	
0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	702,537,032	132,403,421	132,403,421	42,836,396	557,110,574	174,606,063	877,143,095	557,110,574	92.00	79.30	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 2 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0716B000080	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola.	35	11	Ejecución	946,658,341	251,329,159	11,150,000		61,786,076			946,658,341	61,786,076	69.00	68.92
0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	24	1	Ejecución	1,466,375,418	42,749,000	42,749,000	9,759,895	1,374,302,944	2,224,028,840		3,690,404,258	1,374,302,944	96.00	93.32
0816B000041	Equipamiento Electromecánico de Pozos y Sistemas de Riego en el Acuífero de Villanueva, Zacatecas.	32	1	Ejecución	15,330,486	4,043,366	53,366		6,862,106			15,330,486	6,862,106	45.11	44.22
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	35	1	Ejecución	14,965,866,844	3,084,832,214	968,832,829		3,304,053,852	7,290,755,417		22,256,622,261	3,304,053,852	28.55	19.39
0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Ejecución	734,254,501				392,214,011			734,254,501	392,214,011	51.85	51.85
0816B000130	Sistema Integral de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México.	15	1	Ejecución	2,302,515,638		172,500,000	115,704,261	2,141,005,251	2,180,381,331		4,482,896,969	2,141,005,251	95.45	92.99
0816B000135	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el río Bravo.	08	7	Ejecución	182,075,902		410,356		144,594,682			182,075,902	144,594,682	79.64	77.62
0816B000136	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro.	08	7	Ejecución	79,291,777		13,453		55,149,677			79,291,777	55,149,677	69.57	68.14
0816B000160	PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco)	15	1	Ejecución	7,310,659,383	194,850,000	194,850,000	4,052,514	3,114,372,026	917,557,333		8,228,216,716	3,114,372,026	45.00	41.69

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 3 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0816B000180	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.	28	1	Ejecución	367,127,251				83,049,769			367,127,251	83,049,769	22.35	22.35
0816B000208	Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	14,927,927				11,170,808			14,927,927	11,170,808	49.50	49.50
0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	25	1	Preinversión	6,119,325,821	50,000,000	89,445			257,730,721		6,377,056,542		0.01	
0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	05	1	Ejecución	1,159,858,421	125,010,000	96,510,000		209,741,199	121,753,543		1,281,611,964	209,741,199	26.40	17.94
0816B000264	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	222,830,068	53,819,530	53,819,530		27,221,686	10,735,441,573		10,958,271,641	27,221,686	36.00	12.10
0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	35	11	Ejecución	275,218,564	62,900,000	35,925,524		55,051,430			275,218,564	55,051,430	33.06	20.83
0916B000046	Revestimiento del Arroyo San Juan-CROC en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa	25	1	Ejecución	147,476,658		9,000,000		70,157,911	57,352,030		204,828,688	70,157,911	53.67	44.00
0916B000085	Construcción de la Planta de Bombeo Santiago Conguripo sobre el río Angulo, Municipio de Angamacutiro, Estado de Michoacán.	16	1	Ejecución	18,304,075				5,614,252			18,304,075	5,614,252	29.09	29.09
0916B000092	Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección de áreas productivas y centros de población, sobre el Río Turbio, consistente en la presa de control de avenidas La Chiripa, Gto.	11	11	Preinversión	2,932,875		2,932,876					2,932,875		100.00	
0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	16	1	Ejecución	499,662,057	17,148,000	25,074,880		9,221,302			499,662,057	9,221,302	6.86	1.76
0916B000098	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMI.	13	1	Ejecución	12,311,335		3,600,000		8,827,199	10,313,193	38	22,624,528	8,827,237	100.00	78.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 4 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000106	Proyecto de delimitación de zona federal y mejoramiento de la conducción del cauce del río San Juan en un tramo de 3.9 Km desde la calle Junipero Serra, en Tequisquiapan, Querétaro.	22	1	Ejecución	5,940,583	5,739,250	3,309,944			5,823,812		11,764,395		55.72	
0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	35	11	Ejecución	116,357,212		2,964,000	248,738	49,487,300			116,357,212	49,487,300	44.86	41.85
0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	35	11	Ejecución	26,238,239		6,200,000		6,868,500			26,238,239	6,868,500	49.81	25.82
0916B000187	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera	30	7	Ejecución	140,731,055		33,192,862		36,353,624			140,731,055	36,353,624	62.81	62.80
0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	15	1	Ejecución	397,636,657	100,000,000	20,000,000		185,779,333			397,636,657	185,779,333	51.75	46.45
0916B000198	Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México	15	1	Ejecución	202,453,124	141,048,073	97,125,190		4,829,773			202,453,124	4,829,773	50.36	2.30
0916B000199	Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México	15	1	Ejecución	193,807,384	121,751,481	82,761,481		16,462,667			193,807,384	16,462,667	51.20	8.00
0916B000200	Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	268,314,059		2,810,000		172,140,320			268,314,059	172,140,320	65.20	63.70
0916B000201	Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	271,644,195		1,780,000		260,267,021			271,644,195	260,267,021	98.13	98.12
0916B000207	Programa de Adquisiciones de Equipo de Computo y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	2,098,367		42,800		87,894			2,098,367	87,894	6.23	5.01
0916B000243	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico.	35	7	Ejecución	155,251,642				49,420,345			155,251,642	49,420,345	28.02	28.02

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 5 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000248	Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	7	Preinversión	23,062,911		23,062,911					23,062,911		100.00	
0916B000275	Programa de Adquisiciones de vehículos automotores para la Residencia General del Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	14	6	Preinversión	3,279,770							3,279,770			
0916B000281	Modelación Hidrológica en la Región XIII Valle de México.	35	11	Ejecución	11,034,368	3,622,467	3,622,467		5,626,932		119	11,034,368	5,627,051	83.00	50.85
1016B000005	Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa.	25	1	Ejecución	79,989,986	25,000,000	18,500,000		43,615,032	31,107,216		111,097,202	43,615,032	77.65	54.14
1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	14	1	Ejecución	1,102,706,600	65,495,457	65,495,457		135,979,079	635,611,330		1,738,317,930	135,979,079	18.00	11.83
1016B000021	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego La Merced.	13	1	Ejecución	2,487,279				998,795	807,607		3,294,886	998,795	39.68	39.68
1016B000023	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitito del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán.	16	7	Ejecución	149,999,990		12,400,251	10,914,782	139,694,268			149,999,990	139,694,268	94.12	86.20
1016B000036	Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010.	35	1	Ejecución	4,456,601,343		850,000,000	194,842,773	1,387,006,355			4,456,601,343	1,387,006,355	45.82	31.01
1016B000051	Programa de Proyectos y diseños Ejecutivos de Obra de Infraestructura de Riego en Sonora.	26	11	Ejecución	6,684,900				3,516,166			6,684,900	3,516,166	50.68	50.68
1016B000052	Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora.	26	1	Ejecución	30,436,446	13,195,569			16,405,549			30,436,446	16,405,549	53.88	53.88
1016B000053	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Coyotes, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa.	25	1	Ejecución	118,549,923							118,549,923			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 6 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000055	Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.	03	1	Ejecución	606,654,858		15,188,106	14,297,897	143,989,275			606,654,858	143,989,275	23.88	22.52
1016B000057	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011	35	11	Ejecución	42,640,762		760,134	756,857	18,758,958			42,640,762	18,758,958	44.00	43.48
1016B000058	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila.	05	7	Ejecución	100,019,344		224,192		39,127,540			100,019,344	39,127,540	39.34	38.83
1016B000060	Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higueras, Municipio de Rodeo, Durango.	10	1	Ejecución	60,405,639							60,405,639			
1016B000070	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Los Naranjos, municipio de Concordia, estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	279,046,958							279,046,958			
1016B000074	Protección marginal de un tramo del arroyo La Encantada.	05	1	Preinversión	3,655,741							3,655,741			
1016B000079	Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010.	19	1	Ejecución	5,570,751,676	78,000,000	60,506,000	25,518,029	132,135,322			5,570,751,676	132,135,322	3.00	2.36
1016B000082	Construcción de la presa Rocheachi y línea de conducción, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua	08	1	Ejecución	33,048,825	25,304,033	31,936,097	5,171,746	7,689,707	20,877,074		53,925,899	7,689,707	100.00	23.00
1016B000083	Presa de Almacenamiento Veladero de Camotlán, Manzanillo, Col.	06	1	Preinversión	281,090,742	89,852,331				120,467,466		401,558,208			
1016B000089	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	28	1	Ejecución	2,785,375,837	50,000,000	35,194,000		92,215,411			2,785,375,837	92,215,411	4.57	3.25
1016B000091	Atender la emergencia en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010.	16	1	Ejecución	362,098,859	30,000,000	64,971,112		82,127,541			362,098,859	82,127,541	40.62	14.41

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 7 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1016B000092	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Tlaxolula de Matamoros (Valles Centrales) del Estado de Oaxaca.	20	1	Preinversión	11,141,503							11,141,503				
1016B000098	Construcción y electrificación de cárcamo de bombeo y zona de riego con sistema tecnificado, La Noria, municipio de Ixtlahuacán, Colima.	06	1	Ejecución	8,137,568				6,750,573	773,820		8,911,388	6,750,573	58.80	58.80	
1016B000099	Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	05	1	Ejecución	445,660,134				13,602,318			445,660,134	13,602,318	2.97	2.97	
1016B000102	Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas.	35	11	Ejecución	100,273,530	29,900,000	26,564,068	2,335,795	16,820,518			100,273,530	16,820,518	40.94	16.43	
1016B000106	Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco	27	1	Ejecución	6,109,220,533	1,481,870,889	1,481,870,889	146,898,295	3,114,903,933			6,109,220,533	3,114,903,933	72.84	49.77	
1016B000108	Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque	35	7	Ejecución	154,640,945	147,904,237	88,091,616		1,560,474			154,640,945	1,560,474	57.97	1.15	
1016B000118	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	35	7	Ejecución	149,950,000				150,284,621			149,950,000	150,284,621	96.07	96.07	
1016B000119	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	35	7	Ejecución	149,500,000				106,903,242			149,500,000	106,903,242	68.55	68.55	
1016B000129	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	35	11	Ejecución	42,114,882	19,739,387	9,801,483	646,554	18,257,178			42,114,882	18,257,178	65.09	43.09	
1016B000130	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecución	156,371,000		1,970,000		16,427,954			156,371,000	16,427,954	11.77	11.28	
1016B000143	Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010.	16	1	Ejecución	222,830,068	35,000,000	6,941,200		47,630,633			222,830,068	47,630,633	24.49	20.50	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 8 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000146	Construcción de obra de protección marginal en la margen derecha del río Los Amates, a la altura de la calzada del panteón Municipal, ubicado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas.	07	1	Preinversión	19,960,145	19,283,675	19,283,675					19,960,145		96.60	
1016B000151	Programa de adquisiciones para la consolidación y ampliación de Infraestructura de Riego	35	6	Preinversión	546,607							546,607			
1016B000152	Estudios de Preinversión para la Rehabilitación y Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	11	Ejecución	12,333,644		7,512,810		4,858,952			12,333,644	4,858,952	100.00	48.00
1016B000154	Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California	02	1	Ejecución	596,354,051	190,958,237	190,958,237	53,111,082	420,333,677	146,983,517		743,337,568	420,333,677	93.50	70.46
1016B000157	Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010	12	1	Ejecución	401,094,122	100,000,000	100,000,000		58,856,881			401,094,122	58,856,881	39.60	14.66
1016B000161	Atender la emergencia en el municipio de Suchiate del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de junio de 2010.	07	1	Ejecución	111,415,033				12,417,891			111,415,033	12,417,891	11.09	11.09
1016B000171	Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima	06	1	Ejecución	159,244,591		370,635	369,038	125,504,442			159,244,591	125,504,442	96.21	96.20
1016B000172	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola.	35	11	Preinversión	12,255,654		5,500,000					12,255,654		44.88	
1016B000173	Atender la emergencia en el municipio de Motozintla del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvias severas el día 4 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	245,113,074				20,695,949			245,113,074	20,695,949	8.42	8.42
1016B000174	Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	947,027,785				35,743,061			947,027,785	35,743,061	3.73	3.73
1016B000176	Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán.	16	1	Ejecución	191,340,169		128,033	95,651	76,959,986	191,340,169		382,680,338	76,959,986	40.24	40.10

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 9 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1016B000177	Presa de Almacenamiento El Tlano, Municipio de Villanueva, Estado de Zacatecas.	32	1	Preinversión	108,013,895					46,291,672		154,305,567				
1016B000178	Atender la emergencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 18 de agosto de 2010.	07	1	Ejecución	1,114,150,336				93,216,231			1,114,150,336	93,216,231	8.40	8.40	
1016B000183	Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego 010 Culiacán y 109 Río San Lorenzo en Sinaloa.	25	7	Ejecución	127,896,724				108,814,289			127,896,724	108,814,289	84.42	84.42	
1016B000185	Estudio de factibilidad para la protección contra inundaciones en centros de población y áreas productivas de la cuenca del río Calvillo, en el Estado de Aguascalientes.	01	11	Ejecución	2,903,304		1,034,702	944,300	2,809,684			2,903,304	2,809,684	99.89	95.95	
1016B000186	Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	3,342,451,007				98,315,462			3,342,451,007	98,315,462	2.91	2.91	
1016B000190	Construcción de Obras de Protección sobre el Río Encinillas en la población de Chavinda, estado de Michoacán.	16	1	Preinversión	20,501,849							20,501,849				
1016B000191	Construcción de infraestructura de protección a la población de La Piedad, sobre arroyo Delgado, estado de Michoacán.	16	1	Preinversión	20,451,658							20,451,658				
1016B000193	Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	35	10	Ejecución	13,369,803				8,632,737			13,369,803	8,632,737	62.00	62.00	
1016B000194	Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.(Planta de Bombeo y Zona de Riego)	25	1	Ejecución	295,239,970		30,000,000		28,984,818			295,239,970	28,984,818	19.98	9.81	
1016B000198	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora.	26	7	Ejecución	149,999,950				61,823,132			149,999,950	61,823,132	38.40	38.40	
1016B000202	Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego.	08	1	Preinversión	39,673,037					25,254,873		64,927,910				
1016B000203	Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2011.	09	10	Ejecución	3,342,450		1,200,000	1,200,000	2,806,244			3,342,450	2,806,244	83.96	82.19	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 10 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000206	Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010.	17	1	Ejecución	891,320,270				23,704,241			891,320,270	23,704,241	2.66	2.66
1016B000209	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011.	35	11	Ejecución	3,342,451		1,000,000		1,620,675			3,342,451	1,620,675	78.41	45.00
1116B000001	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	35	11	Ejecución	13,369,804		2,914		1,448,228			13,369,804	1,448,228	10.85	10.80
1116B000003	Revisión y actualización de los criterios normativos de instrumentación de obras de Infraestructura Hidroagrícola, tercera parte.	09	11	Preinversión	2,005,471		2,000,000					2,005,471		99.73	
1116B000005	Atender la emergencia en 6 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 27 y 28 de septiembre de 2010.	07	1	Preinversión	445,660,132							445,660,132			
1116B000006	Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010.	10	1	Ejecución	612,782,682		75,000		34,179,539			612,782,682	34,179,539	5.59	5.54
1116B000007	Atender la emergencia en 8 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	668,490,201				12,272,488			668,490,201	12,272,488	1.84	1.84
1116B000008	Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor.	17	1	Ejecución	150,863,757	19,865,369	19,865,369		38,351,024			150,863,757	38,351,024	38.50	25.31
1116B000016	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Chihuahua, Municipio de Chihuahua.	08	11	Preinversión	7,456,234							7,456,234			
1116B000019	Programa de Adquisiciones para la Operación y Soporte de la Red de Medición de la Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste.	26	6	Ejecución	10,543,275		6,902,574		238,659			10,543,275	238,659	67.73	2.10
1116B000030	Rescate Ecológico de los Ríos Atoyac, Alseseca y Presa de Valsequillo	35	1	Preinversión	564,849,627					2,199,570,667		2,764,420,294			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 11 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000031	Mantenimiento y conservación del bordo de protección, en ambas márgenes del río San Pedro; en los municipios de Tuxpan y Rosamorada, Nayarit.	18	7	Ejecución	29,148,791	13,411,845	13,411,845		15,375,092			29,148,791	15,375,092	98.60	80.20
1116B000032	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones en la Ciudad de Candelaria, Municipio de Candelaria, estado de Campeche.	04	11	Ejecución	5,182,519				1,665,917			5,182,519	1,665,917	31.75	31.75
1116B000033	Mantenimiento y conservación del cauce del Río Meca, desazolvando y reforzando bordos con el material de excavación en una longitud de 30 Km, municipios Altzayanca y Huamantla, Estado de Tlaxcala	29	7	Preinversión	67,646,808	65,354,186	42,465,582					67,646,808		62.78	
1116B000037	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego El Ancon, Municipio de Pihuamo, Jal.	14	1	Preinversión	142,523,977					61,081,708		203,605,685			
1116B000039	Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua.	08	1	Ejecución	91,021,972	48,737,141	48,737,141	31,198,135	31,198,135	74,042,129		165,064,101	31,198,135	53.50	34.27
1116B000041	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	25	1	Preinversión	11,061,366							11,061,366			
1116B000043	Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB)	35	7	Ejecución	93,072,813				31,292,214			93,072,813	31,292,214	33.34	33.34
1116B000045	Conservación Diferida de Distritos de Riego.	35	7	Ejecución	87,995,666				54,867,843			87,995,666	54,867,843	59.88	59.88
1116B000049	Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles y Metales en agua y sedimentos.	09	6	Ejecución	15,393,479	2,883,904	16,344,450	52,232	5,326,069			15,393,479	5,326,069	100.00	33.34

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 12 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000050	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Ejecución	52,249,236	50,430,190	31,975,356		500,203			52,249,236	500,203	62.16	0.95
1116B000052	Obras de Protección para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	441,383,695	161,443,436	49,329,108		72,813,631			441,383,695	72,813,631	27.67	16.50
1116B000062	Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico.	35	6	Ejecución	32,138,937	7,353,954	32,138,937					32,138,937		100.00	
1116B000064	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Ejecución	30,336,278	29,200,560	5,735,043	2,639,232	17,946,751			30,336,278	17,946,751	69.36	59.09
1116B000065	Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico.	35	6	Preinversión	37,120,472	241,906	37,120,472					37,120,472		100.00	
1116B000068	Canalización del arroyo Tagarete en Santiago Papasquiaro, Dgo.	10	1	Ejecución	24,358,972				14,953,211	6,957,066		31,316,038	14,953,211	53.73	53.73
1116B000069	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas, en la Cuenca Lerma-Chapala.	35	7	Ejecución	5,892,192	4,720,170	4,720,170		1,014,396			5,892,192	1,014,396	98.20	16.50
1116B000070	Programa de Adquisición de vehículos terrestres para la Operación de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua.	35	6	Preinversión	11,034,000	10,660,046	10,607,814					11,034,000		96.14	
1116B000071	Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, desazolvando y reforzando bordos con el material producto de excavación en una longitud de 13.7 Km., en el municipio de Carmen, estado de Campeche.	04	7	Ejecución	6,185,888		62,640	62,370	2,133,304			6,185,888	2,133,304	34.49	34.48

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 13 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000072	Mantenimiento y conservación de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales, en la cuenca del río Grijalva, estados de Chiapas y Tabasco.	35	7	Preinversión	102,416,078	98,945,089	32,839,801					102,416,078		32.07	
1116B000074	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas a nivel nacional.	35	7	Ejecución	108,415,346	159,689,133	104,545,288		3,458,552		108,415,346	3,458,552	99.62	3.07	
1116B000080	Adquisición y suministro de vehículos para el mantenimiento y supervisión de las redes de estaciones de la infraestructura hidrométrica y climatológica a nivel nacional.	35	6	Preinversión	22,870,170	10,660,046	22,870,170				22,870,170		100.00		
1116B000083	Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto.	11	7	Ejecución	22,814,287	9,245,902	8,245,902		5,893,554		22,814,287	5,893,554	36.14	25.82	
1116B000084	Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto.	11	7	Ejecución	28,638,661	12,194,997	10,262,121		6,602,463		28,638,661	6,602,463	58.89	23.02	
1116B000087	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa.	25	7	Ejecución	149,926,928		335,604	329,568	120,592,461		149,926,928	120,592,461	80.44	75.85	
1116B000088	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones de la ciudad de Irapuato, provocadas por el río Guanajuato y sus afluentes.	11	11	Preinversión	2,072,962						2,072,962				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 14 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000091	Control de Avenidas de los Arroyos Ojo de Agua, El Capulín y El Coyote, en el Municipio de Parras de la Fuente, Estado de Coahuila	05	1	Ejecución	35,987,519				2,307,214	8,996,880		44,984,399	2,307,214	6.65	6.65
1116B000092	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Jalpilla en el municipio de Comonfort, Guanajuato.	11	11	Preinversión	1,221,279							1,221,279			
1116B000096	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Sanguijuela en el municipio de Acámbaro, Guanajuato.	11	11	Preinversión	1,071,297							1,071,297			
1116B000097	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscala de Juárez, Oaxaca.	20	1	Ejecución	160,399,512	19,227,631	19,227,631		7,755,272			160,399,512	7,755,272	16.70	4.85
1116B000098	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos San Antonino y Salado, afluentes del río Mixteco, municipios de Tezotlán de Segura y Luna, Oaxaca.	20	1	Preinversión	42,854,732	20,701,170	20,701,170					42,854,732		48.00	
1116B000099	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Cachinches y sus afluentes en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.	11	11	Preinversión	1,306,983							1,306,983			
1116B000100	Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato.	11	4	Ejecución	103,185,011		4,661,601	4,653,564	98,854,417			103,185,011	98,854,417	95.81	95.77
1116B000101	Estudio y proyecto ejecutivo del Arroyo Pie de la Cuesta, afluente del Río Aguillita, para protección contra inundaciones a la población de Aguillita, en el estado de Michoacán.	16	11	Preinversión	3,728,117							3,728,117			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 15 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000121	Unidad de Riego Alpoyeca, Municipio de Alpoyeca, Guerrero.	12	1	Preinversión	21,093,855	20,378,962	20,378,962					21,093,855		96.60	
1116B000123	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de Gordiano, Jalisco.	14	1	Preinversión	100,973,156					43,274,210		144,247,366			
1116B000124	Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila.	05	1	Ejecución	386,035,064		428,634	236,280	111,497,289	257,356,709		643,391,773	111,497,289	28.93	28.86
1116B000127	Adquisición de 80 juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicios.	35	6	Preinversión	40,709,319	39,329,637	39,329,637					40,709,319		96.50	
1116B000132	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135	35	10	Ejecución	20,354,660				8,454,648			20,354,660	8,454,648	41.33	41.33
1116B000134	Obras de Protección contra inundaciones en diferentes tramos de riesgo de los ríos Tula, Rosas, Tiaulia y Tepéjil, Estado de Hidalgo.	13	1	Preinversión	351,755,496							351,755,496			
1116B000135	Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostentamiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	10	Ejecución	2,946,069		178,806	178,806	2,428,451			2,946,069	2,428,451	82.43	82.43
1116B000137	Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB)	35	7	Ejecución	110,524,170		44,022		48,008,108			110,524,170	48,008,108	43.48	43.44
1116B000139	Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto.	11	1	Preinversión	302,456,055					302,456,058		604,912,113			
1116B000140	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	25	7	Ejecución	149,991,004		5,698,763	2,500,969	90,744,071			149,991,004	90,744,071	62.63	57.90

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 16 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000143	Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México.	15	1	Preinversión	320,889,219	108,504,881	93,568,400					320,889,219			29.16	
1116B000145	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de Almacenamiento y Derivadoras, 2011.	35	10	Ejecución	7,177,696	2,069,981	6,000,000		2,356,823			7,177,696	2,356,823	100.00	31.50	
1116B000148	Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Breña, Tlaxicoyan Veracruz.	30	1	Preinversión	112,410,363					112,410,362		224,820,725				
1116B000151	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	07	7	Ejecución	149,995,290				13,175,643			149,995,290	13,175,643	8.18	8.18	
1116B000152	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	30	7	Ejecución	149,977,202				13,762,796			149,977,202	13,762,796	8.56	8.56	
1116B000153	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	35	7	Ejecución	149,991,870				5,105,359			149,991,870	5,105,359	3.16	3.16	
1116B000154	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico.	35	7	Ejecución	149,983,830				54,233,548			149,983,830	54,233,548	34.08	34.08	
1116B000155	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Ejecución	149,969,895				12,491,277			149,969,895	12,491,277	7.76	7.76	
1116B000156	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo	35	7	Ejecución	149,969,262				148,568,013			149,969,262	148,568,013	92.47	92.47	
1116B000159	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	35	7	Ejecución	149,966,491				47,040,781			149,966,491	47,040,781	29.28	29.28	
1116B000161	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California.	35	7	Ejecución	149,990,440				3,989,918			149,990,440	3,989,918	2.45	2.45	
1116B000167	Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios.	35	6	Preinversión	35,995,608	69,551,358	69,551,358					35,995,608		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 17 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000169	Estudio y proyecto ejecutivo para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de las obras de Protección a Centros de Población de la Ciudad de la Paz, Baja California Sur.	03	11	Preinversión	4,606,581							4,606,581			
1116B000173	Adquisición de equipo de transporte para acuíferos prioritarios en el país.	35	6	Preinversión	13,408,781		12,516,389					13,408,781		93.34	
1116B000174	Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras Complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	125,502,547		80,520,000					125,502,547		64.16	
1116B000175	Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	116,182,255	112,244,716	75,019,174					116,182,255		64.57	
1116B000176	Programa de Mantenimiento de Presas del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	146,017,902	141,069,201	76,509,855					146,017,902		52.40	
1116B000192	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecución	160,673,257		44,697,509		115,930,576			160,673,257	115,930,576	99.97	72.16
1116B000193	Construcción de La Presa Bicentenario en El Sitio Los Pilares sobre El Río Mayo, en El Municipio de Álamos, Sonora.	26	1	Preinversión	1,861,867,406	120,000,000	102,178,396					1,861,867,406		5.49	
1116B000194	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tuxpam.	30	1	Preinversión	594,570,326	75,000,000	30,511					594,570,326		0.01	
1116B000195	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Cazones.	30	1	Preinversión	364,241,280							364,241,280			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 18 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000196	Atender la emergencia en 24 municipios, 2 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 22 del estado de Puebla para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tecolutla.	35	1	Preinversión	589,213,836							589,213,836				
1116B000197	Atender la emergencia en 13 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Nautla.	30	1	Preinversión	803,473,416							803,473,416				
1116B000198	Atender la emergencia en 12 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Actopan.	30	1	Preinversión	80,347,342							80,347,342				
1116B000199	Atender la emergencia en 17 municipios, 14 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 3 del Estado de Puebla, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río La Antigua.	35	1	Preinversión	332,102,344							332,102,344				
1116B000200	Atender la emergencia en 22 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Jamapa-Cotaxtla.	30	1	Ejecución	696,343,627				3,056,347			696,343,627	3,056,347	0.45	0.45	
1116B000201	Atender la emergencia en 28 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca de Río Blanco.	30	1	Preinversión	567,787,879							567,787,879				
1116B000202	Atender la emergencia en el municipio de Las Choapas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tonalá.	30	1	Preinversión	257,111,493							257,111,493				
1116B000203	Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan.	35	1	Preinversión	5,356,489,432		74,969,489					5,356,489,432		1.40		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 19 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000204	Atender la emergencia en 25 municipios, 19 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 6 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Coatzacoalcos.	35	1	Preinversión	1,071,297,886								1,071,297,886			
1116B000210	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte	35	7	Ejecución	129,608,712		357,231		21,855,921			129,608,712	21,855,921	17.14	16.97	
1116B000212	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur.	35	7	Ejecución	152,520,089		2,516,282	516,282	63,954,725			152,520,089	63,954,725	43.24	41.92	
1116B000219	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Zona Federal Proyecto Lago de Texcoco, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	15	1	Ejecución	19,375,145				18,774,595			19,375,145	18,774,595	100.00	100.00	
1116B000230	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Comunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	51,256,066	45,501,424	33,691,518		4,314,503			51,256,066	4,314,503	74.15	8.04	
1116B000232	Construcción de un edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz.	30	1	Preinversión	4,285,192	4,139,962	4,139,962					4,285,192		96.20		
1116B000233	Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2012.	35	10	Ejecución	10,712,979		10,203		10,340,239			10,712,979	10,340,239	96.62	96.50	
1116B000235	Estudios de Factibilidad Técnica y Económica para la construcción de infraestructura de protección de centros de población y áreas productivas sobre el río Armería. Estado de Colima.	06	11	Preinversión	3,073,753							3,073,753				
1116B000236	Obras de protección en Arroyo Denhi o Zapote, en un tramo crítico de 280 m en su cruce por la cabecera municipal de Alfajayucan, Hidalgo	13	1	Ejecución	12,066,158				6,397,327			12,066,158	6,397,327	53.01	53.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 20 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000238	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional. (Bienes de Tecnología en Informática y Comunicaciones)	35	6	Preinversión	12,068,304	10,660,046	10,894,368					12,068,304		90.27	
1116B000239	Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	1,223,368		712,883		40,824			1,223,368	40,824	61.61	3.30
1116B000243	Construcción de Infraestructura de protección a centros de población en el arroyo El Calandrio, tramo carretera Transpeninsular colonia Guerrero, La Paz, B.C.S.	03	1	Preinversión	21,424,118							21,424,118			
1116B000244	Unidad de Riego Huamuxtitlán 1ra. Sección, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero.	12	1	Preinversión	18,886,982	18,246,882	18,246,882					18,886,982		96.30	
1116B000245	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas.	28	7	Preinversión	155,244,397		2,500,000					155,244,397		1.61	
1116B000248	Adquisición de 60 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Parques Naturales	35	6	Ejecución	52,579,300		27,865,328		24,713,994			52,579,300	24,713,994	100.00	48.10
1116B000249	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el estado de Coahuila.	05	10	Ejecución	16,544,018	15,198,306	12,914,767		812,556			16,544,018	812,556	82.97	4.91
1116B000250	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Península Baja California, Pacífico Norte, Balsas y Noroeste en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.	35	10	Ejecución	27,075,272	24,934,095	24,934,095		1,080,467			27,075,272	1,080,467	95.00	5.27

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 21 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000251	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y Golfo Centro en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y en la Región Lagunera.	35	10	Ejecución	22,558,248	21,624,800	21,624,800		168,244			22,558,248	168,244	96.40	0.75
1116B000252	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Jalisco.	35	10	Ejecución	17,384,241	16,320,751	13,469,119		490,959			17,384,241	490,959	80.30	2.80
1116B000253	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para el Organismo de Cuenca río Bravo en los estados de Chihuahua y Nuevo León.	35	10	Ejecución	14,730,346	11,531,119	11,531,119		1,581,804			14,730,346	1,581,804	89.10	10.74
1116B000254	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico en los estados de Michoacán, Nayarit y Zacatecas.	35	10	Ejecución	18,376,132	16,480,197	16,480,197		1,041,283			18,376,132	1,041,283	95.00	5.65
1116B000256	Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie.	35	6	Ejecución	53,033,530		37,327,209		37,327,244			53,033,530	37,327,244	100.00	73.30
1116B000257	Adquisición de 61 Estaciones Meteorológicas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Reservas de la Biosfera y Áreas de Protección de Recursos Naturales, Flora y Fauna	35	6	Ejecución	53,455,622		39,053,027	2,088,422	16,491,031			53,455,622	16,491,031	100.00	29.91
1116B000258	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río San Juan, NL.	19	1	Preinversión	12,319,926	11,902,391	11,902,391					12,319,926		96.70	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 22 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000259	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Valle de México	35	1	Preinversión	12,319,926	5,951,196	5,951,196					12,319,926		48.30	
1116B000260	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río Conchos, CHIH.	08	1	Preinversión	12,319,926	11,902,390						12,319,926			
1116B000261	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS.	03	6	Preinversión	26,782,447	12,937,381						26,782,447			
1116B000262	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO	10	6	Preinversión	26,782,447	12,937,381						26,782,447			
1116B000263	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río Conchos, CHIH.	08	6	Preinversión	26,782,447	25,874,762						26,782,447			
1116B000264	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Valle de México.	35	6	Preinversión	26,782,447	12,937,381	11,563,948					26,782,447		43.18	
1116B000265	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río San Juan, NL.	19	6	Preinversión	26,782,447	25,874,762	25,874,762					26,782,447		96.60	
1116B000266	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS.	03	1	Preinversión	12,319,926	5,951,196	5,989					12,319,926		0.05	
1116B000267	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la El Palmito, DGO.	10	1	Preinversión	12,319,926	5,951,196	3,724,206					12,319,926		30.23	
1116B000268	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional del estado de Tabasco.	27	10	Preinversión	13,569,059	13,109,189						13,569,059			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 23 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000269	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Golfo Norte (OCGN) en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.	35	10	Ejecución	4,456,599	2,305,560	2,305,560		2,069,555			4,456,599	2,069,555	98.00	46.44
1116B000270	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes y cuerpos de agua vulnerables en el estado de Tamaulipas.	28	10	Ejecución	18,885,293	12,572,038	12,572,038		4,835,868			18,885,293	4,835,868	91.50	25.57
1116B000275	Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2012.	09	10	Preinversión	3,213,893							3,213,893			
1116B000277	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro.	30	4	Preinversión	116,980,595		50,000,000					116,980,595		42.74	
1116B000279	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro.	30	1	Ejecución	21,425,958		5,793,410		14,061,363			21,425,958	14,061,363	92.67	65.47
1116B000280	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Sureste.	31	1	Ejecución	21,425,958		1,373,803	1,373,802	21,314,001			21,425,958	21,314,001	99.48	99.47
1116B000281	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012.	35	11	Preinversión	69,954,188	54,679,543	27,507,300					69,954,188		44.40	
1116B000282	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2012-2013)	13	7	Preinversión	160,687,924	54,070,000	62,198,632					160,687,924		38.71	
1116B000283	Construcción de La Presa de Almacenamiento Peña Blanca, Municipio de Valentín Gómez Farías, Estado de Chihuahua.	08	1	Preinversión	36,967,742					24,645,163		61,612,905			
1116B000284	Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Jesús Diego, Chiapas.	07	1	Preinversión	220,182,285							220,182,285			
1116B000285	Construcción de obras de riego para el aprovechamiento de la cuenca baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco.	14	1	Preinversión	250,758,152	68,680,386	2,060,412			107,467,782		358,225,934		0.82	
1116B000286	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional.	35	6	Preinversión	7,624,649							7,624,649			
1116B000287	Conservación Diferida de Distritos de Riego: Noroeste	35	7	Ejecución	72,591,718				24,833,450			72,591,718	24,833,450	34.21	34.21

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 24 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000293	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	40,977,144	21,320,092						40,977,144				
1116B000294	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Golfo Centro, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	40,977,144	21,320,091	21,320,091					40,977,144		52.00		
1116B000295	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	40,977,144	32,619,740	5,926,412					40,977,144		14.46		
1116B000296	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	40,977,144	32,619,740	4,754,412					40,977,144		11.60		
1116B000297	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito geográfico de los Organismos de Cuenca del Valle de México (OCAVM) y Península de Yucatán (OCPY)	35	10	Ejecución	13,985,755	12,261,763	12,261,763		1,289,015			13,985,755	1,289,015	96.40	9.22	
1116B000299	Estudio de factibilidad del proyecto presa de almacenamiento y zona de riego Las Anonas, Mpio. de la Huacana, Michoacán	16	11	Ejecución	2,356,855		181,109	180,328	2,197,651			2,356,855	2,197,651	93.28	93.24	
1116B000301	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	35	11	Preinversión	17,086,439		1,500,000					17,086,439		8.78		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 25 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000302	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2012-2013).	16	7	Preinversión	160,689,734							160,689,734				
1116B000304	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales del río Lerma y sus principales afluentes en la subregión Alto Lerma.	15	10	Preinversión	11,439,038	11,051,357	8,390,457					11,439,038		73.35		
1116B000305	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS)	35	10	Ejecución	22,141,018	16,971,335	16,971,335	372,532	4,138,959			22,141,018	4,138,959	93.60	18.69	
1116B000306	Estudio de factibilidad para la creación de un Distrito de Temporal Tecnificado en la cuenca de las Lagunas de Apan y Tochac, estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.	35	11	Ejecución	3,213,894		1,250,000		1,690,024			3,213,894	1,690,024	91.48	52.58	
1116B000309	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional en el estado de México	15	10	Preinversión	10,426,557	10,073,190	10,073,190					10,426,557		97.10		
1116B000311	Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos	35	7	Preinversión	30,063,928	29,045,030	18,265,629					30,063,928		60.76		
1116B000313	Atender la emergencia en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa, por la ocurrencia lluvia severa el día 8 de agosto de 2011.	25	1	Preinversión	428,519,155							428,519,155				
1116B000314	Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia lluvia severa los días del 30 de junio al 2 de julio de 2011.	28	1	Preinversión	6,427,787,319	50,000,000	50,000,000					6,427,787,319		0.77		
1116B000315	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los Centros Regionales de Atención de Emergencias 2011.	35	6	Ejecución	51,743,688				14,283,066			51,743,688	14,283,066	26.67	26.67	
1116B000316	Adquisición de equipo e instrumental climatológico e hidrométrico automático y convencional; para la modernización y operación de estaciones hidrológicas en la cuenca Lerma-Chapala.	35	6	Preinversión	23,218,734	22,431,827						23,218,734				
1116B000317	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	35	7	Ejecución	139,426,396		3,917,172	3,854,381	138,168,199			139,426,396	138,168,199	99.14	89.75	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 26 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000322	Perforación y Equipamiento de 3 Pozos para las Unidades de Riego Zacatapec, La Monera y El Peral.	13	1	Preinversión	13,737,513							13,737,513			
1116B000323	Reforzamiento y/o formación de bordo de protección y rectificación de los Ríos Santa Isabel y Satevó en el tramo comprendido del Río San Pedro aguas arriba de la Presa Francisco I. Madero Las Vírgenes en el municipio de Satevó, Estado de Chihuahua.	08	7	Preinversión	8,066,923							8,066,923			
1116B000324	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego de Región Centro Norte para 2012.	35	10	Ejecución	17,355,027	7,200,000	4,652,982	652,982	7,429,650			17,355,027	7,429,650	65.86	42.04
1116B000325	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012.	35	10	Ejecución	19,283,362	3,200,000	8,653,000	653,000	5,240,385			19,283,362	5,240,385	68.66	27.01
1116B000326	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sur para 2012.	35	10	Ejecución	14,462,521		8,800,000		2,474,043			14,462,521	2,474,043	77.95	17.10
1116B000327	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012.	35	10	Ejecución	20,676,050	5,600,000	5,453,000	653,000	8,464,748			20,676,050	8,464,748	64.16	40.88
1116B000328	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en la Región Centro para 2012.	35	10	Ejecución	13,605,483		4,326,500	326,500	4,956,930			13,605,483	4,956,930	65.83	36.31
1116B000329	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sureste y elaboración de estadísticas Agrícolas en todas las entidades de la República Mexicana para 2012.	35	10	Ejecución	17,462,156		8,653,000	653,000	2,461,285			17,462,156	2,461,285	59.91	13.88
1116B000332	Programa de Adquisición de Vehículos para Unidades de Riego.	35	6	Preinversión	24,746,981							24,746,981			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 27 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000333	Perforación y equipamiento de pozos para constituir las Unidades de Riego por bombeo en municipios de SAN AGUSTÍN TLAXIACA y SAN SALVADOR, Hidalgo.	13	1	Preinversión	18,366,615								18,366,615			
1116B000335	Obra civil de conservación y mantenimiento en oficinas centrales de la CGSMN 2011.	09	7	Preinversión	10,712,979	10,349,905							10,712,979			
1116B000336	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones en la Ciudad de Palizada, Municipio de Palizada, Campeche.	04	11	Preinversión	6,040,725								6,040,725			
1116B000340	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo.	13	1	Preinversión	20,504,805		8,448,604						20,504,805		41.20	
1116B000341	Construcción de Obras de Control de Inundaciones Miravalles municipio de Mazatlán, Sin.	25	1	Preinversión	212,368,573	40,000,000	37,500,000			75,486,666			287,855,239		17.66	
1116B000342	Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país.	35	10	Preinversión	6,963,436	6,727,438	6,500,000						6,963,436		93.34	
1116B000343	Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos prioritarios del país.	35	10	Preinversión	6,469,250	6,250,000	6,250,000						6,469,250		95.30	
1116B000344	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	35	10	Preinversión	4,285,192	4,139,962	4,000,000						4,285,192		93.34	
1116B000345	Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco, Edo. de Zacatecas.	32	1	Preinversión	103,786,658					44,479,992			148,266,650			
1116B000347	Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco	14	1	Preinversión	849,979,702	174,885,717	808,000			364,277,016			1,214,256,718		0.10	
1116B000348	Atender la emergencia en 29 municipios del Estado de Oaxaca, en la Cuenca del río Atoyac-Salado, por la ocurrencia lluvia severa los días 31 de agosto, 1, 4 y 7 de septiembre de 2011.	20	1	Preinversión	460,658,091	20,000,000	19,976,216						460,658,091		4.30	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 28 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000349	Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011.	35	1	Ejecución	107,129,789	12,679,924	12,679,924		16,007,883			107,129,789	16,007,883	26.80	14.88
1116B000350	Adecuación del laboratorio para el centro de referencia especializado en bioindicadores del Organismo de Cuenca Balsas.	17	1	Preinversión	1,327,025	1,282,051	1,282,051					1,327,025		96.60	
1116B000351	Programa de Adquisiciones de la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación.	35	6	Preinversión	27,885,884	160,000,000	14,651,261					27,885,884		52.54	
1116B000353	Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país.	35	10	Preinversión	8,195,429	7,917,677	7,650,000					8,195,429		93.34	
1116B000354	Programa de estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	35	10	Preinversión	19,294,495	18,640,584	10,992,140					19,294,495		56.97	
1116B000355	Programa de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	35	10	Preinversión	7,284,825	7,037,935	3,050,000					7,284,825		41.87	
1116B000356	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	35	10	Preinversión	27,493,071	26,243,071	133,492,204					27,493,071		100.00	
1116B000357	Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	35	10	Ejecución	3,374,588		393,681	392,180	2,788,317			3,374,588	2,788,317	82.67	82.62
1116B000358	Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los Acuíferos del país.	35	10	Preinversión	7,499,085	7,244,933	7,000,000					7,499,085		93.34	
1116B000361	Construcción de la Presa de almacenamiento Norogachi, Chihuahua.	08	1	Preinversión	56,095,460					18,698,485		74,793,945			
1116B000362	Construcción de La Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Agua Amarilla, Municipio de La Huerta, Jalisco.	14	1	Preinversión	132,430,127					56,755,772		189,185,899			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 29 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000001	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Aguascalientes para 2012.	01	10	Ejecución	9,833,260		3,400,000		5,796,448			9,833,260	5,796,448	93.52	58.93
1216B000002	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Norte para 2012.	08	10	Preinversión	29,499,779	28,500,000	27,120,267					29,499,779		91.93	
1216B000003	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua.	08	10	Preinversión	29,499,779							29,499,779			
1216B000004	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012.	02	10	Ejecución	15,733,215	3,400,000	3,400,000		1,759,636			15,733,215	1,759,636	32.50	11.18
1216B000005	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el Distrito Federal para 2012.	09	10	Preinversión	3,933,304							3,933,304			
1216B000006	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Norte para 2012.	05	10	Ejecución	15,733,215				2,898,224			15,733,215	2,898,224	18.42	18.42
1216B000007	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Colima para 2012.	06	10	Preinversión	5,899,956		5,100,000					5,899,956		86.44	
1216B000008	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chiapas para 2012.	07	10	Preinversión	5,899,956	1,700,000	1,700,000					5,899,956		28.80	
1216B000009	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Sur para 2012.	05	10	Preinversión	15,733,215							15,733,215			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 30 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000010	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California Sur para 2012.	03	10	Preinversión	3,933,304		3,400,000					3,933,304		86.44	
1216B000012	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur para 2012.	15	10	Preinversión	13,766,563	8,400,000	3,400,000					13,766,563		24.70	
1216B000013	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en Región Lagunera de para 2012.	35	10	Ejecución	9,833,260	6,800,000	3,400,000		1,656,128			9,833,260	1,656,128	34.58	16.84
1216B000014	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012.	26	10	Ejecución	19,666,519	12,300,000	3,400,000		1,863,144			19,666,519	1,863,144	26.76	9.47
1216B000015	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012.	24	10	Ejecución	19,666,519	7,300,000	3,400,000		2,898,224			19,666,519	2,898,224	32.03	14.73
1216B000016	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012.	12	10	Ejecución	5,899,956	1,700,000	3,060,695		2,898,224			5,899,956	2,898,224	100.00	49.12
1216B000017	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tabasco para 2012.	27	10	Preinversión	3,933,304		1,700,000					3,933,304		43.22	
1216B000018	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012.	30	10	Ejecución	15,733,215	13,060,695	4,183,642		1,758,507			15,733,215	1,758,507	37.77	11.18
1216B000019	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Norte de Zacatecas para 2012.	32	10	Preinversión	19,666,519	8,500,000	3,400,000					19,666,519		17.29	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 31 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000020	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de para Durango 2012.	10	10	Preinversión	13,766,563	3,400,000	3,400,000					13,766,563		24.70	
1216B000021	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012.	32	10	Ejecución	19,666,519		57,609	57,609	4,562,331			19,666,519	4,562,331	23.15	23.15
1216B000022	Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Nuevo Leon para 2012.	19	10	Preinversión	19,666,519	5,100,000	3,400,000					19,666,519		17.29	
1216B000023	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Hidalgo para 2012.	13	10	Preinversión	9,833,260		3,400,000					9,833,260		34.58	
1216B000024	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012.	20	10	Preinversión	9,833,260	5,100,000	5,100,000					9,833,260		51.80	
1216B000036	Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	03	1	Ejecución	776,309,966	400,000,000	400,000,000	139,153,622	248,263,608			776,309,966	248,263,608	65.50	31.97
1216B000038	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Morelos para 2012.	17	10	Preinversión	15,733,215	15,100,000	3,400,000					15,733,215		21.61	
1216B000039	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Norte para 2012.	28	10	Preinversión	15,733,215							15,733,215			
1216B000040	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Querétaro para 2012.	22	10	Preinversión	9,833,260		1,700,000					9,833,260		17.29	
1216B000041	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Sinaloa para 2012.	25	10	Preinversión	5,899,956							5,899,956			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 32 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000042	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona Sur para 2012.	11	10	Preinversión	11,799,911	3,400,000	3,400,000					11,799,911		28.80	
1216B000043	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Michoacán para 2012.	16	10	Ejecución	17,699,868		3,400,000		8,694,667			17,699,868	8,694,667	68.33	49.12
1216B000044	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Nayarit para 2012.	18	10	Ejecución	7,866,608		3,400,000		1,759,569			7,866,608	1,759,569	65.59	21.91
1216B000045	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para 2012.	31	10	Preinversión	7,866,608	3,800,000	3,400,000					7,866,608		43.22	
1216B000046	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Sur para 2012.	28	10	Preinversión	15,733,215	1,700,000	3,400,000					15,733,215		21.61	
1216B000047	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona Norte para 2012.	15	10	Ejecución	13,766,564				2,898,224			13,766,564	2,898,224	21.00	21.00
1216B000048	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Jalisco para 2012.	14	10	Preinversión	25,566,475	8,500,000	5,700,000					25,566,475		22.29	
1216B000049	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012.	21	10	Ejecución	15,733,215	5,100,000	5,100,000		1,759,636			15,733,215	1,759,636	43.30	11.18
1216B000050	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona norte para 2012.	11	10	Ejecución	11,799,912				10,350,576			11,799,912	10,350,576	87.69	87.69

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 33 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000051	Atender la emergencia en 10 municipios del Estado de Colima, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova el 12 de octubre de 2011.	06	1	Preinversión	931,571,959							931,571,959				
1216B000052	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012.	29	10	Ejecución	9,833,260	3,400,000	3,400,000		1,759,635			9,833,260	1,759,635	52.80	17.89	
1216B000053	Programa de Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	35	11	Preinversión	5,356,489		3,000,000					5,356,489		56.01		
1216B000054	Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	6	Preinversión	47,784,466	148,476,900	50,764,900					47,784,466		100.00		
1216B000055	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en los Municipios de Tula de Allende y Tepetitlán, Hidalgo.	13	1	Preinversión	13,080,233							13,080,233				
1216B000056	Programa de Estudio de protección catódica para el Sostentamiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	10	Preinversión	20,598,091		19,900,000					20,598,091		96.61		
1216B000057	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 2012.	16	10	Preinversión	20,592,916	11,645,000	11,645,000					20,592,916		56.30		
1216B000058	Construcción de Obras de Protección en el Río Colorado entre las calles Morelos y Adolfo Gascón en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco.	14	1	Preinversión	20,691,173							20,691,173				
1216B000059	Obra civil para la conservación de oficinas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos	09	7	Ejecución	3,726,288				1,586,408			3,726,288	1,586,408	42.57	42.57	
1216B000067	Estudio, Anteproyecto y Bases de licitación para la Conceptualización del Sistema de Alerta y Control Supervisorio para el Drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México.	35	11	Ejecución	20,627,901		1,650,000	1,592,296	10,235,434			20,627,901	10,235,434	49.90	49.60	
1216B000069	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero.	12	1	Ejecución	1,011,712,832	91,069,806	91,069,806		98,923,078			1,011,712,832	98,923,078	18.80	9.79	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 34 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000071	Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México.	15	10	Ejecución	277,481,808	66,101,450	84,094,395	2,243,811	93,052,626			277,481,808	93,052,626	63.03	33.54
1216B000073	Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego, en su componente para Unidades de Riego para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de la presa Catalán en el Estado de México.	15	11	Ejecución	5,129,856		2,500,000		2,568,692			5,129,856	2,568,692	98.81	50.00
1216B000074	Proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de la oficina de monitoreo en la Dirección Local Tabasco.	27	11	Preinversión	517,540		500,000					517,540		96.61	
1216B000075	Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Tonalá-Los Nuchita, Oax.	20	1	Preinversión	139,897,524							139,897,524			
1216B000077	Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas.	35	11	Ejecución	109,718,475	61,000,000	61,000,000		17,748,719			109,718,475	17,748,719	71.70	16.18
1216B000078	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L.	35	7	Ejecución	149,995,890		56,870,000	3,439,722	11,283,014			149,995,890	11,283,014	43.14	7.36
1216B000079	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Suroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	19,511,454				3,697,933			19,511,454	3,697,933	18.95	18.95
1216B000080	Construcción de 3 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Noroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	14,759,112				4,461,973			14,759,112	4,461,973	30.23	30.23
1216B000082	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango.	10	1	Ejecución	19,511,453				2,938,202			19,511,453	2,938,202	15.03	15.03
1216B000084	Construcción del proyecto Purgatorio-Arcadiano para Abastecimiento de Agua Potable en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.	14	1	Preinversión	257,015,410					7,430,525,530		7,687,540,940			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 35 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000085	Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada.	20	1	Preinversión	1,628,819,293	100,000,000	66,807,138			2,075,755,017		3,704,574,310		4.10	
1216B000087	Estudio de Factibilidad del encauzamiento del río Ameca, a la altura del poblado de Aguamilpa, Nayarit.	14	11	Preinversión	3,105,416	2,500,000	2,500,000					3,105,416		80.60	
1216B000088	Estudio técnico definitivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Presa de almacenamiento y zona de riego Coyotes, Mpio. Concordia, estado de Sinaloa.	25	11	Preinversión	1,035,080		1,030,000					1,035,080		99.51	
1216B000089	Construcción del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	20	1	Preinversión	8,091,462		7,817,234					8,091,462		96.61	
1216B000090	Construcción del archivo de transferencia en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	09	4	Preinversión	8,646,727		8,646,727					8,646,727		100.00	
1216B000091	Mantenimiento, operación y supervisión de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México ubicadas en la Zona Federal del Río La Compañía y municipios del Estado de México.	15	7	Preinversión	152,156,753		63,350,963					152,156,753		41.64	
1216B000092	Programa de Estudios Básicos complementarios y Proyectos Ejecutivos de Presas de Almacenamiento, Presas Derivadoras y Zonas de Riego, Región Lerma Santiago Pacífico.	35	11	Preinversión	25,876,999							25,876,999			
1216B000093	Construcción del sistema de distribución de riego del proyecto Lago de Tequesquitengo, Morelos.	17	1	Preinversión	48,163,390					48,163,388		96,326,778			
1216B000095	Estudio de Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo para el acondicionamiento de secciones de aforo para instalación de equipo automático en las estaciones hidrométricas: Sardinas, Salomé Acosta, Cuencamé, San Francisco, Presa La Flor, Presa Los Naranjos y Presa Benjamín Ortega.	35	11	Preinversión	414,032	400,000	400,000					414,032		96.50	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 36 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000096	Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para encauzamiento y rectificación del río chiquito del 0+000 al km 7+000, desde la desembocadura del río Ameca hasta aguas arriba del poblado de Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit.	18	11	Preinversión	1,921,936	1,856,800	1,856,800					1,921,936		96.30	
1216B000097	Construcción de un Espacio de Usos Múltiples, en el inmueble sede de CONAGUA.	09	4	Ejecución	3,667,744		310,352		3,340,497			3,667,744	3,340,497	99.54	91.08
1216B000098	Adquisición e Implementación de un Sistema de Calibración Hidrológica para el Radar Meteorológico de Cerro Catedral	09	6	Preinversión	9,336,421	1,985,446	9,336,421					9,336,421		100.00	
1216B000100	Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Vicente Guerrero, Gro.	12	11	Preinversión	1,552,620		1,500,000					1,552,620		96.61	
1216B000101	Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Andrés Figueroa, Gro.	12	11	Preinversión	1,552,620		1,500,000					1,552,620		96.61	
1216B000102	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subistemas Hidrológicos Valle de México (Zona Oriente), Distrito Federal, Estado de México.	35	7	Ejecución	72,445,246		90,511,000		20,071,197			72,445,246	20,071,197	100.00	27.71
1216B000103	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque, Año 2012.	35	6	Preinversión	5,856,379	5,657,900	5,657,900					5,856,379		62.40	
1216B000104	Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego en el estado de Chihuahua, en su componente para Unidades de Riego para 2012.	08	11	Ejecución	17,596,359				10,306,184			17,596,359	10,306,184	58.50	58.50
1216B000105	Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta Arturo B. de la Garza, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León.	19	1	Preinversión	245,645,070	77,280,774	77,280,774					245,645,070		31.40	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 37 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000108	Estudios de preinversión para la extracción de maleza acuática y sus sólidos asociados en el Lago de Pátzcuaro.	16	11	Ejecución	5,692,940		3,505,687	3,490,576	5,291,872			5,692,940	5,291,872	93.22	92.95
1216B000109	Conservación Normal de Distritos de Riego Noroeste.	35	7	Preinversión	154,226,913	223,510,993	179,615,633					154,226,913		100.00	
1216B000110	CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO NORTE-NORESTE.	35	7	Preinversión	124,699,431	120,473,235	122,731,838					124,699,431		98.42	
1216B000111	CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO - SUR - SURESTE.	35	7	Preinversión	99,443,013	96,072,784	106,902,081					99,443,013		100.00	
1216B000112	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO SUR SURESTE.	35	7	Preinversión	149,500,000	41,759,168	45,210,000					149,500,000		29.22	
1216B000113	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NORTE NORESTE.	35	7	Preinversión	149,500,000	121,283,511	28,000,000					149,500,000		18.09	
1216B000114	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NOROESTE.	35	7	Preinversión	154,744,453	88,966,454	26,608,601					154,744,453		17.20	
1216B000118	Estudios de Pre-inversión para los embalses de las fuentes de abastecimiento del Sistema Cutzamala, para el Sosténimiento de la Operación y el abastecimiento de agua en bloque, Planta Potabilizadora los Berros y de la Planta Potabilizadora Madín.	35	11	Preinversión	28,905,045	27,925,422	27,925,422					28,905,045		96.60	
1216B000119	Construcción de Presa de Almacenamiento y zona de Riego del proyecto Santa Catarina, municipio de Concordia, estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	245,834,316	5,000,000						245,834,316			
1216B000120	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	25	7	Preinversión	155,222,991	30,000,000						155,222,991			
1216B000121	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur.	20	7	Preinversión	155,251,999	15,000,000	15,600,000					155,251,999		10.05	
1216B000122	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	35	7	Preinversión	149,996,351	74,165,308	10,624,000					149,996,351		7.08	
1216B000123	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Preinversión	155,261,809	50,000,000						155,261,809			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 38 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000124	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	35	7	Preinversión	155,256,172	21,980,000	45,434,091					155,256,172		29.26	
1216B000125	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico	35	7	Preinversión	155,253,687	104,852,000	158,661,120					155,253,687		100.00	
1216B000126	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México	35	7	Preinversión	155,128,804	20,000,000	20,000,000					155,128,804		12.90	
1216B000127	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo	35	7	Preinversión	155,260,800	119,918,847	101,451,999					155,260,800		65.34	
1216B000128	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	35	7	Preinversión	155,261,496	48,500,000	43,586,055					155,261,496		28.07	
1216B000129	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur	07	7	Preinversión	155,234,480	15,000,000	15,000,000					155,234,480		9.60	
1216B000130	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro	30	7	Preinversión	155,249,775	50,000,000	20,000,000					155,249,775		12.88	
1216B000131	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California	35	7	Preinversión	149,995,378	1,450,000	1,450,000					149,995,378		0.97	
1216B000132	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa.	25	7	Preinversión	155,246,891	25,740,000	82,972,586					155,246,891		53.45	
1216B000133	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	25	7	Preinversión	155,251,682	41,480,000	34,301,237					155,251,682		22.09	
1216B000134	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora.	26	7	Preinversión	155,254,583							155,254,583			
1216B000135	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora.	26	7	Preinversión	155,261,572							155,261,572			
1216B000136	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huangulito del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2013-2014).	16	7	Preinversión	155,142,959	46,710,000	35,158,963					155,142,959		22.66	
1216B000140	Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. Etapa, Sin.	25	1	Preinversión	1,928,590,973	76,300,000	76,300,000			214,287,887		2,142,878,860		3.95	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 39 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000142	Conservación y mantenimiento de tuneles del Valle de México, Estado de México	15	7	Preinversión	154,226,913		24,700,000					154,226,913		16.02	
1216B000143	Proyecto de Adquisición para el suministro e instalación de torres de transmisión de radiocomunicación para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias.	35	1	Preinversión	15,245,497		9,170,674					15,245,497		60.15	
1216B000144	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSERVACION DE DISTRITOS DE RIEGO.	35	6	Preinversión	52,878,399	51,086,294	51,086,294					52,878,399		96.60	
1216B000145	CONSERVACION DE OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR EN DISTRITOS DE RIEGO CON LA DEVOLUCION DE PAGOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE.	35	7	Preinversión	101,437,835	98,000,000	79,650,458					101,437,835		78.52	
1216B000146	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DISTRITOS DE RIEGO.	35	6	Preinversión	51,748,822		49,995,000					51,748,822		96.61	
1216B000148	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte	35	7	Preinversión	144,975,274	400,999,997	299,030,815					144,975,274		100.00	
1216B000149	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Centro	35	7	Preinversión	151,018,022	375,352,587	338,698,694					151,018,022		100.00	
1216B000150	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Sur	35	7	Preinversión	152,618,658	215,608,649	209,458,557					152,618,658		100.00	
1216B000151	Programa K111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	35	7	Preinversión	145,000,000	39,000,000	26,635,288					145,000,000		18.37	
1216B000152	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	35	7	Preinversión	149,000,000	69,550,000	70,349,252					149,000,000		47.21	
1216B000153	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	35	7	Preinversión	149,500,000	64,495,097	78,042,259					149,500,000		52.20	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 40 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000154	Perforación, Equipamiento y Electrificación de Pozos para crear Unidades de Riego en las localidades de Lagunilla y San Jose Tepene, Mpios de San Salvador y El Arenal, Hidalgo.	13	1	Preinversión	19,854,754							19,854,754			
1216B000155	Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Poniente.	35	7	Preinversión	138,630,000		39,401,450					138,630,000		28.42	
1216B000156	Adquisiciones de vehículos para la planeación, construcción y seguimiento de las acciones de Infraestructura de Riego de las Unidades y Distritos de Riego.	35	6	Preinversión	1,912,621							1,912,621			
1216B000157	Programa de Adquisiciones de Vehículos automotores para renovar el parque vehicular de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Balsas.	17	6	Preinversión	2,620,546	93,274	2,250,000					2,620,546		85.86	
1216B000158	Unidad de Riego Suplementario Suma de Hidalgo, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,323,117	14,581,600	10,400,000			13,930,106		29,253,223		67.87	
1216B000159	Unidad de Riego Suplementario San Felipe Panabá, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,184,209					13,803,826		28,988,035			
1216B000160	Unidad de Riego Suplementario Santa Cruz, Yucatán.	31	1	Preinversión	16,370,825	15,816,000	11,399,868			13,721,020		30,091,845		69.64	
1216B000161	Unidad de Riego Suplementario Nueva Esperanza, Campeche.	04	1	Preinversión	16,167,949	15,200,000	15,022,000			14,698,135		30,866,084		92.91	
1216B000162	Unidad de Riego Suplementario La Argentina, Chiapas.	07	1	Preinversión	54,044,000	54,044,000	13,429,862			13,065,814		67,109,814		24.85	
1216B000163	Unidad de Riego Suplementario El Roblito, Chiapas.	07	1	Preinversión	15,421,656	14,899,000	14,410,313			13,485,022		28,906,678		93.44	
1216B000164	Unidad de Riego Suplementario La Jayma del Soconusco, Chiapas.	07	1	Preinversión	14,833,524					13,485,022		28,318,546			
1216B000165	Unidad de Riego Suplementario La Presumida, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,825,234	14,103,600	13,640,827			14,386,576		30,211,810		86.20	
1216B000166	Unidad de Riego Suplementario Majahual, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	14,987,233	14,421,000	13,901,160			13,624,757		28,611,990		92.75	
1216B000167	Unidad de Riego Suplementario El Pimental, Campeche.	04	1	Preinversión	15,848,006	15,092,091	14,805,690			14,407,278		30,255,284		93.42	
1216B000168	Unidad de Riego Suplementario Xul - Ha, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	14,964,461					13,604,056		28,568,517			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 41 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000169	Proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación Bajo Papaloapan Tesechoacán, Estado de Veracruz	30	1	Preinversión	483,798,612					25,462,967		509,261,579			
1216B000170	Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 112-Ajacuba del Estado de Hidalgo.	13	10	Preinversión	404,153	390,456	390,456					404,153		96.50	
1216B000171	Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 003-Tula del Estado de Hidalgo.	13	10	Preinversión	1,077,742	1,041,216	1,041,216					1,077,742		96.60	
1216B000172	Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 100-Alfajayucan del Estado de Hidalgo.	13	10	Preinversión	606,230	585,684	585,684					606,230		96.50	
1216B000173	Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento	35	7	Preinversión	15,688,707		15,265,135					15,688,707		97.30	
1216B000174	Programa de Supervisión para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	10	Preinversión	8,073,727		8,073,727					8,073,727		100.00	
1216B000175	Programa de elaboración de Proyectos Ejecutivos para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	10	Preinversión	538,138		538,138					538,138		100.00	
1216B000176	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para mantenimiento, conservación y operación de Distritos de Temporal Tecnificado.	35	6	Preinversión	51,618,589	16,526,187	49,869,180					51,618,589		96.61	
1216B000177	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	35	7	Preinversión	149,951,000	93,519,709	92,959,153					149,951,000		61.99	
1216B000178	Estudios de Levantamientos Topobatemétricos de Presas.	35	11	Preinversión	11,221,522	6,504,727	6,504,727					11,221,522		58.00	
1216B000179	Levantamientos Topobatemétricos de Presas en los Estados de Michoacán, Morelos y Oaxaca.	35	11	Preinversión	9,986,592	5,788,882	5,788,882					9,986,592		57.90	
1216B000180	Obras de protección contra inundaciones en la localidad de Villa Juárez del municipio de Navolato, Estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	5,769,631							5,769,631			
1216B000181	Obras de protección contra inundaciones en el sector Ingenio Azucarero de la ciudad de Navolato, municipio de Navolato, Estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	20,319,011							20,319,011			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 42 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000183	Rectificación y colocación de gaviones, en la cabecera municipal de Apozol, para protección de la población de la cabecera municipal de Apozol, en el Estado de Zacatecas	32	1	Preinversión	1,506,304					502,101		2,008,405			
1216B000184	Ampliación y rectificación del río Juchipila, en un tramo de 1,000 m, para protección de centros de población en la zona conurbada de la ciudad de Juchipila, Estado de Zacatecas.	32	1	Preinversión	1,769,698					589,899		2,359,597			
1216B000185	Rectificación del cauce y construcción de bordo marginal formado con el producto de la excavación protegido a base de gaviones en los puntos más vulnerables de erosión sobre el Río Valparaiso San Mateo, para protección de la Ciudad de Valparaiso, Zacatecas.	32	1	Preinversión	2,620,465					873,488		3,493,953			
1216B000186	Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	01	1	Preinversión	20,415,314							20,415,314			
1216B000187	Rectificación y colocación de gaviones, para protección de centros de población en el arroyo Chichoca a la altura de la cabecera municipal de Momax en el municipio del mismo nombre, Estado de Zacatecas	32	1	Preinversión	765,693					255,231		1,020,924			
1216B000188	Programa de Supervisión de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de infraestructura de Riego, 2013.	35	11	Preinversión	11,385,879		11,000,000					11,385,879		96.61	
1216B000189	Unidad de Riego Suplementario La Laguna, Campeche	04	1	Preinversión	14,386,059					13,078,235		27,464,294			
1216B000190	Unidad de Riego Suplementario La Carreta, Campeche.	04	1	Preinversión	14,833,524					13,485,022		28,318,546			
1216B000191	Unidad de Riego Suplementario El Capricho, Campeche.	04	1	Preinversión	13,885,080					12,622,800		26,507,880			
1216B000192	Unidad de Riego Suplementario El Corralito, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,053,271		10,817,517			13,684,792		28,738,063		73.31	
1216B000193	Unidad de Riego Suplementario San Pedro, Oaxaca.	20	1	Preinversión	14,995,203		10,993,235			13,632,003		28,627,206		73.31	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 43 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000194	Proyecto ejecutivo de la zona de riego Santa María, proyecto Baluarte-Presidio 2a. Etapa, Sección 1, municipio de Rosario y Escuinapa, Edo. de Sinaloa.	25	10	Preinversión	49,683,837		15,000,000					49,683,837			30.19	
1216B000195	Unidad de Riego Suplementario El Tepich, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,779,690					14,345,173		30,124,863				
1216B000196	Unidad de Riego Suplementario San Ángel, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	14,167,450					1,287,950		15,455,400				
1216B000197	Unidad de Riego Suplementario Chunhuhub, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,347,027					13,951,843		29,298,870				
1216B000198	Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	14,753,823					13,412,566		28,166,389				
1216B000199	Unidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	14,431,602					13,119,638		27,551,240				
1216B000200	Unidad de Riego Suplementario La Purita, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,779,690					14,345,173		30,124,863				
1216B000201	Unidad de Riego Suplementario Nueva Rosita, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,374,353					13,976,685		29,351,038				
1216B000202	Unidad de Riego Suplementario Tulum, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,010,005					13,645,459		28,655,464				
1216B000203	Unidad de Riego Suplementario Dzilam, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,507,568					14,097,789		29,605,357				
1216B000204	Unidad de Riego Suplementario Tixkokob, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,507,568					14,097,789		29,605,357				
1216B000205	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Tabasco.	27	1	Preinversión	15,040,747		12,856,100			13,673,406		28,714,153			85.48	
1216B000206	Unidad de Riego Suplementario La Parisina, Tabasco.	27	1	Preinversión	15,017,975		12,828,052			13,652,705		28,670,680			85.42	
1216B000207	Unidad de Riego Suplementario Las Garzas, Tabasco.	27	1	Preinversión	14,995,203		8,918,390			13,632,003		28,627,206			59.47	
1216B000208	Unidad de Riego Suplementario Las Coimenas, Campeche.	04	1	Preinversión	14,386,059					13,078,235		27,464,294				
1216B000209	Unidad de Riego Suplementario Tekal de Venegas, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,323,117					13,930,106		29,253,223				
1216B000210	Proyecto El Chiflón Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego. Municipio de Villa Purificación, Jalisco.	14	1	Preinversión	353,297,552							353,297,552				
1216B000211	Programa de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de presas de almacenamiento y derivadoras, 2013.	35	11	Preinversión	18,113,899							18,113,899				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 44 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000212	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Itsméño, Oaxaca.	20	1	Preinversión	15,040,747					13,673,406		28,714,153			
1216B000213	Unidad de Riego Suplementario La Laguna, Oaxaca.	20	1	Preinversión	15,017,975		14,134,668			13,652,705		28,670,680		94.12	
1216B000214	Programa para adquisición de vehículos para Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	35	6	Preinversión	14,056,386		23,840,000					14,056,386		100.00	
1216B000215	Construcción de la presa Llanos de Mixquiapan y zona de riego, municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo.	13	1	Preinversión	60,431,816					2,070,160		62,501,976			
1216B000216	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Preinversión	154,226,913		70,000,000					154,226,913		45.39	
1216B000217	Proyecto ejecutivo de la zona de riego de la presa de almacenamiento Picachos, proyecto Baluarte-Presidio 1a. Etapa, municipio de Mazatlán y Concordia, Edo. de Sinaloa.	25	11	Preinversión	37,262,877							37,262,877			
1216B000220	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	24	1	Preinversión	30,240,183							30,240,183			
1216B000221	Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México.	15	1	Preinversión	4,853,832,175		1,022,000,000					4,853,832,175		21.06	
1216B000222	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Río Bravo.	19	4	Preinversión	124,325,834							124,325,834			
1216B000223	Programa de Adquisición de vehículos operativos para el Centro Regional de Atención de Emergencias Texcoco.	35	6	Preinversión	1,344,517		1,344,517					1,344,517		100.00	
1216B000224	Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilar, en la cuenca La Paz-Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur.	03	1	Preinversión	621,047,973		17,100,000					621,047,973		2.75	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 45 de 47													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000225	Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja para la Zona Conurbada de Ixtapa - Zihuatanejo, Gro.	12	1	Preinversión	714,568,068					386,637,973		1,101,206,041			
1216B000226	Construcción del Sistema Múltiple para el Abastecimiento de Agua Potable a nueve municipios de la Cuenca del Río Tancochín.	30	1	Preinversión	152,241,934					206,213,104		358,455,038			
1316B000002	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE MODULOS DE RIEGO (ZONAS INTERVENIDAS)	35	7	Preinversión	94,176,901							94,176,901			
1316B000003	Obra civil para la reubicación de la estación de radiosondeo viento, en el Municipio de Apodaca N.L.	19	1	Preinversión	1,817,016							1,817,016			
1316B000004	CONSERVACIÓN NORMAL DE MODULOS DE RIEGO (ZONAS INTERVENIDAS).	35	7	Preinversión	52,130,395		10,740,402					52,130,395		20.60	
1316B000005	Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Tonalá, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Preinversión	50,000,000							50,000,000			
1316B000006	Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Cazones, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Preinversión	100,000,000							100,000,000			
1316B000007	Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Tecolutla, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Preinversión	200,000,000							200,000,000			
1316B000008	Construcción de nuevo edificio para el Observatorio Meteorológico y de Radiosondeo de Manzanillo, Colima.	06	1	Preinversión	1,698,764							1,698,764			
1316B000009	Programa para el Estudio en tuberías para el Sostentamiento del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de agua en Bloque.	15	11	Preinversión	17,760,000		17,760,000					17,760,000		100.00	
1316B000010	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.	35	11	Preinversión	112,126,006		14,000,000					112,126,006		12.49	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 46 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000011	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa.	35	11	Preinversión	27,068,693							27,068,693				
1316B000012	Adquisición de vehículos para llevar a cabo las actividades, seguimiento y supervisión del Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE).	35	6	Preinversión	31,554,600		31,209,522					31,554,600		98.91		
1316B000013	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Guadalupe Victoria por la afectación con el canal Guadalupe Victoria, obras de rehabilitación, margen izquierda, río Santiago, Nayarit.	18	10	Preinversión	264,789							264,789				
1316B000014	Sobreelevación de la presa para control de avenidas San Antonio, localizada en la comunidad del Aguaje, mpio. y Estado de San Luis Potosí.	24	1	Preinversión	34,072,857							34,072,857				
1316B000015	Mantenimiento y conservación del río Tijuana del Km 6+450 al Km15+500, ciudad de Tijuana, Baja California.	02	7	Preinversión	32,300,000		32,300,000					32,300,000		100.00		
1316B000016	Programa de Estudios de Calidad del Agua y Potenciales para el sostenimiento del Sistema Cuitzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	11	Preinversión	19,750,000							19,750,000				
1316B000017	Estudios y proyectos para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de Chiapa de Corzo.	07	11	Preinversión	11,000,000							11,000,000				
1316B000018	Estudios, Ingeniería Básica y Proyectos Ejecutivos para el Abastecimiento de Agua Potable, para San Francisco de Campeche, Camp.	04	11	Preinversión	9,000,000							9,000,000				
1316B000019	Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Zacatecas	32	6	Preinversión	486,927							486,927				
1316B000020	Estudios y proyectos ejecutivos para el abastecimiento de agua potable de Matehuaia, San Luis Potosí.	24	11	Preinversión	17,000,000							17,000,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 47 de 47														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000021	Adquisición de Mobiliario para oficina del nuevo edificio de la Dirección Local Guanajuato y para el Centro Regional de Atención de Emergencias, CRAE.	11	6	Preinversión	9,463,215							9,463,215				
1316B000022	Batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco	14	1	Preinversión	362,603,673					155,401,574		518,005,247				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216E000002	Adquisición de vehículos automotores nuevos para actividades sustantivas de la PROFEPA 2013.	35	6	Preinversión	35,000,000							35,000,000			
1216E000003	Proyectos de obra pública para la ampliación, adecuación y rehabilitación de Edificios y Bodegas de la PROFEPA a nivel Federal en ocupación de la PROFEPA.	35	4	Preinversión	18,500,000							18,500,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116F000002	Construcción del Centro de Capacitación e Información Ambiental de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote.	07	2	Ejecución	4,400,125				1,828,684			4,400,125	1,828,684	100.00	100.00
1216F000002	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP.	35	7	Preinversión	17,890,000							17,890,000			
1216F000003	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para la CONANP.	35	6	Preinversión	2,750,145							2,750,145			
1216F000004	Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP.	35	6	Preinversión	39,260,000							39,260,000			
1216F000005	Construcción de oficinas administrativas y operativas del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan.	30	2	Preinversión	800,000							800,000			
1216F000006	Construcción de una estación de campo en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas.	07	2	Preinversión	1,060,000							1,060,000			
1216F000007	Adquisición de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Telecomunicaciones para la CONANP.	35	6	Preinversión	2,424,500							2,424,500			
1216F000008	Adquisición de equipo de monitoreo, instrumental médico y de laboratorio, maquinaria y herramientas para la CONANP.	35	6	Preinversión	3,180,350							3,180,350			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
RHQ Comisión Nacional Forestal															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216RHQ0002	Proyecto de Infraestructura en Bancos y Viveros de Germoplasma Forestal.	35	4	Preinversión	2,536,040							2,536,040			
1216RHQ0003	Ampliación del Estacionamiento en las Oficinas Centrales de la CONAFOR.	14	4	Preinversión	30,000,000							30,000,000			
1216RHQ0004	Adquisición de Equipo de Laboratorio.	35	6	Preinversión	8,679,117							8,679,117			
1216RHQ0005	Adquisición de equipo técnico.	35	6	Preinversión	6,928,100							6,928,100			
1216RHQ0006	Proyecto de Construcción de Gerencias Estatales de la CONAFOR, en el Estado de Guerrero.	12	4	Preinversión	11,618,855							11,618,855			
1216RHQ0008	Proyecto de Construcción de Infraestructura para la Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR.	35	5	Preinversión	29,779,273							29,779,273			
1216RHQ0009	Adquisición de equipo para la Tecnología de la Información y Comunicación para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	6,127,236							6,127,236			
1216RHQ0010	Adquisición de herramienta para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	1,649,752							1,649,752			
1216RHQ0011	Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles de la CONAFOR.	35	7	Preinversión	20,527,778							20,527,778			
1216RHQ0012	Adquisición de equipo administrativo para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	3,374,069							3,374,069			
1216RHQ0013	Adquisición de vehículos para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	89,820,192							89,820,192			
1216RHQ0014	Proyecto de Infraestructura en Centros de Educación y Capacitación Forestal.	35	2	Preinversión	19,647,215							19,647,215			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216RJE0001	Equipo de computo para proyectos contratados	17	6	Ejecución	1,010,263				148,941			1,010,263	148,941	100.00	30.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216RJJ0001	Equipamiento de mobiliario para oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto.	09	6	Preinversión	1,277,837		1,277,837					1,277,837		100.00	
1216RJJ0002	Equipamiento de vehículos para oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto.	09	6	Preinversión	1,864,000		1,864,000					1,864,000		100.00	
1216RJJ0003	Adquisición de equipo de cómputo y bienes TIC para el Instituto	09	6	Preinversión	2,699,900		2,699,900					2,699,900		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

17 Procuraduría General de la República		Página: 1 de 1													
SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0917SKC0001	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA CAPACITAR MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN	09	2	Preinversión - Contratación	19,629,970				79,782			19,629,970	79,782		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 1 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
000 97 999	Samalayuca II	08	20	Operación	9,045,736,130	188,343,837	20	88,180,175	3,302,328,309			9,045,736,130	3,302,328,309	100.00	100.00
002 03 002	La Venta II	20	20	Ejecución - Operación	1,427,753,669	93,884,480		39,273,471	592,190,492			1,427,753,669	592,190,492	100.00	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	30	20	Operación	398,716,386	40,891,034		16,882,199	300,610,215			398,716,386	300,610,215	100.00	100.00
004 02 004	Altamira	28	20	Operación	546,213,696	54,621,370		30,217,676	213,985,155			546,213,696	213,985,155	100.00	100.00
005 02 005	Botello	16	20	Operación	81,889,639	8,188,964			75,963,497			81,889,639	75,963,497	100.00	100.00
006 02 006	Carbón II	05	20	Operación	149,060,455	14,906,046		2,102,144	116,968,527			149,060,455	116,968,527	100.00	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	20	20	Operación	92,746,691	8,774,208		3,740,210	56,176,166			92,746,691	56,176,166	100.00	100.00
006 96 006	Chihuahua	08	20	Operación	3,578,020,949	177,067,370			2,214,827,642			3,578,020,949	2,214,827,642	100.00	100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	26	20	Ejecución - Operación	242,081,413	24,908,458		10,545,511	164,843,562			242,081,413	164,843,562	100.00	100.00
007 96 007	Monterrey II	19	20	Operación	4,271,021,023				4,282,009,193			4,271,021,023	4,282,009,193	100.00	100.00
008 02 008	Dos Bocas	30	20	Operación	185,806,750	18,580,674			147,195,372			185,806,750	147,195,372	100.00	100.00
008 03 008	911 Noreste	34	20	Operación	115,553,685	11,555,366		4,917,974	67,378,088			115,553,685	67,378,088	100.00	100.00
008 96 008	Rosario III (Unidades 8 y 9)	02	20	Operación	3,971,308,344	143,450,093		140,478,786	1,851,069,588			3,971,308,344	1,851,069,588	100.00	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	28	20	Operación	3,181,708	318,170			139,843			3,181,708	2,490,101	100.00	100.00
009 03 009	912 División Oriente	30	20	Ejecución - Operación	209,394,645	18,886,206		8,455,159	73,640,629			209,394,645	73,640,629	100.00	100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	02	20	Operación	1,333,034,400	26,986,800		12,714,130	735,646,644			1,333,034,400	735,646,644	100.00	100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	13	20	Operación	1,643,300,040	164,330,000		69,266,050	857,598,895			1,643,300,040	857,598,895	100.00	100.00
010 03 010	914 División Centro Sur	34	20	Operación	402,279,005	24,234,121		5,167,585	40,199,483			402,279,005	40,199,483	100.00	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	10	20	Ejecución - Operación	457,472,700	39,395,474		11,566,641	271,387,047			457,472,700	271,387,047	100.00	100.00
011 03 011	915 Occidental	34	20	Ejecución - Operación	149,957,069	14,995,710		6,099,933	67,957,309			149,957,069	67,957,309	100.00	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peniinsular	34	20	Ejecución - Operación	1,711,415,549	126,378,006		59,064,576	1,235,063,129			1,711,415,549	1,235,063,129	100.00	100.00
012 03 012	901 Pacífico	34	20	Ejecución - Operación	1,076,479,200	55,702,716		22,323,650	242,587,669			1,076,479,200	242,587,669	100.00	100.00
013 02 013	Huinalá	19	20	Operación	7,739,974	814,734		329,686	5,870,509			7,739,974	5,870,509	100.00	100.00
013 03 013	902 Istmo	34	20	Operación	1,059,505,109	104,047,636		44,717,227	589,462,385			1,059,505,109	589,462,385	100.00	100.00
013 96 013	218 Noroeste	34	20	Operación	653,474,126	31,418,311		14,374,081	372,076,747			653,474,126	372,076,747	100.00	100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	30	20	Operación	11,807,293	1,180,730		26,455,358	37,538,572			11,807,293	37,538,572	100.00	100.00
014 03 014	903 Cabo - Norte	34	20	Operación	732,512,349	74,576,900		32,374,468	484,667,323			732,512,349	484,667,323	100.00	100.00
014 96 014	221 Occidental	34	20	Ejecución - Operación	935,391,320	63,419,247		30,839,405	532,649,742			935,391,320	532,649,742	100.00	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	25	20	Operación	174,266,100	18,343,800		7,901,272	118,673,329			174,266,100	118,673,329	100.00	100.00
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	34	20	Ejecución - Operación	2,259,796,948	1,048,085,429		670,883,144	1,281,209,679			2,259,796,948	1,281,209,679	100.00	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	06	20	Operación	634,680,387	65,078,192		26,925,278	479,440,697			634,680,387	479,440,697	100.00	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	26	20	Operación	173,376,000	17,337,600		7,120,378	126,787,876			173,376,000	126,787,876	100.00	100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	03	20	Operación	391,732,559	35,432,256		15,522,213	276,393,824			391,732,559	276,393,824	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 2 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
022 02 022	Punta Prieta	03	20	Ejecución - Operación	158,369,378	14,855,046		6,581,706	108,025,099			158,369,378	108,025,099	100.00	100.00
023 02 023	Salamanca	11	20	Ejecución - Operación	417,321,347	42,833,944		17,675,836	309,911,572			417,321,347	309,911,572	100.00	100.00
024 02 024	Tuxpango	30	20	Operación	224,058,513	23,453,772		8,753,803	212,338,777			224,058,513	212,338,777	100.00	100.00
025 02 025	CT Valle de México	15	20	Operación	74,691,000	7,469,100			60,404,248			74,691,000	60,404,248	100.00	100.00
026 02 026	Lineas Centro	34	20	Ejecución - Operación	86,345,195	8,926,672		3,665,104	63,453,495			86,345,195	63,453,495	100.00	100.00
027 02 027	Norte	34	20	Operación	99,380,181	10,461,072		4,387,122	78,118,594			99,380,181	78,118,594	100.00	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	26	20	Operación	1,037,812,817	104,541,164		42,839,997	785,679,317			1,037,812,817	785,679,317	100.00	100.00
029 02 029	Pacífico	12	20	Operación	11,376,332,599	1,094,432,362		429,603,433	3,001,260,279			11,376,332,599	3,001,260,279	100.00	100.00
030 02 030	El Cajón	18	20	Operación	12,721,192,855	360,639,710		41,832,189	3,145,219,491			12,721,192,855	3,145,219,491	100.00	100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	18	20	Ejecución - Operación	896,629,787	90,564,746		38,396,146	601,601,783			896,629,787	601,601,783	100.00	100.00
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	34	20	Operación	611,554,660	61,155,466		25,643,548	342,860,122			611,554,660	342,860,122	100.00	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	34	20	Operación	356,339,822	38,206,382		16,357,532	220,043,288			356,339,822	220,043,288	100.00	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	34	20	Operación	577,562,257	60,796,026		25,887,797	354,672,545			577,562,257	354,672,545	100.00	100.00
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	34	20	Ejecución - Operación	1,047,204,830	99,478,058		34,211,185	655,023,886			1,047,204,830	655,023,886	100.00	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	34	20	Operación	263,837,121	26,383,708		11,655,931	207,549,493			263,837,121	207,549,493	100.00	100.00
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacifico 707 Enlace Norte-Sur	34	20	Ejecución - Operación	1,635,428,292	175,246,541	71,499,999	67,059,314	645,265,034			1,635,428,292	645,265,034	100.00	100.00
035 02 035	Riviera Maya	34	20	Operación	468,986,505	42,841,600		18,929,569	337,066,390			468,986,505	337,066,390	100.00	100.00
036 02 036	Presa Reguladora Amata	34	20	Operación	523,037,066	47,874,522		21,106,967	375,837,864			523,037,066	375,837,864	100.00	100.00
037 02 037	705 Capacitores	25	20	Operación	217,350,513	17,512,140		7,220,907	128,577,939			217,350,513	128,577,939	100.00	100.00
040 02 040	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	34	20	Operación	44,884,054	4,488,406		1,854,059	33,014,000			44,884,054	33,014,000	100.00	100.00
041 02 041	San Lorenzo Conversión de TG a CC	34	20	Operación	597,114,594	57,811,328		24,110,043	429,311,916			597,114,594	429,311,916	100.00	100.00
0418TOQ0060	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	21	20	Operación	1,916,112,891	123,968,996		69,500,309	559,734,670			1,916,112,891	559,734,670	100.00	100.00
0418TOQ0062	1005 Noroeste	34	20	Operación	428,928,199	42,263,298		17,548,912	240,426,691			428,928,199	240,426,691	100.00	100.00
0418TOQ0063	Infiernillo	34	20	Ejecución - Operación	790,742,381	75,985,862		41,532,286	638,411,962			790,742,381	638,411,962	100.00	100.00
0418TOQ0083	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	16	20	Ejecución - Operación	217,997,448	22,479,506		9,399,673	84,238,457			217,997,448	84,238,457	100.00	100.00
0418TOQ0084	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	13	20	Operación	1,962,919,844	196,291,986		53,793,872	694,806,931			1,962,919,844	694,806,931	100.00	100.00
0418TOQ0085	CCC Samalayuca II	15	20	Operación	58,001,638	6,444,626		2,766,193	37,897,889			58,001,638	37,897,889	100.00	100.00
0418TOQ0086	1006 Central----Sur	08	20	Operación	13,996,500	1,555,164		651,000	8,918,945			13,996,500	8,918,945	100.00	100.00
0418TOQ0087	CCC Huinala II	34	20	Ejecución - Operación	290,825,895	23,836,981		2,431,664	46,789,506			290,825,895	46,789,506	100.00	100.00
0418TOQ0088	1004 Compensación Dinámica Área Central	19	20	Ejecución - Operación	24,445,281	2,444,552		982,752	10,948,511			24,445,281	10,948,511	100.00	100.00
0418TOQ0089		15	20	Operación	203,541,579	21,241,662		9,039,809	135,773,609			203,541,579	135,773,609	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 3 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	14	20	Ejecución - Operación	910,641,044	56,453,406		26,083,019	73,667,365			910,641,044	73,667,365	100.00	100.00
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	26	20	Operación	170,086,500	17,008,650		7,136,381	107,185,037			170,086,500	107,185,037	100.00	100.00
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	34	20	Ejecución - Operación	783,859,947	79,073,752		21,288,121	345,170,351			783,859,947	345,170,351	100.00	100.00
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	21	20	Ejecución - Operación	76,931,085	7,519,856		3,169,095	35,312,043			76,931,085	35,312,043	100.00	100.00
0418TOQ0097	CCC El Sauz	22	20	Operación	54,502,500	5,450,252		2,308,118	30,102,214			54,502,500	30,102,214	100.00	100.00
0418TOQ0138	Baja California	02	20	Operación	2,309,592,883	224,846,998		128,290,272	1,135,646,175			2,309,592,883	1,135,646,175	100.00	100.00
0418TOQ0140	La Yesca	34	20	Operación	20,035,663,690	1,332,454,588	407,954,584	355,540,635	7,595,725,548			20,035,663,690	7,595,725,548	100.00	100.00
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	18	20	Ejecución - Operación	1,054,539,203	103,032,686		54,920,488	162,348,265			1,054,539,203	162,348,265	40.00	38.42
042 02 042	701 Occidente-Centro	34	20	Ejecución - Operación	1,027,086,326	106,008,806		44,556,254	606,495,297			1,027,086,326	606,495,297	100.00	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	34	20	Ejecución - Operación	359,699,279	36,583,126		16,323,684	197,528,886			359,699,279	197,528,886	100.00	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	34	20	Operación	250,253,189	25,130,872		10,620,829	169,004,829			250,253,189	169,004,829	100.00	100.00
045 02 045	704 Baja California - Noroeste	34	20	Operación	86,315,861	9,085,882		3,854,456	68,633,753			86,315,861	68,633,753	100.00	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	34	20	Ejecución - Operación	1,731,059,566	63,687,622		31,383,208	1,174,734,663			1,731,059,566	1,174,734,663	100.00	100.00
046 02 046	706 Sistemas Norte	34	20	Ejecución - Operación	3,090,990,853	225,210,677		93,750,250	1,421,283,449			3,090,990,853	1,421,283,449	100.00	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	34	20	Operación	1,465,452,707	137,771,440		56,575,391	1,007,401,166			1,465,452,707	1,007,401,166	100.00	100.00
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	12	20	Operación	266,048,762	28,064,362		11,811,461	161,821,460			266,048,762	161,821,460	100.00	100.00
050 00 049	Baja California Sur I	03	20	Operación	758,754,728	66,668,652		13,751,505	536,899,506			758,754,728	536,899,506	100.00	100.00
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	30	20	Operación	570,180,000	57,768,236		24,399,217	334,821,188			570,180,000	334,821,188	100.00	100.00
0518TOQ0028	1125 Distribución	34	20	Ejecución - Operación	1,911,307,770	125,677,824	125,677,824	63,847,274	1,388,299,033			1,911,307,770	1,388,299,033	100.00	100.00
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	34	20	Ejecución - Operación	892,486,500	45,006,952	45,006,952	25,220,647	307,353,827			892,486,500	307,353,827	100.00	100.00
0518TOQ0030	1128 Centro Sur	34	20	Ejecución - Operación	689,698,500	32,725,481	32,725,481	5,039,591	24,107,142			689,698,500	24,107,142	100.00	100.00
0518TOQ0031	1123 Norte	34	20	Ejecución - Operación	49,105,295	4,910,530		2,475,440	23,416,145			49,105,295	23,416,145	100.00	100.00
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	34	20	Operación	825,945,539	61,010,589		18,270,970	341,120,657			825,945,539	341,120,657	100.00	100.00
0518TOQ0033	1127 Sureste	34	20	Ejecución - Operación	207,394,603	20,539,976	20,539,976	4,490,310	102,557,485			207,394,603	102,557,485	100.00	100.00
0518TOQ0034	1121 Baja California	02	20	Ejecución - Operación	70,614,574	6,095,180	6,095,180	3,002,148	15,136,714			70,614,574	15,136,714	100.00	100.00
0518TOQ0035	1120 Noroeste	34	20	Ejecución - Operación	913,672,570	50,379,557		21,999,056	180,702,861			913,672,570	180,702,861	100.00	100.00
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	34	20	Ejecución - Operación	201,924,758	18,208,814	18,208,814	3,106,115	1,126,688,503			201,924,758	1,126,688,503	100.00	100.00
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	16	20	Ejecución - Operación	1,508,449,064	151,794,842	151,794,842	40,104,770	522,562,251			1,508,449,064	522,562,251	100.00	100.00
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	26	20	Ejecución - Operación	412,155,000	42,300,118		17,057,790	179,549,297			412,155,000	179,549,297	100.00	100.00
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	03	20	Ejecución - Operación	74,239,500	7,423,950		3,077,832	34,289,092			74,239,500	34,289,092	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 4 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0043	CN Laguna Verde	30	20	Operación	8,587,093,645	352,340,030		171,711,040	636,211,805			8,587,093,645	636,211,805	100.00	100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	26	20	Operación	8,321,540,282	25,495,700	25,495,700	193,526,791	595,161,511			8,321,540,282	595,161,511	100.00	100.00
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	26	20	Operación	779,275,429	77,400,000			6,245,460			779,275,429	6,245,460	100.00	100.00
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	34	20	Ejecución - Operación	435,308,952	39,651,968		5,123,728	76,437,098			435,308,952	76,437,098	100.00	100.00
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	34	20	Operación	997,923,902	77,747,200	735,000	2,262,973	81,606,082			997,923,902	81,606,082	100.00	100.00
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	34	20	Operación	1,489,614,600	43,556,908	41,648,308	25,216,457	312,981,712			1,489,614,600	312,981,712	100.00	100.00
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	34	20	Operación	2,097,243,300	69,027,074		4,070,725	76,681,356			2,097,243,300	76,681,356	100.00	100.00
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	34	20	Ejecución - Operación	3,683,156,387	208,434,604		81,593,083	433,878,349			3,683,156,387	433,878,349	100.00	100.00
0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	26	20	Ejecución - Operación	207,109,410	21,227,750		10,608,170	26,101,965			207,109,410	26,101,965	100.00	100.00
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	08	20	Ejecución - Operación	476,318,542	43,297,536	43,297,536	19,122,185	175,925,473			476,318,542	175,925,473	100.00	100.00
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	34	20	Ejecución - Operación	1,536,261,000	148,190,311		63,723,980	764,262,700			1,536,261,000	764,262,700	100.00	100.00
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	20	20	Operación	16,071,246	1,593,550			5,133,847			16,071,246	5,133,847	100.00	100.00
052 02 052	CCC Tula	13	20	Operación	67,739,474	7,328,540		3,106,074	44,558,052			67,739,474	44,558,052	100.00	100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	13	20	Ejecución - Operación	394,095,000	39,409,500		17,259,123	283,272,801			394,095,000	283,272,801	100.00	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	05	20	Operación	176,597,969	18,284,294		5,059,868	136,000,571			176,597,969	136,000,571	100.00	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	02	20	Ejecución - Operación	1,461,203,950	147,794,430		55,221,323	1,084,549,342			1,461,203,950	1,084,549,342	100.00	100.00
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	28	20	Operación	462,449,752	50,701,308		21,333,928	292,282,833			462,449,752	292,282,833	100.00	100.00
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	34	20	Operación	350,606,855	27,320,678		13,555,720	227,088,666			350,606,855	227,088,666	100.00	100.00
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	02	20	Operación	406,009,272	40,600,928		20,666,923	155,394,589			406,009,272	155,394,589	100.00	100.00
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	02	20	Ejecución - Operación	186,040,278	18,682,742		7,324,648	72,514,747			186,040,278	72,514,747	100.00	100.00
060 02 060	811 Noroeste	25	20	Ejecución - Operación	139,380,256	13,938,024		6,023,988	98,871,311			139,380,256	98,871,311	100.00	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	34	20	Ejecución - Operación	68,346,496	7,191,944		3,015,041	87,607,966			68,346,496	87,607,966	100.00	100.00
0618TOQ0020	Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán	35	1	Ejecución	506,705,127	30,373,900	30,373,900	14,637,416	609,907,101	85,120,195		591,825,322	609,907,101	100.00	100.00
0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	25	20	Operación	543,966,800	54,357,980	54,357,980	28,219,065	245,775,358			543,966,800	245,775,358	100.00	100.00
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	34	20	Ejecución - Operación	628,123,162	62,512,702	62,512,702	25,850,701	2,077,558,130			628,123,162	2,077,558,130	100.00	100.00
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	34	20	Operación	122,456,927	8,076,074	8,076,074	4,633,849	149,142,632			122,456,927	149,142,632	100.00	100.00
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	34	20	Ejecución - Operación	1,732,740,668	40,567,778	40,567,778	15,059,232	486,204,653			1,732,740,668	486,204,653	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 5 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	34	20	Ejecución - Operación	1,915,927,131	181,896,158		67,117,899	1,561,683,323		236	1,915,927,131	1,561,683,559	100.00	100.00
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	34	20	Ejecución - Operación	2,765,798,700	275,155,078	275,155,078	106,808,487	1,588,236,293			2,765,798,700	1,588,236,293	100.00	100.00
0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	06	20	Ejecución - Operación	447,565,500	51,326,236		24,383,197	118,231,532			447,565,500	118,231,532	100.00	100.00
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	34	20	Ejecución - Operación	1,522,880,707	18,423,329		538,120	107,276,367			1,522,880,707	107,276,367	100.00	100.00
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	34	20	Ejecución - Operación	3,140,919,645	111,608,078	111,608,078	100,742,483	709,074,367			3,140,919,645	709,074,367	100.00	100.00
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	34	20	Ejecución - Operación	665,717,400	51,293,251	51,293,251	18,910,758	205,681,578			665,717,400	205,681,578	100.00	100.00
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	34	20	Ejecución - Operación	531,699,997	54,583,534		23,437,202	366,255,215			531,699,997	366,255,215	100.00	100.00
0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	21	20	Ejecución - Operación	58,438,677	6,513,310		3,445,430	9,447,402			58,438,677	9,447,402	100.00	100.00
0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	03	20	Ejecución - Operación	27,383,423	1,598,258		743,067	3,395,727			27,383,423	3,395,727	4.00	3.00
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	03	20	Operación	348,144,774	32,721,418			34,548,774			348,144,774	34,548,774	100.00	100.00
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	06	20	Ejecución - Operación	13,788,165,000	1,218,254,371	7,689,231	159,868,195	770,819,400			13,788,165,000	770,819,400	100.00	100.00
0618TOQ0051	Los Humeros II	21	20	Operación	1,404,615,971	137,448,700	137,448,700	69,965,298	76,309,161			1,404,615,971	76,309,161	100.00	100.00
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	08	20	Ejecución - Operación	289,521,653	17,239,238	17,239,238	13,468,105	35,539,253			289,521,653	35,539,253	6.00	5.06
0618TOQ0053	TG Baja California II	26	20	Ejecución - Operación	2,929,184,527	5,500,000	5,500,000	4,345,155	22,154,789			2,929,184,527	22,154,789	100.00	100.00
0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	34	20	Operación	560,979,965	54,878,984	54,878,984	27,004,158	162,598,996			560,979,965	162,598,996	100.00	100.00
062 02 062	813 División Bajo	34	20	Ejecución - Operación	694,053,940	70,256,360		29,487,428	366,828,201			694,053,940	366,828,201	100.00	100.00
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	08	20	Operación	1,018,560,187	96,100,174		40,492,442	711,299,584			1,018,560,187	711,299,584	100.00	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	03	20	Operación	862,155,710	86,703,376		36,598,434	571,363,052			862,155,710	571,363,052	100.00	100.00
067 02 067	801 Altiplano	34	20	Operación	1,115,984,934	111,954,198		47,478,408	718,245,418			1,115,984,934	718,245,418	100.00	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	28	20	Operación	920,477,165	91,920,340		38,816,557	531,801,423			920,477,165	531,801,423	100.00	100.00
069 02 069	803 NOINE	34	20	Operación	1,534,938,247	88,632,843		37,298,339	504,649,122			1,534,938,247	504,649,122	100.00	100.00
0718TOQ0019	1301 Interconexión de Baja California	34	20	Ejecución - Operación	4,293,326,400				1,627,770			4,293,326,400	1,627,770	1.00	0.01
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	03	20	Operación	1,330,157,803	60,241,872	16,900,000	5,231,873	20,509,622			1,330,157,803	20,509,622	100.00	100.00
0718TOQ0023	Baja California Sur III	03	20	Operación	1,282,764,713	118,551,000			113,796,363			1,282,764,713	113,796,363	100.00	100.00
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	02	20	Ejecución - Operación	142,824,891	7,070,297			3,822			142,824,891	3,822	0.05	0.01
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	34	20	Ejecución - Operación	1,222,576,215	34,485,505		16,079,175	424,139,107			1,222,576,215	424,139,107	100.00	100.00
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NORESTE	34	20	Ejecución - Operación	1,216,648,020	30,397,663		13,682,553	75,027,129			1,216,648,020	75,027,129	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 6 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	34	20	Operación	136,758,989	11,063,650			58,314,843			136,758,989	58,314,843	100.00	100.00
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	27	20	Operación	581,546,693	8,280,484			21,673,768			581,546,693	21,673,768	100.00	100.00
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	34	20	Ejecución - Operación	696,334,905	45,837,119		9,371,602	125,775,890			696,334,905	125,775,890	2.00	1.00
0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	34	20	Ejecución - Operación	1,711,310,091	7,484,336		3,399,222	45,620,821			1,711,310,091	45,620,821	100.00	100.00
072 02 072	806 Bajío	34	20	Ejecución - Operación	1,364,300,981	118,349,916		35,088,776	709,945,529			1,364,300,981	709,945,529	100.00	100.00
073 02 073	807 Durango I	34	20	Ejecución - Operación	497,922,688	44,454,288		18,634,350	308,764,663			497,922,688	308,764,663	100.00	100.00
0818TOQ0011	Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo	12	1	Ejecución	183,563,626				118,607,028			183,563,626	118,607,028	20.00	17.70
0818TOQ0017	Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010	35	4	Ejecución	571,306,298		26,000,000	25,930,865	115,466,428			571,306,298	115,466,428	20.00	8.50
0818TOQ0019	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE 2008-2010	35	6	Ejecución	220,527,194				178,324,170			220,527,194	178,324,170	80.00	67.58
0818TOQ0022	SISTEMA DE MONITOREO DINÁMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN	35	1	Ejecución	336,536,278	41,000,000			1,551,669			336,536,278	1,551,669	20.00	0.40
0818TOQ0026	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	335,416,942				111,661,673			335,416,942	111,661,673	50.00	24.50
0818TOQ0031	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	50,283,519				44,021,250			50,283,519	44,021,250	90.00	43.33
0818TOQ0032	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	168,808,825				137,759,445			168,808,825	137,759,445	97.00	93.49
0818TOQ0035	AMPLIACION LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008 - 2010	35	1	Ejecución	923,175,739				679,362,881			923,175,739	679,362,881	89.00	84.82
0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	35	1	Ejecución	256,418,192				172,920,959			256,418,192	172,920,959	80.00	77.95
0818TOQ0046	Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas	35	1	Ejecución	160,097,005				42,002,146			160,097,005	42,002,146	30.00	24.86
0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE	34	1	Ejecución	559,387,965	150,000,000			235,362,823			559,387,965	235,362,823	50.00	39.00
0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	35	6	Ejecución	26,849,238	10,000,000			7,763,557			26,849,238	7,763,557	50.00	27.82

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 7 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación	14	1	Ejecución	479,590,567				433,042,076			479,590,567	433,042,076	90.00	82.10
0818TOQ0062	Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución	35	6	Ejecución	394,119,429				213,721,016			394,119,429	213,721,016	60.00	55.20
0818TOQ0063	Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución	35	6	Ejecución	2,535,773,070				1,393,561,996			2,535,773,070	1,393,561,996	60.00	50.37
0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	25	20	Ejecución - Operación	642,567,692	64,873,846		9,492,904	60,226,246			642,567,692	60,226,246	0.05	0.03
0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	34	20	Operación	124,067,234	10,751,280			57,381,493			124,067,234	57,381,493	100.00	100.00
0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	34	20	Ejecución - Operación	274,900,535	11,997,194		387,547	101,013,182			274,900,535	101,013,182	77.00	51.06
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	27	20	Ejecución - Operación	756,701,100			23,674,000	36,685,226			756,701,100	36,685,226	2.00	1.11
0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	34	20	Ejecución - Operación	598,031,281	39,474,000		4,864,708	4,864,708			598,031,281	4,864,708		
0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	20	Ejecución - Operación	1,065,932,392	70,358,574						1,065,932,392			
0818TOQ0084	Santa Rosalía II	03	20	Operación	562,706,037	35,230,906			28,825,573			562,706,037	28,825,573	100.00	100.00
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	34	20	Ejecución - Operación	1,017,745,500	100,582,487		26,870,134	162,410,717			1,017,745,500	162,410,717	100.00	100.00
0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	35	4	Ejecución	634,585,572		2,000,000	1,491,167	45,310,066			634,585,572	45,310,066	20.00	5.50
0818TOQ0109	EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION	35	6	Contratación	53,564,894							53,564,894		10.00	
0818TOQ0111	COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE	35	6	Ejecución	165,099,572	20,000,000			122,475,586			165,099,572	122,475,586	80.00	71.90
0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	34	20	Operación	1,217,956,493	111,132,120						1,217,956,493		100.00	100.00
0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	34	20	Operación	489,178,204							489,178,204		100.00	100.00
0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	11	20	Operación	6,709,937,838	342,559,846	16,667,094	10,769,943	38,289,920			6,709,937,838	38,289,920	100.00	100.00
0918TOQ0024	Construcción de Subestaciones del Occidente	35	1	Ejecución	85,949,674	21,702,500	21,537,876	8,087,662	73,570,964			85,949,674	73,570,964	90.00	85.75
0918TOQ0027	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Area Central del País Valle de Méxic Sur.	35	1	Ejecución	160,433,148	60,100,000	54,291,384	40,548,986	159,218,074			160,433,148	159,218,074	80.00	79.58
0918TOQ0028	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión de Distribución en el Area Central del País Valle de México Norte.	35	1	Ejecución	263,768,804				265,073,187			263,768,804	265,073,187	99.30	99.02
0918TOQ0032	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste	35	1	Ejecución	266,420,043				273,420,860			266,420,043	273,420,860	86.00	77.03

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 8 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918TOQ0033	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	35	1	Ejecución	313,649,591	59,745,000	59,745,000	34,658,532	261,587,127			313,649,591	261,587,127	99.99	99.79
0918TOQ0034	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste	35	1	Ejecución	563,535,471	247,758,400	174,597,700	61,729,276	354,390,927			563,535,471	354,390,927	65.00	63.68
1018TOQ0001	Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física	35	3	Ejecución	819,692,746	189,000,000			612,380,285			819,692,746	612,380,285	75.00	64.29
1018TOQ0002	Atención a Instalaciones Estratégicas	35	3	Ejecución	348,544,312				343,676,885			348,544,312	343,676,885	99.00	93.02
1018TOQ0003	Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites) Generación	25	1	Ejecución	13,241,816							13,241,816		60.00	47.58
1018TOQ0004	Sustitución de Turbo-generadores, rehabilitación de generadores y modernización de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	30	1	Contratación	211,688,563	40,000,000						211,688,563		10.00	
1018TOQ0005	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE SEIS SUBESTACIONES ELECTRICAS Y UNA LINEA DE TRANSMISION EN EL ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL	35	1	Ejecución	69,238,198				72,410,951			69,238,198	72,410,951	90.00	83.97
1018TOQ0006	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS S.E. JASSO, S.E. APASCOS BCO. 1 SUSTITUCION Y S.E. VICTORIA	35	1	Ejecución	45,405,803				48,456,355			45,405,803	48,456,355	99.50	99.37
1018TOQ0009	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	16	1	Ejecución	228,122,282	36,800,004	3,374,959	3,374,959	48,173,662			228,122,282	48,173,662	25.00	19.61
1018TOQ0010	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO: VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TULIÁN	15	1	Contratación	44,231,770	5,000,004						44,231,770		10.00	
1018TOQ0011	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA.	35	1	Ejecución	192,079,518	18,000,000			21,220			192,079,518	21,220	10.00	0.01

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 9 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0012	REALPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	30	7	Ejecución	150,406,069	6,807,000	15,000,000	14,080,652	120,820,645			150,406,069	120,820,645	90.00	85.80
1018TOQ0013	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	21	1	Ejecución	743,595,076	200,000,004			228,472,248			743,595,076	228,472,248	40.00	25.96
1018TOQ0014	Mobiliario para el Area de Control Central	34	6	Ejecución	9,191,740	1,000,000			2,631,935			9,191,740	2,631,935	40.00	27.01
1018TOQ0015	Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas	35	1	Ejecución	136,204,878	9,999,996	6,751,383	6,751,383	41,708,411			136,204,878	41,708,411	30.00	20.35
1018TOQ0016	Modernización Sistemas de Control Integral (Lógico y Analógico) en las Centrales Hidroeléctricas Aguaprieta, La Venta y Colotipa.	35	1	Contratación	35,652,811							35,652,811		10.00	
1018TOQ0017	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE.	30	6	Ejecución	23,151,558	3,115,042			19,554,885			23,151,558	19,554,885	80.00	77.88
1018TOQ0018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	30	6	Ejecución	22,281,918	11,412,344			8,081,818			22,281,918	8,081,818	50.00	40.76
1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	35	1	Ejecución	4,707,545,877	350,000,000	35,000,000	33,444,672	3,898,362,068			4,707,545,877	3,898,362,068	80.00	72.38
1018TOQ0021	Proyecto de Construcción y ampliación de Lineas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	35	1	Ejecución	3,045,822,691	865,319,000	230,000,000	221,101,710	2,061,482,217			3,045,822,691	2,061,482,217	70.00	60.86
1018TOQ0023	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACION DISTRUBUIDA AREA CENTRAL	35	7	Ejecución	749,247,933				569,547,027			749,247,933	569,547,027	90.00	86.62
1018TOQ0024	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACION TURBOJET AREA CENTRAL	35	7	Ejecución	247,401,540	100,199,988	231,774,936	231,774,936	247,401,540			247,401,540	247,401,540	99.00	91.82
1018TOQ0025	PROYECTO PILOTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN SANTA ROSALÍA, BAJA CALIFORNIA SUR	03	11	Ejecución	125,743,006				33,962,017			125,743,006	33,962,017	30.00	24.72

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 10 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0026	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES DE COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBÁREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL	35	6	Contratación	55,686,548							55,686,548		10.00	
1018TOQ0030	MURALES DE VISUALIZACIÓN PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE	35	3	Ejecución	147,533,211	25,000,000			70,273,418			147,533,211	70,273,418	50.00	44.48
1018TOQ0031	MODERNIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO CENACE	35	6	Ejecución	21,695,849	19,000,000			6,881			21,695,849	6,881	10.00	0.01
1018TOQ0032	EQUIPO DE MEDICIÓN INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN EN LA DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO	09	1	Ejecución	435,603,368	213,842,000	15,000,000	10,793,377	10,793,377			435,603,368	10,793,377	20.00	2.22
1018TOQ0033	COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE	35	3	Ejecución	23,797,136	19,000,000			1,268,726			23,797,136	1,268,726	10.00	5.00
1018TOQ0035	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APLICACIONES OPERATIVAS DEL CENACE	35	3	Contratación	81,372,996	15,000,000						81,372,996		10.00	
1018TOQ0036	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANALISIS DE CARBON SUBDIRECCION ENERGETICOS 2011	35	1	Ejecución	20,011,148	18,849,949			521,700			20,011,148	521,700	10.00	2.50
1018TOQ0037	Los Azufres III (Fase I)	16	20	Preinversión	1,487,322,670							1,487,322,670			
1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	34	20	Ejecución - Operación	525,339,600	16,414,400		4,858,449	5,316,277			525,339,600	5,316,277	1.00	0.72
1018TOQ0039	1620 Distribución Valle de México	34	20	Preinversión	4,328,547,412							4,328,547,412			
1018TOQ0040	1603 Subestación Lago	15	20	Ejecución - Operación	1,008,070,500	14,200,000	14,200,000	3,856,509	3,856,509			1,008,070,500	3,856,509	1.00	0.04
1018TOQ0042	1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco	15	20	Ejecución - Operación	917,602,800	22,600,000	22,600,000	6,351,897	6,351,897			917,602,800	6,351,897	1.00	0.03
1018TOQ0043	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	15	20	Preinversión	420,462,600	650,000						420,462,600			
1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	03	20	Ejecución - Operación	298,272,355	23,609,085	10,300,000	207,878	18,663,066			298,272,355	18,663,066	6.00	5.18
1018TOQ0047	Santa Rosalía III	03	20	Ejecución - Operación	419,770,193	17,000,000	17,000,000	389,849	389,849			419,770,193	389,849	1.00	0.05
1018TOQ0048	1621 Distribución Norte-Sur	34	20	Preinversión	1,343,412,527							1,343,412,527			
1018TOQ0049	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III	03	20	Preinversión	24,934,913	105,500						24,934,913			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 11 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0050	Centro	17	20	Ejecución - Operación	9,745,704,900	26,948,099	26,948,099	6,061,449	188,351,262			9,745,704,900	188,351,262	100.00	100.00
1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	03	20	Ejecución - Operación	38,824,782	3,929,665						38,824,782			
1018TOQ0058	Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo	35	1	Ejecución	248,787,857				139,234,204			248,787,857	139,234,204	92.00	89.00
1018TOQ0059	Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquipan	14	1	Ejecución	64,077,604	41,361,500	41,361,500	17,480,914	43,195,629			64,077,604	43,195,629	90.00	80.68
1018TOQ0060	Equipamiento de Transporte de Distribución para el área central Valle de México	35	6	Ejecución	1,637,959,203				1,494,783,106			1,637,959,203	1,494,783,106	90.00	85.09
1018TOQ0061	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS DE LA SUBDIRECCION DE ENERGETICOS 2011	35	6	Contratación	9,355,520							9,355,520		10.00	
1018TOQ0062	Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec	21	1	Ejecución	503,510,007	80,000,004	361,629	361,629	584,818			503,510,007	584,818	10.00	0.11
1018TOQ0063	RETIRO DE AZOLVE Y REHABILITADO DEL CAUCE DE LA CH EL CAJÓN	18	1	Ejecución	11,905,367				7,854,656			11,905,367	7,854,656	70.00	59.30
1018TOQ0064	Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente	35	1	Ejecución	564,301,217	78,591,900	78,591,900	2,591,914	367,118,391			564,301,217	367,118,391	65.00	62.62
1018TOQ0065	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	35	1	Ejecución	379,695,161	130,345,223			109,575,533			379,695,161	109,575,533	50.00	45.53
1018TOQ0066	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular	35	1	Ejecución	515,908,889				633,898,112			515,908,889	633,898,112	99.92	99.91
1018TOQ0067	Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México	35	4	Ejecución	1,306,341,268		2,000,000	1,582,212	884,429,860			1,306,341,268	884,429,860	70.00	58.17
1018TOQ0068	ATENCIÓN EN INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS	35	3	Ejecución	695,229,808	161,000,000			434,391,929			695,229,808	434,391,929	65.00	58.31
1018TOQ0070	Modernización de Torres de Enfriamiento Centrales Termoelectricas de Generación 2010-2012	35	1	Ejecución	668,935,861				27,719,035			668,935,861	27,719,035	10.00	3.44
1018TOQ0071	Obras de Seguridad Industrial en la Infraestructura Civil de Centrales Termoelectricas	35	1	Ejecución	432,911,475				1,438,377			432,911,475	1,438,377	10.00	0.21

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 12 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0072	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	35	1	Ejecución	762,747,319	131,150,051	5,000,000	4,418,284	340,469,996			762,747,319	340,469,996	40.00	39.41
1018TOQ0075	MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL ÁREA CENTRAL	35	1	Ejecución	960,152,477	150,000,000	20,000,000	16,367,594	141,340,527			960,152,477	141,340,527	20.00	13.20
1018TOQ0076	PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA	12	1	Ejecución	2,632,288,910	200,000,000			750,438,065			2,632,288,910	750,438,065	35.00	28.00
1018TOQ0077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL	35	7	Ejecución	8,748,118,662	1,389,966,317	2,300,000,000	2,267,678,538	6,239,152,929			8,748,118,662	6,239,152,929	75.00	60.57
1018TOQ0078	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN 2011-2013	35	7	Ejecución	6,694,300,849	347,544,945	700,000,000	637,138,714	2,295,106,933			6,694,300,849	2,295,106,933	40.00	33.17
1018TOQ0079	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013	35	7	Ejecución	742,473,575	224,400,731	82,000,000	81,411,742	282,851,417			742,473,575	282,851,417	40.00	33.69
1018TOQ0080	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013	35	7	Ejecución	1,279,527,426	161,795,065	110,000,000	107,230,065	415,417,855			1,279,527,426	415,417,855	30.00	28.04
1018TOQ0081	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013	35	7	Ejecución	9,165,388,500	1,467,022,482	900,000,000	856,358,758	3,623,352,384			9,165,388,500	3,623,352,384	45.00	40.08
1118TOQ0001	Sustitución de barras o medias bobinas para estator de generador de la Unidad 1 de la CH Infiernillo	12	1	Contratación	50,165,711							50,165,711		10.00	
1118TOQ0002	EQUIPAMIENTO OPERATIVO REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR CLV 2011-2012	30	6	Ejecución	21,625,325	840,089			5,994,455			21,625,325	5,994,455	20.00	17.96
1118TOQ0005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELÉCTRICAS SDG 2011-2013	35	7	Ejecución	171,016,438	17,000,000			179,931,266			171,016,438	179,931,266	99.00	98.45

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 13 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0006	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013	35	7	Ejecución	721,484,087	74,165,352	130,000,000	126,922,281	335,233,952			721,484,087	335,233,952	45.00	40.04
1118TOQ0007	REEMPLAZO DE ELEVADORES DE LA CNLV	30	7	Ejecución	19,317,170	662,490			5,642,114			19,317,170	5,642,114	10.00	2.00
1118TOQ0009	MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	35	6	Ejecución	24,413,247				3,744,415			24,413,247	3,744,415	95.00	90.00
1118TOQ0011	Proyecto Piloto de Generación Solar Fotovoltaico	02	11	Ejecución	324,067,611	48,000,000	24,000,000	23,362,699	269,899,376			324,067,611	269,899,376	80.00	77.66
1118TOQ0012	MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	09	1	Ejecución	998,033,110	176,966,000	80,000,000	72,566,916	72,566,916			998,033,110	72,566,916	10.00	7.10
1118TOQ0013	Baja California Sur V	03	20	Ejecución - Operación	1,491,321,489	18,000,000	18,000,000	6,651,196	6,651,196			1,491,321,489	6,651,196	1.00	0.05
1118TOQ0014	Los Humeros III	21	20	Preinversión	1,811,695,634	25,154,000						1,811,695,634			
1118TOQ0015	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	19	20	Preinversión	602,265,099							602,265,099			
1118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	34	20	Ejecución - Operación	1,156,872,000	9,366,700	5,200,000	2,568,540	2,568,540			1,156,872,000	2,568,540	1.00	0.05
1118TOQ0020	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	34	20	Preinversión	1,465,556,100							1,465,556,100			
1118TOQ0021	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	08	20	Ejecución - Operación	323,449,169	2,200,000	2,200,000	714,679	714,679			323,449,169	714,679	1.00	0.05
1118TOQ0022	Centro II	17	20	Preinversión	10,977,069,524	16,296,087						10,977,069,524			
1118TOQ0023	Chicoasén II	07	20	Preinversión	5,706,049,454							5,706,049,454			
1118TOQ0024	Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	07	20	Preinversión	30,455,017							30,455,017			
1118TOQ0025	1720 Distribución Valle de México	15	20	Preinversión	780,776,409							780,776,409			
1118TOQ0026	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	20	Preinversión	1,322,730,706							1,322,730,706			
1118TOQ0027	1722 Distribución Sur	34	20	Preinversión	603,310,335							603,310,335			
1118TOQ0028	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia	03	20	Preinversión	318,036,600							318,036,600			
1118TOQ0029	Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste	25	20	Preinversión	227,401,406							227,401,406			
1118TOQ0033	Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III	02	20	Preinversión	450,281,066							450,281,066			
1118TOQ0034	ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS GERENCIA DE LAPEM	11	6	Contratación	52,883,698							52,883,698		5.00	
1118TOQ0035	MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE	09	7	Ejecución	16,069,467	15,524,856		5,613,675	5,613,675			16,069,467	5,613,675	50.00	35.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 14 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0036	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular	35	1	Ejecución	248,661,703	136,434,523	136,434,523	9,850,287	9,850,287			248,661,703	9,850,287	5.00	1.24
1118TOQ0037	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO 2011-2013 - GERENCIA LAPEM	11	6	Ejecución	51,770,106				20,451,154			51,770,106	20,451,154	50.00	40.00
1118TOQ0038	Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte	35	1	Ejecución	212,510,401	185,921,700	185,921,700	51,601,696	51,601,696			212,510,401	51,601,696	30.00	22.00
1118TOQ0039	PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL SISTEMA CONVENCIONAL SDD 2011-2012	35	2	Ejecución	338,467,118	150,000,000	436,490	436,490	11,875,285	676,934,236		1,015,401,354	11,875,285	5.00	1.06
1118TOQ0040	EQUIPO DIVERSO - MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SPYC	09	6	Ejecución	8,000,000		8,000,000	1,953,417	1,953,417			8,000,000	1,953,417	50.00	25.00
1118TOQ0041	Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingán y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II	35	1	Ejecución	351,009,412	270,830,659	270,830,659	22,343,609	25,549,640			351,009,412	25,549,640	15.00	10.35
1118TOQ0042	Central Eoloeletrica La Venta II SDG 2012-2014	20	7	Contratación	134,211,095							134,211,095			
1118TOQ0043	Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013	35	1	Ejecución	5,131,983,021	912,557,000	400,000,000	399,156,811	1,174,993,049			5,131,983,021	1,174,993,049	35.00	22.32
1118TOQ0044	PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL SISTEMA NO CONVENCIONAL (Solar) SDD 2011-2012	35	2	Ejecución	514,447,959	200,000,000			75,013,101	1,028,895,916		1,543,343,875	75,013,101	15.00	4.49
1118TOQ0045	REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR COPERE CLV 2011	30	6	Ejecución	1,860,199	299,526			1,467,404			1,860,199	1,467,404	80.00	70.55
1218TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS GPS DE PRECISION TOPOGRAFICA	35	6	Contratación	4,218,907							4,218,907		10.00	
1218TOQ0002	ADQUISICION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCION 2012-2014	35	6	Ejecución	10,711,766,739	2,615,805,000	100,000,000	98,096,989	570,215,634			10,711,766,739	570,215,634	10.00	5.03
1218TOQ0003	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCION 2012-2014	35	6	Ejecución	2,253,923,863	180,299,000	30,000,000	27,957,895	27,957,895			2,253,923,863	27,957,895	10.00	1.24
1218TOQ0004	CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE 85kV PARA LA ZONA DE DISTRIBUCION PACHUCA	13	1	Ejecución	335,953,830	194,741,000	40,000,000	38,272,525	38,272,525			335,953,830	38,272,525	20.00	10.69

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 15 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0005	Proyecto piloto de generación undimotriz (oleaje), Rosarito, BC SDG 2012-2014	02	11	Ejecución	77,401,209				23,201,626			77,401,209	23,201,626	30.00	28.05
1218TOQ0006	EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 - 2013	30	6	Ejecución	17,651,393	6,195,168			1,466,058			17,651,393	1,466,058	10.00	6.71
1218TOQ0007	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014	35	7	Ejecución	867,223,108	332,000,000	80,000,000	74,391,914	74,391,914			867,223,108	74,391,914	10.00	8.25
1218TOQ0009	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	4	Ejecución	1,796,432,893	378,092,000	32,000,000	31,075,920	65,981,745			1,796,432,893	65,981,745	10.00	3.27
1218TOQ0010	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014	35	1	Ejecución	4,706,550,917	1,524,936,001	666,010	666,010	435,480,342			4,706,550,917	435,480,342	15.00	8.64
1218TOQ0011	PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014	02	11	Contratación	1,087,294,888							1,087,294,888		10.00	
1218TOQ0012	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTERMICA 2012-2014	35	11	Ejecución	509,673,370		4,000,000	3,833,448	3,833,448			509,673,370	3,833,448	10.00	0.68
1218TOQ0014	INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014	35	1	Ejecución	3,140,484,324	375,000,000	160,000,000	158,182,825	324,052,627			3,140,484,324	324,052,627	15.00	10.10
1218TOQ0015	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR GPG 2012-2014	35	11	Contratación	71,679,287							71,679,287		10.00	
1218TOQ0016	REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013	30	6	Contratación	38,297,958	16,000,000						38,297,958		10.00	
1218TOQ0017	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 2012-2014	35	11	Contratación	16,121,371							16,121,371		10.00	
1218TOQ0018	MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014	30	1	Contratación	90,848,967	53,499,543						90,848,967		10.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 16 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de Inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0022	1803 Subestaciones del Occidental	34	20	Preinversión	926,387,700							926,387,700			
1218TOQ0025	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	34	20	Preinversión	3,197,742,300							3,197,742,300			
1218TOQ0026	Guaymas II	26	20	Preinversión	10,819,145,699							10,819,145,699			
1218TOQ0027	Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II	26	20	Preinversión	1,811,320,386							1,811,320,386			
1218TOQ0028	Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II	26	20	Preinversión	129,244,403							129,244,403			
1218TOQ0029	Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos	03	20	Preinversión	538,428,366							538,428,366			
1218TOQ0031	1821 Divisiones de Distribución	34	20	Preinversión	1,523,743,433							1,523,743,433			
1218TOQ0032	Valle de México II	15	20	Preinversión	9,177,613,036							9,177,613,036			
1218TOQ0033	Red de Transmisión Asociada al CC Valle de México II	15	20	Preinversión	318,399,245							318,399,245			
1218TOQ0034	Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI	34	20	Preinversión	4,104,044,610							4,104,044,610			
1218TOQ0035	Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	34	20	Preinversión	1,730,180,327							1,730,180,327			
1218TOQ0038	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	34	20	Preinversión	1,096,815,289							1,096,815,289			
1218TOQ0039	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 2013	09	6	Contratación	820,000	820,000						820,000		10.00	
1218TOQ0040	Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Áreas Central, Noroeste y Occidental	35	1	Contratación	160,426,906							160,426,906			
1218TOQ0041	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	597,638,569	137,400,000	35,000,000	34,451,925	34,451,925			597,638,569	34,451,925	10.00	5.50
1218TOQ0042	PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM	09	1	Contratación	6,605,846	5,444,414						6,605,846		10.00	
1218TOQ0043	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	85,337,168	28,743,000	22,000,000	21,971,198	21,971,198			85,337,168	21,971,198	35.00	25.61
1218TOQ0044	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013	30	1	Contratación	45,543,518	23,500,000						45,543,518		10.00	
1218TOQ0045	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Contratación	173,168,876	64,300,000						173,168,876		10.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 17 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0046	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELECTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015	35	7	Contratación	154,744,453	28,999,992						154,744,453		10.00	
1218TOQ0047	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELECTRICA GRIMALVA 2013-2015	07	7	Contratación	155,101,659	59,000,012						155,101,659		10.00	
1218TOQ0048	Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoelectricas SDG 2012-2015	35	1	Contratación	1,709,123,490	426,000,000						1,709,123,490		10.00	
1218TOQ0049	DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014	30	1	Contratación	67,102,163	10,021,000						67,102,163		10.00	
1218TOQ0050	Compra de equipamiento operativo para la Gerencia de Contabilidad 2013	09	6	Contratación	569,600	569,600						569,600		10.00	
1218TOQ0051	REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	30	1	Contratación	59,206,574	25,600,000						59,206,574		10.00	
1218TOQ0052	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA 2012-2014	35	6	Contratación	176,191,309							176,191,309		10.00	
1218TOQ0053	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACION DISTRIBUIDA AREA CENTRAL 2013-2015	35	7	Contratación	1,460,658,392	240,000,000						1,460,658,392		10.00	
1218TOQ0054	Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Planeación Financiera 2013	09	6	Contratación	274,000	274,000						274,000		10.00	
1218TOQ0055	Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Gestion de Riesgos 2013	09	6	Contratación	411,000	411,000						411,000		10.00	
1218TOQ0056	Programa de Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas 2013	09	6	Contratación	274,000	274,000						274,000		10.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 18 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0057	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA CENACE 2012	35	6	Ejecución	33,640,099				11,846,836			33,640,099	11,846,836	40.00	30.07
1218TOQ0058	Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	36,900	36,900						36,900		10.00	
1218TOQ0059	Programa de Adquisiciones de Equipo de Comunicaciones para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	244,100	244,100						244,100		10.00	
1218TOQ0060	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	3,697,500	3,697,200						3,697,500		10.00	
1218TOQ0061	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	1,644,000	1,644,000						1,644,000		10.00	
1218TOQ0062	Programa de Adquisiciones de equipos de Transporte 2013 SOF	09	6	Contratación	171,700	171,700						171,700		10.00	
1218TOQ0063	Equipo de transporte 2013 de la Gerencia de Control y Evaluación Financiera	09	6	Contratación	340,000	340,000						340,000		10.00	
1218TOQ0064	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte 2013 de la Jefatura de la Subdirección de Control Financiero	09	6	Contratación	770,600							770,600		10.00	
1218TOQ0065	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE - CFE TELECOM	09	6	Contratación	905,000							905,000		10.00	
1218TOQ0066	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO DIVERSO - CFE TELECOM	09	6	Contratación	65,000							65,000		10.00	
1218TOQ0067	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2013.	09	6	Contratación	5,289,595	5,289,595						5,289,595		10.00	
1218TOQ0068	PROYECTO OPERATIVO DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENACE 2012-2014	35	6	Contratación	16,144,427							16,144,427		10.00	
1218TOQ0069	Programa de Adquisiciones de vehículos de la Gerencia ASARE 2013	15	6	Contratación	822,000							822,000		10.00	
1218TOQ0070	Proyecto piloto de implementación de Controladores de Tensión en ramales completos de la red en Torreón y D.F.	35	11	Contratación	20,909,391							20,909,391		10.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 19 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0071	ATENCIÓN A INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE SEGURIDAD FÍSICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015	35	3	Contratación	756,382,249							756,382,249		10.00	
1218TOQ0072	Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015	35	1	Ejecución	12,597,531,230		44,000,000	43,716,388	43,716,388			12,597,531,230	43,716,388	10.00	0.33
1218TOQ0073	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015	35	1	Ejecución	6,134,123,067		27,000,000	26,870,875	26,870,875			6,134,123,067	26,870,875	10.00	0.40
1218TOQ0074	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015	35	7	Contratación	568,178,149							568,178,149		10.00	
1218TOQ0075	ADQUISICIÓN DE 40 HECTÁREAS DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN EL CAMPO GEOTÉRMICO DE CERRO PRIETO, B.C.	02	1	Contratación	41,403,198							41,403,198		10.00	
1218TOQ0076	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	35	1	Contratación	300,935,006							300,935,006		10.00	
1218TOQ0077	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE PRUEBA PARA LA EVALUACION DE ENERGIA SOLAR- GERENCIA DE LAPEM	11	6	Contratación	27,985,000							27,985,000		10.00	
1318TOQ0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	35	1	Contratación	15,200,000							15,200,000			
1318TOQ0002	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE GENERACIÓN 2013-2015	35	6	Contratación	197,935,000							197,935,000			
1318TOQ0003	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015	35	1	Contratación	10,783,589,495							10,783,589,495			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 20 de 21														
TOQ Comisión Federal de Electricidad																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318TOQ0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DRAGADO EN OBRA DE TOMA Y EMBALSE DE LA CH MANUEL M. DIEGUEZ (STA. ROSA) 2013	14	7	Contratación	20,480,000							20,480,000				
1318TOQ0005	Centro de ensayos de Eficiencia Energética	09	5	Contratación	30,000,000							30,000,000				
1318TOQ0006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	35	1	Contratación	68,325,000							68,325,000		10.00		
1318TOQ0007	Programa de Actualización de Equipo de Transporte - Gerencia de LAPEM	11	6	Contratación	10,605,000							10,605,000		10.00		
1318TOQ0008	Programa de Adquisición de mobiliario de oficina para el edificio de Av. Cuauhtemoc No. 536	09	6	Contratación	24,219,116							24,219,116				
155 99 155	Los Azúfres II y Campo Geotérmico	16	20	Ejecución - Operación	1,695,334,215	149,881,758		70,062,224	1,342,807,067			1,695,334,215	1,342,807,067	100.00	100.00	
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	07	20	Operación	1,556,167,725	139,873,064		21,926,521	1,254,551,828			1,556,167,725	1,254,551,828	100.00	100.00	
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	34	20	Operación	4,572,327,613	98,740,366		48,794,867	3,251,693,267			4,572,327,613	3,251,693,267	100.00	100.00	
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	34	20	Operación	575,678,251	5,469,405		5,121,063	451,045,702			575,678,251	451,045,702	100.00	100.00	
166 99 166	Red Asociada de la Central Rio Bravo III	28	20	Ejecución - Operación	564,371,904	56,437,188		24,872,434	442,887,056			564,371,904	442,887,056	100.00	100.00	
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	34	20	Operación	1,000,954,305	48,280,584		15,197,676	872,253,240			1,000,954,305	872,253,240	100.00	100.00	
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	34	20	Operación	123,379,741	5,826,677		2,231,086	89,452,139			123,379,741	89,452,139	100.00	100.00	
189 00 188	411 Sistema Nacional	34	20	Operación	1,698,811,204	83,803,148		37,860,110	1,338,989,856			1,698,811,204	1,338,989,856	100.00	100.00	
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	07	20	Operación	3,827,125,186	355,435,467		163,133,740	2,836,089,702			3,827,125,186	2,836,089,702	100.00	100.00	
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	34	20	Operación	3,511,437,147	319,022,714		142,880,661	2,505,199,550			3,511,437,147	2,505,199,550	100.00	100.00	
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	34	20	Operación	1,488,686,135	143,209,966		60,275,626	905,311,085			1,488,686,135	905,311,085	100.00	100.00	
227 99 227	412 Compensación Norte	34	20	Operación	288,482,700	14,188,065		13,772,212	238,818,383			288,482,700	238,818,383	100.00	100.00	
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	34	20	Ejecución - Operación	739,086,924	73,908,692		34,352,727	596,114,333			739,086,924	596,114,333	100.00	100.00	
229 99 229	414 Norte-Occidental	34	20	Ejecución - Operación	892,906,137	76,692,407		39,065,278	696,547,783			892,906,137	696,547,783	100.00	100.00	
285 00 284	502 Oriental - Norte	34	20	Ejecución - Operación	247,004,169	19,095,366		6,294,002	150,894,057			247,004,169	150,894,057	100.00	100.00	
286 00 285	503 Oriental	34	20	Operación	276,081,027	13,804,057		13,329,644	231,678,937			276,081,027	231,678,937	100.00	100.00	
287 00 286	504 Norte - Occidental	34	20	Ejecución - Operación	577,908,674	47,069,401		23,145,089	466,437,203			577,908,674	466,437,203	100.00	100.00	
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	22	20	Operación	1,489,130,334	134,601,508		31,884,449	1,051,341,899			1,489,130,334	1,051,341,899	100.00	100.00	
304 00 302	607 Sistema Bajío - Oriental	34	20	Operación	1,005,946,734	100,323,575		43,462,413	770,965,176			1,005,946,734	770,965,176	100.00	100.00	
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	34	20	Operación	1,807,551,083	163,644,210		68,932,550	1,227,436,553			1,807,551,083	1,227,436,553	100.00	100.00	
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	34	20	Ejecución - Operación	2,205,826,044	196,689,224		71,185,478	1,430,987,729			2,205,826,044	1,430,987,729	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 21 de 21													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	34	20	Operación	392,718,996	41,362,038		17,511,716	266,112,779			392,718,996	266,112,779	100.00	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	34	20	Ejecución - Operación	369,253,754	37,628,988		13,367,337	264,124,135			369,253,754	264,124,135	100.00	100.00
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	34	20	Operación	403,139,487	35,534,948		11,406,935	278,586,215			403,139,487	278,586,215	100.00	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	34	20	Operación	215,034,654	21,525,552		2,445,079	167,826,642			215,034,654	167,826,642	100.00	100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	34	20	Operación	341,050,110	34,017,300		14,580,887	256,909,590			341,050,110	256,909,590	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 1 de 1													
TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TQA0001	Programa de inversión de adquisiciones para proyectos de las Direcciones de exploracion y Explotacion, instrumentos tecnicos, equipo electronico y equipo de reposicion para brigadas.	35	6	Ejecución	271,101,550	261,913,632					89,637,858	271,101,550	89,637,858	100.00	36.02

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 1 de 1													
TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TXS0001	Programas de adquisiciones de mobiliario y equipo para la Torre Titano	09	6	Contratación - Ejecución	81,564,300	11,400,000						81,564,300			
1218TXS0002	Programa de Adquisiciones de Mobiliario para la Torre D Piso 7	09	6	Contratación - Operación	7,348,240	1,143,000						7,348,240			
1218TXS0003	Programa de Adquisiciones de Bienes de Tecnologías de Información y Comunicaciones	09	6	Ejecución - Operación	12,349,174		12,349,174	6,396,321	10,330,634			12,349,174	10,330,634	100.00	83.70
1218TXS0004	Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Torre 3, Cd. Carmen, Campeche.	04	6	Contratación - Operación	41,065,936	7,934,832						41,065,936		100.00	100.00
1218TXS0005	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina para la Entidad	09	6	Contratación - Operación	591,322	571,281						591,322			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 1 de 1														
TOI Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218TO10002	Programa de Mantenimiento a Colonias de la Refinerías.	35	7	Contratación - Operación	10,702,209							10,702,209				
1218TO10003	Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para Col. Cd. Madero, Col. Tula y Col. Cadereyta.	35	6	Contratación - Operación	1,955,146	1,888,884						1,955,146				
1218TO10004	Programa de Adquisiciones de Casetas Móviles en Tula, Hidalgo.	13	6	Contratación - Operación	4,245,450	4,101,567						4,245,450				
1218TO10005	Programa de Adquisición de Casetas Móviles para el Centro de Operación Marítima (COM) en Rosarito, Baja California.	02	6	Contratación - Operación	4,571,500	4,416,567						4,571,500				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 1 de 1													
TOK Instituto de Investigaciones Eléctricas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T0K0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	17	6	Ejecución	53,608,375	2,237,000	2,237,000				21,843,060	53,608,375	21,843,060	100.00	85.04
1218T0K0001	Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física 2013.	17	7	Preinversión	4,000,000	2,000,000	2,000,000					4,000,000		100.00	
1218T0K0002	Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos 2013	17	6	Preinversión	2,000,000	1,000,000	1,000,000					2,000,000		100.00	
1218T0K0003	Programa anual adquisición equipo de investigación 2013	17	6	Preinversión	18,000,000	4,763,000	4,763,000					18,000,000		26.46	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía															
TOO Instituto Mexicano del Petróleo															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218TO00001	Construcción de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	27	2	Ejecución	444,078,191	4,390,000					423,437,089	444,078,191	423,437,089	100.00	96.00
0318TO00050	Construcción del centro de innovación, investigación y soluciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del río Ver.	30	2	Ejecución	248,748,159						2,687,943	248,748,159	2,687,943		
0418TO00007	Obras diversas de Zona Marina	04	2	Ejecución	62,349,997	16,560,000					2,060,253	62,349,997	2,060,253	100.00	5.00
0518TO00007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	30	1	Ejecución	334,330,824	28,850,000					643,602	334,330,824	643,602		
0618TO00005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA IMP	09	7	Ejecución	140,565,826						25,288,674	140,565,826	25,288,674	100.00	50.00
1218TO00001	ADQUISICION DE ESPECIALIDADES	09	6	Preinversión	10,350,800							10,350,800			
1218TO00002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE SERVICIOS	09	6	Ejecución	61,475,469	157,223,600					7,164,348	61,475,469	7,164,348		
1218TO00003	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO	09	6	Preinversión	126,279,754							126,279,754			
1218TO00004	PROGRAMA DE ADQUISICION DE AUDITORIA	09	6	Preinversión	207,016							207,016			
1218TO00005	Programa de Adquisicion de Investigación	09	6	Ejecución	96,055,420	15,000,000					14,514,528	96,055,420	14,514,528		
1218TO00006	PROGRAMA DE ADQUISICION DE ADMINISTRACION	09	6	Ejecución	10,566,096	7,776,400					1,951,637	10,566,096	1,951,637		
1218TO00007	REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL	09	2	Ejecución	795,614,207	23,250,000					75,280	795,614,207	75,280		
1218TO00008	OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO	09	2	Ejecución	76,099,079	16,950,000					2,037,853	76,099,079	2,037,853		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 1 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T410007	Equipo médico y mobiliario	09	6	Ejecución	375,319,879				295,114,300			375,319,879	295,114,300	70.00	67.46
0318T410008	Equipamiento de Unidades Médicas	35	6	Ejecución	1,449,455,563		257,799,731	208,327,172	1,006,222,189			1,449,455,563	1,006,222,189	90.00	89.98
0318T410009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	09	2	Ejecución	618,454,046				303,667,666			618,454,046	303,667,666	95.00	94.19
0318T410027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	35	7	Ejecución	653,764,097		38,849,556	38,849,555	670,489,357			653,764,097	670,489,357	100.00	99.99
0518T410001	Construcción de Unidades Médicas	35	2	Ejecución	604,522,661	261,625,845	312,826,505	39,700,027	305,517,840			604,522,661	305,517,840	75.00	71.03
0718T410001	Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	04	2	Ejecución	156,751,673	18,000,000	65,126,231	15,717,414	130,973,606			156,751,673	130,973,606	92.00	89.29
0818T410009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	09	6	Ejecución	10,216,724	4,624,209	4,635,209	177,460	4,236,633			10,216,724	4,236,633	66.00	61.17
0818T410018	Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	09	6	Ejecución	9,744,038		3,422,881	603,684	7,006,851			9,744,038	7,006,851	73.00	69.30
0818T410023	Adquisición de Equipo de Transporte de la Oficina del Abogado General	09	6	Ejecución	7,679,077				4,556,450			7,679,077	4,556,450	85.00	82.80
0818T410027	Sostenimiento de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado	09	6	Ejecución	5,221,057		799,998	460,300	4,926,011			5,221,057	4,926,011	88.00	87.65
0818T410029	Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona.	35	6	Ejecución	50,186,689	36,799,056			42,495,526			50,186,689	42,495,526	94.00	93.86
0918T410003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	20	2	Ejecución	71,270,563		6,472,853	941,182	70,266,059			71,270,563	70,266,059	99.90	99.86
0918T410004	Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	27	2	Ejecución	151,890,359		50,167,563	19,717,475	164,390,870			151,890,359	164,390,870	98.00	97.83
0918T410007	Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas.	09	6	Ejecución	244,660,429		97,316,856		123,822,302			244,660,429	123,822,302	49.00	48.28
0918T410010	Actualización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas	09	6	Ejecución	27,310,421		7,302,172		3,915,916			27,310,421	3,915,916	14.00	13.85
0918T410012	Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex	09	6	Ejecución	6,862,450		226,732	226,730	6,903,836			6,862,450	6,903,836	100.00	99.99

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 2 de 6														
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1018T4I0001	Adquisición de los sistemas de alimentación de energía ininterrumpible LPS, sistemas de aire acondicionado y sistemas de control de acceso y vigilancia para los centros de cómputo foráneos de la Dirección Corporativa de Administración	35	6	Ejecución	15,118,755	14,223,504	14,212,504					15,118,755				
1018T4I0002	Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado	09	6	Preinversión	35,240,575		14,500,000		19,731,048			35,240,575	19,731,048			54.83
1018T4I0003	Adquisición de equipo de cocina del comedor ejecutivo de Petróleos Mexicanos	09	6	Ejecución	613,127		428,993		190,593			613,127	190,593	40.00		33.00
1018T4I0004	Construcción del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco	27	2	Ejecución	926,104,264	32,728,068						926,104,264				
1018T4I0005	Sustitución de los sistemas de detección de humo y protección contra incendio del centro administrativo PEMEX	09	6	Ejecución	8,141,864		6,087,544	3,068,522	5,980,847			8,141,864	5,980,847	75.00		73.75
1018T4I0006	Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	09	6	Ejecución	8,934,609		9,217,439	4,065,813	10,609,722			8,934,609	10,609,722	99.00		97.86
1018T4I0008	Mantenimiento a Infraestructura de Equipos de Conmutación Telefónica	35	7	Ejecución	48,355,066	15,742,009	53,804,641					48,355,066				
1018T4I0013	Adquisiciones y crecimiento de servidores UNIX para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central	35	6	Ejecución	51,218,752	19,482,894						51,218,752				
1018T4I0015	Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones	09	6	Ejecución	21,425,957	10,699,809	10,699,809					21,425,957				
1018T4I0022	Programa de Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina y Equipo de Operación para Acondicionamiento e Integración de Áreas de Nueva Creación	35	6	Ejecución	9,307,757							9,307,757				
1018T4I0023	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche	04	2	Ejecución	57,507,529	27,897,918			11,578,071			57,507,529	11,578,071	20.02		20.02
1018T4I0024	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	27	2	Ejecución	51,914,655	8,460,187	45,957,132	6,369,956	16,245,325			51,914,655	16,245,325	35.00		30.93
1118T4I0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de oficina del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos.	09	6	Ejecución	405,808							405,808				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 3 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4I0002	Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras	09	6	Ejecución	35,517,690	3,036,880	7,936,882		23,346,916			35,517,690	23,346,916	64.00	63.51
1118T4I0003	Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire	09	6	Ejecución	1,339,122		1,339,122					1,339,122		10.00	
1118T4I0005	Adquisición de un transformador eléctrico 750 KVA, trifásico conexión ATT-210/BT Delta-Estrella alta tensión 13,800 volts.	27	6	Ejecución	694,442		450,000	450,000	450,000			694,442	450,000	64.80	64.80
1118T4I0006	Programa de adquisiciones de equipo de radiocomunicación para la contratación de 280 elementos	35	6	Ejecución	4,071,353		3,519,164	3,519,164	3,519,164			4,071,353	3,519,164		
1118T4I0007	Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver.	30	2	Ejecución	8,613,235	6,321,323						8,613,235			
1118T4I0008	Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacén ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Paneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP	09	6	Ejecución	8,463,254		7,000,000					8,463,254			
1118T4I0009	Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico	09	6	Ejecución	20,981,369	6,727,438	7,533,611	2,064,794	8,709,428			20,981,369	8,709,428	41.51	41.51
1118T4I0010	Adquisición e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para la Torre Ejecutiva Pemex	09	6	Ejecución	12,855,574	12,109,388	750,000					12,855,574			
1118T4I0011	Substitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica	09	6	Ejecución	52,493,596	50,700,533	47,631,478					52,493,596			
1118T4I0013	Renovación de instalaciones en unidades médicas v2	35	7	Ejecución	1,001,980,164	233,804,842	18,403,492	16,328,876	126,712,239			1,001,980,164	126,712,239	30.00	21.13
1118T4I0014	Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex	09	6	Ejecución	8,570,383		8,000,000		1,288,058			8,570,383	1,288,058	20.00	15.03

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 4 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4I0015	Programa de adquisiciones de armamento para la contratación de 280 elementos	09	6	Ejecución	10,055,631				1,769,133			10,055,631	1,769,133	18.00	16.41
1118T4I0016	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	30	2	Ejecución	58,136,603	26,166,292	3,016,000					58,136,603			
1118T4I0017	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz	30	2	Ejecución	58,136,603	26,166,292						58,136,603			
1118T4I0019	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	27	2	Ejecución	54,003,129	3,300,000						54,003,129			
1118T4I0021	Adquisición e instalación de un sistema integral de Alertamiento Sísmico para los edificios del Centro Administrativo Pemex	09	6	Ejecución	6,210,480	5,000,000	5,175,400					6,210,480			
1118T4I0022	Construcción de la Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz.	30	2	Ejecución	268,930,336	81,561,736	50,000,000		5,407,309			268,930,336	5,407,309	25.00	4.92
1118T4I0023	Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco	27	2	Ejecución	42,030,230	29,005,781	29,005,781		1,614,725			42,030,230	1,614,725	3.84	3.58
1218T4I0001	Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos	09	10	Ejecución	1,797,437,262	190,611,040						1,797,437,262			
1218T4I0002	Programa de adquisición de equipo eléctrico y electrónico de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física II	35	6	Ejecución	19,806,704		14,347,403	14,347,403	14,373,798			19,806,704	14,373,798	86.00	83.07
1218T4I0003	Programa de Adquisición de Equipo para Comunicaciones de Voz y Datos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física	35	6	Ejecución	5,474,955		92,652	92,652	1,780,378			5,474,955	1,780,378	32.52	26.69
1218T4I0004	Adquisición de un Acelerador Lineal y Construcción del Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad	09	2	Ejecución	109,623,248	72,476,800						109,623,248			
1218T4I0005	Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia	09	6	Ejecución	268,320,000	204,657,660	178,698,441					268,320,000			
1218T4I0006	Construcción Unidad de 1er Nivel de Atención Médica Ecatepec	15	2	Ejecución	92,807,339	7,000,000						92,807,339			
1218T4I0007	Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas.	07	2	Ejecución	64,741,169	3,500,000						64,741,169			
1218T4I0008	Solución integral de voz y datos en Petróleos Mexicanos	35	6	Ejecución	49,245,315							49,245,315			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 5 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4I0009	Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica	09	6	Contratación	715,551							715,551			
1218T4I0011	Adquisición de Equipo de Seguridad y Vigilancia Estratégica	34	5	Ejecución	1,739,709,195	30,810,977	30,810,977					1,739,709,195			
1218T4I0012	Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional	35	6	Ejecución	10,188,969	7,425,683						10,188,969			
1218T4I0013	Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo	09	6	Ejecución	1,890,176	1,826,116	1,826,116					1,890,176			
1218T4I0014	Adquisición Equipo Herramienta para Limpieza	09	6	Ejecución	5,326,133	1,648,393	1,648,391					5,326,133			
1218T4I0015	Adquisición de Bastones de Seguridad para Rondines	09	6	Ejecución	1,456,357		1,525,000	1,525,000	1,525,000			1,456,357	1,525,000		
1218T4I0016	Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura	09	6	Ejecución	39,394,978	24,500,000	21,000,000					39,394,978			
1218T4I0017	Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas	35	6	Ejecución	51,664,211		41,632,847	1,267,153	7,139,535			51,664,211	7,139,535	18.00	16.27
1218T4I0018	Adquisición de equipos de aire acondicionado para el CENDI Nanchital, Veracruz	30	6	Preinversión	472,055							472,055			
1218T4I0019	Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones	35	6	Ejecución	2,071,102,920		8,289,198					2,071,102,920			
1218T4I0020	Adquisición de ambulancias y microbuses para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud 2013	35	6	Ejecución	215,146,048							215,146,048			
1318T4I0001	Adquisición de equipamiento de seguridad y varios para CENDIs a nivel nacional	35	6	Preinversión	6,539,284		7,254,835					6,539,284			
1318T4I0002	Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León.	19	7	Preinversión	7,295,234		3,258,861					7,295,234			
1318T4I0003	Construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas	28	11	Preinversión	5,692,940							5,692,940			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 6 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T410004	Construcción del edificio para laboratorio de salud, medicina preventiva y medicina del trabajo de la Clínica Tlaquepaque, Jalisco.	14	11	Preinversión	1,707,882							1,707,882			
1318T410005	Construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas	28	11	Preinversión	5,692,940							5,692,940			
1318T410006	Restablecer los servicios de telecomunicaciones y de los centros de cómputo de la DCTIPN, derivados del siniestro presentado en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos.	09	6	Preinversión	110,404,464							110,404,464			
1318T410007	Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas.	28	7	Preinversión	7,557,617							7,557,617			
1318T410008	Adquisición de equipo de oficina para la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio	35	6	Preinversión	4,524,957							4,524,957			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 1 de 4													
T4L Pemex-Exploración y Producción															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	35	1	Ejecución - Operación	525,969,540,431	17,635,498,764	18,390,743,482	9,090,709,346	149,197,083,049		18,843,088,693	525,969,540,431	168,040,171,742	27.77	26.55
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	35	1	Ejecución - Operación	93,202,965,380	5,497,577,749	3,756,349,026	2,042,821,144	47,614,110,686		13,177,199,329	93,202,965,380	60,791,310,015	72.82	68.94
020 96 020	Cantarell	35	1	Ejecución - Operación	*****	36,822,676,750	40,180,333,940	16,075,309,063	512,152,141,933		157,888,830,111	*****	670,040,972,044	67.58	63.84
021 96 021	Burgos	35	1	Ejecución - Operación	558,407,811,192	11,831,368,498	9,063,212,727	4,737,057,663	237,936,043,998		71,296,827,115	558,407,811,192	309,232,871,113	59.88	58.66
0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones Delta del Grijalva	35	1	Ejecución - Operación	28,621,654,954	2,003,520,853	2,170,887,816	1,685,715,251	23,413,184,709		1,487,959,485	28,621,654,954	24,901,144,194	35.88	35.45
038 98 038	Integral Ku-Maloob-Zaap	35	1	Ejecución - Operación	80,159,500,567	5,851,886,901	5,527,405,001	2,811,916,881	46,263,885,339		9,707,953,363	80,159,500,567	55,971,838,702	81.23	75.74
039 98 039	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	27	1	Ejecución - Operación	709,782,722,598	38,558,910,262	43,691,601,888	13,622,517,892	235,920,085,700		80,797,456,767	709,782,722,598	316,717,542,467	50.78	45.62
069 98 069	Integral Lakach	35	1	Ejecución - Operación	202,067,698,182	10,781,909,068	11,786,770,399	6,501,874,011	102,380,942,931		30,632,947,603	202,067,698,182	133,013,890,534	61.94	52.11
0718TZZ0001	Integral Lakach	35	1	Ejecución - Operación	29,693,501,960	3,567,933,311	3,568,007,329	201,548,233	2,790,335,094		437,137,460	29,693,501,960	3,227,472,554	10.62	4.50
0818T4L0001	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	6	Ejecución - Operación	13,871,824	2,243,100	3,515,277	515,277	4,080,299			13,871,824	4,080,299	100.00	71.02
0818T4L0003	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa	27	6	Ejecución - Operación	52,175,061	3,600,000	9,709,361	3,128,572	24,017,601			52,175,061	24,017,601	100.00	62.24
0818T4L0004	Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa	09	6	Ejecución - Operación	19,319,541	958,502	1,291,110		6,863,897			19,319,541	6,863,897	100.00	67.85
0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	5	Ejecución - Operación	879,391,509	451,724,715	337,141,041	30,364,260	258,021,322		4,633,925	879,391,509	262,655,247	100.00	41.02
0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	27	5	Ejecución - Operación	3,330,011,164	43,911,897		1,738,400	3,519,724,932		17,605,414	3,330,011,164	3,537,330,346	100.00	100.00
0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	27	11	Ejecución - Operación	300,615,830	24,000,000	20,000,000	3,836,061	259,291,261		1,568,420	300,615,830	260,859,681	100.00	97.48
0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	27	7	Ejecución - Operación	1,920,516,197	353,200,502	283,441,734	109,717,030	1,763,427,842		55,361,073	1,920,516,197	1,818,788,915	100.00	92.44
0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	757,177,344	5,000,000	39,181,200	39,181,200	685,564,760		9,265,862	757,177,344	694,830,622	100.00	100.00
0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	30	7	Ejecución - Operación	310,267,340		9,679,347	1,533,881	67,821,316			310,267,340	67,821,316	100.00	46.02
0818T4L0017	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa	30	6	Ejecución - Operación	115,549,896				23,904,808			115,549,896	23,904,808	100.00	20.41
0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	27	7	Ejecución - Operación	433,129,277	143,000,619	116,942,461	9,409,997	160,400,500		2,323,095	433,129,277	162,723,595	100.00	47.88
0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	27	5	Ejecución - Operación	268,058,427	44,295,857	41,092,533	6,270,735	201,447,665		390,030	268,058,427	201,837,695	100.00	78.10
089 01 087	Integral Caan	27	1	Ejecución - Operación	58,106,026,147		153,331,047	153,318,244	29,987,867,513		13,188,499,089	58,106,026,147	43,176,366,602	100.00	84.42

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 2 de 4													
T4L Pemex-Exploración y Producción															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP. 1era. etapa	35	5	Ejecución - Operación	3,406,351,254	436,003,419	435,999,999	62,955,029	530,507,972			3,406,351,254	530,507,972	28.83	19.01
093 98 093	Integral Poza Rica	30	1	Ejecución - Operación	41,893,838,888	4,461,266,813	2,290,066,405	1,981,231,186	35,670,431,135	5,402,921,847	41,893,838,888	41,073,352,982	55.32	55.31	
094 01 092	Integral Arenque	28	1	Ejecución - Operación	48,828,496,427	397,719,542	2,297,861,137	813,056,255	19,423,857,608	9,439,064,556	48,828,496,427	28,862,922,164	59.08	57.40	
095 01 093	Integral Ayin-Alux	35	1	Ejecución - Operación	20,361,784,596	138,168,374	130,812,157	17,210,798	3,840,072,967	243,157,241	20,361,784,596	4,083,230,208	14.47	14.39	
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	27	1	Ejecución - Operación	86,420,278,926	4,674,189,388	4,497,541,268	1,839,934,773	38,108,380,668	10,045,944,122	86,420,278,926	48,154,324,790	63.19	50.31	
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	35	1	Ejecución - Operación	51,425,231,918	4,120,293,403	4,024,659,181	2,160,114,597	16,806,354,551	4,380,416,907	51,425,231,918	21,186,771,458	74.15	69.39	
100 01 098	Integral Carmito-Artesa	07	1	Ejecución - Operación	7,712,637,111	12,845,041	50,130,166	50,130,108	5,075,911,804	2,098,585,264	7,712,637,111	7,174,497,068	100.00	96.44	
101 01 099	Integral Chuc	35	1	Ejecución - Operación	252,650,131,230	15,913,146,374	14,929,609,141	5,267,436,640	49,934,106,379	14,839,189,578	252,650,131,230	64,773,295,957	38.96	34.71	
1018T4L0001	Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	04	6	Ejecución - Operación	24,620,242	2,538,381	2,767,511	629,132	5,445,493		24,620,242	5,445,493	38.33	30.43	
1018T4L0002	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste, 2da. Etapa	04	5	Ejecución - Operación	199,905,231		9,948,476	11,828,158	68,232,931		199,905,231	68,232,931	100.00	54.24	
102 01 100	Integral Ek-Balam	04	1	Ejecución - Operación	48,339,241,816	4,573,114,845	4,238,362,138	1,118,696,043	17,816,466,307	4,476,182,608	48,339,241,816	22,292,648,915	50.64	34.20	
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	27	1	Ejecución - Operación	42,531,230,514	2,933,576,976	3,871,667,806	1,546,798,807	20,547,599,971	8,284,912,859	42,531,230,514	28,832,512,830	74.39	65.85	
109 01 107	Integral Yaxche	35	1	Ejecución - Operación	41,501,552,644	5,273,782,165	4,355,463,082	1,275,694,154	20,483,360,778	2,481,137,383	41,501,552,644	22,964,498,161	52.11	42.11	
1118T4L0001	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	04	7	Ejecución - Operación	572,385,578	178,100,000	91,892,742	15,399,674	18,641,068		572,385,578	18,641,068	41.05	12.10	
1118T4L0002	Proyecto de Exploración Campeche Oriente	04	1	Ejecución - Operación	27,860,117,823	2,973,785,676	2,632,855,966	999,799,750	3,445,084,420		27,860,117,823	3,445,084,420	8.17	7.61	
1118T4L0003	Proyecto de Exploración Comalcalco	35	1	Ejecución - Operación	30,510,703,900	3,898,183,772	3,611,145,637	1,042,486,778	2,952,375,287		30,510,703,900	2,952,375,287	19.08	17.42	
1118T4L0004	Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	09	5	Ejecución - Operación	25,752,219	216,160	706,160				25,752,219		38.85	8.06	
1118T4L0005	Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas.	09	6	Ejecución - Operación	31,888,991	1,858,500	1,368,500		134,915		31,888,991	134,915	42.93	6.38	
1118T4L0006	Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	35	1	Ejecución - Operación	6,824,594,151				1,198,420,672		6,824,594,151	1,198,420,672	18.29	17.56	
1218T4L0001	Proyecto de adquisición de 4 Equipos Modulares de Perforación	35	1	Ejecución - Operación	6,260,114,312		960,000,000				6,260,114,312				
1218T4L0002	Proyecto Aceite Terciario del Golfo - Desarrollo Tecnológico	35	11	Ejecución - Operación	7,318,349,648						7,318,349,648		100.00	49.08	
1218T4L0003	Proyecto para Seguridad Física de PEP	27	5	Ejecución - Operación	3,063,836,664	762,814,668	1,012,722,449	525,246,388	525,246,388		3,063,836,664	525,246,388	42.67	19.31	
1218T4L0004	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa	27	5	Ejecución - Operación	713,170,089	293,273,433	323,277,557	45,747,753	45,747,753		713,170,089	45,747,753	35.12	6.90	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 3 de 4														
T4L Pemex-Exploración y Producción																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4L0005	Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción	35	6	Ejecución - Operación	60,568,507		15,000,000					60,568,507			34.56	
1218T4L0006	Proyecto de Exploración Tlancanán	35	1	Ejecución - Operación	9,236,018,429	395,554,017	509,068,514	108,162,448	108,162,448			9,236,018,429	108,162,448	12.74	12.48	
1218T4L0007	Proyecto de Exploración Alosa	30	1	Ejecución - Operación	3,734,568,474	48,269,331	419,162,712	6,828,181	6,828,181			3,734,568,474	6,828,181	55.01	54.71	
1218T4L0008	Proyecto de Exploración Oyamel	28	1	Ejecución - Operación	156,297,073	13,333,338	9,271,160	307,305	307,305			156,297,073	307,305	7.81	7.74	
1218T4L0009	Proyecto de Exploración Pakal	35	1	Ejecución - Operación	5,031,316,640	386,076,600	314,856,295	46,241,197	46,241,197			5,031,316,640	46,241,197	11.43	11.07	
1218T4L0010	Proyecto de Exploración Cuichapa	35	1	Ejecución - Operación	9,315,719,587	2,005,740,475	1,011,866,086	173,848,198	173,848,198			9,315,719,587	173,848,198	16.69	14.07	
1218T4L0011	Proyecto de Exploración Uchukil	35	1	Ejecución - Operación	17,083,994,641	2,099,168,667	1,351,682,745	276,456,217	276,456,217			17,083,994,641	276,456,217	4.83	3.66	
1218T4L0012	Proyecto de Exploración Lebranche	35	1	Ejecución - Operación	3,923,988,106	175,343,343	145,065,422	28,007,628	28,007,628			3,923,988,106	28,007,628	17.15	17.08	
1218T4L0013	Proyecto de Exploración Chalabil	35	1	Ejecución - Operación	30,839,379,165	5,774,464,030	2,321,084,306	850,335,275	850,335,275			30,839,379,165	850,335,275	21.79	20.52	
1218T4L0014	Proyecto de Exploración Holok	30	1	Ejecución - Operación	16,048,604,162	5,243,752,634	5,171,076,821	1,650,638,539	1,650,638,539			16,048,604,162	1,650,638,539	19.39	17.14	
1218T4L0015	Proyecto de Exploración Han	30	1	Ejecución - Operación	13,947,702,380	1,388,523,802	1,583,810,909	408,082,767	408,082,767			13,947,702,380	408,082,767	0.47	0.14	
1218T4L0016	Proyecto de Exploración Área Perdido	28	1	Ejecución - Operación	42,605,961,067	7,497,446,052	10,399,997,887	2,670,165,492	2,670,165,492			42,605,961,067	2,670,165,492	3.37	1.19	
1218T4L0017	Proyecto Tsimin Xux	35	1	Ejecución - Operación	133,093,878,603	17,081,924,495	16,530,859,118	2,640,083,629	2,640,083,629			133,093,878,603	2,640,083,629	15.62	4.75	
1218T4L0018	Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	35	1	Ejecución - Operación	52,388,501,714	5,454,929,259	5,242,103,504	2,716,085,874	2,716,085,874			52,388,501,714	2,716,085,874	49.82	43.41	
1218T4L0019	Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell	04	11	Ejecución - Operación	720,208,039							720,208,039		35.16		
1218T4L0020	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	857,563,742	213,750,314	209,462,313					857,563,742		14.32		
1218T4L0021	Proyecto Crudo Ligero Marino	35	1	Ejecución - Operación	116,857,449,242	13,271,042,066	14,063,896,813	4,229,818,440	4,229,818,440			116,857,449,242	4,229,818,440	65.82	62.04	
1218T4L0022	Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	35	1	Ejecución - Operación	6,335,413,284	916,248,751	879,853,717	318,772,309	318,772,309			6,335,413,284	318,772,309	79.66	75.62	
1218T4L0023	Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa	35	7	Ejecución - Operación	252,392,508	38,124,999	23,278,965	6,713,849	6,713,849			252,392,508	6,713,849	7.03	2.59	
1218T4L0024	Proyecto Lankahuasa	30	1	Ejecución - Operación	3,485,803,335		8,766,946					3,485,803,335		66.69	66.65	
1218T4L0025	Proyecto Integral Veracruz	35	1	Ejecución - Operación	76,205,060,967	6,321,532,695	5,087,208,392	969,854,269	969,854,269			76,205,060,967	969,854,269	61.17	56.19	
1218T4L0026	Proyecto Ixtal-Manik	35	1	Ejecución - Operación	38,274,632,858	2,678,288,202	2,829,949,155	779,779,895	779,779,895			38,274,632,858	779,779,895	48.13	45.57	
1218T4L0027	Proyecto Costero Terrestre	35	1	Ejecución - Operación	10,644,315,479	375,309,776	445,756,003	47,152,540	47,152,540			10,644,315,479	47,152,540	48.50	45.98	
1218T4L0028	Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	35	1	Ejecución - Operación	28,293,910,544		1,762,782,683	80,038,450	80,038,450			28,293,910,544	80,038,450	50.00	2.07	
1318T4L0001	Proyecto de desarrollo campo Kunah	30	11	Preinversión	232,000,000							232,000,000				
1318T4L0002	Proyecto de desarrollo campo Trión	28	11	Preinversión	275,000,000							275,000,000				
1318T4L0003	Proyecto de desarrollo campo Baksha	04	11	Preinversión	511,692,333							511,692,333				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 4 de 4													
T4L Pemex-Exploración y Producción															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4L0004	Proyecto de desarrollo campo Chapabil	04	11	Preinversión	754,501,916							754,501,916			
1318T4L0005	Proyecto de desarrollo campo Nab	04	11	Preinversión	485,439,916							485,439,916			
1318T4L0006	Proyecto de desarrollo campo Utsil	04	11	Preinversión	524,359,000							524,359,000			
1318T4L0007	Proyecto de desarrollo campo Numan	04	11	Preinversión	449,189,416							449,189,416			
1318T4L0008	Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson	04	11	Preinversión	1,123,647,000							1,123,647,000			
1318T4L0009	Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun	04	11	Preinversión	449,189,416							449,189,416			
1318T4L0010	Proyecto de desarrollo campo Kayab	04	11	Preinversión	1,665,798,000							1,665,798,000			
321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	35	1	Ejecución - Operación	13,218,319,351		89,706,057	89,711,421	7,450,464,087		1,892,990,589	13,218,319,351	9,343,454,676	100.00	70.95
322 00 320	Programa Estratégico de Gas	35	1	Ejecución - Operación	560,613,260,941	305,782,876	2,168,598,780	2,206,024,327	291,107,224,351		94,961,539,132	560,613,260,941	386,068,763,483	100.00	70.03

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 1 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T4M0014	Construcción de planta desmineralizadora de la Refinería Cadereyta	19	1	Contratación - Ejecución	559,208,793		225,000		569,988,967		9,041,594	559,208,793	579,030,561	100.00	99.70
0318T4M0035	Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.	28	10	Contratación - Ejecución	354,865,625	33,336,064			252,671,595		95,616,505	354,865,625	348,288,100	95.00	93.60
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	35	1	Contratación - Ejecución	1,566,852,629	168,835,412	122,162,369	8,066,992	1,105,269,232		1,419,460	1,566,852,629	1,106,688,692	90.00	85.79
0318T4M0040	Apoyo a procesos administrativos de Pemex Refinación	09	10	Contratación - Ejecución	2,550,071,840				1,098,100,824		282,626,226	2,550,071,840	1,380,727,050	90.00	58.10
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	35	7	Contratación - Ejecución	635,613,415		200,916,660	4,325,801	394,739,525		48,710,926	635,613,415	443,450,451	90.00	87.29
0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	2,838,223,904		36,844,071	26,440,834	2,648,728,000		403,101,545	2,838,223,904	3,051,829,545	90.00	81.87
0318T4M0051	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	19	7	Contratación - Ejecución	222,460,255				119,436,707		42,671,905	222,460,255	162,108,612	75.00	72.26
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	35	7	Contratación - Ejecución	2,528,228,535		12,746,330	6,442,665	2,345,399,046		280,437,754	2,528,228,535	2,625,836,800	85.00	79.88
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	19	5	Contratación - Ejecución	484,099,425	5,125,332	94,977,917	5,403,843	369,946,400		12,020,051	484,099,425	381,966,451	65.00	58.59
0318T4M0061	Normatividad Ductos e Instalaciones Pacífico	14	5	Contratación - Ejecución	342,633,027				21,822,822		807,626	342,633,027	22,630,448	25.30	25.21
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	2,662,602,155		767,741,691	1,769,092	1,098,657,115		204,341,909	2,662,602,155	1,302,999,024	80.00	49.80
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	13	1	Contratación - Ejecución	755,716,947		100,000,000		437,227,445			755,716,947	437,227,445	66.34	66.34
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	1,167,076,192	50,001,000	131,716,434	15,893,848	837,136,203			1,167,076,192	837,136,203	60.00	58.47
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	20	1	Contratación - Ejecución	465,774,832	230,152,183	239,491		101,124,908		6,103,433	465,774,832	107,228,341	10.00	9.33
0318T4M0095	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Centro	22	7	Contratación - Ejecución	1,012,323,051				470,132,143		153,612,876	1,012,323,051	623,745,019	55.97	55.97
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	30	1	Contratación - Ejecución	4,423,780,492	378,104,172	310,834,118	134,350,095	1,336,138,653			4,423,780,492	1,336,138,653	13.84	13.80
0318T4M0105	Terminal de Almacenamiento y Distribución Tuxpan	30	1	Preinversión - Ejecución	435,852,925				85,565,731			435,852,925	85,565,731	10.00	6.97
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	19	7	Contratación - Ejecución	1,470,624,981				755,277,717		477,696,440	1,470,624,981	1,232,974,157	85.00	82.45
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	22	1	Contratación - Ejecución	233,697,537				127,695,092		18,239,897	233,697,537	145,934,989	65.00	57.98
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	30	5	Contratación - Ejecución	752,116,117		22,945,636	2,459,729	517,930,474		259,740,126	752,116,117	777,670,600	82.00	81.59
0318T4M0114	Infraestructura instalaciones portuarias	35	1	Contratación - Ejecución	95,839,841		7,496,353		30,345,797			95,839,841	30,345,797	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 2 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4M0117	Abastecimiento de productos destilados en la Península de Yucatán	34	1	Ejecución	1,851,021,944				118,524,795			1,851,021,944	118,524,795	8.64	8.64
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	30	1	Preinversión - Ejecución	1,227,640,573	347,945,104	86,843,310	98,091	734,046,708	189,697,134		1,227,640,573	923,743,842	80.00	79.59
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	19	1	Contratación - Ejecución	1,452,700,795	719,662,789	954,800,187	25,744,798	371,444,981			1,452,700,795	371,444,981	20.00	15.45
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	35	1	Contratación - Ejecución	34,217,033,090	13,897,557,817	10,868,898,047	1,714,539,899	19,900,614,419			34,217,033,090	19,900,614,419	70.00	69.87
0518T4M0001	Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	35	7	Contratación - Ejecución	1,834,063,283		24,042,882	10,641,156	1,173,232,127	9,195,036		1,834,063,283	1,182,427,163	87.00	72.84
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	30	1	Contratación - Ejecución	4,877,053,560	790,591,118	222,170,924	1,466,794	86,174,004			4,877,053,560	86,174,004	30.00	29.00
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	07	1	Contratación - Ejecución	658,330,206	250,990,928	449,421,483	109,582,564	366,589,813			658,330,206	366,589,813	50.00	47.12
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	19	5	Contratación - Ejecución	743,246,190	73,008,688	46,624,125	3,882,784	426,364,771	10,200,642		743,246,190	436,565,413	49.52	41.84
0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	28	1	Contratación - Ejecución	1,495,226,416	759,941,552	554,491,342	442,390	5,355,802			1,495,226,416	5,355,802	10.00	6.55
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	43,373,667,594	2,621,830,605	637,082,878	346,770,055	789,761,900			43,373,667,594	789,761,900	4.35	2.28
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	11	11	Contratación - Ejecución	2,953,640,939	426,926,198	692,282,393	51,620,910	926,079,298			2,953,640,939	926,079,298	45.00	31.49
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	35	11	Contratación - Ejecución	3,837,064,228	25,274,105	450,515,861	115,811,173	3,381,045,254	27,201,360		3,837,064,228	3,408,246,614	88.00	86.36
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	430,550,905		21,997,512	9,985,242	441,053,874			430,550,905	441,053,874	98.00	96.24
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	1,299,144,885	667,187,126	697,994,902	1,633,055	161,111,101			1,299,144,885	161,111,101	20.00	16.59
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	35	1	Contratación - Ejecución	3,689,613,738	195,427,342	769,432,310	126,145,232	3,458,158,905			3,689,613,738	3,458,158,905	90.00	85.73
0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	7,531,418,387		380,483,683	239,824,904	7,627,671,565			7,531,418,387	7,627,671,565	100.00	100.00
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	03	1	Contratación - Ejecución	358,575,678	115,000,445	150,614,691	38,554,925	75,892,536			358,575,678	75,892,536	25.00	21.02
0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	28	7	Contratación - Ejecución	7,490,079,639	1,988,627,381	2,510,028,735	614,305,159	6,169,078,353			7,490,079,639	6,169,078,353	87.00	85.93
0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	30	7	Contratación - Ejecución	6,429,179,142	1,422,408,512	1,709,181,133	352,443,434	4,697,072,181			6,429,179,142	4,697,072,181	65.00	64.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 3 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0004	Estudios de Preinversión para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos.	09	11	Contratación - Ejecución	116,567,127	11,822,032	18,288,668		25,872,197			116,567,127	25,872,197	5.88	5.66
0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	13	7	Contratación - Ejecución	7,674,191,224	1,780,946,057	2,588,657,346	270,080,942	5,828,390,302			7,674,191,224	5,828,390,302	70.00	69.10
0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	11	7	Contratación - Ejecución	6,643,939,276	1,891,481,562	1,858,270,953	234,771,156	4,891,331,009			6,643,939,276	4,891,331,009	73.00	70.34
0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salinas Cruz	20	7	Contratación - Ejecución	6,477,185,779	734,416,707	723,443,126	221,416,650	5,963,151,361			6,477,185,779	5,963,151,361	98.00	95.59
0818T4M0017	Sustitución de 3 Monoboys	35	7	Contratación - Ejecución	305,730,538	67,713,288	170,465,841	2,126,955	73,860,881			305,730,538	73,860,881	50.20	
0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	35	7	Contratación - Ejecución	798,028,063	234,145,451	343,095,797	2,183,323	527,490,319			798,028,063	527,490,319	55.00	49.47
0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	35	7	Contratación - Ejecución	1,491,715,572	431,191,769	736,572,957	74,126,840	1,070,759,024			1,491,715,572	1,070,759,024	65.00	62.90
0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	13	11	Contratación - Ejecución	7,845,091,119	3,507,908,274	3,680,207,139	526,389,888	1,031,194,499		140,357,249	7,845,091,119	1,171,551,748	72.00	25.44
0818T4M0024	Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación	35	7	Contratación - Ejecución	620,328,026		1,593,704	-6,296	26,999,494			620,328,026	26,999,494	6.00	5.74
0818T4M0027	Sustitución de Brazos de Carga Marinos	35	7	Contratación - Ejecución	725,531,446	68,634,961	194,999,229		159,396,310			725,531,446	159,396,310	5.00	
0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	35	7	Contratación - Ejecución	1,651,221,870	967,801,789	1,167,623,148	111,224,120	484,079,364			1,651,221,870	484,079,364	20.00	18.81
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	35	1	Contratación - Ejecución	1,364,352,495	174,746,384	375,422,402	40,208,157	411,027,271			1,364,352,495	411,027,271	51.00	44.20
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	35	7	Contratación - Ejecución	1,758,463,998	48,406,037	50,512,074	57,935	183,365,864			1,758,463,998	183,365,864	100.00	99.94
0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	14	7	Contratación - Ejecución	484,835,768	309,917,780	229,649,386	49,250,917	146,186,188			484,835,768	146,186,188	48.00	39.32
0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	19	7	Contratación - Ejecución	307,647,935	11,613,630	5,456,641	45,623	251,971,464			307,647,935	251,971,464	85.00	57.87
0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	496,199,924	85,450,716	128,475,146	14,314,128	153,694,004			496,199,924	153,694,004	20.00	13.49

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 4 de 15														
T4M Pemex-Refinación																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0818T4M0037	Construcción de Centros de Operación y Mantenimiento para los sistemas de ductos	35	1	Preinversión	91,775,638							91,775,638				
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	35	7	Contratación - Ejecución	2,422,220,626	281,832,270	594,269,774	216,271,134	896,485,898			2,422,220,626	896,485,898	36.00	35.55	
0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	35	7	Contratación - Ejecución	624,614,326	141,566,717	160,433,728	13,521,373	99,244,213			624,614,326	99,244,213	10.00	3.54	
0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 - 12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30-20 24 - 20 D.N., y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	35	7	Contratación - Ejecución	1,971,630,700	280,556,710	387,124,679	24,305,706	256,579,549			1,971,630,700	256,579,549	20.00	14.46	
0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	35	7	Contratación - Ejecución	1,536,664,804	79,057,286	301,348,613	34,521,139	466,700,109			1,536,664,804	466,700,109	30.00	26.88	
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	35	7	Contratación - Ejecución	2,293,079,601	65,537,922	255,053,192	19,582,748	250,929,543			2,293,079,601	250,929,543	6.00	5.37	
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	35	7	Contratación - Ejecución	1,634,062,788	43,081,920	156,951,292	30,619,985	352,226,760			1,634,062,788	352,226,760	13.90	12.47	
0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiinductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	35	7	Contratación - Ejecución	1,424,947,885	42,900,365	71,799,659	9,055,775	251,270,705			1,424,947,885	251,270,705	20.00	16.89	
0918T4M0003	Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México.	35	5	Contratación - Ejecución	136,326,991		33,459,150	33,459,150	58,405,185			136,326,991	58,405,185	90.00	86.42	
0918T4M0005	Infraestructura para el Transporte por Carros Tanque en GARG	30	1	Contratación - Ejecución	56,870,743				3,433,959			56,870,743	3,433,959	6.97	2.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 5 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	13	7	Contratación - Ejecución	449,929,227	16,000,000	10,977,077	3,401,750	16,688,620			449,929,227	16,688,620	18.00	8.21
0918T4M0011	Nueva TAR Reynosa	28	1	Contratación - Ejecución	805,220,756	6,127,912	8,000,000	38,329	90,224			805,220,756	90,224	10.00	0.20
0918T4M0013	Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	30	1	Contratación - Ejecución	3,261,993,685		3,577,900	3,577,900	28,639,104			3,261,993,685	28,639,104	28.00	23.68
0918T4M0025	Estudio de preinversión para optimizar la operación de las torres de enfriamiento	28	11	Preinversión - Contratación	24,484,644							24,484,644			
0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	28	5	Contratación - Ejecución	497,696,874	210,106,360	348,984,806	153,939	22,324,459			497,696,874	22,324,459	10.00	2.15
0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	20	1	Contratación - Ejecución	836,176,223	405,508,918	280,450,913	510,519	33,552,917			836,176,223	33,552,917	6.00	3.80
0918T4M0030	Adquisiciones de vehículos de Contraincendio para la Refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	35,770,056	15,000,000			17,274,106			35,770,056	17,274,106	37.10	31.06
0918T4M0031	Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	19,322,867	5,000,000	5,000,000		10,288,981			19,322,867	10,288,981	71.90	26.50
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	35	1	Contratación - Ejecución	297,587,305	157,393,408	63,785,736		8,520,701			297,587,305	8,520,701	11.50	0.68
0918T4M0033	Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia.	35	5	Contratación - Ejecución	208,129,047	95,507,552	140,274,127	4,863,250	82,213,520			208,129,047	82,213,520	60.00	43.24
0918T4M0035	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones)	30	6	Preinversión - Ejecución	11,805,371	2,537,407	10,101,733		1,834,141			11,805,371	1,834,141	96.10	25.00
0918T4M0036	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	72,455,597		4,800,000		18,181,464			72,455,597	18,181,464	28.00	27.50
0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	559,987,903	49,421,605	243,607,315	71,570,949	297,187,868			559,987,903	297,187,868	62.00	61.26
0918T4M0038	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	14,011,547		1,000		1,635,274			14,011,547	1,635,274	100.00	2.00
0918T4M0039	Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo	13	6	Contratación - Ejecución	51,422,300	23,000,000	23,000,000		28,151,397			51,422,300	28,151,397	25.00	20.34
0918T4M0040	Adquisición de Bien No Restringido de terrenos e Infraestructura (Franja de Seguridad)	20	6	Contratación	48,208,405							48,208,405			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 6 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0043	Adquisiciones de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación 2010-2013	09	6	Contratación	2,982,126							2,982,126		18.60	
0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	659,491,201	44,429,566	42,290,017	16,928,654	95,443,927			659,491,201	95,443,927	5.00	3.28
0918T4M0047	Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	3,028,437,162	249,502,891	289,534,521	118,864,839	433,075,019			3,028,437,162	433,075,019	19.80	
0918T4M0048	Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	13	5	Contratación - Ejecución	5,627,795,259	884,850,813	702,313,948	227,074,789	392,688,877			5,627,795,259	392,688,877	98.50	98.49
0918T4M0049	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo)	09	6	Contratación	7,005,775	1,344,644	1,344,644					7,005,775		19.90	
0918T4M0050	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos)	09	6	Contratación	49,012,395	9,380,920	9,380,920					49,012,395		20.30	
0918T4M0052	Adquisiciones de bienes restringidos año 2009	28	6	Contratación - Ejecución	5,028,622		116,654	16,654	4,791,832			5,028,622	4,791,832	100.00	2.00
0918T4M0053	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	5,601,000		1,000					5,601,000			
1018T4M0001	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte)	11	6	Contratación - Ejecución	35,933,117		3,947,275	3,947,275	27,955,604			35,933,117	27,955,604	55.00	23.52
1018T4M0005	Infraestructura de descarga de carros tanque de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas	16	1	Contratación - Ejecución	250,619,282		49,205,784	30,728,513	246,089,973			250,619,282	246,089,973	100.00	90.71
1018T4M0006	Estudio de preinversión para la instalación de un sistema de generación eléctrica utilizando turbina de gas en alimentación de gas combustible a calentadores a fuego directo.	28	11	Contratación - Ejecución	19,873,045		500,000					19,873,045			
1018T4M0008	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	41,394,535		5,200,000		29,192,194			41,394,535	29,192,194	70.10	54.93
1018T4M0012	Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	59,270,315	21,512,310	24,350,165		27,056,292			59,270,315	27,056,292	85.00	27.67
1018T4M0013	Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro	22	11	Contratación - Ejecución	102,023,254	100,000	3,510,000	47,000	2,403,877			102,023,254	2,403,877		
1018T4M0014	Estudio de preinversión para la reducción de emisiones de SO2 para el cumplimiento de la NOM-085-SEMARNAT-2008.	28	11	Contratación - Ejecución	23,352,580							23,352,580		64.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 7 de 15														
T4M Pemex-Refinación																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1018T4M0015	Estudio de Preinversión para la construcción de una TAR Península de Yucatán	30	11	Contratación - Ejecución	79,777,583							79,777,583				
1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	28	1	Contratación - Ejecución	884,138,798	179,115,450	237,108,455	38,346	38,346			884,138,798	38,346			
1018T4M0017	Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado)	30	6	Contratación - Ejecución	55,228,851		2,500,000		37,897,995			55,228,851	37,897,995	98.00	98.00	
1018T4M0018	Modernización y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Básico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	19	10	Contratación - Ejecución	1,061,652,054	39,010,981	10,000,000					1,061,652,054				
1018T4M0019	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	552,126,348	24,067,491	41,845,801	23,936,522	23,936,522			552,126,348	23,936,522	10.00	2.49	
1018T4M0020	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	221,323,230	13,639,971						221,323,230		0.20		
1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	35	7	Contratación - Ejecución	603,714,896	162,892,203	77,439,317	10,483,594	41,221,605			603,714,896	41,221,605	15.00	8.22	
1018T4M0022	Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria.	35	10	Contratación - Ejecución	170,546,584	16,883,594						170,546,584				
1018T4M0023	Incremento en la capacidad de transporte de 20.4 a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito - Mexicali y Sistema de cero paros de Estaciones por cortes de energía eléctrica en los poliductos	02	1	Contratación - Ejecución	170,903,124	21,803,312	68,004,280	71,618	28,360,481			170,903,124	28,360,481	24.00	23.35	
1018T4M0024	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte)	30	6	Preinversión - Ejecución	46,332,161	3,152,613	10,697,987		43,151,353			46,332,161	43,151,353	55.00	53.38	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 8 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0025	Actualización de la infraestructura para medición Mística	20	5	Contratación - Ejecución	66,848,988	2,000,000	3,927,760		8,372,970			66,848,988	8,372,970	31.10	13.12
1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombío Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca -Guadalajara	09	1	Contratación - Ejecución	507,918,611	35,209,443	27,029,348	6,386,667	6,386,667			507,918,611	6,386,667	1.60	
1018T4M0028	Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro	13	10	Contratación - Ejecución	491,340,063	29,114,670	1,375,144	970,144	107,259,276			491,340,063	107,259,276	22.00	21.82
1018T4M0029	Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz.	35	1	Contratación - Ejecución	178,387,134		145,025,969					178,387,134			
1018T4M0030	Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacifico	35	1	Contratación - Ejecución	129,897,774	76,158,387	26,790,655	2,051,495	59,931,508			129,897,774	59,931,508	40.00	34.42
1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	11	1	Contratación - Ejecución	600,946,719	328,580,000	267,832,735	320,443	320,443			600,946,719	320,443	5.00	0.03
1018T4M0032	Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacifico.	14	5	Contratación - Ejecución	111,414,981	66,400,000			6,521,004			111,414,981	6,521,004	3.00	2.40
1018T4M0033	Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	30	10	Contratación - Ejecución	76,691,310	37,046,080	8,510,000					76,691,310			
1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	553,539,459	165,630,508	45,191,024	2,261,483	15,597,496			553,539,459	15,597,496	15.00	2.00
1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	19	1	Contratación - Ejecución	10,532,513,525	9,446,584,170	2,211,299,061	188,246,470	188,918,195			10,532,513,525	188,918,195	10.00	0.06
1018T4M0039	Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	19,489,622	3,381,599	1,081,599		18,648,843			19,489,622	18,648,843	94.70	50.40
1118T4M0001	Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	30	6	Contratación - Ejecución	26,308,273		14,894,978		8,605,288			26,308,273	8,605,288	32.27	
1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	30	1	Contratación - Ejecución	540,692,265	98,774,816	204,303,578	67,634,934	253,411,594			540,692,265	253,411,594	70.00	66.35

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 9 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0004	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán	25	1	Contratación - Ejecución	72,553,649	44,094,729	1,000,000		9,824			72,553,649	9,824	79.05	0.01
1118T4M0005	Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio	19	1	Contratación - Ejecución	190,369,634	133,917,804	90,458,165	29,308,165	162,869,016			190,369,634	162,869,016	79.00	77.80
1118T4M0006	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	44,565,993	4,375,021	18,000,000	8,274,335	8,274,335			44,565,993	8,274,335	9.66	
1118T4M0007	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinación (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	44,565,993	5,375,021	18,000,000	8,599,588	8,599,588			44,565,993	8,599,588	9.66	
1118T4M0008	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	44,565,993	5,375,021	18,000,000	8,580,741	8,580,741			44,565,993	8,580,741	9.66	
1118T4M0009	Seguridad física: Adquisiciones GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	8,244,939							8,244,939			
1118T4M0010	Seguridad industrial: Obras GAR Centro	22	7	Contratación - Ejecución	97,980,905	15,419,886	9,400,000					97,980,905			
1118T4M0011	Seguridad Industrial: Equipo presión y vacío, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo.	30	6	Contratación - Ejecución	47,645,930							47,645,930			
1118T4M0013	Seguridad Industrial Obras GAR Norte	19	7	Contratación - Ejecución	69,312,974	1,000,000	1,000,000					69,312,974			
1118T4M0014	Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	24,358,615							24,358,615			
1118T4M0015	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa	30	1	Contratación - Ejecución	55,278,971	53,405,508	47,252,930	14,702,930	14,702,930			55,278,971	14,702,930	100.00	
1118T4M0017	Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria	20	6	Contratación - Ejecución	2,491,851		1,805,870					2,491,851		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 10 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0019	Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo	13	1	Contratación - Ejecución	614,912,609				12,526,395			614,912,609	12,526,395		
1118T4M0020	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	1	Contratación - Ejecución	595,995,781	46,948,379	67,492,612	1,680,419	5,621,172			595,995,781	5,621,172	4.00	0.74
1118T4M0021	Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca	22	1	Contratación - Ejecución	213,712,001	42,692,164	27,024,282	2,204	2,204			213,712,001	2,204	10.53	
1118T4M0022	Laboratorio; Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo	30	6	Contratación - Ejecución	35,657,036	6,685,651	6,484,624	551,946	557,520			35,657,036	557,520	0.03	
1118T4M0023	Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	37,653,764		24,169,886					37,653,764			
1118T4M0024	Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	30	6	Contratación - Ejecución	22,619,822	9,105,506	1,000		3,424,993			22,619,822	3,424,993	18.30	
1118T4M0025	Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero	28	7	Contratación - Ejecución	154,266,896	55,099,428	6,145,647	4,621,881	9,129,922			154,266,896	9,129,922	9.00	
1118T4M0026	Seguridad física: Obras GAR Centro	22	5	Contratación - Ejecución	25,128,363				9,093,119			25,128,363	9,093,119	41.19	
1118T4M0027	Adquisiciones de la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles	09	6	Contratación - Ejecución	5,076,555							5,076,555		0.10	
1118T4M0028	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio M. Amor	11	1	Contratación - Ejecución	86,438,771	3,000	594,305	592,305	5,614,360			86,438,771	5,614,360	16.00	9.09
1118T4M0029	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación	19	7	Contratación - Ejecución	122,546,126	76,904,230	5,904,230					122,546,126			
1118T4M0030	Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas	30	1	Contratación - Ejecución	344,662,327	15,121,595	35,480,575					344,662,327		10.31	
1118T4M0031	Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Norte	19	6	Contratación - Ejecución	51,662,269		16,010,000					51,662,269			
1118T4M0032	Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	19	7	Contratación - Ejecución	676,025,067	128,113,776	89,273,234	3,179,494	14,927,186			676,025,067	14,927,186	2.45	
1118T4M0033	Fortalecimiento de la Operación GAR Norte	19	1	Contratación - Ejecución	58,385,735							58,385,735			
1118T4M0034	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero	28	6	Contratación - Ejecución	9,888,079	2,276,979	5,670,000	4,857,934	4,857,934			9,888,079	4,857,934	51.50	
1118T4M0035	Adecuación de la Nave 4 como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula, Hgo.	13	5	Contratación - Ejecución	10,923,159	2,276,979						10,923,159		51.50	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 11 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0036	Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto.	11	5	Contratación - Ejecución	10,923,159	2,276,979						10,923,159		51.50	
1118T4M0037	Infraestructura para carga y descarga de CT en la ruta Madero - Cd. Valles - San Luis Potosí	19	1	Contratación - Ejecución	130,393,328							130,393,328			
1118T4M0038	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero	28	6	Contratación - Ejecución	16,894,368	3,932,964	2,530,000		4,269,092			16,894,368	4,269,092	30.63	
1118T4M0039	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor	11	6	Contratación - Ejecución	16,894,368	9,107,916	2,500,000					16,894,368			
1118T4M0040	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Miguel Hidalgo	13	6	Contratación - Ejecución	16,894,368	9,107,916	10,000					16,894,368			
1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	22	7	Contratación - Ejecución	470,255,491	61,049,000	77,205,000					470,255,491			
1118T4M0042	Seguridad Física Obras GAR Norte	19	10	Contratación - Ejecución	46,065,808							46,065,808			
1118T4M0043	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro	22	5	Contratación - Ejecución	42,851,916	20,699,809	3,026,280					42,851,916		12.00	
1118T4M0044	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte.	19	5	Contratación - Ejecución	42,851,916	20,699,809	3,026,280					42,851,916		12.00	
1118T4M0045	Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas	20	1	Contratación - Ejecución	250,683,706	5,099,428	25,000,000					250,683,706			
1118T4M0047	Adquisiciones del Organó Interno de Control 2012-2014	09	6	Contratación - Ejecución	3,699,576	1,621,511	1,621,511					3,699,576		100.00	
1118T4M0048	Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca	11	7	Contratación - Ejecución	157,266,530	30,571,110	30,571,110	14,517,156	30,328,833			157,266,530	30,328,833	21.00	
1118T4M0049	Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula	13	7	Contratación - Ejecución	88,917,724	19,224,666	11,573,243		12,890,096			88,917,724	12,890,096	17.00	
1118T4M0051	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental	35	6	Contratación - Ejecución	11,784,618	1,000,000	1,000,000					11,784,618		29.00	
1118T4M0052	Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR	09	5	Contratación - Ejecución	112,849,463	16,099,277	16,664,039		16,059,153			112,849,463	16,059,153	15.00	10.00
1118T4M0054	Adquisición de Autotanques Programa de Reemplazo 2012-2014	09	6	Contratación - Ejecución	213,016,872	95,457,505			97,887,511			213,016,872	97,887,511	71.00	48.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 12 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0001	Infraestructura para carga de propano en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Salina Cruz	20	1	Contratación - Ejecución	65,287,254	71,701,221	18,063,008	11,134,262	58,557,725			65,287,254	58,557,725	100.00	97.98
1218T4M0002	Adquisiciones para Terminales de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución (2012-2013)	35	6	Contratación - Ejecución	20,561,153		6,469,164		8,665,930			20,561,153	8,665,930	100.00	
1218T4M0003	Adquisición de equipos de comunicación, radios trunking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	25,945,670		6,584,001	6,545,319	25,756,990			25,945,670	25,756,990	76.00	75.00
1218T4M0004	Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	31,099,735		17,968,412					31,099,735			
1218T4M0005	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax.	20	11	Contratación - Ejecución	11,385,880		13,738,461					11,385,880			
1218T4M0006	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de un atracadero de descarga de productos petrolíferos en la Terminal Marítima de Tuxpan, Ver.	30	11	Contratación - Ejecución	7,950,010		7,950,010	7,603,345	7,603,345			7,950,010	7,603,345	100.00	89.82
1218T4M0007	Adquisición de equipos de comunicación, radios Trunking y componentes asociados para Terminales de la GAR Golfo	35	6	Contratación - Ejecución	9,437,628		2,472,585	2,472,584	6,027,726			9,437,628	6,027,726	26.20	
1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jalisco a la Refinería de Salina Cruz.	35	1	Contratación - Ejecución	1,822,239,841	1,657,076,335	1,993,932,468	261,566,004	275,477,318			1,822,239,841	275,477,318	20.00	12.84
1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	19	7	Contratación - Ejecución	5,782,862,753	2,235,831,488	2,152,514,667	172,369,057	183,345,633			5,782,862,753	183,345,633	40.00	
1218T4M0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	13	7	Contratación - Ejecución	8,549,567,742	199,400,000	57,030,000					8,549,567,742			
1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	20	7	Contratación - Ejecución	8,029,640,054	1,109,578,222	1,507,108,139	28,168,787	31,002,579			8,029,640,054	31,002,579	20.00	0.08
1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	30	7	Contratación - Ejecución	7,727,913,885	420,312,480	541,848,108	15,979,512	15,979,512			7,727,913,885	15,979,512	10.00	0.08
1218T4M0014	Mantenimiento estratégico GAR Pacifico	35	7	Contratación - Ejecución	534,063,526		17,807,843					534,063,526			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 13 de 15														
T4M Pemex-Refinación																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4M0016	Rehabilitación y actualización de los componentes del sistema de control de acceso y asistencia de los trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	14,915,281		10,000					14,915,281				
1218T4M0018	Programa de adquisiciones de equipo de Telecomunicaciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	8,280,640		6,000,000					8,280,640				
1218T4M0019	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación para la Subdirección de Producción	09	6	Contratación - Ejecución	2,277,176	1,200,000	2,200,000					2,277,176				
1218T4M0020	Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	21,911,704		6,850,000					21,911,704				
1218T4M0021	Adquisición de equipos de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula	35	6	Contratación - Ejecución	14,374,739		13,887,564	576,938	576,938			14,374,739	576,938			
1218T4M0022	Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca	30	7	Contratación - Ejecución	21,353,236	17,500,000	8,109,430	1,500,000	1,500,000			21,353,236	1,500,000	10.00		
1218T4M0023	Rehabilitación de tanques de la GTD	35	7	Contratación - Ejecución	288,410,115		41,148,831					288,410,115				
1218T4M0024	Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta	19	1	Preinversión	141,014,447							141,014,447				
1218T4M0025	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz	30	1	Contratación - Ejecución	431,889,605	61,956,593	41,668,970					431,889,605				
1218T4M0026	Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlán	30	1	Preinversión	151,121,673		36,000,000					151,121,673				
1218T4M0027	Adquisición de Autotanques para el Sostienimiento y Crecimiento de la Línea de Negocio de reparto local	35	6	Contratación - Ejecución	354,032,247		280,000,001	79,917,548	79,917,548			354,032,247	79,917,548			
1218T4M0028	Estudio de Pre inversión para un nuevo Poliducto Tula-Charco Blanco para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario	35	11	Contratación - Ejecución	11,903,419		8,400,000					11,903,419				
1218T4M0029	Estudio de pre inversión para un nuevo Poliducto Tula Lázaro Cárdenas para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario	35	11	Contratación - Ejecución	41,403,198		35,000,000					41,403,198				
1218T4M0030	Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	2,281,357,940	104,972,000	192,561,812	58,123,113	58,139,912			2,281,357,940	58,139,912	5.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 14 de 15													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0031	Mantenimiento estratégico GAR Golfo	35	7	Contratación - Ejecución	468,238,801		25,779,752					468,238,801			
1218T4M0032	Estudio de pre inversión para el análisis de alternativas de suministro de destilados del Golfo de México hacia Tula.	09	11	Contratación - Ejecución	36,227,798		30,800,000					36,227,798			
1218T4M0033	Estudio de pre inversión para la Modernización y Estandarización de los Muelles adscritos a la GOMP	35	11	Preinversión	102,451,499							102,451,499			
1218T4M0034	Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles	34	7	Preinversión	124,645,330		88,160,668					124,645,330			
1218T4M0035	Estudio de Preinversión para la reducción de benceno en las gasolinas del SNR	34	11	Preinversión	39,240,854							39,240,854			
1218T4M0036	Adquisición de 400 carros tanque para desalaje de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución	34	6	Contratación - Ejecución	968,911,019		20,000					968,911,019			
1218T4M0037	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	19	6	Contratación - Ejecución	59,568,660		42,548,320					59,568,660			
1218T4M0038	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotretamiento en la refinería de Cadereyta	19	6	Contratación - Ejecución	110,952,214		75,000,000					110,952,214			
1218T4M0039	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de diesel UBA e Hidrógeno en la refinería de Cadereyta	19	6	Contratación - Ejecución	100,205,930		20,000,000					100,205,930			
1218T4M0040	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería Madero	28	6	Contratación - Ejecución	102,719,250		22,863,135					102,719,250			
1218T4M0041	Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán	30	6	Contratación - Ejecución	116,166,573		69,767,127					116,166,573			
1218T4M0042	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	132,927,676		64,610,414					132,927,676			
1218T4M0043	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz	20	6	Contratación - Ejecución	103,230,253		84,463,949					103,230,253			
1218T4M0044	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	111,558,459		18,510,000					111,558,459			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 15 de 15														
T4M Pemex-Refinación																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4M0045	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotatamiento en la refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	136,180,078		18,500,000					136,180,078				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 1 de 4													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	30	1	Contratación - Ejecución	1,937,096,593	154,277,129	170,045,158	77,181,716	1,598,675,571		384,139,910	1,937,096,593	1,982,815,481	100.00	100.00
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	35	7	Ejecución	1,345,603,941	160,196,756			432,671,109		107,156,095	1,345,603,941	539,827,204	42.06	42.06
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	1,140,545,944	116,194,462	198,500,906	43,099,765	671,346,956		184,603,465	1,140,545,944	855,950,421	87.05	73.48
0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	294,840,611	31,000,000	25,993,387	11,340,881	102,047,581		12,456,876	294,840,611	114,504,457	39.66	35.46
0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	07	7	Contratación - Ejecución	761,617,286	18,552,227	11,487,640		664,940,338		148,635,333	761,617,286	813,575,671	100.00	99.22
0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	07	1	Contratación - Ejecución	320,372,969	103,276,000	91,745,008	9,575,217	210,670,407		17,211,609	320,372,969	227,882,016	100.00	78.40
0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	07	7	Contratación - Ejecución	652,675,316				606,138,277		15,353,056	652,675,316	621,491,333	96.80	96.80
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Contratación - Ejecución	1,501,855,387	10,000,000	179,452,129	81,210,789	937,883,016		373,656,430	1,501,855,387	1,311,539,446	94.97	90.56
0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Ejecución	438,620,737	201,543,915	294,048,424	3,782	144,885,603		15,700,393	438,620,737	160,585,996	66.30	28.59
0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	214,521,637				128,498,325		58,077,429	214,521,637	186,575,754	87.51	87.51
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	745,686,030	46,500,000	87,466,413	24,515,280	500,645,809		109,299,678	745,686,030	609,945,487	87.96	80.50
0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	266,657,215	84,000,000	2,242,775	62,340	82,868,626		11,603,760	266,657,215	94,472,386	33.17	33.15
0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	240,169,664	500,000	71,377,353	13,877,356	164,698,416		41,978,708	240,169,664	206,677,124	100.00	83.68
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	953,350,484	138,593,090	180,147,249	30,651,926	518,336,121		49,761,366	953,350,484	568,097,487	75.84	60.35
0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	30	1	Ejecución	438,292,699	82,879,047	18,535,623	11,192,112	177,546,163		13,174,809	438,292,699	190,720,972	31.54	29.94
0318T4N0053	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche	30	7	Ejecución	72,015,537	1,100,000	3,396,695	3,245,214	60,043,801		12,086,473	72,015,537	72,130,274	93.74	93.53

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 2 de 4													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	28	1	Ejecución - Operación	170,367,140	10,000,000	75,160,296	53,277,495	161,311,750		11,603,209	170,367,140	172,914,959	100.00	90.95
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contra incendio de CPGs	35	1	Ejecución	1,299,217,829	107,500,000	157,485,078	14,289,942	1,077,888,648			1,299,217,829	1,077,888,648	100.00	91.99
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	35	7	Ejecución	1,197,225,662	276,370,857	371,518,307	94,977,611	857,167,432			1,197,225,662	857,167,432	89.38	63.62
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogeo a quemadores del CPG Cd. Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	765,348,457	60,000,000	113,362,725	70,150,257	718,954,519			765,348,457	718,954,519	100.00	100.00
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	35	7	Ejecución	1,600,975,818	348,275,815	365,202,302	88,044,921	477,105,842			1,600,975,818	477,105,842	45.81	29.31
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	35	7	Ejecución	702,296,671	10,491,728	137,393,941	57,414,066	602,320,892		56,423,980	702,296,671	658,744,872	100.00	100.00
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	35	7	Ejecución	544,238,950	159,194,131	139,835,758	54,389,962	460,232,718			544,238,950	460,232,718	100.00	90.35
0718T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	30	1	Contratación - Ejecución	1,031,891,490	92,001,633	85,086,982	468,438	875,185,233			1,031,891,490	875,185,233	96.70	86.77
0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	27	7	Ejecución	595,553,538	25,760,378	97,031,539	20,502,209	306,738,346			595,553,538	306,738,346	56.39	46.09
0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Area Coatzacoacoos	30	7	Contratación - Ejecución	1,363,346,345	294,186,013	203,110,493	21,470,004	84,595,217			1,363,346,345	84,595,217	13.82	3.88
0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	27	10	Ejecución	902,662,673	284,591,824	43,929,030	19,514,591	67,343,208			902,662,673	67,343,208	9.80	7.28
0818T4N0003	Conservación de la producción en el CPG La Venta	27	7	Ejecución	112,899,455	42,926,458	47,104,534	34,840,449	119,221,478			112,899,455	119,221,478	100.00	95.45
0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMtpd en el CPG Poza Rica	30	1	Contratación - Ejecución	5,061,900,623	282,950,561	467,451,269	133,392,416	4,937,231,773			5,061,900,623	4,937,231,773	100.00	99.99
0818T4N0007	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	27	1	Contratación - Ejecución	1,111,603,093	405,631,929	371,210,976	107,257,712	340,276,459			1,111,603,093	340,276,459	52.56	26.13
0818T4N0008	Almacenamiento de gas LP en Abasolo	11	1	Ejecución	373,202,479	168,497,503	1,164,450		10,574,566			373,202,479	10,574,566	2.73	2.26
0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	35	7	Ejecución	307,046,875	10,000,000	9,498,531	4,152,680	28,163,741			307,046,875	28,163,741	10.59	8.68
0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	10	Contratación - Ejecución	1,791,055,797	453,601,335	455,783,532	104,921,528	950,278,407			1,791,055,797	950,278,407	68.63	46.60
0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	28	5	Contratación - Ejecución	432,165,440	53,757,383	205,911,457	29,302,450	106,066,692			432,165,440	106,066,692	63.05	22.81

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 3 de 4													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	35	10	Ejecución	1,601,581,237	28,325,000	73,814,930	36,176,105	449,956,970			1,601,581,237	449,956,970	43.48	30.69
0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	35	1	Ejecución	1,826,802,598	259,480,000						1,826,802,598			
0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	27	5	Ejecución	1,586,219,388	403,132,755	36,829,779	20,396,347	29,145,007			1,586,219,388	29,145,007	7.69	1.84
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	35	10	Ejecución - Operación	494,357,782	144,552,457	208,561,612	40,428,523	107,407,085			494,357,782	107,407,085	42.18	22.59
0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	35	5	Contratación - Ejecución	724,553,875	5,120,000	108,443,899	11,505,865	63,443,610			724,553,875	63,443,610	14.82	5.44
1018T4N0002	Reubicación de trampas de diablos Santa Ana	13	5	Preinversión	111,415,033							111,415,033			
1018T4N0004	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	35	10	Ejecución	528,707,388	119,334,950	52,596,083	18,713,310	127,113,353			528,707,388	127,113,353	29.06	24.91
1018T4N0005	Sustitución del amoniaducto tramo Cosoleacaque-EI Moral	30	5	Preinversión	544,325,798							544,325,798			
1018T4N0006	Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos	28	1	Contratación	84,434,713	10,284,918	23,400,000					84,434,713		27.71	
1018T4N0007	Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	35	10	Ejecución	734,975,432	22,397,177	42,116,575	42,116,575	48,917,479			734,975,432	48,917,479	22.29	4.16
1118T4N0001	Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs	35	1	Contratación	676,152,524	34,700,000						676,152,524			
1118T4N0002	Adquisiciones de vehículos	09	6	Ejecución	24,864,162	3,125,000	1,032,300		4,631,862			24,864,162	4,631,862	24.06	19.14
1118T4N0004	Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur	27	5	Ejecución	906,594,768	307,801,697	185,427,280	30,012,597	178,778,180			906,594,768	178,778,180	20.12	16.57
1118T4N0005	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2	35	6	Ejecución	17,320,489	2,737,300	5,331,467	501,466	2,058,188			17,320,489	2,058,188	35.40	10.76
1118T4N0006	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	35	7	Preinversión	996,637,753	113,848,954	65,101,271					996,637,753		1.10	
1118T4N0007	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP	35	7	Ejecución	808,288,919	375,017,881	547,617,797	103,037,655	366,164,160			808,288,919	366,164,160	100.00	40.32
1118T4N0009	Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus	07	5	Ejecución	497,873,458	400,000	13,438,117	2,438,117	44,970,475			497,873,458	44,970,475	11.54	9.35
1218T4N0001	Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano.	07	1	Ejecución	422,522,934	344,979,026	194,780,379	13,584,379	13,584,379			422,522,934	13,584,379	26.33	3.33

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 4 de 4													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4N0002	Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus	07	7	Ejecución	500,984,516	155,212,711	334,556,551	9,824,367	9,824,367			500,984,516	9,824,367	66.79	0.18
1318T4N0001	Adquisición de vehículos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional	35	6	Preinversión	137,335,474							137,335,474			
1318T4N0002	Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus	07	6	Preinversión	104,605,709							104,605,709			
1318T4N0003	Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Preinversión	392,743,743							392,743,743			
1318T4N0004	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos del CPG Cactus 2013-2014	07	7	Preinversión	146,178,329							146,178,329			
1318T4N0005	Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus	07	7	Preinversión	149,576,323							149,576,323			
1318T4N0006	Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016	07	7	Preinversión	434,694,072							434,694,072			
1318T4N0007	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Preinversión	149,575,602							149,575,602			
1318T4N0008	Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos	28	7	Preinversión	129,252,830							129,252,830			
1318T4N0009	Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos	28	7	Preinversión	103,081,053							103,081,053			
1318T4N0010	Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	30	7	Preinversión	48,720,000							48,720,000			
1318T4N0011	Mantenimiento mayor de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	30	7	Preinversión	120,000,000							120,000,000			
1318T4N0012	Mantenimiento mayor de la Planta Endulzadora de Líquidos No. 1 y Endulzadora de Gas No. 4	07	7	Preinversión	120,721,014							120,721,014			
1318T4N0013	Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversión	119,999,830							119,999,830			
1318T4N0014	Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche.	30	7	Preinversión	51,792,641							51,792,641			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía T40 Pemex-Petroquímica		Página: 1 de 9													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	30	1	Ejecución	9,311,558,369	304,226,941	543,298,299	178,045,233	4,417,192,507		297,872,604	9,311,558,369	4,715,065,111	49.76	45.47
0418T4O0002	Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I	35	5	Contratación - Ejecución	940,218,701	144,719,585	268,427,032	22,930,891	320,058,291			940,218,701	320,058,291	50.16	26.72
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecución	1,105,304,877	27,164,087	70,086,102		245,128,341		66,143,676	1,105,304,877	311,272,017	28.64	16.79
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	30	10	Ejecución	763,308,012	25,653,578	17,634,085	1,512,814	140,531,403		54,519,189	763,308,012	195,050,592	29.06	23.97
0418T4Q0006	Integración de Derivados del Etano I	30	1	Contratación - Ejecución	508,406,257	38,031,265	11,138,882	1,775,986	66,591,958		57,428,740	508,406,257	124,020,698	30.58	22.11
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	30	1	Ejecución	603,821,446	134,555,988	94,066,209		180,009,778		50,149,295	603,821,446	230,159,073	60.58	26.64
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	1	Ejecución	244,923,899	40,214,219	21,796,602	21,796,602	72,836,675		24,035,929	244,923,899	96,872,604	55.10	40.14
0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	30	10	Ejecución	312,832,270	19,111,112			268,634,984		47,857,143	312,832,270	316,492,127	100.00	84.20
0418T4T0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena del Propileno I	30	1	Ejecución	222,240,747				13,248,309			222,240,747	13,248,309	10.00	5.99
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecución	719,420,561	102,624,473	24,601,722	1,496,880	278,756,498		63,565,689	719,420,561	342,322,187	59.30	26.23
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	8,602,605,018	451,673,373	366,855,483	19,281,414	2,285,425,011		1,208,712,433	8,602,605,018	3,494,137,444	41.82	24.86
0418T4T0006	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	573,199,211				316,664,725		178,007,833	573,199,211	494,672,558	78.00	61.63
0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	92,602,934	991,716			56,464,376		432,200	92,602,934	56,896,576	61.49	48.93
0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	30	10	Preinversión - Ejecución	645,632,812	57,605,028	65,429,334	27,357,716	200,112,438		9,073,478	645,632,812	209,185,916	43.07	33.54
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	7	Ejecución	310,767,401	64,542,853	70,095,499	43,936,027	240,034,302		258,553	310,767,401	240,292,855	86.66	86.42
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	30	10	Contratación - Ejecución	1,276,674,226	182,221,106	76,937,884	50,916,652	210,903,793		1,397,332	1,276,674,226	212,301,125	20.22	14.03
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Contratación - Ejecución	479,577,615	36,232,373	18,964,964	3,439,841	276,584,882			479,577,615	276,584,882	63.60	53.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 2 de 9													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	30	10	Contratación - Ejecución	340,067,069	31,906,799	7,267,717	2,742,424	13,185,603			340,067,069	13,185,603	9.33	1.77
0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	30	10	Ejecución	637,080,980	3,081,573			362,670,508		202,455,988	637,080,980	565,126,496	84.87	67.54
0618TZZ0001	Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA	30	1	Ejecución	2,415,365,462	500,000	500,000		20,843,768			2,415,365,462	20,843,768	1.68	1.43
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III	30	1	Contratación - Operación	759,420,147	41,649,988	47,845,375	5,370,850	116,794,808			759,420,147	116,794,808	22.47	8.62
0618T4O0003	Flexibilidad Operativa y Sostenimiento de la capacidad instalada de MVC en Pajaritos	30	1	Ejecución	107,229,476	15,269,570			8,544,091			107,229,476	8,544,091	22.04	1.63
0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	30	1	Ejecución	323,858,408	4,916,189	626,560		64,249,596			323,858,408	64,249,596	19.53	12.86
0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	30	7	Ejecución	76,585,797	23,699,371	23,847,526	23,670,325	72,663,217			76,585,797	72,663,217	79.36	71.73
0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	30	7	Ejecución	49,509,565	11,192,705	11,019,400	6,674,124	44,974,975			49,509,565	44,974,975	100.00	99.78
0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	30	1	Contratación - Ejecución	196,238,935	54,569,041	65,545,868	14,106,749	45,056,434			196,238,935	45,056,434	46.28	22.33
0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	30	10	Ejecución	306,508,357	41,871,022	37,205,828	6,524,168	93,026,036			306,508,357	93,026,036	50.57	28.05
0718T4O0035	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos	30	6	Ejecución	123,939,628	29,355,583	50,000		53,594,529			123,939,628	53,594,529	67.08	31.84
0718T4O0036	Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos	30	10	Ejecución	198,062,992	9,122,246			35,120,634			198,062,992	35,120,634	21.68	0.87
0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	30	1	Contratación - Ejecución	273,219,910	23,457,762	24,356,042	5,946,235	135,669,540			273,219,910	135,669,540	51.90	38.59
0718T4O0040	Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	6	Ejecución	131,717,575				62,215,583			131,717,575	62,215,583	40.00	32.58

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 3 de 9													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	1,947,657,879	169,017,828	187,527,946	30,323,122	1,074,530,724			1,947,657,879	1,074,530,724	57.00	32.46
0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	30	5	Ejecución	240,584,586	187,651,255	138,386,600	2,776,567	86,509,468			240,584,586	86,509,468	97.00	8.92
0818T4O0007	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	7	Ejecución - Operación	66,258,119				33,704,778			66,258,119	33,704,778	50.00	40.36
0818T4O0009	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL EDIFICIO SEDE DE PEMEX PETROQUÍMICA	30	10	Ejecución - Operación	12,349,973				1,160,983			12,349,973	1,160,983	1.00	0.01
0818T4O0019	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica.	30	6	Ejecución	13,413,026	1,006,740	1,006,740	678,070	3,880,997			13,413,026	3,880,997	33.00	20.59
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	616,244,904	44,039,681	35,657,944	17,752,446	151,869,176			616,244,904	151,869,176	26.69	19.99
0818T4O0021	Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	10	Contratación - Operación	462,348,924	80,925,329	46,950,386		75,938,554			462,348,924	75,938,554	35.36	14.47
0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	1	Contratación - Ejecución	129,917,930	79,020,375	29,532,646	4,349,383	50,849,077			129,917,930	50,849,077	98.19	30.19
0818T4O0026	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	5	Ejecución	246,486,874	83,535,750	54,228,056		36,872,904			246,486,874	36,872,904	49.97	6.67
0818T4O0030	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	961,827,952	118,999,431	84,045,293	21,888,034	40,110,278			961,827,952	40,110,278	15.57	2.43
0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	30	1	Ejecución	309,031,996	16,245,081	20,520,815	1,394,255	45,072,923			309,031,996	45,072,923	18.68	7.59
0818T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad III en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	33,674,080	12,270,854			1,001,484			33,674,080	1,001,484	43.59	2.72

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 4 de 9														
T40 Pemex-Petroquímica																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0818T4O0037	Sistema avanzado de control de los procesos productivos en Pemex Petroquímica.	30	10	Preinversión	173,930,367	4,453,404						173,930,367			0.07	
0818T4O0039	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	141,899,022	7,225,270			37,583,048			141,899,022	37,583,048	31.46	26.36	
0818T4O0041	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	718,222,699	16,337,776	2,685,334	1,925,855	17,397,251			718,222,699	17,397,251	4.30	2.39	
0818T4O0042	Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	30	1	Ejecución	2,006,709,541	34,000,000	21,630,000	6,480,000	6,480,000			2,006,709,541	6,480,000	1.71	0.31	
0818T4O0043	Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera	30	1	Contratación - Ejecución	605,239,733	73,558,956	24,193,190	1,462,259	76,411,056			605,239,733	76,411,056	25.00	12.30	
0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	30	10	Contratación - Ejecución	985,911,752	47,666,556	36,531,848	1,989,698	77,251,151			985,911,752	77,251,151	13.11	4.11	
0818T4O0048	Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	30	1	Ejecución	3,065,756,254	34,969,731	21,630,000	6,480,000	6,480,000			3,065,756,254	6,480,000	1.15	0.20	
0818T4O0056	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera	30	10	Ejecución	1,184,744,578	195,076,146	58,096,818	21,045,089	41,598,806			1,184,744,578	41,598,806	12.13	2.95	
0918T4O0002	Acondicionamiento del Transporte Marítimo de Pemex Petroquímica	30	1	Ejecución - Operación	121,049,087		860,424	860,424	860,424			121,049,087	860,424	0.75		
0918T4O0003	Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecución	565,712,271	29,537,820	48,368,118	5,173,073	130,601,644			565,712,271	130,601,644	26.67	15.96	
0918T4O0004	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Operación - En finiquito	13,925,444		29,596	29,596	1,945,250			13,925,444	1,945,250	13.82	-1.43	
0918T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos.	30	6	Preinversión - Ejecución	10,831,541	10,066,058	4,798,467	739,964	1,174,464			10,831,541	1,174,464	100.00	7.11	
0918T4O0008	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos	30	6	Operación - En finiquito	25,855,854	4,130,910	12,256,127	12,256,128	19,400,083			25,855,854	19,400,083	51.38	39.73	
0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	229,997,413	41,479,256	37,131,877	21,252,227	75,266,540			229,997,413	75,266,540	46.50	34.73	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 5 de 9													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	969,584,848	236,242,606	239,945,246	87,022,050	389,941,377			969,584,848	389,941,377	55.34	37.65
0918T4O0013	Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Preinversión	24,199,977	4,821,708	50,000		4,868,364			24,199,977	4,868,364	58.96	
0918T4O0014	Rehabilitación del Tren de Aromáticos II	30	1	Ejecución	438,922,466	39,074,283	10,749,117	1,053,966	3,555,478			438,922,466	3,555,478	10.64	0.53
0918T4O0015	Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia	21	7	Ejecución	29,829,398	11,748,895			2,224,259			29,829,398	2,224,259	46.71	4.17
0918T4O0017	Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	272,961,298	36,988,634	11,089,839		10,118,195			272,961,298	10,118,195	16.61	3.81
0918T4O0019	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad IV en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	10	Ejecución - Operación	57,905,594	11,483,015			582,272			57,905,594	582,272	21.28	0.03
0918T4O0024	Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	1	Preinversión	443,995,190	10,000,000	56,320,889					443,995,190		2.25	
0918T4O0025	Rehabilitación del área de movimiento de productos y líneas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecución	66,092,247		1,083	1,083	12,021,009			66,092,247	12,021,009	18.17	16.93
0918T4O0026	Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoníaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	1	Ejecución	987,165,199	181,463,747	108,282,403	31,578,304	607,099,009			987,165,199	607,099,009	70.25	62.26
0918T4O0031	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera	30	6	Operación - En finiquito	4,262,133		2,437,730	2,434,409	2,434,409			4,262,133	2,434,409	18.48	18.47
1018T4O0003	Infraestructura para Edificios Administrativos en Plantas de Proceso	21	1	Preinversión	9,130,635		322,917					9,130,635		3.54	
1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Contratación - Ejecución	531,449,711	143,139,050	139,604,053	36,765,402	75,963,815			531,449,711	75,963,815	38.21	14.72
1018T4O0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica	30	11	Preinversión	69,965,007	3,000,000	3,000,000					69,965,007		34.30	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía T40 Pemex-Petroquímica		Página: 6 de 9													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4O0006	Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica	30	1	Ejecución - Operación	538,167,650	2,152,781			1,677,561			538,167,650	1,677,561	1.00	0.32
1018T4O0007	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México.	09	5	Ejecución	159,003,847	62,144,836	107,980,876	29,880,127	71,424,458			159,003,847	71,424,458	63.34	47.92
1018T4O0008	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Ejecución	77,686,458	34,842,020	1,705,526	253,526	2,362,525			77,686,458	2,362,525	48.02	3.19
1018T4O0009	Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	6	Contratación - Ejecución	104,623,490	27,263,620	9,220,204	151,520	3,010,234			104,623,490	3,010,234	29.18	0.27
1018T4O0010	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Contratación - Ejecución	253,477,116	45,330,499	29,548,152		12,508,743			253,477,116	12,508,743	25.04	0.01
1018T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción y Eficiencia de Operación de la Planta de Clorados III.	30	1	Preinversión	845,657,876	117,690,885	40,706,814					845,657,876		14.26	
1018T4O0012	Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	41,613,516	12,718,764	6,000,000		4,303,375			41,613,516	4,303,375	40.91	0.01
1018T4O0013	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II del Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Preinversión	927,297,459	13,188,528						927,297,459		1.42	
1118T4O0001	Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Eléctrico en el C.P. Cosoleacaque.	30	6	Preinversión	22,226,927							22,226,927			
1118T4O0002	Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque.	30	6	Ejecución	17,521,566	14,137,969	5,123,498	2,904,692	2,904,692			17,521,566	2,904,692	83.61	3.16
1118T4O0003	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Independencia	21	10	Preinversión	63,835,335	7,562,113						63,835,335		33.65	
1118T4O0004	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Preinversión	129,427,062	3,751,802	267,264					129,427,062		3.01	
1118T4O0005	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	10	Preinversión - Ejecución	175,547,037	21,569,077						175,547,037		12.29	
1118T4O0006	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	10	Preinversión	116,915,563	12,907,208						116,915,563		11.04	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 7 de 9													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4O0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Contratación - Ejecución	768,366,983	486,753,586	484,549,646	43,294,870	64,086,112			768,366,983	64,086,112	74.60	4.29
1118T4O0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecución	464,263,344	153,951,316	172,520,543	607,788	607,788			464,263,344	607,788	33.16	0.20
1118T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	321,104,975	106,314,437	132,446,330	8,853,635	53,968,838			321,104,975	53,968,838	47.26	16.01
1118T4O0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	296,227,031	94,348,746	71,862,628	14,107,296	46,832,808			296,227,031	46,832,808	42.04	15.98
1118T4O0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	347,393,022	111,692,848	125,580,084	7,299,059	59,688,006			347,393,022	59,688,006	48.83	13.55
1118T4O0012	Adquisición de equipo pesado, construcción e izaje del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	6	Ejecución	172,123,385	33,659,164	67,800,000					172,123,385		19.74	
1118T4O0013	Modernización del Sistema de Red Contra incendio del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Preinversión	650,492,078	8,491,685	18,000,000					650,492,078		1.43	
1118T4O0014	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	7	Ejecución	806,965,407	78,990,946	250,164,651	21,129,720	45,229,129			806,965,407	45,229,129	14.94	6.53
1118T4O0015	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	132,238,699	54,340,538	28,984,103	8,108,523	18,452,995			132,238,699	18,452,995	47.61	14.37
1118T4O0016	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Preinversión	326,210,206	27,925,284	11,169,981					326,210,206		4.13	
1218T4O0001	Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecución	38,428,452	4,146,365	2,300,041					38,428,452		11.05	
1218T4O0002	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios para el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Preinversión	43,236,881		4,328,000					43,236,881		8.12	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 8 de 9													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0003	Adquisición de equipos de jardinería para el Edificio Sede de Pemex Petroquímica	30	6	Preinversión	303,598	67,057	250,000					303,598		22.09	
1218T4O0004	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	30	6	Preinversión	89,397,094	64,351,800	64,385,667					89,397,094		80.21	
1218T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos.	30	6	Preinversión	36,857,379	7,572,000	9,424,641					36,857,379		20.54	
1218T4O0006	Adquisición de Equipo de Laboratorio III para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	6	Preinversión	4,144,335		1,000,000					4,144,335		100.00	
1218T4O0007	Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	6	Preinversión	35,378,835	4,400,000	7,908,648					35,378,835		14.92	
1218T4O0008	Adquisición de Equipos Autónomos para Fortalecimiento a Brigadas	30	6	Preinversión	1,449,112	700,000						1,449,112		48.31	
1218T4O0009	Adquisición de Equipos de Inspección para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	6	Preinversión	21,826,099	400,000	4,577,728					21,826,099		1.83	
1218T4O0010	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en C.P. Pajaritos	30	6	Preinversión	33,237,780	10,759,000	17,479,838					33,237,780		35.07	
1218T4O0011	Sostenimiento de Instalaciones del Parque Ecológico Jaguaroundi	30	2	Preinversión	5,139,585	854,000						5,139,585		16.62	
1218T4O0012	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	30	6	Preinversión	24,760,147	2,242,000						24,760,147			
1218T4O0013	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Preinversión	32,588,557	6,350,000	22,000,000					32,588,557		23.28	
1218T4O0014	Proyecto J Rehabilitación de la Caldera CB-12 en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	105,992,188		47,503,982	47,503,982	102,276,291			105,992,188	102,276,291	100.00	89.56
1218T4O0015	Rehabilitación de Acueducto Cangrejera-Pajaritos	30	7	Preinversión	210,121,231	5,889,497						210,121,231		1.11	
1218T4O0016	Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad	30	7	Contratación - Operación	578,696,643	42,755,411	140,406,891	4,792,270	4,792,270			578,696,643	4,792,270	2.17	1.27
1218T4O0017	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Preinversión - Ejecución	96,262,436	15,527,500	16,903,121					96,262,436		16.13	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 9 de 9													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0018	Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	680,813,063	1,207,966	23,765,162					680,813,063		1.17	
1218T4O0019	Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREFP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Preinversión	929,754,531	50,000,000	15,551,500					929,754,531		5.49	
1218T4O0020	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Preinversión	89,746,669	23,155,318	11,787,063					89,746,669		25.80	
1218T4O0021	Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de P.P.Q.	30	5	Preinversión	465,818,424		237,257,824					465,818,424		13.50	
1218T4O0022	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Preinversión	201,323,051	3,792,000	87,959,143					201,323,051		1.88	
1218T4O0023	Adquisición de Equipo para el departamento de mantenimiento civil	30	6	Ejecución - Operación	6,637,230	930,000	930,000					6,637,230		15.59	
1218T4O0024	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecución	107,130,418	3,375,529	17,538,784					107,130,418		3.22	
1218T4O0025	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo	30	7	Preinversión	103,507,996	30,763,593	10,866,373					103,507,996		29.72	
1218T4O0026	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de Áreas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Preinversión	666,493,495	1,396,621	85,953,266					666,493,495		5.86	
1218T4O0027	Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Preinversión	45,005,315		2,507,398					45,005,315		3.23	
1218T4O0028	Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoníaco Anhidro	30	5	Preinversión - Contratación	880,400,501	6,000,000	6,016,715					880,400,501		6.27	
1318T4O0001	Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoníaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo	08	7	Preinversión	280,000,000							280,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

18 Energía		Página: 1 de 1													
T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T5K0001	Programa Anual de Adquisiciones	09	6	Preinversión - Operación	8,197,610	6,827,400	7,327,410					8,197,610		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

20 Desarrollo Social		Página: 1 de 1													
G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1220G000001	Adquisición de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	35	6	Preinversión	4,041,493	3,677,112	3,713,885					4,041,493		100.00	
1220G000002	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte.	35	6	Preinversión	53,347,897	24,663,001	24,663,001					53,347,897		100.00	
1220G000003	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Otros.	35	6	Preinversión	45,089,938	40,999,386	41,233,889					45,089,938		100.00	
1220G000004	Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas.	09	6	Preinversión	5,421,231	5,205,000	5,205,000					5,421,231		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

20 Desarrollo Social		Página: 1 de 1													
VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1220VQZ0001	Adquisición de Bienes Muebles y Equipo de Administración; Maquinaria y Equipo Eléctrico; Equipo de Comunicación y Vehículos.	09	6	Contratación	2,535,000		13,147					2,535,000		10.00	
1220VQZ0002	Mantenimiento y rehabilitación del Inmueble	09	7	Preinversión	965,000							965,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

20 Desarrollo Social		Página: 1 de 1													
VSS Diconsa, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1220VSS0005	Equipo diverso para almacén	35	6	Preinversión	50,000,000	50,000,000	50,000,000					50,000,000		100.00	
1220VSS0006	Modernización de Tiendas	35	6	Preinversión	50,000,000	50,000,000	50,000,000					50,000,000		100.00	
1220VSS0007	Paneles Solares	35	6	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		100.00	
1220VSS0008	Adquisición de montacargas para almacenes	35	6	Preinversión	29,000,000	29,000,000	29,000,000					29,000,000		100.00	
1220VSS0009	Equipo de seguridad para almacenes	35	6	Preinversión	35,960,000	20,000,000	35,960,000					35,960,000		100.00	
1320VSS0001	Rehabilitación y Equipamiento de comedor y tienda para empleados en Oficinas Centrales de Diconsa	09	4	Preinversión	13,675,868		13,675,868					13,675,868		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

20 Desarrollo Social VST Liconsa, S.A. de C.V.		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1220VST0001	Adquisición de Equipo de Administración	35	6	Preinversión - Ejecución	11,818,992	9,843,478	9,843,478				18,708	11,818,992	18,708	100.00	0.02
1220VST0002	Adquisición de Bienes Informáticos 2013	35	6	Preinversión	22,287,799	18,562,450	18,562,450					22,287,799		100.00	
1220VST0003	Adquisición de Equipo de Transporte 2013	35	6	Preinversión	49,205,376	42,418,428	42,418,428					49,205,376		100.00	
1220VST0004	Equipamiento de Centros de Acopio 2013	35	6	Preinversión	10,580,699	8,812,162	8,812,162					10,580,699		100.00	
1220VST0005	Actualización de Tecnología en Plantas Industriales 2013	35	6	Preinversión	64,633,291	53,830,000	53,830,000					64,633,291		100.00	
1220VST0006	Construcción, ampliación y rehabilitación a Instalaciones 2013	35	2	Preinversión	47,666,171		47,666,171					47,666,171		100.00	
1220VST0007	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2013	35	6	Preinversión	81,351,768	67,754,027	67,754,027					81,351,768		100.00	
1220VST0008	Ampliación y Rehabilitación a Instalaciones de Centros de Acopio 2013	35	2	Preinversión	2,320,000		2,320,000					2,320,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

21 Turismo		Página: 1 de 2													
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	12	5	Ejecución	4,528,067,448			845,119	2,991,205,744	518,505,749		5,046,573,197	2,991,205,744	100.00	99.08
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	03	5	Ejecución	4,449,892,690				1,356,847,072	220,462,450		4,670,355,140	1,356,847,072	13.82	13.82
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	20	5	Ejecución	7,444,088,967	100,028,443	3,664,142	4,331,134	5,480,558,391	1,086,728,098		8,530,817,065	5,480,558,391	97.96	97.96
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	09	4	Ejecución	327,901,679	8,475,689			54,564,657		1,340,349	327,901,679	55,905,006	24.00	18.00
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	18	5	Ejecución	3,866,405,744	845,320,159		649,176	1,365,538,546			3,866,405,744	1,365,538,546	39.49	37.69
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	03	7	Ejecución	84,273,864			28,054	26,406,241			84,273,864	26,406,241	32.00	31.00
0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	03	1	Ejecución	18,901,106				6,894,619			18,901,106	6,894,619	52.00	51.00
0821W3N0022	Centro Integralmente Planeado La Pesca	28	1	Ejecución	3,494,259,813					3,494,259,813		6,988,519,626			
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	25	1	Ejecución	6,101,648,587	275,198,854	184,019,790	32,404,123	3,241,582,311			6,101,648,587	3,241,582,311	2.20	2.20
0921W3N0021	Proyecto adquisición Inmueble	09	4	Contratación	102,676,408							102,676,408			
0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	03	1	Ejecución	2,243,369,052	64,857,334	8,704,762	5,694,953	91,415,885			2,243,369,052	91,415,885	64.00	64.00
1021W3N0013	Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán	23	1	Ejecución	11,698,154			56,108	56,108			11,698,154	56,108	99.00	
1021W3N0014	Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulcán	23	1	Ejecución	17,547,459	12,943,812		92,498	273,024			17,547,459	273,024	99.00	1.00
1121W3N0005	Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística.	35	6	Contratación	13,133,718	9,412,782						13,133,718			
1121W3N0006	Programa de Mantenimiento 2012 para la Marina Seca y Área Comercial de Chahué, en Bahías de Huatulco, Oaxaca.	20	7	Contratación	2,410,421							2,410,421			
1121W3N0007	Programa de Adquisiciones para los Campos de Golf 2012.	35	6	Preinversión	15,783,432	14,733,000						15,783,432			
1121W3N0008	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Ixtapa 2012.	12	1	Contratación	21,425,957	20,000,000						21,425,957			
1121W3N0009	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012	20	1	Contratación	21,425,957	20,000,000						21,425,957			
1121W3N0010	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Lihú 2012.	18	1	Contratación	21,425,957	20,000,000						21,425,957			
1221W3N0001	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI del Caribe.	23	7	Ejecución	80,812,377	78,073,560	78,073,560	26,704,174	26,704,174			80,812,377	26,704,174	100.00	33.28
1221W3N0002	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico	35	7	Ejecución	120,159,178	116,086,856	116,086,856	36,927,566	36,927,566			120,159,178	36,927,566	100.00	33.28

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

21 Turismo		Página: 2 de 2													
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1221W3N0003	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península	03	7	Ejecución	61,421,214	59,339,584	59,339,584	22,167,100	22,167,100			61,421,214	22,167,100	100.00	41.50
1221W3N0004	Programa de Mantenimiento de la Superestructura Turística (Hotel y Rv Park) 2013	35	7	Contratación	2,190,229							2,190,229			
1221W3N0005	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Muebles 2013	35	6	Contratación	1,173,470							1,173,470			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

21 Turismo
W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1121W3S0001	Adquisiciones de maquinaria y equipo para conservación y mantenimiento de la región Caribe.	23	6	Ejecución	30,512,661							30,512,661			
1121W3S0002	Adquisiciones de maquinaria y equipo para conservación y mantenimiento para los CIPs de la Región Pacífico	35	6	Ejecución	51,534,755							51,534,755			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

21 Turismo		Página: 1 de 1													
W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1221W3X0001	Programa de Adquisiciones para la API de Cabo San Lucas, B.C.S.	03	6	Contratación	1,863,144							1,863,144			
1221W3X0002	Proyecto de Infraestructura del Recinto Portuario de la API de Cabo San Lucas, B.C.S. (Andadores y Check Point).	03	1	Contratación	4,140,320							4,140,320			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

27 Función Pública		Página: 1 de 1													
A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0327A000011	Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales	34	7	Preinversión - Contratación	101,671,129				100,024,388			101,671,129	100,024,388	97.31	97.30
0327A000012	Programa de Renovación y Mantenimiento Mayor en Puertos Fronterizos	35	7	Preinversión - Contratación	93,690,008				32,568,838			93,690,008	32,568,838	39.40	39.40
0427A000004	Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis.	07	3	Preinversión - Contratación	56,570,710				21,959,161			56,570,710	21,959,161	44.11	44.10
1227A000011	Punto Interno de Control en Palenque, Chiapas	07	3	Preinversión - Contratación	30,270,575							30,270,575			
1327A000001	Programa de mantenimiento y remodelación del edificio de oficinas del INDAABIN ubicado en Av. México 151, colonia El Carmen, Coyoacán, D.F.	09	7	Preinversión - Contratación	25,000,000							25,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12389ZU0003	Fortalecimiento del Area de Sistemas Mecánicos y Equipo para la Industria Petrolera	22	6	Ejecución	19,200,000	19,200,000					255,398	19,200,000	255,398		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología															
9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11389ZW0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Desarrollo Biomédico	02	2	Ejecución	57,032,906	23,100,000	23,100,000	11,516,615	44,639,174			57,032,906	44,639,174	100.00	79.04
11389ZW0002	Sistema de Seguridad Integral del Campus - CICESE	02	2	Ejecución	20,701,599	20,000,000	20,000,000	3,869,520	3,869,520			20,701,599	3,869,520	100.00	14.44
12389ZW0002	Programa de Adquisiciones 2013	02	6	Ejecución	16,296,625	16,296,625	16,296,625	36,614	36,614			16,296,625	36,614	100.00	0.03

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113890C0001	Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT-Monterrey.	19	2	Contratación - Ejecución	35,840,698	14,502,309	14,502,309	3,271,716	3,271,716	42,851,917	15,234,037	78,692,615	18,505,753	37.77	23.48

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología														Página: 1 de 1	
90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
123890G0001	Fortalecimiento de la infraestructura física e incrementos de las capacidades del CIATEC, A.C	11	6	Ejecución	35,399,734	34,200,000	34,200,000	6,393,524	6,393,524			35,399,734	6,393,524	100.00	19.00
123890G0002	Unidad de Antropometría, Ingeniería Ambiental y Servicios Tecnológicos	11	2	Ejecución	35,357,296	34,159,000	34,159,000	9,160,702	9,160,702			35,357,296	9,160,702	100.00	27.00
123890G0003	Fortalecimiento de la infraestructura física del CIATEC, A.C	11	2	Preinversión	8,280,640	8,000,000	8,000,000					8,280,640		100.00	
133890G0001	Desarrollo de nuevas capacidades para atender a la Industria Automotriz	11	2	Preinversión	28,100,000		28,100,000					28,100,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Página: 1 de 1													
900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1138900002	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de dirección y gobierno edificio K-1 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	03	2	Ejecución	55,131,720	50,000,000	50,000,000	15,058,046	16,863,833			55,131,720	16,863,833	100.00	6.60
1138900003	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca Daniel Lluich Belda K2 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	03	2	Operación	17,356,736	419,753	419,753		9,805,227			17,356,736	9,805,227	100.00	100.00
1138900004	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio N del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	03	2	Operación	19,106,574	443,588	443,588		32,609,751			19,106,574	32,609,751	100.00	100.00
1238900002	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los laboratorios de los programas de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 2013	35	6	Ejecución	6,079,197	5,873,167	5,873,167	377,187	377,187			6,079,197	377,187	100.00	6.57

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
123890Q0001	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE DOCENCIA DEL CICY	31	2	Preinversión	4,657,860							4,657,860			
133890Q0001	Fortalecimiento institucional para incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación.	31	2	Preinversión	40,000,000							40,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
123890S0001	Programa de Adquisiciones de Equipo 2013	11	6	Ejecución	2,070,160	2,000,000	2,000,000	203,498	203,498			2,070,160	203,498	100.00	10.20
123890S0002	Programa de Equipamiento de Áreas Sustantivas 2013	11	6	Ejecución	4,558,631	10,000,000	10,000,000	841,488	841,488			4,558,631	841,488	100.00	8.43
133890S0001	Fortalecimiento de la infraestructura para la fabricación y medición de superficies ópticas de alta precisión	11	2	Ejecución	29,573,371							29,573,371			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 90U Centro de Investigación en Química Aplicada		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133890U0001	Remodelación y Equipamiento del Edificio B, Laboratorio de Materiales Avanzados	05	2	Preinversión	20,000,000							20,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Página: 1 de 1													
90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
123890X0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL, DE COMUNICACIÓN E INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2013	09	6	Preinversión	2,500,000	2,500,000	2,500,000					2,500,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Página: 1 de 1													
91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
093891A0004	Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos	27	2	Ejecución	50,440,627		5,000,000		63,563,056	11,141,498		61,582,125	63,563,056	100.00	95.00
123891A0001	Fortalecimiento de capacidades de Servicios Tecnológicos Región Sur	35	6	Preinversión	15,660,000	15,660,000						15,660,000		100.00	
123891A0002	Programa de Fortalecimiento de la infraestructura del posgrado	05	7	Preinversión	11,054,800	11,054,800						11,054,800		100.00	
123891A0003	Programa de readecuación de los laboratorios adscritos a la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura	05	7	Preinversión	10,436,578	10,436,578						10,436,578		100.00	
123891A0004	Programa de fortalecimiento de la infraestructura y equipos de la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura	05	6	Ejecución	29,824,992	29,824,992	29,824,992	2,078,100	2,078,100			29,824,992	2,078,100	100.00	5.00
123891A0005	Programa de fortalecimiento tecnológico DIRCN	05	6	Ejecución	29,999,920	29,999,920	29,999,920	23,000	23,000			29,999,920	23,000	100.00	0.20
123891A0006	Adquisición de vehículos, mobiliarios, sistemas informáticos, sistemas para ejecución de proyectos de desarrollo y asimilación de tecnología	05	6	Ejecución	11,450,360	11,450,360	11,450,360	16,500	16,500			11,450,360	16,500	100.00	0.20
123891A0007	Programa de Fortalecimiento al Posgrado	05	6	Ejecución	21,254,680	21,254,680	21,254,680	3,784,900	3,784,900			21,254,680	3,784,900	100.00	17.80
123891A0008	Programa de mantenimiento y remodelación de bodegas del archivo de finanzas, edificio B y banquetas exteriores de la entidad.	05	7	Preinversión	13,131,200	13,131,200						13,131,200		100.00	
133891A0001	Remodelación y ampliación del comedor	05	2	Preinversión	3,163,552							3,163,552		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología															Página: 1 de 1	
91K El Colegio de San Luis, A.C.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
113891K0001	Sexta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga	24	2	Ejecución - Operación	10,350,800	2,500,000	2,500,000	1,643,989	6,918,944			10,350,800	6,918,944	100.00	65.39	
133891K0001		24	2	Preinversión	28,800,000		22,800,000					28,800,000		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 91Q Instituto de Ecología, A.C.		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113891Q0006	Ampliación y Modernización de la infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología, A.C. (Campus III)	30	2	Ejecución	144,190,000				45,740,183	240,000,000	41,839,432	384,190,000	87,579,615	100.00	55.96
123891Q0001	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación	30	6	Ejecución	3,650,000	3,650,000	3,650,000	1,988,991	1,988,991			3,650,000	1,988,991	100.00	54.49
123891Q0002	Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL (Laboratorio del Desierto de Mapimi)	10	7	Preinversión	600,000	600,000	600,000					600,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología														Página: 1 de 1	
91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
123891U0002	Fortalecimiento de la red de datos y servidores de INAOE 2013, R.F.	21	6	Preinversión	1,760,787	1,760,787	1,760,787					1,760,787		100.00	
123891U0003	Adquisición de Subpaneles para el Gran Telescopio Milimétrico en 2013.	21	6	Ejecución	31,500,000	31,500,000	31,500,000	9,506,485	9,506,485			31,500,000	9,506,485	100.00	7.00
133891U0001	Proyecto de Infraestructura INAOE 2013; Instalación completa del observatorio HAWC para el estudio de rayos gamma a altas energías por el método Cherenkov en agua.	21	6	Preinversión	12,500,000							12,500,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		Página: 1 de 2													
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0751GYN0009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	05	2	Ejecución	1,009,504,446		4,382,000	3,821,045	785,723,738			1,009,504,446	785,723,738	96.30	96.28
0851GYN0004	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver.	30	2	Ejecución	1,197,897,115		27,402,000	11,047,746	872,799,187			1,197,897,115	872,799,187	98.80	98.78
0851GYN0005	Construcción del Hospital General Campeche, Camp.	04	2	Preinversión - Contratación	761,929,172				10,162,641			761,929,172	10,162,641	1.33	1.23
0851GYN0020	Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE.	09	4	Ejecución	586,240,138		5,965,800	3,279,318	518,911,367			586,240,138	518,911,367	88.97	83.83
0851GYN0022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	30	2	Ejecución	105,008,564		28,607,143	45,008	21,089,702			105,008,564	21,089,702	47.28	18.92
0951GYN0003	Construcción del Hospital General Tampico, Tamps.	28	2	Preinversión - Contratación	832,575,478				452,033			832,575,478	452,033	0.05	0.05
0951GYN0004	Construcción del Hospital General Tepic, Nayarit.	18	2	Preinversión - Contratación	803,382,788				540,172			803,382,788	540,172	0.07	0.06
1051GYN0001	Mantenimiento y rehabilitación en unidades de venta del SuperISSSTE.	35	7	Preinversión	54,426,244							54,426,244			
1151GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	35	2	Ejecución	423,973,059	145,400,000	232,481,600	15,073,893	125,636,399			423,973,059	125,636,399	80.91	28.74
1151GYN0008	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales.	35	2	Ejecución	1,383,461,235	634,387,630	192,532,194	4,818,314	128,907,917			1,383,461,235	128,907,917	22.89	9.02
1151GYN0009	Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional.	35	2	Ejecución	794,682,507	146,000,000	114,111,200	1,229,136	22,351,928			794,682,507	22,351,928	17.02	2.73
1151GYN0010	Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis.	07	2	Preinversión - Ejecución	915,959,694	400,000,000	335,193,322	145,580	145,580			915,959,694	145,580	36.59	0.02
1151GYN0011	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitalares y Clínicas de Especialidades.	35	2	Ejecución	1,203,398,007	137,100,000	131,729,400		14,278,227			1,203,398,007	14,278,227	12.13	1.15
1151GYN0012	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud.	35	2	Ejecución	327,717,094	221,400,000	8,900,000		28,300,694			327,717,094	28,300,694	11.35	8.34
1151GYN0014	Construcción del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F.	09	2	Preinversión	1,025,557,468							1,025,557,468			
1251GYN0001	Estudios de preinversión para inmuebles ubicados en Plaza de la República, D.F.	09	11	Preinversión	4,074,471							4,074,471			
1251GYN0002	Equipamiento médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del ISSSTE.	35	6	Ejecución	1,902,791,557	1,303,042,850	1,303,042,850	276,152,393	276,152,393			1,902,791,557	276,152,393	68.48	14.52
1251GYN0003	Equipamiento de maquinaria y equipo industrial para el soporte operacional en los centros de trabajo del ISSSTE.	35	6	Preinversión	30,133,305							30,133,305			
1251GYN0004	Equipamiento comercial para el desarrollo de las unidades de venta del SuperISSSTE.	35	6	Preinversión	20,288,764							20,288,764			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2013

(pesos de 2013)

Datos a Mayo de 2013

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		Página: 2 de 2													
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1251GYN0005	Fortalecimiento del mobiliario para el desarrollo administrativo en las áreas del ISSSTE.	35	6	Preinversión	40,458,089							40,458,089			
1251GYN0006	Equipamiento especializado de seguridad y vigilancia en las áreas del ISSSTE.	35	6	Preinversión	6,846,167							6,846,167			
1251GYN0007	Equipamiento vehicular para el desenvolvimiento de las actividades en las unidades médicas y administrativas del ISSSTE.	35	6	Preinversión	27,113,425							27,113,425			
1351GYN0001	Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa.	35	7	Preinversión	141,100,000							141,100,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.