



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

=====

Avance Físico y Financiero de los
Programas y Proyectos de Inversión
Enero-Mayo 2015

=====

Presentación a la H. Cámara de Diputados

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Junio 2015



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sector Central

Junio 2015

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

02 Oficina de la Presidencia de la República
Sector Central

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14021130001	Adquisición de equipo de administración para la operación de la Presidencia de la República.	09	6	Preinversion	P-002-Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	673,031	650,900	650,900					673,031		100.00	
14022100004	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial	09	6	Preinversion/Ejecucion	P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	42,914,376	8,709,963	14,191,308	5,481,344				42,914,376	5,481,344	100.00	35.00
14022100005	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación del Estado Mayor Presidencial.	09	6	Preinversion	P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	5,202,209	1,135,742	1,135,742					5,202,209		100.00	
14022100006	Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P.	09	6	Preinversion	P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	34,398,839	7,503,395	7,503,395					34,398,839		100.00	
14022110002	Adquisición de material y equipo necesario para la operación de la C.G.T.A.P	09	6	Preinversion	P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	29,469,029	28,500,000	28,500,000					29,469,029		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

02 Oficina de la Presidencia de la República
Sector Central

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
15022100001	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial en materia de parque vehicular.	09	6	Ejecucion		16,000,000				16,000,000		16,000,000	16,000,000		100.00
					P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal			16,000,000	16,000,000						

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

**04 Gobernación
Sector Central**

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13048120003	Adquisición de componentes fotográficos	09	6	Contratacion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	420,879		407,039	407,038			420,879	407,038		100.00	
14041210001	Programa de Adquisición de Vehículos para la Fuerza de Tarea 81 (Secretaría de Gobernación) del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Nucleoelectrica Laguna Verde	09	6	Ejecucion	N-001-Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	2,041,250		1,628,400	1,628,400			2,041,250	1,628,400		100.00	
14046310001	Fortalecimiento a la infraestructura de seguridad lógica	09	6	Preinversion	R-903-Plataforma México	22,020,829		22,020,829				22,020,829		100.00		
14048120001	Adquisición de equipo de comunicación	09	6	Contratacion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	871,249		842,600				871,249		100.00	23.00	
14048120002	Adquisición de arcos detectores	09	6	Contratacion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	636,184		615,264				636,184				
14048130001	Adquirir y renovar el licenciamiento informático para el Sistema de Nómina	09	6	Operacion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	76,367,330		73,855,126	73,629,160			76,367,330	73,629,160	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**04 Gobernación
Sector Central**

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

05 Relaciones Exteriores
Sector Central

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	09	4	Ejecucion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	155,100,150	150,000,000	135,826,846	38,791,809			1,661,304,947	1,090,863,756	100.00	100.00
12056140002	Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012.	33	6	Ejecucion	E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares	300,000		178,047	178,047			8,072,225	8,110,065	99.99	100.00
14056130007	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en América del Norte (EUA y Canadá) 2014	33	6	Ejecucion	E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares	500,000		3,433	3,433			12,783,309	12,217,838	97.00	100.00
14056130009	Adquisición de un bien inmueble y mobiliario para el Consulado de México en Tucson, Arizona, E.U.A.	33	3	Ejecucion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	1,887,851		1,887,852	1,887,799			61,769,950	60,854,654	98.00	100.00
14056130010	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en Europa, América Latina, África, Asia-Pacífico y Medio Oriente 2014.	33	6	Ejecucion	E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares P-004-Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional	4,090,000		35,193	35,193			21,032,914	17,749,666	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**05 Relaciones Exteriores
Sector Central**

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público
Sector Central

Página: 1 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10067120005	Programa de adquisición de elevadores de la SHCP 2011-2015.	09	6	Ejecucion		14,193,228				33,360,357			44,068,294	33,360,357	100.00	72.73
					P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP			2,549,100	2,549,100							
13067100001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para diversas áreas de la Dirección General de Recursos Financieros 2014-2015.	09	6	Preinversion		372,716							372,716		100.00	
					M-001-Actividades de apoyo administrativo		360,460	360,460								
13067120002	Habilitación de un sistema de amortiguamiento estructural antisísmico en el edificio de Av. Insurgentes Sur No. 795.	09	7	Preinversion		9,784,695							9,784,695		100.00	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		9,462,945	9,462,945								
14062000001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de la SHCP 2014-2015.	09	6	Contratacion/O peracion		1,010,137				695,009			1,193,924	695,009	100.00	57.84
					P-003-Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica , de finanzas y de deuda pública			1,010,137	504,424							
14066000001	Adquisición de equipo de administración y mobiliario de la Tesorería de la Federación 2014-2015.	09	6	Preinversion/O peracion		838,620				2,052,839			2,338,515	2,052,839	84.29	97.62
					E-003-Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal]			838,620	497,466							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

06 Hacienda y Crédito Público
Sector Central

Página: 2 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
14067120001	Proyecto integral para la implementación de un sistema de captación y reutilización de agua pluvial en tres inmuebles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2014-2015.	09	2	Preinversion/Ejecucion		507,306				8,641,643		8,840,709	8,641,643	98.00	98.00
					K-014-Otros proyectos de infraestructura social			152,000							
14067120002	Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la SHCP 2015.	09	10	Preinversion		5,170,005						5,170,005		100.00	
					K-043-Otros programas de inversión		5,000,000	348,000							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público
Sector Central

Página: 3 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14067120003	Programa de adquisición de sistemas de control de acceso y asistencia para la SHCP 2014-2015.	09	6	Operación/En finiquito		11,575,721					16,170,432		16,536,744	16,170,432	100.00	100.00
					B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad			722,082	722,082							
					E-003-Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal			251,889	251,889							
					E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP			2,399,105	2,399,105							
					G-001-Regulación del sector financiero			250,769	250,769							
					G-002-Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero			773,580	773,580							
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			3,926,115	3,926,115							
					O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno			760,146	760,146							
					P-001-Diseño de la política de ingresos			221,663	221,663							
					P-002-Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.			422,054	422,054							
					P-003-Diseño e instrumentación de las estrategias			640,358	640,358							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público
Sector Central

Página: 5 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14067120004	Programa de adquisición de sistemas de seguridad para la SHCP 2014-2015.	09	6	Preinversion/O peracion		35,426,248				3,548,033		35,426,248	3,548,033	100.00	27.00	
					B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad			288,450	288,450							
					E-003-Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal			195,798	195,798							
					E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP			799,248	799,248							
					G-001-Regulación del sector financiero			15,842	15,842							
					G-002-Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero			309,721	309,721							
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			1,183,540	1,183,540							
					O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno			47,822	47,822							
					P-001-Diseño de la política de ingresos			87,942	87,942							
					P-002-Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.			168,399	168,399							
					P-003-Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica			121,953	121,953							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público
Sector Central

Página: 6 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					, de finanzas y de deuda pública P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP P-011-Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal			302,040	302,040							
								27,278	27,278							
14067150001	Acondicionamiento y ambientación de los inmuebles históricos y bodega	09	6	Operacion		545,663				512,256		545,663	512,256	100.00	100.00	
					E-006-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP			512,256	512,256							

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 1 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07071320002	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	35	6	Ejecucion		364,993,053				169,139,983			3,036,118,828	169,139,983	100.00	100.00
					A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		317,476,359	298,231,827	94,952,004							
09071100002	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES	35	6	Ejecucion		2,000,000				9,735,897			182,626,784	9,735,897	100.00	100.00
					A-015- Producción de árboles en viveros forestales militares			1,267,284	1,113,893							
09071120002	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA MILITAR	09	6	Preinversion		4,942,000							16,020,427		81.00	81.00
					A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior			4,942,000								
09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	15	6	Ejecucion		333,240,756				964,595,107			6,715,728,044	964,595,107	100.00	100.00
					A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		300,000,000	290,316,041	74,271,102							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 2 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	15	6	Ejecucion	A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	429,862,027	359,519,399	343,758,886	100,091,484	208,827,864		8,167,703,299	208,827,864	100.00	100.00	
11071170002	IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES	35	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	115,526,294	107,650,000	107,761,360	106,906	107,080,051		687,084,823	107,080,051	100.00	100.00	
12071120003	MODERNIZACIÓN E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA FABRICA DE PLASTICOS	09	6	Preinversion	A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior	12,268,118		4,222,000				13,896,118		40.00	40.00	
12071320003	Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor.	09	6	Ejecucion	A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	455,996,017	410,510,427	386,174,510	253,685,633	257,588,492		6,769,996,888	257,588,492	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**07 Defensa Nacional
Sector Central**

Página: 3 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13071110005	Adquisición de equipo de seguridad informática para la plataforma de procesos de información	09	6	Ejecucion		140,000				125,842		40,779,938	125,842		1.00	
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional			138,738	125,842							
13071160001	Programa de Adquisición de Equipo Médico para reforzar el Hospital Militar Regional de Monterrey, N.L.	19	6	Preinversion		28,303,185						60,770,816		100.00	100.00	
					A-009-Programa de sanidad militar			133,400								
13071160004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR.	35	6	Ejecucion		66,881,758				1,291,800		140,046,605	1,291,800	100.00	100.00	
					A-009-Programa de sanidad militar			58,705,532	1,291,800							
					A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior			1,599,000								
13071170026	TRABAJOS DIVERSOS EN BENEFICIO DE HOSPITALES MILITARES	35	3	Ejecucion		142,100,320				43,227,508		229,000,000	43,227,508	100.00	100.00	
					K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional			57,416,811	43,227,508							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 5 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14071150002	Primera fase de Adquisición de TICS del Plan Rector para la Transformación de la Educación Militar.	35	6	Ejecucion		29,925,664				3,179,797			44,383,740	3,179,797	8.00	20.97
					A-021-Sistema educativo militar			1,916,793	3,179,797							
					A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.			7,814,511								
14071170004	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MILITAR DE CIENCIAS DE LA SALUD (LOMAS DE SOTELO, D.F.)	09	3	Ejecucion		876,446,075				397,453,887			1,672,842,913	397,453,887	100.00	100.00
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		847,620,000	894,779,042	397,453,887							
14071170008	CONSTRUCCIÓN DE UN BATALLÓN Y SU U.H.M. EN EL PREDIO EN LOS LAGARTOS	17	3	Ejecucion		62,040,060				40,550,600	51,700,050		248,160,240	40,550,600	24.00	45.00
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional			60,000,000	40,550,600							
14071170009	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DEL AIRE Y DE LA B.A.M. No. 5, ZAPOPAN, JAL.	14	3	Ejecucion		1,165,814,413				239,539,074			2,068,002,000	239,539,074	100.00	99.00
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		184,980,000	986,605,049	239,539,074							
14071170011	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES MILITARES	35	3	Ejecucion		1,033,173,799				142,416,837			1,033,173,799	142,416,837	100.00	3.00
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		171,690,479	235,294,137	142,416,837							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 6 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14071170012	REMODELACIÓN ADECUACIÓN INSTALACIONES EJÉRCITO.	Y EN DEL	35	3	Ejecucion	391,255,638				68,361,844		391,255,638	68,361,844		7.00	
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional			103,203,198	68,361,844							
14071170013	REMODELACIÓN ADECUACIÓN DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA.	Y EN LA	35	3	Ejecucion	1,031,343,617				72,068,326		1,031,343,617	72,068,326		7.00	
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional			190,322,372	72,068,326							
14071320002	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DEL ESCUADRÓN AÉREO 402 DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA		20	6	Ejecucion	724,782,152				565,231,048		2,099,351,876	565,231,048	82.00	22.00	
					A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		541,209,600	572,835,934	565,231,048							
14071320005	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES TÁCTICAS		15	6	Ejecucion	2,902,141,347				724,922,184		8,870,058,050	724,922,184			
					A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		2,361,804,250	2,361,804,250	724,922,184							
14071320009	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204		35	6	Ejecucion	394,588,968				35,758,625		6,507,549,407	35,758,625	15.00	15.00	
					A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		381,613,720	288,776,670	35,758,625							
14071320010	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301.		15	6	Ejecucion	42,807,970				9,542,552		1,702,554,749	9,542,552	15.00	15.00	
					A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		41,400,318	34,820,960	9,542,552							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 8 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14071400002	Actualización, reposición y complementación de los bienes informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2015	35	6	Ejecucion		55,249,227				7,012,352		55,249,227	7,012,352		10.00	
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional			1,068,759	6,484,799							
					A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.			527,553	527,553							
					M-001- Actividades de apoyo administrativo			6,187,440								
15071100011	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO PARA MONTAR EN CASCOS, GRABADORAS, MEGAFONO CON AURICULAR, 2245 GPS Y 2245 LINTERNA PARA CASCO SURIFIRE HL1 B-TN	09	6	Ejecucion		38,168,457				33,586,368		38,168,457	33,586,368		100.00	
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional]			33,586,368	33,586,368							
15071170001	PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS	35	2	Ejecucion		65,077,193				22,792,098		65,077,193	22,792,098		1.00	
					K-014-Otros proyectos de infraestructura social			65,077,193	22,792,098							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**07 Defensa Nacional
Sector Central**

Página: 9 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
15071200002	Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales.	35	6	Preinversion		145,086,936							145,086,936				
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional			929,644									
					A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana			34,259									
15071200003	Adquisición de extintores para las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.	35	14	Preinversion		4,816,647							4,816,647				
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional			329,318									
15071320001	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502	35	6	Ejecucion		127,089,494							3,934,680,859				
					A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana			127,089,494									
15071410001	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA S.D.N. 2015	35	6	Ejecucion		25,765,952							25,765,952		100.00		
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional			22,620									
					A-021-Sistema educativo militar			780,277									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 1 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000037945	Aguascalientes Tanque de los Jiménez, tramo Entronque a Salto de los Salado - Tanque de Los Jiménez, a sección tipo A2.	01	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	59,000,000	15,000,000	4,988,368				59,000,000			17.36	
00000041149	Bahuichivo - Téморis.	08	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	71,139,269	25,000,000					213,417,806			4.64	
00000041232	La Fortaleza - Santa Elena.	24	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	12,000,000	589,090				60,402,202			27.92	
00000041234	Ramal San Sebastián.	24	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	3,000,000	3,000,000				48,773,827			11.24	
00000041339	Boulevard de acceso Purísima-Ezequiel Monte.	La	22	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,700,000	17,000,000	9,752,761			18,700,000			99.99	
00000041354	Ezequiel Montes - Villa Progreso.	22	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	35,983,235	30,000,000	16,896,818				77,963,675			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 2 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000041368	Carretera Antigua De Aguascalientes - Los Arellanos.	01	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	116,842,113	30,000,000	9,978,235					132,352,128		63.48	
00000041381	Modernización de la Carretera Santa Mónica Pozo de Gamboa. Tramo: Tacoaleche a Pozo de Gamboa.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,408,012	12,000,000						142,576,015		8.41	
00000041384	Modernización de la Carretera Fresnillo - Ent. Bañón Tramo: Estación San José - Bañón - Ent. Morelos-Saltito.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,000,000	30,000,000						211,186,972		12.99	
00000041510	Jabonoso-Esmeralda.	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	30,000,000	14,453,217					140,624,136		34.12	
00000041550	Zaragoza - La Hincada - Espiritu Santo.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,178,111	10,000,000	1,570,845					102,738,339		13.52	
00000041555	E.C. San Juan del Rio - Xilitla - Los Maqueda.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	6,000,000	3,259,364					6,534,886		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 3 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Entidad	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
							Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000041563	Carretera Estatal Boulevard Aeropuerto-El Taray (Tanque De Los Jiménez).	01	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	98,230,095	20,000,000	6,651,157				113,740,110			11.20	
00000041735	Lubna Kikab Laguna Grande.	04	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	154,014,449	50,000,000	46,760,194				462,043,347			13.96	
00000042237	Magdaleno Cedillo.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	3,000,000	539,479				75,275,274			7.15	
00000042295	E.C. (Antiguo Morelos - Entr. El Huizache) - Palomas.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	628,338				51,027,949			12.39	
00000042469	Paseo Vicente Lombardo Toledano, del tramo de la calle Manuel Martínez Garduño en San Lorenzo Tepetitlan hasta la calle de Geólogos de la delegacion de Santa María Totoltepec	15	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	19,999,965	20,000,000					19,999,965				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 4 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000042513	Camino Ipucha - El Sabino-Estancia de los García.	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	59,786,000						20,000,000		99.99	
00000042525	E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,000,000	16,000,000	16,000,000					140,934,336		12.39	
00000042694	Av.Manuel Buendía Tellez Girón	15	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	47,948,200	15,000,000						47,948,200			
00000043941	San Alejo-El cerrito.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,000,000	50,000,000						52,000,000		93.09	
00000044007	Carretera Estatal N 82Emiliano Zapata - Viesca.	05	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	100,000,000	100,000,000						147,320,000		53.88	
00000044010	Sacramento - Pozuelos.	05	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,000,000	30,000,000						96,000,000		41.68	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 5 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000044014	San Juan de Guadalupe-El Floreño.	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	37,401,600	15,000,000	7,665,382					187,008,000			7.43
00000044015	Construcción de la carretera Jauja - Entronque carretera a Jiménez.	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	36,329,600	39,400,000	15,878,914					108,988,800			33.48
00000044046	Libramiento Carlos Salinas de Gortari	05	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	248,160,240	50,000,000						610,060,590			
00000044074	Rayón - Calimaya	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,080,000	5,000,000						19,080,000			20.12
00000044103	Matlapa - Tampacan.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,610,000	2,000,000	1,630,337					94,830,000			3.66
00000044354	Pavimentación del tramo carretero la Trinidad-San Antonio Pachuquilla.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,772,062	15,000,000						26,772,062			51.19

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 6 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000044616	PSV Carretera Saltillo Monterrey a la altura de la Carr. a los Valdés (Campestre) Y BLVD. General Motors.	05	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	180,000,000	153,000,000						180,000,000				
00000044698	Coetzala - Santa Maria Tetetla.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,060,000	10,000,000						35,260,000		22.18		
00000044911	Camino Tlaletla-Pilateno, en el municipio de Xilitla.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,000,000	7,000,000	3,684,722					20,300,000		54.80		
00000044943	Camino Vuelta del Puente de los Sabinos.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	88,787,588	45,040,000						88,787,588		43.24		
00000045032	San Bartolo - Orco.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,384,000	4,000,000						18,384,000		15.66		
00000045224	Carretera Estatal Ent. Km. 114.5 Carr. (León - Ags.) - San Bartolo - San Isidro.	01	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	157,000,200	29,000,000	9,644,177					157,000,200		25.64		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 7 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045270	San Marcos-Rancho Rancho Seco-El Sabino, Rancho Seco-Tahuejo.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000					38,690,000		55.56		
00000045276	Limones - Chacchoben.	23	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	7,479,403				33,600,000		34.28		
00000045286	Ramal A Zona Arqueológica De Kohunlich	23	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	8,539,448				38,400,000		30.00		
00000045312	E.C. (Bochil - Larrainzar) - Paraje Chuchilton.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,914,450	12,000,000	12,000,000				13,914,450		79.68		
00000045313	E.C. (Suytik - Santo Domingo) - Muctahuiz.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,460,118	5,000,000	5,000,000				23,460,118		19.91		
00000045337	Teopisca - Bethel - Chijitel, Tramo del Km 0+000 al m 5+100.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,580,000	10,000,000	10,000,000				29,580,000		45.09		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 8 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045353	Camino Real-Huexca.	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,000,000	5,000,000					26,000,000			20.00	
00000045366	Coatetelco El Rodeo.	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	5,000,000					20,000,000			24.88	
00000045381	Nopalera - Hidalgo.	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,800,000	5,000,000					20,800,000			25.00	
00000045418	Dedeni - Nenamicoyan.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,000,000	5,000,000					13,000,000			32.00	
00000045471	San Lorenzo - Palo blanco.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,500,000	1,500,000	1,500,000				1,982,417			99.99	
00000045472	E.C. (Cedral - La Boquilla) - Jesus Maria.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,000,000	2,000,000	2,000,000				6,757,462			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 9 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045473	E.C. (Cedral - La Boquilla) La Crucita.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,500,000	1,500,000	1,500,000					2,526,082		100.00	
00000045474	Noria de Dolores - San Isidro.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,000,000	1,000,000	1,000,000					2,753,104		100.00	
00000045475	E.C. (Cedral-La Boquilla)-El Cuarejo.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,500,000	1,500,000	1,500,000					5,067,979		100.00	
00000045482	E.C. 57-La Boquilla.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,300,000	1,320,000	1,320,000					2,118,707		100.00	
00000045483	Cedral Santa Teresa La Cruz.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,100,000	1,100,000	1,100,000					1,321,830		100.00	
00000045492	E.C. (Cedral - Matehuala) - Rinconada.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,000,000	1,000,000	1,000,000					3,972,722		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 10 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045587	La Cuesta - Tancanhuitz.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,870,510	2,200,000	2,200,000					5,870,510		28.29	
00000045608	Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	8,000,000						36,000,000		8.82	
00000045613	Boquilla de Abajo - La Encantada.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	5,000,000						24,000,000		9.37	
00000045618	Zapoqui El Salitre.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,000,000	5,000,000						18,000,000		16.24	
00000045620	Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	10,000,000						30,000,000		16.53	
00000045624	El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	5,000,000						16,000,000		13.78	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 11 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045626	Joaquin Amaro - La Labor.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	5,000,000						12,000,000		24.24	
00000045627	Las Chilitas Purisima. El Tepetate La	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	6,500,000						36,000,000		8.21	
00000045630	San Jerónimo - Las Coloradas.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	12,000,000						6,000,000		96.12	
00000045633	Milpillitas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales).	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	8,000,000						8,000,000		47.22	
00000045642	La Laguna-San Felipe de Jesús.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,000,000	10,000,000						13,000,000		34.63	
00000045643	Noria de Angeles - Maravillas.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	8,000,000						13,000,000		26.73	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 12 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045645	E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	6,000,000						40,000,000		6.73	
00000045652	Enrique Estrada - Santa Cruz de Piedras Cargadas.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	8,000,000						15,000,000		24.24	
00000045684	San José de Gracia - Agua Caliente.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	6,000,000						22,260,000		35.70	
00000045687	Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	12,000,000	11,222,446					20,000,000		28.75	
00000045697	Chavinda - Estación Moreno (Jalisco).	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,000,000	9,700,000						16,000,000		63.42	
00000045878	El Cuervo - Calvillo	01	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,500,000	8,500,000	2,826,742					8,500,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 13 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000045879	Tepalcates - Cerro Blanco - Entr. C. Presa de los Serna - Terrero del Refugio.	01	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,500,000	11,500,000	3,824,415					11,500,000			100.00	
00000045880	E.C. 53 - La Florida - El Zapato	01	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	8,000,000	2,128,108					8,000,000			100.00	
00000045881	Interconexion Vial Blvd Cuauhtemoc Sur - Corredor Tijuana - Rosarito 2000, tramo Barcelona a Corredor Tijuana-Rosarito 2000	02	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	177,400,000	177,377,400						177,400,000			100.00	
00000045882	Reconstrucción de carretera estatal No. 14, tramo: ejido Chihuahua - ejido Guanajato, Valle de Mexicali.	02	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	7,000,000	7,000,000						7,000,000				
00000045883	Reconstrucción de carretera estatal No. 2, tramo: ejido Hidalgo - entronque ejido Guerrero, Valle de Mexicali.	02	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	6,700,000	6,650,000						6,700,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 14 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000045884	Reconstrucción de carretera estatal No. 361, tramo: entronque carretera estatal No. 37 - río Colorado, Valle de Mexicali	02	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	5,600,000	5,600,000						5,600,000				
00000045885	Sobrecarpeta en carretera estatal No. 1, tramo: carretera federal No. 2 - entronque ejido Chihuahua, Valle de Mexicali.	02	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	5,300,000	5,250,000						5,300,000				
00000045886	Sobrecarpeta en carretera estatal No. 2, tramo: crucero ejido Toluca - entronque ejido Chiapas II, Valle de Mexicali.	02	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	5,300,000	5,250,000						5,300,000				
00000045887	Reconstrucción en carretera estatal No. 8, tramo: ejido Irapuato - ejido Yucatán, Valle de Mexicali.	02	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	5,300,000	5,250,000						5,300,000				
00000045888	Sobrecarpeta en carretera estatal No. 1, tramo: Carranza - Carrancita, Valle de Mexicali.	02	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	4,600,000	4,622,600						4,600,000				
00000045889	Obras Complementarias en la ampliación de la Carretera Colima-Manzanillo, Tr: Colima-Tonilá, del km 134+000 al km 148+000	06	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	25,000,000	25,000,000						25,000,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 15 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045890	Teul de González Ortega - Juchipila Primera Etapa	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000						20,000,000		100.00	
00000045891	Modernización del Circuito Vial Villa de Álvarez (Villa de Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan)	06	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,300,000	50,300,000	15,397,743					50,300,000		100.00	
00000045892	E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000		100.00	
00000045893	Vicente Guerrero - Milpillas de la Sierra	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,600,000	7,600,000						7,600,000		100.00	
00000045894	Jalipa - (E.C. libramiento manzanillo - El Naranja) (Libramiento Jalipa)	06	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	45,000,000	45,000,000	10,000,000					45,000,000			
00000045895	E.C. Huejuar / Monte Escobedo - Colonia Anacleto López	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000						5,000,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 16 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045896	Ampliación del Boulevard Eva Sámano, Tramo Casa Plaza de Toros - Entronque a comunidad Los Ramírez	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000			100.00
00000045897	Modernización del Libramiento Manzanillo - El Naranjo.	06	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	53,100,000	53,100,000	53,100,000					53,100,000			
00000045898	Ampliación del Boulevard Eva Sámano de López Mateos, Tramo Casa de la Justicia - Plaza de Toros	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000			100.00
00000045899	Tramo Entronque Huixtla - Las Cruces- Siltepec Tramo 0.00 + 10.00 km	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000			99.99
00000045900	Carretera San Lucas - Los Campos	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,800,000	3,800,000						3,800,000			100.00
00000045901	E.C. Sombrerete / Colonia González Ortega - Colonia Morelos	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000			100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 18 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000045908	San Martín de Pajaritos-E.C. San José del Río/ Fco. I. Madero (Puente de Dos Claros)	32	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000						5,000,000				
00000045910	Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo)	31	1	Ejecución	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	60,000,000	60,000,000	60,000,000	15,290	15,290			60,000,000	15,290			
00000045911	Pavimentación de Camino Rural, Tramo 1+500 al 2+100 Ranchería Pamala	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000			100.00	
00000045912	Zacatla - Xocotla	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,000,000	7,000,000						7,000,000			100.00	
00000045913	Tlanehuayocan - Sedeño	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,000,000	9,000,000						9,000,000				
00000045914	Pavimentación de Camino Rural, Entronque Carretera Comitán - Ejido Zaragoza La Montaña	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 19 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000045915	Rehabilitación (Salida de Xalapa) Tlalnelhuayocan - Rancho Viejo	30	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9,000,000	9,000,000						9,000,000				
00000045916	Tramo Entronque Comitán- El Sabinalito	07	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000				
00000045917	Camino Rural La Marina - Úrsulo Galván 1+600 A 3+600	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,200,000	1,200,000						1,200,000			99.99	
00000045918	Camino Rural Los Pocitos - Tembladeras - Los Pescados - 1+300 A 3+200 - 4+800 A 7+100 9+900 A 10+800 - 14+300 A 15+800	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	3,000,000						3,000,000			100.00	
00000045919	Construcción del Camino El Salvador Embarcadero Jericó Loma Bonita Tramo km 0.000 al km 17+200	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,086,400	5,000,000	5,000,000					5,000,000			100.00	
00000045920	Camino Xico - Micoxtla A 2+800	0+000	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,500,000	1,500,000					1,500,000			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 20 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045921	Camino Rural Xico - Cocoxatla - 2+600 A 5+400	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,500,000	1,500,000						1,500,000		100.00	
00000045922	Rehabilitación del Camino Rural San Marcos - La Laguna 0+000 A 4+600	30	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	2,400,000	2,400,000						2,400,000			
00000045923	El Pino - Salvador Allende	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	7,665,141					15,000,000		99.99	
00000045924	Camino Rural Ramal La Garita - San José Paso Nuevo 0+000 A 1+400	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	600,000	600,000						600,000		100.00	
00000045925	Distribuidor E.C. Autopista Durango - Gómez Palacio a E.C. Libre Durango - Gómez Palacio (4.5 kms)	10	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	20,000,000	20,000,000						20,000,000			
00000045926	Camino Rural Ramal El Chorrillo - Matlalapa - Cruz Blanca 0+800 A 1+800 - 2+200 A 3+200	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,400,000	1,400,000						1,400,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 21 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000045927	Carretera Transmítica y Carretera del Golfo Tramo: KM 0+230 - KM 0+690	30	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	17,000,000	17,000,000						17,000,000				
00000045928	Modernización de Camino San Luis Acatlán-Nejapa-Camatillo km 0+000 al km 20+000 subtramo 6+000 al km 9+000 (carretera de continuidad)	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,000,000	16,000,000						16,000,000			100.00	
00000045929	Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en boulevard Lic. Emilio Sánchez Piedras	29	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000				
00000045930	Atotonilco - La Soledad - San Martín Texmelucan	29	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,000,000	26,000,000	22,370,787					26,000,000			100.00	
00000045931	Construcción del Puente Jalapa en el camino Jalapa - Pueblo Viejo	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000			100.00	
00000045932	Carretera Benito Juárez 2da (Jalpa de Mendéz) - Huimango 2da Sector (Cunduacán)	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000			99.99	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 22 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045933	Continuación de la pavimentación Zirandano - Comunidad de la Alita (Cruceiro de Alita)	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000						5,000,000		99.99	
00000045934	Ejido Hermenegildo Galeana 3Ra.Sec. (Poza de la Red El Corozo)	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		100.00	
00000045935	Vialidades del Municipio de Jalapa	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00	
00000045936	Puente vehicular Rio Cholchoapa de Piedra Ancha, sobre la carretera San Luis Acatán - Miahuichán - Cautepéc	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000		100.00	
00000045937	Rehabilitación de la carretera Taxco - Ixcateopan, Tramo del KM 0+000 al KM 32+000	12	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	10,000,000	10,000,000						10,000,000			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 23 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045938	Continuación de la pavimentación de la Carretera Cruzero el tamarindo-Tasajera-La Humedad	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,000,000	18,000,000						18,000,000		100.00	
00000045939	Caminos Cosecheros en el Mpio. de Tenosique	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	7,796,932					10,000,000		100.00	
00000045940	E.C (Villahermosa - Chetumal) - Ejido Nuevo Chable	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		100.00	
00000045941	Rehabilitación de la carretera Taxco - Tetipac Tr. km 0+000- km 5+000	12	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
00000045942	Vialidades del Sector Rural (Cobertura Estatal)	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,100,000	32,128,023						32,100,000		100.00	
00000045943	Pavimentación del camino Aratichanguio-Cupuan (Cruzero de Ilimo - Cupuán) entre Laguna San Marcos - Terrero	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,000,000	18,000,000						18,000,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 24 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045944	Blvd Ignacio Salazar Tramo Colosio - Navarrete	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	28,000,000	28,000,000					28,000,000			100.00	
00000045945	E.C. Carretera Quiroga - Blvd. Antonio Quiroga Tramo Progreso -Luz Valencia	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,000,000	40,000,000					40,000,000			100.00	
00000045946	Rehabilitación de muros de contención y reencarpetamiento de la carretera Azoyu - Juchitán	12	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	10,000,000	10,000,000					10,000,000				
00000045947	Blvd Quintero Arce Tramo Colosio - Paseo Río Sonora	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	70,000,000	70,000,000					70,000,000			100.00	
00000045948	Entronque Imuris Carretera Mex-015	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	54,900,000	54,891,882					54,900,000			100.00	
00000045949	Seutla-Santa Barbara	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000					10,000,000			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 25 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045950	Bacubirito - San Joaquin	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000		100.00	
00000045951	Carretera San Isidro del Carmen Tr. San Isidro del Carmen - Xochistahuaca	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000		100.00	
00000045952	Choix - San Jose de los Llanos - San Pantaleon	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000		100.00	
00000045953	Rehabilitación del camino Playa Colorada - El Ebano	25	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8,000,000	8,000,000						8,000,000			
00000045954	Pavimentación de continuación del camino Coyuca de Catalan- Rincon Chamacua	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	12,000,000						12,000,000		100.00	
00000045955	Angostura - Playa Colorada Batury	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 26 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045956	Puente Teomatatlan segunda etapa en el E.C Chilapa - Atzacoyaloya	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	12,000,000						12,000,000		100.00	
00000045957	Autopista Benito Juarez - Gato de Lara - Leopoldo Sanchez Celis	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	12,000,000						12,000,000		100.00	
00000045958	La Pichihuila - Jesus Ortiz - Palmarito de los Angulo Tr: KM 2+000 - 4+000	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,200,000	7,200,000						7,200,000		100.00	
00000045959	Pavimentación de camino rural Almolonga - Hueyitalpan del KM 0+000 al KM 4+920 Municipio Tixtla	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000		100.00	
00000045960	La Cuesta - Pitallitas - Vicente Guerreo	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000						20,000,000		100.00	
00000045961	Guasave - Tamazula (Camino Viejo)	25	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	22,800,000	22,800,000						22,800,000			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 27 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000045962	Construcción y pavimentación integral Boulevard Pie de la Cuesta San Isidro Primera Etapa	12	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	56,000,000	56,000,000						56,000,000				
00000045963	E.C Mexico 15 - El Chillillo	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000			100.00	
00000045964	E.C México 15 - El Salitre	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,800,000	17,800,000						17,800,000			100.00	
00000045965	Pavimentación de la carretera a la comunidad del Rincon del Gallo entronque con la carretera-Comunidad de San Antonio de las Huertas	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000			99.99	
00000045966	Carretera Ejido San Fernando, Entronque Calle 300	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,500,000	4,500,000						4,500,000			100.00	
00000045967	Rehabilitación de Carretera Alimentadora México 15 Península de Villamoros	25	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	19,000,000	19,000,000						19,000,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 28 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045968	Modernización del Camino Playa Blanca- aeropuerto	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000		99.99	
00000045969	Carretera Alimentadora de Carretera Alcoyonqui - La Flechas	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	3,336,014					10,000,000		100.00	
00000045970	Modernización del camino Huehuetepec Barrio de Guadalupe Pie de Tierra Blanca Llano de Maguey El Manguito	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000						20,000,000		100.00	
00000045971	Carretera Alimentadora de Carretera México 15 - La Chilla	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	8,000,000						8,000,000		100.00	
00000045972	Camino Intercultural de la Ciénega - Laguna Seca -Malinaltepec	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 29 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000045973	Carretera Alimentadora de Ampliación de Av. Alvaro Obregón tramo Libramiento Benito Juárez al acceso de col. Antorchista	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,800,000	14,800,000						14,800,000			100.00	
00000045974	Rehabilitación de la carretera Auguaruto - San Manuel - Autopista (Culiacán - Mazatlán)	25	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	28,000,000	28,000,000						28,000,000				
00000045975	Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000						15,000,000			100.00	
00000045976	Ejido Palos Blancos- la Pichihuila-Chuy Ortiz	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,800,000	5,800,000						5,800,000			99.99	
00000045977	Pavimentación del E.C. Mpio. Tlapa - Marquelia en el tramo de la localidad El Mezón - Loma Bonita	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central**

Página: 30 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045978	Ejido la Bebelama, entronque canal diagonal	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000						4,000,000		99.99	
00000045979	E.C.F. MEX 15 - Tecitos	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,300,000	12,300,000						12,300,000		100.00	
00000045980	Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,300,000	12,300,000						12,300,000		100.00	
00000045981	Ejido el Sacrificio, entronque carretera campo pesquero el tortugo	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	1,439,494					4,000,000		100.00	
00000045982	Construccion de Carretera Las Joyas al Km 30, Municipio de Acapulco de Juarez, Gro.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,100,000	14,100,000						14,100,000		100.00	
00000045983	Rehabilitación del acceso al Quelite entre carretera México 15 al poblado del Quelite	25	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	14,000,000	14,000,000						14,000,000			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 31 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045984	Construcción de Camino Rural Poblado 3 de Mayo, Pob Carabali	12	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,600,000	23,600,000						23,600,000		100.00	
00000045985	E.C. (Huehuetlán - Puerto de Tancahúitz) - Puerto de Tanzumadz	24	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		99.99	
00000045986	Vicente Blanca Guerrero-Cuesta	24	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		99.99	
00000045987	Carretera Tr. Tepapango-Uluapa-Cuandho-Tlahuelilpa	13	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000						20,000,000		100.00	
00000045988	E.C. (Atzacomulco-el Oro)-la Soledad-Venta del Aire	15	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000						5,000,000		100.00	
00000045989	Camino Lázaro Cárdenas - E.C.E No. 9 en Huehuetoca	15	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000						4,000,000		99.99	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 32 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045990	San Francisco Cheje-Tiacaque	15	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000						5,000,000		100.00	
00000045991	Rehabilitación del E.C. (Mexquitic-Palmar Segundo)-Corte Primero, km 0+500 al km 4+380	24	7	Contratación/Ejecución	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000			
00000045992	Hermiltepec-Pungaranchó	15	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	60,000,000	60,000,000						60,000,000		100.00	
00000045993	La Cardoncita, 10.09 kms., incluye entronque E.C. Rural Estación Catorce-Santa María del Refugio	24	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	628,338					4,000,000		100.00	
00000045994	Coyoles-San Mateo	24	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	628,338					4,000,000		99.99	
00000045995	Pavimentación del camino Salto - Universidad de la UAEM	15	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000						20,000,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 33 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000045996	Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,000,000	18,000,000	18,000,000					18,000,000		100.00	
00000045997	Camino Tanlajas-Maytanajas-Pokchic-Tayatzen	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	628,338					4,000,000		100.00	
00000045998	Sultepequito-Rincón de Cristo	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	60,000,000	60,000,000						60,000,000		100.00	
00000045999	Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro Costoche-Entronque Agua Sabache-km 105+700 E.C. (Mitla-Tehuantepec II)- San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, tramo del km 0+000 al km 32+000	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,000,000	16,000,000	16,000,000					16,000,000		99.99	
00000046000	(E.C. Joquicingo - Malinalco) - Comunidad Guadalupe	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000						5,000,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 34 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046001	E.C. 70 tramo Ciudad Valles-Rioverde- del km 13+468 al ejido El Zocohuite 1.65 km.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	628,338					4,000,000		99.99	
00000046002	Modernización a nivel de pavimento del camino San Pablo Lachiñega - Danigaree, tramo del km 0+000 al km 3+300	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		100.00	
00000046003	Construcción de puente en el Camino Arroyo Grande-Camino Blanco los Nazarios	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	1,570,845					10,000,000		99.99	
00000046004	E.C.F. No. 55 - Chalchihuapán	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	3,000,000						3,000,000		100.00	
00000046005	Cuatro Caminos-Toconala-El Detalle, tramo km 0.000 al km 6.678.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,000,000	11,000,000	1,727,930					11,000,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 35 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046006	Ocuilán-Mexicapa	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000						5,000,000		100.00	
00000046007	Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca-El Coquito Tramo del km 0+000 al km 13+00	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		100.00	
00000046008	Plan de los Palomos-Rincón de Santa Eduvigis, tramo km 0+000 al km 1.843.9 (Parada de Zarcido-Arroyo Hondo)	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,900,000	4,900,000	769,714					4,900,000		100.00	
00000046009	E.C. de Villa de Zaragoza-El Tepozán	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,300,000	8,300,000	1,303,802					8,300,000		99.99	
00000046010	Rehabilitación del E.C.F No.55 - San Martín Coapaxtongo	15	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	3,000,000	3,000,000						3,000,000			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 36 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046011	Modernización a nivel de pavimento del camino E.C (Barranca Larga - Ventanilla)- San Antonio Lalana del km 0+000 al km 2+500.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		100.00	
00000046012	San José de Canoas E.C. Rioverde-San Luis Potosí	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		100.00	
00000046013	Rehabilitación de la carretera Malinalco - San Andrés - Nicolás Bravo	15	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	3,000,000	3,000,000						3,000,000			
00000046014	Modernización a nivel de pavimento del camino km 161 E.C. (Oaxaca-Ixtlán)-San Juan Chicomezuchil-San Miguel Amatlán-Santa Catarina Lachatao-Santa María Yavesia del km. 0+000 al km 21+080	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		100.00	
00000046015	(E.C. Huizache-Antiguo Morelos)-San Ignacio, tramo Santa Rita del Rucio-San Ignacio, km 19+000 al km 51+779.15	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	1,983,684					4,000,000		99.99	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 37 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000046016	Rehabilitación del camino Valle de Bravo-Villa de Colorines, Tr. El Arco-Villa de Colorines, Km 5+000 al 17+000(Reconstrucción)	15	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	2,500,000	2,500,000						2,500,000				
00000046017	Boulevard Don Humberto Navarro González (Carretera San Luis Potosí - Charcas)	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,000,000	7,000,000	1,099,592					7,000,000			99.99	
00000046019	Camino el Portugués - Encinos	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	27,000,000	27,000,000	20,601,862					27,000,000			100.00	
00000046020	Rehabilitación del camino a San Miguel Bocanegra	15	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	10,000,000	10,000,000						10,000,000				
00000046021	Puente Guadalupe la Huertilla-San Pedro Atoyac	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,600,000	4,600,000	4,600,000					4,600,000			99.99	
00000046022	Esperanza-Puerta de En medio tramo La Peña Colorada - La Zorra	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	5,736,918					10,000,000			99.99	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 38 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046023	Camino San Mateo, Tr.Carretera Zumpango Reyes-Francisco I. Madero, Pueblo Nuevo de Morelos	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	3,000,000					3,000,000			100.00	
00000046024	Modernización y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo del km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000				10,000,000			100.00	
00000046025	Noria Gonzalez Nueva-Epigmenio	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,000,000	7,000,000	6,936,052				7,000,000			82.41	
00000046026	Rehabilitación del camino Loma Larga Tequisquiác-Santa María Cuevas	15	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	4,000,000	4,000,000					4,000,000				
00000046027	Puente Vehicular Santa María Tinú, Km 0+125.50, de la carretera km 191+000 E.C. (Tehuacán-Oaxaca)-Santa María Tinú	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,900,000	3,852,000	3,852,000				3,900,000			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 39 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046029	Jacona - Lourdes	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000		100.00	
00000046030	Carretera Tlacotepec - Xochitlán - Zona Arqueológica de Teteles del Santo Nombre (Camino de Acceso a la Zona Arqueológica de Teteles del Santo Nombre)	21	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	47,000,000	47,000,000						47,000,000		100.00	
00000046031	Carretera estatal Tehuacán - Teotitlán KM2+000 a la Zona arqueológica de Tehuacán El Viejo (Camino de Acceso a la Zona Arqueológica de Tehuacán El Viejo)	21	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,000,000	40,000,000						40,000,000		100.00	
00000046032	E.C.(San Juan del Rio-Xilitla)- El Sauz	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		100.00	
00000046033	San Rafael Tecario - San Rafael Cutzarondiro	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	8,000,000						8,000,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 40 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046034	E.C.(San Juan del Río-Xilitla)- Santillán	22	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		100.00	
00000046035	Periférico ecológico de Puebla - Camino a Santa Cruz Alpuyecá - Academia de Policía (Camino de Acceso a la Academia de Policía)	21	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	150,000,000	150,000,000						150,000,000		100.00	
00000046036	E.C. Acuitzio del Canjé-Villa Madero a Ziparapio El Alto	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	6,000,000						6,000,000		100.00	
00000046037	Puerto de ánimas - Jalpan Pinal de Amoles	22	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,000,000	25,000,000	8,468,504					25,000,000		100.00	
00000046038	Autopista México- Tuxpan Tr. Necaxa - Tejocotal - Xaltepec (Camino de Acceso a Presa Necaxa)	21	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	133,000,000	133,000,000						133,000,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 41 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046039	La Palma - San Juan Benito Juárez	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	6,000,000						6,000,000		100.00	
00000046040	Sayulita-Punta Mita	18	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,000,000	2,000,000	2,000,000					2,000,000			
00000046041	Const. Puente Vehicular, localidad de las Huertas en tramo carretero Patambo - Agua Agria	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,440,301	3,500,000						3,500,000		100.00	
00000046042	Puente Pilas - Cofradia	18	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,500,000	6,500,000	4,411,428					6,500,000		99.99	
00000046043	Boulevard Tecuala	18	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000			
00000046044	San Antonio - Las Huertas - Las Pilas	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	6,000,000						6,000,000		37.03	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 42 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046045	Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	8,000,000						8,000,000			100.00
00000046046	Rehabilitación de la carretera El Limón - Sentispac	18	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	12,000,000	12,000,000	12,000,000					12,000,000			
00000046047	Ahuacatlán - Barranca del Oro, Tramo: Rancho Nuevo - Barranca del Oro	18	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,500,000	12,465,000	4,579,702					12,500,000			
00000046048	El Limón de Papatzindán - Purungueo, tramo la Virgencita -Purungueo	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000						10,000,000			100.00
00000046049	Carretera a Ocotepc, Tr: Chamilpa - Tres Cruces	17	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	25,000,000	25,000,000						25,000,000			
00000046050	Tacupa - Characharando 7 Km	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	6,000,000						6,000,000			100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 43 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046051	Arroyo seco - Montecillos	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	8,000,000						8,000,000		100.00	
00000046052	Continuación Av. Cedrón tramo: Caseta Cerro Verde / Panteón La Joya 3 Km	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,700,000	9,700,000						9,700,000		100.00	
00000046053	Límites del Estado de México (El Oro) - Tepetongo (Nopalera - Tepetongo)	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,700,000	2,700,000						2,700,000		100.00	
00000046054	Conclusión de la carretera Santa Catarina - Ticuitaco 4 Km	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	6,000,000						6,000,000		100.00	
00000046055	Rehabilitación del camino Maravillas - El Colexio 3.5 Km	16	7	Contratación/Ejecución	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	5,000,000	5,000,000						5,000,000			
00000046056	Rehabilitación de camino La Piedad - Zaragoza 7 Km	16	7	Contratación/Ejecución	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	10,000,000	10,000,000						10,000,000			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 44 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046057	La Palma - La Angostura	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	6,000,000					6,000,000			100.00	
00000046058	Reconstrucción del Puente Tamata sobre la Tuzantla-El Olivo	16	7	Contratacion/Ejecucion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	32,900,000	32,900,000					32,900,000				
00000046062	Tramo entronque Comitán-Joaquín Miguel Gutiérrez Tramo 0.00 + 2.00	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000				5,000,000			10.87	
00000046064	Construcción del camino del Ejido - Tixtlancingo en el Mpio. Coyuca de Benítez	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000					10,000,000			100.00	
00000046065	El Salitre-El Platanal	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	12,000,000					12,000,000			100.00	
00000046066	Puente Río Chiquito ubicado en el camino E.C. (Tehuacán - Telixtlahuaca) - San Juan Bautista Cuicatlán	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,000,000	11,000,000	11,000,000				11,000,000			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 45 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000046068	Entronque Mex-002 Cananea	Aribabi Tramo	Carretera Imuris-	26	1	Ejecucion	49,300,000						49,300,000			100.00
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		49,280,095								
00000046069	Modernización Astillero de Arriba	E.C.F. 110 -		06	1	Contratacion/Ejecucion	10,000,000						10,000,000			90.00
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000							
00000046144	Ampliación a 6 carriles de la carretera Manzanillo, en el Tr. Libramiento Ejército Mexicano	Guadalajara		06	1	Ejecucion	67,210,065						67,210,065			
						K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		65,000,000	5,000,000							
00000046145	Modernización a nivel de pavimento del camino (Milla - Entr. Tehuantepec II) - San Juan Lachixila del km 0+000 al km 20+000	E.C.		20	1	Contratacion/Ejecucion	22,000,000						22,000,000			100.00
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		22,000,000	13,352,828							
00000046147	Zautla - Xochiapulco, Tr. Zautla - Jalcomulco			30	1	Contratacion/Ejecucion	10,000,000						10,000,000			100.00
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000								
00000046150	Modernización y Ampliación de Camino Landa de Matamoros a La Comunidad de Saucillo.			22	1	Contratacion/Ejecucion	15,000,000						46,530,045			52.33
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,000,000	13,181,678							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 46 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	20	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	23,588,097		20,000,000	11,658,749			2,419,910,523		2,186,764,478	2,419,910,523	99.34	99.34
02096420280	Libramiento Surponiente Querétaro. Construcción de 2 entronques	22	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	1,342,447		1,400,000				1,359,859,892		929,957,726	1,359,859,892	99.00	99.00
03096500017	ACCESO AL COATZACOALCOS	API	30	1	Ejecucion	G-008-Derecho de Vía	321,946,874					385,865,862		810,662,242	385,865,862	64.20	64.20
04096400001	Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Milita-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II.	20	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	4,420,000		4,420,600	417,372			2,219,257,828		11,869,297,742	2,219,257,828	45.90	45.90
05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	07	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	44,432,100	10,000,000	10,000,000				79,725,315		198,356,006	79,725,315	63.19	55.99
05096270003	Tumbala - Xhanil	07	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	68,682,000	10,000,000	10,000,000				124,973,005		292,853,608	124,973,005	66.92	62.65

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 47 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096270006	Valdivia - Palmarco.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,510,015	15,000,000	15,234,253	234,254	49,107,505		172,018,877	49,107,505	91.71	83.98	
05096270014	Tila Chulum Juárez	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000		135,428,395		233,229,049	135,428,395	90.90	84.12	
05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	10,000,000	10,781,377	781,377	237,987,989		365,174,379	237,987,989	49.19	47.33	
05096270021	Simojovel - Sitalá.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	71,493,670	10,000,000	10,246,326	246,326	117,015,695		200,308,908	117,015,695	58.10	51.89	
05096270024	El paraiso - El Nopal	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	10,000,000	10,000,000		77,098,360		90,732,037	77,098,360	88.24	86.54	
05096300002	Los Herrera - Tamazula.	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	179,916,174	30,000,000	4,995,191	4,394,886	664,125,542		1,451,995,492	664,125,542	84.49	82.43	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 48 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	12	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	281,718,460	281,718,460	165,018,460	1,562,635	699,526,089		2,030,085,182	699,526,089	55.11	45.50	
05096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	12	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	400,000,000	400,000,000	270,000,000	40,465,453	183,796,991		1,038,169,646	183,796,991	61.00	39.80	
05096320015	Tlapa - Metlatonoc.	12	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	144,369		144,369		167,750,119		420,070,792	167,750,119	100.00	100.00	
05096320020	Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Rio Iguapa	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000	5,764,722	69,374,063		177,095,245	69,374,063	55.68	49.00	
05096320036	La Providencia - Santa Rosa	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,052,388	3,186,801	56,581,551		258,319,920	56,581,551	27.53	26.46	
05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillas - Los Lirios - La Unión	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	55,540,126	55,540,000	55,540,000	2,099	48,898,741		214,351,564	48,898,741	31.52	11.76	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 49 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	99,972,227	40,000,000	40,000,000		315,959,834		609,497,341	315,959,834	86.89	80.53	
05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	45,542,903	20,009,324	20,009,324		83,059,442		223,349,061	83,059,442	88.91	81.36	
05096350001	MODERNIZACION DE LA CARRETERA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000	35	1	Ejecucion/Operacion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	75,676,083		39,200,000		3,102,913,002		2,157,773,879	3,102,913,002	87.07	87.07	
05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Limite de Edos. N. L./Tamps.	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	21,700,000		25,000,000		1,778,712,940		1,278,203,047	1,778,712,940	100.00	100.00	
05096390010	El Goche - Emilio Carranza	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000		43,550,368		84,098,858	43,550,368	88.46	65.38	
05096390016	Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	55,202,866	10,000,000	10,000,000		688,431		111,040,085	688,431	6.54		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 50 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,680,020	20,000,000	20,000,000		118,151,649		163,194,869	118,151,649	88.76	86.36	
05096400010	San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	88,864,201	43,000,000	43,000,000	4,445,713	109,688,037		436,900,844	109,688,037	72.72	64.90	
05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	91,085,807	8,000,000	8,000,000	1,597	130,669,346		375,462,363	130,669,346	60.00	58.59	
05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	117,747,474	18,000,000	18,000,000	1,630,237	171,910,426		581,095,898	171,910,426	56.15	53.08	
05096400014	Miahuatlán-Coatlán-San Coatlán-Piedra Palma	San Pablo	Jerónimo Larga-La Palma	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	266,592,604	30,000,000	30,000,000	2,626,594	98,687,324	699,894,452	98,687,324	34.58	29.37

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 51 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096400016	Asunción Atoyaquillo-Villa de Guerrero.	Putla	20	1	Contratación/Ejecución	59,023,594				88,855,686		201,731,911	88,855,686	85.67	82.42	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		7,500,000	10,213,208	2,745,521							
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)		20	1	Contratación/Ejecución	20,680,020				177,832,374		440,955,278	177,832,374	56.01	52.61	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		20,000,000	20,000,000	1,487,815							
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa		20	1	Ejecución	704,367,737				1,301,516,297		3,221,795,504	1,301,516,297	51.92	48.97	
					G-008-Derecho de Vía			52,600,000								
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		681,206,050	506,785,450	111,249,659							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			7,400,000								
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita.		20	1	Contratación/Ejecución	7,000,000				115,427,145		209,898,633	115,427,145	74.66	72.35	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		7,000,000	7,000,000	1,394							
05096400032	Nochixtlan - San Miguel Piedras.		20	1	Contratación/Ejecución	140,516,518				122,636,765		456,861,964	122,636,765	35.66	33.83	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9,000,000	9,000,000	1,824							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 52 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096420001	Vizarrón-Peña Blanca	22	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	5,000,000		2,000,000		150,932,388		170,610,653	150,932,388	100.00	100.00	
05096420011	Tolimán - Peñamiller	22	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	35,000,000	35,000,000	35,000,000		90,673,416		145,474,621	90,673,416	99.96	99.61	
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	25	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	124,354,342		8,402,233	8,402,233	586,727,501		769,874,395	586,727,501	61.82	61.82	
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,153,246	30,000,000	30,153,246		598,108,881		617,427,051	598,108,881	68.81	63.36	
05096460014	Sonoyta - San Luis Rio Colorado	26	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	110,583,098		7,300,000	1,500,000	2,051,821,489		1,180,227,677	2,051,821,489	97.50	97.50	
05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp.	27	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	110,162,216		106,520,000	45,274,802	2,784,232,423		1,059,483,210	2,784,232,423	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central**

Página: 53 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096480002	Manuel-Aldama-Soto Marina-Rayones	La	28	1	Ejecucion	372,240,360				1,374,590,136		1,983,180,784	1,374,590,136	62.87	60.87	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		277,000,000	171,400,000	40,334,648							
05096520006	Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajara - Lim. Edos. Zac. /Jal.	32		1	Contratacion/Ejecucion	33,301,811				101,617,508		207,084,262	101,617,508	83.07	83.07	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,465,657	15,462,752							
05096520011	Apozol - Rancho de Ayo - Col. Juárez - E.C. (Nochistlán - Tlachichila).	32		1	Contratacion/Ejecucion	36,090,245				18,284,715		169,947,006	18,284,715	79.76	73.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		13,475,457	13,692,469	322,203							
06096220004	(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	02		1	Ejecucion	266,500,000				825,589,247		1,573,743,573	825,589,247	56.18	43.28	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		325,000,000	235,300,000	66,148,144							
06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	07		1	Contratacion/Ejecucion	10,000,000				83,888,895		143,149,121	83,888,895	72.84	63.60	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000								
06096270014	Villa Flores - Tonalá	07		1	Contratacion/Ejecucion	5,170,005				35,145,429		160,953,802	35,145,429	88.81	86.30	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 54 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096280001	Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. 180+000.	08	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	135,398,631	130,946,325	130,946,325	53,137,470		454,072,633		935,091,457	454,072,633	71.10	65.57
06096300001	El Salto Pueblo Nuevo	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	43,913,554	15,000,000	15,000,000	1,357		17,158,670		141,592,236	17,158,670	13.17	8.65
06096300005	Los Altares-Otaes	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	88,864,201	15,010,000	300,200	21,809		134,532,812		312,357,668	134,532,812	73.65	69.92
06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	750,968	24,000,000	24,000,000			45,148,826		48,791,995	45,148,826	97.75	97.33
06096320014	Tlapa - Alcozauca	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,216,050		2,999,989	2,999,989		133,837,009		192,302,132	133,837,009	85.13	85.13
06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	12	1	Ejecucion/Operacion	G-008-Derecho de Vía K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	22,569,842	21,800,000	21,800,000	21,228,400		390,964,183		689,726,376	390,964,183	92.48	92.48

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 55 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,585,250	15,000,000	15,000,000		33,844,801		72,878,040	33,844,801	68.54	57.81	
06096340008	Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000		34,137,233		111,080,252	34,137,233	65.00	49.80	
06096350023	Espíritu Santo - Chiluca	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	36,190,035	35,000,000	35,000,000		11,498,003		70,341,080	11,498,003	50.00		
06096390005	China - Méndez	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	37,966,971	33,000,000	37,966,971	4,966,960	154,132,008		223,387,636	154,132,008	90.37	82.39	
06096390007	Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,190,279	10,000,000	12,190,279		72,579,762		108,961,844	72,579,762	87.51	77.50	
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujía	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,216,050	4,000,000	4,000,000		180,461,314		224,748,671	180,461,314	66.00	64.97	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 56 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096400010	Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C.(Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla).	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,136,004	4,000,000	5,888,467		84,164,538			153,010,617	84,164,538	100.00	100.00
06096410025	Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapán de León	21	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	103,400,100	100,000,000	6,600,000		762,034,348			1,139,072,338	762,034,348	71.28	71.28
06096420001	Camargo - Río Blanco	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	55,312,311	45,000,000	11,212,311		14,528,035			122,735,285	14,528,035	86.47	60.15
06096440003	Vanegas - El Salado - Limite de Estado (San Luis Potosi - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	3,000,000		63,450,249			165,552,484	63,450,249	99.11	97.30
06096440021	Las Cruces - Yoliatl - San Francisco	24	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,191,890	3,000,000	3,000,000		108,025,345			176,717,571	108,025,345	100.00	100.00
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	27	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	103,400,100	100,000,000	79,352	79,352	582,713,846			753,183,220	582,713,846	98.00	95.50

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 57 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096470005	Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	27	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	176,293,206	176,293,206	10,915,093	8,343,577	205,981,817		682,140,989	205,981,817	73.80	29.46	
06096480003	Eje Interregional: Matehuala Cd. Victoria, Tr: Miquihuana - San José del Llano.	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	98,501		98,501	98,501	43,421,274		143,048,812	43,421,274	94.76	94.76	
06096520017	Laguna Grande - Adjuntas del Refugio	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	5,000,000		23,777,548		44,167,584	23,777,548	23.75	18.90	
07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	02	1	Ejecucion/Operacion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	63,000,000	30,000,000	63,000,000	57,048,595	179,050,182		418,527,211	179,050,182	100.00	100.00	
07096220005	Libramiento de Ensenada	02	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	206,800,200	176,003,513	176,003,513	25,157,049	353,953,371		3,140,509,511	353,953,371	19.90	19.07	
07096260008	Libramiento de Cihuatlán	06	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	172,413,793	172,413,793	482,476	90,435	147,889,254		485,631,868	147,889,254			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 58 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096270002	Sabanilla-Moyos	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,463,125	10,000,000	10,000,000		43,431,706		107,294,160	43,431,706	46.60	33.83	
07096270003	Crucero Montelibano	Tonina-Crucero	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	85,852,500	15,000,000	15,000,000		116,479,375		336,144,730	116,479,375	49.00	43.50
07096270004	Miguel Tabasco	Alemán-Raya de	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	95,011,108	10,000,000	10,000,000		61,790,544		252,743,457	61,790,544	69.56	61.76
07096270008	Oxchuc - Plaza Yochib	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000		58,551,490		169,819,488	58,551,490	72.68	62.04	
07096270009	Chanal - La Mendoza	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,213,273	5,000,000	5,000,000		55,790,109		133,529,571	55,790,109	64.52	60.52	
07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000		68,711,371		107,459,033	68,711,371	72.35	67.47	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 59 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096270015	Acapetagua-El Embarcadero Río Arriba	Arenal-	07	1	Contratacion/Ejecucion	8,122,580				42,695,590		68,811,144	42,695,590	97.16	85.88	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		8,000,000	8,122,580								
07096270019	E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal		07	1	Contratacion/Ejecucion	109,552				23,940,551		44,933,508	23,940,551	99.93	99.93	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			109,552	109,552							
07096280001	Nonoava - Rocheachi - Guachochi	Norogachi - E.C. Creel -	08	1	Contratacion/Ejecucion	61,094,138				118,027,910		502,904,732	118,027,910	27.64	27.64	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	3,994,327							
07096280002	San Rafael - Bahuichivo.		08	1	Ejecucion	49,110,000				342,446,439		659,360,758	342,446,439	96.94	96.94	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]			49,110,000								
07096300006	Límite de Estados Durango, T. Der. Independencia y Libertad	Zacatecas-	10	1	Ejecucion	1,500,000				1,074,285,608		1,085,041,721	1,074,285,608	99.10	99.10	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]			1,100,000								
07096320010	Chipancingo-Omitemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote		12	1	Contratacion/Ejecucion	25,483,120				157,896,471		253,196,328	157,896,471	30.01	27.63	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		20,000,000	25,483,120	8,503,767							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 60 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096320011	Mochitlán-Coaxtlahuacán	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000	7,140	53,407,650		89,708,413	53,407,650	85.88	76.92	
07096320022	Camino: Sata Ana-Ayahualulco.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,365,782	5,000,000	5,000,000	3,570	25,386,079		78,233,092	25,386,079	73.44	69.40	
07096330006	Actopan-Atotonilco	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	55,540,126	20,000,000	20,000,000		79,188,038		318,667,025	79,188,038	51.97	48.97	
07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacán	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,554,013	4,000,000	80,610		73,602,736		121,499,579	73,602,736	67.49	65.19	
07096400004	KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quijoquitani	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,272,008	8,000,000	8,000,000	1,597	84,804,943		106,914,745	84,804,943	94.24	87.33	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central**

Página: 61 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096400017	Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapán.	20	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,272,008	8,000,000	8,000,000	1,630	165,769		42,710,356	165,769	79.06	77.42	
07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	20	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,087,112	4,000,000	4,087,112	379,800	28,770,716		56,253,354	28,770,716	64.27	57.00	
07096440001	San Cirio de Acosta - Vaquero - E.C. 70 (ramal a la Luz).	24	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	51,869,219	3,000,000	3,035,199	916,597	26,987,525		194,435,792	26,987,525	49.31	47.27	
07096450010	Camino: E.C. El Fuerte-Choix-Baymena, en el Estado de Sinaloa	25	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,136,004	4,000,000	4,000,000		17,569,910		75,187,958	17,569,910	49.07	43.80	
07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina, Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	28	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	69,422,478	30,000,000	30,000,000		277,227,623		418,412,890	277,227,623	39.67	34.45	
07096500001	El Retache - Tanceme	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	71,826,348	13,800,000	13,800,000	10,342	34,212,639		277,625,520	34,212,639	81.23	77.40	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 62 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	59,486,136	15,000,000	15,000,000	16,067	49,613,166		222,978,142	49,613,166	85.19	79.20	
07096500007	Costero Huasteco	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	129,186,549	10,000,000	10,000,000	7,480	56,967,247		472,135,090	56,967,247	95.51	93.43	
07096500008	Pueblito - Ursulo Galván	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	52,211,321	15,000,000	15,000,000	11,222	61,155,418		160,103,044	61,155,418	84.09	74.83	
07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	68,402,980	15,000,000	15,000,000	13,083	40,526,851		296,255,517	40,526,851	21.90	18.43	
07096520010	Las Palmas-Limite de Estados Zacatecas/Durango	32	1	Ejecucion	G-008-Derecho de Vía K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	206,800,200	200,000,000	1,135,000		1,239,604,929		1,680,000,739	1,239,604,929	100.00	100.00	
07096520011	El Conejo - Huitzila	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,777,987	10,000,000	10,777,987	777,814	44,018,678		92,795,421	44,018,678	50.34	46.87	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 63 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	06	1	Operacion		155,100,150				8,032,922,179			9,594,205,524	8,032,922,179	100.00	100.00
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras			19,900,000								
					K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	150,000,000	150,000,000	34,596,681								
08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	02	1	Ejecucion		465,300,450				450,405,903			1,460,080,926	450,405,903	46.97	44.40
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		100,000,000	53,000,000	19,036,872							
08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	02	1	Ejecucion/Ope racion		110,144,922				1,291,988,439			1,571,598,917	1,291,988,439	100.00	100.00
					G-008-Derecho de Vía			2,000,000								
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras			31,200,000	29,807,895							
08096240011	Campeche - Mérida	04	1	Ejecucion		55,200,000				3,460,860,592			4,270,229,318	3,460,860,592	96.45	96.45
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]			55,200,000								
08096260002	La Fundición - La Atravesada - Coalatilla.	06	1	Contratacion/E jecucion		25,676,753				57,669,567			113,013,050	57,669,567	66.82	66.82
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,192,772	6,192,772							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central**

Página: 64 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096270001	Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,208,846	10,000,000	10,000,000		16,759,801			42,514,796	16,759,801	81.34	74.34
08096270007	Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,282,234	10,000,000	10,000,000		15,016,148			44,820,881	15,016,148	83.55	76.71
08096270009	Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	5,013,995	13,995	23,975,302			78,111,635	23,975,302	61.67	50.56
08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	118,074,458	10,000,000	10,000,000		87,168,622			432,449,355	87,168,622	30.01	27.34
08096270012	Nuevo Limar-Usipá	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,585,250	8,000,000	8,000,000		38,355,360			64,818,637	38,355,360	87.03	74.30
08096270015	Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	48,046,407	5,000,000	5,000,000		29,406,743			133,591,656	29,406,743	42.16	38.49

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 65 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096270016	El Guaquitepec	Contento-Sibacá-	07	1	Contratacion/Ejecucion	38,878,088				28,777,491		143,115,795	28,777,491	82.08	73.80	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000								
08096270017	Nueva Esperanza-Chinintí		07	1	Contratacion/Ejecucion	10,340,010				25,205,344		58,083,863	25,205,344	80.51	59.47	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000								
08096270018	Nucatli-Chiapa de Corzo		07	1	Contratacion/Ejecucion	10,168,317				11,459,653		26,265,661	11,459,653	65.64	65.64	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,904,654	4,904,654							
08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.		08	1	Contratacion/Ejecucion	17,170,500				412,040,964		435,701,438	412,040,964	51.53	50.13	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		16,000,000	16,000,000								
08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo		08	1	Contratacion/Ejecucion	22,216,050				308,703,516		375,484,572	308,703,516	63.25	56.39	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		60,000,000	60,000,000								
08096280004	Jiménez-Chihuahua, Delicias -Chihuahua	Tramo	08	1	Ejecucion	530,049,593				806,101,524		1,468,538,582	806,101,524	99.40	97.50	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		140,075,424	68,775,424	10,768,399							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 66 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
08096280006	Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	08	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	48,292,031	40,000,000	40,000,000		96,437,016			202,794,337	96,437,016	75.61	58.51	
08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,510,015	15,000,000	15,000,000		76,749,535			140,883,084	76,749,535	66.00	61.32	
08096300006	Libramiento Suroeste de Durango	10	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	45,248,204	40,000,000	40,000,000	16,435	376,393,214			783,194,276	376,393,214	75.20	70.90	
08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapala-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,457,661	63,147,450			271,113,572	63,147,450	27.63	23.89	
08096320016	San Luis Antonio-El Durazno.	La Loma-San Porvenir-El	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,510,015	15,000,000	15,000,000	11,670	65,250,528			349,333,285	65,250,528	23.66	21.48

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 67 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
08096320022	Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	12	1	Ejecucion		82,720,080				733,748,571		1,113,598,397	733,748,571	58.74	78.74
					G-008-Derecho de Via			25,000,000	8,200,000						
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			116,700,000	29,910,537						
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de via			3,000,000							
08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	13	1	Contratacion/Ejecucion		45,147,683				68,961,960		224,132,776	68,961,960	36.71	26.71
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		28,585,000	28,585,000							
08096330017	Santa María Chacalapa.	13	1	Contratacion/Ejecucion		21,463,125				36,114,139		74,251,680	36,114,139	24.18	8.30
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		21,463,000	21,463,000							
08096330027	Tepeji del Rio - Tula	13	1	Contratacion/Ejecucion		104,256,651				50,660,519		446,518,254	50,660,519	48.01	14.67
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		104,256,000	104,256,000							
08096330030	Portezuelo Palmillas	13	1	Ejecucion		620,400,600				851,758,862		1,642,053,672	851,758,862	52.63	49.24
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		200,000,000	139,700,000	57,892,785						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 68 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096360012	Aguililla - Coalcomán.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	155,100,150		6,146,031	6,146,031		95,323,215		515,759,698	95,323,215	28.23	28.23
08096360014	Tierras Blancas-Santa María	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,321,741		3,321,741	3,321,741		35,017,496		52,931,305	35,017,496	98.06	98.06
08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	54,891,942	50,000,000	50,000,000			286,181,873		475,504,801	286,181,873	37.00	31.89
08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lim. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,441,198	40,000,000	40,000,000			287,692,792		326,213,366	287,692,792	50.57	47.35
08096390006	Entronque Autopista Monterrey Saltillo - Hacienda Rinconada - Los Fierros - Garcia.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,510,015	15,000,000	15,000,000			81,806,072		137,117,465	81,806,072	69.47	62.07
08096400003	Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguala	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,464,244	2,600,000	5,464,244	248,016		36,331,870		56,536,285	36,331,870	69.35	68.75

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 69 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,500,000	9,500,000	9,500,000	42,140	83,591,675			203,558,868	83,591,675	61.28	56.74
08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatlán	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	42,861,860	10,000,000	10,000,000	2,022	29,186,885			128,177,781	29,186,885	45.82	37.70
08096420001	Jalpa-Sabino Chico.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,292,386		1,286,304	1,286,304	33,888,402			66,977,435	33,888,402	79.61	79.61
08096430004	Ucum-La Unión	23	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	96,584,063	45,000,000	45,000,000		369,525,455			407,681,327	369,525,455	79.51	75.19
08096440004	Cd. Huertas, Valles-Chantol-Las	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,476,014	14,000,000	14,000,000	3,764,819	159,977,697			247,220,207	159,977,697	95.87	94.74
08096440005	Agua Zarca E.C. La Peñita San Francisco	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	3,000,000		20,418,346			56,328,795	20,418,346	85.98	79.44

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 70 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096450016	Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000		16,168,960			37,256,316	16,168,960	47.57	16.30
08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	41,520,416	40,002,304	40,002,304	1,904,362	226,469,355			414,656,843	226,469,355	65.89	58.25
08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	83,290,095	80,000,000	83,290,095	3,290,096	93,057,776			245,193,922	93,057,776	82.30	63.64
08096480002	Eje San Luis Potosi-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	28	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	112,833,114	100,000,000	100,000,000		35,669,084			297,784,729	35,669,084		
08096480005	Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr: San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L.	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	27,000,000	27,000,000	27,000,000		19,965,136			52,524,198	19,965,136	94.92	54.24
08096500018	Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,240,998		127,318		35,872,458			48,860,805	35,872,458	69.70	69.70

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 71 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096500026	Paso Lorenzo - Km. 43	30	1	Contratacion/Ejecucion		42,210,661				10,110,110			141,248,825	10,110,110	98.18	92.29
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		12,000,000	12,000,000	8,976							
08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	31	1	Contratacion/Ejecucion		142,107,350				233,301,356			511,251,636	233,301,356	81.03	74.28
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		40,000,000	40,000,000								
08096510002	Camino: Muna-Peto.	31	1	Contratacion/Ejecucion		1,034,001				300,765,687			392,106,511	300,765,687	85.56	81.22
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		40,000,000	40,000,000								
09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	35	3	Ejecucion		3,231,884,383				11,003,855,417			24,095,351,172	11,003,855,417	81.64	74.38
					K-045-Sistema Satelital		3,125,610,500	2,756,949,882	1,479,396,397							
09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	02	1	Ejecucion		258,500,250				550,646,673			1,308,701,424	550,646,673	75.01	75.12
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		49,333,987	49,333,987	15,041,071							
09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijapan	07	1	Contratacion/Ejecucion		7,154,939				20,373,557			45,509,581	20,373,557	100.00	100.00
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			66,589	66,589							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 72 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096270012	Frontera Comalapa - Nueva Independencia.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,216,050	10,000,000	10,000,000		16,850,532			82,310,465	16,850,532	41.52	31.25
09096270014	Belisario Domínguez-Bandera Manacal.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,194,687	6,000,000	6,000,000		21,815,850			86,389,077	21,815,850	55.17	46.66
09096270016	Monte Libano San José. Tramo: Monte Libano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,731,562	10,000,000	10,000,000		14,097,035			121,212,998	14,097,035	17.67	12.20
09096270019	Pijijiapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000		56,461,107			126,720,353	56,461,107	70.39	59.52
09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	08	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	827,201	60,000,000	361,863	9,120	95,527,828			124,283,095	95,527,828	25.99	24.83
09096280002	Temosachic-Cocomorahic	08	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	53,657,812	50,000,000	50,205,737	205,737	105,705,400			205,809,905	105,705,400	89.52	71.56

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 73 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
09096280004	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000.	08	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	41,360,040	40,000,000	40,000,000		134,014,785		252,737,202	134,014,785	9.14	7.75
09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	08	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,000,000	50,000,000	50,000,000		104,334,981		237,518,437	104,334,981	72.05	60.21
09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	08	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,316,813	50,000,000	50,000,000	2,680	122,073,019		208,160,117	122,073,019	24.79	18.59
09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	08	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	46,499,860	50,000,000	50,000,000		15,468,434		177,070,779	15,468,434	27.03	6.44
09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	08	1	Ejecucion	G-008-Derecho de Via K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de via	287,546,907		28,300,000		166,647,212		509,673,945	166,647,212	55.13	55.13

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 74 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096300003	Mezquital-Charcos	10	1	Operacion		100,157,672				98,139,291		439,843,817	98,139,291	33.04	29.81	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,000,000	15,000,000								
09096300004	Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	10	1	Contratacion/Ejecucion		43,999,406			905	66,764,336		184,829,700	66,764,336	27.40	26.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000								
09096310007	Santa Mexicanos,Tramo:Santa Godoy.	Rita-Rita-11	1	Contratacion/Ejecucion		17,640,363				18,164,850		46,403,276	18,164,850	64.72	64.50	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		12,000,000	12,000,000								
09096330001	Tlanguistengo Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	Atlapexco, Otlamalacatla - 13	1	Contratacion/Ejecucion		10,000,000				60,726,590		176,791,761	60,726,590	100.00	97.50	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000								
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	13	1	Contratacion/Ejecucion		11,676,434				75,172,540		115,912,245	75,172,540	73.38	73.38	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			36,213								
09096330016	Pisaflores - Chalahuite - Arena.	La - 13	1	Contratacion/Ejecucion		33,324,076				47,502,181		164,931,958	47,502,181	59.46	43.81	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		25,000,000	25,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 75 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096340017	Chimaltitán - Florencia.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	58,281,610	20,000,000	20,000,000		15,138,470		187,969,895	15,138,470	11.87	7.41	
09096340018	Tapic - Aguascalientes; Tramo: Limite de Nayarit/Jalisco - Bolaños.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,017,337	20,000,000	20,017,337		198,076,369		243,178,493	198,076,369	98.71	94.79	
09096340024	Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr. Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,399,399	15,000,000	17,399,399		46,486,598		178,571,399	46,486,598	99.83	92.95	
09096350011	Tlanquistenco, Tr. Rojastilla-Atlatpa (Recarpeteo)	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	534,602		537,269		3,752,641		11,898,672	3,752,641	91.89	91.89	
09096350025	Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,657,151	7,500,000	149,210		11,260,555		55,069,621	11,260,555	97.21	93.36	
09096350026	Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro)	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,615,125		809,453	809,453	15,458,450		60,046,345	15,458,450	72.31	72.31	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 76 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096360001	Cojumatlán-El Nogal	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,252,736	9,100,000	9,252,736		28,898,676		66,260,102	28,898,676	87.84	75.24	
09096360018	Entronque Los Reyes	Los Reyes-Los	16	1	Ejecucion	G-008-Derecho de Vía K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	201,427,750	201,427,750	37,979,018		180,607,589		703,554,961	180,607,589	46.40	47.90
09096360019	Churumuco-Poturo	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,365,782		2,469,041	2,469,041	36,942,605		79,456,488	36,942,605	73.33	73.33	
09096360020	Las Letras-Casa Blanca	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,438,937	8,000,000	8,000,000		27,465,268		45,544,750	27,465,268	96.85	86.24	
09096360022	E.C. Estatal (La Escalera No. 15) El Palmar Buena Vista.	C.F.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,258,564		16,254	16,254	28,159,962		33,208,016	28,159,962	63.64	63.64

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 77 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096360025	Tupataro (Michoacán) Piñicuro (Guanajuato).	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	43,611		43,611	43,611			28,436,645		32,348,283	28,436,645	100.00	100.00
09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,021,887	6,000,000	6,021,887	21,087			30,328,866		37,593,979	30,328,866	96.91	81.08
09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos.	16	1	Ejecucion/Operacion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	21,000,000		21,000,000	21,000,000			867,022,286		1,099,317,574	867,022,286	69.10	69.10
09096380007	Tepic-San Blas	18	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	191,184,378	155,100,000	155,100,000	70,752,576			753,743,388		1,367,856,940	753,743,388	74.48	80.02
09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	18	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	84,779,344		203,864	203,864			363,620,904		216,820,488	363,620,904	18.38	18.38
09096380009	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	18	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	37,560,469		1,342,726	1,324,586			63,444,313		168,024,074	63,444,313	61.89	61.89

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 78 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096390001	Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,000,000	30,000,000	30,000,000		42,753,073			164,160,375	42,753,073	70.54	57.57
09096390003	Libramiento Cadereyta	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	103,400,100	100,000,000	86,400,000	133,235				317,762,731	208,868,682	100.00	97.50
09096400004	E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,423,040	7,000,000	7,000,000	1,428				83,333,324	25,425,883	64.58	57.89
09096400012	Jalapa de Díaz-San Felipe de Usila	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,619,004	3,500,000	3,500,000	2,776,404				172,874,196	56,851,875	71.90	70.45
09096400015	San Miguel el Grande - Cañada de Morelos.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,517,077		83,902	83,902				59,577,576	28,818,725	65.40	65.40
09096400027	E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito - Guadalupe Nuevo Centro.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,714,450		126,953	126,953				87,123,845	30,792,104	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 79 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
09096400028	Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	44,432,100	7,000,000	7,000,000	1,432	16,833,452		147,903,354	16,833,452	48.73	44.00
09096400030	Santiago Jamiltepec Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	37,088,649	8,000,000	8,000,000	1,630	34,805,394		106,516,275	34,805,394	84.03	77.41
09096400031	Santiago Jamiltepec Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	48,350,328	8,000,000	8,000,000	1,640	48,580,346		141,603,989	48,580,346	54.15	50.76
09096400033	Santo Domingo Yanhuittan CBTA 51 San Pedro Añahue Teposcolula.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	87,313	7,000,000	7,000,000	1,427	6,218,076		9,360,900	6,218,076	100.00	63.49
09096400034	San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	42,926,250	12,000,000	12,000,000	2,416	20,857,445		189,583,783	20,857,445	29.15	23.24

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 80 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,306,009	9,000,000	9,000,000	882,599	34,905,015		114,323,796	34,905,015	81.58	74.68	
09096400036	José María Morelos - El Potrero	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,804,719	7,500,000	7,500,000	28,439	23,128,819		70,656,609	23,128,819	89.49	78.74	
09096400037	Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	24,800,730	7,000,000	7,000,000	1,428	6,746,078		80,200,491	6,746,078	26.70	18.75	
09096420005	Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,068,002	21,000,000	21,000,000		23,158,084		24,831,468	23,158,084	21.46	5.58	
09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,751,273		3,699,223	3,696,282	42,411,154		83,698,969	42,411,154	84.21	84.21	
09096420007	Tequisquiapan, Montes Ezequiel	22	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	155,100,150	150,000,000	39,100,000	9,752,784	201,604,691		597,282,957	201,604,691	93.43	93.43	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 81 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,056,382	25,000,000	25,000,000		60,354,860			131,450,908	60,354,860	99.73	73.79
09096440006	Cañas-Ignacio Allende	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,749,522		179,000		34,872,762			52,663,148	34,872,762	98.13	98.13
09096450009	E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena.	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	66,648,151	5,000,000	5,000,000	570	21,458,629			169,919,459	21,458,629	21.48	17.90
09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	149,958,340	85,000,275	85,000,275		458,607,310			1,012,751,981	458,607,310	78.58	69.70
09096500011	El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	41,360	5,000,000	5,000,000		64,158,474			61,615,979	64,158,474	100.00	100.00
09096500024	Paso del Toro-Boca del Río	30	1	Ejecucion/Operacion	G-008-Derecho de Via K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	63,172,156		159,200 26,200,000	15,435,192	330,701,640			375,939,917	330,701,640	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 82 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096500027	Tepatlxco-Ixhuatlán del Café	30	1	Operacion		22,216,050				24,453,297		88,408,771	24,453,297	58.02	58.02	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		6,000,000	6,000,000	480							
09096500029	Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo	30	1	Contratacion/Ejecucion		26,077,697				21,719,764		84,060,330	21,719,764	84.82	68.42	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,600,000	15,600,000	11,662							
09096500047	Oluta - Texistepec	30	1	Contratacion/Ejecucion		10,340,010				9,243,883		41,388,120	9,243,883	92.60	68.60	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000								
09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr. Valladolid-Chemax	31	1	Ejecucion		56,870,055				270,896,491		441,828,629	270,896,491	100.00	96.33	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		55,000,000	55,000,000	4,734,192							
09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz.	31	1	Ejecucion		43,227,669				346,182,983		433,078,859	346,182,983	100.00	100.00	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		91,000,000	91,000,000	23,190							
09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Villanueva-Maipaso	32	1	Ejecucion		117,492,704				277,602,243		601,754,297	277,602,243	93.90	93.90	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras			5,200,000	5,148,530							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 83 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096520013	Periférico de Bicentenario, Zacatecas)	32	1	Ejecucion		135,536,851				591,869,769		953,101,503	591,869,769	100.00	100.00	
					G-008-Derecho de Vía			19,075,000								
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		131,080,000	110,480,000	32,728,055							
10092110001	PROGRAMA PLURIANUALES DE CONSERVACION CARRETERAS	35	7	Ejecucion		346,481,353				941,521,763		2,178,438,241	941,521,763	11.54	8.99	
					K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras		205,000,000	191,427,665	113,704,972							
10092110010	PROGRAMA PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	35	7	Ejecucion		975,233,894				260,931,213		4,810,329,146	260,931,213	16.45	12.63	
					K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras		476,100,000	325,570,583	49,629,579							
10093110005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2013	35	7	Ejecucion		643,893,749				203,169,238		1,994,759,815	203,169,238	23.16	23.16	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura			88,726,926	69,282,230							
10093110008	Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato	11	1	Ejecucion		1,127,485,030				1,476,117,331		5,811,197,890	1,476,117,331	58.37	59.93	
					K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria		156,589,465	158,286,444	157,550,490							
10096240002	E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	04	1	Contratacion/Ejecucion		20,000,000				68,802,572		172,967,833	68,802,572	78.85	69.53	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		20,000,000	20,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 84 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual				
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
10096240003	Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	04	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	42,926,250	40,000,000	40,000,000	11,400		29,714,722		179,989,765	29,714,722	36.80	26.39		
10096240004	Periférico de Campeche.	04	1	Ejecucion	G-008-Derecho de Vía K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	403,570,590	200,000,000	200,000,000	118,453,427	2,900,000	2,881,288	3,000,000	993,200	345,612,606	1,002,939,609	345,612,606	97.01	76.68
10096250014	Viesca - Parras	05	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,000,000	50,000,000	50,000,000					96,397,523	292,564,972	96,397,523	89.46	87.41	
10096260001	Libramiento Norponiente de Colima	06	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	38,202,129	38,200,000	5,000,000	21,142				154,761,474	281,508,842	154,761,474	66.70	61.70	
10096270002	E.C.F México No 190 Ranchería Jatón Chacaljemel.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000					4,022,351	15,543,544	4,022,351	99.98	33.30	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 85 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096270004	E.C.E. Chiapas 101 - Rancheria Tierra Blanca.	-	07	1	Contratacion/Ejecucion	5,000,000				8,245,138		13,819,035	8,245,138	70.42	57.73	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,000,000								
10096270006	El Porvenir Samuel León Brindis.	07	1	Contratacion/Ejecucion		6,803,644				11,711,630		45,554,544	11,711,630	99.52	86.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	6,803,644	1,803,644							
10096270007	Hermenegildo Galeana Las Delicias	07	1	Contratacion/Ejecucion		6,103,166				75,053,612		107,970,005	75,053,612	88.15	88.15	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,447	6,447							
10096270009	E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua	07	1	Operacion		10,340,010				9,517,474		55,540,127	9,517,474	100.00	100.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000								
10096270011	E.C.E. Chiapas No 226- Velasco Suárez-Paso Hondo.	07	1	Contratacion/Ejecucion		5,170,005				4,877,261		42,988,057	4,877,261	13.32		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,000,000								
10096270014	Las Brisas - E.C. (Huixtla - Cahulotal).	07	1	Contratacion/Ejecucion		51,805,208				8,086,330		59,782,840	8,086,330	13.08	13.08	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			88,304	88,304							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 86 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096270022	Triunfo de Madero - Pueblo Viejo	07	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	377,675		377,675		23,517,193		170,717,697	23,517,193	100.00	100.00	
10096270023	Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.).	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	59,023,594		80,630	51,165	6,141,197		150,241,875	6,141,197	20.04	20.04	
10096280004	Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	08	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	49,115,048	20,000,000	20,000,000	17,355	74,598,788		204,676,720	74,598,788	58.70	58.70	
10096280005	Aeropuerto Regional del Cobre Creel, Barrancas del Mpio. de Bocoyna, Chihuahua.	08	1	Ejecucion	K-005- Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	17,478,083	16,026,000	16,026,000				360,888,083		98.00	85.00	
10096300008	Gómez Palacio - Gregorio García.	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000		67,716,753		243,732,288	67,716,753	90.94	71.94	
10096310009	Carretera Interior Fed. 45 Romita-Puerto	11	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	166,258,296		5,700,000	5,581,470	31,214,515		265,950,126	31,214,515	18.19	18.19	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 87 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096320023	Quechultenango-Santa Cruz- Pueblo Viejo, Quechultenango-Santa Cruz.	Cruz-Tr.	12	1	Contratacion/Ejecucion	44,432,100				22,272,038		111,080,250	22,272,038	31.57	31.57	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			1,536,925	1,536,925							
10096320028	Placeres del Oro - San Rafael.		12	1	Contratacion/Ejecucion	6,533,507				21,459,414		48,849,480	21,459,414	100.00	68.42	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		20,000,000	20,000,000	15,560							
10096330005	C.E. Ixtahuaco-Calnali		13	1	Contratacion/Ejecucion	26,472,726				85,905,824		146,249,734	85,905,824	100.00	100.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			41,730								
10096330006	C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan.	El Salto-Caltimacan.	13	1	Contratacion/Ejecucion	42,900,000				65,724,136		163,370,755	65,724,136	97.60	87.47	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		42,900,000	42,900,000	10,045,355							
10096330008	E.C. (San Bartolo-San Miguel)-Pie del Cerro.		13	1	Contratacion/Ejecucion	22,216,050				20,328,055		109,880,583	20,328,055	18.14		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		22,216,000	22,216,000								
10096330011	Singuilucan - Santa Ana Chichicauautla	Santa Ana	13	1	Contratacion/Ejecucion	38,784,941				36,363,462		114,783,148	36,363,462	76.33	70.92	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 88 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096330025	E.C. (Huautila - Chilteco) - Metlattepec - Chapopote	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,463,000	21,463,000	21,463,000	5,830,641	17,834,534		63,341,066	17,834,534	50.16	32.17	
10096330026	Huautila Tohuaco Amatzintla - Chapopote. (Lim. De Edos Hgo.y Ver.)	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	42,926,250	20,000,000	20,000,000				96,584,062		13.50		
10096340006	El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,216,050	20,000,000	20,000,000		39,961,964		155,256,867	39,961,964	46.21	37.78	
10096340007	Villa Guerrero - Atzqueltan	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000		33,848,389		114,783,111	33,848,389	87.74	71.92	
10096340011	2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio	14	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	7,400,000		7,400,000	7,399,484	161,495,287		206,496,992	161,495,287	100.00	100.00	
10096350036	Chapa de Mota - El Quinte.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,882,320		1,329,433	1,329,433	6,211,207		50,740,562	6,211,207	52.50	52.50	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 89 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
10096350038	San Lucas del Maiz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,108,026	4,000,000	4,000,000	4,424	20,050,611		78,922,518	20,050,611	55.29	51.76
10096350045	Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli.	15	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	140,612,365	135,988,616	43,799,310		49,073,479		230,996,231	49,073,479	70.50	43.00
10096360005	El Pilar - Las Jicamas	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,253,543		39,257	39,257	9,441,954		14,831,020	9,441,954	97.14	97.14
10096360013	Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,272,008	8,000,000	8,000,000				29,891,422		72.95	47.06
10096360015	Zirimicuaro La Laja Emiliano Zapata	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,181,506		2,981,807	2,981,807	14,158,125		41,843,931	14,158,125	49.17	49.17
10096360017	Capire de Bravo-Acuayo	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,272,008	8,000,000	8,000,000		19,202,320		111,196,082	19,202,320	34.14	28.96

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 90 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096360018	Tafetan-Platanillo	16	1	Contratacion/Ejecucion		53,657,812				13,451,518			149,544,322	13,451,518	18.00	18.00
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			1,960,145	1,960,143							
10096360020	Palos Marias-Salitre de Cópola, Tr. Palos Marias - El Derrumbadero.	16	1	Contratacion/Ejecucion		42,926,250				18,795,303			113,303,836	18,795,303	25.33	25.33
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			323,470	312,526							
10096360021	E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	16	1	Contratacion/Ejecucion		10,000,000				11,599,927			29,891,419	11,599,927	81.00	57.00
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000								
10096360026	Santa Clara - La Calera.	16	1	Contratacion/Ejecucion		3,571,119				4,204,508			7,863,744	4,204,508	86.18	86.18
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			243,592	243,592							
10096360028	Puruarán - Hacheros - El Encanto	16	1	Contratacion/Ejecucion		29,506,888				10,161,925			40,238,450	10,161,925	23.47	23.47
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,620,292	5,620,291							
10096360029	Paso de Nuñez - Janindipo	16	1	Contratacion/Ejecucion		25,755,750				16,501,078			78,748,205	16,501,078	30.18	30.18
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,864,985	5,864,985							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 91 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096360030	Churumuco - Atijo	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,225,852	20,000,000	20,225,852		11,516,163		181,659,663	11,516,163	50.00	26.79	
10096360031	Atijo Zárate	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	36,487,312	10,000,000	10,000,000		5,390,981		82,633,030	5,390,981	34.09	27.27	
10096390006	Santa Rosa - Salinas Victoria.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	69,755,156		334,324	334,297			252,084,403	52,836,871	83.64	83.64	
10096400002	San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,000,000	1,000,000	1,000,000		13,597,735		29,353,678	13,597,735	97.10	95.19	
10096400003	Chahuítes Rancho Salinas	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,068,002	2,000,000	2,000,000		10,621,278		62,174,180	10,621,278	92.64	89.85	
10096400004	E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	27,483,343	7,000,000	7,000,000	1,394		51,746	82,500,355	51,746	12.79	7.50	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 93 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
10096400024	E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,272,008	8,000,000	8,000,000	1,630			119,565,742	13,834,645	31.42	25.60
10096420004	Zapote-Higuerillas	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	30,000,000	30,000,000				86,804,730	11,275,580	76.05	21.98
10096440001	Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachin.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,219,469		150,940	150,939			64,271,326	35,703,176	100.00	100.00
10096440008	Libramiento Villa de Reyes	24	1	Ejecucion	G-008-Derecho de Via K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de via	314,439,704	304,100,000	203,443,271	42,054,507			557,812,519	178,250,519	84.62	58.18
10096440011	San Ciro de Acosta-Corral Quemado.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	3,000,000	3,000,000				65,655,699	53,792,403	89.04	88.65

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 94 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096440013	EC 57 - San Francisco.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	3,000,000		5,373,335		14,440,434	5,373,335	73.64	58.78	
10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	35	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	496,320,480	480,000,000	297,480,719	111,840,533	1,070,806,657		2,115,392,838	1,070,806,657	100.00	100.00	
10096450008	Acceso Norte de Culiacán	25	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	214,631,250	100,000,000	12,924,509	12,697,816	72,657,006		433,027,127	72,657,006	25.61	25.61	
10096470005	Zapatero Jonuta. Tr. Lim. Edo. De Chiapas - Jonuta.	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	124,500,000	124,500,000		23,152,534		46,916,596	23,152,534	81.27	42.19	
10096470006	El Triunfo - La Hulería	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,194,687		130,000	130,000	18,529,264		106,392,710	18,529,264	45.45	45.45	
10096470007	El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,850,025	10,000,000	10,000,000	1,835,761	31,936,117		172,450,504	31,936,117	48.13	43.13	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 95 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096470010	E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	8,000,000	8,000,000		31,715,451			45,561,689	31,715,451	100.00	100.00
10096470012	Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua	27	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	287,630,000	50,000,000	230,030,000	99,685,320				1,128,142,225	370,932,118	100.00	90.40
10096480003	Libramiento Ferroviario y Puente Internacional Matamoros-Brownsville.	28	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	163,711,086		37,100,000	19,230,008				1,030,064,787	53,668,089		
10096480004	E.C. Tampico-Mante Km 62- Santa Juana	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	43,450,605	36,000,000	36,000,000		54,321,371			172,262,290	54,321,371	86.00	61.00
10096500002	Coyolillo-Omiquila	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,204,006	6,000,000	6,028,863		2,680,053			19,150,234	2,680,053	100.00	100.00
10096500003	Cinco Palos-Consolapa	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000		13,858,171			31,868,924	13,858,171	75.00	75.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 96 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096500005	Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,386,232	10,000,000	10,000,000	7,480	3,518,443		64,373,702	3,518,443	66.12	45.71	
10096500006	Rancho Nuevo - Centenario	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,582,011		244,121		34,275,779		56,913,291	34,275,779	86.60	86.60	
10096500007	Tempoal-Pochuco-Corozal	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,408,012	12,000,000	12,000,000		20,418,422		96,848,250	20,418,422	56.15	49.21	
10096500010	Cuahtémoc-Mesa Rancho Viejo.	Chica-30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,746,652	17,000,000	17,000,000		10,191,080		14,587,021	10,191,080			
10096500015	La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,306,009	9,000,000	9,000,000		20,206,195		47,826,295	20,206,195	85.00	85.00	
10096500016	Chocamán-Tetla-Xocotla	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	6,000,000	6,000,000		13,937,879		71,739,440	13,937,879	22.45	16.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 97 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096500017	Dos Aguas-Zapotitlán	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000		12,992,099		67,492,361	12,992,099	42.87	31.43	
10096500022	Tuxpan-Tamiahua	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000		424		143,478,888	424	44.08	39.52	
10096500023	Ojite-San Miguel	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,453,308		30,066		10,737,703		35,869,724	10,737,703	78.80	78.80	
10096500041	Texistepec - San Lorenzo	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000		17,280,616		42,684,970	17,280,616	75.34	64.94	
10096500052	3 de Mayo - Xonotla - Comapa	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,680	9,000,000	9,000,000		8,414,426		19,337,491	8,414,426	100.00	100.00	
10096500053	Plan de Arroyos-Las Truchas	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,048,375	12,000,000	12,000,000	8,976	58,015		69,755,156	58,015	14.53	6.30	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 98 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096500056	La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maíz)	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	46,358,838	7,800,000	7,800,000	7,605		15,494,207		108,804,821	15,494,207	86.25	80.94
10096500058	Paso Superior Tamaca.	30	1	Ejecución/Operación	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	16,265,501		10,400,000			96,701,424		172,606,453	96,701,424	100.00	100.00
10096510002	Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso	31	1	Ejecución	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	106,932,318	90,208,034	90,208,034	55,027,768		56,264,867		186,550,395	56,264,867	90.00	98.00
11092100001	Puente Río Altar Km. 72+802 de la Carretera Federal No. 2, tramo Santa Ana - Sonoyta.	26	1	Ejecución	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	3,900,000		3,000,000	2,927,233		58,215,351		59,028,840	58,215,351	91.00	91.00
11092110001	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)	35	7	Ejecución	K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras	424,250,610	410,300,000	417,480,000	266,359,306		646,109,558		4,571,151,684	646,109,558	19.95	16.01
11092110007	PROGRAMA CONTRATOS DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	35	7	Ejecución	K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras	980,420,077	134,700,000	144,313,740	98,599,211		372,559,339		5,123,189,971	372,559,339	10.71	8.89

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 99 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11092110011	PROGRAMA PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	35	7	Ejecucion		540,384,367				236,080,771			3,715,855,249	236,080,771	15.77	14.24
					K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras		114,514,790	114,513,120	53,176,710							
11093110020	Paso Superior Vehicular en la Av. de las Industrias A-1614 + 398,91, en Chihuahua, Chihuahua.	08	1	Ejecucion		20,000,000							81,104,292			
					K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria		20,000,000	20,000,000								
11093110027	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	10	1	Ejecucion		231,917,810				399,308,775	263,064,550		1,695,403,214	399,308,775	88.87	97.51
					K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria			170,563,974	45,859,522							
11095100001	AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	04	1	Contratacion/Ejecucion		153,052,003				89,003,400			878,430,837	89,003,400	38.90	34.48
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		70,500,000	153,052,003	61,248,599							
11095100010	Proyecto de Reordenamiento y Modernización del Puerto de Pichilingue	03	1	Operacion		7,892,749				53,290,896			191,058,034	53,290,896	100.00	100.00
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos			300,000	300,000							
11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	01	1	Ejecucion		155,100,150				150,696,451			558,533,723	150,696,451	55.00	45.84
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		77,380,714	77,380,714	25,978,211							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 100 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
11096210010	Tercer Anillo, Primera Etapa.	01	1	Ejecucion		310,200,300				142,511,282		636,274,476	142,511,282	63.55	45.40
					G-008-Derecho de Vía			200,000	141,764						
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	154,761,428	113,161,428	17,139,434							
11096230002	Carretera La Purisima-San Ignacio.	03	1	Ejecucion		200,000,000				290,118,191		2,489,530,609	290,118,191	10.16	10.13
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		200,000,000	200,000,000	71,314,579						
11096240002	Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Madero-Champotón-Villa	04	1	Ejecucion		200,000,000				14,420		513,898,497	14,420		
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		200,000,000	44,800,000	1,485						
11096240003	Libramiento de Atasta.	04	1	Ejecucion		70,000,000				35,796,548		574,835,012	35,796,548	5.44	4.44
					G-008-Derecho de Vía			18,400,000	12,711,199						
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	70,000,000	70,000,000								
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			6,000,000							
11096240005	Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Cannah - Dzibalchen	04	1	Contratacion/Ejecucion		60,766,933				46,549,768		166,620,376	46,549,768	66.68	40.91
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		60,000,000	60,766,933	766,933						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 101 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096240006	San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño)	04	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	60,000,000	60,000,000	1,200,000					134,284,507			36.14	
11096250001	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	05	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	400,000,000	400,000,000	160,000,000	58,068,488	284,763,761			1,666,369,458	284,763,761		54.80	47.41
11096260001	Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300	06	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	10,236,610		9,900,000	9,629,435	62,765,647			86,348,617	62,765,647		100.00	100.00
11096270001	El Mozotal La Cascada Ángel Díaz Tr Km 0+000 al Km 34+500.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,755,750	10,000,000	10,004,679	4,603	32,251,012			175,933,273	32,251,012		28.20	22.62
11096270002	E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	42,926,250	10,000,000	10,000,000		5,480,179			123,509,552	5,480,179		21.72	16.10
11096270003	Yabteclum - Puebla	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,101,461	101,461	6,047,762			55,188,961	6,047,762		74.16	54.16

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 102 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096270007	E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000		27,104,525		47,755,454	27,104,525	100.00	77.77	
11096270008	E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,438,937	5,000,000	5,000,000		24,007,004		40,361,405	24,007,004	98.48	86.50	
11096270010	Berriozábal - Ignacio Zaragoza	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,891,420	10,000,000	10,000,000		22,014,457		128,763,040	22,014,457	33.57	25.00	
11096270012	E.C. (Copainala - Tecpatan) Rivera Campeche	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	10,000,000	10,000,000		18,170,803		49,600,930	18,170,803	83.27	75.00	
11096270015	Granadilla - Adolfo López Mateos	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,204,006	6,000,000	6,000,000		12,679,272		98,871,624	12,679,272	22.95	17.50	
11096270016	E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,937,999		3,663,891	3,663,891	29,990,264		49,947,745	29,990,264	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 103 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096270020	Sinaloa Nicolás Bravo	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	5,000,000		6,276,209		31,135,795	6,276,209	99.99	73.33	
11096270023	Sesecapa-Las Salinas	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,215,731	215,731	31,256,574		106,066,526	31,256,574	70.73	58.54	
11096270027	Comitán -Pavimentación del Camino a la Rancharía Santa Rosa	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,000,000	14,000,000	14,000,000		5,140,206		45,986,801	5,140,206	40.00	15.00	
11096270030	Vicente Guerrero - Las Tijeras	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	5,000,000		2,904,691		70,819,673	2,904,691	12.35	6.50	
11096270031	San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,019,994	5,000,000	5,019,994		6,458,555		97,195,600	6,458,555	32.49	26.90	
11096270032	Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maiz Blanco.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,428,148	10,000,000	10,428,148	428,148	8,983,696		126,396,344	8,983,696	27.78	18.18	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 104 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096270035	E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal)	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	5,000,000		8,380,836		79,106,516	8,380,836	57.00	51.18	
11096270036	Guadalupe - Palmira	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	9,500,000		4,029,627		17,589,950	4,029,627	82.36	29.40	
11096270037	San Quintín - Rómulo Calzada, Tl: San Quintín - Santa Martha Corozal	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000		383,858		176,900,000	383,858	7.86		
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	07	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	321,946,874	92,096,498	192,096,498	75,061,486	163,832,986		669,907,057	163,832,986		5.65	
11096270046	Honduras - Nueva Lucha	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	10,000,000	10,000,000				143,848,926		9.27		
11096270051	Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,213,273	10,000,000	10,000,000				128,853,092		8.28		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 105 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096270054	La Mesilla - Reforma Agraria Dos..	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000		4,642,962		29,299,005	4,642,962	60.00	40.00	
11096270055	Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,748,022	22,000,000	22,125,001	125,001	7,891,884		62,482,641	7,891,884	100.00	64.00	
11096270056	E.C. (Teopisca San Lázaro)	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,272,008	8,000,000	8,000,000		5,357,546		62,482,642	5,357,546	31.64	20.00	
11096270057	San Isidro - Isla San José	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,194,687	10,000,000	10,000,000		7,978,371		72,169,757	7,978,371	35.10	19.50	
11096270058	Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,527,416	10,000,000	11,527,416	1,527,413	9,174,511		47,988,600	9,174,511	90.19	71.67	
11096280001	CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	08	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	176,672,491	150,000,000	150,000,000	51,211,595	263,859,936		547,070,247	263,859,936	97.56	78.88	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 106 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096280004	Samachique - Batopilas, Tr. del km 23+064 al km 50+464	08	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	65,154,913	60,000,000	65,154,913	5,154,912		400,347,100		808,664,236	400,347,100	79.03	78.83
11096300002	Salida a Gómez Palacio	10	1	Ejecucion/Operacion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	10,000,000		9,800,000			137,237,646		194,649,097	137,237,646	100.00	100.00
11096300004	Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencame-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	10	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	150,000,000	150,000,000	47,855	47,055		32,784,717		344,901,006	32,784,717	47.92	16.67
11096300005	PIV Blvd. Miguel Alemán	10	1	Ejecucion/Operacion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	3,000,000		2,600,000			71,574,181		159,185,480	71,574,181	100.00	100.00
11096300006	Durango-Guanasevi, Tr. J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiario, Km. 97+000 - 107+000	10	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	100,000,000	100,000,000	73,591			47,951,543		257,704,068	47,951,543	73.60	41.70
11096300013	Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre.	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	300,000					88,864,202		14.50	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 107 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096300014	Tepehuanes El Tarahumar	10	1	Contratacion/Ejecucion		20,120,670				10,332,910			164,954,172	10,332,910	16.67	5.15
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		20,000,000	20,120,670	122,932							
11096310010	Cuarto Cinturón Vial de Irapuato	11	1	Ejecucion		97,886,373				106,210,247	50,064,613		740,962,582	106,210,247	16.26	16.26
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		97,866,373	19,900								
11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	11	1	Ejecucion		193,112,082				125,744,683			442,548,171	125,744,683	88.49	75.50
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		61,166,483	61,166,483	21,427,253							
11096310013	Modernización Doctor Mora- Carr. Fed. 57	11	1	Ejecucion		82,720,080				77,160,968			239,844,952	77,160,968	53.87	39.64
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		48,933,187	48,933,187	20,038,219							
11096310014	Camino de Acceso a Atarjea	11	1	Ejecucion		34,000,000				793,395			95,169,496	793,395		
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		34,000,000	20,196,473	46,875							
11096310020	Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León	11	1	Ejecucion/Ope racion		87,021,705				90,613,923			383,776,380	90,613,923	100.00	92.00
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		30,583,242	39,983,242	39,261,902							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 108 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096310022	Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril.	11	1	Ejecucion		54,166,565				96,332,445			309,683,299	96,332,445	86.60	86.69
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras			36,300,000	8,571,575							
11096320008	Cruz Grande - Pico del Monte.	12	1	Contratacion/Ejecucion		64,200,429				30,226,957			102,938,935	30,226,957	63.25	48.70
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		20,000,000	20,000,000	8,259,777							
11096320012	Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	12	1	Contratacion/Ejecucion		51,700,050				30,571,480			261,038,592	30,571,480	22.34	22.34
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			2,500,000	2,499,914							
11096320015	Zitlala La Esperanza - Apango.	12	1	Contratacion/Ejecucion		93,060,090				173,028			177,537,972	173,028	39.73	39.73
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			109,796	109,796							
11096320030	Boulevard Chilapa Zitlala, Tr. del Km 0+00 al Km 2+800	12	1	Ejecucion		22,803,691				96,359			42,932,518	96,359	71.43	71.43
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]			3,768,554								
11096330001	Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec	13	1	Ejecucion		72,380,070				120,558,116			386,559,277	120,558,116	91.18	44.93
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		70,000,000	65,100,000	22,333,839							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 109 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096330002	Atotonilco-Zacualtipán	13	1	Ejecucion		517,351,509				162,310,288			2,069,406,035	162,310,288	21.26	10.02
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		330,554,115	282,054,115	21,555,956							
11096330003	Bicentenario Sionista: Villa de La Paz - San Andrés Orizabita Espíritu - Quixpedhe	13	1	Contratacion/Ejecucion		16,026,364				20,725,652			85,852,499	20,725,652	59.82	44.52
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,000,000	16,026,364	1,045,388							
11096330005	López Flores - Lopez Flores 2da. Sección.	13	1	Contratacion/Ejecucion		5,000,000				6,316,617			15,056,382	6,316,617	96.96	91.46
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,000,000								
11096330007	E.C. (Ixmiquilpan - Progreso)-Maguey Blanco- Manzana El Bothi	13	1	Contratacion/Ejecucion		3,588,557				4,251,862			10,164,677	4,251,862	100.00	90.63
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,047	7,047							
11096330009	El Barrido - Dios Padre	13	1	Contratacion/Ejecucion		4,493,235				5,081,360			10,358,290	5,081,360	74.43	68.97
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		4,400,000	4,493,235	1,360,381							
11096330011	Av. 25 de Julio - Miguel Hidalgo	13	1	Contratacion/Ejecucion		2,400,000				690,672			6,464,870	690,672	30.12	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		2,400,000	2,400,000	690,672							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 110 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096330021	Boulevard Las Torres	13	1	Ejecucion		54,336,174				73,899,630		149,542,617	73,899,630	58.40	14.93	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		52,549,440	23,449,440	179,747							
11096330023	Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	13	1	Contratacion/Ejecucion		85,039,732				47,561,001		204,034,460	47,561,001	62.23	46.75	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		82,720,000	85,039,732	19,116,713							
11096340001	Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	14	1	Ejecucion		255,935,931				66,925,944		681,179,489	66,925,944	44.29	34.29	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		128,915,426	128,915,426	26,378,225							
11096340005	El Tuito-Melaque	14	1	Ejecucion		568,297,901				245,571,749		3,219,076,055	245,571,749	41.07	35.07	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		506,094,880	506,094,880	118,925,887							
11096340006	Jala-Puerto Vallarta y Libramiento de Puerto Vallarta	14	1	Ejecucion		413,600,400				14,132	6,772,020,678	12,991,271,230	14,132	46.04	46.04	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		368,329,787	2,299,787	14,132							
11096340009	San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia	14	1	Contratacion/Ejecucion		5,573,709				12,444,137		33,324,076	12,444,137	63.45	63.45	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,000,000	15,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 111 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096340010	Cuquío - Tepatlilán, Tr. Km. 0+000 al Km. 17+000.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000		6,720			84,976,393	6,720	11.17	
11096340013	Acatlán-Ciudad Tramo: Acatlán - Guzmán - Cruzero a Tapalpa	14	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	133,118,574	118,548,087	118,548,087	1,612,831	112,030,559			569,841,691	112,030,559	50.53	39.43
11096340016	Magdalena-Etzatlán	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000		52,259,303			101,664,881	52,259,303	87.88	76.28
11096350032	Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca.	15	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	354,617,232		3,300,000	3,268,226	88,784,502			826,698,697	88,784,502	36.46	36.46
11096350036	Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,296,760	3,000,000	3,000,000	3,318	29,997,265			43,068,996	29,997,265	94.67	91.53
11096350045	Tenancingo - Tecamatlán.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	37,560,469	8,000,000	159,010		13,330,166			95,188,959	13,330,166	44.00	31.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 112 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096350046	J. E.C. (Soyaniquilpan-Jilotepec)- Xhitey-Buenavista	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,438,937		17,462	17,462			23,963,578	6,711,806	76.47	76.47	
11096350047	E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,500,000	3,500,000	3,500,000		6,155,451		26,524,770	6,155,451	95.75	85.85	
11096360003	Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. - Edos. Michoacán/Coima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla.	16	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	258,500,250	250,000,000	97,102,834		152,753,294		758,188,951	152,753,294	24.80	24.80	
11096360008	Maruata - Caleta de Campos.	16	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	155,100,150	150,000,000	17,430	1,140	620,453		1,724,505,029	620,453			
11096360009	Libramiento Sur de Morelia.	16	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	400,000,000	400,000,000	400,000,000	33,071,954	189,943,153		1,288,729,214	189,943,153	11.83	11.83	
11096360015	Huandacareo - Puruándiro	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	41,655,094		2,640,854	1,178,475	106,300,255		166,620,376	106,300,255	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 113 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
11096360016	Zináparo - Angamacutiro	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	103,400,100		3,683,504	3,678,424			16,611,359		164,398,772	16,611,359	11.77	11.77	
11096360026	Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,541,511		4,530,316	4,530,316			19,333,518		27,670,090	19,333,518	71.63	71.63	
11096360028	San Isidro-Punta del Agua- Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	82,396,598		9,949,854	9,949,845			32,815,549		152,906,115	32,815,549	24.10	24.10	
11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	17	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	374,204,962	361,900,000	153,200,000	20,596,094			131,221,552		6,554,038,856	131,221,552			
11096370003	Distribuidor Vial Palmira	17	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	3,000,000		1,200,000				162,938,419		425,091,751	162,938,419	100.00	100.00	
11096370005	Carretera Axochiapan	Tepalcingo-	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,332,530	5,000,000	5,000,000	29,360			10,230,207		91,239,743	10,230,207	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 114 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096390003	Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	34,700,000		34,700,000		91,371,796		202,469,240	91,371,796	80.80	80.80	
11096390009	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	289,183,238	279,674,041	279,674,041	419,106	456,084		607,052,002	456,084	55.88	8.38	
11096390011	E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000		9,060,267		78,592,506	9,060,267	62.38	45.33	
11096390012	Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,266,751		29,983,731	10,266,751	59.62	45.50	
11096390013	Libramiento Dr. Arroyo	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	20,000,000	20,000,000		11,065,322		66,648,152	11,065,322	40.60	25.60	
11096400005	El Camarón-San Yautepéc.	Carlos	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,789,009	8,500,000	8,500,000	1,505,932	34,085,942		93,123,275	34,085,942	95.82	87.22

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 115 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096400006	San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacoatepec.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,485,196	7,000,000	7,485,196	486,628		30,873,578		129,337,876	30,873,578	39.09	34.00
11096400009	Santa María Yolotepec - Santiago Yosondúa.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,238,007	7,000,000	7,000,000	1,432		17,831,566		75,015,970	17,831,566	68.10	59.31
11096400010	Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) - San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,486,405	18,000,000	18,027,134	4,070,543		14,589,713		113,303,838	14,589,713	37.14	22.27
11096400014	Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,240,801	1,200,000	1,200,000	1,152,479		8,316,600		22,216,051	8,316,600	90.31	89.64
11096400015	Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astaltia; Tr: Km 0+000 al Km 4+000.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,204,006	6,000,000	6,000,000	1,180		12,414,696		26,625,007	12,414,696	78.93	78.25

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 116 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096400016	Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepc. Tr. del Km 0+000 al Km 4+400.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	5,000,000	5,000,000		4,898,151			26,350,309	4,898,151	81.90	80.20
11096400017	Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	1,200,000	1,200,000		5,120,910			22,216,050	5,120,910	32.00	31.33
11096400023	Puente El Limón	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	579,715		579,715					17,245,621			
11096400025	Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	289,108		289,108		8,120,193			66,648,152	8,120,193	96.50	96.50
11096400026	E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlan)-Santo Domingo Yanhuatlán	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	277,918		277,918		17,504,601			45,487,363	17,504,601	50.00	50.00
11096400040	E.C. (Huajuapán Tehuacan) - Santa Catarina Zapotitlán	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	11,071,529	10,000,000	11,071,529	1,073,577	12,632,538			110,969,170	12,632,538	21.67	13.33

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 117 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096410010	Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	21	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	240,390,256	200,000,000	200,000,000		63,194,360			893,784,387	63,194,360	100.00	100.00
11096410021	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE HUAUCHINANGO DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL	21	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	103,400,100	100,000,000	100,000,000		45,061,232			229,915,907	45,061,232	92.00	92.00
11096410022	CONSTRUCCION LIBRAMIENTO SERDAN	DEL 21	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	186,120,180	100,000,000	100,000,000	32,913,665	67,526,932			300,836,377	67,526,932	57.70	57.70
11096420005	E.C. (Amealco Tultepec. San Ildefonso)	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	30,000,000	30,000,000		24,737,026			97,750,623	24,737,026	90.92	86.36
11096420006	Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300	22	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	58,373,925		7,500,000		59,513,527			155,085,581	59,513,527	100.00	100.00
11096420007	EL COLORADO - HIGUERILLAS Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS	22	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	550,000,000	300,000,000	300,000,000	36,846,916	36,886,408			740,025,367	36,886,408	26.35	0.24

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 118 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096420009	Acceso a La Rinconada	22	1	Operacion		5,000,000				1,822,690		11,138,579	1,822,690	100.00	100.00	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	6,818,322	1,818,322							
11096430003	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	23	1	Ejecucion		287,934,270				359,780,476		1,565,336,332	359,780,476	53.50	48.60	
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		221,770,296	221,770,296	17,401,305							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			9,000,000								
11096430005	Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres.	23	1	Ejecucion		32,000,000				281,249,533		478,078,273	281,249,533	100.00	100.00	
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			28,100,000	28,064,958							
11096440001	El Herrero - La Luz	24	1	Contratacion/Ejecucion		827,384				8,452,187		21,149,681	8,452,187	75.34	74.38	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		3,000,000	3,000,000								
11096440002	Alaquines - Nueva Reforma	24	1	Contratacion/Ejecucion		27,770,064				30,292,059		102,260,481	30,292,059	86.53	83.56	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		2,035,796	2,035,796								
11096440003	Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosi-Querétaro)	24	1	Ejecucion		50,000,000				170,177,441		511,959,125	170,177,441	9.23	9.23	
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		50,000,000	32,978	32,978							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 119 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096440004	La Herradura El Estribo; incluye ramal al Mezquite	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,194,687	3,000,000	3,000,000		6,116,891		94,695,306	6,116,891	83.69	78.70	
11096440008	Venado - El Epazote	24	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,136,004	4,000,000	4,000,000		20,144,939		89,419,603	20,144,939	100.00	100.00	
11096440015	La Esperanza - Santa Elena	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,705,070		28,625	28,625	5,763,027		30,558,178	5,763,027	59.80	59.80	
11096440018	E.C. 80 - Agua Nueva del Norte.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,236,906	3,000,000	3,000,000		9,363,856		26,388,174	9,363,856	73.75	62.50	
11096440019	Boulevard en la Carretera Valles 85	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,272,008	8,000,000	8,000,000		4,621,823		51,735,152	4,621,823	100.00	100.00	
11096440021	Camino: El Organo - Arroyo Seco	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,004,689	3,000,000	3,000,000		8,628,655		70,109,297	8,628,655	57.04	49.63	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 120 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096440022	Tamazunchale-Chalchicuautla	San Martín	24	1	Contratación/Ejecución	28,278,018				23,247,451		66,648,151	23,247,451	95.65	95.65	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			13,546								
11096450002	E.C. Rosa Morada-Agua Pepito		25	1	Contratación/Ejecución	4,000,000				27,982,527		46,961,317	27,982,527	80.18	70.75	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		4,000,000	4,000,000								
11096450004	E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre		25	1	Contratación/Ejecución	10,795,952				41,485,242		84,232,034	41,485,242	63.50	63.50	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,355,737	4,355,737							
11096450005	Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300		25	1	Contratación/Ejecución	7,512,094				47,265,595		68,521,026	47,265,595	84.96	81.16	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		4,000,000	4,000,000	651							
11096450009	El Fuerte-Álamos		25	1	Ejecución	574,835,010				563,974		1,724,505,032	563,974			
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		267,524,509	267,524,509								
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			3,300,000								
11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta		26	1	Ejecución	206,800,200				290,616,658		1,149,670,026	290,616,658	65.31	56.63	
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		200,000,000	296,100,000	66,336,183							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 121 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096460002	Entronque Carretero: San Pedro de la Cueva San José de Batuc - Embarcadero.	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,839,154	45,700,000	45,700,000					10,731,563		27.76	
11096460006	Libramiento Oriente Nogales	26	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	61,094,138	59,085,183	59,085,183	21,686,525	75,328,376			529,852,801	75,328,376	68.58	57.99
11096460007	Altar - Sásabe.	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	111,080,252		12,000,000		10,316,742			444,321,008	10,316,742	0.90	0.90
11096460012	Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cañanea	26	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	632,318,512	322,153,517	162,853,517	28,973,131	234,775,616			2,529,274,046	234,775,616	33.33	26.04
11096460013	Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	26	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	206,800,200	200,000,000	126,700,000	43,645,264	103,461,041			976,069,848	103,461,041	17.88	8.28
11096460016	Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030		10,000,000					142,182,722			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 122 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096470002	Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673	27	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	536,578,124	518,933,854	3,983,854	1,386,876			834,443,935	30,704,152	0.67	0.67	
11096470004	Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	72,230,000	70,000,000	72,230,000	12,848,833			247,083,494	13,283,188	80.02	50.00	
11096480002	Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lim. Edos. NL	28	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	69,278,067	67,000,000	67,000,000	17,860,915			300,438,425	163,162,088	70.99	67.49	
11096480005	Cd. Victoria - Lim. Edos. N.L.	28	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	287,417,506	277,966,371	277,966,371	59,288,822			1,541,707,500	193,076,374	23.02	22.92	
11096480006	Carretera Reynosa-Nuevo Laredo, Tramo: Ciudad Mier-Nuevo Laredo	28	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	390,887,807	62,407,692	4,407,692	40,264			1,552,054,528	1,297,852			
11096480008	Santa Ana de Nahola-Montevideo	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	92,255,727	85,000,000	92,255,727	7,255,727			159,529,995	46,353,435	71.95	42.33	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 123 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096490001	Cuahtenco - Malintzi y Ramal a La Luz	29	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,604,916		294,000	294,000		14,433,987		56,333,831	14,433,987	100.00	100.00
11096490002	Libramiento de Calpulalpan.	29	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	155,100,150	150,000,000	150,000,000	26,600		26,600		919,736,018	26,600		
11096490006	Acopinalco del Peñón - San Pedro la Cueva	29	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,244,052	10,000,000	10,227,349	227,349		11,522,384		23,870,957	11,522,384	92.63	52.63
11096490007	E.C. (Capula - Lazaro Cardenaz) - Atotonilco - La Cienega	29	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	34,257,150	12,000,000	12,000,000			660,607		136,961,952	660,607	21.52	10.58
11096490009	Mazaquíhuac Sánchez y Ramal a Tellapayac.	Graciano Santiago	29	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	14,000,000	14,000,000		2,236,775		92,474,310	2,236,775	35.31	19.08
11096490019	Paso inferior vehicular de cuatro carriles, km 0+794, Ruta Apizaco - Puebla.	29	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	62,040,060	60,000,000	60,000,000					107,114,687			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 124 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096490024	Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo	29	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	24,625,888	12,000,000	12,000,000		4,595		50,207,561	4,595	57.71	43.59	
11096500005	Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,515,603	3,400,000	3,400,000		4,875,301		46,653,706	4,875,301	96.86	91.53	
11096500006	Xico-Pocitos	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,510,015	15,000,000	15,000,000		3,539,164		80,189,485	3,539,164	80.57	54.77	
11096500007	Sontecomapan - Coxcuapan	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034	6,000,000	6,000,000		8,150,775		25,751,453	8,150,775	100.00	100.00	
11096500009	E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,300,000	6,300,000	6,300,000		6,718,713		35,551,078	6,718,713	95.99	75.32	
11096500013	Paso Superior Vehicular Av. Vicente Guerrero, al cruce con la vía km. S-290 + 020, Rio Blanco Veracruz.	30	1	Ejecucion/Operacion	K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	20,662,082		12,038,719	10,743,150	28,937,711		68,980,201	28,937,711	96.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 125 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096500018	Ozuluama-Tampico	35	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	249,256,281		7,970,000	6,424,712			1,573,817,000	42,459,226	24.46	24.46	
11096510002	Tunkás-Cenotillo	31	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,463,125	20,000,000	20,000,000	842			72,566,825	14,311,468	62.09	41.88	
11096520003	Fresnillo-Valparaiso	32	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	206,800,200	200,000,000	200,000,000	28,030,765			1,142,018,643	107,922,535	30.80	25.47	
11096520010	Valparaiso - Jerez (Vía Lobatos)	32	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,680,020	20,000,000	20,000,000				170,151,165	24,285,782	76.05	66.22	
11096520021	Maravillas - Chepinque	32	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,919,974		151,677	151,677			38,556,059	5,325,756	100.00	100.00	
11096520025	Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite	32	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	41,832,807		3,735,835	3,735,826			66,092,749	6,926,224	61.60	61.60	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 126 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096520026	Juancho Rey - El Venado	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000		5,305,495			74,979,169	5,305,495	30.24	18.12
12093110002	Confinamiento del Derecho de Vía concesionado en la Av. Insurgentes, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato.	11	1	Ejecucion	K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	98,669,177		17,725,795	15,448,500		74,798,070		157,847,767	74,798,070	86.00	100.00
12095100001	Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sury obras de dragado	28	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	625,680,249	101,844,270	454,773,472	136,385,072		820,451,197		1,790,971,714	820,451,197	75.71	83.26
12095100003	Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	04	1	Contratacion/Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	540,377,782	975,858,986	540,377,782	10,907,020		176,640,599		1,186,111,767	176,640,599	62.00	20.03
12095100008	Home Port Puerto Peñasco	26	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	90,104,088	87,141,200	87,141,200					598,005,379		100.00	
12095100015	Construcción de protección marginal y muelles de pesca ribereña y paseos ecoturísticos, en Barra de San José, Mazatán, Tapachula, Chiapas.	07	1	Operacion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	6,367,479		1,982,720	1,982,719		7,756,671		11,935,479	7,756,671	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 127 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12095100017	Rehabilitación de playas en Puerto Chiapas, Chis	07	1	Ejecucion		9,978,173				118,798,912		114,917,644	118,798,912	99.50	99.50	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puentes			9,977,893	9,977,893							
12096210001	Puente Carretera a Presa la Ordeña Vieja	01	1	Ejecucion		576,088				764		8,185,283	764	100.00	100.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]			576,088								
12096220020	El Cóndor - José Ma. Pino Suarez	02	1	Contratacion/Ejecucion		31,020,030				18,503,195		89,975,005	18,503,195	22.89	22.89	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			57,478	57,478							
12096220023	ECF 3 - Carmen Serdán	02	1	Contratacion/Ejecucion		19,771,242				21,185,641		40,451,262	21,185,641	30.77	30.77	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			502,311	502,311							
12096230004	La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	03	1	Ejecucion		200,000,000				367,498,013		2,801,443,956	367,498,013	12.32	22.07	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		200,000,000	200,000,000	165,628,736							
12096230005	Ampliación Puerto Escondido-Loreto	03	1	Ejecucion		172,746,597						672,935,380		10.44	10.44	
					G-008-Derecho de Vía				1,005,000							
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		54,830,752	35,700								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 128 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096240001	Libramiento de Campeche	04	1	Ejecucion		254,364,246				362,706,423			687,186,724	362,706,423	100.00	96.75
					G-008-Derecho de Vía			5,100,000	5,099,614							
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	246,000,000		296,000,000	167,836,159							
12096260006	Pez Vela - Jalpa	06	1	Ejecucion/Operacion		370,483,368				643,820,778			732,382,908	643,820,778	100.00	100.00
					G-008-Derecho de Vía			14,000,000	11,669,745							
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	13,726,696		339,758,013	299,597,443							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			9,500,000								
12096270001	Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	07	1	Contratacion/Ejecucion		10,340,010				8,154,824			64,981,947	8,154,824	48.46	30.77
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000								
12096270002	Villaflores - Francisco Villa.	07	1	Contratacion/Ejecucion		5,000,000				8,656,819			32,080,491	8,656,819	84.64	71.74
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,000,000								
12096270003	Simojovel - La Pimienta	07	1	Contratacion/Ejecucion		13,690,376				16,545,448			36,434,323	16,545,448	91.47	73.17
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	13,690,377	3,690,377							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 129 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096270004	E.C. (Huitiupán San Francisco El Jardín) El Bosque Portugal El	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,084,965	5,000,000	5,084,965		17,232,448		92,974,170	17,232,448	38.18	32.26	
12096270006	Mitontic Belisario Domínguez	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000		3,458,062		37,768,036	3,458,062	53.77	25.53	
12096270009	Yalpale - Zacualpa y Ramal a San Antonio El Paraje.	07	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,949,403	949,403	15,328,859		36,253,787	15,328,859	100.00	100.00	
12096270013	Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	35,545,681	10,000,000	10,052,507	52,507	11,308,235		124,409,882	11,308,235	47.50	39.29	
12096270014	E.C. (Tuxtla-Villaflores)- Roblada Grande	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,706,813	10,000,000	10,706,813	486,881	519,383		48,875,311	519,383	29.99	9.09	
12096270015	Ixhuatán - Santa Anita.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,627,351		4,472,254	4,472,254	15,462,135		44,988,527	15,462,135	97.39	97.39	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 130 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096270016	El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	36,489,862	10,000,000	10,000,000		3,242,718		106,470,421	3,242,718	23.22	13.62	
12096270018	E.C. (Pichucalco - Teapa) - Ranchería El Azufre 1ra. Sección.	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000		8,137		10,497,084	8,137	33.33		
12096270024	Buenos Aires - Honduras.	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	15,000,000	15,000,000				31,020,030		66.67		
12096270025	Concepción Piñada - Buenos Aires	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	15,000,000	15,000,000				111,080,252		16.00		
12096280004	El Vergel Laguna Juanota.	08	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,510,000	30,000,000	30,510,000	503,591	510,181		48,986,987	510,181	51.76	16.67	
12096280006	E.C. - Km. 56 (Janos Prieta) - Agua Antelope Well, Internacional Berrendo - Lim. N.M.	08	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,680,020	20,000,000	20,000,000		2,910		60,096,750	2,910	43.64	16.84	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 131 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096280015	Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán, Tramo: Señorita Rita - Mesa del Huracán.	08	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	30,000,000	30,000,000					31,020,030			62.50	
12096300002	Peñón Blanco - San Juan Del Río.	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	47,301,477	40,000,000	47,301,477	7,306,001	21,725,832			345,137,781	21,725,832		35.58	24.09
12096300004	Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000		23,598,704			66,648,150	23,598,704		99.34	86.67
12096300011	DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	10	1	Ejecucion	G-008-Derecho de Via K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de via	1,095,580,981	1,200,080,981	636,533,126	259,972 128,857,086	838,402,994			4,509,858,231	838,402,994		43.19	21.32
12096310006	La Caja - El Conejo	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	300,000					16,662,038			90.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 132 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096310007	Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45	11	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	78,535,659		23,850,000	23,810,046		41,166,241		260,385,764	41,166,241	100.00	100.00
12096310008	E.C. (Silao - Irapuato) - Santa Barbara - San Antonio El Rico.	11	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,000,000	17,000,000	340,000					36,312,134		27.84	
12096310014	PSV Libramiento Norte de Irapuato entronque con el camino Malvas - Temascalio km 3+500	11	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	10,441,767		10,200,000	10,183,912		14,171,808		109,856,308	14,171,808	100.00	100.00
12096310016	E.C. (Comonfort-San Miguel de Allende)- Palmillas de San Juan	11	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	24,000,000	24,000,000	480,000					41,531,146		77.78	
12096310022	E.C. (Ocampo San Felipe) La Calavera Tr. Km 1+500 Km 3+440.	11	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,400,000	7,400,000	7,400,000					7,911,308		100.00	
12096320012	Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.	12	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,443,865		12,256,561		42,743,814	12,256,561	42.53	34.48

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 133 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096320016	El Terrero - La Ladrillera	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	44,739,317		2,681,312	2,681,312			22,386,365		129,963,894	22,386,365	28.77	28.77
12096330002	Arco Poniente: Mandho Santa Ana.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,511,507			2,511,507		39,492,151	2,511,507	16.32	
12096330009	Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,308,054		145,704	145,704			50,350,373		110,080,529	50,350,373	100.00	100.00
12096330011	Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tlulpanes Retorno Plaza de Toros	13	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	33,340,758		29,100,000	28,998,871			73,345,082		178,158,372	73,345,082	100.00	100.00
12096330012	E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Arenalito	13	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,973,686		12,008				6,175,678		25,653,706	6,175,678	100.00	95.52
12096330014	Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	222,160,504	149,972,000	149,972,000				55,645,653		910,858,066	55,645,653	74.23	58.59

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central**

Página: 134 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096330015	E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Cerritos, incluye Circuito Antonio Hernández.	13	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	821,195	4,400,000	4,400,000					3,406,198		83.34	
12096330020	E.C.(Otongo - Tepehuacan de Guerrero) - Acayuca.	13	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,162,000	3,162,000	3,162,000	910,565				18,058,898	910,565	83.33	
12096330024	San Juan - El Deca y Ramal a Panales.	13	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,072,660		27,817	27,817	10,299,585			15,412,670	10,299,585	86.82	86.82
12096340008	Chacala-Cedros	14	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000		4,585,184			54,984,726	4,585,184	86.28	51.72
12096340009	Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marías.	14	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000		7,464,143			74,979,172	7,464,143	64.85	39.53
12096340012	Valle de Juárez - El Tigre.	14	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,081,136	20,000,000	20,081,136	81,136	1,329,698			48,875,310	1,329,698	58.95	27.27

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 135 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096340015	Crucero la Nance - Charco Azul - Casimiro Castillo.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	75,603,855		342,726		8,232,507		97,750,622	8,232,507	34.09	34.09	
12096340016	Talpa de Allende - El Desmoronado.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,369,681	20,000,000	20,369,681	369,681	5,626,050		166,620,379	5,626,050	37.24	26.96	
12096340017	Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,796,750	10,000,000	10,796,750	796,750	12,329,536		88,864,201	12,329,536	68.75	59.25	
12096340018	E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,000,000	40,000,000	40,000,000		47,850,412		138,969,735	47,850,412	72.40	50.70	
12096340019	Villa Purificación - Autlán de Navarro	14	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	41,360,040	36,832,979	36,832,979	7,607,974	7,677,565		190,128,599	7,677,565	42.88	31.33	
12096340021	Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela)	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,195,895	15,000,000	18,195,895		9,033,857		108,858,650	9,033,857	39.10	25.91	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 136 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096340026	Ameca - La Villita Lagunillas.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,505,020	15,000,000	16,505,020	1,505,020		17,010,631		77,756,178	17,010,631	89.59	75.25
12096340027	Fco. Javier Mina- San Agustín.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	38,839,261	36,600,000	38,839,261			19,242,228		72,240,159	19,242,228	96.01	49.33
12096340028	San Miguel el Alto - Crucero a San Julián	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,963,273		1,041,578			15,303,139		51,096,915	15,303,139	84.25	84.25
12096340029	EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates	14	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	1,598,523		1,598,523			9,531,025		26,650,884	9,531,025	100.00	100.00
12096340032	Mechoacanejo - El Rosario	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000			20,268,190		51,596,650	20,268,190	49.54	40.48
12096350001	Los Arcos-San Felipe Teotitlán	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	61,010			6,466,486		27,657,054	6,466,486	52.82	44.05

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 137 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096350002	La Concepción Llano de los Negros	15	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,068,002	5,000,000	5,000,000		3,112,418		22,739,821	3,112,418	96.24	94.24	
12096350006	Circuito Constituyentes, Tramo: María Garibay - Guerrero	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,718,213		21,206,886	3,718,213	28.58	16.67	
12096350015	Bañe - Junica	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,006,317	5,006,317	5,006,317	5,530	3,446,464		54,429,323	3,446,464	53.57	47.86	
12096350020	Adolfo López Mateos (Blvd. Hda. San José Cerro Gordo).	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	100,210				11,117,898		28.57		
12096350022	San José del Tunal - El Salto	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	61,010		220,367		32,391,001	220,367	58.15	51.30	
12096350027	Vialidades Primarias en el Municipio de Ixtapaluca	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,061,438		307,446		7,832,236		27,944,990	7,832,236	46.58	46.58	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 138 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096350036	Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa	15	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	275,103,184	275,103,184	275,103,184	92,869,741		108,536,943		667,058,241	108,536,943	100.00	98.82
12096350041	Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonatico	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,716,139	50,000,000	50,000,000			27,698,167		43,321,172	27,698,167	26.73	16.15
12096350043	Mado Sector Uno - Mado Sector Dos	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,976,485	5,000,000	5,000,000	5,530		9,035,618		21,248,493	9,035,618	79.70	54.69
12096350049	Pérez de Galeana camino Hacienda Vieja - Santa María Ajoloapan	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,009,540	5,000,000	100,210			4,701,349		50,206,561	4,701,349	74.70	66.17
12096350054	San José del Rincón - Concepción del Monte	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,352,821	4,000,000	1,053,887	973,276		6,031,948		23,069,636	6,031,948	98.60	86.60
12096350072	El Ranchito - La Nave	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	61,010					19,853,391		11.62	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 139 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096360001	E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalagín	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	8,000,000	8,000,000		5,800,754			76,478,755	5,800,754	62.02	52.88
12096360003	San Antonio Villalagín Devanador	El	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,040,118	10,000,000	10,040,118		7,436,770		186,461,655	7,436,770	20.67	15.14
12096360008	E.C. No. 15 Carapan - Huancito	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,794,510		364,433	364,433		14,210,780		22,216,050	14,210,780		
12096360014	(E.C. Dr. Miguel Silva - Nuevo Ureche) Arapaicúaño.	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,887,291		760,083	760,081		6,154,384		23,282,422	6,154,384	83.97	83.97
12096360015	E.C. (Uruapan - Tancitaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,077,659		989,347	989,347		11,223,779		37,411,829	11,223,779	59.38	59.38
12096360020	La Huacana - Poturo.	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,610,940		868,454	868,454		15,871,582		162,454,869	15,871,582	16.37	16.37

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 140 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096360024	E.C. (El Copetiro - Tancitaro) - Apúndaro - Paredo.	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,306,009		45,848	45,848			4,912,989		53,318,521	4,912,989	12.50	12.50
12096360028	Los Reyes - Los Limones	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	8,000,000	8,000,000				77,541		26,563,027	77,541	71.42	35.71
12096360038	E.C. (Tomendan-Ixtaro) - Tipitapillo.	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,204,006	6,000,000	6,000,000						10,382,787		88.89	
12096360045	E.C (Juquillpan - Marcos Castellano) - San Miguel	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,133,421		114,026	114,026			3,120,548		24,457,231	3,120,548	28.00	28.00
12096360046	Libramiento Marti Mercado.	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,243,656		3,636,321	3,636,321			8,731,424		32,194,687	8,731,424	36.36	36.36
12096360047	Ampliación del Acceso Sur de Jacona.	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,716,514		346,638	346,638			7,459,880		18,797,406	7,459,880	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 141 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096360052	Zapotán - La Loma - Santa María	16	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,659,610		98,000	98,000	4,969,357		21,284,871	4,969,357	94.34	94.34	
12096380006	E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.	18	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	34,860,901		22,057		9,938,041		92,974,172	9,938,041	62.71	62.71	
12096380021	Puente Santa Fe.	18	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,789,009	8,500,000	170,000	16,355			9,336,460	16,355	99.99		
12096390001	PIV en Cd. Victoria-Monterrey y Allende-Cadereyta	19	1	Ejecución	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	42,394,041	41,000,000	41,000,000	4,589,773	88,606,940		228,901,348	88,606,940	100.00	100.00	
12096390002	Camino a Loma Alta	19	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000		16,093,188		75,534,572	16,093,188	59.40	42.35	
12096390004	Acceso Interpuerto Monterrey	19	1	Ejecución	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	1,300,000		1,200,000		133,430,833		261,527,155	133,430,833	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 142 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096390005	Conexión Morones Prieto-Lázaro Cárdenas	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	300,000,000	265,000,000	265,000,000		1,448,749		1,610,663,654	1,448,749			
12096390006	Camino Real, Libramiento a Pedreras	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	94,094,091	90,991,833	90,991,833	21,175,530	32,426,204		254,371,530	32,426,204	97.27	70.27	
12096390011	PSV Titania (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo)	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	27,918,027	27,000,000	25,900	25,900	38,489,895		94,438,033	38,489,895	88.60	60.00	
12096390012	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	34,122,033	33,000,000	33,000,000	40,419	84,062,787		156,534,762	84,062,787	91.08	70.00	
12096390027	Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	118,589,277	114,689,712	114,689,712	36,212,590	156,302,250		632,411,806	156,302,250	90.70	72.00	
12096390030	Modernización de la Av. Alfonso Reyes	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	72,380,070	70,000,000	70,000,000	1,198,385	16,736,118		181,928,484	16,736,118	83.33	83.33	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 143 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
12096390031	Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González	19	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	215,000,000	210,000,000	257,974,100	544,458		184,401,976	666,814,754	184,401,976	64.99	38.91
12096400001	Corcovado-Petaca-San Apango	Isidro 20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,238,007	7,000,000	7,000,000	1,430		6,190,878	64,426,545	6,190,878	29.49	20.70
12096400002	Santa María Colotepec - El Camalote	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,204,006	6,000,000	6,000,000	322		5,830,666	65,981,670	5,830,666	30.96	22.70
12096400003	E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,137,335	8,000,000	8,000,000	1,640		4,115,112	38,489,308	4,115,112	70.85	51.95
12096400005	San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,068,002	2,000,000	2,000,000	1,920,788		8,356,350	49,986,112	8,356,350	50.64	47.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 144 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096400007	Puente Primavera	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,855,768		90,932	90,932		4,357,425		8,886,421	4,357,425	100.00	100.00
12096400010	E.C. 200 - El Faisán - La Cañada	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	48,063		48,063			8,443,960		18,439,322	8,443,960	100.00	100.00
12096400011	Santiago Nundiche - San Juan Numi; Tr. del Km. 13+000 al Km. 22+500.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,775,040	1,700,000	1,775,040	1,113,094		11,959,698		47,486,808	11,959,698	97.78	96.92
12096400012	Santa Rosa Caxtlanhuaca - San Miguel Cuevas	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,253,116	7,000,000	7,253,116	1,394		13,284,852		59,983,336	13,284,852	66.45	55.83
12096400014	E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,439,044	4,000,000	4,044,266	44,266		14,297,504		79,977,781	14,297,504	23.91	21.76
12096400017	EC (El Amate Colorado - Zaragoza) - El Limón Santa Ana	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,238,007	7,000,000	7,000,000	1,275,575		1,275,575		19,183,560	1,275,575	31.82	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 145 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096400018	Puente Sobre el Río La Arena.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,300,000	8,300,000	8,300,000	679,292	12,653,088			29,872,736	12,653,088	100.00	100.00
12096400019	E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepac Sta. Ma. Quiegolani, Tr. E.C.F. México 190 El Tejón.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	37,489,585	20,000,000	20,114,270	1,646,938	35,272,787			149,958,339	35,272,787	35.44	24.49
12096400043	E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	27,555,271		120,346	120,346	12,304,096			41,531,146	12,304,096	38.89	38.89
12096400045	E.C. Km. 187 Carretera Federal Transísmica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,238,007	7,000,000	7,000,000	416,394	7,352,084			38,439,384	7,352,084	41.44	27.90
12096410023	Puebla-Atlixco,Tr. Ecológico-Atlixco	Periférico	21	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	103,400,100	100,000,000	100,000,000	44,612,228			383,035,351	44,612,228	5.43	5.43
12096410042	Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	21	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	637,918,747	313,507,112	442,007,112	164,471,581	593,543,590	495,519,073		1,851,635,375	593,543,590		13.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 146 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096410043	Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán	21	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	121,247,468	30,000,000	30,000,000					133,655,480				
12096420001	Puente Vehicular: Carrizal.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,000,000	9,000,000	9,000,000		1,493			21,171,896	1,493	100.00		
12096420006	San Joaquín - San Cristóbal.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,612,018	18,000,000	360,000					32,194,687		80.00		
12096430001	Ampliación Arco Bicentenario	23	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	103,400,100	79,773,488	16,673,488					177,728,404				
12096440002	Nuevo Tapaón - Vichinchijol Nuevo	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,731,562		1,104,778	1,104,778	12,487,715			62,082,088	12,487,715	100.00	100.00	
12096440004	Valle de San Juan Rincón del Refugio	24	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	3,000,000		13,579,411			63,315,744	13,579,411	68.21	68.21	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 147 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096440006	Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona	24	1	Operacion		3,102,003				36,765,840		166,587,053	36,765,840	63.76	61.51	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		3,000,000	3,000,000								
12096440009	Boulevard Valles-Tampico	24	1	Operacion		117,466				19,053,135		26,247,919	19,053,135	100.00	100.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		3,000,000	3,000,000								
12096440010	Reencarpentamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70	24	1	Ejecucion		130,373,353				129,145,005		1,092,908,818	129,145,005	100.00	86.02	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		31,136,031	94,236,031	92,232,979							
12096440016	Libramiento de Tamazunchale	24	1	Ejecucion		105,000,000				6,645,324		1,247,060,176	6,645,324			
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		105,000,000	105,000,000								
12096440018	Ramal a Real de Catorce; Tr. Km. 0+000 al Km. 21+000.	24	1	Operacion		2,068,002				4,202,314		32,194,687	4,202,314	100.00	100.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		2,000,000	2,099,392	86,078							
12096450006	E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo	25	1	Contratacion/Ejecucion		5,170,005				5,823,465		18,544,140	5,823,465	93.99	70.59	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 148 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096450007	México 15 - La Escalera	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,125,429		6,858,000	6,858,000			15,617,581		21,382,949	15,617,581	95.24	95.24
12096450010	Ensenada - Paredón Colorado - La Presa.	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000				6,032,958		40,877,534	6,032,958	55.92	28.74
12096450017	5 de Mayo - Juan Aldama	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,000,000	14,000,000	14,000,000				11,454,173		77,756,178	11,454,173	29.00	13.00
12096450018	Calle 6, Tramo Canal Alto México 15-	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,204,006	6,000,000	120,000				6,885,916		32,613,217	6,885,916	73.75	55.00
12096450020	Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)	25	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	160,528,655	81,050,441	141,050,441	51,851,970			89,657,149		287,420,152	89,657,149	38.29	49.01

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 149 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096460001	Tesía - Camoa	26	1	Ejecucion		21,463,125				21,419,675		85,659,333	21,419,675	100.00	100.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000								
12096460005	Villa Guadalupe - Aeropuerto, Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400.	26	1	Ejecucion		31,020,030				29,862,160		133,338,850	29,862,160	20.10	20.10	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,452,635	448,297							
12096470009	VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500	27	1	Ejecucion		243,300,000				91,619		407,084,578	91,619			
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		243,300,000	243,300,000								
12096480001	Matamoros-Puerto Matamoros	28	1	Contratacion/Ejecucion		51,700,050				50,529,923		333,240,756	50,529,923	83.38	63.06	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		150,000,000	150,000,000								
12096490002	Boulevard San Francisco Atexcatzingo- Apizaco	29	1	Ejecucion		30,000,000				18,039,135		49,986,114	18,039,135	90.00	54.00	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		30,000,000	30,000,000	9,254,213							
12096490003	Libramiento Poniente de San Juan Ixtenco	29	1	Ejecucion		31,147,056				5,386,878		38,878,089	5,386,878	70.83	8.33	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		31,147,056	31,147,056	35,296							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central**

Página: 150 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096490005	Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl	29	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	51,700,050	50,000,000	50,000,000	83,027	23,869,351		144,622,741	23,869,351	64.28	50.00	
12096490007	Xaltipa - La Trinidad	29	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,238,007	7,000,000	140,000				8,029,355		99.99		
12096490008	Boulevard Politécnica, Tramo: Calle 20 de Noviembre Sur - Av. Universidad de San Pedro Xalcaltzinco.	29	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,204,006	6,000,000	6,000,000				13,481,847		45.61		
12096500001	Chapachapa - Morelos.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,710,202		24,509		1,498,632		16,419,291	1,498,632	68.05	68.05	
12096500003	Paso del Correo - La Reforma	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	60,000		6,054,902		23,096,449	6,054,902	88.11	84.11	
12096500006	El Tarro - Kilate Sur, incluye ramal a Kilate Antiguo	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	723,801	10,000,000	10,000,000		7,892,858		45,541,482	7,892,858	97.26	97.26	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 152 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096500021	Cerrillos de Díaz - Ojo Zarco	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,606,898	12,000,000	4,846,898	3,942,443		8,950,735		28,631,808	8,950,735	67.15	42.91
12096500023	E.C. Xochitla - Nexca.	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	924,851	5,000,000	5,000,000		7,867,494		8,843,494	7,867,494	60.87	60.33	
12096500024	E.C. Xochitla -Linderos	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,193,023	6,000,000	6,193,023		8,907,611		15,077,141	8,907,611	65.62	61.28	
12096500027	E.C. Tizizapa - Axalpa, Incluye Ramal	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,016,010	5,000,000	5,000,000		6,049,755		8,087,305	6,049,755	66.30	52.92	
12096500028	Nanche- Cuajilote	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	5,000,000	5,000,000		5,169,797		6,221,064	5,169,797	48.71	48.00	
12096500030	Temaxcalapa - Tepanticpac	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,204,006	6,000,000	120,000				38,118,509		16.21		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 153 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096500032	Matlatecoya - Zacaloma	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	200,000					45,175,587		20.74	
12096510002	Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún	31	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	35,979,240		729,000	728,926		21,098,780		106,637,040	21,098,780	100.00	100.00
12096510003	Motul - Telchac Puerto	31	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	38,878,088		676,000			20,252,993		127,742,290	20,252,993	100.00	100.00
12096510004	Telchac Puerto - Dzilam de Bravo.	31	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,845,012	50,000,000	50,169,012	178,933		19,297,819		160,400,157	19,297,819	64.05	41.03
12096520004	Plenitud Pastores Torreón de los El Salto.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,213,047		4,043,852	4,043,852		9,226,145		25,623,751	9,226,145	29.00	29.00
12096520014	San Ignacio-San Salvador	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,271,139		72,000	72,000		5,834,822		21,771,731	5,834,822	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 154 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096520019	E.C. Fresnillo/Valparaiso Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas	E.C.	32	1	Contratacion/Ejecucion	74,164,685				5,176,983		102,193,832	5,176,983	66.74	66.74	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			166,448	38,268							
12096520020	Vivoras-El Cuidado		32	1	Contratacion/Ejecucion	26,383,076				9,019,968		57,761,732	9,019,968	100.00	100.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			278,608	278,607							
12096520021	Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas.		32	1	Contratacion/Ejecucion	7,000,000				9,542,264		28,245,350	9,542,264	72.53	39.22	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		7,000,000	7,000,000								
12096520023	Boulevard Loreto-San Marcos		32	1	Contratacion/Ejecucion	1,034				8,286,846		27,481,571	8,286,846	92.03	56.67	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		7,000,000	7,000,000	705,002							
12096520033	Loreto Alfonso Medina		32	1	Contratacion/Ejecucion	18,066,490				17,803,002		39,100,248	17,803,002	98.47	86.51	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	18,066,490	8,846,269							
12096520034	San Felipe -Morones - Cantuna		32	1	Contratacion/Ejecucion	53,503,759				10,058,383		163,287,971	10,058,383	100.00	100.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			19,360	19,360							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 155 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096520041	Vialidad Sedena Acceso a Guadalupe.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	77,907,065		11,132,125	11,130,592			113,857,260	21,373,415	90.19	90.19	
12096520042	San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	10,000,000	10,191,000	269,840			138,850,316	12,597,710	40.06	32.79	
12096520050	Atotonilco - Las Amecas	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,488,359	17,000,000	17,000,000				17,073,917	4,534,931	40.16	40.00	
13092100004	Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000	22	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	250,745,243	225,369,435	225,369,435	7,295,153			729,694,506	382,400,672	32.28	32.28	
13093110002	LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA FERROVIARIO 2014	35	6	Ejecucion	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía]	1,221,183,902		8,556,155	8,356,155			2,929,324,833	1,713,787,712	58.30	58.30	
13093110003	Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.	09	1	Ejecucion	K-041-Sistema de Transporte Colectivo	4,106,797,256	2,000,000,000	1,491,408,668	15,980,481			8,536,724,512	38,456,613	42.25	24.08	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 156 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13093110005	Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.	14	1	Ejecucion	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	8,493,301,262	5,442,370,772	4,910,870,772	1,274,826,054		2,336,156,707		19,349,493,449	2,336,156,707	51.91	6.41
13093110007	Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México	15	1	Ejecucion	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria]	27,466,514		2,501,734	2,501,734		7,093,644		2,511,253,576	7,093,644	32.77	32.77
13093110008	Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	15	1	Ejecucion	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	21,413,262,518	7,883,742,800	7,113,642,800	566,983,448		3,926,076,333		42,721,507,424	3,926,076,333	28.43	10.80
13095100002	Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam	23	1	Ejecucion	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos	33,181,000		32,672,398	3,563,514		11,435,417		40,781,000	11,435,417	28.00	28.00
13095100003	Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San Miguel de Cozumel	23	1	Ejecucion	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos	17,148,022		14,246,246	3,613,216		9,418,457		22,748,022	9,418,457	32.00	51.20
13095100004	Estudios de Preinversión	09	11	Operacion	K-028-Estudios de preinversión	917,779		384,232	384,232		14,059,308		14,105,077	14,059,308	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 158 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096240001	Nuevo Coahuila - El Desengaño.	04	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,000,000	50,000,000	1,000,000		34,869,758		93,638,055	34,869,758	75.10	52.50	
13096250003	San Buenaventura-Estación Hermanas.	05	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	206,800,200	200,000,000	10,000,000	4,824,778	41,797,317		775,500,750	41,797,317	78.36	76.66	
13096250004	PASO A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES DEL PERIFERICO LUIS ECHEVARRIA ALVAREZ CON LA AV. MARIANO ABASOLO Y CON LA AV. JOSÉ MARIA LA FRAGUA	05	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	136,998,051		20,000,000		124,766,260		321,946,874	124,766,260	88.21	88.21	
13096250007	Ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillodel 333+000 al Km. 343+400	05	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	154,114,878	99,301,337	99,301,337				154,114,878				
13096260006	Libramiento Poniente Arco Sur de Tecmán.	06	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	38,200,000	38,200,000	47,404,097	9,204,090	178,396,109		272,336,486	178,396,109	100.00	93.08	
13096260007	Libramiento de Comalá.	06	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	49,992,804	49,992,804	49,992,804		60,724,315		136,392,285	60,724,315	99.03	82.11	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 159 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096260008	Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara-Manzanillo, en el tramo Colima - Los Asmoles	06	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	165,440,160	160,000,000	105,000,000	45,190,214		322,211,290		536,578,124	322,211,290	87.70	76.90
13096270003	Pijijapan - Plan de Ayala.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,962,522	10,000,000	10,181,993	181,993		10,503,252		68,510,294	10,503,252	39.48	30.08
13096270004	Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,304,116	15,000,000	19,301,767	4,301,767		25,865,817		56,705,576	25,865,817	97.21	68.05
13096270006	Puente Vehicular, Ejido Brindis, Mapastepec.	07	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034	3,000,000	3,000,000			4,871,593		10,454,793	4,871,593	40.00	40.00
13096270007	E.C. (Arriaga - Tapachula) - Ej. Dr. Samuel Brindis.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	5,000,000	5,000,000	772,913		9,703,603		14,217,570	9,703,603	100.00	100.00
13096270008	Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa)	07	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	324,663,675	324,663,675	389,595,675	40,215,261		218,505,411		1,234,129,687	218,505,411	95.02	39.75

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 160 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096270009	Modernización de los Libramientos Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez. Primera Etapa	07	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	159,132,754	153,900,000	107,800,000	99,739,461			460,408,893	529,079,893	460,408,893	100.00	96.21
13096270010	Ramal a Monte Chico.	07	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	5,000,000				7,651,607			58.44	
13096270011	Monte Grande - Yerbabuena Isbontick, incluye ramal Barrio Sítetic.	07	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	5,000,000				10,323,466			52.89	
13096270012	E.C. (Solayó - Bochil) - Venustiano Carranza.	07	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,118,305	5,000,000	5,000,000				5,118,305			95.64	
13096300002	Sombretillo el Alto - San José de Zaragoza.	10	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000	905			8,276,276	144,232,200	8,276,276	26.42	19.64
13096300004	Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo.	10	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	43,677,460		308,146	273,362			17,738,018	185,441,402	17,738,018	23.28	23.28

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 161 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096300005	El Durazno - Los Frailes.	10	1	Contratacion/Ejecucion		15,097,091				11,152,884		122,082,255	11,152,884	21.82	11.21	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,000,000	15,097,091	1,357							
13096300006	Santo Domingo - Piedra Rajada.	10	1	Contratacion/Ejecucion		15,000,000				10,237,027		226,650,602	10,237,027	13.86	7.27	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,000,000	15,000,000	1,357							
13096300009	Guatimapé - 11 de Marzo Nuevo Ideal.	10	1	Contratacion/Ejecucion		10,000,000				11,024,514		72,996,085	11,024,514	62.24	51.62	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000	905							
13096300010	Modernización del Periférico - Segundo Gómez - Torreón	10	1	Ejecucion		170,381,135				151,486,764		1,216,840,912	151,486,764			
					G-008-Derecho de Via			4,000,000	3,997,994							
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		140,032,870	140,032,870	7,100,085							
13096310001	Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago.	11	1	Contratacion/Ejecucion		8,908,429						16,311,975		69.08		
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		33,000,000	33,000,000								
13096310011	Jaral del Progreso - Valle de Santiago.	11	1	Contratacion/Ejecucion		3,995,380						6,932,589		85.27		
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		30,000,000	30,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 162 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
13096310020	Ampliación de la Carretera Méx-045, Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.	35	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	41,425,461		92,730,000	59,274,569			622,430,623	487,642,722	86.24	100.00
13096310021	Vía Rápida Bicentenario en León	11	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	179,300,000	179,284,261	179,284,261	91,222,416		213,319,425	3,495,433,366	176,586,401		1.77
13096310025	Celaya - Juventino Rosas.	11	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,982,627	69,000,000	69,000,000		32,348,191		78,301,773	32,348,191	97.64	67.80
13096310026	La Ordeña - Cofradía de Peralta.	11	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,500,000	12,500,000	250,000				12,730,620		98.14	
13096320001	Ayutla - El Cortijo - El Rincón.	12	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000	8,877,822			64,904,490	25,646,871	70.16	47.82
13096320003	Teloapan construcción Carretera Tototepec.	12	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,293,374	11,000,000	14,293,374	9,714,272	30,696,568		144,232,200	30,696,568	25.73	22.67

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 163 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096320004	Igualapa - Llano grande de los Hilarios.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000	5,341,544	8,640,312		40,191,079	8,640,312	63.07	33.23	
13096320005	Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina.	12	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	5,851,054		153,047		10,439,431		31,422,015	10,439,431	45.90	45.90	
13096320006	San Pedro Chichila - Atzala.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,770,560		7,028,749	7,028,743	8,899,436		30,906,902	8,899,436	37.00	37.00	
13096320009	Boulevard Huamuxtitlán.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	507,572	15,000,000	15,000,000	522,993	14,869,113		13,307,136	14,869,113	82.50	32.50	
13096320010	Teloloapan Boulevard.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,324,919	15,000,000	15,000,000	136,111	31,934,340		51,699,016	31,934,340	47.98	29.98	
13096320014	Iguala - Teloloapan - Arcelia.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	110,524,362	36,000,000	36,000,000	10,461,056	106,279,310		517,207,655	106,279,310	18.25	11.95	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 164 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096320015	Construcción de la Carretera principal de la Colonia 1ro de mayo al poblado Carabali.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,452,086	36,000,000	36,000,000	28,008	20,066,671			33,401,989	20,066,671	82.77	30.77
13096330001	Entronque Defay - Pejay.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,123,115		28,134	28,134	10,265,563			21,463,125	10,265,563	64.51	64.51
13096330003	Portezuelo - Santiago Ixtlahuaca - Danghu - Caltimacán.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,463,125		17,902	17,902	6,184,537			48,471,617	6,184,537	10.48	10.48
13096330004	Panales - Manzana Dajui - E.C. (Panales - El Alberto).	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,935,039		11,832	11,832	4,120,854			13,071,043	4,120,854	40.00	40.00
13096330005	Ojo de Agua Santa Rosa - San Jerónimo	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,536,000	22,536,000	22,536,000	5,571,455	5,571,455			65,385,666	5,571,455	23.80	
13096330006	Distribuidor Vial el Minero.	13	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	83,329,087		4,900,000	2,900,348	79,277,246			186,729,187	79,277,246	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 165 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096330008	Reconstrucción del Bv. De Acceso a Cabecera Municipal de Zempoala.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	35,593,704		80,053	80,053			10,278,876		45,764,385	10,278,876		
13096340001	Nahuapa - E.C.F. Méx. 200.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000						10,613,516		82.61	
13096340003	Zapotitlán de Vadillo - Loma de Guadalupe.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000						18,758,772		63.05	
13096340006	Campo Acosta - Lázaro Cárdenas.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	37,570,655		379,952				20,162,593		57,682,150	20,162,593	100.00	100.00
13096340008	Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000				2,735,026		139,510,313	2,735,026	28.49	17.34
13096340014	PASO SUPERIOR VEHICULAR LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN	14	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	124,080,120	110,498,936	24,298,936	167,652			167,652		124,080,120	167,652		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 166 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096340016	E.C. (Atotonilco el Alto-La Barca)-El Maguey.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	12,000,000	12,000,000		7,771,590		22,231,021	7,771,590	88.34	50.00	
13096350002	Las Tarrias.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,052,237	5,000,000	5,000,000		2,947,712		4,008,238	2,947,712	86.91	35.29	
13096350003	E.C.E. (Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso) - El Rincón de los Perales.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,136,004	4,000,000	80,610				9,690,601		28.56		
13096350004	Acceso a la Comunidad de San Miguel Solis	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	100,210				6,460,401		57.15		
13096350005	Cerritos de Calderas - Cárdenas	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	100,210				7,748,188		42.11		
13096350009	E.C. (Atzacomulco- Toluca) - E.C.(Atzacomulco - El Oro) - Canal de las Mercedes.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,862,765	5,000,000	965,786	865,576	5,899,367		16,228,547	5,899,367	54.00	26.13	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 167 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096350010	El Tesoro - Celayita	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	61,010					3,219,469		31.26	
13096350011	Vialidades del Municipio de Toluca.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	43,200,000	43,200,000		33,339,608			41,208,279	33,339,608	100.00	67.30
13096350017	E.C. Km. 19 (Atlaomulco - El Oro) - La Concepción.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,867,164		67,914	67,914	10,250,623			12,449,372	10,250,623	30.36	30.36
13096350018	Barrio El Panteón - Santiago Casandeje.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,485,227	3,600,000	957,997	885,227	5,130,991			8,721,343	5,130,991	72.81	43.69
13096350019	Sta. María Citendeje - El Manto.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,068,002		860,429	860,429	5,916,341			7,238,007	5,916,341	30.12	30.12
13096350022	Carretera (Atlaomulco Oro) Km 13 La Jordana	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	894,568		894,568		4,959,702			5,842,148	4,959,702	81.25	81.25

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 168 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096350024	El Mogote - El Tepozan.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000					23,275,363		13.52	
13096350025	Av. Isidro Fabela de eje 10 sur a la Av. Cuauhtémoc.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,869,821	8,000,000	8,000,000		10,370,998			17,170,499	10,370,998	73.18	53.62
13096350026	Av. Isidro Fabela tramo Av. Cuauhtémoc-Lázaro Cárdenas	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,066,943	8,000,000	159,010		12,020,915			31,163,358	12,020,915	86.03	55.81
13096350027	San Francisco Solo - Guarda de Guadalupe	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,945,693	4,000,000	80,610		7,084,621			21,838,102	7,084,621	74.99	61.36
13096350028	Santiago Yeche - El Panteón - El Lindero	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	61,010		7,683,759			15,561,715	7,683,759	62.86	48.57
13096350031	Carretera a la Lagunita Cantashi a la Primaria.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,068,002	5,000,000	5,000,000		6,244,372			7,238,007	6,244,372	76.67	50.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 169 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096350033	Juando - Puentecillas Ramal Antorcha.	15	1	Ejecucion		4,516,607				7,057,764		11,560,131	7,057,764	42.31	42.31	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]			1,198,852								
13096350038	Arroyo Zarco Pueblo - Encinillas Ejido	15	1	Contratacion/Ejecucion		5,000,000				5,530		19,574,370	5,530	16.66		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,000,000	5,530							
13096350039	Santa Maria Nativitas - Fondo.	15	1	Contratacion/Ejecucion		5,000,000						18,758,771		17.39		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,000,000								
13096350040	E.C. Km.45 (Villa Victoria - El Oro) - Barrio del Gigante.	15	1	Contratacion/Ejecucion		3,877,504				6,807,271		11,115,511	6,807,271	72.00	48.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		3,700,000	74,730								
13096350042	Arroyo Zarco - EL Azafrañ.	15	1	Contratacion/Ejecucion		5,170,005						37,680,662		8.66		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	100,210								
13096350044	Circuito Tablón Chico.	15	1	Contratacion/Ejecucion		5,170,005						16,437,262		25.07		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	100,210								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 170 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096350048	Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan.	15	1	Ejecucion	G-008-Derecho de Vía K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	264,438,216	255,742,708	255,742,708	170,470,535	2,750,270	513,444,418		683,945,734	513,444,418	96.80	96.81
13096350051	Distribuidor vial en Av. 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón	15	1	Ejecucion	G-008-Derecho de Vía K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	119,088,629	115,172,644	115,172,644	43,401,653	149,698	239,423,432		338,602,259	239,423,432	100.00	98.40
13096350052	Circuito Calpulalpan.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,251,663	3,000,000	61,010			7,560,117		11,300,335	7,560,117	58.04	39.32
13096350053	Tierra Blanca - Cerrito del Panal.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	100,210					15,551,107		23.74	
13096350054	Santiago Oxtoc - Emiliano Zapata.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,058,347	3,000,000	61,010			7,511,179		22,107,019	7,511,179	36.89	27.18
13096350055	EC. (Autopista México - Querétaro) - Mataxih.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000			9,268,855		35,414,157	9,268,855	37.28	24.31

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 171 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096350056	San Rafael - El Gavillero de la Trinidad	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	61,010					17,127,574		11.91	
13096350057	San José - Monte Alto	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	100,210					10,398,884		31.38	
13096350058	San Diego Alcalá - Tecnológico - San José Pathé.	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	415,157				6,270,043			6,667,342	6,270,043	61.73	61.73
13096350059	E.C. Estatal México Núm. 11 - Universidad Jilotepec	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	61,010					6,696,494		31.26	
13096350066	Calle Arturo Montiel.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	100,210					6,286,726		50.01	
13096350067	Parque Eoturístico Xocotepetl - Las Torres.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	28,331,324	5,000,000	100,210					84,993,972		4.84	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 172 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096350069	San Juan La Isla - Sta. María Jajalpa.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	61,010					14,191,419		14.38	
13096350070	Tepetitlaxpa - E.C. Méx. 115.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,737,187	3,000,000	61,010					9,737,187		22.83	
13096350073	Timilpan - El Palmito.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,708,543	4,000,000	80,610					31,218,558		9.53	
13096350074	Bombaro - Pastores - San Pedro Potala	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	24,450,608	4,000,000	80,610					48,901,216		7.35	
13096350076	Sta. María Rayón - Santiago Cuaxustenco, incluye ramal.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,136,004	4,000,000	80,610					11,907,742		20.55	
13096350081	Cañandas a El Zauz.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,253,707	55,000,000	55,000,000					2,253,707		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 173 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096360002	Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro (Primera Etapa)Tramo: Pátzcuaro-Opopeo	16	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	112,568,713		60,000,000	31,918,395		199,620,683		300,483,749	199,620,683	100.00	100.00
13096360003	Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz)	16	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,015,453	8,000,000	8,015,453	15,453		4,862,873		19,967,938	4,862,873	82.17	32.37
13096360005	E.C. (Huetamo-Churumuco)- San Jerónimo Cañada de Buenavista.	16	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,805,839	9,000,000	9,000,000			6,793,736		23,072,860	6,793,736	17.85	8.21
13096360010	Rancho Nuevo - El Cortijo.	16	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,261,855	8,000,000	8,000,000					30,771,870		32.25	
13096370002	Huaatla - Rancho Viejo.	17	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,378,202	2,300,000	2,300,000			4,568,007		10,731,562	4,568,007	62.50	41.67
13096370003	Cajones - El Estudiante.	17	1	Contratacion/E jecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,272,008	8,000,000	8,000,000	1,201,563		9,205,988		26,828,907	9,205,988	67.86	47.67

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 174 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096370004	Huautla - Xochipala - Huautla.	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,619,004	3,500,000	3,500,000		10,018,123		56,759,236	10,018,123	22.77	16.26	
13096370005	Cuautla - San Rafael	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010	10,000,000	10,000,000	1,201,995	11,036,024		48,817,878	11,036,024	21.75	10.61	
13096370008	Puente La Cuera.	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,136,004	4,000,000	4,000,000	1,000	1,000		5,170,005	1,000	100.00		
13096370009	Puente Tlayca.	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,102,003	3,000,000	3,000,000				3,102,003		100.00		
13096380021	L.E. (Durango- Nayarit)-San Juan Peyotan-El Pastor	18	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	44,780,467		3,917,549	3,917,549	48,248,361		88,986,114	48,248,361	85.00	85.00	
13096390001	Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purisima.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,243,359	15,000,000	300,000		4,938,727		96,584,062	4,938,727	21.94	5.83	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 175 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096390003	Camino Acueducto de Arriba.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,817,119	12,000,000	12,000,000		38,986		78,501,380	38,986	18.81		
13096400003	Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	55,301,809	35,000,000	55,301,809	27,083,557	36,375,405		149,930,145	36,375,405	32.25	28.73	
13096400004	Km 90+600 E.C. (Mitla - Tehuantepec II) - Santo Domingo Tepuxtepec.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,666,886	5,000,000	18,666,886	13,666,886	24,964,458		29,931,912	24,964,458	95.26	78.11	
13096400006	Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San Sebastián Coatlán.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,520,898	15,000,000	15,000,000	3,946	2,996,051		15,453,450	2,996,051	97.21	22.22	
13096400007	Oaxaca Salina Cruz, Tramo Mitla-Tequisistlán-entronque Tehuantepec II y ramal a San Pedro y San Pablo Ayutla, Tramo 0+000 al Km 12+000.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,079,839	13,000,000	13,000,000	5,313,711	21,477,129		53,550,498	21,477,129	36.37	21.67	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 176 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096400008	Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+200	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000	5,950,835	8,800,979		16,483,680	8,800,979	73.52	56.25	
13096400009	Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Francisco Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,000,000	9,000,000	9,000,000	858,459	3,639,446		15,453,450	3,639,446	72.89	26.45	
13096400011	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San Pedro Coatlan	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,748,022	22,000,000	22,000,000	3,837,661	12,211,442		39,011,805	12,211,442	72.72	39.43	
13096410022	Modernización de la Carretera Tepeaca - Tehuacán (Primera Etapa) Tramo: Tepeaca - Tecamachalco	21	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	206,800,200	200,000,000	200,000,000	142,275,832	450,277,734		515,898,104	450,277,734	89.64	83.24	
13096410029	Modernización de la Carretera Tepeaca - Zacatepec (Primera Etapa) Tramo: Tepeaca Ent. Autopista Puebla-Córdoba	21	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	30,000,000		30,000,000	5,092,761	251,978,485		285,304,633	251,978,485	96.90	96.90	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 177 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096410031	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC	15	1	Ejecucion		522,720,624				396,058,889			1,245,441,249	396,058,889	26.90	27.90
					G-008-Derecho de Vía			11,016,000								
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	155,680,156		155,680,156	75,097,282							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			8,500,000								
13096410036	Pizarro - Guadalupe Sarabia.	21	1	Contratacion/Ejecucion		11,415,371				10,775,684			22,789,382	10,775,684	31.03	31.03
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			719,245	719,245							
13096420007	Tilaco - Otates.	22	1	Contratacion/Ejecucion		9,306,009							29,386,308		51.02	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9,000,000	180,000								
13096430001	Kantunilkin - Chiquilá.	23	1	Contratacion/Ejecucion		50,738,429				23,594,177			172,884,967	23,594,177	21.59	13.64
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,000,000	13,551,189	13,228,903							
13096440001	Puente: Vehicular en Arroyo Xochititla	24	1	Operacion		41,360				1,021,794			1,588,271	1,021,794	100.00	100.00
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		40,000	44,602	4,602							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 178 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096440002	Puente Vehicular en Barrio Centro.	24	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	41,360	40,000	40,000					1,588,271				
13096440003	Puente Vehicular Puente La Maroma	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,996,832		147,387	141,189	3,458,363		19,316,813	3,458,363	100.00	100.00		
13096440004	Construcción de Terraplén y colocación de carpata asfáltica en el camino La Noria Cárdenas	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,369,663	2,000,000	2,369,663		5,130,833		23,062,353	5,130,833	65.90	59.09		
13096440006	El Zopope - Tampaxal Tr. Xolmón - Mina de Belemont.	24	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,000,000	2,000,000	2,649,990	649,990	6,770,665		14,474,245	6,770,665	100.00	100.00		
13096440008	Las Cruces - Límites de los Estados SLP - Zac.	24	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,068,002	2,000,000	2,093,542	93,542	5,550,246		26,818,174	5,550,246	100.00	100.00		
13096440009	San Antonio de Eguia - Palomas.	24	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,042,026	42,025	4,270,182		14,217,820	4,270,182	44.71	44.71		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 179 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096440010	Morelos Juan Sarabia La Victoria El Bozal La Merced.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,597,074	2,000,000	2,597,074	1,184,797	13,467,916		212,055,676	13,467,916	9.99	8.99	
13096440012	Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,743,006	10,000,000	10,743,006	3,473,417	27,245,931		201,860,689	27,245,931	40.19	36.32	
13096440013	Modernización y Pavimentación del camino Wadley San José de Coronados.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,187,885	3,000,000	3,187,885	1,011,723	8,205,234		36,701,944	8,205,234	63.21	53.66	
13096440015	Aquismon - Xolmon - Unión de Guadalupe.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,785,071	2,000,000	2,000,000	587,291	587,291		48,935,924	587,291	15.29	11.92	
13096440016	La Biznaga-Los Chilares-Tanque Colorado.	24	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,873,038	4,000,000	4,052,968	40,704	9,837,996		31,336,162	9,837,996	100.00	100.00	
13096440017	San Francisco Cerro Grande Xinictle.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,555,426	1,500,000	1,555,426	486,865	7,760,274		47,390,580	7,760,274	26.01	22.82	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 180 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096440018	Construcción del Libramiento Venado.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,068,002	2,000,000	2,000,000		14,101		19,316,813	14,101	5.42		
13096440019	E.C. 80 - El Salto.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,058,036	5,000,000	5,046,386	1,513,476	10,683,455		31,568,051	10,683,455	57.75	42.53	
13096440021	Agua Zarca - Papagayos.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,699,116	3,000,000	3,101,807	983,019	9,555,078		48,908,247	9,555,078	27.26	21.54	
13096440022	Puente Vehicular El Tepetate.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,338,064	16,500,000	16,500,000		10,156,085		19,656,359	10,156,085	40.66	36.50	
13096440023	Presa Verde - Gallos Blancos.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,787,611	4,000,000	4,060,278	1,235,656	8,298,701		23,575,222	8,298,701	57.01	42.50	
13096440024	E.C. (Cedral - Santa Rita del Sotol) - Zamarripa.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,771,980	4,000,000	4,007,041	1,134,774	7,031,639		25,696,993	7,031,639	50.73	38.98	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 181 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096440025	E.C. Quinta Chilla-Tamacol.	24	1	Contratacion/Ejecucion		29,986,029				266			59,972,058	266	5.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		1,500,000	1,500,000	266							
13096440026	E.C.F. México No. 57- Jaralito, Jalisco, Jalisco.	24	1	Contratacion/Ejecucion		11,063,811				5,950,442			17,319,517	5,950,442	98.33	49.50
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,700,000	10,739,180	39,179							
13096440027	Damian Aguacate.	Carmona - EI	24	1	Contratacion/Ejecucion		28,152,477			4,158,387			32,260,831	4,158,387	21.67	21.67
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			43,127	43,127							
13096450002	Villa Unión La Amapa	25	1	Contratacion/Ejecucion		15,510,015				15,656,605			60,096,750	15,656,605	91.16	71.92
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		15,000,000	300,000								
13096450007	Tabucahú-San Ciénega.	Javier-La	25	1	Contratacion/Ejecucion		28,750,255			14,907,263			68,682,721	14,907,263	63.14	55.63
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	100,000	24,528							
13096450014	Construcción Amole.	Tamazula EI	25	1	Contratacion/Ejecucion		3,308,803			5,336,547			27,902,062	5,336,547	96.37	84.06
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		3,200,000	64,000	11,514							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 182 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096450020	Villa Morelos - La Curva (5.9 km).	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,136,004	4,000,000	80,000		7,083,096		24,060,163	7,083,096	83.39	81.69	
13096460008	Rehabilitación y ampliación de la Carretera Esperanza - Hornos.	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	103,333,915	40,000,000	800,000				217,399,392		40.48		
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa	27	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	1,350,020,078		493,698,760	31,056,027	466,430,994	529,645,821	2,800,530,867	466,430,994	6.52	6.52	
13096480001	Modernización de la Avenida Monterrey	28	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	77,100,000		77,100,000	23,920,028	265,233,121		317,718,184	265,233,121	100.00	100.00	
13096480002	Modernización de la carretera Reynosa Río Bravo (Km. 74+117 al Km. 83+117)	28	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	144,760,140	140,000,000	140,000,000	8,458,434	199,699,864		484,900,900	199,699,864	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 183 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096490001	Ciudad Industrial Xicoténcatl I - Nicolás Bravo Ciudad Industrial Xicoténcatl II - Huamantla	29	1	Ejecucion		279,180,270				407,898,098		631,535,538	407,898,098	41.47	41.53	
					G-008-Derecho de Vía			42,000,000	41,999,996							
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		270,000,000	270,000,000	81,919,011							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			1,000,000	955,860							
13096500002	El Lirial - Loma del Mirasol.	30	1	Contratacion/Ejecucion		13,028,413						14,423,220		81.82		
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		12,600,000	252,000								
13096500006	Xometla - El Paso - La Ciénega.	30	1	Contratacion/Ejecucion		10,340,010				6,052,316		26,764,517	6,052,316	98.00	72.00	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	200,000								
13096500008	Pavimentación del Camino Chavarillo - Monte Oscuro - Palmar Estación.	30	1	Contratacion/Ejecucion		30,166,422				12,883,750		71,064,406	12,883,750	46.09	24.68	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		14,200,000	969,013								
13096500009	Alameda-Monte Grande.	30	1	Contratacion/Ejecucion		24,253,331				13,600,665		59,238,224	13,600,665	64.60	49.57	
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		12,000,000	587,187	247,038							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 184 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096500013	Modernización del Camino tipo C San Ángel - Agua Pinole.	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	28,395,715	15,000,000	300,000		9,035,625		75,035,086	9,035,625	57.02	35.90	
13096500014	Tlacotepec de Mejía - La Firmeza - El Arenal.	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,721,591	6,000,000	120,000		6,999,322		69,540,526	6,999,322	44.83	37.41	
13096500015	Modernización de la carretera federal MEX 180, Tramos San Andrés TuxtlaCatemaco y Cosoleacaque, JáltipanAcayucan .Primera Etapa	30	1	Ejecución	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	317,580,449	317,580,449	317,580,449	95,646,837	231,320,133		1,609,734,372	231,320,133	26.40	19.35	
13096500016	Ayahualulco - Rancho Nuevo	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,850	6,072,140		12,051,805	6,072,140	76.66	33.33	
13096500017	La Sidra - Dos Ríos	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,684,513	6,000,000	7,684,513	1,277,871	11,138,962		27,520,000	11,138,962	51.42	37.35	
13096500018	Ixtaquilitla - Malacatepec	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,402,050	6,000,000	132,099		6,024,727		23,327,063	6,024,727	55.13	31.91	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 185 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096500019	Teacalco - Alpatláhuac - Tlatelpa	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,360,690	6,000,000	128,764		5,997,182		18,115,698	5,997,182	74.81	44.93	
13096500020	Vaquería - Coxoliltla de Arriba, Tr (Vaquería - El Ahuitzique)	30	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,749,419	9,000,000	8,352,061	8,096,406	16,934,757		47,150,446	16,934,757	46.32	30.52	
13096500021	Cumbres de Aquila - La Lagunilla.	30	1	Operación	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000		14,532,187		19,490,321	14,532,187	100.00	100.00	
13096500022	Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	30	1	Ejecución	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	468,777,642	468,777,642	424,207,642	814,684	965,904		536,577,844	965,904			
13096510002	Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.	31	1	Ejecución	G-008-Derecho de Vía K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	601,681,617	514,782,383	514,782,383	66,288,668	404,659,155		1,873,730,811	404,659,155	74.80	14.28	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 186 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096520006	Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.	32	1	Contratacion/Ejecucion		30,198,617					30,422,856		78,458,454	30,422,856	92.56	92.16
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		8,000,000	14,943,791	9,334,012							
13096520009	Modernización de la carretera Jerez -Tlaltenango (Primera Etapa)	32	1	Ejecucion		22,863,893					64,607,566		538,269,742	64,607,566	91.10	91.10
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			15,400,000	3,386,900							
13096520012	Entronque a Desnivel Noria de Gringos.	32	1	Ejecucion		104,023,865							148,640,973			
					G-008-Derecho de Via			50,000								
13096520013	Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	32	1	Ejecucion		385,841,590					22,162,697		814,612,584	22,162,697	11.41	5.77
					G-008-Derecho de Via			100,000	100,000							
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		100,000,000	100,000,000	22,062,697							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de via			6,000,000								
13096520014	Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags.	32	1	Ejecucion		311,215,312					21,551,423		617,451,179	21,551,423	17.86	9.98
					G-008-Derecho de Via			573,018	566,371							
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras		100,000,000	100,000,000	17,709,835							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de via			6,000,000	3,275,217							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 187 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2015.	35	11	Contratacion/Ejecucion	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	500,000,000	305,590,620	425,590,620	142,226,810	142,226,810		500,000,000	142,226,810	100.00	17.70	
14092100002	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2015.	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	4,460,228,781	3,920,617,797	4,210,240,397	1,639,243,324	1,639,243,324		4,460,228,781	1,639,243,324	100.00	22.20	
14092100003	Liberación de Derecho de Vía 2015	35	6	Ejecucion	G-008-Derecho de Vía K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	2,390,300,112	809,095,000	537,563,082	132,958,670	132,958,670		2,390,300,112	132,958,670	100.00		
14092100004	PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS 2015	35	11	Ejecucion	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	1,400,000,000	1,075,200,000	955,200,000	450,218,303	450,218,303		1,400,000,000	450,218,303	100.00		
14092100005	PIV y PSV BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. ROLANDO ARJONA.	25	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	161,011,409		74,600,000	21,918,215	21,918,215		267,755,458	21,918,215			
14092110001	Programa de Conservación Rutinaria de Tramos	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	6,436,656,225	3,592,822,343	4,450,796,267	1,463,638,895	1,463,638,895		6,436,656,225	1,463,638,895	100.00	23.27	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 188 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14092110002	Programa de Reconstrucción de Tramos	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	435,521,221	64,426,642	11,189,685	9,824,719			435,521,221	9,824,719			
14092110003	Programa de Conservación Periódica	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	10,114,101,462	5,568,102,629	5,088,609,379	1,251,799,661			10,114,101,462	1,251,799,661	100.00	19.00	
14092110004	Programa de Reconstrucción de Puentes	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	930,600,900	543,357,886	549,177,021	115,936,449			930,600,900	115,936,449	100.00	23.26	
14092110005	Programa de Conservación Rutinaria de Puentes	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	465,300,450	271,678,954	213,171,457	28,503,702			465,300,450	28,503,702	100.00	22.00	
14092110006	Programa de Atención de Puntos de Conflicto	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	423,940,410	247,529,628	212,860,345	41,542,788			423,940,410	41,542,788			
14092120001	Actualización de Normas y Manuales Técnicos y tabulador de precios unitarios.	09	11	Preinversion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	41,980,441	40,600,000	40,600,000	5,120,015			41,980,441	9,428,802	99.55	68.82	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central**

Página: 189 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14092120003	Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la red carretera federal a cargo de la SCT en el año 2015	35	11	Preinversion/O peracion	K-028-Estudios de preinversión	310,200,300	195,216,640	310,200,300	113,361,183	113,361,183			310,200,300	113,361,183	100.00	25.03
14092120004	Evaluación de los aspectos que inciden en la seguridad vial en diversos tramos de la red carretera federal (RAP y Auscultación de la Red) 2015	35	11	Preinversion/O peracion	K-028-Estudios de preinversión	330,000,000	330,000,000	215,016,340	41,166,216	41,166,216			330,000,000	41,166,216	100.00	47.93
14092120005	Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red carretera federal y alimentadora en el ejercicio 2015.	35	11	Preinversion/O peracion	K-028-Estudios de preinversión	103,400,100	58,809,856	58,809,856	20,287,990	20,287,990			103,400,100	20,287,990	100.00	78.93
14092140002	Programa de Liberación del Derecho de Vía 2015 de la Dirección General de Desarrollo Carretero	35	6	Preinversion/Ej eccion	G-008-Derecho de Vía K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	2,390,300,112	346,755,000	693,510,000	403,897,638	403,897,638			2,390,300,112	403,897,638	100.00	58.25
14092140003	Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2015	34	11	Preinversion/Ej eccion	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	324,800,000	324,800,000	324,800,000	222,702,342	222,702,342			324,800,000	222,702,342	100.00	5.71
14093110003	Apoyar el proyecto del Tren Rápido Querétaro-Cd. de México	22	1	Ejecucion	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	5,787,111,686	1,998,407,200	1,998,407,200	8,125,188	8,125,188			45,061,541,063	8,125,188		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 190 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14093110005	Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo)	14	1	Ejecucion	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	3,880,478,604		15,949,691	15,949,691			11,793,088,077	15,949,691				
14093110006	Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Acámbaro, Guanajuato y Reubicación del Patio.	09	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	5,997,206	5,800,000	5,800,000				11,994,412			100.00		
14093110007	Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Saltillo, Coahuila y la Reubicación del Patio.	09	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	5,800,000	5,800,000	289,598				11,994,412			100.00		
14093110008	Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Irapuato, Guanajuato y la Reubicación del Patio.	09	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	5,997,206	5,800,000	5,800,000				11,994,412			100.00		
14093110010	CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz	15	1	Ejecucion	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	515,149,963	587,210,493	518,288,349			86,559,564	11,991,348,955			100.00		
14093110011	Estudios de Pre-inversión para la construcción del proyecto ferroviario Transistmico que considera el abatamiento de curvaturas y pendientes en 56 km, la Conexión Salina Cruz, la ampliación de cuatro laderos; así como la doble vía en el Istmo de Tehuantepec.	09	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	10,808,843	1,276,000	3,165,249	1,889,249	3,078,242		11,994,411	3,078,242		100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 191 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14093110012	Estudios de Preinversión para la construcción de Ampliación de Gálbos para doble Estiba Tramo Tampico- San Luis Potosí.	09	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	1,319,385	1,276,000	1,276,000					11,994,411			100.00	
14093110013	Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Reynosa, Tamaulipas.	09	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	5,997,206	5,800,000	5,800,000					11,994,412			100.00	
14093110016	Estudios de pre inversión para la ampliación de la Línea 4 del metro	09	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	103,400,100	100,000,000	100,000,000					103,400,100			100.00	
14093110017	Proyecto Ferroviario Tepic Nayarit	18	1	Ejecucion	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	250,000,000	250,000,000	250,000,000					1,070,580,784			100.00	
14095100001	Otros servicios relacionados con la obra publica 2014	09	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	2,099,902		2,099,902	2,099,902	19,257,491			18,645,495	19,257,491		99.50	99.50
14095100005	Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos.	03	1	Contratacion/Ejecucion	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos	36,818,784	15,000,000	15,000,000	8,758,099	22,946,029			50,976,224	22,946,029		55.84	26.84

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 192 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14095100006	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Lázaro Cárdenas, Sinaloa	25	1	Preinversion/Contratación	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	10,248,786	10,248,786	645,973					10,248,786		100.00	
14095100007	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Coyoaca.	12	1	Preinversion/Contratación	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	20,864,948	20,864,948	20,864,948					20,864,948		100.00	
14095100008	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Huitusi, Guasave, Sinaloa	25	1	Preinversion/Contratación	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	29,962,548	29,962,548	29,962,548					29,962,548		100.00	
14095100009	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Guerrero	12	1	Preinversion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	17,414,190	17,414,190	17,414,190					17,414,190		100.00	
14095100010	Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Norte	35	7	Preinversion	K-036- Conservación de infraestructura marítimo portuaria	43,428,042	40,750,000	24,265,803					43,428,042		100.00	
14095100011	Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Sur	35	7	Contratación/Ejecución	K-036- Conservación de infraestructura marítimo portuaria	37,224,036	35,750,000	21,617,581					37,224,036		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central**

Página: 193 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14095100012	Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	10,340,010	10,000,000	10,000,000					10,340,010		100.00	
14095100014	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Bahía de Navachiste	25	1	Preinversion	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos]	41,150,999		10,000,000					41,150,999			
14095100015	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Barra de San Simón	07	1	Preinversion	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos	8,668,982		8,500,000					8,668,982			
14095100016	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Chautengo	12	1	Ejecucion	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos]	9,375,355		9,375,355					9,375,355			
14095100017	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, SERVICIOS RELACIONADOS CON DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	09	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	11,891,012	11,500,000	11,500,000	871,556	871,556			11,891,012	871,556	100.00	14.70
14095100018	Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	37,224,036	36,000,000	25,703,847					37,224,036		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 194 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14095110001	Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Caribe	35	7	Preinversion/Ejecucion	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	32,716,059	31,640,258	34,310,758	3,143,444	3,143,444		32,716,059	3,143,444	100.00	1.20	
14095110002	Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Golfo	35	7	Preinversion/Ejecucion	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	31,276,515	30,248,051	30,248,051	955,543	955,543		31,276,515	955,543	100.00		
14095110009	Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Pacifico	35	7	Preinversion/Ejecucion	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	39,407,527	38,111,692	35,441,192	3,597,404	3,597,404		39,407,527	3,597,404	100.00	5.89	
14096210001	E.C ((Aguascalientes - Calvillo) - Gracias A Dios) - Cañada Del Rodeo.	01	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000				5,200,000		100.00		
14096210004	La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos).	01	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000	581	581		20,800,000	581	97.50		
14096210006	Puerta del Muerto - E.C. (La Punta- Valle de las Delicias).	01	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,226,083		255,884	5,781,942	5,781,942		9,430,089	5,781,942	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 196 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096220002	Nodo Pemex	02	1	Ejecucion		122,305,000				12,420,925		122,305,000	12,420,925			
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		122,305,000	65,100,052	12,420,925							
14096230001	Vialidades del Municipio de Los Cabos.	03	1	Contratacion/Ejecucion		1,034,001						121,069,024		40.32		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		55,958,676	55,958,676								
14096230002	Vialidades Del Municipio De La Paz.	03	1	Contratacion/Ejecucion		1,034,001						107,783,696		43.80		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		61,314,826	61,314,826								
14096230003	Vialidades Del Municipio De Loreto.	03	1	Contratacion/Ejecucion		1,034,001						27,412,352		48.40		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		20,142,550	20,142,550								
14096230004	Vialidades Del Municipio De Mulegé.	03	1	Contratacion/Ejecucion		1,034,001						34,752,323		58.84		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		39,983,228	39,983,228								
14096230005	Vialidades del Municipio de Comondú.	03	1	Contratacion/Ejecucion		1,034,001						80,372,215		66.56		
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		96,600,720	96,600,720								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 197 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096240001	Entronque Dzitbalché	04	1	Ejecucion		77,534,776				24,520,898			77,534,776	24,520,898		6.50
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		64,061,169	83,461,169	24,520,898							
14096250003	La Peña Boquillas del Carmen.	05	1	Contratacion/Ejecucion		100,000,000							260,000,000			32.16
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		100,000,000	100,000,000								
14096250004	Pavimentación de camino a Ejido Morelos.	05	1	Contratacion/Ejecucion		29,000,000							52,800,000			45.45
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		29,000,000	580,000								
14096270002	E.C. (Caté - Pichucalco) - La Lagunita.	07	1	Contratacion/Ejecucion		5,170,005							8,338,184			53.58
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,000,000								
14096270003	E.C. Jaritas-Ejido Bolívar-Ejido Independencia, E.C. Emiliano Zapata).	07	1	Contratacion/Ejecucion		9,319,994				19,154,815			22,134,189	19,154,815	100.00	79.55
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		3,000,000	9,319,994	6,319,986							
14096270004	E.C. 15 De Septiembre-Tierra Y Libertad-Ejido Lucio Cabañas-3 Hermanos-Pino Suárez-15 De Abril.	07	1	Contratacion/Ejecucion		34,428,097				15,234,587			50,972,113	15,234,587	53.55	29.21
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	11,232,133	1,453,464							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 198 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096270007	Ejido Pedernal-Ranchería Buenavista	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,647,548	7,000,000	7,647,548	647,548			14,616,000	2,461,404	67.46	19.84	
14096270008	Camino Rural Ejido Río Arcotete, E. C. (Tenejapa - San Cristóbal)	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,099,209	5,000,000	5,000,000				10,340,010		51.72		
14096270010	E.C. San Cristóbal - Saclamanton Subtramos Barrio Pachintik.	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,189,288	6,000,000	6,000,000		5,897,574		14,393,294	5,897,574	83.33	41.67	
14096270011	Frontera Chicomosuelo-Bellavista.	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,817,421	10,000,000	10,815,858	815,858		10,127,948	53,974,852	10,127,948	45.54	18.89	
14096270012	Camino Rural La Lagunita, E. C. (Pozo Colorado - San Cristóbal)	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,190,685	5,000,000	5,000,000		4,569		11,394,691	4,569	47.36		
14096270013	El Jobo-El Carrizal	07	1	Contratación/Ejecución	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,911,692		2,279,307	2,279,307		4,180,079	27,421,707	4,180,079	19.61	19.61	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 199 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096270015	Camino Rural San Antonio Las Rosas, E. C. (Candelaria - San Cristobal)	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,193,478	2,000,000	3,193,478	1,193,478	2,243,181		8,700,000	2,243,181	50.01	33.33	
14096270016	San Jerónimo Tuliija.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,483,560	10,000,000	10,000,000		2,515,675		43,552,123	2,515,675	35.79	7.41	
14096270017	Tuxtla- Ej. Emiliano Zapata.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,852,819		2,017,651	2,017,651	3,932,728		23,988,823	3,932,728	25.00	25.00	
14096270018	Chilon - Tzajala.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	34,437,403	10,000,000	10,238,034	238,034	2,483,314		140,334,615	2,483,314	11.66	1.84	
14096270019	Cd. Cuauhtémoc-Frontera.	Pacayal	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,115,884	10,000,000	14,546,651	4,546,651	10,017,569		60,571,778	10,017,569	74.27	39.60
14096270020	Camino Rural (Pacú- La Ciénega).	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	33,594,692		883,399	883,399	2,274,707		69,567,586	2,274,707	4.31	4.31	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 200 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096270021	Chicomosuelo - Siltepec.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	48,598,047		2,879,024	2,879,019			209,902,203	13,823,505	5.71	5.71	
14096270022	Camino Rural (Suchiapa - San Luis).	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,192,456		712,586	712,586			18,363,858	2,077,853	13.51	13.51	
14096270023	Camino Yalchitom E.C. F.R. Serrano.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,245,740	16,000,000	16,000,000				26,449,746	18,121	72.57		
14096270024	Camino Rural Ejido Dos Lagunas, E. C. (Ocosingo - San Cristobal)	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,818,818		2,305,838	2,305,838			23,988,823	4,848,176	25.00	25.00	
14096270028	Los Toros (Esperanza- Francisco I. Madero).	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,017,875	16,000,000	20,017,875	4,137,035			32,054,031	12,193,277	73.78	36.76	
14096270029	San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortines	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,643,225	10,000,000	13,692,377	3,692,377			35,983,235	5,333,356	56.68	16.67	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 201 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096270031	Camino Rural Corazón De María, E. C. (Ocosingo - San Cristóbal).	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,225,004	5,000,000	5,000,000		33,821			34,395,009	33,821	12.98	
14096270032	San José Buena Vista- E.C. (Internacional-San Cristóbal De Las Casas-Tuxtla-Comitán).	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,368,478	5,000,000	5,000,000		9,722			24,708,488	9,722	24.27	
14096270033	Palenque-Catazajá,	07	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	310,200,300	300,000,000	81,168,000	13,537,111	16,643,821			465,300,450	16,643,821	0.37	
14096270034	E.C. Luis Espinosa - La Laguna.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	5,000,000	5,000,000					29,034,748		16.68	
14096270035	Puente Vehicular Camino A Sta. Martha.	07	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,000,000	8,000,000	14,543,044	6,543,044	9,450,928			11,374,011	9,450,928	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 202 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096280001	Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario.	08	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	83,661,021	50,000,000	50,657,487	657,487	30,902,461		365,622,754	30,902,461	17.23	8.67	
14096300001	San Juan de Guadalupe Escalera	La	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,144,421	10,000,000	3,344,421	3,144,421		124,080,121	14,230,901	29.60	22.00	
14096300002	Simón Bolívar - Oriente Aguanaval.	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,301,107	10,000,000	2,501,107	2,301,107	9,397,234		141,947,658	9,397,234	11.89	5.24	
14096300003	Paso Superior Vehicular Getsemani	10	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	49,000,000	49,000,000	49,000,000	38,018	38,018		49,000,000	38,018			
14096300004	Construcción de Camino a Grutas del Rosario.	10	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	47,520,000	10,000,000	200,000				47,520,000		19.20		
14096310001	Modernización de Camino Cuesta de Peñones-Cerro Colorado.	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,041,104		1,850,021	1,523,434	5,174,610		5,681,762	5,174,610	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 203 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096310002	CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA.	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,974,216		17,351	17,351		10,135,959		18,314,226	10,135,959	70.46	70.46
14096310003	Camino: Mogote de Reyes.	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,057,104	7,982,488	234,266	74,616		5,126,317		13,152,493	5,126,317	100.00	100.00
14096310004	San Isidro - Los Hornos.	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,803,745		61,691	61,691		5,511,654		7,238,007	5,511,654	100.00	100.00
14096310005	La Muralla Del Cadillal- Guaje.	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,419,377	17,419,377	348,388			5,962,721		23,823,383	5,962,721	100.00	29.58
14096310007	Corral de Piedras de Arriba Clavellinas.	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,000,000	29,000,000	580,000					33,394,400		88.80	
14096310011	Libramiento Sur.	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,064,902		9,554,747	4,999,239		9,245,594		24,299,024	9,245,594	58.44	58.44

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 204 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096310013	Modernización de la carretera Cortázar Jaral del Progreso	11	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	102,378,135	102,378,135	102,378,135					232,650,225		39.34	
14096310014	La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos.	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	72,380,070		12,572,434	6,734,598				187,592,598	11,567,015	3.55	3.55
14096310016	Boulevard Guadalupe Victoria	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,539,549		2,434,998	2,434,998				21,811,557	7,842,864	37.04	37.04
14096310017	Silao-San Felipe	11	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	387,755,338	43,840,483	43,840,483					1,550,997,364	2,731,317		
14096320001	Santa Rosa-San Miguel.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,349,938				22,189,661	16,709,452	77.03	51.08

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 205 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096320003	Modernización Del Camino Tenexpa-La Vinata.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,000,000	16,000,000	16,000,000	5,685,899	5,685,899			21,341,781	5,685,899	60.47	9.53
14096320004	Modernización De La Carretera Copalillo-Cascalotes.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,886,752	2,886,752			23,389,103	2,886,752	35.88	
14096320005	E.C.F (México-Acapulco)-La Sierrita.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,440,242		1,295,510	1,295,510				16,192,455	10,871,671	62.22	62.22
14096320006	Pavimentación Del Camino Mayanalan-Santa Cruz.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,343,634	6,343,634			27,566,467	20,689,018	70.87	78.92
14096320008	Modernización Del Camino E.C. (Zihuatanejo-Lázaro Troncal A Chutla.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000	11,670	11,670			18,066,065	11,670	74.40	
14096320010	Modernización Del Camino El Ranchito - Tasajeras.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,760,969		662,373	662,373				25,270,984	10,923,105	36.17	36.17

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 206 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096320011	E.C. (Cayaco - Horquetas) - San José Guatemala.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,632,324	11,000,000	11,000,000	58,825	8,332,571		12,904,332	8,332,571	90.21	36.36	
14096320013	Modernización Del Crucero Ixcapuzalco-Tlalpexco.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,000,000	30,000,000	30,000,000	13,919,127	33,931,951		78,880,000	33,931,951	52.93	33.08	
14096320015	Modernización Del Camino Carrizal-Zapote.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000	11,670	11,670		48,639,408	11,670	23.47		
14096320017	Modernización E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacán-San Totolcingtla	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000	10,577,058	24,935,757		233,353,344	24,935,757	10.82	7.60	
14096320018	Modernización Del Camino Rural A Barrio De Localidad Las Palmas.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000	3,821,947	11,080,823		74,965,072	11,080,823	32.00	13.04	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 207 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096320019	Modernización Del Camino E.C. (Tiapa Marquelia) Colombia De Guadalupe-Mesón De Ixtláhuac.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000	4,638,667	4,638,667			74,965,072	4,638,667	16.80	1.28
14096320021	Modernización De La Carretera Oxtotitlán - Tianipatlán De Las Limas.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,259,048	15,000,000	17,259,048	10,197,744	17,429,547			64,769,822	17,429,547	31.48	20.27
14096320022	Modernización E.C. Iguala Ciudad Altamirano-La Magdalena-Acachautla.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,176,311	10,000,000	13,176,311	7,350,351	17,958,617			61,171,500	17,958,617	37.25	27.74
14096320023	E.C. (Iguala-Chilpancingo)-Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca-Iguala.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,303,402		1,909,041	1,906,666	13,106,131			37,813,417	13,106,131	43.48	43.48
14096320025	Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	24,444,672	15,000,000	24,444,672	15,402,123	23,698,031			209,902,204	23,698,031	17.43	12.91

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 208 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096320027	Construcción Del Puente Vehicular, Tramo Juchitan El Cerrito.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000	10,314,438	10,314,438			30,813,230	10,314,438	45.00	2.81
14096320028	Puente Vehicular Paso Del Monte Sobre La Carretera Tiapa-Marquelia, Rancho Acevedo.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,340,010		598,243	598,243	11,219,688			23,782,023	11,219,688	75.00	75.00
14096320029	Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000	6,131,515	11,309,355			224,295,497	11,309,355	9.07	2.63
14096320030	E.C (Xochihuehuatlán-Tecomatlán) - Tepetlapa.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,000,000	19,000,000	19,000,000	6,332,788	6,332,788			45,208,758	6,332,788	38.56	10.00
14096320031	Puente Santa María En El Km 6 De La Carretera Tecpan-Santa María-Lacaña.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,155,573		1,908,656	1,908,651	12,224,811			13,442,013	12,224,811	18.92	18.92
14096320032	Modernización Del Cerro Del Vigia-Riscalillo-Playa Larga.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000	11,670	25,927			26,987,426	25,927	44.44	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 209 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096320033	Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán.	12	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,585,388	3,585,388			265,676,219	3,585,388	3.16	0.27
14096330001	Cerro Boludo - La Lomita - Rancho Nuevo	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,269,214		218,293	218,293	10,363,734			41,980,441	10,363,734	28.57	28.57
14096330002	Saucillo Plomosas, Municipio de Actopan	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,869,834	15,375,000	17,869,834	2,531,898	10,301,875			30,885,610	10,301,875	75.73	36.89
14096330005	Acceso a Tuzancoac.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,763,409	20,000,000	22,763,409	2,727,433	12,166,340			169,720,925	12,166,340	13.43	2.83
14096330006	Cuesta Colorada - La Cienega.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	27,273,806	25,881,000	27,273,806	7,354,431	14,529,308			62,060,000	14,529,308	57.49	10.74
14096330007	Patria Nueva-Ejido El Mezquital, Santiago De Anaya.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,510,015		61,093	61,093	4,127,763			36,965,536	4,127,763	13.29	13.29

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 210 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096330008	Construcción De Puente Vehicular Rancho Nuevo Con Una Longitud De 90 Metros	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,597,335		644,585	136,884	8,411,342		25,850,025	8,411,342	88.89	88.89	
14096330010	Orizabita - Los Arcos.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,300,000	4,300,000	4,300,000	1,246,443	1,246,443		12,097,812	1,246,443	26.68		
14096330011	Paredes Remedios - Durazno - San Juanico.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,414,094	4,400,000	4,414,094	1,288,606	6,431,826		17,867,537	6,431,826	58.32	41.66	
14096330012	Modernización del camino rural Metztlitlán - ZoquiQUIPAN.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,582,747	10,000,000	10,582,747	3,365,101	31,671,145		64,170,102	31,671,145	36.08	21.12	
14096330013	Cocinillas - Tecocomulco de Juárez.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,587,996	10,000,000	10,587,996	3,479,621	29,917,823		68,761,067	29,917,823	36.40	25.26	
14096330015	San Clemente - Palacios.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,449,715	1,449,715		13,793,573	1,449,715	43.47	1.71	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 211 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096330016	La Misión - Puerto de los Naranjos	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000					37,700,000		23.07	
14096330017	San Nicolás - Octupilla - Quetzalapa.	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	2,890,482		2,890,482			128,216,124	2,890,482	6.04	0.08
14096330020	Distribuidor Vial La Huasteca	13	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	20,000,000	20,000,000	109,254		109,254			144,760,140	109,254		
14096340001	Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000.	14	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	139,712,664	124,420,421	124,420,421	7,754,211	37,190,802			310,445,358	37,190,802	43.99	9.99
14096340002	PASO INFERIOR VEHICULAR PIV- TECHNOLOGY PARK	14	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	71,966,470		86,200,000					71,966,470			
14096340003	Paso de los Arrieros - Epeche Grande.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000					28,715,000		54.72	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 212 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096340005	Capilla de Milpillas - E. C. Fed. 80.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000		3,418,363		31,020,030	3,418,363	58.82	36.47	
14096340006	Ciudad Guzmán - El Grullo.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,490,290	30,000,000	32,490,290	2,490,290	15,578,473		449,790,435	15,578,473	16.20	4.60	
14096340007	Modernización De Carretera Condiro Canales A La Labor Vieja.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000		2,411,586		30,325,181	2,411,586	31.10		
14096340008	Guachinango - Cienega de los Ahumada - Amajaquillo, tramo: Llano Grande - cruceiro El Ranchito	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	15,000,000	15,000,000				31,357,404		29.00		
14096340009	Modernización de Camino Ameca - La Calera.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,000,000	13,000,000	13,000,000				13,000,000		78.12		
14096340010	Libramiento Carretera Nextipac.	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	48,000,000	48,000,000	48,000,000		64,987		100,000,000	64,987	94.83		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 213 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096350004	Cieneguillas de Guadalupe - El Estanco.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,271,171	5,000,000	100,210					32,271,171			14.04	
14096350005	E.C.F. México Núm. 15 (El Yukón)- San Agustín Poteje Sur.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,480,205	5,300,000	106,090					5,480,205			100.00	
14096350007	San Lorenzo Toxico - San Francisco Ixtlahuaca.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,447,183	4,000,000	80,610					13,447,183			20.76	
14096350008	Paso Superior Vehicular en la Avenida Camino Real, de San Mateo al cruce con el Boulevard Adolfo López Mateos, en Naucalpan.	15	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras]	20,789,306		20,789,306		115,764,995			132,422,069	115,764,995		98.00	98.00
14096350010	Construcción de Puente vehicular sobre Río Lerma en la comunidad de Jalpa de Dolores en el municipio de Ixtlahuaca.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,422,157	5,000,000	100,210					13,422,157			0.10	
14096350012	Calle De La Rosa.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,500,000	4,500,000	4,500,000		3,434,266			7,925,272	3,434,266		62.46	55.32

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central**

Página: 214 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096350013	Libramiento Poniente (San Juan De Las Huertas-Santa María Del Monte-Papelera.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,110,000	4,000,000	4,110,000	103,429		12,008,719		18,612,018	12,008,719	75.68	57.65
14096350014	E.C. (San Andrés Nicolás Bravo - Malinalco) - Noxtepec de Zaragoza.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,220,495	6,000,000	593,801	473,991		5,470,800		20,390,500	5,470,800	58.82	29.41
14096350015	Vialidades del Municipio de Toluca Norte-P.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,247,867	45,700,000	45,700,000			30,340,430		36,396,835	30,340,430	72.61	42.81
14096350016	San Lucas - Ocopulco.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,648,591	5,000,000	100,210			5,014,124		18,818,596	5,014,124	81.16	29.03
14096350018	Camino Real, Tepetitlan.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,942,525	3,000,000	615,992	549,920		3,475,671		7,941,128	3,475,671	93.75	62.50
14096350021	Pavimentación De La Calle Buenavista.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	107,412	4,500,000	4,500,000			6,609,845		5,480,205	6,609,845	65.44	48.78

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 215 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096350022	Atacomulco-El Tamascalcingo, (Atacomulco-El Tamascalcingo, Tr. Oro-E,C Oro)-	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	162,131	25,000,000	25,000,000		7,998,852			8,272,008	7,998,852	99.43	7.87
14096350023	Camino Yucatán en la Colonia San Juan Tlalpizahuac, en Valle de Chalco (Lateral de la autopista a Av. Agricultura).	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales]	170,343		75,012		2,937,345			3,105,105	2,937,345	100.00	100.00
14096350025	Tepetitlaxpa - San Isidro - P.S.V. Libramiento (Amecameca - Cuautla)	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,806,950	3,000,000	61,010					5,806,950		46.29	
14096350027	Xala- Santa Ana	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,312,000	7,000,000	139,410					9,312,000		56.70	
14096350029	Pavimentación de los caminos San Martín-San Miguel y Bejucos a Palmar Chico (primera etapa) Municipio de Amatepec, Edo. De México	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	35,601,989	35,600,000	699,970					35,601,989		56.24	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 216 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096350032	Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.	15	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	263,670,255	202,075,472	202,075,472	443,974	443,974		723,800,700	443,974			
14096350033	CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000				20,000,000		89.18		
14096350034	Construir en coordinación con el Municipio en una primera Etapa El Camino Real de Tierra de Adentro	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,460,000	23,460,000	462,026				23,460,000		76.48		
14096350036	Caxboncuac Paraje-El Salto (Chapa De Mota).	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	5,000,000	5,000,000		2,679		10,700,000	2,679	42.10		
14096350039	Circuito - El Rosal.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,200,000	5,000,000	100,210				5,200,000		80.00		
14096360002	Santa Rita - Rosa de Castilla.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,061,017	8,000,000	8,000,000				27,401,027		50.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 217 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096360005	E.C. (Zitácuaro - Toluca) Km 89+000 - Boca de la Cañada - El Tigrito	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,127,006		1,590,216	1,590,216	5,101,565		15,297,011	5,101,565	21.05	21.05	
14096360006	San Isidro - La Mojenera.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,821,612	10,000,000	10,000,000				33,501,632		44.43		
14096360007	El Pitayo-San Jose De Chila	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,415,810	8,479,000	13,415,810	4,936,811	10,222,385		21,507,221	10,222,385	100.00	53.84	
14096360008	El Alcalde-Acatlán.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	49,869,868	8,500,000	8,970,177	470,177	9,975,795		112,147,748	9,975,795	31.02	17.11	
14096360009	Construcción De Camino Del Entronque (Carretera Maravatio - Tlalpujahuá) A El Huerfano (Municipio De Senguio).	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,162,646		2,695,259	2,695,259	5,928,616		12,366,652	5,928,616	60.87	60.87	
14096360010	Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa) Tramo: Salida a Salamanca Salida a Quiroga.	16	1	Ejecucion/Operacion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	96,083,747	20,000,000	90,000,000	80,747,619	523,223,751		537,680,520	523,223,751	100.00	92.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 218 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096360011	E.C.F Huetamo Tramo Puerta De Ocuaro. Zitacuaro De Chiripio-	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,236,610		243,157	243,157	6,343,117		16,440,616	6,343,117	83.33	83.33	
14096360012	E.C. (Huetamo - Churumuco) - Turitzio - Characuaru.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,027,016	10,000,000	11,220,733	1,220,733	11,276,831		27,401,027	11,276,831	100.00	58.21	
14096360013	La Guadalupe - Hoyo Del Aire.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,115,698		4,195,112	4,195,112	9,110,936		27,421,707	9,110,936	54.90	54.90	
14096360016	Guacamayas - Juntas De Chapacaricuaro.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,554,169		5,362,116	5,362,116	10,167,689		19,894,179	10,167,689	60.54	60.54	
14096360017	Pueblo Nuevo - La Arpita.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,180,719	9,000,000	9,000,000				19,180,719		57.15		
14096360029	San Juanico - Chucandirán.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,500,000	1,500,000	1,500,000				16,378,576		10.01		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 219 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096360031	Santa Cruz - E.C. (Puerta de Coenambo - Tzirandangatzio).	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,000,000	7,000,000	7,000,000					15,000,000		66.67	
14096360032	Libramiento Zinapecuaro.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,901,538	10,000,000	10,000,000					39,581,558		45.45	
14096360038	Construcción De Camino De Acceso Francisco Sarabia Del Km. 0.+0.0 Al Km. 1.374.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,500,000	2,500,000			3,589,084			6,204,006	3,589,084	99.88	64.23
14096360039	Construcción De La Carretera De Cerritos De Pescadores.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,648,634	3,300,000	5,648,634	2,348,634	4,943,239			8,983,401	4,943,239	92.48	47.17
14096360040	La Capilla - La Lobera.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,594,506		4,859,905	4,859,905	8,438,864			61,771,220	8,438,864	22.33	22.33
14096360043	Comburindio y Zirandaro. Puente Zirandaro.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,680,020		2,422,422	2,422,422	3,779,996			36,190,035	3,779,996	11.66	11.66

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 220 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096360044	(E.C. Ario - Santa Clara) - La Palma	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,204,006	6,000,000	6,000,000					51,079,649		21.05	
14096360045	Entronque San Sebastian Salida Periban(Libramiento).	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,238,007		637,508	637,508		8,105,515		15,510,015	8,105,515	56.00	56.00
14096370001	Ixtepec - Santo Domingo Ocotitlán.	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,784,817	5,000,000	5,000,000	2,023,199		10,310,339		26,056,825	10,310,339	37.61	32.16
14096370002	Marcelino Rodríguez - Cayehuacán.	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,490,732	7,000,000	7,254,318	1,901,966		9,143,690		19,728,739	9,143,690	24.00	24.77
14096370003	E.C.F. (Cuernavaca Acapulco) - Autopista Siglo XXI) - Tr. Colonia la Unión - La Lagunilla , Delegación Mariano	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	405,351	10,000,000	10,000,000	2,000		15,746,422		17,061,016	15,746,422	59.35	55.56
14096370004	E.C.F. (Cuernavaca - México - Segunda Privada Nacional) Carretera Nacional, Delegación Emiliano Zapata	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	307,701		307,701	307,701		7,636,618		7,617,676	7,636,618	90.00	90.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 221 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
14096370005	Moyotepec - Nopalera.	17	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	45,888,000	5,000,000	5,000,000	1,724,438	1,724,438			45,888,000	1,724,438	10.48	5.02		
14096380002	Entronque Carretera 200 - Áltavista	Federal	18	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,510,015		10,428				15,070,571		41,980,441	15,070,571	42.86	42.86
14096380008	El Limón - Boca del Asadero.	18	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,000,000	15,000,000	300,000	13,953	13,953			22,000,000	13,953	55.57			
14096380010	Modernizacion del Camino Tequilita - Cuastecomate.	18	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	6,500,000	130,000	11,977	11,977			34,560,000	11,977	24.99			
14096390001	Apodaca - Cd. Juárez	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	335,924,884	20,000,000	2,584,000	2,183,979	2,183,979			346,264,894	10,582,847	21.70	5.22		
14096390002	PSV Carretera Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova.	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	336,358,596	325,298,134	173,798,134	32,585,167	32,585,167			336,358,596	32,585,167				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 222 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
14096400002	Tecomaxtlahuaca - Coicoyan De Las Flores,(Puente) Tram: del Km 0+000 al Km 43+000 Subtramo a modernizar del Km 30+500 al Km 40+300	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	57,363,212	41,600,000	57,363,212	12,838,716	20,775,611		65,324,438	20,775,611	100.00	40.77
14096400003	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La Y-Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San José Llano Cieneguilla	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	39,809,039	14,000,000	14,000,000	3,227,225	13,380,716		50,149,049	13,380,716	41.68	28.80
14096400004	Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla-Ayutla- Atolepec-Coicocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	37,224,036	13,965,116	13,965,116	1,485,311	1,507,559		89,958,087	1,507,559	16.93	
14096400008	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,651,607	14,000,000	14,000,000	3,357	10,211,340		17,991,617	10,211,340	63.41	46.73

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 223 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096400012	Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	41,360,040	7,000,000	7,000,000	667,541	7,784,304		191,910,586	7,784,304	8.84	6.33	
14096410002	Reyes de Vallarta - Ricardo Flores Magón	21	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,189,661		12,500,000				44,379,322				
14096410010	Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera.	21	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	161,925,097		3,040,000	2,473,503	243,359,058		406,983,334	243,359,058	71.68	71.68	
14096410015	Tepeojuma - El Astillero.	21	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	28,652,000		20,000,000				28,652,000				
14096420001	Tilaco - Santa Inés.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,986,029	15,000,000	300,000				55,836,054		50.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 224 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096420002	Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,119,770	20,000,000	29,119,770	18,239,540	26,574,868		38,981,838	26,574,868	100.00	50.00	
14096420004	Libramiento Sur-Oriente Ruta Ezequiel Montes.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	41,980,441	30,000,000	600,000				41,980,441		99.99		
14096420005	Agua Zarca - La Peña.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	27,000,000	27,000,000	27,000,000				48,600,000				
14096420006	Casa Blanca- El Herrero - Presita De San Antonio- Charape De La Joya.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	43,084,412	40,000,000	43,084,412	6,168,824	12,968,864		87,000,000	12,968,864	100.00	33.33	
14096420007	Modernización y Ampliación de camino Boxasni - La Nueva Unidad.	22	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,510,015	15,000,000	300,000				15,510,015		100.00		
14096430001	Lázaro Cárdenas Chacchoben.	-	23	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,159,741	20,000,000	400,000	2,325	10,370,784	40,499,751	10,370,784	67.41	24.51	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 225 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096440001	El Retiro-Salsipuedes	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	1,000,000	1,000,000	288,120	288,120			12,656,172	288,120	15.69	4.70
14096440002	Est Moctezuma-Matanzas	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	1,000,000	1,000,000	288,120	288,120			22,334,422	288,120	8.89	2.26
14096440004	E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna).	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,808,665	20,000,000	20,340,225	4,792,122	12,518,899			59,382,678	12,518,899	69.37	28.90
14096440006	San Juan Capistrán- Enramadas 1 km.	24	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,571,682	4,300,000	4,300,000		2,839,896			4,466,885	2,839,896	100.00	100.00
14096440010	Los Carrizos - Coaxtlán - Axtla	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	33,000,000	2,000,000	2,000,000					99,320,000		2.61	
14096440012	Tancanhuitz - Huehuetlán	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,663,000	2,200,000	2,200,000					39,326,000		8.08	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 226 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096440013	Chilares - La Maroma	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,000,000	7,000,000	7,000,000					200,000,000			8.57
14096440014	Agua hedionda - Tanlajás.	24	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,000,000	1,500,000	1,500,000					68,640,000			3.02
14096450004	Puente Vehicular Sobre El Canal Diagonal La Bebelama	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,600,000	1,600,000	1,600,000		4,694,114			6,237,094	4,694,114		25.88 5.88
14096450005	Puente Vehicular Las Habitas.	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,889,614		3,589,372	3,589,372	7,165,251			20,680,020	7,165,251		34.78 34.78
14096450007	Ernesto Coppel Campaña - Entronque Cerritos.	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	744,481	30,000,000	30,000,000					19,356,499			2.44
14096450008	Chorohui - La 300.	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,882,810	5,200,000	104,000	24,830	24,830			36,834,838	24,830		15.67

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 227 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096450011	Isla de la Piedra-Entronque Aeropuerto.	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,000,000	40,000,000	40,000,000	2,911	2,911			60,946,400	2,911	66.91	
14096450012	Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte.	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,988,823		3,861,038	3,845,019	8,240,470			90,677,751	8,240,470	9.26	9.26
14096450013	PSV Entronque Entrada Sur Mazatlán.	25	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	120,000,000		110,000,000	358,892	358,892			120,000,000	358,892		
14096450014	PSV Gabriel Leyva Solano, México - Nogales.	25	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	128,340,204		110,000,000	492,561	492,561			128,340,204	492,561		
14096460002	Pavimentacion de vialidades del sector rural.	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	50,000,000	50,000,000					15,923,615		3.12	
14096460005	Modernización de la carretera Paso por Bacum	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,034,001	80,000,000	80,000,000					63,074,061		1.52	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 229 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Entidad	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
							Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096490006	Yauhquemehcan (Muños-Apizaco)	-	E.C.	29	1	Contratacion/Ejecucion	32,636,131		12,000,000	240,000			32,636,131			55.56	
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
14096490007	Construcción Vehicular.	De	Puente	29	1	Contratacion/Ejecucion	17,600,000		16,000,000	1,920,000	1,600,000		31,419,935	15,455,286		61.89	61.05
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
14096490008	Pavimentación Rural del Telianohcan Perimetral.	San Francisco	Camino Carretera	29	1	Contratacion/Ejecucion	27,711,227		5,000,000	100,000			32,881,232			25.01	
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
14096500001	El Pedregal Capulapa.	-	Rincón de	30	1	Contratacion/Ejecucion	26,563,448				25,673,194	25,673,149	46,778,205	45,944,983		66.28	66.28
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
14096500003	Ciénega ramal a Rancho Nuevo.	-	Chilapa, incluye	30	1	Contratacion/Ejecucion	23,988,823						71,966,469	13,868,086		20.83	20.83
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			1,987,045	1,615,359							
14096500004	Frijolillo-El Escondido-Pilancón	-	Telar-Agua	30	1	Contratacion/Ejecucion	42,021,801						60,220,219	20,372,110		23.30	23.30
						K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,493,861	5,241,555							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 230 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096500005	Tlacotiopa - Jacal - Limites Estado de Puebla	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,787,611		6,837,599	6,722,256		19,132,545		29,986,029	19,132,545	44.80	44.80
14096500006	Ejido la Cuesta - Las Porfiadas.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,609,971		1,491,154	1,238,849		6,480,741		14,839,982	6,480,741	80.07	80.07
14096500007	Tenampa - Colonia Ejidal.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,198,902		3,513,071	3,471,084		7,558,943		27,227,315	7,558,943	42.95	42.95
14096500008	Tomatlán - Cruz Verde - Tecama.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,160,039		1,548,979	1,459,065		12,274,443		39,943,459	12,274,443	45.04	45.04
14096500010	San Cristobal - Donato Guerra	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,061,698		2,194,263	2,190,667		5,130,454		14,993,015	5,130,454	19.60	19.60
14096500011	Tenixtepec - Cuiyachapa.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,852,819	12,000,000	1,509,741	1,269,741		7,880,682		47,977,646	7,880,682	43.77	18.75

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 231 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
14096500012	Coyolito - Loma del Muerto	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,866,169		4,879,333	4,879,333			7,047,824		13,028,413	7,047,824	89.29	89.29	
14096500013	Boulevard a la Congregación de Barrillas, Primera Etapa.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,170,005	20,000,000	20,000,000					36,587,628		50,624,689	36,587,628	77.53	41.88
14096500015	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Comalteco - Poza Larga Miradores.	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,817,421	15,000,000	28,459,743	13,460,762				24,868,150		80,652,078	24,868,150	58.00	58.00
14096500019	Rancho Nuevo - El Conejo.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,904,706	16,200,000	6,355,109	6,031,109				8,846,819		36,190,035	8,846,819	94.84	38.57
14096500020	Juan Rodríguez Clara - Libertad y Progreso.	-	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,015,717	10,000,000	2,215,717	2,015,717			2,955,149		21,507,221	2,955,149	30.68	15.00
14096500023	Nuevo Morelos Vasconcelos.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	46,592,085	15,000,000	3,490,824	3,186,872				7,743,142		147,862,143	7,743,142	13.64	6.54

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 232 de 239

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096500024	Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,988,823	10,000,000	3,732,488	3,532,488		12,932,034		87,352,404	12,932,034	24.29	14.20
14096500025	La Candelaria - Tlaltengo.	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000	12,000,000	16,370,580	4,313,891		7,841,577		19,041,128	7,841,577	54.40	54.40
14096500026	Xico - Tonalaco.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	36,293,435	10,000,000	9,780,266	9,580,266		14,090,171		125,941,322	14,090,171	30.10	21.43
14096500027	Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,678,237	15,000,000	23,678,237	8,680,660		12,833,536		329,846,319	12,833,536	12.23	7.27
14096500028	Xico - Tlalchy	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,020,030	18,000,000	2,373,871	2,013,871		2,953,670		65,969,264	2,953,670	38.84	9.09
14096500029	Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	41,504,342	25,000,000	41,504,342	16,525,906		24,239,147		49,900,000	24,239,147	100.00	19.83

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 233 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096500033	Tenextepec - El Escobillo	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,836,891	9,000,000	8,752,652	8,572,652	12,610,711		47,315,886	12,610,711	79.55	56.82	
14096500034	Mata Clara - San José De Abajo	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,570,658		2,797,661	2,796,922	6,971,797		25,808,665	6,971,797	38.46	38.46	
14096500035	Córdoba - Santa Teresita.	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,000,000	3,000,000	5,921,684	2,767,271	4,778,283		6,204,006	4,778,283	100.00	100.00	
14096500036	Ciprés-Xololoyan	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,500,885		2,001,334	2,001,334	2,934,022		8,602,888	2,934,022	56.25	56.25	
14096500037	Altotonga-La Ventilla	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,748,022	5,000,000	2,085,664	1,983,259	2,909,054		47,198,010	2,909,054	16.36	6.35	
14096500038	Azotal-Tesoro-Chaparro Grande	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,931,644	5,000,000	2,031,644	931,644	2,884,168		8,995,809	2,884,168	44.92	30.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 234 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096500039	Tramo Dos Caminos Aticpac Tepenacaxtla.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,510,015	8,000,000	5,334,197	5,174,197	7,887,930		39,581,558	7,887,930	52.37	30.30	
14096500040	Juan Rodríguez Clara - Santa Rosa.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	36,603,635	11,700,002	2,248,981	2,014,981	2,953,831		39,705,638	2,953,831	17.31	7.50	
14096500041	Camino A Santa Elena - La Palma.	30	1	Operacion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,251,618	7,000,000	10,251,618	3,093,147	6,787,809		13,974,524	6,787,809	98.04	98.04	
14096500042	Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000	30	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	511,830,495	230,000,000	230,000,000	21,552,247	21,552,247		517,000,500	21,552,247			
14096500044	CG-060 Construir la primera etapa del Periférico de Orizaba.	30	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	355,540,000	130,000,000	130,000,000			2,026,230,000	4,408,000,000				
14096500046	Construcción de pavimento Asfáltico del Camino E.C. Entabladero - Melchor Ocampo Tr. 0+000 del Municipio de Espinal, Veracruz	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	28,590,128	10,000,000	200,000		10,575		71,139,270	10,575	13.95		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 235 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096510001	Distribuidor Vial Calle 39	31	1	Ejecucion		119,783,794				44,047,506		172,724,645	44,047,506	53.30	48.50	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		33,408,990	33,408,990	18,828,887							
14096510002	Distribuidor Vial Tixkokob	31	1	Ejecucion		53,282,290				3,770,089		53,282,290	3,770,089		1.00	
					K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras		15,088,234	15,088,234	3,770,089							
14096520003	Chichimequillas Blanco - Charco	32	1	Contratacion/Ejecucion		18,405,218				10,431,813		47,150,446	10,431,813	55.91	40.75	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000	77,689							
14096520004	Guadalupe Victoria - Zaragoza - Ignacio	32	1	Contratacion/Ejecucion		2,613,955				4,144,927		6,749,959	4,144,927	100.00	100.00	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			1,740	1,740							
14096520005	Lobatos - Adjuntas Del Refugio	32	1	Contratacion/Ejecucion		44,720,543				15,203,163		104,951,101	15,203,163	35.85	30.45	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		7,000,000	7,826,523	2,660,261							
14096520006	Ojocaliente - Palmira - Cosío - E.C. Guadalupe/Cosío.	32	1	Contratacion/Ejecucion		35,259,434				14,713,711		86,028,883	14,713,711	42.33	38.69	
					K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		7,000,000	7,396,908	2,360,703							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 236 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096520007	Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	42,352,681		40,746	40,746		16,990,059		105,385,382	16,990,059	36.53	36.53
14096520008	E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio - Ojo De Agua De La Palma.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,646,019	4,000,000	4,000,000	1,081,973		9,936,135		49,632,048	9,936,135	45.56	45.22
14096520012	Colonia Hidalgo - Plan de Guadalupe	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,957,466	4,000,000	7,957,466	3,957,443		14,207,172		19,129,019	14,207,172	95.23	85.41
14096520013	Apizolaya - E.C.(Nieves Mazapil).	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,133,458	7,000,000	7,133,458	210,271		11,765,221		43,221,241	11,765,221	54.29	42.73
14096520014	Capulin De Los Ruiz - Cienega De Room	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,742,060	6,000,000	11,186,549	5,461,605		7,315,135		26,884,026	7,315,135	69.09	49.60
14096520016	Francisco I. Madero - E.C. Vicente Guerrero.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,062,414		145,861	145,861		10,648,706		45,702,845	10,648,706	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central**

Página: 237 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096520017	Perales - San Fernando - San Isidro.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,496,276	7,000,000	7,072,119	2,122,604			68,502,567	17,671,390	58.18	48.00	
14096520020	El Vinatero - Nuevo Mercurio.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	82,254,780	25,000,000	25,005,417	4,282,446			342,461,133	15,601,385	13.53	6.95	
14096520021	El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	38,442,503	10,000,000	11,188,934	1,268,696			206,171,529	12,483,465	17.86	13.48	
14096520022	Camino Calera-Nueva Alianza-E.C. Fresnillo/Jerez.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,864,743	10,000,000	10,789,801	871,878			58,069,496	10,405,482	51.95	36.41	
14096520023	Santa Rita - E.C. Rio Frio / Nueva Australia - El Maguey.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	27,111,506	8,000,000	8,162,284	2,501,290			112,344,208	27,177,415	46.12	41.80	
14096520024	Acceso Norte de Fresnillo.	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	125,208,509	109,100,000	125,208,509	17,061,897			170,750,272	57,064,221	96.92	25.97	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 238 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15096210001	San Isidro - El Novillo.	01	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000					180,000,000		14.60	
15096240001	Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño.	04	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000					109,440,000		17.56	
15096270001	E.C. (San Cristóbal-Comitán)- Agua Escondida-Flores Magon-San Antonio Sibacaj.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000					13,195,000		99.99	
15096270002	Cabecera Municipal de Mapastepec - Roberto Barrios.	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000					22,800,000		50.52	
15096340001	Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandria	14	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	10,000,000	10,000,000					31,720,000		31.15	
15096360001	Ceibas De Trujillo.	16	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	20,000,000	20,000,000					95,400,000		30.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 239 de 239

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
15096390001	Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León.	19	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de infraestructura económica de carreteras	98,230,095		98,200,000					98,230,095				
15097120001	Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT)	09	4	Preinversion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	86,237,916		86,237,916					2,825,577,866				
12096390009 1	Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey	19	1	Ejecucion	K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	1,000,000,000	1,000,000,000	300,000,000			2,390,282,330		8,039,362,339		100.00		
14093110001 2	Construcción del Tren Transpeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo.	35	1	Ejecucion	K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria]	7,205,153,399		74,974,657	74,974,657	510,179,561	1,573,033,018		18,565,284,926	510,179,561	84.54	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

1 El ejercicio de recursos para este proyecto se reporta en cero, en virtud de que la asignación en inversión física se transfirió a la partida de gasto 85101 "Convenios de reasignación", con la finalidad de transferir recursos al Gobierno del Estado de Nuevo León, responsable de la ejecución del proyecto.

2 El proyecto está cancelado, los recursos erogados corresponden al pago de adeudos de 2014 derivados de la ejecución del proyecto ejecutivo del tramo Chichén Itza - Punta Venado y la ingeniería básica de Punta Venado a Cancún.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

10 Economía
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
12107110006	Programa de Inversión 2013 para la adquisición y sustitución mobiliario	35	6	Operacion		21,132				5,101,209		5,680,096	5,101,209	99.00	100.00
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			21,132	21,132						
14107110001	Reforzamiento de Torre Ejecutiva	09	14	Contratacion/Ejecucion		131,936,132				12,860,946		361,900,350	12,860,946	36.00	16.57
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		127,597,683	127,597,682	12,860,946						
14107110002	Adquisición de mobiliario y equipo	35	6	Preinversion		8,471,600						8,471,600			
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			10,000							

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**11 Educación Pública
Sector Central**

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14116000037	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Adquisición de equipamiento para 2015, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA)	35	6	Preinversión	E-009- Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)	57,550,415		57,550,415					57,550,415				
14116000038	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Adquisición de equipamiento para 2015, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI).	35	6	Preinversión	E-009- Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)	88,803,273		88,803,273					88,803,273				
14116000039	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Adquisición de bienes informáticos para 2015 TICs DGCFE, DGETI y UCAP.	35	6	Preinversión	E-009- Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)	44,246,682		32,355,254					44,246,682				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14116000040	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Adquisición de equipamiento para 2015, Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) y Unidad Coordinadora y Administradora del PROFORHCOM (UCAP)	09	6	Preinversion	E-009- Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)	2,795,553		10,000					2,795,553				
14116100002	EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA DGETA 2015	DE 34	6	Ejecucion	E-008- Prestación de servicios de educación técnica	498,153,952	50,000,000	139,451,360	101,951,360			498,153,952	101,951,360	100.00	20.50		
14117120001	Adquisición de bienes muebles diversos	09	6	Ejecucion	M-001- Actividades de apoyo administrativo]	1,059,651		784,244	784,244			1,059,651	784,244		74.34		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

12 Salud

Página: 1 de 3

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06125120002	Programa de Sustitución de Arrendamiento GUADALAJARA 46	09	4	Ejecucion		10,225,155				45,309,624		204,503,100	45,309,624	57.39	52.81	
					K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		9,888,922	9,888,922	1,481,784							
06125120003	Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213	09	4	Ejecucion		26,390,219				118,092,930		527,804,380	118,092,930	57.90	53.32	
					K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		25,522,431	25,522,431	3,691,119							
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	09	4	Ejecucion		22,172,838				94,235,088		443,456,758	94,235,088	65.90	61.32	
					K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		21,443,730	21,443,730	3,095,088							
0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2015	15	2	Ejecucion		224,701,085				30,238,203		1,430,302,940	30,238,203		1.01	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud]			34,874,776	30,238,203							
08125140001	Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2015	09	2	Ejecucion		171,486,528				136,369,212		437,294,808	136,369,212	59.68	15.38	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud		165,847,546	113,168,370								
08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).- 2008-2015	09	2	Preinversion		48,746,052				1,366,491,464		1,359,965,317	1,366,491,464	88.00	88.00	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud			22,072								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

12 Salud

Página: 2 de 3

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08125140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2015	09	2	Ejecucion		31,172,382				704,625,490			787,259,657	704,625,490	99.58	93.58
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud		30,147,342	30,147,342								
10125140005	Proyecto de reconstrucción del Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010 2015	09	2	Ejecucion		72,380,070				301,230,515			434,744,838	301,230,515	99.97	99.95
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud		70,000,000	80,557,621	13,383,811							
13125140002	Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación, Remozamiento y Restauración de los Bienes Inmuebles en uso de la Secretaría de Salud 2014-2015	09	7	Ejecucion		30,110,274				98,691,870			125,281,895	98,691,870	45.00	90.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			30,518,765								
14125100001	Programa Anual de Inversión 2015	09	6	Preinversion		1,200,000							1,200,000			
					M-001- Actividades de apoyo administrativo		1,200,000	1,200,000								
14125140001	Estudios de pre inversión para el proyecto Rehabilitación Integral del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.-2015	09	11	Preinversion		2,585,003				1,934,000			2,585,003	1,934,000		100.00
					K-028-Estudios de Preinversión			1,934,000	1,934,000							
14125140002	Ficha técnica para solicitar estudios de pre inversión para el proyecto de infraestructura social denominado Rehabilitación Integral del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro 2015	09	11	Preinversion		2,585,003				1,932,000			2,585,003	1,932,000		100.00
					K-028-Estudios de Preinversión			1,932,000	1,932,000							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**12 Salud
Sector Central**

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

13 Marina
Sector Central

Página: 1 de 10

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07132110001	Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial.	34	6	Ejecucion		9,251,414				716,492,370			1,457,744,141	716,492,370	100.00	99.23
					A-003- Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México		4,473,600	2,499,495	2,445,597							
08132110002	Construcción de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento	34	6	Ejecucion		1,033,470,557				743,949,828			3,461,533,803	743,949,828	28.63	6.07
					A-003- Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México		800,000,000	702,987,978	244,786,072							
08132160016	Construcción de instalaciones para cinco Batallones de Infantería de Marina.	34	3	Contratacion		457,259,066							1,451,647,068			
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		442,000,000	442,000,000								
08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	35	2	Ejecucion		69,354,615				231,970,561			350,098,638	231,970,561	85.72	72.16
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		63,200,000	63,200,000	11,457,000							
10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	34	6	Ejecucion/Ope racion		142,962,793				325,012,687			2,105,218,156	325,012,687	100.00	100.00
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales		119,568,360	119,568,360	37,056,666							
10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	34	6	Ejecucion/Ope racion		207,643,539				388,043,253			2,937,926,671	388,043,253	100.00	100.00
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales		173,664,750	173,215,707	53,182,677							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

13 Marina
Sector Central

Página: 2 de 10

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
11132110001	Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante.	28	6	Ejecucion		20,788,280				197,901,531		218,699,251	197,901,531	72.54	57.04
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales		20,104,700	2,211,726	1,376,647						
11132160004	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	35	6	Ejecucion/Ope racion		197,349,610				297,591,740		1,020,672,011	297,591,740	100.00	100.00
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales		177,663,991	177,663,991	67,615,705						
11132160007	Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal.	09	2	Ejecucion		620,400,600				519,475,183		2,221,001,133	519,475,183	48.00	21.58
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		600,000,000	600,000,000	244,158,640						
11132160008	Construcción de un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el Distrito Federal.	09	2	Ejecucion		103,400,100				113,541,544		227,194,132	113,541,544	48.00	21.58
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		100,000,000	100,000,000	40,693,106						
11132160011	Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en el D.F.	09	2	Ejecucion		185,072,083				258,469,658		421,218,365	258,469,658	48.00	21.58
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		178,986,368	178,986,368	129,623,844						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

13 Marina
Sector Central

Página: 3 de 10

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12132160002	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga	09	6	Ejecucion		46,910,904				15,931,961		1,807,441,450	15,931,961	100.00	50.00	
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales		78,450,059	45,368,335	11,578,013							
12132160003	Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales.	34	6	Ejecucion		17,424,582				30,686,232		48,005,752	30,686,232	69.41	72.31	
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales			1,181,673	1,181,671							
13132110005	Construcción de Embarcaciones Interceptoras	34	6	Ejecucion		86,698,916				60,506,234		532,174,539	60,506,234	12.45	8.06	
					A-003- Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México		83,848,000	15,966,670	11,360,226							
13132110007	Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular	34	6	Ejecucion		289,752,186				144,042,690		677,756,491	144,042,690		1.57	
					A-003- Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México			17,925,221	4,024,606							
13132110008	Construcción de Buques Patrulla Costera	34	6	Ejecucion		570,218,153				258,626,426		2,328,366,853	258,626,426	11.77	2.90	
					A-003- Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México		13,765,079	23,217,474	7,367,561							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

13 Marina
Sector Central

Página: 4 de 10

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13132120005	Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino.	35	6	Ejecucion	A-002- Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino	1,010,359		13,715	13,715			14,035,079	13,520,198	93.50	100.00	
13132160003	Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia.	34	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	182,242,676	95,000,000	165,000,000	129,055,000			334,665,087	215,438,655	78.38	81.58	
13132160014	Adquisición de aviones de vigilancia marítima y reconocimiento	09	6	Ejecucion	A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales	386,479,664	23,046,000	45,507,974	25,803,479			1,062,025,900	670,099,334	75.00	30.00	
13132160016	Adquisición de Aeronaves versión Búsqueda y Rescate	09	6	Ejecucion	A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales	975,919,589	943,828,477	963,717,034	246,333,938			2,656,746,829	778,373,763			
13132160021	Adquisición de vehículos para Unidades de Infantería	09	6	Preinversion	A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales	148,544,662		6,510,000				148,544,662				
14131130001	Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima	09	6	Ejecucion	A-009- Desarrollo de las comunicaciones navales e informática	197,073,831	190,593,463	190,593,463	190,593,463			396,140,775	190,593,463	48.00	28.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

**13 Marina
Sector Central**

Página: 5 de 10

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14131130002	Adquisición de Equipos para Células de Inteligencia Naval	09	6	Ejecucion		404,764,274				391,454,432		404,764,274	391,454,432	100.00	60.00	
					A-009- Desarrollo de las comunicaciones navales e informática		391,454,432	391,454,432	391,454,432							
14132110003	Renovación de Maquinaria y equipo para la construcción y reparación naval.	34	6	Preinversion		47,820,478						47,820,478				
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales			3,492,992								
14132160007	Adquisición de Terminales Satelitales en Banda L para la Modernización de la Red Institucional Satelital.	09	6	Contratacion		155,095,359						155,095,359		100.00		
					A-009- Desarrollo de las comunicaciones navales e informática		149,995,367	110,747,302								
14132160008	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información	09	6	Ejecucion		67,933,866				16,026,017		67,933,866	16,026,017		23.59	
					A-009- Desarrollo de las comunicaciones navales e informática			32,291,669	16,026,017							
14132160011	Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas	09	6	Ejecucion		63,875,134				22,115,590		5,464,582,885	22,115,590			
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales		77,647,856	61,774,731	18,346,140							
14132160012	Adquisición de Bienes Informáticos Para Unidades y Establecimientos Navales	09	6	Ejecucion		43,108,536				6,998,870		43,108,536	6,998,870		16.24	
					A-009- Desarrollo de las comunicaciones navales e informática			7,658,887	6,998,870							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

13 Marina
Sector Central

Página: 6 de 10

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14132160015	Construcción de Inmuebles Complementarios, para incrementar la funcionalidad de las instalaciones	34	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	19,657,855		10,200,000	10,199,997			49,144,638	10,199,997			
14132160016	Adquisición de activos para actividades sustantivas	34	6	Ejecucion	A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales	24,206,924	37,390,393	23,410,929	7,165,384			1,888,489,041	8,714,443			
14132160017	Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte	09	6	Ejecucion	A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales	43,087,780	40,211,178	41,670,927	16,798,813			639,905,001	20,119,603	100.00	100.00	
14132160023	Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales.	34	6	Ejecucion	A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales	84,617,664	50,000,000	6,259,539	2,058,065			84,617,664	2,058,065	100.00	2.43	
14132160026	Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina	04	3	Contratacion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	72,564,994	70,000,000	70,000,000				237,707,242				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

13 Marina
Sector Central

Página: 7 de 10

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14132160027	Construcción y Equipamiento de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate	34	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	95,400,728	92,263,671	92,263,671	47,982,692	47,982,692		477,003,640	47,982,692	20.00		
14132160029	Adquisición de Equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos.	09	6	Ejecucion	A-009- Desarrollo de las comunicaciones navales e informática]	145,236,587		222,890	219,896	219,896		145,236,587	219,896	0.14		
14132160030	Sustitución de Equipos y Pertrechos de Armamento Marineró	09	6	Ejecucion	A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales	310,200,300	30,000,000	22,964,775	1,602,211	1,602,211		310,200,300	1,602,211	100.00	0.52	
14132160031	Adquisición de Sistemas de Armas y Armamento para Aeronaves	09	6	Contratacion	A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales	28,382,833	27,449,522	19,214,665				28,382,833		100.00		
14132160032	Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval	03	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	148,707,973	143,000,000	143,000,000	62,291,078	62,291,078		336,445,016	62,291,078	42.50	11.67	
14132160033	Adquisición de Sistemas de Videovigilancia Integral	09	6	Ejecucion	A-009- Desarrollo de las comunicaciones navales e informática	50,439,603		233,887	233,887	233,887		50,439,603	233,887	0.46		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

13 Marina
Sector Central

Página: 9 de 10

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14132160041	Conversión de la red aérea de alimentación eléctrica a una red subterránea en las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, Gro.	12	7	Ejecucion		28,842,620				13,478,929			32,978,624	13,478,929		26.83
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			27,894,190	13,478,929							
14133110002	Sustitución de equipo médico, electromédico, odontológico, de laboratorio e instrumental y mobiliario médico	34	6	Ejecucion		75,572,759				1,836,065			75,572,759	1,836,065	100.00	2.43
					A-007- Administración y fomento de los servicios de salud		57,209,534	59,045,599	1,836,065							
14133120001	Adquisición de Maquinaria y Herramientas para Unidades y Establecimientos Navales	34	6	Ejecucion		31,020,030				5,234,879			31,020,030	5,234,879		16.88
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales			5,999,001	5,234,879							
14133120002	Adquisición de Equipos de Administración para Unidades y Establecimientos Navales	34	6	Ejecucion		51,600,000				20,274,651			51,600,000	20,274,651		49.02
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales			23,102,894	20,274,651							
14133120003	Adquisición de Vehículos para transporte de personal y apoyo logístico	34	6	Ejecucion		153,998,863				3,687,274			153,998,863	3,687,274		2.39
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales			13,664,467	3,687,274							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

13 Marina
Sector Central

Página: 10 de 10

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14133120004	Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fábrica de Vestuario y Equipo	09	6	Ejecucion		10,345,350				232,000			10,345,350	232,000		2.24
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales			232,000	232,000							
14133120005	Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales	34	6	Ejecucion		36,190,035				13,221,907			36,190,035	13,221,907		36.53
					A-004- Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales			14,251,680	13,221,907							
15132160002	Construcción de instalaciones diversas en la Heroica Escuela Naval Militar.	30	2	Ejecucion		138,754,000				33,270,666			406,801,500	33,270,666		2.20
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			97,384,000	33,270,666							
15133110001	Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud	09	2	Ejecucion		420,414,152				94,740,429			1,650,125,547	94,740,429		2.87
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			410,214,000	94,740,429							

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

14 Trabajo y Previsión Social
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
13143100001	Programa de adquisición de mobiliario de la CGSNE	09	6	Ejecucion					10,424,540		125,000	11,968,430	10,424,540	84.10	84.10
					S-043- Programa de Apoyo al Empleo (PAE)			95,368	95,368						
14143100001	Programa de Adquisición de Bienes de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral (VALPAR)	35	6	Contratacion/Ejecucion							72,381,564	72,381,564			
					S-043- Programa de Apoyo al Empleo (PAE)			47,558,376							
14145120003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de la STPS.	09	6	Preinversion		7,328,065				8,105,979		8,460,851	8,105,979	68.77	55.38
					M-001- Actividades de apoyo administrativo			6,969,921	6,969,921						

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13165120002	Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT.	09	4	Ejecucion		152,552,232				179,240,416		2,734,417,760	179,240,416	6.72	2.94	
					K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		137,001,266	142,635,643	127,169,338							
13165120003	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	6	Preinversion/Ejecucion		18,315,854				1,001,302		19,285,753	1,001,302	4.50	4.50	
					G-003- Regulación Ambiental], [K			28,602	28,601							
14165120001	Adquisición, instalación y puesta en marcha de cuatro elevadores para el edificio Sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	09	6	Preinversion		6,514,206						9,306,009		70.00		
					K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental		6,300,000	6,300,000								
14165120002	Equipamiento de bienes inventariables para el inmueble ubicado en Ejercito Nacional 223 (EN223).	09	6	Contratacion/Ejecucion		44,109,567				22,600,236		44,765,937	22,600,236	98.30	10.00	
					K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental		59,996,533	41,118,921	21,919,588							
14165120003	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	7	Preinversion		95,837,201						95,837,201				
					K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental			6,500,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14165120004	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	6	Preinversion		7,727,910							7,727,910				
					K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental			404,500									
15165120001	Equipamiento complementario de bienes inventariables para el inmueble ubicado en Ejército Nacional 223 (EN223).	09	6	Ejecucion		52,228,857							52,228,857				
					K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental]			52,228,857									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 1 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11178120003	Programa de mantenimiento a inmuebles del Sector Central y Delegaciones Estatales en uso de la Procuraduría General de la República.	35	7	Ejecucion		11,800,910				153,007,923			166,609,270	153,007,923	99.50	94.60
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		11,412,861	9,147,250	1,543,792							
11178120008	Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur	03	3	Ejecucion		7,553,121				25,675,257			28,032,521	25,675,257	100.00	100.00
					K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia			6,354,278	4,438,416							
11178120009	Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes.	01	3	Ejecucion		27,575,122				35,901,110			45,602,388	35,901,110	100.00	100.00
					K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia			25,565,088	17,207,043							
13178120004	Modernización y equipamiento para cuatro laboratorios estatales de servicios periciales y del laboratorio central.	35	6	Ejecucion		23,363,963				70,463,028			81,121,724	70,463,028	6.03	11.73
					E-002- Investigar y perseguir los delitos del orden federal			8,955,602	8,955,602							
13178120006	Programa de Inversión para la Adquisición de Equipo diverso destinado al Análisis Forense de Evidencia Digital.	35	6	Ejecucion		112,740,691				103,270,266			112,740,691	103,270,266	95.00	91.60
					E-002- Investigar y perseguir los delitos del orden federal			103,270,266	103,270,266							
13178120008	Adquisición de equipamiento en materia de protección civil para los inmuebles ubicados en el Distrito Federal y Delegaciones Estatales.	35	6	Ejecucion		30,537,206				20,082,044			30,537,206	20,082,044	1.40	73.15
					E-002- Investigar y perseguir los delitos del orden federal			26,271,247	19,638,708							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 2 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13178120011	Adquisición de equipo audiovisual.	35	6	Ejecucion	E-002-Investigación y perseguir los delitos del orden federal	4,403,785		3,878,828	3,878,828			4,403,785	3,878,828		88.08	
13178120013	Adquisición de equipo para la Policía Federal Ministerial	35	6	Preinversion	E-002-Investigación y perseguir los delitos del orden federal	6,744,658	6,522,874	6,284,880				6,744,658		100.00		
13178120017	Adquisición de Terminales Móviles	35	6	Preinversion	E-002-Investigación y perseguir los delitos del orden federal	121,502,758	117,507,389	117,507,389				121,502,758		100.00		
13178120021	Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo para el personal de la Dirección General de Servicios Aéreos	35	6	Operacion	E-002-Investigación y perseguir los delitos del orden federal	2,191,097		1,937,954	1,937,954			3,211,073	2,995,657	95.35	93.15	
13178120037	Adquisición de equipo especializado para la creación de Laboratorios Regionales.	35	6	Ejecucion	E-002-Investigación y perseguir los delitos del orden federal	2,821,198		2,821,198	2,821,198			47,829,124	49,728,117		5.90	
13178120039	Construcción de espacios necesarios en inmuebles de las Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría General de la República.	35	3	Operacion/En finiquito	K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	977,970		977,970				123,643,484	127,202,720	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

17 Procuraduría General de la República

Página: 3 de 8

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13178150002	Adquisición de activos para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República	09	6	Operacion	E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	71,645,041	69,289,141	49,568,741	20,193,170	73,884,898		362,173,411	73,884,898	20.00	20.00	
13178150006	Tractor remolcador y bienes de mantenimiento para el equipo aéreo de la DGSA.	09	6	Ejecucion	E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	4,409,612		2,773,403	2,766,821	2,766,821		4,409,612	2,766,821		100.00	
14178120002	Mobiliario y equipo para áreas sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República.	35	6	Operacion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	36,134,910		19,956,321	12,611,985	12,611,985		36,134,910	12,611,985	100.00	42.79	
14178120004	Adquisición de equipo sustantivo para la Policía Federal Ministerial	09	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	10,536,791	10,190,310	6,827,508				10,536,791				
14178120006	Adquisición de equipos de aire acondicionado.	35	6	Ejecucion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	5,155,463		2,687,778	2,687,778	2,687,778		5,155,463	2,687,778		52.13	
14178120007	Programa de mantenimiento plurianual para el sistema de cimentación de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República.	09	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	13,242,678	11,683,474	13,242,678	2,452,500	17,150,839		49,238,700	17,150,839	54.48	42.32	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**17 Procuraduría General de la República
Sector Central**

Página: 4 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14178120008	Ampliación de infraestructura para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República.	22	3	Operacion/En finiquito	K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	110,100,975		87,638,858	58,034,673			262,097,625		306,885,186	262,097,625	100.00	100.00
14178120010	Proyecto integral para la ampliación y adecuación de espacios, para la Dirección General de Servicios Aéreos de la Procuraduría General de la República.	09	3	Ejecucion	K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	35,958,634		31,956,624	27,584,343			42,012,324		49,871,984	42,012,324	99.00	99.00
14178120011	Equipo de inspección no intrusiva para delegaciones y área metropolitana.	35	6	Preinversion	E-002-Investigat y perseguir los delitos del orden federal	35,873,573	14,661,208	14,661,208						35,873,573		42.65	
14178120012	Rehabilitación integral de la Sede, Subsedes y Centros de Operación Estratégica de la Delegación del Estado de México	15	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	4,342,805	4,200,001	2,410,801						4,342,805		100.00	
14178120014	Equipamiento y modernización de sistemas integrales de seguridad en instalaciones metropolitanas.	09	6	Preinversion	E-002-Investigat y perseguir los delitos del orden federal	99,646,249	96,369,587	8,730,729						99,646,249		100.00	
14178120015	Fortalecimiento de laboratorios estatales y central en ingenierías forenses, especialidades documentales y medicina forense	35	6	Preinversion	E-002-Investigat y perseguir los delitos del orden federal	130,591,915	126,297,668	79,529,317						130,591,915		52.65	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 5 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14178120016	Fortalecimiento de laboratorios criminalísticos estatales y central de la Coordinación General de Servicios Periciales.	35	6	Preinversión	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	145,411,800	145,411,800	142,640,416					145,411,800			33.56
14178120017	Adquisición de bienes y equipo tecnológico para dispositivos de seguridad física en instalaciones	35	6	Preinversión	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	994,434	961,734	961,734					994,434			100.00
14178120018	Rehabilitación de las Sedes, Subsedes y Centros de Operación Estratégica de Delegaciones de la PGR en los Estados.	35	7	Preinversión	K-027-Mantenimiento de infraestructura	82,720,080	80,000,000	18,845,718					82,720,080			100.00
14178120019	Mobiliario y equipo para áreas sustantivas y administrativas de la PGR, 2da etapa.	35	6	Preinversión	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	36,190,035	35,000,000	35,000,002					36,190,035			100.00
14178120020	Mobiliario y equipo para áreas sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República.	35	6	Preinversión	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	40,323,862	9,195,485	9,195,485					40,323,862			100.00
14178120022	Mobiliario y equipo para el modelo de transición Delegacional para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.	35	6	Preinversión	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	103,400,100	100,000,000	88,996,853					103,400,100			100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 7 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14178120038	Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Comando y Control de la Delegación Estatal de Colima de la Procuraduría General de la República.	06	3	Operacion	K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	2,143,721		2,143,721	1,973,751		3,582,454		3,695,044	3,582,454	100.00	100.00
14178120039	Mantenimiento mayor a las instalaciones del Hangar de Acapulco, Guerrero, dañado por fenómenos naturales.	12	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	10,914,483		8,377,562	36,572		36,572		10,914,483	36,572	100.00	11.94
14178120045	Proyecto integral para la construcción de laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República.	35	3	Preinversion	K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	88,981,256		50,930,572					88,981,256		100.00	
14178150001	Adquisición de tres autotanques para el suministro de combustibles a las aeronaves de la Procuraduría General de la República.	35	6	Ejecucion/Ope racion	E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	10,794,970		3,152,324	3,152,324		3,152,324		10,794,970	3,152,324	31.00	29.20
14178150002	Adquisición de activos para mantenimiento de bases aéreas de la PGR.	35	6	Ejecucion/Ope racion	E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	2,585,002		1,019,074	969,553		969,553		2,585,002	969,553	40.00	37.51
14178150003	Adquisición de dos activos de transporte terrestre para apoyo de la flota aérea de PGR	09	6	Ejecucion	E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	1,034,001		446,600	446,600		1,012,958		1,034,001	1,012,958		100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 8 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15178120003	Equipo especializado para laboratorio de química.	09	6	Preinversion		3,300,000						3,300,000				
					E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal			2,595,000								
15178160001	Adquisición de activos para Seguridad Institucional	35	6	Preinversion		274,477,066				38,050,684		274,477,066	38,050,684		26.00	
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			38,050,684	38,050,684							

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

20 Desarrollo Social
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	09	4	Ejecucion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	45,016,493	7,200,000	7,200,000	1,013,686	168,386,199		703,389,749	168,386,199	27.52	33.37

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

21 Turismo
Sector Central

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14212100013	ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD RECUPERACION DE PLAYAS / 03 CANCÚN / CANCÚN NORTE	DE DE	23	11	Preinversion/C ontratacion	15,215,872							15,563,270		100.00	
					K-028-Estudios de preinversión		3,900,000	1,055,388								
14212100014	ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD RECUPERACION DE PLAYAS / 04 COZUMEL	DE DE	23	11	Preinversion/C ontratacion	12,635,243							13,279,954		100.00	
					K-028-Estudios de preinversión		100,000	9,100,000								
14216000001	Señalética Nacional		35	6	Ejecucion	153,675,977							153,675,977			
					F-003-Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		50,000,000	50,000,000								

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

27 Función Pública
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
13275140003	Programa de Renovación de Mobiliario	09	6	Ejecucion		1,505,705				2,505,666		2,909,236	2,505,666	100.00	35.00
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			1,044,705	1,044,705						
13275140006	Programa de equipamiento y mantenimiento del Comedor Institucional	09	6	Contratacion/Ejecucion		1,486,719				2,615,502		3,184,631	2,615,502	52.00	80.00
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			1,690,995	850,995						
15275140001	Renovación tecnológica de 6 elevadores panorámicos del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública	09	7	Preinversion		4,505,310						12,933,366			
					M-001-Actividades de apoyo administrativo]			4,505,310							

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

31 Tribunales Agrarios
Sector Central

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13312000001	Infraestructura para información y comunicación	35	6	Operacion/En finiquito	E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	388,055		388,055	388,055		11,421,785		11,028,222	11,421,785	100.00	100.00
13312000003	Bienes Informáticos	35	6	Operacion/En finiquito	E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	349,697		349,697	349,697		17,258,588		16,655,463	17,258,588	100.00	100.00
14312000001	Equipos contraincendios	35	13	Preinversion	E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	2,390,114	2,311,520	2,311,520					2,390,114		100.00	
14312000002	Sistema toma turnos	35	6	Preinversion	E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	134,069	129,660	129,660					134,069		100.00	
14312000003	Equipamiento de equipo fotográfico para las brigadas de ejecución.	35	6	Preinversion	E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	194,789	188,384	188,384					194,789		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**31 Tribunales Agrarios
Sector Central**

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14312000004	Crecimiento de red alámbrica en los Tribunales Unitarios	35	6	Preinversion	E-001- Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	701,605	678,534	678,534					701,605		100.00	
14312000005	Actualización de Infraestructura de Telefonía Analógica.	35	6	Preinversion	E-001- Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	215,175	208,099	208,099					215,175		100.00	
14312000006	ADQUISICION DE VEHICULOS 2015	35	6	Preinversion	E-001- Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	6,798,557	6,575,000	6,575,000					6,798,557		100.00	
14312000007	Equipamiento agrónomos ingenieros	35	6	Preinversion	E-001- Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	4,172,328	4,035,130	7,546,310					4,172,328		100.00	
14312000008	Adquisición de mobiliario y equipo 2015	35	6	Preinversion	E-001- Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	1,443,402	1,395,939	1,395,939					1,443,402		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**31 Tribunales Agrarios
Sector Central**

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
14312000009	Renovación de Tecnología de Cómputo. 2015.	35	6	Preinversion	E-001- Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	36,298,832	4,095,340	4,095,340			36,298,832			100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

**32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Sector Central**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06321100002	Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	09	4	Operacion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	40,711,390	36,304,233	36,304,233	9,078,239		345,756,917		887,985,794	345,756,917	25.42	41.68

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Órganos Desconcentrados y Entidades del Sector Paraestatal

Junio 2015

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 1 de 3

D00 Prevención y Readaptación Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0836E000014	Construcción, amueblado y equipado del Cuartel para la Policía Federal y Custodios en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altípano.	15	3	Ejecucion		118,940,793				306,374,658	36,917,655	586,782,492	306,374,658	99.25	80.97	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			59,630,614	59,630,614							
0836E000021	Ampliación de la infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en los Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad	34	3	Ejecucion		7,744,829				112,505,293	271,819,317	1,839,838,584	112,505,293	61.15	60.33	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			11,769,868								
0936E000002	Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste	35	3	Ejecucion		156,356,311				546,776,911	22,469,649	1,683,805,171	546,776,911	100.00	100.00	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			7,551,551								
0936E000003	Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marías	18	3	Ejecucion		724,350,895				4,528,418,166	1,055,018,080	10,983,101,029	4,528,418,166	95.02	92.54	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			14,802,370								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 2 de 3

D00 Prevención y Readaptación Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1036E000003	Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab.	27	3	Ejecucion		367,228,198				360,834,450	1,207,805,021	2,437,110,205	360,834,450	64.31	60.64	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			5,565,862								
1136E000002	Mantenimiento y remodelación del Centro Federal de Readaptación Social No. 7, Durango, Dgo.	10	7	Ejecucion		62,206,201				90,726,668		157,658,918	90,726,668	58.85	58.85	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			22,877	22,871							
1136E000010	Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado, Equipamiento Hospitalario y Mantenimiento del CEFEREPSI, ubicado en la Comunidad de Ciudad Ayala, Estado de Morelos.	17	3	Ejecucion		2,789,968,326				85,545,601		2,917,260,029	85,545,601	37.09	27.29	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública		2,083,378,100	683,439,616	2,697,917							
1136E000011	ADQUISICIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	09	3	Ejecucion		109,860,562				317,730,332	465,300,450	989,800,742	317,730,332	77.47	72.17	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			100,058,154	15,702,066							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 3 de 3

D00 Prevención y Readaptación Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1136E000012	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO	10	3	Ejecucion		565,720,988				254,351,511	930,600,900	2,848,491,638	254,351,511	79.71	78.71	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			14,988,107	10,595,384							
1236E000002	Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte.	08	3	Ejecucion		103,400,100				521,189,410	206,800,200	2,868,746,201	521,189,410	32.17	29.66	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			1,338,813								
1236E000003	Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila.	05	3	Ejecucion		103,400,100				559,917,844	206,800,200	3,320,707,251	559,917,844	24.68	21.73	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			1,220,798								
1404D000001	Mantenimiento, adecuación y conservación de los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste.	34	7	Contratacion		282,970,129					345,852,380	628,822,509		20.59		
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			282,970,129								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 1 de 1

EZN Archivo General de la Nación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0804B000001	Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	09	3	Ejecucion		586,164,796				932,850,420			1,699,818,537	932,850,420	76.55	68.55
					K-015- Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación		300,000,000	214,664,911	81,561,325							
1404EZN0001	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	09	6	Ejecucion		98,465,769				105,838,501			118,910,115	105,838,501	91.19	91.19
					E-002- Preservación y difusión del acervo documental de la Nación			85,335,089	85,335,088							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 1 de 1

E2D Talleres Gráficos de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1404E2D0001	Adquisición de equipo administrativo 2015	09	6	Preinversion	E-003-Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal	876,833	848,000	848,000					876,833		100.00	
1404E2D0002	Adquisición de maquinaria y equipo industrial 2015	09	6	Preinversion/Contratación	E-003-Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal	18,792,000	40,592,000	18,792,000					18,792,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 1 de 6

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13041000010	Adecuaciones a Oficinas Centrales	09	3	Operacion	K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	13,240,406		2,961,997	2,961,997			42,099,083	27,331,069	100.00	100.00	
13041000013	Actualización Tecnológica de Equipo para Comunicaciones Fijas	35	6	Operacion/En finiquito	E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	76,143,133		73,286,513	73,286,513			76,143,133	73,286,513	100.00	100.00	
14041000001	Equipo para recolección de información para coordinación	09	6	Operacion/En finiquito	R-004-Centros Estratégicos de Inteligencia	735,576,059		601,790,832	601,790,600			1,682,576,059	1,583,340,079	100.00	100.00	
14041000002	Equipo de comunicación especializada para prevención	09	6	Operacion/En finiquito	R-004-Centros Estratégicos de Inteligencia	691,042,335		220,669,836	220,444,546			2,871,042,335	2,475,005,480	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 2 de 6

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1404I000011	Modernización a instalaciones eléctricas	09	3	Preinversion/Operacion	K-015- Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	5,218,279		5,766,802	720,115	1,558,184		8,697,132	1,558,184	100.00	74.08	
1404I000012	Fortalecimiento de equipo para recopilación de información en campo.	35	6	Operacion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	60,791,620		26,438,783	26,422,454	28,030,486		62,391,620	28,030,486	36.00	36.00	
1404I000013	Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal	35	6	Operacion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	109,176,699		5,850,652	5,850,652	5,850,652		109,176,699	5,850,652	10.00	10.00	
1404I000014	Adquisición de bienes	35	6	Operacion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	13,673,836		12,779,030	12,779,030	12,779,030		13,673,836	12,779,030	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 3 de 6

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14041000016	Inmuebles Regionales Especializados	35	3	Preinversion/Ejecucion	K-015- Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	67,995,257		85,782,188	59,553,126			469,894,508	431,694,763	100.00	96.49	
14041000017	Equipo para recolección de información para Coordinación (Etapa 2)	09	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	1,627,248,000	1,627,248,000	1,117,455,433				1,627,248,000		40.00		
14041000018	Equipo de comunicación especializada para Coordinación Etapa 2.	09	6	Preinversion/Ejecucion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	424,838,400	400,000,000	158,460,907	73,476,227			424,838,400	73,476,227	50.00	17.00	
14041000019	Fortalecimiento de la infraestructura para captura y procesamiento de información en formatos de audio, imagen y video.	35	6	Operacion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	62,017,038		3,822,901	3,822,901			62,017,038	3,822,901	9.00	9.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 4 de 6

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14041000020	Equipo de Comunicación Especializada para el Fortalecimiento del Estado Mexicano (Etapa 2)	09	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	894,999,392	716,000,000	574,200,000					894,999,392		16.00	
14041000021	Equipo para recopilación de información en campo y de forensia informática para el fortalecimiento del Estado Mexicano (Etapa2)	09	6	Preinversion/Contratación	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	829,477,763	56,752,000	56,384,000					829,477,763		7.00	
14041000022	Fortalecimiento de la Plataforma de Comunicaciones Estratégicas	35	6	Operación	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	7,258,040		2,498,045	2,492,997	2,492,997			7,258,040	2,492,997	33.00	33.00
14041000023	Adecuaciones a Delegaciones	35	3	Preinversion/Operación	K-015- Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	7,111,277		7,110,138	3,070,646	3,866,411			7,878,659	3,866,411	44.87	44.87

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 5 de 6

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14041000025	Equipo de comunicación especializada para prevención.	09	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	1,615,474,000	1,615,474,000	351,301,275					1,615,474,000		23.00	
14041000026	Equipo de redes, comunicaciones, cómputo personal, impresión, multimedia y energía ininterrumpible para el fortalecimiento del Estado Mexicano Etapa 2.	09	6	Preinversion/Contratación	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	498,824,447	271,547,901	271,547,901					498,824,447		2.00	
14041000027	Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación.	35	6	Operación	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	94,223,502		1,380,000	1,380,000				94,223,502	1,380,000	3.00	3.00
14041000029	Fortalecimiento de equipo para forensia informática.	35	6	Operación	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	108,945,805		4,405,014	4,383,913	4,383,913			108,945,805	4,383,913	15.00	15.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

04 Gobernación

Página: 6 de 6

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14041000030	Infraestructura de continuidad de servicios de TI	35	6	Operacion		149,648,661				4,765,434		149,648,661	4,765,434	6.00	6.00	
					E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional			5,569,091	4,765,434							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 1 de 4

L00 Policía Federal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0736C000010	Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	35	3	Preinversion/Ejecucion		258,193,364				3,363,577,344	178,000,000	5,261,457,129	3,363,577,344	71.60	71.79	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			118,730,807	67,163,897							
07364140002	Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapala	09	3	Preinversion/Ejecucion		12,156,204				653,957,752		1,915,010,656	653,957,752	96.96	96.96	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			2,773,183								
1236C000003	Levantamientos topográficos de inmuebles en uso de la Policía Federal.	35	5	Preinversion/Ejecucion		1,912,926				1,168,242		3,039,498	1,168,242	70.03	70.03	
					K-026-Otros Proyectos]			902,232								
1304L000005	Construcción de torre satelital y de oficinas de operación en el hangar 5 del Aeropuerto Nacional de Celaya, Guanajuato	11	3	Preinversion/Ejecucion		28,117,592				26,288,753		46,584,347	26,288,753	49.72	86.47	
					K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública			19,282,857	7,085,847							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 2 de 4

L00 Policía Federal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1404L000005	Equipamiento de Laboratorios de la Coordinación de Criminalística. Segunda Parte	09	6	Preinversión/Ejecución	E-903-Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	103,880,149		36,769,680					103,880,149				
1404L000009	Construcción de Escalera de Emergencia de Aluminio Estructural	09	3	Preinversión/Ejecución	K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	6,633,463		3,823,414	3,755,794	5,455,009			8,272,069	5,455,009	19.88	66.10	
1404L000011	Mantenimiento al piso y estructura de hangar, así como oficinas administrativas del hangar 7 en el AI-CM	09	7	Preinversión/Ejecución	K-027-Mantenimiento de infraestructura	10,190,524		5,222,392	2,474,171	4,795,125			12,428,692	4,795,125	20.00	39.91	
1404L000012	Adquisición de Cuarteles Móviles para la División de Gendarmería de la Policía Federal	34	6	Preinversión/Ejecución	E-017-Gendarmería Nacional	285,719,843		267,527,442		277,422,866			553,247,285	277,422,866			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 3 de 4

L00 Policía Federal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1404L000014	Adquisición de vehículos CRPs para la División de Gendarmería	09	6	Preinversión/Ejecución	E-017-Gendarmería Nacional	1,199,075,534		389,150,003		403,544,056			1,588,225,536	403,544,056		
1404L000015	Unidades Marítimas de intercepción y rescate para la División de Gendarmería	09	6	Preinversión/Ejecución	E-017-Gendarmería Nacional	100,033,393		19,348,800					100,033,393			
1404L000016	Vehículos Especiales para la División de Gendarmería	09	6	Preinversión/Ejecución	E-017-Gendarmería Nacional	431,262,297		164,998,064		107,035,734			534,480,163	107,035,734	19.50	19.50
1404L000017	Unidad Móvil de Inteligencia y de Control Operativo	09	6	Preinversión/Ejecución	E-017-Gendarmería Nacional	23,742,760		22,962,028					23,742,760			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

04 Gobernación

Página: 4 de 4

L00 Policía Federal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1504L000002	Adquisición de un Sistema de Aire Acondicionado de Precisión para el Inmueble de Torre Pedregal	09	6	Preinversion/Ejecución		5,524,993							5,524,993				
					E-903-Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito			5,524,993									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1406B000002	Adquisición de equipo de iluminación fotográfica.	09	6	Operacion/En finiquito	M-001-Actividades de apoyo administrativo	112,970		50,170	50,170		72,413		134,420	72,413	100.00	100.00
1406B000003	Adquisición de un Sistema integral de Circuito Cerrado de Televisión.	09	6	Operacion/En finiquito	M-001-Actividades de apoyo administrativo	13,496,025		12,354,000	12,354,000		25,164,955		25,850,025	25,164,955	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

GSA Agroasemex, S.A.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1406GSA0001	Adquisición de mobiliario y equipo para el edificio de Oficina Matriz	22	6	Preinversion	E-031- Actividades orientadas para el otorgamiento de servicios de seguro y reaseguro	4,093,212	4,093,212	4,093,212					4,093,212				
1406GSA0002	Mantenimiento integral de inmuebles propiedad de AGROASEMEX Oficina Matriz en su segunda etapa	22	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	24,660,151	24,660,151	20,719,970	20,719,970				24,660,151	20,719,970		71.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1406G1C0001	Sustitución de vehículos para actividades administrativas	34	6	Preinversion	E-019-Servicios financieros complementarios	7,250,000	7,250,000	7,250,000					7,250,000		100.00	
1406G1C0002	Sustitución de mobiliario y equipo y equipamiento de oficinas	34	6	Preinversion	E-019-Servicios financieros complementarios	5,922,085	5,922,085	5,922,085					5,922,085		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 2

G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306G1H0006	Nuevo Sistema Central Bancario	34	3	Ejecucion		103,400,100				103,698,845			517,000,500	103,698,845	100.00	100.00
					K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental		100,000,000	100,000,000								
1406G1H0001	Crecimiento de Sucursales	34	3	Ejecucion		132,600,000				851,715			132,600,000	851,715	100.00	0.64
					K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental		132,600,000	132,600,000	851,715							
1406G1H0002	Renovación Tecnológica	34	6	Ejecucion		121,000,000							121,000,000		100.00	
					E-021-Actividades orientadas a otorgar financiamiento al personal de las fuerzas armadas		121,000,000	121,000,000								
1406G1H0003	Cajeros Automáticos	34	6	Ejecucion		116,700,000				370,984			116,700,000	370,984	100.00	0.32
					E-021-Actividades orientadas a otorgar financiamiento al personal de las fuerzas armadas		116,700,000	116,700,000	370,984							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 2 de 2

G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1406G1H0004	Banca Electrónica	34	6	Ejecucion	E-021- Actividades orientadas a otorgar financiamiento al personal de las fuerzas armadas	110,300,000	110,300,000	110,300,000					110,300,000		100.00	
1406G1H0005	Programa de Equipamiento	34	6	Ejecucion	E-021- Actividades orientadas a otorgar financiamiento al personal de las fuerzas armadas	84,400,000	84,400,000	84,400,000	1,267,707	1,267,707			84,400,000	1,267,707	100.00	1.55

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

G2T Casa de Moneda de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	24	6	Ejecucion		180,080,812				281,131,475		503,275,691	281,131,475	98.00	99.00	
					B-004-Producción y comercialización de monedas		96,919,820	96,919,820	3,572,779							
1406G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico 2a. fase	09	7	Ejecucion		20,680,020				51,520,271		124,080,120	51,520,271	35.00	35.00	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		20,000,000	20,000,000	8,102,862							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 2

HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1106HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales.	35	7	Preinversión		17,380,408				55,821,929		57,639,222	55,821,929	100.00	13.00	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		16,195,599	16,195,599								
1406HKA0004	Mobiliario y Equipo Médico	09	6	Preinversión		85,100						85,100		100.00		
					E-032- Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público		85,100	85,100								
1406HKA0005	Reloj Checador Biométrico de Huella Digital	34	6	Preinversión		110,004						110,004		100.00		
					E-032- Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público		110,004	110,004								
1406HKA0008	Mantenimiento y Adaptación del Almacén de Palmillas en uso del SAE	15	7	Preinversión		2,925,000						2,925,000		100.00		
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		2,925,000	2,925,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1406HKI0001	Programa de Adquisición de Sociedad Hipotecaria Federal 2015	09	10	Preinversión		21,957,500							21,957,500				
					M-001- Actividades de apoyo administrativo		21,957,500	21,957,500									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

07 Defensa Nacional

Página: 1 de 8

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1307HXA0017	Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc.	31	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	53,327,868	94,347,197	94,347,197					53,327,868		100.00	
1307HXA0021	Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver.	30	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	44,870,712	43,395,231	43,395,231					44,870,712		100.00	
1307HXA0023	Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc.	31	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	8,695,096	7,306,206	7,306,206	7,306,206	38,457,489			38,736,066	38,457,489	59.87	99.50
1307HXA0024	Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih.	08	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	62,028,777	59,989,088	59,989,088					96,050,598		64.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

07 Defensa Nacional

Página: 2 de 8

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1307HXA0026	Construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver.	30	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	44,863,991	43,388,731	43,388,731					44,863,991		100.00	
1307HXA0038	Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.	23	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	86,044,426	83,215,032	83,215,032	65,194,865	81,677,477			114,045,473	81,677,477	76.85	76.52
1307HXA0040	Construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver.	30	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	53,806,134	52,036,830	52,036,830	48,159,735	63,051,746			78,217,138	63,051,746	70.05	62.95
1407HXA0005	Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2015	09	6	Preinversion	A-013- Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas	4,788,301	4,788,301	4,788,301	10,489	10,489			4,788,301	10,489	100.00	0.22

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

07 Defensa Nacional

Página: 3 de 8

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1407HXA0007	Construcción de la U.H.M. Mexicali IV, B.C.	02	2	Ejecucion		111,814,625				157,389,192		200,667,888	157,389,192	84.38	61.93	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		108,137,831	108,137,831	103,904,694							
1407HXA0008	Construcción de la U.H.M. Temamatla II, Edo. Mex.	15	2	Ejecucion		56,378,777				104,441,690		160,251,710	104,441,690	70.18	93.77	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		54,524,877	54,524,877	52,953,643							
1407HXA0009	Mantenimiento de la U.H.M. Santa Lucia I, Fracc. A, Edo. de Mex.	15	7	Ejecucion		30,693,118				9,022,595		30,693,118	9,022,595	99.00	0.86	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		30,693,118	30,693,118	9,022,595							
1407HXA0010	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Santiago Papasquiarno, Dgo.	10	2	Preinversion		6,366,775						6,366,775		100.00		
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		6,366,775	6,366,775								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

07 Defensa Nacional

Página: 6 de 8

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1407HXA0022	Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Chipancingo III, Gro.	12	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	1,551,866	1,551,866	1,551,866					1,551,866		100.00	
1407HXA0023	Servicios Relacionados con la Obra Pública 2015.	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	2,450,000	2,450,000	2,450,000					2,450,000		99.00	
1407HXA0024	Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN. Champotón I y II, Camp.	04	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	1,223,272	1,223,272	1,049,847		1,049,847			1,223,272	1,049,847	100.00	1.38
1407HXA0025	Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo.	23	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	65,751,217	63,589,123	63,589,123	60,780,568	96,351,379			111,553,438	96,351,379	90.18	89.53

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

07 Defensa Nacional

Página: 7 de 8

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1407HXA0026	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Morelia II, Mich.	16	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	23,222,300	23,222,300	23,222,300					23,222,300		100.00	
1407HXA0027	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Zapopan II-B, Jal.	14	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	20,399,610	2,295,827	2,295,827					20,399,610		100.00	
1407HXA0028	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Chilpancingo II, Gro.	12	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	22,004,250	22,004,250	22,004,250					22,004,250		100.00	
1407HXA0029	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán II, Sin.	25	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	10,990,826	10,990,826	3,119,762		3,119,762			10,990,826	3,119,762	100.00	5.57

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

07 Defensa Nacional

Página: 8 de 8

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1407HXA0031	Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx.	15	2	Preinversion		105,950,024							257,168,194		40.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		105,950,024	105,950,024								

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 1

A11 Universidad Autónoma Chapingo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1408A110001	Construcción del edificio de aulas, biblioteca y almacén del Departamento de Agroecología	15	2	Preinversion		8,350,802				995,478		8,567,942	995,478	100.00	87.70	
					K-009- Proyectos de infraestructura social de educación		8,076,203	8,350,802	804,400							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 1

B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1008B000001	Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de machos de la Mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento	07	3	Operacion					183,863,002		485,708,837		820,840,608	183,863,002	0.10	5.69
					K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			485,708,837	166,658,997							
1408B000001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ACUACULTURA EN LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y CONSTATAACION- UISDC- EN TECAMAC EDO DE MEXICO.	15	6	Contratacion/Ejecucion		49,138,444				41,840,334			49,138,444	41,840,334		85.15
					G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera			41,840,508	41,840,334							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 4

100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10081000001	Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	28	5	Ejecucion		22,751,233				400,886,344			393,751,928	400,886,344	100.00	100.00
					K-026-Otros proyectos			22,751,233	4,004,093							
10081000002	Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto	26	5	Ejecucion/Ope racion		775,501				151,122,675			148,112,425	151,122,675	100.00	100.00
					K-026-Otros proyectos		750,000	750,000								
10081000003	Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez	26	5	Ejecucion/Ope racion		984,369				154,633,926			152,479,751	154,633,926	100.00	100.00
					K-026-Otros proyectos		952,000	952,000								
10081000004	Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas	07	5	Ejecucion		32,690,100				15,472,656			61,259,682	15,472,656	61.00	61.00
					K-026-Otros proyectos			22,690,099	504,004							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 2 de 4

100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12081000003	OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ.	30	5	Preinversion		49,250,571							229,692,489		20.00	
					K-026-Otros proyectos		47,631,067	33,134,347								
12081000004	Adquisición de Equipo Geodesico, Topográfico y de Comunicación para la Dirección General de Infraestructura	25	6	Ejecucion		187,920				1,311,738			1,931,841	1,311,738	100.00	100.00
					G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera			187,920								
12081000005	APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	25	11	Ejecucion		6,707,987				8,410,121			12,464,229	8,410,121	73.00	53.00
					K-028-Estudios de preinversión		2,761,181	4,471,617	2,575,153							
12081000006	DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA	20	5	Ejecucion		77,393,847				92,368,419			182,660,033	92,368,419	84.00	99.00
					K-026-Otros proyectos		33,793,973	33,793,973	31,633,456							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 3 de 4

100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12081000007	OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ	30	5	Ejecucion		29,446,635				16,999,373		45,358,249	16,999,373	17.00	17.00	
					K-026-Otros proyectos			29,446,349								
12081000008	Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa.	25	5	Ejecucion		74,970,706				79,185,265		226,917,968	79,185,265	48.00	33.00	
					K-026-Otros proyectos		72,505,448	72,505,448	25,606,183							
13081000001	Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Portuaria Pesquera.	35	11	Preinversion		8,531,592						17,063,184		100.00		
					K-028-Estudios de preinversión		8,251,048	8,213,464								
14081000001	Obras de Dragado y Supervisión en el Estero Tastiota, Municipio de Hermosillo, Sonora	26	5	Preinversion		81,444,958				955,384		154,476,880	955,384	18.00	4.00	
					K-026-Otros proyectos		78,766,808	870,000	487,505							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 4 de 4

100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1408100002	Dragado, Supervisión de Obra y Evaluaciones Biológico Pesqueras en la Desembocadura del Río Baluarte y Estero Agua Dulce, Laguna Caimanero, Municipio de Rosario, Sinaloa	25	5	Ejecucion		21,319,355				13,660,691		45,753,945	13,660,691	100.00	6.00	
					K-026-Otros proyectos		20,618,312	20,618,312	2,288,409							
1408100003	Obras de Dragado, Escolleras y Supervisión en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca.	20	5	Ejecucion		108,746,304				65,806,723		185,048,186	65,806,723	71.00	24.00	
					K-026-Otros proyectos		101,225,330	105,170,405	17,972,592							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 1

RJL Instituto Nacional de Pesca

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1208RJL0001	Adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica en el Golfo de México	30	6	Preinversión	E-006- Generación de Proyectos de Investigación]			208,126,800			208,126,800		430,419,797			50.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

A00 Instituto Mexicano del Transporte

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1009A000001	Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT	22	2	Ejecucion		31,880,378				7,184,610		90,040,807	7,184,610	75.20	60.20	
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		24,092,200	24,092,200								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409C000001	Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo	35	6	Contratación/Ejecución	E-010- Servicios de ayudas a la navegación aérea	390,958,320	191,500,000	143,751,004	55,837,336	55,837,336			469,500,000	55,837,336	100.00	38.90
1509C000001	Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la navegación y control de tránsito aéreo	35	7	Contratación/Ejecución	K-027- Mantenimiento de infraestructura	60,000,000		47,748,996	9,644,355	9,644,355			60,000,000	9,644,355		20.20

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 7

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209JZL0025	Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2017	09	7	Preinversión/Ejecución		34,783,794				35,692,773			114,349,215	35,692,773	42.07	46.07
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		29,000,000	17,601,459	1,854,901							
1409JZL0006	Programas maestros de desarrollo 2015	35	11	Preinversión		3,137,244							3,137,244		100.00	
					K-028-Estudios de preinversión		2,704,521	2,704,521								
1409JZL0008	Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2015	09	11	Preinversión/Ejecución		11,428,559				116,209			11,428,559	116,209	100.00	7.50
					K-028-Estudios de preinversión		11,428,559	12,428,559	116,209							
1409JZL0009	Programa de rehabilitación del drenaje industrial de la estación de combustibles de Guadalajara 2014-2015	14	7	Preinversión/Ejecución		33,956,593				11,049,448			40,673,463	11,049,448	100.00	48.00
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		28,000,000	20,672,976	9,053,286							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 3 de 7

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409JZL0010	Estudios de preinversión para el Nuevo Aeropuerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	09	11	Preinversion		48,372,000							48,372,000		100.00	
					K-028-Estudios de preinversión		48,372,000	12,270,000								
1409JZL0011	Programa de Estudios de pre-inversión para estaciones de combustibles 2015	09	11	Preinversion		8,990,000							8,990,000		100.00	
					K-028-Estudios de preinversión		8,990,000	8,990,000								
1409JZL0012	Programa de remediación de suelo 2014-2016	35	7	Ejecucion/Ope racion		11,994,412				20,331,850			34,783,794	20,331,850	97.55	78.39
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		10,000,000	13,285,456	4,587,332							
1409JZL0013	Programa de construcción de oficinas operativas y complementarias en la estación de combustibles México 2014-2015	09	1	Preinversion/Ej ecucion		5,399,284				8,535,247			18,809,036	8,535,247	100.00	66.00
					K-005- Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos		4,500,000	5,600,000	4,978,239							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 5 de 7

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409JZL0019	Construcción de tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles 2015	24	1	Preinversion	K-005- Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	12,537,280	9,327,437	9,287,538					12,537,280		100.00	
1409JZL0020	Programa de implementación de sistema de medición de combustibles 2015	35	6	Preinversion	E-027- Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	32,596,000	28,098,587	10,302,587					32,596,000		100.00	
1409JZL0021	Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtotec).	20	1	Ejecucion	K-005- Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	172,389,681	80,264,250	123,266,844	46,264,942		53,622,069		383,558,817	53,622,069	98.00	71.79
1409JZL0022	Aeropuerto Internacional de Chetumal	23	1	Ejecucion	K-005- Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	230,292,703	41,740,512	113,342,158	33,619,557		37,547,341		338,506,284	37,547,341	86.00	51.57

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 6 de 7

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1409JZL0023	Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio y aseguramiento de la calidad del combustible 2015	09	6	Preinversion	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	3,869,760		3,117,000					3,869,760				
1409JZL0024	Sistema de control de combustible en plataforma-SCCP-2015	35	6	Preinversion	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	7,076,000		5,500,000					7,076,000				
1409JZL0025	Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la red aeroportuaria 2015	35	6	Preinversion/Ejecucion	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	30,535,840		29,021,000	30,237	30,237			30,535,840	30,237			1.18
1409JZL0026	Programa de mantenimiento de la red aeroportuaria 2015	35	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	27,318,000		31,850,000					27,318,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J0U0002	PROGRAMA DE CONSERVACION DE PUENTES	35	7	Ejecucion	K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras]	3,693,818		3,693,817	3,693,817	54,336,523		58,540,673	54,336,523	100.00	99.70	
1409J0U0002	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Contratacion	K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras	32,984,632	5,955,504	21,500,000	653,000	653,000		32,984,632	653,000	100.00	10.64	
1409J0U0003	PROGRAMA DE CONSERVACION DE PUENTES	35	7	Contratacion	K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras	72,086,414	13,015,483	47,734,791	10,858,605	10,858,605		72,086,414	10,858,605	100.00	21.07	
1409J0U0004	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	35	7	Preinversion	K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras	437,917,000	92,913,125	55,500,000				437,917,000		100.00	0.76	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 2

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409J0U0005	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	35	7	Preinversion		623,150,000				35,132,628			623,150,000	35,132,628	100.00	15.75
					K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras		131,859,026	115,314,530	35,132,628							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2R0003	Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	02	1	Preinversion	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos	532,379,893	5,900,000	5,900,000		13,679,004		555,401,260	13,679,004	2.30	2.30	
0809J2R0004	Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada	02	1	Preinversion	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos	160,821,587	5,000,000	5,000,000		829,970		166,620,377	829,970	5.13	5.13	
1109J2R0009	Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada	02	1	Ejecucion	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos	7,914,652	12,900,000	12,900,000	5,323,904	78,127,183		80,270,527	78,127,183	63.22	86.06	
1209J2R0002	Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	02	5	Contratacion/Ejecucion	K-026-Otros proyectos	25,000,000	20,500,000	20,500,000	11,792,791	23,571,339		79,977,782	23,571,339	15.20	29.44	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1009J2V0002	Construcción de Muelles para la Operación de Embarcaciones Turiscas.	14	1	Contratacion		15,912,235				710,107		26,252,245	710,107	45.82	9.82	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		11,908,361	11,908,361								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1309J2W0009	Construcción de un Centro de Atención Logística al Transporte (CALT)	25	1	Preinversion/C ontratacion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	18,750,000		18,750,000					18,750,000				
1409J2W0002	Estudios de Preinversión 2015	25	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		100.00	6.14	
1409J2W0003	Programa de adquisiciones 2015	25	6	Ejecucion	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	8,798,132	8,798,132	8,798,132	3,347,300	3,347,300			8,798,132	3,347,300	100.00	86.49	
1409J2W0004	Habilitación de terrenos en la zona suroeste del puerto	25	1	Preinversion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	20,000,000	20,000,000	20,000,000					23,000,000		88.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 2

J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409J2W0005	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2015.	25	7	Ejecucion		10,500,000				1,869,102		10,500,000	1,869,102		13.66	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura]			10,500,000	1,869,102							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	28	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	298,826,289	289,000,000	140,000,000	103,999,990		1,509,013,884		1,651,075,830	1,509,013,884	99.13	69.09
1009J2Y0005	Subestación eléctrica y línea de transmisión	28	1	Preinversion/Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	59,196,839		25,000,000			16,044,248		74,668,803	16,044,248	11.02	11.02
1109J2Y0011	Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	28	1	Preinversion/Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	387,750,375	339,980,000	186,712,100			34,577,650		1,115,008,734	34,577,650	98.17	96.17
1309J2Y0011	Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira.	28	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	89,958,087	87,000,000	87,000,000	69,000,000		69,327,391		144,760,140	69,327,391	66.04	18.89

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 2

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J2Y0014	Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí	28	1	Ejecucion		160,270,155				20,952,822		204,161,822	20,952,822	0.05	3.10	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos			109,150,000	20,000,000							
1409J2Y0001	Construcción de infraestructura básica portuaria	28	1	Preinversion/Ejecucion		39,177,900				57,621,894		126,820,585	57,621,894	60.03	10.03	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		20,000,000	39,117,900								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J2Z0002	Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas.	26	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	31,020,030	20,000,000	20,000,000		37,691,885		156,477,749	37,691,885	95.00	75.00	
1109J2Z0004	Automatización de silos	26	1	Preinversion/Contratación	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	51,680,196	25,000,000	25,000,000				99,972,227		52.00		
1109J2Z0005	Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías	26	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	3,856,270	3,729,000	3,729,000	3,418,554	95,888,602		99,972,227	95,888,602	95.02	95.02	
1109J2Z0009	Rehabilitación de muelles	26	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	33,324,076	25,432,484	25,432,484		36,315,195		77,756,176	36,315,195	100.00	90.03	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 2

J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209J2Z0001	Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I	26	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	681,623,030	659,209,256	249,545,373		268,324,018		2,404,111,866	268,324,018	38.25	10.25	
1309J2Z0003	Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores	26	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	51,501,373		18,993,498	5,172,551	115,820,027		158,202,153	115,820,027	86.01	91.61	
1409J2Z0001	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2015	26	6	Ejecucion	E-008- Operación de infraestructura marítimo-portuaria	30,800,000	30,800,000	30,800,000				30,800,000		100.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 3

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209J3A0001	Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial	16	1	Preinversion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	11,108,026	10,742,761	10,742,761		188,938,893		176,260,965	188,938,893	99.30	99.30	
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación	16	1	Preinversion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	11,108,026	10,742,761	10,742,761	2,536,116	383,034,323		353,667,676	383,034,323	54.04	35.04	
0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL	16	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	10,731,562	10,378,677	10,378,677	10,378,677	82,997,024		83,030,654	82,997,024	38.40	38.40	
0809J3A0002	Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común	16	1	Preinversion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	3,431,591	3,318,750	3,318,750		87,714,830		101,503,746	87,714,830	53.90	53.90	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 3

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	16	1	Preinversion		7,775,618				38,841,716		67,033,686	38,841,716	48.60	33.60	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		7,519,933	7,519,933								
0909J3A0002	PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACÁN.	16	1	Ejecucion		84,242,765				47,330,697		248,972,249	47,330,697	11.70	11.70	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		81,472,615	81,472,615								
1209J3A0001	Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas	16	1	Ejecucion		435,701,437				598,861,626		995,888,999	598,861,626	99.53	40.53	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		285,000,000	285,000,000	741,755							
1309J3A0003	Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas	16	1	Ejecucion		89,071,969				26,353,358		363,416,393	26,353,358	33.30	9.30	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		86,143,020	86,143,020	428,647							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 3 de 3

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409J3A0001	Construcción Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR)	16	1	Ejecucion		15,510,015				46,664,480		62,040,060	46,664,480	100.00	83.00	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		15,000,000	15,000,000								
1409J3A0004	Programa de Mantenimiento 2015	16	7	Contratacion/Ejecucion		48,000,000				16,609,170		48,000,000	16,609,170	100.00	32.00	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		48,000,000	48,000,000	16,609,170							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 3

J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	06	1	Contratacion/Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	25,850,025	25,000,000	25,000,000	569,556	2,766,875,226		2,769,138,605	2,766,875,226	99.65	74.93	
1209J3B0006	Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal.	06	3	Contratacion/Ejecucion	K-017- Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT]	48,623,510		45,000,000		130,542,585		300,082,318	130,542,585	54.04	54.04	
1309J3B0002	Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D	06	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos]	181,922,434		7,500,000	1,558,316	269,546,251		448,654,134	269,546,251	35.04	40.34	
1309J3B0004	Modernización de la Red Hidraulica	06	1	Preinversion/Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	14,476,997		13,778,329		511,868		14,970,607	511,868	96.00	96.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 3

J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J3B0006	DRAGADO DE MANTENIMIENTO2014	06	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	34,678,122		20,000,000		53,938,529			86,692,712	53,938,529	95.01	95.01
1409J3B0001	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO	06	1	Contratacion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	44,196,198	27,742,897	42,742,897					44,196,198		100.00	
1409J3B0004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014	06	6	Preinversion/Ejecucion	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	47,000,713		10,294,000		13,429,245			59,950,949	13,429,245	1.01	1.01
1409J3B0005	Construcción de Edificio Corporativo API-Manzanillo	06	1	Contratacion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	51,422,100	51,422,100	51,422,100					51,422,100		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409J3C0001	Dragado de Mantenimiento Emergente en Puerto Chiapas 2014	07	7	Operacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	77,971,247		38,624,145	37,498,821	37,498,821		77,971,247	37,498,821		100.00	
1409J3C0004	RESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUELLE DE USOS MÚLTIPLES	07	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	23,200,000	23,200,000	23,200,000	22,287,640	22,287,640		47,560,000	22,287,640	90.00	45.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 5

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	30	1	Ejecucion		116,811,419				1,767,119,406		1,589,259,537	1,767,119,406	25.75	85.28	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		112,970,315	64,870,000	38,410,764							
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	30	1	Ejecucion		144,760,140				738,030,718		903,060,984	738,030,718	28.65	75.11	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		100,000,000	97,500,000	26,933,785							
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	30	1	Ejecucion		6,119,561,218				2,002,856,685		30,205,187,655	2,002,856,685	26.90	7.45	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos		220,000,000	484,000,000	179,395,562							
1109J3E0004	Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual.	30	1	Ejecucion		2,094,090				4,721,229		5,276,313	4,721,229	88.14	88.14	
					K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos]			210,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 5

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	30	3	Ejecucion	K-017- Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT	206,800,200	198,500,000	23,310,000	5,117,837	189,068,368		1,034,703,015	189,068,368	44.48	14.93	
1109J3E0009	Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.	30	3	Ejecucion	K-017- Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT]	21,860,000		21,860,000	8,581,359	62,402,628		76,980,887	62,402,628	64.86	76.01	
1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	30	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	41,838,197	10,000,000	4,360,000	3,075,061	52,775,046		126,463,699	52,775,046	17.94	39.31	
1109J3E0011	Centro de Atención Logística al Transporte.	30	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	36,813,642		190,000		78,958,491		262,984,862	78,958,491	21.51	70.85	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 3 de 5

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	30	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	6,050,289	2,000,000	500,000		19,291,464		222,173,732	19,291,464	100.00	46.19	
1209J3E0005	Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto	30	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos]	12,000,000		2,000,000	71,268	38,069,295		49,770,757	38,069,295	85.54	86.13	
1309J3E0002	Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario	30	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos]	15,000,000		15,000,000		18,585,374		37,224,036	18,585,374	74.84	74.84	
1309J3E0006	Repavimentación de vialidades del Muelle 7	30	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos]	5,900,000		3,030,000	348,393	18,561,148		45,501,826	18,561,148	95.04	95.04	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 4 de 5

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J3E0007	Modernización del sistema de alumbrado público del puerto	30	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos]	23,000,000		23,000,000		23,493,357		49,901,766	23,493,357	12.64	12.64	
1309J3E0009	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2014	30	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	13,058,915		12,000,000		150,047,100		162,673,746	150,047,100	97.50	97.50	
1409J3E0002	Repavimentación de vialidades del Muelle 4	30	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	21,197,021	10,500,000	5,830,000	3,840,559	6,748,587		47,047,046	6,748,587	25.75	11.14	
1409J3E0003	Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez	30	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	27,969,727	27,050,000	27,960,000	101,406	21,881,665		50,717,749	21,881,665	67.12	41.43	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 5 de 5

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409J3E0004	Estudios de Preinversión 2015 - 2017	30	11	Ejecucion		11,500,000				2,908,340		40,350,000	2,908,340	21.00	7.02	
					K-028-Estudios de preinversión		8,500,000	11,000,000	2,908,340							
1409J3E0005	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2015	30	7	Ejecucion		149,000,000				19,075,302		149,000,000	19,075,302		12.80	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura			90,885,885	19,075,302							
1409J3E0006	Programa de Adquisiciones 2015	30	6	Ejecucion		2,023,830				19,078		2,023,830	19,078			
					E-008-Operación de infraestructura marítimo			2,014,430	19,078							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409J3F0004	Construcción de edificio de Capitanía.	30	1	Preinversion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	2,169,000		679,682		12,786,750		14,500,000	12,786,750	60.01	97.01	
1409J3F0006	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2.	30	1	Preinversion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	850,403,782		35,000,000	9,115,762	29,317,495		1,159,859,601	29,317,495	50.00	55.00	
1409J3F0009	Construcción de Bodega No. 8	30	1	Contratacion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	35,000,000	35,000,000	35,000,000				35,000,000		100.00		
1409J3F0011	Dragado de Mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos	30	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	87,000,000	75,000,000	75,000,000	28,772,935	28,772,935		87,000,000	28,772,935	100.00	93.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J3G0005	Construcción de un muelle de usos múltiples.	20	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de infraestructura económica de puertos	157,972,000		60,000,000		129,583,407		333,213,154	129,583,407	38.70	38.70	
1409J3G0003	Mantenimiento de accesos (portones) al puerto de Salina Cruz	20	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	1,000,000	1,000,000	1,000,000				1,000,000		17.00		
1409J3G0004	Mantenimiento general de edificios de la API Salina Cruz, 2015	20	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	2,055,000	2,000,000	2,000,000				2,055,000		33.00		
1409J3G0005	Dragado de mantenimiento en el puerto interior de la API Salina Cruz	20	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	3,040,000	3,000,000	3,000,000				3,040,000		50.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409J3L0003	Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, Fase II.	07	1	Preinversion/Contratación		1,252,872,164				221,171,408			1,252,872,164	221,171,408		
					K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria		221,171,408	221,171,408	221,171,408							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209KDN0011	Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales	09	7	Ejecucion		24,000,000				73,697,468			94,608,334	73,697,468	78.19	100.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			16,330,437	2,767,144							
1209KDN0012	REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES	09	7	Ejecucion		119,995,980				454,431,192			553,068,575	454,431,192	88.00	98.31
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			34,337,785	19,227,261							
1309KDN0005	Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire	09	6	Ejecucion/Ope racion		17,991,617				12,356,198			17,991,617	12,356,198		98.00
					E-026- Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México			17,991,617	12,356,198							
1409KDN0001	Ampliación y Modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el A.I.C.M	09	1	Ejecucion/Ope racion		629,451,572				713,037,613			977,750,777	713,037,613	100.00	81.58
					K-005- Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos		348,570,070	498,570,070	363,732,098							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409JZL0005 ¹	Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	15	1	Preinversion		22,164,845,436					12,925,012,500		174,622,088,880		9.00	1.00
					K-005- Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos		6,871,530,962	1,993,671,945								

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

¹ El ejercicio de recursos para este proyecto se reporta en cero, en virtud de que la asignación en inversión física se transfiere a la partida de gasto 46101 "Aportaciones de Fideicomisos Públicos", con la finalidad de llevar a cabo la aportación al "Fideicomiso denominado Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

10 Economía

Página: 1 de 1

B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1410B000001	Programa de adquisición de mobiliario	09	6	Operacion		566,532				566,532			566,532	566,532		100.00
					P-010-Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares			566,532	566,532							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

10 Economía

Página: 1 de 2

K2H Centro Nacional de Metrología

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210K2H0001	Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio	22	6	Ejecucion/Operacion	E-006-Atención de las necesidades metrologicas del pais para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	500,628		500,628	110,090	75,815,423		59,673,993	75,815,423	99.00	99.97	
1210K2H0002	Programa de Obras Menores	22	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	46,139,713	32,843,096	27,794,899	802,830	52,076,973		98,959,513	52,076,973	100.00	84.27	
1410K2H0001	Adquisición de Equipo de Laboratorio 2014	22	6	Operacion	E-006-Atención de las necesidades metrologicas del pais para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	7,911,749		2,664,909	2,659,609	25,559,777		29,995,089	25,559,777	97.22	100.00	
1410K2H0002	Mantenimiento Mayor al Sistema Eléctrico, Mecánico y de Aire Acondicionado.	22	6	Preinversion	E-006-Atención de las necesidades metrologicas del pais para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	7,509,848		7,509,848				7,509,848				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

10 Economía

Página: 2 de 2

K2H Centro Nacional de Metrología

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1410K2H0003	Adquisición de Equipos para Nuevos Laboratorios.	22	6	Ejecucion/Operacion		19,455,382				23,568,676			41,832,755	23,568,676	65.22	73.21
					E-006-Atención de las necesidades metrologías del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones			2,046,813	445,476							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

10 Economía

Página: 1 de 2

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	03	5	Preinversión/Ejecución	K-026-Otros proyectos	58,375,000		9,300,000		11,166,377		149,904,222	11,166,377	12.70	12.70	
1010K2N0002	Rediseño y Adquisición de Cosechadoras	03	7	Preinversión/Ejecución	K-027-Mantenimiento de infraestructura	12,000,000		12,000,000		30,247,918		98,806,015	30,247,918	35.00	35.00	
1010K2N0003	Reparación general de diques y compuertas en áreas de concentración.	03	7	Preinversión/Ejecución	K-027-Mantenimiento de infraestructura	10,748,440	10,395,000	10,395,000		30,357,461		40,300,019	30,357,461	100.00	100.00	
1210K2N0006	Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR)	03	5	Preinversión/Ejecución	K-026-Otros proyectos	195,322,282		56,000,000		98,342,314		647,437,863	98,342,314	14.00	14.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

10 Economía

Página: 2 de 2

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1310K2N0006	Obras de apoyo a la zona industrial 2014	34	3	Preinversion/Ejecución	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	4,133,098		1,500,000		24,879,146		28,124,827	24,879,146	73.85	73.85	
1410K2N0001	Reposición de Defensas de Muelle de Descarga de Barcazas Isla de Cedros	02	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	26,000,000		26,000,000				26,000,000				
1410K2N0004	Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipo diversos 2015	35	6	Preinversion	B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina	50,000,000		50,000,000				50,000,000				
1410K2N0005	Reparaciones mayores 2015	03	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	36,500,000		36,500,000				36,500,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

10 Economía

Página: 1 de 1

K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	09	4	Ejecucion/Operacion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	12,242,549		6,130,680	3,827,220		118,386,603		165,228,658	118,386,603	78.43	79.54
1210K8V0002	Adecuaciones Diversas a los inmuebles del IMPI en el Distrito Federal para mejorar su funcionalidad	09	4	Contratacion/Operacion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	23,179,358	15,000,000	15,000,000			10,578,554		41,655,167	10,578,554	57.78	20.78

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

10 Economía

Página: 1 de 1

LAT Procuraduría Federal del Consumidor

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210LAT0002	Programa de Equipamiento del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor para la Verificación y Vigilancia	09	6	Operacion		9,081,954				8,619,276			9,081,954	8,619,276		100.00
					G-003- Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores			8,909,538	8,619,276							
1310LAT0001	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE EDUC. Y ORG. DE CONS.	09	6	Operacion		48,170				98,266			96,480	98,266	49.90	100.00
					B-002- Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente			48,169	48,169							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

10 Economía

Página: 1 de 3

LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1410LAU0002	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	35	5	Ejecucion/Operación		61,038,470				20,252,473			61,038,470	20,252,473	100.00	45.00
					K-026-Otros proyectos		61,038,470	60,909,470	20,252,473							
1410LAU0003	Exploración y evaluación de minerales radioactivos	35	5	Ejecucion/Operación		30,346,785				7,484,928			30,346,785	7,484,928	100.00	32.00
					K-026-Otros proyectos		30,346,785	27,320,660	7,484,928							
1410LAU0004	Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de datos digital	34	5	Ejecucion/Operación		13,168,258				4,294,542			13,168,258	4,294,542	100.00	25.00
					K-026-Otros proyectos		13,168,258	13,106,258	4,294,542							
1410LAU0005	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	35	5	Ejecucion/Operación		93,247,467				21,595,224			93,247,467	21,595,224	100.00	26.00
					K-026-Otros proyectos		93,247,467	85,367,448	21,595,224							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

10 Economía

Página: 2 de 3

LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1410LAU0006	Bienes muebles del SGM 2015	35	6	Ejecucion/Operacion	E-007-Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional	12,894,380	12,894,380	2,654,269					12,894,380		100.00	1.00
1410LAU0007	Generación de estudios geológico-ambientales	35	5	Ejecucion/Operacion	K-026-Otros proyectos	15,297,780	15,297,780	15,261,655	4,406,403	4,406,403			15,297,780	4,406,403	100.00	51.00
1410LAU0008	Generación de Infraestructura de Información geohidrológica del territorio nacional	35	5	Ejecucion/Operacion	K-026-Otros proyectos	9,899,633	9,899,633	8,865,133	3,016,086	3,016,086			9,899,633	3,016,086	100.00	42.00
1410LAU0009	Exploración por Carbón Mineral y Gas Asociado a Yacimientos de Carbón Mineral	35	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	4,715,714		4,687,714	1,692,691	1,692,691			4,715,714	1,692,691		43.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

10 Economía

Página: 3 de 3

LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1410LAU0011	Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra	35	5	Ejecucion/Operacion		14,963,753				4,368,152			14,963,753	4,368,152		38.00
					K-026-Otros proyectos			14,875,488	4,368,152							
1410LAU0012	Exploración de Minerales No Metálicos	35	5	Ejecucion/Operacion		8,439,650				2,239,539			8,439,650	2,239,539		30.00
					K-026-Otros proyectos			6,715,650	2,239,539							
1510LAU0001	Generación de Información Geofísica del Territorio Nacional	35	5	Ejecucion/Operacion		71,684,589				20,647,618			71,684,589	20,647,618		19.00
					K-026-Otros proyectos			64,086,911	20,647,618							

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211A2M0004	Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa	09	2	Ejecucion		95,886,511				275,455,063			422,104,958	275,455,063	71.86	51.86
					K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo		92,733,480	92,733,480	55,640,088							
1211A2M0005	Construcción del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa	09	2	Ejecucion		119,823,315				50,000,000			119,823,315	50,000,000	40.00	
					K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo		50,000,000	50,000,000	50,000,000							
1211A2M0006	Construcción de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma	15	2	Ejecucion		166,620,378				96,684,846			166,620,378	96,684,846	99.00	
					K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo		161,141,409	161,141,409	96,684,846							
1411A2M0001	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación.	35	6	Ejecucion		47,796,245				27,734,736			47,796,245	27,734,736	100.00	30.00
					E-021- Investigación científica y desarrollo tecnológico		46,224,564	46,224,564	27,734,736							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

11 Educación Pública

Página: 2 de 2

A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411A2M0002	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado.	35	6	Ejecucion		46,642,776				27,065,412			46,642,776	27,065,412	100.00	30.00
					E-010- Prestación de servicios de educación superior y posgrado		45,109,024	45,109,024	27,065,412							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 1 de 5

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211A3Q0024	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM	16	2	Ejecucion		149,908,490				370,919,749			516,895,859	370,919,749	89.33	90.43
					K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo		144,979,057	144,979,057	2,993,274							
1411A3Q0001	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación Científica y Humanística.	35	7	Ejecucion		148,923,735				21,507,984			148,923,735	21,507,984		13.10
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		148,923,735	148,923,735	21,507,984							
1411A3Q0002	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación Media Superior	35	7	Preinversion		125,701,583							125,701,583			
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		125,701,583	125,701,583								
1411A3Q0003	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (FES)	35	7	Ejecucion		147,881,214				34,077,536			147,881,214	34,077,536		18.50
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		147,881,214	147,881,214	34,077,536							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 2 de 5

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411A3Q0004	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria	09	7	Ejecucion		125,970,652				118,643,004			125,970,652	118,643,004		58.40
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		125,970,652	125,970,652	118,643,004							
1411A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Recintos y Centros de Difusión Cultural	35	6	Ejecucion		48,972,459				8,243,842			48,972,459	8,243,842		4.50
					E-011-Impulso al desarrollo de la cultura		48,972,459	48,972,459	8,243,842							
1411A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia en C.U.	09	6	Ejecucion		49,991,386				48,428,575			49,991,386	48,428,575		25.00
					E-010- Prestación de servicios de educación superior y posgrado		49,991,386	49,991,386	48,428,575							
1411A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Centros e Institutos de Investigación Científica y Tecnológica	35	6	Ejecucion		50,043,971				50,000,000			50,043,971	50,000,000		20.00
					E-021- Investigación científica y desarrollo tecnológico		50,043,971	50,043,971	50,000,000							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 3 de 5

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	35	6	Ejecucion		48,980,399				3,462,449		48,980,399	3,462,449		4.20	
					E-010- Prestación de servicios de educación superior y posgrado		48,980,399	48,980,399	3,462,449							
1411A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística	35	6	Ejecucion		49,032,531				8,192,648		49,032,531	8,192,648		11.10	
					E-021- Investigación científica y desarrollo tecnológico		49,032,531	49,032,531	8,192,648							
1411A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior	35	6	Ejecucion		49,928,354				2,569,437		49,928,354	2,569,437		4.40	
					E-007- Prestación de servicios de educación media superior		49,928,354	49,928,354	2,569,437							
1411A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (FES)	35	6	Ejecucion		49,999,168				17,849,874		49,999,168	17,849,874		24.80	
					E-010- Prestación de servicios de educación superior y posgrado		49,999,168	49,999,168	17,849,874							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 4 de 5

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecucion		49,083,497				2,094,268		49,083,497	2,094,268		2.00	
					E-021- Investigación científica y desarrollo tecnológico		49,083,497	49,083,497	2,094,268							
1411A3Q0013	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Colegios y Escuelas de Educación Media Superior (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecucion		47,986,500				1,769,096		47,986,500	1,769,096		4.40	
					E-007- Prestación de servicios de educación media superior		47,986,500	47,986,500	1,769,096							
1411A3Q0014	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecucion		45,879,635				1,723,657		45,879,635	1,723,657		2.00	
					E-010- Prestación de servicios de educación superior y posgrado		45,879,635	45,879,635	1,723,657							
1411A3Q0015	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecucion		48,092,900				22,257,165		48,092,900	22,257,165		25.20	
					E-021- Investigación científica y desarrollo tecnológico		48,092,900	48,092,900	22,257,165							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 5 de 5

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411A3Q0016	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Centros y Recintos de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo).	35	6	Ejecucion		48,868,312				800,709			48,868,312	800,709		1.50
					E-011-Impulso al desarrollo de la cultura		48,868,312	48,868,312	800,709							
1411A3Q0017	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades y Áreas de Apoyo a la docencia en C.U. (Equipo de Cómputo)	09	6	Ejecucion		50,085,874				22,097,553			50,085,874	22,097,553		32.90
					E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado		50,085,874	50,085,874	22,097,553							
1411A3Q0018	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecucion		48,935,814				5,301,389			48,935,814	5,301,389		14.50
					E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado		48,935,814	48,935,814	5,301,389							
1411A3Q0019	Programa de Mantenimiento a Recintos y Centros de Difusión Cultural	35	7	Ejecucion		135,054,954				1,153,788			135,054,954	1,153,788		0.80
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		135,054,954	135,054,954	1,153,788							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

B01 XE-IPN Canal 11

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1311B010001	Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2014	35	6	Ejecucion		1,097,998				42,572,217			123,486,215	42,572,217	99.50	99.50
					E-013-Producción y transmisión de materiales educativos y culturales			532,126	532,126							
1411B010001	Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2015	09	6	Preinversion		154,572,491							154,572,491			
					E-013-Producción y transmisión de materiales educativos y culturales			30,000,000								
1411B010002	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2014	09	6	Operacion		953,510				953,510			2,398,736	953,510	100.00	100.00
					E-013-Producción y transmisión de materiales educativos y culturales			953,510	953,510							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411L3N0004	Tesis, Documentales, Ejercicios de Ficción 1 y Ficción 2-2015	09	10	Ejecucion		7,000,000				1,907,249		7,000,000	1,907,249		28.00	
					E-022- Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos		7,000,000	7,000,000	1,907,249							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1011L4J0010	Construcción de cuarto de residuos peligrosos y red de riego con agua tratada en la Sede Sur del Cinvestav.	09	2	Preinversion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	8,205,334	7,935,518	5,951,639					8,205,334		100.00	
1011L4J0011	Construcción de áreas de apoyo a las actividades de investigación y obra exterior en la Unidad Querétaro del Cinvestav.	22	2	Ejecucion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	9,185,666		3,700,000		3,884,413	1,897,048		14,826,141	3,884,413	50.00	50.00
1111L4J0016	Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	33,053,212	14,400,683	10,800,512					88,864,201		100.00	
1411L4J0003	Programa Anual de Adquisiciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para Laboratorios y Aulas del Cinvestav, financiado con recursos fiscales y Propios.	35	6	Preinversion	E-021- Investigación científica y desarrollo tecnológico	77,400,554		14,796,246					77,400,554			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411L6H0001	Proyecto de actualización tecnológica para el equipamiento de laboratorios, talleres y espacios físicos de las Unidades del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional	35	6	Preinversión		45,702,844				4,291,625		45,702,844	4,291,625	44.00		
					E-007- Prestación de servicios de educación media superior		44,200,000	44,200,000	4,291,625							
1411L6H0002	Proyecto de actualización tecnológica para el equipamiento de laboratorios, talleres y espacios físicos de las Unidades del Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional	35	6	Ejecución		45,413,324						45,413,324		36.00		
					E-010- Prestación de servicios de educación superior y posgrado		43,920,000	43,920,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1311L6W0001	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria.	35	6	Ejecucion/Operacion	E-066- Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria]	119,835,862		119,835,961		27,869,964		146,711,736	27,869,964	80.00	100.00	
1311L6W0002	Proyecto de Infraestructura Social en Educación	35	2	Ejecucion/Operacion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo]	137,079,037		35,335,296	1,350,000	776,860,272		884,927,555	776,860,272	85.00	85.00	
1411L6W0002	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	35	6	Preinversion/Ejecucion	E-066- Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	121,176,720	121,176,720	1,745,882				121,176,720		100.00	13.00	
1411L6W0003	Infraestructura Social en Educación	35	2	Preinversion/Ejecucion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	942,257,137	871,860,690	735,672,105	162,119,732	162,119,732		942,257,137	162,119,732	100.00	7.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L8K El Colegio de México, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411L8K0001	Construcción de un edificio anexo a la Biblioteca Daniel Cosío Villegas	09	2	Ejecucion		93,217,274				66,521,768		133,646,713	66,521,768	95.00	53.00	
					K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo		51,451,044	51,451,044	25,975,520							
1411L8K0003	Equipo de cómputo para la realización de proyectos de investigación 2015	09	6	Preinversion/Ejecucion		6,035,000				400,000		6,035,000	400,000	100.00	13.00	
					E-021- Investigación científica y desarrollo tecnológico		3,017,500	3,017,500	400,000							
1411L8K0004	Sustitución de mobiliario y equipo de administración 2015	09	6	Preinversion/Ejecucion		4,493,200				300,000		4,493,200	300,000	100.00	30.00	
					E-021- Investigación científica y desarrollo tecnológico		1,000,186	1,000,186	300,000							
1411L8K0008	Adquisición de vehículos para la actualización del parque vehicular utilitario 2015	09	6	Preinversion		472,340						472,340		100.00		
					E-021- Investigación científica y desarrollo tecnológico		472,340	472,340								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411MDA0001	Programa Plazas Comunitarias	34	6	Preinversion	E-064-Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	25,000,000		25,000,000					25,000,000			
1411MDA0002	Programa Regular	34	6	Preinversion	E-064-Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	20,000,000		20,000,000					20,000,000			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1411MDC003	Programa de Televisión	09	10	Preinversión		3,239,586							3,239,586				
					E-022- Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos			3,109,702									
1411MDC004	Producción de cortometrajes	09	10	Preinversión		26,984,560							26,984,560				
					E-022- Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos			15,000,000									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)**

12 Salud

Página: 1 de 1

M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1312M7F0001	Programa de Mantenimiento 2014-2015 del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	09	7	Ejecucion/Operacion		2,264,758				3,967,070		3,966,640	3,967,070	80.00	100.00	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura]			2,260,271	2,260,271							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

12 Salud

Página: 1 de 1

NBB Hospital General Dr. Manuel Gea González

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2015.	09	2	Ejecucion		703,525,293				1,643,575,259		2,185,443,517	1,643,575,259	100.00	100.00	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud		575,869,318	575,869,318	59,022,756							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

12 Salud

Página: 1 de 2

NBD Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NBD0006	Construcción del edificio de la U-501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. recursos del Fideicomiso SPSS y fiscales-2011-2015	09	2	Ejecucion		135,172,195				74,219,466	17,591,725	338,272,560	74,219,466	100.00	77.04	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud		135,172,195	135,172,195	2,776,796							
0812NBD0001	Construcción del edificio de la U-503, cardiología y neumología del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. Recursos del FCNPSS y fiscales 2010-2016	09	2	Ejecucion		113,975,746				130,812,082	45,599,807	420,481,830	130,812,082	81.10	64.60	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud		113,975,746	113,975,746	47,839,536							
1012NBD0003	Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica y Gastroenterología, del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, 2011-2015.	09	2	Ejecucion		166,857,799				431,523,368		598,010,617	431,523,368	100.00	79.75	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud		161,371,023	161,371,023	3,849,053							
1212NBD0001	Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. recursos del Fideicomiso del SPSS y Fiscales. - 2013-2015.	09	2	Ejecucion		92,027,730				111,499,279	65,498,834	304,904,018	111,499,279	100.00	75.52	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud		92,027,729	92,027,729	42,894,192							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

12 Salud

Página: 1 de 2

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212NCD0003	Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2015	09	2	Ejecucion		9,278,098				22,323,809		28,158,771	22,323,809	90.00	95.45	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud		648,484	6,831,750	6,831,750							
1312NCD0002	Proyecto de Fortalecimiento del área para pacientes con VIH/SIDA 2013-2015	09	2	Ejecucion		2,550,488				17,686,629	9,500,000	26,627,309	17,686,629	80.00	85.00	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud			2,550,488	2,550,487							
1312NCD0005	Programa anual de adquisiciones de equipo médico e instrumental, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2014-2015	09	6	Ejecucion		24,649,698				46,616,747		62,345,761	46,616,747	50.00	100.00	
					E-022- Investigación y desarrollo tecnológico en salud			7,443,528	2,836,638							
					E-023- Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud			8,780,027	4,175,919							
					P-016- Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS			8,368,773	513,808							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

12 Salud

Página: 2 de 2

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1312NCD0006	Programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración y otros equipos 2014	09	6	Ejecucion		982,269				9,034,283		8,747,076	9,034,283	88.80	100.00	
					E-010- Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud			264,585	264,585							
					E-022- Investigación y desarrollo tecnológico en salud			629,932	629,932							
					E-023- Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud			87,751	87,751							
1412NCD0001	Proyecto de Ampliación para la Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 2014-2016	09	2	Preinversion		24,352,808						49,569,236				
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud			5,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

12 Salud

Página: 1 de 1

NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
03121100001	Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2015	09	2	Ejecucion		103,400,100				1,887,954,229		1,896,330,848	1,887,954,229	90.06	90.06	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud			1,216,260	624,710							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

12 Salud

Página: 1 de 1

NDF Instituto Nacional de Rehabilitación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212NDF0003	Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014-2015	09	2	Ejecucion		129,614,154				2,999,008		132,060,095	2,999,008	18.10	3.20	
					K-011- Proyectos de infraestructura social de salud		76,630,542	76,630,542	266,800							
1412NDF0004	Programa Anual de Inversión de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico para la Dirección Médica del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2015.	09	6	Preinversion		85,134,361						85,134,361		100.00		
					E-023- Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud		49,917,725	49,917,725								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

12 Salud

Página: 1 de 2

NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2015	15	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	224,701,085	217,312,251	217,312,251		950,240,570			1,430,302,940	950,240,570	97.40	97.40
1312NEF0002	Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología.-2014	35	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	28,742,746	28,742,746	28,742,746					50,973,768		63.00	
1312NEF0003	Proyecto para la seguridad y almacenaje de la documentación técnica normativa de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015	09	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	4,856,500	4,050,000	7,005,500					7,005,500		99.96	
1312NEF0004	Vacuna mOPV y VACUNA biOPV incluye precalfificación de vacunas TOPV biOPV de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015	09	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	26,706,466	6,000,000	25,744,180		2,651,818			29,263,966	2,651,818	99.96	12.72

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

12 Salud

Página: 2 de 2

NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1312NEF0005	Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Físicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015	09	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	17,029,118	17,029,118	17,029,118		262,371			23,928,231	262,371	98.76	3.79
1312NEF0006	Sistema centralizado de monitoreo de sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e INV de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2017	09	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	10,339,183	9,999,200	9,999,200					31,857,157		33.00	
1312NEF0008	Programa de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, sustitución y/o readecuación de instalaciones. de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-16	35	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	6,204,006		12,000,000					31,020,028			
1312NEF0010	Proyecto para la producción de vacunas sIPV- Pentavalente	15	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	106,183,413	94,411,248	59,711,568					219,143,379		24.50	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

12 Salud

Página: 1 de 1

S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	09	4	Ejecucion		14,801,318				99,492,714		296,026,360	99,492,714	66.06	48.50	
					K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		14,314,607	14,314,607	2,536,877							

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
QEZ Procuraduría Agraria

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1415QEZ0001	Adquisición de mobiliario para la Procuraduría Agraria	35	6	Preinversion		39,821,541							39,821,541				
					E-001- Procuración de justicia agraria			39,821,541									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0316B000035	Autlan-El Grullo, Jal.	14	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	48,027,774	46,448,479	46,448,479	5,191,430	1,413,098,822	16,009,258	1,967,011,734	1,413,098,822	94.37	92.11	
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	31	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	38,466,420	37,201,531	37,201,531	5,630,851	361,571,283	4,274,047	1,005,123,467	361,571,283	46.35	42.81	
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	31	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	34,721,365	33,579,624	33,579,624	1,045,305	258,355,994	5,377,217	571,459,428	258,355,994	53.23	47.60	
0316B000121	Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	28	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	139,252,085	50,000,000	50,000,000		960,396,019		1,418,270,279	960,396,019	71.46	67.93	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 2 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0316B000144	Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.	23	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	32,402,058	31,336,583	31,336,583		80,002,164			119,260,546	80,002,164	100.00	75.71
0316B000201	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPATONALÁ, TABASCO	27	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	75,546,061	73,061,884	41,725,301	485,390	65,355,042			141,845,785	65,355,042	99.73	71.73
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranja II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	06	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	189,059,151	127,989,630	109,508,125	99,993,652	604,313,429	96,584,063		1,500,195,445	604,313,429	55.32	47.08
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	09	4	Ejecucion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	121,631,332	80,419,940	80,419,940	7,649,253	749,127,083			2,411,757,670	749,127,083	59.94	56.63

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 3 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	14	1	Ejecucion		187,247,854				196,868,785	10,822,070	1,144,328,256	196,868,785	100.00	100.00	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		181,090,593	181,090,593								
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable para la ciudad de León, Gto.	11	1	Ejecucion		1,980,677,818				5,217,502,884	2,331,018,288	17,689,671,469	5,217,502,884	89.02	85.58	
					K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento		1,700,000,000	635,540,018	229,879,374							
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	15	1	Ejecucion		4,511,533,479				3,727,561,470	1,017,456,984	39,034,420,480	3,727,561,470	26.45	19.65	
					K-131-Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco		3,363,221,400	2,750,960,865	56,432,445							
0816B000160	PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco)	15	1	Ejecucion		233,853,856				3,598,654,784	196,936,477	8,830,162,181	3,598,654,784	44.81	44.61	
					K-137-Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco		71,830,000	107,392,622	28,789,613							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 4 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	25	1	Ejecucion		1,263,754,065				264,642,201	46,645,723	6,843,578,075	264,642,201	13.45	3.86	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		1,222,198,107	922,198,107	256,195,344							
0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	05	1	Ejecucion		131,570,441				222,757,701		1,375,374,485	222,757,701	18.07	18.07	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		100,000,000	100,000,000								
0816B000248	Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Mátape, en el estado de Sonora	26	1	Ejecucion		31,020,030				34,829,133		157,593,962	34,829,133	21.31	21.31	
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			29,980,000								
0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	16	1	Ejecucion		151,142,733				45,219,611		536,215,457	45,219,611	22.24	8.13	
					K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		76,659,414	15,900,000	237,495							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 5 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	35	11	Ejecucion		80,741,985				57,823,216			138,820,500	57,823,216	63.24	42.05
					K-028-Estudios de preinversión		29,423,603	29,423,603								
0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	35	11	Ejecucion		14,256,465				13,847,786			28,157,730	13,847,786	48.25	48.25
					K-028-Estudios de preinversión			3,500,000								
0916B000243	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico.	35	7	Ejecucion		89,829,814				69,923,703			155,089,810	69,923,703	84.14	40.28
					K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		86,875,945	23,740,518	5,332,030							
1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	14	1	Ejecucion		321,946,874				170,046,324	185,688,074		1,865,486,748	170,046,324	15.22	12.46
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		59,778,149	51,259,654	30,000							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 7 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000172	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola.	04	11	Ejecucion		13,152,232							13,152,232		21.97	
					K-028-Estudios de preinversión		2,890,852	5,138,244								
1016B000186	Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecucion		1,110,802,520				148,549,243			3,586,972,181	148,549,243	10.44	4.12
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		600,000,000	86,853,949	29,034,147							
1016B000202	Construcción de la presa de almacenamiento Tunuachi y zona de riego.	08	1	Ejecucion		21,217,076				1,762,217	13,551,212		69,677,793	1,762,217	3.68	3.68
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			15,600,000								
1116B000006	Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010.	10	1	Ejecucion		206,881,489				78,449,791			657,611,564	78,449,791	10.94	11.52
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			8,110,670	3,812,909							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 8 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000008	Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor.	17	1	Ejecucion		53,276,540				57,447,725		161,900,384	57,447,725	34.63	34.63	
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			29,980,000								
1116B000039	Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua.	08	1	Ejecucion		12,925,013				110,838,537		201,337,601	110,838,537	96.12	90.19	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		12,500,000	12,500,000	476,339							
1116B000052	Obras de Protección para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	13	1	Ejecucion		53,936,753				139,440,841		473,673,671	139,440,841	26.00	28.33	
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			29,980,000	11,059,237							
1116B000139	Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto.	11	1	Ejecucion		96,425,045					96,425,046	649,165,214		9.51		
					K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		80,852,341	80,852,341								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 9 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000143	Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México.	15	1	Ejecucion		130,858,423				6,523,141		344,364,271	6,523,141	1.84	1.84	
					K-007- Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento			93,394,817								
1116B000175	Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Ejecucion		1,500,000				44,529,087		45,071,575	44,529,087	35.15	36.88	
					K-007- Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento			789,813	781,195							
1116B000194	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tuxpam.	30	1	Ejecucion		166,620,378				6,646,649		638,066,861	6,646,649	0.96	1.04	
					K-129- Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			458,244	456,330							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 10 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000195	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Cazones.	30	1	Ejecucion		165,440,160				80,481,162		390,887,807	80,481,162	48.02	20.52	
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			142,327,787	41,424,835							
1116B000203	Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan.	35	1	Ejecucion		773,831,458				262,003,999		5,748,350,102	262,003,999	4.43	4.44	
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			139,257	122,165							
1116B000237	Obra civil para la rehabilitación de oficinas centrales de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	09	7	Ejecucion		5,690,012				13,326,866		17,950,947	13,326,866	66.76	73.03	
					K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.			1,133,043	1,126,082							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 11 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000256	Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie.	35	6	Ejecucion	K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	11,464,435		11,464,433	11,464,433		51,123,025		51,522,400	51,123,025	73.30	95.55
1116B000262	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO	10	6	Preinversion	K-140- Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.	16,904,030	8,371,824	183,383					33,808,060		24.76	
1116B000264	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Texcoco Estado de México (Valle de México).	15	6	Ejecucion	K-140- Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.	17,611,450	17,032,334	210,414					35,222,900		48.36	
1116B000265	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Presa Venustiano Carranza Don Martín, del Municipio de Juárez, Coahuila.	05	6	Preinversion	K-140- Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.	16,904,030	8,359,692	195,079					33,808,060		24.73	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 12 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000281	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012.	35	11	Ejecucion		32,144,804				44,060,075		75,071,774	44,060,075	91.87	57.96	
					K-028-Estudios de preinversión		26,446,917	26,035,438	993,961							
1116B000284	Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Jesús Diego, Chiapas.	07	1	Ejecucion		82,701,498				112,740,300		236,289,994	112,740,300	68.30	47.23	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		79,982,029	79,982,029	27,278,661							
1116B000322	Perforación y Equipamiento de 3 Pozos para las Unidades de Riego Zacatatepec, La Monera y El Peral.	13	1	Ejecucion		8,104,058				5,023,117		14,742,497	5,023,117	33.37	33.37	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			8,304,058								
1116B000325	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012.	35	10	Ejecucion		11,761,505				8,747,917		20,694,060	8,747,917	41.07	42.11	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			216,979	216,044							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 13 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000327	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012.	35	10	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	11,450,232		2,000,000		10,662,454		22,188,631	10,662,454	47.86	47.86	
1116B000333	Perforación y equipamiento de pozos para constituir las Unidades de Riego por bombeo en municipios de SAN AGUSTIN TLAXIACA y SAN SALVADOR, Hidalgo.	13	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	12,077,640		12,077,640		7,142,205		19,710,247	7,142,205	35.70	35.70	
1116B000345	Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco; Edo. de Zacatecas.	32	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	76,612,812	74,093,557	74,093,557			12,345,914	164,425,408		45.06		
1116B000347	Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco	14	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	575,317,630	556,399,491	556,399,491		3,073		1,340,862,282	3,073			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 15 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000008	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chiapas para 2012.	07	10	Ejecucion		3,559,104				2,858,092		6,331,575	2,858,092	42.58	43.77	
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			1,480,893	74,733							
1216B000009	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Sur para 2012.	05	10	Ejecucion		14,589,152				2,493,598		16,884,198	2,493,598	13.61	14.72	
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			2,783,592	187,991							
1216B000015	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012.	24	10	Ejecucion		9,257,986				11,845,512		21,105,248	11,845,512	54.85	54.85	
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			7,560,000								
1216B000018	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012.	30	10	Ejecucion		8,111,236				8,289,326		16,884,197	8,289,326	90.82	46.92	
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		7,414,264	12,670,730								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 16 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000021	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012.	32	10	Ejecucion		15,287,014				5,850,958			21,105,248	5,850,958	27.25	27.62
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			5,784,327	76,247							
1216B000022	Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Nuevo Leon para 2012.	19	10	Ejecucion		1,965,066				19,199,498			21,105,248	19,199,498	89.48	89.48
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			1,890,000								
1216B000024	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012.	20	10	Ejecucion		3,178,295				7,540,600			10,552,624	7,540,600	67.12	68.43
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			1,818,001	138,001							
1216B000036	Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	03	1	Ejecucion		98,377,087				769,796,637			833,101,890	769,796,637	86.07	90.61
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			95,079,054	37,769,348							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 18 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000047	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona Norte para 2012.	15	10	Ejecucion		7,929,947				7,133,025		14,773,673	7,133,025	46.07	48.12	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			303,001	303,001							
1216B000049	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012.	21	10	Ejecucion		6,930,929				9,963,768		16,884,198	9,963,768	56.19	56.19	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			5,670,000								
1216B000052	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012.	29	10	Ejecucion		5,034,094				5,514,207		10,552,624	5,514,207	49.69	49.69	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			504,000								
1216B000055	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en los Municipios de Tula de Allende y Tepetitlán, Hidalgo.	13	1	Ejecucion		7,350,726				5,633,997		14,037,135	5,633,997	40.02	40.02	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			6,248,302								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 19 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000059	Obra civil para la conservación de oficinas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos	09	7	Ejecucion		2,296,425				1,685,490		3,998,889	1,685,490	42.57	42.57	
					K-140- Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.]			92,652								
1216B000069	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero.	12	1	Ejecucion		184,721,608				149,429,757		1,085,725,947	149,429,757	13.74	13.74	
					K-129- Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			5,899	5,899							
1216B000077	Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas.	35	11	Ejecucion		26,828,907				66,640,500		117,745,069	66,640,500	55.25	56.05	
					K-139- Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico			947,300	943,217							
1216B000078	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L.	35	7	Ejecucion		142,987,463				12,537,338		155,095,900	12,537,338	7.67	7.67	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado			8,722,120								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 20 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000082	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango.	10	1	Ejecucion		14,396,930				6,938,320		20,938,839	6,938,320	31.03	33.02	
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			419,046	416,360							
1216B000090	Construcción del archivo de transferencia en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	09	4	Ejecucion		6,399,710				2,400,508		8,899,994	2,400,508	26.15	26.15	
					K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)			6,399,710								
1216B000105	Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta Arturo B. de la Garza, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León.	19	1	Ejecucion		189,576,988				69,013,255		263,615,542	69,013,255	25.53	25.99	
					K-129- Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			66,160,000	1,216,333							
1216B000121	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur.	35	7	Ejecucion		133,153,895				17,234,341		149,990,345	17,234,341	10.62	10.85	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado			22,937,000	341,707							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 21 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000122	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	35	7	Ejecucion		19,468,916				138,609,375		155,096,377	138,609,375	83.56	85.99	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado			19,441,969	3,771,240							
1216B000123	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Ejecucion		134,424,107				18,367,916		155,099,966	18,367,916	88.61	11.07	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		130,003,846	77,880,528	2,088,161							
1216B000124	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	35	7	Ejecucion		109,138,537				56,833,947		155,094,335	56,833,947	88.92	34.56	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		105,549,740	104,142,726	10,689,457							
1216B000126	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México	35	7	Ejecucion		135,156,560				28,206,354		154,967,100	28,206,354	83.88	17.41	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		130,712,214	107,598,447	6,134,443							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 22 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000127	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Rio Bravo	35	7	Ejecucion		41,920,392				112,929,655			155,098,958	112,929,655	89.02	68.55
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		40,541,926	41,821,036	1,842,195							
1216B000128	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	35	7	Ejecucion		115,626,720				42,848,927			155,099,653	42,848,927	90.74	25.48
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		111,824,573	79,195,791	1,695,605							
1216B000129	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur	07	7	Ejecucion		143,748,831				11,596,477			155,072,665	11,596,477	6.96	6.98
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado			420,000	35,289							
1216B000130	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro	30	7	Ejecucion		135,936,210				19,804,737			155,087,945	19,804,737	11.65	11.99
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado			2,793,000	535,664							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 23 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000131	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California	35	7	Ejecucion		153,565,952				6,629,708		155,095,371	6,629,708	0.95	4.24	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado			28,504,260	5,093,917							
1216B000133	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	25	7	Ejecucion		121,671,412				58,278,776		155,089,850	58,278,776	88.53	36.29	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		117,670,497	117,670,497	24,845,092							
1216B000134	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora.	26	7	Ejecucion		155,092,748						155,092,748		52.66		
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		81,666,741	30,000,000								
1216B000135	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora.	26	7	Ejecucion		155,099,729						155,099,729				
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado			30,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 24 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000140	Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. Etapa, Sin.	25	1	Ejecucion		847,034,992				2,878,372	79,747,417	2,388,179,227	2,878,372	0.11	0.11	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		519,181,985	519,181,985								
1216B000148	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Areas Productivas Región Zona Norte	35	7	Ejecucion		822,724				140,354,446		140,567,691	140,354,446	90.39	90.81	
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Areas Productivas			795,670	584,703							
1216B000159	Unidad de Riego Suplementario San Felipe Panabá, Yucatán.	31	1	Preinversion		16,295,029				55,497	14,813,662	31,108,691	55,497		0.17	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			15,271,338	55,497							
1216B000169	Proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación Bajo Papaloapan Tesechoacán, Estado de Veracruz	30	1	Ejecucion		150,000,000				53,348,361		546,517,245	53,348,361	19.96	9.73	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		150,000,000	70,000,000	11,434,401							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 25 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000177	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	35	7	Ejecucion		72,415,017				77,912,313		149,951,000	77,912,313	48.29	48.36	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado			75,942,421	99,876							
1216B000186	Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	01	1	Ejecucion		4,041,284				13,782,227		21,908,821	13,782,227	60.66	60.66	
					K-129- Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			1,850,969								
1216B000188	Programa de Supervisión de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de infraestructura de Riego, 2013.	35	11	Ejecucion		7,547,210				5,167,114		12,218,827	5,167,114	38.23	42.17	
					K-028-Estudios de preinversión			7,982,000	482,000							
1216B000196	Unidad de Riego Suplementario San Ángel, Quintana Roo.	23	1	Preinversion		15,203,888				33,619		16,586,060	33,619		0.20	
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			14,248,747	33,619							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 26 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000204	Unidad de Riego Suplementario Tixkokob, Yucatán.	31	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	16,642,043	16,094,804	15,595,000	4,019,104	4,019,104	15,129,130	31,771,173	4,019,104	48.00	12.64	
1216B000209	Unidad de Riego Suplementario Tekal de Venegas, Yucatán.	31	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	16,444,098	15,903,368	15,410,000	3,920,078	3,920,078	14,949,180	31,393,278	3,920,078	48.00	12.48	
1216B000215	Construcción de la presa Llanos de Mixquiapan y zona de riego, municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo.	13	1	Ejecucion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	32,638,204	31,564,964	31,564,964				68,845,093		44.03		
1216B000216	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecucion	K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,500,000		1,595,149		66,876,197		69,128,470	66,876,197	41.32	41.32	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 27 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000220	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	24	1	Ejecucion		20,561,429				373,316		32,452,441	373,316	59.69	1.13	
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		19,885,309	19,885,309								
1216B000221	Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México.	15	1	Ejecucion		1,621,890,136				2,111,716,810		5,208,920,327	2,111,716,810	49.22	39.73	
					K-007- Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento		1,408,000,000	1,408,000,000	912,130,788							
1216B000224	Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilil, en la cuenca La Paz-Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur.	03	1	Ejecucion		206,800,200				32,873,089		666,481,512	32,873,089	4.77	4.77	
					K-129- Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			10,100,000								
1316B000003	Obra civil para la reubicación de la estación de radiosondeo viento, en el Municipio de Apodaca N.L.	19	1	Ejecucion		1,392,389				1,000,315		1,949,942	1,000,315	28.59	51.21	
					K-140- Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.			1,421,522	441,151							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 29 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316B000048	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Chiapas	07	7	Ejecucion		66,087,254				18,064,991		130,195,316	18,064,991	58.71	13.35	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		60,445,044	27,778,000								
1316B000049	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Nayarit.	18	7	Ejecucion		32,600,959				4,047,687		50,090,641	4,047,687	69.93	7.86	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		31,528,943	8,727,586								
1316B000050	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche	04	7	Ejecucion		28,978,925				5,463,499		40,779,937	5,463,499	80.21	13.12	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		28,026,013	13,319,598								
1316B000051	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tamaulipas.	28	7	Ejecucion		130,867,662				7,352,396		141,656,624	7,352,396	51.55	5.01	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		126,564,348	12,045,448								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 31 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316B000063	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TECNICA-ECONOMICA, DEL PROYECTO PRESA DE ALMACENAMIENTO COY Y ZONA DE RIEGO, MUNICIPIOS DE TANLAJAS, AQUISMON, TAMUIN Y SAN VICENTE, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	24	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	5,214,662		2,811,479		8,081,140		13,577,572	8,081,140	59.34	59.34	
1316B000069	Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Ejecucion	K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	3,500,000		997,845		4,635,265		8,121,911	4,635,265	3.03	3.03	
1316B000071	Programa de Mantenimiento de Acueductos del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Ejecucion	K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	22,500,000		21,672,719	21,546,287	68,249,683		69,068,849	68,249,683	29.93	61.13	
1316B000072	Programa de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las presas del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua potable.	35	7	Ejecucion	K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	17,500,000		9,926,763	9,883,975	31,218,184		38,772,748	31,218,184	12.95	38.44	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 32 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316B000079	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte, para el 2014	35	7	Ejecucion		49,417,831				98,856,052		155,091,699	98,856,052	78.73	61.58	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		47,792,827	46,394,731	5,052,536							
1316B000099	Sistema Presa Cotaxtla para el abastecimiento de agua potable de la Zona Conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín-Riviera Veracruzana, Veracruz.	30	1	Ejecucion		265,175,812					265,175,812	924,398,298		27.74		
					K-007- Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento		256,456,050	105,068,627								
1316B000113	Programa para la Atención de Emergencias	35	6	Ejecucion		1,344,201,300				1,518,790,124		4,737,972,593	1,518,790,124	31.95	31.95	
					N-001- Programa para atender desastres naturales			382,600,000								
1316B000115	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas, para el 2014	28	7	Ejecucion		155,091,361				3,355,517		155,091,361	3,355,517	44.80	2.15	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		80,000,000	130,000,000	3,355,517							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 33 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316B000117	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de San Luis Potosí	24	7	Ejecucion		64,665,535				4,350,326		72,502,435	4,350,326	91.14	5.97	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		62,539,142	15,394,483	12,541							
1316B000118	Programa de Equipamiento para el Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección Local Guanajuato.	11	6	Ejecucion		8,883,613						8,883,613		96.71		
					K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental		8,591,494	5,605,774								
1316B000123	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Quintana Roo.	23	7	Ejecucion		42,111,044				3,408,736		48,764,220	3,408,736	88.67	6.85	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		40,726,309	16,515,862								
1316B000127	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque	35	7	Ejecucion		16,500,000				28,186,399		32,552,627	28,186,399	9.97	47.10	
					K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento			15,785,383	12,087,393							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 34 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316B000136	Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Tlaxcala	29	6	Preinversion	K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	6,958,329	6,729,519	6,729,519					6,958,329		96.71	
1316B000138	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval, municipio de Apatzingán, Mich.	16	1	Ejecucion	K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	193,857,631	160,000,000	160,000,000					358,691,071		44.61	
1316B000162	Conservación de Obras de Cabeza y red mayor en Distritos de Riego con la devolución de pagos por suministro de agua en bloque.	35	7	Preinversion	K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado	100,915,842		55,730,008					101,949,843			
1316B000163	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque	35	7	Ejecucion	K-007- Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,500,000		7,592,710	6,316,099	25,733,807			29,861,768	25,733,807	12.09	33.24

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 36 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316B000182	Conservación Diferida de Distritos de Riego Centro Sur Sureste.	35	7	Ejecucion		58,861,486				42,363,330		103,799,819	42,363,330	39.74	39.74	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado			427,000								
1316B000184	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitillo del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2014 -2015).	16	7	Preinversion		67,341,900						155,059,100				
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado			15,642,974								
1316B000185	Adquisición de mobiliario para dos Centros Hidrometeorológicos ubicados en Mérida, Yucatán y Boca del Río, Veracruz.	35	6	Ejecucion		953,198				858,033		1,738,848	858,033	45.18	49.20	
					K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental			70,114	70,114							
1316B000188	Estudios electromagnéticos en el sistema Cutzamala de la Presa Colorines a la Planta Potabilizadora Los Berros	15	11	Ejecucion		20,000,000				18,510,579		48,292,032	18,510,579	32.11	38.23	
					K-007- Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento			5,942,905	2,958,644							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 37 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316B000194	Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 9 al 13 de septiembre de 2013, en los municipios de Chihuahua y Juárez, del estado de Chihuahua	08	1	Ejecucion		517,000,500							1,240,801,200		27.48	
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		500,000,000	131,529,197								
1316B000200	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán.	16	1	Ejecucion		160,000,000				82,656,620			273,483,181	82,656,620	26.23	29.26
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			160,000,000	8,267,357							
1409JZL0005	Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	15	1	Ejecucion		22,164,845,436				1,489,605,107	12,925,012,500		174,622,088,880	1,489,605,107	2.52	0.84
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		5,847,695,164	3,447,695,164	1,489,605,107							
1416B000002	Construcción del Canal Centenario, Nayarit.	18	1	Ejecucion		467,700,000				393,990,898			7,107,319,992	393,990,898	10.52	5.40
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		567,700,000	467,700,000	100,315,513							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 38 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000009	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO, COLONIA VERACRUZ, MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO.	13	1	Ejecucion		12,281,521				11,638,065		23,915,707	11,638,065	48.52	48.52	
					K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado			11,880,000								
1416B000012	Estudio complementario para la elaboración del diagnóstico de la problemática pluvial de varias ciudades de la República Mexicana	35	11	Ejecucion		22,050,885				5,147,062		25,755,751	5,147,062	13.95	19.45	
					K-007- Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento			1,882,602	1,418,656							
1416B000013	Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola.	35	6	Ejecucion		146,409,388				6,221,433		154,164,396	6,221,433	46.85	4.01	
					K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado		66,029,923	48,331,000								
1416B000017	Evaluación técnica, económica, social y ambiental de los impactos por cambio de vocación hidrológica en la cuenca del Lago de Texcoco.	15	11	Ejecucion		2,465,421				8,309,868		8,789,009	8,309,868	71.95	94.34	
					K-139- Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico			1,976,378	1,967,859							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 39 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000021	Evaluación de riesgos estructurales en bordos del sistema de drenaje superficial y Proyectos Ejecutivos de Reforzamiento	09	11	Ejecucion		10,862,322				18,043,130		18,612,018	18,043,130	41.67	96.82	
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			10,308,856	10,264,421							
1416B000022	Mantenimiento y Obras de Conservación en el Rio Hondo de Naucalpan, Estado de México.	15	7	Ejecucion		46,530,045				32,257,725		134,420,130	32,257,725	16.83	23.94	
					K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			9,635,442	9,574,462							
1416B000025	PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO	13	1	Ejecucion		10,000,000						42,012,111		56.02		
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		24,518,542	9,998,542								
1416B000028	Programa de Adquisiciones de Equipo de Oficina para la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua y las Direcciones del Registro Público de Derechos de Agua en los Organismos de Cuenca.	35	6	Preinversion		4,168,420						4,168,420				
					K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental			900,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 43 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000062	ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO UÑA DE GATO Y ZONA DE RIEGO, MUNICIPIO DE HUANÚSCO, ESTADO DE ZACATECAS.	32	11	Ejecucion		775,501				1,527,741		1,551,002	1,527,741	50.00	98.35	
					K-028-Estudios de preinversión			750,000	750,000							
1416B000063	Actualización del análisis Costo-Beneficio para la ampliación del Distrito de Temporal Tecnificado 023 - Isla Rodríguez Clara, estado de Veracruz.	30	11	Ejecucion		1,034,001				1,518,494		1,551,002	1,518,494	33.33	97.80	
					K-028-Estudios de preinversión			1,000,000	1,000,000							
1416B000064	Actualización del Análisis Costo-Beneficio del proyecto de riego Bajo Usumacinta, municipio de Palizada, estado de Campeche.	04	11	Ejecucion		1,292,502				1,259,247		1,551,002	1,259,247	16.66	81.13	
					K-028-Estudios de preinversión			1,000,000	1,000,000							
1416B000065	Actualización del análisis Costo-Beneficio del proyecto de temporal tecnificado Playa Vicente, estado de Veracruz.	30	11	Ejecucion		770,726				1,527,912		1,551,002	1,527,912	50.30	98.36	
					K-028-Estudios de preinversión			745,382	745,382							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 44 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000066	Actualización del análisis Costo - Beneficio de la presa de almacenamiento y zona de riego El Tilano, municipio de Villanueva, estado de Zacatecas.	32	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	258,501		250,000	250,000	1,546,236		1,551,002	1,546,236	83.33	99.44	
1416B000067	ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE ESTUDIO INTERCONEXIÓN DEL CANAL PRINCIPAL ANTONIO CORIA CON DIQUE MARKAZUZA D.R. 011 ALTO RIO LERMA, GUANAJUATO.	11	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	672,101		650,000	650,000	1,531,440		1,551,002	1,531,440	56.66	98.56	
1416B000068	Actualización del análisis Costo Beneficio para la rehabilitación y ampliación de la infraestructura complementaria de drenaje, caminos y unidades de riego, del Valle de Edzná-Yohaltún, estado de Campeche.	04	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	1,034,001		1,000,000	1,000,000	1,518,494		1,551,002	1,518,494	33.33	97.80	
1416B000069	Actualización del análisis Costo - Beneficio de la presa de control de avenidas Tuquison, municipio de Guaymas, estado de Sonora.	26	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	517,001		500,000	500,000	1,536,988		1,551,002	1,536,988	66.66	98.89	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 45 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000075	Estudio de prefactibilidad para el aprovechamiento hidroagrícola de las aguas subterráneas en el norte del estado de Coahuila.	05	11	Ejecucion		4,216,302				5,034,116		5,170,005	5,034,116	18.45	97.31	
					K-028-Estudios de preinversión			4,077,658	4,077,658							
1416B000076	Rehabilitación y Modernización del Canal Principal Humaya del Distrito de Riego 010 Culiacán - Humaya, Sinaloa.	25	7	Ejecucion		149,988,000				8,289,564		149,988,000	8,289,564	91.73	5.52	
					K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado		149,988,000									
					K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado]			137,588,000	8,289,564							
1416B000078	Adquisición de mobiliario de oficina para la adecuada operatividad del Servicio Meteorológico Nacional.	09	6	Ejecucion		5,113,759				2,073,677		5,113,759	2,073,677		40.54	
					K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental			2,171,290	2,073,677							
1416B000079	Estudio de Factibilidad técnica-económica y Anteproyecto en el río Atoyac y sus afluentes en la zona urbana de San Martín Texmelucan de Labastida, estado de Puebla.	21	11	Ejecucion		2,136,453						2,136,453		96.71		
					K-028-Estudios de preinversión		2,066,200	2,066,200								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 46 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000080	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque	35	7	Ejecucion	K-007- Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	147,965,543	133,917,325	127,517,615	19,760,178	19,760,178			147,965,543	19,760,178	90.50	13.34
1416B000081	Programa de Mantenimiento de Acueductos del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque	35	7	Ejecucion	K-007- Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	142,485,338	137,791,445	137,791,445	68,883,525	68,883,525			142,485,338	68,883,525	96.71	48.33
1416B000082	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Península de Baja California.	35	7	Ejecucion	K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado	49,960,777	48,317,919	20,300,000					151,527,423		31.88	
1416B000084	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Norte.	35	7	Ejecucion	K-141- Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado	46,550,955	45,020,222	44,600,000					150,475,660		29.93	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 49 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000093	Adquisición y suministro de molinetes digitales	35	6	Ejecucion	K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	51,490,450	33,030,279	33,030,279					51,490,450		64.15	
1416B000094	Construcción de la obra de almacenamiento Los Otates	25	1	Ejecucion	K-135- Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	19,797,419	19,146,422	19,146,422					19,797,419		96.71	
1416B000095	Construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz.	03	1	Preinversion	K-007- Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	196,398,150	130,718,477	130,718,477					685,975,781		19.06	
1416B000096	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para el nuevo Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro 2014.	30	6	Ejecucion	G-010- Programa de gestión hídrica]	5,139,919				14,146,480			14,289,061	14,146,480	61.92	96.71

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 51 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000116	Unidad de Riego Suplementario Ener All, Yucatán.	31	1	Preinversion	K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	15,754,008		15,289,995	45,435	45,435	14,734,483		30,488,491	45,435		0.14
1416B000119	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Noroeste.	35	7	Preinversion	K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado	46,297,663		44,801,226					140,978,867			
1416B000123	Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicio.	35	6	Preinversion	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.	40,656,779		5,860,080					40,656,779			
1416B000124	Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento.	35	7	Ejecucion	K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado	112,759,463		17,669,000	86,329	86,329			112,759,463	86,329		0.07

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 55 de 55

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1516B000018	Adquisición de equipo para la mejora de la capacidad de medición del Laboratorio Nacional de Referencia	09	6	Preinversion	E-006-Manejo Integral del Sistema Hidrológico	14,569,207		12,000,000					14,569,207				
1516B000020	Adquisición de 299 Estaciones Meteorológicas Automáticas EMAs.	35	6	Preinversion	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.]	103,242,012		103,242,011					308,693,615		33.44		
1516B000025	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Yucatán, 2015	31	7	Preinversion	K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado	6,783,103		6,783,099					6,783,103				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216F000004	Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP.	35	6	Preinversion		8,916,329				9,320,112			8,916,329	9,320,112		
					G-013- Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas			4,660,056	9,320,112							
1416F000001	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP 2015.	35	7	Preinversion		18,180,000							18,180,000		99.00	
					K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental		6,222,500	6,222,500								
1416F000002	Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP 2015.	35	6	Preinversion/Ejecucion		16,599,700				8,512,544			16,599,700	8,512,544	100.00	
					G-013- Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas		16,599,000	11,938,944	8,512,544							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 5

RHQ Comisión Nacional Forestal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316RHQ0002	Estudios y proyectos para Infraestructura en parques ecológicos y recuperación de áreas verdes.	35	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	15,417,574		3,435,544	3,435,544		24,160,082		36,058,050	24,160,082	57.02	67.02
1316RHQ0003	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Sinaloa.	25	4	Ejecucion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	12,314,895		11,909,945	2,984,429		8,143,575		17,459,178	8,143,575	100.00	38.00
1316RHQ0005	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Yucatán.	31	4	Ejecucion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	11,068,003		10,704,054			4,664,893		15,811,433	4,664,893	100.00	32.00
1316RHQ0006	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Durango.	10	4	Ejecucion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	12,837,449		12,415,316	418,741		5,137,589		17,542,703	5,137,589	100.00	38.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 2 de 5

RHQ Comisión Nacional Forestal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316RHQ0007	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Baja California.	02	4	Ejecucion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	11,257,295		10,887,121		4,821,103		16,081,850	4,821,103	100.00	18.00	
1316RHQ0011	Adquisición de carros motobomba para la prevención y combate de incendios forestales de la CONAFOR.	35	6	Ejecucion	E-014- Programa Nacional Forestal Protección Forestal	77,279,971	74,738,777	74,738,778		77,503,249		154,559,942	77,503,249	100.00		
1316RHQ0012	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Centro.	21	5	Preinversion	K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	14,050,484	9,511,924					14,050,484				
1316RHQ0013	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Noreste.	05	5	Ejecucion	K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	9,323,718		9,017,127		3,449,383		13,319,597	3,449,383	100.00	31.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 3 de 5

RHQ Comisión Nacional Forestal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316RHQ0016	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Sureste.	04	5	Ejecucion	K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	9,198,227	5,083,292	8,895,762		3,437,916		13,140,324	3,437,916	100.00	34.50	
1316RHQ0017	Proyecto de Infraestructura para la Construcción del Centro Nacional de Coordinación para el Manejo del Fuego.	14	5	Ejecucion	K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	10,259,875	9,922,500	9,922,500	888,120	5,297,692		14,656,964	5,297,692	100.00	22.00	
1316RHQ0018	Proyecto de infraestructura para la construcción del Centro Nacional de Mejoramiento Genético Forestal y Banco de Germoplasma.	15	2	Preinversion	K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	51,493,250	27,722,803	27,722,803				51,493,250				
1416RHQ0005	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Inmuebles de la Comisión Nacional Forestal.	35	7	Preinversion	K-138- Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	20,000,000	20,000,000	20,000,000				20,000,000		100.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 4 de 5

RHQ Comisión Nacional Forestal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416RHQ0006	Adquisición de 341 Vehículos para la CONAFOR	35	6	Preinversion	E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal	124,927,881	95,261,223	149,927,881			25,000,000		149,927,881		100.00	
1416RHQ0007	Adquisición de herramienta para la CONAFOR.	35	6	Preinversion	E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal	24,389,299		24,299,979					24,389,299		100.00	
1416RHQ0009	Adquisición de Mobiliario para la Comisión Nacional Forestal.	35	6	Preinversion	E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal	13,216,316		13,216,316					13,216,316		100.00	
1416RHQ0010	Adquisición de equipo administrativo para la CONAFOR.	35	6	Preinversion	E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal	2,601,474		2,506,147					2,601,474		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 5 de 5

RHQ Comisión Nacional Forestal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1516RHQ0001	Adquisición de Equipo y Aparatos de Comunicación para la CONAFOR.	35	6	Preinversion	E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal	3,717,612		3,717,612			305,683		4,023,295		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416RJJ0001	Adquisición de equipo de laboratorio y diverso para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto	09	6	Contratacion/Ejecucion	E-015- Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde	2,144,403		2,073,889	2,073,889	20,199,274		20,217,571	20,199,274	100.00	100.00	
1416RJJ0003	Adquisición de equipo de laboratorio de Bioseguridad para el cumplimiento de actividades de monitoreo de organismos genéticamente modificados a nivel nacional	09	6	Contratacion/Ejecucion	E-015- Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde	1,272,038		1,272,038	1,272,038	1,272,038		1,272,038	1,272,038		23.40	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 2

A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418A000001	Programa de Adquisición de bienes vehiculares para transporte terrestre.	09	6	Ejecucion		2,000,000				2,362,086			2,421,900	2,362,086	100.00	100.00
					G-003-Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas			1,924,581	1,924,581							
1418A000002	ADQUISICION DE CONTADOR DE CUERPO ENTERO CON DETECTOR DE GERMANIO	09	6	Ejecucion		5,500,000				5,766,457			5,500,000	5,766,457	100.00	100.00
					G-003-Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas			5,766,457	5,766,457							
1418A000003	ADQUISICION DE EQUIPO MUESTREADOR DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE	09	6	Ejecucion		1,354,757				1,387,018			1,354,757	1,387,018	100.00	100.00
					G-003-Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas			1,387,018	1,387,018							
1418A000005	ACTUALIZACION INFRAESTRUCTURA DE TICS	09	6	Ejecucion		9,653,297				1,602,596			9,653,297	1,602,596	100.00	100.00
					G-003-Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas			1,602,596	1,602,596							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 2 de 2

A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418A000008	Adquisición de proyectores y cámaras digitales	09	6	Ejecucion		256,220				286,122		291,970	286,122	100.00	100.00	
					G-003-Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas			249,050	249,050							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 2

TOM Centro Nacional de Control de Energía

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0033 1	COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE	35	3	Contratacion		20,680,020				1,333,975		25,538,046	1,333,975	5.00	5.00	
					K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental		20,000,000	20,000,000								
1218TOQ0057 3	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPOS OPERATIVOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA CENACE 2012	35	6	Contratacion		10,340,010				24,256,981		36,101,082	24,256,981	54.72	54.72	
					K-029-Programas de adquisiciones		10,000,000	10,000,000								
1318TOQ0009 7	MODERNIZACIÓN RED DE VIDEOCONFERENCIA DEL CENACE 2013-2015	35	6	Contratacion		58,938,057						103,734,127				
					K-029-Programas de adquisiciones]		57,000,000	57,000,000								
1318TOQ0034	MODERNIZACIÓN DE CONSOLAS Y RADIOS DE COMUNICACIONES PARA OPERADORES DEL SEN 2013-2015	35	6	Contratacion		1,048,742						82,757,613				
					K-029-Programas de adquisiciones		1,000,000	1,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
000 97 999	Samalayuca II	08	12	Operacion		243,600,721				3,841,073,064	9,115,858,115	9,115,858,115	3,841,073,064	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		243,600,721	251,990,759	69,791,918							
002 03 002	La Venta II	20	12	Operacion		94,612,271				741,898,393	1,419,184,000	1,438,821,527	741,898,393	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		94,612,271	86,579,622	39,273,471							
003 02 003	Adolfo López Mateos	30	12	Operacion		20,623,486				384,657,727	401,807,211	401,807,211	384,657,727	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		20,623,486	16,882,199	16,882,197							
004 02 004	Altamira	28	12	Operacion		55,044,795				357,256,510	550,447,911	550,447,911	357,256,510	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		55,044,795	60,193,667	32,671,242							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 2 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
005 02 005	Botello	16	12	Operacion		4,126,265				88,385,361	82,524,442	82,524,442	88,385,361	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,126,265	4,126,265								
006 02 006	Carbón II	05	12	Operacion		5,058,950				137,868,500	150,215,962	150,215,962	137,868,500	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,058,950	5,058,950								
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	20	12	Operacion		8,842,223				74,468,742	88,422,256	93,465,658	74,468,742	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,842,223	8,161,372	3,740,210							
006 96 006	Chihuahua	08	12	Operacion		37,676,652				2,504,917,734	3,605,757,545	3,605,757,545	2,504,917,734	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		37,676,652	37,676,652								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 3 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	26	12	Operacion		25,101,544				216,622,524	243,958,013		243,958,013	216,622,524	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		25,101,544	23,096,308	10,545,511							
008 02 008	Dos Bocas	30	12	Operacion		9,362,405				174,588,694	187,247,112		187,247,112	174,588,694	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		9,362,405	9,362,405								
008 03 008	911 Noreste	34	12	Operacion		11,644,945				86,262,672	116,449,450		116,449,450	86,262,672	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,644,945	10,740,537								
009 03 009	912 División Oriente	30	12	Operacion		16,364,608				112,766,769	155,625,977		157,715,259	112,766,769	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		16,364,608	16,637,606	8,455,159							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 4 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
009 96 009	Cerro Prieto IV	02	12	Operacion		67,418,000				889,891,526	1,343,368,000	1,343,368,000	889,891,526	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		67,418,000	82,418,000	78,943,887							
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	13	12	Operacion		165,603,880				1,062,237,398	1,656,038,800	1,656,038,800	1,062,237,398	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		165,603,880	155,356,990	16,830,111							
010 03 010	914 División Centro Sur	34	12	Operacion		12,652,224				70,690,339	405,406,157	405,406,157	70,690,339	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		12,652,224	13,348,503	5,527,324							
011 02 011	Gomez Palacio	10	12	Operacion		33,489,105				359,560,257	383,370,000	461,019,000	359,560,257	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		33,489,105	31,417,102	11,566,641							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 5 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
011 03 011	915 Occidental	34	12	Operacion		15,111,954				96,853,547	151,119,527		151,119,527	96,853,547	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		15,111,954	13,655,987	6,099,933							
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	34	12	Operacion		130,606,268				1,597,312,957	1,724,682,336		1,724,682,336	1,597,312,957	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		130,606,268	149,026,654	86,510,439							
012 03 012	901 Pacifico	34	12	Operacion		56,134,520				320,134,194	541,888,581		552,373,081	320,134,194	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		56,134,520	50,391,028	18,355,018							
013 02 013	Huinalá	19	12	Operacion		410,488				7,511,841	7,799,974		7,799,974	7,511,841	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		410,488	329,686	329,686							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 6 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
013 03 013	902 Istmo	34	12	Operacion		104,854,646				725,541,430	1,046,996,327	1,067,718,327	725,541,430	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		104,854,646	99,254,971	13,451,422							
013 96 013	218 Noroeste	34	12	Operacion		33,279,532				481,980,591	658,539,817	658,539,817	481,980,591	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		33,279,532	39,153,881	39,153,881							
014 02 014	Ixtaczoquitlán	30	12	Operacion		594,984				12,878,365	11,898,822	11,898,822	12,878,365	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		594,984	594,984								
014 03 014	903 Cabo - Norte	34	12	Operacion		75,155,015				607,987,367	719,002,505	738,190,739	607,987,367	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		75,155,015	69,952,351	32,374,468							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 7 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	25	12	Operacion		18,486,000				157,316,781	175,617,000	175,617,000	157,316,781	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		18,486,000	17,144,285	7,901,272							
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	06	12	Operacion		32,771,804				613,487,376	639,600,390	639,600,390	613,487,376	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		32,771,804	26,925,278	26,925,278							
021 02 021	CT Puerto Libertad	26	12	Operacion		8,736,000				162,236,462	174,720,000	174,720,000	162,236,462	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,736,000	7,120,378	7,120,378							
022 02 022	Punta Prieta	03	12	Operacion		14,970,202				133,410,747	149,702,007	159,597,048	133,410,747	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		14,970,202	14,066,833	6,581,706							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 8 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
023 02 023	Salamanca	11	12	Operacion		23,649,769				397,758,207	420,556,396	420,556,396	397,758,207	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		23,649,769	19,742,663	17,675,836							
024 02 024	Tuxpango	30	12	Operacion		11,817,793				251,319,434	225,795,401	225,795,401	251,319,434	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,817,793	10,011,129	8,753,803							
025 02 025	CT Valle de México	15	12	Operacion		3,763,500				79,590,413	75,270,000	75,270,000	79,590,413	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,763,500	3,763,500								
026 02 026	Lineas Centro	34	12	Operacion		6,051,669				81,643,200	87,014,538	87,014,538	81,643,200	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,051,669	5,218,929	3,665,103							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 9 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
027 02 027	Norte	34	12	Operacion		5,271,058				99,959,754	100,150,570	100,150,570	99,959,754	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,271,058	4,387,122	4,387,122							
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	26	12	Operacion		52,675,779				953,510,462	1,000,839,827	1,045,857,878	953,510,462	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		52,675,779	42,839,997	42,839,997							
029 02 029	Pacífico	12	12	Operacion		953,751,903				4,628,221,794	11,177,250,812	11,464,521,224	4,628,221,794	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		953,751,903	976,621,714	482,359,364							
030 02 030	El Cajón	18	12	Operacion		363,435,371				4,030,432,459	10,835,296,173	12,819,806,753	4,030,432,459	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		363,435,371	363,435,371	41,832,189							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 10 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	18	12	Operacion		91,266,799				748,796,201	888,101,747	903,580,405	748,796,201	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		91,266,799	84,029,743	38,396,146							
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	34	12	Operacion		61,629,542				414,324,215	616,295,394	616,295,394	414,324,215	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		61,629,542	56,515,810	999,462							
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	34	12	Operacion		38,502,555				294,269,222	359,102,146	359,102,146	294,269,222	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		38,502,555	35,608,885	11,591,961							
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	34	12	Operacion		61,267,310				452,069,776	582,039,484	582,039,484	452,069,776	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		61,267,310	56,521,476	25,887,797							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 11 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	34	12	Operacion		87,865,921				812,474,280	974,643,670	1,055,322,697	812,474,280	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		87,865,921	81,310,976	34,211,185							
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	34	12	Operacion		122,555,186				946,352,148	1,206,853,869	1,642,081,831	946,352,148	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		122,555,186	122,505,561	35,898,417							
037 02 037	Presa Reguladora Amata	25	12	Operacion		8,823,984				164,527,005	176,478,939	219,035,401	164,527,005	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,823,984	7,220,907	7,220,907							
040 02 040	705 Capacitores	34	12	Operacion		2,261,649				42,244,372	45,231,992	45,231,992	42,244,372	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,261,649	1,854,059	1,854,059							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 12 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	34	12	Operacion		29,129,776				523,361,382	582,594,779	601,743,389	523,361,382	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		29,129,776	24,110,043	24,110,043							
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	21	12	Operacion		124,930,000				814,491,241	1,873,949,935	1,930,966,479	814,491,241	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		124,930,000	136,803,553	74,338,538							
0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	34	12	Operacion		42,590,925				325,361,872	425,909,224	432,253,224	325,361,872	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		42,590,925	42,590,925	17,548,912							
0418TOQ0063	1005 Noroeste	34	12	Operacion		76,574,901				933,173,678	788,982,350	796,872,167	933,173,678	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		76,574,901	80,695,520	42,093,102							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 13 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TOQ0083	Infiernillo	16	12	Operacion		22,653,761				139,006,465	219,687,351		219,687,351	139,006,465	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		22,653,761	23,609,640	9,648,808							
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	13	12	Operacion		197,813,629				1,037,976,174	1,978,136,277		1,978,136,277	1,037,976,174	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		197,813,629	203,964,309	56,578,802							
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	15	12	Operacion		6,494,579				51,286,019	58,451,263		58,451,263	51,286,019	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,494,579	6,013,519	2,766,193							
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	08	12	Operacion		1,567,228				12,069,728	14,105,000		14,105,000	12,069,728	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,567,228	1,434,655	651,000							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 14 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TOQ0087	1006 Central---Sur	34	12	Operacion		20,156,890				175,135,530	201,568,913		204,470,695	175,135,530	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		20,156,890	20,004,311	366,811							
0418TOQ0088	CCC Huinala II	19	12	Operacion		2,463,474				14,544,903	24,634,779		24,634,779	14,544,903	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,463,474	2,214,502	982,752							
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	15	12	Operacion		21,406,320				179,985,407	203,360,092		205,119,421	179,985,407	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		21,406,320	19,742,993	9,039,809							
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	14	12	Operacion		55,497,351				164,312,078	866,216,156		918,541,156	164,312,078	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		55,497,351	53,855,297	26,106,490							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 16 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TOQ0138	Baja California	02	12	Operacion		226,590,000				1,741,799,074	2,265,900,000	2,327,496,704	1,741,799,074	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		226,590,000	246,662,811	133,367,771							
0418TOQ0140	La Yesca	34	12	Operacion		735,943,871				11,152,524,936	16,250,000,000	20,190,978,912	11,152,524,936	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		735,943,871	732,960,815	335,805,043							
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	18	12	Operacion		103,831,390				356,620,608	1,038,313,913	1,062,713,925	356,620,608	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		103,831,390	106,020,706	10,606,235							
042 02 042	701 Occidente-Centro	34	12	Operacion		106,830,581				773,634,399	1,035,048,235	1,035,048,235	773,634,399	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		106,830,581	98,078,773	44,338,715							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 17 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	34	12	Operacion		36,866,713				275,428,477	362,487,645		362,487,645	275,428,477	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		36,866,713	36,016,736	16,323,684							
044 02 044	703 Noreste-Norte	34	12	Operacion		25,327,250				221,247,482	250,763,136		252,193,136	221,247,482	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		25,327,250	23,285,483	10,620,828							
045 02 045	704 Baja California - Noroeste	34	12	Operacion		4,578,132				87,823,041	86,984,976		86,984,976	87,823,041	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,578,132	3,854,456	3,854,456							
046 02 046	706 Sistemas Norte	34	12	Operacion		175,641,843				2,989,474,109	2,472,549,742		2,536,722,435	2,989,474,109	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		175,641,843	160,228,431	91,609,951							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 18 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
047 02 047	709 Sistemas Sur	34	12	Operacion		69,419,727				1,321,705,327	1,318,974,709	1,476,812,805	1,321,705,327	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		69,419,727	56,575,391	56,575,391							
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	12	12	Operacion		28,281,916				218,987,889	268,111,155	268,111,155	218,987,889	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,281,916	27,037,406	11,811,462							
050 00 049	Baja California Sur I	03	12	Operacion		47,635,133				634,664,060	728,024,284	764,636,548	634,664,060	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		47,635,133	33,592,747								
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	30	12	Operacion		58,216,054				446,964,617	574,600,000	574,600,000	446,964,617	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		58,216,054	55,828,379	18,431,664							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 19 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0028	1125 Distribución	34	12	Operacion		127,652,590				2,818,544,155	1,257,769,669	1,276,840,201	2,818,544,155	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		127,652,590	130,828,616	64,870,199							
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	34	12	Operacion		53,393,275				718,422,266	509,780,505	518,685,505	718,422,266	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		53,393,275	51,768,291	22,173,306							
0518TOQ0030	1128 Centro Sur	34	12	Operacion		45,597,214				112,501,878	695,038,656	701,989,041	112,501,878	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		44,902,169	45,194,075	14,062,302							
0518TOQ0031	1123 Norte	34	12	Operacion		7,422,896				45,544,551	49,485,956	49,485,956	45,544,551	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,422,896	7,424,077	2,475,440							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 20 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	34	12	Operacion		50,249,732				550,423,434	824,108,909	832,349,986	550,423,434	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		50,249,732	53,628,370	19,644,172							
0518TOQ0033	1127 Sureste	34	12	Operacion		20,699,198				188,444,791	206,901,422	209,002,313	188,444,791	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		20,699,198	20,692,782	2,508,895							
0518TOQ0034	1121 Baja California	02	12	Operacion		6,142,565				28,720,885	71,161,974	71,161,974	28,720,885	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,142,565	6,170,682	3,099,293							
0518TOQ0035	1120 Noroeste	34	12	Operacion		96,406,180				349,189,167	911,644,981	920,761,374	349,189,167	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		96,406,180	95,636,302	23,916,831							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 21 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	34	12	Operacion		18,349,968				1,924,483,252	201,475,313		203,490,066	1,924,483,252	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		18,349,968	18,961,973	5,236,830							
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	16	12	Operacion		152,971,546				752,008,502	1,514,552,468		1,520,142,468	752,008,502	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		152,971,546	152,959,082	43,365,135							
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	26	12	Operacion		42,628,027				259,915,791	415,350,000		415,350,000	259,915,791	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		42,628,027	38,371,830	17,057,790							
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	03	12	Operacion		7,481,500				45,552,452	74,815,000		74,815,000	45,552,452	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,481,500	6,818,595	3,077,832							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 23 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	92,995,032	92,995,032	92,715,703	14,446,165	584,390,243	907,308,987	942,663,878	584,390,243	100.00	100.00	
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	118,360,463	118,360,463	122,945,951	29,801,736	600,324,982	1,149,640,843	1,172,000,843	600,324,982	100.00	100.00	
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	209,693,380	209,693,379	238,238,783	94,183,228	1,330,607,692	2,032,598,035	2,114,806,135	1,330,607,692	100.00	100.00	
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	247,176,644	247,176,637	243,780,135	52,890,599	755,037,035	3,675,596,873	3,711,707,987	755,037,035	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 25 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
052 02 052	CCC Tula	13	12	Operacion		7,384,338				59,668,454	68,264,586	68,264,586	59,668,454	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,384,338	6,797,790	3,106,074							
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	13	12	Operacion		39,715,000				349,841,253	397,150,000	397,150,000	349,841,253	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		39,715,000	37,116,648	17,259,122							
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	05	12	Operacion		9,213,022				164,280,901	177,966,945	177,966,945	164,280,901	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		9,213,022	7,979,488	5,059,868							
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	02	12	Operacion		84,084,403				1,392,405,407	1,472,531,112	1,472,531,112	1,392,405,407	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		84,084,403	74,641,816	45,796,560							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 26 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	28	12	Operacion		51,094,342				395,537,156	466,034,634		466,034,634	395,537,156	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		51,094,342	47,360,017	21,333,928							
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	02	12	Operacion		40,915,667				227,565,582	409,156,631		409,156,631	227,565,582	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,915,667	41,124,784	20,666,923							
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	02	12	Operacion		18,827,562				106,832,517	178,861,891		187,482,451	106,832,517	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		18,827,562	16,738,504	7,324,648							
060 02 060	811 Noroeste	25	12	Operacion		14,046,071				128,597,462	140,460,723		140,460,723	128,597,462	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		14,046,071	13,047,114	6,023,988							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 27 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
061 02 061	812 Golfo Norte	34	12	Operacion		7,247,682				117,101,534	68,876,314	68,876,314	117,101,534	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,247,682	6,638,955	3,015,041							
0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	25	12	Operacion		54,779,361				345,949,071	547,793,597	548,183,597	345,949,071	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		54,779,361	55,608,851	28,219,065							
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	34	12	Operacion		62,997,285				3,397,757,299	623,184,302	632,992,334	3,397,757,299	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		62,997,285	63,466,544	26,383,460							
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	34	12	Operacion		8,138,676				257,017,815	122,080,205	123,406,205	257,017,815	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,138,676	9,025,946	4,956,432							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 28 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	34	12	Operacion		50,250,798				1,110,563,177	1,728,887,888	1,746,176,731	1,110,563,177	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		50,250,798	49,620,419	19,828,344							
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	34	12	Operacion		183,306,201				2,746,415,068	1,796,749,279	1,930,779,279	2,746,415,068	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		183,306,201	179,876,309	67,117,899							
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	34	12	Operacion		271,059,737				3,062,863,786	2,679,686,841	2,789,146,841	3,062,863,786	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		271,059,737	274,345,018	106,808,487							
0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	06	12	Operacion		59,326,501				202,742,293	445,731,000	456,131,000	202,742,293	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		51,671,711	50,219,157	24,383,197							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 29 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	34	12	Operacion		39,078,221				390,722,664	1,519,489,348	1,534,684,242	390,722,664	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		38,419,251	38,282,205	11,899,358							
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	34	12	Operacion		131,843,855				1,452,518,970	3,133,931,762	3,165,271,083	1,452,518,970	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		131,843,855	127,063,419	42,609,594							
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	34	12	Operacion		61,637,134				358,579,952	822,959,137	832,647,426	358,579,952	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		61,637,134	60,996,403	13,333,478							
0618TOQ0038	CCC Poza Rica	30	12	Operacion		107,920,046				38,982,159	1,957,293,000	2,003,231,100	38,982,159	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		107,732,846	107,723,895	9,389,660							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 31 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	03	12	Operacion		32,975,072				36,060,892	329,750,720		350,843,571	36,060,892	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		32,975,072	32,975,072								
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	06	12	Operacion		1,239,296,552				3,193,930,861	13,769,795,000		13,895,050,000	3,193,930,861	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,239,296,552	1,256,050,793	468,159,875							
0618TOQ0051	Los Humeros II	21	12	Operacion		145,135,549				297,116,714	1,378,787,722		1,409,150,184	297,116,714	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		145,135,549	142,533,098	69,965,298							
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	08	12	Operacion		26,675,532				101,021,792	253,561,243		284,733,995	101,021,792	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		26,675,532	26,949,418	13,611,546							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 32 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0053	TG Baja California II	02	12	Operacion		146,500,601				238,767,810	2,384,850,000	2,455,947,377	238,767,810	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		146,500,601	144,024,597	42,187,593							
0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	34	12	Operacion		55,304,405				341,027,806	553,044,037	565,328,647	341,027,806	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		55,304,405	54,656,387	27,004,158							
062 02 062	813 División Bajío	34	12	Operacion		70,803,239				495,350,612	699,434,203	699,434,203	495,350,612	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		70,803,239	64,890,670	16,871,050							
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	08	12	Operacion		96,845,138				869,416,023	968,451,380	1,026,456,002	869,416,023	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		96,845,138	88,915,037	40,492,442							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 33 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
066 02 066	Baja California Sur II	03	12	Operacion		87,375,496				711,430,768	786,379,451	868,839,088	711,430,768	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		87,375,496	80,286,196	36,598,434							
067 02 067	801 Altiplano	34	12	Operacion		112,822,060				891,590,146	1,098,635,980	1,124,635,980	891,590,146	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		112,822,060	104,424,746	39,891,090							
068 02 068	802 Tamaulipas	28	12	Operacion		92,632,891				666,152,670	926,328,949	927,612,647	666,152,670	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		92,632,891	90,378,082	27,128,909							
069 02 069	803 NOINE	34	12	Operacion		89,319,412				708,138,262	1,517,776,000	1,546,836,993	708,138,262	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		89,319,412	85,399,455	37,298,338							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 34 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	03	12	Operacion		131,033,552				160,095,586	1,310,335,468		1,340,469,104	160,095,586	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		131,033,552	136,043,945	64,269,888							
0718TOQ0023	Baja California Sur III	03	12	Operacion		119,469,311				377,483,858	1,194,693,097		1,278,849,260	377,483,858	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		119,469,311	119,469,311								
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	02	12	Operacion		1,306,981				32,768,867	142,502,100		143,932,061	32,768,867	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,306,981	37,657,741	32,764,848							
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	34	12	Operacion		71,934,668				963,466,856	1,219,849,423		1,232,047,908	963,466,856	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		71,934,668	86,233,248	33,814,963							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 35 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	34	12	Operacion		44,622,201				336,225,356	1,213,944,602	1,226,084,054	336,225,356	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		43,072,575	43,793,196	16,641,501							
0718TOQ0034	1302 Transformación del Noreste	05	12	Ejecucion		9,568,000				19,250,048	537,862,000	570,570,000	19,250,048	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		9,568,000	15,507,359	12,633,796							
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	34	12	Operacion		11,149,411				107,285,936	111,494,136	137,819,136	107,285,936	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,149,411	11,149,411								
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	27	12	Operacion		8,344,674				39,993,239	567,149,960	586,054,807	39,993,239	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,344,674	8,344,674								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 36 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	34	12	Operacion		33,000,734				370,854,280	694,780,021	701,727,819	370,854,280	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		30,971,278	29,930,969	9,371,602							
0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	34	12	Operacion		29,942,276				174,479,959	1,708,774,756	1,725,862,502	174,479,959	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		25,047,191	28,829,175	6,371,991							
072 02 072	806 Bajío	34	12	Operacion		119,267,356				888,612,050	1,192,673,560	1,374,673,560	888,612,050	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		119,267,356	112,603,838	35,088,776							
073 02 073	807 Durango I	34	12	Operacion		42,210,194				400,810,148	445,400,254	501,782,554	400,810,148	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		42,210,194	38,445,148	18,634,350							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 37 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	34	1	Ejecucion		111,080,252				245,658,089		600,310,690	245,658,089	42.33	39.00	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,000,000									
0818TOQ0063	Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución	35	6	Ejecucion		1,061,251,801				2,079,973,561		2,721,280,715	2,079,973,561	56.71	61.76	
					K-029- Programas de adquisiciones		360,000,000	271,051,475	268,429,349							
0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	25	12	Operacion		65,376,753				192,312,071	582,548,837	647,548,837	192,312,071	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		65,376,753	65,855,413	33,166,905							
0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	34	12	Operacion		10,834,629				127,252,378	102,928,995	125,028,995	127,252,378	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		10,834,629	10,282,318	4,864,708							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 38 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	34	12	Operacion		26,473,824				179,856,372	246,288,718	299,068,718	179,856,372	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		26,473,824	26,434,944	4,362,202							
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	27	12	Operacion		75,857,249				38,449,925	746,059,067	762,567,000	38,449,925	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		75,857,249	80,142,239	4,461,270							
0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	34	12	Operacion		35,130,342				38,158,048	596,697,179	602,664,153	38,158,048	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		34,107,827	34,065,061	6,857,068							
0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	12	Operacion		6,995,612				97,656,971	1,063,558,288	1,074,193,887	97,656,971	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,995,612	6,995,612								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 39 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	34	12	Operacion		82,216,238				391,768,008	807,521,741	834,411,552	391,768,008	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		82,216,238	82,755,105	11,562,311							
0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	35	4	Ejecucion		216,592,190				140,201,031		681,009,471	140,201,031	15.58	11.48	
					K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		49,600,000	49,425,958	10,803,271							
0918TOQ0010	Programa de adquisiciones de equipo auxiliar para la Infraestructura del Centro de Computo ASARE Guadalajara.	14	6	Ejecucion		9,306,009				4,164,285		17,817,379	4,164,285	72.90	22.39	
					K-029- Programas de adquisiciones		9,000,000									
0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	34	12	Operacion		14,226,537				52,146,071	1,215,240,000	1,227,392,400	52,146,071	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		13,589,420	13,598,972	1,260,826							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 40 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	34	12	Operacion		815,100				5,571,107	488,085,000	492,965,850	5,571,107	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		815,100	817,010	409,447							
0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	11	12	Operacion		781,424,917				126,772,025	6,568,381,144	6,761,952,860	126,772,025	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		774,078,150	713,448,181	57,737,384							
1018TOQ0004	Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	30	1	Ejecucion		192,249,631				36,310,784		227,174,904	36,310,784	44.42	5.96	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		87,360,935	87,360,935								
1018TOQ0012	REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	30	7	Ejecucion		8,013,920				113,311,249		161,409,212	113,311,249	80.65	78.01	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		4,270,000	4,270,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 41 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	30	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	8,253,023	4,400,000	4,400,000		9,598,403		23,911,979	9,598,403	62.34	43.95	
1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	250,000,000	186,800,000	186,800,000	159,468,231	4,993,556,389		5,051,932,271	4,993,556,389	83.58	87.47	
1018TOQ0021	Proyecto de Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	691,302,902	600,000,000	500,000,000	19,281,030	1,957,689,833		3,268,643,651	1,957,689,833	72.16	60.86	
1018TOQ0026	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBAREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL	35	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	20,000,000	4,600,000	4,600,000	744,456	744,456		59,760,367	744,456	7.70	2.20	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 42 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0033 2	COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE	35	3	Contratacion		20,680,020							25,538,046		78.32	
					K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental		20,000,000									
1018TOQ0037	Los Azufres III (Fase I)	16	12	Operacion		177,219,250				36,832,047	1,457,665,443		1,518,287,303	36,832,047	100.00	100.00
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		154,448,343	154,320,926	7,368,916							
1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	34	12	Operacion		51,804,207				144,375,326	489,235,669		492,719,669	144,375,326	100.00	100.00
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		51,804,207	51,681,025	4,843,313							
1018TOQ0039	1620 Distribución Valle de México	34	12	Operacion		87,015,097				21,069,315	4,318,915,211		4,362,104,357	21,069,315	100.00	100.00
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		69,806,945	73,133,648	599,997							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 43 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0043	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	15	12	Operacion		46,556,900				30,517,067	450,398,000		452,260,900	30,517,067	0.34	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		45,045,000	45,575,969								
1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	03	12	Operacion		26,412,256				37,075,004	268,245,120		300,584,544	37,075,004	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		13,412,256	13,412,256								
1018TOQ0048	1621 Distribución Norte-Sur	34	12	Operacion		12,397,827				43,859,301	1,341,418,000		1,354,832,180	43,859,301	0.02	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		12,397,827	12,397,827								
1018TOQ0050	Centro	17	12	Operacion		1,059,958,627				247,458,994	9,569,315,015		9,821,253,000	247,458,994	100.00	100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,059,958,627	964,308,312	10,268,257							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 44 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	03	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	4,100,954	4,100,954	4,100,954			37,822,590		39,125,749			100.00
1018TOQ0058	Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	222,282,504		202,296,322	2,276,450		202,633,215		539,520,427	202,633,215	89.92	92.26
1018TOQ0062	Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec	21	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	538,673,510	170,000,000	165,031,796	145,988,524		147,718,916		540,344,909	147,718,916	31.54	1.69
1018TOQ0065	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	88,893,515		1,954,873	903,092		324,130,294		407,472,236	324,130,294	56.85	56.85

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 45 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0066	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular	35	1	Ejecucion		67,331,769				807,572,161		807,269,169	807,572,161	86.30	93.71	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad]			4,623,731	4,617,981							
1018TOQ0072	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	35	1	Ejecucion		240,463,207				624,689,390		818,547,050	624,689,390	73.85	53.48	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		194,000,000	74,000,000	24,155,584							
1018TOQ0075	MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL	35	1	Ejecucion		200,000,000				245,638,834		1,030,393,630	245,638,834	24.67	18.27	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		90,000,000	90,000,000	19,100,353							
1118TOQ0009	MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	35	6	Ejecucion		11,173,595				3,936,984		26,199,229	3,936,984	100.00	90.00	
					K-029- Programas de adquisiciones		10,806,174	10,806,174								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 46 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0013	Baja California Sur V	03	12	Operacion		22,650,004				41,267,093	1,457,334,437	1,502,882,121	41,267,093	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		22,650,000	22,650,000	6,934,365							
1118TOQ0014	Los Humeros III	21	12	Ejecucion		40,597,518				16,208,848	1,688,893,830	1,799,042,817	16,208,848	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,152,812	11,152,812	5,034,198							
1118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	34	12	Operacion		116,256,361				64,113,461	1,160,263,000	1,165,840,000	64,113,461	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		116,256,361	130,610,756	8,887,247							
1118TOQ0020	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	34	12	Operacion		75,063,599				1,520,459	1,474,200,000	1,476,917,000	1,520,459		100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		73,710,000	73,710,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 48 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0028	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia	03	12	Operacion		31,592,600				4,341,478	315,913,000	320,502,000	4,341,478		100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		31,592,600	35,302,317	2,882,800							
1118TOQ0043	Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013	35	1	Ejecucion		1,300,000,000				3,662,415,276		6,333,532,584	3,662,415,276	56.97	46.48	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,004,100,000	823,377,750	114,793,628							
1218TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS GPS DE PRECISION TOPOGRAFICA	35	6	Contratacion		5,139,395						5,139,395		48.07		
					K-029- Programas de adquisiciones		2,470,396	2,470,396								
1218TOQ0002	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	6	Ejecucion		1,994,542,984				6,302,840,911		11,495,399,405	6,302,840,911	42.59	33.96	
					K-029- Programas de adquisiciones		1,544,381,744	1,544,381,744	267,777,997							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 49 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0006	EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 - 2013	30	6	Ejecucion		1,610,000				14,682,697		18,942,705	14,682,697	53.72	46.55	
					K-029-Programas de adquisiciones		1,610,000	1,946,400	433,000							
1218TOQ0007	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014	35	7	Ejecucion		206,800,200				863,609,240		1,154,025,711	863,609,240	46.86	38.79	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		200,000,000	201,641,809	21,267,838							
1218TOQ0009	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	4	Ejecucion		662,721,041				1,305,753,855		1,927,853,184	1,305,753,855	46.75	37.04	
					K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		320,000,000	220,000,000	164,415,089							
1218TOQ0011	PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014	02	11	Ejecucion		594,150,181				572,434		1,166,837,303	572,434	13.84	5.10	
					K-028-Estudios de preinversión		161,415,315	161,415,315	572,434							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 50 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0012	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014	35	11	Ejecucion		271,321,133				20,383,234		546,959,162	20,383,234	4.34	5.03	
					K-028-Estudios de preinversión		10,615,000	10,615,000	215,905							
1218TOQ0014	INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014	35	1	Ejecucion		672,038,953				1,263,330,442		3,370,230,375	1,263,330,442	39.30	25.50	
					K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad		649,900,000	405,000,000	25,998,650							
1218TOQ0015	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR GPG 2012-2014	35	11	Ejecucion		76,915,414				7,942		76,923,073	7,942	2.31	0.03	
					K-028-Estudios de preinversión		1,750,000	1,750,000								
1218TOQ0016	REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013	30	6	Ejecucion		12,399,184				22,598,871		41,099,694	22,598,871	26.30	12.05	
					K-029-Programas de adquisiciones		6,610,000	11,781,805	6,217,859							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 51 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0017	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 2012-2014	35	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	15,748,390	3,357,113	3,357,113		1,609,779		17,300,750	1,609,779	24.89	5.49	
1218TOQ0018	MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014	30	1	Ejecucion	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	29,000,000	27,800,000	27,800,000	4,825,490	60,238,827		97,495,137	60,238,827	56.35	28.84	
1218TOQ0021	1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	34	12	Operacion	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	35,204,000	33,575,400	34,429,121	9,703,121	16,079,065	1,416,584,000	1,428,895,000	16,079,065	100.00	100.00	
1218TOQ0022	1803 Subestaciones del Occidental	34	12	Operacion	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	12,974,000	12,974,000	13,033,659	2,880,659	2,880,659	1,021,774,000	1,026,467,000	2,880,659		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 52 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0023	1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	34	12	Operacion		2,574,000				3,402,875	827,996,000	851,019,000	3,402,875	0.27	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,574,000	3,404,221	3,402,875							
1218TOQ0024	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	34	12	Ejecucion		9,731,098				1,202,700	139,854,000	140,231,598	1,202,700	100.00	8.22	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		9,399,000	12,718,900	1,202,700							
1218TOQ0026	Empalme I	26	12	Ejecucion		19,899,243				34,662,259	9,597,562,000	9,657,483,758	34,662,259	0.42	0.28	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		15,426,792	13,683,191								
1218TOQ0032	Valle de México II	15	12	Ejecucion		18,423,366				4,968,131	9,083,808,630	9,248,757,323	4,968,131	0.59	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		18,423,366	9,975,094								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015
(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 53 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0039	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 2015	09	6	Contratacion	K-029-Programas de adquisiciones	879,989	851,052	10,801				879,989		96.71		
1218TOQ0040	Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Areas Central, Noroeste y Occidental	35	1	Ejecucion	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	109,559,127	15,294,547	32,259,956	30,520,576	71,398,489		172,163,138	71,398,489	12.50	9.25	
1218TOQ0041	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	160,700,000	160,700,000	50,000,000	2,625,942	232,211,269		641,359,563	232,211,269	46.25	25.46	
1218TOQ0042	PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM	09	1	Contratacion	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	7,089,104	6,855,993					7,089,104		96.71		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 54 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0043	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Ejecucion		30,000,000				48,171,077		91,580,116	48,171,077	40.36	15.77	
					K-029- Programas de adquisiciones		22,700,000	15,000,000	201,000							
1218TOQ0044	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013	30	1	Ejecucion		6,000,000				46,575,039		50,839,250	46,575,039	35.34	23.05	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		6,000,000	6,000,000								
1218TOQ0045	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Ejecucion		50,000,000				77,622,408		185,837,261	77,622,408	39.84	16.99	
					K-029- Programas de adquisiciones		44,300,000	20,000,000	4,892,076							
1218TOQ0048	Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDG 2012-2015	35	1	Contratacion		312,000,000						1,834,156,551		11.91		
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		218,321,045	218,321,045								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 56 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0067	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2015.	09	6	Contratacion	K-029-Programas de adquisiciones	5,676,562	5,289,595	1,538,470					5,676,562		93.18	
1218TOQ0071	ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015	35	3	Ejecucion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	233,900,000	233,900,000	230,000,000	129,618,106	251,059,448			811,716,336	251,059,448	30.08	3.63
1218TOQ0072	Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015	35	1	Ejecucion	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	4,493,866,789	3,746,714,619	1,478,922,641	249,703,655	4,289,415,063			13,519,119,350	4,289,415,063	42.37	19.82
1218TOQ0073	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015	35	1	Ejecucion	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	2,217,383,086	300,000,000	300,000,000	24,572,395	513,088,436			6,582,872,495	513,088,436	7.70	7.90

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 57 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0076	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	103,400,100	60,000,000	2,000,000		11,787,197		322,950,282	11,787,197	19.11	0.54	
1318TOQ0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	4,600,000	4,600,000	4,600,000		10,286,907		16,311,973	10,286,907	29.25	1.04	
1318TOQ0003	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	3,999,234,670	519,700,000	589,704,302	551,657,320			11,572,476,442	3,335,135,629	14.67	17.58	
1318TOQ0005	Centro de ensayos de Eficiencia Energética	11	5	Contratacion	K-026-Otros proyectos	15,887,006	15,364,594					32,194,689	266,763	47.84	0.12	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 59 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0013	ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DEL VALLE DE MEXICO EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS Y COMUNICACIONES 2013-2015	35	3	Ejecucion		103,600,000				93,215,218		321,354,728	93,215,218	32.34	0.13	
					K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental		103,600,000	103,600,000								
1318TOQ0014	Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015	35	1	Ejecucion		77,746,535				11,434,991		257,439,451	11,434,991	16.96	2.37	
					K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad		42,800,000	10,000,000	1,802,868							
1318TOQ0015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	35	6	Ejecucion		50,000,000				34,655,090		185,286,865	34,655,090	20.24	3.15	
					K-029-Programas de adquisiciones		35,600,000	35,600,000	342,320							
1318TOQ0016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016	35	6	Contratacion		100,000,000				15,389,920		268,988,009	15,389,920	30.26	0.03	
					K-029-Programas de adquisiciones		81,300,000	81,300,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 60 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0022	Baja California Sur VI	03	12	Ejecucion		22,110,270				7,681,873	1,361,646,000	1,416,788,737	7,681,873	1.55	3.36	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		22,110,270	22,110,270	237,045							
1318TOQ0026	Empalme II	26	12	Ejecucion		19,899,243					9,428,484,000	9,488,513,229		0.20	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		19,899,243	19,899,243								
1318TOQ0029	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Oriental - Occidental	35	1	Ejecucion		161,312,945				114,127,607		292,947,088	114,127,607	48.44	2.91	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		141,673,764	127,433,232	90,073,681							
1318TOQ0030	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Norte	35	1	Ejecucion		87,559,928				80,143,514	13,492,564	225,156,159	80,143,514	45.64	8.71	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		79,031,353	61,306,476	56,853,468							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 61 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0032	REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV 2013-2014	30	6	Ejecucion		11,300,000				6,057,476		32,101,206	6,057,476	31.10	5.19	
					K-029-Programas de adquisiciones		8,700,000	3,191,795	347,945							
1318TOQ0034	MODERNIZACIÓN DE CONSOLAS Y RADIOS DE COMUNICACIONES PARA OPERADORES DEL SEN 2013-2015	35	6	Contratacion		1,048,742						82,757,613		1.20		
					K-029-Programas de adquisiciones		1,000,000									
1318TOQ0035	Programa de Adquisiciones de equipo de cómputo para la Dirección de Finanzas 2014	15	6	Contratacion		3,584,342						3,584,342		96.71		
					K-029-Programas de adquisiciones		3,466,478	3,466,478								
1318TOQ0036	ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA AL PERE: CENTRO DE MONITOREO DE EVACUADOS, CENTRO DE DESCONTAMINACION VEHICULAR Y PUESTO DE CONTROL DE EXPOSICION DEL COPERE CNLV 2013-2014	30	11	Ejecucion		107,316				1,148,562		965,841	1,148,562	6.30	1.55	
					K-028-Estudios de preinversión		60,000	396,365	396,365							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 62 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0037	DIVERSIFICACIÓN EN LA MEDICIÓN DE NIVEL DE LAS ALBERCAS DE COMBUSTIBLE GASTADO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	30	1	Contratacion		31,000,000							48,292,031		15.98	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,720,000	7,720,000								
1318TOQ0038	REEMPLAZO DE LA CARCASA EXTERIOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN Y COMPONENTES AUXILIARES DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2014-2017	30	1	Contratacion		64,000,000				204,426,586			407,799,374	204,426,586	7.52	0.59
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		30,300,000	30,300,000	7,426,532							
1318TOQ0039	DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRAL 2014-2015	35	1	Contratacion		277,164,807							461,941,344		29.88	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		138,000,000	125,019,543								
1318TOQ0040	COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO LIBERTAD 2013-2015	26	1	Ejecucion		138,000,000				665,581,498			782,777,337	665,581,498	15.05	2.49
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		117,510,302	122,478,506	122,478,506							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 64 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0048	Estudios de preinversión para el CC Occidental II	24	11	Preinversion		9,651,613							10,841,132		86.08	
					K-028-Estudios de preinversión		9,334,240	9,334,240								
1318TOQ0050	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 2013 - 2015	35	1	Contratacion		49,321,848							97,549,904		48.88	
					K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad		47,700,000									
1318TOQ0051	Estudios de preinversión para la CE Sureste III, IV, V y VI	20	11	Ejecucion		59,738,488				41,995,472			59,738,488	41,995,472	19.37	3.83
					K-028-Estudios de preinversión		11,478,005	11,478,005	12,707							
1318TOQ0052	Estudios de preinversión para la CE Tamaulipas I, II y III	28	11	Contratacion		30,503,078				1,731,313			41,754,964	1,731,313	70.65	1.03
					K-028-Estudios de preinversión		29,500,047	26,100,047	1,731,313							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 65 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0053	Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso de la Gerencia ASARE 2014	15	6	Contratación	K-029-Programas de adquisiciones	1,918,015	1,854,945						1,918,015		96.71	
1318TOQ0054	SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	35	1	Contratación	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	300,000,000	100,000,000	100,000,000	5,923,054	5,923,054			1,073,993,309	5,923,054	9.30	1.62
1318TOQ0055	Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo, Software y Comunicaciones de la Dirección de Administración	09	6	Preinversión	K-029-Programas de adquisiciones	18,511,945	17,900,000						18,511,945		96.66	
1418TOQ0002	MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	35	1	Contratación	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	628,747,694	200,000,000	101,822,250					2,153,522,784		9.30	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 66 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0003	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMoeLECTRICAS DE CARBÓN 2014-2016	35	7	Ejecucion		5,309,954,768				695,673,555			9,310,407,970	695,673,555	14.85	6.89
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		1,383,154,525	1,098,856,996	695,673,555							
1418TOQ0004	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMoeLECTRICAS DIESEL 2014-2016	35	7	Ejecucion		1,646,132,027				133,310,217			2,465,689,880	133,310,217	11.96	8.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		294,873,703	294,598,113	133,310,217							
1418TOQ0005	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2014-2016	35	2	Ejecucion		442,202,349				672,606,410	884,404,698		4,090,600,017	672,606,410	10.08	6.47
					K-014-Otros proyectos de infraestructura social		126,000,000	132,457,280	130,701,140							
1418TOQ0006	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MEXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016	35	2	Ejecucion		249,911,812				68,617,965	499,823,622		2,509,654,339	68,617,965	22.49	1.44
					K-014-Otros proyectos de infraestructura social		188,000,000	167,995,698	626,350							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 67 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0008	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMoeLECTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016	35	7	Ejecucion		7,988,919,625				3,494,098,685		16,628,397,734	3,494,098,685	20.90	4.57	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		3,443,121,891	3,372,283,027	1,523,253,655							
1418TOQ0009	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMoeLECTRICAS 2014-2016	35	7	Ejecucion		1,130,920,381				120,805,322		1,502,361,471	120,805,322	12.55	6.53	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		188,645,741	183,372,290	120,805,322							
1418TOQ0010	MANTENIMIENTO DE LINEAS AEREAS DE TRANSMISION DE LA ZONA DE TRANSMISION METROPOLITANA 2014-2016	35	7	Contratacion		154,943,561				9,493,572		513,898,499	9,493,572	27.22	4.44	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		140,000,000	140,000,000	9,493,572							
1418TOQ0011	REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016	35	7	Ejecucion		69,187,412				12,073,262		150,000,000	12,073,262	96.78	1.65	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		147,184,028	147,184,028	18,089							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 68 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0012	REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016	35	7	Ejecucion		66,448,498				34,257,242			145,071,573	34,257,242	82.84	3.12
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		120,000,000	120,000,000	21,632,346							
1418TOQ0015	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2014-2016	35	7	Ejecucion		6,718,014,510				1,195,854,231			14,079,102,401	1,195,854,231	23.36	7.17
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		3,288,281,246	3,278,046,474	1,195,854,231							
1418TOQ0016	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016	35	7	Ejecucion		1,002,782,781				137,029,288			1,455,263,977	137,029,288	15.65	6.67
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		225,309,756	206,273,565	37,914,487							
1418TOQ0020	ADQUISICIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO 2014-2016	35	6	Ejecucion		2,153,081,897				789,412,223			6,465,891,934	789,412,223	24.12	7.82
					K-029- Programas de adquisiciones		1,547,000,000	905,063,680	28,483,778							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 70 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0028	COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES 2015-2016	25	1	Ejecucion		300,600,000				170,011,987		716,732,571	170,011,987	41.95	0.53	
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		300,598,958	170,011,987	170,011,987							
1418TOQ0030	Programa de adquisición de sistema de detección de humo y voceo para la Subdirección de Transmisión	09	6	Ejecucion		825,029				840,251		825,029	840,251	96.71	0.19	
					K-029- Programas de adquisiciones		797,900	1,638,151	840,251							
1418TOQ0033	MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM	11	6	Contratacion		206,800,200						229,936,848		79.94		
					K-029- Programas de adquisiciones		183,810,247	30,336,904								
1418TOQ0047	Las Cruces	18	12	Ejecucion		1,409,120,440				45,470,885	8,693,743,097	12,122,610,565	45,470,885	1.12	7.57	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidregas)		136,070,000	136,070,000	45,470,885							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 71 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0063	Recalibración de la Línea de Transmisión Texcoco - La Paz	15	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	178,944,213		166,400,000	13,840	13,840		178,944,213	13,840		1.18	
1418TOQ0068	Reconstrucción de infraestructura de transmisión en Baja California Sur, por la afectación del Huracán ODILE	03	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	486,915,669		379,300,000	101,737,582	245,986,990		639,930,246	245,986,990	0.17	3.22	
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	07	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidregas)	66,331,486	66,331,486	66,331,486		1,473,242,017	1,492,605,335	1,568,231,041	1,473,242,017	100.00	100.00	
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidregas)	2,903,329	2,903,329	2,366,440	2,366,440	952,339,661	1,008,713,641	1,008,713,641	952,339,661	100.00	100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 72 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	34	12	Operacion		144,320,124				1,135,151,738	1,396,168,176	1,500,226,338	1,135,151,738	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		144,320,124	132,435,794	60,275,626							
285 00 284	502 Oriental - Norte	34	12	Operacion		2,469,207				188,496,963	192,433,930	248,918,930	188,496,963	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,469,207	2,469,207								
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	22	12	Operacion		61,595,300				1,200,214,874	1,479,639,980	1,500,673,980	1,200,214,874	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		61,595,300	113,703,739								
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	34	12	Operacion		82,456,387				1,496,331,514	1,649,127,727	1,821,563,107	1,496,331,514	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		82,456,387	85,060,677	68,932,550							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 73 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	34	12	Operacion		48,812,543				1,694,380,242	1,982,139,471	2,222,925,471	1,694,380,242	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		48,812,543	45,656,865	13,245,137							
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	34	12	Operacion		36,850,827				351,798,948	393,804,099	395,763,329	351,798,948	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		36,850,827	33,521,389	17,511,716							
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	34	12	Operacion		26,612,261				342,934,191	372,116,186	372,116,186	342,934,191	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		26,612,261	24,774,100	9,843,022							
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	34	12	Operacion		5,194,761				326,037,447	357,709,599	406,264,599	326,037,447	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,194,761	5,116,587	316,334							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 74 de 74

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	34	12	Operacion		10,143,952				219,600,547	216,701,589	216,701,589	219,600,547	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		10,143,952	9,755,741	1,792,345							
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	34	12	Operacion		14,466,387				325,053,753	337,852,047	343,316,207	325,053,753	100.00	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		14,466,387	12,534,043	10,220,212							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 1

TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TQA0003	Programa de adquisiciones de equipo para la realización de estudios sísmicos para la adquisición de datos sísmológicos.	35	6	Ejecucion		154,874,428				2,492,580			154,874,428	2,492,580	100.00	12.00
					E-576- Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre		129,122,155	129,122,155	2,492,580							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 1

TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TXS0001	Programa de adquisición de equipo de transporte, mobiliario y de oficina.	09	6	Preinversion	E-602- Administración integral de inmuebles	2,392,997	2,314,308	2,314,308					2,392,997		100.00	
1418TXS0002	Adquisición de 2 equipos de medición satelital GPS y 2 equipos detectores de líneas	35	6	Preinversion	E-603- Reordenamiento inmobiliario	1,002,981	970,000	970,000					1,002,981		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 1

T01 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T010001	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo para la Colonia en Cadereyta Nuevo León	19	6	Preinversion		3,128,686							3,128,686		100.00	
					E-103-Servicios de mantenimiento inmobiliario propios		3,025,806	3,025,806								
1418T010002	Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para Col. Cd. Madero, Col. Tula , Col. Cangrejera, Pajaritos, y Edificio de av. Corregidora col. Centro en Coatzacoalcos Veracruz.	35	6	Preinversion		5,809,476							5,809,476		100.00	
					E-103-Servicios de mantenimiento inmobiliario propios		5,618,443	5,618,443								
1418T010003	Construcción de dos Estancias para Alojamiento	30	5	Ejecucion		28,097,826				9,613,137		28,424,687	9,613,137	100.00	34.08	
					K-026-Otros proyectos			27,163,139	9,274,186							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 1

TOK Instituto de Investigaciones Eléctricas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T0K0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	17	6	Ejecucion		5,170,005				1,270,103		59,273,172	1,270,103	86.54	86.54	
					K-029-Programas de adquisiciones		2,500,000	2,500,000								
1218T0K0001	Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física 2013-2015	17	7	Ejecucion		2,998,603				725,832		5,339,116	725,832	22.95	22.95	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		2,900,000	2,900,000								
1218T0K0002	Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos 2013-2015	17	6	Ejecucion		2,150,722				120,591		2,274,802	120,591	5.80	5.80	
					K-029-Programas de adquisiciones		2,080,000	2,080,000								
1218T0K0003	Programa anual adquisición equipo de investigación 2013-2015	17	6	Ejecucion		15,716,815				5,707,224		23,447,088	5,707,224	23.40	23.41	
					K-029-Programas de adquisiciones		14,506,234	14,506,234	18,191							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 3

T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T0O0001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	27	2	Contratacion/Ejecucion	K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnologia	74,285,483	71,842,757	71,842,757		1,895,790		360,810,388	1,895,790	100.00	97.61	
0518T0O0007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-030-Otros proyectos de infraestructura	107,505,084	103,970,000	103,970,000				347,241,421		4.00		
1218T0O0007	REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL	09	2	Contratacion/Ejecucion	K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnologia	120,295,676	116,340,000	116,340,000		15,852,224		785,116,960	15,852,224	100.00	98.05	
1218T0O0008	OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO	09	2	Contratacion/Ejecucion	K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnologia	18,917,879	18,295,803	18,295,803	465,172	14,256,639		87,602,705	14,256,639	94.04	83.04	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 2 de 3

T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T0O0003	Obras Diversas en Dirección Regional Centro 2014-2016	13	2	Contratacion/Ejecucion	K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	6,094,168	5,893,774	5,893,774					10,503,995		3.00	
1318T0O0008	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO IMP CACTUS CHIAPAS	07	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	13,442,013	13,000,000	13,000,000					35,259,435		22.00	
1318T0O0009	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS	09	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	105,880,467	102,398,805	102,398,805	3,555,017	10,659,566			153,059,137	10,659,566	28.27	7.41
1418T0O0001	CENTRO DE TECNOLOGÍA PARA AGUAS PROFUNDAS(CTAP)	30	2	Contratacion/Ejecucion	K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	507,150,137	490,473,546	1,227,670,364	230,688,720	285,542,023	343,769,038		1,624,174,046	285,542,023	11.38	6.73

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 3 de 3

T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T0O0002	Programa de adquisicion de investigacion 2015	09	6	Contratacion/Ejecucion	E-006- Investigación en materia petrolera	119,388,143	115,462,309	115,462,309	13,960,923	13,960,923		119,388,143	13,960,923	100.00	5.00	
1418T0O0003	Programa Adquisición para el Órgano Interno de Control 2015	09	6	Preinversion	O-001- Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	103,400	100,000	100,000				103,400		100.00		
1418T0O0004	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS, 2015	09	6	Contratacion/Ejecucion	E-007- Prestación de servicios en materia petrolera	53,492,018	39,147,335	39,147,335	4,322,564	4,322,564		53,492,018	4,322,564	100.00	11.00	
1418T0O0005	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN 2015	09	6	Contratacion/Ejecucion	M-001- Actividades de apoyo administrativo	16,651,015	15,392,981	15,392,981	6,518	6,518		16,651,015	6,518	100.00	8.44	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 15

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	35	6	Ejecucion		160,375,488				1,105,323,790		1,555,492,295	1,105,323,790	91.58	92.10	
					K-029-Programas de adquisiciones		89,769,046	8,329,396	8,095,933							
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	35	2	Ejecucion		85,448,955				520,409,360		648,747,271	520,409,360	95.12	97.22	
					K-011-Proyectos de infraestructura social de salud		40,000,000	85,448,955	39,508,131							
0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva, En Ciudad del Carmen, Campeche	04	2	Ejecucion		20,991,731				153,477,582		168,219,037	153,477,582	94.62	98.97	
					K-014-Otros proyectos de infraestructura social		1,920,804	20,991,730	7,337,196							
0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	09	6	Ejecucion		3,301,407				6,718,435		10,577,629	6,718,435	73.69	80.30	
					K-029-Programas de adquisiciones		3,123,928	699,750	699,750							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 2 de 15

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4I0003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	20	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	762,605		538,324	167,193		75,829,857		77,225,654	75,829,857	100.00	100.00
1018T4I0024	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	27	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	6,133,932		5,347,497	1,918,472		70,316,809		74,423,392	70,316,809	98.67	99.36
1118T4I0002	Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras	09	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	1,910,000	4,346,071	2,307,695	1,910,000		29,243,278		38,116,031	29,243,278	74.07	79.08
1118T4I0003	Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire	09	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	1,580,795		667,585					1,580,795			42.23

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 3 de 15

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4I0007	Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver.	30	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	7,408,330	7,164,722			1,070,731		29,633,316	1,070,731	3.60	3.60	
1118T4I0008	Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacén ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Paneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP	09	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	2,740,527	2,650,410			3,367,540		9,082,394	3,367,540	47.87	47.87	
1118T4I0009	Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico	09	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	6,644,727		4,708,766	4,708,766	20,539,156		22,516,286	20,539,156	68.82	86.08	
1118T4I0013	Renovación de instalaciones en unidades médicas v2	35	7	Ejecucion	N-SPD-Sin programa definido	826,330,311		107,660		376,225,507		1,075,281,273	376,225,507	43.45	43.45	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 4 de 15

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4I0016	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	30	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	68,482,882	33,598,327			4,310,512		89,951,577	4,310,512	7.06	7.06	
1118T4I0017	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz	30	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	24,955,864	20,000,000					62,389,660				
1118T4I0019	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	27	2	Ejecucion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	8,585,250	8,302,942			359,167		57,953,795	359,167	0.61	0.61	
1118T4I0022	Construcción de la Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz.	30	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	195,813,939	175,171,429	24,685,358		5,745,034		288,604,269	5,745,034	4.92	4.92	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 6 de 15

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4I0013	Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo	09	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	1,959,708	189,164						2,155,304				
1218T4I0016	Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura	09	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	37,106,962	19,091,554	2,898,959	2,898,959	2,919,491			42,276,967	2,919,491	0.05	6.90	
1218T4I0017	Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	13,842,589	9,070,940	1,757,589	1,757,589	45,283,246			55,443,772	45,283,246	78.43	81.26	
1218T4I0018	Adquisición de equipos de aire acondicionado para el CENDI Nanchital, Veracruz	30	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	506,589		417,843	417,843	417,843			506,589	417,843		82.48	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 8 de 15

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4I0004	Construcción del edificio para laboratorio de salud, medicina preventiva y medicina del trabajo de la Clínica Tlaquepaque, Jalisco.	14	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	1,832,825	1,772,556						1,832,825				
1318T4I0005	Construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas	28	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	6,109,415	5,908,519						6,109,415				
1318T4I0006	Restablecer los servicios de telecomunicaciones y de los centros de cómputo de la DCTIPN, derivados del siniestro presentado en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos.	09	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	59,156,296	34,538,583			58,781,175			118,481,240	58,781,175	48.65	48.65	
1318T4I0007	Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas.	28	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	4,022,810	3,890,528						10,057,025				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 10 de 15

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4I0012	Actualización de Hardware y Software de Interfases Hombre Máquina para Estaciones de Compresión y Bombeo	30	6	Ejecucion		3,687,066				1,952,658			3,687,066	1,952,658		53.00
					K-029-Programas de adquisiciones		1,741,835	1,952,658	1,952,658							
1318T4I0013	Adquisición de equipo para la Gerencia de Desarrollo Social	09	6	Ejecucion		184,542				103,434			184,542	103,434		56.05
					K-029-Programas de adquisiciones		6,512	103,434	103,434							
1318T4I0014	Estudios para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Coatzacoalcos, Ver.	30	11	Ejecucion		5,660,899							5,660,899			
					K-028-Estudios de preinversión		5,474,752									
1318T4I0016	Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado	09	4	Ejecucion		71,709,601				326,515,874			370,539,975	326,515,874	94.12	99.36
					K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		70,147,202	28,902,175	26,630,285							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 12 de 15

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4I0021	Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab.	27	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	1,000,000	7,556,802						18,324,113			
1318T4I0022	Estudios de Preinversión para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) en Cd. Pemex, Tabasco.	27	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	1,000,000	7,117,178						7,359,169			
1318T4I0023	Mobiliario para el comedor ejecutivo	09	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	1,073,156	103,787	106,680	106,680				1,073,156	106,680		9.94
1318T4I0024	Sustitución de 3 Elevadores Públicos de la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex	09	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	39,911,073	38,598,679						39,921,413			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 13 de 15

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4I0025	Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex	09	6	Ejecucion		17,269,854				806,591		18,147,072	806,591	0.43	4.45	
					K-029-Programas de adquisiciones		2,225,423	729,100	729,100							
1318T4I0026	Adquisición de Vehículos para la Operación de la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio	35	6	Ejecucion		135,221,693				19,640,610		154,738,644	19,640,610	69.11	70.00	
					K-029-Programas de adquisiciones]		79,848,216	1,373,150	1,373,150							
1318T4I0027	Equipamiento para Dirección General	09	6	Ejecucion		372,837						372,837				
					K-029-Programas de adquisiciones			367,837								
1318T4I0028	Sistema de Detección de Atmosferas y de Extracción Ventilación para seguridad en el CAP	09	5	Ejecucion		95,251,891				7,519,825		102,750,053	7,519,825	7.30	7.30	
					K-026-Otros proyectos		22,204,378	43,554,378								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 15 de 15

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4I0006	Adquisición de infraestructura de procesamiento para Centros de Cómputo de la DCTIPN	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	98,178,940	46,666,008	98,000,000					185,962,300				
1418T4I0007	Actualización y mantenimiento de cómputo mayor para soluciones ERP	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	123,382,169	119,325,000	3,314,429					123,382,169				
1418T4I0014	Equipamiento para la optimización de diversas áreas de la Dirección General	09	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	2,230,014		1,042,939					3,444,405				
1418T4I0020	Sustitución del mobiliario y equipo de oficinas en las unidades administrativas de la Dirección Corporativa de Finanzas	09	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	19,138,708	3,619,992	1,000,000					20,392,063				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,071,041,928	4,904,291,125	7,842,789,822	3,645,372,711	205,280,279,607		328,879,433,608	205,280,279,607	37.13	37.13	
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,764,604,785	3,640,813,486	2,702,182,461	1,477,441,941	59,802,222,805		105,318,169,266	59,802,222,805	71.78	71.78	
020 96 020	Cantarell	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	31,965,028,730	30,913,924,387	29,788,673,184	15,451,747,639	616,467,802,907		*****	616,467,802,907	69.89	69.89	
021 96 021	Burgos	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,246,594,590	7,008,305,205	15,075,739,405	10,966,141,162	293,905,090,967		436,584,885,594	293,905,090,967	68.26	68.26	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 2 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T4L0039	Proyecto Tamaulipas Constituciones	35	1	Ejecucion/Operacion		2,931,798,041				33,862,233,713			51,380,034,666	33,862,233,713	52.09	52.09
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		2,835,391,882	3,941,548,496	2,833,913,454							
038 98 038	Delta del Grijalva	35	1	Ejecucion/Operacion		10,816,307,432				66,301,956,578			92,549,706,957	66,301,956,578	80.97	80.97
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		10,460,635,369	7,079,317,664	5,384,052,716							
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	35	1	Ejecucion/Operacion		55,421,005,931				346,369,277,119			762,190,561,059	346,369,277,119	47.48	47.48
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		53,598,599,935	40,605,528,849	21,649,290,473							
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	35	1	Ejecucion/Operacion		11,589,254,759				136,087,856,398			235,944,597,193	136,087,856,398	57.62	57.62
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		11,208,165,910	9,921,822,504	5,960,428,616							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 3 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TZZ0001	Integral Lakach	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,601,977,823	5,417,768,284	3,190,243,491	2,216,308,185			34,893,948,739	13,511,891,763	26.78	26.78	
0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	35	5	Ejecucion/Operacion	K-026-Otros proyectos	1,097,075,061	1,061,000,000	861,000,000	285,997,491	1,648,437,921		4,157,500,146	1,648,437,921	43.55	43.55	
093 98 093	Integral Poza Rica	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,567,693,252	4,417,494,037	3,974,851,814	2,067,600,076	44,531,404,219		69,515,936,107	44,531,404,219	56.34	56.34	
094 01 092	Integral Arenque	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,018,049,165	984,569,914	1,541,577,067	894,831,955	24,331,838,134		45,711,749,303	24,331,838,134	65.15	65.15	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 4 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
095 01 093	Integral Ayin-Alux	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	327,484,418	55,853,098	913,308,772	632,348,007			21,228,195,584	5,500,648,396	19.86	19.86	
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	27	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	8,779,681,444	8,490,979,645	6,900,919,946	4,151,521,949			101,008,852,743	55,282,858,429	57.04	57.04	
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,000,626,095	5,803,307,826	4,675,909,969	3,308,407,607			59,927,086,620	32,201,262,779	72.83	72.83	
101 01 099	Integral Chuc	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	20,914,799,668	20,119,368,993	16,729,780,601	9,726,773,616			269,716,728,466	88,476,290,369	44.88	44.88	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 5 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4L0001	Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	35	6	Ejecucion/Operacion	K-029-Programas de adquisiciones	6,534,080	6,319,220	2,200,000		6,985,767		21,654,050	6,985,767	48.19	48.19	
102 01 100	Integral Ek-Balam	04	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,150,305,110	6,915,182,007	2,955,136,383	2,038,309,241	28,925,589,788		102,920,865,828	28,925,589,788	27.31	27.31	
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	27	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,048,459,022	5,849,567,865	5,020,520,208	2,858,279,945	35,221,690,538		50,068,400,519	35,221,690,538	64.09	64.09	
109 01 107	Integral Yaxche	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	9,339,869,091	9,032,746,671	6,277,718,517	3,347,234,001	33,701,403,356		101,332,095,203	33,701,403,356	36.42	36.42	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 6 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4L0001	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	04	7	Ejecucion/Operacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	81,768,911				218,541,901			526,148,016	218,541,901	95.50	95.50
							79,080,108	49,172,879	10,200,388							
1118T4L0002	Proyecto de Exploración Campeche Oriente	04	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,310,457,737				10,663,243,273			29,809,366,427	10,663,243,273	20.34	20.34
							6,102,951,290	2,602,119,442	1,894,660,371							
1118T4L0003	Proyecto de Exploración Comalcalco	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,074,856,205				11,020,806,910			33,819,798,868	11,020,806,910	26.38	26.38
							3,940,862,925	1,423,704,603	1,196,755,762							
1118T4L0004	Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	09	5	Ejecucion/Operacion	K-026-Otros proyectos	2,919,521				3,547,959			24,505,706	3,547,959	14.77	14.77
							2,823,519	15,246,552	838,860							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 7 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4L0005	Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas	09	6	Ejecucion/Operación	K-029-Programas de adquisiciones	4,581,403	4,430,753	1,685,253		2,488,029		31,268,215	2,488,029	28.14	28.14	
1118T4L0006	Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	35	1	Ejecucion/Operación	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	752,073,058	727,342,680	445,224,436	157,574,277	1,430,844,735		8,389,860,846	1,430,844,735	18.37	18.37	
1218T4L0001	Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación	35	1	Ejecucion/Operación	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	659,204,920	61,606,754	722,645,764	722,645,763	722,645,763		3,778,181,200	722,645,763	17.73	17.73	
1218T4L0003	Proyecto para Seguridad Física de PEP	27	5	Ejecucion/Operación	K-026-Otros proyectos	692,780,670	670,000,000	650,000,001	316,219,190	1,556,954,133		3,219,541,658	1,556,954,133	58.25	58.25	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 8 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0004	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa	27	5	Ejecucion/Operación	K-026-Otros proyectos	346,390,335	335,000,000	185,000,001	42,596,430	642,936,195		951,000,213	642,936,195	83.38	83.38	
1218T4L0005	Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción	35	6	Ejecucion/Operación	K-029-Programas de adquisiciones	22,228,076	21,497,151			12,470,634		62,019,486	12,470,634	41.08	41.08	
1218T4L0006	Proyecto de Exploración Tlancanán	35	1	Ejecucion/Operación	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	324,001,577	313,347,450	2,826,208	2,826,208	433,856,628		8,662,484,344	433,856,628	2.97	2.97	
1218T4L0007	Proyecto de Exploración Alosa	30	1	Ejecucion/Operación	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	76,664,172	74,143,228	9,892,067	2,098,771	375,465,126		3,412,311,421	375,465,126	6.93	6.93	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 9 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0008	Proyecto de Exploración Oyamel	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	51,700	50,000			18,587,537		150,450,501	18,587,537	6.53	6.53	
1218T4L0009	Proyecto de Exploración Pakal	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	447,134,259	432,431,167	22,451,669	19,899,086	511,967,235		5,048,761,747	511,967,235	6.12	6.12	
1218T4L0010	Proyecto de Exploración Cuichapa	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,052,671,955	1,985,174,052	1,501,243,408	551,802,277	2,800,920,464		9,958,962,947	2,800,920,464	25.59	25.59	
1218T4L0011	Proyecto de Exploración Uchukil	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,461,988,232	3,348,147,857	2,589,344,575	1,616,448,616	4,657,678,908		16,623,682,719	4,657,678,908	16.73	16.73	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 10 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0012	Proyecto de Exploración Lebranche	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	51,700	50,000	574,133	574,133	192,540,295		3,909,387,713	192,540,295	3.33	3.33	
1218T4L0013	Proyecto de Exploración Chalabil	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,885,214,039	5,691,690,858	5,143,369,029	3,915,597,506	11,635,938,243		34,650,195,408	11,635,938,243	16.13	16.13	
1218T4L0014	Proyecto de Exploración Holok	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,700,309,956	3,578,632,860	4,116,360,109	2,840,659,587	12,483,009,349		17,250,183,402	12,483,009,349	44.61	44.61	
1218T4L0015	Proyecto de Exploración Han	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	593,788,361	574,262,850	273,662,464	210,783,934	2,618,766,480		13,517,830,083	2,618,766,480	16.83	16.83	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 11 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0016	Proyecto de Exploración Area Perdido	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	12,417,194,821	9,671,361,698	12,653,832,341	6,743,405,696	28,474,087,577		43,131,192,973	28,474,087,577	33.63	33.63	
1218T4L0017	Proyecto Tsimin Xux	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	24,807,713,329	23,991,962,608	15,831,584,371	8,855,946,451	44,145,257,704		145,440,029,575	44,145,257,704	29.08	29.08	
1218T4L0018	Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,913,725,216	7,512,625,212	6,544,316,365	3,687,135,406	22,587,522,959		58,472,960,265	22,587,522,959	25.23	25.23	
1218T4L0019	Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell	04	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	244,644,637	236,600,000	150,812,534				729,074,106				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 12 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0020	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa	09	5	Ejecucion/Operación		654,257,574				585,182,125			1,149,873,132	585,182,125	57.75	57.75
					K-026-Otros proyectos		632,743,657	417,062,881	240,840,890							
1218T4L0021	Proyecto Crudo Ligero Marino	35	1	Ejecucion/Operación		18,793,844,762				43,586,072,383			137,069,696,715	43,586,072,383	21.73	21.73
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		14,117,742,697	15,752,023,569	8,981,341,542							
1218T4L0022	Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	35	1	Ejecucion/Operación		500,281,603				3,157,420,040			6,184,727,081	3,157,420,040	35.04	35.04
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		483,830,870	1,149,015,835	637,142,259							
1218T4L0023	Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa	35	7	Ejecucion/Operación		170,618,947				99,281,165			335,777,825	99,281,165	42.40	42.40
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		165,008,493	20,100,000	5,925,923							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 13 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0024	Proyecto Lankahuasa	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	208,653,471	201,792,330	85,796,436	52,517,803	245,920,134		3,870,738,713	245,920,134	20.94	20.94	
1218T4L0025	Proyecto Integral Veracruz	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,937,520,858	6,666,038,010	4,277,737,227	1,656,833,129	12,515,017,161		74,146,457,591	12,515,017,161	9.67	9.67	
1218T4L0026	Proyecto Ixtal-Manik	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,262,638,927	4,122,470,797	2,585,865,145	1,695,561,099	9,309,009,369		42,466,795,817	9,309,009,369	41.67	41.67	
1218T4L0027	Proyecto Costero Terrestre	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,497,126,609	1,783,912,630	464,674,260	172,517,315	1,978,128,418		11,452,579,338	1,978,128,418	20.62	20.62	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 14 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0028	Proyecto Aceite y Gas en Luitas	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,259,292,185	1,735,000,000	1,223,614,335	263,838,322	813,420,180		14,718,219,078	813,420,180	4.57	4.57	
1318T4L0001	Proyecto de desarrollo campo Kunah	35	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	82,763,508	80,042,000	3,246,118	3,246,118	25,084,826		248,971,934	25,084,826	9.19	9.19	
1318T4L0002	Proyecto de desarrollo campo Trón	35	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	103,324,101	99,926,500					295,117,224				
1318T4L0003	Proyecto de desarrollo campo Baksha	04	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	123,279,177	119,225,394	1,189,839	1,189,839	1,189,839		507,272,731	1,189,839			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 15 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4L0004	Proyecto de desarrollo campo Chapabil	04	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	91,922,146	88,899,475	4,090,197	4,090,197	12,865,499		737,242,713	12,865,499	1.12	1.12	
1318T4L0005	Proyecto de desarrollo campo Nab	04	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	51,700	50,000					487,540,716				
1318T4L0006	Proyecto de desarrollo campo Utsil	04	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	90,753,468	87,769,227	16,269,782	16,269,782	16,269,782		520,866,041	16,269,782			
1318T4L0007	Proyecto de desarrollo campo Numan	04	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	6,669,872	6,450,547					461,142,494				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 16 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4L0008	Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson	04	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	200,444,579	193,853,371	2,933,732	2,933,732			1,095,007,057	2,933,732			
1318T4L0009	Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun	04	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	6,669,871	6,450,546	1,625,061	1,625,061			461,123,881	8,229,877	1.44	1.44	
1318T4L0010	Proyecto de desarrollo campo Kayab	04	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	551,296,355	533,168,106	28,816,367	28,816,367			1,614,075,560	30,907,585	0.12	0.12	
1318T4L0011	Adquisición de nuevos equipos de perforación terrestres	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	245,769,874	237,688,236	237,689,999	114,577,091	365,650,359		2,486,662,971	365,650,359	10.25	10.25	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 19 de 20

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4L0022	Proyecto de Adquisición de Equipos de Comunicación y Electrónicos de la Región Sur	35	6	Ejecucion/Operacion	K-029-Programas de adquisiciones	4,220,932		4,082,135		70,574		5,426,214	70,574	0.31	0.31	
1418T4L0001	Adquisición de 2 equipos modulares de perforación (segunda fase)	35	1	Preinversion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	662,662,289		640,872,000				3,720,331,679				
1418T4L0002	Prueba Piloto Inyección de Surfactantes Campo Poza Rica	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	78,568,566		75,984,640	12,500,000			100,101,637				
1418T4L0003	Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones.	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	154,521,109		149,440,000	12,500,000			218,753,251				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	48,388,438		49,825,799	10,472,043			703,381,550	599,884,925	90.56	90.65	
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura			1,200,000				2,713,184,248				
0318T4M0060	Normalidad Ductos e Instalaciones Norte	35	5	Contratacion/Ejecucion	K-026-Otros proyectos]	10,863,000		17,564,154	16,559,425			573,708,517	473,761,979	61.68	62.68	
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	535,857,160	518,236,597	242,628,531	167,742,915	1,915,421,360		2,484,679,199	1,915,421,360	56.93	61.93	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 2 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	110,647,991		123,483,829	77,445,616			1,139,194,577	1,100,085,700	60.78	60.78	
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	69,485,510	67,200,622	18,431,562	3,603,385			224,741,610	120,194,078	15.56	15.56	
0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	30	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	790,827		800,000				2,910,965,429	2,526,327,800	98.39	98.39	
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	401,669,302	388,461,232	282,543,837	189,965,504			4,600,202,299	2,161,446,273	20.37	25.97	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 3 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,170,005	5,000,000	81,361,642	73,444,293			1,332,191,580	1,025,490,813	91.05	92.10	
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	327,286,915	316,524,757	487,648,341	76,102,570			1,752,871,722	1,170,342,918	54.92	68.87	
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,023,043,333	3,890,753,813	3,636,233,263	2,168,780,216			36,737,048,178	32,319,297,097	84.40	88.09	
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	647,223,718	625,941,095	75,247,889	46,125,541			4,770,541,946	267,555,131	29.02	29.02	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 4 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	30,816,759	29,803,413	169,129,527	107,697,538			856,266,339	725,064,904	78.31	79.66	
0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	794,973,859	768,832,776	438,709,231	62,054,482			1,604,611,559	321,020,775	28.59	37.52	
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,495,377,681	2,413,322,309	1,419,881,692	251,766,515			44,827,825,984	1,892,213,421	3.17	3.77	
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	11	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	175,954,081	170,168,192	310,705,128	216,830,284			3,109,700,842	2,324,073,713	67.50	71.71	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 5 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	35	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	113,680,300				4,022,129,671		4,117,769,452	4,022,129,671	98.52	98.52	
							109,942,157	54,884,363	22,723,706							
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	573,585,148				650,512,348		1,311,149,076	650,512,348	29.56	70.02	
							506,674,691	424,062,423	42,979,088							
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	123,137,771				4,107,967,506		4,494,817,848	4,107,967,506	90.53	90.69	
							119,088,638	245,693,226	48,836,580							
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	03	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	71,426,385				204,429,629		309,669,450	204,429,629	45.57	45.57	
							69,077,675	105,149,179	3,679,787							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 6 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	28	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	74,888,183		156,096,943	65,653,511		8,749,492,123		8,747,493,216	8,749,492,123	99.90	99.94
0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	30	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	38,020,424		28,873,773	-3		6,401,766,486		6,527,585,955	6,401,766,486	82.62	82.62
0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	13	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	18,612,018	18,000,000	596,633,007	181,839,662		9,486,842,123		8,931,603,962	9,486,842,123	69.78	69.84
0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	11	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	1,115,744		5,777,706	5,205,869		7,336,622,825		7,379,999,295	7,336,622,825	81.25	81.25

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 7 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	20	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	4,148,955		7,591,666	1,752,728		6,773,339,677		7,069,581,136	6,773,339,677	99.42	99.42
0818T4M0017	Sustitución de 3 Monoboyas	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-036- Conservación de infraestructura marítimo portuaria	15,485		3,159,266	3,159,266		263,045,544		259,917,484	263,045,544		
0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	13	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	705,553,107	682,352,442	426,718,580	356,503,715		3,724,325,080		8,419,008,550	3,724,325,080	39.91	42.91
0818T4M0027	Sustitución de Brazos de Carga Marinos	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-036- Conservación de infraestructura marítimo portuaria	87,042,413	84,180,202	50,676,966	50,676,966		637,595,032		764,520,105	637,595,032	16.45	26.55

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 8 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	456,009,103		286,939,237	163,042,056			1,763,196,350		2,022,443,784	1,763,196,350	48.92	51.15
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	404,700,215	391,392,479	311,482,865	261,637,919			1,627,486,408		2,415,268,676	1,627,486,408	53.89	64.69
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	96,471,399	93,299,135	33,840,306	31,751,770			353,836,914		2,292,164,672	353,836,914	10.79	11.93
0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	14	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	2,525,990		2,525,991	2,525,990			340,457,563		340,583,061	340,457,563	68.92	68.92

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 9 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	30	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	145,515,130		472,631		274,913,131		532,500,047	274,913,131	22.43	22.43	
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	175,476,893	169,706,696	416,211,254	263,624,504	2,343,499,136		2,963,536,217	2,343,499,136	71.59	79.39	
0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan.	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	119,807,141	115,867,529	100,100,410	80,708,951	473,406,134		658,116,748	473,406,134	36.40	40.69	
0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 - 12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	301,343,568	291,434,503	285,000,744	237,396,652	1,156,919,906		2,070,343,580	1,156,919,906	40.34	47.49	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 10 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	35	7	Contratacion/Ejecucion		303,949,470				1,073,397,695		1,751,647,913	1,073,397,695	70.95	75.38	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		293,954,716	177,944,247	166,357,020							
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	35	7	Contratacion/Ejecucion		620,310,560				810,769,774		2,481,183,506	810,769,774	30.79	31.67	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		599,912,921	179,480,467	167,228,463							
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	35	7	Contratacion/Ejecucion		476,384,786				939,523,336		1,788,146,888	939,523,336	31.91	37.97	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		440,719,850	215,001,343	187,740,939							
0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiinductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	35	7	Contratacion/Ejecucion		277,166,032				1,078,715,079		1,718,236,431	1,078,715,079	32.27	35.85	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		268,051,996	471,261,597	279,905,941							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 11 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	13	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	10,340,010		10,000,000			23,006,706		460,643,296	23,006,706	8.21	8.21
0918T4M0011	Nueva TAR Reynosa	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,786,147	3,661,647	150,250	150,250		7,330,186		1,024,877,216	7,330,186	0.90	0.90
0918T4M0013	Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	545,400,948	527,466,558	447,872,731	24,035,409		1,983,700,773		3,500,628,904	1,983,700,773	66.13	66.72
0918T4M0023	Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero.	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	136,858,757		10,000			11,448,774		228,180,584	11,448,774	6.00	6.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 12 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	28	5	Contratacion/Ejecucion		148,677,578				292,466,660			479,221,954	292,466,660	46.17	74.32
					K-026-Otros proyectos		143,788,621	126,331,622	79,019,530							
0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	20	1	Contratacion/Ejecucion		509,538,782				36,480,729			897,347,731	36,480,729	3.81	3.81
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		492,783,645	10,000								
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	35	1	Contratacion/Ejecucion		178,575,639				223,476,508			337,161,605	223,476,508	56.02	61.32
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			73,345,189	28,808,058							
0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	35	5	Contratacion/Ejecucion		224,578,107				832,824,876			1,560,048,359	832,824,876	77.20	81.00
					K-026-Otros proyectos		217,193,317	174,686,474	150,375,109							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 13 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0038	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	11	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	12,352,851	11,946,653			1,719,373		14,104,331	1,719,373	2.84	2.84	
0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	50,259,873	48,607,180	39,800,683	22,581,672	198,791,700		540,823,444	198,791,700	8.90	13.26	
0918T4M0047	Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	315,934,889	305,546,019	249,192,971	142,216,410	1,104,641,446		3,114,744,763	1,104,641,446	28.28	30.72	
0918T4M0048	Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	13	5	Contratacion/Ejecucion	K-026-Otros proyectos	765,566,392	45,772,904		11,572,896	1,177,065,487		6,039,503,644	1,177,065,487	47.91	48.93	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 14 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0012	Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	19	7	Contratacion/Ejecucion		12,280,679				63,259,846			68,272,004	63,259,846	74.69	74.69
					K-027-Mantenimiento de infraestructura			14,214,031	14,214,031							
1018T4M0013	Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro	09	11	Contratacion/Ejecucion		6,782,428				6,238,000			109,486,892	6,238,000	19.77	19.77
					K-028-Estudios de preinversión		6,559,402	79,511	79,511							
1018T4M0015	Estudio de pre inversión para la construcción de una TAR en la Península de Yucatán y su medio de suministro	09	11	Contratacion/Ejecucion		3,102,003				149,877			85,613,812	149,877		
					K-028-Estudios de preinversión		3,000,000									
1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	28	1	Contratacion/Ejecucion		561,170,767				541,849,187			948,819,069	541,849,187	39.48	67.36
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		542,717,818	300,031,227	164,274,681							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 15 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0018	Modernización y adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y de control básico de las estaciones de bombeo rebombeo y recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	35	10	Contratacion/Ejecucion		702,176,633				368,506,689			979,843,554	368,506,689	21.36	21.40
					K-043-Otros programas de inversión		679,086,996	16,885,122	11,645,361							
1018T4M0019	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	35	5	Contratacion/Ejecucion		123,831,258				56,131,970			627,180,638	56,131,970	4.61	4.61
					K-026-Otros proyectos		119,759,321	80,800								
1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	35	7	Contratacion/Ejecucion		151,929,394				166,183,231			598,527,928	166,183,231	34.27	36.05
					K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria		146,933,508	69,364,194	49,736,260							
1018T4M0023	Incremento en la capacidad de transporte de 20.4 a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito - Mexicali y Sistema de cero paros de Estaciones por cortes de energía eléctrica en los poliductos	02	1	Contratacion/Ejecucion		47,584				198,024,796			197,759,167	198,024,796	92.27	92.27
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos]			48,746	47,584							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 16 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0025	Actualización de la infraestructura para medición Másica	20	5	Contratacion/Ejecucion	K-026-Otros proyectos	41,263,730	39,906,857	24,628,380	1,621,406			71,739,409	12,990,661	16.40	16.40	
1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombao Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	107,550,823	104,014,235	94,201,836	93,053,678	451,447,136		839,192,821	451,447,136	52.74	74.50	
1018T4M0028	Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro	13	10	Contratacion/Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	78,039,294	75,473,132	28,875,091	15,759,971	201,166,684		520,444,888	201,166,684	23.86	32.46	
1018T4M0029	Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Maritimas de Tuxpan y Salina Cruz.	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	75,999,074		20,000		153,252,712		228,754,336	153,252,712	71.33	71.33	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 17 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0030	Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico	35	1	Contratacion/Ejecucion		17,080,423				143,019,773		274,177,280	143,019,773	70.39	74.61	
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		16,018,768	115,391,648	27,974,946							
1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	11	1	Contratacion/Ejecucion		306,030,102				873,768,167		1,092,499,839	873,768,167	58.40	77.82	
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		295,966,930	526,082,240	295,566,270							
1018T4M0032	Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico.	14	5	Contratacion/Ejecucion		33,154,064				34,431,522		119,565,682	34,431,522	14.40	17.40	
					K-026-Otros proyectos		32,063,861	28,550,043	10,947,460							
1018T4M0033	Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	30	10	Contratacion/Ejecucion		36,965,536				11,994,434		79,350,842	11,994,434	7.54	9.72	
					K-043-Otros programas de inversión		35,750,000	3,863,746	1,712,904							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 18 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	19	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	106,596,105	103,090,911	11,167,663	2,922,025	46,943,390		540,574,686	46,943,390	3.00	95.68	
1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,828,024,012	2,735,030,249	2,215,954,133	1,114,073,047	3,645,152,992		11,303,032,698	3,645,152,992	19.96	25.20	
1118T4M0001	Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	30	6	Contratacion/Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones]	1,111,379		1,111,379	1,111,379	23,564,468		23,615,538	23,564,468	20.38	20.38	
1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	224,944,900	217,548,049	29,013,669	16,686,990	463,673,085		996,437,946	463,673,085	83.25	83.31	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 19 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0004	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán	25	1	Contratacion/Ejecucion		70,066,130				68,807,939			71,971,488	68,807,939	61.97	61.97
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			31,662,774	31,611,686							
1118T4M0006	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratacion/Ejecucion		4,669,407				50,491,374			47,826,272	50,491,374	44.74	67.11
					K-029- Programas de adquisiciones			21,856,290	21,856,290							
1118T4M0007	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinación (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratacion/Ejecucion		4,368,882				50,810,820			47,826,272	50,810,820	23.64	44.46
					K-029- Programas de adquisiciones			21,825,236	21,825,234							
1118T4M0008	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratacion/Ejecucion		3,853,854				52,591,141			47,826,272	52,591,141	50.07	87.51
					K-029- Programas de adquisiciones			23,876,140	23,876,138							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 20 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0010	Seguridad industrial: Obras GAR Centro	35	5	Contratacion/Ejecucion		35,371,628				60,731,851			283,071,215	60,731,851	97.37	97.37
					K-026-Otros proyectos		34,208,505	7,087,996	3,708,818							
1118T4M0011	Seguridad Industrial: Equipo presión y vacío, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo.	30	6	Contratacion/Ejecucion		14,123,498							51,131,527			
					K-029-Programas de adquisiciones		5,659,076									
1118T4M0012	Estudio para la modernización de CCR 1	19	11	Preinversion/Contratacion		17,456,968							28,462,679			
					K-028-Estudios de preinversión		16,882,931	10,000								
1118T4M0013	Seguridad Industrial Obras GAR Norte	35	5	Contratacion/Ejecucion		67,331,031				10,866,035			96,507,058	10,866,035	7.51	10.01
					K-026-Otros proyectos		48,605,141	9,000,282	6,107,236							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 21 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1118T4M0017	Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria	20	6	Contratación/Ejecución	K-029-Programas de adquisiciones	1,984,342	1,919,091	55,500					2,674,144				
1118T4M0019	Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo	13	1	Contratación/Ejecución	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	46,530,045	45,000,000	1,354,552	1,354,552	26,338,192			599,824,755	26,338,192	4.51	4.51	
1118T4M0020	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	1	Contratación/Ejecución	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	51,662,350	49,963,540	5,102,892	4,981,892	48,649,247			644,519,459	48,649,247	25.90	26.15	
1118T4M0021	Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca	22	1	Contratación/Ejecución	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	59,455,058	57,500,000	2,771,742	1,541,471	35,721,832			346,367,911	35,721,832	11.96	12.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 22 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0022	Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo	30	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	11,123,230		8,757,465		5,467,190			38,265,571	5,467,190	2.00	2.00
1118T4M0023	Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro	22	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	16,794,896		14,242,630					41,786,581		6.34	6.34
1118T4M0024	Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	30	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	10,828,065		2,972,006	7,030,428	7,030,428			45,472,163	10,669,335	3.22	3.22
1118T4M0025	Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero	28	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	108,728,061	105,152,762	100,535,378	12,565,001		42,330,971		165,552,484	42,330,971	9.29	11.73

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 23 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0030	Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	46,320,077	44,796,936	12,352,985	8,273,285			363,331,995	39,275,930	8.20	8.64	
1118T4M0032	Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	19	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	117,278,304	89,521,848	27,250,380	16,657,786	276,272,000		772,449,688	276,272,000	30.27	32.90	
1118T4M0033	Fortalecimiento de la Operación GAR Norte	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,609,735	1,556,802					100,648,321				
1118T4M0034	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero	28	6	Contratacion/Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	1,773,251	1,714,941	2,751,355		7,980,329		10,611,453	7,980,329			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 24 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0036	Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto.	11	5	Contratacion/Ejecucion	K-026-Otros proyectos	9,286,332	8,980,970	1,510,000		5,160,209		11,722,256	5,160,209	27.82	27.82	
1118T4M0038	Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero	28	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	5,640,817	5,455,330	10,000		4,535,727		18,130,297	4,535,727			
1118T4M0039	Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor	11	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	10,409,466	10,067,172					18,130,297				
1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	22	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	143,685,304	84,560,508	95,642,856	28,260,250	215,297,072		670,783,731	215,297,072	63.06	79.01	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 25 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0042	Seguridad Física Obras GAR Norte	35	10	Contratacion/Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	26,891,045	23,606,788	34,786,271	5,023,367		15,546,272		49,435,810	15,546,272		24.42
1118T4M0043	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro	22	5	Contratacion/Ejecucion	K-026-Otros proyectos	13,998,275	13,537,970	745,977	735,977		3,405,812		434,425,379	3,405,812	11.56	11.56
1118T4M0044	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte.	19	5	Preinversion/Contratacion	K-026-Otros proyectos	13,998,275	13,537,970	3,223,489	3,213,489		3,213,489		434,328,371	3,213,489		
1118T4M0045	Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	103,400,100	100,000,000	55,500			18,373,711		269,022,782	18,373,711	9.92	9.92

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 27 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0004	Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratacion/Ejecucion		10,053,493				31,477,721			33,374,874	31,477,721		
					K-029-Programas de adquisiciones		9,722,905	2,345,500								
1218T4M0005	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax.	20	11	Contratacion/Ejecucion		3,102,003				14,464,038			14,415,036	14,464,038	92.58	92.58
					K-028-Estudios de preinversión		3,000,000									
1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	35	1	Contratacion/Ejecucion		91,362,838				2,571,767,063			2,787,362,046	2,571,767,063	53.51	59.66
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		88,358,559	539,751,093	325,712,929							
1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	19	7	Contratacion/Ejecucion		2,307,286,723				4,201,898,409			5,909,759,759	4,201,898,409	17.91	18.85
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		2,231,416,336	2,145,444,898	652,830,100							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 28 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	13	7	Contratacion/Ejecucion		1,688,150,036				1,351,653,515		9,579,370,219	1,351,653,515	20.64	36.45	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		1,632,638,688	1,785,721,387	376,712,672							
1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	20	7	Contratacion/Ejecucion		1,852,049,764				3,006,083,673		8,164,422,708	3,006,083,673	16.73	26.11	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		1,791,148,910	2,257,463,925	790,838,641							
1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	30	7	Contratacion/Ejecucion		1,979,436,714				1,653,713,454		9,108,449,256	1,653,713,454	17.00	17.53	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		1,914,347,002	1,882,376,294	420,828,524							
1218T4M0014	Mantenimiento estratégico GAR Pacífico	35	7	Contratacion/Ejecucion		152,544,475				118,179,653		586,306,269	118,179,653	20.48	24.29	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		123,928,363	62,488,358	28,284,543							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 29 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0018	Programa de adquisiciones de equipo de Telecomunicaciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	2,337,497	2,260,633			6,596,453		8,886,420	6,596,453			
1218T4M0020	Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca	11	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	7,150,534	6,915,403	55,500		3,910,635		18,282,949	3,910,635	15.00	15.00	
1218T4M0022	Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca	30	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	19,178,082	6,047,450	2,914,619	2,085,432	15,857,901		31,102,471	15,857,901	43.98	48.16	
1218T4M0023	Rehabilitación de tanques de la GTD	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	78,639,015	76,053,132	62,524,857	42,974,434	166,843,639		264,631,457	166,843,639	42.96	47.28	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 30 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4M0024	Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	25,365,282	24,531,197						151,330,535				
1218T4M0025	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	72,380,070	70,000,000	143,239,781	18,136,768	73,257,666			463,485,024	73,257,666	7.00	7.55	
1218T4M0026	Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlán	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	107,715,254	104,173,259	2,999,993	2,999,993	4,608,720			162,177,167	4,608,720	1.91	3.82	
1218T4M0030	Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	242,721,649	234,740,246	199,289,678	110,975,192	564,777,429			2,381,295,923	564,777,429	8.47	8.47	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 31 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0031	Mantenimiento estratégico GAR Golfo	35	7	Contratacion/Ejecucion		137,500,373				185,049,654		766,210,590	185,049,654	21.07	23.38	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		108,878,956	75,725,363	30,901,919							
1218T4M0034	Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles	35	7	Contratacion/Ejecucion		121,623,498				58,154,719		130,457,015	58,154,719			
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		117,624,159	153,757,506	51,594,821							
1218T4M0035	Estudio de Preinversión para la reducción de benceno en las gasolineras del SNR	35	11	Contratacion/Ejecucion		5,383,526				18,581,301		47,068,077	18,581,301			
					K-028-Estudios de preinversión		5,206,500	40,800,000	8,688,867							
1218T4M0036	Adquisición de 400 carros tanque para desalajo de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución	35	6	Contratacion/Ejecucion		472,835,045				386,314,860		1,015,891,580	386,314,860	20.60	20.60	
					K-029- Programas de adquisiciones		457,286,835	925,649,549								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 32 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0041	Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán	30	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	141,537,455		78,941,599	78,941,599			152,790,969	90,234,640	16.73	16.73	
1218T4M0042	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca	11	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	150,000		75,078	75,078			71,785,508	71,929,062	25.35	25.35	
1218T4M0045	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula	13	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	35,865,124		7,396,709	7,396,709			101,329,539	74,442,293	85.00	85.00	
1318T4M0001	Adquisición de equipos de medición para realizar actividades de higiene industrial en Pemex Refinación	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	39,292,038	38,000,000	6,390,397				65,142,063				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 34 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0006	Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018	11	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	2,095,477,583	2,026,572,105	1,889,433,910	357,038,757	1,904,346,074		8,700,199,807	1,904,346,074	40.67	46.78	
1318T4M0007	Fabricación, instalación, y puesta en operación de una caldereta de vapor de media presión en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	86,353,509	83,513,951	9,446,045	4,970,141	96,637,431		180,612,195	96,637,431	25.42	40.00	
1318T4M0009	Sustitución por obsolescencia de UDAS I	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	82,720,080	80,000,000	1,000,000		4,833		482,719,244	4,833			
1318T4M0010	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	59,309,899	57,359,615	12,030,196	9,755,906	21,014,100		278,695,290	21,014,100	4.00	6.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 36 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4M0015	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Madero	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	21,247,491	20,548,811	55,500					134,987,601				
1318T4M0016	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	40,326,039	39,000,000	55,500					196,303,455				
1318T4M0017	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salamanca	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	103,400,100	100,000,000	55,500					214,899,108				
1318T4M0018	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salina Cruz	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	52,998,755	51,256,000	55,500					215,979,133				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 37 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4M0019	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Tula	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	73,843,544	71,415,351	10,000					274,465,600				
1318T4M0020	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinada 1 y planta de vacío No. 2 de la Refinería de Tula	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	51,901,054	50,194,394	10,000					180,016,002				
1318T4M0021	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Cadereyta	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	43,007,209	41,593,005	2,900,000	2,900,000	2,900,000			201,800,316	2,900,000			
1318T4M0022	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Salina Cruz	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	42,722,440	41,317,600	55,500		3,296,298			162,387,428	3,296,298	2.00	2.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 38 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4M0023	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Preparadoras de Carga No. 2 y 3 de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	20,186,157	19,522,377	24,081,027					120,758,837				
1318T4M0024	Adecuación de los sistemas de vacío de la planta Combinada BA de la Refinería de Madero	28	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	26,651,462	25,775,083	55,500					80,674,843				
1318T4M0025	Acciones para fortalecer la Seguridad Física	19	5	Contratacion/Ejecucion	K-026-Otros proyectos	8,926,550				19,930,612			25,294,912	19,930,612	15.00	25.00	
1318T4M0026	Construcción de tanques de agua C/I en GARG	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	21,463,125	9,957,354						42,926,250				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 39 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4M0027	Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Segunda Etapa	20	10	Contratacion/Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	10,340,010	10,000,000	5,045,500					125,581,999				
1318T4M0028	Seguridad industrial y protección ambiental de GARP	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	48,828,609	37,222,980	4,100,000		3,257,003			335,852,888	3,257,003	0.80	0.80	
1318T4M0029	Estudio de Pre inversión para la construcción de nueva Estación de Rebombío a las afueras de León y adecuación de infraestructura para incrementar la capacidad del poliducto 10 Salamanca Aguascalientes	09	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	8,777,720		9,030,096	9,030,096	19,519,683			21,463,124	19,519,683	92.23	92.23	
1318T4M0031	Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	51,189,552	49,506,289	26,795,700	16,808,708	16,808,708			114,827,717	16,808,708		11.16	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 41 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0036	Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Centro	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	18,883,257	10,462,320	5,700,000					51,735,150			0.40
1318T4M0037	Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacifico	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	4,292,625	4,151,471	5,700,000					49,643,909			0.40
1318T4M0038	Adquisición de Sistemas de Telemedición para tanques de almacenamiento en las Terminales Iguala, Zamora y Uruapan	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	5,365,782	3,689,339	8,529,283	8,529,283	8,752,128			16,097,344	8,752,128		
1318T4M0039	Adquisición de equipos y vehiculos de contraincendio	28	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	21,396,981	20,693,385	16,915,849		509,554			53,657,813	509,554		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 42 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4M0040	Adquisición un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores	30	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	3,004,838		55,500					3,004,838				
1318T4M0041	Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca.	11	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	22,074,722	21,348,840			19,924,643			76,316,133	19,924,643	36.52	36.52	
1318T4M0042	Adquisición de simuladores de entrenamiento de la Refinería de Madero	28	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	32,489,267	31,420,924	10,000					96,584,062				
1318T4M0043	Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacifico	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	133,689,500	129,293,395	147,700,450	18,413,898	20,298,744			655,199,270	20,298,744	0.36	2.26	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 43 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0044	Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	35	7	Contratacion/Ejecucion		231,656,833				83,882,711			1,640,124,516	83,882,711	4.01	4.01
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		224,039,274	82,563,959	65,815,623							
1318T4M0045	Adquisición de bienes restringidos para la GAR Centro	22	6	Contratacion/Ejecucion		5,344,423							8,467,106			
					K-029- Programas de adquisiciones		3,668,683									
1318T4M0046	Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacífico	14	6	Contratacion/Ejecucion		5,689,755				2,322,255			8,870,068	2,322,255	0.90	0.90
					K-029- Programas de adquisiciones		5,002,659									
1318T4M0047	Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro	35	6	Contratacion/Ejecucion		8,252,156				12,735,384			53,608,510	12,735,384		
					K-029- Programas de adquisiciones		6,980,801	11,960,171	11,960,171							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 44 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
1318T4M0048	Mantenimiento a infraestructura de seguridad industrial GARG	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	16,097,344	11,268,016						94,437,749					
1318T4M0049	Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo	30	7	Contratacion/Ejecucion	K-036- Conservación de infraestructura marítimo portuaria	101,162,832	97,836,300	35,571,483	20,141,418	125,588,587			470,428,713	125,588,587	27.92	31.43		
1318T4M0050	Mantenimiento mayor a la turbomaquinaria de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	33,765,802	32,655,483	2,645,002	2,625,002	17,271,855			557,261,671	17,271,855	0.49	0.49		
1318T4M0051	Sostenimiento de sistemas de medición de flujo en puntos de transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos en instalaciones marítimas de la Subdirección de Distribución P.R.	35	5	Contratacion/Ejecucion	K-026- Otros proyectos	209,075,002	202,200,000	56,699,765	46,009,345	129,764,259			848,272,347	129,764,259	11.14	11.14		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 45 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0052	Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula	35	1	Contratacion/Ejecucion		11,929,512,265				2,162,954,176		47,174,303,428	2,162,954,176	1.36	4.09	
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		6,620,378,805	3,744,268,177	1,574,981,250							
1318T4M0053	Adquisición de vehiculos operativos de la SAR	35	6	Contratacion/Ejecucion		13,457,381				37,525,176		41,980,369	37,525,176	14.00	92.00	
					K-029- Programas de adquisiciones		13,014,863	31,667,662	31,667,662							
1318T4M0054	Rehabilitación de inmuebles activos de la refinería	19	7	Contratacion/Ejecucion		14,155,940				49,345,933		95,545,650	49,345,933	21.00	21.00	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		13,690,451	10,000								
1318T4M0055	Adquisiciones de Transporte Pesado 2, Refinería Salamanca	11	6	Contratacion/Ejecucion		14,954,039						49,344,259				
					K-029- Programas de adquisiciones		14,462,306	55,500								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 46 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4M0056	Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	20	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	581,602	562,477	10,091,000					15,940,390				
1318T4M0057	Adquisición de vehículos de transporte de la refinería de Cadereyta 2014-2016	19	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	6,927,218	6,699,431	3,680,443	505,922	4,868,024			22,768,941	4,868,024	10.00	10.00	
1318T4M0058	Adquisiciones de la refinería de Minatitlán (Mobiliario y Equipo de Oficina)	30	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	5,170,005	5,000,000	6,301,393					21,571,595				
1318T4M0059	Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Centro	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	5,365,782	2,389,339	354,621	354,621	354,621			11,277,436	354,621			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 47 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0060	Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	249,835,329	175,020,007	427,264,267	547,562	547,562			3,833,245,639	547,562		
1318T4M0061	Seguridad industrial de la refinería de Salamanca	11	10	Contratacion/Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	9,306,009	9,000,000	55,500		57,467,397			46,530,045	57,467,397	89.79	89.79
1318T4M0062	Adquisición de bienes restringidos (Equipo de transporte Pesado y Ligero), 2014-2017, Refinería de Minatitlán	30	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	19,646,019	19,000,000	22,348,538					134,102,344			
1318T4M0064	Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	46,025,302	44,511,854	38,251,311	10,295,751	11,269,051			407,945,265	11,269,051	0.28	2.68

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 48 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0065	Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,056,179,295	4,437,026,181	5,298,086,756	3,224,176,534		4,613,026,366		59,714,947,647	4,613,026,366	7.40	12.48
1418T4M0001	Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	27,028,611	26,139,831	14,355,136	4,638,290		4,855,587		416,735,942	4,855,587	0.06	1.11
1418T4M0002	Integral de Seguridad	28	10	Contratacion/Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	5,365,782	5,189,339	974,701	974,701		20,124,684		48,292,032	20,124,684	15.00	15.00
1418T4M0003	Trabajos preparativos para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	310,881,401	300,658,704	15,094,343	6,772,562		1,512,608,617		1,642,035,814	1,512,608,617	82.94	83.31

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 49 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4M0004	Estudios de Preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca.	20	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	260,910,591	252,331,082	140,313,798	23,730,215		26,021,695		2,925,976,307	26,021,695	0.08	1.20
1418T4M0005	Adquisición de equipo laboratorio la GAR Pacifico	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	16,473,806	13,932,099						43,113,020			
1418T4M0007	Adquisiciones de vehiculos y equipo pesado año 2014-2015	28	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	33,743,631	32,634,041	3,300,000					49,064,850			
1418T4M0008	Adquisición de Módulos Prefabricados Transportables.	09	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	36,293,435	35,100,000	10,000					144,863,540			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 50 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4M0009	Construcción del Edificio Administrativo para la GAR Pacífico	14	4	Contratacion/Ejecucion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	30,048,375	26,660,296						51,672,473				
1418T4M0010	Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	35,280,000	35,280,000	107,606,829	33,810,279	62,754,947			494,357,161	62,754,947			
1418T4M0011	Seguridad Industrial: Obras GAR Golfo	30	1	Preinversion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18,243,656	9,843,751						45,072,562				
1418T4M0012	Rehabilitación y actualización de las motobombas (equipo dinámico) de las estaciones que integran la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de la Gerencia de Transporte por Ducto de Pemex Refinación 2015-2019	35	10	Contratacion/Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	243,920,836	235,900,000	10,000					2,366,621,489				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 51 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4M0013	Equipamiento operativo: Adquisición de URVs para la GAR Golfo	35	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	1,888,755	1,826,647						74,448,072				
1418T4M0014	Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR	35	10	Contratacion/Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	259,699,691	133,260,000	6,517,915	325,907	325,907			1,343,894,691	325,907			
1418T4M0015	Actualización y modernización de turbomaquinaria Solar y Siemens de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación 2014-2019	35	10	Contratacion/Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	97,282,123	94,083,200	20,000					1,938,401,557				
1418T4M0016	Construcción de la Nueva Estación de Rebombeo Tlaloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio	35	5	Preinversion	K-026-Otros proyectos	17,574,156	16,996,266						993,354,883				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 53 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4M0021	Estudio de preinversión para la infraestructura de suministro y distribución de destilados en la Zona Norte	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	36,190,035	35,000,000						93,060,090				
1418T4M0022	Estudio de factibilidad de revamp de la planta coquizadora de la Refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso.	19	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	22,748,022	22,000,000	21,901,946					80,417,248				
1418T4M0023	Adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y del control básico de las estaciones de bombeo y rebombeo centro.	35	10	Preinversion	K-043-Otros programas de inversión	56,353,055	54,500,000						1,306,201,141				
1418T4M0024	Estudio de preinversión para el Incremento de Unidades Recuperadoras de Vapores para la SAR	09	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	13,183,513	6,750,000						17,061,017				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 54 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4M0025	Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria	30	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	25,850,025	25,000,000						46,530,045				
1418T4M0026	Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto	09	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	25,850,025	25,000,000	10,000					46,530,045				
1418T4M0027	Estudio de pre-inversión para la repotenciación del sistema de precalentamiento de carga a la coquizadora (U-31000) y el análisis correspondientes a las plantas asociadas	30	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	11,374,011	11,000,000	55,500					11,374,011				
1418T4M0028	Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	278,154,986	125,308,430	14,539,579	3,816,167	3,898,935			548,191,212	3,898,935			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 55 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4M0029	Adquisición de equipo para el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo del Sistema de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	15,510,015	15,000,000	20,000					1,475,983,559				
1418T4M0030	Adquisición de Unidades de Puesto de Mando Móviles para Salvaguardar la Integridad de los Derechos de Vía e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	107,841,316	104,295,176	39,056,906	39,046,905				242,261,446	39,046,905			
1418T4M0031	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	20	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	10,340,010	10,000,000	29,665,501					149,940,485				
1418T4M0032	Equipamiento operativo: Adquisición de URVs para la GAR Norte	35	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	2,897,522	2,802,243						100,021,291				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 57 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4M0037	Adquisición de Catalizadores y resinas capitalizables en la Refinería de Minatitlán 2015-2016	30	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	46,530,045	45,000,000	11,630,837					118,910,115				
1418T4M0038	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz A.	20	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	20,680,020	20,000,000	13,045,500					139,590,135				
1418T4M0039	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta (2015-2017).	19	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	10,340	10,000	55,500					70,342,414				
1418T4M0040	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2	11	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	27,918,027	27,000,000	21,985,925					103,400,100				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 58 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4M0041	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula	13	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	74,829,480	72,368,866	20,030,837					113,855,090			
1418T4M0042	Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, Salina Cruz	20	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	10,340,010	10,000,000	55,500					34,122,033			
1418T4M0043	Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio M Amor Salamanca.	11	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	20,680,020	20,000,000	17,143,588					51,700,050			
1418T4M0044	Adquisiciones de equipo pesado y ligero para la refinería Miguel Hidalgo	13	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	25,850,025	25,000,000	487,000					165,440,160			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 61 de 63

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4M0054	Identificación y evaluación de agentes, así como factores de riesgo en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinerías, para determinar la inversión capitalizable en la administración de los riesgos detectados.	35	11	Contratación/Ejecución	K-028-Estudios de preinversión	31,020,030	30,000,000	20,390,398					61,068,410				
1418T4M0055	Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua para la Refinería Ing. Héctor Lara Sosa.	19	6	Contratación/Ejecución	K-029-Programas de adquisiciones	10,340	10,000	10,000					24,753,374				
1418T4M0057	Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz	35	7	Contratación/Ejecución	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	64,830,722	62,698,897	683,940					448,601,950				
1418T4M0058	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos	35	7	Contratación/Ejecución	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	134,488,536	130,066,157	2,447,793					935,083,090				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	100,337,678		45,851,837	23,439,517	922,732,359		1,195,925,814	922,732,359	92.24	92.99	
0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	30	5	Contratacion/Ejecucion	K-026-Otros proyectos	26,902,173		27,041,237	7,499,288	152,554,688		186,353,961	152,554,688	69.09	79.31	
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	202,457,396	195,800,000	25,835,902	3,031,845	1,179,090,107		1,774,453,814	1,179,090,107	90.95	91.21	
0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	6,116,104		6,029,989	3,106,583	143,701,752		208,000,700	143,701,752	91.76	91.76	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 2 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Ejecucion		2,552,737				242,955,149			284,238,763	242,955,149	100.00	100.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			2,652,828	2,652,811							
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	35	7	Ejecucion		155,100,150				1,463,697,036			1,404,802,085	1,463,697,036	86.66	91.67
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			203,528,637	133,664,130							
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	35	7	Ejecucion		503,752,788				1,383,947,482			1,580,125,639	1,383,947,482	79.11	82.56
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		417,386,666	255,432,561	82,146,391							
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	35	7	Ejecucion		13,271,791				788,791,833			844,936,381	788,791,833	99.94	99.94
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			11,141,991	4,641,991							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía Página: 3 de 25
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0718T4N0001	Conservación de la contabilidad operativa en el CPG Poza Rica	30	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	70,298,711		70,298,711	70,298,711			1,089,873,572		1,095,520,660	1,089,873,572	96.88	96.88
0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	35	5	Ejecucion	K-026-Otros proyectos	137,102,364	132,594,034	83,495,965	31,685,818			432,577,737		619,251,298	432,577,737	74.73	74.86
0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	271,741,310	262,805,655	208,904,314	107,383,478			547,147,844		1,353,282,497	547,147,844	32.05	36.55
0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	27	10	Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	439,436,959	424,986,977	235,816,216	113,177,745			335,667,293		1,223,512,484	335,667,293	13.49	18.47

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 4 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4N0007	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	132,973,383	128,600,826	148,308,576	77,372,057		1,020,616,699		1,059,148,083	1,020,616,699	75.34	83.84
0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	35	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	10,340,010	10,000,000	10,100,000	5,597,949		35,970,706		312,897,064	35,970,706	8.97	10.77
0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	10	Contratacion/Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	345,563,836	334,200,679	135,403,073	39,747,612		1,707,682,053		1,906,033,230	1,707,682,053	75.73	79.15
0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	28	5	Contratacion/Ejecucion	K-026-Otros proyectos	166,162,170	140,698,268	8,119,810	8,068,443		243,434,902		460,710,679	243,434,902	49.02	50.28

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 5 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	35	10	Ejecucion		298,308,978				1,195,385,453		1,783,034,680	1,195,385,453	55.59	55.91	
					K-043-Otros programas de inversión		288,499,700	408,994,813	269,257,076							
0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	35	1	Ejecucion		650,750,049				458,892,490		2,217,885,462	458,892,490	18.73	19.64	
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		629,351,470	748,398,791	29,953,006							
0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	27	5	Ejecucion		610,566,405				1,186,313,768		1,834,685,036	1,186,313,768	45.24	61.24	
					K-026-Otros proyectos		590,489,182	384,869,347	207,929,226							
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	35	10	Ejecucion/Operacion		129,265,635				441,179,915		632,276,408	441,179,915	64.53	70.72	
					K-043-Otros programas de inversión		125,015,000	122,824,212	38,834,517							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 6 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	35	5	Contratación/Ejecución		137,506,623				404,950,804			617,850,354	404,950,804	49.26	55.52
					K-026-Otros proyectos		132,985,000	144,375,788	77,443,719							
1018T4N0004	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	35	10	Ejecución		356,562,369				205,340,023			562,521,291	205,340,023	40.42	67.57
					K-043-Otros programas de inversión			797,357	300,000							
1018T4N0006	Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos	28	1	Ejecución		65,463,374				1,076,927			90,611,641	1,076,927	1.18	1.18
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		63,310,745									
1018T4N0007	Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	35	10	Ejecución		156,681,908				266,733,138			694,029,077	266,733,138	24.67	24.92
					K-043-Otros programas de inversión		151,529,745	120,907,115	56,894,149							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 7 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4N0001	Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	381,606,660	351,058,308	191,724,870	143,898,977		393,235,852		779,806,463	393,235,852	12.19	30.96
1118T4N0004	Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur	35	5	Ejecucion	K-026-Otros proyectos	354,602,492	272,864,921	100,434,968	47,201,490		503,177,521		888,311,054	503,177,521	47.69	57.54
1118T4N0005	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2	35	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	11,314,152		2,030,000	2,026,388		9,015,560		18,303,002	9,015,560	46.77	57.77
1118T4N0006	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	35	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	174,955,142	169,202,101	196,893,679	114,241,466		310,456,270		932,831,418	310,456,270	20.22	27.71

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 8 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4N0007	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP	35	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	2,904,505		97,310	-7,598,776		846,852,745		865,921,184	846,852,745	96.57	97.00
1118T4N0009	Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus	07	5	Ejecucion	K-026-Otros proyectos	113,599,431	94,863,947	129,731,763	15,341,836		75,588,672		550,836,207	75,588,672	11.59	16.40
1218T4N0001	Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano.	07	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	159,995,285	154,734,167	273,289,954	132,634,888		571,044,777		811,927,623	571,044,777	59.76	78.00
1218T4N0002	Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus	07	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	36,150,513	34,961,778	139,816,862	92,083,958		466,826,110		415,502,978	466,826,110	85.91	94.51

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 9 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0001	Adquisición de vehículos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional	35	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	6,111,462		5,910,499		32,304,736		134,306,205	32,304,736	17.00	17.00	
1318T4N0002	Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus	07	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	114,093,609		27,805,156		9,092,620		134,773,629	9,092,620	8.08	8.08	
1318T4N0003	Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	9,093,097	8,794,089	32,151,710	25,463,782			316,337,424	105,429,179	19.14	26.61	
1318T4N0004	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos del CPG Cactus 2013-2014	07	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	19,646,019	19,000,000	34,748,571	33,020,144			119,315,447	85,338,946	44.01	58.16	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 10 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0005	Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus	07	7	Ejecucion		53,251,052				38,713,777			122,222,052	38,713,777	20.65	23.44
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		51,500,000	12,107,204	4,913,438							
1318T4N0006	Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016	07	7	Ejecucion		27,732,941				96,917,490			466,362,165	96,917,490	14.78	21.76
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		26,821,000	76,584,237	65,941,270							
1318T4N0007	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Ejecucion		33,088,032				134,194,729			122,243,553	134,194,729	73.22	86.33
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		32,000,000	35,556,484	34,565,434							
1318T4N0008	Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos	28	7	Ejecucion		138,708,483				95,548,970			139,742,484	95,548,970	68.52	68.87
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		134,147,339	4,162,830	4,051,052							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 11 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0009	Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos	28	7	Ejecucion		105,578,792				12,768,157		110,363,576	12,768,157	11.07	11.47	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		102,107,050	3,901,894	3,583,320							
1318T4N0010	Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	30	7	Ejecucion		1,034,001				34,910,865		39,900,635	34,910,865	51.11	72.43	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		1,000,000	8,959,851	8,385,914							
1318T4N0011	Mantenimiento mayor de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	30	7	Ejecucion		5,170,005				120,724,120		102,852,057	120,724,120	79.89	97.37	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		5,000,000	29,439,048	29,340,391							
1318T4N0012	Mantenimiento mayor de la Planta Endulzadora de Líquidos No. 1 y Endulzadora de Gas No. 4	07	7	Ejecucion		12,408,012				35,766,534		98,493,791	35,766,534	17.41	31.64	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		12,000,000	13,711,700	13,052,033							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 12 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0013	Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Ejecucion		20,473,220				46,661,384		124,079,943	46,661,384	33.32	37.61	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		19,800,000	21,565,346	8,010,102							
1318T4N0014	Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche.	30	7	Ejecucion/Ope racion		19,625,787				39,834,728		42,373,809	39,834,728	71.29	72.66	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		18,980,433	677,766	196,295							
1318T4N0015	Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversion		42,644,996						44,259,865				
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		41,242,703									
1318T4N0016	Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Ejecucion		16,311,481				54,512,394		121,494,216	54,512,394	42.51	44.14	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		15,775,111	13,859,574	2,028,574							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 13 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4N0017	Incremento de capacidad de endulzamiento de gas en el CPG Poza Rica	30	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	9,306,009	9,000,000						18,243,656				
1318T4N0018	Mantenimiento mayor de las plantas Criogénicas No. 1 y Modular No. 4 del Complejo Procesador de Gas Cactus	07	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	37,147,363	35,925,848	92,843,147	36,257,655	77,809,715			447,901,789	77,809,715	12.22	19.67	
1318T4N0019	Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex	27	7	Ejecucion/Ope racion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	302,094,058	127,160,315	310,307,652		28,004,615			751,332,024	28,004,615	3.72	3.72	
1318T4N0020	Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex	27	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	48,075,876	46,495,000	59,070,997	40,465,557	107,408,955			131,121,666	107,408,955	62.03	84.14	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 14 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0021	Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadora de Gas, Criogénica, Recuperadora de Azufre y Servicios Principales.	28	7	Ejecucion		12,097,812				113,006,831		96,724,941	113,006,831	67.21	73.12	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		11,700,000	63,968,655	56,979,875							
1318T4N0022	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	35	7	Ejecucion		171,240,906				358,182,600		1,167,628,766	358,182,600	19.42	28.81	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		165,610,000	260,676,643	141,698,901							
1318T4N0023	Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Ejecucion		14,360,759				55,085,481		509,953,418	55,085,481	6.97	10.00	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		13,888,535	30,806,691	23,491,538							
1318T4N0024	Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Ejecucion		2,068,002				57,638,947		255,215,722	57,638,947	17.47	20.56	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		2,000,000	26,554,871	16,158,428							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 16 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4N0029	Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No. 1	27	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	3,102,003	3,000,000						91,229,340				
1318T4N0030	Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No. 2	27	7	Ejecucion/Ope racion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	3,102,003	3,000,000	8,309,422	4,740,688	13,827,460		69,433,370	13,827,460	9.16	15.99		
1318T4N0031	Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta	27	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	143,861,893	119,131,290	23,622,367	21,650,682	33,070,346		154,376,349	33,070,346	14.92	21.65		
1318T4N0032	Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	38,313,750	37,053,881	52,461,257	33,761,372	54,164,429		151,748,575	54,164,429	23.99	40.47		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 18 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0037	Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados	27	6	Ejecucion		3,102,003				1,561,194			122,423,166	1,561,194	1.32	1.32
					K-029-Programas de adquisiciones		3,000,000	9,459,201	1,527,724							
1318T4N0038	Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta	27	7	Ejecucion		114,447,035				17,415,535			509,944,609	17,415,535	2.83	3.39
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		110,683,679	5,354,884	4,525,057							
1318T4N0039	Rehabilitación de talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del Complejo Procesador de Gas Cactus	07	7	Ejecucion/Ope racion		10,340,010				15,706,272			127,078,723	15,706,272	7.69	13.90
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		10,000,000	32,524,015	15,706,272							
1318T4N0040	Modernización del tratamiento de agua en el CPG Cactus	07	5	Ejecucion		28,935,143				7,739,748			176,779,279	7,739,748	0.21	4.32
					K-026-Otros proyectos		27,983,670	8,314,001	7,739,748							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 19 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0041	Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos	35	6	Ejecucion		88,977,756				50,113,634			665,984,558	50,113,634	1.92	7.77
					K-029-Programas de adquisiciones		86,051,905	53,993,031	37,313,829							
1418T4N0001	Estudio de preinversión del proyecto integral Fortalecimiento de la cadena del etano en el Sureste	27	11	Ejecucion		10,340,010							96,741,666			
					K-028-Estudios de preinversión		10,000,000									
1418T4N0002	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Ejecucion		55,836,054				97,016,316			294,222,956	97,016,316	21.54	34.64
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		54,000,000	50,737,717	43,728,231							
1418T4N0003	Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus	07	1	Ejecucion		113,895,446				27,028,975			347,419,401	27,028,975		0.29
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		110,150,228	113,647,178	27,028,975							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 20 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4N0004	Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas	27	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	144,771,143	51,486,852						537,719,030				
1418T4N0005	Rehabilitar los turbocompresores de refrigeración de las fraccionadoras del CPG Área Coatzacoalcos	30	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	26,329,997	25,464,189	25,464,189					415,520,289				
1418T4N0006	Modernización de los sistemas SAYCA de los CPG y Edificio Sede de la Subdirección de Producción	27	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	20,720,719	20,039,361						61,791,950				
1418T4N0007	Mantenimiento mayor a la planta criogénica Pajaritos del complejo procesador de gas área Coatzacoalcos	30	7	Ejecucion/Operacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	27,859,137	26,943,046	28,313,472	28,226,241	28,226,241			262,504,750	28,226,241	5.31	10.76	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 21 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4N0008	Ingeniería, Procura, Construcción y Modernización del Sistema Contra incendio en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica	30	5	Ejecucion	K-026-Otros proyectos	79,349,085	76,739,853	8,540,240					508,238,139			
1418T4N0009	Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria para la continuidad operativa del CPG Poza Rica	30	10	Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	108,130,866	104,575,204						362,061,995			
1418T4N0010	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II	35	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	52,363,362	40,519,942	85,555,561	65,435,972	65,435,972			1,132,843,521	65,435,972		6.08
1418T4N0011	Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte	35	7	Ejecucion/Operacion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	247,591,539	239,450,000	43,506,779	5,802,486	5,802,486			1,027,976,495	5,802,486		0.45

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 22 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4N0012	Adquisición de vehículos para los centros de trabajo y oficinas regionales de PGPB	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	28,572,938		27,633,376					86,967,632				
1418T4N0013	Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus	07	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	20,680,020		11,060,508					123,851,252				
1418T4N0014	Mantenimiento mayor de las plantas Endulzadora de gas 2, Recuperadora de azufre 2 y Criogénica del CPG Matapionche	30	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	68,132,132		65,891,747					119,909,423				
1418T4N0015	Creación de área de conservación ecológica en el CPG Nuevo Pemex	27	5	Ejecucion	K-026-Otros proyectos	10,029,810		9,700,000					10,340,010				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 24 de 25

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4N0021	Modernización integral de las estaciones de medición	35	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	43,181,619	34,761,680	3,467,319					977,407,117				
1418T4N0022	Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex	27	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	300,391,395	290,513,641	290,513,641					400,125,157				
1418T4N0023	Acciones para garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones y del proceso en el CPG Poza Rica	30	5	Ejecucion	K-026-Otros proyectos	52,054,963	50,343,242	2,108,000					258,717,393				
1418T4N0024	Rehabilitar los turbocompresores de la planta fraccionadora y criogénicas modulares 4, 5 y 6 del CPG Cactus.	07	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	37,545,540	36,310,932						702,743,481				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 1 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	30	1	Ejecucion		417,116,003				5,546,382,367			10,056,328,277	5,546,382,367	54.12	54.13
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		132,033,333	26,034,318	2,929,629							
0418T4Q0002	Eficientización del Almacenamiento y Distribución I	35	5	Ejecucion		216,288,651				735,707,030			1,156,434,646	735,707,030	53.45	58.50
					K-026-Otros proyectos		133,473,055	287,960,447	37,780,283							
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecucion		510,519,823				496,436,635			1,445,154,221	496,436,635	19.14	24.76
					K-043-Otros programas de inversión		220,757,354	285,917,368	102,283,873							
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	30	10	Ejecucion		110,976,489				164,047,662			831,703,635	164,047,662	26.30	26.41
					K-043-Otros programas de inversión			5,016,177	880,307							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 2 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos]	120,988,075		6,690,000		121,737,439			267,867,511	121,737,439	55.93	55.93
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	237,187,744	156,597,229	6,203,160	5,081,543	398,776,431			750,586,223	398,776,431	45.15	45.62
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,135,440,090	489,103,473	391,433,155	130,682,846	2,829,143,847			9,081,349,248	2,829,143,847	26.83	27.46
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	30	10	Ejecucion	K-043-Otros programas de inversión	70,384,939		8,429,021	1,367,441	347,047,275			1,436,267,471	347,047,275	24.54	24.63

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 3 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	30	10	Ejecucion		160,445,510				260,235,411		759,633,427	260,235,411	28.22	34.02	
					K-043-Otros programas de inversión		64,287,152	64,486,638	29,812,687							
0618T4Q0002	Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III	30	1	Ejecucion		111,641,168				219,830,042		843,393,492	219,830,042	19.34	19.35	
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		87,368,652	26,945,510	26,923,051							
0718T4Q0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	30	1	Ejecucion		57,461,329				321,005,158		498,693,672	321,005,158	82.99	87.28	
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		45,769,185	93,536,237	14,098,755							
0718T4Q0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	30	10	Ejecucion		171,305,628				132,704,713		347,150,002	132,704,713	32.58	33.85	
					K-043-Otros programas de inversión		128,669,263	61,257,398	17,758,005							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 4 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecucion		212,732,389				1,453,605,604			2,096,310,400	1,453,605,604	46.15	48.12
					K-043-Otros programas de inversión		172,818,131	69,795,820	42,935,345							
0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	30	1	Ejecucion		28,481,668				251,633,250			308,822,484	251,633,250	77.07	80.40
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		14,768,209	46,031,407	6,955,503							
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecucion		94,377,760				193,140,080			656,269,116	193,140,080	25.81	25.88
					K-043-Otros programas de inversión			1,953,184	452,560							
0818T4O0021	Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	10	Ejecucion		201,188,874				159,721,931			540,462,227	159,721,931	19.39	20.20
					K-043-Otros programas de inversión		150,852,609	41,041,927	761,420							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 5 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	1	Ejecucion		32,491,333				62,492,828			179,876,124	62,492,828	35.64	35.73
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		31,422,922	6,107,866	2,860,140							
0818T4O0026	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	5	Ejecucion		116,473,851				104,489,603			256,174,436	104,489,603	20.87	26.86
					K-026-Otros proyectos		28,305,444	114,896,801	16,038,369							
0818T4O0030	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecucion		209,124,737				138,287,913			1,040,963,926	138,287,913	9.45	10.92
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		147,567,789	53,548,425	12,649,538							
0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	30	1	Ejecucion		294,911,688				64,372,655			420,208,113	64,372,655	9.49	10.09
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		128,375,347	18,897,472	1,406,606							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 6 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0041	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecucion		235,354,292				19,015,363			264,792,620	19,015,363	2.46	2.49
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,852,128	1,850,003	43,785							
0818T4O0042	Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	30	1	Ejecucion		76,822,587				20,963,111			3,876,859,441	20,963,111	0.83	0.83
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		74,296,434	2,719,999	211,783							
0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	30	10	Ejecucion		714,160,634				278,774,964			1,081,736,816	278,774,964	19.70	22.83
					K-043-Otros programas de inversión		124,807,312	73,714,965	29,366,250							
0818T4O0048	Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	30	1	Ejecucion		259,596,350				22,768,965			3,713,698,579	22,768,965	0.67	0.68
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		102,597,440	2,800,000	646,212							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 7 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0056	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera	30	10	Ejecucion		640,236,547				104,590,668			1,271,416,046	104,590,668	7.71	7.74
					K-043-Otros programas de inversión		3,268,860	13,440,434	362,336							
0918T4O0003	Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecucion		231,385,037				260,376,438			656,156,503	260,376,438	35.54	38.45
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		108,362,304	49,215,529	13,531,108							
0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecucion		676,261,371				750,064,531			1,985,564,932	750,064,531	69.60	71.04
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		486,063	39,078,750	27,545,348							
0918T4O0014	Rehabilitación del Tren de Aromáticos II	30	1	Ejecucion		214,715,908				40,239,542			484,282,535	40,239,542	6.73	7.89
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			11,438,328	4,154,293							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 9 de 19

T4O Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4O0010	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecucion		184,347,679				58,361,909			308,389,041	58,361,909	16.05	17.37
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		110,537,163	13,295,961	9,199,437							
1118T4O0001	Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Eléctrico en el C.P. Cosoleacaque.	30	6	Ejecucion		3,082,294				17,085,616			23,852,966	17,085,616	77.61	88.02
					K-029- Programas de adquisiciones			3,820,547	1,733,429							
1118T4O0002	Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque.	30	6	Ejecucion		2,661,319				12,342,710			18,961,460	12,342,710	63.12	63.92
					K-029- Programas de adquisiciones			213,730	213,730							
1118T4O0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecucion		295,569,186				494,290,335			1,015,844,060	494,290,335	55.21	58.60
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		110,000,000	18,447,494	17,830,436							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 10 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4O0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecucion		470,742,027				290,991,272			756,212,755	290,991,272	32.31	36.54
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			49,843,292	44,323,951							
1118T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		31,606,095				247,624,570			425,274,794	247,624,570	57.83	65.68
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			30,357,130	23,736,053							
1118T4O0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		100,429,445				216,290,673			391,141,294	216,290,673	57.27	60.96
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			16,042,660	15,079,473							
1118T4O0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		128,039,867				252,413,186			372,806,990	252,413,186	64.27	64.60
					K-027- Mantenimiento de infraestructura]			20,805,753	7,569,680							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 11 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4O0013	Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecucion		283,772,904				237,393,276		698,079,638	237,393,276	2.87	7.11	
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		180,000,000	68,364,941	12,863,584							
1118T4O0015	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		72,743,240				147,863,939		178,110,300	147,863,939	73.72	73.72	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura]			49,340,878	42,302,645							
1118T4O0016	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Ejecucion		248,801,260				95,956,416		382,997,030	95,956,416	23.63	24.73	
					K-043-Otros programas de inversión		30,217,907	23,765,229	2,172,588							
1218T4O0001	Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecucion		38,264,466				2,836,967		41,203,795	2,836,967	6.86	6.86	
					K-029- Programas de adquisiciones			540,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 12 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostentamiento de la Producción en C.P. Morelos.	30	6	Ejecucion		20,411,325				18,013,345		39,553,727	18,013,345	32.96	39.36	
					K-029- Programas de adquisiciones			5,152,524	3,646,796							
1218T4O0007	Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	6	Ejecucion		3,254,192				28,876,415		35,747,347	28,876,415	96.40	96.40	
					K-029- Programas de adquisiciones			11,822,130	11,822,130							
1218T4O0016	Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad	30	7	Ejecucion		254,698,658				323,570,515		759,910,429	323,570,515	35.91	46.24	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		108,543,512	112,283,412	60,429,950							
1218T4O0017	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		45,781,898				31,052,370		103,304,634	31,052,370	30.20	39.18	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		8,127,491	13,667,519	3,197,857							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 13 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0018	Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		228,404,413				32,162,974			730,618,793	32,162,974	4.28	5.10
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			30,294,148	4,401,998							
1218T4O0019	Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecucion		491,357,576				21,810,080			977,445,708	21,810,080	2.20	2.20
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		35,234,805	1,570,001								
1218T4O0021	Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ.	30	5	Ejecucion		237,820,230				240,558,669			692,940,745	240,558,669	12.46	21.55
					K-026-Otros proyectos		230,000,000	172,664,088	35,271,464							
1218T4O0022	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		313,918,932				117,973,354			482,547,120	117,973,354	32.14	34.99
					K-027- Mantenimiento de infraestructura]		71,187,472	259,410,847	7,188,174							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 14 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0024	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	119,256,422		3,231,398		24,541,422		135,525,012	24,541,422	18.91	18.91	
1218T4O0025	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo	30	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	51,411,167		3,428,751	3,279,398	31,885,215		111,080,252	31,885,215	26.37	28.67	
1218T4O0026	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de Áreas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	306,935,115		65,794,161	16,836,344	100,647,868		715,251,658	100,647,868	11.14	15.13	
1218T4O0027	Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	55,578,912		5,463,793		670,103		56,707,567	670,103	1.33	1.33	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 15 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0028 ⁵	Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro	30	1	Ejecucion		138,985,607				3,265,489		1,383,189,601	3,265,489	0.39	0.39	
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			947,262								
1318T4O0001	Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo	08	7	Ejecucion		226,160,387				100,120,639		433,453,220	100,120,639	31.76	32.70	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		78,080,149	6,292,113	3,926,159							
1318T4O0004	Mantenimiento de la Planta de Estireno Etilbenceno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecucion		508,276,634				201,148,997		1,034,353,262	201,148,997	16.43	17.94	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			27,715,087	9,230,453							
1318T4O0005	Programa de Mantenimiento Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecucion		212,739,788				45,084,541		784,477,217	45,084,541	4.51	5.37	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		21,458,454	6,735,054	5,170,152							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 18 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4O0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		38,985,834				1,155,735		233,642,124	1,155,735		0.56	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		11,269,381	3,990,631	1,155,735							
1418T4O0008	Rehabilitación Integral de los Reformadores Primarios 101-B y Calderas Auxiliares 101-BAUX de las Plantas de Amoniaco VI y VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque.	30	7	Ejecucion		119,944,116						293,656,284				
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			5,000,000								
1418T4O0009	Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos	30	7	Ejecucion		224,274,817						514,415,498				
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		10,000,000									
1418T4O0010	Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas	30	7	Ejecucion		142,330,238						515,656,300				
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		10,000,000	5,754								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

18 Energía

Página: 19 de 19

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4O0013	Programa de mantenimiento de la planta de Generación de Vapor	30	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	109,604,106		10,500,000					506,660,490				
1418T4O0030	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Metanol II del Complejo Ptroquímico Independencia	21	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	54,953,681		3,770,000		1,360,024			113,149,677	1,360,024			
1418T4O0031	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	64,455,414		4,332,635	611,194	611,194			396,024,377	611,194			0.18

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

1 El proyecto se reporta en la información de la UR TOQ y en la UR TOM ambas del ramo 18 toda vez que de enero a marzo se reportó el seguimiento en la UR TOQ y a partir de abril se reportó en la UR TOM

2, 3, 4, 6, 7 El proyecto se reporta en la información de la UR TOQ y en la UR TOM ambas del ramo 18 toda vez que de enero a marzo se reportó el seguimiento en la UR TOQ y a partir de abril se reportó en la UR TOM

5 Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buque tanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro, este proyecto se presentó originalmente con programa presupuestario K026 "Otros Proyectos", el cual cambió al programa presupuestario K02 "Proyectos de Infraestructura Económica de Hidrocarburos", el cual no se le dio seguimiento con este último programa presupuestario

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

20 Desarrollo Social

Página: 1 de 2

G00 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1320G000001	Adquisición de Bienes Informáticos	09	6	Preinversion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	51,700,050	50,000,000	50,000,000					51,700,050		100.00	
1420G000001	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	09	6	Preinversion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	4,963	4,800	4,800					4,963		100.00	
1420G000002	Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas	09	6	Preinversion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	2,068	2,000	2,000					2,068		100.00	
1420G000003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de administración	35	6	Preinversion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	44,818,289	38,073,975	50,651,865					44,818,289		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

20 Desarrollo Social

Página: 1 de 3

VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1320VSS0010	Ampliación y Remodelaciones de Almacenes	35	2	Preinversion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	3,364,000		2,900,000		14,165,189		23,791,637	14,165,189	80.20	80.20	
1420VSS0003	Construcción de Almacén Unidad Operativa Baja California, Sucursal Noroeste	02	2	Preinversion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	14,523,548		15,503,999		3,094,062		17,984,640	3,094,062	19.89	19.89	
1420VSS0008	Ampliación de Almacenes Rurales en el Estado de Veracruz	30	2	Preinversion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	8,396,088	7,000,000	7,000,000				8,396,088		100.00		
1420VSS0009	Construcción de Almacén Rural en el Municipio de Tierra Blanca Veracruz	30	2	Preinversion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	23,988,823	20,000,000	17,100,000				23,988,823		100.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

20 Desarrollo Social

Página: 2 de 3

VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1420VSS0010	Ampliación del Almacenes de la Sucursal Peninsular	35	2	Preinversion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	5,800,000	10,724,000	5,000,000					5,800,000		100.00	
1420VSS0011	Construcción del Almacén Benito Juárez Cancun Quintana Roo	23	2	Preinversion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	26,559,360	17,172,000	22,896,000					26,559,360		100.00	
1420VSS0012	Ampliación de Almacenes de la Sucursal Sur	35	2	Preinversion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	8,610,655	24,114,654	8,610,655					8,610,655		100.00	
1420VSS0013	Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Almacenes	35	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	92,678,282		79,895,070					92,678,282			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

20 Desarrollo Social

Página: 1 de 1

VST Liconsa, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1420VST0007	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2015	35	6	Preinversion		102,852,631							102,852,631			100.00	
					K-029-Programas de adquisiciones		96,334,851	96,334,851									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

21 Turismo

Página: 1 de 8

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	12	5	Ejecucion		348,678,316				3,258,997,434		5,972,199,241	3,258,997,434	100.00	99.09	
					K-026-Otros proyectos		112,983,029	110,796,897	17,344,406							
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	20	5	Ejecucion		115,626,655				5,915,292,963		10,357,628,918	5,915,292,963	97.97	97.97	
					K-026-Otros proyectos		27,269,758	70,878,516	28,599,122							
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	09	4	Ejecucion		16,857,951				79,750,437		351,889,735	79,750,437	22.88	23.71	
					K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		9,520,500	9,520,500	4,094,167							
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	18	5	Ejecucion		926,760,439				1,788,080,457		4,149,257,491	1,788,080,457	58.69	37.69	
					K-026-Otros proyectos		358,514,330	173,695,349	38,005,909							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

21 Turismo

Página: 2 de 8

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	03	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	36,625,072		3,596,376	157,827		45,041,952		90,439,024	45,041,952	46.20	46.20
0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	03	1	Ejecucion	K-021- Proyectos de infraestructura de turismo	10,708,469		5,432,416	4,220,834		13,946,707		20,283,837	13,946,707	51.00	51.00
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico	25	1	Ejecucion	K-021- Proyectos de infraestructura de turismo	525,300,628	508,027,195	404,715,656	123,032,461		4,186,127,920		6,548,022,305	4,186,127,920	22.20	2.20
0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	03	1	Ejecucion	K-021- Proyectos de infraestructura de turismo	2,264,331,487	80,000,000	78,571,657	1,320,608		120,265,818		2,407,485,515	120,265,818	67.00	64.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

21 Turismo

Página: 3 de 8

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1321W3N0001	Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	20	7	Ejecucion		22,003,477				2,727,354			41,076,268	2,727,354	52.58	7.82
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		18,729,981	18,729,981	1,266,158							
1321W3N0002	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe.	23	7	Ejecucion		11,159,800				102,711,926			103,094,563	102,711,926	100.00	100.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			10,504,667	7,376,639							
1321W3N0003	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte.	35	7	Ejecucion		15,243,849				53,784,942			56,999,800	53,784,942	100.00	100.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			14,664,090	10,484,503							
1321W3N0004	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur.	35	7	Ejecucion		23,322,794				108,911,732			116,261,392	108,911,732	100.00	100.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			18,037,433	12,535,481							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

21 Turismo

Página: 4 de 8

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1321W3N0005	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península.	03	7	Ejecucion		16,612,266				65,596,865			74,708,015	65,596,865	100.00	100.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			7,769,969	5,352,246							
1321W3N0007	Puente Bojórquez. Cancún, Quintana Roo	23	1	Preinversion		75,000,000				5,824,213			901,954,825	5,824,213		
					K-021- Proyectos de infraestructura de turismo]			75,000,000								
1421W3N0002	Reforzamiento de los Puentes Nizúc y Caleta, en Cancún Quintana Roo.	23	7	Ejecucion		15,254,962				39,758,213			44,558,995	39,758,213		
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			9,932,305	9,386,217							
1421W3N0004	Marina Cozumel. 2da. Etapa	23	1	Ejecucion		80,354,215				25,510,417			98,408,955	25,510,417	100.00	22.16
					K-021- Proyectos de infraestructura de turismo		66,588,110	71,000,035	7,403,513							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

21 Turismo

Página: 5 de 8

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1421W3N0006	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península 2015	03	7	Ejecucion		50,286,250				17,757,493			50,286,250	17,757,493	100.00	36.42
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		48,632,690	48,003,788	17,757,493							
1421W3N0007	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte 2015	35	7	Ejecucion		32,500,256				8,782,772			32,500,256	8,782,772	100.00	27.77
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		31,431,552	24,316,028	8,782,772							
1421W3N0008	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2015	23	7	Ejecucion		144,025,999				25,320,739			144,025,999	25,320,739	100.00	18.09
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		139,290,000	125,528,518	25,320,739							
1421W3N0009	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2015	35	7	Ejecucion		189,162,746				35,031,202			189,162,746	35,031,202	99.00	17.54
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		182,942,517	181,310,210	35,031,202							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

21 Turismo

Página: 6 de 8

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1421W3N0010	Programa de Mantenimiento a Las Instalaciones de las Mannas FONATUR	35	7	Ejecucion		18,385,172				11,344,242		28,247,129	11,344,242	35.00	41.22	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		9,536,997	13,344,392	11,344,242							
1421W3N0011	Rehabilitación del emisor de rechazo, Litibú.	18	7	Ejecucion		9,230,772				6,323,674		15,510,015	6,323,674	40.00	40.00	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			4,453,029	26,289							
1421W3N0012	Proyecto San José Purúa	16	1	Preinversion/C ontratacion		206,800,200						206,800,200		100.00		
					K-021- Proyectos de infraestructura de turismo		200,000,000	79,000,000								
1421W3N0013	Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque, en el Edo. De Chiapas	07	11	Preinversion		37,741,037						37,741,037		15.00		
					K-028-Estudios de preinversión		5,600,000	5,353,549								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

21 Turismo

Página: 8 de 8

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1421W3N0020	Construcción de Rampa de Botado y Vialidad de Acceso. Tajamar	23	1	Ejecucion		8,789,009				22,670		8,789,009	22,670			
					K-021- Proyectos de infraestructura de turismo			5,622,963	22,670							
1521W3N0001	Estudios de Factibilidad Ambiental, Técnica y de Mercado, para las Escalas Náuticas de Santa Rosalita Y Topolobampo	35	5	Preinversion		5,568,000						5,568,000				
					K-026-Otros proyectos			5,568,000								

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

27 Función Pública

Página: 2 de 4

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1227A000009	Puerto Fronterizo Nogales Mariposa, Sonora	26	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	2,989,189	2,890,896	2,890,896					2,989,189				
1227A000011	Punto Interno de Control en Palenque, Chiapas	07	3	Preinversion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	6,204,006	6,000,000	6,000,000					32,485,057				
1327A000004	Programa de mejoramiento y accesibilidad en Puertos Fronterizos	35	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	64,228,401	58,339,953	58,339,953					64,228,401				
1327A000005	Programa de mejoramiento y accesibilidad en Palacios Federales.	35	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	88,780,877		3,615,697	1,508,783	20,821,226			104,953,715	20,821,226	26.00	27.40	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

27 Función Pública

Página: 3 de 4

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1427A000003	Programa de mantenimiento y remodelación del inmueble ubicado en la calle Salvador Novo No.8, Colonia El Carmen, Coyoacán, D.F..	09	7	Ejecucion		5,740,228				4,059,044		8,589,491	4,059,044	14.40	19.50	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			466,095	295,719							
1427A000007	Reordenamiento integral del Puerto Fronterizo Mexicali II, Baja California.	02	11	Preinversion		5,687,006						5,687,006				
					K-028-Estudios de preinversión		5,500,000	5,500,000								
1427A000011	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Zaragoza, Chihuahua.	08	11	Preinversion		4,239,404						4,239,404				
					K-028-Estudios de preinversión		4,052,257	4,052,257								
1427A000013	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Sonoyta, Sonora.	26	11	Preinversion		4,136,004						4,136,004				
					K-028-Estudios de preinversión		4,000,000	4,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

27 Función Pública

Página: 4 de 4

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1427A000014	Reordenamiento integral del Puerto Fronterizo Algodones B.C.	02	11	Preinversion		2,585,003							2,585,003				
					K-028-Estudios de preinversión		2,500,000	2,500,000									
1427A000015	Trabajos de Confinamiento de los Puertos Fronterizos Tecate II y Mexicali I, Baja California.	35	7	Contratacion/Ejecucion		4,198,749				5,376,588			9,383,559	5,376,588	57.00	57.00	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura			2,480,906									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14389ZU0003	Fortalecimiento de la Infraestructura de Investigación y Desarrollo Orientada a la Inspección de Componentes Aeronáuticos.	22	6	Contratacion		19,335,819				14,587,265		19,335,819	14,587,265	100.00	65.00	
					E-002- Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones		19,335,819	19,335,819	14,587,265							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14389ZW0001	Construccion de edificio para el CEMIGEO, en Campus CICESE ENSENADA.	02	2	Ejecucion		12,527,139				18,334,274		24,213,985	18,334,274	36.18	41.18	
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología			12,527,139	12,527,139							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14389ZY0001	Plataforma analítica institucional (PAI) para el fortalecimiento y servicio a los programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación	26	2	Contratacion/Ejecucion		12,479,441				3,520,819			33,159,461	3,520,819	100.00	9.00
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		12,479,441	12,479,441	3,520,819							
14389ZY0002	Fortalecimiento de la planta piloto de CIAD-Culiacán para el desarrollo de proyectos alimenticios de alto valor agregado.	25	2	Preinversion		10,455,818				2,650,030			25,965,833	2,650,030	100.00	2.00
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		10,455,818	10,455,818	2,650,030							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113890C0001	Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT-Monterrey.	19	2	Contratacion/Ejecucion		25,642,340				69,876,056		84,449,470	69,876,056	100.00	73.47	
					K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		25,642,340	25,642,340	215,363							
133890C0003	Proyecto de Ampliación de la Planta Física del CIMAT en Guanajuato.	11	2	Contratacion/Ejecucion		24,351,417				25,938,160		48,885,830	25,938,160	100.00	54.79	
					K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		24,351,417	24,351,417	1,332,862							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
143890E0002	Fortalecimiento a la Infraestructura del Posgrado	08	6	Ejecucion		3,637,734				557,068			3,637,734	557,068		22.00
					E-001- Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones			3,637,734	557,068							
143890E0003	Acreditación NADACP para atracción de proyectos especializados de la industria aeroespacial	08	6	Ejecucion		7,936,553				388,519			7,936,553	388,519		9.00
					E-001- Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones			5,000,000	388,519							
143890E0004	Unidad de Escalamiento e Integración de Materiales, en donde se experimentara con la integración de materiales avanzados estudiados en el CIMAV , para su aplicación en dispositivos y productos de interés para la industria en una escala Piloto.	08	2	Ejecucion		20,680,020				20,680,020			28,040,785	20,680,020		19.00
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología			20,680,020	20,680,020							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

901 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14389010001	Renovación y/o reposición de equipo de laboratorio en las Unidades de CIATEJ	14	6	Ejecucion	E-002- Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	20,000,000		20,000,000	112,575				20,000,000	112,575		2.00
15389010001	Proyecto de aprovisionamiento de equipamiento de TICs en las unidades de CIATEJ	14	6	Preinversion	E-002- Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	7,000,000		7,000,000					7,000,000			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 2

90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
143890K0002	MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CIDETEQ	22	6	Preinversion		2,892,065							2,892,065		100.00	
					E-002- Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones		2,892,065	2,892,065								
143890K0003	DESARROLLO DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL SECTOR AERONAUTICO.	22	2	Preinversion		15,000,000				615,860			20,000,000	615,860	100.00	15.00
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		15,000,000	15,000,000	615,860							
143890K0004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE TRATAMIENTO Y VALORIZACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE CIDETEQ, S.C. SANFANDILA	22	2	Contratacion		3,500,000				806,898			3,500,000	806,898	100.00	15.00
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		3,500,000	3,500,000	806,898							
143890K0005	HABILITACIÓN DE UN LABORATORIO DE INGENIERIA DE PRODUCTOS.	22	6	Preinversion		12,700,000				1,694,895			12,700,000	1,694,895	100.00	30.00
					E-002- Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones		12,700,000	12,700,000	1,694,895							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
143890Q0002	Creación de un Polo para la Conservación y la Educación Ambiental en el Jardín Botánico Regional Roger Orellana	31	2	Preinversion		5,000,000				5,000,000			24,440,456	5,000,000		
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología			5,000,000	5,000,000							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 2

90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133890S0003	Construcción y equipamiento del Tercer Nivel en el edificio de Formación Académica	11	2	Ejecucion		2,511,893				3,604,148			7,199,038	3,604,148	84.00	59.52
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		2,511,893	2,511,893	635,078							
133890S0006	Construcción y Equipamiento de un edificio para Laboratorios Nacionales y Central en Óptica y Fotónica	11	2	Ejecucion		34,225,247				23,733,594			136,823,856	23,733,594	39.00	19.97
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		34,225,247	34,225,247	4,973,437							
143890S0002	Sustituir equipo obsoleto e inservible 2015	11	6	Ejecucion		5,033,170				67,740			5,033,170	67,740		1.49
					E-001- Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones			4,552,970	67,740							
143890S0003	Ampliación y equipamiento del Museo de óptica y fotónica	11	2	Contratacion/Ejecucion		11,447,671				119,939			11,447,671	119,939		
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología			11,447,671	119,939							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
143891A0001	Fortalecimiento de capacidades de Servicios Tecnológicos Región Sur.	35	6	Ejecucion		16,240,000				4,209		16,240,000	4,209	100.00	0.03	
					E-002- Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones		16,240,000	16,240,000	4,209							
143891A0002	Programa de fortalecimiento de la infraestructura y equipos de la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura	05	6	Preinversion		7,471,696				1,107,331		7,471,696	1,107,331	100.00	14.80	
					E-002- Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones		7,471,696	7,471,696	1,107,331							
143891A0003	Programa de actualización de la infraestructura y equipos de la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura	05	6	Preinversion		17,241,722				2,357,447		17,241,722	2,357,447	100.00	13.60	
					E-002- Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones		17,241,722	17,241,722	2,357,447							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

91C El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
143891C0001	Dirección General de Docencia	02	2	Ejecucion		20,680,020				51,338,335		51,700,050	51,338,335	91.00	54.00	
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		20,680,020	20,680,020	15,672,789							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 2

91Q Instituto de Ecología, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133891Q0002	Ampliación de la infraestructura científica del Centro de Investigaciones Costeras la Mancha (CICOLMA)	30	2	Ejecucion		3,102,003				1,286,000		5,170,005	1,286,000	100.00	40.00	
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		3,102,003	3,102,003	1,286,000							
133891Q0008	Construcción del Centro de Información y Educación Ambiental del Jardín Botánico Clavijero	30	2	Ejecucion		3,102,003				14,921,861		15,510,015	14,921,861	100.00	90.00	
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		3,102,003	3,102,003	2,478,000							
143891Q0001	Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL (Laboratorio del Desierto de Mapimi) 2015	10	7	Preinversion		600,000				180,000		600,000	180,000	100.00		
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		600,000	600,000	180,000							
143891Q0002	Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL 2015	30	7	Preinversion		6,000,000				2,928,000		6,000,000	2,928,000	100.00		
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		6,000,000	6,000,000	2,928,000							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 2 de 2

91Q Instituto de Ecología, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
143891Q0003	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación 2015	30	6	Ejecucion		9,650,000				2,906,299			9,650,000	2,906,299	100.00	9.00
					E-001- Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones		9,650,000	9,650,000	2,906,299							
143891Q0005	Equipamiento de mobiliario para el área sustantiva 2015	30	6	Preinversion		600,000				600,000			600,000	600,000		97.00
					E-001- Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones			600,000	600,000							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

91S Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133891S0001	Adquisición y adecuación de un inmueble para dotar de infraestructura a las áreas de investigación y docencia, para la creación y apertura de nuevas líneas de investigación e incrementar las actividades educativas y culturales.	09	2	Preinversión/Contratación		39,292,038				126,619,196		136,641,029	126,619,196	85.00	85.00	
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología			39,292,038	39,292,038							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015 (pesos de 2015)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
143891W0001	Construcción y Equipamiento de la Nave para el Desarrollo de Prototipos Industriales IPICYT	24	2	Ejecucion		24,200,000							24,200,000			100.00	
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		24,200,000	24,200,000									
143891W0002	Programa Anual de Adquisición IPICYT 2015	24	6	Ejecucion		25,500,000				2,286,979			25,500,000	2,286,979	100.00	13.00	
					E-001- Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones		25,500,000	25,500,000	2,286,979								

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 1 de 13

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0950GYR0001	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	11	2	Ejecucion		770,883,880				464,203,853		1,279,180,260	464,203,853	100.00	56.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		745,534,946	1,090,533,843	43,652,191							
0950GYR0005	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	07	2	Ejecucion		832,626,801						1,445,797,118		100.00		
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		709,257,228	709,257,228								
0950GYR0010	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	01	2	Ejecucion		554,848,921				91,030,994		1,120,733,644	91,030,994	100.00	17.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		536,600,000	252,752,018	10,119,266							
1250GYR0003	Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	06	2	Ejecucion		842,761,961				789,908,096		1,400,948,012	789,908,096	96.04	81.04	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		626,981,776	761,487,082	161,446,923							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 2 de 13

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1350GYR0002	Construcción e Instalación de escaleras de emergencia	35	2	Preinversion		3,359,270				36,819,966		39,019,610	36,819,966	100.00	100.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			3,045,727								
1350GYR0003	Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.	30	2	Ejecucion		72,380,070				1,068,368		235,999,401	1,068,368	99.00		
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		65,339,480	10,000,000								
1350GYR0005	Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales	35	2	Ejecucion		37,033,411				24,428,307		105,195,857	24,428,307	100.00	31.33	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		35,815,643	70,386,249	2,180,279							
1350GYR0006	Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMA) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora.	26	2	Ejecucion		16,379,389						32,023,826		100.00		
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		15,840,786	2,067,688								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 3 de 13

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1350GYR0007	HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	26	2	Ejecucion		573,675,696				33,419,792			1,120,733,642	33,419,792	100.00	7.00
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		554,810,001	274,639,107	1,156,459							
1350GYR0009	Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	35	2	Ejecucion		203,915,789				31,505,538			267,822,828	31,505,538	100.00	10.43
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		197,210,439	100,461,062	3,855,146							
1450GYR0001	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 37 en Coatzacoalcos, Veracruz.	30	2	Preinversion		4,408,519				7,151,083			10,162,516	7,151,083	55.00	83.00
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social]			4,408,519	1,209,972							
1450GYR0002	Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán.	35	2	Ejecucion		186,120,180				38,110,830			279,180,270	38,110,830	100.00	58.00
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		138,000,000	70,000,000	2,367,775							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 1 de 4

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0851GYN0022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	30	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	14,742,586		650,000	494,023	102,080,134		112,690,597	102,080,134	89.31	89.75	
0951GYN0003	Construcción del Hospital General Tampico, Tamps.	28	2	Preinversion/Contratación	K-011- Proyectos de infraestructura social.	841,329,552		13,160,000		473,962		893,483,575	473,962	0.05	0.05	
1151GYN0008	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales.	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	502,000,000	502,000,000	525,839,799	156,414,263	949,105,225		1,484,670,067	949,105,225	86.86	63.58	
1151GYN0009	Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional.	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	300,000,000	300,000,000	683,146,899	232,795,734	673,712,758		852,818,497	673,712,758	86.67	78.76	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 2 de 4

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1151GYN0010	Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis.	07	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	430,636,867	430,636,867	379,319,069	88,567,563			982,967,868	256,267,296	60.80	26.01	
1151GYN0011	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitalares y Clínicas de Especialidades.	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	630,000,000	630,000,000	349,630,602	144,459,547			1,291,434,090	586,265,145	82.84	45.25	
1151GYN0012	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud.	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	145,000,000	145,000,000	120,896,600	52,541,918			351,691,648	252,540,894	97.70	71.43	
1351GYN0007	Construcción de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	153,650,000	153,650,000	54,201,110	8,378,421			272,259,739	47,903,459	70.92	17.57	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 3 de 4

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1451GYN0004	Fortalecimiento de maquinaria, herramientas y equipo industrial y eléctrico en las áreas operativas del ISSSTE.	35	6	Ejecucion		30,644,732				598,442		30,644,732	598,442	96.73	3.15	
					M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros			13,430,868	598,442							
					M-003-Gastos de Administración	29,637,043	29,637,043									
1451GYN0005	Rehabilitación de velatorios y construcción de cubos de elevadores en inmuebles de prestaciones sociales.	09	2	Ejecucion		12,469,474				2,177,261		14,569,074	2,177,261	14.90	14.90	
					K-011-Proyectos de infraestructura social.			6,640,788								
1451GYN0008	Actualización de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención de salud en el ISSSTE.	35	6	Ejecucion		3,083,413,582				604,257,403		3,083,413,582	604,257,403	22.33	19.85	
					M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros		688,816,959	737,744,573	604,257,403							
1451GYN0010	Ampliación y remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	35	2	Ejecucion		151,388,086				83,658,751		513,932,508	83,658,751	28.22	16.28	
					K-011-Proyectos de infraestructura social.		145,000,000	172,802,000	83,658,751							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2015

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2015

(pesos de 2015)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 4 de 4

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Presupuesto original 2015	Presupuesto modificado 2015	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2015 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1451GYN0011	Renovación del mobiliario y equipo en unidades administrativas, para el desarrollo productivo en el ISSSTE.	35	6	Ejecucion		187,718,743				103,359,442			187,718,743	103,359,442	96.73	56.74
					M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros			148,824,559	85,322,334							
					M-003-Gastos de Administración		181,545,998	181,545,998	18,037,108							

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.