



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE  
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

DE INVERSIÓN

ENERO-MAYO 2014

**Presentación a la H. Cámara de Diputados**

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal  
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

**Junio 2014**



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sector  
Central

---

Junio 2014

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

02 Oficina de la Presidencia de la República  
Sector Central

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12021130001	Adquisición de equipo de administración	09	6	Ejecución	6,197,564		5,686,004	1,803,243	1,832,295			6,197,564	1,832,295	100.00	45.00
12022100001	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial.	09	6	Ejecución - Operación	29,087,427		1,877,409	1,877,409	30,006,452			29,087,427	30,006,452	100.00	100.00
12022100003	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de las actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial	09	6	Ejecución - Operación	1,199,586		77,015	77,015	1,243,479			1,199,586	1,243,479	100.00	100.00
12022100004	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	09	6	Ejecución - Operación	24,217,148		2,342,885	2,342,885	14,516,374			24,217,148	14,516,374	100.00	100.00
12022110001	Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP	09	6	Ejecución - Operación	11,047,064		3,275,106	3,275,106	8,731,415			11,047,064	8,731,415	100.00	100.00
13021130001	Adquisición de equipo de administración para la operación de la Presidencia de la República.	09	6	Contratación	850,600	850,000	850,000					850,600		100.00	
13022100004	Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades del E.M.P.	09	6	Preinversión - Contratación	28,900,000	17,459,457	607,193					28,900,000		100.00	
13022100005	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial.	09	6	Contratación	24,000,000	14,499,203	14,499,203					24,000,000		100.00	
13022100006	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación del EMP.	09	6	Preinversión - Contratación	16,100,000	9,726,550	7,444,365					16,100,000		100.00	
13022110001	Adquisición de bienes muebles para la operación de la CGTAP.	09	6	Contratación	18,380,000	18,380,000	18,380,000					18,380,000		100.00	
14022100001	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial en materia de parque vehicular.	09	6	Ejecución - Operación	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
14022100002	Adquisición de Equipo de Seguridad Pública y Nacional para la operación de las actividades sustantivas del E.M.P.	09	6	Ejecución - Operación	43,500,000		43,500,000	43,500,000	43,500,000			43,500,000	43,500,000	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**02 Oficina de la Presidencia de la República**

Página: 2 de 2

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
14022100003	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial en materia de equipo de seguridad.	09	6	Contratación - Ejecución	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000	100.00	100.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14048100001	Adquisición de Equipo Lúdico para el Deportivo de la Secretaría de Gobernación	09	6	Preinversión	1,165,568						1,165,568		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**05 Relaciones Exteriores**

Página: 1 de 1

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	09	4	Ejecución	1,542,255,769	140,830,144	121,627,296	39,476,377	959,820,901			1,542,255,769	959,820,901	100.00	100.00
11056130004	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior 2012.	33	6	Ejecución	33,932,959		5,598	5,598	151,599,421			33,932,959	151,599,421	100.00	69.41
12056140001	Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones de México en el exterior.	33	6	Ejecución	32,094,152		1,421,200		93,213,035			32,094,152	93,213,035	100.00	0.21
12056140002	Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012.	33	6	Ejecución	8,455,618		116,682		4,135,045			8,455,618	4,135,045	100.00	98.53
14056130001	Programa de Adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior	33	6	Ejecución	21,639,440		17,737,247	17,737,214	17,737,214			21,639,440	17,737,214	100.00	99.90
14056130002	Adquisición de mobiliario y equipo para la Embajada de México en Argentina.	33	6	Ejecución	239,182		239,183					239,182		100.00	
14056140001	Adquisición de equipos de radiocomunicación para seguridad	09	6	Ejecución	64,380		64,380					64,380		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10067120005	Programa de adquisición de elevadores de la SHCP 2011-2014.	09	6	Preinversión - Ejecución	46,179,505	17,965,044	17,965,044		21,732,099			46,179,505	21,732,099	100.00	45.45
12067120001	Programa de sustitución y reforzamiento de extintores para el combate de incendios 2013-2014.	09	6	Preinversión	4,338,067							4,338,067		100.00	
12067120002	Construcción de un Gimnasio de Usos Múltiples en el Deportivo Hacienda 2014.	09	2	Preinversión	16,114,141	15,526,199	4,407,199					16,114,141		100.00	
13061100001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para la Unidad de Inteligencia Financiera 2014.	09	6	Preinversión	1,004,463							1,004,463		100.00	
13065000001	Programa de Adquisición de la PFF.	09	6	Preinversión	457,232		457,232					457,232		100.00	
13067100001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para diversas áreas de la Dirección General de Recursos Financieros 2014.	09	6	Preinversión	360,460	335,000	335,000					360,460		100.00	
13067120001	Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la SHCP 2014.	09	10	Preinversión	5,189,339	5,000,000	5,000,000					5,189,339		100.00	
13067120002	Habilitación de un sistema de amortiguamiento estructural antisísmico en el edificio de Av. Insurgentes Sur No. 795.	09	7	Preinversión	9,462,945	9,117,679	9,117,679					9,462,945		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 1 de 10

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06071120018	Adquisición de maquinaria y equipo para la Ensambladora Militar	09	6	Operación - En finiquito	7,258,430	1,174,027	1,174,027				7,258,430				
06071160001	Programa de adquisición de equipo de uso veterinario y pie de cría canino, para diversos escalones del servicio de veterinaria y remonta del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	35	6	Ejecución	3,712,372				887,379		3,712,372	887,379	100.00	100.00	
07071320002	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	35	6	Ejecución	2,936,282,295	317,476,359	287,476,359	95,917,959	167,459,719		2,936,282,295	167,459,719	100.00	100.00	
09071100002	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES	35	6	Ejecución	176,621,478		2,559,403	916,350	9,230,814		176,621,478	9,230,814	100.00	100.00	
09071120002	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA MILITAR	09	6	Ejecución	12,540,289		10,714,136				12,540,289		100.00		
09071120005	MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA FÁBRICA DE SERIGRAFÍA	15	6	Operación - En finiquito	14,367,499	10,916,526	10,916,526				14,367,499		100.00		
09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	15	6	Ejecución	6,494,895,116	300,000,000	230,020,411	77,345,551	935,912,498		6,494,895,116	935,912,498	100.00	100.00	
10071170002	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO	35	3	Preinversión	1,954,215,707	1,396,719,673	1,355,099,130				1,954,215,707		100.00		
10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	15	6	Ejecución	7,899,125,149	359,519,399	309,519,399	107,440,645	212,298,496		7,899,125,149	212,298,496	100.00	100.00	
11071120002	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA FÁBRICA DE CARTUCHOS	15	6	Ejecución	184,701,889	67,546,142	67,546,142	28,721,580	129,369,550		184,701,889	129,369,550	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 2 de 10

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
11071170002	IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES	35	3	Ejecución	664,491,449	296,456,882	296,456,882		103,157,509		664,491,449	103,157,509	100.00	100.00
12071110007	Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación.	09	6	Preinversión	37,001,052						37,001,052			
12071120003	MODERNIZACION E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA FABRICA DE PLASTICOS	09	6	Preinversión	11,439,173		1,628,000				11,439,173			
12071120006	Modernización de la maquinaria y equipo de la planta de tratamientos termicos	15	6	Ejecución	22,436,481				1,113,527		22,436,481	1,113,527	100.00	15.00
12071120007	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA FABRICA DE PUNZONES Y MATRICES	09	6	Ejecución	49,516,200						49,516,200		100.00	100.00
12071120008	Modernización de la Fabrica de Granadas de 40 mm.	09	6	Preinversión	30,377,562		4,065,000				30,377,562			
12071320003	Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor.	09	6	Ejecución	6,547,379,437	211,533,955	211,533,955	29,238,948	33,002,595		6,547,379,437	33,002,595	100.00	100.00
12071320004	Instalacion de la red de Camaras para monitoreo de condiciones meteorologicas y videovigilancia.	35	6	Preinversión	2,953,984						2,953,984			
12071320007	ADQUISICIÓN DE UN AVIÓN HERCULES C-130J-30 NUEVO.	15	6	Preinversión	2,966,215,985	1,034,148,551	1,034,148,551				2,966,215,985			
13071100001	Programa de adquisicion de material y equipo para la migracion de las redes satelitales de la S.D.N. hacia el nuevo Satelite Bicentenario.	09	6	Preinversión	107,498,543						107,498,543			
13071100002	Adquisición de equipo para la actualización y mantenimiento de los sistemas de comunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	35	6	Ejecución	63,547,624		442,128	287,251	287,251		63,547,624	287,251	100.00	94.00
13071100003	Adquisición de equipos para el Sistema Telefónico del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos	09	6	Ejecución	73,471,528		64,672	64,672	64,672		73,471,528	64,672	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 3 de 10

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
13071100004	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N.	09	6	Ejecución	26,845,025		1,895,650	715,754	715,754		26,845,025	715,754	100.00	100.00
13071100005	Adquisición de material y equipo de cocina y comedor para los servicios de alimentación de la S.D.N.	35	6	Ejecución	30,625,423		150,461				30,625,423		100.00	100.00
13071100012	Adquisición de material y equipo para interconectar el centro de control satelital secundario en Hermosillo son. del sistema MEXSAT con la red de comunicaciones de la SEDENA.	26	6	Preinversión	41,758,334						41,758,334			
13071100013	Adquisición de equipos de medición, instrumentación, y tecnología de comunicaciones para los laboratorios y talleres de la Escuela Militar de Transmisiones.	09	6	Preinversión	85,935,432						85,935,432			
13071100015	Adquisición y renovación de vehículos tipo Pick Up para uso Operativo del Ejto. y F.A.M.	09	6	Ejecución	371,810,077					278,967,960	650,778,037		100.00	100.00
13071100017	Adquisición de Equipo Instrumental para atención de las bandas de guerra y grupos musicales de la S.D.N.	09	6	Ejecución	23,911,031		4,536,508	4,350,509	4,350,509		23,911,031	4,350,509	100.00	100.00
13071100022	ADQUISICIÓN DE OMNIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL EJÉRCITO Y F.A.M.	09	6	Ejecución	37,063,335		367,900				37,063,335		100.00	100.00
13071100023	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE APOYO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE AERONAVES DE LA F.A.M.	09	6	Preinversión	128,791,320		57,571,881				128,791,320			
13071110003	AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ENERVANTES DE LA S-7 (O.C.N.) E.M.D.N.	09	3	Preinversión	2,480,006						2,480,006			
13071110004	ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR (S.I.M.).	09	6	Preinversión	16,652,587						16,652,587			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 4 de 10

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13071110005	Adquisición de equipo de seguridad informática para la plataforma de procesos de información	09	6	Preinversión	39,438,973							39,438,973			
13071120001	SISTEMA DE BALISTICA FORENSE Y REGISTRO E IDENTIFICACION DE ARMAMENTO POR MEDIO DE LA HUELLA BALISTICA -ALIAS-	09	6	Preinversión	34,271,662							34,271,662			
13071120003	MODERNIZACIÓN DE EQUIPO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DISTINTAS ÁREAS DE LA D.G.I.M.	15	6	Preinversión	5,160,909							5,160,909			
13071120005	implementacion de una linea de fabricacion de vidrios blindados en la ensambladora militar de la D.G.I.M.	09	6	Preinversión	59,038,005							59,038,005			
13071130001	CONVERSIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN DIESEL POR GAS L.P. PARA LA OPERACIÓN DE 9 (NUEVE) CALDERAS DE LA D.G.FA.V.E.	09	6	Preinversión	8,500,000							8,500,000			
13071130002	REEMPLAZO DEL SISTEMA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS EN LA D.G.FA.V.E.	09	6	Preinversión	32,000,000							32,000,000			
13071130003	IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO PARA EL MEJORAMIENTO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MATERIALES TEXTILES CON FINES DE USO MILITAR.	09	6	Preinversión	27,500,000							27,500,000			
13071130004	Reemplazo de maquinaria y equipo obsoleto que actualmente se utiliza en los procesos de fabricación de la D.G.FA.V.E.	09	6	Preinversión	10,000,000							10,000,000			
13071130005	REEMPLAZO DE TRES VEHÍCULOS TRACTOCAMIÓN CON SEMIRREMOLQUE CAJA CERRADA DE LA D.G.FA.V.E.	09	6	Preinversión	6,900,000							6,900,000			
13071130006	SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO ANALÓGICO POR UN SISTEMA CON TECNOLOGÍA IP	09	6	Preinversión	3,000,000							3,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 5 de 10

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13071130008	Sustitución de maquinaria para el proceso de tejido de la tela RipStop para la confección del uniforme de campaña.	09	6	Preinversión	100,000,000							100,000,000				
13071160001	Programa de Adquisición de Equipo Médico para reforzar el Hospital Militar Regional de Monterrey, N.L.	19	6	Ejecución	58,772,493		14,760,692	956,199	956,199			58,772,493	956,199	100.00	100.00	
13071160003	ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFOS PARA ESCALONES DE 2/O. Y 3/ER. NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA.	35	6	Preinversión	146,056,843	72,540,896	72,540,896					146,056,843				
13071160004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR.	34	6	Ejecución	145,349,850		32,308,308	5,959,201	5,959,201			145,349,850	5,959,201	100.00	100.00	
13071160005	Programa 2014 de Adquisición de Equipo e Instrumental Odontológico para los escalones del Servicio de Sanidad.	15	6	Preinversión	75,954,243							75,954,243				
13071160006	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN CANINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.	15	6	Preinversión	9,495,308							9,495,308				
13071160007	Programa de adquisición 2013 (segunda etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad.	34	6	Ejecución	145,789,915		15,445,336					145,789,915		100.00	100.00	
13071160008	Programa de adquisición 2013 (Tercera etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad.	35	6	Ejecución	148,662,262		16,214,971					148,662,262		100.00	20.00	
13071160009	Programa de adquisición 2013, (cuarta etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad.	35	6	Preinversión	146,745,479							146,745,479				
13071170001	Sustitución de tinacos, calentadores y tanques estacionarios de gas que hayan cumplido su tiempo de vida útil en los diferentes organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	35	6	Ejecución	33,938,760		698,680	698,680	698,680			33,938,760	698,680	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 6 de 10

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13071170015	INSTALACIONES EN BENEFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO (C.N.A.), SANTA GERTRUDIS, CHIH.	08	3	Ejecución	49,094,197							49,094,197		100.00	100.00
13071170018	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INSTALACIONES DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA.	34	3	Ejecución	206,522,086		60,214,530	38,846,701	38,846,701			206,522,086	38,846,701	100.00	100.00
13071170025	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INGENIEROS PARA LAS COMPANIAS DE MANTENIMIENTO DE CADA REGIÓN MILITAR	34	6	Ejecución	6,761,901		23,920	23,920	23,920			6,761,901	23,920	100.00	100.00
13071170026	TRABAJOS DIVERSOS EN BENEFICIO DE HOSPITALES MILITARES	09	3	Ejecución	105,000,000		13,000,000					105,000,000		100.00	100.00
13071200008	Programa de Reemplazo del Armamento de las Unidades de Fuerzas Especiales.	35	6	Preinversión	110,737,459							110,737,459			
13071200009	Adquisición de Armamento para las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	09	6	Preinversión	104,503,361							104,503,361			
13071200010	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ANÁLISIS DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE V/UHF	35	6	Preinversión	506,479,442							506,479,442			
13071200011	MODERNIZACION DEL LABORATORIO BALISTICO DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA	09	6	Preinversión	4,895,792							4,895,792			
13071320001	Adquisición de siete helicópteros nuevos para proporcionar apoyo al Ejecutivo Federal	09	6	Ejecución	931,283,659	121,547,590	127,429,710	114,220,230	114,220,230			931,283,659	114,220,230	100.00	100.00
13071320002	Adquisición de equipo portátil de comunicación para controladores aéreos avanzados.	35	6	Preinversión	4,850,000							4,850,000			
13071320010	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE TRANSPORTE.	15	6	Preinversión	3,706,498,544							3,706,498,544			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 7 de 10

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
13071400001	Actualización, reposición y complementación de los bienes informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2014	35	6	Ejecución	51,643,272		39,036,464	10,844,529	10,844,529		51,643,272	10,844,529	100.00	48.00
14071100001	ADQUISIÓN DE VEHICULOS PARA SERVICIO MÉDICO.	35	6	Preinversión	118,668,000						118,668,000			
14071100002	Adquisición de vehículos para apoyo a las unidades de artillería	35	6	Preinversión	401,265,228						401,265,228			
14071100003	SUSTITUCIÓN DEL CONMUTADOR DE LA RED DE FUNCIONARIOS DE LA S.D.N.	09	6	Preinversión	21,045,733		20,111,926				21,045,733			
14071100004	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO GENÉRICO.	35	6	Preinversión	133,273,221		47,927,568				133,273,221			
14071100005	ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO ELECTRONICO DE COMUNICACIONES UNIDAD ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE AEREO DEL ALTO MANDO.	09	6	Preinversión	299,858						299,858			
14071100006	Adquisición de vehículos Humvee versión militar	35	6	Preinversión	2,000,000,000						2,000,000,000			
14071100007	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL EJTO.	35	6	Preinversión	95,937,449						95,937,449			
14071100008	Adquisición de un conmutador IP para el Heroico Colegio Militar.	09	6	Preinversión	16,000,000						16,000,000			
14071100009	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA SOBRE IP Y CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO PARA EL CENTRO COMUNICACIONES	09	6	Preinversión	333,942						333,942			
14071100010	IMPLEMENTACION DE UNA RED INTERNA Y UN CENTRO DE EVALUACIÓN PARA EL HEROICO COLEGIO MILITAR.	09	6	Preinversión	19,061,730						19,061,730			
14071100011	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE DE LARGO ALCANCE PARA EL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS.	09	6	Preinversión	28,333,249						28,333,249			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 8 de 10

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
14071120001	Equipamiento del Laboratorio Central de Pruebas	15	6	Preinversión	8,600,000						8,600,000				
14071120002	ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA FABRICA DE SERIGRAFIA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR 2014	15	6	Preinversión	16,461,488						16,461,488				
14071160001	Programa de adquisición 2014 (Primera etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad.	35	6	Preinversión	146,499,998						146,499,998				
14071170001	Construccion de un Batallón	16	3	Ejecución	300,000,000		272,303,111	215,697,954	215,697,954		300,000,000	215,697,954	100.00	45.00	
14071170002	ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS BATALLONES DE INGENIEROS DE COMBATE.	35	3	Preinversión	239,518,576						239,518,576				
14071170003	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES, ESTADO DE MÉXICO	15	2	Preinversión	28,000,000						28,000,000				
14071170004	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MILITAR DE CIENCIAS DE LA SALUD (LOMAS DE SOTELO, D.F.)	09	3	Preinversión	1,617,834,908						1,617,834,908				
14071170005	CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL MILITAR DE ZONA EN EL INTERIOR DEL CAMPO MILITAR No. 1-E (EL VERGEL IZTAPALAPA, D.F.)	09	3	Preinversión	144,710,000						144,710,000				
14071170006	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CANCER DE MAMA.	09	3	Preinversión	17,700,000						17,700,000				
14071170007	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA 15/a. Z. M. (ZAPOPAN, JAL.)	14	2	Preinversión	28,000,000						28,000,000				
14071200001	Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales para el 2014	09	6	Ejecución	86,694,524		30,157,440	1,165,860	1,165,860		86,694,524	1,165,860	100.00	18.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 9 de 10

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14071200002	Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para diferentes Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares	12	6	Preinversión	27,479,640							27,479,640				
14071200003	Adquisición de Pistolas para el personal que egresa de los Planteles Militares 2014.	09	6	Preinversión	3,985,470							3,985,470				
14071200004	Mantenimiento Mayor a Calderas del Heroico Colegio Militar	09	6	Preinversión	21,801,198							21,801,198				
14071200005	Adquisición de equipos de detección y bunkeres portátiles.	35	6	Preinversión	53,220,510							53,220,510				
14071200006	Actualización de 43 CUARENTA Y TRES elevadores de carga en las Unidades Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea	35	6	Preinversión	76,444,000		986,000					76,444,000				
14071200007	Adquisición de extintores para las Unidades Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana	35	6	Preinversión	4,816,647		7,457					4,816,647				
14071200008	Adquisición de Equipos de Lavandería para atención del Hospital Central Militar.	09	6	Preinversión	30,946,005							30,946,005				
14071200009	Programa de Reemplazo de Armamento y pertrechos para el Ejército Mexicano 2014.	35	6	Preinversión	870,281,725							870,281,725				
14071320001	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR JT8D-17R.	15	6	Ejecución	10,732,000		10,732,500	10,478,100	10,478,100			10,732,000	10,478,100	100.00	98.00	
14071320002	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DEL ESCUADRÓN AÉREO 402 DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA	20	6	Ejecución	2,030,319,000		1,082,419,200	699,840,000	699,840,000			2,030,319,000	699,840,000	100.00		
14071320003	ADQUISICIÓN DE DOS REPLICAS DE ASIENTOS PARA PILOTO Y COPILOTO, CORRESPONDIENTES AL HELICOPTERO BELL 212.	14	6	Preinversión	40,305							40,305				
14071320004	ADQUISICIÓN DE 22 VEHICULOS CISTERNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN A LAS AERONAVES DE LA F.A.M.	35	6	Preinversión	104,784,566							104,784,566				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**07 Defensa Nacional**

Página: 10 de 10

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14071320005	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES TÁCTICAS	15	6	Preinversión	9,483,523,668						9,483,523,668			
14071320006	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN ENTRENADOR DE VUELO PARA HELICOPTEROS BELL 212.	14	6	Preinversión	242,193						242,193			
14071390001	Equipamiento de un sistema de comunicaciones satelital en voz y datos	09	6	Preinversión	1,559,620						1,559,620			
14071400001	SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS.	09	6	Preinversión	31,474,026						31,474,026			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Puente Vehicular Camino A Sta. Martha	34	1	Preinversión	15,000,000	10,000,000	10,000,000				15,000,000			0.01	
S/CVE	Villahermosa-Nacajuca-Jalpa De Méndez-Comalcalco	34	1	Preinversión	100,000,000	100,000,000	100,000,000				100,000,000			0.01	
S/CVE	Libramiento San Luis Rio Colorado	34	1	Preinversión	310,443,423	65,000,000	65,000,000				310,443,423			0.01	
S/CVE	Rehabilitación De Vialidades	34	1	Preinversión	40,000,000	40,000,000					40,000,000				
S/CVE	Bldv. Navarrete Entre Quintero Arce Y Quiroga	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000				30,000,000			0.01	
S/CVE	El Aguacatillo-La Canoita	34	1	Preinversión	15,080,000	15,000,000	15,000,000				15,080,000			0.01	
S/CVE	Boulevard Costero 1ra Etapa San Carlos-Guaymas	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000				10,000,000			0.01	
S/CVE	Entr. Primavera (Km 96+500 Libramiento Manzanillo-El Naranjo)	34	1	Preinversión	120,000,000	43,200,000	43,200,000				120,000,000			0.01	
S/CVE	Acceso a IMSS y Centro Administrativo Municipal (Acceso de Imuris-Cd. De Nogales)	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000				25,000,000			0.01	
S/CVE	Proyecto Del Libramiento Jalpa	34	1	Preinversión	2,000,000	2,000,000					2,000,000				
S/CVE	Jabonoso-Esmeralda	34	1	Preinversión	136,000,000	15,000,000	15,000,000				136,000,000			0.01	
S/CVE	Libramiento Sur	34	1	Preinversión	23,500,000	23,500,000	23,500,000				23,500,000			0.01	
S/CVE	Distribuidor Vial De Acceso A La Facultad De Ingeniería	34	1	Preinversión	85,000,000	30,000,000	30,000,000				85,000,000			0.01	
S/CVE	Puente Vehicular Sobre Río Laja En La Prolongación Av. 2 De Abril Sur Colindante Con El Libramiento Sur	34	1	Preinversión	30,000,000	15,000,000	15,000,000				30,000,000			0.01	
S/CVE	Prolongación Boulevard Emiliano Zapata	34	1	Preinversión	10,000,000	5,000,000	5,000,000				10,000,000			0.01	
S/CVE	Boulevard Guadalupe Victoria	34	1	Preinversión	27,292,220	8,000,000	8,000,000				27,292,220			0.01	
S/CVE	Puente Santa María En El Km 6 De La Carretera Tecpan-Santa María-Lacaña	34	1	Preinversión	13,000,000	13,000,000					13,000,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Puente Vehicular En Km 45 De La E.C.(México-Acapulco)-La Sierrita	34	1	Preinversión	29,300,000	29,300,000	29,300,000					29,300,000		0.01	
S/CVE	San Nicolás Quetzalapa San Nicolás - Octupilla	34	1	Preinversión	124,000,000	25,000,000	25,000,000					124,000,000		0.01	
S/CVE	Mojolo - San Rafael	34	1	Preinversión	109,920,000	86,686,000	86,686,000					109,920,000		0.01	
S/CVE	Calle 800. Valle Del Carrizo	34	1	Preinversión	87,696,000	8,000,000	8,000,000					87,696,000		0.01	
S/CVE	Capilla De Milpillas-Ec Fed. 80	34	1	Preinversión	40,500,000	15,000,000	15,000,000					40,500,000		0.01	
S/CVE	Ciudad Guzmán--El Grullo	34	1	Preinversión	435,000,000	25,000,000	25,000,000					435,000,000		0.01	
S/CVE	Zaragoza - La Hincada - Espíritu Santo	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		0.01	
S/CVE	Av. Guayacán Entronque Autopista (Cancún - Mérida Km 301)	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		0.01	
S/CVE	Constituyentes El Coyme	34	1	Preinversión	35,000,000	35,000,000	35,000,000					35,000,000		0.01	
S/CVE	Casa Blanca- El Herrero - Presita De San Antonio-Charape De La Joya	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.01	
S/CVE	E.C San Juan Del Río - Xilitla - Los Maqueda	34	1	Preinversión	5,320,000	5,320,000	5,320,000					5,320,000		0.01	
S/CVE	Carretera Estatal Entr. Boulevard Aeropuerto-El Taray (Tanque De Los Jiménez)	34	1	Preinversión	132,000,000	15,000,000	15,000,000					132,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Ec. Entabladero - Melchor Ocampo. Tramo 0+000 Del Municipio De Espinal, Veracruz	34	1	Preinversión	13,501,530	13,501,533	13,501,533					13,501,530		0.01	
S/CVE	Camino A Santa Elena- La Palma	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		0.01	
S/CVE	Camino Nipe- Chiapa De Corzo	34	1	Preinversión	2,600,000	11,000,000	11,000,000					2,600,000		0.01	
S/CVE	Carretera Suchiapa-Buena Vista	34	1	Preinversión	5,200,000	19,170,000	19,170,000					5,200,000		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 3 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Pavimentación Del Camino Rural San Francisco Tetlanohcan - Carretera Perimetral	34	1	Preinversión	31,800,000	5,000,000	5,000,000					31,800,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación Del Camino A San Miguel, Entre Loma Bonita Y Carretera Nopalucan.	34	1	Preinversión	6,200,000	6,200,000	6,200,000					6,200,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación Del Boulevard Quiroga En El Tramo De La Calle 26 (Salida Costa De Hermosillo) A Carretera Federal 15 Hermosillo	34	1	Preinversión	242,470,511	70,000,000	70,000,000					242,470,511		0.01	
S/CVE	Modernización De La Carretera Paso Por Bacum	34	1	Preinversión	60,000,000	60,000,000	60,000,000					60,000,000		0.01	
S/CVE	Rencarpeteo Carretera San Pedro-Zamora-Pesqueira	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		0.01	
S/CVE	Rencarpeteo Carretera Hermosillo - Mazatan	34	1	Preinversión	40,000,000	40,000,000	40,000,000					40,000,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación Carretera A La Escuela Experimental En El Municipio De El Fuerte Desde El Entronque Carr. El Carrizo-El Fuerte 4 Kms	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	460,000					6,000,000		0.01	
S/CVE	Camino La Lagunita - San Juan De Dios - Los Alamos	34	1	Preinversión	220,000,000	20,000,000						220,000,000			
S/CVE	Modernización Y Ampliación De Camino Landa De Matamoras A La Comunidad De Saucillo	34	1	Preinversión	45,000,000	20,000,000	20,000,000					45,000,000		0.01	
S/CVE	Modernización Y Ampliación De Camino Boxasni - La Nueva Unidad	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción De Pavimento Hidráulico En La C.F. México-Puebla Entre Camino A San Rafael Tlanalapan Y Autopista México-Puebla, Del Km 71+800 Al Km 74+384, San Martín Texmelucan	34	1	Preinversión	76,560,000	30,000,000	30,000,000					76,560,000		0.01	
S/CVE	Camino Acceso A Las Instalaciones Del Centro De Investigación En Biodiversidad Y Conservación De La Uaem (Cibyc - Uaem)	34	1	Preinversión	3,500,000	3,500,000	3,500,000					3,500,000		0.01	
S/CVE	Construcción De Camino De Acceso Francisco Sarabia Del Km. 0.+0.0 Al Km. 1.374	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 4 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
S/CVE	Reencarpamiento Del Camino Senguio (Cabecera Municipal) - Los Reyes (Entronque Tlalpujahua)	34	1	Preinversión	37,400,000	10,000,000						37,400,000				
S/CVE	Reencarpamiento Del Km 2+100 Al Km 9+620,De La Carretera Tingambato-San Angel Zurumucapio	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	4,339,779					10,000,000			0.01	
S/CVE	Camino Veracruz En La Colonia San Juan Tlalpujahuc. En Valle De Chalco - ( Lateral De La Autopista A Av. Agricultura)	34	1	Preinversión	3,500,000	3,500,000	3,500,000					3,500,000			0.01	
S/CVE	Carretera Filo De Caballos-Tlacotepec	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000						15,000,000				
S/CVE	Modernización Del Camino Olinala- Temalacatzingo-Zontecomatlan-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlan	34	1	Preinversión	256,940,000	15,000,000	1,000,000					256,940,000			0.01	
S/CVE	Modernización De Carretera Condiro Canales A La Labor Vieja	34	1	Preinversión	29,328,000	10,000,000	10,000,000					29,328,000			0.01	
S/CVE	Modernización Del Cerro Del Vigia-Riscallilo-Playa Larga	34	1	Preinversión	25,830,000	7,000,000	7,000,000					25,830,000			0.01	
S/CVE	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)- Santa María Ecatepec-San Juan Acattepec, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 44+000, Subtramo A Modernizar Del Km. 12+000 Al Km. 13+300	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000			0.01	
S/CVE	Puerto de Mazatlán, Sinaloa	34	1	Preinversión	45,000,000	45,000,000	45,000,000					45,000,000			0.01	
S/CVE	Oaxaca - Puerto Escondido -Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido -Huatulco y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo delKm. 0+000 al Km. 3+000	34	1	Preinversión	11,000,000	10,000,000	10,000,000					11,000,000			0.01	
S/CVE	Construcción de pavimento asfalto y elevación derasante en camino Minera Aullanochoa	34	1	Preinversión	84,480,000	14,000,000	14,000,000					84,480,000			0.01	
S/CVE	Rehabilitación del camino Rural Xico - Tonalaco	34	1	Preinversión	121,800,000	16,460,921	16,460,921					121,800,000			0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 5 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Rehabilitación del camino Rural Xico - Tlalchy	34	1	Preinversión	5,000,000	3,000,000	3,000,000					5,000,000		0.01	
S/CVE	Modernización del Camino Nuevo Morelos-Vasconcelos	34	1	Preinversión	143,000,000	7,786,105	7,786,105					143,000,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación abase decarpeta asfáltica del camino Tenextepc-El Escobillo	34	1	Preinversión	15,000,000	14,965,264	14,965,264					15,000,000		0.01	
S/CVE	Agua Prieta - Colonia Morelos	34	1	Preinversión	498,750,001	70,000,000	70,000,000					498,750,001		0.01	
S/CVE	Distribuidor Vial Av. Gobernadores.	34	1	Preinversión	806,538,104	50,000,000	50,000,000					806,538,104		0.01	
S/CVE	Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos.	34	7	Preinversión	49,299,976	30,000,000	30,000,000					49,299,976		0.01	
S/CVE	Libramiento Nextipac	34	1	Preinversión	100,000,000	25,000,000	25,000,000					100,000,000		0.01	
S/CVE	Carretera Antigua De Aguascalientes - Los Arellanos	34	1	Preinversión	95,000,000	15,000,000	15,000,000					95,000,000		0.01	
S/CVE	Novillo-Villa Juárez	34	1	Preinversión	77,000,000	26,000,000	26,000,000					77,000,000		0.01	
S/CVE	El Salero-Cosío	34	1	Preinversión	15,840,000	11,000,000	11,000,000					15,840,000		0.01	
S/CVE	Proyecto Para El Distribuidor Vial Av. Cuauhtémoc-Lateral Autopista México Puebla	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000						3,000,000			
S/CVE	Tacualeche - Pozo De Gamboa	34	1	Preinversión	137,887,698	15,000,000	15,000,000					137,887,698		0.01	
S/CVE	Est. San Jose - Bañon - E.C. Zac./Saltillo	34	1	Preinversión	211,186,971	25,000,000	25,000,000					211,186,971		0.01	
S/CVE	Vialidades Primarias Del Municipio De Zinacantepec	34	1	Preinversión	32,070,000	10,000,000	10,000,000					32,070,000		0.01	
S/CVE	Caxboncuac Paraje-El Salto (Chapa De Mota) Del Km 0+000 Al Km 1+900	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		0.01	
S/CVE	Libramiento El Molino De Av. Independencia A Niños Héroes	34	1	Preinversión	47,712,000	19,000,000						47,712,000			
S/CVE	El Saúz-El Zapote-Piedras Chinas	34	1	Preinversión	34,450,000	10,000,000	10,000,000					34,450,000		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 6 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)			Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Bvld. Lázaro Cárdenas, De Virrey A Carrt. Sta. Isabel, Mexicali, B.C.	34	1	Preinversión	157,000,000	157,000,000	157,000,000			157,000,000		0.01	
S/CVE	Vialidades Del Municipio De Comondú	34	1	Preinversión	60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		0.01	
S/CVE	Vialidades Del Municipio De La Paz	34	1	Preinversión	80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		0.01	
S/CVE	Vialidades Del Municipio De Loreto	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		0.01	
S/CVE	El Vinatero-Nuevo Mercurio	34	1	Preinversión	331,200,000	13,000,000	13,000,000			331,200,000		0.01	
S/CVE	Calera - Nueva Alianza- E.C. Filo/Jerez	34	1	Preinversión	56,160,000	10,000,000	10,000,000			56,160,000		0.01	
S/CVE	Tenango - Maxtleca De Galeana	34	1	Preinversión	130,800,000	10,000,000				130,800,000		0.01	
S/CVE	Vialidades Del Municipio De Los Cabos	34	1	Preinversión	89,000,000	89,000,000	89,000,000			89,000,000		0.01	
S/CVE	Proyecto Paraje Peña Del Venado	34	1	Preinversión	2,000,000	2,000,000				2,000,000		0.01	
S/CVE	Sta. Rita - E.C. Rio Frio /Nva. Australia-El Maguey	34	1	Preinversión	108,650,000	30,000,000	30,000,000			108,650,000		0.01	
S/CVE	Vialidades Del Municipio De Mulegé	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		0.01	
S/CVE	El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac./Saltillo	34	1	Preinversión	199,392,000	13,500,000	13,500,000			199,392,000		0.01	
S/CVE	Acceso Norte De Fresnillo	34	1	Preinversión	165,135,500	30,000,000	30,000,000			165,135,500		0.01	
S/CVE	La Capilla-La Lobera	34	1	Preinversión	59,740,000	8,300,000	8,300,000			59,740,000		0.01	
S/CVE	Tilapan - Tzoncolco	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		0.01	
S/CVE	Acceso Al Puente De Zirandaro Limite De Los Estados De Guerrero Y Michoacán	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		0.01	
S/CVE	Ampliación Acceso Sur A Martínez De La Torre- Carretera Federal Nautla	34	1	Preinversión	49,702,856	25,000,000	25,000,000			49,702,856		0.01	
S/CVE	Tuxtla- Cerro Hueco	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 7 de 130

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)			Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Capulapan - Sabanas	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		0.01	
S/CVE	Entronque San Sebastian Salida Periban(Libramiento)	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		0.01	
S/CVE	Tuxtla A Ej. Plan De Ayala	34	1	Preinversión	1,500,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		0.01	
S/CVE	Construcción De La Carretera De Cerrito De Pescadores	34	1	Preinversión	8,688,000	5,000,000	5,000,000			8,688,000		0.01	
S/CVE	Atzacan-La Cumbre	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		0.01	
S/CVE	E.C. (Tequila- Los Reyes) - Quechulingo	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		0.01	
S/CVE	Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentación Del Camino Zacapu - Zirahuen, Tramo Naranja De Tapia	34	1	Preinversión	4,000,000	4,000,000				4,000,000			
S/CVE	Mata Clara - San José De Abajo	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		0.01	
S/CVE	Tramo Dos Caminos Aticpac Tepenacaxtla	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		0.01	
S/CVE	Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		0.01	
S/CVE	Puente Chuchteel	34	1	Preinversión	15,000,000	700,000	700,000			15,000,000		0.01	
S/CVE	Córdoba-Santa Teresita	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		0.01	
S/CVE	Ciprés-Xololoyan	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		0.01	
S/CVE	Vicente Guerrero-Cabecera Municipal De Xico	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		0.01	
S/CVE	Paso Superior Vehicular Linares, San Roberto Km 151+600 Carretera Cd. Victoria Monterrey (Nuevo León)	34	1	Preinversión	95,000,000	30,000,000	30,000,000			95,000,000		0.01	
S/CVE	San Andrés-Adolfo Ruiz Cortinez-Perla San Martín-Miguel Hidalgo-Los Organos E.C. Monte Pio	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		0.01	
S/CVE	(Salida De Xalapa) Tlalnelhuayocan-Rancho Viejo	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 8 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Juan Rodriguez Clara-Santa Rosa	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.01	
S/CVE	Construccion Del Puente Vehicular Independencia Sobre El Rio Ostuta En El Camino San Francisco Ixhuan-San Francisco Del Mar	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		0.01	
S/CVE	Altotonga-La Ventilla	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.01	
S/CVE	E.C.(Tuxtepec-Palomares) - San Juan Mazatlan - Guevea De Humbold 103 Kms; Tramo Del Km 0+000 Al Km 63+000; Subtramo Del Km 0+000 Al Km 1+400	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		0.01	
S/CVE	Azotal-Tesoro-Chaparro Grande	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.01	
S/CVE	La Candelaria-Tlaltengo	34	1	Preinversión	18,415,000	8,000,000	8,000,000					18,415,000		0.01	
S/CVE	Prolongación Eje Ii-Diagonal Hermanos Paniagua	34	1	Preinversión	2,000,000	10,000,000	10,000,000					2,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción De Puente Vehicular	34	1	Preinversión	29,999,000	13,800,000	13,800,000					29,999,000		0.01	
S/CVE	Magueyes - San Luis Hidalgo	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.01	
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	20	1	Preinversión	2,114,857,217		4,100,000		2,322,351,599			2,114,857,217	2,322,351,599	99.35	99.34
03096400016	Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construccion del acceso	20	1	Preinversión	573,922,869		2,400,000		769,584,179			573,922,869	769,584,179	100.00	100.00
03096460040	Libramiento Hermosillo	26	1	Preinversión	60,000,000					1,273,698,579		1,333,698,579			
04096400001	Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Milta-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II.	20	1	Preinversión	2,215,159,485		43,200,000		2,139,696,413	9,263,840,769		11,479,000,254	2,139,696,413	45.91	45.90
04096490001	Libramiento de Tlaxcala	29	1	Ejecución	489,189,619	80,000,000	80,000,000	38,084,743	615,432,281			489,189,619	615,432,281	100.00	100.00
04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	30	1	Ejecución	758,294,417	150,000,000	100,000,000	12,953,773	591,653,859			758,294,417	591,653,859	100.00	82.27
05096240004	Camino: Calkini - Uxmal, del km 0+000 en Calkini (Campeche) al km 32+580 en Uxmal (Yucatán)	04	1	Ejecución	66,440,242				12,647,270			66,440,242	12,647,270	54.11	54.10

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 9 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	07	1	Ejecución	191,833,476	10,000,000	10,000,000	3,387,754	80,269,338			191,833,476	80,269,338	100.00	58.71
05096270003	Tumbala - Xhanil	07	1	Ejecución	283,223,719	5,000,000	5,000,000	2,608,002	123,123,333			283,223,719	123,123,333	100.00	100.00
05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	07	1	Ejecución	163,666,594				115,896,453			163,666,594	115,896,453	93.40	93.39
05096270006	Valdivia - Palmarcito.	07	1	Ejecución	166,362,389	10,000,000	12,737,800	4,307,852	51,437,839			166,362,389	51,437,839	100.00	100.00
05096270009	Belisario Domínguez - Las Cabañas.	07	1	Ejecución	85,533,859	10,000,000	10,000,000	3,398,983	57,428,395			85,533,859	57,428,395	100.00	100.00
05096270010	Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín	07	1	Ejecución	389,854,782	5,000,000	5,000,000	9,691	94,418,372			389,854,782	94,418,372	100.00	40.90
05096270014	Tila Chulum Juárez	07	1	Ejecución	225,559,790	5,000,000	5,000,000	4,814,865	135,412,651			225,559,790	135,412,651	100.00	21.52
05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	07	1	Ejecución	298,210,529	10,000,000	17,400,000	8,990,821	237,736,486			298,210,529	237,736,486	100.00	100.00
05096270019	Mapastepec - 3 de Mayo	07	1	Ejecución	78,099,870	10,000,000	3,854	3,854	58,558,539			78,099,870	58,558,539	100.00	29.80
05096270021	Simojovel - Sitalá.	07	1	Ejecución	193,722,159	10,000,000	10,000,000	3,397,161	116,001,471			193,722,159	116,001,471	100.00	100.00
05096270024	El paraíso - El Nopal	07	1	Ejecución	86,081,742	15,000,000	16,182,681	5,271,020	79,619,352			86,081,742	79,619,352	100.00	100.00
05096280004	Julimes - El Cuervo	08	1	Ejecución	309,703,044				127,404,959			309,703,044	127,404,959	54.51	54.50
05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lim. Edos. Sin-Dgo-Chi)	08	1	Ejecución	601,558,501		7,435,615	6,955,819	505,346,452			601,558,501	505,346,452	100.00	100.00
05096300002	Los Herrera - Tamazula.	10	1	Ejecución	1,404,249,600	35,000,000	32,000,000	14,285,892	650,484,549			1,404,249,600	650,484,549	100.00	100.00
05096300003	Durango - Tepic	10	1	Ejecución	622,606,460				309,259,591			622,606,460	309,259,591	2.91	2.90
05096310003	San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chipadero- Mesas de Jesús-el Realito	11	1	Ejecución	372,272,768				43,524,117			372,272,768	43,524,117	0.01	
05096320012	Ixcateopan - Tlaxiataquilla	12	1	Ejecución	123,767,344				85,383,953			123,767,344	85,383,953	16.57	16.56
05096320013	Lucerito - Tlacoapa.	12	1	Ejecución	169,187,737	12,500,000	12,500,000	4,239,524	127,886,940			169,187,737	127,886,940	100.00	16.67

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 10 de 130

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096320015	Tlapa - Metlatonoc.	12	1	Preinversión	406,118,005				161,766,623		406,118,005	161,766,623	100.00	100.00	
05096320020	Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	12	1	Preinversión	171,271,832	15,000,000			61,340,453		171,271,832	61,340,453	100.00	48.00	
05096320036	La Providencia - Santa Rosa	12	1	Ejecución	244,462,260	10,000,000	10,000,000	3,402,345	54,892,551	18,570,027	263,032,287	54,892,551	100.00	55.06	
05096320047	Tlapa - Marquelia	12	1	Ejecución	146,572,530				49,174,492		146,572,530	49,174,492	0.08	0.07	
05096330010	Agua Blanca, Hgo. Zacualpan, Ver.	13	1	Ejecución	56,529,606				36,196,727		56,529,606	36,196,727	35.32	35.31	
05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	13	1	Ejecución	207,303,053	10,000,000	10,000,000	8,101,196	55,253,739		207,303,053	55,253,739	100.00	74.02	
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	13	1	Ejecución	589,455,274	20,000,000	20,000,000	9,827,535	314,517,366		589,455,274	314,517,366	100.00	81.07	
05096330027	Huichapan - Tecozautla	13	1	Ejecución	167,086,322				26,979,707		167,086,322	26,979,707	29.41	29.40	
05096330029	Progreso - El Tephe	13	1	Ejecución	167,439,510	30,000,000	30,000,000	13,288,101	176,123,129		167,439,510	176,123,129	100.00	53.33	
05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	14	1	Ejecución	216,004,686	10,000,000	10,000,000	1,606,659	81,703,444		216,004,686	81,703,444	100.00	59.02	
05096350001	MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000	35	1	Ejecución	2,013,632,284	150,000,000	213,500,000	117,876,290	3,110,111,174		2,013,632,284	3,110,111,174	100.00	87.07	
05096350006	CARRETERA FEDERAL MEX 055 TOLUCA PALMILLAS Tramo: km 62+000 al km 132+000	15	1	Ejecución	2,442,766,591	166,732,216	754,099,004	247,917,315	1,959,170,850		2,442,766,591	1,959,170,850	100.00	88.33	
05096380001	E.C. (Tepic - Aguascalientes) - La Yesca.	18	1	Ejecución	263,473,099				5,027,830		263,473,099	5,027,830			
05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	19	1	Ejecución	1,278,645,305	283,449,075	268,849,075	40,584,601	637,753,988		1,278,645,305	637,753,988	100.00	65.09	
05096390008	El Charquillo - San Ramón de Martínez.	19	1	Ejecución	80,434,747				78,556,629		80,434,747	78,556,629	100.00	100.00	
05096390010	El Goche - Emilio Carranza	19	1	Ejecución	81,333,440	10,400,000	10,400,000	1,206	41,998,172		81,333,440	41,998,172	100.00	65.80	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 11 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096390016	Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	19	1	Preinversión	107,388,759	8,000,000	8,000,000		663,875			107,388,759	663,875	100.00	0.20
05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	19	1	Ejecución	157,828,542	17,000,000	17,000,000	3,127,184	117,064,468			157,828,542	117,064,468	100.00	100.00
05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	20	1	Ejecución	412,242,694	7,000,000	7,000,000	2,011,081	121,202,657			412,242,694	121,202,657	100.00	29.64
05096400006	Mariscala de Juárez - Barranca Honda	20	1	Ejecución	74,792,114	16,000,000	16,000,000	3,771,798	36,635,709			74,792,114	36,635,709	100.00	88.64
05096400010	San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec	20	1	Ejecución	422,534,256	40,000,000	35,206,000	76,490	101,564,916			422,534,256	101,564,916	100.00	57.76
05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	20	1	Ejecución	363,116,053	9,000,000	9,000,000	885,337	126,892,284			363,116,053	126,892,284	100.00	16.97
05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	20	1	Ejecución	561,987,753	15,000,000	12,510,000	41,464	164,247,912			561,987,753	164,247,912	100.00	58.84
05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	20	1	Ejecución	676,879,859	30,000,000	30,000,000	125,558	92,759,889			676,879,859	92,759,889	100.00	8.13
05096400015	Reforma - Nejapa	20	1	Ejecución	100,713,380	7,000,000	7,000,000	2,018,700	88,209,825			100,713,380	88,209,825	100.00	61.00
05096400016	Asunción Atoyacillo- Putla Villa de Guerrero.	20	1	Ejecución	195,098,371	7,000,000	7,000,000	2,100	83,040,792			195,098,371	83,040,792	100.00	57.10
05096400018	Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	20	1	Ejecución	143,394,367				117,104,966			143,394,367	117,104,966	100.00	1.12
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	20	1	Ejecución	426,455,369	28,000,000	28,000,000	8,373,760	178,428,267			426,455,369	178,428,267	100.00	29.63
05096400025	km 222+600 E.C. (Coatzacoalcos-Salina Cruz) - Santa María Chimalapa	20	1	Ejecución	245,472,873				107,022,093			245,472,873	107,022,093	51.04	51.03
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	20	1	Ejecución	2,215,488,354	250,000,000	257,400,000	58,456,316	1,206,267,213			2,215,488,354	1,206,267,213	100.00	100.00
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita.	20	1	Ejecución	202,996,546	6,000,000	6,000,000	1,626,313	112,934,932			202,996,546	112,934,932	100.00	99.43
05096400032	Nochixtlan - San Miguel Piedras.	20	1	Ejecución	441,838,997	8,000,000	8,000,000	2,670,538	120,931,202			441,838,997	120,931,202	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 12 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096410012	Chilchotla - Alta Luz - El Palmar E.C.(Coscomatepec Huatusco)	21	1	Ejecución	100,289,157				45,313,904			100,289,157	45,313,904	15.01	15.00
05096410014	Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitán.	21	1	Preinversión	139,492,533	10,000,000	10,000,000		19,705,936			139,492,533	19,705,936	100.00	82.50
05096410017	Texcapa - Tlapacoya.	21	1	Ejecución	154,351,686				72,648,382			154,351,686	72,648,382	81.21	81.20
05096420006	Colón - Fuenteño	22	1	Ejecución	126,560,462	6,000,000	6,000,000	83	103,803,602			126,560,462	103,803,602	100.00	6.26
05096420011	Tolimán - Peñamiller	22	1	Ejecución	145,446,235	30,000,000	218,229	18,751	87,457,927			145,446,235	87,457,927	100.00	72.01
05096430003	Caobas-Arroyo Negro	23	1	Preinversión	304,213,496	10,000,000			214,407,277			304,213,496	214,407,277	100.00	44.40
05096450002	El Tepuche - Los Encinos Gordos - Lim. de Edos. Sin/Dgo.	25	1	Ejecución	324,282,248				226,601,699			324,282,248	226,601,699	66.88	66.87
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	25	1	Preinversión	744,591,481		10,450,000		557,696,925			744,591,481	557,696,925	67.71	67.70
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	26	1	Ejecución	582,547,677				576,774,874			582,547,677	576,774,874	63.37	63.36
05096460014	Sonoyta - San Luis Río Colorado	26	1	Ejecución	1,141,418,314				1,977,188,365			1,141,418,314	1,977,188,365	97.51	97.50
05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	27	1	Ejecución	176,406,873	20,000,000	3,430	3,430	165,848,554			176,406,873	165,848,554	100.00	78.60
05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	28	1	Ejecución	1,917,967,956	150,000,000	150,000,000	56,977,307	1,343,641,103			1,917,967,956	1,343,641,103	100.00	100.00
05096490003	Benito Juárez - Carrillo Puerto - Altzayanca, Tramo:Carrillo Puerto - Altzayanca.	29	1	Ejecución	72,997,057				9,112,037			72,997,057	9,112,037	1.01	1.00
05096520003	Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil.	32	1	Ejecución	186,380,283				122,455,141			186,380,283	122,455,141	49.15	49.13
05096520006	Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajara - Lim. Edos. Zac. / Jal.	32	1	Ejecución	198,037,850	5,000,000	7,150,000	487,100	83,568,792			198,037,850	83,568,792	100.00	85.75
05096520011	Apozol - Rancho de Ayo - Col. Juárez - E.C. (Nochistlán - Tlachichila).	32	1	Ejecución	156,199,089	25,000,000	25,000,000	12,394,168	29,715,973	8,159,558		164,358,647	29,715,973	100.00	100.00
06096220003	Tijuana - Tecate, Tramo: km 136+380-km 162+050.	02	1	Ejecución	546,147,978		18,300,000	18,224,752	388,714,558	146,552,833		692,700,811	388,714,558	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 13 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096220004	(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	02	1	Ejecución	1,521,743,573	233,646,595	215,346,595	73,757,852	806,110,373			1,521,743,573	806,110,373	100.00	52.66
06096230003	Punta Eugenia E.C. (Vizcaíno - Bahía Tortugas).	03	1	Ejecución	519,874,415		7,635,365	7,327,861	231,271,000			519,874,415	231,271,000	95.61	95.60
06096260007	Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	06	1	Preinversión	119,541,602	15,000,000	15,000,000		42,286,122			119,541,602	42,286,122	100.00	24.24
06096270002	Baltazar Najera-Ranchería Chulija	07	1	Preinversión	31,970,455				1,822,898			31,970,455	1,822,898		
06096270003	San Pedro-Buenavista-Zaragoza	07	1	Ejecución	145,596,634	5,000,000	6,332,824	2,767,858	74,291,335			145,596,634	74,291,335	100.00	100.00
06096270005	Huitupan-Sombra Carrizal	07	1	Ejecución	138,441,955				80,896,652			138,441,955	80,896,652	63.61	63.60
06096270006	San Cristóbal-Saclamatón-San Juan Chamula	07	1	Preinversión	57,971,737	8,000,000			52,244,823			57,971,737	52,244,823	100.00	97.60
06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	07	1	Ejecución	77,315,648	3,500,000	6,200,000	3,613,783	75,526,987			77,315,648	75,526,987	100.00	100.00
06096270015	Villa Flores - Villa Hidalgo	07	1	Ejecución	60,159,458				10,867,126			60,159,458	10,867,126	9.41	9.40
06096280001	Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	08	1	Ejecución	904,342,895	100,000,000	100,000,000	25,000,682	411,634,847			904,342,895	411,634,847	100.00	56.31
06096300001	El Salto Pueblo Nuevo	10	1	Preinversión	136,936,266	20,000,000			16,545,328			136,936,266	16,545,328	100.00	19.26
06096300004	El Tablón-Canelas	10	1	Ejecución	118,762,324	8,004,000	3,785,462	3,785,462	116,168,876			118,762,324	116,168,876	100.00	68.51
06096300005	Los Altares-Otaes	10	1	Ejecución	302,086,427	30,000,000	29,000,000	14,912,823	144,625,942			302,086,427	144,625,942	100.00	100.00
06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	10	1	Ejecución	145,908,175	6,000,000	10,808,268	6,834,694	130,386,996			145,908,175	130,386,996	100.00	100.00
06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	11	1	Ejecución	47,187,570	5,000,000	5,209,639	1,457,564	44,995,972			47,187,570	44,995,972	100.00	72.17
06096310039	Atotonilco Cruz del Palmar - E.C. (Guanajuato San Miguel de Allende)	11	1	Ejecución	47,970,245				35,297,796			47,970,245	35,297,796	87.01	87.00
06096320008	Xochistlahuaca-Plan de Guadalupe.	12	1	Ejecución	204,112,450				11,031			204,112,450	11,031	0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 14 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096320014	Tlapa - Alcozauca	12	1	Ejecución	185,978,671	15,000,000	15,000,000	5,806,002	131,976,183			185,978,671	131,976,183	100.00	100.00
06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	12	1	Ejecución	645,218,460	140,318,752	180,318,752	33,726,439	390,274,080			645,218,460	390,274,080	100.00	89.48
06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	14	1	Ejecución	70,481,596	29,000,000	29,000,000	6,620,165	39,257,753			70,481,596	39,257,753	100.00	66.73
06096340008	Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitlán de Corona.	14	1	Ejecución	107,427,607	20,000,000	17,500,000	5,012,279	37,931,867			107,427,607	37,931,867	100.00	100.00
06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	14	1	Ejecución	1,890,171,318	221,311,268	211,311,268	65,649,162	975,989,892			1,890,171,318	975,989,892	100.00	100.00
06096350018	Temascaltepec - Las Juntas	15	1	Ejecución	75,328,238	7,000,000	11,497,102	2,810,884	28,693,745			75,328,238	28,693,745	100.00	91.85
06096360015	Corungueo-Donaciano Ojeda	16	1	Ejecución	29,046,617				29,592,234			29,046,617	29,592,234	12.89	12.88
06096380004	Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lim. De Edos. Nay/Jal.	18	1	Ejecución	817,663,316				175,730,468			817,663,316	175,730,468	14.11	14.10
06096390002	Hualahuises - Ejido Pozo de Lajas	19	1	Ejecución	32,228,282	3,000,000	3,000,000	5,811	5,811			32,228,282	5,811	100.00	75.18
06096390005	China - Méndez	19	1	Ejecución	216,041,992	12,000,000	12,000,000	1,056,043	144,900,509			216,041,992	144,900,509	100.00	98.84
06096390007	Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps.	19	1	Ejecución	84,298,442	10,000,000	10,000,000	8,620	69,999,527			84,298,442	69,999,527	100.00	34.30
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	20	1	Ejecución	217,358,273	7,000,000	7,000,000	5,972,622	179,997,043			217,358,273	179,997,043	100.00	100.00
06096400006	La Reforma E.C. (Oaxaca-Tehuantepec) - Santa María Ecatepec.	20	1	Ejecución	163,423,071				20,044,632			163,423,071	20,044,632	7.11	7.10
06096400010	Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tlanguistengo E.C. (Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla).	20	1	Ejecución	147,979,177				81,162,465			147,979,177	81,162,465	100.00	100.00
06096410017	Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba	21	1	Ejecución	103,785,811				69,600,125			103,785,811	69,600,125	68.91	68.90
06096410025	Atlixco - Izúcar de Malamoros; Carretera: Puebla - Huajuapán de León	21	1	Ejecución	1,101,616,283		23,000,000	18,399,567	753,252,835			1,101,616,283	753,252,835	78.59	78.58
06096410026	San Pedro Teititlán San Gabriel Chilac.	21	1	Ejecución	19,385,487		504,392	504,392	101,044,756			19,385,487	101,044,756	86.74	86.73

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 15 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
06096420001	Camargo - Río Blanco	22	1	Ejecución	99,907,673	36,000,000	30,000,000	4,687,395	18,697,228		99,907,673	18,697,228	100.00	34.18
06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	23	1	Ejecución	190,555,088				180,567,341		190,555,088	180,567,341	100.00	100.00
06096440003	Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500	24	1	Ejecución	160,108,630	12,188,741	12,188,741	8,954,804	70,141,841		160,108,630	70,141,841	100.00	100.00
06096440021	Las Cruces - Yollatl - San Francisco	24	1	Preinversión	170,906,577	8,000,892	1,600,177		104,172,178		170,906,577	104,172,178	100.00	100.00
06096460003	Nogales - Santa Cruz	26	1	Ejecución	278,026,732				239,721,961		278,026,732	239,721,961	16.94	16.93
06096460007	Saric - El Sasabe	26	1	Ejecución	163,038,638				180,579,574		163,038,638	180,579,574	86.71	86.70
06096480003	Eje Interregional: Matehuala Cd. Victoria, Tr. Miquihuana - San José del Llano.	28	1	Ejecución	136,433,060	44,956,000	44,956,000	18,442,176	60,219,665		136,433,060	60,219,665	100.00	15.62
06096520021	El Plateado - Tabasco.	32	1	Preinversión	135,524,764	10,000,000			17,482,285		135,524,764	17,482,285	100.00	72.63
07096210005	Puerto de la Concepción - Tepetzala.	01	1	Ejecución	23,533,867	8,000,000	8,000,000	4,906,276	26,738,396		23,533,867	26,738,396	100.00	99.98
07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	02	1	Ejecución	347,005,012		99,600,000	13,507,905	131,157,805		347,005,012	131,157,805	100.00	100.00
07096220005	Libramiento de Ensenada	02	1	Ejecución	911,823,055	100,000,000	200,000,000	24,943,061	342,011,514	2,101,425,758	3,013,248,813	342,011,514	100.00	61.06
07096230001	San Ignacio - La Laguna.	03	1	Ejecución	193,016,701				164,627,181		193,016,701	164,627,181	100.00	100.00
07096270002	Sabanilla-Moyos	07	1	Ejecución	103,766,013	6,000,000	6,000,000	12,632	41,895,169		103,766,013	41,895,169	100.00	69.12
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	07	1	Ejecución	325,091,302				112,324,661		325,091,302	112,324,661	43.51	43.50
07096270004	Miguel Alemán-Raya de Tabasco	07	1	Ejecución	244,432,507	10,000,000	10,000,000	4,018,196	63,604,727		244,432,507	63,604,727	100.00	100.00
07096270008	Oxchuc - Plaza Yochib	07	1	Ejecución	164,235,323	5,000,000	8,184,144	5,185,718	61,648,730		164,235,323	61,648,730	100.00	100.00
07096270009	Chanal - La Mendoza	07	1	Ejecución	129,138,725	5,000,000	9,125,333	6,930,159	60,730,284		129,138,725	60,730,284	100.00	100.00
07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	07	1	Ejecución	103,925,465	10,000,000	12,053,794	4,966,116	71,226,615		103,925,465	71,226,615	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 16 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096270014	Belisario Domínguez Vicente Guerrero	07	1	Ejecución	199,288,952				31,910,338			199,288,952	31,910,338	36.01	36.00
07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	07	1	Ejecución	57,144,997	10,000,000	14,166,961	5,887,868	47,060,545			57,144,997	47,060,545	100.00	100.00
07096270019	E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal	07	1	Ejecución	41,127,903	10,000,000	10,000,000	4,160,685	27,141,654			41,127,903	27,141,654	100.00	100.00
07096270023	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	07	1	Ejecución	200,836,261	5,000,000	7,398,600	2,227,613	29,456,443			200,836,261	29,456,443	100.00	45.24
07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	08	1	Ejecución	486,367,743	30,000,000	30,000,000	19,852,815	129,818,922			486,367,743	129,818,922	100.00	59.78
07096280002	San Rafael - Bahuichivo	08	1	Ejecución	441,145,669	47,260,000	47,628,431	38,360,835	368,592,518			441,145,669	368,592,518	100.00	100.00
07096320009	San José La Pala-Las Lechugas	12	1	Ejecución	82,749,193	8,000,000	8,650,000	3,080,833	49,995,130			82,749,193	49,995,130	100.00	64.88
07096320010	Chilpancingo-Omitemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	12	1	Ejecución	244,870,487	10,000,000	10,098,000	5,695,553	149,759,553			244,870,487	149,759,553	100.00	38.16
07096320011	Mochitlán-Coaxtlahuacán	12	1	Ejecución	86,758,536		1,270,000	1,268,709	52,764,471			86,758,536	52,764,471	97.52	97.51
07096320014	San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitán	12	1	Ejecución	581,935,342		433,000	424,207	424,207			581,935,342	424,207	4.02	4.01
07096320020	Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtlián	12	1	Ejecución	89,868,965	20,000,000	17,790,601	7,124,694	63,774,465			89,868,965	63,774,465	100.00	100.00
07096320022	Camino: Sata Ana-Ayahualulco.	12	1	Ejecución	75,660,557				24,477,138			75,660,557	24,477,138	69.41	69.40
07096330006	Actopan-Atotonilco	13	1	Ejecución	308,188,315	40,000,000	38,164,693	10,862,129	87,225,600			308,188,315	87,225,600	100.00	52.72
07096330011	E.C. Km. 12+000 (Molango -Xochicoatlán)- Zapocoatlán - Texcaco	13	1	Ejecución	98,597,058	25,000,000	23,900,000	9,433,249	75,451,424			98,597,058	75,451,424	100.00	79.37
07096330015	Camino: Bethi-Cerro del Corazón	13	1	Ejecución	43,424,385				15,962,169			43,424,385	15,962,169	14.29	14.28
07096330016	Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán.	13	1	Preinversión	71,405,298		1,281,994		50,216,487			71,405,298	50,216,487	100.00	100.00
07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lim. Mpal. Zumpahuacán	15	1	Ejecución	117,504,316	5,000,000	8,435,415	4,806,205	75,783,596			117,504,316	75,783,596	100.00	78.76

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 17 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	16	1	Ejecución	190,458,400				196,833,164		190,458,400	196,833,164	82.11	82.10	
07096380013	Camino: E.C. (El Rincón-El Pichón)-La Fortuna - Lo de Lamedo-Col. 16 de Septiembre.	18	1	Preinversión	14,301,817	5,000,000	1,375				14,301,817		100.00	12.80	
07096400001	Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo.	20	1	Ejecución	67,104,342	7,000,000	7,000,000	471,592	71,438,703		67,104,342	71,438,703	100.00	89.16	
07096400004	KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani	20	1	Ejecución	103,399,072	7,000,000	7,000,000	11,571	81,790,057		103,399,072	81,790,057	100.00	98.98	
07096400012	Lachixova-Hondura Lucero	20	1	Preinversión	39,447,418		3,805,825		22,403,801		39,447,418	22,403,801	71.61	71.60	
07096400014	San Pedro Chayuco - Unión de los Ángeles.	20	1	Ejecución	92,629,693		130,000	130,000	60,187,612		92,629,693	60,187,612	71.81	71.80	
07096400017	Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapán.	20	1	Ejecución	41,305,914		160,000	158,284	158,284		41,305,914	158,284	86.67	86.66	
07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	20	1	Ejecución	54,403,578	8,000,000	8,000,000	3,564,736	30,942,974		54,403,578	30,942,974	100.00	29.77	
07096410018	Olmatlán - Yetla - Progreso	21	1	Ejecución	48,229,712				25,322,617		48,229,712	25,322,617	41.11	41.10	
07096440001	San Cirio de Acosta - Vaquero - E.C. 70 (ramal a la Luz).	24	1	Ejecución	188,042,169	7,000,000	7,000,000	6,284,503	31,425,505		188,042,169	31,425,505	100.00	100.00	
07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	25	1	Ejecución	516,816,604	20,000,000	19,610,000	11,661,036	181,321,328		516,816,604	181,321,328	100.00	64.06	
07096460002	Ures - Rayón	26	1	Ejecución	171,844,790	2,000,000	2,000,000	1,715,618	155,823,958		171,844,790	155,823,958	100.00	76.38	
07096460003	Nahuibampo - San Juan Cejaqui	26	1	Ejecución	85,395,756				60,115,771		85,395,756	60,115,771	31.71	31.70	
07096460004	La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora).	26	1	Ejecución	273,784,506				239,345,598		273,784,506	239,345,598	54.11	54.10	
07096460005	Agiabampo-Santa Bárbara;Tramo: Las Bocas Tojahui	26	1	Ejecución	39,833,363	10,000,000	5,700,000	1,575,117	34,835,347		39,833,363	34,835,347	100.00	75.23	
07096460007	Camino: El Coyote-Becadéhuachi-Nácori Chico.	26	1	Ejecución	271,877,786				231,265,313		271,877,786	231,265,313	48.81	48.80	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 18 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina, Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	28	1	Ejecución	404,654,240	30,000,000	30,000,000	4,500,000	271,839,162			404,654,240	271,839,162	100.00	49.89
07096500001	El Retache - Tanceme	30	1	Ejecución	268,496,375	9,998,401	9,893,776	5,853,225	38,835,557			268,496,375	38,835,557	100.00	97.83
07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	30	1	Ejecución	215,645,964	9,000,000	9,000,000	7,767,198	55,595,214			215,645,964	55,595,214	100.00	35.27
07096500003	Ejido La Esperanza - Agua Dulce	30	1	Ejecución	85,082,664				24,123,070			85,082,664	24,123,070	12.51	12.50
07096500007	Costero Huasteco	30	1	Ejecución	456,609,899	8,000,000	7,993,738	4,579,991	59,508,055			456,609,899	59,508,055	100.00	69.90
07096500008	Pueblito - Ursulo Galván	30	1	Ejecución	154,838,385	10,000,000	9,698,182	6,301,309	65,264,546			154,838,385	65,264,546	100.00	77.09
07096500009	E.C. (Coyutla - Filomeno Mata) - Progreso de Zaragoza - Coahuilán	30	1	Ejecución	61,502,305				11,566,422			61,502,305	11,566,422	49.21	49.20
07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	30	1	Ejecución	286,513,761	10,000,000	10,000,000	4,610,133	43,678,812			286,513,761	43,678,812	100.00	71.05
07096520010	Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	32	1	Ejecución	1,566,655,626	142,769,648	39,181,348	15,422,267	1,210,811,602			1,566,655,626	1,210,811,602	100.00	100.00
07096520011	El Conejo - Huitzila	32	1	Ejecución	48,901,046	10,037,415	10,037,415	2,472,581	44,171,083			48,901,046	44,171,083	100.00	58.76
08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	06	1	Preinversión	9,278,719,774	335,855,774	620,188,210	162,508,810	7,875,541,229			9,278,719,774	7,875,541,229	100.00	100.00
08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	02	1	Ejecución	1,412,069,162	342,603,405	143,003,405	56,626,919	472,609,405			1,412,069,162	472,609,405	100.00	53.22
08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	03	1	Ejecución	203,489,372				160,101,252			203,489,372	160,101,252	86.97	86.96
08096250004	Nueva Rosita Múzquiz-Ojinaga	05	1	Ejecución	279,984,344	158,893,531	138,893,531	32,090,107	218,458,850			279,984,344	218,458,850	100.00	100.00
08096260002	La Fundación - La Atravesada - Coatlilla.	06	1	Ejecución	109,296,848		8,182,310	5,046,909	54,687,572			109,296,848	54,687,572	66.94	66.93
08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma.	06	1	Ejecución	94,954,517	15,000,000	9,953,090	9,534,855	71,802,405			94,954,517	71,802,405	100.00	80.56

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 19 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096270001	Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	07	1	Ejecución	41,116,784	10,000,000	10,358,628	3,130,138	19,292,132			41,116,784	19,292,132	100.00	100.00
08096270004	Camino: Desvio a Baja California.	07	1	Ejecución	29,402,936				12,237,877			29,402,936	12,237,877	51.01	51.00
08096270007	Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen	07	1	Ejecución	43,347,038	10,000,000	10,077,074	2,980,331	17,460,867			43,347,038	17,460,867	100.00	100.00
08096270009	Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	07	1	Ejecución	75,543,093	10,000,000	12,700,000	4,781,415	27,888,043			75,543,093	27,888,043	100.00	100.00
08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	07	1	Ejecución	418,229,147	15,000,000	15,000,000	4,346,495	88,405,891			418,229,147	88,405,891	100.00	67.38
08096270012	Nuevo Limar-Usipá	07	1	Ejecución	62,687,210				36,987,259			62,687,210	36,987,259	74.31	74.30
08096270014	E.C. Huitiupan-Simojovel-El Ocotul.	07	1	Ejecución	38,254,971		2,643,446	2,643,446	20,450,450			38,254,971	20,450,450	100.00	100.00
08096270015	Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana	07	1	Ejecución	129,198,769	5,000,000	8,966,813	5,319,894	33,677,726			129,198,769	33,677,726	100.00	67.73
08096270016	El Contento-Sibacá-Guaquitepec	07	1	Ejecución	138,409,726				27,751,024			138,409,726	27,751,024	73.81	73.80
08096270017	Nueva Esperanza-Chininté	07	1	Preinversión	56,173,895		7,650,156		24,306,292			56,173,895	24,306,292	100.00	92.60
08096270018	Nucatlil-Chiapa de Corzo	07	1	Preinversión	25,401,969	15,000,000						25,401,969		100.00	
08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	08	1	Ejecución	421,374,290	40,000,000	40,000,000	91,419	397,435,253			421,374,290	397,435,253	100.00	48.38
08096280003	Camino: Guachocho-Yoquivo	08	1	Ejecución	363,137,534	40,701,599	40,701,599	13,493,578	311,185,917			363,137,534	311,185,917	100.00	86.73
08096280006	Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	08	1	Ejecución	196,125,862	30,000,000	26,077,238	8,602,946	101,600,140			196,125,862	101,600,140	100.00	63.95
08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	10	1	Ejecución	136,250,433	20,000,894	11,000,894	5,346,255	79,358,204			136,250,433	79,358,204	100.00	100.00
08096300002	Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)	10	1	Ejecución	175,676,364				121,330,663			175,676,364	121,330,663	98.81	98.80
08096300008	Corredor Vial del Norte	10	1	Ejecución	938,811,016		58,000,000	35,324,659	432,109,283			938,811,016	432,109,283	75.67	75.66
08096320002	Camino: Ramal a San Cristobal	12	1	Ejecución	43,067,728				17,704,542			43,067,728	17,704,542	76.71	76.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 20 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
08096320004	Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos	12	1	Ejecución	359,925,451		1,077,000	1,076,378	46,059,243		359,925,451	46,059,243	15.62	15.61
08096320005	Camino: Santa Rosa-El Mameyal-Coyuca de Catalán	12	1	Ejecución	902,391,890		589,000	491,159	10,642,234		902,391,890	10,642,234	6.27	6.26
08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	12	1	Ejecución	262,198,559	10,000,000	10,000,000	2,915,625	58,547,672		262,198,559	58,547,672	100.00	37.57
08096320007	Camino: Petatlán-San José de los Olivos	12	1	Ejecución	186,719,922				48,047,400		186,719,922	48,047,400	21.06	21.05
08096320010	Camino: Santa Ana del Aguila-Ixcapuzalco-El Aguaje-El Nanche Colorado-El Escondido	12	1	Preinversión	52,900,117						52,900,117			
08096320011	Camino: La Unión-Cuahuatla	12	1	Ejecución	83,406,792				21,238,931		83,406,792	21,238,931	43.61	43.60
08096320013	Chilapa-Atzacoyaloya-Hueycantenango-Ixcattla-El Jaguey-Zizicazapa	12	1	Ejecución	239,114,340				10,036,997		239,114,340	10,036,997	2.21	2.20
08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	12	1	Preinversión	696,302,771	11,500,000	1,500,000		992,946,188		696,302,771	992,946,188	100.00	82.00
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	12	1	Ejecución	2,835,256,981	595,837,396	486,137,396	89,554,121	614,559,114		2,835,256,981	614,559,114	100.00	18.97
08096330011	Carboneras - Mineral del Chico - Velasco	13	1	Ejecución	92,568,000		303,188	226,026	16,665,254		92,568,000	16,665,254	100.00	100.00
08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	13	1	Ejecución	216,762,630	25,000,000	24,260,000	8,354,120	74,856,270		216,762,630	74,856,270	100.00	58.87
08096330017	Santa María Nativitas-Chacalapa.	13	1	Ejecución	71,810,066				34,825,981		71,810,066	34,825,981	8.31	8.30
08096330023	Santa Cruz-Cocinillas	13	1	Ejecución	26,071,237		103,234	10,299	9,887,711		26,071,237	9,887,711	100.00	100.00
08096330024	Huapalcalco-El Acocul-Estación de Apulco	13	1	Ejecución	97,297,183				64,530,560		97,297,183	64,530,560	67.71	67.70
08096330027	Tepéj del Río - Tula	13	1	Ejecución	431,835,418	80,000,000	63,069,214	27,138,649	75,992,153		431,835,418	75,992,153	100.00	7.30
08096330029	Ciudad Sahagún-Calpulalpan	13	1	Ejecución	601,597,387	49,848,049	49,848,049	31,627,200	90,156,137		601,597,387	90,156,137	100.00	100.00
08096330030	Portezuelo Palmillas	35	1	Ejecución	2,086,457,941	199,848,049	167,548,536	86,444,250	851,993,837		2,086,457,941	851,993,837	100.00	77.93

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 21 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096350001	Santa Bárbara-Los Piñones-Potrero Arriba	15	1	Ejecución	62,936,298	7,000,000	7,373,911	3,752,009	22,869,320			62,936,298	22,869,320	100.00	92.08
08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	15	1	Ejecución	63,828,865	5,000,000	1,520,244	775,536	41,038,947			63,828,865	41,038,947	100.00	
08096350013	Ahuatenco-Colonia Campesina, San Antonio del Progreso.	15	1	Ejecución	30,783,155	5,000,000	5,000,000	1,437,117	26,215,528			30,783,155	26,215,528	100.00	50.50
08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	15	1	Ejecución	14,582,041	2,000,000	2,000,000	1,128	11,525,982			14,582,041	11,525,982	100.00	100.00
08096350017	San Cristóbal de Los Baños-San Juan Xalpa-San Felipe del Progreso.	15	1	Ejecución	37,996,337				19,116,694			37,996,337	19,116,694	84.00	84.00
08096350024	Camino: Real del Oro	15	3	Ejecución	13,782,883				5,894,947			13,782,883	5,894,947	62.20	62.20
08096350026	San Juan Cuajomulco-Santiago Casandeje.	15	1	Preinversión	14,491,985				4,343,877			14,491,985	4,343,877		
08096360001	Cotija - Gallineros	16	1	Ejecución	76,850,488		71,535	71,535	58,356,712			76,850,488	58,356,712	100.00	100.00
08096360011	Paso de la Virgen-El Olivo.	16	1	Ejecución	62,802,179		41,650	41,649	20,162,540			62,802,179	20,162,540	65.66	65.65
08096360012	Aguillita - Coacomán.	16	1	Ejecución	259,275,986		30,087,296	87,296	86,083,608			259,275,986	86,083,608	33.61	33.60
08096360014	Tierras Blancas-Santa María	16	1	Preinversión	48,263,739	15,000,000			30,565,197			48,263,739	30,565,197	100.00	75.01
08096380002	Camino: Campos Los Limones	18	1	Ejecución	30,330,428	15,943,789	9,546,094	7,306,577	16,379,252			30,330,428	16,379,252	100.00	88.99
08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	19	1	Ejecución	459,868,801	25,000,000	25,000,000	8,517,656	284,491,678			459,868,801	284,491,678	100.00	32.59
08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lim. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	19	1	Ejecución	302,247,834	5,100,000	5,100,000	843,817	278,274,866			302,247,834	278,274,866	100.00	94.86
08096390006	Entronque Autopista Monterrey Saltillo - Hacienda Rinconada - Los Fierros - García.	19	1	Ejecución	132,608,638	20,000,000	20,000,000	2,320	78,890,443			132,608,638	78,890,443	100.00	29.70
08096400002	Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón.	20	1	Preinversión	55,916,070		130,250		32,000,188			55,916,070	32,000,188	0.01	
08096400003	Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguana	20	1	Ejecución	50,802,516	7,000,000	7,000,000	5,338,911	40,135,688			50,802,516	40,135,688	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 22 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096400004	Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.	20	1	Ejecución	166,523,532	7,000,000	7,000,000	4,258,643	63,693,833			166,523,532	63,693,833	100.00	43.42
08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	20	1	Ejecución	211,109,898	7,000,000	7,000,000	5,616,009	86,185,407			211,109,898	86,185,407	100.00	78.36
08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huajuapán de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	20	1	Ejecución	165,412,228	7,000,000	7,000,000	3,045,088	129,442,374			165,412,228	129,442,374	100.00	94.40
08096400012	Camino: Acceso a Loma Bonita Lim. con el Edo. de Veracruz.	20	1	Ejecución	47,565,477				47,498,863			47,565,477	47,498,863	100.00	100.00
08096400014	Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	20	1	Ejecución	177,094,409	7,000,000	4,100,000	1,122,408	63,361,208			177,094,409	63,361,208	100.00	62.16
08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	20	1	Ejecución	2,813,019,674	408,806,625	408,806,625	123,002,199	1,705,010,642	4,127,819,784		6,940,839,458	1,705,010,642	100.00	100.00
08096400016	Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. de Guerrero.	20	1	Ejecución	125,153,161				17,955,133			125,153,161	17,955,133	26.99	26.98
08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatlán	20	1	Ejecución	123,962,919	7,000,000	7,000,000	2,401,276	30,545,141			123,962,919	30,545,141	100.00	10.38
08096410008	San Jerónimo Xayacatlán - Gabino Barreda	21	1	Ejecución	45,987,919				32,526,439			45,987,919	32,526,439	100.00	100.00
08096410018	San Pedro Cuayuca-Puente Marquez.	21	1	Ejecución	48,449,851		53,005	53,005	1,042,099			48,449,851	1,042,099	9.80	9.79
08096410019	Ramal a Santa Ana Teloxtoc.	21	1	Ejecución	60,932,939				26,851,317			60,932,939	26,851,317	0.81	0.80
08096410025	Huehuetlan El Chico - El Tecocoyuco.	21	1	Ejecución	43,766,006	5,000,000	5,009,345	3,214,059	18,241,055			43,766,006	18,241,055	100.00	44.19
08096420001	Jalpa-Sabino Chico.	22	1	Ejecución	58,424,527	15,500,000	15,500,000	1,473	31,440,684	6,350,491		64,775,018	31,440,684	100.00	66.93
08096430004	Ucum-La Unión	23	1	Ejecución	394,275,564	50,000,000	50,000,000	24,636,909	380,981,722			394,275,564	380,981,722	100.00	100.00
08096440004	Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	24	1	Ejecución	239,090,878	18,000,599	18,000,599	10,943,779	161,584,685			239,090,878	161,584,685	100.00	100.00
08096440005	Agua Zarca -San Francisco E.C. La Peñita	24	1	Ejecución	54,476,539	8,100,000	8,100,000	5,625,505	25,315,547			54,476,539	25,315,547	100.00	100.00
08096450016	Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.	25	1	Ejecución	36,031,218				15,592,227			36,031,218	15,592,227	16.31	16.30

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 23 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	27	1	Ejecución	401,021,704	40,002,304	40,002,304	18,943,180	235,498,141			401,021,704	235,498,141	100.00	100.00
08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	28	1	Ejecución	185,050,372	30,000,000	30,000,000	986,426	87,552,173			185,050,372	87,552,173	100.00	85.81
08096480003	Eje Interregional: Matehuala Cd. Victoria, Tr: Palmillas - Miquihuana.	28	1	Ejecución	311,983,033				256,908,805			311,983,033	256,908,805	86.59	86.58
08096480005	Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr: San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L.	28	1	Ejecución	50,705,831	24,365,782	24,365,782	122	122			50,705,831	122	100.00	
08096500006	Hipólito Landeros - La Virgen Incluye Puente Chogota II.	30	1	Ejecución	75,349,195				25,545,954			75,349,195	25,545,954	56.41	56.40
08096500008	Camino: Capocán-La Breña.	30	1	Ejecución	226,306,994				48,213,195			226,306,994	48,213,195	60.01	60.00
08096500009	Camino: San Isidro-Peña Blanca.	30	1	Ejecución	78,432,895				9,641,185			78,432,895	9,641,185		
08096500010	Camino: Chontla-Mata de Otates.	30	1	Ejecución	55,027,745				32,756,923			55,027,745	32,756,923	61.21	61.20
08096500017	Tlapacoyan Plan de Arroyos,	30	1	Ejecución	113,422,066				36,294,999			113,422,066	36,294,999	0.81	
08096500018	Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	30	1	Ejecución	47,254,118				34,592,921			47,254,118	34,592,921	69.71	69.70
08096500022	El Bosque-La Cebadilla.	30	1	Preinversión	24,337,999							24,337,999			
08096500026	Paso Lorenzo - Km. 43	30	1	Ejecución	136,604,148	10,000,000	10,000,000	2,894,805	2,894,805			136,604,148	2,894,805	100.00	
08096500027	Tierra Blanca-Paso Real - Álamo, del Km. 0+000 al Km. 26+500.	30	1	Preinversión	100,767,095							100,767,095			
08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	31	1	Ejecución	494,440,176	79,998,603	79,998,603	24,260,115	249,239,821			494,440,176	249,239,821	100.00	86.51
08096510002	Camino: Muna-Peto.	31	1	Ejecución	321,208,541	60,001,599	59,884,383	20,377,784	310,415,430			321,208,541	310,415,430	100.00	100.00
08096510007	Libramiento de Valladolid	31	1	Ejecución	42,417,409				2,880,270			42,417,409	2,880,270		



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 24 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096510011	LIBRAMIENTO DE CONKAL Y CHICXULUB PUEBLO Y AMPLIACIÓN DE CHICXULUB PUEBLOCHICXULUB PUERTO	31	1	Ejecución	241,941,807	35,000,000	13,000,000	11,069,415	111,634,371			241,941,807	111,634,371	53.65	53.64
08097120004	Consolidación de las Oficinas en la Ciudad de México	09	6	Ejecución	2,033,749,703				592,570,025			2,033,749,703	592,570,025	97.21	97.20
09093110015	Paso superior vehicular. Av. Churubusco, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	19	1	Preinversión	190,497,871							190,497,871			
09093110017	Paso deprimido vehicular Bernardo Reyes y Luis Mora, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	19	1	Preinversión	170,020,930							170,020,930			
09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	35	3	Ejecución	22,563,888,990	3,083,500,000	3,086,314,146	1,283,292,857	10,468,022,988			22,563,888,990	10,468,022,988	100.00	96.18
09096210001	E.C. (Tortugas Túnel de Potrerillos) - Potrerillos.	01	1	Preinversión	33,211,766	25,000,000	15,371,606		2,628			33,211,766	2,628	100.00	79.07
09096210011	Puente Vehicular sobre Río San Pedro	01	1	Ejecución	21,818,547	10,000,000	10,000,000	6,668,289	6,668,289			21,818,547	6,668,289	100.00	100.00
09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	02	1	Ejecución	1,265,639,751	100,000,000	100,000,000	50,204,406	566,705,438			1,265,639,751	566,705,438	100.00	100.00
09096230002	Francisco Villa-San Miguel de Comondú.	03	1	Ejecución	171,884,169				93,669,095			171,884,169	93,669,095	92.56	92.55
09096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	03	1	Ejecución	243,103,754				186,353,934			243,103,754	186,353,934	72.11	72.10
09096250001	Callejón del Remolino, Tr. Piedras Negras-Ejido Remolino	05	1	Ejecución	170,500,906	29,993,531	22,493,531	11,230,378	66,442,485			170,500,906	66,442,485	100.00	100.00
09096250003	Ramal a la Ventana	05	1	Ejecución	61,213,437				36,039,582			61,213,437	36,039,582	100.00	100.00
09096250004	Nicolás Guerra Martínez Col. Santo Domingo Nava	05	1	Ejecución	39,438,974		349,000	348,981	28,598,108			39,438,974	28,598,108	56.01	56.00
09096270006	Domingo Chanona - Los Angeles.	07	1	Ejecución	82,214,347	5,000,000	5,000,000	1,454,267	18,915,306			82,214,347	18,915,306	100.00	66.02
09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijiapan	07	1	Ejecución	44,013,092	10,000,000	8,000,000	2,357,873	21,940,511			44,013,092	21,940,511	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 25 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096270012	Frontera Comalapa - Nueva Independencia.	07	1	Ejecución	79,603,855	5,000,000	5,000,000	1,404,073	17,653,561			79,603,855	17,653,561	100.00	98.71
09096270014	Belisario Domínguez-Bandera Manacal.	07	1	Ejecución	83,548,350				21,037,699			83,548,350	21,037,699	61.41	46.66
09096270016	Monte Libano San José. Tramo: Monte Libano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	07	1	Ejecución	117,227,157				13,594,206			117,227,157	13,594,206	12.21	12.20
09096270019	Pijijapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa.	07	1	Ejecución	122,553,414	15,000,000	15,000,000	5,109,402	59,556,592			122,553,414	59,556,592	100.00	87.90
09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	08	1	Ejecución	119,396,301	29,998,519	29,998,519	9,930,547	102,042,187			119,396,301	102,042,187	100.00	100.00
09096280002	Temosachic-Cocomorahic	08	1	Ejecución	199,042,269	25,000,000	25,000,000	11,956,410	113,692,996			199,042,269	113,692,996	100.00	100.00
09096280004	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000	08	1	Ejecución	179,987,018	30,000,000	30,000,000	13,247,578	142,482,177			179,987,018	142,482,177	100.00	100.00
09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	08	1	Ejecución	181,657,986	50,000,000	50,000,000	19,384,450	119,997,895			181,657,986	119,997,895	100.00	86.67
09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	08	1	Ejecución	201,315,200	20,000,000	20,000,000	12,687,330	130,403,530			201,315,200	130,403,530	100.00	82.02
09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	08	1	Ejecución	171,248,171	30,000,000	30,000,000	11,330,133	26,246,822			171,248,171	26,246,822	100.00	43.95
09096300003	Mezquital-Charcos	10	1	Ejecución	425,380,459	15,000,000	13,900,000	5,757,007	100,395,757			425,380,459	100,395,757	100.00	82.54
09096300004	Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	10	1	Ejecución	178,751,955	15,000,000	15,000,000	4,369,054	68,751,093			178,751,955	68,751,093	100.00	26.79
09096300005	Pilar de Zaragoza - Santiago Bayacora.	10	1	Ejecución	15,711,749				12,243,329			15,711,749	12,243,329	96.01	96.00
09096310003	San José de la Presa-San Juan de la Vega	11	1	Ejecución	23,320,888				1,675,246			23,320,888	1,675,246	49.01	49.00
09096310007	Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita-Godoy.	11	1	Preinversión	44,877,400	12,000,000	12,000,000		17,516,927			44,877,400	17,516,927	100.00	64.50
09096310025	San José de Mendoza - El Estanco - La Joyita.	11	1	Preinversión	55,654,039		449,679		32,726,740			55,654,039	32,726,740	96.21	96.20

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 26 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
09096310028	Higueras - Xichú. Tramo: Higueras - El Cocotero.	11	1	Preinversión	128,913,127						128,913,127				
09096310030	Acceso a la facultad de Ingeniería - E.C.Federal (Salamanca - Valle de Santiago)	11	1	Ejecución	23,767,170				14,406,958		23,767,170	14,406,958	51.71	51.70	
09096320004	Buenavista de Cuellar Coxcatlán - Tlmacazapa.	12	1	Ejecución	87,792,896				84,520,857		87,792,896	84,520,857	90.91	90.90	
09096320005	Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia	12	1	Ejecución	97,767,137	10,000,000	10,000,000	965,176	18,052,996		97,767,137	18,052,996	100.00	11.60	
09096320007	Troncones - Majahua	12	1	Ejecución	22,615,138				10,162,374		22,615,138	10,162,374			
09096330001	Tianguiestengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	13	1	Preinversión	170,978,327		1,421,144		58,560,527		170,978,327	58,560,527	98.72	98.71	
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	13	1	Ejecución	112,100,708	10,000,000	10,000,000	3,020,815	75,512,017		112,100,708	75,512,017	100.00	89.56	
09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	13	1	Ejecución	159,508,509	20,000,000	19,442,354	5,762,676	51,570,497		159,508,509	51,570,497	100.00	64.01	
09096340003	Comanja de Corona-León Gto. Jal.-E.C. León - San Felipe, Gto.	14	1	Preinversión	45,188,760		82,741		49,152,284		45,188,760	49,152,284	45.21	45.20	
09096340005	La Loma E.C. (Zipoco Los Reyes)	14	1	Ejecución	29,226,355	7,000,614	7,000,614	3,646,003	25,530,708		29,226,355	25,530,708	100.00	100.00	
09096340011	Tizapan-San José de Gracia	14	1	Ejecución	164,975,122	20,000,000	20,000,000	6,705,365	63,909,458		164,975,122	63,909,458	100.00	66.33	
09096340017	Chimaltitán - Florencia.	14	1	Ejecución	181,788,891	8,000,000	8,000,000	2,260,550	16,859,044		181,788,891	16,859,044	100.00	20.73	
09096340018	Tepec - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.	14	1	Ejecución	232,804,105	24,000,000	24,000,000	5,741,623	196,752,786		232,804,105	196,752,786	100.00	71.40	
09096340022	San Antonio Juanacaxtle, Mpio. De Juanacatlán.	14	1	Ejecución	24,708,350						24,708,350		50.01	50.00	
09096340023	Paso Real - San Pedro - Puerto de Toxín - Lim. de Estados Jal. Col.	14	1	Ejecución	79,496,429				51,808,275		79,496,429	51,808,275	83.11	83.10	
09096340024	Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr. Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	14	1	Ejecución	157,402,928	12,000,000	12,000,000	7,343,073	52,171,536		157,402,928	52,171,536	100.00	38.17	
09096350001	Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal	15	1	Preinversión	21,141,367	5,000,000			14,811,499		21,141,367	14,811,499	100.00	44.60	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 27 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096350007	Km. 72 (México-Tulancingo)-Nopaltepec, Tr: Km 0+000-3+000 (Reconstrucción)	15	1	Ejecución	13,253,572	5,200,000	5,431,303	3,043,483	5,758,317			13,253,572	5,758,317	100.00	80.01
09096350011	Tianquistenco, Tr: Rojastilla-Atlapala (Recarpeteo)	15	1	Ejecución	7,756,328	7,000,000	7,000,000	2,005,760	5,624,548			7,756,328	5,624,548	100.00	
09096350014	Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec	15	1	Preinversión	19,273,203	5,000,000			455			19,273,203	455	100.00	100.00
09096350020	San Marcos Jilotzingo-Casa Blanca	15	1	Ejecución	33,824,109	5,000,000	59,143	59,142	15,839,083			33,824,109	15,839,083	100.00	100.00
09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	15	1	Preinversión	57,176,133	3,100,000	3,100,000		29,540,124			57,176,133	29,540,124	100.00	100.00
09096350023	Tianquistenco, Tr. Santiago - San Pedro Tlatizapan	15	1	Ejecución	12,706,000	3,000,000	3,000,000	1,500	5,422,449			12,706,000	5,422,449	100.00	100.00
09096350025	Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000.	15	1	Ejecución	52,295,759	7,000,000	8,047,232	5,195,080	16,053,981			52,295,759	16,053,981	100.00	100.00
09096350026	Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro)	15	1	Ejecución	57,151,486	4,000,000	4,857,942	2,111,991	16,238,472			57,151,486	16,238,472	100.00	100.00
09096350030	Circuito La Esperanza Méx. Chalma - Ocuilán.	15	1	Ejecución	9,693,685				3,653,775			9,693,685	3,653,775	61.10	61.10
09096350034	San José Chalmita - San Miguel Ateopan	15	1	Ejecución	30,412,756	8,000,000	8,000,000	5,560,692	29,508,608			30,412,756	29,508,608	100.00	100.00
09096360001	Cojumatlán-EI Nogal	16	1	Ejecución	63,704,570	7,000,000	7,000,000	2,246,075	30,113,963			63,704,570	30,113,963	100.00	100.00
09096360006	Tepehuaje-Al Zangarro	16	1	Ejecución	16,361,224	6,000,000	6,000,000	397,594	6,332,521			16,361,224	6,332,521	100.00	100.00
09096360019	Churumuco-Poturo	16	1	Ejecución	76,843,725	10,000,000	10,000,000	2,880,425	36,124,347			76,843,725	36,124,347	100.00	100.00
09096360020	Las Letras-Casa Blanca	16	1	Ejecución	44,047,105	6,000,000	6,000,000	99,174	26,584,780			44,047,105	26,584,780	100.00	100.00
09096360022	E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista.	16	1	Ejecución	32,116,038		59,788	43,534	27,183,382			32,116,038	27,183,382	16.32	16.31
09096360023	El Limón de Papatzingán-EI Tepehuaje	16	1	Ejecución	85,458,660		3,305	3,304	33,118,549			85,458,660	33,118,549	74.01	74.00
09096360025	Tupataro (Michoacán) Piñicuro (Guanajuato).	16	1	Ejecución	31,270,000				27,380,279			31,270,000	27,380,279	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 28 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	16	1	Ejecución	38,007,889	5,000,000	5,000,000	1,367,431	30,594,159			38,007,889	30,594,159	100.00	80.80
09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos.	16	1	Ejecución	1,041,324,906	100,000,000	100,000,000	57,961,473	873,806,905			1,041,324,906	873,806,905	100.00	100.00
09096360033	La Esperanza-El Tepehuaje	16	1	Ejecución	12,039,266	5,000,000	5,000,000	2,575,779	2,575,779			12,039,266	2,575,779	100.00	100.00
09096380005	Ejido San Juan Coropan, Rosa Morada	18	1	Ejecución	104,924,543	20,701,599	24,701,599	9,357,278	77,006,804			104,924,543	77,006,804	100.00	80.51
09096380007	Tepic-San Blas	18	1	Ejecución	1,302,806,442	150,000,000	302,280,100	88,143,802	746,772,947			1,302,806,442	746,772,947	100.00	69.07
09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	18	1	Preinversión	209,690,791		32,584,236		350,454,281			209,690,791	350,454,281	100.00	100.00
09096380009	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	18	1	Preinversión	162,498,947		9,000,000		59,903,972			162,498,947	59,903,972	40.00	37.17
09096390001	Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	19	1	Ejecución	158,762,297	10,000,000	10,000,000	6,082,193	47,310,302			158,762,297	47,310,302	100.00	100.00
09096400004	E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	20	1	Ejecución	80,593,079	12,000,000	11,000,000	3,159,255	27,676,842			80,593,079	27,676,842	100.00	65.67
09096400012	Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila	20	1	Ejecución	167,189,583	8,000,000	8,030,198	4,419,331	56,565,980			167,189,583	56,565,980	100.00	17.14
09096400015	San Miguel el Grande - Cañada de Morelos.	20	1	Ejecución	57,618,490				27,709,878			57,618,490	27,709,878	65.41	65.40
09096400017	San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	20	1	Preinversión	40,694,793		71,668		21,092,065			40,694,793	21,092,065	77.11	77.10
09096400021	San Dionisio Ocotepc-San Pablo Guila-San Baltazar Chichicapam (Reconstrucción)	20	1	Ejecución	85,093,406				11,088,868			85,093,406	11,088,868	53.31	53.30
09096400022	Matías Romero - Santa María Petapa, Oaxaca	20	1	Ejecución	55,948,297				26,544,214			55,948,297	26,544,214	0.02	0.01
09096400025	E.C.F. México Núm. 125 Tapanco - San Vicente Piñas Plan de Guadalupe.	20	1	Ejecución	121,190,497		4,794,000	4,793,925	20,812,205			121,190,497	20,812,205	0.82	0.81
09096400028	Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	20	1	Ejecución	143,039,857	7,000,000	7,000,000	2,036,623	18,268,260			143,039,857	18,268,260	100.00	17.73
09096400029	Santa María Nutio - Peñas Negras - Santa María Yosocani.	20	1	Ejecución	53,803,062				41,126,433			53,803,062	41,126,433	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 29 de 130

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096400030	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec - San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	20	1	Ejecución	103,013,706	10,000,000	8,620,000	7,184,361	40,746,706			103,013,706	40,746,706	100.00	100.00
09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	20	1	Ejecución	136,947,633	13,000,000	13,000,000	7,116,250	53,962,197			136,947,633	53,962,197	100.00	100.00
09096400033	Santo Domingo Yanhuítlan CBTA 51 San Pedro Añane Teposcolula.	20	1	Ejecución	9,053,086	5,000,000	5,000,000	1,500	5,996,406			9,053,086	5,996,406	100.00	
09096400034	San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	20	1	Ejecución	183,349,708	8,000,000	9,868,606	1,961,961	22,073,110			183,349,708	22,073,110	100.00	59.26
09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	20	1	Ejecución	110,564,492	7,000,000	7,000,000	4,030,931	36,839,799			110,564,492	36,839,799	100.00	80.93
09096400036	José María Morelos - El Potrero	20	1	Ejecución	68,333,211	7,000,000	7,000,000	2,581,297	24,857,707			68,333,211	24,857,707	100.00	100.00
09096400037	Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río.	20	1	Ejecución	77,563,263	7,000,000	7,000,000	2,283,659	8,787,734			77,563,263	8,787,734	100.00	87.80
09096410016	Quechulac Guadalupe Victoria	21	1	Ejecución	27,780,791		1,041,539	1,041,538	23,738,066			27,780,791	23,738,066	90.04	90.03
09096410017	E.C. ( El Seco - Azumbilla) - Puerta Cañada - Los Garcias - Cuesta Blanca.	21	1	Ejecución	25,030,632				16,546,704			25,030,632	16,546,704	51.91	51.90
09096410024	Tehuiztzingo-Los Hornos de Zaragoza-San Pedro Cuayuca	21	1	Ejecución	69,011,494		997,670	997,670	23,645,494			69,011,494	23,645,494	52.31	52.30
09096410025	San Juan Acateno-Coyopol.	21	1	Ejecución	80,196,038		728,771	728,771	33,206,220			80,196,038	33,206,220	51.51	51.50
09096410026	Quimixtlan Tozihuc - Huaxcaleca	21	1	Ejecución	81,827,608				34,983,626			81,827,608	34,983,626	40.81	40.80
09096410027	Pardiñas Cuautinchán Almoloyan E.C. (Tepeaca Tecal).	21	1	Ejecución	70,222,130				34,127,222			70,222,130	34,127,222	17.53	17.52
09096410028	Tlapacoya - Ahuacatlaya	21	1	Ejecución	92,226,600				48,178,399			92,226,600	48,178,399	52.61	52.60
09096410032	Las Palomas - Guadalupe Alchipini.	21	1	Ejecución	16,114,143		401,374	401,374	401,374			16,114,143	401,374	53.34	53.33
09096420004	Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan	22	1	Ejecución	27,712,749	20,000,000	205,516	6,382	20,261,134			27,712,749	20,261,134	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 30 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	22	1	Ejecución	80,946,701	20,000,000	20,000,000	4,798,976	42,132,923		80,946,701	42,132,923	100.00	100.00
09096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	22	1	Ejecución	577,642,533	86,131,610	87,731,610	42,766,036	227,774,758		577,642,533	227,774,758	100.00	100.00
09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	22	1	Ejecución	127,128,416	30,000,000	25,000,000	2,548,423	60,750,479		127,128,416	60,750,479	100.00	61.68
09096420013	Camino Conca-La Florida	22	1	Ejecución	95,470,915	20,000,000	19,319,927	9,481,731	38,444,533		95,470,915	38,444,533	100.00	100.00
09096420014	Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller	22	1	Ejecución	36,357,246	10,000,000	10,000,000	2,189,221	6,211,593		36,357,246	6,211,593	100.00	100.00
09096440001	Enramaditas-Tenzonapa-Tizcuayuca-Tezapotla	24	1	Ejecución	32,045,654				28,677,802		32,045,654	28,677,802	100.00	100.00
09096440006	Cañas-Ignacio Allende	24	1	Ejecución	50,931,428		281,152	281,152	33,910,033		50,931,428	33,910,033	3.37	3.36
09096440011	Camino Tlamanchilocuitl Taman-El Banco Xilhuaso	24	1	Ejecución	69,473,432				52,736,683		69,473,432	52,736,683	100.00	100.00
09096450008	Camino: E.C. Internacional México 15-Las Tapias. Tramo: El Tule-Las Tapias	25	1	Ejecución	69,028,582	9,000,000	9,340,000	3,057,998	22,917,508		69,028,582	22,917,508	100.00	61.71
09096450009	E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena.	25	1	Ejecución	164,332,007				20,692,669		164,332,007	20,692,669	17.91	17.90
09096450018	Choix - Limite de Estados Sinaloa/Chihuahua	25	1	Ejecución	180,576,955				210,219,286		180,576,955	210,219,286	75.29	75.28
09096460002	Quiriego Rosario Tesopaco	26	1	Ejecución	90,303,646				42,974,251		90,303,646	42,974,251	11.11	11.10
09096470003	Acachapan y Colmena	27	1	Ejecución	148,690,550				105,622,269		148,690,550	105,622,269	71.94	71.93
09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	28	1	Ejecución	979,449,712	128,593,744	108,593,744	52,112,235	494,361,435		979,449,712	494,361,435	100.00	75.31
09096480005	Potrero Nuevo-Rancho El Mezquital (Matamoros-Puerto Matamoros)	28	1	Ejecución	322,282,818				57,604		322,282,818	57,604		
09096490004	Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita.	29	1	Ejecución	63,351,445		147,006	147,006	27,873,408		63,351,445	27,873,408	100.00	100.00
09096490020	Paso a Desnivel Colonia El Alto.	29	1	Ejecución	206,854,216		18,000,000	14,700,265	221,531,767		206,854,216	221,531,767	19.91	19.91
09096500009	La Tranca - Potrerillo	30	1	Ejecución	53,885,688				4,316,134		53,885,688	4,316,134		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 31 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096500011	El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	30	1	Ejecución	59,360,064	5,000,000	4,953,617	4,658,245	66,528,243		59,360,064	66,528,243	100.00	100.00	
09096500023	Escuela Totozinapa Nuevo Vaquería	30	1	Ejecución	82,292,530				18,142,370		82,292,530	18,142,370	100.00	100.00	
09096500025	Caminos del Roble-1ro. de Mayo, Tierra Blanca	30	1	Ejecución	132,082,242				15,591,167		132,082,242	15,591,167	15.01	15.00	
09096500026	Chacomulco - La Palma - Chinameca	30	1	Ejecución	40,373,054				19,448,612		40,373,054	19,448,612			
09096500027	Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café	30	1	Ejecución	85,501,631	10,001,599	8,476,118	7,639,207	31,219,814		85,501,631	31,219,814	100.00	63.60	
09096500029	Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo	30	1	Ejecución	81,296,178	10,000,000	9,593,063	7,926,498	28,860,291		81,296,178	28,860,291	100.00	100.00	
09096500031	Calcahualco-Xamatitpac	30	1	Ejecución	33,211,766				6,196,748		33,211,766	6,196,748	100.00	100.00	
09096500032	Santa María Tatetla-Jocumulco.	30	1	Ejecución	89,863,193				4,391,707		89,863,193	4,391,707			
09096500034	E.C. (Cotaxtla- Soledad de Doblado) - Sombrete Mata Vainillal (El Órgano).	30	1	Ejecución	75,564,578				6,423,519		75,564,578	6,423,519	21.01	21.00	
09096500040	Matlatenatito - La Balsa	30	1	Ejecución	25,209,807				10,993,273		25,209,807	10,993,273	47.91	47.90	
09096500044	La Cumbre - Linda Vista Panteón de Necoxtla.	30	1	Preinversión	15,567,230				7,370,391		15,567,230	7,370,391			
09096500047	Oluta - Texistepec	30	1	Ejecución	40,027,157	10,000,000	9,892,754	8,532,744	17,446,906		40,027,157	17,446,906	100.00	100.00	
09096500050	Tercera Manzana - Pueblo Viejo - La Pezma, Ramal a Demantza.	30	1	Preinversión	123,541,747						123,541,747				
09096510003	Colonia Yucatán Santa Clara Nuevo Tezoco.	31	1	Preinversión	114,000,000		39,855		67,695,682		114,000,000	67,695,682	99.71	99.70	
09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax	31	1	Ejecución	427,300,000				256,668,528		427,300,000	256,668,528	96.32	96.31	
09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetz.	31	1	Ejecución	415,363,210	15,000,000	3,600,000	3,031,481	336,844,064		415,363,210	336,844,064	100.00	100.00	
09096510009	Chikindzonot - Ekpedz - Xtobil.	31	1	Ejecución	148,217,870				116,364,167		148,217,870	116,364,167	100.00	100.00	
09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	32	1	Ejecución	581,966,841	100,000,000	6,930,463	3,662,497	266,398,031		581,966,841	266,398,031	99.99	93.90	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 32 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	32	1	Ejecución	642,847,578	100,000,000	100,000,000	2,369,077	541,566,709			642,847,578	541,566,709	100.00	100.00
10092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	2,106,804,772	203,185,800	212,000,000	130,640,569	928,929,879			2,106,804,772	928,929,879	100.00	100.00
10092110010	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	35	7	Ejecución	4,652,151,349	269,760,000	418,000,000	100,578,886	304,343,581			4,652,151,349	304,343,581	100.00	100.00
10093110003	Paso deprimido vehicular M.L. Barragán y Servicio Postal, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2011.	19	1	Preinversión	236,272,311							236,272,311			
10093110005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2013	35	7	Ejecución	1,929,166,234	551,217,812	454,570,749	5,743,838	134,855,217			1,929,166,234	134,855,217	100.00	100.00
10093110006	Paso Superior Vehicular en la carretera Hermosillo-Yecora (Mex-016) y Línea Férrea T- Nogales-Guadalajara T-297+940, en Hermosillo, Sonora, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	26	1	Preinversión	40,027,157							40,027,157			
10093110008	Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato	11	1	Ejecución	5,774,143,270	1,190,938,381	1,182,666,730	483,927,657	1,755,462,405	472,882,256		6,247,025,526	1,755,462,405	100.00	38.25
10096220001	Cruce Internacional El Chaparral	02	1	Ejecución	391,620,780				204,314,500	404,719,228		796,340,008	204,314,500	65.01	65.00
10096240002	E. C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	04	1	Ejecución	162,280,142	20,000,000	36,360,000	13,728,193	80,076,638			162,280,142	80,076,638	100.00	100.00
10096240003	Xpujil - Dzibalchen (Tr. Xpujil - X-Canhá)	04	1	Ejecución	174,071,171	50,000,000	55,832,764	14,034,489	42,678,320			174,071,171	42,678,320	100.00	71.89
10096240004	Periférico de Campeche.	04	1	Ejecución	623,927,734	150,000,000	191,800,000	140,450,073	355,770,400			623,927,734	355,770,400	100.00	100.00
10096250007	Camino a Ejido Hedionda Grande	05	1	Preinversión	73,605,577	14,993,531	116,851		42,281,678			73,605,577	42,281,678	100.00	100.00
10096250008	Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	05	1	Ejecución	87,617,954	77,424,277	64,932,241	13,573,783	58,621,039			87,617,954	58,621,039	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 33 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096250009	Ejido Vieja Palestina.	05	1	Ejecución	31,488,906				19,045,121		31,488,906	19,045,121	56.67	56.66	
10096250013	Vizcaya - Tacubaya, Tr. Km. 3+800 al Km. 28+300.	05	1	Ejecución	136,336,374				48,535,600		136,336,374	48,535,600	100.00	100.00	
10096250014	Viesca - Parras	05	1	Ejecución	157,757,439	100,695,130	100,695,130	47,894,837	140,853,947		157,757,439	140,853,947	100.00	100.00	
10096260001	Libramiento Norponiente de Colima	06	1	Ejecución	272,252,001		105,000	104,306	149,325,189		272,252,001	149,325,189	100.00	61.70	
10096270006	El Porvenir Samuel León Brindis.	07	1	Ejecución	40,929,919	5,000,000	6,150,564	1,019,278	10,573,855		40,929,919	10,573,855	100.00	100.00	
10096270007	Hermenegildo Galeana Las Delicias	07	1	Ejecución	104,419,633	7,300,000	8,968,245	3,567,353	75,937,653		104,419,633	75,937,653	100.00	100.00	
10096270009	E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua	07	1	Ejecución	53,713,803	5,000,000	7,000,000	11,544	9,189,538		53,713,803	9,189,538	100.00	100.00	
10096270010	La Trinitaria José María Morelos, Tr. Km. 4+800 al km. 9+400.	07	1	Ejecución	27,071,757	8,000,000	15,181	14,313	2,582,119		27,071,757	2,582,119	100.00	100.00	
10096270011	E.C.E. Chiapas No 226-Velasco Suárez-Paso Hondo.	07	1	Preinversión	41,574,483				4,703,294		41,574,483	4,703,294			
10096270014	Las Brisas - E.C. (Huixtla - Cahulotal).	07	1	Ejecución	57,817,004	8,000,000	8,000,000	2,260,311	2,260,311		57,817,004	2,260,311	100.00		
10096270017	E.C. (Huixtla - Cahulotal) - Adolfo Ruiz Cortines.	07	1	Preinversión	124,528,935						124,528,935				
10096270022	Triunfo de Madero - Pueblo Viejo	07	1	Ejecución	165,103,996	7,500,000	18,254,853	10,902,021	33,580,377		165,103,996	33,580,377	100.00	100.00	
10096270023	Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.).	07	1	Ejecución	145,301,479	7,500,000	7,500,000	2,433,353	2,433,353		145,301,479	2,433,353	100.00	40.22	
10096280005	Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	08	1	Preinversión	349,021,019	200,000,000	200,000,000				349,021,019		100.00		
10096300008	Gómez Palacio - Gregorio García.	10	1	Ejecución	235,717,652	30,000,399	26,220,399	10,430,514	75,731,872		235,717,652	75,731,872	100.00	100.00	
10096310001	Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes	11	1	Ejecución	55,401,378	15,800,000	15,923,316	16,866	15,262,721		55,401,378	15,262,721	100.00	97.70	
10096310003	Estación Manzano Chamácuaro.	11	1	Preinversión	32,228,285		12,505		5,760,230		32,228,285	5,760,230	99.21	99.20	
10096320001	Las Ánimas - Huamuchapa	12	1	Ejecución	16,605,883				6,106		16,605,883	6,106	0.01		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 34 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096320012	E.C.(San Pedro El Coyol)-Rincón de Chamacua	12	1	Preinversión	23,870,957							23,870,957				
10096320013	Chapultepec-Chacámero Grande.	12	1	Ejecución	29,579,230				4,032,492			29,579,230	4,032,492	0.01		
10096320014	Ayutla - Colotipa.	12	1	Ejecución	825,293,264		169,400,000	169,400,000	203,108,138			825,293,264	203,108,138	4.61	4.60	
10096320015	E.C.(Los Achotes Barra de Potosi) - Aeropuerto	12	1	Preinversión	42,766,930							42,766,930				
10096320017	Ayutla-Acatepec,Tr. San José La Hacienda-Encino Amarillo.	12	1	Ejecución	175,285,476		5,600,000	5,527,721	26,717,783			175,285,476	26,717,783	27.70	27.69	
10096320018	Tlacoatepec-Paraje Laureles (Tr. Tlacoatepec-Río Zompantle).	12	1	Ejecución	83,029,417				66,349			83,029,417	66,349	0.01		
10096320020	Nuevo Poblado (Presa El Caracol)-Tlacoatepec.	12	1	Ejecución	191,984,767				17,253,668			191,984,767	17,253,668	0.01		
10096320021	Ayutla-Pascala del Oro	12	1	Ejecución	172,638,915				48,518,539			172,638,915	48,518,539	8.11	8.10	
10096320022	Penjámico - Huertecillas, Tr. Pozas - El Terrero	12	1	Preinversión	166,941,021		109,000		22,855,071			166,941,021	22,855,071	40.98	40.97	
10096320023	Quechultenango-Santa Cruz-Pueblo Viejo, Tr. Quechultenango-Santa Cruz.	12	1	Ejecución	107,427,605	20,000,198	20,000,198	6,170,904	6,170,904			107,427,605	6,170,904	100.00	57.38	
10096320025	Tinoco-Chacamero Grande.	12	1	Ejecución	51,187,635				28,318,526			51,187,635	28,318,526	28.31	28.30	
10096320027	Colotepec - Tepetates	12	1	Ejecución	41,514,708				11,520,757			41,514,708	11,520,757	0.01		
10096320028	Placeres del Oro - San Rafael.	12	1	Preinversión	47,243,165	20,000,000	20,000,000		20,678,971			47,243,165	20,678,971	100.00	35.60	
10096320030	Tlacoatepec-Acatlán del Río	12	1	Ejecución	123,552,489				15,986,948			123,552,489	15,986,948	5.01	5.00	
10096320031	Puerto del Varal-Corral de Piedra	12	1	Ejecución	79,936,882				27,139,030			79,936,882	27,139,030	12.27	12.26	
10096320036	E.C. (Mettlatonoc - Tlacoachistlahuaca) - Guadalupe.	12	1	Ejecución	20,238,420				8,541,752			20,238,420	8,541,752	0.01		
10096320037	Arroyo Frío - Magueyes	12	1	Preinversión	46,355,012							46,355,012				
10096330005	C.E. Ixtlahuaco-Calnali	13	1	Ejecución	141,440,611	10,000,000	10,000,000	5,407,563	88,249,203			141,440,611	88,249,203	100.00	33.20	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 35 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096330006	C.E. Tecozautla-Tasquillo-El Salto-Caltimacan.	13	1	Ejecución	163,370,755	31,000,000	31,000,000	20,667,561	74,360,330			163,370,755	74,360,330	100.00	100.00
10096330008	E.C. (San Bartolo-San Miguel)-Pie del Cerro.	13	1	Ejecución	106,267,387	30,000,000	23,078	21,978	19,624,949			106,267,387	19,624,949	100.00	20.70
10096330009	Tenango de Doria -San Bartolo Tutotepec.	13	1	Preinversión	124,616,023		1,171,660		2,707			124,616,023	2,707	100.00	100.00
10096330010	Reconstrucción Pachuca-Tulancingo-Los Romeros	13	1	Ejecución	37,599,662				743			37,599,662	743	100.00	100.00
10096330011	Singuilucan - Santa Ana Chichicauautla	13	1	Ejecución	111,008,740	10,000,000	14,420,000	5,886,256	40,952,666			111,008,740	40,952,666	100.00	100.00
10096330016	Congreso P. Agrario - E.C. (Huejutla - Los Otates)	13	1	Ejecución	38,159,240				17,276,989			38,159,240	17,276,989	0.01	
10096330025	E.C. (Huautila - Chilteco) - Metlatepec - Chapopote	13	1	Ejecución	63,341,066				11,575,724			63,341,066	11,575,724	32.18	32.17
10096330026	Huautila Tohuaco Amatzintla - Chapopote. (Lim. De Edos Hgo. y Ver.)	13	1	Preinversión	93,408,093							93,408,093			
10096330027	San Bartolo Tutotepec-San Miguel	13	1	Ejecución	47,254,880				7,869,664			47,254,880	7,869,664	97.35	86.91
10096340006	El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	14	1	Ejecución	150,151,564	20,000,000	16,700,000	4,770,450	43,307,006			150,151,564	43,307,006	100.00	76.76
10096340007	Villa Guerrero - Atzqueltan	14	1	Ejecución	103,495,756	20,701,599	20,701,599	5,768,003	38,409,051			103,495,756	38,409,051	100.00	99.00
10096340008	San Agustín- Los Ocotes- E.C. (Tlajomulco-San Isidro Mazatepec)	14	1	Ejecución	70,139,099				547,400			70,139,099	547,400	0.01	
10096340010	Colotlán-El Epazote	14	1	Ejecución	80,516,990				41,946,837			80,516,990	41,946,837	0.01	
10096340013	El Tuito Chacala	14	1	Ejecución	163,386,646	5,000,000	5,000,000	1,671,937	25,887,456			163,386,646	25,887,456	100.00	32.20
10096340015	Oconahua Jal. - Jesús María - Nay.	14	1	Ejecución	98,328,488				46,304,866			98,328,488	46,304,866	69.41	69.40
10096340016	Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	14	1	Ejecución	273,940,396		43,400,000	17,532,932	154,358,123			273,940,396	154,358,123	75.84	75.83
10096340017	Huacasco - El Jagüey	14	1	Ejecución	37,247,492				22,887,226			37,247,492	22,887,226	97.42	97.41
10096340023	Puente La Barca-Briseño.	14	1	Preinversión	137,940,234		2,315,000		19,081,371			137,940,234	19,081,371	0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 36 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096350023	Camino a Lumbreras	15	1	Ejecución	66,745,271	8,000,000	8,000,000	5,590,466	49,524,555			66,745,271	49,524,555	100.00	100.00
10096350027	Puente Grande-Las Animas-Coyotepec	15	1	Ejecución	22,957,635				10,918,679			22,957,635	10,918,679	46.30	46.30
10096350029	Jiquipilco el Viejo.	15	1	Operación	31,789,888				10,929,417			31,789,888	10,929,417	100.00	100.00
10096350030	Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana	15	1	Ejecución	33,792,972	3,000,000	3,000,000	1,379,738	19,563,522			33,792,972	19,563,522	100.00	100.00
10096350031	Rosa Morada - E.C (Toluca Amanalco de Becerra) km 16.5.	15	1	Ejecución	19,810,006				13,400,932			19,810,006	13,400,932	99.75	99.75
10096350033	Autopista (Toluca-Atlacomulco)-Santa Clara	15	1	Ejecución	13,004,482				7,792,036			13,004,482	7,792,036	54.40	54.40
10096350034	E.C (San Felipe del Progreso -Carmona) - Rincon de los Pirules- El Consuelo	15	1	Ejecución	24,099,288				7,559,331			24,099,288	7,559,331	100.00	100.00
10096350036	Chapa de Mota - El Quinte.	15	1	Ejecución	47,601,172	2,000,000	3,477,933	2,048,446	6,756,091			47,601,172	6,756,091	100.00	100.00
10096350038	San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco.	15	1	Ejecución	76,327,314	5,000,000	6,824,175	1,906,066	21,237,223			76,327,314	21,237,223	100.00	100.00
10096350042	Yerbas Buenas-San Jose Arenal-Tecomatepec	15	1	Ejecución	49,651,592	5,000,000	7,034,200	3,479,672	22,044,168			49,651,592	22,044,168	100.00	96.71
10096350043	Nepantla-Tlalamac y Ramal a Aloytepec	15	1	Preinversión	21,546,135	5,000,000			15,465,704			21,546,135	15,465,704	100.00	100.00
10096350044	San Simón-Rancho Viejo	15	1	Ejecución	58,203,621	8,000,000	8,000,000	512	22,865,963			58,203,621	22,865,963	100.00	57.40
10096350045	Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli.	15	1	Preinversión	228,908,085	35,000,000	35,000,000		47,323,073			228,908,085	47,323,073	100.00	42.96
10096360005	El Pilar - Las Jicamas	16	1	Ejecución	14,343,332	4,000,000	4,000,000	1,073,035	10,140,346			14,343,332	10,140,346	100.00	100.00
10096360010	E.C. (Tancitaro - Copetiro) - Chirimoyo - Guaricho - E.C. (Periban - Buenavista)	16	1	Preinversión	40,103,209		2,000,000		20,892,740			40,103,209	20,892,740	1.00	
10096360012	Tangamandapio - La Cantera.	16	1	Ejecución	46,440,954				29,322,719			46,440,954	29,322,719	97.01	97.00
10096360013	Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín	16	1	Ejecución	28,908,504							28,908,504		47.07	47.06

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 37 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096360015	Zirimicuaro La Laja Emiliano Zapata	16	1	Ejecución	40,467,979	6,000,000	237,600	339	10,778,008			40,467,979	10,778,008	100.00	85.13
10096360016	Parácuaro - Jucutacato.	16	1	Ejecución	174,174,957		1,057,509	1,057,071	10,239,512			174,174,957	10,239,512	26.09	26.08
10096360017	Capire de Bravo-Acuoy	16	1	Ejecución	107,539,627	10,000,000	598,188	468,566	18,985,955			107,539,627	18,985,955	100.00	44.38
10096360018	Tafetan-Platanillo	16	1	Ejecución	144,626,864	15,000,000	11,660,000	5,415,757	16,497,245			144,626,864	16,497,245	100.00	100.00
10096360020	Palos Mariás-Saltre de Cópola. Tr. Palos Mariás - El Derrumbadero.	16	1	Ejecución	109,578,072	8,000,000	7,600,000	86,934	17,910,446			109,578,072	17,910,446	100.00	73.58
10096360021	E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	16	1	Ejecución	28,908,502		5,287,177	1,442,899	12,629,067			28,908,502	12,629,067	35.59	35.58
10096360024	Chamacuero - Tejocote de Calera (Lim. Edos. Mich./Gto)	16	1	Ejecución	11,204,045		86,566	56,581	8,448,717			11,204,045	8,448,717	100.00	100.00
10096360026	Santa Clara - La Calera.	16	1	Ejecución	7,605,161	4,000,000	4,000,000	1,093,701	1,093,701			7,605,161	1,093,701	100.00	100.00
10096360027	El Pandillo - Ticuitaco.	16	1	Ejecución	22,291,230		5,649,719	5,642,296	14,996,883			22,291,230	14,996,883	100.00	100.00
10096360028	Puruarán - Hacheros - El Encanto	16	1	Preinversión	38,915,292	10,000,000						38,915,292		100.00	
10096360029	Paso de Nuñez - Janindipo	16	1	Ejecución	76,158,732	10,000,000	183,583	183,583	10,440,295			76,158,732	10,440,295	100.00	36.24
10096360030	Churumuco - Atijo	16	1	Preinversión	93,396,701	18,200,000						93,396,701		100.00	42.84
10096360031	Atijo Zárate	16	1	Preinversión	79,915,813	14,500,000						79,915,813		100.00	100.00
10096380002	Huajicori-San Andrés Milpillas	18	1	Ejecución	107,234,235				31,182,834			107,234,235	31,182,834	66.51	66.50
10096380004	Rosamorada San Juan Bautista	18	1	Ejecución	55,318,349	9,500,000	9,200,000	3,201,765	36,509,538			55,318,349	36,509,538	100.00	100.00
10096380006	Boulevard Carretera 15 Acceso a Ixtlan del Río	18	1	Preinversión	26,856,902	10,350,800	9,250,800		14,204,471			26,856,902	14,204,471	100.00	
10096380007	Boulevard Porf. Jorge Tisnado Galindo.	18	1	Ejecución	73,287,112	20,701,599	17,438,758	9,652,107	14,968,742			73,287,112	14,968,742	100.00	43.25
10096390006	Santa Rosa - Salinas Victoria.	19	1	Ejecución	243,795,125	20,000,000	20,000,000	6,809,512	57,439,366			243,795,125	57,439,366	100.00	54.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 38 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096390007	Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey.	19	1	Ejecución	1,735,083,861	90,000,000	97,432,242	28,113,727	883,348,017			1,735,083,861	883,348,017	100.00	100.00
10096390008	Gerencia de Proyecto, Estudios complementarios y proyecto Ejecutivo para la reubicación de la terminal Ferroviaria fuera del Área Metropolitana de Monterrey, la conclusión del Libramiento Ferroviario y obras asociadas.	19	10	Preinversión	136,841,734							136,841,734			
10096400002	San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	20	1	Ejecución	25,635,333	8,000,000	8,000,000	7,211,757	20,324,472			25,635,333	20,324,472	100.00	93.31
10096400003	Chahuítes Rancho Salinas	20	1	Ejecución	60,129,710	6,000,000	2,857,341	2,301,137	12,543,563			60,129,710	12,543,563	100.00	45.53
10096400004	E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera	20	1	Ejecución	79,787,501	7,000,000	7,000,000	1,962,525	2,011,081			79,787,501	2,011,081	100.00	
10096400005	La Venta Sta. María Ozolotepec. Sto. Domingo Ozolotepec. San Francisco Ozolotepec	20	1	Ejecución	139,917,225	40,000,000	34,600,000	177,586	33,813,767			139,917,225	33,813,767	100.00	85.55
10096400006	Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	20	1	Ejecución	112,131,227	6,000,000	6,000,000	1,601,024	27,202,603			112,131,227	27,202,603	100.00	7.47
10096400007	San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	20	1	Ejecución	111,008,708	7,000,000	7,017,265	5,820	20,221,122			111,008,708	20,221,122	100.00	42.38
10096400008	San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui	20	1	Ejecución	172,294,757	8,000,000	8,000,000	2,002,379	29,971,465			172,294,757	29,971,465	100.00	43.32
10096400009	San Andrés Dinicuiti Santiago Cacatoxtepec	20	1	Ejecución	25,936,313				18,394,996			25,936,313	18,394,996	1.01	1.00
10096400012	Álvaro Obregón - San Pedro Huilotepec	20	1	Ejecución	23,139,907	7,000,000	7,009,051	1,854,704	13,401,113			23,139,907	13,401,113	100.00	100.00
10096400013	Ayotzintepac La Josefina La Palma	20	1	Preinversión	69,380,440							69,380,440			
10096400016	E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoiñama - San Juan Diquiyu	20	1	Ejecución	173,458,830	7,000,000	7,000,000	2,108,871	18,740,807			173,458,830	18,740,807	100.00	44.91
10096400019	San Luis Morelia - San Juan Ihualtepec.	20	1	Ejecución	76,166,173				7,559,793			76,166,173	7,559,793	14.11	14.10

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 39 de 130

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096400024	E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas. Lázaro Cárdenas Santa María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	20	1	Ejecución	115,634,068	7,600,000	7,600,000	6,501,554	19,841,158			115,634,068	19,841,158	100.00	33.56
10096400025	E.C. Federal 200 - Sol y Luna.	20	1	Preinversión	37,599,662							37,599,662			
10096400026	Cerro del Aire - Santa Lucia Teotepec.	20	1	Preinversión	45,656,732							45,656,732			
10096400027	E.C. (Santiago Cuixtla Santos Reyes Nopala) Cerro del Aire	20	1	Preinversión	45,656,732							45,656,732			
10096410002	San Francisco de Asís - E.C. (México - Oaxaca)	21	1	Ejecución	35,655,225		1,995,339	1,995,339	20,142,996			35,655,225	20,142,996	100.00	100.00
10096410003	Libres - Nuevo México	21	1	Ejecución	18,574,234				5,445,206			18,574,234	5,445,206	100.00	100.00
10096410004	El Capulín - San José Petlalcingo - Ejido San José Tierra Colorada - Texcalapa	21	1	Ejecución	71,976,496		242,527	242,527	242,527			71,976,496	242,527	21.72	21.71
10096410006	Tatocxac - Oyamatepec, Mpio., de Ixtacamaxtitlan	21	1	Preinversión	11,935,479							11,935,479			
10096410009	La Marimba - San Pedro Almatla	21	1	Ejecución	21,681,057				13,017,682			21,681,057	13,017,682	57.11	57.10
10096410011	Boulevard Libramiento Tianguis, San Martín Texmelucan	21	1	Preinversión	193,369,691							193,369,691			
10096410014	Xonacatlan -Guadalupe Victoria - Buena Vista de Guerrero	21	1	Ejecución	42,938,814	8,000,000	8,001,666	3,280,885	17,637,083			42,938,814	17,637,083	100.00	100.00
10096410015	Modernización Acuaco Huehuettla. Tr.: Acuaco Equimita Cuetzalan primer tr, del Km. 0+000 al Km. 14+560.	21	1	Ejecución	97,221,984				49,590,304			97,221,984	49,590,304	89.32	89.31
10096410016	Llano Verde - Rinconada	21	1	Ejecución	69,795,715		3,503,995	3,493,613	14,966,781			69,795,715	14,966,781	61.57	61.56
10096410017	E.C. Km. 13.0 (Intermixteca) Teopantlán Huehuettán.	21	1	Preinversión	80,570,704							80,570,704			
10096410020	Ahuazotepec-Laguna Seca	21	1	Ejecución	32,153,142				6,052,230			32,153,142	6,052,230	93.79	93.78
10096410021	Jalpan - Linda Vista	21	1	Ejecución	108,759,708				12,204,067			108,759,708	12,204,067	11.32	11.31

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 40 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096410025	E.C (Hueytamalco-Ayotoxco) - Paso Real Atehutzin	21	1	Ejecución	52,630,272				18,061,585		52,630,272	18,061,585	74.23	74.22
10096410027	Villareal - Texcocoixpan.	21	1	Preinversión	75,199,324						75,199,324			
10096410028	Acoculco - Tres Cabezas	21	1	Ejecución	80,570,704						80,570,704		47.63	47.62
10096410030	Huehuetlaxtla - E.C. (Tulcingo - Chila de la Sal)	21	1	Preinversión	64,456,563						64,456,563			
10096410031	Xochiloma - Guadalupe Sabinal - E.C. (Ciudad Serdán - El Seco)	21	1	Ejecución	41,680,767		1,263,908	663,908	31,463,783		41,680,767	31,463,783	87.49	87.48
10096410032	Tecamachalco - Cuacnopalan	21	1	Ejecución	91,187,056				29,189,396		91,187,056	29,189,396		
10096420004	Zapote-Higuerillas	22	1	Ejecución	83,950,334	26,000,000	26,000,000	14,430	10,887,820		83,950,334	10,887,820	100.00	21.60
10096440001	Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachín.	24	1	Ejecución	62,157,896	3,000,000	3,000,000	1,687,980	35,972,101		62,157,896	35,972,101	100.00	46.71
10096440005	Coxcatlán Huehuetlán.	24	1	Ejecución	59,128,153				27,199,913		59,128,153	27,199,913	60.95	60.94
10096440011	San Ciro de Acosta-Corral Quemado.	24	1	Ejecución	63,496,746	5,000,000	5,000,000	2,844,599	54,718,276		63,496,746	54,718,276	100.00	100.00
10096440013	EC 57 - San Francisco.	24	1	Ejecución	13,965,590	5,000,640	5,000,640	3,539,876	3,539,876		13,965,590	3,539,876	100.00	100.00
10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	35	1	Ejecución	2,045,832,488	490,113,177	358,513,177	15,588,897	940,349,561		2,045,832,488	940,349,561	100.00	93.68
10096450006	E.C. Internacional México 15-Habalito del Tubo.	25	1	Ejecución	14,799,994				9,517,103		14,799,994	9,517,103	48.79	48.78
10096450008	Acceso Norte de Culiacán	25	1	Ejecución	418,787,919		50,000,000	4,608,117	4,608,117		418,787,919	4,608,117	100.00	100.00
10096450011	Presa Huites - Agua Caliente de Baca	25	1	Preinversión	42,971,042						42,971,042			
10096450012	E.C.(Choix-El Fuerte km 8+000)-(Choix-Tabucahui km 7+000).	25	1	Preinversión	42,971,042						42,971,042			
10096460005	Álamos San Bernardo	26	1	Ejecución	174,942,981		2,590,895	2,590,895	80,981,324		174,942,981	80,981,324	26.77	26.76
10096470005	Zapatero Jonuta. Tr: Lim. Edo. De Chiapas - Jonuta	27	1	Ejecución	24,905,843	30,000,000	25,000,000	1,849,680	24,176,384		24,905,843	24,176,384	100.00	12.31

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 41 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096470006	El Triunfo - La Hulería	27	1	Ejecución	102,894,204	20,000,000	20,000,000	8,781,438	8,781,438			102,894,204	8,781,438	100.00	100.00
10096470007	El Águila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez	27	1	Ejecución	166,779,823	30,000,000	29,049,600	12,979,106	12,979,106			166,779,823	12,979,106	100.00	100.00
10096470008	E.C. (El Águila - La Cuchilla) - El Limón	27	1	Preinversión	42,971,042							42,971,042			
10096470009	El Triunfo - El Pichi	27	1	Ejecución	67,492,537				37,989,207			67,492,537	37,989,207	53.11	53.10
10096470010	E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcaño - El Pipila	27	1	Ejecución	40,497,599				30,584,189			40,497,599	30,584,189	100.00	100.00
10096470012	Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr. Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua	27	1	Ejecución	727,212,074	140,000,000	147,900,000	54,418,472	315,990,141			727,212,074	315,990,141	100.00	100.00
10096480003	Libramiento Ferroviario y Puente Internacional Matamoros-Brownsville.	28	1	Ejecución	54,233,155		55,000,000	80,710	80,710	941,960,066		996,193,221	80,710	0.01	0.01
10096480004	E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana	28	1	Ejecución	114,995,742	45,015,474	38,656,249	15,000,640	67,384,417			114,995,742	67,384,417	100.00	57.70
10096500002	Coyotillo-Omiquila	30	1	Ejecución	18,520,518	10,000,000	9,650,559	4,634,019	7,218,477			18,520,518	7,218,477	100.00	4.80
10096500003	Cinco Palos-Consolapa	30	1	Preinversión	30,820,979	10,000,000			13,363,863			30,820,979	13,363,863	100.00	75.00
10096500004	Águila-Cumbres de Águila	30	1	Ejecución	23,275,177				9,374,375			23,275,177	9,374,375	100.00	100.00
10096500005	Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	30	1	Preinversión	58,982,022		3,640,000		3,385,730			58,982,022	3,385,730	40.00	32.46
10096500006	Rancho Nuevo - Centenario	30	1	Ejecución	55,041,815				33,053,192			55,041,815	33,053,192	86.61	86.60
10096500007	Tempoal-Pochuco-Corozal	30	1	Ejecución	93,663,594	13,982,632	13,705,591	5,286,361	24,976,476			93,663,594	24,976,476	100.00	58.98
10096500010	Cuauhtémoc-Mesa Chica-Rancho Viejo.	30	1	Preinversión	14,107,357	10,000,000			9,827,573			14,107,357	9,827,573	100.00	
10096500013	E.C. (Mariano Escobedo Loma Grande) El Berro	30	1	Ejecución	12,999,153				6,090,258			12,999,153	6,090,258	100.00	100.00
10096500014	Cuichapa - La Patrona - Amatlán - Córdoba	30	1	Ejecución	58,956,271				16,375,296			58,956,271	16,375,296		
10096500015	La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	30	1	Preinversión	46,253,625	9,000,000	360,000		19,485,458			46,253,625	19,485,458	100.00	65.20

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 42 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096500016	Chocamán-Tetla-Xocotla	30	1	Ejecución	69,380,436				13,440,728		69,380,436	13,440,728	16.01	16.00
10096500017	Dos Aguas-Zapotitlán	30	1	Ejecución	65,273,014	7,000,000	6,895,948	2,857,666	15,386,348		65,273,014	15,386,348	100.00	18.69
10096500019	Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores	30	1	Ejecución	93,387,336				15,866,145		93,387,336	15,866,145	22.21	22.20
10096500022	Tuxpan-Tamiahua	30	1	Ejecución	138,760,879	10,000,000	7,399,992	7,015,079	7,015,488		138,760,879	7,015,488	100.00	89.53
10096500028	Cazones - La Encantada - Coyol Norte - M. Antonio Muñoz.	30	1	Ejecución	63,102,357				27,445,884		63,102,357	27,445,884	100.00	100.00
10096500030	La Florida-Las Pasas	30	1	Preinversión	64,456,563						64,456,563			
10096500032	Sonzapotes-Manuel Ávila Camacho.	30	1	Ejecución	23,275,178	9,000,000	2,781	2,727	10,248,397		23,275,178	10,248,397	100.00	100.00
10096500041	Texistepec - San Lorenzo	30	1	Ejecución	41,281,362	10,000,000	9,885,064	5,967,023	22,631,254		41,281,362	22,631,254	100.00	100.00
10096500042	Rafael Calería - Cerro del Gallego	30	1	Ejecución	64,755,076				6,217,866		64,755,076	6,217,866	12.11	12.10
10096500044	El Lindero Chapopote	30	1	Preinversión	75,199,324						75,199,324			
10096500046	Actopan-Cerro Gordo-Vista Hermosa	30	1	Ejecución	66,319,746				15,958,498		66,319,746	15,958,498	61.51	61.50
10096500048	Los Berros - Tzoncolco	30	1	Ejecución	27,773,340				13,431,856		27,773,340	13,431,856	70.01	70.00
10096500049	Cuatotolapan-E.C. Autopista los Tuxtlas	30	1	Ejecución	137,714,666				8,546,838		137,714,666	8,546,838		
10096500050	Chiconquiaco - Gutiérrez Zamora (La Sombra )	30	1	Ejecución	120,029,400				43,532,948		120,029,400	43,532,948	45.04	45.03
10096500052	3 de Mayo - Xonotla - Comapa	30	1	Ejecución	18,681,618	9,000,000	8,594,766	7,982,479	7,982,479		18,681,618	7,982,479	100.00	100.00
10096500053	Plan de Arroyos-Las Truchas	30	1	Ejecución	67,461,401	9,000,000	9,000,000	2,603,253	2,650,542		67,461,401	2,650,542	100.00	
10096500054	Ahuateno-Tecomate-San Fernando.	30	1	Ejecución	85,592,949				8,030,622		85,592,949	8,030,622	35.85	28.75
10096500056	La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz)	30	1	Ejecución	105,226,999	9,000,000	9,000,000	4,145,073	19,079,282		105,226,999	19,079,282	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 43 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096500057	Pajapan-Cerritos	30	1	Ejecución	64,755,076				4,170,423		64,755,076	4,170,423		
10096500058	Paso Superior Tamaca.	30	1	Ejecución	166,930,643	25,000,000	25,000,000	12,447,600	105,699,771		166,930,643	105,699,771	100.00	100.00
10096510002	Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso	31	1	Preinversión	180,416,068		12,000,000		1,192,973		180,416,068	1,192,973	100.00	
10096520011	Guadalupe De las Corrientes - Estación la Colorada	32	1	Ejecución	40,758,033				19,813,260		40,758,033	19,813,260	100.00	100.00
11092100001	Puente Río Altar Km. 72+802 de la Carretera Federal No. 2, tramo Santa Ana - Sonoyta.	26	1	Ejecución	55,593,274		60,000,000	36,080	36,080		55,593,274	36,080	0.01	0.01
11092100002	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2012	35	11	Ejecución	1,111,865,482		178,045,978	130,784,617	733,872,162		1,111,865,482	733,872,162	100.00	100.00
11092100007	Texcoco-Calpulalpan, Km 50+000 al 57+700	29	1	Ejecución	237,826,069		5,200,000	966,566	966,566		237,826,069	966,566	100.00	100.00
11092110001	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)	35	7	Ejecución	4,420,838,746	591,996,600	618,000,000	272,886,878	639,091,780		4,420,838,746	639,091,780	100.00	100.00
11092110007	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	35	7	Ejecución	4,954,724,389	446,554,800	618,000,000	303,169,669	567,357,885		4,954,724,389	567,357,885	100.00	100.00
11092110011	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	35	7	Ejecución	3,593,666,977	465,383,400	561,023,060	246,743,563	423,123,600		3,593,666,977	423,123,600	100.00	100.00
11092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2012	09	11	Ejecución	124,616,023		4,612,276	4,460,823	70,040,030		124,616,023	70,040,030	100.00	100.00
11093110007	Paso Superior Vehicular en la calle Jorge Treviño en San Nicolás de los Garza, N.L., en los kilómetros F-2+240 y M-519+150, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	19	1	Preinversión	144,509,156						144,509,156			
11093110008	Paso Superior Vehicular en la calle Cristina Larraide en San Nicolás de los Garza, N.L., a la altura del km F-2+280 y km M-519+110, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	19	1	Ejecución	169,394,930				19,159,048		169,394,930	19,159,048	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 44 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
11093110011	Paso Superior Vehicular en la Calle de los Nogales y Línea Férrea T Nogales-Guadalajara, km 7+752, en Nogales, Sonora, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	26	1	Preinversión	53,369,544						53,369,544				
11093110013	Paso Inferior Vehicular Av. 16 de Septiembre dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	08	1	Ejecución	268,569,016				93,385,504		268,569,016	93,385,504	92.01	92.00	
11093110014	Paso inferior vehicular Malecón (David Herrera), en Cd. Juárez, Chihuahua, km. A-1974+080 dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria.	08	1	Preinversión	247,083,494						247,083,494				
11093110016	Paso Inferior Vehicular Av. Vicente Guerrero dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	08	1	Preinversión	161,141,410						161,141,410				
11093110020	Paso Superior Vehicular en la Av. de las Industrias A-1614 + 398.91, en Chihuahua, Chihuahua.	08	1	Preinversión	64,456,563						64,456,563				
11093110024	Paso a desnivel en Av. Adolfo López Mateos y Av. Inglaterra. Km T-1760 +125	14	1	Preinversión	159,107,950						159,107,950				
11093110027	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	10	1	Ejecución	1,291,037,433	493,059,226	493,059,226	105,098,097	445,940,133	348,615,926	1,639,653,359	445,940,133	100.00	90.09	
11095100001	AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	04	1	Ejecución	424,772,721	317,024,436	219,597,219	12,963,603	12,963,603	424,772,720	849,545,441	12,963,603	99.99	48.70	
11095100010	Proyecto de Reordenamiento y Modernización del Puerto de Pichilingue	03	1	Ejecución	184,775,482	58,482,017	56,161,783	22,627,332	73,728,090		184,775,482	73,728,090	100.00	75.40	
11095110003	Programa de adquisición de equipo de Emergencia y Maquinas Herramienta para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2013	35	6	Ejecución	5,241,751		365,336	365,336	1,326,846		5,241,751	1,326,846	41.91	41.90	
11095110004	Programa de sustitución de motores marinos para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2013	35	6	Ejecución	12,518,942		9,527,558	9,527,558	9,527,558		12,518,942	9,527,558	84.01	84.00	
11095110005	Programa de Automatización y Monitoreo de Faros 2013	35	6	Ejecución	64,385,983		48,513,288	48,513,288	93,254,143		64,385,983	93,254,143	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 45 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096210003	Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroos de Nacozaari Sur a A. Héroos de Nacozaari Sur	01	1	Ejecución	288,314,212	119,034,194	25,534,194	13,282,471	148,809,310			288,314,212	148,809,310	29.20	29.20
11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	01	1	Ejecución	540,167,488	105,474,647	105,474,647	55,921,455	176,191,107			540,167,488	176,191,107	100.00	49.53
11096210006	Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac.	01	1	Ejecución	152,798,471		23,900,000	15,390,644	78,856,886			152,798,471	78,856,886	86.78	86.77
11096210010	Tercer Anillo, Primera Etapa.	01	1	Ejecución	615,351,896		9,100,000	6,221,126	126,984,366			615,351,896	126,984,366	44.77	44.76
11096210016	San Vicente - Charco Azul.	01	1	Ejecución	12,454,412	12,000,000	12,000,000	4,510,171	4,510,171			12,454,412	4,510,171	100.00	50.00
11096210017	Jilotepec - San Vicente	01	1	Ejecución	13,689,586							13,689,586		100.00	100.00
11096220002	San Felipe-Puertecitos (Tr. Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos).	02	1	Preinversión	131,104,648							131,104,648			
11096220003	Maneadero - La Bufadora	02	1	Ejecución	218,491,908	20,000,000	20,000,000	5,979,646	26,538,856			218,491,908	26,538,856	100.00	88.39
11096220004	C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila.	02	1	Ejecución	117,600,790				20,632,708			117,600,790	20,632,708	46.54	46.53
11096230002	Carretera La Purisima-San Ignacio.	03	1	Ejecución	2,407,667,506	261,327,953	211,327,953	91,881,650	91,881,650			2,407,667,506	91,881,650	100.00	38.05
11096230003	E.C.F. (Guerrero Negro - El Caracol) - Laguna Ojo de Libre.	03	1	Ejecución	96,190,680				18,895,804			96,190,680	18,895,804	12.41	12.40
11096230004	Santa Rita Puerto Chale.	03	1	Ejecución	86,479,222		5,271,917	5,140,795	46,238,931			86,479,222	46,238,931	100.00	100.00
11096230005	Ramal a Conquista Agraria	03	1	Preinversión	111,724,712		138,358		41,716,186			111,724,712	41,716,186	100.00	100.00
11096240001	E.C. (Escarcega.- Champoton) Ley de Reforma Agraria.	04	1	Ejecución	51,883,006				33,273,714			51,883,006	33,273,714	93.81	93.80
11096240002	Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	04	1	Ejecución	444,746,195	200,000,000	25,100,000	4,206	4,206			444,746,195	4,206	0.01	
11096240005	Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén	04	1	Ejecución	161,141,409	50,000,000	44,167,236	19,326,637	19,326,637			161,141,409	19,326,637	100.00	70.96
11096240006	San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-EI Desengaño)	04	1	Preinversión	134,284,507	40,000,000						134,284,507		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 46 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096250001	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	05	1	Ejecución	1,611,414,088	436,306,902	426,306,902	105,584,892	324,194,149			1,611,414,088	324,194,149	100.00	49.60
11096260002	Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 3+660	06	1	Ejecución	79,001,189		3,974,000	3,503,185	24,860,220			79,001,189	24,860,220	100.00	100.00
11096260005	Comala - La Caja	06	1	Ejecución	47,816,025				36,163,086			47,816,025	36,163,086	99.71	99.70
11096270001	El Mozotal La Cascada Ángel Díaz Tr Km 0+000 al Km 34+500.	07	1	Ejecución	170,148,068	20,000,000	25,845,919	15,306,790	46,402,998			170,148,068	46,402,998	100.00	86.39
11096270002	E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista, Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista.	07	1	Ejecución	119,448,194	5,000,000	5,000,000	1,429,011	6,713,717			119,448,194	6,713,717	100.00	94.24
11096270003	Yabteclum - Puebla	07	1	Ejecución	53,374,185	10,000,000	12,363,940	5,451,245	11,185,447			53,374,185	11,185,447	100.00	100.00
11096270004	Tres Puentes Bayalemo Dos.	07	1	Ejecución	15,470,463	7,000,000	7,748,708	2,371,044	14,511,254			15,470,463	14,511,254	100.00	100.00
11096270005	E.C. (Larráinzar - Jitotol) - Chichelaló	07	1	Ejecución	7,794,387				5,457,284			7,794,387	5,457,284	73.51	73.50
11096270007	E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro.	07	1	Ejecución	46,185,113				26,137,731			46,185,113	26,137,731	77.78	77.77
11096270008	E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván	07	1	Ejecución	39,034,204				23,150,696			39,034,204	23,150,696	86.51	86.50
11096270009	E.C.E. Chiapas No. 230 Cuauhtémoc	07	1	Ejecución	42,708,256	15,000,000	15,000,000	5,089,636	27,752,001			42,708,256	27,752,001	100.00	82.19
11096270010	Berriozábal - Ignacio Zaragoza	07	1	Ejecución	124,528,932				21,229,221			124,528,932	21,229,221	25.01	25.00
11096270011	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Benito Juárez	07	1	Ejecución	30,680,118				25,268,527			30,680,118	25,268,527	100.00	100.00
11096270012	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche	07	1	Ejecución	39,278,989	12,000,000	13,630,018	4,962,090	22,484,756			39,278,989	22,484,756	100.00	100.00
11096270013	Ocotepéc - El Naranjo - Chapultenango	07	1	Ejecución	157,084,355				63,618,004			157,084,355	63,618,004	48.41	48.40
11096270014	Bochil Luis Espinoza.	07	1	Ejecución	90,061,104	10,000,000	11,570,269	4,882,437	34,748,690			90,061,104	34,748,690	100.00	100.00
11096270015	Granadilla - Adolfo López Mateos	07	1	Ejecución	95,620,433				12,227,014			95,620,433	12,227,014	17.51	17.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 47 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096270016	E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar.	07	1	Preinversión	48,305,316		8,772,443		25,387,334			48,305,316	25,387,334	100.00	100.00
11096270017	E.C. (Larrainzar Mitontic) Icalumtic.	07	1	Ejecución	29,907,844		4,826,304	4,150,436	22,982,110			29,907,844	22,982,110	100.00	100.00
11096270018	E.C.E. (Villa Las Rosas Chacaljocom) Ranchería Chacaljocom	07	1	Ejecución	19,844,031				4,470,785			19,844,031	4,470,785	52.01	52.00
11096270019	Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc.Tramo: Rancho Nuevo-Comitán del Km. 95+900 al Km. 170+000	07	1	Ejecución	483,079,159		170,000	170,000	149,692,812			483,079,159	149,692,812	13.24	13.23
11096270020	Sinaloa Nicolás Bravo	07	1	Ejecución	30,111,958	5,000,000	5,000,000	1,631,071	7,683,413			30,111,958	7,683,413	100.00	100.00
11096270021	Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilija.	07	1	Ejecución	54,436,161	10,000,000	10,000,000	2,607,513	17,827,097			54,436,161	17,827,097	100.00	54.50
11096270023	Sesecapa-Las Salinas	07	1	Ejecución	102,578,745	10,000,000	10,201,079	3,016,808	32,950,451			102,578,745	32,950,451	100.00	51.71
11096270024	Puente San Jacinto	07	1	Ejecución	33,180,631				26,534,137			33,180,631	26,534,137	66.71	66.70
11096270031	San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	07	1	Ejecución	87,619,205	5,000,000	5,263,349	1,658,945	7,887,129			87,619,205	7,887,129	100.00	100.00
11096270032	Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maiz Blanco.	07	1	Ejecución	122,240,059	15,000,000	15,000,000	5,097,973	13,348,352			122,240,059	13,348,352	100.00	36.40
11096270033	Huhuetán - Pueblo Ejido Tepehuitz	07	1	Ejecución	41,456,314				12,765,638			41,456,314	12,765,638	38.81	38.80
11096270034	Motuzintla Belisario Domínguez Villahermosa - Ejido Berriosabal	07	1	Ejecución	100,068,988	10,000,000	10,000,000	2,822,983	8,198,107			100,068,988	8,198,107	100.00	80.80
11096270035	E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal)	07	1	Ejecución	76,505,261	5,000,000	5,000,000	1,691,849	9,773,748			76,505,261	9,773,748	100.00	100.00
11096270037	San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal	07	1	Preinversión	147,444,386				370,166			147,444,386	370,166		
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	07	1	Preinversión	647,878,538							647,878,538			
11096270039	Emiliano Zapata Cintalapa.	07	1	Preinversión	35,719,994		59,549		11,602,213			35,719,994	11,602,213	100.00	100.00
11096270040	Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Bélgica - Nuevo Momón	07	1	Preinversión	116,021,816							116,021,816			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 48 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096270042	Nueva Tenochtitlán - Benito Juárez	07	1	Preinversión	20,757,354							20,757,354				
11096270043	Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Nuevo Huixtán - Bélgica	07	1	Preinversión	149,861,510							149,861,510				
11096270045	San Quintín - Rómulo Calzada, Tr Santa Martha Corozal - Rómulo Calzada	07	1	Preinversión	129,772,550							129,772,550				
11096270046	Honduras - Nueva Lucha	07	1	Preinversión	139,118,749							139,118,749				
11096270047	Constitución Guadalupe Victoria	07	1	Preinversión	75,897,602							75,897,602				
11096270049	E.C ( Palenque - Catazaja) - Ejido la Gloria	07	1	Preinversión	87,983,211							87,983,211				
11096270051	Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega.	07	1	Preinversión	124,616,024							124,616,024				
11096270052	Sesecapa El Carmen.	07	1	Preinversión	139,118,750							139,118,750				
11096270053	Chapingo-Ejido Morelos	07	1	Ejecución	45,980,498	5,000,000	10,017,025	4,723,640	26,618,420			45,980,498	26,618,420	100.00	48.11	
11096270054	La Mesilla - Reforma Agraria Dos..	07	1	Ejecución	29,299,005				4,477,351			29,299,005	4,477,351	40.01	40.00	
11096270055	Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito.	07	1	Ejecución	60,428,028	15,000,000	15,511,374	5,124,709	12,614,554			60,428,028	12,614,554	100.00	100.00	
11096270057	San Isidro - Isla San José	20	1	Ejecución	69,796,603				7,693,790			69,796,603	7,693,790	19.51	19.50	
11096270058	Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama.	07	1	Ejecución	46,410,593	5,000,000	8,777,111	5,223,545	12,597,878			46,410,593	12,597,878	100.00	100.00	
11096280001	CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	08	1	Ejecución	529,080,965	307,177,707	129,723,426	37,287,187	242,350,553			529,080,965	242,350,553	100.00	100.00	
11096280003	E.C. (Satevo - Valle de Zaragoza) - San Jose del Silio	08	1	Preinversión	152,117,488							152,117,488				
11096280004	Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464	08	1	Ejecución	782,072,972	152,000,000	140,520,205	19,728,408	400,824,446			782,072,972	400,824,446	100.00	84.70	
11096280005	Aviones - Paso de San Antonio	08	1	Preinversión	153,621,475							153,621,475				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 49 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096280006	Banderas - Chamizal.	08	1	Preinversión	139,655,887							139,655,887				
11096280007	Bosque Bonito - La Cieneguilla.	08	1	Preinversión	132,673,093							132,673,093				
11096280008	Cajoncitos - Banderas.	08	1	Preinversión	104,741,917							104,741,917				
11096280009	Chamizal - El porvenir.	08	1	Preinversión	139,655,887							139,655,887				
11096280010	Topolobampo - Chihuahua tr. El Espíritu - Cieneguilla	08	1	Preinversión	161,141,410							161,141,410				
11096280011	Topolobampo - Chihuahua tr. Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi) - El Espíritu	08	1	Preinversión	161,141,410							161,141,410				
11096280012	Topolobampo - Chihuahua tr. Cieneguilla - Km 255+000	08	1	Preinversión	161,141,410							161,141,410				
11096300009	E.C. (El Palmito - La Zarca) - San Francisco de Asís.	10	1	Preinversión	145,098,447							145,098,447				
11096300010	E.C. (Guanaceví - El Zape) - San Bernardo	10	1	Preinversión	300,797,296							300,797,296				
11096300011	La Petaca La Escondida.	10	1	Preinversión	178,888,448							178,888,448				
11096300013	Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre.	10	1	Preinversión	85,942,084							85,942,084				
11096300014	Tepehuánes El Tarahumar	10	1	Ejecución	159,529,994	10,000,000	10,500,000	4,223,206	4,223,206			159,529,994	4,223,206	100.00	30.06	
11096300015	Guanaceví - La Quebrada	10	1	Preinversión	156,844,304							156,844,304				
11096300016	Puente Aranas	10	1	Ejecución	26,745,851	5,000,000	5,000,000	2,905,258	2,905,258			26,745,851	2,905,258	100.00	100.00	
11096310001	E.C (Paseo el Alto Jerecuaro) Mandujano de Hidalgo Mandujano de Atepehuacán.	11	1	Ejecución	10,296,000				6,142,672			10,296,000	6,142,672	0.02	0.01	
11096310002	Puente Llano Grande	11	1	Preinversión	17,199,159				4,491,901			17,199,159	4,491,901			
11096310005	Las Cañas - San José de Huipana	11	1	Ejecución	13,482,166				5,446,826			13,482,166	5,446,826	52.01	52.00	
11096310006	Puente Zamorano	11	1	Ejecución	16,429,446				4,120,810			16,429,446	4,120,810	11.11	11.10	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 50 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096310009	Puente Vértiz y Libramiento Morelos, León	11	1	Preinversión	315,275,560		100,000		163,814,022		315,275,560	163,814,022	100.00	100.00
11096310010	Cuarto Cinturon Vial de Irapuato	11	1	Ejecución	288,228,267	31,052,399	6,374,752	6,335,618	108,757,441		288,228,267	108,757,441	100.00	63.94
11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	11	1	Ejecución	427,995,883		47,630,000	41,147,733	141,744,254		427,995,883	141,744,254	100.00	100.00
11096310013	Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	11	1	Ejecución	231,958,143	58,250,283	48,020,283	20,323,229	20,323,229		231,958,143	20,323,229	100.00	55.59
11096310014	Camino de Acceso a Atarjea	11	1	Ejecución	92,038,108				719,892		92,038,108	719,892	0.01	
11096310015	Construcción de Camino de Acceso a la Lagunilla del Encinal.	11	1	Ejecución	21,141,366						21,141,366		0.01	
11096310016	Apaseo Jerécuaro - Tarímoro	11	1	Ejecución	40,456,084	34,980,000	29,001,429	3,874,237	13,665,810		40,456,084	13,665,810	100.00	60.58
11096310018	Charco Comal.	11	1	Ejecución	7,597,192				8,627,626		7,597,192	8,627,626	0.01	
11096310019	Pavimentación del camino rural Las Cruces -Santa Rosa Tejocote	11	1	Ejecución	31,125,653				5,027,879		31,125,653	5,027,879	0.01	
11096310020	Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León	11	1	Ejecución	267,769,869	51,069,038	51,069,038	25,529,351	25,529,351	103,386,812	371,156,681	25,529,351	100.00	100.00
11096310021	Puente Ibarra y José Ma. Morelos, León	11	1	Ejecución	238,504,405	6,121,538	6,121,538	5,885,417	59,085,881	102,469,524	340,973,929	59,085,881	100.00	100.00
11096310022	Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril.	11	1	Ejecución	252,400,000		47,977,647	16,061,537	100,692,056		252,400,000	100,692,056	100.00	100.00
11096310025	Pénjamo-Tierras Negras	11	1	Preinversión	47,212,602	28,000,000	28,000,000		5,826,371		47,212,602	5,826,371	100.00	30.00
11096310027	Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino	11	1	Ejecución	30,866,186				5,026,261		30,866,186	5,026,261	42.71	42.70
11096320002	Pilcaya - Piedras Negras	12	1	Ejecución	39,801,928				7,600,289		39,801,928	7,600,289	7.14	7.13
11096320003	Tecoyo - Mexquititlán	12	1	Ejecución	28,105,457				7,745,993		28,105,457	7,745,993	30.01	30.00
11096320004	Carretera Ahuayotitla - Apetlanca - Sauce	12	1	Ejecución	80,497,019		622,000	455,061	13,539,766		80,497,019	13,539,766	33.96	33.95
11096320005	E.C. (Tepetitla - Atoyacuilco) - Las Compuertas	12	1	Ejecución	122,305,204				13,596,633		122,305,204	13,596,633	10.05	10.04

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 51 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096320006	Cerro Grande - Ahuacatlán.	12	1	Ejecución	22,936,877				7,774,206		22,936,877	7,774,206	42.51	42.50
11096320008	Cruz Grande - Pico del Monte.	12	1	Ejecución	86,781,103	20,000,000	17,680,000	6,977,542	28,161,173		86,781,103	28,161,173	100.00	40.21
11096320009	Taxco - Puerto Oscuro - Ixcapuzalco.	12	1	Ejecución	165,716,336				10,440,593		165,716,336	10,440,593	3.31	3.30
11096320010	Pilcaya - El Sauz - Apetlahuacan	12	1	Ejecución	48,439,107				5,443,357		48,439,107	5,443,357	6.29	6.28
11096320011	3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas	12	1	Ejecución	336,786,017		15,000,000	45,087	64,460,655		336,786,017	64,460,655	99.26	99.26
11096320012	Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	12	1	Ejecución	252,454,873	20,000,000	21,118,202	20,000,000	20,000,000		252,454,873	20,000,000	100.00	100.00
11096320015	Zitlala - La Esperanza - Apango.	12	1	Ejecución	158,992,856		45,000,000	12,488,493	12,549,469		158,992,856	12,549,469	87.06	87.05
11096320016	Cuétzala del Progreso - Apaxtla	12	1	Ejecución	72,650,739				52,332		72,650,739	52,332	0.01	
11096320017	Tlalixtaquilla-La Libertad, Tramo: Tlalixtaquilla-Limite de Estado (Guerrero Oaxaca).	12	1	Ejecución	12,486,793				34,160		12,486,793	34,160	0.01	
11096320018	Tlapa-Xochapa, Tr. del km.0+000 al 3+000	12	1	Ejecución	13,492,280				86,759		13,492,280	86,759	0.01	
11096320019	Tierra Blanca - Rio Cantador Chiquito.	12	1	Preinversión	160,550,558						160,550,558			
11096320020	Cordón Grande - Fresnos de Puerto Rico.	12	1	Ejecución	49,828,029		172,000	171,822	18,894,576		49,828,029	18,894,576	100.00	100.00
11096320021	La Parota - Aratichanguio, Tr. La Parota - Hacienda Vieja.	12	1	Ejecución	151,472,924	15,000,000	15,088,000	6,117,355	28,486,145		151,472,924	28,486,145	100.00	97.65
11096320022	Buenavista-Acatepec	12	1	Preinversión	145,027,269						145,027,269			
11096320023	Atoyac Ixtla - Alcholoa	12	1	Ejecución	51,540,510				20,856,515		51,540,510	20,856,515	33.99	33.98
11096320024	Cahuatache - Jilotepec - Victoria.	12	1	Ejecución	75,736,463				10,359,615		75,736,463	10,359,615	18.27	18.26
11096320025	E.C. (Acapulco-Zihuatanejo)-Palos Blancos-Soledad de Maciel	12	1	Ejecución	25,635,332				15,612,304		25,635,332	15,612,304	78.53	78.52
11096320026	Loma Bonita - Xochistlahuaca Tapayoltepec	12	1	Ejecución	161,141,408				87,002		161,141,408	87,002	0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 52 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096320027	Crucero del Zapote - La Azozuca	12	1	Ejecución	44,545,281	15,000,000	12,900,000	7,079,827	21,846,613			44,545,281	21,846,613	100.00	74.90
11096320028	Puente Barranca del Tigre.	12	1	Preinversión	20,757,354							20,757,354			
11096320030	Boulevard Chilapa Zitlala, Tr. del Km 0+00 al Km 2+800	12	1	Ejecución	41,520,770	10,000,000	10,035,000	5,664,604	5,757,525			41,520,770	5,757,525	100.00	100.00
11096320031	Col. Miguel Alemán - El Arenal.	12	1	Ejecución	43,600,162		1,030,000	1,017,669	27,920,284			43,600,162	27,920,284	100.00	100.00
11096330001	Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec	13	1	Ejecución	373,848,069	49,848,049	49,848,049	36,800,651	131,521,356			373,848,069	131,521,356	100.00	87.92
11096330002	Atotonilco-Zacualtipán	13	1	Ejecución	2,001,357,867	482,084,049	206,584,049	42,850,314	42,850,314			2,001,357,867	42,850,314	100.00	6.37
11096330003	Bicentenario Stonista: Villa de La Paz - San Andrés Orizabita - Espíritu - Quixpedhe	13	1	Ejecución	83,029,416		16,000,000	9,422,696	9,422,696			83,029,416	9,422,696	49.26	49.25
11096330004	Valle Azul: San Andrés Orizabita -Espino - Cerritos - Nequeteje.	13	1	Ejecución	41,514,708		5,460,960	4,460,959	4,460,959			41,514,708	4,460,959	53.30	53.29
11096330005	López Flores - Lopez Flores 2da. Sección.	13	1	Ejecución	14,561,284				6,091,309			14,561,284	6,091,309	91.47	91.46
11096330006	Vista Hermosa Remedios Los cruces.	13	1	Ejecución	12,444,034		5,000,000	1,440,103	4,318,134			12,444,034	4,318,134	44.29	44.28
11096330007	E.C. (Ixmiquilpan - Progreso)- Maguey Blanco- Manzana El Bothi	13	1	Preinversión	9,195,508		2,500,000		4,093,406			9,195,508	4,093,406	99.54	99.53
11096330008	La Estación - San Pedro Capula	13	1	Preinversión	2,803,861	7,000,000						2,803,861		100.00	
11096330009	El Barrido - Dios Padre	13	1	Preinversión	9,735,199		2,500,000		3,588,255			9,735,199	3,588,255	65.44	65.43
11096330010	Av. Ignacio López Rayón - El Dextho	13	1	Ejecución	9,195,508		5,000,000	1,440,546	5,529,932			9,195,508	5,529,932	78.28	78.27
11096330015	Pacheco de Allende - San Salvador	13	1	Preinversión	16,114,141		5,000,000		14,318			16,114,141	14,318	1.00	
11096330016	E.C.F. México 105 - El Perico	13	1	Ejecución	2,874,894				2,035,070			2,874,894	2,035,070	0.01	
11096330018	E.C. (C.F. México 105 El Perico) Velasco.	13	1	Ejecución	3,134,360				2,046,994			3,134,360	2,046,994	100.00	100.00
11096330020	Xuchitlán - Atoscalao	13	1	Ejecución	111,080,145				7,315,547			111,080,145	7,315,547	51.09	51.08

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 53 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096330021	Boulevard Las Torres	13	1	Ejecución	144,625,214				71,090,361		144,625,214	71,090,361	14.94	14.93	
11096330022	EC (Huichapan - Ixmiquilpan) - San Francisco Sacachichilco	13	1	Ejecución	21,485,773		405,902	298,288	5,425,315		21,485,773	5,425,315	100.00	100.00	
11096330023	Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	13	1	Ejecución	158,992,858	60,000,000	50,000,000	7,843,923	35,273,629		158,992,858	35,273,629	100.00	72.95	
11096340001	Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	14	1	Ejecución	658,780,299		45,600,000	3,651,170	3,651,170		658,780,299	3,651,170	24.91	24.90	
11096340003	Ramal a Yahualica, Tramo: Entronque Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-Centro Universitario.	14	1	Ejecución	77,842,043				23,721,506		77,842,043	23,721,506	100.00	100.00	
11096340005	El Tuito-Melaque	14	1	Ejecución	3,113,223,348	808,406,520	469,485,520	41,254,778	163,383,296		3,113,223,348	163,383,296	100.00	44.81	
11096340006	Jala-Puerto Vallarta y Libramiento de Puerto Vallarta	14	1	Preinversión	800,000,000					11,764,079,947	12,564,079,947				
11096340007	La Calera Tala / El Refugio San Marcos	14	1	Ejecución	440,292,042				58,366,543		440,292,042	58,366,543	24.51	24.50	
11096340009	San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia	14	1	Ejecución	32,228,281	10,000,000	10,000,000	6,794,981	6,794,981		32,228,281	6,794,981	100.00	61.79	
11096340010	Cuquio - Tepatlán, Tr. Km. 0+000 al Km. 17+000.	14	1	Ejecución	82,182,119				6,480		82,182,119	6,480	41.19	41.18	
11096340012	Autlán-El Grullo	14	1	Ejecución	63,919,425				23,926,580		63,919,425	23,926,580	30.86	30.41	
11096340013	Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	14	1	Ejecución	551,103,617	124,054,332	74,055,532	42,379,725	148,858,952		551,103,617	148,858,952	100.00	55.93	
11096340015	Jamay - La Maltaraña	14	1	Ejecución	45,979,016				22,097,525		45,979,016	22,097,525	98.71	98.70	
11096340016	Magdalena-Etatlán	14	1	Ejecución	80,571,699	28,000,000	28,000,000	7,304,346	57,699,606		80,571,699	57,699,606	100.00	45.34	
11096340017	San Ignacio Cerro Gordo - Higuerrillas	14	1	Ejecución	30,544,446	10,400,000	10,400,000	3,496,531	13,113,185		30,544,446	13,113,185	100.00	70.57	
11096350001	San Pedro Tlanguistenco - Chalma, Tramo Dr. Gustavo Baz - Nativita sulixtlahuacan	15	1	Preinversión	12,558,286	8,000,000			7,361,332		12,558,286	7,361,332	100.00	46.80	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes  
Sector Central

Página: 54 de 130

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096350004	San Pablo Tlalchichilpan San Francisco Tlalchichilpan	15	1	Preinversión	17,405,042	5,200,000			7,688,987			17,405,042	7,688,987	100.00	100.00
11096350006	San Pedro de los Baños - San Antonio de los Remedios.	15	1	Preinversión	15,566,118		9,000,000		5,262,304			15,566,118	5,262,304	42.91	42.90
11096350007	Concepción de los Baños Jalpa de los Baños San Francisco del Río.	15	1	Ejecución	21,798,706	4,800,000	7,996	7,996	11,306,508			21,798,706	11,306,508	100.00	100.00
11096350009	E.C. (Texcoco - Lechería Km. 29+500) - Pascual Luna	15	1	Ejecución	5,436,840	5,000,000	5,034,286	3,254,425	3,254,425			5,436,840	3,254,425	100.00	96.43
11096350010	Sultepec a la Goleta	15	1	Ejecución	133,426,668				8,277,838			133,426,668	8,277,838	29.53	29.52
11096350033	Fondo El Azafrán.	15	1	Ejecución	12,244,993	4,000,000	4,000,000	2,896	9,236,937			12,244,993	9,236,937	100.00	100.00
11096350034	Libramiento Camino Nacional ( Loma Bonita - Carretera a Tequixquiac).	15	1	Ejecución	23,611,490	2,700,000	2,700,000	1,048,602	20,884,646			23,611,490	20,884,646	100.00	77.40
11096350035	Camino de enlace (Olimpica - Juárez).	15	1	Preinversión	37,594,059	6,000,000			10,250,972			37,594,059	10,250,972	100.00	100.00
11096350036	Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil	15	1	Ejecución	38,670,951	5,200,000	5,200,000	499	28,924,589			38,670,951	28,924,589	100.00	99.70
11096350040	Los Reyes FFCC Tr: Circuito Exterior Mexiquense - Vialidad Mexiquense.	15	1	Ejecución	87,026,630	6,000,000	11,762,394	8,261,201	27,151,445			87,026,630	27,151,445	100.00	46.36
11096350042	Dolores-Tepotzotlan-San Martín Cachuahuapan-Villa Del Carbon	15	1	Preinversión	15,568,016							15,568,016			
11096350045	Tenancingo - Tenería - Tecmatlán.	15	1	Ejecución	92,058,866	10,000,000	10,000,000	7,700,650	20,555,341			92,058,866	20,555,341	100.00	14.92
11096350046	J.E.C. (Soyaniquilpan-Jilotepec)- Xhitey-Buenavista	15	1	Ejecución	23,175,586	7,300,000	7,300,000	7,012,593	13,468,156			23,175,586	13,468,156	100.00	97.21
11096350047	E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca.	15	1	Ejecución	21,487,096	7,000,000	7,000,000	4,956	5,940,848			21,487,096	5,940,848	100.00	100.00
11096360001	Los Charcos - Razo del Organó.	16	1	Ejecución	18,266,471		81,495	81,495	4,845,672			18,266,471	4,845,672	100.00	100.00
11096360003	Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla.	16	1	Ejecución	733,257,463				147,304,722			733,257,463	147,304,722	24.81	24.80

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 55 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
11096360004	Zacapu - Villachuato	16	1	Preinversión	166,779,824						166,779,824				
11096360005	Los Hoyos - ECF México No 120	16	1	Ejecución	66,734,894		80,081	80,080	9,938,161		66,734,894	9,938,161	64.35	64.34	
11096360007	Punta de Agua - Los Hoyos.	16	1	Ejecución	99,233,994		80,081	80,080	8,295,478		99,233,994	8,295,478	38.75	38.74	
11096360008	Maruata - Caleta de Campos.	16	1	Ejecución	1,667,798,222	371,000,000	301,000,000	581,657	581,657		1,667,798,222	581,657	100.00		
11096360009	Libramiento Sur de Morelia.	16	1	Ejecución	1,215,380,000				151,275,745	30,972,000	1,246,352,000	151,275,745	10.81	10.80	
11096360015	Huandacareo - Puruándiro	16	1	Ejecución	161,141,408		67,990	56,119	101,428,300		161,141,408	101,428,300	85.85	85.84	
11096360016	Zináparo - Angamacutiro	16	1	Preinversión	158,992,856	6,000,000	6,000,000		12,471,629		158,992,856	12,471,629	100.00	12.12	
11096360017	Tacámbaro Opopeo	16	1	Ejecución	51,836,879				19,987,609		51,836,879	19,987,609	100.00	100.00	
11096360018	Las Escobas - El Paso	16	1	Preinversión	57,581,196						57,581,196				
11096360019	E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio)	16	1	Ejecución	30,079,730				11,552,685		30,079,730	11,552,685	55.11	55.10	
11096360020	Tungareo-Estancia de Paquishuato	16	1	Preinversión	19,874,107						19,874,107				
11096360022	E.C. (La Piedad - Carapan) Ticuitaco.	16	1	Preinversión	11,416,545						11,416,545				
11096360023	E.C. (Morelia-Salamanca)-Zináparo, Tramo: del KM. 2+660 al KM. 22+260	16	1	Ejecución	84,223,243		2,189,088	42,952	10,475,724		84,223,243	10,475,724	20.89	20.88	
11096360024	Libramiento Peribán.	16	1	Ejecución	8,601,848				41,770		8,601,848	41,770	0.01		
11096360026	Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320.	16	1	Ejecución	26,760,217	3,000,000	3,000,000	1,850,438	16,125,623		26,760,217	16,125,623	100.00	87.74	
11096360027	San José Coapa - La Yerbabuena, y Ramal: San Rafael Coapa	16	1	Ejecución	35,619,620				7,235,537		35,619,620	7,235,537	35.17	35.16	
11096360028	San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto.	16	1	Preinversión	147,878,111						147,878,111				
11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	17	1	Preinversión	1,233,309,563	180,000,000	5,000,000		106,679,548	5,431,685,254	6,664,994,817	106,679,548	100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 56 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096370003	Distribuidor Vial Palmira	17	1	Ejecución	574,810,624	20,000,000	95,000,000	63,729,795	220,856,347			574,810,624	220,856,347	100.00	100.00
11096370005	Carretera Tepalcingo-Axochiapan	17	1	Ejecución	88,239,512	10,000,000	9,880,000	4,900,719	4,900,719			88,239,512	4,900,719	100.00	100.00
11096370006	Modernización de la carretera Tlatenchi-Tequesquitengo	17	1	Ejecución	80,570,704				41,859,545			80,570,704	41,859,545	100.00	100.00
11096380004	ECF 15 - Pescadero Incluye. Ramal a Francisco Villa	18	1	Ejecución	44,265,058	18,000,000	16,518,400	10,306,519	10,306,519			44,265,058	10,306,519	100.00	50.00
11096380005	El Macho - Antonio R. Laureles	18	1	Ejecución	55,647,500	5,000,000	4,700,000	2,352,359	2,352,359			55,647,500	2,352,359	100.00	100.00
11096390003	Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.	19	1	Ejecución	183,495,010	98,900,000	107,999,991	31,843,860	31,843,860			183,495,010	31,843,860	100.00	54.81
11096390009	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	19	1	Ejecución	587,068,774	50,000,000	59,634,614	39,063,966	39,099,625			587,068,774	39,099,625	100.00	16.48
11096390011	E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.	19	1	Ejecución	56,399,493	10,000,000	10,000,000	2,540,413	2,540,413			56,399,493	2,540,413	100.00	100.00
11096390012	Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado.	19	1	Ejecución	25,782,624	10,000,000	10,000,000	3,262,597	3,262,597			25,782,624	3,262,597	100.00	95.34
11096390013	Libramiento Dr. Arroyo	19	1	Ejecución	64,456,564	15,500,000	15,500,000	1,730,166	1,730,166			64,456,564	1,730,166	100.00	13.20
11096400001	Sta María Jacatepec - Cerro Concha Incluye Ramal Vega del Sol	20	1	Preinversión	52,703,984		59,858		23,732,722			52,703,984	23,732,722	100.00	100.00
11096400005	El Camarón-San Carlos Yautepec.	20	1	Ejecución	90,061,107	6,000,000	6,016,018	4,961,600	36,379,510			90,061,107	36,379,510	100.00	87.91
11096400006	San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlaxiaco.	20	1	Preinversión	125,084,866		57,330		29,303,075			125,084,866	29,303,075	34.01	34.00
11096400007	Almolonga Refugio Viejo	20	1	Ejecución	31,426,634		285,400	203,899	21,692,840			31,426,634	21,692,840	100.00	100.00
11096400009	Santa María Yolotepec - Santiago Yosonduá.	20	1	Ejecución	72,549,223	7,000,000	7,000,000	2,531,347	19,725,496			72,549,223	19,725,496	100.00	100.00
11096400010	Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) - San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal.	20	1	Ejecución	109,578,074	16,600,000	16,600,000	6,419,549	16,563,509			109,578,074	16,563,509	100.00	68.45
11096400012	Arroyo Frijol - Fortín	20	1	Preinversión	13,378,115		30,000		7,623,560			13,378,115	7,623,560	80.01	80.00
11096400013	E.C.(La Chivixa - Tres Cruces) - Guichixú	20	1	Ejecución	21,485,520				7,620,079			21,485,520	7,620,079	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 57 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096400014	Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	20	1	Ejecución	21,485,522	7,000,000	7,000,000	2,770,388	9,678,971		21,485,522	9,678,971	100.00	100.00
11096400015	Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla; Tr: Km 0+000 al Km 4+000.	20	1	Ejecución	25,749,498	7,000,000	7,000,000	2,018,736	13,989,473		25,749,498	13,989,473	100.00	100.00
11096400016	Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	20	1	Ejecución	23,634,073	8,000,000	8,000,000	432,873	5,156,311		23,634,073	5,156,311	100.00	100.00
11096400017	Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	20	1	Ejecución	21,485,520	9,000,000	9,000,000	21,308	4,959,559		21,485,520	4,959,559	100.00	100.00
11096400018	Guevea de Humboldt - San José, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	20	1	Ejecución	24,369,134	7,000,000	7,000,000	8,410	14,307,558		24,369,134	14,307,558	100.00	79.55
11096400019	Guadalupe Santiago Lachiguiri; Tr: Km. 0+000 al Km. 4+400.	20	1	Ejecución	24,151,181				3,471,571		24,151,181	3,471,571	93.47	93.46
11096400020	Guigovelaga - Santa Isabel de la Reforma	20	1	Ejecución	21,485,521	7,000,000	7,000,000	1,891,753	9,639,180		21,485,521	9,639,180	100.00	78.33
11096400021	Camino: E.C. (Huajuapán - Stgo.Huajolotitán) - Rancho el Rincón	20	1	Preinversión	27,759,292						27,759,292			
11096400022	E.C. (Santa Ma. Nativitas-Asunción Nochixtlán)-San Bartolo Soyaltepec	20	1	Ejecución	9,237,023				1,581,790		9,237,023	1,581,790	65.01	65.00
11096400025	Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca	20	1	Ejecución	64,456,564				7,830,553		64,456,564	7,830,553	96.51	96.50
11096400026	E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlán)-Santo Domingo Yanhuitlán	20	1	Ejecución	43,991,604				16,880,228		43,991,604	16,880,228	50.01	50.00
11096400027	Magdalena Loxicha - Quelove	20	1	Preinversión	104,741,916						104,741,916			
11096400029	Santiago Cuixtla - Santos Reyes Nopala- San Juan Lachao.	20	1	Ejecución	91,313,466						91,313,466		20.59	20.58
11096400030	Quelove - San Agustín Loxicha	20	1	Preinversión	93,408,094						93,408,094			
11096400031	San Juan Oztolotepec - San Juan Jaltepec	20	1	Preinversión	83,256,394						83,256,394			
11096400035	E.C. (Jamiltepec - Plan de Amates) - San Isidro del Parral.	20	1	Preinversión	69,827,944						69,827,944			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 58 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096400036	San Pedro Tlaxtlahuacan - San Pedro Atoyac.	20	1	Preinversión	42,971,040							42,971,040				
11096400039	San José del Pacifico Santa María Huatulco Tramo: Xanica Agua Hedionda	20	1	Preinversión	149,324,372							149,324,372				
11096400040	E.C. (Huajuapán Tehuacan) - Santa Catarina Zapotitlán - Membrillos	20	1	Ejecución	107,320,176	7,000,000	7,000,000	4,202,141	4,202,141			107,320,176	4,202,141	100.00	51.95	
11096400043	San José del Pacifico Santa María Huatulco Tramo: Santo Domingo Ozolotepec - San Antonio Ozolotepec.	20	1	Preinversión	78,207,297							78,207,297				
11096400045	E.C (Huajuapán - Oaxaca) - Santiago Apoala. Tramo: La Cumbre Santiago Apoala	20	1	Preinversión	116,021,814							116,021,814				
11096400048	Guadalupe Cisneros- Juquila de León	20	1	Ejecución	9,185,061	7,000,000	7,000,000	1,001,970	1,005,986			9,185,061	1,005,986	100.00		
11096400049	Miramar - Río de las Peñas.	20	1	Ejecución	62,845,149				436			62,845,149	436	0.01		
11096400051	E.C. (Putla Villa de Guerrero - Mesones Hidalgo) - San Juan las Huertas	20	1	Ejecución	7,275,453		1,100,000	1,063,833	6,747,119			7,275,453	6,747,119	100.00	100.00	
11096410002	Huaquechula - Santo Domingo Ayotlacha	21	1	Ejecución	21,681,377				10,911,865			21,681,377	10,911,865	60.01	60.00	
11096410003	San Juan Atenco - San José Guerrero	21	1	Ejecución	33,528,155				12,111,322			33,528,155	12,111,322	100.00	100.00	
11096410004	Xicotepéc - San Pedro - Huaxintilla	21	1	Ejecución	42,250,890							42,250,890		37.05	37.04	
11096410007	Hermenegildo Galeana - San Miguel Jojupango	21	1	Ejecución	28,352,569				7,515,582			28,352,569	7,515,582	65.01	65.00	
11096410009	Construcción del Tramo C Del Anillo Periférico Ecológico.	21	1	Preinversión	151,362,141		7,500,000		85,483,634			151,362,141	85,483,634	57.86	57.85	
11096410010	Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	21	1	Preinversión	864,394,123	276,892,758	10,002,758		60,940,274			864,394,123	60,940,274	100.00	33.00	
11096410013	San Nicolás Texcotitlán San Lucas Teteletitlán	21	1	Preinversión	60,159,459							60,159,459				
11096410014	San Martín Atexcal - Santo Tomás Atlaltepec	21	1	Ejecución	58,010,907							58,010,907		19.27	19.26	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 59 de 130

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096410016	E.C. (Tecamachalco - Cañada Morelos) Posta Zootécnica El Salado	21	1	Preinversión	8,406,728							8,406,728				
11096410017	E.C. (C.F. México 125 - Santa Ana Teloxtoc) - San Juan Raya.	21	1	Preinversión	22,833,089							22,833,089				
11096410018	Guadalupe Piletas - Cuesta Blanca	21	1	Ejecución	37,062,255				10,292,948			37,062,255	10,292,948	77.02	77.01	
11096410019	Santa Cecilia Clavijero - Colonia Miguel Hidalgo	21	1	Ejecución	94,751,151		843,922	343,921	343,921			94,751,151	343,921	11.99	11.98	
11096410020	Guadalupe Fresnal - Cuesta Chica Piletas	21	1	Preinversión	51,789,599							51,789,599				
11096410021	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR HUAUQUINANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL	21	1	Ejecución	222,355,594		21,300,000	6,861,808	50,315,747			222,355,594	50,315,747	92.01	92.01	
11096410022	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN	21	1	Preinversión	290,943,990		3,300,000		33,378,643			290,943,990	33,378,643	57.66	57.65	
11096410024	Tepango de Rodríguez - Tlamanca de Hernández	21	1	Ejecución	42,541,332	12,000,000	12,002,946	25,233	13,702,108			42,541,332	13,702,108	100.00	52.30	
11096420005	E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec.	22	1	Ejecución	94,536,294	35,000,000	35,000,000	45,863	45,863			94,536,294	45,863	100.00		
11096420006	Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300	22	1	Ejecución	149,985,910		767,000	765,898	58,156,631			149,985,910	58,156,631	100.00	100.00	
11096420007	EL COLORADO - HIGUERILLAS Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS	22	1	Ejecución	670,990,658	30,000,000	30,000,000	533,165	571,249			670,990,658	571,249	100.00	85.40	
11096420009	Acceso a La Rinconada	22	1	Ejecución	10,752,310	5,180,000	5,180,000	3,617,102	3,621,314			10,752,310	3,621,314	100.00	56.25	
11096430003	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dzuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	23	1	Ejecución	1,513,863,461	291,628,418	291,628,418	111,789,105	441,955,919			1,513,863,461	441,955,919	100.00	57.33	
11096430005	Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres.	23	1	Ejecución	446,361,814				244,153,708			446,361,814	244,153,708	100.00	100.00	
11096440001	El Herrero - La Luz	24	1	Ejecución	20,454,217	3,096,036	3,260,021	2,376,459	10,527,165			20,454,217	10,527,165	100.00	100.00	
11096440002	Alaquines - Nueva Reforma	24	1	Ejecución	98,897,855	10,700,000	10,700,000	5,064,794	34,276,363			98,897,855	34,276,363	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 60 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096440004	La Herradura El Estribo; incluye ramal al Mezquite	24	1	Ejecución	91,581,446	10,400,000	10,400,000	4,662,548	10,561,255			91,581,446	10,561,255	100.00	100.00
11096440008	Venado - El Epazote	24	1	Ejecución	86,479,223	20,000,939	20,000,939	6,146,977	6,146,977			86,479,223	6,146,977	100.00	100.00
11096440013	Los Ángeles - Maravillas y Ramal a Noria de los Conos.	24	1	Ejecución	27,057,211				10,482,735			27,057,211	10,482,735	100.00	100.00
11096440014	La Providencia - Llano Grande	24	1	Ejecución	36,471,671	3,000,000	600,000	5,645	5,645			36,471,671	5,645	100.00	93.55
11096440015	La Esperanza - Santa Elena	24	1	Ejecución	29,553,335	6,000,000	6,000,000	1,622,283	1,622,283			29,553,335	1,622,283	100.00	100.00
11096440018	E.C. 80 - Agua Nueva del Norte.	24	1	Ejecución	19,197,314	9,100,399	9,100,399	5,021,946	5,021,946			19,197,314	5,021,946	100.00	100.00
11096440019	Boulevard en la Carretera Valles 85	24	1	Ejecución	50,029,038	20,000,804	20,000,804	13,882,092	18,339,059			50,029,038	18,339,059	100.00	100.00
11096440021	Camino: El Organo - Arroyo Seco	24	1	Ejecución	67,803,898	4,000,000	4,000,000	3,513,642	11,834,520			67,803,898	11,834,520	100.00	100.00
11096440022	Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla	24	1	Ejecución	64,456,563	6,000,000	6,000,000	4,097,899	26,516,134			64,456,563	26,516,134	100.00	100.00
11096450002	E.C. Rosa Morada-Agua Pepito	25	1	Ejecución	45,417,091				26,984,415			45,417,091	26,984,415	70.76	70.75
11096450004	E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre	25	1	Ejecución	81,462,236	4,700,000	4,700,000	3,414,279	39,219,408			81,462,236	39,219,408	100.00	98.24
11096450005	Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300	25	1	Ejecución	66,267,853	8,000,000	8,800,000	3,237,345	48,816,392			66,267,853	48,816,392	100.00	100.00
11096450008	Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez- Ent. Carretera a Los Mochis.	25	1	Ejecución	900,611,041	70,614,713	13,614,713	216,413	749,369			900,611,041	749,369	100.00	
11096450009	El Fuerte-Álamos	25	1	Ejecución	1,667,798,224	357,099,295	56,204,695	301,158	301,158			1,667,798,224	301,158	100.00	7.00
11096450010	Tameapa - Soyatita	25	1	Preinversión	114,947,540							114,947,540			
11096450011	Topolobampo - Chihuahua tr. Mezquite Caído- Huepaco.	25	1	Preinversión	161,141,410							161,141,410			
11096450012	Topolobampo - Chihuahua tr. Huepaco - Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi)	25	1	Preinversión	96,684,846							96,684,846			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 61 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096450013	Soyatita - San José del Barranco	25	1	Preinversión	150,398,648							150,398,648				
11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	26	1	Ejecución	1,111,865,484	100,000,000	100,000,000	54,661,090	270,941,682			1,111,865,484	270,941,682	100.00	100.00	
11096460002	Entronque Carretero: San Pedro de la Cueva - San José de Batuc - Embarcadero.	26	1	Preinversión	10,378,677	8,600,000	8,600,000					10,378,677		100.00		
11096460006	Libramiento Oriente Nogales	26	1	Ejecución	512,429,680	51,753,998	51,753,998	23,455,677	75,184,171			512,429,680	75,184,171	100.00	100.00	
11096460007	Altar - Sásabe.	26	1	Ejecución	429,710,424	10,000,000	10,000,000	2,897,761	2,897,761			429,710,424	2,897,761	100.00		
11096460008	E. C. F. México 16 - Cobachi - Mazatlán	26	1	Preinversión	142,449,004							142,449,004				
11096460009	Tubutama - Rancho Nuevo	26	1	Preinversión	74,447,331							74,447,331				
11096460012	Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea	26	1	Ejecución	2,446,104,062	470,000,000	380,000,000	1,594,445	1,594,445			2,446,104,062	1,594,445	99.97	39.70	
11096460013	Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	26	1	Ejecución	943,973,795	133,796,002	123,796,002	773,596	773,596			943,973,795	773,596	99.96		
11096460015	E. C. F. 15D - Casas Grandes; Tramo: Mina de Pilares - Casas Grandes	26	1	Preinversión	158,992,856							158,992,856				
11096460016	Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto	26	1	Preinversión	137,507,335							137,507,335				
11096470002	Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673	27	1	Ejecución	807,004,960				28,271,555			807,004,960	28,271,555	0.68	0.67	
11096470003	Coatzacoalcos-Villahermosa, Puente Los Monos III	27	1	Preinversión	136,256,813		15,370,000		34,700			136,256,813	34,700	96.01	96.00	
11096470004	Jalpa de Méndez - Cunduacan, Tr. Jalpa de Méndez - Via Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.	27	1	Ejecución	247,083,493	36,000,000	36,000,000	12,283,103	12,701,965			247,083,493	12,701,965	100.00	100.00	
11096480005	Cd. Victoria - Lim. Edos. N.L.	28	1	Ejecución	1,491,011,613	267,824,472	222,724,472	42,159,438	171,174,909			1,491,011,613	171,174,909	100.00	63.47	
11096480006	Carretera Reynosa-Nuevo Laredo, Tramo: Ciudad Mier-Nuevo Laredo	28	1	Ejecución	1,501,018,402	136,154,312	1,409,022	224,239	224,239			1,501,018,402	224,239	100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 62 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096480007	Viaducto de Reynosa	28	1	Ejecución	225,727,664		61,300,000	17,380,716	64,744,320			225,727,664	64,744,320	85.72	85.71
11096480008	Santa Ana de Nahola-Montevideo	28	1	Ejecución	159,529,995	65,000,000	65,000,000	18,305,186	18,305,186			159,529,995	18,305,186	100.00	27.18
11096490001	Cuahtenco - Malintzi y Ramal a La Luz	29	1	Ejecución	52,639,526	15,000,000	12,841,006	6,240,168	19,875,794			52,639,526	19,875,794	100.00	64.64
11096490003	Apizaco-Muñoz, Muñoz-Cuamantzingo, Cuamantzingo-Las Torres	29	1	Ejecución	152,547,944	32,249,493	1,027	1,027	18,816,287			152,547,944	18,816,287	100.00	37.95
11096490006	Acopinalco del Peñón - San Pedro la Cueva	29	1	Ejecución	23,870,957	11,600,000	11,841,011	3,993,391	3,993,391			23,870,957	3,993,391	100.00	10.53
11096490007	E.C. (Capula - Lazaro Cardenaz) - Atotonilco - La Cienega	29	1	Ejecución	132,458,238	10,900,000	10,900,000	87	87			132,458,238	87	100.00	21.16
11096490009	Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.	29	1	Ejecución	89,433,482	20,000,000	18,000,000	4,743,918	6,900,909			89,433,482	6,900,909	100.00	8.55
11096490014	Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C. (Xaloztloc - Toluca de Guadalupe)	29	1	Ejecución	48,471,336	3,400,000	134,640	68,709	15,065,123			48,471,336	15,065,123	100.00	100.00
11096490015	Benito Juárez - Ranchería de Torres	29	1	Ejecución	36,065,903	10,000,000	15,443,005	7,359,371	17,495,897			36,065,903	17,495,897	100.00	100.00
11096490017	Puente El Valle	29	1	Ejecución	8,937,976				4,166,282			8,937,976	4,166,282	26.01	26.00
11096490018	San Pedro Tlalcuapan San Bartolome Cuahuixmatlac	29	1	Ejecución	21,496,264		127,405	127,405	10,109,897			21,496,264	10,109,897	100.00	100.00
11096490022	E.C. (Tetlatlahuca Xoxtla) Zacatelco (Centro Turístico)	29	1	Ejecución	29,327,736	11,000,000	9,741,151	3,911,250	3,916,347			29,327,736	3,916,347	100.00	100.00
11096490023	San Diego Metepec - San Jerónimo Zacualpan.	29	1	Ejecución	11,279,899		139,092	139,091	185,779			11,279,899	185,779	100.00	100.00
11096490024	Modernización del camino Tenexyecac - Oztollapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo	29	1	Ejecución	48,449,851	16,200,000	13,932,882	6,303,582	6,308,013			48,449,851	6,308,013	100.00	100.00
11096490026	Acceso Oriente a la Ciudad de Huamantla	29	1	Ejecución	20,798,869				48,748			20,798,869	48,748		
11096500005	Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	30	1	Ejecución	45,119,594	20,777,100	14,996,908	8,368,686	13,070,089			45,119,594	13,070,089	100.00	100.00
11096500006	Xico-Pocitos	30	1	Ejecución	77,552,618	21,965,264	19,706,042	7,947,945	11,360,870			77,552,618	11,360,870	100.00	87.15

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 63 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096500007	Sontecomapan - Coxcuapan	30	1	Ejecución	22,796,178	6,000,000	5,934,319	2,137,629	9,997,673		22,796,178	9,997,673	100.00	100.00
11096500008	Monte Real - Piedras Pintas.	30	1	Ejecución	26,860,016				3,848,433		26,860,016	3,848,433	18.81	18.80
11096500009	E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	30	1	Ejecución	32,228,279	10,000,000	10,000,000	2,728,323	9,207,386		32,228,279	9,207,386	100.00	100.00
11096500013	Paso Superior Vehicular Av. Vicente Guerrero, al cruce con la vía km. S-290 + 020, Río Blanco Veracruz.	30	1	Preinversión	66,711,929		40,000,000		17,545,578		66,711,929	17,545,578	68.30	33.30
11096500014	Alvarado-San Andrés Tuxtla	30	1	Ejecución	2,334,917,512	377,614,837	27,860,127	8,584	8,584		2,334,917,512	8,584	100.00	
11096500016	Benito Juárez - Coahuila	30	1	Preinversión	109,039,020						109,039,020			
11096510001	Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcancal.	31	1	Ejecución	136,406,952				60,083,772		136,406,952	60,083,772	100.00	100.00
11096510002	Tunkás-Cenotillo	31	1	Ejecución	70,180,614	21,000,000	21,000,000	6,456,915	20,257,094		70,180,614	20,257,094	100.00	54.29
11096510009	PSV y Vialidades Inferiores Puente las Coloradas	31	1	Preinversión	44,421,776		500,000		47,524,081		44,421,776	47,524,081	45.02	45.01
11096520001	El Salto - Tarasco	32	1	Ejecución	52,827,467				26,244,839		52,827,467	26,244,839	100.00	100.00
11096520003	Fresnillo-Valparaiso	32	1	Ejecución	1,104,465,705		74,300,000	7,440,196	84,482,299		1,104,465,705	84,482,299	20.01	20.00
11096520006	Jerez - El Cargadero - Palmas Altas	32	1	Ejecución	57,656,397				10,390,278		57,656,397	10,390,278	100.00	100.00
11096520008	Zoque - Tecoalecte	32	1	Ejecución	31,379,559				24,176,316		31,379,559	24,176,316	100.00	100.00
11096520009	Villa Gracia - El Nigromante	32	1	Ejecución	36,469,189				24,794,521		36,469,189	24,794,521	100.00	100.00
11096520010	Valparaiso - Jerez (Vía Lobatos)	32	1	Ejecución	164,556,093	14,100,000	14,100,000	5,120,402	28,539,932		164,556,093	28,539,932	100.00	100.00
11096520011	Sauceda de la Borda - Tacoaleche - La Era	32	1	Ejecución	40,607,635				6,714,555		40,607,635	6,714,555	22.97	22.96
11096520012	Santa Teresa Ojo Seco - Minillas	32	1	Ejecución	23,344,020	5,000,000	1,500,000	419,394	11,935,232		23,344,020	11,935,232	100.00	100.00
11096520013	Cañitas de Felipe - Noria del Boyero.	32	1	Ejecución	55,808,642				21,440,221		55,808,642	21,440,221	98.62	98.61

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 64 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096520014	Atolinga La Ciénega (Límites con Jalisco 7 km)	32	1	Ejecución	37,384,808				15,284,954		37,384,808	15,284,954	100.00	100.00	
11096520017	Lázaro Cárdenas - El Agua de la Vieja	32	1	Ejecución	21,163,239				14,012,184		21,163,239	14,012,184	98.44	98.43	
11096520019	La Tesorera - Guanajuatillo - El Marín	32	1	Ejecución	46,999,579	8,000,000	8,000,000	10,622	10,401,115		46,999,579	10,401,115	100.00	100.00	
11096520020	Montemariana - El Porvenir del Centro	32	1	Ejecución	55,193,805		23,351	23,351	10,375,652		55,193,805	10,375,652	100.00	100.00	
11096520021	Maravillas - Chepinque	32	1	Preinversión	37,288,223	10,050,626	10,050,626		4,989,525		37,288,223	4,989,525	100.00	100.00	
11096520022	Pedregoso - El Nigromante	32	1	Ejecución	49,215,686				14,523,042		49,215,686	14,523,042	100.00	100.00	
11096520025	Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite	32	1	Ejecución	63,919,425	10,000,000	10,000,000	6,299,992	9,376,591		63,919,425	9,376,591	100.00	100.00	
11096520026	Juancho Rey - El Venado	32	1	Preinversión	72,513,634	10,000,000			5,116,253		72,513,634	5,116,253	100.00	38.08	
12092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS	35	7	Preinversión	1,653,467,052						1,653,467,052				
12092110002	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE COAHUILA (CPCC COAHUILA (MONTERREY-TORREÓN)) PARA EL PERÍODO 2012-2018	35	7	Preinversión	1,582,969,441						1,582,969,441				
12092110003	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE JALISCO	35	7	Preinversión	2,609,972,710						2,609,972,710				
12092110004	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE YUCATAN (CPCC YUCATAN)	35	7	Preinversión	1,405,146,196						1,405,146,196				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 65 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12092110005	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Nayarit, Jalisco y Colima (CPCC Compostela - Manzanillo)	35	7	Preinversión	1,100,299,571							1,100,299,571				
12092110006	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Guerrero y Oaxaca - Acapulco - Pinotepa Nacional (CPCC Guerrero)	35	7	Preinversión	906,782,285							906,782,285				
12092110007	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Zacatecas (CPCC Zacatecas Norte)	35	7	Preinversión	881,977,856							881,977,856				
12092110008	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de México (CPCC México)	35	7	Preinversión	1,633,577,808							1,633,577,808				
12092110010	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Morelos (CPCC Morelos)	35	7	Preinversión	1,183,899,922							1,183,899,922				
12092110012	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Tlaxcala (CPCC Tlaxcala)	35	7	Preinversión	2,126,900,350							2,126,900,350				
12092110013	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Jalisco (CPCC Jalisco Norte)	35	7	Preinversión	944,147,634							944,147,634				
12092110014	1.- Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Puebla (CPCC Puebla)	35	7	Preinversión	1,592,193,533							1,592,193,533				
12092110019	1.- Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Quintana Roo (CPCC Quintana Roo)	35	7	Preinversión	1,721,339,472							1,721,339,472				
12092110021	1.- Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Oaxaca (CPCC Oaxaca)	35	7	Preinversión	880,597,545							880,597,545				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 66 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12092110022	1.- Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Campeche (CPCC Campeche)	35	7	Preinversión	1,739,968,785							1,739,968,785				
12093110001	Paso a Desnivel en el cruce de la Av. Félix Ramírez Rentería (Carr. Panamericana) al cruce con la vía Férrea A - 474 + 107, Lagos de Moreno, Jalisco.	14	1	Preinversión	53,713,803							53,713,803				
12093110002	Confinamiento del Derecho de Vía concesionado en la Av. Insurgentes, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato.	11	1	Preinversión	152,657,267	147,087,404	147,087,404					152,657,267		100.00		
12093110003	Construcción del Acortamiento Ferroviario Encarnación - El Castillo	14	11	Ejecución	83,384,043		281,880	281,880	25,778,381			83,384,043	25,778,381	100.00	100.00	
12093110006	Paso Direccional Vehicular Jesus Garcia en la Calle Plutarco Elias Calles y Via Férrea T-3+387, Nogales, Sonora.	26	1	Preinversión	96,684,846							96,684,846				
12093110017	Estudios de pre-factibilidad para el tren de pasajeros México Querétaro	09	11	Ejecución	58,721,099	6,244,804	8,660,954	7,763,872	7,763,872			58,721,099	7,763,872	100.00	100.00	
12093110018	Estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo para la construcción del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado	35	11	Ejecución	96,615,105	10,440,000	17,264,382	17,228,381	17,228,381			96,615,105	17,228,381	100.00	100.00	
12095100001	Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sury obras de dragado	28	1	Ejecución	1,282,315,001	812,000,000	677,208,962	202,658,354	202,658,354	449,764,286		1,732,079,287	202,658,354	100.00	2.00	
12095100003	Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	04	1	Ejecución	1,147,083,000	226,150,000	171,249,931	33,098,871	33,098,871			1,147,083,000	33,098,871	100.00		
12095100004	NUEVA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.	23	1	Ejecución	29,840,143		18,482,497	18,482,496	18,482,496			29,840,143	18,482,496	100.00	100.00	
12095100005	Construcción del malecón náutico turístico, muelle para la capitania de puerto, muelle para embarcaciones turísticas y rampa de botado en Altata, Sinaloa.	25	1	Ejecución	70,908,915		27,121,947	27,121,947	33,849,908			70,908,915	33,849,908	100.00	100.00	
12095100008	Home Port Puerto Peñasco	26	1	Preinversión	578,341,200		300,000,000					578,341,200		0.01		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 67 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12095100009	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN CHUBURNÁ, YUC.	31	1	Preinversión	25,323,972		19,808,267				25,323,972		10.00	
12095100010	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte 2013	35	7	Ejecución	143,150,000		2,563,462	2,563,462	2,563,462		143,150,000	2,563,462	100.00	100.00
12095100011	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe 2013	31	7	Ejecución	20,400,000		9,349,981	9,349,980	9,349,980		20,400,000	9,349,980	100.00	100.00
12095100012	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte 2013	35	7	Ejecución	102,000,000		8,292,999	8,292,999	8,292,999		102,000,000	8,292,999	100.00	100.00
12095100014	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA 2013	09	11	Ejecución	20,000,000		11,486,869	11,486,869	11,486,869		20,000,000	11,486,869	100.00	100.00
12095100015	Construcción de protección marginal y muelles de pesca ribereña y paseos ecoturísticos, en Barra de San José, Mazatán, Tapachula, Chiapas.	07	1	Preinversión	11,935,479	11,500,000	11,249,000				11,935,479		100.00	
12095100016	Servicios Relacionados con Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias 2013	09	11	Ejecución	11,000,000		4,481,472	4,481,472	4,481,472		11,000,000	4,481,472	100.00	100.00
12095100017	Rehabilitación de playas en Puerto Chiapas, Chis	07	1	Ejecución	172,850,096	37,361,502	116,756,239	32,816,567	32,816,567		172,850,096	32,816,567	100.00	
12096210001	Puente Carretera a Presa la Ordeña Vieja	01	1	Preinversión	4,297,104	10,000,000	10,000,000		737		4,297,104	737	100.00	
12096210004	Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes	01	1	Ejecución	273,374,353		3,032,903	3,032,902	75,575,272		273,374,353	75,575,272	53.79	53.78
12096210005	Milpillas de Arriba - Los Muñoz.	01	1	Preinversión	15,147,292	10,000,000	10,000,000				15,147,292		100.00	
12096220002	Guadalupe Victoria - Batáquez	02	1	Ejecución	223,406,449				13,296,351		223,406,449	13,296,351	4.71	4.70
12096220006	La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 0+000 al Km. 40+000.	02	1	Preinversión	150,398,649						150,398,649			
12096220007	La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 40+000 al Km. 60+000.	02	1	Preinversión	85,942,085						85,942,085			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 68 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096220008	Loma Tova - Tanamá - Universidad Autonoma BC; Tr: Loma Tova - Tanamá.	02	1	Preinversión	98,833,397							98,833,397				
12096220009	Loma Tova - Tanamá - Universidad Autonoma BC; Tr: Tanamá - Universidad Autonoma BC.	02	1	Preinversión	87,016,360							87,016,360				
12096220013	El Testerazo - Neji, Tr: Km 0+000 al Km 25+000.	02	1	Preinversión	120,856,056							120,856,056				
12096220016	E.C.F. México No. 1 - Valle de la Trinidad; Tr: Del Km 32+500 al Km 65+000	02	1	Preinversión	160,604,270							160,604,270				
12096220017	E.C.F. Mexico No. 1 - Valle de la Trinidad, Tr: del Km. 0+000 al Km. 32+500	02	1	Preinversión	160,604,270							160,604,270				
12096220018	La Mision - San Jose de la Zorra	02	1	Preinversión	130,524,541							130,524,541				
12096220020	El Cóndor - José Ma. Pino Suarez	02	1	Ejecución	87,016,362	20,000,000	20,000,000	7,281,206	7,281,206			87,016,362	7,281,206	100.00	24.59	
12096220023	ECF 3 - Carmen Serdán	02	1	Ejecución	31,422,574	20,000,000	20,000,000	6,989,288	6,989,288			31,422,574	6,989,288	100.00	27.03	
12096220027	San Felipe-Puertecitos (Tr: Campo los Olivos - Puertecitos)	02	1	Preinversión	101,761,446							101,761,446				
12096230001	E.C. (Santa Anita-Caduaño) Las Casitas	03	1	Preinversión	46,579,503		123,883		15,732,628			46,579,503	15,732,628	100.00	100.00	
12096230002	Huatamote - Agua Verde, Tr. Km. 0+000 al Km. 25.+000	03	1	Preinversión	107,427,605		413,531					107,427,605		100.00	100.00	
12096230003	Huatamote Agua Verde, Tr: Km 25+000 al Km 41+000	03	1	Preinversión	68,753,668							68,753,668				
12096230004	La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	03	1	Ejecución	2,709,324,224	178,547,049	128,548,649	118,690,918	118,690,918			2,709,324,224	118,690,918	100.00	100.00	
12096230005	Ampliación Puerto Escondido-Loreto	03	1	Ejecución	650,807,282							650,807,282		10.47	10.44	
12096240001	Libramiento de Campeche, tramo Ent. Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche	04	1	Ejecución	256,353,324	50,000,000	183,100,000	81,909,205	81,909,205			256,353,324	81,909,205	100.00	72.91	
12096250001	E.C.F. No. 57, Villa Juarez, Tr.: Km. 0+000 al Km. 14+000 y Km. 30+000 al Km. 42+000	05	1	Preinversión	111,724,711				49,639,255			111,724,711	49,639,255			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 69 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096250002	Santa Cruz - La Noria de las Ánimas	05	1	Preinversión	103,537,682							103,537,682				
12096260001	E.C. (San Miguel Ojo del Agua Las Conchas) - Chanchopa	06	1	Ejecución	54,539,949				26,515,183			54,539,949	26,515,183	100.00	100.00	
12096260002	Cofradía de Suchitlán - El Remate	06	1	Ejecución	70,678,792				34,506,307			70,678,792	34,506,307	100.00	100.00	
12096260004	Veladero de los Otates - Los Parajes	06	1	Ejecución	52,547,242	15,000,000	15,000,000	5,166,792	22,895,171			52,547,242	22,895,171	100.00	99.98	
12096260005	Ampliación De Av. Niños Héroes, Tramo Lapislazuli- Acceso a El Espinal	06	1	Ejecución	50,855,518		2,136,540	2,136,531	2,136,531			50,855,518	2,136,531	100.00	100.00	
12096260006	Pez Vela - Jalipa	06	1	Ejecución	394,930,030	221,193,416	217,114,416	34,180,110	34,180,110			394,930,030	34,180,110	100.00	91.90	
12096270001	Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	07	1	Ejecución	62,845,149	10,000,000	10,000,000	5,474,515	13,338,464			62,845,149	13,338,464	100.00	44.38	
12096270002	Villaflores - Francisco Villa.	07	1	Ejecución	32,080,491	15,000,000	15,000,000	4,902,932	13,250,970			32,080,491	13,250,970	100.00	54.82	
12096270003	Simojovel - La Pimienta	07	1	Ejecución	35,236,255	10,000,000	10,000,000	3,393,408	15,789,950			35,236,255	15,789,950	100.00	70.15	
12096270004	E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín.	07	1	Ejecución	89,916,905	10,000,000	10,000,000	6,498,250	23,116,032			89,916,905	23,116,032	100.00	100.00	
12096270005	E.C. ( La Trinidad - Nuevo Mazatlan ) - Ojo de Agua - El Triunfo	07	1	Ejecución	113,604,693	5,000,000	5,000,000	878,254	3,801,571			113,604,693	3,801,571	100.00	5.44	
12096270006	Mitontic Belisario Domínguez	07	1	Ejecución	36,526,111		3,199,016	199,015	3,533,731			36,526,111	3,533,731	66.52	66.51	
12096270007	E.C. (Villaflores - Ocozacoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	07	1	Ejecución	24,421,028	10,000,000	10,000,000	3,393,898	11,440,062			24,421,028	11,440,062	100.00	81.59	
12096270008	E.C.F. México No.195 - Ixtapa.	07	1	Ejecución	7,690,600				6,085,620			7,690,600	6,085,620	100.00	100.00	
12096270009	Yalpale - Zacualpa y Ramal a San Antonio El Paraje.	07	1	Ejecución	30,079,729		4,014,557	2,014,556	15,881,109			30,079,729	15,881,109	100.00	100.00	
12096270010	Nuevo Puente - Ixtapilla - Nuevo Tepeyac	07	1	Ejecución	29,439,815	5,000,000	179,982	81,982	13,108,558			29,439,815	13,108,558	100.00	100.00	
12096270011	Tapilula Videme de Ocampo - Zaquinguez	07	1	Ejecución	41,284,429				6,275			41,284,429	6,275	0.01		
12096270012	Zapotillo, 5 de mayo- Laguna Mora - Clínica.	07	1	Ejecución	11,458,060				6,374,095			11,458,060	6,374,095	70.61	70.60	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 70 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096270013	Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	07	1	Ejecución	120,318,919	15,000,000	18,724,741	7,986,291	18,840,537			120,318,919	18,840,537	100.00	92.59
12096270014	E.C. (Tuxtla-Villaflores)- Roblada Grande	07	1	Ejecución	47,268,147	5,000,000	5,000,000	1,685,474	1,716,817			47,268,147	1,716,817	100.00	36.48
12096270015	Ixhuatán - Santa Anita.	07	1	Ejecución	43,509,171		9,083,073	830,584	11,428,466			43,509,171	11,428,466	100.00	100.00
12096270016	El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal	07	1	Ejecución	102,969,360	15,000,000	15,000,000	5,665,753	8,792,807			102,969,360	8,792,807	100.00	28.30
12096270017	Unión Juárez - Juncaná - Venustiano Carranza.	07	1	Ejecución	42,971,042		98,821	98,821	3,160,380			42,971,042	3,160,380	8.01	8.00
12096270019	E.C. (Catazaja - Palenque) - Lacandon - Miguel Hidalgo	07	1	Ejecución	85,942,084				27,162			85,942,084	27,162	0.01	
12096270022	E.C.E 226 - Fco. J. Múgica - El Vergel	07	1	Ejecución	96,255,136				6,045			96,255,136	6,045	0.01	
12096270025	Concepción Piñada - Buenos Aires	07	1	Preinversión	107,427,606							107,427,606			
12096280001	E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).	08	1	Ejecución	77,347,877	80,247,159	73,291,339	23,665,964	23,665,964			77,347,877	23,665,964	100.00	19.26
12096280004	El Vergel Laguna Juanota.	08	1	Ejecución	48,986,987	15,836,723	15,836,723	2,708	9,063			48,986,987	9,063	100.00	
12096280006	E.C. Km. 56 (Janos Agua Prieta) El Berrendo - Lim. Internacional Antellope Well, N.M.	08	1	Ejecución	58,120,592				2,806			58,120,592	2,806	16.85	16.84
12096280007	Puente: Florido	08	1	Ejecución	22,833,089				16,473			22,833,089	16,473	0.01	
12096280009	Puente: Santa Rosa	08	1	Preinversión	7,991,581							7,991,581			
12096280011	Los Frailes - Ojuelos. Lim. De Edos. Dgo. - Chi.	08	1	Preinversión	64,456,563							64,456,563			
12096280012	Lomas de Arena - Bosque Bonito	08	1	Preinversión	111,724,711							111,724,711			
12096280013	El Rómulo - Rancho el Cuatraldo.	08	1	Preinversión	153,621,475							153,621,475			
12096280014	Ojos Calientes - Cajoncitos.	08	1	Preinversión	160,604,271							160,604,271			
12096280016	La Cieneguilla - Ojos Calientes.	08	1	Preinversión	90,776,327							90,776,327			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 71 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096280017	Topolobampo - Chihuahua tr. Km 255+000-Cerocahui	08	1	Preinversión	161,141,410							161,141,410				
12096280018	Topolobampo - Chihuahua tr. Cerocahui - Bahúichivo.	08	1	Preinversión	84,867,810							84,867,810				
12096280020	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr. Paso de San Antonio - Manuel Benavides.	08	1	Preinversión	139,655,888							139,655,888				
12096280021	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr. Rancho el Cuatraldo - El Pajarito.	08	1	Preinversión	104,741,916							104,741,916				
12096280022	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr. El Gaytán - El Rómulo.	08	1	Preinversión	125,690,299							125,690,299				
12096280023	Puerto Alto - Lomas de Arena.	08	1	Preinversión	97,200,498							97,200,498				
12096280025	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr. Limite de Estado (Coahuila-Chihuahua) - Aviones.	08	1	Preinversión	180,588,982							180,588,982				
12096300001	La Campana San Jerónimo.	10	1	Ejecución	40,933,503	5,000,000	5,000,000	1,409,997	12,653,396			40,933,503	12,653,396	100.00	100.00	
12096300002	Peñón Blanco - San Juan Del Río.	10	1	Ejecución	333,788,633	50,000,000	36,986,856	6,868,375	20,773,864			333,788,633	20,773,864	100.00	100.00	
12096300003	Puente San Cristobal	10	1	Ejecución	32,237,834				15,304,026			32,237,834	15,304,026	0.38	0.37	
12096300004	Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón	10	1	Ejecución	64,456,563	20,000,599	20,000,599	4,539,192	27,296,151			64,456,563	27,296,151	100.00	100.00	
12096300005	El Vergel - La Torreña, Tr. del km 14+500 al km 19+500.	10	1	Ejecución	21,909,388				11,728,289			21,909,388	11,728,289	100.00	100.00	
12096300006	Durango - La Flor; Tramo: Km. 40+000 - Km. 77+000	10	1	Ejecución	158,992,857	15,000,108	12,500,108	5,231,219	24,291,525			158,992,857	24,291,525	100.00	78.66	
12096300008	La Quebrada - La Rosilla	10	1	Preinversión	126,205,951							126,205,951				
12096300009	La Rosilla - Cinega Larga.	10	1	Preinversión	144,726,471							144,726,471				
12096300011	DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	10	1	Ejecución	4,361,560,803	1,386,800,122	991,024,122	252,877,813	252,877,813			4,361,560,803	252,877,813	100.00	23.17	
12096310001	La Esmeralda - Puerta de San Germán	11	1	Ejecución	35,666,049				12,087,500			35,666,049	12,087,500	82.91	82.90	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 72 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096310002	San Pedro de los Negros - La Magdalena.	11	1	Ejecución	8,853,011				4,853,581		8,853,011	4,853,581	100.00	100.00	
12096310003	E.C. (Doctor Mora - Los Rodríguez) - Loma de Buenavista - Puerto de Trojes.	11	1	Ejecución	37,609,336				5,419,431		37,609,336	5,419,431	31.81	31.70	
12096310004	Puente San Diego	11	1	Preinversión	21,485,523		17,244		2,854,545		21,485,523	2,854,545	16.01	16.00	
12096310005	Quesera de Cortés - El Pirúl.	11	1	Preinversión	25,627,851		36,168		5,929,360		25,627,851	5,929,360	34.91	34.90	
12096310007	Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45	11	1	Ejecución	251,823,513		17,700,000	17,191,096	33,928,211		251,823,513	33,928,211	100.00	100.00	
12096310011	E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende) - Campuzano.	11	1	Preinversión	12,900,695		1,738,062				12,900,695		28.01	28.00	
12096310014	PSV Libramiento Norte de Irapuato entronque con el camino Malvas - Temascalco km 3+500	11	1	Ejecución	106,243,908		4,100,000	3,818,251	3,818,251		106,243,908	3,818,251	100.00	100.00	
12096310016	E.C. (Comonfort-San Miguel de Allende)- Palmillas de San Juan	11	1	Preinversión	40,165,480						40,165,480				
12096310017	Nueva Esperanza - Galera de la Grulla.	11	1	Ejecución	14,592,420	20,000,000	16,961,764	3,573,446	3,573,446		14,592,420	3,573,446	100.00	60.61	
12096310018	E.C. (Apaseo el Alto-Jerécuaro) - Belén.	11	1	Ejecución	21,276,288	20,500,000	20,500,000	5,554,268	5,554,268		21,276,288	5,554,268	100.00	10.45	
12096310019	El Tambor - Sauz de Purísima	11	1	Preinversión	19,720,000	25,000,000	25,000,000				19,720,000		100.00		
12096310020	Lagunilla de Mogotes - Cerro Blanco	11	1	Ejecución	32,846,438		7,622,754	4,866,051	4,866,051		32,846,438	4,866,051	29.63	29.62	
12096320001	E.C (Carretera Nacional Copala - Marquelia)- Bahía de Agua Dulce	12	1	Ejecución	22,687,788	10,000,000	10,000,000	3,894,297	14,347,925		22,687,788	14,347,925	100.00	60.59	
12096320003	Libramiento Ixcateopan.	12	1	Ejecución	10,378,858				185		10,378,858	185	0.01		
12096320004	Azoyú- Macahuite	12	1	Ejecución	23,736,034	10,000,000	10,000,000	3,171,524	13,640,535		23,736,034	13,640,535	100.00	57.88	
12096320005	Libramiento Vehicular de Tlapa.	12	1	Ejecución	72,733,769				18,566,661		72,733,769	18,566,661	44.39	44.38	
12096320007	Las Tunas - Playa San Jerónimo.	12	1	Ejecución	21,757,859				16,581,964		21,757,859	16,581,964	82.91	82.90	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 73 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096320008	Puente Nueva Revolución	12	1	Ejecución	16,605,884		196,000	134,861	134,861			16,605,884	134,861	100.00	100.00
12096320009	Boulevard Cocula	12	1	Ejecución	10,742,762		3,844,000	3,611,050	3,611,050			10,742,762	3,611,050	100.00	100.00
12096320011	Carrizalillo - Amatitlán	12	1	Ejecución	67,679,392	999	363,999	362,692	362,692			67,679,392	362,692	100.00	100.00
12096320012	Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.	12	1	Ejecución	41,338,271	10,000,000	10,000,000	3,388,312	13,815,329			41,338,271	13,815,329	100.00	84.77
12096320013	Puente: Villa Hidalgo - La Soledad.	12	1	Preinversión	10,378,677							10,378,677			
12096320014	Tlalchapa - Arcelia - Ramal San Miguel Tecomatlan Incluye Tres Puentes.	12	1	Preinversión	145,027,268							145,027,268			
12096320015	Puente Vehicular: Cacahuátepec.	12	1	Ejecución	23,870,957				1,561			23,870,957	1,561	0.01	
12096320016	El Terrero - La Ladrillera	12	1	Ejecución	125,690,299	20,000,000	19,000,000	5,709,892	5,709,892			125,690,299	5,709,892	100.00	98.30
12096320021	Los Bajitos - Cordón Grande.	12	1	Preinversión	105,225,340							105,225,340			
12096320022	Magueyes - Cordón Grande	12	1	Preinversión	144,651,272							144,651,272			
12096320023	Las Piñas - Puerto Grande.	12	1	Preinversión	161,141,408							161,141,408			
12096320024	Ajuchitlán del Progreso - Las Piñas.	12	1	Preinversión	128,913,128							128,913,128			
12096320027	La Lajita - Fresnos de Puerto Rico.	12	1	Preinversión	150,398,648							150,398,648			
12096320028	Puerto Grande - La Lajita.	12	1	Preinversión	161,141,408							161,141,408			
12096320029	Joya Real - Cochoapa.	12	1	Preinversión	146,101,544							146,101,544			
12096320030	La Sabana-La Testaruda	12	1	Ejecución	20,757,354	5,000,000	5,000,000	2,145,961	2,145,961			20,757,354	2,145,961	100.00	21.43
12096320031	Ramal a La Organera.	12	1	Preinversión	30,098,163							30,098,163			
12096320032	Xilotepec - Tototepec	12	1	Preinversión	44,497,124							44,497,124			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 74 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096320033	Rio Cantador Chiquito - Joya Real.	12	1	Preinversión	82,182,119						82,182,119				
12096330001	Rancho Universitario - San Miguel Huatengo - La Era.	13	1	Ejecución	30,186,892		8,161,538	6,928,952	17,473,923		30,186,892	17,473,923	31.81	31.80	
12096330002	Arco Poniente: Progreso Mandho Santa Ana.	13	1	Preinversión	38,193,532						38,193,532				
12096330003	Entronque Defay - Taxtho	13	1	Ejecución	15,577,002		2,890,870	1,945,435	1,945,435		15,577,002	1,945,435	20.70	20.69	
12096330005	Huichapan Tlaxcalilla. Primera Etapa	13	1	Ejecución	5,386,533	20,000,000	20,000,000	14,789,521	14,789,521		5,386,533	14,789,521	100.00	33.33	
12096330006	San Sebastián de Juárez - Santa María Macua	13	1	Ejecución	38,673,936		767,684	636,041	9,739,819		38,673,936	9,739,819	100.00	100.00	
12096330008	Eje Transversal Oriente Poniente del Valle de Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca a Entronque Carretera Federal Antigua Carretera México Pachuca 2da Etapa	13	1	Ejecución	50,775,120		917,610	828,276	33,645,786	18,907,258	69,682,378	33,645,786	41.23	41.22	
12096330009	Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Angeles Blvd. Santa Catalina Blvd. Nuevo Hidalgo	13	1	Ejecución	106,460,757	10,000,000	10,000,000	8,774,899	57,188,813		106,460,757	57,188,813	100.00	60.22	
12096330011	Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Angeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros	13	1	Ejecución	140,358,803		60,000,000	39,791,620	82,556,042		140,358,803	82,556,042	85.01	85.01	
12096330012	E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Arenalito	13	1	Ejecución	24,805,038		4,996,813	1,996,813	1,996,813		24,805,038	1,996,813	100.00	100.00	
12096330014	Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	13	1	Ejecución	880,906,369	105,000,000	95,675,590	45,025,259	98,686,082		880,906,369	98,686,082	100.00	100.00	
12096330016	Constituyentes - Cerritos (Remedios Banco Sur)	13	1	Ejecución	7,640,000		2,000,000	576,119	576,119		7,640,000	576,119	0.01	0.01	
12096330017	Boxhuada-Nexthey	13	1	Preinversión	22,272,641						22,272,641				
12096330018	El Tephé - El Barrido	13	1	Preinversión	12,520,836						12,520,836				
12096330020	E.C.(Otongo - Tepehuacan de Guerrero) - Acayuca.	13	1	Preinversión	18,058,898						18,058,898				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 75 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096330021	E.C.F. México 130 - Tejocotal - Ejido Tlatzintla	13	1	Preinversión	8,593,628		2,453,170					8,593,628		100.00	100.00
12096330022	E.C. México 45 - El Durazno, Incluye ramal	13	1	Preinversión	12,288,354		1,186,177					12,288,354		100.00	100.00
12096330023	E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa	13	1	Ejecución	46,230,780	10,000,000	10,000,000	4,714,065	4,714,065			46,230,780	4,714,065	100.00	100.00
12096330024	San Juan - El Deca y Ramal a Panales.	13	1	Preinversión	14,905,856		9,954,568					14,905,856		1.00	
12096330025	El Garambullo - El Maye	13	1	Preinversión	19,993,484							19,993,484			
12096330026	Julián Villagrán Barrio de San Antonio - Col. Independencia.	13	1	Preinversión	13,388,494		5,000,000					13,388,494		1.00	
12096330027	Circuito Loma Centro - La Loma	13	1	Preinversión	13,936,887		78,559					13,936,887		100.00	100.00
12096330028	E.C. (Huichapan - Ixmiquilpan) - Ninthí	13	1	Preinversión	94,219,291							94,219,291			
12096330030	Autopista Mineral del Monte (Real del Monte)-Entr. Huasca	13	1	Preinversión	15,000,000					2,228,088,412		2,243,088,412			
12096340004	Puente La Piedra	14	1	Ejecución	31,094,517				12,991,136			31,094,517	12,991,136	17.71	17.70
12096340005	Puente S/Río Los Caballos.	14	1	Ejecución	21,485,752							21,485,752		100.00	100.00
12096340007	Puente S/Río La Lobera	14	1	Ejecución	9,668,485							9,668,485		100.00	100.00
12096340008	Chacala-Cedros	14	1	Ejecución	53,176,666	8,000,000	8,000,000	6,211,911	10,633,545			53,176,666	10,633,545	100.00	49.72
12096340009	Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marias.	14	1	Ejecución	72,513,635	10,000,000	10,000,000	2,972,819	10,170,723			72,513,635	10,170,723	100.00	100.00
12096340011	San Isidro - Alista - La Tinaja.	14	1	Ejecución	26,843,084				8,903,359			26,843,084	8,903,359	65.09	65.08
12096340012	Valle de Juárez - El Tigre.	14	1	Ejecución	47,268,146	10,000,000	10,000,000	2,861,062	4,065,089			47,268,146	4,065,089	100.00	13.07
12096340013	El Dique a la Floreña	14	1	Ejecución	6,015,946				1,869,101			6,015,946	1,869,101	93.81	93.80
12096340014	E.C. Federal 90 - Unión de Guadalupe	14	1	Ejecución	10,151,909				822,800			10,151,909	822,800	55.52	55.51

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 76 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096340015	Crucero la Nance - Charco Azul - Casimiro Castillo.	14	1	Ejecución	94,536,293	12,000,000	12,000,000	3,163,525	11,102,386			94,536,293	11,102,386	100.00	100.00
12096340016	Talpa de Allende - El Desmoronado.	14	1	Ejecución	161,141,410	15,000,000	15,000,000	3,966,395	9,035,274			161,141,410	9,035,274	100.00	41.42
12096340017	Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotlán de Vadillo.	14	1	Ejecución	85,942,084	25,000,000	22,300,000	8,275,990	19,397,411			85,942,084	19,397,411	100.00	54.95
12096340018	E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	14	1	Ejecución	133,478,800	57,740,787	53,742,755	13,242,636	13,242,636			133,478,800	13,242,636	100.00	24.89
12096340019	Villa Purificación - Autlán de Navarro	14	1	Ejecución	183,636,750	62,042,692	62,042,692	18,647,959	18,715,068			183,636,750	18,715,068	100.00	68.25
12096340021	Zapotlán E.C.(Villa Purificación-Chamela)	14	1	Ejecución	105,279,055	10,000,000	10,000,000	5,236,221	5,236,221			105,279,055	5,236,221	100.00	32.86
12096340022	Libramiento Norte Arandas	14	1	Ejecución	22,559,797							22,559,797		90.01	90.00
12096340023	Crucero Las Mentiras - Llano de Oro.	14	1	Ejecución	81,644,983				4,031,309			81,644,983	4,031,309	11.60	11.60
12096340024	San Martín Hidalgo - San Jerónimo - Lagunillas	14	1	Ejecución	80,839,274				6,681,862			80,839,274	6,681,862	43.92	43.91
12096340025	Puente: Sobre Río Santa Rosa.	14	1	Ejecución - Operación	6,476,878							6,476,878		100.00	100.00
12096340026	Ameca - La Villita Lagunillas.	14	1	Ejecución	75,199,325	20,000,000	15,700,000	4,669,834	4,669,834			75,199,325	4,669,834	100.00	67.00
12096340027	Fco. Javier Mina- San Agustín.	14	1	Ejecución	64,456,564	27,000,000	24,300,000	7,447,322	7,447,322			64,456,564	7,447,322	100.00	44.79
12096340028	San Miguel el Alto - Crucero a San Julián	14	1	Ejecución	49,416,698	15,000,000	15,000,000	8,592,744	8,592,744			49,416,698	8,592,744	100.00	53.30
12096340029	EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates	14	1	Ejecución	25,784,126	15,000,000	15,000,000	2,787,700	2,787,700			25,784,126	2,787,700	100.00	78.09
12096340032	Mechoacanejo - El Rosario	14	1	Ejecución	51,893,386	15,000,000	15,000,000	8,395,913	8,395,913			51,893,386	8,395,913	100.00	29.51
12096340033	Puente: Nudo Vial Gazas Arroyo de En Medio	14	1	Preinversión	38,401,105							38,401,105			
12096350001	Los Arcos-San Felipe Teotitlán	15	1	Preinversión	26,747,608	3,800,000			6,235,832			26,747,608	6,235,832	100.00	82.48
12096350002	La Concepción Llano de los Negros	15	1	Ejecución	21,732,950	5,000,000	5,000,000	2,032,231	5,033,632			21,732,950	5,033,632	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 77 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096350003	Nopaltepec San Miguel Atepxoco	15	1	Ejecución	20,303,817	4,000,000	300,000	209,323	4,001,089			20,303,817	4,001,089	100.00	67.27
12096350004	San Luis Boro - San José del Tunal	15	1	Preinversión	17,188,416	5,000,000			6,085,387			17,188,416	6,085,387	100.00	58.75
12096350005	E.C. (Jilotepec - San Jacinto) - C.D. Industrial Pasteje.	15	1	Preinversión	20,726,218	7,800,000			5,388,474			20,726,218	5,388,474	100.00	100.00
12096350006	Circuito Constituyentes, Tramo: María Garibay - Guerrero	15	1	Ejecución	17,986,247	8,400,000	8,400,000	1,748	3,587,336			17,986,247	3,587,336	100.00	13.36
12096350007	E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza.	15	1	Preinversión	13,007,781	4,000,000	4,000,000		3,247,391			13,007,781	3,247,391	100.00	100.00
12096350008	Circuito Santa Rosa	15	1	Preinversión	43,379,267	5,000,000			7,544,998			43,379,267	7,544,998	100.00	32.70
12096350009	San Lucas Ocotepc-Estutempan	15	1	Ejecución	16,919,848	5,000,000	5,000,000	3,620	1,774,590			16,919,848	1,774,590	100.00	100.00
12096350010	E.C. (Tepetlixpa - Amecameca de Juárez), Tr. Km. 0+000 al Km. 2+400	15	1	Ejecución	15,727,401	5,000,000	5,000,000	2,064,464	6,975,235			15,727,401	6,975,235	100.00	100.00
12096350011	E.C. (Guadalupe Chico-La Mesa) Yondece del Cedro	15	1	Preinversión	13,440,387	8,000,000			6,870,766			13,440,387	6,870,766	100.00	100.00
12096350012	San Juan Coajomulco - Panteón, Incluye Ramal	15	1	Ejecución	11,411,900	4,000,000	4,000,000	3,122,554	5,677,959			11,411,900	5,677,959	100.00	73.00
12096350013	E.C. No. 13 San José Solís - Juando	15	1	Ejecución	53,713,801	7,600,000	7,600,000	6,400,758	11,028,244			53,713,801	11,028,244	100.00	100.00
12096350014	E.C.E. (San Jose del Rincon-Carmona) - Concepcion de la Venta	15	1	Ejecución	29,327,734				3,618,513			29,327,734	3,618,513	100.00	100.00
12096350015	Bañe - Junica	15	1	Ejecución	52,639,526	8,000,000	8,000,000	2,308,914	5,627,113			52,639,526	5,627,113	100.00	100.00
12096350016	Libramiento Axapusco Universidad	15	1	Ejecución	15,039,864	7,000,000	7,000,000	3,656,915	9,066,686			15,039,864	9,066,686	100.00	100.00
12096350017	Libramiento Soyaniquilpan.	15	1	Preinversión	9,268,158	3,000,000			3,152,235			9,268,158	3,152,235	100.00	46.20
12096350018	E.C. (Villa Victoria - Providencia) - Ramejé	15	1	Ejecución	30,068,986				3,688,241			30,068,986	3,688,241	51.30	51.30
12096350019	E.C.F. Texcoco - Lechería km 30+100 - Barrio Santiago.	15	1	Ejecución	4,213,744	1,000,000	1,001,171	808,072	3,061,161			4,213,744	3,061,161	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 78 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
12096350020	Adolfo López Mateos (Blvd. Hda. San José Cerro Gordo).	15	1	Preinversión	10,752,309						10,752,309				
12096350022	San José del Tunal - El Salto	15	1	Ejecución	31,325,890		212,507	212,507	212,507		31,325,890	212,507	100.00	100.00	
12096350023	Vialidades Primarias en el Municipio de Chimalhuacán.	15	1	Ejecución	291,256,815				165,254,181		291,256,815	165,254,181	86.60	86.60	
12096350024	San Isidro Tr. Av Pirules - Calle Escalerillas.	15	1	Preinversión	26,506,835	4,000,000			16,775,926		26,506,835	16,775,926	100.00	81.10	
12096350027	Vialidades Primarias en el Municipio de Ixtapaluca	15	1	Ejecución	27,026,076	5,000,000	5,000,000	2,500	7,555,367		27,026,076	7,555,367	100.00	26.20	
12096350029	San Francisco de la Loma - San Jerónimo de los Dolores - Santa Cruz del Rincón	15	1	Preinversión	37,599,661	4,000,000			1,707,187		37,599,661	1,707,187	100.00	100.00	
12096350031	Construcción del Tren Rápido Toluca-México	15	11	Ejecución	77,347,876	1,600,000	13,240,496	11,981,678	40,929,433		77,347,876	40,929,433	100.00	100.00	
12096350033	Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	15	1	Ejecución	1,031,305,018	70,000,000	270,000,000	50,404,892	222,618,105		1,031,305,018	222,618,105	100.00	30.00	
12096350036	Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa	15	1	Ejecución	592,872,287	85,139,000	235,139,000	42,761,906	57,870,273		592,872,287	57,870,273	100.00	25.00	
12096350037	E.C. (Tenancingo - Tenería) - Tepoxtepec.	15	1	Preinversión	7,319,873	4,000,000					7,319,873		100.00	100.00	
12096350040	Camino hacia el Panteón de San Andrés de las Peras y San Bernardo Tlalmimilolpan.	15	1	Ejecución	4,659,196	4,480,000	4,480,000	1,569,033	1,569,033		4,659,196	1,569,033	100.00		
12096350041	Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonatico	15	1	Ejecución	41,896,644	32,500,000	32,500,000	21,041,311	21,041,311		41,896,644	21,041,311	100.00	41.76	
12096350042	Buenavista - Las Golondrinas - Las Arenas - Mado Sector Uno.	15	1	Ejecución	46,859,726	9,987,317	9,987,317	5,767,504	5,767,504		46,859,726	5,767,504	100.00	6.20	
12096350043	Mado Sector Uno - Mado Sector Dos	15	1	Ejecución	20,549,780	8,000,000	8,000,000	7,659,348	7,659,348		20,549,780	7,659,348	100.00	5.34	
12096350044	Ixtlahuaca de Rayón - San Jerónimo Ixtapatongo, Ramal al Barrio de San Joaquín el Junco.	15	1	Ejecución	26,917,059	5,000,000	5,000,000	4,801,903	14,085,828		26,917,059	14,085,828	100.00	100.00	
12096350046	E.C. (Apaxco - El Vito) - Santa María Apaxco	15	1	Preinversión	20,034,998						20,034,998				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 79 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096350047	Apaxco de Ocampo - Pérez de Galeana	15	1	Preinversión	21,949,989							21,949,989				
12096350048	La Ermita - Santa Maria Apaxco	15	1	Ejecución	18,378,562	5,000,000	1,550,919	1,550,919	1,550,919			18,378,562	1,550,919	100.00	100.00	
12096350049	Pérez de Galeana camino Hacienda Vieja - Santa Maria Ajoloapan	15	1	Ejecución	48,507,404	5,000,000	5,000,000	2,672,052	2,672,052			48,507,404	2,672,052	100.00	100.00	
12096350050	Ramal de Liga Arco Norte - Paseo Zumpango Bicentenario	15	1	Preinversión	308,205,195							308,205,195				
12096350052	Circuito Interior Vial Atlautla - Cabecera Municipal.	15	1	Ejecución	37,548,426	5,000,000	3,486,586	3,486,586	3,486,586			37,548,426	3,486,586	100.00	80.57	
12096350053	E.C.E. 14 - Ejido la Soledad.	15	1	Ejecución	16,003,920	8,000,000	8,000,000	6,048	6,048			16,003,920	6,048	100.00	100.00	
12096350054	San José del Rincón - Concepción del Monte	15	1	Ejecución	22,314,156	5,000,000	5,000,000	480	480			22,314,156	480	100.00	100.00	
12096350055	Chanteje - La Estancia	15	1	Preinversión	31,061,304							31,061,304				
12096350056	E.C. (Tepetzotlán - Cañada de Cisneros) - Arcos del Sitio.	15	1	Preinversión	83,793,288							83,793,288				
12096350057	Yebucivi - San Marcos.	15	1	Ejecución	26,330,704	8,000,000	1,633,104	1,320,304	1,320,304			26,330,704	1,320,304	100.00	100.00	
12096350058	Amataptec - El Puerto - El Sitio. Tr: km 0+000 al km 11+200 y del km 16+600 al km 34+000.	15	1	Preinversión	142,478,480							142,478,480				
12096350060	E.C. (Ecatepec-Huehuetoca) - Prados San Francisco	15	1	Ejecución	7,296,209	5,000,000	2,464,081	2,464,077	2,464,077			7,296,209	2,464,077	100.00	100.00	
12096350072	El Ranchito - La Nave	15	1	Preinversión	19,200,553							19,200,553				
12096360001	E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalagin	16	1	Ejecución	73,963,907	5,000,000	5,000,000	1,377,205	6,971,051			73,963,907	6,971,051	100.00	57.93	
12096360002	Etucuario - Parritas.	16	1	Ejecución	33,907,138				5,110,979			33,907,138	5,110,979	23.70	23.69	
12096360003	San Antonio Villalagin El Devanador	16	1	Ejecución	157,080,645	10,000,000	9,320,000	465,258	7,636,765			157,080,645	7,636,765	100.00	22.28	
12096360010	E.C. (Angamacutiro-Penjamillo)-Ranchos de Epejan	16	1	Ejecución	18,499,034		229,045	208,160	6,792,157			18,499,034	6,792,157	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 80 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
12096360013	E.C. (Tlalpujahua - El Oro) - Tlalpujahuilla y Ramal	16	1	Ejecución	15,727,401		258,233	8,681	4,684,120		15,727,401	4,684,120	100.00	100.00
12096360014	(E.C. Dr. Miguel Silva - Nuevo Ureche) Arapanicuaro.	16	1	Ejecución	22,516,827	10,000,000	10,000,000	66,103	5,267,996		22,516,827	5,267,996	100.00	100.00
12096360015	E.C. (Uruapan - Tancitaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo	16	1	Ejecución	36,181,618		12,061,545	61,545	61,545		36,181,618	61,545	100.00	100.00
12096360016	El Alcalde-San Jose de Chila	16	1	Preinversión	90,239,189						90,239,189			
12096360020	La Huacana - Poturo.	16	1	Ejecución	157,112,875	15,026,499	15,026,499	4,369,761	4,369,761		157,112,875	4,369,761	100.00	62.17
12096360021	San José Cayaco - Hacienda Vieja.	16	1	Preinversión	96,684,845						96,684,845			
12096360022	El Bejuco - La Mesa de Terrenates	16	1	Preinversión	100,981,950						100,981,950			
12096360024	E.C. (El Copetiro - Tancitaro) - Apúndaro - Pareo.	16	1	Ejecución	51,565,251	5,000,000	4,700,000	2,465,897	2,465,897		51,565,251	2,465,897	100.00	80.63
12096360025	El Muelle - San Pedrito	16	1	Ejecución	4,670,405		1,030,640	54,000	54,000		4,670,405	54,000	100.00	100.00
12096360028	Los Reyes - Los Limones	16	1	Ejecución	25,619,557		2,074,775	74,775	74,775		25,619,557	74,775	100.00	100.00
12096360031	Zacapu - Loma Alta.	16	1	Ejecución	14,011,214						14,011,214		0.01	
12096360032	San Miguel las Palomas - Ucareo.	16	1	Preinversión	34,457,208						34,457,208			
12096360034	La Yerbabuena - Ojo de Agua de Bucio.	16	1	Preinversión	28,022,428						28,022,428			
12096360039	San José de Chuén - Nuevo de Chuén.	16	1	Ejecución	15,619,909		3,650,567	427,565	427,565		15,619,909	427,565	100.00	100.00
12096360042	Libramiento Tacambaro	16	1	Ejecución	18,162,685		3,317,932	2,573,378	2,573,378		18,162,685	2,573,378	76.01	76.00
12096360044	San Antonio de Viña - Loma Ceñida	16	1	Ejecución	50,855,518	10,000,000	9,370,000	344,527	344,527		50,855,518	344,527	100.00	31.50
12096360045	E.C (Juquillpan - Marcos Castellano) - San Miguel	16	1	Ejecución	23,653,005	3,000,000	3,000,000	823,277	823,277		23,653,005	823,277	100.00	100.00
12096360046	Libramiento Martí Mercado.	16	1	Preinversión	31,136,031	13,000,000					31,136,031		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 81 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096360047	Ampliación del Acceso Sur de Jacona.	16	1	Ejecución	18,179,291	7,000,000	7,000,000	4,595,480	4,595,480			18,179,291	4,595,480	100.00	100.00
12096360048	Ecuandereo - Zamora de Hidalgo	16	1	Preinversión	51,312,180							51,312,180			
12096360052	Zapotán - La Loma - Santa María	16	1	Ejecución	20,584,961	5,000,000	5,000,000	8,633	8,633			20,584,961	8,633	100.00	100.00
12096370002	Ixtlilco el Chico - Ixtlilco el Grande.	17	1	Ejecución	22,013,720				9,350,320			22,013,720	9,350,320	100.00	100.00
12096370003	Autopista Jantetelco-Xicatlacotla	17	1	Preinversión	400,000,000					2,500,545,361		2,900,545,361			
12096380001	E.C.F. 200 Cofradía de Chocollón.	18	1	Ejecución	58,930,128		193,364	193,364	7,173,559			58,930,128	7,173,559	12.51	12.50
12096380002	E.C. (Tepic - Guadalajara) - Tepetitlic.	18	1	Ejecución	32,288,064	5,855,576	5,855,576	2,971,767	26,422,720			32,288,064	26,422,720	100.00	100.00
12096380003	E.C. (Tepic - Jalcoctán) - El Cuarenteño.	18	1	Ejecución	74,930,756				1,220			74,930,756	1,220	1.46	1.45
12096380006	E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.	18	1	Ejecución	89,916,907	31,052,399	31,052,399	10,868,328	20,451,888			89,916,907	20,451,888	100.00	100.00
12096380008	San José de Mojarras - Huanacaxtle	18	1	Ejecución	58,010,908				4,144,373			58,010,908	4,144,373	9.41	9.40
12096380012	Entronque: Aeropuerto Tepic - Carretera Internacional.	18	1	Preinversión	14,011,214							14,011,214			
12096380013	(E.C. Ruiz/Zacatecas) - Tezcalame - San Miguel del Zapote.	18	1	Ejecución	81,215,270	31,052,399	32,052,399	13,343,283	13,343,283			81,215,270	13,343,283	100.00	20.19
12096380014	EC (Las Varas - Zacualpan) - Paso de las Palmas.	18	1	Ejecución	21,129,251	20,000,000	15,241,025	5,114,841	5,114,841			21,129,251	5,114,841	100.00	100.00
12096380015	Santa Cruz de las Haciendas - La Playa	18	1	Ejecución	30,606,718	5,500,000	5,500,000	3,521,369	18,563,462			30,606,718	18,563,462	100.00	41.92
12096380022	San Leonel El Ermitaño	18	1	Ejecución	30,949,893	19,900,000	16,428,615	8,221,067	8,221,067			30,949,893	8,221,067	100.00	66.58
12096380024	Cofradía de Acuitapilco - Real de Acuitapilco.	18	1	Ejecución	12,097,740							12,097,740		100.00	100.00
12096390001	PIV en Cd. Victoria-Monterrey y Allende-Cadereyta	19	1	Ejecución	177,890,525	60,000,000	76,069,430	70,070,655	70,070,655			177,890,525	70,070,655	100.00	100.00
12096390002	Camino a Loma Alta	19	1	Ejecución	73,050,773	15,000,000	15,000,000	3,243,127	18,762,286			73,050,773	18,762,286	100.00	83.87

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 82 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096390004	Acceso Interpuerto Monterrey	19	1	Ejecución	245,991,243	30,000,000	5,792,394	1,360,594	130,032,069		245,991,243	130,032,069	100.00	100.00
12096390005	Conexión Morones Prieto-Lázaro Cárdenas	19	1	Preinversión	1,557,700,286	543,416,976	101,516,669				1,557,700,286		100.00	
12096390006	Camino Real, Libramiento a Pedreras	19	1	Preinversión	267,831,728		10,852,788				267,831,728		70.28	70.27
12096390013	Adquisición de terrenos para la construcción de la segunda pista en el Aeropuerto Internacional de Monterrey	19	1	Preinversión	2,136,179,682					859,420,848	2,995,600,530			
12096390017	Corredor de flujo continuo Lázaro Cárdenas-Paso Vehicular Mederos	19	1	Ejecución	115,145,582		25,636,056	139,432	139,432		115,145,582	139,432	100.00	100.00
12096390022	Corredor de flujo continuo Av. Díaz Ordaz, Paso Vehicular 20 de Noviembre	19	1	Ejecución	141,920,976		11,645,075	6,367,721	6,367,721		141,920,976	6,367,721	100.00	100.00
12096390027	Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán	19	1	Ejecución	611,616,242	120,069,275	120,069,275	16,300,451	16,300,451		611,616,242	16,300,451	100.00	4.50
12096390030	Modernización de la Av. Alfonso Reyes	19	1	Ejecución	172,068,585		16,026,927	11,754,470	11,754,470		172,068,585	11,754,470	83.34	83.33
12096390031	Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González	19	1	Ejecución	644,887,920	229,632,488	229,632,488	40,638,642	40,638,642		644,887,920	40,638,642	100.00	18.29
12096400001	Corcovado-Petaca-San Isidro Apango	20	1	Ejecución	62,308,011				5,968,676		62,308,011	5,968,676	20.71	20.70
12096400003	E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista.	20	1	Ejecución	37,223,666	7,000,000	6,400,000	2,887,473	6,854,221		37,223,666	6,854,221	100.00	73.16
12096400005	San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec	20	1	Ejecución	48,342,422	7,400,000	7,400,000	3,015,654	9,221,665		48,342,422	9,221,665	100.00	82.09
12096400006	E.C. México 200 - Salinas del Marqués	20	1	Ejecución	13,415,526		4,145,532	4,013,095	14,317,327		13,415,526	14,317,327	83.51	83.50
12096400009	Tlaxiaco - Campos de Aviación - Capilla del Carrizal.	20	1	Ejecución	65,745,696				9,025,704		65,745,696	9,025,704	21.31	21.30
12096400010	E.C. 200 - El Faisán - La Cañada	20	1	Ejecución	17,832,983	5,200,000	5,200,000	1,362,640	9,505,411		17,832,983	9,505,411	100.00	100.00
12096400011	Santiago Nundiche - San Juan Numi; Tr. del Km. 13+000 al Km. 22+500.	20	1	Ejecución	45,925,302	8,000,000	8,000,000	4,253,727	14,713,442		45,925,302	14,713,442	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 83 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096400012	Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas	20	1	Ejecución	58,010,907	7,000,000	7,000,000	5,343,680	18,153,329			58,010,907	18,153,329	100.00	100.00
12096400014	E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonala) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000	20	1	Ejecución	77,347,876	7,000,000	6,220,000	1,782,352	15,527,189			77,347,876	15,527,189	100.00	100.00
12096400018	Puente Sobre el Río La Arena.	20	1	Ejecución	24,169,420		5,600,000	5,527,015	17,073,717			24,169,420	17,073,717	100.00	100.00
12096400019	E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepac Sta. Ma. Quietolani, Tr. E.C.F. México 190 El Tejón.	20	1	Ejecución	145,027,267	25,000,000	25,000,000	628,636	628,636			145,027,267	628,636	100.00	42.16
12096400020	Juquila de León - San Antonino Monteverde, Tr. del Km 0+000 al Km 19+000	20	1	Ejecución	91,850,603				1,176,574			91,850,603	1,176,574	10.01	10.00
12096400021	E.C. (Oaxaca - Ixtlán de Juárez) - Santa María Yavesía.	20	1	Ejecución	87,016,361	8,000,000	6,320,000	1,819,172	1,819,172			87,016,361	1,819,172	100.00	27.45
12096400023	E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - Asunción Tlacolula.	20	1	Preinversión	107,427,604							107,427,604			
12096400025	Metaltepec - E.C. (Santa María Alotepec - San Juan Cotzocón)	20	1	Preinversión	136,970,196							136,970,196			
12096400026	San José del Pacifico Santa María Huatulco Tramo: San Sebastián Río Hondo - Cieneguilla.	20	1	Preinversión	84,330,670							84,330,670			
12096400027	San José del Pacifico Santa María Huatulco Tramo: San Antonio Ozolotepec Santiago Xanica.	20	1	Preinversión	100,552,239							100,552,239			
12096400028	Santa María Alotepec - San Juan Cotzocón	20	1	Ejecución	92,656,311							92,656,311		38.27	38.26
12096400029	Chisme - San Juan Otzolotepec	20	1	Preinversión	129,289,123							129,289,123			
12096400030	San Juan Cotzocón - Chisme	20	1	Preinversión	93,462,018							93,462,018			
12096400031	San Juan Otzolotepec - Vivero Dos	20	1	Preinversión	158,992,856							158,992,856			
12096400034	Puente Colgante Temaxcaltepec	20	1	Ejecución	10,378,677				1,667,458			10,378,677	1,667,458	85.71	85.70
12096400040	E.C. (Putla Pinotepa Nacional) Piedra Casa San Isidro El Manguito	20	1	Preinversión	49,817,650							49,817,650			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 84 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096400043	E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués	20	1	Ejecución	40,165,480	7,000,000	7,000,000	6,724,898	6,724,898			40,165,480	6,724,898	100.00	75.62
12096400044	Villanueva - La Soledad	20	1	Preinversión	51,893,386							51,893,386			
12096400045	E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transmista (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.	20	1	Ejecución	37,175,384	7,000,000	7,000,000	1,952,063	1,952,063			37,175,384	1,952,063	100.00	
12096400047	Eje Interestatal Mitla - Sayula (Baja), Tr: Vivero Dos E.C. (Palomares - Tuxtepec).	20	1	Preinversión	78,496,010							78,496,010			
12096400049	Eje Interestatal Mitla - Sayula (Alta), Tr: San Juan del Río Lim. Edos. de (Oax/Ver).	20	1	Preinversión	42,137,429							42,137,429			
12096400050	Sta. María Ecatepec - Sto. Domingo Chontecomatlán.	20	1	Preinversión	184,200,761							184,200,761			
12096410006	Calle Santa Inés Ahuatempan - La Concepción .	21	1	Ejecución	10,949,505				5,881,444			10,949,505	5,881,444	100.00	100.00
12096410011	Cuatempan - Zongozotla	21	1	Ejecución	116,021,816	5,000,000	5,006,496	4,009,366	4,009,366			116,021,816	4,009,366	100.00	45.75
12096410018	San Juan Ixcaquixtla Tiacotepec de Benito Juárez, tr: Del Km 0+000 al Km 2+000 y del Km 4+800 al Km 25+800	21	1	Ejecución	98,833,397				15,236,676			98,833,397	15,236,676	17.01	17.00
12096410019	E.C. (Tehuacan - Huajuapán de León) - Los Reyes Metzontla.	21	1	Ejecución	66,605,115		1,090,154	1,090,153	1,090,153			66,605,115	1,090,153	26.27	26.26
12096410020	Tochtepec San Gabriel Tetzoyocan. Tr. Tochtepec La Soledad.	21	1	Ejecución	41,493,951							41,493,951		40.01	40.00
12096410022	E.C. (Tepexi de Rodríguez - San Juan Ixcaquixtla) - Agua de Santa Ana.	21	1	Preinversión	30,098,164							30,098,164			
12096410023	Puebla-Atlixco, Tr: Periférico Ecológico-Atlixco	21	1	Preinversión	370,440,020		2,800,000		43,020,950			370,440,020	43,020,950	5.44	5.43
12096410024	Palmar de bravo-E.C. (La Purísima-Contreras)	21	1	Preinversión	10,378,677							10,378,677			
12096410025	E.C. (Stgo. Alseseca - San Baltazar) - La Soledad.	21	1	Preinversión	12,475,170							12,475,170			
12096410026	San Pablo de las Tunas - Santiago Tenango.	21	1	Preinversión	31,136,031							31,136,031			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 85 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096410028	Cuesta Blanca - E.C. (San Pedro Temamatla - Sta. Catarina Los Reyes).	21	1	Preinversión	11,416,545							11,416,545				
12096410029	San José Tilapa - San Antonio Nanahuatipam.	21	1	Preinversión	16,854,972							16,854,972				
12096410031	E.C. (Santiago Alseseca - San Baltazar) - Xochimilco.	21	1	Preinversión	3,321,177							3,321,177				
12096410033	C.F. Mexico No 28 - Boca Nopal	21	1	Preinversión	38,412,480							38,412,480				
12096410035	Sección Cañada Sandía - Gabino Barreda.	21	1	Preinversión	35,539,911							35,539,911				
12096410040	E.C.E Puebla 980 - San José Axuxco.	21	1	Preinversión	37,778,385							37,778,385				
12096410042	Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	21	1	Ejecución	1,193,832,099	800,000,000	508,362,360	169,535,037	169,535,037	596,916,049		1,790,748,148	169,535,037	91.00	10.30	
12096420002	E.C. (San Juan del Rio Xilitla) Charco Frio	22	1	Ejecución	18,909,950				6,613,404			18,909,950	6,613,404	70.61	70.60	
12096420003	Ezequiel Montes - El Ciervo	22	1	Ejecución	21,485,520				10,098,520			21,485,520	10,098,520	100.00	100.00	
12096420004	Aguate - San Bartolo 3ra etapa	22	1	Ejecución	105,869,907				4,989			105,869,907	4,989			
12096420005	Prolongación Av. de la Luz y Distribuidor Vial con Libramiento Norponiente.	22	1	Ejecución	233,725,014		14,662,000	11,106,928	63,508,469			233,725,014	63,508,469	100.00	100.00	
12096440002	Nuevo Tapaón - Vichinchijol Nuevo	24	1	Ejecución	60,040,647	12,000,000	12,000,000	6,886,680	17,863,598			60,040,647	17,863,598	100.00	100.00	
12096440004	Valle de San Juan Rincón del Refugio	24	1	Ejecución	61,233,736	8,000,000	8,000,000	5,083,582	18,178,628			61,233,736	18,178,628	100.00	100.00	
12096440005	Tapona - Pocitos - Peyote	24	1	Ejecución	29,349,223	6,000,000	663,901	663,901	5,530,396			29,349,223	5,530,396	100.00	100.00	
12096440006	Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona	24	1	Ejecución	161,109,180	9,000,000	10,800,000	6,094,907	41,549,343			161,109,180	41,549,343	100.00	100.00	
12096440007	Modernización del Boulevard Ponciano Arriaga.	24	1	Ejecución	31,136,031				19,187,645			31,136,031	19,187,645	100.00	100.00	
12096440009	Boulevard Valles-Tampico	24	1	Ejecución	25,384,810	10,000,000	10,000,000	1,040,635	19,414,161			25,384,810	19,414,161	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 86 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096440010	Reencarpetamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70	24	1	Ejecución	1,056,970,755	487,162,336	577,162,336	242,509,553	278,104,960			1,056,970,755	278,104,960	100.00	100.00
12096440018	Ramal a Real de Catorce; Tr. Km. 0+000 al Km. 21+000.	24	1	Ejecución	31,136,031	4,000,000	4,000,000	1,806,255	1,806,255			31,136,031	1,806,255	100.00	100.00
12096450002	Angostura-Guamuchil	25	1	Ejecución	213,344,086				36,505,941			213,344,086	36,505,941	52.41	52.40
12096450006	E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo	25	1	Ejecución	17,934,354	5,000,000	5,200,000	1,510,068	7,125,816			17,934,354	7,125,816	100.00	70.32
12096450007	México 15 - La Escalera	25	1	Ejecución	20,679,815				8,447,134			20,679,815	8,447,134	54.55	54.54
12096450008	El Progreso-Ejido Tierra y Libertad	25	1	Ejecución	17,403,273	4,500,000	4,680,000	1,358,000	11,529,004			17,403,273	11,529,004	100.00	100.00
12096450011	E.C. (Angostura-Playa Colorada) - San Luciano.	25	1	Ejecución	6,465,916				1,101,775			6,465,916	1,101,775	100.00	100.00
12096450014	E.C. (Navolato- Altata) - El Tetúan	25	1	Ejecución	11,655,254				8,181,307			11,655,254	8,181,307	100.00	100.00
12096450015	E.C.F. México No. 15 - Loma de Tecuyo	25	1	Ejecución	36,525,385	10,000,000	10,200,000	3,393,420	18,386,608			36,525,385	18,386,608	100.00	100.00
12096450017	5 de Mayo - Juan Aldama	25	1	Ejecución	75,199,325				11,045,613			75,199,325	11,045,613	13.01	13.00
12096450018	Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto	25	1	Ejecución	31,540,799	4,500,000	4,650,000	1,526,843	8,167,144			31,540,799	8,167,144	100.00	98.50
12096450019	Puente: Portaceli	25	1	Ejecución	40,123,966		80,043	80,043	3,380,185			40,123,966	3,380,185	100.00	100.00
12096450020	Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)	25	1	Preinversión	277,968,930							277,968,930			
12096450025	San José del Barranco - El Muertecito - Los Frailes. Lim. De Edos. Sin. - Dgo.	25	1	Preinversión	161,141,408							161,141,408			
12096450027	Paso Deprimido Villas del Río.	25	1	Ejecución	49,506,290		900,000	878,368	878,368			49,506,290	878,368	100.00	100.00
12096450028	Badiraguato - Surutato	25	1	Preinversión	119,562,361							119,562,361			
12096450029	Dimas - Barras de Piaxtla	25	1	Ejecución	39,801,812	10,000,000	10,200,000	3,499,992	3,499,992			39,801,812	3,499,992	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 87 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096460001	Tesia - Camoa	26	1	Ejecución	82,842,601				20,655,655		82,842,601	20,655,655	100.00	100.00	
12096460003	Carbó - La Poza.	26	1	Ejecución	81,644,980				11,854,413		81,644,980	11,854,413	45.21	45.20	
12096460004	Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000.	26	1	Ejecución	125,690,299				10,002		125,690,299	10,002	55.93	55.92	
12096460005	Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400.	26	1	Ejecución	128,913,126	30,000,000	28,474,759	12,891,864	12,891,864		128,913,126	12,891,864	100.00	100.00	
12096470002	E.C. (Jonuta - Zapatero) - Los Pájaros - Los Buchecos.	27	1	Ejecución	38,089,745	10,000,000	10,000,000	3,883,201	3,885,569		38,089,745	3,885,569	100.00	100.00	
12096470003	Carretera E.C. (Vhna. Escarcega) Cd. De Macuspana (San Joseito).	27	1	Preinversión	82,719,257						82,719,257				
12096470009	VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500	27	1	Ejecución	393,698,438	46,371,582	39,671,582	318,751	407,102		393,698,438	407,102	100.00		
12096480001	Matamoras-Puerto Matamoras	28	1	Ejecución	322,282,818	120,069,275	120,069,275	53,133,935	101,861,501		322,282,818	101,861,501	100.00	87.45	
12096490004	Calles de Papalotla de Xicohténcatl	29	1	Ejecución	8,379,354	5,900,000	6,352,803	1,703,488	3,855,761		8,379,354	3,855,761	100.00	30.88	
12096490005	Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl	29	1	Preinversión	139,867,119		27,048,466				139,867,119		50.01	50.00	
12096500001	Chapachapa - Morelos.	30	1	Ejecución	15,879,376				1,445,177		15,879,376	1,445,177	68.06	68.05	
12096500002	La Florida-Francisco I. Madero-Bomba Pemex	30	1	Ejecución	26,081,615				3,205,431		26,081,615	3,205,431	77.21	77.20	
12096500003	Paso del Correo - La Reforma	30	1	Ejecución	19,336,969	9,000,000	8,943,220	4,654,101	4,654,101		19,336,969	4,654,101	100.00	100.00	
12096500005	Atzalan - Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000	30	1	Ejecución	43,508,181	7,000,000	6,909,555	2,352,394	7,847,310		43,508,181	7,847,310	100.00	100.00	
12096500006	El Tarro Kilate Sur, incluye ramal a Kilate Antiguo	30	1	Ejecución	43,081,889	20,965,264	20,244,984	5,824,427	13,435,753		43,081,889	13,435,753	100.00	100.00	
12096500007	E.C. (Arroyo Hondo - Primavera) - Naranjos	30	1	Ejecución	12,682,744				2,965,450		12,682,744	2,965,450	100.00	100.00	
12096500008	Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo	30	1	Ejecución	34,129,750	15,973,948	15,973,948	4,272,596	7,326,930		34,129,750	7,326,930	100.00	13.27	
12096500009	E.C. ( Perote Altotonga) Col. Libertad	30	1	Ejecución	28,790,599	16,179,158	9,745,643	4,024,367	4,936,483		28,790,599	4,936,483	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 88 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096500010	El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero.	30	1	Ejecución	25,022,991	8,000,000	7,918,137	6,544,303	9,728,642			25,022,991	9,728,642	100.00	100.00
12096500011	Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada	30	1	Ejecución	95,234,573	19,965,264	17,175,574	4,967,369	5,883,310			95,234,573	5,883,310	100.00	57.04
12096500012	E.C. (Poza Rica Cazonos) Caristay	30	1	Ejecución	19,336,968	9,000,000	8,261,726	2,385,911	3,301,816			19,336,968	3,301,816	100.00	100.00
12096500013	El Trópico - Laguna Verde	30	1	Ejecución	32,101,248				3,995,849			32,101,248	3,995,849	38.05	38.04
12096500014	Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón.	30	1	Ejecución	88,520,348				5,377,871			88,520,348	5,377,871	24.48	18.30
12096500015	Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas.	30	1	Ejecución	102,958,617	10,000,000	10,000,000	2,894,158	2,894,158			102,958,617	2,894,158	100.00	69.83
12096500019	Coahuila - Rio Xochiapa	30	1	Preinversión	107,427,606							107,427,606			
12096500020	Rio Xochiapa - Villa Juanita	30	1	Preinversión	117,096,090							117,096,090			
12096500021	Cerrillos de Díaz - Ojo Zarco	30	1	Ejecución	27,690,310	9,000,000	9,000,000	2,591,996	2,591,996			27,690,310	2,591,996	100.00	
12096500022	Primavera - Cuajilote	30	1	Ejecución	17,818,113							17,818,113		76.25	76.24
12096500023	E.C. Xochitla - Nexca.	30	1	Ejecución	8,552,694	8,000,000	7,815,055	2,897,658	2,897,658			8,552,694	2,897,658	100.00	4.47
12096500024	E.C. Xochitla -Linderos	30	1	Ejecución	12,713,464	9,000,000	8,809,952	2,958,556	2,958,556			12,713,464	2,958,556	100.00	6.71
12096500027	E.C. Tizizapa - Axalpa, Incluye Ramal	30	1	Ejecución	7,821,371	8,000,000	6,028,453	4,111,794	4,111,794			7,821,371	4,111,794	100.00	3.10
12096500028	Nanche- Cuajilote	30	1	Ejecución	4,890,433	6,000,000	5,134,097	3,366,731	3,366,731			4,890,433	3,366,731	100.00	38.82
12096500030	Temaxcalapa - Tepantlicpac	30	1	Preinversión	36,865,060							36,865,060			
12096500031	E.C. (Palomares-Tuxtepec) - Tomate Rio Manso	30	1	Ejecución	35,702,650							35,702,650		33.80	33.79
12096500032	Matlatecoca - Zacaloma	30	1	Ejecución	43,690,080							43,690,080			
12096500033	Tepaxapa - Huixtilla	30	1	Preinversión	93,657,183							93,657,183			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 89 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
12096500034	Coetzala - Axalpa - Totolacata - San Sebastián - Xonamanca, Tr. 11+000 al 25+200	30	1	Preinversión	66,319,746						66,319,746				
12096510001	Baca - Dzemul	31	1	Preinversión	61,711,614		2,207		19,613,121		61,711,614	19,613,121	100.00	100.00	
12096510002	Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún	31	1	Ejecución	103,130,501	30,008,000	30,008,000	8,227,910	27,871,190		103,130,501	27,871,190	100.00	100.00	
12096510003	Motul - Telchac Puerto	31	1	Ejecución	123,541,747	29,991,798	26,991,798	8,997,253	28,527,840		123,541,747	28,527,840	100.00	100.00	
12096510004	Telchac Puerto - Dzilam de Bravo.	31	1	Ejecución	160,400,157	50,000,000	40,000,000	3,137,977	21,574,910		160,400,157	21,574,910	100.00	32.88	
12096510005	E.C. (Mérida - Progreso) - Kikteil - Sierra Papacal	31	1	Ejecución	41,252,201						41,252,201		100.00	100.00	
12096520001	Ojitos - San Felipe de Jesús.	32	1	Ejecución	48,125,926				9,073,929		48,125,926	9,073,929	100.00	100.00	
12096520002	E.C. (Las Mercedes-La Salada)-Ojo de Agua	32	1	Ejecución	24,708,349		78,236	78,235	6,524,006		24,708,349	6,524,006	100.00	100.00	
12096520003	Monte Mariana - El Ahijadero, Tr. del Km 1+600 al 3+210	32	1	Ejecución	7,509,190		38,524	38,524	38,524		7,509,190	38,524	100.00	100.00	
12096520004	Plenitud Torreón de los Pastores - El Salto.	32	1	Ejecución	24,781,166	5,000,000	5,000,000	70,707	70,707		24,781,166	70,707	100.00	68.10	
12096520005	E.C. (Fresnillo - Vicente Guerrero) - La Cantera	32	1	Ejecución	25,277,716	8,800,000	8,800,000	850,257	6,025,244		25,277,716	6,025,244	100.00	100.00	
12096520007	E.C. Fresnillo / San Jerónimo-Tapias de Santa Cruz, Tr. del km 1+700 al km 3+400.	32	1	Ejecución	7,917,414						7,917,414		100.00	100.00	
12096520008	E.C. Fresnillo/Valparaíso - Matías Ramos, Tr. del Km 4+500 al km 6+100.	32	1	Ejecución	7,507,199						7,507,199		100.00	100.00	
12096520009	Presa de Linares - E.C. Fresnillo-Valparaíso.	32	1	Ejecución	10,350,801						10,350,801		100.00	100.00	
12096520012	Chalchahuites - La Aurora - Alejandro	32	1	Ejecución	45,119,595		18,314	18,313	6,082,323		45,119,595	6,082,323	100.00	100.00	
12096520013	El Bordo-La Cocinera	32	1	Ejecución	7,188,914				3,454,004		7,188,914	3,454,004	100.00	100.00	
12096520014	San Ignacio-San Salvador	32	1	Ejecución	21,055,812				5,557,267		21,055,812	5,557,267	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 90 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096520015	Las Playas-Entronque Tierra Blanca	32	1	Ejecución	14,716,964				6,085,400		14,716,964	6,085,400	50.51	50.50	
12096520017	Muleros - Panuco	32	1	Ejecución	12,189,486				3,012,406		12,189,486	3,012,406	100.00	100.00	
12096520018	Santa Lucia de la Sierra E.C. Fresnillo/Estación Ruiz	32	1	Ejecución	22,130,350				4,256,599		22,130,350	4,256,599	100.00	100.00	
12096520019	E.C. Fresnillo/Valparaiso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas	32	1	Ejecución	98,833,398	15,000,000	15,000,000	5,569,779	10,525,201		98,833,398	10,525,201	100.00	100.00	
12096520020	Vivoras-El Cuidado	32	1	Ejecución	55,862,355	6,000,000	9,800,000	9,493,179	17,922,744		55,862,355	17,922,744	100.00	100.00	
12096520021	Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas.	32	1	Preinversión	27,316,560				9,201,900		27,316,560	9,201,900	100.00	100.00	
12096520022	El Saucito-La Candelaria	32	1	Ejecución	18,047,839				7,958,074		18,047,839	7,958,074	100.00	100.00	
12096520023	Boulevard Loreto-San Marcos	32	1	Ejecución	26,545,435	5,000,000	5,000,000	1,469,387	8,780,793		26,545,435	8,780,793	100.00	100.00	
12096520024	El Carrizal-EC-Carretera El Plateado Joaquín Amaro	32	1	Ejecución	24,010,396				11,580,763		24,010,396	11,580,763	100.00	100.00	
12096520025	Villanueva - La Boquilla.	32	1	Preinversión	38,673,938	10,000,000			16,052,697		38,673,938	16,052,697	100.00	100.00	
12096520027	EC (Huejucar - Monte Escobedo) - María de la Torre	32	1	Ejecución	30,079,729				13,687,261		30,079,729	13,687,261	94.91	94.90	
12096520030	El Bordo - Norias de San Juan.	32	1	Ejecución	47,098,437				6,584,268		47,098,437	6,584,268	57.29	57.28	
12096520031	E.C. (Ojocaliente - General Pánfilo Natera) - Tahonas.	32	1	Ejecución	15,791,858				9,210,754		15,791,858	9,210,754	92.91	92.90	
12096520032	(E.C. Huejucar - Monte Escobedo) - El Capulín de los Ruíz.	32	1	Ejecución	35,236,255				9,832,090		35,236,255	9,832,090	100.00	100.00	
12096520033	Loreto Alfonso Medina	32	1	Preinversión	37,814,517	20,000,000			8,637,255		37,814,517	8,637,255	100.00	100.00	
12096520034	San Felipe -Morones - Cantuna	32	1	Ejecución	157,918,580	10,000,000	10,000,000	40,498	9,721,438		157,918,580	9,721,438	100.00	100.00	
12096520036	Guadalupe-San Ramón	32	1	Ejecución	134,284,508				34,072,065		134,284,508	34,072,065	98.81	98.80	
12096520039	Vialidad Siglo XXI Guadalupe	32	1	Ejecución	180,585,805	40,150,751	70,950,751	29,370,052	62,209,631		180,585,805	62,209,631	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 91 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096520041	Vialidad Sedena Acceso a Guadalupe.	32	1	Ejecución	110,113,297	18,000,000	18,000,000	3,836,960	13,714,431			110,113,297	13,714,431	100.00	29.90
12096520042	San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.	32	1	Ejecución	134,284,507	15,000,000	15,000,000	3,996,716	3,996,716			134,284,507	3,996,716	100.00	100.00
12096520043	Momax San Lorenzo.	32	1	Ejecución	64,456,563							64,456,563		69.83	69.82
12096520045	Carretera Villa García-El Lobo	32	1	Preinversión	47,306,010							47,306,010			
12096520047	Valparaíso San Martín	32	1	Preinversión	40,611,764							40,611,764			
12096520048	Valparaíso - El Capulín.	32	1	Ejecución	30,793,535		1,851,601	1,851,600	1,851,600			30,793,535	1,851,600	100.00	100.00
12096520050	Atotonilco - Las Amecas	32	1	Ejecución	16,512,476		4,373,175	4,373,174	4,373,174			16,512,476	4,373,174	100.00	100.00
13092100001	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2014.	35	7	Ejecución	3,791,700,000	3,791,700,000	3,993,249,700	1,471,950,987	1,471,950,987			3,791,700,000	1,471,950,987	100.00	17.77
13092100002	Programa de Empleo Temporal 2014	35	7	Preinversión	1,868,161,875							1,868,161,875			
13092100003	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2014.	35	11	Ejecución	311,360,312	300,000,000	318,615,658	68,831,820	68,831,820			311,360,312	68,831,820	100.00	9.04
13092100004	Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende Tramo del Km. 15+000 al Km. 28+000	22	1	Ejecución	705,753,778	378,345,600	383,175,600	125,681,218	125,681,218			705,753,778	125,681,218	100.00	19.00
13092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2014	35	11	Ejecución	2,370,300,000	2,370,300,000	2,002,041,746	368,299,924	368,299,924			2,370,300,000	368,299,924	100.00	13.56
13092100006	Liberación de Derecho de Vía 2014	35	6	Ejecución	2,311,700,000	2,311,700,000	2,329,469,537	552,148,069	552,148,069			2,311,700,000	552,148,069		
13092110001	Programa de Reconstrucción de Tramos	35	7	Ejecución	799,140,000	405,475,429	206,378,616	106,017,819	106,017,819			799,140,000	106,017,819	100.00	26.70
13092110002	Programa de Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras	35	7	Ejecución	410,000,000	131,157,603	1,615,431	1,615,431	1,615,431			410,000,000	1,615,431	0.01	
13092110003	Programa de Conservación Periódica 2014	35	7	Ejecución	9,997,337,965	5,903,111,349	6,849,366,001	3,001,748,876	3,001,748,876			9,997,337,965	3,001,748,876	100.00	23.00
13092110004	Programa de Atención de Puntos de Conflicto 2014	35	7	Ejecución	700,000,000	600,313,788	345,573,855	109,337,195	109,337,195			700,000,000	109,337,195	100.00	10.42

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 92 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13092110005	Programa de Conservación Rutinaria de Tramos 2014	35	7	Ejecución	6,225,000,000	4,419,083,692	4,131,003,964	1,560,552,899	1,560,552,899			6,225,000,000	1,560,552,899	100.00	31.10
13092110006	Programa de Reconstrucción de Puentes 2014	35	7	Ejecución	1,300,000,000	843,876,852	1,314,736,049	447,612,313	447,612,313			1,300,000,000	447,612,313	100.00	20.34
13092110007	Programa de Conservación Rutinaria de Puentes 2014	35	7	Ejecución	520,000,000	333,419,884	317,622,221	74,396,622	74,396,622			520,000,000	74,396,622	100.00	22.62
13092120001	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el periodo 2014-2015.	35	11	Ejecución	445,000,000	322,900,000	383,189,189	79,612,169	79,612,169			445,000,000	79,612,169	100.00	64.39
13092120002	Construcción y remodelación de inmuebles de Servicios Técnicos.	35	7	Preinversión	34,220,000							34,220,000			
13093110001	Estudio de preinversión para concluir la construcción del Libramiento Ferroviario de Coatzacoalcos.	30	1	Ejecución	41,514,708		5,899,371	5,841,125	5,841,125			41,514,708	5,841,125	100.00	40.83
13093110002	LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA FERROVIARIO 2014	35	6	Ejecución	2,833,000,000	2,833,000,000	2,013,483,052	19,481,907	19,481,907			2,833,000,000	19,481,907	100.00	1.00
13093110003	Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.	09	1	Ejecución	8,256,011,853	2,000,000,000	32,151,699	16,887,088	16,887,088			8,256,011,853	16,887,088	100.00	34.66
13093110005	Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.	14	1	Ejecución	14,187,216,820	1,392,782,017	3,179,630,309	5,167,994	5,167,994	3,505,554,737		17,692,771,557	5,167,994	100.00	
13093110006	Estudios de Pre inversión para el sistema de transporte tipo teleférico en la Delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal	09	11	Ejecución	12,761,621	12,296,000	12,657,890	488,107	488,107			12,761,621	488,107	100.00	
13093110007	Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México	15	1	Preinversión	608,405,987	586,207,647	8,793,115			1,820,270,171		2,428,676,158		100.00	
13093110008	Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	35	1	Ejecución	24,424,733,200		4,611,748,823	140,658,842	140,658,842	14,183,401,200		38,608,134,400	140,658,842	100.00	
13093120001	Adquisición de dos equipos de respaldo de energía eléctrica UPS de 30 KVA.	09	6	Preinversión	1,037,868	1,000,000	1,000,000					1,037,868		100.00	
13095100001	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE PESCA EN EL CUYO, YUC.	31	1	Ejecución	24,400,000		11,162,160	11,162,160	11,162,160			24,400,000	11,162,160	100.00	200.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 93 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
13095100002	Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam	23	1	Preinversión	39,440,000	19,720,000	19,720,000			39,440,000			100.00	
13095100003	Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San Miguel de Cozumel	23	1	Preinversión	22,000,000	10,440,000	10,440,000			22,000,000			100.00	
13095100004	Estudios de Preinversión	09	11	Ejecución	11,935,479	11,500,000	13,619,267	6,075,108	6,075,108	11,935,479	6,075,108		100.00	57.00
13095100005	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Sur	06	7	Preinversión	67,461,401	65,000,000	59,400,000			67,461,401			100.00	
13095100006	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Norte	25	7	Preinversión	35,287,502	34,000,000	23,380,112			35,287,502			99.70	
13095100007	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte	28	7	Preinversión	22,314,156	21,500,000	19,500,000			22,314,156			99.99	
13095100008	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Suereste y Caribe	35	7	Preinversión	43,071,510	41,500,000	26,358,739			43,071,510			100.00	
13095100009	Conservación de la Infraestructura marítima portuaria 2014	35	7	Preinversión	85,105,152	82,000,000	76,643,000			85,105,152			100.00	
13095100010	Construcción de embarcadero, rampa de botado y área de operaciones en la comunidad de Bahamitas, Carmen, Campeche	04	1	Ejecución	3,500,000		3,497,723	3,497,723	3,497,723	3,500,000	3,497,723		100.00	100.00
13095100011	Rehabilitación de muelle, construcción de muelle flotante, rampa de botado y patio de manobras en la comunidad de Tabasquillo, Centla, Tab.	27	1	Ejecución	4,500,000		4,496,596	4,496,596	4,496,596	4,500,000	4,496,596		100.00	100.00
13096210001	Pabellón de Hidalgo a Cruce con Carretera 45.	01	1	Ejecución	20,777,354		6,595,490	6,300,449	6,300,449	20,777,354	6,300,449		100.00	100.00
13096210002	Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa.	01	1	Ejecución	229,161,190	40,000,000	40,000,000	14,673,366	14,673,366	229,161,190	14,673,366		100.00	60.51
13096220001	Km. 21.5 de la Carretera (Mexicali - San Luis Río Colorado) - Ejido Benito Juárez - Los Algodones	02	1	Preinversión	226,049,248					226,049,248				
13096230001	Ley Federal de Aguas No. 3 Ley Federal de Aguas No. 5.	03	1	Preinversión	102,748,902					102,748,902				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 94 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096230002	Las Pocitas - San Evaristo.	03	1	Preinversión	432,000,000							432,000,000				
13096240001	Nuevo Coahuila - El Desengaño.	04	1	Ejecución	89,256,623	10,000,000	30,000,000	13,723,924	13,723,924			89,256,623	13,723,924	100.00	124.35	
13096250001	E.C. (Torreón Saltillo) - Ejido Estanque de León Lucio Blanco	05	1	Preinversión	236,633,836							236,633,836				
13096250002	Eje Interestatal Fronteriza del Norte (Nueva Rosita Mizquiz Ojinaga), tramo: del km 192+100 al km 210+500.	05	1	Preinversión	114,580,596							114,580,596				
13096250003	Modernizar el libramiento Mod. Estación Hermanas.	05	1	Ejecución	155,680,156	40,000,000	40,000,000	4,091,403	4,091,403			155,680,156	4,091,403	100.00	40.00	
13096250004	PASO A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES DEL PERIFÉRICO LUIS ECHEVARRIA ALVAREZ CON LA AV. MARIANO ABASOLO Y CON LA AV. JOSÉ MARÍA LA FRAGUA	05	1	Ejecución	311,360,313	210,000,000	204,200,000	39,461,394	39,461,394			311,360,313	39,461,394	100.00	50.20	
13096250005	Camino Los Novillos.	05	1	Preinversión	30,100,000							30,100,000				
13096250006	E.C.F. México 30 - Las Morenas.	05	1	Preinversión	45,600,000							45,600,000				
13096250007	Ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillodel Km. 333+000 al Km. 343+400	05	1	Preinversión	119,354,786	30,000,000	10,000,000					119,354,786		100.00		
13096260001	Boulevard Quesería.	06	1	Ejecución	30,567,729		5,336,010	1,639,114	1,639,114			30,567,729	1,639,114	100.00	100.00	
13096260002	Salida a Pascuales.	06	1	Ejecución	30,713,416	9,592,804	9,592,804	1,780	1,780			30,713,416	1,780	100.00	100.00	
13096260003	Boulevard El Trapiche - Cuauhtémoc.	06	1	Ejecución	24,908,389		3,472,580	1,127,217	1,127,217			24,908,389	1,127,217	100.00	100.00	
13096260004	Vialidad Marcelino García Barragán.	06	1	Ejecución	73,169,674							73,169,674		100.00	100.00	
13096260005	Modernización del Camino Acceso a la Comunidad de las Golondrinas.	06	1	Ejecución	3,532,050		919,470	919,446	919,446			3,532,050	919,446	100.00	100.00	
13096260006	Libramiento Poniente Arco Sur de Tecmán.	06	1	Ejecución	272,336,486	195,000,000	165,000,000	39,196,475	39,196,475			272,336,486	39,196,475	100.00	71.71	
13096260007	Libramiento de Comalá.	06	1	Ejecución	108,976,110	65,000,000	65,000,000	6,152,418	6,152,418			108,976,110	6,152,418	100.00	58.54	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 95 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096260008	Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara-Manzanillo, en el tramo Colima - Los Asmoles	06	1	Ejecución	518,933,854		300,000,000	70,128,443	70,128,443		518,933,854	70,128,443	100.00	7.60
13096270002	Acceso principal a Unich.	07	1	Ejecución	2,403,742		983,393	983,393	983,393		2,403,742	983,393	100.00	100.00
13096270003	Pijijiapan - Plan de Ayala.	07	1	Ejecución	66,257,474	10,000,000	10,000,000	3,391,250	3,391,250		66,257,474	3,391,250	100.00	78.81
13096270004	Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394 subtramo: Km 14+380-25+395.	07	1	Ejecución	54,840,930	20,000,000	26,739,387	13,059,267	13,059,267		54,840,930	13,059,267	100.00	51.68
13096270005	Paso del Soldado - Ojo de Agua.	07	1	Ejecución	20,761,248		7,048,490	5,394,877	5,394,877		20,761,248	5,394,877	100.00	100.00
13096270006	Puente Vehicular, Ejido León Brindis, Mapastepec.	07	1	Ejecución	10,110,009	12,000,000	9,012,478	3,746,369	3,746,369		10,110,009	3,746,369	100.00	40.00
13096270007	E.C. (Arriaga - Tapachula) - Ej. Dr. Samuel Brindis.	07	1	Ejecución	12,251,272	10,000,000	10,018,878	46,878	46,878		12,251,272	46,878	100.00	
13096270008	Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa)	07	1	Ejecución	1,193,547,865	489,364,050	489,194,050	42,616,222	42,616,222		1,193,547,865	42,616,222	100.00	12.10
13096270009	Modernización de los Libramientos Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez. Primera Etapa	07	1	Ejecución	511,682,187	326,242,700	326,242,700	106,719,374	106,719,374		511,682,187	106,719,374	100.00	46.50
13096270010	Ramal a Monte Chico.	07	1	Preinversión	7,400,000						7,400,000			
13096270011	Monte Grande - Yerbabuena Isbontick, incluye ramal Barrio Sítetic.	07	1	Preinversión	9,984,000						9,984,000			
13096270012	E.C. (Solayó - Bochil) - Venustiano Carranza.	07	1	Preinversión	4,950,000						4,950,000			
13096300002	Sombrereteillo el Alto - San José de Zaragoza.	10	1	Ejecución	139,489,420	10,000,000	8,100,000	2,310,999	2,310,999		139,489,420	2,310,999	100.00	100.00
13096300003	Buenos Aires - El Tarahumar.	10	1	Ejecución	328,796,489						328,796,489		100.00	100.00
13096300004	Carr. Santa Ma. Del Oro - Ciénega de Escobar - Gral. Escobedo.	10	1	Ejecución	179,343,541	20,004,000	19,370,263	5,863,191	5,863,191		179,343,541	5,863,191	100.00	100.00
13096300005	El Durazno - Los Frailes.	10	1	Ejecución	118,067,830	10,000,000	10,980,000	3,175,507	3,175,507		118,067,830	3,175,507	100.00	8.68
13096300006	Santo Domingo - Piedra Rajada.	10	1	Ejecución	219,197,661	10,000,000	10,150,000	1,979	1,979		219,197,661	1,979	100.00	6.07

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 96 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096300007	Puente el Zacate.	10	1	Preinversión	20,723,040		1,425,326					20,723,040		100.00	100.00
13096300008	Pavimentación Camino Buendía - EC (Ceballos - El Mirador).	10	1	Ejecución	12,967,378							12,967,378		100.00	100.00
13096300009	Guatimapé - 11 de Marzo Nuevo Ideal.	10	1	Ejecución	70,595,760	12,000,000	10,800,000	5,180,724	5,180,724			70,595,760	5,180,724	100.00	151.95
13096300010	Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón	10	1	Ejecución	446,283,114	237,101,089	203,601,089	734,174	734,174			446,283,114	734,174	100.00	7.20
13096310001	Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago.	11	1	Preinversión	15,775,590							15,775,590			
13096310002	Apaseo el Alto-Jerecuaro.	11	1	Preinversión	30,191,572							30,191,572			
13096310003	Cortazar - Salvatierra.	11	1	Preinversión	22,834,609							22,834,609			
13096310004	Irapuato - San Cristobal - Rancho Nuevo de la Cruz.	11	1	Preinversión	16,564,368							16,564,368			
13096310005	Pénjamo - El Varal.	11	1	Preinversión	11,831,692							11,831,692			
13096310006	Huanimaro - E.C. (Irapuato - Abasolo).	11	1	Preinversión	16,169,979							16,169,979			
13096310007	Labor de Valtierra - Pueblo Nuevo.	11	1	Preinversión	14,782,349							14,782,349			
13096310008	Maravatío del Encinal - Santiago Maravatío.	11	1	Preinversión	23,663,384							23,663,384			
13096310009	Ramal a Loma de Flores.	11	1	Preinversión	15,775,589							15,775,589			
13096310010	Abasolo - Maritas.	11	1	Preinversión	34,716,675							34,716,675			
13096310011	Jaral del Progreso - Valle de Santiago.	11	1	Preinversión	6,704,625							6,704,625			
13096310012	San Luis de la Paz - Chupaderos.	11	1	Preinversión	29,579,230							29,579,230			
13096310013	Ramal a Cerano.	11	1	Preinversión	27,607,281							27,607,281			
13096310014	Camino Interior a Alcocer (San Miguel de Allende).	11	1	Preinversión	17,643,751							17,643,751			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 97 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096310015	Cupareo - Puerta del Monte - E.C. (Salvatierra - Yuriria).	11	1	Preinversión	13,834,777							13,834,777				
13096310016	Tarimoro - E.C. (Acámbaro - Celaya).	11	1	Preinversión	6,953,714							6,953,714				
13096310017	Pavimentación de Vialidades en Apaseo El Grande.	11	1	Preinversión	31,134,994							31,134,994				
13096310018	Ramal a Joya de Calvillo.	11	1	Preinversión	8,925,663							8,925,663				
13096310019	San Nicolás - E.C. (La Loma - Victoria de Cortázar).	11	1	Preinversión	39,438,973							39,438,973				
13096310020	Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.	35	1	Ejecución	601,963,270	232,000,000	459,300,000	83,450,430	83,450,430			601,963,270	83,450,430	100.00	18.72	
13096310021	Vía Rápida Bicentenario en León	11	1	Preinversión	1,996,074,007	200,000,000	117,400,000			1,384,419,209		3,380,493,216		100.00		
13096310022	Modernización del Camino Juventino Rosas - Villagrán.	11	1	Ejecución	51,789,598	80,000,000	79,983,134	26,924,507	26,924,507			51,789,598	26,924,507	100.00	48.22	
13096310023	San Diego de la Unión.	11	1	Preinversión	11,416,545							11,416,545				
13096310025	Celaya - Juventino Rosas.	11	1	Ejecución	75,726,980	46,900,000	36,900,000	9,213,212	9,213,212			75,726,980	9,213,212	100.00	62.50	
13096310026	La Ordeña - Cofradía de Peralta.	11	1	Preinversión	12,312,000							12,312,000				
13096320001	Ayutla - El Cortijo - El Rincón.	12	1	Ejecución	62,770,239	10,000,000	15,900,000	9,888,268	9,888,268			62,770,239	9,888,268	100.00	62.62	
13096320002	Boca de Lagunillas.	12	1	Ejecución	20,757,354		298,000	297,204	297,204			20,757,354	297,204	100.00	100.00	
13096320003	Teloloapan construcción Carretera Tototepec.	12	1	Ejecución	139,489,420	20,000,000	20,242,000	11,092,084	11,092,084			139,489,420	11,092,084	100.00	41.87	
13096320004	Igualapa - Llano grande de los Hilarios.	12	1	Ejecución	32,381,473		3,310,000	3,181,104	3,181,104			32,381,473	3,181,104	100.00	100.00	
13096320005	Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina.	12	1	Ejecución	30,388,766	10,000,000	10,040,000	4,531,700	4,531,700			30,388,766	4,531,700	100.00	100.00	
13096320006	San Pedro Chichila - Atzala.	12	1	Preinversión	29,890,591	10,000,000	3,000,000					29,890,591		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 98 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096320007	Ayutla - Cerro Gordo.	12	1	Ejecución	20,757,354		3,050,000	3,048,185	3,048,185			20,757,354	3,048,185	100.00	100.00
13096320008	Reencarpamiento Los Achotes - El Zarco.	12	1	Ejecución	8,302,942		3,600,000	3,456,226	3,456,226			8,302,942	3,456,226	100.00	100.00
13096320009	Boulevard Huamuxtitlán (Primera Etapa).	12	1	Ejecución	12,869,559	15,000,000	14,000,000	4,453,684	4,453,684			12,869,559	4,453,684	100.00	23.19
13096320010	Teloloapan Boulevard.	12	1	Ejecución	51,761,783	30,000,000	30,689,000	18,155,741	18,155,741			51,761,783	18,155,741	100.00	55.59
13096320011	Juchitán - Las Cuchillas.	12	1	Ejecución	17,981,058	4,000,000	4,000,000	2,935,151	2,935,151			17,981,058	2,935,151	100.00	100.00
13096320012	Alcozauca, Lomazoyatl, Poblado Xochapan.	12	1	Ejecución	14,945,295	4,000,000	6,200,000	4,873,291	4,873,291			14,945,295	4,873,291	100.00	17.92
13096320013	Puente de Acceso a la Colonia Lucio Cabañas.	12	1	Ejecución	4,161,850							4,161,850			0.01
13096320014	Iguala - Teloloapan - Arcelia.	12	1	Ejecución	500,200,342	82,000,000	85,272,000	35,231,276	35,231,276			500,200,342	35,231,276	100.00	39.68
13096320015	Construcción de la Carretera principal de la Colonia 1ro de mayo al poblado Carabali.	12	1	Ejecución	25,946,692		19,335,000	19,323,902	19,323,902			25,946,692	19,323,902	100.00	48.00
13096320016	Reencarpamiento Escuela Sec. El Panteón San José Ixtapa.	12	1	Ejecución	9,340,810		3,282,000	3,198,211	3,198,211			9,340,810	3,198,211	100.00	100.00
13096330001	Entronque Defay - Pejay.	13	1	Preinversión	20,757,354		10,000,000					20,757,354			1.00
13096330002	E.C Tenango - San Nicolás a San Pablo El Grande.	13	1	Preinversión	59,781,180							59,781,180			
13096330003	Portezuelo - Santiago Ixtlahuaca - Danghu - Caltimacán.	13	1	Preinversión	46,859,727		6,000,000					46,859,727			0.01
13096330004	Panales - Manzana Dajui - E.C. (Panales - El Alberto).	13	1	Preinversión	12,641,229		4,000,000					12,641,229			0.01
13096330005	Ojo de Agua Santa Rosa - San Jerónimo	13	1	Preinversión	65,385,666							65,385,666			
13096330006	Distribuidor Vial el Minero.	13	1	Ejecución	180,588,981		100,000,000	11,432,298	11,432,298			180,588,981	11,432,298	99.99	3.00
13096330007	Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil.	13	1	Ejecución	42,230,479	45,000,000	45,000,000	21,733,305	21,733,305			42,230,479	21,733,305	100.00	65.00
13096330008	Reconstrucción del Blv De Acceso a Cabecera Municipal de Zempoala.	13	1	Ejecución	44,259,517	10,000,000	10,000,000	4,863,683	4,863,683			44,259,517	4,863,683	100.00	80.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 99 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096340006	Campo Acosta - Lázaro Cárdenas.	14	1	Ejecución	55,785,390	25,000,000	21,121,997	9,148,066	9,148,066			55,785,390	9,148,066	100.00	29.52
13096340007	E.C (El Grullo - Cd. Guzman) - Cópala.	14	1	Preinversión	39,854,120							39,854,120			
13096340008	Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos.	14	1	Ejecución	134,922,802	10,000,000	10,000,000	6,267	6,267			134,922,802	6,267	100.00	
13096340009	Construcción de la Carretera Ixtlahuacan del Río Cuquio al poblado El Cerrito.	14	1	Ejecución	4,339,117							4,339,117		95.45	85.45
13096340010	Chiquilistlán - Jalpa.	14	1	Ejecución	13,492,280							13,492,280		100.00	100.00
13096340011	Incorporación Vial a la Prolongación 8 de Julio.	14	1	Ejecución	18,266,495							18,266,495		81.26	81.25
13096340012	Rehabilitación de Camino la Granja a la Carretera Aguascalientes - Ojuelos.	14	1	Preinversión	12,143,052							12,143,052			
13096340013	Camino en una longitud de 18.0 km. Villa Guerrero - Atzqueltán.	14	1	Preinversión	23,870,958							23,870,958			
13096340014	PASO SUPERIOR VEHICULAR LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN	14	1	Preinversión	120,392,654							120,392,654			
13096340015	Camino a La Villa de Cuernábaro	14	1	Preinversión	7,152,000							7,152,000			
13096340016	E.C. (Atotonilco el Alto-La Barca)-El Maguey.	14	1	Preinversión	21,500,000	7,766,324	2,336,324					21,500,000		100.00	
13096350001	Pavimentación del Camino a la Vega.	15	1	Ejecución	1,780,845	1,700,000	1,700,000	920,383	920,383			1,780,845	920,383	100.00	
13096350002	Las Tarras.	15	1	Ejecución	3,113,603	3,000,000	3,000,000	1,890	1,890			3,113,603	1,890	100.00	
13096350009	E.C. (Atlacomulco- Toluca) - E.C.(Atlacomulco - El Oro) - Canal de las Mercedes.	15	1	Ejecución	15,694,904	5,000,000	5,000,000	800	800			15,694,904	800	100.00	
13096350010	El Tesoro - Celayita	15	1	Preinversión	3,113,603							3,113,603			
13096350011	Vialidades del Municipio de Toluca.	15	1	Ejecución	18,162,685	20,300,000	28,354,333	21,475,411	21,475,411			18,162,685	21,475,411	100.00	100.00
13096350017	E.C. Km. 19 (Atlacomulco - El Oro) - La Concepción.	15	1	Ejecución	12,040,000	8,300,000	8,300,000	6,204,069	6,204,069			12,040,000	6,204,069	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 100 de 130

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096350018	Barrio El Panteón - Santiago Casandeje.	15	1	Ejecución	7,828,000	4,200,000	4,200,000	941	941			7,828,000	941	100.00	
13096350019	Sta. Maria Citendeje - El Manto.	15	1	Ejecución	6,308,000	5,000,000	5,000,000	1,433,494	1,433,494			6,308,000	1,433,494	100.00	
13096350020	Yautepec - Boulevard Ixtapan de la Sal	15	1	Preinversión	14,448,000							14,448,000			
13096350021	Barrio de Guadalupe - San Joaquín	15	1	Ejecución	4,000,000	4,000,000	4,000,000	384,580	384,580			4,000,000	384,580	100.00	
13096350022	Carretera (Atlaacmulco - El Oro) Km 13 La Jordana	15	1	Ejecución	5,000,000	5,000,000	5,000,000	800	800			5,000,000	800	100.00	
13096350023	E.C. 42.0 Autopista Toluca - Atlaacmulco - los Reyes	15	1	Ejecución	11,000,000	7,600,000	7,600,000	4,052,110	4,052,110			11,000,000	4,052,110	100.00	
13096350024	El Mogote - El Tepozan.	15	1	Preinversión	22,510,000							22,510,000			
13096350025	Av. Isidro Fabela de eje 10 sur a la Av. Cuauhtémoc.	15	1	Ejecución	16,605,883	8,500,000	8,996,008	7,952,113	7,952,113			16,605,883	7,952,113	100.00	36.82
13096350026	Av. Isidro Fabela tramo Av. Cuauhtémoc-Lázaro Cárdenas	15	1	Ejecución	30,098,164	10,000,000	10,000,000	8,072,602	8,072,602			30,098,164	8,072,602	100.00	21.12
13096350027	San Francisco Solo - Guarda de Guadalupe	15	1	Ejecución	21,120,000	7,000,000	7,000,000	4,284	4,284			21,120,000	4,284	100.00	
13096350028	Santiago Yeche - El Panteón - El Lindero	15	1	Ejecución	15,050,000	7,000,000	7,000,000	5,034,375	5,034,375			15,050,000	5,034,375	100.00	
13096350029	Camino Cabecera Municipal - San Nicolas El Oro Santiago Oxtempan Pueblo, Primera Etapa del Km. 0+000 al Km. 2+800.	15	1	Ejecución	12,040,000	10,000,000	10,000,000	6,496,608	6,496,608			12,040,000	6,496,608	100.00	
13096350030	Colonia Juárez - Los Naranjos.	15	1	Preinversión	8,160,000							8,160,000			
13096350031	Carretera a la Lagunita Cantashi a la Primaria.	15	1	Ejecución	6,450,000	5,000,000	5,000,000	800	800			6,450,000	800	100.00	
13096350032	Entrada a Atotonilco a la delegación San Pablo Atotonilco	15	1	Ejecución	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,262,566	3,262,566			3,500,000	3,262,566	100.00	2.87
13096350033	Juando - Puenteillas Ramal Antorcha.	15	1	Ejecución	11,180,000	7,000,000	7,000,000	1,034	1,034			11,180,000	1,034	100.00	
13096350035	E.C. (Los Reyes-San José Boqui) - El Lindero.	15	1	Ejecución	15,578,395	5,000,000	5,000,000	1,394,329	1,394,329			15,578,395	1,394,329	100.00	
13096350037	Carretera Atotonilco - San José del Tunal.	15	1	Ejecución	10,300,000	5,000,000	5,000,000	4,511,854	4,511,854			10,300,000	4,511,854	100.00	3.62

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 101 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096350039	Santa María Nativitas - Fondo.	15	1	Preinversión	18,141,927							18,141,927				
13096350040	E.C. Km.45 (Villa Victoria - El Oro) - Barrio del Gigante.	15	1	Ejecución	10,750,000	5,500,000	5,500,000	4,112,424	4,112,424			10,750,000	4,112,424	100.00		
13096350042	Arroyo Zarco - EL Azafran.	15	7	Preinversión	36,441,611							36,441,611				
13096350043	San Lorenzo Tlacotepec - Manto del Río.	15	1	Preinversión	11,400,000							11,400,000				
13096350044	Circuito Tablón Chico.	15	1	Preinversión	15,896,756							15,896,756				
13096350045	Sta. María Rayón - Zona Agrícola Malvinas.	15	1	Ejecución	12,975,422	12,000,000	12,000,000	9,269,019	9,269,019			12,975,422	9,269,019	100.00	100.00	
13096350046	Comunidad de Tapaxco.	15	1	Ejecución	12,900,000	6,300,000	6,300,000	4,057	4,057			12,900,000	4,057	100.00		
13096350048	Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan.	15	1	Ejecución	541,766,943	446,600,000	296,600,000	121,376,278	121,376,278			541,766,943	121,376,278	100.00	9.20	
13096350049	Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aeropuerto.	15	1	Ejecución	490,735,513	472,830,505	237,830,505	66,450,249	66,450,249			490,735,513	66,450,249	100.00	9.10	
13096350050	E.C. (Santiago - Marquesa) - Coamilpa de Juárez	15	1	Ejecución	6,450,000	6,000,000	6,000,000	3,000	3,000			6,450,000	3,000	100.00		
13096350051	Distribuidor vial en Av. 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón	15	1	Ejecución	327,468,019	315,520,000	250,520,000	69,156,752	69,156,752			327,468,019	69,156,752	100.00	10.30	
13096350052	Circuito Calpulalpan.	15	1	Ejecución	10,928,747	7,500,000	7,500,000	724,877	724,877			10,928,747	724,877	100.00		
13096350054	Santiago Oxtoc - Emiliano Zapata.	15	1	Ejecución	21,380,075	7,500,000	7,500,000	3,070,922	3,070,922			21,380,075	3,070,922	100.00		
13096350055	EC. ( Autopista México - Querétaro) - Mataxhi.	15	1	Ejecución	34,249,635	7,500,000	7,500,000	2,160,179	2,160,179			34,249,635	2,160,179	100.00		
13096350056	San Rafael - El Gavillero de la Trinidad	15	1	Preinversión	16,564,369							16,564,369				
13096350057	San José - Monte Alto	15	1	Preinversión	10,056,938							10,056,938				
13096350058	San Diego Alcalá - Tecnológico - San José Pathe.	15	1	Ejecución	6,389,114	6,200,000	6,200,000	2,255,972	2,255,972			6,389,114	2,255,972	100.00		
13096350060	El Pedregal - San Francisco Shaxni.	15	1	Preinversión	7,943,839							7,943,839				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 102 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096350061	San Mateo Orco.	15	1	Preinversión	23,534,688							23,534,688				
13096350062	Camino a Cocotitlan. Tramo de Fracc. Paseos de Chalco a Calle Fresno (Cocotitlan).	15	1	Preinversión	25,343,095							25,343,095				
13096350063	Sta. María Rayón - U. Deportiva Malvinas.	15	1	Ejecución	11,400,000	5,000,000	5,000,000	1,376,351	1,376,351			11,400,000	1,376,351	100.00		
13096350064	E.C. (Arco Norte-Aldama)-Llano Grande.	15	1	Ejecución	6,800,000	6,800,000	6,800,000	657,425	657,425			6,800,000	657,425	100.00		
13096350066	Calle Arturo Montiel.	15	1	Preinversión	6,080,000							6,080,000				
13096350067	Parque Ecoturístico Xocotepell - Las Torres.	15	1	Preinversión	82,199,121							82,199,121				
13096350068	San Mateo - San Miguel.	15	1	Preinversión	17,214,000							17,214,000				
13096350070	Tepetlixpa - E.C. Méx. 115.	15	1	Preinversión	9,417,000							9,417,000				
13096350071	E.C.E. No. 3 Moxtejé Loma Hidalgo.	15	1	Preinversión	13,632,000							13,632,000				
13096350072	E.C. Gunyo Oriente - Jurica (La Mangana).	15	1	Preinversión	4,300,000							4,300,000				
13096350073	Timilpan - El Palmito.	15	1	Preinversión	30,192,000							30,192,000				
13096350074	Bombaro - Pastores - San Pedro Pota	15	1	Preinversión	47,293,200							47,293,200				
13096350075	San Lorenzo Toxico - Manzana Sexta.	15	1	Preinversión	3,330,000							3,330,000				
13096350079	Entronque Carretero Manto del Río a los Viveros	15	1	Preinversión	4,560,000							4,560,000				
13096350080	E.C. (Atlacmulco - San Juan de los Jarros) - Ejido la Palma - E.C.F México Núm. 55.	15	1	Preinversión	9,000,000							9,000,000				
13096350081	Cañandas a El Zauz.	15	1	Preinversión	2,179,598							2,179,598				
13096350082	E.C.E. México No. 3 (Ixtlahuaca - Jiquipilco) - San Francisco El Alto.	15	1	Preinversión	20,448,000							20,448,000				
13096360001	Carretera la Puerta - Puerto de León.	16	1	Ejecución	31,525,232							31,525,232		0.01		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 103 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096360002	Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro (Primera Etapa)Tramo: Pátzcuaro-Opopeo	16	1	Ejecución	290,602,958	250,000,000	250,000,000	53,387,102	53,387,102			290,602,958	53,387,102	100.00	38.30
13096360003	Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz)	16	1	Ejecución	19,311,333	5,000,000	4,700,000	1,513,961	1,513,961			19,311,333	1,513,961	100.00	98.34
13096360004	E.C. (Opopeo-Tacámbaro) - Santa Juana, tramo: del Km 0+000 al Km. 1+500	16	1	Preinversión	5,900,000							5,900,000			
13096360005	E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista.	16	1	Ejecución	22,314,156	7,000,000	6,600,000	27,486	27,486			22,314,156	27,486	100.00	55.97
13096360007	El Chirimoyo - La Joya Del Maguey.	16	1	Preinversión	6,620,000							6,620,000			
13096360008	Soledad Poniente Huaricho.	16	1	Preinversión	14,310,000							14,310,000			
13096360009	El Cuate - Barranquillas.	16	1	Preinversión	18,060,000							18,060,000			
13096360010	Rancho Nuevo - El Cortijo.	16	1	Preinversión	29,760,000							29,760,000			
13096370001	Carretera Santa María Ahuacatitán.	17	1	Ejecución	8,925,662	8,000,000	8,000,000	4,022,112	4,022,112			8,925,662	4,022,112	100.00	100.00
13096370002	Huautla - Rancho Viejo.	17	1	Ejecución	10,378,677	5,000,000	4,450,000	2,282,425	2,282,425			10,378,677	2,282,425	100.00	87.50
13096370003	Cajones - El Estudiante.	17	1	Ejecución	25,946,693	8,000,000	7,750,000	2,616,238	2,616,238			25,946,693	2,616,238	100.00	100.00
13096370004	Huautla - Xochipala - Huautla.	17	1	Ejecución	54,892,824	10,000,000	9,700,000	4,013,351	4,013,351			54,892,824	4,013,351	100.00	62.50
13096370005	Cuautla - San Rafael	17	1	Ejecución	47,212,602	10,000,000	9,500,000	33,462	33,462			47,212,602	33,462	100.00	
13096370006	Huautla-Santiopa.	17	1	Ejecución	48,000,000	10,000,000	9,951,236	4,020,874	4,020,874			48,000,000	4,020,874	100.00	100.00
13096370007	Temoac - E.C. (Ramal a Tecajec).	17	1	Preinversión	26,400,000							26,400,000			
13096370008	Puente La Cuera.	17	1	Preinversión	5,000,000							5,000,000			
13096370009	Puente Tlayca.	17	1	Preinversión	3,000,000							3,000,000			
13096370010	Acceso a Chupamirto.	17	1	Preinversión	11,740,782							11,740,782			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 104 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096370011	Acceso a Tlalcomulco.	17	1	Preinversión	5,220,000							5,220,000				
13096380001	Construcción de pavimentación asfáltica de camino de acceso a Gavilán Chico del Km. 0+000 al Km 1+250	18	1	Ejecución	4,929,871							4,929,871		100.00	100.00	
13096380002	Ixtapa - Coatecomatillo.	18	1	Ejecución	27,223,270	12,000,000	13,000,000	5,530,652	5,530,652			27,223,270	5,530,652	100.00	100.00	
13096380003	Reconstrucción de camino sacacosechas en la localidad de Unión de Corrientes.	18	1	Ejecución	3,892,004							3,892,004		100.00	100.00	
13096380004	Reconstrucción del camino sacacosechas en la Comunidad de Coamiles.	18	1	Ejecución	3,087,656							3,087,656		100.00	100.00	
13096380005	Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Peñas.	18	1	Ejecución	2,906,030							2,906,030		100.00	100.00	
13096380006	Construcción de vado alcantarilla La Orqueta en la localidad de Unión de Corrientes.	18	1	Ejecución	1,868,162							1,868,162		100.00	6.75	
13096380007	Construcción de Vado Alcantarilla El Pirata en la Localidad de Palma Grande.	18	1	Ejecución	3,511,086		863,935	863,934	863,934			3,511,086	863,934	100.00	100.00	
13096380009	Construcción de pavimento asfáltico del e.c.f. 15 al poblado del Aguaje de 0+000 a 4+000 Km en la localidad del Aguaje.	18	1	Ejecución	15,775,589							15,775,589		100.00	100.00	
13096380010	Construcción de carpeta asfáltica cruceo del Zapote al poblado del 0+000 a 2+000 Km. En la localidad del Zapote.	18	1	Ejecución	6,434,780							6,434,780		100.00	80.00	
13096380011	Construcción de Pavimento Entronque E.C.F. 15 - El Limón, Municipio de Tecuala, Nayarit.	18	1	Ejecución	25,791,012							25,791,012		100.00	100.00	
13096380012	Pavimentación de camino tipo C Buckingham a las Cuevas.	18	1	Ejecución	51,872,628	5,000,000	7,000,000	3,691,609	3,691,609			51,872,628	3,691,609	100.00	104.78	
13096380013	El Jicote - Los Salazares - Las Pilas.	18	1	Ejecución	71,405,298		11,420,672	10,934,543	10,934,543			71,405,298	10,934,543	100.00	38.50	
13096380014	Construcción de adoquinamiento en varias calles del centro histórico de Huajicori.	18	1	Ejecución	6,477,333		44,214	44,213	44,213			6,477,333	44,213	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 105 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096380015	Construcción de carpeta asfáltica del e.c.f. 15 a población de Acaponeta.	18	1	Ejecución	30,201,951		8,548,936	8,548,936	8,548,936		30,201,951	8,548,936	100.00	90.11	
13096380016	Construcción de carpeta asfáltica en carretera Federal a San José de Gracia del Boulevard Juan Espinoza Bávara a la localidad de San José de Gracia.	18	1	Ejecución	3,217,390						3,217,390		100.00	100.00	
13096380018	Reconstrucción de bordo de protección en Tuxpan.	18	1	Ejecución	25,946,692						25,946,692		100.00	81.13	
13096380019	Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Palma Grande.	18	1	Ejecución	9,081,343						9,081,343		100.00	100.00	
13096380020	Caminos rurales en varias localidades del Municipio.	18	1	Ejecución	10,378,678						10,378,678		100.00	69.20	
13096380021	L.E. (Durango- Nayarit)- San Juan Peyotan-El Pastor	18	1	Ejecución	86,059,989		39,883,983	12,268,597	12,268,597		86,059,989	12,268,597	0.01	0.01	
13096380022	Puerto Lindavista - E.C. Tepic San Blas.	18	1	Preinversión	10,440,000						10,440,000				
13096380023	Cuastecomate - Amado Nervo.	18	1	Ejecución	28,620,000	19,960,839	17,460,839	2,926,757	2,926,757		28,620,000	2,926,757	100.00	96.55	
13096380024	Reforma Agraria-El Corte.	18	1	Ejecución	38,400,000	20,146,000	20,146,000	1,968,302	1,968,302		38,400,000	1,968,302	100.00	31.61	
13096390001	Camino del Ejido Vaquerías a Ejido La Purísima.	19	1	Ejecución	93,408,094	15,000,000	4,800,000	1,999,956	1,999,956		93,408,094	1,999,956	100.00	15.23	
13096390002	Lampazos - Anáhuac.	19	1	Ejecución	236,114,905	20,000,000	4,900,000	4,427,899	4,427,899		236,114,905	4,427,899	100.00	5.71	
13096390003	Camino Acueducto de Arriba.	19	1	Preinversión	75,920,023	12,000,000	4,661,759				75,920,023		100.00		
13096390004	Anáhuac - Ejido Rodríguez - Ejido Ranas.	19	1	Ejecución	259,466,927	2,000,000	2,000,000	1,911,593	1,911,593		259,466,927	1,911,593	100.00	5.39	
13096390005	Camino Vecinal del Cerrito a Carretera de Allende - Cadereyta.	19	1	Ejecución	7,057,501	3,000,000	3,000,000	2,886,883	2,886,883		7,057,501	2,886,883	100.00	20.00	
13096390006	Acueducto Linares - Monterrey.	19	1	Preinversión	13,388,494		7,338,241				13,388,494		100.00	20.00	
13096400001	E.C.(Putla - Pinotepa Nacional) - San Antonio Ocotlán.	20	1	Preinversión	39,451,428						39,451,428				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 106 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096400003	Km 126+645 (Mittla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes.	20	1	Preinversión	145,000,000		1,880,450					145,000,000		1.00	
13096400004	Km 90+600 E.C. (Mittla - Tehuantepec II) - Santo Domingo Tepuxtepec.	20	1	Preinversión	25,440,000		1,849,622					25,440,000		1.00	
13096400005	Puente Collantes ubicado en el Km. 16+981 del camino Pinoepa Nacional-Collantes.	20	1	Ejecución	7,265,074							7,265,074		0.01	
13096400006	Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San Sebastián Coatlán.	20	1	Ejecución	14,945,295	10,000,000	9,600,000	2,611,457	2,611,457			14,945,295	2,611,457	100.00	14.70
13096400007	Oaxaca Salina Cruz, Tramo Mittla-Tequisistlán-entronque Tehuantepec II y ramal a San Pedro y San Pablo Ayutla, Tramo 0+000 al Km 12+000.	20	1	Ejecución	51,789,599	20,000,000	20,000,000	28,910	28,910			51,789,599	28,910	100.00	11.95
13096400008	Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlán del Km. 0+000 al Km. 3+200	20	1	Ejecución	15,941,648	10,000,000	9,150,000	2,491,077	2,491,077			15,941,648	2,491,077	100.00	7.47
13096400009	Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Francisco Coatlán del Km. 0+000 al Km. 3+000	20	1	Ejecución	14,945,295	10,000,000	9,000,000	2,422,350	2,422,350			14,945,295	2,422,350	100.00	6.30
13096400010	Construcción de un puente vehicular ubicado en el Km. 0+455 de 30 mts. En el camino Santa María Nutio-Nuevo Progreso.	20	1	Ejecución	7,265,074	5,000,000	5,000,000	1,500	1,500			7,265,074	1,500	100.00	
13096400011	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San Pedro Coatlán	20	1	Ejecución	37,728,982	10,000,000	9,000,000	4,839,705	4,839,705			37,728,982	4,839,705	100.00	7.47
13096400012	Modernización Y Ampliación del Camino San Sebastián del Monte Yetta de Juárez del Km. 0+000 al Km 4+380.00.	20	1	Preinversión	22,047,650							22,047,650			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 107 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096410001	Acceso a la Autopista México - Tuxpan (Ramal Ávila Camacho Plan de Ayala - Villa Ávila Camacho Tramo: del km. 0+000 al km. 0+857 y del km. 1+000 al km. 1+230.	21	1	Ejecución	5,438,427	8,000,000	7,997,856	2,323,516	2,323,516			5,438,427	2,323,516	100.00	3.98
13096410003	Ometépetl - Zontecomapan.	21	1	Preinversión	26,984,560							26,984,560			
13096410004	El Puerto - Zitlalcuaula.	21	1	Preinversión	45,334,061							45,334,061			
13096410006	E.C. Huejotzingo-San Martín Texmelucan-Camino a Veracruz San Juan Tuxco, San Martín Texmelucan.	21	1	Preinversión	9,075,094							9,075,094			
13096410007	Entronque Carretero (San Martín Texmelucan - San Salvador el Verde) - Vista Hermosa - San Rafael Tlanalapan.	21	1	Preinversión	3,943,897							3,943,897			
13096410013	Santa Cruz entre Camino Viejo-San Miguel Espejo.	21	1	Ejecución	11,831,692							11,831,692		100.00	100.00
13096410014	E.C. Carretera Federal México Puebla-Bldv. Jalisco con concreto hidráulico.	21	1	Preinversión	7,368,861							7,368,861			
13096410015	San José Miahuatlan- San Vicente Ferrer.	21	1	Ejecución	26,967,954							26,967,954		100.00	93.76
13096410016	Nanacamilá - E.C.(Chignahuapan - Acoculco)	21	1	Preinversión	106,900,372							106,900,372			
13096410017	Pavimentación del Camino Real a Alpozonga hasta Barranca de Pesos, long. 2 Km, Libertad Antorchista.	21	1	Ejecución	8,925,662							8,925,662		100.00	100.00
13096410018	San José Chiapa - José María Morelos.	21	1	Preinversión	21,500,000							21,500,000			
13096410019	Puente Vehicular Atotonilco.	21	1	Preinversión	7,265,074							7,265,074			
13096410020	E.C. (Tecamachalco - Cañada) - San Francisco Esperilla	21	1	Preinversión	50,000,000							50,000,000			
13096410021	San Martín Totoltepec - San Miguel Ayotla.	15	1	Preinversión	16,340,000							16,340,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 108 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096410022	Modernización de la Carretera Tepeaca - Tehuacán(Primera Etapa) Tramo: Tepeaca - Tecamachalco	21	1	Ejecución	498,933,854		199,716,500	72,005,086	72,005,086		498,933,854	72,005,086	39.01	34.56
13096410023	Santa Cruz Nuevo - Santo Domingo Tianguistengo, incluye puente La Magdalena.	21	1	Preinversión	20,000,000						20,000,000			
13096410024	Atzitzintla - Paso Carretas.	21	1	Preinversión	47,300,000						47,300,000			
13096410025	Acatzingo - San Sebastián Villanueva.	21	1	Preinversión	43,000,000						43,000,000			
13096410026	Zautla - Xochiapulco, Tr: Zautla - Jalcomulco.	21	1	Preinversión	48,000,000						48,000,000			
13096410027	E.C. Amixtlán - San Felipe Tepatlán	21	1	Preinversión	11,050,000						11,050,000			
13096410028	San José Ixtapa - Llano Grande Ixtapa.	21	1	Preinversión	43,000,000						43,000,000			
13096410029	Modernización de la Carretera Tepeaca - Zacatepec (Primera Etapa) Tramo: Tepeaca Ent. Autopista Puebla-Cordoba	21	1	Ejecución	259,474,690		242,411,140	72,847,703	72,847,703		259,474,690	72,847,703	100.00	48.66
13096410030	E.C. Km 3+500 (Cuacnopalan - Sta. Catarina Los Reyes) - Bellavista.	21	1	Preinversión	34,200,000						34,200,000			
13096410031	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC	15	1	Ejecución	1,245,441,249	600,000,000	600,000,000	160,192,537	160,192,537		1,245,441,249	160,192,537	100.00	12.70
13096410032	Boulevard - E.C. (El Empalme - Acatzingo) - Los Reyes de Juárez del km. 0+000 al km. 2+224.18.	21	1	Preinversión	21,859,947						21,859,947			
13096410033	E.C. (Ixtepec - Zapotitlán de Méndez) - Junta auxiliar San Martín - Ignacio Allende - Atlequizayan	21	1	Preinversión	6,227,206						6,227,206			
13096410035	E.C. (Ramal a El Progreso) - Guadalupe Victoria.	21	1	Preinversión	15,050,000						15,050,000			
13096410036	Pizarro - Guadalupe Sarabia.	21	1	Ejecución	22,040,000	10,000,000	9,990,846	8,841	8,841		22,040,000	8,841	100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 109 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096410037	Modernización y Ampliación de la carretera alimentadora Tenampúlco - El Palmar, del km 8+000 al km 12+540 (Segunda Etapa)	21	1	Ejecución	19,522,000	10,000,000	9,990,845	6,409	6,409			19,522,000	6,409	100.00	
13096420005	Camino Saldarriaga - La Noria.	22	1	Ejecución	20,757,355							20,757,355		100.00	100.00
13096420006	Camino Corralejo - Prolongación Constituyentes.	22	1	Preinversión	20,238,420							20,238,420			
13096420007	Tilaco - Otates.	22	1	Preinversión	28,420,000							28,420,000			
13096430001	Kantunilkin - Chiquilá.	23	1	Ejecución	167,200,000	10,000,000	10,000,000	5,134,880	5,134,880			167,200,000	5,134,880	100.00	33.13
13096440001	Puente: Vehicular en Arroyo Xochititla	24	1	Ejecución	1,536,044	1,480,000	1,480,000	286,188	286,188			1,536,044	286,188	100.00	
13096440002	Puente: Vehicular en Barrio Centro.	24	1	Preinversión	1,536,044	1,480,000	1,001					1,536,044		100.00	
13096440003	Puente Vehicular Puente La Maroma	24	1	Ejecución	18,681,619	18,000,000	17,137,862	2,041,153	2,041,153			18,681,619	2,041,153	100.00	
13096440004	Construcción de Terraplén y colocación de carpeta asfáltica en el camino La Noria Cárdenas	24	1	Ejecución	19,958,196	5,000,000	5,000,000	17,826	17,826			19,958,196	17,826	100.00	100.00
13096440006	El Zopope - Tampaxal Tr. Xolmón - Mina de Belemont.	24	1	Ejecución	7,771,555	6,034,000	6,034,000	3,138,448	3,138,448			7,771,555	3,138,448	100.00	100.00
13096440008	Las Cruces - Límites de los Estados SLP - Zac.	24	1	Ejecución	25,936,314	6,000,000	6,000,000	5,138,604	5,138,604			25,936,314	5,138,604	100.00	100.00
13096440009	San Antonio de Eguía - Palomas.	24	1	Ejecución	13,409,251	4,100,000	4,100,000	13,563	13,563			13,409,251	13,563	100.00	
13096440010	Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced.	24	1	Ejecución	205,082,660	12,000,000	12,000,000	3,568,449	3,568,449			205,082,660	3,568,449	100.00	
13096440012	Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.	24	1	Ejecución	195,222,914	25,000,000	25,000,000	16,347,381	16,347,381			195,222,914	16,347,381	100.00	72.35
13096440013	Modernización y Pavimentación del camino Wadley San José de Coronados.	24	1	Ejecución	35,495,076	7,000,000	7,000,000	5,371,373	5,371,373			35,495,076	5,371,373	100.00	100.00
13096440014	Construcción del Puente Tonicco.	24	1	Ejecución	13,492,281		155,532	155,531	155,531			13,492,281	155,531	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 110 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096440015	Aquismon - Xolmon - Unión de Guadalupe.	24	1	Preinversión	47,326,767		91,229					47,326,767		100.00	53.03
13096440016	La Biznaga-Los Chilares-Tanque Colorado.	24	1	Ejecución	30,305,737	8,952,746	8,952,746	7,718,412	7,718,412			30,305,737	7,718,412	100.00	100.00
13096440017	San Francisco Cerro Grande Xinictle.	24	1	Ejecución	45,832,238	7,000,000	7,000,000	3,329,193	3,329,193			45,832,238	3,329,193	100.00	23.24
13096440018	Construcción del Libramiento Venado.	24	1	Ejecución	18,681,619	3,000,000	1,200,000	8,216	8,216			18,681,619	8,216	100.00	
13096440019	E.C. 80 - El Salto.	24	1	Ejecución	30,530,000	8,000,000	8,000,000	2,832,842	2,832,842			30,530,000	2,832,842	100.00	51.62
13096440020	Cerritos - San José de Turrubiates - Las Pozas - La Rinconada.	24	1	Preinversión	19,532,000							19,532,000			
13096440021	Agua Zarca - Papagayos.	24	1	Ejecución	47,300,000	8,000,000	8,000,000	4,962,474	4,962,474			47,300,000	4,962,474	100.00	38.46
13096440022	Puente Vehicular El Tepetate.	24	1	Ejecución	19,010,000	8,500,000	9,978,999	2,316,773	2,316,773			19,010,000	2,316,773	100.00	
13096440023	Presa Verde - Gallos Blancos.	24	1	Ejecución	22,800,000	6,000,000	6,000,000	4,545,598	4,545,598			22,800,000	4,545,598	100.00	100.00
13096440024	E.C. (Cedral - Santa Rita del Sotol) - Zamarripa.	24	1	Ejecución	24,852,000	6,000,000	6,000,000	4,029,418	4,029,418			24,852,000	4,029,418	100.00	51.00
13096440025	E.C. Quinta Chilla-Tamacol.	24	1	Preinversión	58,000,000							58,000,000			
13096440026	E.C.F. México No. 57- El Jaralito, Tramo Texas- El Jaralito.	24	1	Ejecución	16,750,000	4,200,000	4,200,000	1,509,717	1,509,717			16,750,000	1,509,717	100.00	13.94
13096440027	Damian Carmona - El Aguacate.	24	1	Ejecución	31,200,000	4,000,000	4,000,000	4,000	4,000			31,200,000	4,000	100.00	
13096450001	Imala - Sanalona.	25	1	Ejecución	54,799,414	8,000,000	8,024,119	1,185,764	1,185,764			54,799,414	1,185,764	100.00	100.00
13096450002	Villa Unión La Amapa	25	1	Ejecución	58,120,592	18,000,000	12,950,000	6,196,124	6,196,124			58,120,592	6,196,124	100.00	100.00
13096450003	Libramiento Oriente - Mochis: Tr. Blvd. Centenario - E.C. Los Mochis - Topolobampo.	25	1	Preinversión	28,653,452							28,653,452			
13096450004	E.C.F. México 15 - Bebelama de San Lorenzo.	25	1	Ejecución	13,606,446		32,231	32,230	32,230			13,606,446	32,230	100.00	100.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 111 de 130

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096450005	Pavimentación del camino Protomartir-Ejido Bruno B. Garza. longitud 3.65 kilómetros	25	1	Ejecución	15,619,909							15,619,909		100.00	100.00
13096450007	Tabucahui-San Javier-La Ciénega.	25	1	Ejecución	66,424,231	15,000,000	15,036,984	6,513,883	6,513,883			66,424,231	6,513,883	100.00	108.50
13096450008	Rehabilitación del Acceso a Mesillas.	25	1	Ejecución	14,530,430							14,530,430		100.00	100.00
13096450009	E.C. Culiacán-Sanalona-Alcoyomqui-E.C. A lo de Bartolo.	25	1	Ejecución	46,519,722	10,000,000	10,000,000	2,312,545	2,312,545			46,519,722	2,312,545	100.00	100.00
13096450010	Construcción de puente vehicular Los Arrayanes Chele.	25	1	Ejecución	20,757,354	12,600,000	12,600,000	4,839,037	4,839,037			20,757,354	4,839,037	100.00	100.00
13096450011	Carretera México 15 - El Moral.	25	1	Preinversión	5,178,856							5,178,856			
13096450012	La Canela a El Rodeo	25	1	Ejecución	18,297,607		87,121	87,120	87,120			18,297,607	87,120	100.00	100.00
13096450013	Pavimentación E.C. Méx 15 - Acatita, tramo: 2+300-8+504.90, longitud 6.20.Km.	25	1	Ejecución	27,669,554							27,669,554		100.00	100.00
13096450014	Construcción Tamazula El Amole.	25	1	Ejecución	26,984,560	5,000,000	5,251,413	1,744,689	1,744,689			26,984,560	1,744,689	100.00	100.00
13096450015	Carretera Angostura-Salvador Alvarado.	25	1	Ejecución	37,122,452							37,122,452		100.00	100.00
13096450016	El Llano Higueras de Padilla.	25	1	Ejecución	8,479,379		22,413	19,672	19,672			8,479,379	19,672	100.00	100.00
13096450017	Cosalá - Nuestra Señora.	25	1	Preinversión	55,795,768	20,000,000	20,000,000					55,795,768		100.00	
13096450019	E.C. México 15 - Mocerito - El Valle.	25	1	Ejecución	44,628,311		28,813	28,813	28,813			44,628,311	28,813	100.00	37.40
13096450020	Villa Morelos - La Curva (5.9 km).	25	1	Ejecución	23,268,994	7,000,000	7,019,379	2,392,153	2,392,153			23,268,994	2,392,153	100.00	100.00
13096450022	Entronque carretera México 15 Blvd. Lola Beltrán.	25	1	Ejecución	64,607,265							64,607,265		98.66	98.65
13096450023	Rehabilitación Escuinapa-Teacapan.	25	1	Preinversión	157,755,892							157,755,892			
13096450024	Rehabilitación Calle Cero tramo Carretera Internacional Méx. 15-FFCC mpio. de Sinaloa.	25	1	Preinversión	70,056,070							70,056,070			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 112 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096450025	Cinco Hermanos - Casa Blanca.	25	1	Ejecución	14,060,000	7,000,000	7,280,000	2,372,076	2,372,076			14,060,000	2,372,076	100.00	100.00
13096450026	Rehabilitación Carretera Villa Unión-Siqueiros.	25	1	Preinversión	51,892,107							51,892,107			
13096450027	Rehabilitación Carr. Méx 15 - La Noria.	25	1	Preinversión	67,419,886							67,419,886			
13096450028	Rehabilitación Carretera México 15-Recodo.	25	1	Ejecución	79,625,212							79,625,212		100.00	36.50
13096460003	E.C. Calle 4 Sur - Ejido Bonfil.	26	1	Ejecución	67,348,855		1,374,346	1,374,344	1,374,344			67,348,855	1,374,344	0.01	
13096460004	Bivr. San German (E.C. Bivr. Lomas de Colosio - Libramiento San José).	26	1	Ejecución	17,633,372							17,633,372		100.00	100.00
13096460005	Construcción de vialidad desde Ejido Triunfo Santa Rosa al Graciano Sánchez (Valle de Guaymas - Empalme)	26	1	Preinversión	12,962,968							12,962,968			
13096460006	Construcción de puente inferior en la intersección vial Blvd. Navarrete y Blvd. Luis Encinas.	26	1	Preinversión	31,136,032							31,136,032			
13096460007	Rehabilitación de Vialidad del Parque Industrial Sánchez Taboada.	26	1	Preinversión	18,370,259							18,370,259			
13096460008	Rehabilitación y ampliación de la Carretera Esperanza - Hornos.	26	1	Preinversión	210,250,659	60,000,000	60,000,000					210,250,659		100.00	
13096460009	Distribuidor Vial Bulevar Solidaridad y Bulevar Luis Donaldo Colosio entre Navarrete y Bulevar Real del Arco.	26	1	Preinversión	145,301,479							145,301,479			
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	27	1	Ejecución	1,805,627,439	866,362,519	775,392,519	34,013,258	34,013,258	902,813,720		2,708,441,159	34,013,258	100.00	5.50
13096480001	Modernización de la Avenida Monterrey	28	1	Ejecución	259,466,927	200,000,000	200,000,000	29,202,679	29,202,679			259,466,927	29,202,679	100.00	2.82
13096480002	Modernización de la carretera Reynosa Río Bravo (Km. 74+117 al Km. 83+117)	28	1	Ejecución	363,257,408	140,000,000	230,000,000	53,644,337	53,644,337			363,257,408	53,644,337	100.00	30.10
13096490001	Ciudad Industrial Xicoténcatl I - Nicolás Bravo Ciudad Industrial Xicoténcatl II - Huamantla	29	1	Ejecución	518,933,854	459,459,459	385,759,459	61,551,905	61,551,905			518,933,854	61,551,905	100.00	38.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 113 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096500001	Galeras - Venustiano Carranza - La Palma.	30	1	Preinversión	14,530,148							14,530,148				
13096500005	Remudadero - San José Chipila.	30	1	Preinversión	51,893,386							51,893,386				
13096500006	Xometla - El Paso - La Ciénega.	30	1	Ejecución	25,884,421	6,000,000	5,987,500	5,551,611	5,551,611			25,884,421	5,551,611	100.00	104.92	
13096500008	Pavimentación del Camino Chavarillo - Monte Oscuro - Palmar Estación.	30	1	Ejecución	68,727,599	15,478,290	13,270,861	6,270,635	6,270,635			68,727,599	6,270,635	100.00	18.08	
13096500009	Alameda-Monte Grande.	30	1	Ejecución	57,290,297	13,982,632	13,352,460	5,646,725	5,646,725			57,290,297	5,646,725	100.00	14.82	
13096500010	Camino alimentador Rural Platón Sánchez - Zacatianguis - los Pozos- Las Piedras.	30	1	Preinversión	41,504,329							41,504,329				
13096500011	Carranza Ejido de Lima 3.13 km.	30	1	Preinversión	13,969,700							13,969,700				
13096500012	Paso del Toro- La Concordia.	30	1	Preinversión	18,193,821							18,193,821				
13096500013	Modernización del Camino tipo C San Ángel - Agua Pinole.	30	1	Ejecución	72,567,711	9,000,000	8,952,302	8,174,098	8,174,098			72,567,711	8,174,098	100.00	114.30	
13096500014	Tlacotepec de Mejía - La Firmeza - El Arenal.	30	1	Ejecución	67,253,828	10,000,000	10,000,000	2,550,056	2,550,056			67,253,828	2,550,056	100.00	55.07	
13096500015	Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés TuxtlaCatemaco y CosoleacaqueJáltipanAcayucan.Primer Etapa	30	1	Ejecución	1,556,801,562	468,750,000	468,750,000	56,469,624	56,469,624			1,556,801,562	56,469,624	100.00	11.80	
13096500016	Ayahualulco - Rancho Nuevo	30	1	Ejecución	11,520,000	6,000,000	6,000,000	3,735,781	3,735,781			11,520,000	3,735,781	100.00	45.45	
13096500017	La Sidra - Dos Ríos	30	1	Ejecución	27,520,000	6,000,000	5,939,775	3,715,780	3,715,780			27,520,000	3,715,780	100.00	91.43	
13096500018	Ixtaquilitla - Malacatepec	30	1	Ejecución	22,560,000	6,000,000	5,954,618	4,034,170	4,034,170			22,560,000	4,034,170	100.00	93.58	
13096500019	Teacalco - Alpatláhuac - Tlatelpa	30	1	Ejecución	17,520,000	6,000,000	5,927,096	1,715,060	1,715,060			17,520,000	1,715,060	100.00	44.00	
13096500020	Vaquería - Coxolitta de Arriba, Tr (Vaquería - El Ahuitzique)	30	1	Ejecución	45,600,000	9,000,000	9,000,000	4,215,952	4,215,952			45,600,000	4,215,952	100.00	29.74	
13096500021	Cumbres de Águila - La Lagunilla.	30	1	Ejecución	15,120,000	9,000,000	8,975,065	5,929,117	5,929,117			15,120,000	5,929,117	100.00	77.06	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 114 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096500022	Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	30	1	Ejecución	518,933,853		75,700,000	339,289	339,289		518,933,853	339,289	0.01	
13096510001	Distribuidor Vial Chichi Suárez	31	1	Ejecución	99,217,605						99,217,605		100.00	100.00
13096510002	Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.	31	1	Ejecución	1,812,117,019	695,000,000	493,700,000	61,482,322	61,482,322		1,812,117,019	61,482,322	100.00	11.80
13096520001	Construcción carretera El Tepetate - Tierra Blanca	32	1	Ejecución	36,148,932						36,148,932		68.89	68.88
13096520002	E.C.F. (Valparaiso Fresnillo) Col Morelos.	32	1	Preinversión	13,388,493						13,388,493			
13096520006	Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.	32	1	Ejecución	75,878,508	17,040,000	20,347,077	16,219,648	16,219,648		75,878,508	16,219,648	100.00	100.00
13096520007	Construcción de la Carretera Col. Hidalgo - Las Huertas.	32	1	Ejecución	99,386,212		9,722	9,722	9,722		99,386,212	9,722	100.00	68.49
13096520009	Modernización de la carretera Jerez - Tlaltenango (Primera Etapa)	32	1	Ejecución	520,569,846	40,000,000	59,400,000	59,036,980	59,036,980		520,569,846	59,036,980	100.00	100.00
13096520012	Entronque a Desnivel Noria de Gringos.	32	1	Preinversión	143,753,220						143,753,220			
13096520013	Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	32	1	Ejecución	787,825,721						787,825,721		5.43	5.40
13096520014	Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags.	32	1	Ejecución	597,147,564						597,147,564		100.00	9.56
14092120001	Actualización de Normas y Manuales Técnicos y tabulador de precios unitarios.	09	11	Ejecución	40,600,000		5,000,000	386,089	386,089		40,600,000	386,089	100.00	100.00
14092120002	Evaluación de los aspectos que inciden en la seguridad vial en diversos tramos de la red carretera federal (IRAP y Auscultación de la Red).	35	10	Ejecución	342,496,344		134,710,811	13,471,081	13,471,081		342,496,344	13,471,081	20.00	18.79
14093110001	Construcción del Tren Transpeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo.	35	1	Preinversión	13,284,112,305		1,268,336,000			4,670,691,343	17,954,803,648		0.01	
14093110003	Apoyar el proyecto del Tren Rápido Querétaro-Cd. de México	35	1	Ejecución	43,579,784,800		309,950,543	5,586,543	5,586,543		43,579,784,800	5,586,543	0.01	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 115 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
14093110005	Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo)	14	1	Preinversión	11,405,296,587						11,405,296,587				
14094140001	Equipamiento para la atención a incidentes de fallas del equipamiento de voz y datos, así como la atención a nuevos requerimientos.	35	6	Preinversión	9,600,000						9,600,000				
14095100001	Otros servicios relacionados con la obra publica 2014	09	11	Ejecución	45,000,000		13,641,261	13,641,261	13,641,261		45,000,000	13,641,261	100.00	100.00	
14096210001	E.C ((Aguascalientes - Calvillo) - Gracias A Dios) - Cañada Del Rodeo.	01	1	Preinversión	5,200,000	4,000,000	4,000,000				5,200,000		100.00		
14096210002	Soledad De Abajo - (E.C. Ojuelos - Aguascalientes)	01	1	Preinversión	24,000,000	16,000,000	16,000,000				24,000,000		100.00		
14096210003	Emiliano Zapata-Santiago.	01	1	Preinversión	16,800,000	13,000,000	13,000,000				16,800,000		100.00		
14096210004	La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos).	01	1	Preinversión	20,800,000	14,000,000	14,000,000				20,800,000		100.00		
14096210005	Las Adjuntas- La Tinajuela.	01	1	Preinversión	6,720,000	5,000,000	5,000,000				6,720,000		100.00		
14096210006	Puerta del Muerto - E.C. (La Punta- Valle de las Delicias).	01	1	Preinversión	9,120,000	6,000,000	6,000,000				9,120,000		100.00		
14096210007	Jarillas-Carrillo Puerto, Tr: Jarillas-Lim. Edos.	01	1	Preinversión	7,440,000	5,000,000	5,000,000				7,440,000		100.00		
14096210008	Mesillas - El Tepetate, Tramo Mesillas - Limite de Estados.	01	1	Preinversión	10,600,000	7,000,000	7,000,000				10,600,000		100.00		
14096210009	Paso a Desnivel Superior en Carretera Fed. No. 45 (León - Ags.) con Carr. a San Bartolo.	01	1	Preinversión	85,000,000						85,000,000				
14096210010	Las Flores-Jesús Terán.	01	1	Preinversión	19,900,000	11,000,000	11,000,000				19,900,000		0.01		
14096270001	Rincón Chamula - La Florida.	07	1	Preinversión	29,000,000						29,000,000				
14096270002	E.C. (Caté - Pichucalco) - La Lagunita.	07	1	Preinversión	8,064,000						8,064,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 116 de 130

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096270003	E.C. Jaritas-Ejido Simón Bolívar-Ejido Nueva Independencia, E.C. (Jaritas Emiliano Zapata).	07	1	Ejecución	21,120,000	20,000,000	20,000,000	5,421,897	5,421,897	21,120,000	5,421,897	100.00		
14096270004	E.C. 15 De Septiembre-Tierra Y Libertad-Ejido Lucio Cabañas-3 Hermanos-Pino Suárez-15 De Abril.	07	1	Ejecución	49,296,000	16,000,000	16,000,000	7,120	7,120	49,296,000	7,120	100.00		
14096270005	E.C. (Pozo)-Naxik.	07	1	Ejecución	9,628,000	6,000,000	6,000,000	576	576	9,628,000	576	100.00		
14096270006	Copoya- Cerro De Zanate	07	1	Preinversión	1,800,000	5,000,000	1,500,000			1,800,000		100.00		
14096270007	Ejido Pedernal-Ranchería Buenavista	07	1	Preinversión	14,616,000	8,000,000	2,400,000			14,616,000		100.00		
14096270008	Camino Rural Ejido Río Arcotete, E. C. (Tenejapa - San Cristobal)	07	1	Preinversión	10,000,000	1,200,000	360,000			10,000,000		100.00		
14096270009	Tuxtla-Cuchilla Sta. Rosa.	07	1	Preinversión	14,400,000	7,000,000	2,100,000			14,400,000		100.00		
14096270010	E.C. San Cristóbal - Saclamanton Subtramos Barrio Pachintik.	07	1	Preinversión	13,920,000	6,000,000	6,000,000			13,920,000		100.00		
14096270011	Frontera Comalapa-Chicomosuelo-Bellavista.	07	1	Preinversión	52,200,000	10,000,000	3,000,000			52,200,000		100.00		
14096270012	Camino Rural La Lagunita, E. C. (Pozo Colorado - San Cristobal)	07	1	Ejecución	11,020,000	6,000,000	1,800,000	805	805	11,020,000	805	100.00		
14096270013	El Jobo-El Carrizal	07	1	Preinversión	26,520,000	15,000,000	4,500,000			26,520,000		100.00		
14096270014	Carretera Suchiapa-Nandayalú	07	1	Preinversión	6,968,000	5,230,000	1,570,000			6,968,000		100.00		
14096270015	Camino Rural San Antonio Las Rosas, E. C. (Candelaria - San Cristobal)	07	1	Preinversión	8,700,000	8,000,000	2,400,000			8,700,000		100.00		
14096270016	San Jerónimo Tulija.	07	1	Preinversión	42,120,000	2,500,000	2,500,000			42,120,000		100.00		
14096270017	Tuxtla- Ej. Emiliano Zapata.	07	1	Preinversión	23,200,000	4,000,000	4,000,000			23,200,000		100.00		
14096270018	Chilon - Tzajala.	07	1	Preinversión	135,720,000	2,500,000	2,500,000			135,720,000		100.00		
14096270019	Cd. Cuauhtémoc- Pacayal Frontera.	07	1	Preinversión	58,580,000	10,000,000	10,000,000			58,580,000		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 117 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096270020	Camino Rural (Pacú- La Ciénega).	07	1	Preinversión	67,280,000	2,300,000	2,300,000					67,280,000		100.00	
14096270021	Chicomosuelo - Siltepec.	07	1	Preinversión	203,000,000	15,000,000	15,000,000					203,000,000		100.00	
14096270022	Camino Rural (Suchiapa - San Luis).	07	1	Preinversión	17,760,000	2,100,000	2,100,000					17,760,000		100.00	
14096270023	Camino Yalchitom E.C: F.R. Serrano.	07	1	Ejecución	25,580,000	6,000,000	6,000,000	576	576			25,580,000	576	100.00	
14096270024	Camino Rural Ejido Dos Lagunas, E. C. (Ocosingo - San Cristobal)	07	1	Preinversión	23,200,000	5,000,000	5,000,000					23,200,000		100.00	
14096270025	Ej. Copoya- Cerro Del Negro.	07	1	Preinversión	2,756,000	21,500,000	21,500,000					2,756,000		100.00	
14096270026	Sn. Cristóbal - Chamula.	07	1	Preinversión	24,592,000	16,000,000	16,000,000					24,592,000		100.00	
14096270027	Cacateel San Sebastián.	07	1	Preinversión	27,840,000	500,000	500,000					27,840,000		100.00	
14096270028	Los Toros (Esperanza- Francisco I. Madero).	07	1	Ejecución	31,000,000	15,000,000	15,000,000	2,352	2,352			31,000,000	2,352	100.00	
14096270029	San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortines	07	1	Ejecución	34,800,000	10,000,000	10,000,000	1,600	1,600			34,800,000	1,600	100.00	
14096270030	Camino Rural Ejido Candelaria, E. C. (Tenejapa - San Cristobal).	07	1	Preinversión	38,280,000	10,000,000	10,000,000					38,280,000		100.00	
14096270031	Camino Rural Corazón De María, E. C. (Ocosingo - San Cristóbal).	07	1	Preinversión	33,264,000	5,000,000	5,000,000					33,264,000		100.00	
14096270032	San José Buena Vista- E.C. (Internacional-San Cristóbal De Las Casas-Tuxtla-Comitán).	07	1	Ejecución	23,896,000	10,000,000	10,000,000	3,481	3,481			23,896,000	3,481	100.00	
14096280001	Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario.	08	1	Ejecución	353,600,000	29,956,000	29,956,000	21,438	21,438			353,600,000	21,438	100.00	
14096300001	San Juan de Guadalupe La Escalera	10	1	Preinversión	120,000,000	13,400,000	13,400,000					120,000,000		100.00	
14096300002	Simón Bolívar - Oriente Aguanaval.	10	1	Preinversión	137,280,000	10,000,000	10,000,000					137,280,000		100.00	
14096310001	Modernización de Camino Cuesta de Peñones-Cerro Colorado.	11	1	Preinversión	5,494,929	6,000,000	6,000,000					5,494,929		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 118 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096310002	CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA.	11	1	Preinversión	17,712,000	10,000,000	10,000,000				17,712,000		100.00	
14096310003	Camino: Mogote de Reyes.	11	1	Preinversión	12,720,000	5,000,000	5,000,000				12,720,000		100.00	
14096310004	San Isidro - Los Hornos.	11	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000				7,000,000		100.00	
14096310005	La Muralla Del Cadillal- El Guaje.	11	1	Preinversión	23,040,000	6,000,000	6,000,000				23,040,000		100.00	
14096310006	Pavimentación De Camino Acceso A Santa Rosa De Lima.	11	1	Preinversión	8,526,000	6,000,000	6,000,000				8,526,000		100.00	
14096310007	Corral de Piedras de Arriba Clavellinas.	11	1	Preinversión	33,394,400						33,394,400			
14096310008	Las Cañas - Palmilla - Jesús María la Petaca del Km. 7+680 al Km. 18+777.09	11	1	Preinversión	49,500,000						49,500,000			
14096310009	Camino Del Crucero Chico A La Purísima.	11	1	Preinversión	39,283,200	5,000,000	5,000,000				39,283,200		100.00	
14096320001	Santa Rosa-San Miguel.	12	1	Preinversión	21,460,000	10,000,000	10,000,000				21,460,000		100.00	
14096320002	Modernización De E.C. (Tiapa Marquelia)-Capulín Chocolate.	12	1	Preinversión	20,800,000	10,000,000					20,800,000		100.00	
14096320003	Modernización Del Camino Tenexpa-La Vinata.	12	1	Preinversión	20,640,000	7,000,000					20,640,000		100.00	
14096320004	Modernización De La Carretera Copalillo-Cascalotes.	12	1	Preinversión	22,620,000	10,000,000					22,620,000		100.00	
14096320005	E.C.F (México-Acapulco)-La Sierrita.	12	1	Ejecución	15,660,000	13,300,000	13,300,000	2,814	2,814		15,660,000	2,814	100.00	
14096320006	Pavimentación Del Camino Mayanalan-Santa Cruz.	12	1	Preinversión	26,660,000	15,000,000	15,000,000				26,660,000		100.00	
14096320007	Modernización Del Camino Las Tunas - Pez Vela.	12	1	Preinversión	27,408,000	6,000,000	6,000,000				27,408,000		100.00	
14096320008	Modernización Del Camino E.C. (Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas) Troncal A Chutla.	12	1	Preinversión	17,472,000	10,000,000					17,472,000		100.00	
14096320009	Construcción Del Acceso A La Comunidad De Jario Y Pantoja.	12	1	Preinversión	8,640,000	5,000,000	150,000				8,640,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 119 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096320010	Modernización Del Camino El Ranchito - Tasajeras.	12	1	Preinversión	24,440,000	15,000,000	15,000,000					24,440,000		100.00	
14096320011	E.C. ( Cayaco - Horquetas ) - San José Guatemala.	12	1	Preinversión	12,480,000	8,000,000	8,000,000					12,480,000		100.00	
14096320012	E.C. (Ometepec - Huajintepec) - Piedra Labrada.	12	1	Preinversión	60,000,000							60,000,000			
14096320013	Modernización Del Camino Ixcapuzalco-Tlalpexco.	12	1	Ejecución	78,880,000	20,000,000	20,000,000	5,000	5,000			78,880,000	5,000	100.00	
14096320014	Modernización De La Carretera Cutzamala Arroyo Grande (Tramo Nuevo Galeana-Arroyo Grande).	12	1	Ejecución	97,240,000	12,000,000	12,000,000	2,616	2,616			97,240,000	2,616	100.00	
14096320015	Modernización Del Camino Carrizal-Zapote.	12	1	Preinversión	47,040,000	16,000,000						47,040,000		100.00	
14096320016	Modernización Del Camino E.C. (Filo Caballos-Puerto Del Gallo) -Yextia	12	1	Preinversión	49,880,000	15,000,000	15,000,000					49,880,000		100.00	
14096320017	Modernización E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlaxiaco-San Juan Totolcinga	12	1	Preinversión	225,680,000	20,000,000	20,000,000					225,680,000		100.00	
14096320018	Modernización Del Camino Rural A Barrio De Lozano-Localidad Las Palmas.	12	1	Preinversión	72,500,000	14,000,000						72,500,000		100.00	
14096320019	Modernización Del Camino E.C. (Tlapa Marquelia) Colombia De Guadalupe-Mesón De Ixtlahuac.	12	1	Preinversión	72,500,000	9,998,803						72,500,000		100.00	
14096320020	San Juan De Las Flores-San Andrés De La Cruz.	12	1	Preinversión	101,500,000	10,000,000						101,500,000		100.00	
14096320021	Modernización De La Carretera Oxtotitlán - Tianipatlán De Las Limas.	12	1	Ejecución	62,640,000	10,000,000	10,000,000	2,180	2,180			62,640,000	2,180	100.00	
14096320022	Modernización E.C. Iguala Ciudad Altamirano-La Magdalena-Acachautla.	12	1	Preinversión	59,160,000	20,000,000						59,160,000		100.00	
14096320023	E.C. (Iguala-Chilpancingo)-Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca-Iguala.	12	1	Preinversión	36,570,000	15,000,000						36,570,000		100.00	
14096320024	Modernización Del Camino Ajuchitlan-La Laja.	12	1	Preinversión	40,320,000	20,000,000	20,000,000					40,320,000		100.00	
14096320025	Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote.	12	1	Preinversión	203,000,000	20,000,000						203,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 120 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096320026	Puente Vehicular De 150 Mtrs. En El Poblado De Frontera-Colonia Democrática.	12	1	Preinversión	27,400,000	27,400,000					27,400,000			100.00	
14096320027	Construcción Del Puente Vehicular, Tramo Juchitan El Cerrito.	12	1	Preinversión	29,800,000	3,000,000	900,000				29,800,000			100.00	
14096320028	Puente Vehicular Paso Del Monte Sobre La Carretera Tlapa-Marquelia, Rancho Acevedo.	12	1	Preinversión	23,000,000	13,000,000	13,000,000				23,000,000			100.00	
14096320029	Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo.	12	1	Preinversión	216,920,000	5,000,000	5,000,000				216,920,000			100.00	
14096330001	Cerro Boludo - La Lomita - Rancho Nuevo	13	1	Preinversión	40,600,000	13,000,000	11,000,000				40,600,000			100.00	
14096330002	Saucillo Plomosas, Municipio de Actopan	13	1	Preinversión	29,870,000	15,000,000	7,700,000				29,870,000			100.00	
14096330003	Monte SION: Los Ambrosio - Los Peña - San Antonio Sabanillas - Centro Oriente -El Botho.	13	1	Preinversión	42,400,000						42,400,000				
14096330004	Xochiatipan - Acanoa.	13	1	Preinversión	66,700,000	50,000,000	20,000,000				66,700,000			100.00	
14096330005	Acceso a Tuzancoac.	13	1	Preinversión	164,140,000	23,000,000	13,000,000				164,140,000			100.00	
14096330006	Cuesta Colorada - La Cienega.	13	1	Preinversión	62,060,000	12,000,000	10,000,000				62,060,000			100.00	
14096330007	Patria Nueva-Ejido El Mezquitil, Santiago De Anaya.	13	1	Preinversión	35,750,000	5,000,000	4,000,000				35,750,000			100.00	
14096330008	Construcción De Puente Vehicular Rancho Nuevo Con Una Longitud De 90 Metros	13	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	17,490,000				25,000,000			100.00	
14096330009	La Lagunita - El Banxu.	13	1	Preinversión	11,600,000						11,600,000				
14096330010	Orizabita - Los Arcos.	13	1	Preinversión	11,700,000						11,700,000				
14096330011	Paredes Remedios - Durazno - San Juanico.	13	1	Preinversión	17,280,000		5,000,000				17,280,000			0.01	
14096330012	Modernización del camino rural Metztlitlán - Zoquizoquipán.	13	1	Preinversión	62,060,000	29,969,000	29,969,000				62,060,000			100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 121 de 130

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096330013	Cocinillas - Tecocomulco de Juárez.	13	1	Preinversión	66,500,000	30,000,000	30,000,000					66,500,000		100.00	
14096340001	Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesisán al 15+000.	14	1	Ejecución	300,237,000	30,000,000	30,000,000	14,266	14,266			300,237,000	14,266	100.00	
14096340002	PASO INFERIOR VEHICULAR PIV- TECHNOLOGY PARK	14	1	Preinversión	69,600,000							69,600,000			
14096350001	E.C. (Santiago - Marqueza) - Av. México.	15	1	Preinversión	6,000,000							6,000,000			
14096350002	Santa Cruz de Bravo - Magdalena de los Reyes.	15	7	Preinversión	7,302,000							7,302,000			
14096350003	Acceso A San Lorenzo Huehucitlan	15	1	Preinversión	3,500,000	7,000,000	7,000,000					3,500,000		100.00	
14096350004	Cieneguillas de Guadalupe - El Estanco.	15	1	Preinversión	31,210,000							31,210,000			
14096350005	E.C.F. México Núm. 15 (El Yukón)- San Agustín Poteje Sur.	15	1	Preinversión	5,300,000							5,300,000			
14096350006	San Lorenzo Toxico - Manzana Octava.	15	1	Preinversión	2,475,000							2,475,000			
14096350007	San Lorenzo Toxico - San Francisco Ixtlahuaca.	15	1	Preinversión	13,005,000							13,005,000			
14096350008	Paso Superior Vehicular en la Avenida Camino Real, de San Mateo al cruce con el Boulevard Adolfo López Mateos, en Naucalpan.	15	1	Preinversión	115,783,836							115,783,836			
14096350009	Portezuelo - Ejido de Mañil.	15	1	Preinversión	23,904,000							23,904,000			
14096350010	Construcción de Puente vehicular sobre Río Lerma en la comunidad de Jalpa de Dolores en el municipio de Ixtlahuaca.	15	1	Preinversión	12,980,797							12,980,797			
14096350011	Construcción de Puente Vehicular sobre Río Lerma para la Comunidad 20 de Noviembre - Ejido de la Concepción de los Baños.	15	1	Preinversión	15,414,350							15,414,350			
14096350012	Calle De La Rosa.	15	1	Preinversión	6,240,000	3,500,000	3,500,000					6,240,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**  
**Sector Central**

Página: 122 de 130

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096350013	Libramiento Poniente (San Juan De Las Huertas-Santa María Del Monte-Papeleras.	15	1	Preinversión	18,000,000	18,000,000	18,000,000					18,000,000		100.00	
14096350014	E.C. (San Andrés Nicolás Bravo - Malinalco) - Noxtepec de Zaragoza.	15	1	Preinversión	19,720,000	5,000,000	5,000,000					19,720,000		100.00	
14096350015	Vialidades del Municipio de Toluca Norte-P.	15	1	Preinversión	35,200,000	35,200,000	35,200,000					35,200,000		100.00	
14096350016	San Lucas - Ocopulco.	15	1	Preinversión	18,199,785	5,000,000	5,000,000					18,199,785		100.00	
14096350017	San José del Sitio - Rancho Alegre.	15	1	Preinversión	22,000,000							22,000,000			
14096350018	Camino Real, Tepetitlan.	15	1	Preinversión	7,680,000	2,900,000	2,900,000					7,680,000		100.00	
14096350019	Km 27 (Xtlahuaca-San Felipe Del Progreso)-Plateros Ejido De Palmillas	15	1	Preinversión	24,214,660	18,000,000	18,000,000					24,214,660		100.00	
14096350020	Calle Revolucion.	15	1	Preinversión	4,100,000	4,100,000	4,100,000					4,100,000		100.00	
14096350021	Pavimentación De La Calle Buenavista.	15	1	Preinversión	5,300,000	5,300,000	5,300,000					5,300,000		100.00	
14096350022	Atacomulco-El Oro-Tamascalcingo, Tr: E.C (Atacomulco-El Oro)-Tamascalcingo.	15	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		100.00	
14096350023	Camino Yucatán en la Colonia San Juan Talpizahuac, en Valle de Chalco (Lateral de la autopista a Av. Agricultura).	15	1	Preinversión	3,003,000	3,000,000	3,000,000					3,003,000		100.00	
14096360001	Zurumbeneo El Vaquerito.	16	1	Preinversión	12,700,000							12,700,000			
14096360002	Santa Rita - Rosa de Castilla.	16	1	Preinversión	26,500,000							26,500,000			
14096360003	Uringütiro - Las Juntas de Enándiro.	16	1	Preinversión	14,664,000							14,664,000			
14096360004	E.C. (Uruapan - Tancitaro) - Los Granados.	16	1	Preinversión	49,920,000							49,920,000			
14096360005	E.C. (Zitácuaro - Toluca) Km 89+000 - Boca de la Cañada - El Tigrito	16	1	Ejecución	14,794,000	5,000,000	5,000,000	3,090	3,090			14,794,000	3,090	100.00	
14096360006	San Isidro - La Mojonera.	16	1	Preinversión	32,400,000							32,400,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 123 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096360007	El Pitayo-San Jose De Chila	16	1	Ejecución	20,800,000	11,952,501	11,952,501	3,702	3,702			20,800,000	3,702	100.00	
14096360008	El Alcalde-Acatlán.	16	1	Ejecución	108,460,000	12,000,000	12,000,000	15,228	15,228			108,460,000	15,228	100.00	
14096360009	Construcción De Camino Del Entronque (Carretera Maravatio - Tlalpujahua) A El Huertano (Municipio De Senguio).	16	1	Preinversión	11,960,000	6,000,000	1,800,000					11,960,000		100.00	
14096360010	Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa) Tramo: Salida a Salamanca Salida a Quiroga.	16	1	Preinversión	420,000,000							420,000,000			
14096360011	E.C.F Huetamo Zitacuaro Tramo Puerta De Chiripio-Ocuaro.	16	1	Preinversión	15,900,000	6,000,000	6,000,000					15,900,000		100.00	
14096360012	E.C. (Huetamo - Churumuco) - Turitzio - Characuaro.	16	1	Preinversión	26,500,000	11,000,000	11,000,000					26,500,000		100.00	
14096360013	La Guadalupe - Hoyo Del Aire.	16	1	Preinversión	26,520,000	9,000,000	9,000,000					26,520,000		100.00	
14096360014	Francisco Serrato - San Bartolo - 2a. Manzana de Francisco Serrato.	16	1	Preinversión	22,880,000							22,880,000			
14096360015	Cuanajo - la Noria.	16	1	Preinversión	25,800,000							25,800,000			
14096360016	Guacamayas - Juntas De Chapacanicuaro.	16	1	Preinversión	19,240,000	10,000,000	10,000,000					19,240,000		100.00	
14096360017	Pueblo Nuevo - La Arpita.	16	1	Preinversión	18,550,000							18,550,000			
14096360018	San Antonio Tierras Blancas - San Benito	16	1	Preinversión	23,200,000							23,200,000			
14096360019	Tingambato - La Escondida	16	1	Preinversión	20,800,000							20,800,000			
14096360020	Ziracuaretiro - El Copal - El Mesón - San Angel Zurumucapio.	16	1	Preinversión	37,700,000							37,700,000			
14096360021	Tizupan - San Pedro Naranjestil.	16	1	Preinversión	49,300,000							49,300,000			
14096360022	San Isidro - San Francisco Pichátaro.	16	1	Preinversión	41,600,000							41,600,000			
14096360023	Santa Ana Zirosto San José de Gracia.	16	1	Preinversión	26,000,000							26,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 124 de 130

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096360024	Pátzcuaro - Uruapan - San Miguel Charahuén.	16	1	Preinversión	26,500,000							26,500,000				
14096360025	La Yerbabuena - Peribán	16	1	Preinversión	9,880,000							9,880,000				
14096360026	La Mina - La Providencia - La Cofradía De Ostula.	16	1	Preinversión	77,000,000							77,000,000				
14096360027	Paracho - Arato - Cuatro Caminos.	16	1	Preinversión	6,528,000							6,528,000				
14096360028	Pomaro - El Coire.	16	1	Preinversión	39,440,000							39,440,000				
14096360029	San Juanico - Chucandirán.	16	1	Preinversión	15,840,000							15,840,000				
14096360030	La Piña (Agua - Caliente) - La Labor	16	1	Preinversión	26,810,000							26,810,000				
14096360031	Santa Cruz - E.C. (Puerta de Coenembo - Tzirandangatzio).	16	1	Preinversión	15,000,000							15,000,000				
14096370001	Iztepec - Santo Domingo Ocotitlán.	17	1	Ejecución	25,200,000	8,000,000	8,000,000	1,541,513	1,541,513			25,200,000	1,541,513	100.00		
14096370002	Marcelino Rodríguez - Cayehuacán.	17	1	Ejecución	19,080,000	7,000,000	7,000,000	830,266	830,266			19,080,000	830,266	100.00	69.23	
14096370003	E.C.F. ( Cuernavaca Acapulco) - Autopista Siglo XXI) - Tr. Colonia la Unión - La Lagunilla , Delegación Mariano	17	1	Preinversión	16,500,000	16,500,000	16,500,000					16,500,000		100.00		
14096370004	E.C.F. (Cuernavaca - México - Segunda Privada Nacional) Carretera Nacional, Delegación Emiliano Zapata	17	1	Ejecución	6,800,000	6,800,000	6,800,000	1,768	1,768			6,800,000	1,768	100.00		
14096380001	E.C. 15 A Ejido Tamarindos.	18	1	Preinversión	4,800,000	18,800,000	18,800,000					4,800,000		100.00		
14096380002	Entronque Carretera Federal 200 - Altavista	18	1	Preinversión	40,600,000	15,000,000	14,500,000					40,600,000		100.00		
14096380003	Puente Vehicular: Atonalisco.	18	1	Preinversión	6,000,000							6,000,000				
14096380004	Puente Vehicular: Las Pilas	18	1	Preinversión	22,500,000							22,500,000				
14096380005	Puente Vehicular Los Leones.	18	1	Preinversión	14,500,000							14,500,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 125 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096380006	Puente Vehicular Rancho Viejo.	18	1	Preinversión	6,000,000						6,000,000			
14096380007	Puente Vehicular: San Juan Peyotlan	18	1	Preinversión	17,000,000						17,000,000			
14096390001	Apodaca - Cd. Juárez	19	1	Ejecución	334,878,684	10,000,000	10,000,000	7,335	7,335		334,878,684	7,335	100.00	
14096400001	Puente El Salado Km 17+972.61 Del Camino E.C. (Huaquapan-Oaxaca)-Tezoatlan De Segura Y Luna.	20	1	Preinversión	25,300,000	25,265,116	25,265,116				25,300,000		100.00	
14096400002	Tecomaxtlahuaca - Colcoyan De Las Flores, (Puente) Tramo: del Km 0+000 al Km 43+000 Subtramo a modernizar del Km 30+500 al Km 40+300	20	1	Preinversión	61,840,000	26,000,000	26,000,000				61,840,000		100.00	
14096400003	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La Y- Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San José Llano Cieneguilla	20	1	Preinversión	48,500,000	10,000,000	10,000,000				48,500,000		0.01	
14096400004	Modernización y Ampliación del eje interestatal Mita-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mita-Ayutla- Alotepec-Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300	20	1	Preinversión	87,000,000	15,000,000	15,000,000				87,000,000		0.01	
14096410001	San José Buenavista - Zaragoza.	21	1	Ejecución	6,450,000	8,000,000	8,000,000	5,959	5,959		6,450,000	5,959	100.00	
14096410002	Reyes de Vallarta - Ricardo Flores Magón	21	1	Preinversión	42,920,000						42,920,000			
14096410003	E.C.(Rosario Xochitlapan - Chigmecatitlán) - Col. Emiliano Zapata.	21	1	Ejecución	21,546,000	10,000,000	10,000,000	5,049	5,049		21,546,000	5,049	100.00	
14096410004	Tepeaca (Barrio Eccehomo) - Santa María Oxtotipan	21	1	Preinversión	9,600,000	4,000,000	4,000,000				9,600,000		100.00	
14096410005	San Miguel Tenango - Xonotla - Tenantitla - Xochitlaxco, Tramo; San Miguel Tenango - Xonotla.	21	1	Preinversión	46,400,000	10,000,000	10,000,000				46,400,000		100.00	
14096410006	Tepeaca A San Pablo Actipan (Los Topoyanes).	21	1	Preinversión	5,000,000	3,000,000	3,000,000				5,000,000		100.00	
14096410007	Gómez Oriente - Tezhuatpec	21	1	Preinversión	23,200,000						23,200,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 126 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096410008	Ocota - Tzinacantepec.	21	1	Preinversión	19,610,000						19,610,000			
14096410009	Tepetzalan - Santiago Yancuitalpan	21	1	Preinversión	31,900,000						31,900,000			
14096410010	Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera.	21	1	Preinversión	393,600,523	237,000,000	237,000,000				393,600,523		100.00	
14096420001	Tilaco - Santa Inés.	22	1	Preinversión	54,000,000						54,000,000			
14096420002	Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño.	22	1	Preinversión	37,700,000	20,000,000	20,000,000				37,700,000		100.00	
14096420003	Ampliación de Carretera Estatal No. 110. Ajuchitlan-Colón- Tolimán del km 0+000 al 10+380.	22	1	Preinversión	173,000,000	173,000,000	173,000,000				173,000,000		100.00	
14096420004	Libramiento Sur-Oriente Ruta Ezequiel Montes.	22	1	Preinversión	47,400,000						47,400,000			
14096430001	Lázaro Cárdenas - Chacchoben.	23	1	Preinversión	39,168,000	10,000,000	10,000,000				39,168,000		100.00	
14096440001	El Retiro-Salsipuedes	24	1	Preinversión	12,240,000						12,240,000			
14096440002	Est Moctezuma-Matanzas	24	1	Preinversión	21,600,000						21,600,000			
14096440003	La Cañada-El Sabino.	24	1	Preinversión	39,500,000						39,500,000			
14096440004	E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna).	24	1	Preinversión	57,430,000	7,500,000	7,500,000				57,430,000		100.00	
14096440005	Teyjá - Tamaletom.	24	1	Preinversión	14,732,000						14,732,000			
14096440006	San Juan Capistrán-Enramadas 1 km.	24	1	Ejecución	4,320,000	2,800,000	2,800,000	532	532		4,320,000	532	100.00	
14096450001	Puente Vehicular Autopista Mazatlán-Culiacán (Km.11+755)	25	1	Preinversión	104,400,000						104,400,000			
14096450002	La Trinidad - Portugués de Gálvez.	25	1	Preinversión	44,544,000	39,000,000	39,000,000				44,544,000		100.00	
14096450003	El Batallón La Cercada La Llama	25	1	Preinversión	49,500,000	35,000,000	35,000,000				49,500,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 127 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096450004	Puente Vehicular Sobre El Canal Diagonal La Bebelama	25	1	Preinversión	6,032,000	1,900,000	1,900,000			6,032,000		100.00		
14096450005	Puente Vehicular Las Habitas.	25	1	Preinversión	20,000,000	5,600,000	5,600,000			20,000,000		100.00		
14096450006	E.C. (Angostura Batury) - La Rosita.	25	1	Preinversión	3,173,760	3,000,000	3,000,000			3,173,760		100.00		
14096450007	Ernesto Coppel Campaña - Entronque Cerritos.	25	1	Preinversión	18,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		100.00		
14096450008	Chorohui - La 300.	25	1	Preinversión	35,623,600	28,000,000	28,000,000			35,623,600		100.00		
14096450009	Entronque Carret. México 15-Avenida Pacifico	25	1	Preinversión	43,500,000	43,500,000	43,500,000			43,500,000		100.00		
14096450010	El Ébano- El Ranchito.	25	1	Preinversión	13,780,800	10,000,000	10,000,000			13,780,800		0.01		
14096450011	Isla de la Piedra-Entronque Aeropuerto.	25	1	Preinversión	60,946,400	15,000,000	15,000,000			60,946,400		0.01		
14096460001	Libramiento Ciudad Obregón, Sonora	26	1	Preinversión	160,000,000				1,160,000,000	1,320,000,000				
14096460002	Pavimentación de vialidades del sector rural.	26	1	Preinversión	14,400,000	14,400,000	14,400,000			14,400,000		100.00		
14096470001	Santana 2da. Sección A (El Belén).	27	1	Preinversión	15,200,000	5,000,000	5,000,000			15,200,000		100.00		
14096490001	Reconstrucción Del Ramal Santa Cruz Tetela.	29	1	Ejecución	10,000,000	5,000,000	5,000,000	3,141	3,141	10,000,000	3,141	100.00		
14096490002	Reconstrucción Del Ramal Zacamolpa.	29	1	Ejecución	5,160,000	5,000,000	5,000,000	3,141	3,141	5,160,000	3,141	100.00		
14096490003	Reconstrucción de la carretera vieja Ixtenco - Huamantla.	29	1	Ejecución	24,845,102	4,000,000	4,000,000	1,518	1,518	24,845,102	1,518	100.00		
14096490004	Reconstrucción Del Ramal Col. Ejidal.	29	1	Ejecución	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,456	1,456	3,000,000	1,456	100.00		
14096500001	El Pedregal - Rincón de Capulapa.	30	1	Preinversión	45,240,000		8,996,570			45,240,000		1.00		
14096500002	Cardel-Poza Rica (Primera Etapa) Tramo: Laguna Verde-Gutiérrez Zamora	30	1	Preinversión	720,000,000				4,461,050,280	5,181,050,280				
14096500003	Ciénega - Chilapa, incluye ramal a Rancho Nuevo.	30	1	Ejecución	69,600,000		12,500,000	3,192,113	3,192,113	69,600,000	3,192,113	0.01		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**  
**Sector Central**

Página: 128 de 130

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096500004	Frijolillo-El Telar-Agua Escondida-Cieneguilla-Pilancón	30	1	Ejecución	58,240,000		15,500,000	2,825,055	2,825,055		58,240,000	2,825,055	0.01	
14096500005	Tlacotiopa - Jacal - Limites Estado de Puebla	30	1	Ejecución	29,000,000		12,500,000	2,443,782	2,443,782		29,000,000	2,443,782	0.01	
14096500006	Ejido la Cuesta - Las Porfiadas.	30	1	Preinversión	14,352,000		9,000,000				14,352,000		0.01	
14096500007	Tenampa - Colonia Ejidal.	30	1	Preinversión	26,332,000		9,000,000				26,332,000		0.01	
14096500008	Tomatlán - Cruz Verde - Tecama.	30	1	Ejecución	38,630,000		14,854,549	3,502,024	3,502,024		38,630,000	3,502,024	0.01	
14096500009	Puente El Boquerón.	30	1	Preinversión	13,920,000						13,920,000			
14096500010	San Cristobal - Donato Guerra	30	1	Preinversión	14,500,000						14,500,000			
14096500011	Tenixtepec - Cuiyachapa.	30	1	Ejecución	46,400,000	8,000,000	8,000,000	4,000	4,000		46,400,000	4,000	100.00	
14096500012	Coyolito - Loma del Muerto	30	1	Preinversión	12,600,000						12,600,000			
14096500013	Boulevard a la Congregación de Barrillas, Primera Etapa.	30	1	Preinversión	43,960,000	43,955,938	43,955,938				43,960,000		100.00	
14096500014	Autopista Tuxpan-Tampico Tramo: Tuxpan-Ozuluama.	30	1	Preinversión	696,000,000					7,559,282,438	8,255,282,438			
14096500015	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Comalteco - Poza Larga Miradores.	30	1	Ejecución	78,000,000	35,078,057	35,078,057	19,744	19,744		78,000,000	19,744	100.00	
14096500016	Cedro Quemado - Col. el Progreso.	30	1	Preinversión	11,960,000						11,960,000			
14096500017	Cedro Quemado - El Suspiro.	30	1	Preinversión	16,120,000						16,120,000			
14096500018	Rancho Nuevo - Cerro de Agua.	30	1	Preinversión	29,000,000						29,000,000			
14096500019	Rancho Nuevo - El Conejo.	30	1	Ejecución	35,000,000	8,982,632	8,982,632	4,490	4,490		35,000,000	4,490	100.00	
14096500020	Juan Rodríguez Clara - Libertad y Progreso.	30	1	Preinversión	20,800,000	3,000,000	3,000,000				20,800,000		100.00	
14096510001	Distribuidor Vial Calle 39	31	1	Ejecución	167,044,950	30,000,000	1,200,000	19,408	19,408		167,044,950	19,408	100.00	0.01

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 129 de 130

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096520001	Jesús María - Matías Ramos - La Concepción.	32	1	Ejecución	19,200,000	4,000,000	4,000,000	388,868	388,868			19,200,000	388,868	100.00	
14096520002	E.C. Ojocaliente/Palmillas - El Refugio.	32	1	Ejecución	11,040,000	8,000,000	8,000,000	10,880	10,880			11,040,000	10,880	100.00	
14096520003	Chichimequillas - Charco Blanco	32	1	Preinversión	45,600,000	10,000,000	10,000,000					45,600,000		100.00	
14096520004	Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza.	32	1	Ejecución	6,528,000	4,000,000	4,000,000	385,565	385,565			6,528,000	385,565	100.00	
14096520005	Lobatos - Adjuntas Del Refugio	32	1	Ejecución	101,500,000	15,000,000	15,000,000	1,440,600	1,440,600			101,500,000	1,440,600	100.00	24.39
14096520006	Ojocaliente - Palmira - E.C. Guadalupe/Cosío.	32	1	Ejecución	83,200,000	15,000,000	15,000,000	1,445,416	1,445,416			83,200,000	1,445,416	100.00	
14096520007	Cedros - El Jagüey - E.C. Melchor Ocampo	32	1	Ejecución	101,920,000	20,000,000	20,000,000	1,946,000	1,946,000			101,920,000	1,946,000	100.00	23.04
14096520008	E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio - Ojo De Agua De La Palma.	32	1	Preinversión	48,000,000	10,000,000	10,000,000					48,000,000		100.00	
14096520009	San José de la Venta - E.C. Pedregoso/La Alquería.	32	1	Ejecución	22,790,000	8,000,000	8,000,000	128	128			22,790,000	128	100.00	
14096520010	San Diego - E.C. Laguna Del Carretero.	32	1	Ejecución	19,200,000	13,000,000	13,000,000	1,248,520	1,248,520			19,200,000	1,248,520	100.00	
14096520011	San Pablo De Los Puertos - La Soledad 4.1 Km.	32	1	Preinversión	19,680,000	5,000,000	5,000,000					19,680,000		100.00	
14096520012	Colonia Hidalgo - Plan de Guadalupe	32	1	Ejecución	17,500,000	17,500,000	17,500,000	23,040	23,040			17,500,000	23,040	100.00	
14096520013	Apizolaya - E.C.(Nieves Mazapil).	32	1	Ejecución	41,800,000	12,500,000	12,500,000	2,880	2,880			41,800,000	2,880	100.00	
14096520014	Capulín De Los Ruíz - Ciénega De Room	32	1	Preinversión	26,000,000	5,937,416	1,787,416					26,000,000		100.00	
14096520015	E.C Huejucar / Monte Escobedo - San Luis A Jocotic	32	1	Preinversión	42,224,000	4,010,000	4,010,000					42,224,000		100.00	
14096520016	Francisco I. Madero - E.C. Vicente Guerrero.	32	1	Preinversión	44,200,000	17,000,000	17,000,000					44,200,000		100.00	
14096520017	Perales - San Fernando - San Isidro.	32	1	Ejecución	66,250,000	15,000,000	14,999,998	18,666	18,666			66,250,000	18,666	100.00	
14096520018	Entronque Colinas del Padre I	32	1	Preinversión	103,848,978							103,848,978			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**  
**Sector Central**

Página: 130 de 130

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096520019	Tanque Nuevo - Matehuapil.	32	1	Preinversión	83,200,000	11,000,000	11,000,000					83,200,000		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 11 Educación Pública

Página: 1 de 3

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0311600005	Programa de adquisiciones para la atención al rezago de la infraestructura física y equipamiento de los planteles del Sistema Nacional de Educación Tecnológica de la SEIT.	34	9	Preinversión - Contratación	17,142,796,182				15,441,794		17,142,796,182	15,441,794	9.15	9.15	
07115130004	Proyecto de Construcción de espacios educativos para los Institutos Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST)	35	2	Preinversión - Contratación	11,253,490,912				255,250		11,253,490,912	255,250	3.00	3.00	
12112160002	Adquisición de plantas de emergencia.	09	6	Preinversión	26,652,443						26,652,443				
12112160004	Adquisición de herramienta para las instalaciones de la DGTVE.	09	6	Preinversión	2,938,995						2,938,995				
12112160005	Adquisición de mobiliario y equipo para las instalaciones de la DGTVE.	09	6	Preinversión	2,016,348						2,016,348				
12116000001	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II, DGCFE.	35	6	Preinversión	20,664,515						20,664,515				
12116000002	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II, DGETA, COSDAC y UCAP.	35	6	Ejecución	38,324,988				38,277,209		38,324,988	38,277,209	10.00	10.00	
13112160001	Adquisición de 7,000 equipos kits de recepción para Telesecundarias.	35	6	Preinversión	152,566,553						152,566,553				
13112160002	Adquisición de un Telepuerto con componentes para transmitir en HD desde las instalaciones de la DGTVE.	09	6	Preinversión	70,622,445						70,622,445				
13112160003	Adquisición de equipo de informática para transmitir en Alta Definición.	09	6	Preinversión	41,978,184						41,978,184				
13112160004	Adquisición de equipo de audio y video para transmitir en Alta Definición y diversa infraestructura para las instalaciones de la DGTVE.	09	6	Preinversión	106,800,533						106,800,533				
13112160005	Adquisición de diversos bienes y equipo técnico para transmitir en HD.	09	6	Preinversión	37,937,119						37,937,119				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 11 Educación Pública

Página: 2 de 3

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13115000001	Creación de cuatro nuevas Universidades Públicas Federales	35	11	Preinversión	24,908,825							24,908,825			
13115000002	Estudio de Factibilidad para la creación de la Universidad de las Artes	35	11	Preinversión	8,302,942							8,302,942			
13115000003	Estudio de Factibilidad para la creación de la Universidad de la Tercera Edad	35	11	Contratación	8,302,942							8,302,942			
13115000004	Análisis de factibilidad para la Creación de dos nuevas Universidades Interculturales	35	11	Preinversión	12,454,412							12,454,412			
13115130001	Apoyar la ampliación de la Cobertura del Subsistema de Institutos Tecnológicos	35	11	Preinversión - Contratación	186,816,187	250,000,000	250,000,000					186,816,187			
13115130002	Creación de 20 nuevos Institutos Tecnológicos	35	11	Preinversión	124,544,125							124,544,125			
13115140001	Ampliación de la matrícula y cobertura del Subsistema de Universidades Tecnológicas	35	11	Preinversión	46,704,047							46,704,047			
13115140002	Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	05	2	Preinversión - Contratación	51,893,385	50,000,000	50,000,000					51,893,385			
13115140003	Universidad Politécnica de Monclova-Frontera.	05	2	Preinversión - Contratación	51,893,385	50,000,000	50,000,000					51,893,385			
13115140004	Ampliación de la Matrícula y la Cobertura del Subsistema de Universidades Politécnicas	35	11	Preinversión	37,363,237							37,363,237			
13116000001	Construcción de cuatro planteles de educación media superior en el estado de Guanajuato.	11	2	Preinversión - Contratación	532,085,883	170,890,721	170,890,721					532,085,883			
13116000002	Construcción de tres planteles de educación media superior en el municipio de Tijuana.	02	2	Preinversión - Contratación	393,044,778	126,234,707	126,234,707					393,044,778			
13116000003	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Fase II. Adquisición de Equipamiento 2014. DGETA, UP, COSDAC y UCAP.	35	6	Preinversión	80,741,492							80,741,492			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 11 Educación Pública

Página: 3 de 3

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13116000004	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) Fase II. Adquisición de Equipamiento 2014, DGETI.	35	6	Preinversión	147,896,148						147,896,148				
13116000005	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Fase II. Adquisición de Equipamiento 2014, DGEcYTM.	35	6	Preinversión	25,157,554						25,157,554				
13116000006	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Fase II. Adquisición de Bienes Informáticos 2014. DGCFT, DGEcYTM, UP, COSDAC y UCAP.	35	6	Preinversión	50,104,721						50,104,721				
13116000007	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Fase II. Adquisición de Equipamiento 2014, DGCFT.	35	6	Preinversión	32,261,370						32,261,370				
13116000008	Adquisición de bienes informáticos y de telecomunicaciones para fortalecer la infraestructura y dar atención a la necesidad de equipamiento a los centros de atención a estudiantes con discapacidad.	35	6	Ejecución	49,333,872		49,000,000	41,952,792	41,952,792		49,333,872	41,952,792	15.00	15.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

12 Salud

Página: 1 de 2

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	09	4	Ejecución	197,778,440	9,528,114	9,528,114	1,078,983	40,867,452			197,778,440	40,867,452	100.00	49.45
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	09	4	Ejecución	510,448,620	24,591,218	24,591,218	2,702,208	106,829,276			510,448,620	106,829,276	100.00	49.96
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	09	4	Ejecución	428,874,598	20,661,333	20,661,333	2,269,687	84,968,378			428,874,598	84,968,378	100.00	57.96
0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2014	15	2	Ejecución	1,383,270,365	308,112,416	308,112,416		876,484,461		50,137,966	1,383,270,365	926,622,427	100.00	95.37
08125140001	Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2014	09	2	Ejecución	411,152,456	297,578,915	220,000,000	19,533,531	97,029,926	11,762,811		422,915,267	97,029,926	100.00	6.88
08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).-2008-2014	09	2	Ejecución	1,310,987,254		7,589,264		1,310,160,679			1,310,987,254	1,310,160,679	100.00	83.66
08125140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2015	09	2	Ejecución	761,372,240	323,106	323,106	239,830	658,864,324			761,372,240	658,864,324	100.00	91.72
10125140005	Proyecto de reconstrucción del Hospital Dr. Samuel Ramirez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010 2015	09	2	Ejecución	420,449,147	20,000	77,598,915	18,770,458	242,539,502			420,449,147	242,539,502	100.00	99.33
12121700001	Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario de Oficina 2014, destinado para la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, Dirección General de Relaciones Internacionales.	09	6	Preinversión	2,599,097	2,599,325	2,599,325					2,599,097		100.00	
12125130001	Adquisición de Enfriadores/Calentadores de Agua para las Diferentes Áreas que conforman la Dirección General de Recursos Humanos. 2014	09	6	Ejecución	103,787		103,787	100,862	100,862			103,787	100,862	100.00	100.00
13121110001	Programa de inversión para adquisición de mobiliario y equipo de administración. 2014	09	6	Preinversión	945,615	911,113	911,113					945,615		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

12 Salud

Página: 2 de 2

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13121120001	Programa anual de adquisiciones. 2014	09	6	Preinversión	1,250,000	1,250,000	1,250,000					1,250,000		100.00	
13121130001	Adquirir mobiliario y equipo administrativo necesario para las diferentes áreas que conforman el Organismo Interno de Control en la Secretaría de Salud. 2014	09	6	Preinversión	1,597,218	1,538,942	1,538,942					1,597,218		100.00	
13121600001	Programa de inversión para adquisición de equipo e instrumental médico. 2015	09	6	Preinversión	29,780,941	29,780,941	29,780,941					29,780,941		100.00	
13125130001	Adquisición de Anaqueles de Metal para el acomodo de expedientes y archivo de las Diferentes Áreas que conforman la Dirección General de Recursos Humanos. 2014	09	6	Preinversión	77,270		77,451					77,270		100.00	
13125140002	Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación, Remozamiento y Restauración de los Bienes Inmuebles en uso de la Secretaría de Salud 2014	09	7	Ejecución	144,266,079	144,650,000	144,650,000	15,567,662	15,567,662			144,266,079	15,567,662	100.00	5.00
13126100001	Programa de adquisición de mobiliario. 2014	09	6	Preinversión	3,371,408							3,371,408			
13126100002	Programa de adquisiciones de mobiliario de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 2014	09	6	Preinversión	839,180	839,283	839,283					839,180		100.00	
13126110001	Programa de Inversión de Adquisiciones de Unidades Médicas Móviles para Ampliación de Servicios de Salud. 2015	35	6	Preinversión	289,555,946							289,555,946			
14121600001	Difusión de los logros académico-científicos de los investigadores de la Secretaría de Salud. 2014	09	6	Preinversión	38,512							38,512			



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

13 Marina

Página: 1 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07132110001	Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial.	34	6	Ejecución	1,409,809,220	90,575,503	18,923,191	4,053,863	676,021,537			1,409,809,220	676,021,537	99.30	72.52
08132110002	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 toneladas de desplazamiento Cascos 41 y 87.	34	6	Ejecución	2,439,339,394	915,688,960	739,556,713	257,948,458	257,948,458			2,439,339,394	257,948,458	7.47	
08132110004	Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales.	34	6	Ejecución	234,073,648		2,595,384		97,351,525			234,073,648	97,351,525	40.77	40.77
08132110005	Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales	34	3	Ejecución	581,724,454				359,931			581,724,454	359,931		
08132110006	Modernización del Astillero de Marina núm. 20 de Salina Cruz, Oax.	20	3	Ejecución	880,648,900	96,869,722			40,406,829			880,648,900	40,406,829	5.67	5.67
08132110007	Modernización del Astillero de Marina núm. 1 de Tampico, Tamps.	28	3	Contratación	747,322,289	167,616,707						747,322,289			
08132120005	Modernización de equipos de detección y navegación.	34	6	Ejecución	51,684,360	5,666,793	4,853,819	983,639	28,686,570			51,684,360	28,686,570	73.11	63.72
08132160001	Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar.	34	6	Ejecución	3,545,908,693				1,683,417,718			3,545,908,693	1,683,417,718	66.00	66.00
08132160011	Construcción de un muelle en la Sexta Región Naval, en Manzanillo, Col.	06	3	Ejecución	202,755,209				273,983			202,755,209	273,983		
08132160014	Equipamiento de las Unidades y Brigadas de Construcción.	34	6	Ejecución	48,477,036		8,564,090	2,464,090	4,540,116			48,477,036	4,540,116	38.93	25.44
08132160016	Construcción de instalaciones para cinco Batallones de Infantería de Marina.	34	3	Contratación	1,403,912,635							1,403,912,635			
08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	35	2	Ejecución	338,586,364	26,456,944	26,456,944	8,370,000	186,983,863			338,586,364	186,983,863	71.42	64.76
08133110003	Modernización de Laboratorios y Talleres de los Planteles Educativos Navales.	34	6	Ejecución	127,558,935		50,000,000	22,000,000	66,881,899			127,558,935	66,881,899	100.00	76.25
09132110001	Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico	34	6	Ejecución	885,058,395		578,455	575,461	819,999,562			885,058,395	819,999,562	100.00	100.00
09132120002	Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales.	34	6	Ejecución	27,692,680		4,420,000		9,796,124			27,692,680	9,796,124	60.00	35.67

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

13 Marina

Página: 2 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09132160010	Construcción de Estaciones Navales Avanzadas	35	3	Ejecución	354,534,703	27,000,000	27,833,257	7,833,257	266,471,587			354,534,703	266,471,587	93.32	77.17
10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	34	6	Ejecución - Operación	2,035,992,378	119,568,360	92,056,456	44,768,310	226,153,602			2,035,992,378	226,153,602	100.00	100.00
10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	34	6	Ejecución - Operación	2,841,318,985	173,664,750	148,175,777	64,514,220	249,214,342			2,841,318,985	249,214,342	100.00	100.00
10132160004	Proyecto Ejecutivo para el Reordenamiento de las Instalaciones Logísticas de la Agrícola Oriental, D.F.	34	11	Contratación	13,342,388							13,342,388			
10132160005	Adquisición de dragas y equipos complementarios de dragado.	35	6	Contratación	54,301,759							54,301,759			
10132160007	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento de los Grupos de Apoyo a Unidades a Flote Números Uno y Seis.	34	3	Contratación	22,237,516							22,237,516			
11132110001	Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante.	28	6	Ejecución	197,967,987		95,375,168	47,270,253	150,380,809			197,967,987	150,380,809	81.96	48.41
11132120003	Adquisición de Sistemas de Video-Vigilancia Integral.	35	6	Ejecución	52,159,408		4,260,802	4,047,415	13,609,222			52,159,408	13,609,222	100.00	26.52
11132120004	Desarrollo de Campos de Tiro Virtual para la Armada de México	34	6	Contratación	16,233,684	3,400,300						16,233,684		10.40	
11132160004	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	35	6	Ejecución - Operación	987,109,306	177,663,991	116,910,578	71,160,092	128,453,601			987,109,306	128,453,601	100.00	100.00
11132160007	Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal.	09	2	Ejecución	412,435,294		245,500,000	109,096,676	129,092,925			412,435,294	129,092,925	56.00	13.01
11132160008	Construcción de un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el Distrito Federal.	09	2	Ejecución	134,655,212	70,250,000	70,250,000	31,186,044	31,186,044			134,655,212	31,186,044	51.00	13.01
11132160011	Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en el D.F.	09	2	Ejecución	247,531,578		124,250,000	54,766,253	54,766,253			247,531,578	54,766,253	51.00	13.01
11132160015	Construcción de Infraestructura para el personal de Infantería de Marina y un muelle en Dos Bocas, Tabasco.	27	3	Contratación	148,848,577							148,848,577			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

13 Marina

Página: 3 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11132160016	Adquisición de sistemas de armas y armamento para aeronaves	34	6	Contratación	44,732,723	19,090,000	19,090,000					44,732,723		100.00	
12132120002	Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos.	09	6	Ejecución	528,467,879	104,794,517	147,398,308	118,751,995	295,277,354			528,467,879	295,277,354	100.00	60.39
12132120005	Site alterno del Centro de Alerta de Tsunami.	09	6	Ejecución	1,828,311		1,711,900	855,950	855,950			1,828,311	855,950	100.00	46.82
12132160001	Construcción de infraestructura para una Estación Naval Avanzada en el Estado de Tamaulipas.	28	3	Contratación	140,501,586							140,501,586			
12132160002	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga	09	6	Contratación	1,773,891,678							1,773,891,678			
12132160003	Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales.	34	6	Ejecución	46,427,181		19,638,785	2,742,967	7,525,093			46,427,181	7,525,093	56.15	18.03
12132160006	Estudios de preinversión para la construcción de un hospital naval en Veracruz, Ver.	30	11	Contratación	7,458,691							7,458,691			
12132160007	Conservación y mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México.	09	7	Ejecución	129,578,490		5,701,850	1,593,849	60,208,333			129,578,490	60,208,333	100.00	60.04
12132160010	Reconstrucción de Infraestructura Naval Federal dañada en el Estado de Quintana Roo	23	3	Ejecución	26,296,021				15,761,538	14,171,843		40,467,864	15,761,538	100.00	35.00
12133110001	Construcción de un alojamiento para personal naval con cita médica programada, en México, D.F.	09	2	Ejecución	152,505,108				694,991			152,505,108	694,991	4.50	4.50
13131130003	Adquisición de Equipos para Células de Inteligencia Naval	09	6	Ejecución	232,689,624	224,100,000	224,100,000	224,100,000	224,100,000			232,689,624	224,100,000	100.00	80.00
13131130004	Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima	09	6	Ejecución	163,222,976	150,330,000	150,330,000	150,330,000	150,330,000		100	163,222,976	150,330,100	100.00	80.00
13132110003	Construcción de un muelle para el Centro de Reparaciones Navales de Cd. del Carmen, Camp.	04	3	Contratación	41,000,000							41,000,000			
13132110005	Construcción de Embarcaciones Interceptoras	34	6	Ejecución	961,680,162	75,580,000	74,457,469	23,075,000	23,075,000			961,680,162	23,075,000		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

13 Marina

Página: 4 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13132110006	Construcción de Embarcaciones para Transporte de Personal	34	6	Contratación	335,543,744							335,543,744				
13132110007	Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular	34	6	Contratación	655,469,860							655,469,860				
13132110008	Construcción de Buques Patrulla Costera	34	6	Ejecución	1,394,421,372	149,282,714	237,862,333	229,758,666	229,758,666			1,394,421,372	229,758,666	8.85		
13132110009	Construcción de Buques de Investigación para Levantamientos Hidrográficos	34	6	Contratación	327,090,531							327,090,531				
13132110010	Construcción de Buques Tanque Auxiliar	34	6	Contratación	337,840,504							337,840,504				
13132110011	Construcción de Buques Remolcadores de Altura	34	6	Contratación	874,781,047							874,781,047				
13132120004	Adquisición de equipo hidrográfico e informático para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos.	30	6	Ejecución	22,241,800	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000			22,241,800	2,000,000	100.00	8.99	
13132120005	Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino.	35	6	Contratación	13,573,564	13,000,000	13,000,000					13,573,564		100.00		
13132120007	Creación de la Red Acelerométrica de la Secretaría de Marina.	09	6	Contratación	3,300,000							3,300,000				
13132120008	Desarrollo de Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México	30	6	Contratación	28,201,334	28,201,334	28,201,334					28,201,334		100.00		
13132120009	Archivo de Información Oceanográfica Nacional	09	6	Contratación	30,000,000							30,000,000				
13132120010	Ampliación de la Red Mareográfica Nacional de la Secretaría de Marina	34	6	Contratación	10,033,000							10,033,000				
13132120011	Desarrollo de Consolas de Radar	30	6	Contratación	1,000,000							1,000,000				
13132120012	Desarrollo de un Sistema Aéreo No Tripulado	30	6	Ejecución	34,000,000		21,744,768	21,744,768	21,744,768			34,000,000	21,744,768	100.00	80.00	
13132120014	Modernización de los Sistemas de Control de Máquinas de Buques de la Armada de México.	30	6	Contratación	5,189,339							5,189,339				
13132120015	Desarrollo de Simuladores de la Armada de México	30	6	Ejecución	11,500,000		656,445	656,445	656,445			11,500,000	656,445	100.00	5.71	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

13 Marina

Página: 5 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13132160003	Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia.	34	3	Ejecución	140,543,298	37,500,000	37,500,000	37,500,000	68,302,429		140,543,298	68,302,429	100.00	38.21	
13132160005	Centro de Entrenamiento de Tripulaciones para Sistemas Aéreos No Tripulados.	30	3	Ejecución	21,500,000		21,500,000	18,701,329	18,701,329		21,500,000	18,701,329	100.00	47.17	
13132160006	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento mariner.	09	6	Ejecución	86,370,880	86,370,880	37,493,569	6,176,478	6,176,478		86,370,880	6,176,478	100.00	7.15	
13132160007	Adquisición de equipos de comunicación para la modernización de la Red Institucional Satelital	34	6	Ejecución	42,133,350	34,157,553	37,471,987	553,919	553,919		42,133,350	553,919	100.00	1.62	
13132160008	Sustitución de Armamento Portátil y Semiportátil.	09	6	Contratación	138,728,073	138,728,073	50,000,000				138,728,073		100.00		
13132160009	Estudios de preinversión para la construcción de instalaciones para el Estado Mayor General de la Armada.	09	11	Contratación	4,384,800						4,384,800				
13132160010	Estudios de preinversión para la Construcción de un Auditorio en el Centro de Estudios Superiores Navales.	09	11	Contratación	791,120						791,120				
13132160011	Estudios de preinversión para la Construcción de la Escuela de Enfermería.	09	11	Contratación	5,347,600						5,347,600				
13132160012	Estudios de preinversión para la Construcción de la Escuela Medico Naval.	09	11	Contratación	5,347,600						5,347,600				
13132160013	Estudios de preinversión para la ampliación de la Heroica Escuela Naval Militar.	30	11	Contratación	8,303,280						8,303,280				
13132160014	Adquisición de aviones de vigilancia marítima y reconocimiento	09	6	Ejecución	911,342,087	238,000,000	482,969,077	301,570,302	440,012,173		911,342,087	440,012,173	100.00	25.00	
13132160015	Adquisición de aeronaves versión Adiestramiento	09	6	Ejecución	857,706,930	204,400,000	242,377,376	238,464,000	238,464,000		857,706,930	238,464,000	100.00		
13132160016	Adquisición de Aeronaves versión Búsqueda y Rescate	09	6	Contratación	2,353,190,490	378,910,000					2,353,190,490		100.00		
13132160017	Construcción de una Sala de Conferencias	09	3	Contratación	37,720,856						37,720,856				
13132160018	Adquisición de aviones versión Adiestramiento Básico.	09	6	Ejecución	163,366,498		95,478,750	62,856,398	95,888,404		163,366,498	95,888,404	100.00	25.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

13 Marina

Página: 6 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13132160019	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información	09	6	Ejecución	57,650,041		12,259,220	2,190,980	2,190,980		57,650,041	2,190,980	100.00	3.80
13132160020	Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción	34	3	Contratación	49,996,800						49,996,800			
13132160021	Adquisición de vehículos para Unidades de Infantería	09	6	Contratación	143,660,076						143,660,076			
13132160022	Equipamiento de los Batallones de Infantería de Marina	09	6	Contratación	136,586,398		8,404,800				136,586,398		6.15	
13132160023	Adquisición de activos para actividades sustantivas de la Secretaría de Marina - Armada de México	34	6	Ejecución	755,443,388				659,418,000		755,443,388	659,418,000	100.00	100.00
13133110002	Sustitución de equipo médico, electromédico, odontológico, de laboratorio e instrumental y mobiliario médico.	34	6	Ejecución	127,293,673		57,657,309	4,918,968	4,918,968		127,293,673	4,918,968	45.04	3.86
13133110003	Adquisición de vehículos tipo ambulancia	09	6	Contratación	27,895,019		15,000,000				27,895,019		53.77	
13133120005	Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fábrica de Vestuario y Equipo	09	6	Ejecución	16,099,104		2,929,283	1,056,532	1,056,532		16,099,104	1,056,532	18.19	6.56
13133120006	Adquisición de vehículos para transporte de personal y apoyo logístico	34	6	Ejecución	155,675,058		36,163,153	18,556,696	18,556,696		155,675,058	18,556,696	100.00	11.92
13133120007	Adquisición de Maquinaria y Herramientas para Unidades y Establecimientos Navales	34	6	Ejecución	69,317,713		27,433,385	24,847,149	24,847,149		69,317,713	24,847,149	100.00	69.08
13133120009	Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales	34	6	Ejecución	67,966,395		31,405,805	28,979,279	28,979,279		67,966,395	28,979,279	100.00	81.94
13133120010	Adquisición de Equipo de Administración para Unidades y Establecimientos Navales	34	6	Ejecución	83,000,833		57,728,213	53,369,242	53,369,242		83,000,833	53,369,242	100.00	85.00
14132110001	Adquisición de Motores para el Sistema Propulsor de buques de la Armada de México.	09	6	Contratación	90,512,028						90,512,028			
14132120001	Adquisición de Equipo Hidrográfico e Informático para Buques y Brigadas de levantamientos hidrográficos	09	6	Contratación	23,440,089						23,440,089			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

13 Marina

Página: 7 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14132120002	Actualización de maquinaria y equipos para la mejora de la producción en publicaciones de ayudas a la navegación.	09	6	Contratación	2,593,660							2,593,660				
14132160001	Modernización de la Infraestructura Institucional de la Secretaría de Marina-Armada de México.	34	3	Ejecución	49,395,229		25,169,057	25,169,057	25,169,057			49,395,229	25,169,057	100.00	50.95	
14132160002	Construcción de Obras Complementarias para la seguridad de las Instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México.	34	3	Ejecución	49,997,352		38,827,691	38,827,691	38,827,691			49,997,352	38,827,691	100.00	77.05	
14132160003	Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales.	34	6	Ejecución	36,885,000		16,760,421	12,663,813	12,663,813			36,885,000	12,663,813	100.00	34.33	
14132160004	Construcción de un Centro de Entrenamiento	30	3	Contratación	76,571,513							76,571,513				
14132160005	Construcción de Infraestructura para Actividades Sustantivas	06	3	Contratación	50,000,000							50,000,000				
14132160006	Construcción de Instalaciones para Unidades Navales de Coordinación	34	3	Contratación	160,178,069							160,178,069				
14132160007	Adquisición de Terminales Satelitales en Banda L para la Modernización de la Red Institucional Satelital.	09	6	Contratación	149,995,367							149,995,367				
14132160008	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información	09	6	Contratación	65,700,000							65,700,000				
14132160009	Construcción de Helipuerto	30	3	Contratación	35,000,000							35,000,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 14 Trabajo y Previsión Social

Página: 1 de 1

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11145120004	Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714.	09	5	Preinversión	4,511,960							4,511,960				
12145120001	Programa de obra pública de Restructuración del Edificio Ubicado en Dr. Vértiz 66	09	7	Preinversión	5,168,581							5,168,581				
12145120002	Programa Integral Para Optimizar Espacios de la STPS 2013	09	7	Preinversión	8,055,037							8,055,037				
12145120003	Programa de Adquisición de Bienes Muebles para las Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Ejercicio Fiscal 2013	34	6	Preinversión	7,217,103	6,948,179	6,948,179					7,217,103			100.00	
12145120004	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LA STPS DE VEHÍCULOS 2013.	34	6	Preinversión	37,456,230	17,193,834	17,193,834					37,456,230			100.00	
13142110001	Sistema integral de detección y supresión de incendios para el archivo documental de la Dirección General de Registro de Asociaciones.	09	6	Preinversión	857,987	857,987	857,987					857,987			100.00	
13143100001	Programa de adquisición de mobiliario de la CGSNE	09	6	Preinversión	11,453,983		4,633,427		7,087,853			11,453,983	7,087,853		100.00	61.80
13145120001	Programa de adquisición de mobiliario de la STPS	09	6	Ejecución	3,587,947				3,102,342		1,056,057	3,587,947	4,158,399		100.00	53.38
13145120002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA PARA EL COMEDOR UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DE LA STPS	09	6	Preinversión	1,408,378				1,376,211			1,408,378	1,376,211		100.00	97.50
14145120001	Archivero Móvil	09	6	Preinversión	1,518,616							1,518,616			100.00	
14145120002	Programa de obra pública de reestructuración del edificio ubicado en Dr. Barragán 63	09	7	Preinversión	10,236,951							10,236,951				
14145120003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de la STPS.	09	6	Preinversión	8,182,634							8,182,634			100.00	



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**  
**Sector Central**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13152100001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de cómputo especializado	09	6	Operación - En finiquito	2,174,546						2,095,205	2,174,546	2,095,205	100.00	96.35
14154000001	Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para la SEDATU	09	6	Preinversión	35,893,433							35,893,433			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05161300001	Adquisición y construcción del Edificio de la Delegación Federal.	10	4	Preinversión	6,123,375							6,123,375			
09161500001	Ampliación del primer nivel del edificio de la SEMARNAT en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	30	4	Preinversión	2,943,078							2,943,078			
09165120001	Reintegración al contexto urbano y social del predio que ocupara la refinería 18 de marzo.	09	2	Preinversión	2,161,351,658		11,000,000					2,161,351,658		100.00	
13161500001	REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LAS OFICINAS DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS Y DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DELEGACION DE LA SEMARNAT.	30	4	Preinversión	2,222,075							2,222,075			
13165120001	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	7	Preinversión	33,216,593	33,216,593	247,294,209					33,216,593		100.00	
13165120002	Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT.	09	4	Preinversión	2,482,960,860	124,148,043	124,148,043					2,482,960,860		100.00	
13165120003	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	6	Preinversión	13,893,970		452,154					13,893,970		100.00	
13167100001	Diagnóstico Nacional para el retiro, uso y aprovechamiento de envases vacíos de plaguicidas en Centros de Acopio.	35	11	Preinversión	1,805,890	1,740,000	1,740,000					1,805,890		100.00	
13167100002	Programa de estudios técnicos y elaboración de las propuestas de remediación integral de los sitios contaminados con residuos considerados de alta prioridad por sus riesgos a la salud y al ambiente.	35	11	Preinversión	31,320,000	31,320,000	31,320,000					31,320,000		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

17 Procuraduría General de la República

Página: 1 de 6

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08178120008	Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República.	09	7	Ejecución - Operación	148,071,922		800,137		66,407,424	32,010,384	16,951,082	180,082,306	83,358,506	100.00	95.30
09178120001	Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.	09	3	Ejecución - Operación	229,247,953		475	475	251,435,444	108,496,180	110,748,080	337,744,133	362,183,524	100.00	99.80
09178120006	Adquisición, adecuación, remodelación, ampliación y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales Alternas de la Procuraduría General de la República.	09	3	Ejecución	139,750,822				38,338,486			139,750,822	38,338,486	30.00	20.90
09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	09	3	Ejecución	268,729,589	153,502,773	17,753,269	5,862,825	82,696,526	23,984,558	25,635,404	292,714,147	108,331,930	100.00	89.80
11178120003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	35	7	Ejecución	161,130,666		3,261,499	1,705,639	145,424,013			161,130,666	145,424,013	100.00	94.60
11178120004	Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	17	3	Ejecución - Operación	602,804,958		13,480	13,480	375,564,890			602,804,958	375,564,890	100.00	69.10
11178120007	PROGRAMA DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD A LOS INMUEBLES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES	35	7	Ejecución	99,389,738	61,730,084	2,191,260		15,643,493			99,389,738	15,643,493	100.00	16.30
11178120008	Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur	03	3	Ejecución	27,110,736		25,986,825	7,478,204	7,478,204			27,110,736	7,478,204	100.00	70.23

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

17 Procuraduría General de la República

Página: 2 de 6

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11178120009	Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes.	01	3	Ejecución	44,102,837	35,411,415	44,102,837					44,102,837		100.00	0.79
11178120010	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco.	27	3	Preinversión	89,230,752		4,724,963		83,979,768		5	89,230,752	83,979,773	100.00	
11178120011	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos.	17	3	Ejecución - Operación	93,022,253		6,729	6,729	94,978,887		5	93,022,253	94,978,892	100.00	63.50
12178120003	Ampliación, adecuación y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Tlaxcala, Tlaxcala.	29	3	Ejecución	58,236,372		55,493,622	17,465,688	17,734,560		10	58,236,372	17,734,570	100.00	100.00
12178120012	BARDAS PERIMETRALES PARA SUBDELEGACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LAS CIUDADES DE MONCLOVA, PIEDRAS NEGRAS Y SALTILLO EN EL ESTADO DE COAHUILA	05	7	Preinversión	9,672,603							9,672,603		100.00	
12178120013	BARDA PERIMETRAL PARA LA SUBDELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO	10	7	Preinversión	2,309,614							2,309,614		100.00	
13178120004	Modernización y equipamiento para cuatro laboratorios estatales de servicios periciales y del laboratorio central.	35	6	Preinversión	84,193,167		5,129,326		41,505,769			84,193,167	41,505,769	100.00	
13178120006	Programa de Inversión para la Adquisición de Equipo diverso destinado al Análisis Forense de Evidencia Digital.	35	6	Preinversión	109,033,446	109,033,445	109,033,445					109,033,446		100.00	
13178120007	Equipamiento de consultorios médicos y de primeros auxilios	09	6	Preinversión	158,505							158,505			
13178120008	Adquisición de equipamiento en materia de protección civil para los inmuebles ubicados en el Distrito Federal y Delegaciones Estatales.	35	6	Preinversión	29,533,053	28,455,508	28,455,508					29,533,053		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

17 Procuraduría General de la República

Página: 3 de 6

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13178120009	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Delegación Estatal en Chiapas.	07	6	Preinversión	1,500,000							1,500,000				
13178120010	Programa de equipamiento de parque vehicular para el personal de Servicios Aéreos	35	6	Preinversión	2,199,000	2,199,000	2,199,000					2,199,000		100.00		
13178120011	Adquisición de equipo audiovisual.	35	6	Preinversión	4,258,976							4,258,976				
13178120012	Programa de Adquisiciones de Mobiliario Delegación Oaxaca	20	6	Preinversión	5,222,263							5,222,263				
13178120013	Adquisición de equipo para la Policía Federal Ministerial	35	6	Preinversión	6,522,874	6,284,880	6,284,880					6,522,874		100.00		
13178120014	Adquisición de vehículos para su utilización en las áreas de la Delegación Oaxaca	20	6	Preinversión	6,647,000							6,647,000				
13178120015	Equipo para Programa de Fortalecimiento para la Subdirección de Explosivos y Contramedidas Electrónicas.	09	6	Preinversión	16,490,853							16,490,853				
13178120016	Programa de Adquisición de Equipos Tácticos para la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada	09	6	Preinversión	148,538,600	148,538,600	94,056,886					148,538,600		100.00		
13178120017	Adquisición de Terminales Móviles	35	6	Preinversión	117,507,389	117,507,389	40,781,289					117,507,389		100.00		
13178120018	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.	23	6	Preinversión	3,262,641							3,262,641				
13178120019	Renovación del Parque Vehicular.	09	6	Preinversión	4,213,145							4,213,145				
13178120020	Adquisición de equipo tecnológico en audio, video e informático.	09	6	Preinversión	83,769,876							83,769,876				
13178120021	Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo para el personal de la Dirección General de Servicios Aéreos	35	6	Preinversión	2,674,049	2,576,483	2,576,483					2,674,049		100.00		
13178120022	Adquisición de mobiliario y equipo necesario para la SEIDO	09	6	Preinversión	8,832,419							8,832,419				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

17 Procuraduría General de la República

Página: 4 de 6

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13178120023	Renovación del parque vehicular y equipamiento de seguridad e inteligencia para la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.	09	6	Preinversión	133,103,698							133,103,698				
13178120024	Programa de Adquisición de Equipos de Seguridad, Equipo de Vigilancia y de Control de Accesos para Edificios Estratégicos de la Procuraduría General de la República.	35	6	Preinversión	85,651,103	85,651,103	85,651,103					85,651,103		100.00		
13178120025	Adquisición de equipo para intercepción y rastreo de la Policía Federal Ministerial	35	6	Preinversión	142,983,456	142,983,456	142,983,456					142,983,456		100.00		
13178120026	Renovación y equipamiento del comedor de la SEIDO	09	6	Preinversión	393,000							393,000				
13178120027	Adquisición de una Plataforma de Captación de Información.	09	6	Preinversión	32,049,060							32,049,060				
13178120028	Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo para el Ministerio Público de la Federación	09	6	Preinversión	2,252,017							2,252,017				
13178120033	Proyecto para la reubicación del acceso principal, reparación del sistema de drenaje y la adecuación del edificio, del inmueble ocupado por FEVIMTRA Refugio para Víctimas.	09	7	Ejecución	956,855		44,644	44,393	942,153		15	956,855	942,168	100.00	5.00	
13178120035	Adquisición de equipos explosímetros para detección de todo tipo de gas combustible	09	6	Preinversión	66,938		64,496					66,938		100.00		
13178120036	Adquisición de lámparas de emergencia para el edificio sede e inmuebles del Área Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	09	6	Preinversión	1,126,875		1,085,760					1,126,875		100.00		
13178120037	Adquisición de equipo especializado para la creación de Laboratorios Regionales.	35	6	Preinversión	48,104,267				45,233,792			48,104,267	45,233,792			
13178120038	Adquisición de elevador para la Delegación Estatal en Baja California	02	6	Preinversión	1,102,819		1,102,819					1,102,819		100.00		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

17 Procuraduría General de la República

Página: 5 de 6

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13178120039	Construcción de espacios necesarios en inmuebles de las Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría General de la República.	35	3	Ejecución	124,210,065		124,210,065	37,093,045	37,093,045			124,210,065	37,093,045	100.00	55.90
13178150002	Adquisición de activos para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República	09	6	Ejecución	350,264,083	66,761,053	70,627,547	19,193,380	28,151,280	11		350,264,083	28,151,291	100.00	20.00
13178150003	Adquisición de tres activos para la realización de actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República	09	6	Preinversión	344,197,906	8,734,360	8,734,360		172,453,002	5		344,197,906	172,453,007	100.00	35.00
13178150006	Tractor remolcador y bienes de mantenimiento para el equipo aéreo de la DGSA.	09	6	Preinversión	3,411,689							3,411,689			
13178150007	Adquisición de activos para la realización de actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República.	09	6	Preinversión	430,704,720				208,547,170			430,704,720	208,547,170		
13178160001	Equipo para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República.	35	6	Preinversión	74,726,474							74,726,474			
14178120001	Mantenimiento mayor de las instalaciones del Hangar de Acapulco, Guerrero, dañado por los huracanes Ingrid y Manuel.	12	7	Preinversión	5,100,085							5,100,085			
14178120002	Mobiliario y equipo para áreas sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República.	35	6	Preinversión	34,946,688							34,946,688			
14178120003	Adquisición de vehículos blindados para la Policía Federal Ministerial.	35	6	Preinversión	105,183,232							105,183,232			
14178120004	Adquisición de equipo sustantivo para la Policía Federal Ministerial	09	6	Preinversión	10,190,310							10,190,310			
14178120005	Adquisición de desfibriladores automáticos para inmuebles de la Procuraduría General de la República.	09	6	Preinversión	1,414,098							1,414,098			
14178150001	Adquisición de tres autotanques para el suministro de combustibles a las aeronaves de la Procuraduría General de la República.	35	6	Preinversión	8,700,000							8,700,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**17 Procuraduría General de la República**

Página: 6 de 6

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
14178150002	Adquisición de dos activos para mantenimiento de bases aéreas de la PGR.	35	6	Preinversión	2,500,000						2,500,000				
14178150003	Adquisición de dos activos de transporte terrestre para apoyo de la flota aérea de PGR	09	6	Preinversión	1,000,000				546,157		1,000,000	546,157			
14178160001	Adquisición de equipos fotográficos y equipos especiales para servicios periciales.	09	6	Ejecución	13,522,726		13,522,726	13,522,725	13,522,725		13,522,726	13,522,725	100.00	100.00	
14178160002	Adquisición de Equipos para laboratorios móviles de la Procuraduría General de la República.	09	6	Ejecución	26,584,149		26,444,149	26,444,149	26,444,149		26,584,149	26,444,149	100.00	100.00	
14178160003	Equipo de seguridad para la Procuraduría General de la República.	09	6	Preinversión	13,749,101						13,749,101				
14178160004	Adquisición de camionetas blindadas para la Procuraduría General de la República.	09	6	Ejecución	47,182,790		47,182,790	47,182,790	47,182,790		47,182,790	47,182,790	100.00	100.00	
14178160005	Adquisición de Red de Comunicaciones.	35	6	Preinversión	19,306,760						19,306,760				
14178160006	Equipamiento de área de práctica y adiestramiento.	22	6	Preinversión	55,216,000						55,216,000				
14178160007	Equipamiento especializado para la Procuraduría General de la República.	22	6	Ejecución	59,482,897		59,482,897	59,482,897	59,482,897		59,482,897	59,482,897	100.00	100.00	



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**20 Desarrollo Social**  
**Sector Central**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	09	4	Ejecución	680,260,221	7,200,000	7,200,000	1,428,811	159,912,596			680,260,221	159,912,596	19.28	18.94
13204110001	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SEDESOL	09	6	Ejecución	20,700,000	20,700,000	20,700,000					20,700,000		1.00	0.06

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

27 Función Pública

Página: 1 de 1

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13275110001	Centro de Datos Propio de la SFP	09	6	Contratación - Ejecución	120,000,000		1,000,000		61,560,995		120,000,000	61,560,995	100.00	75.00	
13275110002	Adquisición del sistema de almacenamiento masivo de datos (SAN)	09	6	Preinversión - Contratación	10,198,299		9,826,203				10,198,299		100.00		
13275110003	Adquisición del enlace de microonda Edificio Sede - CECAL	09	6	Preinversión	762,833						762,833				
13275110004	Renovación a sistema de detección y extinción de incendios del centro de datos del edificio sede de la SFP	09	6	Preinversión	1,051,553						1,051,553				
13275110005	Renovación de sistema de aire acondicionado del centro de datos del Edificio Sede	09	6	Preinversión	3,777,838						3,777,838				
13275140001	Programa de suministro e instalación de sistema de riego automatizado y con cisternas para aguas pluviales.	09	7	Contratación - Ejecución	1,140,700				1,159,866		1,140,700	1,159,866	100.00	100.00	
14275140001	Estudios de Preinversión para el Proyecto de Reubicación del Comedor Institucional de la Secretaría	09	11	Preinversión - Contratación	1,378,628		1,378,628				1,378,628		100.00		

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**31 Tribunales Agrarios**

Página: 1 de 1

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1331100002	Adquisición de vehículos	35	6	Preinversión	9,764,000	9,764,000	9,764,000					9,764,000		100.00	
1331100003	Equipos fotográficos y de video	09	6	Contratación	32,410		32,410					32,410		100.00	
1331200001	Infraestructura para la información y comunicación	35	6	Preinversión	12,072,260	12,072,260	12,072,260					12,072,260		100.00	
1331200002	Mobiliario y Equipo de Oficina Tribunales Agrarios	35	6	Preinversión	5,050,234		5,050,233					5,050,234		100.00	
1331200003	Bienes Informáticos	35	6	Preinversión	16,252,460		16,252,460					16,252,460		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal**

Página: 1 de 1

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13371000001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2014.	09	6	Preinversión	1,000,776	3,535,357	673,083					1,000,776		100.00	



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Órganos  
Desconcentrados y  
Entidades  
del Sector Paraestatal

---

Junio 2014

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

04 Gobernación

Página: 1 de 2

D00 Prevención y Readaptación Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0836E000019	Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla.	30	3	Preinversión - Ejecución	3,383,613,703			2,121,594,778	2,121,594,778	2,034,684,872		5,418,298,575	2,121,594,778	100.00	93.80
0836E000020	Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 8 Norponiente.	25	3	Preinversión - Ejecución	1,698,281,921	262,300,000	262,300,000	1,435,367,775	1,435,367,775	815,198,161		2,513,480,082	1,435,367,775	100.00	73.84
0836E000021	Ampliación de la infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en los Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad	34	3	Preinversión - Ejecución	114,215,398			107,992,020	107,992,020	1,446,608,523		1,560,823,921	107,992,020	100.00	60.27
0936E000002	Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste	35	3	Preinversión - Ejecución	722,469,780			518,031,953	518,031,953	705,983,462		1,428,453,242	518,031,953	100.00	100.00
0936E000003	Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marías	18	3	Preinversión - Ejecución	6,652,795,359			4,330,651,279	4,330,651,279	3,969,148,941		10,621,944,300	4,330,651,279	100.00	92.16
1036E000003	Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab.	27	3	Preinversión - Ejecución	969,362,054	384,778,618	367,132,998	347,027,495	347,027,495	1,387,608,785	104	2,356,970,839	347,027,599	100.00	60.61
1136E000002	Mantenimiento y remodelación del Centro Federal de Readaptación Social No. 7, Durango, Dgo.	10	7	Preinversión - Ejecución	152,474,628			86,478,948	86,478,948			152,474,628	86,478,948	100.00	58.17
1136E000006	REMEDIACION, ADECUACION, AMPLIACION, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 5 ORIENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.	30	3	Preinversión - Ejecución	3,967,662,395			1,685,730,097	1,685,730,097			3,967,662,395	1,685,730,097	100.00	92.85

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

04 Gobernación

Página: 2 de 2

D00 Prevención y Readaptación Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1136E000010	Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado, Equipamiento Hospitalario y Mantenimiento del CEFEREPSI, ubicado en la Comunidad de Ciudad Ayala, Estado de Morelos.	17	3	Preinversión - Ejecución	2,821,331,923				57,681,326		2,821,331,923	57,681,326	100.00	26.50
1136E000011	ADQUISICIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	09	3	Preinversión - Ejecución	751,653,807				275,066,410	205,599,370	957,253,177	275,066,410	100.00	69.22
1136E000012	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO	10	3	Preinversión - Ejecución	2,754,824,839				232,082,003		2,754,824,839	232,082,003	100.00	78.55
1136E000013	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA, UBICADA EN LA CONGREGACIÓN DE EL LENCERO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ	30	3	Preinversión - Ejecución	2,105,810,714				42,807,998		2,105,810,714	42,807,998	100.00	88.13
1236E000001	Adquisición de Unidades Marítimas para el Complejo Islas Marías.	18	6	Preinversión	33,377,156						33,377,156			
1236E000002	Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte.	08	3	Preinversión - Ejecución	2,774,413,372		7,907,793		341,210,229		2,774,413,372	341,210,229	100.00	29.49
1236E000003	Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila.	05	3	Preinversión - Ejecución	3,211,512,611		9,737,827		539,022,661		3,211,512,611	539,022,661	100.00	21.70
1236E000004	Adquisición de Vehículos blindados para el traslado de internos y de apoyo a funciones de alta seguridad para el OADPRS.	09	6	Preinversión - Ejecución	85,663,889				15,359,976		85,663,889	15,359,976	100.00	17.30

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**EZN Archivo General de la Nación**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
0804B000001	Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	09	3	Ejecución - Operación	1,643,923,494	500,000,000	500,000,000	1,365,030	544,891,553			1,643,923,494	544,891,553	80.00	49.98



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1104E0K0001	Proyecto de Ampliación de la Cobertura del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales	35	3	Ejecución - Operación	1,060,649,389		478,946,977	18,630	350,456,154			1,060,649,389	350,456,154	85.84	59.08

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**E2D Talleres Gráficos de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1304E2D0001	ADQUISICION DE EQUIPO ADMINISTRATIVO 2014	09	6	Preinversión - Contratación	822,884	683,500	683,500			822,884			100.00	
1304E2D0002	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2014	09	6	Preinversión - Contratación	56,530,371	46,955,000	46,955,000			56,530,371			100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1204H000003	Adquisiciones para la optimización de espacios y adecuación de áreas derivado de la implementación del Plan Sismo, CENAPRED 2012	09	6	Preinversión - Ejecución	7,037,254				5,860,801			7,037,254	5,860,801	100.00	75.30
1304H000003	Adquisiciones para la modernización de la infraestructura eléctrica del CENAPRED	09	6	Preinversión	20,892,677							20,892,677		100.00	
1404H000001	Estudio de Preinversión para Oficinas Ejecutivas y Laboratorio de Riesgos Químicos y Muestras Ambientales 2014.	09	11	Preinversión	1,136,800							1,136,800			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

04 Gobernación

Página: 1 de 2

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13041000010	Adecuaciones a Oficinas Centrales	09	3	Preinversión - Operación	40,714,741	12,957,442	22,204,254	4,567,597	16,790,241			40,714,741	16,790,241	100.00	64.01
13041000013	Actualización Tecnológica de Equipo para Comunicaciones Fijas	35	6	Preinversión	74,064,459	74,064,459	74,064,459					74,064,459		100.00	
14041000001	Equipo para recolección de información para coordinación	09	6	Preinversión - Ejecución	1,627,248,000		1,321,605,715	657,675,726	657,675,726			1,627,248,000	657,675,726	100.00	
14041000002	Equipo de comunicación especializada para prevención	09	6	Preinversión - Ejecución	2,776,634,000		2,273,967,500	398,311,909	398,311,909			2,776,634,000	398,311,909	100.00	
14041000003	Equipo de comunicación especializada para el fortalecimiento institucional	35	6	Preinversión	136,054,660							136,054,660			
14041000004	Parque vehicular operativo	09	6	Contratación - Operación	28,640,603		28,640,603	18,017,090	18,017,090			28,640,603	18,017,090	100.00	62.00
14041000005	Equipo de cómputo forense para Coordinación	35	6	Preinversión	58,794,000							58,794,000		100.00	
14041000006	Equipo de redes, comunicaciones, cómputo personal, impresión, multimedia y energía ininterrumpible para Coordinación.	35	6	Preinversión	19,664,528							19,664,528			
14041000007	Equipo de Comunicación Especializada para el Fortalecimiento del Estado Mexicano	09	6	Preinversión	936,613,580		463,505,000					936,613,580		100.00	
14041000008	Equipo de Comunicación Especializada para Coordinación	09	6	Preinversión	499,461,200							499,461,200			
14041000009	Equipo para recopilación de información en campo y de forensia informática para el fortalecimiento del Estado Mexicano	09	6	Preinversión	879,407,423							879,407,423			
14041000010	Equipo para recopilación de información en campo y de forensia informática para el fortalecimiento institucional	09	6	Preinversión	187,859,403							187,859,403			
14041000011	Modernización a instalaciones eléctricas	09	3	Preinversión	8,411,145							8,411,145			
14041000012	Fortalecimiento de equipo para recopilación de información en campo.	35	6	Preinversión	60,340,000							60,340,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**04 Gobernación**

Página: 2 de 2

**100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14041000013	Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal	35	6	Preinversión	105,586,647							105,586,647				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

04 Gobernación

Página: 1 de 1

K00 Instituto Nacional de Migración

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0804K000004	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	35	3	Contratación - Ejecución	963,254,597		7,322,341	5,120,164	396,508,967		963,254,597	396,508,967	89.83	84.96
1304K000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES MIGRATORIAS	35	7	Preinversión	59,489,404						59,489,404		100.00	
1404K000001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES INSTRUMENTALES 2014	35	6	Preinversión	196,565,976						196,565,976		100.00	
1404K000002	Equipamiento Informático para el INM	35	6	Preinversión	216,115,370						216,115,370		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

04 Gobernación

Página: 1 de 1

L00 Policía Federal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07364140002	Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapala	09	3	Preinversión - Ejecución	1,345,823,735	14,025,410	14,025,410		625,548,022	506,215,728	1,852,039,463	625,548,022	100.00	57.99	
0936F000002	Construcción de Instalaciones Estratégicas de Oficinas y Cuartel para la Policía Federal en el Conjunto CONAFRUT	09	3	Preinversión - Ejecución	1,073,839,268				31,687,087		1,073,839,268	31,687,087	100.00	20.61	
1036C000004	Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.	09	3	Preinversión - Ejecución	1,140,906,711	442,574,071	442,574,071		179,098,825		1,140,906,711	179,098,825	100.00	84.46	
1136C000002	CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICIA FEDERAL.	09	3	Preinversión - Ejecución	653,314,509				127,420,490	107,427,606	760,742,115	127,420,490	100.00	76.14	
1236C000001	Sistema de Gestión de Información de Evaluaciones.	09	6	Preinversión	139,123,045						139,123,045		100.00		
1236C000003	Levantamientos topográficos de inmuebles en uso de la Policía Federal.	35	5	Preinversión	2,939,550						2,939,550				
1236C000007	Adquisición de Equipos y Sistemas Multimedia.	35	6	Preinversión	39,259,225						39,259,225				
1304L000001	Adquisición de Sistemas de CCTV para la Policía Federal	35	6	Preinversión	44,960,458						44,960,458		100.00		
1304L000002	Adquisición de equipo mobiliario integral para las Unidades Administrativas y Operativas de la Policía Federal 2013.	35	6	Preinversión	207,573,577						207,573,577				
1304L000003	Segunda etapa de equipamiento de laboratorios de la Coordinación de Innovación Tecnológica	09	6	Preinversión	55,836,871						55,836,871				
1304L000005	Construcción de torre satelital y de oficinas de operación en el hangar 5 del Aeropuerto Nacional de Celaya, Guanajuato	11	3	Preinversión - Ejecución	15,052,515				10,253,874	30,000,000	45,052,515	10,253,874	100.00	43.45	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

04 Gobernación

Página: 1 de 1

000 Servicio de Protección Federal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0936F000003	Adquisición de vehículos para el OAD Servicio de Protección Federal	09	6	Preinversión - Ejecución	22,532,820				14,982,868		22,532,820	14,982,868	100.00	66.41	
1036F000002	Adquisición para el Equipamiento del Centro de Mando para la intercomunicación de oficinas centrales del Servicio de Protección Federal con los Servicios.	09	6	Preinversión	11,204,164						11,204,164				
1236F000002	Telefonía IP para el Servicio de Protección Federal	09	6	Preinversión	4,814,757						4,814,757				
1236F000003	Circuito Cerrado de Televisión y Voceo para el Servicio de Protección Federal	09	6	Preinversión	6,506,551						6,506,551				
1236F000004	Sistema de protección contra incendios en las instalaciones del Servicio de Protección Federal	09	6	Preinversión	3,959,202						3,959,202		100.00		
1236F000005	Adquisición de vehículos tipo Pick-Up para el Servicio de Protección Federal	09	6	Preinversión - Ejecución	19,716,373				15,321,401		19,716,373	15,321,401	100.00	77.61	
1236F000006	Adquisición de equipo fotográfico, de video y almacenamiento para el Servicio de Protección Federal	09	6	Preinversión	897,627						897,627				
1304O000001	Adquisición de dispositivos para medición de niveles de alcohol en los servicios.	09	6	Preinversión	746,434						746,434				
1304O000002	Adquisición de bienes para el Servicio de Protección Federal.	09	6	Preinversión	23,628,627						23,628,627				



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1404Q000001	Adquisición de Equipos para la Migración y Actualización de Infraestructura Tecnológica del CEPROPIE.	09	6	Preinversión	10,514,774							10,514,774			
1404Q000002	Adquisición de Unidades Móviles de Equipo de Televisión para la Modernización y Actualización de Infraestructura Tecnológica del CEPROPIE 2014.	09	6	Preinversión	3,986,121							3,986,121			
1404Q000003	Adquisición de Equipo de Producción y Transmisión para la Transición de señal televisiva Análoga a Alta Definición 2014	09	6	Preinversión	182,108,091							182,108,091			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1106AYB0007	Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena	09	6	Preinversión	6,191,844	5,784,083	5,784,083		186,311		6,191,844	186,311	100.00	100.00
1106AYB0008	Equipamiento de Acervos	35	6	Operación - En finiquito	3,607,753		2,821,352	2,821,352	3,423,954		3,607,753	3,423,954	100.00	100.00
1106AYB0011	Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Caborca, Sonora	26	4	Preinversión	26,050,479	25,100,000	25,100,000				26,050,479		100.00	
1206AYB0004	Equipamiento del Almacén	35	6	Ejecución	5,000,000		322,248	322,248	3,664,115		5,000,000	3,664,115	100.00	70.00
1306AYB0003	Equipamiento del Departamento de Video	35	6	Ejecución	1,867,000		451,130	451,130	451,130		1,867,000	451,130	100.00	25.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1406B000001	Sustitución de equipo de proyección multimedia.	09	6	Contratación	427,000		427,000					427,000		100.00	
1406B000002	Adquisición de equipo de iluminación fotográfica.	09	6	Contratación	130,000		130,000					130,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**GSA Agroasemex, S.A.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306GSA0001	Mantenimiento integral de inmuebles propiedad de AGROASEMEX Oficina Matriz	22	7	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000				30,000,000			100.00	
1306GSA0002	Mantenimiento integral de inmuebles foráneos propiedad de AGROASEMEX.	35	7	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000				10,000,000			100.00	
1306GSA0003	Adquisición de mobiliario y equipo de administración y eléctrico y electrónico.	35	6	Contratación	6,544,000	6,544,000	6,544,000		19,754	6,544,000	19,754			100.00	
1306GSA0004	Adquisición de vehículos de transporte para la supervisión de las operaciones de campo.	22	6	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000				30,000,000			100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1306G0N0001	COMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	09	6	Preinversión	3,113,603	3,000,000						3,113,603				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306G1C0001	Sustitución de vehiculos 2014	35	6	Preinversión - Contratación	4,426,207	4,500,000	4,500,000					4,426,207		100.00	
1306G1C0002	Sustitución de mobiliario y equipo de oficina	35	6	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306G1H0001	Cajeros Automáticos	34	6	Ejecución	38,000,000	38,000,000					1,755,997	38,000,000	1,755,997	100.00	4.61
1306G1H0002	Crecimiento de Sucursales	34	3	Ejecución	233,000,000	233,000,000					26,391,774	233,000,000	26,391,774	100.00	11.25
1306G1H0003	Banca Electrónica	34	6	Ejecución	63,000,000	63,000,000					919,220	63,000,000	919,220	100.00	1.46
1306G1H0004	Renovación Tecnológica	34	6	Ejecución	135,000,000	135,000,000					871,847	135,000,000	871,847	100.00	0.65
1306G1H0005	Programa de Equipamiento	34	6	Ejecución - Operación	130,825,000	130,825,000					7,063,282	130,825,000	7,063,282	100.00	5.40
1306G1H0006	Nuevo Sistema Central Bancario	34	3	Ejecución	500,000,000	100,000,000						500,000,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**G2T Casa de Moneda de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	24	6	Ejecución	486,726,503	39,603,610	39,603,610	9,364,534	263,734,497			486,726,503	263,734,497	100.00	98.00
0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	09	7	Ejecución	129,195,542	18,235,000	18,235,000	10,731,817	113,710,089			129,195,542	113,710,089	100.00	99.00
1406G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico 2a. fase	09	7	Ejecución	120,000,000		45,000,000	15,431,580	15,431,580			120,000,000	15,431,580	100.00	15.00



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1306G3A0001	Programa de Adquisiciones 2014	09	6	Ejecución	7,621,244							7,621,244				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306HAN0001	PROGRAMA GENERAL DE OBRA PARA LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NOROESTE, CENTRO-OCCIDENTE, SUR, SURESTE, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACÉN	35	7	Preinversión	24,962,295	24,051,519	24,051,519					24,962,295		100.00	
1306HAN0002	Compra y sustitución del mobiliario y equipo a nivel nacional, del mobiliario y equipo que se encuentra en un nivel avanzado de deterioro u obsoleto	35	6	Preinversión	12,039,265	11,600,000	11,600,000					12,039,265		100.00	
1306HAN0003	COMPRA Y SUSTITUCIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, QUE SE ENCUENTRA DEPRECIADO.	35	6	Preinversión	12,267,596	11,820,000	11,820,000					12,267,596			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306HAT0001	Programa de Adquisiciones de Bienes Informáticos y Mobiliario de Apoyo	09	6	Contratación	890,490	858,000	858,000					890,490		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HBW0003	Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura de Seguridad	16	6	Preinversión	1,173,000							1,173,000		100.00	
1306HBW0001	Revestimiento de vialidad interna en el CDT Tezoyuca	17	5	Preinversión - Ejecución	973,356	973,356	973,356	726,578	726,578			973,356	726,578	100.00	86.89
1306HBW0002	Infraestructura Institucional del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin para el área de ovinos	31	5	Preinversión	1,246,255	1,246,255	1,246,255					1,246,255		100.00	
1306HBW0003	Adquisición de Mobiliario y Equipo	34	6	Preinversión - Contratación	13,538,576	13,538,576	13,538,576					13,538,576		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HHG Instituto Nacional de las Mujeres**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0906HHG0001	Adquisición de Inmueble	09	4	Contratación	358,296,565	17,555,905						358,296,565				
1406HHG0001	Estudio de Mercado para la Obtención de un Inmueble para el Instituto Nacional de las Mujeres	09	11	Preinversión	232,000							232,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306HHN0001	Programa de adquisiciones	09	6	Contratación	622,721	600,000	600,000					622,721		100.00	
1306HHN0002	Sustitución de mobiliario en oficinas administrativas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	09	6	Preinversión	8,302,942	8,000,000	8,000,000					8,302,942		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306HHQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES PARA LA POLICLÍNICA DE LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	09	6	Preinversión	400,000		400,000					400,000		100.00	
1306HHQ0002	Adquisición de Equipos Electromecánicos	09	6	Ejecución - Operación	18,000,000		18,000,000			6,742,378		18,000,000	6,742,378	100.00	16.00
1306HHQ0003	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS ÁREAS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	09	6	Preinversión	31,500,380		31,500,380					31,500,380		100.00	
1306HHQ0004	Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación Física de los inmuebles de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública(Rosales, Comedor, Ecotecnias)	09	7	Preinversión	5,757,880		5,757,880					5,757,880		100.00	
1306HHQ0006	Estudios para la Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación Física de los inmuebles de Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Bodega)	09	11	Preinversión	216,179		216,179					216,179		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HIU Nacional Financiera, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306HIU0001	Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles	09	6	Contratación - Operación	1,146,138	1,104,320	1,104,320	36,918	36,918			1,146,138	36,918	100.00	3.00
1306HIU0002	Adquisición y Sustitución de Bienes Informáticos y de Telecomunicaciones	33	6	Contratación - Operación	54,177	52,200	52,200					54,177		100.00	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	35	10	Ejecución	2,988,436,278	95,887,148	80,853,151	6,673,243	3,336,826,081			2,988,436,278	3,336,826,081	100.00	100.00
1306HJO0001	Sustitución de Mobiliario y Equipo - Equipamiento Corporativo	09	6	Contratación	5,538,062	4,600,000						5,538,062			
1306HJO0002	Sustitución de Mobiliario y Equipo - Mobiliario de Oficina	35	6	Contratación	33,947,990	28,197,725						33,947,990			
1306HJO0003	Sustitución de Vehículos	09	6	Contratación	3,070,013	2,550,000						3,070,013			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HJY Pronósticos para la Asistencia Pública**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HJY0002	PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES	09	6	Preinversión - Contratación	6,744,766		6,744,766				6,744,766			100.00	
1206HJY0003	PROGRAMA DE INVERSION DE INMUEBLE 2014	09	4	Ejecución	8,918,312		8,918,312	4,459,156	4,459,156		8,918,312	4,459,156		100.00	50.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1106HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales.	35	7	Ejecución	55,743,874	34,309,317	34,309,317		48,719,500		55,743,874	48,719,500	100.00	100.00
1306HKA0001	Adquisición de herramientas para el mantenimiento de los inmuebles del SAE	34	6	Preinversión	81,300	81,300	81,300				81,300		100.00	
1406HKA0001	Mantenimiento y Adaptación del Terraplen del Almacén de Imala, para el resguardo del Parque Vehicular.	25	7	Preinversión	1,508,000						1,508,000		100.00	
1406HKA0002	Adquisición de Equipo Fotográfico, Audiovisual y de Video	34	6	Preinversión	584,456						584,456		100.00	
1406HKA0003	Adquisición de Equipo de Seguridad	34	6	Preinversión	977,741						977,741		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HK1 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306HK10001	Programa de inversión de adquisiciones 2014, SHF	09	6	Preinversión	10,642,231	9,174,337	5,104,393					10,642,231		10.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 1 de 3

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1107HXA0045	Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro.	12	2	Ejecución	42,564,547		42,564,547	15,023,513	15,023,513			42,564,547	15,023,513	100.00	3.00
1307HXA0004	Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014.	09	6	Ejecución	5,027,788	5,027,788	5,027,788	3,196	3,196			5,027,788	3,196	100.00	0.06
1307HXA0005	Sistema de mantenimiento y conservación del sistema de detección de humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios.	09	7	Preinversión	4,156,380	4,156,380	4,156,380					4,156,380		100.00	
1307HXA0006	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son.	26	7	Preinversión	3,852,295	3,852,295	3,852,295					3,852,295		100.00	
1307HXA0007	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver.	30	7	Preinversión	24,825,518	24,825,518	24,825,518					24,825,518		100.00	
1307HXA0008	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih.	08	7	Preinversión	10,004,972	10,004,972	10,004,972					10,004,972		100.00	
1307HXA0009	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab.	27	7	Preinversión	12,695,964	12,695,964	12,695,964					12,695,964		100.00	
1307HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis.	07	7	Preinversión	8,389,529	8,389,529	8,389,529					8,389,529		100.00	
1307HXA0011	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp.	04	7	Preinversión	15,518,541	15,518,541	15,518,541					15,518,541		100.00	
1307HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab.	27	7	Preinversión	12,636,037	12,636,037	12,636,037					12,636,037		100.00	
1307HXA0013	Programa de adquisición de equipos para fortalecer el proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM 2014	35	6	Preinversión	1,174,705	1,174,705	1,174,705					1,174,705		100.00	
1307HXA0014	Programa de renovación de vehículos 2014.	09	6	Preinversión	1,407,670	1,407,670	1,407,670					1,407,670		100.00	
1307HXA0015	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III, Mor.	17	7	Ejecución	41,530,970	41,530,970	41,530,970	12,673,817	12,673,817			41,530,970	12,673,817	100.00	9.00
1307HXA0017	Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc.	31	2	Preinversión	25,957,353	25,957,353	25,957,353					25,957,353		100.00	
1307HXA0018	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Casas Grandes, Chih.	08	7	Preinversión	42,381,264	42,381,264	42,381,264					42,381,264		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 2 de 3

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1307HXA0019	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Santa Lucía I, Fracción B, Edo. De Mex.	15	7	Preinversión	32,508,830	41,535,797	41,535,797					32,508,830		100.00	
1307HXA0020	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.N. Cuernavaca II, D.F.	09	7	Ejecución	61,173,748	61,173,748	61,173,748	17,116,800	17,116,800			61,173,748	17,116,800	100.00	2.00
1307HXA0021	Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver.	30	2	Preinversión	16,897,629	16,897,629	16,897,629					16,897,629		100.00	
1307HXA0022	Construcción de la U.H.N. San Blas I-B, Nay.	18	2	Preinversión	43,708,953	41,620,567	41,620,567					43,708,953		100.00	
1307HXA0023	Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc.	31	2	Preinversión	43,285,960	33,603,893	33,603,893					43,285,960		100.00	
1307HXA0024	Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih.	08	2	Preinversión	33,334,824	33,334,824	33,334,824					33,334,824		100.00	
1307HXA0025	Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son.	26	2	Ejecución	2,366,203	2,366,203	2,366,203	466,292	466,292			2,366,203	466,292	100.00	61.00
1307HXA0026	Construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver.	30	2	Preinversión	15,811,508	15,811,508	15,811,508					15,811,508		100.00	
1307HXA0027	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Ixcotel, Oax.	20	7	Ejecución	56,209,530	56,209,530	56,209,530	13,537,587	13,537,587			56,209,530	13,537,587	100.00	2.00
1307HXA0028	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Amaluacán, Pue.	21	7	Ejecución	11,851,308	11,851,308	11,851,308	6,334,848	6,334,848			11,851,308	6,334,848	100.00	30.00
1307HXA0029	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Matamoros, Tamps.	28	7	Preinversión	5,663,383	5,663,383	5,663,383					5,663,383		100.00	
1307HXA0030	Estabilización de taludes y construcción de una barda perimetral para las UU.HH.MM. Villahermosa III y IV, Tab.	27	2	Preinversión	2,177,259	2,177,259	2,177,259					2,177,259		100.00	
1307HXA0031	Demolición de la U. H. M. Querétaro I, Qro.	22	2	Ejecución	778,237	778,237	778,237	302,881	302,881			778,237	302,881	100.00	54.00
1307HXA0032	Canalización de las aguas pluviales a la Red Municipal en la U. H. M. Matamoros, Tamps.	28	2	Preinversión	958,769	958,769	958,769					958,769		100.00	
1307HXA0033	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y sustitución de la red sanitaria para la U.H.M. Villahermosa II, Tab.	27	2	Preinversión	5,114,565	5,114,565	5,114,565					5,114,565		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

07 Defensa Nacional

Página: 3 de 3

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1307HXA0034	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Pinotepa Nacional, Oax.	20	7	Preinversión	30,916,921	30,916,921	30,916,921					30,916,921		100.00	
1307HXA0037	Canalización de aguas pluviales y sanitarias a la red municipal de la U.H.M. Villahermosa I, Tab.	27	2	Preinversión	363,064	363,064	363,064					363,064		100.00	
1307HXA0038	Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.	23	2	Preinversión	88,555,668	48,045,676	48,045,676					88,555,668		100.00	
1307HXA0039	Construcción de la U.H.M. Teoloyucan, Estado de México.	15	2	Preinversión	90,648,949	54,074,165	54,074,165					90,648,949		100.00	
1307HXA0040	Construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver.	30	2	Preinversión	53,591,741	53,591,741	2,642,912					53,591,741		100.00	
1307HXA0041	Servicios Relacionados con la Obra Pública 2014.	35	11	Ejecución	2,285,890	2,285,890	2,285,890	1,291,124	1,291,124			2,285,890	1,291,124	100.00	56.00
1307HXA0042	Construcción de una Planta de Tratamiento para las UU.HH.NN. Lázaro Cárdenas III-A, III-B y III-C, Mich.	16	2	Preinversión	4,728,958	4,728,958	4,728,958					4,728,958		100.00	
1307HXA0043	Construcción de la U.H.M. Nogales IV, Son.	26	2	Preinversión	87,669,336	87,669,336	87,669,336					87,669,336		100.00	
1407HXA0001	Obra Complementaria para U. H. N. Heroica Escuela Naval Antón Lizardo, Ver.	30	7	Preinversión	8,384,282		8,384,282					8,384,282		100.00	
1407HXA0002	Demolición y Construcción de la Barda Perimetral de la Casa Hogar para Militares Retirados, Jiutepec, Mor.	17	2	Preinversión	2,498,018							2,498,018		100.00	
1407HXA0003	Demolición del edificio I de la U. H. M. Santa Lucía I, Fracción B, Edo. México	15	2	Preinversión	817,797							817,797		100.00	
1407HXA0004	Impermeabilización de la casa hogar para militares retirados, Jiutepec, Mor.	17	7	Preinversión	8,592,909							8,592,909		100.00	
1407HXA0005	Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2015	09	6	Preinversión	4,788,301							4,788,301			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 1 de 1

**A11 Universidad Autónoma Chapingo**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1308A110001	Construcción de módulo de aulas y áreas para la atención a alumnos de nivel propedéutico	20	2	Contratación	10,139,318		10,139,318					10,139,318		100.00	
1308A110002	Colocación de concreto ecológico tipo adoquín y remplazo de drenaje en la explanada: Consejo Universitario, Irrigación, Mecánica Agrícola, Ingeniería Agroindustrial.	15	7	Contratación	7,781,114		7,781,114					7,781,114		100.00	
1308A110003	Instalación Sistema de Aire Acondicionado para el funcionamiento de los Módulos Académicos del CRUPY	31	6	Preinversión	2,911,292							2,911,292			
1308A110004	Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA).	10	2	Contratación	2,865,235		2,865,235					2,865,235		100.00	
1308A110005	Sistema Integral de Seguridad Universitaria URUZA	10	2	Contratación	5,137,434		5,137,434					5,137,434		100.00	
1308A110006	Construcción de laboratorios para la Impartición de Programas Docentes en el CRUCEN.	32	2	Contratación	8,858,375		8,858,375					8,858,375		100.00	
1408A110001	Construcción del edificio de aulas, biblioteca y almacén del Departamento de Agroecología	15	2	Preinversión	8,286,203							8,286,203			



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 1 de 3

**B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908B000005	Construccion del Centro de Empaque para moscas esteriles del mediterraneo y parasitoides, en Tapachula, Chiapas para la prevencion, control y erradicacion de la mosca del mediterraneo en ese estado.	07	3	Ejecución - Operación	102,616,656				98,313,962			102,616,656	98,313,962	100.00	100.00
0908B000039	Construcción (conceptos adicionales y extraordinarios) y equipamiento del Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina (CENADUC)	15	3	Preinversión - Contratación	28,771,740				13,909,279			28,771,740	13,909,279	100.00	100.00
1008B000005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE CONTENCIÓN ANIMAL PARA ESPECIES MAYORES CON NIVEL BSL-3Ag	15	3	Preinversión	310,745,093							310,745,093			
1108B000002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE CANINOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO Y DESARROLLO DE LA UNIDAD CANINA CENADUC	15	6	Preinversión - Contratación	1,354,251							1,354,251			
1108B000004	Programa de Adquisición de Tres Laboratorios Móviles para la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera	09	6	Preinversión - Contratación	5,412,025				2,083,126			5,412,025	2,083,126	100.00	89.12
1108B000006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE PLAGUICIDAS Y CONTAMINANTES (CNRPYC)	15	6	Preinversión - Contratación	39,938,406				32,365,566			39,938,406	32,365,566	100.00	94.50
1108B000007	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 2012 DIVERSO DEL CAPÍTULO 5000 PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA MOSCAMED	07	6	Preinversión - Contratación	7,237,771				3,167,312			7,237,771	3,167,312	100.00	100.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 2 de 3

B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1108B000008	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA PARA LA DETECCIÓN DE ORGANISMOS PATOGENOS (ESCHERICHIA COLI O157:H7 Y SALMONELLA SPP.) DE LA DIAAP PARA COADYUVAR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS FRESCOS DE ORIGEN AGRICOLA Y FUENTES DE AGUA EN MÉXICO	15	6	Preinversión - Contratación	5,151,242				602,843			5,151,242	602,843	100.00	0.75
1208B000003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio, de Administración y Otros Equipos Especializados para Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISAs) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIFs) para Apoyo en las Actividades de Inspección y Vigilancia Fitozoosanitaria	09	6	Preinversión - Contratación	5,866,135							5,866,135		100.00	
1208B000004	Equipamiento de audio del Auditorio del SENASICA en Tecámac	15	6	Preinversión	303,565							303,565			
1208B000005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA (CNRF) CON SEGURIDAD BIOLÓGICA NIVEL 2	15	3	Contratación - Ejecución	267,494,739		173,609,876	139,322,449	222,354,707			267,494,739	222,354,707	100.00	86.48
1208B000006	Estudio de preinversión para analizar la viabilidad de la construcción y equipamiento del Centro Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Patógenos (CNRDOP) en Tecámac, Estado de México	15	11	Preinversión	4,827,625				2,909,339			4,827,625	2,909,339	100.00	100.00
1208B000007	Adquisición de equipo diverso del capítulo 5000 para el Programa Moscamed para el ejercicio 2013	07	6	Preinversión - Contratación	3,895,976							3,895,976		100.00	
1308B000001	Adquisición de mobiliario e instrumental equipo médico y de laboratorio para el BSL3 de la CPA	09	6	Preinversión - Contratación	12,514,928							12,514,928			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 3 de 3

**B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1308B000002	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTENCIÓN DE ORGANISMOS ACUÁTICOS. REMODELACION DEL LABORATORIO DE ECTOPARASITOS Y DIPTEROS Y OTRAS ADECUACIONES EN EL CENAPA	17	3	Preinversión	10,378,677							10,378,677				
1308B000003	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia de Plagucidas y Contaminantes	15	6	Preinversión - Contratación	49,382,482							49,382,482				
1308B000004	Adquisición de equipo para mejorar la infraestructura analítica del Centro Nacional de Referencia de Organismos Genéticamente Modificados	15	6	Preinversión - Contratación	3,746,702							3,746,702				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 1 de 1

**IZC Colegio de Postgraduados**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1008IZC0001	Edificio de cubículos para profesores y alumnos	04	2	Preinversión	9,569,412							9,569,412				
1108IZC0001	Construcción de infraestructura educativa en el Campus de Veracruz	30	2	Preinversión	3,535,641							3,535,641				
1108IZC0002	DORMITORIOS CAMPUS CAMPECHE	04	2	Preinversión	9,449,588							9,449,588				
1108IZC0003	Construcción y Equipamiento de Infraestructura necesaria para la estancia de alumnos, centro de idiomas y videoconferencias en el Campus Veracruz	30	2	Preinversión	13,975,681							13,975,681				
1108IZC0004	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2014	35	6	Preinversión	23,598,731							23,598,731				
1108IZC0005	Adquisición de mobiliario especializado de laboratorio para los Campus San Luis Potosí y Veracruz	35	6	Preinversión	26,700,178							26,700,178				
1108IZC0006	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y AREAS EXPERIMENTALES CON MOBILIARIO ESPECIALIZADO	35	6	Preinversión	37,778,385							37,778,385				
1308IZC0001	Construcción de una Planta Piloto de Compostaje y Vermicompostaje, Campus Córdoba.	30	2	Preinversión	520,503							520,503				
1308IZC0002	Construcción de Edificio Administrativo	15	3	Preinversión	33,490,389							33,490,389				
1308IZC0003	Programa de adquisición de maquinaria y herramientas agrícolas	34	6	Preinversión	15,342,426							15,342,426				
1308IZC0004	Construcción de sala de usos múltiples, plazoleta y estacionamiento.	15	3	Preinversión	22,045,075							22,045,075				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 2

100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10081000001	Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	28	5	Operación - En finiquito	359,480,173	12,353,000	12,353,000	9,617,113	373,112,652			359,480,173	373,112,652	100.00	100.00
10081000002	Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto	26	5	Ejecución - Operación	143,242,051				145,297,617			143,242,051	145,297,617	100.00	100.00
10081000003	Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Tobaní, Municipio de Benito Juárez	26	5	Ejecución - Operación	147,465,768	6,200,000	6,200,000		148,480,914			147,465,768	148,480,914	100.00	100.00
10081000004	Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijapan, Chiapas	07	5	Ejecución	58,596,091	30,054,298	30,054,298	1,188,740	9,474,785			58,596,091	9,474,785	100.00	44.60
12081000002	Conservación y mantenimiento de Centros Acuícolas. Centro Acuícola Temascal, Oaxaca	20	7	Preinversión	15,321,187	6,620,486	6,620,486					15,321,187			
12081000003	OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ.	30	5	Preinversión	222,139,523	102,931,292	101,325,361					222,139,523			
12081000005	APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	25	11	Ejecución	12,569,031	5,400,000	5,400,000	860,772	4,589,066			12,569,031	4,589,066	46.00	21.00
12081000006	DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA	20	5	Ejecución	176,653,633	74,170,608	74,170,608	12,928,627	41,728,622			176,653,633	41,728,622	64.00	40.00
12081000007	OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATÉMACO, VERACRUZ	30	5	Ejecución	44,369,322	27,871,412	27,871,412	1,649,435	14,414,765			44,369,322	14,414,765	64.00	11.20
12081000008	Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa.	25	5	Ejecución	219,456,236	81,348,421	81,348,421	6,922,953	41,899,867			219,456,236	41,899,867	52.00	10.70

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 2 de 2

**100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13081000001	Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Portuaria Pesquera.	35	11	Ejecución	16,502,096	7,950,000	7,950,000					16,502,096		30.00	
14081000001	Obras de Dragado y Supervisión en el Estero Tastiota, Municipio de Hermosillo, Sonora	26	5	Preinversión	149,397,225							149,397,225			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 1 de 1

**JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1308JAG0001	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA CENTROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES CON RECURSOS FISCALES Y PROPIOS PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	35	6	Preinversión - Ejecución	37,104,735	25,025,650	25,025,650		5,368,175			37,104,735	5,368,175	100.00	100.00
1308JAG0002	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION DEL INIFAP CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	35	6	Preinversión - Ejecución	32,741,716	22,082,970	22,082,970					32,741,716		100.00	
1308JAG0003	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CENTROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INIFAP	35	7	Preinversión - Ejecución	51,981,403							51,981,403		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 1 de 1

**JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1308JBK0001	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y SISTEMAS 2014 DE PRONABIVE.	09	6	Ejecución	7,998,846	5,000,000	5,000,000	146,960	146,960			7,998,846	146,960	100.00	2.94



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 1 de 1

**R.JL Instituto Nacional de Pesca**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1208R.JL0001	Adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica en el Golfo de México	30	6	Preinversión	82,360,532	2,891,863	2,891,863			329,442,127		411,802,659		30.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**A00 Instituto Mexicano del Transporte**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109A000003	Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	22	2	Ejecución	249,663,832	23,300,000	33,300,000	637,217	637,217			249,663,832	637,217	2.00	1.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209C000002	Mantenimiento de infraestructura de sistemas y equipos para la navegación y control de tránsito aéreo	35	7	Ejecución	296,415,017				29,176,668		296,415,017	29,176,668	12.00	11.00	
1309C000001	Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la navegación y control del tránsito aéreo.	35	7	Ejecución	60,000,000	28,900,000	30,900,000	1,732,032	1,732,032		60,000,000	1,732,032	48.00	5.65	
1309C000002	Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo	35	6	Ejecución	458,405,000	191,500,000	189,500,000	115,008,851	115,008,851		458,405,000	115,008,851	41.80	38.16	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 4

#### JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
0209JZL0024	Equipamiento y Obras de Combustibles	35	1	Ejecución	3,866,474,611	267,373,685			1,700,381,365		401,139,322	3,866,474,611	2,101,520,687	100.00	55.00
1109JZL0003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015	35	7	Ejecución	107,682,673	730,696			4,085,668		96,569,577	107,682,673	100,655,245	100.00	97.09
1109JZL0013	Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido	20	1	Preinversión - Contratación	24,630,044				6,782,007		14,682,952	24,630,044	21,464,959	100.00	87.71
1209JZL0011	Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de aeronaves 2013	35	1	Preinversión - Contratación	29,174,000				6,921,154			29,174,000	6,921,154	100.00	74.00
1209JZL0012	Programa de mantenimiento de infraestructura de seguridad de las estaciones de combustibles 2013-2014	35	7	Ejecución	94,508,233	25,300,000	22,700,000	10,740,008	22,140,235			94,508,233	22,140,235	100.00	97.74
1209JZL0014	Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015	23	7	Ejecución	51,768,840	20,000,000	22,500,000					51,768,840		100.00	
1209JZL0015	PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2013	35	6	Preinversión - Contratación	42,137,429				21,173,868			42,137,429	21,173,868	100.00	100.00
1209JZL0025	Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2015	09	7	Ejecución	114,373,021	8,755,000	43,755,000		8,662,075			114,373,021	8,662,075	100.00	97.50
1209JZL0027	Ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de pasajeros en Uruapan	16	1	Ejecución	27,073,900	6,330,000	8,640,000	796,031	17,692,771			27,073,900	17,692,771	100.00	78.20
1309JZL0001	Programas Maestros de Desarrollo 2014	35	11	Ejecución	4,408,000	3,606,028	3,606,028					4,408,000		100.00	
1309JZL0002	Programa de adquisición de equipos de seguridad 2014	35	6	Ejecución	16,147,200	13,920,000	13,920,000	207,975	207,975			16,147,200	207,975	100.00	17.00
1309JZL0003	Estudios de Pre inversión para Terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo	28	11	Preinversión	5,800,000	5,800,000	5,800,000					5,800,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 4

#### JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309JZL0004	Estudios de Pre inversión para Construir un Aeropuerto en la Región del Istmo (Ixtpec), Oaxaca, Rehabilitar y Modernizar el Aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala., Aviación General del Aeropuerto de Hidalgo y Modernizar el Aeropuerto el Lencero en Jalapa .	35	11	Preinversión	18,038,000	18,038,000	18,038,000					18,038,000		100.00	
1309JZL0005	Programa de desarrollo tecnológico de mobiliario y equipo de uso aeroportuario 2014	09	6	Preinversión	2,320,000	2,000,000	2,000,000					2,320,000		100.00	
1309JZL0006	Programa de sustitución de equipo de la red aeroportuaria 2014	35	6	Ejecución	41,774,500	36,012,500	33,224,032	129,514	129,514			41,774,500	129,514	100.00	0.60
1309JZL0007	Programa de implementación de sistema de medición de nivel y temperatura 2014	35	6	Preinversión	17,110,000	14,750,000	14,650,000					17,110,000		100.00	
1309JZL0008	Programa de adquisición de parque vehicular 2014	35	6	Ejecución	47,734,000	41,150,000	50,300,000	3,922,804	3,922,804			47,734,000	3,922,804	100.00	2.00
1309JZL0009	Modernizar el Aeropuerto de Chetumal	23	1	Preinversión	10,208,000	10,208,000	10,208,000					10,208,000		100.00	
1309JZL0010	Programa de rehabilitación de caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2014	35	7	Ejecución	11,821,329	10,190,802	10,447,174	3,518,739	3,518,739			11,821,329	3,518,739	100.00	35.00
1309JZL0011	Programa de adquisiciones para la atención de emergencias en las estaciones de combustibles 2014	35	6	Preinversión	13,510,520	11,647,000	11,522,099					13,510,520		100.00	
1309JZL0012	Programa de adquisición de computadores de flujo para sistemas SCADA de estaciones de combustibles 2014	35	6	Preinversión	21,506,400	18,540,000	18,000,000					21,506,400		100.00	
1309JZL0013	Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2014	35	7	Ejecución	148,654,000	91,043,064	76,983,064	286,422	286,422			148,654,000	286,422	100.00	1.00
1309JZL0014	Programa para la rehabilitación de la pista, rodajes y plataformas de aviación comercial y general en el aeropuerto de Colima, Colima	06	7	Preinversión	89,001,580	76,725,500	109,837,250					89,001,580		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 3 de 4

#### JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1309JZL0015	Construcción de tanque de almacenamiento en la estación de Ciudad del Carmen	04	1	Preinversión	19,998,400		15,650,000				19,998,400		100.00	
1309JZL0016	Estudios de preinversión para la construcción de la nueva estación de combustibles en el aeropuerto de San José del Cabo	03	11	Preinversión	13,920,000		8,204,487				13,920,000		100.00	
1309JZL0017	Estudios de preinversión de la red aeroportuaria 2014	35	11	Preinversión	14,776,080		13,048,100				14,776,080		100.00	
1309JZL0018	Sistema de control de combustibles en plataforma SCCP 2014	35	6	Preinversión	2,552,000		1,900,000				2,552,000		100.00	
1309JZL0019	Sistema de circuito cerrado de televisión para estaciones de combustibles y servicios 2014	35	6	Preinversión	5,800,019		3,237,000				5,800,019		100.00	
1309JZL0020	Programa de mantenimiento de infraestructura de la Red Aeroportuaria 2014	35	7	Ejecución	110,176,800		62,869,900	4,728,465	4,728,465		110,176,800	4,728,465	100.00	2.00
1309JZL0021	Programa de accesibilidad 2014	35	7	Preinversión - Contratación	2,375,680						2,375,680			
1309JZL0022	Programa de mantenimiento y rehabilitación de tanques de almacenamiento 2014	35	7	Preinversión	7,656,000		7,260,000				7,656,000		100.00	
1309JZL0023	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2014	35	11	Preinversión	27,492,000		9,300,000				27,492,000		100.00	
1309JZL0024	Programa de adquisiciones para sistemas de carga y descarga de combustible de aviación 2014	35	6	Preinversión	22,040,000		19,800,000				22,040,000		100.00	
1409JZL0001	Construcción de cuartos de prueba, almacén y taller de mantenimiento 2014	35	1	Preinversión - Contratación	21,721,183						21,721,183			
1409JZL0002	Programa de mantenimiento de vialidades en estaciones de combustibles 2014	35	7	Preinversión	43,558,000		7,373,943				43,558,000		100.00	
1409JZL0003	Programa de infraestructura de la red aeroportuaria 2014	35	1	Ejecución	26,587,200		19,106,000	2,304,987	2,304,987		26,587,200	2,304,987	100.00	5.00
1409JZL0004	Programa de Infraestructura del Aeropuerto de Tepic 2014	18	1	Ejecución	14,801,600		12,760,000	2,423,917	2,423,917		14,801,600	2,423,917	100.00	6.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 4 de 4

**JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1309J0U0001	EQUIPAMIENTO SERVICIOS MEDICOS Y SUPERVISION	35	6	Preinversión	9,453,066							9,453,066				
1309J0U0002	PROGRAMA DE CONSERVACION DE PUENTES	35	7	Ejecución	56,615,683	54,550,000	50,877,210	7,294,272	7,294,272			56,615,683	7,294,272	100.00	26.00	
1309J0U0003	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	781,960,667	84,258,000	97,484,434	12,958,401	12,958,401			781,960,667	12,958,401	100.00	16.00	
1309J0U0004	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	35	7	Ejecución	415,666,017	86,472,000	82,991,926	740,028	740,028			415,666,017	740,028	100.00	3.00	
1309J0U0005	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	36,034,767	34,720,000	28,646,430	7,099,850	7,099,850			36,034,767	7,099,850	100.00	18.00	
1309J0U0006	PROGRAMA DE MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	35	7	Preinversión	103,100,636							103,100,636				
1309J0U0007	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	17	6	Preinversión	11,748,662							11,748,662				



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.	27	1	Ejecución	249,947,363	28,710,784	28,710,784	5,825,620	95,726,958			249,947,363	95,726,958	100.00	99.09
0909J2P0002	Construcción de 250.0 metros de muelle (segunda posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto)	27	1	Preinversión - Ejecución	78,990,425				108,320,494			78,990,425	108,320,494	100.00	99.06
1309J2P0005	Mantenimiento a Balizas del señalamiento marítimo del puerto	27	7	Ejecución	400,000	400,000	400,000	141,136	141,136			400,000	141,136	100.00	20.00
1309J2P0006	Mantenimiento a Muelles 2014	27	7	Preinversión	7,200,000	7,200,000						7,200,000			
1309J2P0007	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2014	27	7	Preinversión	750,000	750,000						750,000			
1309J2P0008	Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2014	27	7	Preinversión	750,000	750,000						750,000			
1409J2P0001	Mantenimiento a obras de protección 2014	27	7	Preinversión	2,000,000							2,000,000			
1409J2P0002	Servicios relacionados con obras públicas 2014	27	11	Preinversión	1,800,000							1,800,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0809J2R0003	Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	02	1	Preinversión - Ejecución	537,138,030				12,215,228		537,138,030	12,215,228	100.00	58.51
0809J2R0004	Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	155,261,993				30,301		155,261,993	30,301	100.00	5.12
1109J2R0003	Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal.	02	1	Preinversión - Ejecución	17,812,085				10,516,770		17,812,085	10,516,770	100.00	91.90
1109J2R0009	Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	77,630,996				41,811,453		77,630,996	41,811,453	100.00	98.46
1209J2R0002	Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	02	5	Preinversión - Ejecución	77,347,876	54,635,652	54,635,652	9,027,045	9,961,984		77,347,876	9,961,984	100.00	49.05
1309J2R0004	Programa de adquisiciones 2014	02	6	Preinversión	8,184,203						8,184,203			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1109J2T0005	Reparación de los Rompeolas el Creston y Chivos.	25	1	Preinversión	60,857,740							60,857,740				
1209J2T0003	Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga.	25	1	Preinversión - Ejecución	1,389,468,656				134,093,541			1,389,468,656	134,093,541	100.00	65.00	
1409J2T0001	Mecánica de Suelos del Canal de Navegación desde la Bocana hasta la Dársena de Ciaboga incluye supervisión.	25	11	Preinversión	638,000							638,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	31	1	Preinversión - Ejecución	84,588,165				81,394,200		84,588,165	81,394,200	100.00	99.57	
0909J2U0006	Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	31	1	Preinversión	12,039,265	9,500,000					12,039,265		100.00		
0909J2U0007	DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO	31	1	Preinversión	12,454,412						12,454,412				
1109J2U0005	Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas	31	1	Preinversión	42,971,043	10,350,800					42,971,043		100.00		
1209J2U0001	Construcción del Viaducto Alterno	31	5	Preinversión - Ejecución	370,780,658	150,000,000	150,000,000	80,688,293	170,442,046		370,780,658	170,442,046	100.00	26.00	
1309J2U0003	Construcción de Obras de protección para marina turística	31	1	Preinversión	75,245,409						75,245,409				
1309J2U0004	Estudios y proyectos de preinversión relacionados con la obra pública 2014	31	11	Preinversión - Ejecución	5,000,000		5,000,000	1,165,799	1,165,799		5,000,000	1,165,799	100.00	34.00	
1409J2U0001	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Yucalpetén, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	31	7	Preinversión	16,605,883						16,605,883				
1409J2U0002	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Río Lagartos, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	31	7	Preinversión	6,953,714						6,953,714				
1409J2U0003	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Telchac, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	31	7	Preinversión	9,570,178						9,570,178				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J2W0006	Construccion de Espuelas FCC	25	1	Preinversión - Ejecución	87,264,450	33,902,293	33,902,293	8,548,485	30,532,686			87,264,450	30,532,686	100.00	95.04
1309J2W0003	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizo y Cerca Perimetral 2014	25	7	Preinversión - Ejecución	1,000,000	1,000,000	1,000,000	297,505	297,505			1,000,000	297,505	100.00	6.01
1309J2W0004	Construcción y ampliación CCTV	25	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000						3,000,000		100.00	
1309J2W0005	Mantenimiento a Señalamiento Marítimo 2014	25	7	Preinversión - Ejecución	800,000	800,000	800,000	265,057	265,057			800,000	265,057	100.00	0.01
1309J2W0006	Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2014	25	7	Preinversión - Ejecución	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,315,783	1,315,783			3,500,000	1,315,783	100.00	31.01
1309J2W0007	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2014	25	7	Preinversión - Ejecución	1,200,000	1,200,000	1,200,000	385,546	385,546			1,200,000	385,546	100.00	0.01
1309J2W0008	Mantenimiento a Muelles y Patios 2014	25	7	Preinversión - Ejecución	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,201,694	1,201,694			3,500,000	1,201,694	100.00	21.01
1309J2W0009	Construcción de un Centro de Atención Logística al Transporte (CALT)	25	1	Preinversión	15,989,264							15,989,264			
1309J2W0010	Construcción del Sistema de Ambiental para Tratamiento de Aguas	25	1	Preinversión	1,500,000							1,500,000			
1309J2W0011	Bodega de Consolidación	25	1	Preinversión	5,000,000							5,000,000			
1309J2W0012	Programa de adquisiciones 2014	25	6	Preinversión - Ejecución	16,480,443		16,460,443	362,176	362,176			16,480,443	362,176	100.00	37.01

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J2X0001	Dragado de Mantenimiento 2014	30	7	Preinversión - Ejecución	65,000,000	44,557,742	44,557,742	29,709,272	29,709,272			65,000,000	29,709,272	100.00	80.03

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	28	1	Preinversión - Ejecución	1,142,283,589	67,716,355	110,000,000	101,098,173	1,190,503,202			1,142,283,589	1,190,503,202	100.00	34.96
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	28	1	Preinversión - Ejecución	670,930,183	25,381,621			607,350,292			670,930,183	607,350,292	100.00	55.22
0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	28	1	Preinversión - Ejecución	132,353,131	30,987,291	30,987,291		95,537,506			132,353,131	95,537,506	100.00	96.08
1009J2Y0005	Subestación eléctrica y línea de transmisión	28	1	Preinversión	72,213,473							72,213,473			
1109J2Y0011	Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	28	1	Preinversión - Ejecución	1,078,343,961	136,302,050	136,302,050		24,459,026			1,078,343,961	24,459,026	100.00	96.10
1309J2Y0004	Mantenimiento a Obras de Protección	28	7	Preinversión	87,012,925	50,000,000						87,012,925			
1309J2Y0005	Reubicación de Cisterna	28	1	Preinversión	12,615,001							12,615,001			
1309J2Y0006	Mantenimiento a Infraestructura Marítimo Portuario 2014	28	7	Preinversión - Ejecución	68,010,000	68,010,000	68,010,000	47,246	47,246			68,010,000	47,246	100.00	0.01
1309J2Y0007	Mantenimiento a Infraestructura portuaria y de servicios 2014	28	7	Preinversión - Ejecución	74,330,254	74,330,254	30,000,000	2,256,184	2,256,184			74,330,254	2,256,184	100.00	30.57
1309J2Y0008	Adquisición de RACKS para Bodega Archivo 2014	28	6	Preinversión	920,000							920,000			
1309J2Y0009	Equipo de Rayos Gamma para la Aduana	28	6	Preinversión	27,599,500							27,599,500			
1309J2Y0010	Estudios y Proyectos de Preinversión 2014	28	11	Preinversión	23,000,000							23,000,000			
1309J2Y0011	Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira.	28	1	Preinversión	140,000,000							140,000,000			
1309J2Y0012	Construcción de Humedales 3a. Etapa	28	1	Preinversión	15,916,062							15,916,062			
1309J2Y0013	TERMINAL DE FERROBUQUE Y ROLL ON/ROLL OFF	28	1	Preinversión	352,823,076							352,823,076			
1309J2Y0014	Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí	28	1	Preinversión	166,605,935							166,605,935			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### JZZ Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109JZZ0002	Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas.	26	1	Preinversión - Ejecución	151,332,299				36,347,449			151,332,299	36,347,449	100.00	75.00
1109JZZ0004	Automatización de silos	26	1	Preinversión	96,684,846							96,684,846			
1109JZZ0005	Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías	26	1	Preinversión - Ejecución	96,684,845	20,000,000			69,209,325			96,684,845	69,209,325	100.00	100.00
1109JZZ0006	Construcción del área de la terminal mineral.	26	1	Preinversión	155,770,029							155,770,029			
1109JZZ0009	Rehabilitación de muelles	26	1	Preinversión - Ejecución	75,199,324	28,000,000			12,089,349			75,199,324	12,089,349	100.00	100.00
1109JZZ0010	Construcción de muelle para contenedores en el área de chalanes	26	1	Preinversión	193,369,691							193,369,691			
1209JZZ0001	Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora	26	1	Ejecución	2,411,439,513	1,000,000,000	1,000,000,000	240,175,110	247,476,629			2,411,439,513	247,476,629	100.00	9.22
1309JZZ0001	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2014	26	6	Preinversión - Ejecución	77,025,000	38,225,000	38,225,000					77,025,000		100.00	
1309JZZ0002	Dragado de Canales y Navegación, Dársena de Ciaboga, Áreas de maniobras y Atraque del actual Recinto.	26	1	Preinversión - Ejecución	287,665,802				18,358,124			287,665,802	18,358,124	100.00	100.00
1309JZZ0003	Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores	26	1	Preinversión	153,000,000							153,000,000			



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209J3A0001	Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial	16	1	Preinversión - Ejecución	170,464,984	10,000,000	10,000,000		171,516,577			170,464,984	171,516,577	100.00	99.24
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación	16	1	Preinversión - Ejecución	342,038,038	10,000,000	10,000,000	2,097,327	358,331,219	15,657,130		342,038,038	373,988,349	100.00	21.00
0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	16	1	Preinversión - Ejecución	89,702,052	10,000,000	5,000,000	1,786,512	53,992,324	107,217		89,702,052	54,099,541	100.00	36.00
0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Ejecución	175,329,863		47,000,000	13,982,113	135,744,362	345,495		175,329,863	136,089,857	100.00	29.00
0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL	16	1	Preinversión - Ejecución	80,300,362	35,000,000	35,000,000	693,863	35,933,143			80,300,362	35,933,143	100.00	99.22
0809J3A0002	Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común	16	1	Preinversión - Ejecución	98,166,003	12,000,000	12,000,000		80,062,663			98,166,003	80,062,663	100.00	99.00
0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	16	1	Preinversión - Ejecución	64,829,420	8,000,000	8,000,000		35,341,477	3,700,674		64,829,420	39,042,151	100.00	99.23
0909J3A0002	PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.	16	1	Preinversión - Ejecución	240,785,308				15,275,831			240,785,308	15,275,831	100.00	99.00
1209J3A0001	Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas	16	1	Preinversión - Ejecución	963,141,234	406,000,000	406,000,000	129,323,313	284,734,496			963,141,234	284,734,496	100.00	32.00
1309J3A0001	Programa de adquisiciones 2014	16	6	Preinversión	9,827,739							9,827,739			
1309J3A0002	Programa de Mantenimiento 2014	16	7	Preinversión - Ejecución	44,000,000		20,000,000	6,478,803	6,478,803			44,000,000	6,478,803	100.00	32.00
1309J3A0003	Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas	16	1	Preinversión	351,466,191							351,466,191			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	06	1	Preinversión - Ejecución	171,146,241				154,676,293		2,410,595	171,146,241	157,086,888	100.00	85.61
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	06	1	Preinversión - Ejecución	2,686,078,915	517,500			2,665,234,525		96,912,634	2,686,078,915	2,762,147,159	100.00	72.64
1209J3B0006	Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal.	06	3	Preinversión - Ejecución	290,214,727	116,500,000	116,500,000	14,813,671	70,681,231			290,214,727	70,681,231	100.00	31.01
1309J3B0001	Rehabilitación de los Muelles de la Terminal Pesquera	06	7	Preinversión - Ejecución	30,634,870				8,973,270			30,634,870	8,973,270	100.00	38.00
1309J3B0002	Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D	06	1	Preinversión - Ejecución	433,901,064	237,004,146	237,004,146	120,437,338	235,207,375			433,901,064	235,207,375	100.00	10.01
1309J3B0004	Modernización de la Red Hidraulica	06	1	Preinversión	14,478,329	14,478,329						14,478,329		100.00	1.00
1309J3B0005	Sistema de Proteccion Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima.	06	7	Preinversión	45,000,000	45,000,000						45,000,000		100.00	1.00
1309J3B0006	DRAGADO DE MANTENIMIENTO2014	06	7	Preinversión	83,842,000	83,842,000						83,842,000		100.00	1.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J3C0003	Prolongación de la escollera oriente	07	1	Preinversión - Ejecución	250,000,000				103,918,998			250,000,000	103,918,998	100.00	90.00
1309J3C0002	Adquisición de una Econobodega	07	6	Preinversión	3,500,000							3,500,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0709J3D0004	Reconstrucción de vías dentro del recinto portuario	28	7	Preinversión	45,000,000						45,000,000				
0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico	28	7	Preinversión - Ejecución	11,563,405	2,000,000			4,855,624		11,563,405	4,855,624	100.00	94.00	
1009J3D0001	Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de CCTV en muelles 8 y 9.	28	1	Preinversión - Ejecución	6,746,139				6,939,203		6,746,139	6,939,203	100.00	100.00	
1009J3D0004	Habilitación de terrenos para la construcción de una TUM (primera etapa)	28	1	Preinversión - Ejecución	153,498,370				104,834,739		153,498,370	104,834,739	100.00	99.01	
1109J3D0001	Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas 1 al 9.	28	7	Preinversión	28,022,428						28,022,428				
1109J3D0007	Modernización del sistema de Alumbrado del Recinto Portuario (muelles 1 al 7).	28	7	Preinversión	10,390,000						10,390,000				
1209J3D0002	Dragado de Mantenimiento	28	7	Preinversión - Ejecución	195,779,451	14,450,000	6,000,000	5,631,589	108,801,799		195,779,451	108,801,799	100.00	100.00	
1209J3D0004	Servicios relacionados con la obra pública	28	11	Preinversión - Ejecución	5,500,000	2,800,000			1,025,225		5,500,000	1,025,225	100.00	100.00	
1209J3D0005	Control de accesos al recinto fiscalizado.	28	1	Preinversión - Ejecución	3,892,003	1,750,000			1,013,140		3,892,003	1,013,140	100.00	97.00	
1209J3D0006	Obras en metales y minerales	28	1	Preinversión - Ejecución	6,300,000				2,049,951		6,300,000	2,049,951	100.00	100.00	
1309J3D0001	Confinamiento lateral de los cobertizos 4 y 6	28	1	Preinversión - Ejecución	7,083,447				5,883,290		7,083,447	5,883,290	100.00	97.00	
1309J3D0002	BODEGA Número 13	28	1	Preinversión	16,750,000	10,000,000					16,750,000				
1309J3D0003	Ampliación bodega 9	28	1	Preinversión	13,970,000						13,970,000				
1309J3D0004	Cercado con herrería a la fachada Sur del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico	28	1	Preinversión	2,075,735						2,075,735				
1409J3D0001	Programa de adquisiciones 2014	28	6	Preinversión	1,203,520						1,203,520				
1409J3D0002	Estudio estructural de muelles	28	11	Preinversión	7,450,000						7,450,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

#### J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	30	1	Preinversión - Ejecución	1,349,228,020	46,000,000	45,300,000	17,535,380	1,618,542,391			1,349,228,020	1,618,542,391	100.00	14.55
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	30	1	Preinversión - Ejecución	873,365,676		88,100,000	15,578,211	620,664,106			873,365,676	620,664,106	100.00	11.80
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	30	1	Preinversión - Ejecución	4,948,102,200	70,000,000	193,950,000	19,679,681	1,361,260,871			4,948,102,200	1,361,260,871	100.00	17.02
1009J3E0002	Programa de ampliación de la cobertura del CCTV.	30	6	Preinversión - Ejecución	6,947,085	2,860,000			3,491,664			6,947,085	3,491,664	100.00	99.02
1109J3E0003	Equipamiento para el CCTM	30	6	Preinversión - Ejecución	3,904,458	2,590,000			1,264,408			3,904,458	1,264,408	100.00	0.01
1109J3E0004	Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual.	30	1	Preinversión - Ejecución	5,102,812				3,589,207			5,102,812	3,589,207	100.00	88.13
1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	30	3	Preinversión - Ejecución	1,000,678,932	226,880,000	50,015,500	26,551,601	161,719,765			1,000,678,932	161,719,765	100.00	22.65
1109J3E0009	Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.	30	3	Preinversión - Ejecución	46,698,349	3,100,000	3,100,000	571,594	35,629,114			46,698,349	35,629,114	100.00	54.36
1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	122,305,201	10,000,000	10,200,000	2,109,485	45,225,785			122,305,201	45,225,785	100.00	6.17
1109J3E0011	Centro de Atención Logística al Transporte.	30	1	Preinversión - Ejecución	254,337,146	5,000,000	610,000	834,599	66,608,220			254,337,146	66,608,220	100.00	19.49
1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	30	1	Preinversión - Ejecución	214,868,006	2,000,000	100,000	33,157	18,603,356			214,868,006	18,603,356	100.00	99.15
1109J3E0014	Unidad de Manejo Ambiental La Pinera.	30	5	Preinversión - Ejecución	16,122,050	2,140,000			5,316,760			16,122,050	5,316,760	100.00	97.01
1109J3E0016	Centro de simulación y capacitación de emergencias.	30	1	Preinversión	3,738,480	3,600,000						3,738,480		100.00	
1209J3E0001	Patios ferroviarios multimodal y de clasificación	30	1	Preinversión	513,545,606	95,730,980						513,545,606			
1209J3E0003	Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	9,668,484				6,278,533			9,668,484	6,278,533	100.00	99.16
1209J3E0005	Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	38,673,938				27,764,946			38,673,938	27,764,946	100.00	73.11
1209J3E0010	Rehabilitación de la Explanada 10	30	1	Preinversión - Ejecución	18,781,254				13,218,615			18,781,254	13,218,615	100.00	78.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 2 de 2

**J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J3E0001	Unidad Cisterna para el Centro de Rescate de Extinción de Incendios (CREI) del puerto	30	6	Preinversión - Ejecución	3,632,537				1,380,636			3,632,537	1,380,636		
1309J3E0003	Repavimentación de la Ruta Fiscal del Recinto Portuario	30	1	Contratación - Ejecución	50,336,584	18,500,000			30,902,800			50,336,584	30,902,800	100.00	99.00
1309J3E0005	Ampliación del Acceso vehicular al puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	21,587,648	6,240,000	7,230,000	228,944	9,893,876			21,587,648	9,893,876	100.00	1.48
1309J3E0006	Repavimentación de vialidades del Muelle 7	30	1	Preinversión - Ejecución	44,005,591	28,400,000			12,598,035			44,005,591	12,598,035	100.00	94.00
1309J3E0007	Modernización del sistema de alumbrado público del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	48,260,848	16,500,000	5,340,000	364,510	15,148,736			48,260,848	15,148,736	100.00	8.30
1309J3E0008	Estudios de Preinversión 2014	30	11	Preinversión - Ejecución	10,800,000	10,800,000	10,800,000	2,207,089	2,207,089			10,800,000	2,207,089	100.00	40.54
1309J3E0009	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2014	30	7	Preinversión - Ejecución	145,301,479	140,000,000	140,000,000	40,530,863	40,530,863			145,301,479	40,530,863	100.00	57.44
1409J3E0001	Programa de Adquisiciones 2014	30	6	Preinversión	5,105,480							5,105,480			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	30	1	Preinversión - Ejecución	1,006,731,677				1,087,767,469		1,006,731,677	1,087,767,469	100.00	98.08	
1309J3F0002	Construcción de Bodega No. 7 para granel agrícola y mineral	30	1	Ejecución	31,136,031	6,500,000	7,786,042	7,786,042	22,282,374		31,136,031	22,282,374	100.00	36.00	
1309J3F0003	Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos 2014	30	7	Ejecución	70,000,000	70,000,000	70,000,000	6,262,029	6,262,029		70,000,000	6,262,029	100.00	13.01	
1409J3F0001	Construcción de muelle para la Armada.	30	1	Preinversión	20,000,000						20,000,000				
1409J3F0002	Acceso ferroviario norte al patio de carga intermodal.	30	1	Preinversión	11,600,000						11,600,000				
1409J3F0003	Ampliación de la Avenida Toluca	30	1	Preinversión	4,640,000						4,640,000				
1409J3F0004	Construcción de edificio de Capitania.	30	4	Preinversión	11,600,000						11,600,000				
1409J3F0005	Rehabilitación del cuerpo de la escollera lado Allende.	30	1	Preinversión	58,580,000						58,580,000				
1409J3F0006	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2.	30	1	Preinversión	1,121,720,000						1,121,720,000				
1409J3F0007	Adecuación de patios de almacenamiento del Recinto Portuario Coatzacoalcos	30	1	Preinversión	104,400,000						104,400,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J3G0005	Construcción de un muelle de usos múltiples.	20	1	Preinversión - Ejecución	229,123,271	77,625,000	77,625,000	54,115,076	101,451,383			229,123,271	101,451,383	100.00	41.80
1309J3G0001	Construcción de Centro Regulador de Tráfico y obras complementarias asociadas al nuevo acceso del puerto de Salina Cruz	20	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1209J3L0001	Adquisición de equipo de comunicación satelital de alta frecuencia.	35	6	Preinversión	3,222,828							3,222,828				
1309J3L0001	Programa de mantenimiento de las líneas FA; FD; FL; FN y FX de la ruta del Mayab y K de la ruta de Chiapas.	35	7	Operación	256,795,160		42,301,637	42,301,637	251,248,058			256,795,160	251,248,058	100.00	100.00	
1409J3L0001	Programa de Inversión de Mantenimiento de la Vías Férreas Chiapas y Mayab.	35	7	Contratación - Ejecución	1,211,674,035		1,211,674,035	148,722,634	148,722,634			1,211,674,035	148,722,634	100.00	12.30	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J9E Servicio Postal Mexicano**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J9E0001	Programa de Adquisiciones de Equipo contra incendio	09	6	Ejecución	12,455,168							12,455,168		100.00	100.00
1309J9E0002	Programa de adquisición de equipo operativo	09	6	Preinversión	30,430,234		12,306,177		18,834,338			30,430,234	18,834,338	99.01	99.00
1309J9E0005	Proyecto de mecanización del Centro de Despachos vía terrestre Pantaco 2013	09	5	Preinversión	26,439,333		1,029,277		19,335,560			26,439,333	19,335,560	59.01	59.00
1409J9E0001	PROGRAMA DE INVERSION PARA LA MECANIZACION DEL CENTRO DE DESPACHOS AEREOS BENITO JUAREZ 2014	09	10	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
1409J9E0002	programa de mantenimiento de oficinas postales para el ejercicio 2014	09	7	Preinversión	31,000,000							31,000,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**KCZ Telecomunicaciones de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109KCZ0001	Programa de Servicio Móvil y Rural Satelital	35	6	Preinversión	8,737,039		7,699,170					8,737,039		50.00	
1109KCZ0002	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	35	6	Ejecución	35,085,688				31,175,699			35,085,688	31,175,699	86.00	85.00
1109KCZ0004	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA UN SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SITIO DEL CENTRO DE DATOS eMEXICO	09	6	Ejecución	21,074,318		19,000,830			1,337,454		21,074,318	1,337,454	50.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

#### KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1209KDN0007	Unidad De Ataque Y Extinción De Incendios 6x6 Y 8X8	09	6	Preinversión	45,119,594							45,119,594				
1209KDN0008	Instalaciones Y Obras De Construcción Especializada	09	7	Preinversión - Operación	124,035,913			5,346,256	25,213,519		13,387,019	124,035,913	38,600,538	100.00	46.66	
1209KDN0011	Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales	09	7	Operación - En finiquito	90,061,934		9,673,325	31,537,657	59,424,191		21,305,947	90,061,934	80,730,138	50.00	45.94	
1209KDN0012	REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES	09	7	Operación - En finiquito	534,882,050		242,297,078	74,746,223	282,758,275		84,941,602	534,882,050	367,699,877	100.00	52.00	
1209KDN0013	Adquisición de Equipos para la Modernización de los Sistemas y Equipos en los Edificios Terminales.	09	6	Ejecución - Operación	150,000,000		81,006,266	30,066,903	30,102,451		19,109	150,000,000	30,121,560	100.00	1.50	
1209KDN0014	Rehabilitación, Complementación Y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves en Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México.	09	7	Ejecución	148,500,000		19,570,483	10,035,744	50,667,769		32,153,705	148,500,000	82,821,474	100.00	30.49	
1209KDN0016	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Extracción y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	09	6	Ejecución	14,125,475		6,214,620	4,023,352	4,023,352			14,125,475	4,023,352	100.00	100.00	
1309KDN0001	Monitoreo de posiciones incluyendo adecuación de infraestructura/software de integración y aplicación; sensores de detección de aeronaves; unidades de adquisición de datos de los sensores; estaciones móviles PDA para personal de tierra; servidores de alta disponibilidad y estaciones de trabajo	09	6	Preinversión	20,684,634	20,684,634	20,684,634					20,684,634		100.00		
1309KDN0002	Adquisición de un Vehículo de Apoyo al servicio de Extinción de Incendios	09	6	Preinversión	15,080,000	15,080,000	15,080,000					15,080,000		100.00		
1309KDN0003	Adquisición de Tres Unidades Autotanque Cisterna 45,000 Litros	09	6	Preinversión	20,880,000	20,880,000	20,880,000					20,880,000		100.00		

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 2 de 2

**KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1309KDN0004	Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos y Sistema de Cobro Automatizado para el Estacionamiento Vertical de la Terminal 2	09	6	Preinversión	22,794,000	15,080,000	22,794,000			22,794,000			100.00	
1309KDN0005	Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire	09	6	Preinversión	17,400,000	17,400,000	17,400,000			17,400,000			100.00	
1309KDN0006	Renovación del Sistema Troncalizado de Radiocomunicación LTR-Passport de Analógico a Digital de 5 Canales	09	6	Preinversión	22,161,422	22,161,422	22,161,422			22,161,422			100.00	
1309KDN0007	Adquisición de Equipo Detectores de Explosivos para la Revisión de Equipaje.	09	6	Preinversión	116,000,000					116,000,000				
1309KDN0008	Renovación Del Sistema De Audio y Voceo De Analógico a IP de la Terminal 1	09	6	Preinversión	13,116,341		12,116,341			13,116,341			100.00	
1309KDN0009	Adquisición De Equipo De Video-Vigilancia para los Edificios Terminales del Aeropuerto	09	6	Preinversión	68,834,400					68,834,400				
1409KDN0001	Ampliación y Modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el A.I.C.M	09	1	Ejecución	945,599,450		364,000,000	14,094,765	14,094,765	945,599,450	14,094,765		40.00	0.10

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**A00 Instituto Mexicano del Transporte**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109A000003	Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	22	2	Ejecución	249,663,832	23,300,000	33,300,000	637,217	637,217			249,663,832	637,217	2.00	1.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209C000002	Mantenimiento de infraestructura de sistemas y equipos para la navegación y control de tránsito aéreo	35	7	Ejecución	296,415,017				29,176,668			296,415,017	29,176,668	12.00	11.00
1309C000001	Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la navegación y control del tránsito aéreo.	35	7	Ejecución	60,000,000	28,900,000	30,900,000	1,732,032	1,732,032			60,000,000	1,732,032	48.00	5.65
1309C000002	Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo	35	6	Ejecución	458,405,000	191,500,000	189,500,000	115,008,851	115,008,851			458,405,000	115,008,851	41.80	38.16

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 4

#### JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0209JZL0024	Equipamiento y Obras de Combustibles	35	1	Ejecución	3,866,474,611	267,373,685			1,700,381,365	401,139,322	3,866,474,611	2,101,520,687	100.00	55.00
1109JZL0003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015	35	7	Ejecución	107,682,673	730,696			4,085,668	96,569,577	107,682,673	100,655,245	100.00	97.09
1109JZL0013	Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido	20	1	Preinversión - Contratación	24,630,044				6,782,007	14,682,952	24,630,044	21,464,959	100.00	87.71
1209JZL0011	Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de aeronaves 2013	35	1	Preinversión - Contratación	29,174,000				6,921,154		29,174,000	6,921,154	100.00	74.00
1209JZL0012	Programa de mantenimiento de infraestructura de seguridad de las estaciones de combustibles 2013-2014	35	7	Ejecución	94,508,233	25,300,000	22,700,000	10,740,008	22,140,235		94,508,233	22,140,235	100.00	97.74
1209JZL0014	Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015	23	7	Ejecución	51,768,840	20,000,000	22,500,000				51,768,840		100.00	
1209JZL0015	PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2013	35	6	Preinversión - Contratación	42,137,429				21,173,868		42,137,429	21,173,868	100.00	100.00
1209JZL0025	Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2015	09	7	Ejecución	114,373,021	8,755,000	43,755,000		8,662,075		114,373,021	8,662,075	100.00	97.50
1209JZL0027	Ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de pasajeros en Uruapan	16	1	Ejecución	27,073,900	6,330,000	8,640,000	796,031	17,692,771		27,073,900	17,692,771	100.00	78.20
1309JZL0001	Programas Maestros de Desarrollo 2014	35	11	Ejecución	4,408,000	3,606,028	3,606,028				4,408,000		100.00	
1309JZL0002	Programa de adquisición de equipos de seguridad 2014	35	6	Ejecución	16,147,200	13,920,000	13,920,000	207,975	207,975		16,147,200	207,975	100.00	17.00
1309JZL0003	Estudios de Pre inversión para Terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo	28	11	Preinversión	5,800,000	5,800,000	5,800,000				5,800,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 4

#### JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309JZL0004	Estudios de Pre inversión para Construir un Aeropuerto en la Región del Istmo (Ixtpec), Oaxaca, Rehabilitar y Modernizar el Aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala., Aviación General del Aeropuerto de Hidalgo y Modernizar el Aeropuerto el Lencero en Jalapa .	35	11	Preinversión	18,038,000	18,038,000	18,038,000					18,038,000		100.00	
1309JZL0005	Programa de desarrollo tecnológico de mobiliario y equipo de uso aeroportuario 2014	09	6	Preinversión	2,320,000	2,000,000	2,000,000					2,320,000		100.00	
1309JZL0006	Programa de sustitución de equipo de la red aeroportuaria 2014	35	6	Ejecución	41,774,500	36,012,500	33,224,032	129,514	129,514			41,774,500	129,514	100.00	0.60
1309JZL0007	Programa de implementación de sistema de medición de nivel y temperatura 2014	35	6	Preinversión	17,110,000	14,750,000	14,650,000					17,110,000		100.00	
1309JZL0008	Programa de adquisición de parque vehicular 2014	35	6	Ejecución	47,734,000	41,150,000	50,300,000	3,922,804	3,922,804			47,734,000	3,922,804	100.00	2.00
1309JZL0009	Modernizar el Aeropuerto de Chetumal	23	1	Preinversión	10,208,000	10,208,000	10,208,000					10,208,000		100.00	
1309JZL0010	Programa de rehabilitación de caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2014	35	7	Ejecución	11,821,329	10,190,802	10,447,174	3,518,739	3,518,739			11,821,329	3,518,739	100.00	35.00
1309JZL0011	Programa de adquisiciones para la atención de emergencias en las estaciones de combustibles 2014	35	6	Preinversión	13,510,520	11,647,000	11,522,099					13,510,520		100.00	
1309JZL0012	Programa de adquisición de computadores de flujo para sistemas SCADA de estaciones de combustibles 2014	35	6	Preinversión	21,506,400	18,540,000	18,000,000					21,506,400		100.00	
1309JZL0013	Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2014	35	7	Ejecución	148,654,000	91,043,064	76,983,064	286,422	286,422			148,654,000	286,422	100.00	1.00
1309JZL0014	Programa para la rehabilitación de la pista, rodajes y plataformas de aviación comercial y general en el aeropuerto de Colima, Colima	06	7	Preinversión	89,001,580	76,725,500	109,837,250					89,001,580		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 3 de 4

#### JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1309JZL0015	Construcción de tanque de almacenamiento en la estación de Ciudad del Carmen	04	1	Preinversión	19,998,400		15,650,000			19,998,400		100.00		
1309JZL0016	Estudios de preinversión para la construcción de la nueva estación de combustibles en el aeropuerto de San José del Cabo	03	11	Preinversión	13,920,000		8,204,487			13,920,000		100.00		
1309JZL0017	Estudios de preinversión de la red aeroportuaria 2014	35	11	Preinversión	14,776,080		13,048,100			14,776,080		100.00		
1309JZL0018	Sistema de control de combustibles en plataforma SCCP 2014	35	6	Preinversión	2,552,000		1,900,000			2,552,000		100.00		
1309JZL0019	Sistema de circuito cerrado de televisión para estaciones de combustibles y servicios 2014	35	6	Preinversión	5,800,019		3,237,000			5,800,019		100.00		
1309JZL0020	Programa de mantenimiento de infraestructura de la Red Aeroportuaria 2014	35	7	Ejecución	110,176,800		62,869,900	4,728,465	4,728,465	110,176,800	4,728,465	100.00	2.00	
1309JZL0021	Programa de accesibilidad 2014	35	7	Preinversión - Contratación	2,375,680					2,375,680				
1309JZL0022	Programa de mantenimiento y rehabilitación de tanques de almacenamiento 2014	35	7	Preinversión	7,656,000		7,260,000			7,656,000		100.00		
1309JZL0023	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2014	35	11	Preinversión	27,492,000		9,300,000			27,492,000		100.00		
1309JZL0024	Programa de adquisiciones para sistemas de carga y descarga de combustible de aviación 2014	35	6	Preinversión	22,040,000		19,800,000			22,040,000		100.00		
1409JZL0001	Construcción de cuartos de prueba, almacén y taller de mantenimiento 2014	35	1	Preinversión - Contratación	21,721,183					21,721,183				
1409JZL0002	Programa de mantenimiento de vialidades en estaciones de combustibles 2014	35	7	Preinversión	43,558,000		7,373,943			43,558,000		100.00		
1409JZL0003	Programa de infraestructura de la red aeroportuaria 2014	35	1	Ejecución	26,587,200		19,106,000	2,304,987	2,304,987	26,587,200	2,304,987	100.00	5.00	
1409JZL0004	Programa de Infraestructura del Aeropuerto de Tepic 2014	18	1	Ejecución	14,801,600		12,760,000	2,423,917	2,423,917	14,801,600	2,423,917	100.00	6.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 4 de 4

**JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1309J0U0001	EQUIPAMIENTO SERVICIOS MEDICOS Y SUPERVISION	35	6	Preinversión	9,453,066							9,453,066				
1309J0U0002	PROGRAMA DE CONSERVACION DE PUENTES	35	7	Ejecución	56,615,683	54,550,000	50,877,210	7,294,272	7,294,272			56,615,683	7,294,272	100.00	26.00	
1309J0U0003	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	781,960,667	84,258,000	97,484,434	12,958,401	12,958,401			781,960,667	12,958,401	100.00	16.00	
1309J0U0004	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	35	7	Ejecución	415,666,017	86,472,000	82,991,926	740,028	740,028			415,666,017	740,028	100.00	3.00	
1309J0U0005	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	36,034,767	34,720,000	28,646,430	7,099,850	7,099,850			36,034,767	7,099,850	100.00	18.00	
1309J0U0006	PROGRAMA DE MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	35	7	Preinversión	103,100,636							103,100,636				
1309J0U0007	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	17	6	Preinversión	11,748,662							11,748,662				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.	27	1	Ejecución	249,947,363	28,710,784	28,710,784	5,825,620	95,726,958			249,947,363	95,726,958	100.00	99.09
0909J2P0002	Construcción de 250.0 metros de muelle (segunda posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto)	27	1	Preinversión - Ejecución	78,990,425				108,320,494			78,990,425	108,320,494	100.00	99.06
1309J2P0005	Mantenimiento a Balizas del señalamiento marítimo del puerto	27	7	Ejecución	400,000	400,000	400,000	141,136	141,136			400,000	141,136	100.00	20.00
1309J2P0006	Mantenimiento a Muelles 2014	27	7	Preinversión	7,200,000	7,200,000						7,200,000			
1309J2P0007	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2014	27	7	Preinversión	750,000	750,000						750,000			
1309J2P0008	Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2014	27	7	Preinversión	750,000	750,000						750,000			
1409J2P0001	Mantenimiento a obras de protección 2014	27	7	Preinversión	2,000,000							2,000,000			
1409J2P0002	Servicios relacionados con obras públicas 2014	27	11	Preinversión	1,800,000							1,800,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0809J2R0003	Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	02	1	Preinversión - Ejecución	537,138,030				12,215,228		537,138,030	12,215,228	100.00	58.51
0809J2R0004	Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	155,261,993				30,301		155,261,993	30,301	100.00	5.12
1109J2R0003	Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal.	02	1	Preinversión - Ejecución	17,812,085				10,516,770		17,812,085	10,516,770	100.00	91.90
1109J2R0009	Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	77,630,996				41,811,453		77,630,996	41,811,453	100.00	98.46
1209J2R0002	Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	02	5	Preinversión - Ejecución	77,347,876	54,635,652	54,635,652	9,027,045	9,961,984		77,347,876	9,961,984	100.00	49.05
1309J2R0004	Programa de adquisiciones 2014	02	6	Preinversión	8,184,203						8,184,203			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1109J2T0005	Reparación de los Rompeolas el Creston y Chivos.	25	1	Preinversión	60,857,740							60,857,740				
1209J2T0003	Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga.	25	1	Preinversión - Ejecución	1,389,468,656				134,093,541			1,389,468,656	134,093,541	100.00	65.00	
1409J2T0001	Mecánica de Suelos del Canal de Navegación desde la Bocana hasta la Dársena de Ciaboga incluye supervisión.	25	11	Preinversión	638,000							638,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	31	1	Preinversión - Ejecución	84,588,165				81,394,200		84,588,165	81,394,200	100.00	99.57	
0909J2U0006	Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	31	1	Preinversión	12,039,265	9,500,000					12,039,265		100.00		
0909J2U0007	DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO	31	1	Preinversión	12,454,412						12,454,412				
1109J2U0005	Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas	31	1	Preinversión	42,971,043	10,350,800					42,971,043		100.00		
1209J2U0001	Construcción del Viaducto Alterno	31	5	Preinversión - Ejecución	370,780,658	150,000,000	150,000,000	80,688,293	170,442,046		370,780,658	170,442,046	100.00	26.00	
1309J2U0003	Construcción de Obras de protección para marina turística	31	1	Preinversión	75,245,409						75,245,409				
1309J2U0004	Estudios y proyectos de preinversión relacionados con la obra pública 2014	31	11	Preinversión - Ejecución	5,000,000		5,000,000	1,165,799	1,165,799		5,000,000	1,165,799	100.00	34.00	
1409J2U0001	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Yucalpetén, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	31	7	Preinversión	16,605,883						16,605,883				
1409J2U0002	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Río Lagartos, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	31	7	Preinversión	6,953,714						6,953,714				
1409J2U0003	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Telchac, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	31	7	Preinversión	9,570,178						9,570,178				



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J2W0006	Construccion de Espuelas FCC	25	1	Preinversión - Ejecución	87,264,450	33,902,293	33,902,293	8,548,485	30,532,686			87,264,450	30,532,686	100.00	95.04
1309J2W0003	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizo y Cerca Perimetral 2014	25	7	Preinversión - Ejecución	1,000,000	1,000,000	1,000,000	297,505	297,505			1,000,000	297,505	100.00	6.01
1309J2W0004	Construcción y ampliación CCTV	25	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000						3,000,000		100.00	
1309J2W0005	Mantenimiento a Señalamiento Marítimo 2014	25	7	Preinversión - Ejecución	800,000	800,000	800,000	265,057	265,057			800,000	265,057	100.00	0.01
1309J2W0006	Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2014	25	7	Preinversión - Ejecución	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,315,783	1,315,783			3,500,000	1,315,783	100.00	31.01
1309J2W0007	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2014	25	7	Preinversión - Ejecución	1,200,000	1,200,000	1,200,000	385,546	385,546			1,200,000	385,546	100.00	0.01
1309J2W0008	Mantenimiento a Muelles y Patios 2014	25	7	Preinversión - Ejecución	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,201,694	1,201,694			3,500,000	1,201,694	100.00	21.01
1309J2W0009	Construcción de un Centro de Atención Logística al Transporte (CALT)	25	1	Preinversión	15,989,264							15,989,264			
1309J2W0010	Construcción del Sistema de Ambiental para Tratamiento de Aguas	25	1	Preinversión	1,500,000							1,500,000			
1309J2W0011	Bodega de Consolidación	25	1	Preinversión	5,000,000							5,000,000			
1309J2W0012	Programa de adquisiciones 2014	25	6	Preinversión - Ejecución	16,480,443		16,460,443	362,176	362,176			16,480,443	362,176	100.00	37.01

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J2X0001	Dragado de Mantenimiento 2014	30	7	Preinversión - Ejecución	65,000,000	44,557,742	44,557,742	29,709,272	29,709,272			65,000,000	29,709,272	100.00	80.03

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	28	1	Preinversión - Ejecución	1,142,283,589	67,716,355	110,000,000	101,098,173	1,190,503,202			1,142,283,589	1,190,503,202	100.00	34.96
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	28	1	Preinversión - Ejecución	670,930,183	25,381,621			607,350,292			670,930,183	607,350,292	100.00	55.22
0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	28	1	Preinversión - Ejecución	132,353,131	30,987,291	30,987,291		95,537,506			132,353,131	95,537,506	100.00	96.08
1009J2Y0005	Subestación eléctrica y línea de transmisión	28	1	Preinversión	72,213,473							72,213,473			
1109J2Y0011	Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	28	1	Preinversión - Ejecución	1,078,343,961	136,302,050	136,302,050		24,459,026			1,078,343,961	24,459,026	100.00	96.10
1309J2Y0004	Mantenimiento a Obras de Protección	28	7	Preinversión	87,012,925	50,000,000						87,012,925			
1309J2Y0005	Reubicación de Cisterna	28	1	Preinversión	12,615,001							12,615,001			
1309J2Y0006	Mantenimiento a Infraestructura Marítimo Portuario 2014	28	7	Preinversión - Ejecución	68,010,000	68,010,000	68,010,000	47,246	47,246			68,010,000	47,246	100.00	0.01
1309J2Y0007	Mantenimiento a Infraestructura portuaria y de servicios 2014	28	7	Preinversión - Ejecución	74,330,254	74,330,254	30,000,000	2,256,184	2,256,184			74,330,254	2,256,184	100.00	30.57
1309J2Y0008	Adquisición de RACKS para Bodega Archivo 2014	28	6	Preinversión	920,000							920,000			
1309J2Y0009	Equipo de Rayos Gamma para la Aduana	28	6	Preinversión	27,599,500							27,599,500			
1309J2Y0010	Estudios y Proyectos de Preinversión 2014	28	11	Preinversión	23,000,000							23,000,000			
1309J2Y0011	Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira.	28	1	Preinversión	140,000,000							140,000,000			
1309J2Y0012	Construcción de Humedales 3a. Etapa	28	1	Preinversión	15,916,062							15,916,062			
1309J2Y0013	TERMINAL DE FERROBUQUE Y ROLL ON/ROLL OFF	28	1	Preinversión	352,823,076							352,823,076			
1309J2Y0014	Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí	28	1	Preinversión	166,605,935							166,605,935			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**JZZ Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109JZZ0002	Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas.	26	1	Preinversión - Ejecución	151,332,299				36,347,449			151,332,299	36,347,449	100.00	75.00
1109JZZ0004	Automatización de silos	26	1	Preinversión	96,684,846							96,684,846			
1109JZZ0005	Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías	26	1	Preinversión - Ejecución	96,684,845	20,000,000			69,209,325			96,684,845	69,209,325	100.00	100.00
1109JZZ0006	Construcción del área de la terminal mineral.	26	1	Preinversión	155,770,029							155,770,029			
1109JZZ0009	Rehabilitación de muelles	26	1	Preinversión - Ejecución	75,199,324	28,000,000			12,089,349			75,199,324	12,089,349	100.00	100.00
1109JZZ0010	Construcción de muelle para contenedores en el área de chalanes	26	1	Preinversión	193,369,691							193,369,691			
1209JZZ0001	Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora	26	1	Ejecución	2,411,439,513	1,000,000,000	1,000,000,000	240,175,110	247,476,629			2,411,439,513	247,476,629	100.00	9.22
1309JZZ0001	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2014	26	6	Preinversión - Ejecución	77,025,000	38,225,000	38,225,000					77,025,000		100.00	
1309JZZ0002	Dragado de Canales y Navegación, Dársena de Ciaboga, Áreas de maniobras y Atraque del actual Recinto.	26	1	Preinversión - Ejecución	287,665,802				18,358,124			287,665,802	18,358,124	100.00	100.00
1309JZZ0003	Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores	26	1	Preinversión	153,000,000							153,000,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209J3A0001	Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial	16	1	Preinversión - Ejecución	170,464,984	10,000,000	10,000,000		171,516,577			170,464,984	171,516,577	100.00	99.24
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación	16	1	Preinversión - Ejecución	342,038,038	10,000,000	10,000,000	2,097,327	358,331,219		15,657,130	342,038,038	373,988,349	100.00	21.00
0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	16	1	Preinversión - Ejecución	89,702,052	10,000,000	5,000,000	1,786,512	53,992,324		107,217	89,702,052	54,099,541	100.00	36.00
0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Ejecución	175,329,863		47,000,000	13,982,113	135,744,362		345,495	175,329,863	136,089,857	100.00	29.00
0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL	16	1	Preinversión - Ejecución	80,300,362	35,000,000	35,000,000	693,863	35,933,143			80,300,362	35,933,143	100.00	99.22
0809J3A0002	Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común	16	1	Preinversión - Ejecución	98,166,003	12,000,000	12,000,000		80,062,663			98,166,003	80,062,663	100.00	99.00
0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	16	1	Preinversión - Ejecución	64,829,420	8,000,000	8,000,000		35,341,477		3,700,674	64,829,420	39,042,151	100.00	99.23
0909J3A0002	PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.	16	1	Preinversión - Ejecución	240,785,308				15,275,831			240,785,308	15,275,831	100.00	99.00
1209J3A0001	Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas	16	1	Preinversión - Ejecución	963,141,234	406,000,000	406,000,000	129,323,313	284,734,496			963,141,234	284,734,496	100.00	32.00
1309J3A0001	Programa de adquisiciones 2014	16	6	Preinversión	9,827,739							9,827,739			
1309J3A0002	Programa de Mantenimiento 2014	16	7	Preinversión - Ejecución	44,000,000		20,000,000	6,478,803	6,478,803			44,000,000	6,478,803	100.00	32.00
1309J3A0003	Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas	16	1	Preinversión	351,466,191							351,466,191			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	06	1	Preinversión - Ejecución	171,146,241				154,676,293		2,410,595	171,146,241	157,086,888	100.00	85.61
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	06	1	Preinversión - Ejecución	2,686,078,915	517,500			2,665,234,525		96,912,634	2,686,078,915	2,762,147,159	100.00	72.64
1209J3B0006	Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal.	06	3	Preinversión - Ejecución	290,214,727	116,500,000	116,500,000	14,813,671	70,681,231			290,214,727	70,681,231	100.00	31.01
1309J3B0001	Rehabilitación de los Muelles de la Terminal Pesquera	06	7	Preinversión - Ejecución	30,634,870				8,973,270			30,634,870	8,973,270	100.00	38.00
1309J3B0002	Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D	06	1	Preinversión - Ejecución	433,901,064	237,004,146	237,004,146	120,437,338	235,207,375			433,901,064	235,207,375	100.00	10.01
1309J3B0004	Modernización de la Red Hidraulica	06	1	Preinversión	14,478,329	14,478,329						14,478,329		100.00	1.00
1309J3B0005	Sistema de Proteccion Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima.	06	7	Preinversión	45,000,000	45,000,000						45,000,000		100.00	1.00
1309J3B0006	DRAGADO DE MANTENIMIENTO2014	06	7	Preinversión	83,842,000	83,842,000						83,842,000		100.00	1.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J3C0003	Prolongación de la escollera oriente	07	1	Preinversión - Ejecución	250,000,000				103,918,998			250,000,000	103,918,998	100.00	90.00
1309J3C0002	Adquisición de una Econobodega	07	6	Preinversión	3,500,000							3,500,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0709J3D0004	Reconstrucción de vías dentro del recinto portuario	28	7	Preinversión	45,000,000						45,000,000				
0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico	28	7	Preinversión - Ejecución	11,563,405	2,000,000			4,855,624		11,563,405	4,855,624	100.00	94.00	
1009J3D0001	Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de CCTV en muelles 8 y 9.	28	1	Preinversión - Ejecución	6,746,139				6,939,203		6,746,139	6,939,203	100.00	100.00	
1009J3D0004	Habilitación de terrenos para la construcción de una TUM (primera etapa)	28	1	Preinversión - Ejecución	153,498,370				104,834,739		153,498,370	104,834,739	100.00	99.01	
1109J3D0001	Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas 1 al 9.	28	7	Preinversión	28,022,428						28,022,428				
1109J3D0007	Modernización del sistema de Alumbrado del Recinto Portuario (muelles 1 al 7).	28	7	Preinversión	10,390,000						10,390,000				
1209J3D0002	Dragado de Mantenimiento	28	7	Preinversión - Ejecución	195,779,451	14,450,000	6,000,000	5,631,589	108,801,799		195,779,451	108,801,799	100.00	100.00	
1209J3D0004	Servicios relacionados con la obra pública	28	11	Preinversión - Ejecución	5,500,000	2,800,000			1,025,225		5,500,000	1,025,225	100.00	100.00	
1209J3D0005	Control de accesos al recinto fiscalizado.	28	1	Preinversión - Ejecución	3,892,003	1,750,000			1,013,140		3,892,003	1,013,140	100.00	97.00	
1209J3D0006	Obras en metales y minerales	28	1	Preinversión - Ejecución	6,300,000				2,049,951		6,300,000	2,049,951	100.00	100.00	
1309J3D0001	Confinamiento lateral de los cobertizos 4 y 6	28	1	Preinversión - Ejecución	7,083,447				5,883,290		7,083,447	5,883,290	100.00	97.00	
1309J3D0002	BODEGA Número 13	28	1	Preinversión	16,750,000	10,000,000					16,750,000				
1309J3D0003	Ampliación bodega 9	28	1	Preinversión	13,970,000						13,970,000				
1309J3D0004	Cercado con herrería a la fachada Sur del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico	28	1	Preinversión	2,075,735						2,075,735				
1409J3D0001	Programa de adquisiciones 2014	28	6	Preinversión	1,203,520						1,203,520				
1409J3D0002	Estudio estructural de muelles	28	11	Preinversión	7,450,000						7,450,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

#### J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	30	1	Preinversión - Ejecución	1,349,228,020	46,000,000	45,300,000	17,535,380	1,618,542,391			1,349,228,020	1,618,542,391	100.00	14.55
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	30	1	Preinversión - Ejecución	873,365,676		88,100,000	15,578,211	620,664,106			873,365,676	620,664,106	100.00	11.80
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	30	1	Preinversión - Ejecución	4,948,102,200	70,000,000	193,950,000	19,679,681	1,361,260,871			4,948,102,200	1,361,260,871	100.00	17.02
1009J3E0002	Programa de ampliación de la cobertura del CCTV.	30	6	Preinversión - Ejecución	6,947,085	2,860,000			3,491,664			6,947,085	3,491,664	100.00	99.02
1109J3E0003	Equipamiento para el CCTM	30	6	Preinversión - Ejecución	3,904,458	2,590,000			1,264,408			3,904,458	1,264,408	100.00	0.01
1109J3E0004	Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual.	30	1	Preinversión - Ejecución	5,102,812				3,589,207			5,102,812	3,589,207	100.00	88.13
1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	30	3	Preinversión - Ejecución	1,000,678,932	226,880,000	50,015,500	26,551,601	161,719,765			1,000,678,932	161,719,765	100.00	22.65
1109J3E0009	Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.	30	3	Preinversión - Ejecución	46,698,349	3,100,000	3,100,000	571,594	35,629,114			46,698,349	35,629,114	100.00	54.36
1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	122,305,201	10,000,000	10,200,000	2,109,485	45,225,785			122,305,201	45,225,785	100.00	6.17
1109J3E0011	Centro de Atención Logística al Transporte.	30	1	Preinversión - Ejecución	254,337,146	5,000,000	610,000	834,599	66,608,220			254,337,146	66,608,220	100.00	19.49
1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	30	1	Preinversión - Ejecución	214,868,006	2,000,000	100,000	33,157	18,603,356			214,868,006	18,603,356	100.00	99.15
1109J3E0014	Unidad de Manejo Ambiental La Pinera.	30	5	Preinversión - Ejecución	16,122,050	2,140,000			5,316,760			16,122,050	5,316,760	100.00	97.01
1109J3E0016	Centro de simulación y capacitación de emergencias.	30	1	Preinversión	3,738,480	3,600,000						3,738,480		100.00	
1209J3E0001	Patios ferroviarios multimodal y de clasificación	30	1	Preinversión	513,545,606	95,730,980						513,545,606			
1209J3E0003	Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	9,668,484				6,278,533			9,668,484	6,278,533	100.00	99.16
1209J3E0005	Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	38,673,938				27,764,946			38,673,938	27,764,946	100.00	73.11
1209J3E0010	Rehabilitación de la Explanada 10	30	1	Preinversión - Ejecución	18,781,254				13,218,615			18,781,254	13,218,615	100.00	78.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 2 de 2

**J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J3E0001	Unidad Cisterna para el Centro de Rescate de Extinción de Incendios (CREI) del puerto	30	6	Preinversión - Ejecución	3,632,537				1,380,636			3,632,537	1,380,636		
1309J3E0003	Repavimentación de la Ruta Fiscal del Recinto Portuario	30	1	Contratación - Ejecución	50,336,584	18,500,000			30,902,800			50,336,584	30,902,800	100.00	99.00
1309J3E0005	Ampliación del Acceso vehicular al puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	21,587,648	6,240,000	7,230,000	228,944	9,893,876			21,587,648	9,893,876	100.00	1.48
1309J3E0006	Repavimentación de vialidades del Muelle 7	30	1	Preinversión - Ejecución	44,005,591	28,400,000			12,598,035			44,005,591	12,598,035	100.00	94.00
1309J3E0007	Modernización del sistema de alumbrado público del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	48,260,848	16,500,000	5,340,000	364,510	15,148,736			48,260,848	15,148,736	100.00	8.30
1309J3E0008	Estudios de Preinversión 2014	30	11	Preinversión - Ejecución	10,800,000	10,800,000	10,800,000	2,207,089	2,207,089			10,800,000	2,207,089	100.00	40.54
1309J3E0009	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2014	30	7	Preinversión - Ejecución	145,301,479	140,000,000	140,000,000	40,530,863	40,530,863			145,301,479	40,530,863	100.00	57.44
1409J3E0001	Programa de Adquisiciones 2014	30	6	Preinversión	5,105,480							5,105,480			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	30	1	Preinversión - Ejecución	1,006,731,677				1,087,767,469		1,006,731,677	1,087,767,469	100.00	98.08	
1309J3F0002	Construcción de Bodega No. 7 para granel agrícola y mineral	30	1	Ejecución	31,136,031	6,500,000	7,786,042	7,786,042	22,282,374		31,136,031	22,282,374	100.00	36.00	
1309J3F0003	Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos 2014	30	7	Ejecución	70,000,000	70,000,000	70,000,000	6,262,029	6,262,029		70,000,000	6,262,029	100.00	13.01	
1409J3F0001	Construcción de muelle para la Armada.	30	1	Preinversión	20,000,000						20,000,000				
1409J3F0002	Acceso ferroviario norte al patio de carga intermodal.	30	1	Preinversión	11,600,000						11,600,000				
1409J3F0003	Ampliación de la Avenida Toluca	30	1	Preinversión	4,640,000						4,640,000				
1409J3F0004	Construcción de edificio de Capitanía.	30	4	Preinversión	11,600,000						11,600,000				
1409J3F0005	Rehabilitación del cuerpo de la escollera lado Allende.	30	1	Preinversión	58,580,000						58,580,000				
1409J3F0006	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2.	30	1	Preinversión	1,121,720,000						1,121,720,000				
1409J3F0007	Adecuación de patios de almacenamiento del Recinto Portuario Coatzacoalcos	30	1	Preinversión	104,400,000						104,400,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J3G0005	Construcción de un muelle de usos múltiples.	20	1	Preinversión - Ejecución	229,123,271	77,625,000	77,625,000	54,115,076	101,451,383			229,123,271	101,451,383	100.00	41.80
1309J3G0001	Construcción de Centro Regulador de Tráfico y obras complementarias asociadas al nuevo acceso del puerto de Salina Cruz	20	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1209J3L0001	Adquisición de equipo de comunicación satelital de alta frecuencia.	35	6	Preinversión	3,222,828							3,222,828				
1309J3L0001	Programa de mantenimiento de las líneas FA; FD; FL; FN y FX de la ruta del Mayab y K de la ruta de Chiapas.	35	7	Operación	256,795,160		42,301,637	42,301,637	251,248,058			256,795,160	251,248,058	100.00	100.00	
1409J3L0001	Programa de Inversión de Mantenimiento de la Vías Férreas Chiapas y Mayab.	35	7	Contratación - Ejecución	1,211,674,035		1,211,674,035	148,722,634	148,722,634			1,211,674,035	148,722,634	100.00	12.30	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J9E Servicio Postal Mexicano**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J9E0001	Programa de Adquisiciones de Equipo contra incendio	09	6	Ejecución	12,455,168							12,455,168		100.00	100.00
1309J9E0002	Programa de adquisición de equipo operativo	09	6	Preinversión	30,430,234		12,306,177		18,834,338			30,430,234	18,834,338	99.01	99.00
1309J9E0005	Proyecto de mecanización del Centro de Despachos vía terrestre Pantaco 2013	09	5	Preinversión	26,439,333		1,029,277		19,335,560			26,439,333	19,335,560	59.01	59.00
1409J9E0001	PROGRAMA DE INVERSION PARA LA MECANIZACION DEL CENTRO DE DESPACHOS AEREOS BENITO JUAREZ 2014	09	10	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
1409J9E0002	programa de mantenimiento de oficinas postales para el ejercicio 2014	09	7	Preinversión	31,000,000							31,000,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**KCZ Telecomunicaciones de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109KCZ0001	Programa de Servicio Móvil y Rural Satelital	35	6	Preinversión	8,737,039		7,699,170					8,737,039		50.00	
1109KCZ0002	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	35	6	Ejecución	35,085,688				31,175,699			35,085,688	31,175,699	86.00	85.00
1109KCZ0004	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA UN SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SITIO DEL CENTRO DE DATOS eMEXICO	09	6	Ejecución	21,074,318		19,000,830			1,337,454		21,074,318	1,337,454	50.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

#### KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1209KDN0007	Unidad De Ataque Y Extinción De Incendios 6x6 Y 8X8	09	6	Preinversión	45,119,594							45,119,594				
1209KDN0008	Instalaciones Y Obras De Construcción Especializada	09	7	Preinversión - Operación	124,035,913			5,346,256	25,213,519		13,387,019	124,035,913	38,600,538	100.00	46.66	
1209KDN0011	Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales	09	7	Operación - En finiquito	90,061,934		9,673,325	31,537,657	59,424,191		21,305,947	90,061,934	80,730,138	50.00	45.94	
1209KDN0012	REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES	09	7	Operación - En finiquito	534,882,050		242,297,078	74,746,223	282,758,275		84,941,602	534,882,050	367,699,877	100.00	52.00	
1209KDN0013	Adquisición de Equipos para la Modernización de los Sistemas y Equipos en los Edificios Terminales.	09	6	Ejecución - Operación	150,000,000		81,006,266	30,066,903	30,102,451		19,109	150,000,000	30,121,560	100.00	1.50	
1209KDN0014	Rehabilitación, Complementación Y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves en Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México.	09	7	Ejecución	148,500,000		19,570,483	10,035,744	50,667,769		32,153,705	148,500,000	82,821,474	100.00	30.49	
1209KDN0016	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Extracción y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	09	6	Ejecución	14,125,475		6,214,620	4,023,352	4,023,352			14,125,475	4,023,352	100.00	100.00	
1309KDN0001	Monitoreo de posiciones incluyendo adecuación de infraestructura/software de integración y aplicación; sensores de detección de aeronaves; unidades de adquisición de datos de los sensores; estaciones móviles PDA para personal de tierra; servidores de alta disponibilidad y estaciones de trabajo	09	6	Preinversión	20,684,634	20,684,634	20,684,634					20,684,634		100.00		
1309KDN0002	Adquisición de un Vehículo de Apoyo al servicio de Extinción de Incendios	09	6	Preinversión	15,080,000	15,080,000	15,080,000					15,080,000		100.00		
1309KDN0003	Adquisición de Tres Unidades Autotanque Cisterna 45,000 Litros	09	6	Preinversión	20,880,000	20,880,000	20,880,000					20,880,000		100.00		



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 2 de 2

**KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1309KDN0004	Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos y Sistema de Cobro Automatizado para el Estacionamiento Vertical de la Terminal 2	09	6	Preinversión	22,794,000	15,080,000	22,794,000			22,794,000			100.00	
1309KDN0005	Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire	09	6	Preinversión	17,400,000	17,400,000	17,400,000			17,400,000			100.00	
1309KDN0006	Renovación del Sistema Troncalizado de Radiocomunicación LTR-Passport de Analógico a Digital de 5 Canales	09	6	Preinversión	22,161,422	22,161,422	22,161,422			22,161,422			100.00	
1309KDN0007	Adquisición de Equipo Detectores de Explosivos para la Revisión de Equipaje.	09	6	Preinversión	116,000,000					116,000,000				
1309KDN0008	Renovación Del Sistema De Audio y Voceo De Analógico a IP de la Terminal 1	09	6	Preinversión	13,116,341		12,116,341			13,116,341			100.00	
1309KDN0009	Adquisición De Equipo De Video-Vigilancia para los Edificios Terminales del Aeropuerto	09	6	Preinversión	68,834,400					68,834,400				
1409KDN0001	Ampliación y Modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el A.I.C.M	09	1	Ejecución	945,599,450		364,000,000	14,094,765	14,094,765	945,599,450	14,094,765		40.00	0.10

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**10 Economía**

Página: 1 de 1

**B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1310B000001	Programa de adquisición de vehículos	09	6	Preinversión	700,000	700,000	700,000					700,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**10 Economía**

Página: 1 de 1

**K2H Centro Nacional de Metrología**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210K2H0001	Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio	22	6	Ejecución	74,803,938	29,941,643	37,553,734	2,199,860	60,159,202			74,803,938	60,159,202	100.00	95.37
1210K2H0002	Programa de Obras Menores	22	7	Ejecución	94,899,708	36,736,020	29,123,929	6,690,378	15,871,485			94,899,708	15,871,485	82.48	11.54

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

10 Economía

Página: 1 de 2

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	03	5	Preinversión	144,974,931	45,000,000	45,000,000	1,096,649	8,819,325	17,700,536	144,974,931	26,519,861	47.70	12.70	
0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	02	5	Preinversión - Ejecución	201,807,910	17,000,000	17,000,000	7,277,330	169,994,153	10,467,557	201,807,910	180,461,710	100.00	100.00	
0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	03	5	Preinversión - Ejecución	71,160,524	16,568,753	16,568,753		50,430,229		71,160,524	50,430,229	100.00	90.46	
0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	03	3	Preinversión - Ejecución	91,420,049	27,429,619	27,429,619	4,445,183	38,201,501		91,420,049	38,201,501	90.90	79.50	
1010K2N0002	Rediseño y Adquisición de Cosechadoras	03	7	Preinversión - Ejecución	95,556,982				29,169,002		95,556,982	29,169,002	50.00	35.00	
1010K2N0003	Reparación general de diques y compuertas en áreas de concentración.	03	7	Ejecución	37,758,351				29,274,637		37,758,351	29,274,637	100.00	100.00	
1010K2N0004	Construcción de oficinas administrativas	03	4	Preinversión - Ejecución	62,557,222	2,891,463	2,891,463	1,682,544	22,754,193		62,557,222	22,754,193	86.00	86.00	
1010K2N0015	Optimización del sistema de vasos de concentración	03	5	Preinversión - Ejecución	20,753,654	2,961,000	2,961,000	208,421	17,684,590		20,753,654	17,684,590	100.00	77.00	
1010K2N0016	Producción de Sal Martajada	03	5	Preinversión - Ejecución	36,691,560	11,385,879	11,385,879	1,533,839	6,989,502		36,691,560	6,989,502	55.00	22.14	
1110K2N0002	Construcción de Transportador AA-0	03	5	Preinversión - Ejecución	8,302,942						8,302,942		100.00	0.55	
1110K2N0004	Diques Perimetrales de Estero Norte	03	3	Preinversión - Ejecución	12,008,147	5,913,564	5,913,564	3,273,848	3,273,848		12,008,147	3,273,848	100.00	55.00	
1110K2N0007	Estudios de preinversión para la construcción de taller Dart	03	11	Preinversión - Ejecución	1,556,802	1,500,000	1,500,000	79,855	79,855		1,556,802	79,855	100.00	4.55	
1110K2N0009	Construcción de cajas Dart para el acarreo de sal	03	10	Preinversión - Ejecución	16,848,744						16,848,744		100.00		
1210K2N0001	Planta Industrial para Silvinita	03	11	Preinversión - Ejecución	3,213,893				658,941		3,213,893	658,941			
1210K2N0002	Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial	03	11	Ejecución	7,783,058				2,398,972		7,783,058	2,398,972	100.00	13.06	
1210K2N0005	Reposición del Transportador CI-A	02	5	Preinversión - Ejecución	49,016,122	15,000,000	15,000,000	4,895,051	35,155,526		49,016,122	35,155,526	100.00	89.06	
1210K2N0006	Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR)	03	5	Preinversión - Ejecución	626,148,198	29,757,513	29,757,513	13,641,463	64,651,682		626,148,198	64,651,682	14.00	9.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

10 Economía

Página: 2 de 2

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210K2N0008	Reposición de Transportadores de Bandas 2013	35	5	Preinversión - Ejecución	33,211,767	15,000,000	15,000,000	2,121,616	16,701,917			33,211,767	16,701,917	100.00	70.90
1210K2N0009	Obras de apoyo a la zona industrial 2013	35	3	Preinversión	10,340,000							10,340,000			
1310K2N0001	Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte 2014	34	6	Preinversión - Ejecución	11,652,000							11,652,000			
1310K2N0002	Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2014	03	6	Preinversión - Ejecución	58,545,000	58,545,000	58,545,000					58,545,000		100.00	
1310K2N0003	Adquisición de un Remolcador 2013	03	6	Preinversión - Ejecución	132,847,066				1,290,448			132,847,066	1,290,448	25.00	1.00
1310K2N0004	Adquisición de una Barcaza 2013	03	6	Preinversión - Ejecución	132,847,066	102,400,000	102,400,000	1,782,639	2,483,979			132,847,066	2,483,979	90.00	1.05
1310K2N0005	Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipo diversos 2014	35	6	Preinversión - Ejecución	50,000,000	50,000,000	50,000,000	662,527	662,527			50,000,000	662,527	100.00	2.00
1310K2N0006	Obras de apoyo a la zona industrial 2014	34	3	Preinversión - Ejecución	27,200,000	27,200,000	27,200,000	4,188,232	4,188,232			27,200,000	4,188,232	100.00	11.29
1310K2N0007	Reparaciones mayores 2014	03	7	Preinversión - Ejecución	29,744,000							29,744,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**10 Economía**

Página: 1 de 1

**K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	09	4	Ejecución - Operación	159,795,453	10,642,071	12,349,654	4,393,662	102,517,160	64,408,422	159,795,453	166,925,582	77.70	75.47	
0510K8V0002	Adquisición espacio y adecuación Oficina Regional Occidente.	14	3	Contratación - Ejecución	23,095,457		700,000		18,009,750		23,095,457	18,009,750	100.00	98.50	
1210K8V0002	Adecuaciones Diversas a los inmuebles del IMPI en el Distrito Federal para mejorar su funcionalidad	09	4	Contratación - Ejecución	42,285,422		1,225,000		6,539,209		42,285,422	6,539,209	19.73	16.97	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**10 Economía**

Página: 1 de 1

**LAT Procuraduría Federal del Consumidor**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210LAT0001	Reacondicionamiento del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, reubicación del Área de Cromatografía y mantenimiento del Conjunto Institucional Tolteca	09	7	Preinversión - Contratación	20,961,731	10,098,460	10,098,460					20,961,731			
1310LAT0001	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE EDUC. Y ORG. DE CONS.	09	6	Preinversión - Contratación	100,474	48,404	48,404					100,474			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

10 Economía

Página: 1 de 1

LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1310LAU0001	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	35	5	Ejecución - Operación	64,202,777	64,202,777	64,202,777	21,335,020	21,335,020			64,202,777	21,335,020	100.00	59.50
1310LAU0002	Generación de estudios geológico - ambientales	35	5	Ejecución - Operación	18,831,905	18,831,905	18,831,905	3,431,379	3,431,379			18,831,905	3,431,379	100.00	38.90
1310LAU0003	Generación de infraestructura de información geohidroológica del territorio nacional	35	5	Ejecución - Operación	11,254,090		11,254,090	2,463,790	2,463,790			11,254,090	2,463,790	100.00	43.70
1310LAU0004	Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra	35	5	Ejecución - Operación	17,610,406		17,610,406	3,809,957	3,809,957			17,610,406	3,809,957	100.00	21.80
1310LAU0005	Adquisición de bienes muebles para la exploración de minerales energéticos en el SGM	34	6	Preinversión	13,458,318							13,458,318			
1310LAU0006	Generación de infraestructura de información geofísica del territorio nacional	35	5	Ejecución - Operación	48,523,523		48,523,523	13,822,687	13,822,687			48,523,523	13,822,687	100.00	28.90
1310LAU0007	Exploración de Minerales No Metálicos	35	5	Ejecución - Operación	6,459,336		6,459,336	897,467	897,467			6,459,336	897,467	100.00	29.30
1310LAU0008	Exploración por Carbón Mineral y Gas Asociado a Yacimientos de Carbón Mineral	35	11	Ejecución - Operación	4,002,125		4,002,125	1,468,376	1,468,376			4,002,125	1,468,376	100.00	29.70
1310LAU0009	Proporcionar el servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de datos digital	34	5	Ejecución - Operación	13,548,472		13,548,472	4,939,215	4,939,215			13,548,472	4,939,215	100.00	41.30
1310LAU0010	Exploración y evaluación de minerales radioactivos	35	5	Ejecución - Operación	36,518,019		36,518,019	7,288,848	7,288,848			36,518,019	7,288,848	100.00	21.00



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**A00 Universidad Pedagógica Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1311A000001	Programa de Sustitución de Mobiliario en Instalaciones Educativas por Obsolescencia y/o Deterioro	09	6	Preinversión	4,670,405							4,670,405			
1311A000002	Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y/o Deterioro.	09	6	Preinversión	6,227,298							6,227,298			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911A2M0006	Construcción de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco.	09	2	Ejecución	82,084,263				51,326,609			82,084,263	51,326,609	77.25	77.25
0911A2M0007	Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa Primera etapa de la Unidad Cuajimalpa	09	2	Ejecución	287,042,210	23,013,710	23,013,710	11,506,855	225,756,999			287,042,210	225,756,999	83.63	79.46
1211A2M0004	Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa	09	2	Ejecución	408,224,904				211,974,373			408,224,904	211,974,373	51.86	51.86
1211A2M0006	Construcción de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma	15	2	Preinversión	161,141,409							161,141,409			
1311A2M0001	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación.	09	6	Ejecución	50,388,483	20,789,111	20,789,111	10,394,556	10,394,556			50,388,483	10,394,556	100.00	50.00
1311A2M0002	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado.	09	6	Ejecución	49,262,283	20,324,466	20,324,466	10,162,235	10,162,235			49,262,283	10,162,235	100.00	50.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111A3Q0001	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa)	11	2	Ejecución	462,846,390	118,657,167	118,657,167	11,293,150	478,251,684	222,373,098	685,219,488	478,251,684	100.00	87.00	
1311A3Q0001	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades	35	6	Ejecución	82,179,870	82,179,870	82,179,870	60,473,129	60,473,129		82,179,870	60,473,129	100.00	46.49	
1311A3Q0002	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinado a Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	91,438,200	91,438,200	91,438,200	31,863,296	31,863,296		91,438,200	31,863,296	100.00	34.86	
1311A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	09	6	Ejecución	11,398,300	11,398,300	11,398,300	1,259,746	1,259,746		11,398,300	1,259,746	100.00	11.04	
1311A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior	35	6	Ejecución	120,181,580	120,181,580	120,181,580	2,325,627	2,325,627		120,181,580	2,325,627	100.00	2.31	
1311A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística	35	6	Ejecución	20,371,336	20,371,336	20,371,336	2,825,506	2,825,506		20,371,336	2,825,506	100.00	13.75	
1311A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	30,170,183	30,170,183	30,170,183	1,096,324	1,096,324		30,170,183	1,096,324	100.00	3.63	
1311A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	80,078,103	80,078,103	80,078,103	2,964,305	2,964,305		80,078,103	2,964,305	100.00	3.70	
1311A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	35	6	Ejecución	110,706,707	110,706,707	110,706,707	20,273,306	20,273,306		110,706,707	20,273,306	100.00	18.32	
1311A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	50,342,391	50,342,391	50,342,391	39,164,287	39,164,287		50,342,391	39,164,287	100.00	42.42	
1311A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	30,153,203	30,153,203	30,153,203	1,661,525	1,661,525		30,153,203	1,661,525	100.00	6.82	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

11 Educación Pública

Página: 2 de 2

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1311A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo).	35	6	Ejecución	45,687,355	45,687,355	45,687,355	5,330,160	5,330,160			45,687,355	5,330,160	100.00	11.66
1311A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	25,676,895	25,675,895	25,675,895	1,637,447	1,637,447			25,676,895	1,637,447	100.00	6.38
1311A3Q0013	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación Media Superior	35	7	Ejecución	147,704,000	147,704,000	147,704,000	90,015	90,015			147,704,000	90,015	100.00	0.06
1311A3Q0014	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica	35	6	Ejecución	149,875,362	149,875,362	149,875,362	72,706,412	72,706,412			149,875,362	72,706,412	100.00	48.50
1311A3Q0015	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Función de Difusión Cultural	35	6	Ejecución	47,769,363	47,769,360	47,769,360	5,365,362	5,365,362			47,769,363	5,365,362	100.00	11.24
1311A3Q0016	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria	09	7	Ejecución	145,260,013	122,445,876	122,445,876	104,037,348	104,037,348			145,260,013	104,037,348	100.00	43.00
1311A3Q0017	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	35	7	Ejecución	117,533,540	117,533,540	117,533,540	25,672,948	25,672,948			117,533,540	25,672,948	100.00	21.84
1311A3Q0018	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	35	7	Ejecución	145,789,546	139,841,390	139,841,390	33,347,676	33,347,676			145,789,546	33,347,676	100.00	23.84
1311A3Q0019	Programa de Mantenimiento a Recintos y Centros de Difusión Cultural	35	7	Ejecución	148,524,400	148,524,400	148,524,400	4,163,830	4,163,830			148,524,400	4,163,830	100.00	2.54
1311A3Q0020	Edificio de Biblioteca y Servicios en la Preparatoria B	09	2	Preinversión	43,040,000	42,103,032	42,103,032					43,040,000		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 4

B00 Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211B000001	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Medio Superior	35	6	Preinversión	50,941,417	49,082,765	318,442,661					50,941,417		100.00	
1211B000005	Programa de Fortalecimiento a la Investigación	35	6	Preinversión	52,240,813	50,334,751	3,879,737					52,240,813		100.00	
1211B000006	Programa de Reforzamiento al Nivel de Posgrado.	35	6	Preinversión	51,958,121	50,062,374						51,958,121		100.00	
1211B000007	Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Infraestructura de Apoyo a los Servicios de Cómputo y Telecomunicaciones (Servicios).	09	6	Preinversión	15,090,596	14,540,000	11,354,030					15,090,596		100.00	
1211B000008	Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones del site de cómputo institucional (Cómputo).	09	6	Preinversión	22,833,090	22,000,000						22,833,090		100.00	
1411B000001	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN: PROCESOS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIONES.	35	6	Preinversión	49,935,029							49,935,029			
1411B000002	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN: TECNICO EN ECOLOGÍA, TECNICO EN ENFERMERIA Y TECNICO EN ALIMENTOS.	35	6	Preinversión	10,096,080							10,096,080			
1411B000003	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL AREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS.	35	6	Preinversión	48,890,676		42,252,961					48,890,676		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 2 de 4

**B00 Instituto Politécnico Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411B000004	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL AREA DE FORMACION PROFESIONAL EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS.	35	6	Preinversión	49,996,519		18,425,401					49,996,519		100.00	
1411B000005	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACION PROFESIONAL EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ASISTIDOS POR COMPUTADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.	35	6	Preinversión	49,984,399							49,984,399			
1411B000006	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACION PROFESIONAL COMO SON : TECNICO EN AERONAUTICA, EN SISTEMAS AUTOMOTRICES, EN SOLDADURA INDUSTRIAL, EN PLÁSTICOS, EN DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL, EN METALURGIA Y EN SISTEMAS MECÁNICOS INDUSTRIALES.	35	6	Preinversión	38,295,919							38,295,919			
1411B000007	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACION PROFESIONAL TECNICO EN CONSTRUCCION, DISEÑO GRAFICO DIGITAL Y MANUFACTURA ASITIDA POR COMPUTADORA.	35	6	Preinversión	49,858,476		49,858,476					49,858,476		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 3 de 4

**B00 Instituto Politécnico Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1411B000008	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN: TECNICO EN SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO Y TECNICO EN AUTOMATIZACION Y CONTROL ELECTRICO INDUSTRIAL.	35	6	Preinversión	49,407,877							49,407,877				
1411B000009	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: CONTADURIA, COMERCIO INTERNACIONAL, INFORMÁTICA, ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS, ADMINISTRACION Y MERCADOTECNIA, DIBUJO TECNICO ASISTIDO POR COMPUTADORA, PROGRAMACION Y REDES DE COMPUTO.	35	6	Preinversión	40,947,880		9,456,624					40,947,880		100.00		
1411B000010	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LABORATORISTA CLINICO.	09	6	Preinversión	32,210,897							32,210,897				
1411B000011	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LABORATORISTA QUIMICO	09	6	Preinversión	37,288,104							37,288,104				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 4 de 4

**B00 Instituto Politécnico Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1411B000012	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN SISTEMAS DIGITALES, TÉCNICO EN METROLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD Y TÉCNICO EN INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.	35	6	Preinversión	49,998,836							49,998,836				
1411B000013	Programa de equipamiento a Unidades Académicas de Nivel Superior del Área de las Ciencias Físico Matemática: Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán, ESIA Unidad Zacatenco y Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI).	09	6	Preinversión	49,949,020							49,949,020				



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**B01 XE-IPN Canal 11**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1111B010004	Nuevas Retransmisoras de Canal Once	35	2	Preinversión	893,974,112							893,974,112				
1311B010001	Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2014	09	6	Preinversión	153,768,972		2,896,952					153,768,972		100.00		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0711D000001	PROYECTO DE INTEGRACION ORGANIZACIONAL	09	4	Ejecución	507,284,249				3,551,728		507,284,249	3,551,728			
1311D000001	Recuperación arquitectónica de los poblados históricos de Maní, Uayma e Izamal en el Estado de Yucatán	31	7	Preinversión	15,568,016						15,568,016				
1311D000002	Exconventos de la ruta de los Agustinos	35	7	Preinversión	9,920,664		10,500,000				9,920,664			100.00	
1311D000003	Restauración Integral de la Fortaleza de San Juan de Ulúa	30	7	Preinversión	10,378,677		7,800,000				10,378,677			100.00	
1311D000004	Rehabilitación de los exconventos de la ruta Centro Histórico de la Ciudad de México	09	7	Preinversión	10,378,677		7,800,000				10,378,677			100.00	
1311D000005	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes 2014	35	6	Preinversión	40,389,253		40,389,253				40,389,253			100.00	
1311D000006	Nueva sede de la Coordinación Nacional de Arqueología	15	2	Preinversión	25,946,693		25,946,693				25,946,693			100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311E000001	Mantenimiento de diversos inmuebles.	35	7	Preinversión	123,050,000							123,050,000				
1311E000002	Adquisición de Mobiliario, Equipos de Administración, Herramientas, Bienes Artísticos y Culturales 2014.	35	6	Preinversión	135,340,475		24,103,457					135,340,475		100.00		
1311E000003	Mantenimiento de Escuelas y Centros de Educación	35	7	Preinversión	43,030,000							43,030,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**F00 Radio Educación**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211F000001	Equipamiento y renovación de los equipos de transmisión para instalar la Frecuencia Modulada en Mérida, Yucatán.	31	6	Preinversión	7,265,156		7,265,156					7,265,156		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311H000001	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en Entidades Federativas	35	7	Preinversión	120,620,000							120,620,000				
1311H000002	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal	09	7	Preinversión	109,340,000							109,340,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**100 Instituto Nacional del Derecho de Autor**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1311000001	Programa Anual de Inversión del Instituto Nacional del Derecho de Autor.	09	6	Preinversión	1,290,000		1,290,000					1,290,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**K00 Universidad Abierta y a Distancia de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311K000001	SOPORTE TECNOLÓGICO PARA LA OPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO ASI COMO DE LOS CENTROS DE ACCESO Y APOYO UNIVERSITARIO CAAU	09	6	Preinversión	50,719,590		172,100					50,719,590				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311L3P0001	Programa de Equipamiento 2014	14	6	Preinversión	41,826,817	2,153,661						41,826,817				
1311L3P0002	Programa de Mantenimiento y Rehabilitación 2014	14	7	Ejecución	25,208,470	1,241,000		1,091,540	1,091,540			25,208,470	1,091,540	35.00	27.00	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

### 11 Educación Pública

Página: 1 de 2

#### L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1011L4J0011	Construcción de áreas de apoyo a las actividades de investigación y obra exterior en la Unidad Querétaro del Cinvestav.	22	2	Preinversión - Ejecución	8,923,614	2,050,000	2,050,000		43,792	5,415,000	14,338,614	43,792	2.00	2.00
1111L4J0008	Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav	22	2	Preinversión	5,715,148						5,715,148			
1111L4J0012	Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillado y riego de la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión - Ejecución	38,673,938				10,224,203		38,673,938	10,224,203	60.00	60.00
1111L4J0016	Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión	85,942,084						85,942,084			
1111L4J0017	Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión - Contratación	52,368,864				27,734,112		52,368,864	27,734,112	50.00	50.00
1211L4J0003	Construcción de edificio para el Centro de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de Alto Rendimiento denominado Abacus	15	2	Preinversión - Contratación	85,942,084				4,129,858	53,713,803	139,655,887	4,129,858	25.00	25.00
1311L4J0001	Programa de adquisición de bienes muebles para equipamiento de laboratorios y aulas del Cinvestav, financiado con Recursos Fiscales.	09	6	Preinversión	114,165,448						114,165,448			
1311L4J0004	Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo.	05	7	Preinversión	2,844,795						2,844,795			
1311L4J0005	Programa de adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav.	09	6	Preinversión - Ejecución	83,029,417	57,470,941	57,470,941	15,037,489	15,037,489		83,029,417	15,037,489	100.00	26.17
1311L4J0006	Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato.	11	7	Preinversión	2,654,866						2,654,866			
1311L4J0007	Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro.	22	7	Preinversión	2,610,237						2,610,237			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 2 de 2

**L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1311L4J0008	Programa de adquisición de bienes muebles para equipamiento de laboratorios y aulas del Cinvestav, financiado con recursos propios.	35	6	Preinversión	145,000,000							145,000,000			
1411L4J0001	Trabajos de Mantenimiento Mayor y Adecuación de Espacios de Investigación en las Sedes Zacatenco y Sur del Cinvestav	09	7	Preinversión	12,228,572							12,228,572			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L5N Colegio de Bachilleres**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311L5N0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo	35	6	Preinversión	25,000,000	10,000,000						25,000,000				
1311L5N0002	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	35	7	Preinversión	77,000,000							77,000,000				
1311L5N0003	Programa de Adquisición de Equipo Informático	35	6	Preinversión	29,540,000							29,540,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211L5X0004	Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de planteles del D.F., Oaxaca y Oficinas Nacionales 2014	35	7	Preinversión	28,938,969							28,938,969				
1211L5X0005	Programa de Adquisiciones de Equipamiento de Talleres 2013	35	6	Operación - En finiquito	65,529,176		10,771,573	10,771,573	65,003,815			65,529,176	65,003,815	100.00	100.00	
1311L5X0001	Programa de fortalecimiento del equipamiento de los planteles del Sistema CONALEP 2014	35	6	Preinversión	116,760,117	10,550,000						116,760,117				
1311L5X0005	Reubicación del plantel CONALEP Salina Cruz	20	2	Preinversión	41,514,709							41,514,709				
1311L5X0006	Programa de fortalecimiento del equipamiento para la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General 2014	35	6	Preinversión	32,995,232							32,995,232				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1311L6H0001	Proyecto de consolidación para el equipamiento de laboratorios y talleres del área tecnológica del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional.	35	6	Ejecución	3,943,897					45,873,753		49,817,650		
1311L6H0002	Proyecto de consolidación y actualización tecnológica para el equipamiento de laboratorios y talleres del Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional	35	6	Ejecución	4,234,500					45,583,150		49,817,650		
1311L6H0003	Proyecto de actualización de la infraestructura de laboratorios de Centros de Investigación del Instituto Politécnico Nacional	35	6	Ejecución	934,081					15,671,802		16,605,883		

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311L6I0001	Adquisición de equipo médico	09	6	Preinversión	29,800,000							29,800,000				
1311L6I0002	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, aparatos deportivos y equipos de video	09	6	Preinversión	26,000,000							26,000,000				
1311L6I0003	Adquisición de equipo industrial, equipo eléctrico y máquinas herramientas	09	6	Preinversión	4,000,000							4,000,000				
1311L6I0004	Adecuación, mantenimiento y rehabilitación de edificaciones en el CNAR	09	7	Preinversión	18,000,000							18,000,000				
1311L6I0005	Adecuación, mantenimiento y rehabilitación de edificaciones en Villas Tlalpan	09	7	Preinversión	12,000,000							12,000,000				
1311L6I0006	Construcción de edificaciones en Villas Tlalpan	09	2	Preinversión	26,000,000							26,000,000				
1311L6I0007	Construcción de edificaciones en la ENED y Almacenes Generales	09	2	Preinversión	19,000,000							19,000,000				
1311L6I0008	Remodelación del estacionamiento general del CEPAMEX	09	7	Preinversión	3,000,000							3,000,000				
1311L6I0009	Construcción de un pabellón de tenis de mesa en el CEPAMEX	09	2	Preinversión	8,500,000							8,500,000				
1311L6I0010	Adquisición de ambulancias	09	6	Preinversión	7,500,000							7,500,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1411L6J0001	Renovación de Maquinaria de Producción y Distribución	35	6	Preinversión	16,577,152							16,577,152				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211L6U0007	Ampliación de Estacionamiento	02	2	Ejecución	51,841,491				10,794,311		51,841,491	10,794,311	100.00	100.00	
1311L6U0001	Mantenimiento Estructural de Inmueble.	02	7	Preinversión	1,110,000						1,110,000				
1311L6U0002	Rehabilitación del Museo de las Californias 2da. Etapa.	02	7	Preinversión	3,663,000						3,663,000				
1311L6U0003	Programa de Adquisición de Bienes Muebles.	02	6	Preinversión	2,226,961						2,226,961				
1311L6U0004	Adquisición de equipo para la actualización de Mecánica Teatral en Sala de Espectáculos.	02	6	Preinversión	4,995,000						4,995,000				



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1311L6W0001	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria.	35	6	Ejecución	149,716,550	139,048,533	139,048,533					149,716,550		100.00	31.00
1311L6W0002	Proyecto de Infraestructura Social en Educación	35	2	Ejecución	977,844,952	896,121,362	896,121,362	23,765,833	23,765,833			977,844,952	23,765,833	100.00	24.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L8K El Colegio de México, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311L8K0001	Instalación de luminarias en las áreas generales de El Colegio de México.	09	6	Preinversión	5,085,984							5,085,984				
1311L8K0002	Construcción de un sistema de pozos para absorción de aguas pluviales.	09	7	Preinversión	1,165,074							1,165,074				
1311L8K0003	Fortalecimiento y renovación de la infraestructura de los servicios de Tecnologías de la información y Comunicación TICS.	09	6	Preinversión - Ejecución	10,771,649	1,856,049		356,049	356,049			10,771,649	356,049	100.00	19.00	
1311L8K0004	Renovación del mobiliario y equipo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas	09	6	Preinversión	11,538,845							11,538,845				
1311L8K0005	Equipo de cómputo para la realización de proyectos de investigación.	09	6	Preinversión - Ejecución	6,508,000	4,035,000		1,216,000	1,216,000			6,508,000	1,216,000	100.00	29.00	
1311L8K0006	Sustitución de mobiliario y equipo de administración	09	6	Preinversión - Ejecución	2,700,000	1,000,000		196,000	196,000			2,700,000	196,000	100.00	20.00	
1311L8K0007	Adquisición de vehículos para la actualización del parque vehicular para servicios institucionales.	09	6	Preinversión	807,100	807,100						807,100				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311L8P0001	Forro acústico del foro 1	09	7	Preinversión	9,395,902							9,395,902				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311L9T0001	Mantenimiento, instalación y rehabilitación de obras públicas.	09	2	Preinversión	2,500,000							2,500,000				
1311L9T0002	Adquisición de equipos para sistema de seguridad	09	6	Preinversión	800,000	800,000						800,000				
1311L9T0003	Elaboración de un programa integral de Protección Civil	09	6	Preinversión	300,000	300,000						300,000				
1311L9T0004	Instalación de un sistema integral contra incendios	09	6	Preinversión	1,000,000	1,000,000						1,000,000				
1311L9T0005	Programa de inversión de adquisición de bienes informáticos y audiovisuales.	09	6	Preinversión	2,000,000							2,000,000				
1311L9T0006	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	09	6	Preinversión	500,000							500,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MAR Fondo de Cultura Económica**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1011MAR0002	Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE.	09	2	Ejecución	55,002,933		11,239,625	6,407,082	19,297,642			55,002,933	19,297,642	100.00	99.52
1311MAR0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para librerías, edificio sede, almacenes y ferias del libro.	09	6	Preinversión	6,227,206							6,227,206			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311MDA0001	Programa Regular	35	6	Preinversión	35,000,000							35,000,000				
1311MDA0002	Plazas Comunitarias	35	6	Preinversión	36,325,370							36,325,370				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311MDB0001	Equipamiento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI 2014.	09	6	Ejecución	2,720,910							2,720,910				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MDC Instituto Mexicano de Cinematografía**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1411MDC0001	Producción de cortometrajes	09	10	Preinversión	26,984,560		20,000,000					26,984,560		100.00	
1411MDC0002	Programa de Televisión	09	10	Preinversión	3,239,588		3,109,703					3,239,588		100.00	



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MDL Instituto Mexicano de la Radio**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1311MDL0001	Adecuaciones de Espacios Físicos	35	2	Preinversión	8,795,929							8,795,929				
1311MDL0002	Modernización de la Infraestructura para Telecomunicaciones, Audio y Transmisión	09	6	Preinversión	23,431,219							23,431,219				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111MGH0004	Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila.	05	2	Preinversión - Ejecución	69,541,671				29,058,860		69,541,671	29,058,860	100.00	16.00	
1111MGH0005	Construcción de Auditorio Magno, en Campus Unidad Laguna Coahuila	05	2	Preinversión - Ejecución	66,427,664				15,464,562		66,427,664	15,464,562	100.00	22.00	
1311MGH0001	RENOVACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, DE REMODELACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, LABORATORIOS, CENTROS DE COMPUTO Y AULAS PARA DOCENCIA, AULAS VIRTUALES, AUDITORIOS, SALAS DE TRABAJO, TALLERES, Y MANTENIMIENTO DE AZOTEAS DE EDIFICIOS EN LOS DIFERENTES CAMPUS UNIVERSITARIOS	05	7	Preinversión	65,945,000						65,945,000		100.00		
1311MGH0002	PROYECTO DE ADQUISICION DE INFORMATICOS 2014	05	6	Preinversión	6,700,000						6,700,000		100.00		
1311MGH0003	Construcción de Unidad Deportiva, Campus Unidad Laguna, Coahuila	05	2	Preinversión	25,004,426						25,004,426		100.00		
1311MGH0004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014	05	6	Preinversión	51,825,111						51,825,111		100.00		

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1312E000001	Programa de Adquisición de Anaqueles de Metal para el acomodo de expedientes y archivo de las Diferentes Áreas que conforman la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.- 2014	09	6	Preinversión	3,611,780	2,500,000	2,500,000					3,611,780		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1312M7F0001	Programa de Mantenimiento. 2014	09	7	Preinversión	8,614,302		2,000,000				8,614,302			100.00	
1312M7F0002	Programa de adquisiciones. 2014	09	6	Contratación - Ejecución	19,214,779	15,000,000	15,000,000				829,849	19,214,779	829,849	100.00	5.53

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

12 Salud

Página: 1 de 1

M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812M7K0001	Construcción de la Unidad de Internamiento Los Cabos 2008-2016	03	2	Ejecución	15,621,710				2,118,810			15,621,710	2,118,810	100.00	13.40
0812M7K0003	Construcción del CIJ Mexicali 2008-2015	02	2	Ejecución	5,887,328				1,246,359			5,887,328	1,246,359	100.00	20.00
0812M7K0006	Construcción de la Unidad de Internamiento La Paz 2008-2016	03	2	Ejecución	15,621,710				3,739,076	249,272		15,621,710	3,988,348	100.00	25.30
1012M7K0004	Construcción del CIJ Durango 2010-2016	10	2	Ejecución	12,354,175				1,728,162	1,445,224		13,799,399	1,728,162	100.00	10.00
1112M7K0002	Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2016	31	2	Ejecución	21,164,935				7,563,236			21,164,935	7,563,236	100.00	55.00
1112M7K0003	Construcción de la Unidad de Hospitalización Celaya 2014-2017	11	2	Preinversión	20,411,246							20,411,246		100.00	
1112M7K0004	Construcción de la Unidad de Hospitalización Chihuahua 2014-2017	08	2	Preinversión	20,411,246	837,655						20,411,246		100.00	
1312M7K0002	Programa de Adquisiciones 2014	35	6	Preinversión	16,750,000	4,023,794						16,750,000		100.00	
1312M7K0003	Construcción de la Unidad de Hospitalización Puebla 2013-2016	21	2	Preinversión	31,117,529							31,117,529		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NAW Hospital Juárez de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NAW0001	Programa de inversión para adquisición de equipo médico. 2014	09	6	Preinversión	3,573,452							3,573,452		100.00	
1312NAW0001	Programa de adquisiciones de instrumental quirúrgico para las Unidad de Quirofanos. 2014	09	6	Preinversión	6,158,383							6,158,383		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2015.	09	2	Ejecución	2,113,579,693				1,525,520,642		2,113,579,693	1,525,520,642	100.00	100.00	
1112NBB0001	Programa Anual de Inversión de Equipo Médico 2014.	09	6	Preinversión	20,757,354	20,000,000	20,000,000				20,757,354		100.00		
1312NBB0001	Programa Anual de Inversión 2014	09	6	Preinversión	7,990,663	7,000,000	7,000,000				7,990,663		100.00		
1312NBB0002	Adquisición de equipo de investigación, de seguridad, mobiliario, cámara fotográfica y relojes checadores	09	6	Preinversión	6,096,002	6,096,002	6,096,002				6,096,002		100.00		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NBD Hospital General de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NBD0006	Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera.2011-2015	09	2	Ejecución	344,393,036	92,962,321	92,962,322			141,108,737		344,393,036	141,108,737	100.00	55.52
0812NBD0001	Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México, 2010-2015. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera. 2010-2015	09	2	Ejecución	415,284,574	123,016,797	123,016,796	6,571,747		131,079,196		415,284,574	137,650,943	100.00	34.24
1012NBD0003	Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2015.	09	2	Ejecución	570,808,901	104,404,235	104,404,235	17,645,295	327,712,850			570,808,901	327,712,850	100.00	58.00
1212NBD0001	Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D. 2012-2013, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 2013-2014.	09	2	Ejecución	255,751,361	114,180,000	114,180,000			34,093,440	99,768,576	289,844,801	99,768,576	100.00	40.73
1312NBD0001	Adquisición de un acelerador lineal para en el Hospital General de México, por financiamiento, en sustitución de un existente. 2013-2016	09	6	Preinversión	69,736,271	22,397,290	22,397,290					69,736,271		100.00	
1312NBD0002	Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento 2014	09	7	Preinversión	20,000,000							20,000,000		100.00	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0312NBG0001	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.	09	2	Ejecución	153,672,143				64,249,387		13,827,113	153,672,143	78,076,500	100.00	51.04
0612NBG0003	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.- 2014	09	2	Preinversión	3,286,379							3,286,379		100.00	
0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2014. Con recursos del Fondo de Protección Contra Gtos Catastróficos, del Fideicomiso del Sist Nal de Protección Social en Salud y donativos.	09	2	Ejecución	115,541,912				212,028,254	215,857,716	75,491,906	331,399,628	287,520,160	100.00	88.49
0912NBG0002	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2014	09	2	Preinversión	10,581,620	10,195,538	10,195,538			3,222,828		13,804,448		100.00	
1312NBG0001	Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2014	09	6	Preinversión	49,500,000	46,213,166	46,213,166					49,500,000		100.00	
1312NBG0002	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo Administrativo 2014	09	6	Preinversión	14,197,769	8,444,110	8,444,110					14,197,769		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1312NCD0007	Adquisición de Equipo Médico del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 2014	11	6	Preinversión	132,000,000	45,000,000	45,000,000					132,000,000			100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1312NBR0002	Adquisición de equipamiento de las áreas sustantivas del HRAEO (Instrumental y equipo médico).-2014	20	6	Preinversión	17,322,803	10,000,000	10,000,000		2,694,204			17,322,803	2,694,204	100.00	50.00
1412NBR0001	Automatización y equipamiento del audiovisual del HRAEO	20	6	Preinversión	891,473							891,473		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1312NBS0001	Programa de adquisición de equipo e instrumental médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, 2014	31	6	Preinversión	38,270,504	25,000,000	25,000,000					38,270,504		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NBV Instituto Nacional de Cancerología**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NBV0008	Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2014.	09	2	Ejecución	2,377,553,212	422,600,000	422,600,000	261,536,755	1,733,419,109	51,893,385	10,753,308	2,429,446,597	1,744,172,417	100.00	93.14
1312NBV0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo administrativo. 2014	09	6	Preinversión	15,568,016	15,000,000	15,000,000					15,568,016		100.00	
1312NBV0002	Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2014	09	6	Preinversión	57,082,724	55,000,000	55,000,000					57,082,724		100.00	
1312NBV0003	Adquisición de una Unidad Cíclotron para el INCan. 2013-2015	09	6	Ejecución	98,240,406				49,182,783			98,240,406	49,182,783	100.00	50.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1312NCA0001	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INC, 2014	09	6	Preinversión	26,742,629	26,742,629	26,742,629			26,742,629			100.00	
1312NCA0002	Programa Anual de Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura en materia de inmuebles del INC 2014	09	7	Preinversión	114,295,000	40,000,000	40,000,000			114,295,000			100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2015. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.	09	2	Ejecución	33,591,629		24,100,000	12,705,469	72,206,735	126,838,277	8,579,622	160,429,906	80,786,357	100.00	52.50
1112NCD0003	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 2014	09	2	Preinversión	3,759,966							3,759,966		100.00	
1212NCD0001	Construcción del Laboratorio de inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia 2012-2014	09	2	Ejecución	1,678,260		139,055	139,055	800,029		911,798	1,678,260	1,711,827	100.00	96.01
1212NCD0003	Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2015	09	2	Ejecución	27,707,977		11,900,000		11,577,063		3,990,733	27,707,977	15,567,796	100.00	51.36
1312NCD0002	Remodelación del Servicio Clínico 4 del INER. 2013-2014	09	2	Ejecución	17,000,021		13,255,764		3,890,973			17,000,021	3,890,973	100.00	21.20
1312NCD0003	Programa anual de mantenimiento 2014	09	7	Preinversión	31,400,000	31,400,000	1,280,695					31,400,000		100.00	
1312NCD0005	Programa anual de adquisiciones de equipo médico e instrumental, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2014	09	6	Preinversión	80,042,552	66,258,361	66,258,361					80,042,552		100.00	
1312NCD0006	Programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración y otros equipos 2014	09	6	Preinversión	11,836,358	11,133,245	11,133,245					11,836,358		100.00	
1312NCD0008	Estudio de preinversión para ver la factibilidad de realizar la construcción de una torre de enseñanza 2013-2014	09	11	Preinversión	3,570,059							3,570,059		100.00	
1312NCD0009	Estudios de preinversión para ver la factibilidad de construir un edificio de Atención Ambulatoria en el INER 2013-2014	09	11	Preinversión	14,267,453							14,267,453		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NCE Instituto Nacional de Geriátria**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912W000002	Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriátria.- 2012-2015	09	2	Ejecución	193,269,637	161,626,770	161,626,770		27,937,617			193,269,637	27,937,617	100.00	10.02



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1012NCG0006	Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2014.	09	2	Ejecución	236,587,299	120,106,098	122,806,098	1,623,093	6,807,578			236,587,299	6,807,578	100.00	98.50
1112NCG0001	Construcción de la Unidad de Radio Oncología en el INNSZ 2011 -2014.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y recursos fiscales y propios.	09	2	Ejecución	105,862,507	20,284,058	20,284,058		83,684,819	155,680,156	133,332,976	261,542,663	217,017,795	100.00	76.43
1112NCG0006	Reforzamiento Estructural del edificio de Hospitalización del INNSZ 2013-2014	09	7	Ejecución	108,976,110	100,000,000	97,300,000	6,709,190	11,453,227			108,976,110	11,453,227	100.00	49.34
1212NCG0005	Programa de Equipamiento para la Red de Apoyo a la Investigación en el INCMNSZ, 2013-2014	09	6	Ejecución	1,679,412					35,142,275	28,697,933	36,821,687	28,697,933	100.00	70.51
1312NCG0001	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2014.	09	6	Preinversión	10,100,000	10,200,000	10,200,000					10,100,000		100.00	
1312NCG0002	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2014.	09	7	Preinversión	23,100,000	23,100,000	23,100,000					23,100,000		100.00	
1312NCG0003	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para el INCMNSZ, 2014	09	6	Preinversión	55,000,000	55,000,000	55,000,000					55,000,000		100.00	
1312NCG0004	Ampliación de las Áreas de Ingenierías de Mantenimiento y Equipos Industriales del INCMNSZ 2014.	09	2	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		100.00	
1312NCG0005	Remodelación y Equipamiento del Centro de Desarrollo y Destrezas Médicas para el INCMNSZ, 2014.	09	2	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00	
1312NCG0006	Adecuación y Equipamiento del Centro Multidisciplinario de Alto Desempeño para el Manejo de Pacientes con Diabetes para el INCMNSZ, 2014.	09	2	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		100.00	
1312NCG0007	Remodelación y Equipamiento de la Clínica de Neurociencias para el INCMNSZ, 2014.	09	2	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
03121100001	Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2014	09	2	Ejecución	1,684,795,485		1,603,584	527,794	1,811,928,958	149,178,416	179,883,641	1,833,973,901	1,991,812,599	100.00	90.06
1312NCH0001	Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipamiento de las Unidades de Alta Tecnología del INMEGEN, 2014	09	6	Preinversión	37,709,599	12,000,000	10,000,000					37,709,599		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NCK0003	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014	09	2	Ejecución	14,610,155	6,686,617	6,686,617	1,261,750	8,395,375			14,610,155	8,395,375	100.00	97.19
1312NCK0003	Programa anual de adquisiciones del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Manuel Velasco Suárez.- 2014	09	6	Preinversión	10,948,912							10,948,912			
1412NCK0001	Programa de Mantenimiento 2014 Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suarez	09	7	Preinversión	6,619,827							6,619,827			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NCZ Instituto Nacional de Pediatría**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1112NCZ0004	Programa de remodelación de diferentes áreas del Instituto. 2014	09	7	Preinversión	67,010,764					44,673,844		111,684,608				
1212NCZ0001	Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO). FIDEICÓMISO 2012-2014	09	2	Ejecución	150,782,985				4,797,041	93,715,953	71,985,259	244,498,938	76,782,300	100.00	16.55	
1412NCZ0001	Programa de adquisición de equipo de laboratorio para la Unidad de Experimentación Animal. 2014	09	6	Preinversión	4,837,346							4,837,346				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1312NDE0002	Programa de Inversión de Mantenimiento 2014	09	7	Preinversión	19,000,000	19,000,000	19,000,000					19,000,000		100.00	
1312NDE0003	Programa de Inversión de Adquisiciones 2014	09	6	Preinversión	60,000,000	59,999,999	59,999,999					60,000,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NDF Instituto Nacional de Rehabilitación**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212NDF0003	Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014-2015	09	2	Preinversión	127,717,570							127,717,570		100.00	
1312NDF0001	Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo para la Actualización del Archivo Radiológico Digital de Imágenes Médicas del INR, 2014	09	6	Preinversión	6,999,380		5,692,723					6,999,380		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NDY Instituto Nacional de Salud Pública**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0512NDY0002	Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2014	17	2	Preinversión - Ejecución	107,332,000				86,633,764		107,332,000	86,633,764	100.00	95.80
1312NDY0003	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento del Auditorio Guillermo Soberón y Aula Magna del INSP 2014	17	7	Preinversión	2,674,407						2,674,407		100.00	
1312NDY0004	Adecuación de espacios físicos del Edificio de Gobierno	17	2	Preinversión	1,626,928						1,626,928		100.00	
1312NDY0005	Programa de adquisiciones de vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos del INSP 2014	17	6	Preinversión	1,909,677						1,909,677		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

12 Salud

Página: 1 de 2

NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NEF0001	Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas 2009-2014	09	2	Ejecución	297,392,669				21,321,184		216,122,026	297,392,669	237,443,210	100.00	92.78
1312NEF0002	Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuauhtlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología.-2014	35	2	Preinversión	49,297,600	32,218,563	32,218,563					49,297,600		100.00	
1312NEF0003	Proyecto para la seguridad y almacenaje de la documentación técnica normativa de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015	35	2	Preinversión	7,000,000	2,049,935	2,049,935					7,000,000		100.00	
1312NEF0004	Vacuna mOPV y VACUNA bOPV incluye preafiliación de vacunas TOPV bOPV de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015	09	2	Preinversión	26,100,000	13,700,000	13,700,000					26,100,000		100.00	
1312NEF0005	Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Físicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015	09	2	Preinversión	23,141,400	11,096,985	11,096,985					23,141,400		100.00	
1312NEF0006	Sistema centralizado de monitoreo de sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e INV de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2017	09	2	Preinversión	30,809,600	1,024,967	1,024,967					30,809,600		100.00	
1312NEF0007	Vacuna DPT, DPaT y Tdpa de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.	09	2	Preinversión	39,400,000	14,349,550	14,349,550					39,400,000		100.00	
1312NEF0008	Programa de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, sustitución y/o readecuación de instalaciones, de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-16	35	7	Preinversión	29,999,998							29,999,998			



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 2 de 2

**NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1312NEF0009	Programa de sustitución de equipo obsoleto en el Instituto Nacional de Higiene e Instituto Nacional de Virología	09	6	Preinversión	12,911,950							12,911,950				
1312NEF0010	Proyecto para la producción de vacunas sIPV-Pentavalente	15	2	Preinversión	211,937,300							211,937,300				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1312NHK0001	Programa de Adquisiciones de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2014.	09	6	Preinversión	9,402,988	8,000,000	8,016,037				9,402,988			100.00	
1312NHK0002	Programa de Sustitución de Camiones del Sistema Nacional DIF 2014	09	6	Preinversión	8,370,913	8,370,913	8,370,913				8,370,913			100.00	
1312NHK0003	Programa de adquisición de bienes muebles 2014	09	6	Preinversión	26,039,079	15,000,000	15,826,190				26,039,079			100.00	
1312NHK0004	Programa de rehabilitación y adecuación de Instalaciones, 2014.	35	7	Preinversión	246,057,336		3,736,339				246,057,336			100.00	
1312NHK0006	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para los Centros Asistenciales	09	6	Preinversión	1,673,344		1,617,290			5,189	1,678,533			100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	09	4	Ejecución	286,292,140	13,792,323	11,844,240	2,500,000	91,785,245			286,292,140	91,785,245	100.00	44.63

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**V00 Comisión Nacional de Bioética**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112V000001	Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2014	09	4	Ejecución	69,349,554	38,442,795	38,442,795		21,399,407			69,349,554	21,399,407	100.00	56.73

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**14 Trabajo y Previsión Social**

Página: 1 de 1

**A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1314A000001	Programa de Adquisición de mobiliario para la Profedet	09	6	Preinversión	1,422,881							1,422,881			100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**14 Trabajo y Previsión Social**

Página: 1 de 1

**PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1214PBJ0001	Programa de Adquisición de Vehículo de la CONSAMI 2013	09	6	Preinversión	251,060							251,060		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**

Página: 1 de 1

**QCW Comisión Nacional de Vivienda**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1006HDB0002	Programa de Adquisición de mobiliario y equipo de administración de la CONAVI	09	6	Ejecución - Operación	2,890,849		2,390,849	10,399	94,157			2,890,849	94,157	100.00	16.54

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**

Página: 1 de 1

**QEZ Procuraduría Agraria**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1315QEZ0002	Programa de adquisición de la Procuraduría Agraria de bienes asociados con tecnologías de información y comunicaciones.	09	6	Preinversión	24,137,600							24,137,600				
1315QEZ0003	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA AGRARIA	35	6	Preinversión	92,357,488							92,357,488				



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0316B000035	Autlan-El Grullo, Jal.	14	1	Ejecución	1,769,110,201	48,797,032	48,797,032		1,343,917,539	133,220,389	1,902,330,590	1,343,917,539	92.12	92.10	
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos.	16	1	Ejecución	10,426,671,840	84,926,180	40,000,000	713,518	7,879,027,501		10,426,671,840	7,879,027,501	85.85	85.83	
0316B000040	Canal Fuerte Mayo, Sin.	25	1	Ejecución	1,558,106,091		2,613,825	2,613,825	840,666,166	219,810,613	1,777,916,704	840,666,166	66.64	66.64	
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	31	1	Ejecución	764,023,815	35,844,194	35,844,194	3,050,070	312,448,165	208,048,238	972,072,053	312,448,165	44.90	41.49	
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	31	1	Ejecución	482,575,772	32,354,436	32,354,436	4,553,715	221,423,534	70,092,380	552,668,152	221,423,534	51.22	46.20	
0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	28	1	Ejecución	1,371,633,373	103,507,995	25,220,286	5,739,758	909,570,234		1,371,633,373	909,570,234	68.82	67.91	
0316B000144	Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.	23	1	Ejecución	113,509,079				77,148,558	11,533,893	125,042,972	77,148,558	75.71	75.71	
0316B000201	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPATONALÁ, TABASCO	27	1	Ejecución	137,181,477	37,423,542	37,423,542	172,688	53,452,809		137,181,477	53,452,809	72.00	71.72	
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranja II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	06	1	Ejecución	1,050,425,967	90,000,000	90,000,000	145,415	486,273,085	400,438,630	1,450,864,597	486,273,085	54.09	47.07	
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	09	4	Ejecución	2,332,451,970	80,221,000	35,762,259	9,162,159	703,304,556		2,332,451,970	703,304,556	57.00	56.62	
0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	14	1	Ejecución	698,084,910	10,084,338	10,084,338		189,844,620	408,614,460	1,106,699,370	189,844,620	100.00	100.00	
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	35	1	Ejecución	5,345,738,397	1,086,463,209	1,004,081,560	848,438,869	4,606,889,864	10,041,423,324	15,387,161,721	4,606,889,864	87.60	84.54	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 2 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0616B000084	Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	141,445,483		6,684,455		110,300,579			141,445,483	110,300,579	81.16	61.93
0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	729,140,499		62,363,302		629,559,726	181,217,995		910,358,494	629,559,726	93.37	87.99
0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	24	1	Ejecución	1,521,903,695		7,866,840	4,671,571	1,422,641,837	2,308,247,716		3,830,151,411	1,422,641,837	96.00	95.38
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	35	1	Ejecución	17,797,947,220	2,518,222,698	112,648,390	49,518,283	3,480,295,957	6,914,556,935		24,712,504,155	3,480,295,957	19.74	19.60
0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Ejecución	762,059,036		15,164,274		397,857,348			762,059,036	397,857,348	53.74	52.28
0816B000160	PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco)	15	1	Ejecución	7,587,497,300	219,730,000	201,270,765	19,377,623	3,308,317,667	952,303,128		8,539,800,428	3,308,317,667	45.54	43.98
0816B000180	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.	28	1	Ejecución	381,029,519		58,067		84,782,908			381,029,519	84,782,908	22.45	22.35
0816B000208	Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	15,493,213				11,277,042			15,493,213	11,277,042	49.50	49.50
0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	25	1	Ejecución	6,351,050,666	1,146,975,956	265,095,797	764,436	764,436	267,490,393		6,618,541,059	764,436	4.17	0.01

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 3 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	05	1	Ejecución	1,203,784,049	82,500,000	63,500,000	10,273	214,812,068	126,364,069	1,330,148,118	214,812,068	22.75	18.07	
0816B000248	Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Mátape, en el estado de Sonora	26	1	Ejecución	152,411,808		28,049,721	34,804	5,645,722		152,411,808	5,645,722	21.96	3.57	
0816B000264	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	246,590,320	125,898,702	686,113,326	265,412,622	593,655,257	11,141,968,142	11,388,558,462	593,655,257	100.00	90.89	
0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	35	11	Ejecución	285,640,461	12,701,500	13,062,500	4,467,288	64,873,557		285,640,461	64,873,557	25.46	22.45	
0916B000085	Construcción de la Planta de Bombeo Santiago Congripó sobre el río Angulo, Municipio de Angamacutiro, Estado de Michoacán.	16	1	Ejecución	18,997,208		8,036,000		5,689,395		18,997,208	5,689,395	71.85	29.09	
0916B000092	Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección de áreas productivas y centros de población, sobre el Río Turbio, consistente en la presa de control de avenidas La Chiripa, Gto.	11	11	Ejecución	3,043,936		1,115,693	1,115,693	2,469,761		3,043,936	2,469,761	79.46	79.46	
0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	16	1	Ejecución	518,583,114	116,206,711	17,734,636	5,778,760	34,069,999		518,583,114	34,069,999	8.72	6.40	
0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	35	11	Ejecución	134,255,673		10,500,000		50,267,064		134,255,673	50,267,064	44.84	42.05	
0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	35	11	Ejecución	27,231,821	4,031,400	1,500,000		11,867,380		27,231,821	11,867,380	47.88	43.96	
0916B000187	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera	30	7	Ejecución	146,060,218		70,000,000	1,542,860	69,889,848		146,060,218	69,889,848	93.62	62.80	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 4 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	15	1	Ejecución	412,694,245		197,862,723	4,821,610	195,772,766		412,694,245	195,772,766	93.45	47.22
0916B000198	Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México	15	1	Ejecución	210,119,559	197,752,053	15,653,670		4,861,228		210,119,559	4,861,228	9.75	2.30
0916B000199	Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México	15	1	Ejecución	201,146,425	177,783,414			16,569,885		201,146,425	16,569,885	8.00	8.00
0916B000200	Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	278,474,498		92,767		178,769,493		278,474,498	178,769,493	65.22	65.21
0916B000201	Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	281,930,738				266,303,024		281,930,738	266,303,024	98.12	98.12
0916B000207	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	2,177,831				88,610		2,177,831	88,610	5.01	5.01
0916B000243	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacifico.	35	7	Ejecución	149,990,000		2,549,593	2,310,142	62,287,747		149,990,000	62,287,747	41.22	36.83
0916B000248	Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	7	Ejecución	20,016,397		2,866,315	2,848,664	20,019,910		20,016,397	20,019,910	96.87	85.87
0916B000263	Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán, en el Municipio de Monterrey	19	1	Ejecución	424,174,082	43,091,727	42,691,727	82,367	290,843,599		424,174,082	290,843,599	77.43	73.03
1016B000005	Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa.	25	1	Ejecución	83,019,023		1,370,138	678,962	62,327,375	32,285,175	115,304,198	62,327,375	74.50	74.49
1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	14	1	Ejecución	1,144,463,572	128,602,968	33,602,968	304,029	140,760,071	659,680,474	1,804,144,046	140,760,071	14.99	12.43

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 5 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000021	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego La Merced.	13	1	Ejecución	2,581,467		1,556,889		1,011,219	838,189	3,419,656	1,011,219	99.00	39.68	
1016B000036	Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010.	35	1	Ejecución	4,625,362,622	868,246,000	868,246,000	236,720,141	2,294,095,718		4,625,362,622	2,294,095,718	62.00	48.35	
1016B000053	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Coyotes, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	125,322,446	56,843,132	1,800,000				125,322,446		1.44		
1016B000055	Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.	03	1	Ejecución	629,627,487	4,000,000	26,439	26,439	163,291,839		629,627,487	163,291,839	26.02	26.02	
1016B000057	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011	35	11	Ejecución	53,006,004				19,037,845		53,006,004	19,037,845	43.58	43.58	
1016B000058	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila.	05	7	Ejecución	103,806,848	15,204,932	15,204,932	209,427	40,266,184		103,806,848	40,266,184	52.56	39.24	
1016B000060	Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higuieras, Municipio de Rodeo, Durango.	10	1	Preinversión	62,693,061						62,693,061				
1016B000070	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Los Naranjos, municipio de Concordia, estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	289,613,826	88,594,808					289,613,826				
1016B000079	Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010.	19	1	Ejecución	5,781,703,275				136,901,504		5,781,703,275	136,901,504	2.40	2.40	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 6 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1016B000082	Construcción de la presa Rocheachi y línea de conducción, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua	08	1	Ejecución	41,851,135		15,984,887	1,250,376	24,504,457	6,192,135	48,043,270	24,504,457	91.75	57.04
1016B000089	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	28	1	Ejecución	2,890,851,635	241,127,685	491,729	491,729	107,670,124		2,890,851,635	107,670,124	3.73	3.73
1016B000091	Atender la emergencia en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010.	16	1	Ejecución	375,810,712	177,486,297	90,451,658	2,624,545	119,545,935		375,810,712	119,545,935	54.58	30.67
1016B000092	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Tlacolula de Matamoros (Valles Centrales) del Estado de Oaxaca.	20	1	Preinversión	11,563,406						11,563,406			
1016B000099	Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	05	1	Ejecución	462,536,262		58,418,855		13,936,393		462,536,262	13,936,393	15.57	2.97
1016B000102	Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas.	35	11	Ejecución	104,070,660	9,895,000	6,882,905		30,436,800		104,070,660	30,436,800	35.05	29.12
1016B000106	Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco	27	1	Ejecución	6,340,562,714	1,109,438,000	1,109,438,000	201,641,683	4,132,916,648		6,340,562,714	4,132,916,648	78.11	63.80
1016B000108	Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque	35	7	Ejecución	149,900,000		11,101,336	9,802,604	60,160,673		149,900,000	60,160,673	39.76	37.90
1016B000129	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	35	11	Ejecución	43,709,676	3,719,900	8,050,000	457,442	24,326,709		43,709,676	24,326,709	71.87	55.46

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 7 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1016B000130	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecución	140,350,000		17,504,402	13,634,448	42,288,370		140,350,000	42,288,370	32.32	27.53
1016B000143	Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010.	16	1	Ejecución	231,268,132	30,000,000	30,000,000		52,220,978		231,268,132	52,220,978	35.15	23.05
1016B000146	Construcción de obra de protección marginal en la margen derecha del río Los Amates, a la altura de la calzada del panteón Municipal, ubicado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas.	07	1	Ejecución	20,715,990		730,505	657,628	19,653,721		20,715,990	19,653,721	91.77	91.58
1016B000152	Estudios de Preinversión para la Rehabilitación y Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	11	Ejecución	10,407,066		5,403,670		4,926,612		10,407,066	4,926,612	98.61	48.00
1016B000154	Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California	02	1	Ejecución	610,197,774		865,910		565,561,450	152,549,446	762,747,220	565,561,450	92.42	92.41
1016B000157	Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010	12	1	Ejecución	416,282,637	103,507,995	80,000,000	366,215	154,378,839		416,282,637	154,378,839	55.04	37.18
1016B000161	Atender la emergencia en el municipio de Suchiate del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de junio de 2010.	07	1	Ejecución	115,634,065		436,544	218,272	22,981,481		115,634,065	22,981,481	19.83	19.82
1016B000172	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola.	35	11	Preinversión	12,719,748	1,429,300					12,719,748			
1016B000173	Atender la emergencia en el municipio de Motozintla del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvias severas el día 4 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	254,394,944	103,507,995	9,413,438	132,999	21,337,243		254,394,944	21,337,243	11.84	8.42

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 8 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000174	Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	982,889,556	207,015,991			36,462,536		982,889,556	36,462,536	3.73	3.73	
1016B000176	Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán.	16	1	Ejecución	198,585,783	36,103,096	36,103,096	163,711	78,763,516	198,585,783	397,171,566	78,763,516	56.93	40.13	
1016B000177	Presa de Almacenamiento El Tilano, Municipio de Zacatecas.	32	1	Preinversión	112,104,134					48,044,632	160,148,766				
1016B000178	Atender la emergencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 18 de agosto de 2010.	07	1	Ejecución	1,156,340,656	207,015,991	39,960,168	685,843	96,191,477		1,156,340,656	96,191,477	11.52	8.40	
1016B000186	Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	3,469,021,966		499,276	434,378	115,223,806		3,469,021,966	115,223,806	3.37	3.36	
1016B000190	Construcción de Obras de Protección sobre el Río Encinillas en la población de Chavinda, estado de Michoacán.	16	1	Ejecución	22,903,664	20,501,849	20,501,849	20,915	20,915		22,903,664	20,915	89.51	0.09	
1016B000191	Construcción de infraestructura de protección a la población de La Piedad, sobre arroyo Delgado, estado de Michoacán.	16	1	Preinversión	22,847,592						22,847,592				
1016B000193	Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	35	10	Ejecución	13,876,087				8,752,948		13,876,087	8,752,948	62.00	62.00	
1016B000194	Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa (Planta de Bombeo y Zona de Riego)	25	1	Ejecución	306,420,031	30,000,000	27,386,175	2,576,936	57,068,998		306,420,031	57,068,998	26.18	18.03	
1016B000202	Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego.	08	1	Ejecución	41,175,364	15,704,208	2,080,000	80,000	80,000	26,211,217	67,386,581	80,000	5.05	0.18	
1016B000206	Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010.	17	1	Ejecución	925,072,526	31,000,000			24,217,985		925,072,526	24,217,985	2.66	2.66	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 9 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000209	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011.	35	11	Ejecución	3,469,021		1,700,000		1,643,243		3,469,021	1,643,243	95.72	45.00	
1116B000003	Revisión y actualización de los criterios normativos de instrumentación de obras de Infraestructura Hidroagrícola, tercera parte.	09	11	Preinversión	2,081,414	733,000					2,081,414				
1116B000005	Atender la emergencia en 6 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 27 y 28 de septiembre de 2010.	07	1	Preinversión	462,536,261						462,536,261				
1116B000006	Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010.	10	1	Ejecución	635,987,358	194,848,696	45,116,454	4,534,759	45,617,282		635,987,358	45,617,282	13.43	7.05	
1116B000007	Atender la emergencia en 8 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	693,804,392				12,573,902		693,804,392	12,573,902	1.84	1.84	
1116B000008	Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor.	17	1	Ejecución	156,576,622		4,578,787	4,368,848	55,340,804		156,576,622	55,340,804	34.71	34.58	
1116B000016	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Chihuahua, Municipio de Chihuahua.	08	11	Preinversión	7,738,584						7,738,584				
1116B000019	Programa de Adquisiciones para la Operación y Soporte de la Red de Medición de la Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste.	26	6	Ejecución	10,233,193		4,837,021	4,648,416	4,890,398		10,233,193	4,890,398	49.60	47.52	
1116B000031	Mantenimiento y conservación del bordo de protección, en ambas márgenes del río San Pedro; en los municipios de Tuxpan y Rosamorada, Nayarit.	18	7	Ejecución	30,252,589		764,469	510,400	25,685,781		30,252,589	25,685,781	84.35	84.34	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 10 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000033	Mantenimiento y conservación del cauce del Río Meca, desazolvando y reforzando bordos con el material de excavación en una longitud de 30 Km, municipios Alzayanca y Huamantla, Estado de Tlaxcala	29	7	Ejecución	70,115,030	59,318,368	15,000,000	67,851	8,012,765			70,115,030	8,012,765	32.30	11.31
1116B000037	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego El Ancon, Municipio de Pihuamo, Jal.	14	1	Preinversión	147,921,033					63,394,732		211,315,765			
1116B000039	Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua.	08	1	Ejecución	117,871,092		11,203,005	10,439,572	103,431,132	76,845,935		194,717,027	103,431,132	88.79	88.78
1116B000041	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	25	1	Preinversión	11,480,234							11,480,234			
1116B000048	Construcción del Centro Regional Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Península de Baja California, sede: Mexicali, B. C.	02	1	Ejecución	17,176,711				5,263,241			17,176,711	5,263,241	56.00	56.00
1116B000049	Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles y Metales en agua y sedimentos.	09	6	Ejecución	15,976,395		1,553,832	1,407,782	7,664,147			15,976,395	7,664,147	48.21	47.29
1116B000050	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Ejecución	67,242,463		51,295,820	12,677,411	13,189,363			67,242,463	13,189,363	77.03	19.60
1116B000052	Obras de Protección para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	458,097,885	103,507,995	70,607,882	43,501	74,650,641			458,097,885	74,650,641	31.31	16.51

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 11 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000062	Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico.	35	6	Preinversión	33,355,964		31,166,979					33,355,964		93.44	
1116B000063	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	35	10	Ejecución	22,014,936		65,000	62,996	5,334,785			22,014,936	5,334,785	23.91	23.50
1116B000064	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Ejecución	39,041,460		3,021,620	11,484	18,468,867			39,041,460	18,468,867	59.20	59.19
1116B000065	Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico.	35	6	Preinversión	38,526,139		35,023,763					38,526,139		90.91	
1116B000067	Desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo para la construcción de dos inmuebles y remodelación de dos inmuebles, para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	35	11	Ejecución	7,783,058		893	893	2,706,045			7,783,058	2,706,045	35.29	35.29
1116B000071	Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, desazolvando y reforzando bordos con el material producto de excavación en una longitud de 13.7 Km., en el municipio de Carmen, estado de Campeche.	04	7	Ejecución	6,420,134				2,186,892			6,420,134	2,186,892	34.49	34.49
1116B000072	Mantenimiento y conservación de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales, en la cuenca del río Grijalva, estados de Chiapas y Tabasco.	35	7	Ejecución	106,294,340	69,576,000	58,261,528	1,420,725	33,314,064			106,294,340	33,314,064	83.68	30.18
1116B000074	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas a nivel nacional.	35	7	Ejecución	112,520,787		1,510,915	1,465,594	105,691,202			112,520,787	105,691,202	92.59	92.58

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 12 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000080	Adquisición y suministro de vehículos para el mantenimiento y supervisión de las redes de estaciones de la infraestructura hidrométrica y climatológica a nivel nacional.	35	6	Preinversión	23,736,211							23,736,211				
1116B000083	Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pérjamo Gto.	11	7	Ejecución	23,678,212	5,427,811	7,431,568	3,382,710	11,084,503			23,678,212	11,084,503	63.04	40.88	
1116B000084	Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto.	11	7	Ejecución	29,723,141	7,675,679	4,556,229	1,503,777	13,475,720			29,723,141	13,475,720	54.40	44.12	
1116B000097	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscala de Juárez, Oaxaca.	20	1	Ejecución	166,473,474	80,199,756	14,234,045	107,545	28,033,362			166,473,474	28,033,362	24.76	16.82	
1116B000098	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos San Antonino y Salado, afluentes del río Mixteco, municipios de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca.	20	1	Ejecución	44,477,542	21,427,366	98,836	98,835	10,403,869			44,477,542	10,403,869	23.14	23.13	
1116B000100	Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato.	11	4	Ejecución	104,560,555		5,935	5,935	102,741,880			104,560,555	102,741,880	97.13	97.13	
1116B000121	Unidad de Riego Alpoyeca, Municipio de Alpoyeca, Guerrero.	12	1	Ejecución	21,892,631		9,045	9,045	17,068,188			21,892,631	17,068,188	77.83	77.82	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 13 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000123	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de Gordiano, Jalisco.	14	1	Preinversión	104,796,778					44,912,906		149,709,684				
1116B000124	Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila.	05	1	Ejecución	400,653,327	117,844,841	109,940,918	1,624,862	124,990,736	267,102,218		667,755,545	124,990,736	57.46	31.16	
1116B000134	Obras de Protección contra inundaciones en diferentes tramos de riesgo de los ríos Tula, Rosas, Tlautla y Tepeji, Estado de Hidalgo.	13	1	Preinversión	365,075,671							365,075,671				
1116B000137	Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB)	35	7	Ejecución	114,709,467		372,760	339,972	50,871,257			114,709,467	50,871,257	44.61	44.60	
1116B000139	Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soría, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto.	11	1	Preinversión	313,909,373	153,301,128	137,647,458			313,909,374		627,818,747		43.85		
1116B000143	Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México.	15	1	Preinversión	333,040,559		16,600,000					333,040,559		4.98		
1116B000145	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de Almacenamiento y Derivadoras, 2011.	35	10	Ejecución	7,449,498		1,000,000	59,600	4,578,924			7,449,498	4,578,924	72.57	61.30	
1116B000148	Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Breña, Tlaxicoyan Veracruz.	30	1	Preinversión	116,667,085	13,123,555	8,123,555			116,667,086		233,334,171		6.96		
1116B000169	Estudio y proyecto ejecutivo para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de las obras de Protección a Centros de Población de la Ciudad de la Paz, Baja California Sur.	03	11	Preinversión	4,781,022							4,781,022				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 14 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
1116B000173	Adquisición de equipo de transporte para acuíferos prioritarios en el país.	35	6	Preinversión	13,916,541						13,916,541				
1116B000174	Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras Complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Ejecución	39,099,950				19,124,284		39,099,950	19,124,284	14.66	14.66	
1116B000175	Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Ejecución	113,450,000		28,101,142	1,544,921	39,764,176		113,450,000	39,764,176	57.19	33.01	
1116B000176	Programa de Mantenimiento de Presas del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Ejecución	80,000,000				70,842,643		80,000,000	70,842,643	46.68	46.68	
1116B000189	Construcción de la Unidad de Riego Huamuxtítlan, Municipio de Huamuxtítlan, Guerrero para beneficiar 350 ha.	12	1	Ejecución	22,126,123		90,000	894	16,741,046		22,126,123	16,741,046	76.65	76.64	
1116B000192	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecución	149,980,000		14,981,001	5,919,719	134,718,605		149,980,000	134,718,605	93.72	82.10	
1116B000193	Construcción de La Presa Bicentenario en El Sitio Los Pilares sobre El Río Mayo, en El Municipio de Álamos, Sonora.	26	1	Preinversión	1,932,372,058						1,932,372,058				
1116B000194	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Túxpam.	30	1	Ejecución	617,085,342	155,261,993	8,957,980	375	32,082		617,085,342	32,082	1.46	0.01	
1116B000195	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Cazones.	30	1	Ejecución	378,034,264	103,507,995	41,576,777	884,955	5,158,892		378,034,264	5,158,892	12.09	1.32	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 15 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000196	Atender la emergencia en 24 municipios, 2 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 22 del estado de Puebla para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tecolutla.	35	1	Preinversión	611,526,014							611,526,014				
1116B000197	Atender la emergencia en 13 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Nautla.	30	1	Preinversión	833,899,112							833,899,112				
1116B000198	Atender la emergencia en 12 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Actopan.	30	1	Preinversión	83,389,912		4,780,000					83,389,912		5.73		
1116B000199	Atender la emergencia en 17 municipios, 14 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 3 del Estado de Puebla, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río La Antigua.	35	1	Preinversión	344,678,300	103,507,995						344,678,300				
1116B000200	Atender la emergencia en 22 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Jamapa-Cotaxtla.	30	1	Ejecución	722,712,564				3,131,411			722,712,564	3,131,411	0.45	0.45	
1116B000201	Atender la emergencia en 28 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca de Río Blanco.	30	1	Ejecución	589,288,705	155,261,993	2,560,001		980,727			589,288,705	980,727	0.59	0.17	
1116B000202	Atender la emergencia en el municipio de Las Choapas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tonalá.	30	1	Preinversión	266,847,717							266,847,717				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 16 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000203	Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan.	35	1	Ejecución	5,559,327,412	1,012,629,639	187,060,962	17,206,485	97,834,183			5,559,327,412	97,834,183	4.76	1.70
1116B000204	Atender la emergencia en 25 municipios, 19 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 6 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Coatzacoalcos.	35	1	Preinversión	1,111,865,482	207,015,991						1,111,865,482			
1116B000215	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	35	7	Ejecución	166,223,890		1,925,500	1,925,441	49,659,438			166,223,890	49,659,438	29.19	29.18
1116B000230	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Comunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	65,964,302		36,916,043	9,951,176	15,310,018			65,964,302	15,310,018	63.94	23.06
1116B000232	Construcción de un edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz.	30	1	Preinversión	4,447,462							4,447,462			
1116B000237	Obra civil para la rehabilitación de oficinas centrales de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	09	7	Ejecución	17,360,667		4,363,270	1,309,471	8,759,655			17,360,667	8,759,655	67.02	49.43
1116B000238	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional. (Bienes de Tecnología en Informática y Comunicaciones)	35	6	Preinversión	12,525,303	12,068,304	13,668,304					12,525,303		100.00	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 17 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1116B000239	Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	1,421,727				582,921		1,421,727	582,921	45.89	45.89
1116B000243	Construcción de Infraestructura de protección a centros de población en el arroyo El Calandrio, tramo carretera Transpeninsular colonia Guerrero, La Paz, B.C.S.	03	1	Preinversión	22,235,400						22,235,400			
1116B000244	Unidad de Riego Huamuxtítlan 1ra. Sección, Municipio de Huamuxtítlan, Guerrero.	12	1	Ejecución	19,602,189		10,558	10,558	17,377,031		19,602,189	17,377,031	88.47	88.47
1116B000248	Adquisición de 60 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Parques Naturales	35	6	Ejecución	54,570,357		27,398,369		25,320,973		54,570,357	25,320,973	95.50	48.10
1116B000249	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el estado de Coahuila.	05	10	Ejecución	16,432,316		2,378,774		11,512,553		16,432,316	11,512,553	81.96	67.03
1116B000250	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Península Baja California, Pacífico Norte, Balsas y Noroeste en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.	35	10	Ejecución	28,100,550		2,042,923	305,423	18,293,065		28,100,550	18,293,065	68.92	62.74
1116B000251	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y Golfo Centro en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y en la Región Lagunera.	35	10	Ejecución	20,694,027		2,486,120	2,475,404	16,140,791		20,694,027	16,140,791	75.57	70.26

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 18 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000256	Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie.	35	6	Ejecución	55,041,788				38,244,006		55,041,788	38,244,006	73.30	73.30	
1116B000257	Adquisición de 61 Estaciones Meteorológicas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Reservas de la Biosfera y Áreas de Protección de Recursos Naturales, Flora y Fauna	35	6	Ejecución	55,479,864				16,943,665		55,479,864	16,943,665	30.81	29.94	
1116B000259	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Valle de México	35	1	Preinversión	12,786,455						12,786,455				
1116B000267	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la El Palmito, DGO.	10	1	Preinversión	12,786,455						12,786,455				
1116B000270	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes y cuerpos de agua vulnerables en el estado de Tamaulipas.	28	10	Ejecución	19,600,436		1,798,798	1,798,798	17,539,959		19,600,436	17,539,959	86.81	86.81	
1116B000275	Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2012.	09	10	Preinversión	3,335,596						3,335,596				
1116B000277	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro.	30	4	Ejecución	121,074,214	48,446,000	66,811,774	17,517,360	69,476,857		121,074,214	69,476,857	96.48	55.77	
1116B000279	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro.	30	1	Ejecución	24,369,778		3,800,000		19,710,505		24,369,778	19,710,505	94.24	89.44	
1116B000280	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Sureste.	31	1	Ejecución	22,237,310				21,857,574		22,237,310	21,857,574	99.47	99.47	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 19 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000281	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012.	35	11	Ejecución	72,603,193	7,512,900	33,723,167	21,131,687	32,589,412		72,603,193	32,589,412	61.63	44.29
1116B000283	Construcción de La Presa de Almacenamiento Peña Blanca, Municipio de Valentín Gómez Farías, Estado de Chihuahua.	08	1	Preinversión	38,367,626					25,578,418	63,946,044			
1116B000284	Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Jesús Diego, Chiapas.	07	1	Ejecución	228,520,083	83,290,458	83,290,458	849,350	849,350		228,520,083	849,350	36.45	0.35
1116B000285	Construcción de obras de riego para el aprovechamiento de la cuenca baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco.	14	1	Preinversión	260,253,789	19,800,000	19,800,000			111,537,340	371,791,129		7.61	
1116B000286	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional.	35	6	Preinversión	7,913,377	7,624,649	1,912,220				7,913,377		24.16	
1116B000293	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	42,528,855	40,977,144	9,988,405				42,528,855		23.49	
1116B000294	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Golfo Centro, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	42,528,855	40,977,144					42,528,855			
1116B000295	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	42,528,855	40,004,722					42,528,855			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 20 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000296	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	42,528,855							42,528,855				
1116B000301	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	35	11	Preinversión	17,733,463	5,350,700	7,600,000					17,733,463		42.86		
1116B000304	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales del río Lerma y sus principales afluentes en la subregión Alto Lerma.	15	10	Ejecución	11,872,208		3,874,629	166,806	4,118,397			11,872,208	4,118,397	64.67	33.43	
1116B000309	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional en el estado de México	15	10	Ejecución	10,821,387		2,934,742	2,094,847	8,388,452			10,821,387	8,388,452	83.09	75.32	
1116B000311	Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos	35	7	Ejecución	31,202,380		10,471,001	5,189,948	5,189,948			31,202,380	5,189,948	33.56	15.63	
1116B000314	Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia lluvia severa los días del 30 de junio al 2 de julio de 2011.	28	1	Ejecución	6,671,192,892	2,109,078,352	361,781,331	19,395,095	33,640,384			6,671,192,892	33,640,384	5.63	0.50	
1116B000322	Perforación y Equipamiento de 3 Pozos para las Unidades de Riego Zacatapec, La Monera y El Peral.	13	1	Ejecución	14,257,721	6,185,902	6,185,902	36,575	36,575			14,257,721	36,575	43.39	0.26	
1116B000323	Reforzamiento y/o formación de bordo de protección y rectificación de los Ríos Santa Isabel y Satevó en el tramo comprendido del Río San Pedro aguas arriba de la Presa Francisco I. Madero Las Vírgenes en el municipio de Satevó, Estado de Chihuahua.	08	7	Preinversión	8,372,399							8,372,399				
1116B000324	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego de Región Centro Norte para 2012.	35	10	Ejecución	18,012,221				7,636,117			18,012,221	7,636,117	42.24	42.24	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 21 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000325	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012.	35	10	Ejecución	20,013,579		3,200,000		5,378,643		20,013,579	5,378,643	42.17	27.01	
1116B000326	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sur para 2012.	35	10	Ejecución	15,010,183	10,000,000	800,000		2,534,806		15,010,183	2,534,806	21.81	17.10	
1116B000327	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012.	35	10	Ejecución	21,459,004		1,600,000		8,682,197		21,459,004	8,682,197	46.90	40.88	
1116B000328	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en la Región Centro para 2012.	35	10	Ejecución	14,120,692		2,400,000		5,083,450		14,120,692	5,083,450	52.10	36.31	
1116B000329	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sureste y elaboración de estadísticas Agrícolas en todas las entidades de la República Mexicana para 2012.	35	10	Ejecución	18,123,409		2,000,000		2,531,287		18,123,409	2,531,287	24.62	13.88	
1116B000332	Programa de Adquisición de Vehículos para Unidades de Riego.	35	6	Preinversión	25,684,092						25,684,092				
1116B000333	Perforación y equipamiento de pozos para constituir las Unidades de Riego por bombeo en municipios de SAN AGUSTÍN TLAXIACA y SAN SALVADOR, Hidalgo.	13	1	Ejecución	19,062,116	7,112,298	7,112,298	14,240	14,240		19,062,116	14,240	37.31	0.07	
1116B000340	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	21,281,275	12,056,201	12,056,201	100,672	5,837,107		21,281,275	5,837,107	82.59	26.91	
1116B000341	Construcción de Obras de Control de Inundaciones Miravalles municipio de Mazatlán, Sin.	25	1	Ejecución	220,410,485	30,000,000			211,151	78,345,172	298,755,657	211,151	0.10	0.10	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 22 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000342	Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país.	35	10	Ejecución	7,227,126	964,000	964,000		5,693,055		7,227,126	5,693,055	88.97	78.49	
1116B000344	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	35	10	Ejecución	4,447,462		91,164		1,464,048		4,447,462	1,464,048	33.73	32.87	
1116B000345	Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco; Edo. de Zacatecas.	32	1	Preinversión	112,854,266	32,396,483	5,000,000			46,164,350		159,018,616		4.43	
1116B000347	Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco	14	1	Preinversión	918,699,429	30,000,000	30,000,000			378,071,350		1,296,770,779		3.27	
1116B000348	Atender la emergencia en 29 municipios del Estado de Oaxaca, en la Cuenca del río Atoyac-Salado, por la ocurrencia lluvia severa los días 31 de agosto, 1, 4 y 7 de septiembre de 2011.	20	1	Ejecución	478,102,158		6,208,398	6,208,040	16,414,424		478,102,158	16,414,424	3.36	3.35	
1116B000349	Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011.	35	1	Ejecución	111,186,548	40,600,000	8,152,615	81,800	17,483,047		111,186,548	17,483,047	22.60	15.84	
1116B000351	Programa de Adquisiciones de la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación.	35	6	Preinversión	28,941,859							28,941,859			
1116B000356	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	35	10	Ejecución	28,192,303	1,250,000	2,176,009		24,419,929		28,192,303	24,419,929	90.77	85.46	
1116B000361	Construcción de la Presa de almacenamiento Norogachi, Chihuahua.	08	1	Preinversión	58,219,666	2,800,000				19,406,554		77,626,220			
1116B000362	Construcción de La Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Agua Amarilla, Municipio de La Huerta, Jalisco.	14	1	Preinversión	137,444,953	43,097,621	8,282,235			58,904,982		196,349,935		6.03	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 23 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000001	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Aguascalientes para 2012.	01	10	Ejecución	10,205,623		942,744	471,372	9,453,478		10,205,623	9,453,478	94.73	89.75	
1216B000002	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Norte para 2012.	08	10	Ejecución	30,616,868	23,304,180	26,528,838	1,625,585	4,668,882		30,616,868	4,668,882	96.21	14.71	
1216B000004	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012.	02	10	Ejecución	16,328,995	1,808,529	3,364,324	820,004	5,666,154		16,328,995	5,666,154	49.31	32.95	
1216B000006	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Norte para 2012.	05	10	Ejecución	16,328,996	12,039,007	13,321,023		2,969,405		16,328,996	2,969,405	99.33	18.42	
1216B000007	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Colima para 2012.	06	10	Ejecución	6,123,374		1,414,207	707,104	5,272,074		6,123,374	5,272,074	94.83	83.02	
1216B000008	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chiapas para 2012.	07	10	Ejecución	6,123,374	42,790	393,283	196,642	1,758,793		6,123,374	1,758,793	30.97	27.48	
1216B000009	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Sur para 2012.	05	10	Preinversión	16,328,996						16,328,996				
1216B000010	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California Sur para 2012.	03	10	Ejecución	4,082,249		786,903	393,452	3,517,724		4,082,249	3,517,724	92.92	81.47	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 24 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000012	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur para 2012.	15	10	Ejecución	14,287,871	9,046,931	11,701,865	2,430,732	5,474,029			14,287,871	5,474,029	100.00	36.00
1216B000013	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en Región Lagunera de para 2012.	35	10	Ejecución	10,205,623		87,309	43,654	5,228,234			10,205,623	5,228,234	50.98	50.97
1216B000014	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012.	26	10	Ejecución	20,411,245	11,575,321	7,256,324	1,380,331	6,332,531			20,411,245	6,332,531	59.03	29.82
1216B000015	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012.	24	10	Ejecución	20,411,245		5,881,664	1,182,423	7,195,125			20,411,245	7,195,125	57.36	34.12
1216B000016	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012.	12	10	Ejecución	6,123,374		929,854	464,927	6,131,810			6,123,374	6,131,810	100.00	97.16
1216B000017	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tabasco para 2012.	27	10	Ejecución	4,082,249		393,340	196,670	1,758,791			4,082,249	1,758,791	46.46	40.24
1216B000018	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012.	30	10	Ejecución	16,328,996	8,641,589	3,560,884	849,366	5,753,508			16,328,996	5,753,508	50.86	33.11
1216B000019	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Norte de Zacatecas para 2012.	32	10	Ejecución	20,411,245	15,000,000	16,142,297	581,195	3,510,469			20,411,245	3,510,469	92.90	16.54



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 25 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000020	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de para Durango 2012.	10	10	Ejecución	14,287,871	7,586,802	151,391	75,695	3,467,023			14,287,871	3,467,023	23.90	23.72
1216B000021	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012.	32	10	Ejecución	20,411,245				4,664,980			20,411,245	4,664,980	23.15	23.15
1216B000022	Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Nuevo Leon para 2012.	19	10	Ejecución	20,411,245	8,075,099	15,942,744	2,630,908	5,674,205			20,411,245	5,674,205	92.46	26.48
1216B000023	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Hidalgo para 2012.	13	10	Ejecución	10,205,623	2,481,202	4,260,744	949,061	3,992,358			10,205,623	3,992,358	70.44	36.48
1216B000024	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012.	20	10	Ejecución	10,205,623		1,180,418	590,209	5,276,655			10,205,623	5,276,655	55.75	48.88
1216B000036	Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	03	1	Ejecución	805,707,045	51,753,998	151,753,998	85,212,312	592,310,236			805,707,045	592,310,236	79.59	71.33
1216B000038	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Morelos para 2012.	17	10	Ejecución	16,328,996		786,814	393,407	3,517,724			16,328,996	3,517,724	23.23	20.12
1216B000039	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Norte para 2012.	28	10	Preinversión	16,328,996							16,328,996			
1216B000040	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Querétaro para 2012.	22	10	Ejecución	10,205,623	3,369,128	393,340	196,670	1,758,791			10,205,623	1,758,791	18.58	16.30

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 26 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000041	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Sinaloa para 2012.	25	10	Ejecución	6,123,374	519,540	694,820	100,315	100,315			6,123,374	100,315	11.35	1.64
1216B000042	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona Sur para 2012.	11	10	Ejecución	12,246,746	4,360,822	786,849	393,425	3,517,724			12,246,746	3,517,724	30.97	26.99
1216B000043	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Michoacán para 2012.	16	10	Ejecución	18,370,120		6,760,200	1,059,050	13,010,551			18,370,120	13,010,551	100.00	68.88
1216B000044	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Nayarit para 2012.	18	10	Ejecución	8,164,498	560,625	942,744	471,372	5,317,453			8,164,498	5,317,453	68.97	62.12
1216B000045	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para 2012.	31	10	Ejecución	8,164,498		2,389,412	624,138	3,748,446			8,164,498	3,748,446	66.09	43.06
1216B000046	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Sur para 2012.	28	10	Ejecución	16,328,996	11,188,742	13,742,990	2,234,406	5,277,703			16,328,996	5,277,703	100.00	30.93
1216B000047	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona Norte para 2012.	15	10	Ejecución	14,287,871				2,969,405			14,287,871	2,969,405	21.00	21.00
1216B000048	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Jalisco para 2012.	14	10	Ejecución	26,534,619		1,580,554	790,277	5,892,370			26,534,619	5,892,370	24.46	21.21

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 27 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000049	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012.	21	10	Ejecución	16,328,995	3,124,693	3,947,557	1,071,794	7,439,665			16,328,995	7,439,665	61.85	42.86
1216B000050	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona norte para 2012.	11	10	Ejecución	12,246,747				10,604,788			12,246,747	10,604,788	87.69	87.69
1216B000051	Atender la emergencia en 10 municipios del Estado de Colima, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova el 12 de octubre de 2011.	06	1	Preinversión	966,848,454	703,854,369						966,848,454			
1216B000052	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012.	29	10	Ejecución	10,205,623		942,744	471,372	5,317,521			10,205,623	5,317,521	55.17	49.69
1216B000053	Programa de Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	35	11	Preinversión	5,559,327		2,500,000					5,559,327		44.97	
1216B000055	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en los Municipios de Tula de Allende y Tepetitlán, Hidalgo.	13	1	Ejecución	13,575,552	6,230,601	6,230,601	12,500	12,500			13,575,552	12,500	45.90	0.09
1216B000056	Programa de Estudio de protección catódica para el Sostentamiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	10	Ejecución	21,378,093		19,658,000	14,503,028	16,225,523			21,378,093	16,225,523	99.71	75.58
1216B000057	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 2012.	16	10	Ejecución	21,372,723		98,609	98,609	11,996,702			21,372,723	11,996,702	55.60	55.60
1216B000058	Construcción de Obras de Protección en el Río Colorado entre las calles Morelos y Adolfo Gascón en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco.	14	1	Preinversión	21,474,700							21,474,700			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 28 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000059	Obra civil para la conservación de oficinas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos	09	7	Ejecución	3,867,394				1,625,370			3,867,394	1,625,370	42.57	42.57
1216B000069	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero.	12	1	Ejecución	1,050,024,078	140,000,000	135,449,057	723,157	143,724,988			1,050,024,078	143,724,988	26.14	13.73
1216B000071	Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México.	15	10	Ejecución	287,989,409	115,852,533	120,239,603		165,975,378			287,989,409	165,975,378	97.65	58.02
1216B000075	Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Tonalá-Los Nuchita, Oax.	20	1	Preinversión	145,195,124	30,711,089						145,195,124			
1216B000077	Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas.	35	11	Ejecución	113,873,263		732,129	732,129	45,905,073			113,873,263	45,905,073	39.85	39.85
1216B000078	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L.	35	7	Ejecución	149,995,890				12,090,143			149,995,890	12,090,143	7.67	7.67
1216B000079	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sureste del Municipio de San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	20,250,308				5,785,110			20,250,308	5,785,110	28.85	28.80
1216B000080	Construcción de 3 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Noroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	15,318,006				4,689,841			15,318,006	4,689,841	31.00	31.00
1216B000082	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango.	10	1	Ejecución	20,250,307				4,299,144			20,250,307	4,299,144	21.41	21.41

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 29 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000084	Construcción de la presa y sistema de bombeo Purgatorio-Arceadiano, para abastecimiento de agua al área conurbada de Guadalajara, Jalisco.	14	1	Preinversión	266,747,994					7,711,902,504		7,978,650,498				
1216B000085	Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada.	20	1	Preinversión	1,690,498,947	607,882,490				2,154,359,101		3,844,858,048				
1216B000087	Estudio de Factibilidad del encauzamiento del río Ameca, a la altura del poblado de Aguamilpa, Nayarit.	14	11	Ejecución	3,223,011		118,693	118,693	2,286,140			3,223,011	2,286,140	68.40	68.40	
1216B000090	Construcción del archivo de transferencia en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	09	4	Ejecución	8,607,336		3,412,920	785,152	2,305,153			8,607,336	2,305,153	56.64	26.04	
1216B000091	Mantenimiento, operación y supervisión de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México ubicadas en la Zona Federal del Río La Compañía y municipios del Estado de México.	15	7	Ejecución	147,000,000		19,199,621	19,184,872	88,337,479			147,000,000	88,337,479	58.33	56.79	
1216B000092	Programa de Estudios Básicos complementarios y Proyectos Ejecutivos de Presas de Almacenamiento, Presas Derivadoras y Zonas de Riego, Región Lerma Santiago Pacífico.	35	11	Preinversión	26,856,902	8,246,000	6,500,005					26,856,902			24.20	
1216B000093	Construcción del sistema de distribución de riego del proyecto Lago de Tequesquitengo, Morelos.	17	1	Preinversión	55,695,500		4,932,138			49,987,224		105,682,724			8.86	
1216B000096	Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para encauzamiento y rectificación del río chiquito del 0+000 al km 7+000, desde la desembocadura del río Ameca hasta aguas arriba del poblado de Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit.	18	11	Ejecución	1,994,715		11,535	11,200	1,920,517			1,994,715	1,920,517	95.60	95.59	
1216B000098	Adquisición e Implementación de un Sistema de Calibración Hidrológica para el Radar Meteorológico de Cerro Catedral	09	6	Preinversión	9,689,970							9,689,970				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 30 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000102	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México (Zona Oriente), Distrito Federal, Estado de México.	35	7	Ejecución	75,188,581		12,754,633	12,754,633	116,363,280		75,188,581	116,363,280	100.00	52.89
1216B000103	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque, Año 2012.	35	6	Ejecución	7,536,902		4,526,545	2,577,496	2,577,496		7,536,902	2,577,496	60.06	34.20
1216B000105	Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta Arturo B. de la Garza, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.	19	1	Ejecución	254,947,086	46,424,767	62,724,767	24,711,041	33,601,535		254,947,086	33,601,535	27.96	13.05
1216B000106	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Villa Hidalgo, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.	18	10	Ejecución	654,769				673,622		654,769	673,622	100.00	100.00
1216B000111	CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO - SUR - SURESTE.	35	7	Ejecución	103,208,692		2,131,443	1,936,675	98,595,572		103,208,692	98,595,572	93.54	93.53
1216B000112	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO SUR SURESTE.	35	7	Ejecución	149,500,000		121,643	121,642	38,634,079		149,500,000	38,634,079	24.88	24.87
1216B000114	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NOROESTE.	35	7	Ejecución	149,500,000		447,885	446,866	22,998,688		149,500,000	22,998,688	14.82	14.33
1216B000118	Estudios de Pre-inversión para los embalses de las fuentes de abastecimiento del Sistema Cutzamala, para el Sosténimiento de la Operación y el abastecimiento de agua en bloque, Planta Potabilizadora los Berros y de la Planta Potabilizadora Madín.	35	11	Ejecución	29,999,613		20,586,414	18,423,015	26,453,255		29,999,613	26,453,255	94.38	88.14

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 31 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000119	Construcción de Presa de Almacenamiento y zona de Riego del proyecto Santa Catarina, municipio de Concordia, estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	255,143,498							255,143,498				
1216B000120	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	25	7	Ejecución	149,998,890		15,743,879	15,743,879	117,101,003			149,998,890	117,101,003	73.33	73.33	
1216B000121	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur.	20	7	Ejecución	149,990,345		11,257,887	1,383,402	6,647,456			149,990,345	6,647,456	10.88	4.19	
1216B000122	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	35	7	Ejecución	149,996,351		6,151,425	4,525,540	129,759,833			149,996,351	129,759,833	84.44	83.36	
1216B000123	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Ejecución	149,999,822				15,699,071			149,999,822	15,699,071	9.73	9.73	
1216B000124	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	35	7	Ejecución	149,994,376		9,253,901	9,222,415	44,467,073			149,994,376	44,467,073	28.78	27.64	
1216B000125	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico	35	7	Ejecución	149,991,975		1,447,526	1,382,993	39,562,830			149,991,975	39,562,830	25.46	24.73	
1216B000126	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México	35	7	Ejecución	149,871,325		7,949,185	4,018,646	21,284,626			149,871,325	21,284,626	16.39	13.46	
1216B000127	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo	35	7	Ejecución	149,998,847		2,239,273	607,820	92,054,814			149,998,847	92,054,814	60.16	57.23	
1216B000128	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	35	7	Ejecución	149,999,520		198,266	89,008	39,614,185			149,999,520	39,614,185	25.49	24.61	
1216B000129	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur	07	7	Ejecución	149,973,419		1,085,993	969,499	10,843,536			149,973,419	10,843,536	7.06	6.76	
1216B000130	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro	30	7	Ejecución	149,988,196		1,551,777	1,430,550	18,570,797			149,988,196	18,570,797	12.03	11.62	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 32 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000131	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California	35	7	Ejecución	149,995,378				1,481,011		149,995,378	1,481,011	0.95	0.95	
1216B000132	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa.	25	7	Ejecución	149,985,410		6,572,314	6,572,313	79,758,825		149,985,410	79,758,825	49.81	49.80	
1216B000133	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	25	7	Ejecución	149,990,038		5,959,336	5,959,335	32,312,408		149,990,038	32,312,408	20.31	20.30	
1216B000134	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora.	26	7	Preinversión	149,992,841						149,992,841				
1216B000135	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora.	26	7	Preinversión	149,999,593						149,999,593				
1216B000136	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canas Huanguito del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2013 -2014).	16	7	Ejecución	161,017,867	84,384,893	65,986,467	21,642,562	36,255,578		161,017,867	36,255,578	49.71	21.66	
1216B000140	Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. Etapa, Sin.	25	1	Ejecución	2,087,246,379	106,894,760	31,894,760	390,377	1,180,295	222,402,478	2,309,648,857	1,180,295	1.56	0.06	
1216B000142	Conservación y mantenimiento de tuneles del Valle de México, Estado de México	15	7	Ejecución	149,000,000	21,736,679	18,174,000		2,786,874		149,000,000	2,786,874	14.00	1.74	
1216B000143	Proyecto de Adquisición para el suministro e instalación de torres de transmisión de radiocomunicación para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias.	35	1	Preinversión	16,421,982		13,409,474				16,421,982		81.66		
1216B000144	Adquisición de maquinaria y equipo para conservación de Distritos de Riego	35	6	Ejecución	53,391,520				46,815,924		53,391,520	46,815,924	99.56	99.56	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 33 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1216B000145	CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR EN DISTRITOS DE RIEGO CON LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE.	35	7	Ejecución	105,279,053		2,077,137	1,991,403	91,628,542		105,279,053	91,628,542	85.04	85.03
1216B000148	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte	35	7	Ejecución	140,061,909		16,795,173	6,663,510	125,965,126		140,061,909	125,965,126	93.96	84.01
1216B000149	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Centro	35	7	Ejecución	145,899,862		57,082,126	17,524,559	123,005,104		145,899,862	123,005,104	100.00	79.53
1216B000150	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Sur	35	7	Ejecución	147,446,250		21,716,059	16,986,643	136,806,145		147,446,250	136,806,145	92.93	87.10
1216B000151	Programa K111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	35	7	Ejecución	145,000,000		456,000	423,559	23,134,582		145,000,000	23,134,582	15.39	15.36
1216B000152	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	35	7	Ejecución	149,000,000		4,557,489	4,512,936	107,527,800		149,000,000	107,527,800	69.59	69.56
1216B000153	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	35	7	Ejecución	149,500,000		1,091,553	1,087,437	50,507,359		149,500,000	50,507,359	32.54	32.53
1216B000154	Perforación, Equipamiento y Electrificación de Pozos para crear Unidades de Riego en las localidades de Lagunilla y San Jose Tepeme, Mpios de San Salvador y El Arenal, Hidalgo.	13	1	Ejecución	20,606,608	7,881,261	7,881,261	15,718	15,718		20,606,608	15,718	38.25	0.08
1216B000155	Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Poniente.	35	7	Ejecución	141,331,759		12,408,235	6,580,463	28,879,124		141,331,759	28,879,124	23.96	19.84

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 34 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000156	Adquisiciones de vehículos para la planeación, construcción y seguimiento de las acciones de Infraestructura de Riego de las Unidades y Distritos de Riego.	35	6	Preinversión	1,985,048						1,985,048				
1216B000158	Unidad de Riego Suplementario Suma de Hidalgo, Yucatán.	31	1	Ejecución	15,903,368		23,198	23,198	10,799,430	14,457,607	30,360,975	10,799,430	67.67	67.67	
1216B000159	Unidad de Riego Suplementario San Felipe Panabá, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,759,200					14,326,545	30,085,745				
1216B000161	Unidad de Riego Suplementario Nueva Esperanza, Campeche.	04	1	Ejecución	16,780,192		20,479	20,479	12,668,713	15,254,720	32,034,912	12,668,713	75.28	75.28	
1216B000164	Unidad de Riego Suplementario La Jayma del Soconusco, Chiapas.	07	1	Ejecución	15,395,236	14,833,524	14,833,524	90,000	90,000	13,995,669	29,390,905	90,000	96.35	0.56	
1216B000165	Unidad de Riego Suplementario La Presumida, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	16,424,499		232,414	163,549	11,437,929	14,931,363	31,355,862	11,437,929	68.57	68.56	
1216B000167	Unidad de Riego Suplementario El Pimental, Campeche.	04	1	Ejecución	16,448,134		35,094	35,094	10,211,144	14,952,849	31,400,983	10,211,144	61.79	61.79	
1216B000168	Unidad de Riego Suplementario Xul - Ha, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	15,531,131		1,227		8,450,122	14,119,210	29,650,341	8,450,122	54.34	54.33	
1216B000169	Proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación Bajo Papaloapan Tesechoacán, Estado de Veracruz	30	1	Ejecución	536,368,590	50,000,000	50,000,000	90,000	90,000	26,427,191	562,795,781	90,000	9.32	0.01	
1216B000173	Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento	35	7	Ejecución	16,282,802		1,091,643	851,358	9,234,286		16,282,802	9,234,286	56.25	54.42	
1216B000175	Programa de elaboración de Proyectos Ejecutivos para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	10	Ejecución	558,516		28,728	28,604	515,049		558,516	515,049	88.95	88.93	
1216B000177	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	35	7	Ejecución	149,951,000		5,540,244	5,475,789	75,070,131		149,951,000	75,070,131	48.36	48.31	
1216B000178	Estudios de Levantamientos Topobatemétricos de Presas.	35	11	Ejecución	11,646,455	4,336,000	3,757,778	1,134,201	7,766,565		11,646,455	7,766,565	87.07	64.54	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 35 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000179	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Michoacán, Morelos y Oaxaca.	35	11	Ejecución	10,364,762	3,794,000	3,794,000	106,427	5,809,383		10,364,762	5,809,383	89.55	54.95
1216B000186	Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	01	1	Ejecución	21,188,395	18,000,000	18,000,000	71,317	71,317		21,188,395	71,317	84.95	0.33
1216B000188	Programa de Supervisión de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de infraestructura de Riego, 2013.	35	11	Preinversión	11,817,036		5,000,000				11,817,036		42.31	
1216B000190	Unidad de Riego Suplementario La Carreta, Campeche.	04	1	Preinversión	15,395,236		6,284,773			13,995,669	29,390,905		40.82	
1216B000194	Proyecto ejecutivo de la zona de riego Santa María, proyecto Bahuarte-Presidio 2a. Etapa, Sección 1, municipio de Rosario y Escuinapa, Edo. de Sinaloa.	25	10	Preinversión	48,000,000						48,000,000			
1216B000195	Unidad de Riego Suplementario El Tepich, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	16,377,231	15,779,690	15,779,690	30,160	30,160	14,888,392	31,265,623	30,160	96.35	0.11
1216B000197	Unidad de Riego Suplementario Chunhuhub, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	15,928,184		99,392	69,575	13,566,156	14,480,167	30,408,351	13,566,156	84.64	84.63
1216B000198	Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	15,312,516	7,500,000	1,081,994	11,595	11,595	13,920,469	29,232,985	11,595	7.07	0.04
1216B000199	Unidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	14,978,094					13,616,449	28,594,543			
1216B000200	Unidad de Riego Suplementario La Purita, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	16,377,231	15,779,690	15,779,690	32,750	32,750	14,888,392	31,265,623	32,750	96.35	0.20
1216B000203	Unidad de Riego Suplementario Dzilam, Yucatán.	31	1	Ejecución	16,094,804	15,507,568	15,507,568	64,449	64,449	14,631,640	30,726,444	64,449	96.35	0.30
1216B000204	Unidad de Riego Suplementario Tixkokob, Yucatán.	31	1	Preinversión	16,094,804					14,631,640	30,726,444			
1216B000205	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Tabasco.	27	1	Ejecución	15,610,306		161,236	161,236	13,389,479	14,191,187	29,801,493	13,389,479	84.65	84.64

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 36 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1216B000206	Unidad de Riego Suplementario La Parisina, Tabasco.	27	1	Ejecución	15,586,671		145,497	143,322	12,435,538	14,169,702	29,756,373	12,435,538	78.77	78.76
1216B000207	Unidad de Riego Suplementario Las Garzas, Tabasco.	27	1	Ejecución	15,563,037		159,224	154,359	6,303,849	14,148,216	29,711,253	6,303,849	39.47	39.46
1216B000208	Unidad de Riego Suplementario Las Colmenas, Campeche.	04	1	Ejecución	14,930,826	14,386,059	8,101,286	47,346	47,346	13,573,478	28,504,304	47,346	54.26	0.32
1216B000209	Unidad de Riego Suplementario Tekal de Venegas, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,903,368					14,457,607	30,360,975			
1216B000210	Proyecto El Chiflón Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego. Municipio de Villa Purificación, Jalisco.	14	1	Preinversión	366,676,120						366,676,120			
1216B000211	Programa de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de presas de almacenamiento y derivadoras, 2013.	35	11	Preinversión	18,799,831	6,230,300	3,000,000				18,799,831		15.96	
1216B000212	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Itsmoño, Oaxaca.	20	1	Preinversión	15,610,306					14,191,187	29,801,493			
1216B000214	Programa para adquisición de vehículos para Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	35	6	Preinversión	14,588,669						14,588,669			
1216B000215	Construcción de la presa Llanos de Mixquiapan y zona de riego, municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo.	13	1	Preinversión	64,432,712	30,000,000	13,220,635			2,148,552	66,581,264		20.52	
1216B000216	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecución	149,000,000		31,084,236	17,205,316	59,059,479		149,000,000	59,059,479	47.89	37.66
1216B000217	Proyecto ejecutivo de la zona de riego de la presa de almacenamiento Picachos, proyecto Baluarte-Presidio 1a. Etapa, municipio de Mazatlán y Concordia, Edo. de Sinaloa.	25	11	Preinversión	38,673,936						38,673,936			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 37 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000220	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	24	1	Ejecución	31,385,309	30,200,000	11,400,316	220,000	220,000			31,385,309	220,000	36.32	0.68
1216B000221	Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México.	15	1	Ejecución	5,037,635,676	1,261,112,919	1,261,112,919	372,593,554	595,431,267			5,037,635,676	595,431,267	29.29	9.61
1216B000222	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Río Bravo.	19	4	Ejecución	129,033,768	33,594,725	74,506,522	6,532,389	36,833,131			129,033,768	36,833,131	80.34	27.61
1216B000223	Programa de Adquisición de vehículos operativos para el Centro Regional de Atención de Emergencias Texcoco.	35	6	Preinversión	1,395,431							1,395,431			
1216B000224	Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilar, en la cuenca La Paz-Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur.	03	1	Ejecución	644,565,636	20,000,000	5,767,271	5,737,948	31,671,213			644,565,636	31,671,213	4.77	4.76
1216B000225	Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja para la Zona Conurbada de Ixtapa - Zihuatanejo, Gro.	12	1	Preinversión	741,627,123	200,000,000	200,000,000			401,279,067		1,142,906,190		26.97	
1216B000226	Construcción del Sistema Múltiple para el Abastecimiento de Agua Potable a nueve municipios de la Cuenca del Río Tancochín.	30	1	Preinversión	158,006,988					214,021,922		372,028,910			
1316B000003	Obra civil para la reubicación de la estación de radiosondeo viento, en el Municipio de Apodaca N.L.	19	1	Preinversión	1,885,822							1,885,822			
1316B000004	CONSERVACIÓN NORMAL DE MODULOS DE RIEGO (ZONAS INTERVENIDAS).	35	7	Ejecución	54,104,454		1,758,518	1,758,518	10,622,396			54,104,454	10,622,396	19.01	19.01
1316B000005	Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Tonalá, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Preinversión	51,893,386							51,893,386			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 38 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000006	Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Cazones, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Preinversión	103,786,770							103,786,770				
1316B000007	Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Tecolutla, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Preinversión	207,573,542							207,573,542				
1316B000008	Construcción de nuevo edificio para el Observatorio Meteorológico y de Radiosondeo de Manzanillo, Colima.	06	1	Ejecución	1,763,092		513,874	513,873	1,699,537			1,763,092	1,699,537	93.87	93.86	
1316B000010	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.	35	11	Ejecución	116,371,961	58,881,904	45,894,674	7,865,684	13,236,336			116,371,961	13,236,336	43.88	11.19	
1316B000011	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa.	35	11	Preinversión	28,093,722	20,000,000	20,000,000					28,093,722		71.19		
1316B000013	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Guadalupe Victoria por la afectación con el canal Guadalupe Victoria, obras de rehabilitación, margen izquierda, río Santiago, Nayarit.	18	10	Preinversión	285,638							285,638				
1316B000016	Programa de Estudios de Calidad del Agua y Potenciales para el sostenimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	11	Preinversión	20,497,885							20,497,885				
1316B000018	Estudios, Ingeniería Básica y Proyectos Ejecutivos para el Abastecimiento de Agua Potable y Drenaje Pluvial, para San Francisco de Campeche, Camp.	04	11	Ejecución	12,634,081				935,271			12,634,081	935,271	10.00	10.00	
1316B000019	Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Zacatecas	32	6	Ejecución	505,366		445,400	288,127	288,127			505,366	288,127	88.13	57.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 39 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1316B000020	Estudios y proyectos para la presa de almacenamiento La Maroma municipio de Catorce Estado de San Luis Potosí.	24	11	Ejecución	17,643,751		10,500,000		6,051,368		17,643,751	6,051,368	92.52	34.25
1316B000021	Adquisición de Mobiliario para oficina del nuevo edificio de la Dirección Local Guanajuato y para el Centro Regional de Atención de Emergencias, CRAE.	11	6	Ejecución	8,413,168		612,138		7,810,970		8,413,168	7,810,970	96.62	79.43
1316B000022	Batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jal	14	1	Preinversión	395,151,376					161,286,276	556,437,652			
1316B000023	Programa de estudios especializados a presas de almacenamiento, derivadoras y bordos, en alto riesgo, para atender el Compromiso 51 del Pacto por México.	35	11	Ejecución	311,360,310	50,000,000	55,568,167	14,330,296	30,614,053		311,360,310	30,614,053	22.88	8.81
1316B000024	Programa de Adquisiciones para la Operación del área de Toxicología Acuática de la Gerencia de Calidad del Agua.	09	6	Ejecución	968,408		718,341	703,242	837,795		968,408	837,795	87.55	85.90
1316B000025	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Preinversión	149,750,000		53,712,500				149,750,000		35.87	
1316B000026	Estudios para el proyecto de optimizar, rehabilitar y modernizar, la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	11	Ejecución	10,378,677		4,929,872		5,455,747		10,378,677	5,455,747	98.08	52.50
1316B000028	Proyectos ejecutivos de sectorización en Los Cabos, B.C.S.	03	11	Preinversión	7,000,000						7,000,000			
1316B000030	Estudios de diagnóstico y planeación integral de Organismos Operadores de varias localidades en el Estado de Coahuila.	05	11	Ejecución	10,897,611		2,098,424	1,707,284	11,059,975		10,897,611	11,059,975	100.00	98.25
1316B000031	Operación, Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México en la zona oriente, Estado de México.	15	7	Preinversión	87,828,146						87,828,146			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 40 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000032	Programa de Estudios Básicos, de Factibilidad, Beneficio-Costo, Impacto ambiental, Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo para concluir la Laguna de Almacenamiento de Agua El Salto, en el Municipio de Amecameca, Estado de México.	15	11	Preinversión	6,746,140							6,746,140				
1316B000033	Estudios y proyectos ejecutivos para la nueva fuente de la Región Lagunera en los Estados de Durango y Coahuila.	35	11	Preinversión	40,476,840							40,476,840				
1316B000035	Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobreexplotados o en riesgo de sobreexplotación de los estados de Aguascalientes, Baja California, Jalisco Oaxaca, Querétaro y Sonora.	35	10	Ejecución	25,419,601				2,909,732			25,419,601	2,909,732	11.43	11.43	
1316B000037	Estudio para la Determinación de Pérdidas Físicas de Agua, en las Redes Municipales de Agua Potable y Tomas Domiciliarias; en Zonas Urbanas de: Estado de México, Acapulco, Gro. y Puebla, Puebla.	35	11	Preinversión	12,878,678							12,878,678				
1316B000038	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	35	10	Ejecución	32,842,800	30,600,000	27,400,000	2,534,074	2,534,074			32,842,800	2,534,074	83.43	7.71	
1316B000040	Programa de Integración de Estudios técnicos justificativos para ordenamiento en acuíferos totalmente en libre alumbramiento, con disponibilidad de agua subterránea.	35	10	Ejecución	42,448,789		2,117,827	2,117,826	32,367,483			42,448,789	32,367,483	73.57	73.56	
1316B000043	Estudio del diagnóstico para el Manejo Integral de las subcuencas Tuxpan, El Bosque, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Colomines-Chilesdo y Villa Victoria pertenecientes al sistema Cutzamala.	35	11	Preinversión	65,000,000							65,000,000				
1316B000044	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tabasco	27	7	Ejecución	125,789,566	121,200,000	123,784,058	16,733	16,733			125,789,566	16,733	98.41	0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 41 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000045	Proyecto de conducción de aguas residuales para el Saneamiento de los ríos Salado y Tula.	13	11	Preinversión	1,556,802							1,556,802				
1316B000046	Estudios y Proyectos de Agua Potable y Mejoramiento de Eficiencias en el Estado de Guerrero.	12	11	Ejecución	14,530,148		13,866,383	13,866,383	13,866,383			14,530,148	13,866,383	95.43	95.43	
1316B000047	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	30	7	Ejecución	91,600,000	13,708,400	20,716,800	5,074	5,074			91,600,000	5,074	22.62	0.01	
1316B000048	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Chiapas	07	7	Ejecución	125,914,110	121,320,000	17,637,600	2,489,408	2,489,408			125,914,110	2,489,408	14.01	1.98	
1316B000049	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Nayarit.	18	7	Ejecución	48,443,513	2,506,800	3,984,400	27,155	27,155			48,443,513	27,155	8.22	0.02	
1316B000050	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche	04	7	Ejecución	39,438,973	8,013,600	8,779,200	540,248	540,248			39,438,973	540,248	22.26	1.37	
1316B000051	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tamaulipas.	28	7	Preinversión	136,998,537	132,650,322	12,418,892					136,998,537		9.06		
1316B000052	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Yucatán.	31	7	Ejecución	24,327,619	14,661,196	8,188,505	19,705	19,705			24,327,619	19,705	33.66	0.08	
1316B000054	Estudios y proyectos del Embovedamiento Río de los Remedios	15	11	Preinversión	8,095,368							8,095,368				
1316B000055	Estudios y proyectos de para la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en la Paz Baja California Sur.	03	11	Ejecución	9,859,743		6,174,074	6,174,074	6,174,074			9,859,743	6,174,074	62.62	62.62	
1316B000056	Operación, Conservación y Mantenimiento de la Planta de Bombeo El Caracol así como de sus captaciones, al túnel Emisor Oriente en el Municipio de Ecatepec, Estado de México	15	7	Preinversión	36,325,370							36,325,370				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 42 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000058	Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	148,415,082	143,000,000						148,415,082				
1316B000059	Programa de Mantenimiento de Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	105,000,000	100,000,000	76,919,475					105,000,000		73.26		
1316B000060	Programa de adquisición de Equipo para muestreo y análisis de descargas por los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de CONAGUA	35	6	Ejecución	20,695,628		8,355,928	8,355,927	8,355,927			20,695,628	8,355,927	40.39	40.38	
1316B000061	Estudios y proyectos de una planta desaladora de agua de mar en la Paz, Baja California Sur.	03	11	Ejecución	9,340,809		5,607,241	5,404,538	5,404,538			9,340,809	5,404,538	60.03	57.86	
1316B000062	Estudio de Diagnóstico y Planeación Intergral del Organismo Operador de La Paz, Baja California Sur.	03	11	Ejecución	1,868,162		1,787,526	1,787,526	1,787,526			1,868,162	1,787,526	95.68	95.68	
1316B000063	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TECNICA-ECONOMICA, DEL PROYECTO PRESA DE ALMACENAMIENTO COY Y ZONA DE RIEGO, MUNICIPIOS DE TANLAJAS, AQUISMON, TAMUIN Y SAN VICENTE, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	24	11	Preinversión	13,131,102		7,792,900					13,131,102		59.35		
1316B000066	Supervisión de Proyectos Ejecutivos en los Estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.	35	10	Preinversión	51,582,024							51,582,024				
1316B000069	Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	147,500,000	142,000,000	5,236,681					147,500,000		3.55		
1316B000070	Programa de Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos	35	10	Preinversión	8,873,769							8,873,769				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 43 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316B000071	Programa de Mantenimiento de Acueductos del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	150,490,818	145,000,000	125,000,000					150,490,818		83.06	
1316B000072	Programa de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las presas del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua potable.	35	7	Preinversión	153,604,421	148,000,000	19,916,198					153,604,421		12.97	
1316B000076	Adquisición de maquinaria y equipo para Conservación de Distritos de Riego.	35	6	Preinversión	43,798,017							43,798,017			
1316B000077	Sostenimiento del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque (2 Etapa de Instrumentación Hidrometeorológica).	35	10	Preinversión	20,549,781							20,549,781			
1316B000078	Programa de estudios de recarga artificial de acuíferos.	35	10	Preinversión	5,448,805							5,448,805			
1316B000079	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte, para el 2014	35	7	Preinversión	149,991,827	149,991,827	102,199,000					149,991,827		68.14	
1316B000080	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste, para el 2014	35	7	Ejecución	155,672,642	149,992,760	54,000,822	6,328,676	6,328,676			155,672,642	6,328,676	34.69	4.07
1316B000081	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California, para el 2014.	35	7	Ejecución	155,672,258	149,992,390	22,163,000	180,387	180,387			155,672,258	180,387	14.24	0.12
1316B000082	Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico	35	10	Preinversión	18,058,898							18,058,898			
1316B000083	Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los acuíferos del país.	35	10	Preinversión	14,115,001							14,115,001			
1316B000084	Estudios de Fuentes Alternas para el Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Metropolitana del Valle de México.	35	11	Preinversión	30,617,097		30,617,097					30,617,097		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 44 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000085	Programa de Integración de los Estudios técnicos justificativos para ordenamientos en acuíferos totalmente vedados, con déficit de agua subterránea.	32	10	Preinversión	4,151,471							4,151,471				
1316B000086	Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobreexplotados o en riesgo de sobreexplotación de los Estados de Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, y Zacatecas.	35	10	Preinversión	36,948,090							36,948,090				
1316B000087	Estudios y proyecto para la prolongación túnel Río de La Compañía, de la Planta de Bombeo 12 al vaso regulador La Gasera en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.	15	11	Preinversión	15,568,016							15,568,016				
1316B000088	Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país.	25	10	Preinversión	1,453,015							1,453,015				
1316B000089	Proyecto de la rectificación del Canal Emisor del Poniente	15	11	Preinversión	11,208,971							11,208,971				
1316B000090	Estudios y proyectos de fuentes de agua potable para incrementar el abastecimiento de agua potable para el Distrito Federal, mediante la modernización y construcción de infraestructura hidráulica.	15	11	Preinversión	31,136,031							31,136,031				
1316B000091	Conservación normal de Distritos de Riego Centro Sur Sureste.	35	7	Ejecución	91,332,358	88,000,000	91,112,184	1,118,631	1,118,631			91,332,358	1,118,631	99.76	1.22	
1316B000092	Conservación normal de Distritos de Riego Noroeste.	35	7	Ejecución	145,301,479	139,999,999	115,307,423	9,754,126	9,754,126			145,301,479	9,754,126	79.36	6.64	
1316B000093	Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Colima	06	6	Preinversión	746,236							746,236				
1316B000094	Conservación normal de Distritos de Riego Norte Noreste.	35	7	Ejecución	77,840,078	74,972,000	70,718,000	17,114	17,114			77,840,078	17,114	90.85	0.02	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 45 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1316B000097	Proyecto del sistema de tratamiento de las aguas residuales municipales de Jacona de Plancarte, Estado de Michoacán.	16	11	Ejecución	5,189,339		1,608,912	1,608,912	3,637,159		5,189,339	3,637,159	68.61	68.61
1316B000098	Programa de estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país	35	10	Ejecución	25,759,049		24,000,000	1,126,983	1,126,983		25,759,049	1,126,983	93.17	4.38
1316B000099	Sistema Presa Cotaxtla para el abastecimiento de agua potable de la Zona Conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín-Riviera Veracruzana, Veracruz.	30	1	Preinversión	447,000,679					447,000,679		894,001,358		
1316B000101	Jerarquización de Obras y Proyectos de Inversión del Sector Hidráulico en el Estado de México	15	11	Ejecución	2,500,000		2,316,178	2,316,178	2,316,178		2,500,000	2,316,178	92.65	92.65
1316B000102	Estudio para la elaboración del diagnóstico de la problemática pluvial de varias ciudades de la República Mexicana	35	11	Ejecución	24,908,825		14,413,654	14,413,654	24,347,674		24,908,825	24,347,674	96.24	96.24
1316B000105	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2014-2015).	13	7	Preinversión	149,975,000							149,975,000		
1316B000106	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L., para el 2014	19	7	Preinversión	149,990,000							149,990,000		
1316B000107	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora, para el 2014.	26	7	Preinversión	149,998,374							149,998,374		
1316B000108	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora, para el 2014	26	7	Preinversión	149,993,720							149,993,720		
1316B000111	Diagnóstico y acciones prioritarias para el rescate y Saneamiento del Río Lerma mediante la creación de un Fondo Mixto.	15	11	Preinversión	3,736,324							3,736,324		
1316B000112	Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria, Tam.	28	1	Preinversión	671,490,675					550,116,113		1,221,606,788		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 46 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1316B000113	Programa para la Atención de Emergencias	35	6	Ejecución	4,559,208,575	1,300,000,000	1,300,000,000		209,840,141		4,559,208,575	209,840,141	32.82	4.60
1316B000114	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa, para el 2014	25	7	Ejecución	155,670,400		25,200,000	6,856,193	6,856,193		155,670,400	6,856,193	16.19	4.40
1316B000115	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas, para el 2014	28	7	Preinversión	155,671,334						155,671,334			
1316B000116	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte, para el 2014	35	7	Preinversión	149,996,050		97,041,226				149,996,050		64.70	
1316B000117	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de San Luis Potosí	24	7	Ejecución	70,118,342		4,579,200	481,273	481,273		70,118,342	481,273	6.53	0.69
1316B000118	Programa de Equipamiento para el Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección Local Guanajuato.	11	6	Preinversión	8,591,494						8,591,494			
1316B000119	Adquisiciones de equipo para el laboratorio del organismo de cuenca cuencas centrales del norte.	05	6	Preinversión	6,440,027						6,440,027			
1316B000120	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Centro	35	7	Preinversión	129,603,216						129,603,216			
1316B000121	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte	35	7	Ejecución	128,420,390		10,000,000	67,608	67,608		128,420,390	67,608	7.79	0.05
1316B000122	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Sur	35	7	Preinversión	131,893,443						131,893,443			
1316B000123	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Quintana Roo.	23	7	Preinversión	47,160,709		3,611,400				47,160,709		7.66	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 47 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000124	Programa de adquisición de equipo para realizar análisis de calidad del agua en campo (in situ) y equipo de observación remota de especies, que sirven para atender emergencias hidroecológicas y sustentar los dictámenes técnicos que se emiten.	35	6	Preinversión	4,202,940							4,202,940				
1316B000125	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo, para el 2014	35	7	Preinversión	155,658,880		61,844,000					155,658,880			39.73	
1316B000126	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	35	7	Ejecución	149,000,000		56,358,558	6,149,410	6,149,410			149,000,000	6,149,410		37.82	4.13
1316B000127	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque	35	7	Preinversión	155,420,689		47,180,000					155,420,689			30.36	
1316B000128	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México, para el 2014	35	7	Preinversión	155,679,518		27,800,433					155,679,518			17.86	
1316B000129	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas, para el 2014	35	7	Preinversión	155,672,881		4,000,000					155,672,881			2.57	
1316B000130	Programa de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio del área de saneamiento y calidad del agua de la Dirección Local Aguascalientes.	01	6	Preinversión	751,499							751,499				
1316B000131	Programa de Integración de Estudios técnicos justificativos para el ordenamiento en un acuíferos en los que se suspendió la condición de libre alumbramiento, con disponibilidad de agua subterránea.	35	10	Preinversión	12,973,346							12,973,346				
1316B000132	Programa de Integración del Estudio técnico justificativo para ordenamiento en un acuífero parcialmente vedado, con déficit de agua subterránea	21	10	Preinversión	518,934							518,934				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 48 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000133	Proyecto de restauración y rehabilitación del inmueble ubicado en la calle de Balderas 94 para el Museo Nacional del Agua y el Archivo Histórico del Agua.	09	11	Preinversión	8,302,942		575,706					8,302,942			6.93	
1316B000134	Caracterización y Diagnóstico de Microcuencas de la Región XIII.	35	11	Preinversión	4,213,743		4,060,000					4,213,743			96.35	
1316B000135	Estudio de Uso eficiente de la energía de Fresnillo, Zacatecas	32	11	Preinversión	1,556,802							1,556,802				
1316B000136	Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Tlaxcala	29	6	Preinversión	6,729,519							6,729,519				
1316B000138	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval, municipio de Apatzingán, Mich.	16	1	Preinversión	346,896,252							346,896,252				
1316B000139	Atender la Emergencia Extraordinaria y Desastre Natural en 56 municipios del Estado de Guerrero, afectados por la ocurrencia de lluvia severa debido a la presencia de la Tormenta Tropical Manuel el 14 de septiembre de 2013.	12	1	Ejecución	1,660,588,333				65,371,270			1,660,588,333	65,371,270		3.93	3.93
1316B000140	Programa de Integración de Estudios técnicos justificativos para el ordenamiento en 91 acuíferos parcialmente vedados, en los que se suspendió la condición de libre alumbramiento, con disponibilidad de agua subterránea.	35	10	Preinversión	51,270,665							51,270,665				
1316B000141	Estudio de Factibilidad y Análisis Costo Beneficio para la Modernización de la Unidad de Riego, Jincori, en Navojoa, Sonora.	26	11	Preinversión	2,075,735							2,075,735				
1316B000142	Estudio de Factibilidad y Análisis Costo Beneficio para la Modernización de la Unidad de Riego, Punta de Agua, en Guaymas, Sonora	26	11	Preinversión	3,411,471							3,411,471				
1316B000143	Elaboración de estudios básico y económicos para obras de Protección a Centros de Población y Áreas Productivas del estado de Hidalgo	13	11	Preinversión	40,165,480							40,165,480				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 49 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1316B000144	Operación, Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Oriente.	15	7	Ejecución	155,576,369		296,043,711	22,236,028	22,236,028		155,576,369	22,236,028	100.00	14.29
1316B000145	Programa de Adquisiciones de Mobiliario para la Operación, Conservación, Mantenimiento del Sistema Cutzamala, para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	443,346		427,170				443,346		96.35	
1316B000146	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONOMICA DE LA PRESA LA SOMBRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATACHI, ESTADO DE CHIHUAHUA.	08	11	Preinversión	3,632,537		3,500,000				3,632,537		96.35	
1316B000147	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	35	7	Ejecución	145,000,000		18,568,000	141,803	141,803		145,000,000	141,803	12.81	0.10
1316B000148	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	35	7	Ejecución	149,500,000		43,120,442	2,187,140	2,187,140		149,500,000	2,187,140	28.84	1.46
1316B000149	Mantenimiento y conservación de la red de estaciones hidrométricas y climatológicas	35	7	Preinversión	50,492,264						50,492,264			
1316B000150	Programa de Adquisiciones de Mobiliario para la Operación, Conservación, Mantenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata zona Sur, para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	559,747		539,324				559,747		96.35	
1316B000151	Estudios de las presas del Valle de México	35	11	Preinversión	10,378,677						10,378,677			
1316B000153	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica de la Presa Reguladora El Pilón, Municipio de Rayones, Estado de Nuevo León.	19	11	Preinversión	10,586,251		10,200,000				10,586,251		96.35	
1316B000154	Programa de adquisición de Equipo para muestreo y análisis de descargas para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua Organismo de Cuenca Península de Yucatán de CONAGUA.	31	6	Preinversión	2,905,785						2,905,785			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 50 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316B000155	Proyecto de la nueva fuente de abastecimiento de Temascaltepec	15	11	Preinversión	124,544,125		91,858,086					124,544,125		73.76	
1316B000156	Diagnóstico, proyecto y análisis costo y beneficio para la rehabilitación de 5,000 Km de bordos en diversos estados de la República Mexicana. (Pacto por México, Compromiso 51)	35	11	Ejecución	3,093,188,419		398,356,233	40,722,873	40,722,873			3,093,188,419	40,722,873	12.88	1.32
1316B000158	Programa de Estudios de Calidad del Agua del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de Agua en Bloque.	35	5	Preinversión	11,157,080							11,157,080			
1316B000159	Rehabilitación y sobreelevación de la Presa La Tenería, del Parque Tangamanga I, Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí.	24	1	Ejecución	30,949,598		30,000,000	291,040	291,040			30,949,598	291,040	96.93	0.94
1316B000160	Operación, Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Poniente.	35	7	Preinversión	148,207,509		66,944,257					148,207,509		45.17	
1316B000161	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO LA FUNDICION, MUNICIPIO DE ARMERIA, ESTADO DE COLIMA	06	11	Preinversión	7,161,287							7,161,287			
1316B000162	Conservación de Obras de Cabeza y red mayor en Distritos de Riego con la devolución de pagos por suministro de agua en bloque.	35	7	Preinversión	98,597,432							98,597,432			
1316B000163	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque	35	7	Preinversión	154,896,566		31,822,500					154,896,566		20.54	
1316B000164	Conservación Diferida de Distritos de Riego Noroeste.	35	7	Ejecución	144,753,223		104,311,054	20,685,123	20,685,123			144,753,223	20,685,123	72.06	14.08
1316B000165	Conservación Diferida de Distritos de Riego Norte Noreste.	35	7	Ejecución	99,432,280		63,295,628	8,850,033	8,850,033			99,432,280	8,850,033	63.66	8.43

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 51 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000166	Diagnóstico de la infraestructura física actual del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas, Michoacán	16	11	Preinversión	9,000,000							9,000,000				
1316B000167	Estudio de factibilidad y proyecto del emisor Zapata-Pinera para el saneamiento del río Cupatitzio.	16	11	Preinversión	4,600,000		4,600,000					4,600,000		100.00		
1316B000169	Acciones para la puesta en marcha del Organismo Metropolitano de Drenaje del Valle de México.	35	11	Preinversión	49,817,650		13,000,000					49,817,650		26.10		
1316B000170	CONSTRUCCIÓN DE TOMA DIRECTA Y ZONA DE RIEGO DEL PROYECTO COZOALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA, ESTADO DE OAXACA.	20	1	Preinversión	30,858,294					13,224,984		44,083,278				
1316B000171	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte, para el 2014	35	7	Preinversión	155,674,448		8,135,000					155,674,448		5.23		
1316B000172	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur, para el 2014	07	7	Preinversión	155,676,389							155,676,389				
1316B000173	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro, para el 2014.	30	7	Preinversión	155,679,853							155,679,853				
1316B000174	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa, para el 2014.	25	7	Preinversión	155,652,336		132,000,000					155,652,336		84.80		
1316B000175	Programa de mantenimiento y rehabilitación 2014 del Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas	16	7	Preinversión	6,673,606							6,673,606				
1316B000176	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacifico, en el 2014.	35	7	Ejecución	155,680,052		27,820,462	338,275	338,275			155,680,052	338,275	17.87	0.20	
1316B000178	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para conservación de Distritos de Temporal Tecnificado	35	6	Preinversión	36,400,455							36,400,455				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 52 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000179	Programa de Adquisición de Microbús y caseta móvil para la Atención a Emergencias o Contingencias.	35	6	Preinversión	606,094							606,094				
1316B000181	Estudios y proyectos de los bordos de almacenamiento del proyecto de Bordes de Sinaloa en las cuencas de los Ríos Acaponeta, Mocorito, El Fuerte, Piaxtla, Enota, y Quelite.	35	11	Preinversión	97,455,777		26,000,000					97,455,777			26.68	
1316B000182	Conservación Diferida de Distritos de Riego Centro Sur Sureste.	35	7	Ejecución	100,386,575		43,460,629	6,909,149	6,909,149			100,386,575	6,909,149		43.29	6.65
1316B000183	Atender la Emergencia y Desastre Natural en 9 municipios del Estado de Michoacán, afectados por la ocurrencia de lluvia severa el día 15 de septiembre de 2013, provocada por el huracán Manuel, así como por inundación fluvial el día 19 de septiembre de 2013 en el municipio de San Lucas.	16	1	Preinversión	1,660,588,333							1,660,588,333				
1316B000184	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canas Huanguito del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2014 -2015).	16	7	Preinversión	155,638,953							155,638,953				
1316B000185	Adquisición de mobiliario para dos Centros Hidrometeorológicos ubicados en Mérida, Yucatán y Boca del Río, Veracruz.	35	6	Preinversión	1,681,670		1,681,670					1,681,670			100.00	
1316B000186	Estudios de preinversión para la construcción de sistemas de agua potable, en localidades rurales de los municipios de Angangueo, Aporo, Irímbo, Ocampo, Susupuato, Tuxpan, Tuzantla y Zitácuaro, en el estado de Michoacán	16	11	Preinversión	8,469,000							8,469,000				
1316B000187	Adquisición de 60 (Sesenta) Pantallas para los Centros Hidrometeorológicos Regionales Mérida, Yucatán; Boca del Río, Veracruz; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	35	6	Preinversión	1,346,352		1,346,352					1,346,352			100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 53 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000188	Estudios electromagnéticos en el sistema Cutzamala de la Presa Colorines a la Planta Potabilizadora Los Berros	15	11	Preinversión	46,704,048		15,000,000					46,704,048			32.12	
1316B000189	Adquisición de vehículos para llevar a cabo las actividades operativas, de apoyo y seguimiento a la población afectada por sequía en el estado de Sonora.	26	6	Preinversión	4,699,776							4,699,776				
1316B000190	Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de la Dirección Local Campeche	04	6	Preinversión	161,618							161,618				
1316B000191	Programa de Adquisiciones de Equipo menor para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Preinversión	2,114,590		2,037,437					2,114,590			96.35	
1316B000192	Atender la Emergencia y Desastre Natural en 25 municipios del Estado de Guerrero, afectados por la ocurrencia de lluvia severa los días 15 y 16 de septiembre de 2013, provocada por la Tormenta Tropical Manuel.	12	1	Preinversión	1,660,588,333							1,660,588,333				
1316B000193	Programa de Adquisiciones de Vehículos para monitoreo de las condiciones meteorológicas, cantidad y calidad de las aguas superficiales del Valle de México para el Distrito y varios municipios de los Estados de México, Hidalgo y Michoacán.	35	6	Preinversión	8,620,661							8,620,661				
1316B000194	Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 9 al 13 de septiembre de 2013, en los municipios de Chihuahua y Juárez, del estado de Chihuahua	08	1	Preinversión	1,200,000,000							1,200,000,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 54 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000195	Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 13 al 16 de septiembre de 2013, en los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Tiaquitenango y Jojutla, del estado de Morelos.	17	1	Preinversión	622,720,625							622,720,625				
1316B000196	Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 12 al 14 de septiembre de 2013, en 10 municipios del estado de Oaxaca, debido a la presencia de la Tormenta Tropical Manuel.	20	1	Preinversión	62,272,062		15,000,000					62,272,062			24.09	
1316B000197	Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento.	35	7	Ejecución	29,873,292		14,160,330	23,384	23,384			29,873,292	23,384		47.40	0.08
1316B000198	Limpieza de malezas acuáticas de la presa Manuel Ávila Camacho (Vasequillo) Puebla.	21	7	Preinversión	29,579,230							29,579,230				
1316B000199	Limpieza de malezas acuáticas sistemas lagunarios y fluviales de Tabasco	27	7	Preinversión	19,719,486							19,719,486				
1316B000200	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetaamo, estado de Michoacán.	16	1	Ejecución	264,490,248	75,000,000	87,500,000	3,000,881	3,000,881			264,490,248	3,000,881		33.08	1.13
1316B000201	Adquisición de vehículos para vigilar la adecuada utilización de las concesiones de aguas nacionales y permisos de descarga de aguas residuales, y propiciar un manejo sustentable del agua y sus bienes públicos inherentes en beneficio de los Centros de Población del estado de Hidalgo.	13	6	Preinversión	1,533,968							1,533,968				
1416B000001	Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización.	09	6	Preinversión	2,867,066		2,867,066					2,867,066			100.00	
1416B000002	Construcción del Canal Centenario, Nayarit.	18	1	Preinversión	6,873,610,366		500,000,000					6,873,610,366			7.27	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 55 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000004	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas respecto de dos fracciones de terreno rustico denominado Tampacoy actualmente El Carrizo, ubicado en el municipio de Tamuin, S.L.P. cuyas superficies son de 17-06-65.51 y 20-27-10.89 hectáreas.	24	10	Ejecución	6,382,633		6,382,633	6,382,633	6,382,633		6,382,633	6,382,633	100.00	100.00	
1416B000005	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO COSTA DE CHILA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, ESTADO DE NAYARIT.	18	11	Preinversión	6,594,600						6,594,600				
1416B000006	Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala, para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	18,882,596						18,882,596				
1416B000007	Programa de Obras y Acciones para la Preservación de Microcuencas de la Región XIII.	35	10	Preinversión	13,108,000		8,120,000				13,108,000		61.95		
1416B000008	Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento y supervisión del Sistema PAI, para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	14,658,006						14,658,006				
1416B000009	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO, COLONIA VERACRUZ, MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO.	13	1	Preinversión	23,129,288		11,251,620				23,129,288		48.65		
1416B000010	Programa de Adquisición de vehículos operativos con el objetivo de verificar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes respecto del uso, aprovechamiento y explotación de las aguas nacionales.	35	6	Preinversión	574,050						574,050				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 56 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1416B000011	Programa de adquisición de vehículos operativos para los Programas de Inspección y Medición y Notificación a Usuarios de Aguas Nacionales.	35	6	Preinversión	2,922,741							2,922,741				
1416B000012	Estudio complementario para la elaboración del diagnóstico de la problemática pluvial de varias ciudades de la República Mexicana	35	11	Preinversión	24,908,826							24,908,826				
1416B000013	Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola.	35	6	Preinversión	149,095,016		6,000,000					149,095,016			4.02	
1416B000014	Caracterización geotécnica e hidrogeológica de la zona del relleno Sanitario Bordo Poniente	15	11	Preinversión	20,500,000		10,250,000					20,500,000			50.00	
1416B000015	Adquisición de Vehículos para llevar a cabo las actividades, seguimiento y supervisión de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y Rurales.	35	6	Preinversión	59,588,876		59,588,876					59,588,876			100.00	
1416B000016	Programa de Adquisiciones de Equipo Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	96,524,886		16,990,496					96,524,886			17.60	
1416B000017	Evaluación técnica, económica, social y ambiental de los impactos por cambio de vocación hidrográfica en la cuenca del Lago de Texcoco.	15	11	Preinversión	8,500,000		8,500,000					8,500,000			100.00	
1416B000018	Estudio para determinar la capacidad productiva de los Distritos de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan por la puesta en marcha de la PTAR Atotonilco	13	11	Preinversión	27,200,000		6,800,000					27,200,000			25.00	
1416B000019	Estudio de factibilidad para la compra de un inmueble para las oficinas de la Dirección Local Puebla de la CONAGUA.	21	11	Preinversión	1,200,000		1,200,000					1,200,000			100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 57 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1416B000020	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA, DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO, DENOMINADO, LA PUERTA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	24	11	Preinversión	5,154,609							5,154,609				
1416B000021	Evaluación de riesgos estructurales en bordos del sistema de drenaje superficial y Proyectos Ejecutivos de Reforzamiento	09	11	Preinversión	18,000,000		18,000,000					18,000,000			100.00	
1416B000022	Mantenimiento y Obras de Conservación en el Río Hondo de Naucalpan, Estado de México.	15	7	Preinversión	130,000,000		35,000,000					130,000,000			26.92	
1416B000023	Estudios Básicos y de Factibilidad del Nuevo Edificio de la Dirección Local Guerrero de la CONAGUA.	12	11	Preinversión	1,800,000							1,800,000				
1416B000024	Programa de inversión para la adquisición de bienes muebles para alojamientos del personal de seguridad que provee protección a la infraestructura hidráulica	15	6	Preinversión	1,436,541		1,429,201					1,436,541			99.49	
1416B000025	PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO	13	1	Preinversión	40,630,629							40,630,629				
1416B000026	Estudios Básicos para detectar los trabajos de mantenimiento que se requieren en el Río Cuautitlán, Estado de México	15	11	Preinversión	10,000,000		10,000,000					10,000,000			100.00	
1416B000027	Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos para maximizar el aprovechamiento de los Recursos Hídricos de las Cuencas del Sistema Cutzamala.	35	11	Preinversión	47,000,000							47,000,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 58 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1416B000028	Programa de Adquisiciones de Equipo de Oficina para la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua y las Direcciones del Registro Público de Derechos de Agua en los Organismos de Cuenca.	35	6	Preinversión	4,031,350							4,031,350				
1416B000029	Conservación y mantenimiento de acueductos mediante la instalación de cruceros intermedios de seccionamiento y desfogue en las líneas de conducción del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	145,000,000							145,000,000				
1416B000030	Programa de operación y conservación de presas prioritarias	35	7	Preinversión	148,500,000							148,500,000				
1416B000031	Mantenimiento y Obras de conservación en el Río Cuautitlán, Estado de México.	15	7	Preinversión	140,000,000							140,000,000				
1416B000032	Estudio para determinar las obras y acciones para la gestión sustentable de las aguas superficiales en las zonas de riego de los estados de México e Hidalgo.	35	11	Preinversión	20,500,000							20,500,000				
1416B000033	Mantenimiento a la plataforma de aterrizaje del hangar de la Comisión Nacional del Agua.	15	7	Preinversión	1,655,102		1,655,102					1,655,102		100.00		
1416B000034	Programa de adquisición de vehículos terrestres para sustitución de modelos que han terminado su vida útil del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de CONAGUA.	25	6	Preinversión	31,912,971							31,912,971				
1416B000035	Mantenimiento y Limpieza del Arroyo El Aguajito, Municipio de Ensenada, Baja California.	02	7	Preinversión	23,788,682							23,788,682				
1416B000036	Conservación y mantenimiento del Arroyo El Carrizo, Valle La Trinidad, Municipio de Ensenada, Baja California	02	7	Preinversión	29,855,179							29,855,179				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 59 de 60

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1416B000037	Protección interna del bordo de la Laguna de Zumpango y obras complementarias de la zona de riego, Municipio de Zumpango, Estado de México.	15	1	Preinversión	120,689,595							120,689,595				
1416B000038	Estudios Básicos para detectar las obras que se requieren en el Río Hondo de Tepotzotlán y Río Lanzarote, Estado de México.	15	11	Preinversión	7,875,000							7,875,000				
1416B000039	Estudios Básicos para detectar los trabajos de mantenimiento que se requieren en el Río Hondo de Naucalpan, Estado de México.	15	11	Preinversión	7,000,000							7,000,000				
1416B000040	Programa de adquisición de bienes muebles para el Centro Regional para la Atención de Emergencias Lago de Texcoco	15	6	Preinversión	308,668							308,668				
1416B000041	Estudios de preinversión para el sistema de Alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, en el municipio de Palizada, Campeche.	04	11	Preinversión	6,000,000							6,000,000				
1416B000042	Construcción del Acueducto Nacimiento-Mante, en Ciudad Mante, Tamaulipas.	28	1	Preinversión	84,201,050					68,891,768		153,092,818				
1416B000043	Adquisición de Mobiliario y Equipo para Oficinas en el Edificio que ocupa la Dirección Local Querétaro	22	6	Preinversión	563,633							563,633				
1416B000044	Instrumentación y Seguimiento Geotécnico de Estructuras del Valle de México.	09	11	Preinversión	45,000,000							45,000,000				
1416B000045	Programa de Adquisiciones de Equipo Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de Atención a Emergencias o Contingencias.	35	6	Preinversión	503,618							503,618				
1416B000046	Estudios e ingeniería de detalle para la rehabilitación del sistema del Acueducto Uxpanapa - La Cangrejera, municipios de Coatzacoalcos, Moloacán y Las Choapas, Ver.	30	11	Preinversión	15,000,000							15,000,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 60 de 60

**B00 Comisión Nacional del Agua**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1416B000047	Estudios e Ingeniería de detalle del acueducto de la captación en Chichicastle a la planta potabilizadora para abastecimiento de agua a la ciudad de Frontera, así como sistema múltiple de abastecimiento a poblaciones ribereñas, mpio de Centla, Tabasco.	27	11	Preinversión	12,700,000							12,700,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 1 de 1

**E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216E000002	Adquisición de vehículos automotores nuevos para actividades sustantivas de la PROFEPA 2013.	35	6	Preinversión	36,325,370							36,325,370				
1216E000003	Proyectos de obra pública para la ampliación, adecuación y rehabilitación de Edificios y Bodegas de la PROFEPA a nivel Federal en ocupación de la PROFEPA.	35	4	Preinversión	19,200,553							19,200,553				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216F000002	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP.	35	7	Contratación - Ejecución	23,209,317	6,222,500	6,222,500	297,268	297,268			23,209,317	297,268	100.00	4.78
1216F000003	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para la CONANP.	35	6	Preinversión	3,460,225							3,460,225			
1216F000004	Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP.	35	6	Preinversión	50,711,670	16,599,000	16,599,000					50,711,670		100.00	
1216F000007	Adquisición de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Telecomunicaciones para la CONANP.	35	6	Preinversión	3,134,257							3,134,257			
1216F000008	Adquisición de equipo de monitoreo, instrumental médico y de laboratorio, maquinaria y herramientas para la CONANP.	35	6	Contratación	3,974,900		3,974,900					3,974,900		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 2

RHQ Comisión Nacional Forestal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216RHQ0006	Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la CONAFOR, en el Estado de Guerrero.	12	4	Ejecución	15,572,962	10,503,336	16,747,891	5,024,367	5,230,656			15,572,962	5,230,656	99.00	31.00
1316RHQ0003	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Sinaloa.	25	4	Preinversión	16,583,746	4,975,124	4,975,124					16,583,746		30.00	
1316RHQ0004	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Inmuebles de la Comisión Nacional Forestal.	35	7	Preinversión	23,200,000	12,700,499	12,700,499					23,200,000		100.00	
1316RHQ0005	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Yucatán.	31	4	Preinversión	15,291,506	4,587,452	4,587,452					15,291,506		30.00	
1316RHQ0006	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Durango.	10	4	Preinversión	15,168,436	4,550,531	4,550,531					15,168,436		30.00	
1316RHQ0007	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Baja California.	02	4	Preinversión	15,553,031	4,665,909	4,665,909					15,553,031		30.00	
1316RHQ0008	Proyecto de Construcción de Gerencias Estatales de la CONAFOR en el Estado de México.	15	4	Ejecución	15,588,559	10,513,856	14,821,285		206,289			15,588,559	206,289	99.00	1.00
1316RHQ0009	Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la CONAFOR en el Estado de Quintana Roo.	23	4	Ejecución	17,709,712	11,944,488	16,865,046	5,049,925	5,256,214			17,709,712	5,256,214	99.00	31.00
1316RHQ0010	Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la CONAFOR en el Estado de Campeche.	04	4	Ejecución	16,337,201	11,018,785	16,747,893	4,523,627	4,729,916			16,337,201	4,729,916	99.00	28.00
1316RHQ0011	Adquisición de carros motobomba para la prevención y combate de incendios forestales de la CONAFOR.	35	6	Preinversión	146,160,000	150,000,000	146,160,000					146,160,000		100.00	
1316RHQ0012	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Centro.	21	5	Preinversión	13,588,463	8,153,078	5,658,258					13,588,463		40.00	
1316RHQ0013	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Noreste.	05	5	Preinversión	12,881,610	7,728,966	7,728,966					12,881,610		60.00	
1316RHQ0016	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Sureste.	04	5	Preinversión	12,708,231	7,624,939	7,624,939					12,708,231		60.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 2 de 2

**RHQ Comisión Nacional Forestal**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1316RHQ0017	Proyecto de Infraestructura para la Construcción del Centro Nacional de Coordinación para el Manejo del Fuego.	14	5	Preinversión	14,175,000	8,675,000	8,675,000					14,175,000		61.00	
1316RHQ0018	Proyecto de infraestructura para la construcción del Centro Nacional de Mejoramiento Genético Forestal y Banco de Germoplasma.	15	2	Preinversión	49,800,000							49,800,000			
1316RHQ0019	Adquisición de equipo aéreo para el combate de incendios forestales.	35	6	Preinversión	48,256,000							48,256,000			
1316RHQ0020	Adquisición de Equipo de Laboratorio para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	18,101,021							18,101,021			
1316RHQ0021	Adquisición de herramienta para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	2,180,916		6,215,208					2,180,916		100.00	
1316RHQ0023	Adquisición de Equipo Administrativo para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	7,317,414		1,276,000					7,317,414		100.00	
1416RHQ0001	Adquisición de equipo para la Tecnología de la Información y Comunicación para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	7,885,246							7,885,246			



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 1 de 1

**RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316RJE0001	Equipamiento de bienes inventariables.	17	6	Preinversión	12,640,125	12,640,125						12,640,125				
1316RJE0002	Adquisición del parque vehicular.	17	6	Preinversión	6,003,110							6,003,110				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 1 de 1

**RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216RJJ0003	Adquisición de equipo de computo y bienes TIC para el Instituto	09	6	Preinversión	2,699,900		200,000					2,699,900		100.00	
1416RJJ0001	Adquisición de equipo de laboratorio y diverso para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto	09	6	Preinversión	23,421,802							23,421,802		100.00	
1416RJJ0002	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las oficinas administrativas del INECC.	09	6	Preinversión	2,957,822							2,957,822		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**17 Procuraduría General de la República**

Página: 1 de 1

**A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1317A000001	Programa de implementación del Centro Estratégico de Información Ministerial (CEDIM)	09	6	Preinversión	2,658,753		2,658,753					2,658,753		100.00	
1417A000001	Vehículos para actividades estratégicas y sustantivas.	09	6	Preinversión	42,018,300							42,018,300			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**17 Procuraduría General de la República**

Página: 1 de 1

**SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0917SKC0001	Proyecto de inversión de la Construcción y equipamiento de aulas para capacitar ministerios públicos de la federación.	09	2	Preinversión	20,373,312				80,302			20,373,312	80,302		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 1 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
000 97 999	Samalayuca II	08	20	Operación	8,835,370,173	208,410,212	208,410,212	105,107,497	3,523,265,418			8,835,370,173	3,523,265,418	100.00	100.00
002 03 002	La Venta II	20	20	Ejecución - Operación	1,394,550,095	91,701,124	91,701,124	39,273,471	638,289,449			1,394,550,095	638,289,449	100.00	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	30	20	Operación	389,443,912	39,940,085	39,940,085	16,882,199	337,775,107			389,443,912	337,775,107	100.00	100.00
004 02 004	Altamira	28	20	Operación	533,511,052	53,351,109	53,351,109	31,358,913	281,147,811			533,511,052	281,147,811	100.00	100.00
005 02 005	Botello	16	20	Operación	79,985,228	7,998,518	7,998,518		76,416,841			79,985,228	76,416,841	100.00	100.00
006 02 006	Carbón II	05	20	Operación	145,593,932	14,559,388	14,559,388	2,102,144	120,039,991			145,593,932	120,039,991	100.00	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	20	20	Operación	90,589,792	8,570,155	8,570,155	3,740,210	64,465,501			90,589,792	64,465,501	100.00	100.00
006 96 006	Chihuahua	08	20	Operación	3,494,811,159				2,415,569,570			3,494,811,159	2,415,569,570	100.00	100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	26	20	Ejecución - Operación	236,451,613	24,329,189	24,329,189	10,545,511	188,180,919			236,451,613	188,180,919	100.00	100.00
007 96 007	Monterrey II	19	20	Operación	4,171,694,953	738,790,857	738,790,857		4,329,768,738			4,171,694,953	4,329,768,738	100.00	100.00
008 02 008	Dos Bocas	30	20	Operación	181,485,662	18,148,561	18,148,561		148,358,097			181,485,662	148,358,097	100.00	100.00
008 03 008	911 Noreste	34	20	Operación	112,866,390	11,286,639	11,286,639	4,917,974	78,267,786			112,866,390	78,267,786	100.00	100.00
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	02	20	Operación	3,878,952,336				1,872,370,659			3,878,952,336	1,872,370,659	100.00	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	28	20	Operación	3,107,714	155,434	155,434	139,843	2,797,955			3,107,714	2,797,955	100.00	100.00
009 03 009	912 División Oriente	30	20	Ejecución - Operación	204,525,002	21,030,118	21,030,118	8,455,159	92,135,750			204,525,002	92,135,750	100.00	100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	02	20	Operación	1,302,033,600	26,359,200	26,359,200	13,739,837	767,972,410			1,302,033,600	767,972,410	100.00	100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	13	20	Operación	1,605,083,760	160,508,376	160,508,376	69,266,050	938,852,500			1,605,083,760	938,852,500	100.00	100.00
010 03 010	914 División Centro Sur	34	20	Operación	392,932,121	12,262,925	12,262,925	5,363,977	54,642,379			392,932,121	54,642,379	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 2 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
011 02 011	Gomez Palacio	10	20	Ejecución - Operación	446,833,800	38,479,304	38,479,304	11,566,641	310,742,588			446,833,800	310,742,588	100.00	100.00
011 03 011	915 Occidental	34	20	Ejecución - Operación	146,469,695	14,646,971	14,646,971	6,099,933	81,416,580			146,469,695	81,416,580	100.00	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	34	20	Ejecución - Operación	1,671,615,187	134,772,523	134,772,523	68,602,713	1,383,987,869			1,671,615,187	1,383,987,869	100.00	100.00
012 03 012	901 Pacífico	34	20	Ejecución - Operación	1,051,606,697	54,407,304	54,407,304	22,323,650	268,691,333			1,051,606,697	268,691,333	100.00	100.00
013 02 013	Huinalá	19	20	Operación	7,559,975	795,791	795,791	329,686	6,596,287			7,559,975	6,596,287	100.00	100.00
013 03 013	902 Istmo	34	20	Operación	1,034,865,455	101,627,165	101,627,165	44,717,226	641,973,172			1,034,865,455	641,973,172	100.00	100.00
013 96 013	218 Noroeste	34	20	Operación	638,277,053	33,510,494	33,510,494	17,009,346	408,792,822			638,277,053	408,792,822	100.00	100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	30	20	Operación	11,532,704	1,153,265	1,153,265		11,147,882			11,532,704	11,147,882	100.00	100.00
014 03 014	903 Cabo - Norte	34	20	Operación	715,477,178	72,842,553	72,842,553	32,374,468	522,706,838			715,477,178	522,706,838	100.00	100.00
014 96 014	221 Occidental	34	20	Ejecución - Operación	913,638,033	181,722,920	181,722,920	32,226,454	602,178,291			913,638,033	602,178,291	100.00	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	25	20	Operación	170,213,400	17,917,200	17,917,200	7,901,272	136,184,719			170,213,400	136,184,719	100.00	100.00
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	34	20	Ejecución - Operación	2,207,243,531	61,504,985	61,504,985	63,403,335	1,724,538,171			2,207,243,531	1,724,538,171	100.00	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	06	20	Operación	619,920,378	63,526,869	63,526,869	26,925,278	538,714,679			619,920,378	538,714,679	100.00	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	26	20	Operación	169,344,000	16,934,400	16,934,400	7,120,378	142,462,856			169,344,000	142,462,856	100.00	100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	03	20	Operación	382,622,499	17,304,122	17,304,122	15,522,216	310,564,814			382,622,499	310,564,814	100.00	100.00
022 02 022	Punta Prieta	03	20	Ejecución - Operación	154,686,370	14,509,580	14,509,580	6,581,706	115,723,458			154,686,370	115,723,458	100.00	100.00
023 02 023	Salamanca	11	20	Ejecución - Operación	407,616,199	41,837,809	41,837,809	17,675,836	348,849,339			407,616,199	348,849,339	100.00	100.00
024 02 024	Tuxpango	30	20	Operación	218,847,850	22,908,337	22,908,337	8,753,803	222,473,355			218,847,850	222,473,355	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 3 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
025 02 025	CT Valle de México	15	20	Operación	72,954,000	7,295,400	7,295,400		68,710,574			72,954,000	68,710,574	100.00	100.00
026 02 026	Lineas Centro	34	20	Ejecución - Operación	84,337,168	8,719,074	8,719,074	3,665,104	71,531,586			84,337,168	71,531,586	100.00	100.00
027 02 027	Norte	34	20	Operación	97,069,014	10,217,794	10,217,794	4,387,122	87,776,515			97,069,014	87,776,515	100.00	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	26	20	Operación	1,013,677,636	102,109,972	102,109,972	42,839,997	835,347,671			1,013,677,636	835,347,671	100.00	100.00
029 02 029	Pacífico	12	20	Operación	11,111,766,725	900,102,929	900,102,929	456,687,895	3,514,668,475			11,111,766,725	3,514,668,475	100.00	100.00
030 02 030	El Cajón	18	20	Operación	12,425,351,161	352,252,744	352,252,744	41,832,189	3,525,540,990			12,425,351,161	3,525,540,990	100.00	100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	18	20	Ejecución - Operación	875,777,931	89,258,590	89,258,590	38,396,146	646,664,575			875,777,931	646,664,575	100.00	100.00
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	34	20	Operación	597,332,459	59,733,248	59,733,248	25,643,548	372,938,279			597,332,459	372,938,279	100.00	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	34	20	Operación	348,052,849	37,317,861	37,317,861	16,357,532	256,236,883			348,052,849	256,236,883	100.00	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	34	20	Operación	564,130,577	59,382,162	59,382,162	25,887,797	385,092,653			564,130,577	385,092,653	100.00	100.00
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	34	20	Ejecución - Operación	1,022,851,229	97,164,610	97,164,610	34,211,185	696,297,311			1,022,851,229	696,297,311	100.00	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	34	20	Operación	257,701,374	25,770,137	25,770,137	11,655,931	233,209,152			257,701,374	233,209,152	100.00	100.00
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	34	20	Ejecución - Operación	1,597,395,076	149,953,102	149,953,102	67,704,211	804,283,724			1,597,395,076	804,283,724	100.00	100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	34	20	Operación	458,079,842	20,922,678	20,922,678	18,929,569	378,738,416			458,079,842	378,738,416	100.00	100.00
036 02 036	Riviera Maya	34	20	Operación	510,873,413	46,761,158	46,761,158	21,106,967	400,369,121			510,873,413	400,369,121	100.00	100.00
037 02 037	Presa Reguladora Amata	25	20	Operación	212,295,850	17,104,878	17,104,878	7,220,907	144,474,224			212,295,850	144,474,224	100.00	100.00
040 02 040	705 Capacitores	34	20	Operación	43,840,238	4,384,019	4,384,019	1,854,059	37,095,569			43,840,238	37,095,569	100.00	100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	34	20	Operación	583,228,208	56,466,875	56,466,875	24,110,043	457,333,450			583,228,208	457,333,450	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 4 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	21	20	Operación	1,871,552,126	121,086,000	121,086,000	72,141,644	641,240,580			1,871,552,126	641,240,580	100.00	100.00
0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	34	20	Operación	418,953,125	41,280,435	41,280,435	17,548,912	279,284,636			418,953,125	279,284,636	100.00	100.00
0418TOQ0063	1005 Noroeste	34	20	Ejecución - Operación	772,353,023	74,218,750	74,218,750	41,838,452	733,695,422			772,353,023	733,695,422	100.00	100.00
0418TOQ0083	Infiernillo	16	20	Ejecución - Operación	212,927,740	21,956,722	21,956,722	9,515,554	110,235,549			212,927,740	110,235,549	100.00	100.00
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	13	20	Operación	1,917,270,545	191,727,056	191,727,056	55,089,237	796,411,149			1,917,270,545	796,411,149	100.00	100.00
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	15	20	Operación	56,652,763	6,294,746	6,294,746	2,766,193	44,022,975			56,652,763	44,022,975	100.00	100.00
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	08	20	Operación	13,671,000	1,519,006	1,519,006	651,000	10,360,430			13,671,000	10,360,430	100.00	100.00
0418TOQ0087	1006 Central----Sur	34	20	Ejecución - Operación	284,062,502	28,125,002	28,125,002	2,431,664	110,570,629			284,062,502	110,570,629	100.00	100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	19	20	Ejecución - Operación	23,876,786	2,387,675	2,387,675	982,752	12,095,650			23,876,786	12,095,650	100.00	100.00
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	15	20	Operación	198,808,054	20,747,664	20,747,664	9,039,809	155,808,313			198,808,054	155,808,313	100.00	100.00
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	14	20	Ejecución - Operación	890,278,351	53,813,315	53,813,315	26,106,490	107,169,430			890,278,351	107,169,430	100.00	100.00
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	26	20	Operación	166,131,000	16,613,100	16,613,100	7,136,381	123,001,220			166,131,000	123,001,220	100.00	100.00
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	34	20	Ejecución - Operación	765,630,646	77,234,825	77,234,825	21,288,120	371,597,842			765,630,646	371,597,842	100.00	100.00
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	21	20	Ejecución - Operación	75,141,990	7,344,981	7,344,981	3,169,095	42,304,561			75,141,990	42,304,561	100.00	100.00
0418TOQ0097	CCC El Sauz	22	20	Operación	53,235,000	5,323,500	5,323,500	2,308,118	32,812,111			53,235,000	32,812,111	100.00	100.00
0418TOQ0138	Baja California	02	20	Operación	2,255,881,421	219,618,000	219,618,000	131,192,515	1,419,389,958			2,255,881,421	1,419,389,958	100.00	100.00
0418TOQ0140	La Yesca	34	20	Operación	19,569,718,022	580,466,719	580,466,719	319,540,302	9,386,239,831			19,569,718,022	9,386,239,831	100.00	100.00
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	18	20	Ejecución - Operación	1,030,015,035	104,763,078	104,763,078	43,360,013	267,191,388			1,030,015,035	267,191,388	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 5 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
042 02 042	701 Occidente-Centro	34	20	Ejecución - Operación	1,003,200,597	103,543,486	103,543,486	44,556,253	658,726,108			1,003,200,597	658,726,108	100.00	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	34	20	Ejecución - Operación	351,334,179	35,698,081	35,698,081	16,323,684	233,539,074			351,334,179	233,539,074	100.00	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	34	20	Operación	244,433,347	24,547,950	24,547,950	10,620,828	192,492,962			244,433,347	192,492,962	100.00	100.00
045 02 045	704 Baja California - Noroeste	34	20	Operación	84,308,515	8,874,583	8,874,583	3,854,456	77,119,047			84,308,515	77,119,047	100.00	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	34	20	Ejecución - Operación	1,690,802,366	31,103,012	31,103,012	32,996,584	1,216,622,220			1,690,802,366	1,216,622,220	100.00	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	34	20	Operación	1,431,372,411	225,400,344	225,400,344	133,266,447	1,149,846,120			1,431,372,411	1,149,846,120	100.00	100.00
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	12	20	Operación	259,861,581	27,403,614	27,403,614	11,811,462	187,975,170			259,861,581	187,975,170	100.00	100.00
050 00 049	Baja California Sur I	03	20	Operación	741,109,270	65,118,224	65,118,224	14,380,928	555,958,501			741,109,270	555,958,501	100.00	100.00
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	30	20	Operación	556,920,000	56,430,688	56,430,688	24,399,217	388,848,352			556,920,000	388,848,352	100.00	100.00
0518TOQ0028	1125 Distribución	34	20	Ejecución - Operación	1,866,858,752	186,018,701	186,018,701	64,323,071	2,075,501,133			1,866,858,752	2,075,501,133	100.00	100.00
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	34	20	Ejecución - Operación	871,729,538	51,750,405	51,750,405	22,173,306	441,381,233			871,729,538	441,381,233	100.00	100.00
0518TOQ0030	1128 Centro Sur	34	20	Ejecución - Operación	680,389,378	35,032,549	35,032,549	14,062,302	52,741,419			680,389,378	52,741,419	100.00	100.00
0518TOQ0031	1123 Norte	34	20	Ejecución - Operación	47,963,311	4,796,341	4,796,341	2,475,440	34,106,555			47,963,311	34,106,555	100.00	100.00
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	34	20	Operación	806,739,217	61,038,202	61,038,202	19,653,643	408,687,868			806,739,217	408,687,868	100.00	100.00
0518TOQ0033	1127 Sureste	34	20	Ejecución - Operación	202,571,473	20,062,186	20,062,186	2,508,895	142,872,732			202,571,473	142,872,732	100.00	100.00
0518TOQ0034	1121 Baja California	02	20	Ejecución - Operación	68,972,375	5,953,563	5,953,563	3,055,182	21,645,081			68,972,375	21,645,081	100.00	100.00
0518TOQ0035	1120 Noroeste	34	20	Ejecución - Operación	892,430,255	54,573,309	54,573,309	23,916,831	231,521,663			892,430,255	231,521,663	100.00	100.00
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	34	20	Ejecución - Operación	197,228,833	17,795,635	17,795,635	5,160,471	1,506,305,400			197,228,833	1,506,305,400	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 6 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	16	20	Ejecución - Operación	1,450,557,272	148,264,729	148,264,729	40,104,770	571,917,817			1,450,557,272	571,917,817	100.00	100.00
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	26	20	Ejecución - Operación	402,570,000	41,279,742	41,279,742	17,057,790	217,137,686			402,570,000	217,137,686	100.00	100.00
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	03	20	Ejecución - Operación	72,513,000	7,251,300	7,251,300	3,077,832	37,881,759			72,513,000	37,881,759	100.00	100.00
0518TOQ0043	CN Laguna Verde	30	20	Operación	8,387,393,792	1,074,995,410	1,074,995,410	180,734,211	1,016,563,694			8,387,393,792	1,016,563,694	100.00	100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	26	20	Operación	8,128,016,089	27,861,750	27,861,750	7,864,804	632,702,467			8,128,016,089	632,702,467	100.00	100.00
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	26	20	Operación	761,152,745	75,600,000	75,600,000		57,397,521			761,152,745	57,397,521	100.00	100.00
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	34	20	Ejecución - Operación	425,185,488	42,269,699	42,269,699	16,576,907	132,235,036			425,185,488	132,235,036	100.00	100.00
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	34	20	Operación	974,716,369	116,964,015	116,964,015	16,140,238	116,501,647			974,716,369	116,501,647	100.00	100.00
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	34	20	Operación	1,454,972,400	160,831,123	160,831,123	24,656,970	365,894,211			1,454,972,400	365,894,211	100.00	100.00
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	34	20	Operación	2,049,735,177	146,468,840	146,468,840	36,456,035	441,752,713			2,049,735,177	441,752,713	100.00	100.00
0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	26	20	Ejecución - Operación	202,270,219	20,731,057	20,731,057	10,608,170	48,493,246			202,270,219	48,493,246	100.00	100.00
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	08	20	Ejecución - Operación	465,241,367	42,290,615	42,290,615	19,373,912	218,085,788			465,241,367	218,085,788	100.00	100.00
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	34	20	Ejecución - Operación	1,500,534,000	147,865,464	147,865,464	63,723,980	909,159,304			1,500,534,000	909,159,304	100.00	100.00
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	20	20	Operación	15,697,496	1,556,491	1,556,491		6,812,382			15,697,496	6,812,382	100.00	100.00
052 02 052	CCC Tula	13	20	Operación	66,164,137	7,157,128	7,157,128	3,106,074	51,438,777			66,164,137	51,438,777	100.00	100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	13	20	Ejecución - Operación	384,930,000	38,493,000	38,493,000	17,259,122	303,460,104			384,930,000	303,460,104	100.00	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	05	20	Operación	172,491,039	17,859,076	17,859,076	5,059,868	142,243,911			172,491,039	142,243,911	100.00	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	02	20	Ejecución - Operación	1,427,222,462	144,379,305	144,379,305	55,221,324	1,225,130,804			1,427,222,462	1,225,130,804	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 7 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	28	20	Operación	451,695,107	49,522,208	49,522,208	21,333,928	339,521,807			451,695,107	339,521,807	100.00	100.00
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	34	20	Operación	342,453,208	13,342,732	13,342,732	14,105,192	258,216,212			342,453,208	258,216,212	100.00	100.00
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	02	20	Operación	396,567,196	39,656,723	39,656,723	20,666,923	178,851,847			396,567,196	178,851,847	100.00	100.00
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	02	20	Ejecución - Operación	181,713,760	18,248,252	18,248,252	7,324,648	88,633,866			181,713,760	88,633,866	100.00	100.00
060 02 060	811 Noroeste	25	20	Ejecución - Operación	136,138,855	13,613,884	13,613,884	6,023,988	112,177,399			136,138,855	112,177,399	100.00	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	34	20	Ejecución - Operación	66,757,043	7,024,676	7,024,676	3,015,041	100,972,003			66,757,043	100,972,003	100.00	100.00
0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	25	20	Operación	531,316,409	53,093,842	53,093,842	28,219,065	278,177,795			531,316,409	278,177,795	100.00	100.00
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	34	20	Ejecución - Operación	613,515,647	61,058,907	61,058,907	26,104,816	2,462,333,731			613,515,647	2,462,333,731	100.00	100.00
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	34	20	Operación	119,609,091	7,888,255	7,888,255	4,809,956	199,657,656			119,609,091	199,657,656	100.00	100.00
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	34	20	Ejecución - Operación	1,692,448,216	49,588,850	49,588,850	20,873,125	642,304,328			1,692,448,216	642,304,328	100.00	100.00
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	34	20	Ejecución - Operación	1,871,370,686	177,559,162	177,559,162	67,117,899	2,130,857,775	242		1,871,370,686	2,130,858,017	100.00	100.00
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	34	20	Ejecución - Operación	2,703,326,938	266,759,068	266,759,068	106,808,487	2,292,933,898			2,703,326,938	2,292,933,898	100.00	100.00
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	34	20	Ejecución - Operación	1,487,463,188	30,637,114	30,637,114	11,899,358	222,432,958			1,487,463,188	222,432,958	100.00	100.00
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	34	20	Operación	3,067,878,127	137,364,315	137,364,315	68,057,109	903,461,518			3,067,878,127	903,461,518	100.00	100.00
0618TOQ0038	CCC Poza Rica	30	20	Contratación	1,941,593,220	141,564,856	141,564,856	9,389,660	19,147,301			1,941,593,220	19,147,301	100.00	100.00
0618TOQ0039	CCC El Sauz Paquete 1	22	20	Preinversión	2,040,684,660	178,824,240	178,824,240					2,040,684,660		100.00	
0618TOQ0042	Red de Trans. Asoc. al proy. de temp. abierta y Oax. II, III, IV	34	20	Ejecución - Operación	519,334,880	57,744,153	57,744,153	23,437,199	420,990,070			519,334,880	420,990,070	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 8 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	21	20	Ejecución - Operación	57,079,638	6,502,383	6,502,383	3,445,430	16,735,660			57,079,638	16,735,660	100.00	100.00
0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	03	20	Ejecución - Operación	26,746,600	1,561,090	1,561,090	743,067	4,993,401			26,746,600	4,993,401	100.00	100.00
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	03	20	Operación	340,048,384	31,960,454	31,960,454		34,774,632			340,048,384	34,774,632	100.00	100.00
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	06	20	Ejecución - Operación	13,467,510,000	1,115,086,934	1,115,086,934	310,071,595	1,768,110,090			13,467,510,000	1,768,110,090	100.00	100.00
0618TOQ0051	Los Humeros II	21	20	Operación	1,365,791,717	140,669,840	140,669,840	69,965,298	149,083,831			1,365,791,717	149,083,831	100.00	100.00
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	08	20	Ejecución - Operación	275,972,949	25,854,746	25,854,746	13,770,306	70,680,856			275,972,949	70,680,856	100.00	100.00
0618TOQ0053	TG Baja California II	26	20	Ejecución - Operación	2,200,455,117	150,171,160	150,171,160	52,942,197	89,108,243			2,200,455,117	89,108,243	100.00	100.00
0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	34	20	Operación	547,933,919	53,602,731	53,602,731	27,004,158	221,810,234			547,933,919	221,810,234	100.00	100.00
062 02 062	813 División Bajío	34	20	Ejecución - Operación	677,913,151	68,624,678	68,624,678	29,487,428	431,925,200			677,913,151	431,925,200	100.00	100.00
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	08	20	Operación	994,872,740	93,865,288	93,865,288	40,492,442	758,864,181			994,872,740	758,864,181	100.00	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	03	20	Operación	842,105,578	84,687,019	84,687,019	36,598,434	614,163,238			842,105,578	614,163,238	100.00	100.00
067 02 067	801 Altiplano	34	20	Operación	1,090,031,796	109,350,612	109,350,612	47,478,408	773,841,308			1,090,031,796	773,841,308	100.00	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	28	20	Operación	899,070,719	89,782,648	89,782,648	38,816,557	577,413,798			899,070,719	577,413,798	100.00	100.00
069 02 069	803 NOINE	34	20	Operación	1,499,242,009	107,489,026	107,489,026	57,656,557	607,600,299			1,499,242,009	607,600,299	100.00	100.00
0718TOQ0019	1301 Interconexión de Baja California	34	20	Ejecución - Operación	4,193,481,600				1,650,437			4,193,481,600	1,650,437	100.00	100.00
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	03	20	Operación	1,299,223,901	130,001,750	130,001,750		32,884,695			1,299,223,901	32,884,695	100.00	100.00
0718TOQ0023	Baja California Sur III	03	20	Operación	1,239,500,052	115,793,332	115,793,332		242,451,501			1,239,500,052	242,451,501	100.00	100.00
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	02	20	Ejecución - Operación	139,503,382				3,876			139,503,382	3,876	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 9 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	34	20	Ejecución - Operación	1,194,138,742	49,343,125	49,343,125	19,429,955	660,069,095			1,194,138,742	660,069,095	100.00	100.00
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	34	20	Ejecución - Operación	1,188,358,391	41,212,471	41,212,471	16,641,501	191,450,377			1,188,358,391	191,450,377	100.00	100.00
0718TOQ0034	1302 Transformación del Noreste	05	20	Operación	527,184,000	1,761,600	1,761,600		4,678,331			527,184,000	4,678,331	100.00	100.00
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	34	20	Operación	133,578,547	10,806,352	10,806,352		81,846,437			133,578,547	81,846,437	100.00	100.00
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	27	20	Operación	568,022,351	8,087,915	8,087,915		30,478,800			568,022,351	30,478,800	100.00	100.00
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	34	20	Ejecución - Operación	680,136,194	20,183,260	20,183,260	9,371,602	245,501,293			680,136,194	245,501,293	100.00	100.00
0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	34	20	Ejecución - Operación	1,672,759,040	30,705,381	30,705,381	6,371,991	92,019,807			1,672,759,040	92,019,807	100.00	100.00
072 02 072	806 Bajío	34	20	Ejecución - Operación	1,332,375,912	115,597,591	115,597,591	35,088,776	753,711,196			1,332,375,912	753,711,196	100.00	100.00
073 02 073	807 Durango I	34	20	Ejecución - Operación	486,343,091	43,413,703	43,413,703	18,634,350	349,909,584			486,343,091	349,909,584	100.00	100.00
0818TOQ0017	Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010	35	4	Ejecución	592,940,358	96,538,996	96,538,996		90,098,300			592,940,358	90,098,300	21.04	4.10
0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	35	1	Ejecución	266,128,161			1,804,145	194,628,480			266,128,161	194,628,480	83.63	83.63
0818TOQ0046	Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas	35	1	Ejecución	166,159,511				42,433,343			166,159,511	42,433,343	27.00	24.86
0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	34	1	Ejecución	580,570,705				236,895,686			580,570,705	236,895,686	39.20	39.00
0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	35	6	Ejecución	27,865,958				7,866,453			27,865,958	7,866,453	27.85	27.85
0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación	14	1	Ejecución	497,751,563			420,000	490,528,139			497,751,563	490,528,139	91.08	90.05

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 10 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0062	Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución	35	6	Ejecución	409,043,827			18,478,468	467,053,284			409,043,827	467,053,284	99.27	98.37
0818TOQ0063	Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución	35	6	Ejecución	2,631,796,985			165,777,720	1,664,933,686			2,631,796,985	1,664,933,686	61.20	53.58
0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	25	20	Ejecución - Operación	627,624,257	63,365,161	63,365,161	33,166,905	120,301,695			627,624,257	120,301,695	100.00	100.00
0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	34	20	Operación	121,181,949	10,501,256	10,501,256	4,864,708	93,698,677			121,181,949	93,698,677	100.00	100.00
0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	34	20	Ejecución - Operación	294,516,306	24,565,544	24,565,544	548,317	124,902,407			294,516,306	124,902,407	100.00	100.00
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	27	20	Ejecución - Operación	739,103,400	41,149,800	41,149,800	278,822	13,723,010			739,103,400	13,723,010	100.00	100.00
0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	34	20	Ejecución - Operación	584,120,641	13,747,583	13,747,583	4,038,458	12,431,908			584,120,641	12,431,908	100.00	100.00
0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	20	Ejecución - Operación	1,041,141,767	8,541,962	8,541,962		42,759,953			1,041,141,767	42,759,953	100.00	100.00
0818TOQ0076	CT Altamira Unidades 1 y 2	28	20	Ejecución - Operación	5,613,060,600				97,938,883			5,613,060,600	97,938,883	100.00	100.00
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	34	20	Ejecución - Operación	846,533,129	83,534,598	83,534,598	11,562,311	207,995,206			846,533,129	207,995,206	100.00	100.00
0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	35	4	Ejecución	658,615,874	49,600,000	49,600,000	3,558,913	62,741,365			658,615,874	62,741,365	8.03	7.43
0918TOQ0010	Programa de adquisiciones de equipo auxiliar para la Infraestructura del Centro de Cómputo ASARE Guadalajara.	14	6	Ejecución	17,231,491				4,015,748			17,231,491	4,015,748	50.00	22.39
0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	34	20	Operación	1,189,626,480	3,087,000	3,087,000	1,260,826	1,260,826			1,189,626,480	1,260,826	100.00	100.00
0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	20	Operación	477,797,670	877,804	877,804	409,447	2,111,420			477,797,670	2,111,420	100.00	100.00
0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	11	20	Operación	6,553,892,772	650,532,854	650,532,854	16,493,822	64,781,815			6,553,892,772	64,781,815	100.00	100.00
0918TOQ0024	Construcción de Subestaciones del Occidente	35	1	Ejecución	89,204,390				87,308,993			89,204,390	87,308,993	92.56	92.56

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 11 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918TOQ0027	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Area Central del País Valle de México Sur.	35	1	Ejecución	207,302,938				169,416,367		207,302,938	169,416,367	100.00	81.93	
0918TOQ0028	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión de Distribución en el Area Central del País Valle de México Norte.	35	1	Ejecución	273,757,124				269,167,362		273,757,124	269,167,362	99.31	99.02	
0918TOQ0032	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste	35	1	Ejecución	276,508,759				278,018,996		276,508,759	278,018,996	87.00	77.03	
0918TOQ0033	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	35	1	Ejecución	325,526,782				316,922,524		325,526,782	316,922,524	99.99	99.86	
0918TOQ0034	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste	35	1	Ejecución	584,875,267				491,460,440		584,875,267	491,460,440	87.55	87.54	
1018TOQ0001	Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física	35	3	Ejecución	850,732,632	40,746,760	40,746,760	58,779,126	855,449,565		850,732,632	855,449,565	81.72	81.72	
1018TOQ0002	Atencion a Instalaciones Estrategicas	35	3	Ejecución	361,742,886				347,795,880		361,742,886	347,795,880	93.03	93.02	
1018TOQ0003	Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites) Generación	25	1	Ejecución	13,743,253						13,743,253		48.00	47.58	
1018TOQ0004	Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	30	1	Ejecución	219,704,724				18,091,851		219,704,724	18,091,851	6.00	5.95	
1018TOQ0005	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE SEIS SUBESTACIONES ELECTRICAS Y UNA LINEA DE TRANSMISION EN EL ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL	35	1	Ejecución	71,860,090				73,689,538		71,860,090	73,689,538	91.00	83.97	
1018TOQ0006	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS S.E. JASSO S.E. APASCOS BCO. 1 SUSTITUCION Y S.E. VICTORIA	35	1	Ejecución	47,125,217				49,083,594		47,125,217	49,083,594	99.51	99.37	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 12 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0009	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	16	1	Ejecución	236,760,750	150,768,230	150,768,230	29,684,000	76,095,479			236,760,750	76,095,479	63.68	31.06
1018TOQ00010	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO: VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN.	15	1	Contratación	45,906,725	44,231,770	44,231,770					45,906,725		96.35	
1018TOQ00011	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA: ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA.	35	1	Ejecución	199,353,128	5,000,000	5,000,000		696,988			199,353,128	696,988	2.51	0.25
1018TOQ00012	REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	30	7	Ejecución	156,101,603	31,274,139	31,274,139	2,138,580	111,259,222			156,101,603	111,259,222	90.48	78.04
1018TOQ00013	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	21	1	Ejecución	771,753,317	5,000,000	5,000,000	8,037,442	359,621,838			771,753,317	359,621,838	41.25	38.26
1018TOQ00014	Mobiliario para el Area de Control Central	09	6	Ejecución	9,539,811			32,549	5,942,170			9,539,811	5,942,170	81.19	52.65
1018TOQ00015	Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas	35	1	Ejecución	141,362,645	43,879,000	43,879,000		48,572,604			141,362,645	48,572,604	31.04	22.80
1018TOQ00016	Modernización Sistemas de Control Integral (Lógico y Analógico) en las Centrales Hidroeléctricas Aguaprieta, La Venta y Colotlipa.	35	1	Ejecución	37,002,901				1,970,230			37,002,901	1,970,230	3.85	3.84
1018TOQ00017	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE.	30	6	Ejecución	24,028,255				21,551,689			24,028,255	21,551,689	85.72	83.19
1018TOQ00018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	30	6	Ejecución	23,125,683	6,425,062	6,425,062	284,241	9,014,072			23,125,683	9,014,072	52.23	43.64



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 13 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	35	1	Ejecución	4,885,809,850	500,000,000	500,000,000	33,215,632	4,410,956,963		4,885,809,850	4,410,956,963	88.21	79.30
1018TOQ0021	Proyecto de Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	35	1	Ejecución	3,161,161,015				1,869,267,505		3,161,161,015	1,869,267,505	71.13	53.81
1018TOQ0024	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL	35	7	Ejecución	256,770,069				35,834,868		256,770,069	35,834,868	99.00	17.66
1018TOQ0026	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBÁREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL	35	6	Preinversión	57,795,270						57,795,270			
1018TOQ0030	MURALES DE VISUALIZACIÓN PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE	35	3	Ejecución	183,743,947				71,522,302		183,743,947	71,522,302	51.00	44.48
1018TOQ0031	MODERNIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO CENACE	35	6	Ejecución	22,517,421				6,925		22,517,421	6,925	0.02	0.01
1018TOQ0032	EQUIPO DE MEDICIÓN INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN EN LA DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO	09	1	Ejecución	452,098,670						452,098,670		21.00	
1018TOQ0035	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APLICACIONES OPERATIVAS DEL CENACE	35	3	Contratación	85,388,486						85,388,486			
1018TOQ0036	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANALISIS DE CARBON SUBDIRECCION ENERGETICOS 2011	35	1	Ejecución	20,768,924				16,928,875		20,768,924	16,928,875	62.00	61.65
1018TOQ0037	Los Azúfres III (Fase I)	16	20	Operación	1,471,570,771	89,440,716	89,440,716	2,308,878	12,386,065		1,471,570,771	12,386,065	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 14 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	34	20	Ejecución - Operación	513,122,400	58,385,783	58,385,783	5,135,484	53,287,735			513,122,400	53,287,735	100.00	100.00
1018TOQ0039	1620 Distribución Valle de México	34	20	Preinversión	4,227,885,761	108,612,504	108,612,504	599,997	599,997			4,227,885,761	599,997	100.00	
1018TOQ0040	1603 Subestación Lago	15	20	Ejecución - Operación	1,120,543,200	32,930,921	32,930,921	5,759,345	18,764,015			1,120,543,200	18,764,015	100.00	100.00
1018TOQ0042	1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco	15	20	Ejecución - Operación	896,263,200				21,419,463			896,263,200	21,419,463	100.00	100.00
1018TOQ0043	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	15	20	Operación	436,879,800	19,784,280	19,784,280	31,650,827	31,650,827			436,879,800	31,650,827	100.00	100.00
1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	03	20	Ejecución - Operación	291,335,789	18,399,538	18,399,538	2,993,556	24,167,988			291,335,789	24,167,988	100.00	100.00
1018TOQ0047	Santa Rosalía III	03	20	Ejecución - Operación	410,008,095	28,499,318	28,499,318	1,282,530	2,499,963			410,008,095	2,499,963	100.00	100.00
1018TOQ0048	1621 Distribución Norte-Sur	34	20	Preinversión	1,313,145,036	4,068,200	4,068,200					1,313,145,036		100.00	
1018TOQ0049	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III	03	20	Preinversión	24,355,031	73,300	73,300					24,355,031		100.00	
1018TOQ0050	Centro	17	20	Ejecución - Operación	9,519,060,600	1,139,365,782	1,139,365,782	1,517,424	206,104,974			9,519,060,600	206,104,974	100.00	100.00
1018TOQ0053	Red de transmisión asociada a la CH La Parota	12	20	Preinversión	1,081,801,728							1,081,801,728		100.00	
1018TOQ0054	La Parota	12	20	Ejecución - Operación	15,527,851,378	409,555,960	409,555,960		17,621,582			15,527,851,378	17,621,582	100.00	1.55
1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	03	20	Ejecución - Operación	37,921,880	86,500	86,500					37,921,880		100.00	
1018TOQ0058	Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo	35	1	Ejecución	521,779,405	49,313,662	49,313,662	1,520,434	147,020,002			521,779,405	147,020,002	93.00	89.86
1018TOQ0060	Equipamiento de Transporte de Distribución para el área central Valle de México	35	6	Ejecución	1,699,984,964				1,559,242,888			1,699,984,964	1,559,242,888	91.00	87.20
1018TOQ0061	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS DE LA SUBDIRECCION DE ENERGETICOS 2011	35	6	Preinversión	9,709,792							9,709,792			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 15 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0062	Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec	21	1	Ejecución	522,576,776				228,671		522,576,776	228,671	11.00	0.03	
1018TOQ0063	RETIRO DE AZOLVE Y REHABILITADO DEL CAUCE DE LA CH EL CAJÓN	18	1	Ejecución	12,356,196				7,974,184		12,356,196	7,974,184	59.31	59.30	
1018TOQ0064	Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente	35	1	Ejecución	585,670,011	61,711,532	61,711,532	50,161,635	434,424,181		585,670,011	434,424,181	74.14	70.36	
1018TOQ0065	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	35	1	Ejecución	394,073,348	138,207,141	138,207,141	34,633,484	197,943,149		394,073,348	197,943,149	65.58	60.67	
1018TOQ0066	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular	35	1	Ejecución	780,723,779			416,543	732,371,407		780,723,779	732,371,407	99.98	99.98	
1018TOQ0067	Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México	35	4	Ejecución	1,355,809,418	299,999,988	299,999,988	147,377,288	1,251,620,979		1,355,809,418	1,251,620,979	78.17	76.81	
1018TOQ0068	ATENCIÓN EN INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE SEGURIDAD FÍSICA EN MATERIA DE MEDIOS TÉCNICOS	35	3	Ejecución	721,556,567	64,245,098	64,245,098		631,437,814		721,556,567	631,437,814	96.00	77.87	
1018TOQ0070	Modernización de Torres de Enfriamiento Centrales Termoelectricas de Generación 2010-2012	35	1	Ejecución	694,266,929				28,307,454		694,266,929	28,307,454	11.00	3.44	
1018TOQ0071	Obras de Seguridad Industrial en la Infraestructura Civil de Centrales Termoelectricas	35	1	Ejecución	449,304,841	103,825,415	103,825,415		33,117,245		449,304,841	33,117,245	23.11	5.31	
1018TOQ0072	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	35	1	Ejecución	791,630,811	150,000,000	150,000,000	38,941,436	490,550,777		791,630,811	490,550,777	52.21	51.81	
1018TOQ0075	MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL ÁREA CENTRAL	35	1	Ejecución	996,511,251	90,000,000	90,000,000	722,750	181,669,519		996,511,251	181,669,519	21.00	15.65	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 16 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0076	PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA	12	1	Ejecución	2,731,967,659				760,887,889			2,731,967,659	760,887,889	36.00	28.00
1018TOQ0077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL	35	7	Ejecución	9,079,389,865	1,430,024,446	1,430,024,446	1,126,292,119	8,217,362,485			9,079,389,865	8,217,362,485	83.28	70.93
1018TOQ0078	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN 2011-2013	35	7	Ejecución	6,947,798,679	1,210,371,293	1,210,371,293	516,591,317	3,525,527,969			6,947,798,679	3,525,527,969	61.35	43.42
1018TOQ0079	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013	35	7	Ejecución	770,589,348	282,044,273	282,044,273	29,414,208	393,002,060			770,589,348	393,002,060	46.66	41.76
1018TOQ0080	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013	35	7	Ejecución	1,327,980,198	304,845,190	304,845,190	113,848,428	702,559,694			1,327,980,198	702,559,694	50.40	36.86
1018TOQ0081	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGÍA 2011-2013	35	7	Ejecución	9,512,460,758	2,556,945,171	2,556,945,171	819,730,508	6,310,629,714			9,512,460,758	6,310,629,714	65.90	59.59
1118TOQ0001	Sustitución de barras o medias bobinas para estator de generador de la Unidad 1 de la CH Infiernillo	12	1	Contratación	52,065,371							52,065,371			
1118TOQ0002	EQUIPAMIENTO OPERATIVO REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR CLV 2011-2012	30	6	Ejecución	22,444,227	12,000,000	12,000,000		13,706,171			22,444,227	13,706,171	53.47	43.36
1118TOQ0006	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013	35	7	Ejecución	748,805,036	74,753,510	74,753,510	44,405,312	524,900,680			748,805,036	524,900,680	61.69	55.13
1118TOQ0007	REEMPLAZO DE ELEVADORES DE LA CNLV	30	7	Ejecución	20,048,666				19,058,082			20,048,666	19,058,082	52.00	51.61

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 17 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0009	MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	35	6	Ejecución	25,337,721	10,000,000	10,000,000		3,796,556		25,337,721	3,796,556	95.00	90.00	
1118TOQ0010	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN DE LA CFE	15	6	Ejecución	155,851,939				122,037,872		155,851,939	122,037,872	85.00	80.00	
1118TOQ0011	Proyecto Piloto de Generación Solar Fotovoltaico	02	11	Ejecución	336,339,308				275,420,024		336,339,308	275,420,024	76.41	76.02	
1118TOQ0012	MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	09	1	Ejecución	1,035,826,336	84,999,996	84,999,996				1,035,826,336		22.00		
1118TOQ0013	Baja California Sur V	03	20	Ejecución - Operación	1,456,639,594	18,799,273	18,799,273	1,893,328	14,697,310		1,456,639,594	14,697,310	100.00	100.00	
1118TOQ0014	Los Humeros III	21	20	Ejecución - Operación	1,743,687,653	14,899,000	14,899,000	3,053,332	3,294,447		1,743,687,653	3,294,447	100.00	100.00	
1118TOQ0016	CT José López Portillo	05	20	Preinversión	3,116,368,080						3,116,368,080		100.00		
1118TOQ0017	1701 Subestación Chimalpa Dos	15	20	Preinversión	903,495,600	19,684,656	19,684,656	4,013,712	4,013,712		903,495,600	4,013,712	100.00		
1118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	34	20	Ejecución - Operación	1,129,968,000	22,891,556	22,891,556	2,324,627	21,945,350		1,129,968,000	21,945,350	100.00	100.00	
1118TOQ0020	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	34	20	Preinversión	1,431,473,400	76,065,900	76,065,900				1,431,473,400		100.00		
1118TOQ0021	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	08	20	Ejecución - Operación	315,927,095	1,321,200	1,321,200		1,805,804		315,927,095	1,805,804	100.00	100.00	
1118TOQ0022	Centro II	17	20	Operación	10,721,788,837	14,360,970	14,360,970	40,515	40,515		10,721,788,837	40,515	100.00	100.00	
1118TOQ0025	1720 Distribución Valle de México	15	20	Preinversión	839,150,500						839,150,500		100.00		
1118TOQ0026	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	20	Preinversión	1,472,850,704						1,472,850,704		100.00		
1118TOQ0027	1722 Distribución Sur	34	20	Preinversión	648,419,411						648,419,411		100.00		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 18 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0028	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia	03	20	Preinversión	310,640,400	16,453,060	16,453,060					310,640,400		100.00	
1118TOQ0029	Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste	25	20	Preinversión	222,113,002							222,113,002		100.00	
1118TOQ0033	Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III	02	20	Preinversión	439,809,413							439,809,413		100.00	
1118TOQ0035	MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE	09	7	Ejecución	16,112,747	1,524,856	1,524,856		15,157,923			16,112,747	15,157,923	68.00	67.89
1118TOQ0036	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular	35	1	Ejecución - Operación	258,077,952	73,156,052	73,156,052	1,665,966	37,925,979			258,077,952	37,925,979	28.94	10.79
1118TOQ0038	Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte	35	1	Ejecución - Operación	220,557,683	26,588,701	26,588,701	14,790,302	167,763,951			220,557,683	167,763,951	55.67	54.15
1118TOQ0040	EQUIPO DIVERSO - MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SPYC	09	6	Ejecución - Operación	8,302,941				7,349,860			8,302,941	7,349,860	65.00	63.89
1118TOQ0041	Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingán y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II	35	1	Ejecución - Operación	364,301,334	66,849,493	66,849,493	17,357,977	84,681,564			364,301,334	84,681,564	31.78	16.60
1118TOQ0042	Central Eoloeléctrica La Venta II SDG 2012-2014	20	7	Ejecución	142,775,695	34,117,227	34,117,227	2,404,987	2,404,987			142,775,695	2,404,987	25.02	0.63
1118TOQ0043	Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013	35	1	Ejecución	5,326,319,456	1,032,036,711	1,032,036,711	561,324,177	2,644,194,640			5,326,319,456	2,644,194,640	41.52	40.64
1118TOQ0044	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SISTEMA NO CONVENCIONAL (Solar) SDD 2011-2012	35	2	Ejecución	533,928,924				349,052,339	1,067,857,846		1,601,786,770	349,052,339	43.00	41.30
1218TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS GPS DE PRECISION TOPOGRAFICA	35	6	Contratación	4,970,396							4,970,396			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 19 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0002	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	11,117,396,796	2,115,805,000	2,115,805,000	193,033,170	4,172,977,110			11,117,396,796	4,172,977,110	30.18	28.81
1218TOQ0003	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	2,339,274,794	180,299,000	180,299,000	2,652,770	489,818,591			2,339,274,794	489,818,591	16.00	15.15
1218TOQ0004	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE 85kV PARA LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN PACHUCA	13	1	Ejecución	348,675,632							348,675,632		20.00	
1218TOQ0005	Proyecto piloto de generación undimotriz (oleaje), Rosarito, BC SDG 2012-2014	02	11	Ejecución	80,332,216				23,771,461			80,332,216	23,771,461	30.00	28.05
1218TOQ0006	EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 - 2013	30	6	Ejecución	18,319,810	6,235,021	6,235,021	2,004,120	9,464,910			18,319,810	9,464,910	43.05	40.69
1218TOQ0007	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014	35	7	Ejecución	900,062,859	250,000,000	250,000,000	141,756,854	399,518,910			900,062,859	399,518,910	37.90	33.45
1218TOQ0009	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	4	Ejecución	1,864,459,690	378,092,136	378,092,136	155,175,919	744,831,037			1,864,459,690	744,831,037	32.85	29.22
1218TOQ0010	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014	35	1	Ejecución	4,884,777,213	1,000,000,008	1,000,000,008	36,276,813	640,118,457			4,884,777,213	640,118,457	20.87	11.60
1218TOQ0011	PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014	02	11	Contratación	1,128,468,254	389,128,001	389,128,001					1,128,468,254		34.48	
1218TOQ0012	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTERMICA 2012-2014	35	11	Ejecución	528,973,532	65,615,000	65,615,000	2,121,285	15,075,892			528,973,532	15,075,892	12.65	2.11
1218TOQ0014	INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014	35	1	Ejecución	3,259,407,268	700,000,000	700,000,000	32,625,663	806,405,101			3,259,407,268	806,405,101	21.99	19.60

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 20 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0015	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR GPG 2012-2014	35	11	Contratación	74,393,616	1,750,000	1,750,000					74,393,616		2.35	
1218TOQ0016	REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013	30	6	Ejecución	39,748,214	8,297,958	8,297,958	1,386,879	6,787,503			39,748,214	6,787,503	23.02	13.30
1218TOQ0017	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 2012-2014	35	11	Ejecución	16,731,851	8,874,500	8,874,500	907,348	907,348			16,731,851	907,348	53.27	5.13
1218TOQ0018	MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014	30	1	Ejecución	94,289,209	37,349,424	37,349,424	12,770,824	18,008,764			94,289,209	18,008,764	41.79	17.29
1218TOQ0019	CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	20	20	Preinversión	333,811,800							333,811,800		100.00	
1218TOQ0020	CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	13	20	Preinversión	4,284,858,060							4,284,858,060		100.00	
1218TOQ0021	1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	34	20	Preinversión	1,283,398,200	3,082,800	3,082,800					1,283,398,200		100.00	
1218TOQ0022	1803 Subestaciones del Occidental	34	20	Preinversión	953,353,800							953,353,800		100.00	
1218TOQ0023	1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	34	20	Preinversión	669,501,000							669,501,000		100.00	
1218TOQ0024	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	34	20	Preinversión	135,601,200	2,495,800	2,495,800					135,601,200		100.00	
1218TOQ0025	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	34	20	Preinversión	3,123,376,200	880,800	880,800					3,123,376,200		100.00	
1218TOQ0028	Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II	26	20	Preinversión	126,238,720							126,238,720		100.00	
1218TOQ0029	Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos	03	20	Preinversión	525,906,776							525,906,776		100.00	
1218TOQ0031	1821 Divisiones de Distribución	34	20	Preinversión	1,488,301,794							1,488,301,794		100.00	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 21 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0032	Valle de México II	15	20	Preinversión	8,964,180,175	7,804,900	7,804,900					8,964,180,175		100.00	
1218TOQ0038	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	34	20	Preinversión	1,219,911,034							1,219,911,034		100.00	
1218TOQ0039	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2014	09	6	Contratación	851,052							851,052			
1218TOQ0040	Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Areas Central, Noroeste y Occidental	35	1	Ejecución	166,501,906	56,372,455	56,372,455	3,314,641	3,314,641			166,501,906	3,314,641	34.54	1.12
1218TOQ0041	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	620,269,771	160,736,799	160,736,799	46,567,347	168,296,927			620,269,771	168,296,927	29.14	20.46
1218TOQ0042	PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM	09	1	Contratación	6,855,993	580,716	580,716					6,855,993		8.47	
1218TOQ0043	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	88,568,691	22,744,000	22,744,000	28,936,851	40,906,025			88,568,691	40,906,025	63.64	31.04
1218TOQ0044	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013	30	1	Ejecución	47,268,146	21,219,137	21,219,137		14,919,771			47,268,146	14,919,771	44.89	22.78
1218TOQ0045	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	179,726,385	44,299,999	44,299,999	13,112,665	45,738,108			179,726,385	45,738,108	24.65	15.69
1218TOQ0046	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELECTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015	35	7	Ejecución	199,149,296	54,400,000	54,400,000	42,938,596	161,991,346			199,149,296	161,991,346	82.11	76.78
1218TOQ0047	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELECTRICA GRIJALVA 2013-2015	07	7	Ejecución	160,975,004	43,490,000	43,490,000	26,331,399	82,768,286			160,975,004	82,768,286	41.17	39.08
1218TOQ0048	Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoelectricas SDG 2012-2015	35	1	Contratación	1,773,844,079	238,525,979	238,525,979					1,773,844,079		13.45	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 22 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0049	DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014	30	1	Ejecución	69,643,168	26,153,363	26,153,363	89,424	10,549,611			69,643,168	10,549,611	37.55	10.84
1218TOQ0051	REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	30	1	Ejecución	61,448,591	24,402,511	24,402,511		21,916,785			61,448,591	21,916,785	39.71	25.74
1218TOQ0052	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA 2012-2014	35	6	Contratación	182,863,269	3,161,397	3,161,397					182,863,269		1.73	
1218TOQ0053	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACION DISTRIBUIDA AREA CENTRAL 2013-2015	35	7	Ejecución	1,515,970,177	100,000,000	100,000,000	133,766,467	133,766,467			1,515,970,177	133,766,467	9.10	8.27
1218TOQ0054	Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Planeación Financiera 2013	09	6	Contratación	284,376	274,000	274,000					284,376		96.35	
1218TOQ0055	Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Gestion de Riesgos 2013	09	6	Contratación	426,564	411,000	411,000					426,564		96.35	
1218TOQ0056	Programa de Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas 2014	09	6	Contratación	284,376	274,000	274,000					284,376		96.35	
1218TOQ0057	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION DE ENERGIA PARA CENACE 2012	35	6	Ejecución	34,913,972				23,391,757			34,913,972	23,391,757	55.00	54.22
1218TOQ0058	Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso para la Subdirección de Programación	09	6	Ejecución	38,297				30,022			38,297	30,022	60.00	56.58
1218TOQ0059	Programa de Adquisiciones de Equipo de Comunicaciones para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	253,344	244,100	244,100					253,344			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 23 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218TOQ0060	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	3,837,516	3,697,200	3,697,200					3,837,516				
1218TOQ0061	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	1,706,255	1,644,000	1,644,000					1,706,255				
1218TOQ0062	Programa de Adquisiciones de equipos de Transporte 2013 SOF	09	6	Contratación	178,202	171,700	171,700					178,202			96.35	
1218TOQ0063	Equipo de transporte 2013 de la Gerencia de Control y Evaluación Financiera	09	6	Contratación	352,875	340,000	340,000					352,875			96.35	
1218TOQ0065	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE - CFE TELECOM	09	6	Contratación	939,270	905,000	905,000					939,270			96.35	
1218TOQ0067	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2013.	09	6	Contratación	5,489,900	5,289,595	5,289,595					5,489,900				
1218TOQ0068	PROYECTO OPERATIVO DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENACE 2012-2014	35	6	Ejecución	16,755,779	4,120,000	4,120,000		10,059,253			16,755,779	10,059,253		44.00	43.33
1218TOQ0069	Programa de Adquisiciones de vehículos de la Gerencia ASARE 2014	15	6	Contratación	853,127	822,000	822,000					853,127			96.35	
1218TOQ0071	ATENCIÓN A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015	35	3	Contratación	785,024,711	95,192,069	95,192,069					785,024,711			12.13	
1218TOQ0072	Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015	35	1	Ejecución	13,074,570,866	1,179,558,280	1,179,558,280	1,010,818,841	3,223,669,563			13,074,570,866	3,223,669,563		20.25	13.67
1218TOQ0073	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015	35	1	Ejecución	6,366,408,249	1,445,401,932	1,445,401,932	82,813,039	312,429,859			6,366,408,249	312,429,859		22.74	2.80

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 24 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218TOQ0074	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015	35	7	Ejecución	589,693,754		5,244	18,331	18,331		589,693,754	18,331	1.56	1.56
1218TOQ0075	ADQUISICIÓN DE 40 HECTÁREAS DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN EL CAMPO GEOTÉRMICO DE CERRO PRIETO, B.C.	02	1	Ejecución	42,971,042				13,341,121		42,971,042	13,341,121	23.00	22.41
1218TOQ0076	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	35	1	Ejecución	312,330,725	60,000,000	60,000,000		997,622		312,330,725	997,622	19.21	0.23
1318TOQ0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	35	1	Ejecución	15,775,588	4,600,000	4,600,000	1,167,656	1,167,656		15,775,588	1,167,656	34.46	5.37
1318TOQ0002	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE GENERACIÓN 2013-2015	35	6	Contratación	205,430,344	15,000,000	15,000,000				205,430,344		7.30	
1318TOQ0003	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015	35	1	Ejecución	11,191,939,314	1,000,000,008	1,000,000,008	323,827,468	1,700,320,418		11,191,939,314	1,700,320,418	10.12	9.66
1318TOQ0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DRAGADO EN OBRA DE TOMA Y EMBALSE DE LA CH MANUEL M. DIEGUEZ (STA. ROSA) 2013	14	7	Contratación	21,255,531						21,255,531			
1318TOQ0005	Centro de ensayos de Eficiencia Energética	09	5	Contratación	31,136,032	15,196,000	15,196,000				31,136,032		48.81	
1318TOQ0006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	35	1	Contratación	70,912,312	7,637,000	7,637,000				70,912,312		10.77	
1318TOQ0008	Programa de Adquisición de mobiliario de oficina para el edificio de Av. Cuauhtemoc No. 536	09	6	Ejecución	25,136,238			10,229,850	10,271,418		25,136,238	10,271,418	1.00	0.12

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 25 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0009	MODERNIZACIÓN RED DE VIDEOCONFERENCIA DEL CENACE 2013-2015	35	6	Contratación	100,323,043	31,066,000	31,066,000					100,323,043		30.97	
1318TOQ0010	MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA ZONA DE VERTEDOR, GALERÍAS Y ACCESO A LA CH EL CAJÓN 2013-2015	18	7	Ejecución	20,649,328				6,090,994			20,649,328	6,090,994	22.00	21.29
1318TOQ0011	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN GEOTERMIOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016	14	11	Contratación	809,536,813							809,536,813			
1318TOQ0013	ATENCIÓN A INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DEL VALLE DE MEXICO EN MATERIA DE MEDIOS TÉCNICOS Y COMUNICACIONES 2013-2015	35	3	Contratación	310,787,638	99,816,073	99,816,073					310,787,638		32.12	
1318TOQ0014	Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015	35	1	Ejecución	248,974,084	42,750,004	42,750,004	1,363,118	1,363,118			248,974,084	1,363,118	17.70	0.52
1318TOQ0015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	35	6	Ejecución	179,194,087	35,595,487	35,595,487	982,666	982,666			179,194,087	982,666	50.01	0.55
1318TOQ0016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016	35	6	Contratación	260,142,890							260,142,890			
1318TOQ0017	1905 Transmisión Sureste - Peninsular	34	20	Contratación	1,054,153,800							1,054,153,800		100.00	
1318TOQ0018	1904 Transmisión y Transformación de Occidente	34	20	Contratación	645,561,000							645,561,000		100.00	
1318TOQ0019	1903 Subestaciones Norte - Noreste	34	20	Contratación	235,733,400							235,733,400		100.00	
1318TOQ0020	1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	25	20	Contratación	974,899,800							974,899,800		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 26 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0021	1901 Subestaciones de Baja California	34	20	Contratación	233,478,000							233,478,000		100.00	
1318TOQ0022	Baja California Sur VI	03	20	Contratación	1,373,195,237							1,373,195,237		100.00	
1318TOQ0023	1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	34	20	Contratación	746,911,834							746,911,834		100.00	
1318TOQ0024	1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	34	20	Contratación	7,162,036,787							7,162,036,787		100.00	
1318TOQ0025	Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas III	26	20	Contratación	1,837,864,048							1,837,864,048		100.00	
1318TOQ0026	Guaymas III	26	20	Contratación	9,196,558,976							9,196,558,976		100.00	
1318TOQ0027	Estudios de preinversión para la CH Las Cruces	18	11	Contratación	103,786,771	100,000,000	100,000,000					103,786,771		96.35	
1318TOQ0028	CG Santa Rosalía de Ciclo Binario	03	1	Contratación	115,709,795							115,709,795			
1318TOQ0029	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Oriental - Occidental	35	1	Contratación	283,314,125							283,314,125			
1318TOQ0030	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Norte	35	1	Ejecución	180,770,513		4,384,480	4,384,480	4,397,275	36,981,848		217,752,361	4,397,275	3.00	2.44
1318TOQ0031	Elaboración de la MIA, prospección arqueológica y contratación de avalúos para la segunda temporada de Oaxaca	35	11	Ejecución	33,716,170				6,722,966			33,716,170	6,722,966	15.00	14.39
1318TOQ0032	REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV 2013-2014	30	6	Ejecución	31,045,623				1,585,331			31,045,623	1,585,331	10.00	3.69
1318TOQ0033	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PRUEBA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	35	1	Contratación	122,749,807							122,749,807			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**18 Energía**

Página: 27 de 32

**TOQ Comisión Federal de Electricidad**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318TOQ0034	MODERNIZACIÓN DE CONSOLAS Y RADIOS DE COMUNICACIONES PARA OPERADORES DEL SEN 2013-2015	35	6	Contratación	80,036,299							80,036,299				
1318TOQ0035	Programa de Adquisiciones de equipo de cómputo para la Dirección de Finanzas 2014	15	6	Contratación	3,466,478							3,466,478				
1318TOQ0036	ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA AL PERE: CENTRO DE MONITOREO DE EVACUADOS, CENTRO DE DESCONTAMINACION VEHICULAR Y PUESTO DE CONTROL DE EXPOSICION DEL COPERE CNLV 2013-2014	30	11	Contratación	934,081							934,081				
1318TOQ0037	DIVERSIFICACIÓN EN LA MEDICIÓN DE NIVEL DE LAS ALBERCAS DE COMBUSTIBLE GASTADO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	30	1	Contratación	46,704,047							46,704,047				
1318TOQ0038	REEMPLAZO DE LA CARCASA EXTERIOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN Y COMPONENTES AUXILIARES DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2014-2017	30	1	Contratación	394,389,729							394,389,729				
1318TOQ0039	DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRAL 2014-2015	35	1	Contratación	446,751,351							446,751,351				
1318TOQ0040	COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO LIBERTAD 2013-2015	26	1	Ejecución	757,037,312			136,477,692	136,477,692			757,037,312	136,477,692	18.03	18.03	
1318TOQ0041	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INDEPENDIENTE PARA ALMACENAMIENTO EN SECO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO EN LA CNLV 2014-2016	30	1	Contratación	568,258,517							568,258,517				
1318TOQ0042	INTERCONEXIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE CON BAJA CALIFORNIA SUR 2013-2014	35	1	Preinversión	263,783,419							263,783,419				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 28 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318TOQ0043	Estudios de preinversión para el CC Norte IV	08	11	Preinversión	9,680,296							9,680,296				
1318TOQ0044	Estudios de preinversión para el CC Guadalajara I	14	11	Preinversión	1,837,130							1,837,130				
1318TOQ0045	EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS RADIOLOGICAS EXTERNAS (COPERE) 2014-2015	30	6	Preinversión	23,228,752							23,228,752				
1318TOQ0046	MODERNIZACIÓN DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DE LA CD. DE MEXICO SDD 2014-2016	09	1	Preinversión	1,432,257,437							1,432,257,437				
1318TOQ0048	Estudios de preinversión para el CC Occidental II	24	11	Preinversión	10,484,644							10,484,644				
1318TOQ0049	Estudios de preinversión para el CC Baja California IV	02	11	Preinversión	1,837,130							1,837,130				
1318TOQ0050	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 2013 - 2015	35	1	Contratación	94,342,175							94,342,175				
1318TOQ0051	Estudios de preinversión para la CE Sureste III, IV, V y VI	20	11	Contratación	57,774,110							57,774,110				
1318TOQ0052	Estudios de preinversión para la CE Tamaulipas I, II y III	28	11	Contratación	40,381,938							40,381,938				
1318TOQ0053	Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso de la Gerencia ASARE 2014	15	6	Contratación	1,854,945							1,854,945				
1318TOQ0054	SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	35	1	Contratación	1,038,677,245							1,038,677,245				
1318TOQ0055	Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo, Software y Comunicaciones de la Dirección de Administración	09	6	Preinversión	17,903,218							17,903,218				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**18 Energía**

Página: 29 de 32

**TOQ Comisión Federal de Electricidad**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418TOQ0001	ADQUISICIÓN DE 468.26 HECTÁREAS DE TERRENO CAMPO GEOTÉRMICO CERRITOS COLORADOS	14	1	Contratación	60,214,401							60,214,401				
1418TOQ0002	MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	35	1	Contratación	2,082,708,608							2,082,708,608				
1418TOQ0003	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2014-2016	35	7	Contratación	9,004,254,319							9,004,254,319				
1418TOQ0004	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DIESEL 2014-2016	35	7	Contratación	2,384,610,731							2,384,610,731				
1418TOQ0005	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2014-2016	35	2	Ejecución	1,318,696,345			95,334,862	95,334,862	2,637,392,690		3,956,089,035	95,334,862	2.01	0.26	
1418TOQ0006	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016	35	2	Contratación	809,043,170					1,618,086,338		2,427,129,508				
1418TOQ0007	Sala de usos múltiples de la RRCNE	19	4	Contratación	1,408,982							1,408,982				
1418TOQ0008	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016	35	7	Contratación	16,081,607,013							16,081,607,013				
1418TOQ0009	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELECTRICAS 2014-2016	35	7	Contratación	1,452,959,398							1,452,959,398				
1418TOQ0010	MANTENIMIENTO DE LINEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	35	7	Contratación	497,000,002							497,000,002				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**18 Energía**

Página: 30 de 32

**TOQ Comisión Federal de Electricidad**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418TOQ0011	REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016	35	7	Preinversión	147,237,000							147,237,000				
1418TOQ0012	REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016	35	7	Preinversión	140,301,192							140,301,192				
1418TOQ0013	PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	09	1	Preinversión	94,903,328							94,903,328				
1418TOQ0014	Edificio Administrativo e Instalaciones de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste	26	4	Preinversión	47,812,084							47,812,084				
1418TOQ0015	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2014-2016	35	7	Preinversión	13,616,140,023							13,616,140,023				
1418TOQ0016	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016	35	7	Preinversión	1,407,410,609							1,407,410,609				
1418TOQ0017	Adquisición de medidores de calidad de la energía para la instalación de Compensadores Estáticos de VARs	09	6	Preinversión	10,190,564							10,190,564				
1418TOQ0018	ADQUISICIÓN DE SCADA BÁSICO PARA SUBAREA DE CONTROL SANTA ROSALÍA 2014	03	6	Contratación	650,000							650,000				
1418TOQ0019	RESTITUCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE LAS GRANDES CORTINAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL, EN CENTRALES HIDROELECTRICAS 2014-2016	35	7	Contratación	126,234,332							126,234,332				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 31 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418TOQ0020	ADQUISICIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO 2014-2016	35	6	Contratación	6,253,274,352							6,253,274,352				
1418TOQ0021	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LOS CABEZALES DE APOYO DE LAS COMPUERTAS DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CH MALPASO 2014	07	7	Ejecución	142,370,423			2,907	2,907			142,370,423	2,907			
1418TOQ0022	REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE ANCLAJE DE CABEZALES DE APOYO DE COMPUERTAS DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS, ASÍ COMO ESTABILIZACIÓN DEL TALUD MARGEN IZQUIERDA DEL VERTEDERO DE LA CH LA VILLITA	16	7	Ejecución	50,068,046			2,652	2,652			50,068,046	2,652			
1418TOQ0023	Estudios de preinversión para la CH Angostura II	07	11	Contratación	9,000,000							9,000,000				
1418TOQ0024	Estudios de preinversión para la CH Paso de la Reina	20	11	Contratación	78,000,000							78,000,000				
1418TOQ0025	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA MANEJO DE CARBÓN SDE 2014	05	1	Preinversión	116,000,000							116,000,000				
155 99 155	Los Azúfres II y Campo Geotérmico	16	20	Ejecución - Operación	1,655,907,838	19,737,446	19,737,446	20,939,081	1,379,246,098			1,655,907,838	1,379,246,098	100.00	100.00	
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	07	20	Operación	1,519,977,778	133,492,829	133,492,829	21,926,520	1,306,124,181			1,519,977,778	1,306,124,181	100.00	100.00	
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	34	20	Operación	4,465,994,413	22,723,502	22,723,502	23,916,455	3,299,662,436			4,465,994,413	3,299,662,436	100.00	100.00	
166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	28	20	Ejecución - Operación	551,246,976	15,019,213	15,019,213	10,176,996	457,099,232			551,246,976	457,099,232	100.00	100.00	
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	34	20	Operación	977,676,298	5,628,105	5,628,105	2,366,440	913,722,091			977,676,298	913,722,091	100.00	100.00	
189 00 188	411 Sistema Nacional	34	20	Operación	1,659,303,967	11,939,458	11,939,458	12,621,805	1,362,670,846			1,659,303,967	1,362,670,846	100.00	100.00	
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	07	20	Operación	3,738,122,275	119,326,637	119,326,637	117,555,741	2,980,274,360			3,738,122,275	2,980,274,360	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 32 de 32

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	34	20	Operación	3,429,775,818	36,400,405	36,400,405	38,480,721	2,566,952,923			3,429,775,818	2,566,952,923	100.00	100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	34	20	Operación	1,454,065,528	139,879,505	139,879,505	60,275,626	976,260,623			1,454,065,528	976,260,623	100.00	100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	34	20	Ejecución - Operación	721,898,856	55,942,727	55,942,727	34,951,936	636,676,420			721,898,856	636,676,420	100.00	100.00
229 99 229	414 Norte-Occidental	34	20	Ejecución - Operación	872,140,878	33,535,165	33,535,165	35,576,823	741,523,441			872,140,878	741,523,441	100.00	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	34	20	Ejecución - Operación	241,259,886	18,651,289	18,651,289	6,294,001	170,203,858			241,259,886	170,203,858	100.00	100.00
287 00 286	504 Norte - Occidental	34	20	Ejecución - Operación	564,468,937	9,505,730	9,505,730	10,084,447	502,816,432			564,468,937	502,816,432	100.00	100.00
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	22	20	Operación	1,454,499,396	59,700,060	59,700,060		1,091,586,863			1,454,499,396	1,091,586,863	100.00	100.00
304 00 302	607 Sistema Bajío - Oriental	34	20	Operación	982,552,624	8,194,082	8,194,082	7,861,229	785,887,533			982,552,624	785,887,533	100.00	100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	34	20	Operación	1,765,515,011	159,838,535	159,838,535	68,932,550	1,307,552,377			1,765,515,011	1,307,552,377	100.00	100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	34	20	Ejecución - Operación	2,154,527,764	192,115,060	192,115,060	71,185,478	1,515,777,103			2,154,527,764	1,515,777,103	100.00	100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	34	20	Operación	383,585,996	40,400,123	40,400,123	17,511,716	304,851,790			383,585,996	304,851,790	100.00	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	34	20	Ejecución - Operación	360,666,457	36,753,898	36,753,898	13,367,337	300,881,712			360,666,457	300,881,712	100.00	100.00
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	34	20	Operación	393,764,150	34,708,552	34,708,552	11,406,935	292,439,912			393,764,150	292,439,912	100.00	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	34	20	Operación	210,033,848	21,024,965	21,024,965	2,445,079	190,687,939			210,033,848	190,687,939	100.00	100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	34	20	Operación	333,118,712	33,366,627	33,366,627	14,580,887	289,022,828			333,118,712	289,022,828	100.00	100.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**18 Energía**

Página: 1 de 1

**TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218TXS0001	Programas de adquisiciones de mobiliario y equipo para la Torre Titano	09	6	Contratación - Operación	84,652,953							84,652,953				
1218TXS0002	Programa de Adquisiciones de Mobiliario para la Torre D Piso 7	09	6	Contratación - Operación	7,626,501							7,626,501				
1218TXS0004	Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Torre 3, Cd. Carmen, Campeche.	04	6	Contratación - Operación	42,621,011							42,621,011		100.00	100.00	
1318TXS0001	Programa de adquisiciones de vehículos	35	6	Contratación - Ejecución	2,070,546	1,995,000						2,070,546				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**18 Energía**

Página: 1 de 1

**T01 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T010003	Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para Col. Cd. Madero, Col. Tula y Col. Cadereyta.	35	6	Contratación - Operación	2,029,183		1,972,683	347,080	405,794			2,029,183	405,794	100.00	20.58

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 1 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	09	6	Ejecución	389,532,382				293,639,219		389,532,382	293,639,219	70.00	67.46	
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	35	6	Ejecución	1,504,343,124	144,047,216	42,779,398	434,549	1,050,467,957		1,504,343,124	1,050,467,957	92.00	91.21	
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	09	2	Ejecución	641,873,482				305,096,615		641,873,482	305,096,615	95.00	94.19	
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	35	2	Ejecución	627,414,549	26,778,705	134,037,427	11,592,987	402,668,030		627,414,549	402,668,030	95.00	91.64	
0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	04	2	Ejecución	162,687,500		21,060,731		140,927,690		162,687,500	140,927,690	96.00	95.24	
0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	09	6	Ejecución	10,603,608	1,500,001	1,500,001	868,642	5,299,545		10,603,608	5,299,545	72.00	62.50	
0818T4I0029	Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona.	35	6	Ejecución	52,087,143				43,432,316		52,087,143	43,432,316	94.00	93.86	
0918T4I0003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	20	2	Ejecución	74,686,247		900,000		72,801,373		74,686,247	72,801,373	100.00	100.00	
0918T4I0007	Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas.	09	6	Ejecución	248,892,625				125,546,524		248,892,625	125,546,524	49.00	48.28	
1018T4I0004	Construcción del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco	27	2	Ejecución	961,173,710						961,173,710				
1018T4I0023	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche	04	2	Ejecución	59,685,207	9,875,669	1,850,000	1,850,000	14,495,463		59,685,207	14,495,463	27.00	21.47	
1018T4I0024	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	27	2	Ejecución	66,811,875		28,437,619	13,334,906	59,718,431		66,811,875	59,718,431	100.00	97.01	
1118T4I0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de oficina del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos.	09	6	Ejecución	421,175	86,500	86,500				421,175				
1118T4I0002	Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras	09	6	Ejecución	36,862,664				26,358,323		36,862,664	26,358,323	80.00	74.07	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 2 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1118T4I0003	Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire	09	6	Ejecución	1,528,814							1,528,814			10.00	
1118T4I0006	Programa de adquisiciones de equipo de radiocomunicación para la contratación de 280 elementos	35	6	Ejecución	4,225,526				3,657,080			4,225,526	3,657,080		90.00	86.44
1118T4I0007	Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver.	30	2	Ejecución	28,658,885	4,461,720	307,619	307,619	307,619			28,658,885	307,619		5.00	1.07
1118T4I0008	Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacén EXBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Paneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP	09	6	Ejecución	8,783,738		3,247,423	3,247,423	3,247,423			8,783,738	3,247,423		25.00	15.83
1118T4I0009	Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico	09	6	Ejecución	21,775,886		1,044,970	1,044,970	11,391,816			21,775,886	11,391,816		55.00	48.84
1118T4I0010	Adquisición e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para la Torre Ejecutiva Pemex	09	6	Ejecución	13,342,385							13,342,385				
1118T4I0011	Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica	09	6	Ejecución	54,481,408				48,605,250			54,481,408	48,605,250		95.00	89.10
1118T4I0012	Programa de adquisición de enseres y equipamiento para los departamentos de seguridad física	35	6	Ejecución	2,624,892							2,624,892				
1118T4I0013	Renovación de instalaciones en unidades médicas v2	35	7	Ejecución	1,039,922,856	103,193,304	105,563,476	43,687,725	315,622,317			1,039,922,856	315,622,317		78.00	75.22



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 3 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4I0014	Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex	09	6	Ejecución	10,528,398	899,854			10,572,459		10,528,398	10,572,459	99.00	98.73	
1118T4I0016	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	30	2	Ejecución	60,338,103	9,607,548			4,156,760		60,338,103	4,156,760	20.00	7.06	
1118T4I0017	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz	30	2	Ejecución	60,338,104	9,527,167					60,338,104				
1118T4I0019	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	27	2	Ejecución	56,048,104	6,786,511	5,141,361	141,361	296,926		56,048,104	296,926	10.00	0.52	
1118T4I0022	Construcción de la Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz.	30	2	Ejecución	279,114,111	55,235,108	55,232,643		5,540,114		279,114,111	5,540,114	25.00	4.92	
1118T4I0023	Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco	27	2	Ejecución	43,621,818	11,019,710			1,654,383		43,621,818	1,654,383	3.84	3.58	
1218T4I0001	Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos	09	10	Ejecución	1,865,502,092	159,435,300					1,865,502,092				
1218T4I0006	Construcción Unidad de 1er Nivel de Atención Médica Ecatepec	15	2	Ejecución	96,321,741						96,321,741				
1218T4I0007	Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas.	07	2	Ejecución	67,192,769	63,252,154	2,749,000	2,749,000	2,749,000		67,192,769	2,749,000	5.00	4.09	
1218T4I0008	Solución integral de voz y datos en Petróleos Mexicanos	35	6	Ejecución	51,110,122						51,110,122		26.00	25.00	
1218T4I0009	Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica	09	6	Ejecución	742,647		742,646				742,647				
1218T4I0012	Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional	35	6	Ejecución	10,574,802		10,188,969				10,574,802				
1218T4I0013	Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo	09	6	Ejecución	2,084,431						2,084,431				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 4 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4I0014	Adquisición Equipo Herramienta para Limpieza	09	6	Ejecución	5,467,804		527,147	527,147	2,758,768		5,467,804	2,758,768	50.00	40.50
1218T4I0016	Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura	09	6	Ejecución	40,886,776	640,461	10,000				40,886,776		10.00	
1218T4I0017	Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas	35	6	Ejecución	53,620,616	4,158,981	32,566,263	32,566,255	40,157,060		53,620,616	40,157,060	77.00	14.30
1218T4I0018	Adquisición de equipos de aire acondicionado para el CENDI Nanchital, Veracruz	30	6	Ejecución	489,931		489,931				489,931			
1218T4I0019	Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones	35	6	Ejecución	2,661,313,002	246,561,038	600,000,000	89,508,628	558,372,745		2,661,313,002	558,372,745	30.00	21.78
1218T4I0020	Adquisición de ambulancias y microbuses para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud 2013	35	6	Ejecución	223,293,136	209,725,956					223,293,136			
1318T4I0001	Adquisición de equipamiento de seguridad y varios para CENDIs a nivel nacional	35	6	Ejecución	7,529,559		5,466,560		1,858,356		7,529,559	1,858,356	30.00	27.35
1318T4I0002	Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León.	19	7	Ejecución	9,389,553		7,572,220				9,389,553			
1318T4I0003	Construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas	28	11	Preinversión	5,908,519						5,908,519			
1318T4I0004	Construcción del edificio para laboratorio de salud, medicina preventiva y medicina del trabajo de la Clínica Tlaquepaque, Jalisco.	14	11	Preinversión	1,772,556						1,772,556			
1318T4I0005	Construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas	28	11	Preinversión	5,908,519						5,908,519			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 5 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4I0006	Restablecer los servicios de telecomunicaciones y de los centros de cómputo de la DCTIPN, derivados del siniestro presentado en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos.	09	6	Ejecución	114,585,228	1,554,920	1,070,543	1,070,536	56,684,503			114,585,228	56,684,503	85.00	82.72
1318T4I0007	Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas.	28	7	Preinversión	9,726,320							9,726,320			
1318T4I0008	Adquisición de equipo de oficina para la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio	35	6	Ejecución	4,696,307	606,616	4,223,996					4,696,307			
1318T4I0009	Adquisición e instalación, de un sistema contraincendio con detección de humo, alarma y aviso de incendio, en los edificios: J, E-1 y E-2 de la Ex Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco, D.F., Almacén La Luz y Bodega Donizetti	09	6	Ejecución	4,853,070	4,576,000	10,000					4,853,070			
1318T4I0010	Adecuación del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos	09	2	Ejecución	10,442,565	1,500,000	1,500,000					10,442,565			
1318T4I0011	Actualización y Modernización de los Equipos de Control RTU	09	6	Preinversión	22,007,914							22,007,914			
1318T4I0012	Actualización de Hardware y Software de Interfases Hombre Máquina para Estaciones de Compresión y Bombeo	30	6	Preinversión	3,565,824							3,565,824			
1318T4I0013	Adquisición de equipo para la Gerencia de Desarrollo Social	09	6	Ejecución	178,474	171,962	171,962					178,474		4.00	3.00
1318T4I0014	Estudios para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) en Coatzacoalcos, Ver.	30	11	Preinversión	5,474,752							5,474,752			
1318T4I0015	Adquisición de un dispositivo de comunicaciones unificadas y pantallas LED con entrada USB Y HDMI.	09	6	Ejecución	110,014		16,416	16,416	16,416			110,014	16,416	20.00	14.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 6 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4I0016	Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado	09	4	Ejecución	287,374,121	80,054,652	120,357,967	62,368,973	207,754,021			287,374,121	207,754,021	65.00	63.00
1318T4I0017	Fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX	35	6	Ejecución	2,364,716,653	1,031,105,890	1,611,614,514	1,504,118,179	1,837,959,627			2,364,716,653	1,837,959,627	96.00	94.55
1318T4I0018	Adquisición e instalación de sistema de señalización para operación visual nocturna del Heliporto Torre Ejecutiva (HPM).	09	6	Preinversión	3,851,895							3,851,895			
1318T4I0019	Reforzamiento estructural y mantenimiento integral de instalaciones del CENDI Azcapotzalco, México D.F.	09	7	Preinversión	23,086,490	3,000,000						23,086,490			
1318T4I0020	Mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIs) de la zona centro del país.	35	7	Preinversión	28,504,032							28,504,032			
1318T4I0021	Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab.	27	2	Preinversión	17,721,562							17,721,562			
1318T4I0022	Estudios de Preinversión para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Cd. Pemex, Tabasco.	27	11	Preinversión	7,117,178							7,117,178			
1318T4I0023	Mobiliario para el comedor ejecutivo	09	6	Preinversión	1,037,868							1,037,868			
1318T4I0024	Sustitución de 3 Elevadores Públicos de la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex	09	6	Preinversión	38,608,679		10,000					38,608,679			
1318T4I0025	Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex	09	6	Ejecución	17,550,343		36,900	36,900	74,727			17,550,343	74,727	15.00	0.56
1318T4I0026	Adquisición de Vehículos para la Operación de la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio	35	6	Ejecución	25,488,480		17,615,876	17,615,876	17,615,876			25,488,480	17,615,876	72.00	
1318T4I0027	Equipamiento para Dirección General	09	6	Preinversión	360,577							360,577			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**18 Energía**

Página: 7 de 7

**T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4I0028	Sistema de Detección de Atmósferas y de Extracción Ventilación para seguridad en el CAP	09	5	Ejecución	99,371,328		37,947,189					99,371,328			
1418T4I0001	Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR)	04	6	Preinversión	5,798,409							5,798,409			
1418T4I0002	Rehabilitación y construcción de espacios de la Ex Refinería 18 de Marzo para actividades de seguridad física	09	4	Preinversión	152,896,718							152,896,718			
1418T4I0003	Programa de adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar las operaciones de los procesos productivos de PEMEX	35	6	Preinversión	3,642,472,831							3,642,472,831			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 1 de 5

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	35	1	Ejecución - Operación	485,130,268,057	13,083,187,531	14,113,721,789	9,232,335,047	179,233,257,227	19,030,685,139	485,130,268,057	198,263,942,366	36.39	35.79	
018 01 016	Integral Jujo-Tecminoacán	35	1	Ejecución - Operación	101,300,727,713	5,303,811,386	3,268,769,413	1,890,581,690	54,107,870,032	13,292,841,533	101,300,727,713	67,400,711,565	75.00	71.47	
020 96 020	Cantarell	35	1	Ejecución - Operación	*****	35,485,775,652	32,862,334,982	15,588,848,738	561,160,336,445	159,100,684,123	*****	720,261,020,568	67.72	64.82	
021 96 021	Burgos	35	1	Ejecución - Operación	530,734,874,767	19,596,976,866	23,520,871,653	10,610,750,318	264,121,055,045	71,740,953,537	530,734,874,767	335,862,008,582	68.59	66.38	
0218T4L0039	Proyecto Tamaulipas Constituciones	35	1	Ejecución - Operación	45,905,239,757	2,987,900,276	4,450,629,366	1,900,226,976	28,650,916,542	1,481,034,199	45,905,239,757	30,131,950,741	57.55	53.65	
038 98 038	Delta del Grijalva	35	1	Ejecución - Operación	89,915,467,249	7,436,927,569	6,587,116,706	3,303,844,076	54,785,251,025	9,779,309,723	89,915,467,249	64,564,560,748	83.26	72.63	
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	35	1	Ejecución - Operación	724,076,980,686	44,503,156,783	47,760,217,142	18,770,286,369	286,697,014,357	81,556,905,296	724,076,980,686	368,253,919,653	56.81	49.05	
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	35	1	Ejecución - Operación	229,710,375,554	12,567,683,617	11,627,867,448	6,185,904,659	119,164,300,876	30,924,426,512	229,710,375,554	150,088,727,388	59.74	59.70	
0718TZZ0001	Integral Lakach	35	1	Ejecución - Operación	30,818,643,476	12,009,000,000	7,493,351,612	1,444,895,577	6,040,451,085	440,664,051	30,818,643,476	6,481,115,136	27.66	16.31	
0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	35	5	Ejecución - Operación	4,020,789,289	346,927,188	516,899,999	65,673,199	1,101,952,850		4,020,789,289	1,101,952,850	45.42	38.65	
093 98 093	Integral Poza Rica	30	1	Ejecución - Operación	71,484,476,918	6,121,121,953	3,664,486,555	2,393,056	37,275,145,869	5,453,880,749	71,484,476,918	42,729,026,618	56.38	54.98	
094 01 092	Integral Arenque	35	1	Ejecución - Operación	52,096,639,565	1,604,864,971	1,342,495,916	593,371,609	21,729,372,669	9,517,038,587	52,096,639,565	31,246,411,256	65.17	65.09	
095 01 093	Integral Ayin-Alux	35	1	Ejecución - Operación	21,278,902,622	441,110,515	1,345,000,001	39,062,608	3,936,959,942	245,562,094	21,278,902,622	4,182,522,036	23.85	17.04	
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	27	1	Ejecución - Operación	97,078,563,379	5,242,355,756	4,471,995,698	2,695,229,150	45,926,365,883	10,128,070,108	97,078,563,379	56,054,435,991	62.85	54.18	
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	35	1	Ejecución - Operación	57,793,741,770	4,752,834,131	5,125,348,835	2,964,805,786	24,645,784,208	4,410,857,275	57,793,741,770	29,056,641,483	72.05	67.85	
101 01 099	Integral Chuc	35	1	Ejecución - Operación	270,359,393,378	16,019,921,123	17,744,928,182	5,848,791,177	66,184,444,239	14,964,693,686	270,359,393,378	81,149,137,925	45.68	41.65	
1018T4L0001	Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	04	6	Ejecución - Operación	27,433,934	9,172,100	9,000,000	1,185,936	6,736,592		27,433,934	6,736,592	63.44	32.74	
102 01 100	Integral Ek-Balam	04	1	Ejecución - Operación	93,913,681,558	6,815,092,776	7,032,017,574	2,403,088,031	22,601,549,549	4,510,904,976	93,913,681,558	27,112,454,525	36.84	29.34	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 2 de 5

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	27	1	Ejecución - Operación	48,547,908,117	2,431,633,428	5,085,546,728	3,300,272,637	28,007,692,064	8,358,967,000	48,547,908,117	36,366,659,064	75.97	69.76	
109 01 107	Integral Yaxche	35	1	Ejecución - Operación	89,555,117,991	8,792,757,980	7,227,625,140	2,612,011,365	26,805,919,774	2,505,284,864	89,555,117,991	29,311,204,638	37.08	31.66	
1118T4L0001	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	04	7	Ejecución - Operación	450,677,588	327,800,000	298,464,075	45,821,005	105,524,613		450,677,588	105,524,613	98.70	38.43	
1118T4L0002	Proyecto de Exploración Campeche Oriente	04	1	Ejecución - Operación	29,814,202,854	2,551,037,976	2,891,291,010	991,574,300	6,770,130,673		29,814,202,854	6,770,130,673	23.14	16.41	
1118T4L0003	Proyecto de Exploración Comcalco	35	1	Ejecución - Operación	28,686,458,562	3,134,486,640	3,410,344,067	1,709,900,228	7,551,844,595		28,686,458,562	7,551,844,595	26.50	21.14	
1118T4L0004	Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	09	5	Ejecución - Operación	33,637,759	4,495,740	509,107	576,660	2,035,882		33,637,759	2,035,882	6.31	6.31	
1118T4L0005	Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas	09	6	Ejecución - Operación	34,617,240	5,600,000	4,100,000		138,229		34,617,240	138,229	24.46	15.32	
1118T4L0006	Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	35	1	Ejecución - Operación	7,020,776,750	40,400,000	40,409,280		1,227,854,045		7,020,776,750	1,227,854,045	18.86	18.28	
1218T4L0001	Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación	35	1	Ejecución - Operación	3,597,996,210	513,669,776	1,184,400,000				3,597,996,210		24.62	16.25	
1218T4L0003	Proyecto para Seguridad Física de PEP	27	5	Ejecución - Operación	2,710,129,972	479,847,001	557,467,488	153,984,604	839,824,469		2,710,129,972	839,824,469	59.52	50.74	
1218T4L0004	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa	27	5	Ejecución - Operación	584,528,526	134,075,078	201,528,571	117,741,273	501,229,177		584,528,526	501,229,177	81.76	71.42	
1218T4L0005	Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción	35	6	Ejecución - Operación	55,309,133	11,281,724	11,300,000	2,626,055	11,386,818		55,309,133	11,386,818	49.87	32.49	
1218T4L0006	Proyecto de Exploración Tlancanán	35	1	Ejecución - Operación	10,654,303,073	209,620,000	153,537,000	37,269,442	376,931,359		10,654,303,073	376,931,359	3.78	2.72	
1218T4L0007	Proyecto de Exploración Alosa	30	1	Ejecución - Operación	3,657,660,561	54,954,000	53,920,480	34,136,155	338,728,447		3,657,660,561	338,728,447	6.67	6.65	
1218T4L0008	Proyecto de Exploración Oyamel	28	1	Ejecución - Operación	164,116,787	17,978,000	8,371,749	8,417,699	16,252,245		164,116,787	16,252,245	6.02	6.01	
1218T4L0009	Proyecto de Exploración Pakal	35	1	Ejecución - Operación	4,971,038,165	414,930,000	157,956,634	173,304,229	409,214,744		4,971,038,165	409,214,744	6.63	5.33	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 3 de 5

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0010	Proyecto de Exploración Cuichapa	35	1	Ejecución - Operación	8,385,919,257	1,448,670,600	1,206,701,626	597,914,434	1,540,700,344			8,385,919,257	1,540,700,344	28.06	20.48
1218T4L0011	Proyecto de Exploración Uchukil	35	1	Ejecución - Operación	16,932,032,485	2,064,404,710	1,860,263,324	768,643,355	1,857,825,462			16,932,032,485	1,857,825,462	17.05	11.17
1218T4L0012	Proyecto de Exploración Lebranche	35	1	Ejecución - Operación	3,634,653,702	63,467,980	111,279,534	36,953,008	138,797,284			3,634,653,702	138,797,284	3.74	2.65
1218T4L0013	Proyecto de Exploración Chalabil	35	1	Ejecución - Operación	30,121,377,779	4,442,982,053	4,905,469,543	1,753,301,408	4,932,135,219			30,121,377,779	4,932,135,219	17.99	9.98
1218T4L0014	Proyecto de Exploración Holok	30	1	Ejecución - Operación	16,816,029,125	3,588,068,024	3,251,775,614	1,965,366,521	7,249,032,368			16,816,029,125	7,249,032,368	47.04	35.63
1218T4L0015	Proyecto de Exploración Han	30	1	Ejecución - Operación	14,180,407,522	796,896,988	2,103,598,817	836,755,835	1,638,302,703			14,180,407,522	1,638,302,703	17.87	8.50
1218T4L0016	Proyecto de Exploración Área Perdido	28	1	Ejecución - Operación	47,737,566,726	10,335,374,026	10,708,462,992	6,164,626,226	15,685,955,506			47,737,566,726	15,685,955,506	37.67	25.15
1218T4L0017	Proyecto Tsimin Xux	35	1	Ejecución - Operación	135,396,381,973	21,694,710,095	20,693,000,062	5,755,401,155	19,808,892,191			135,396,381,973	19,808,892,191	32.98	19.35
1218T4L0018	Proyecto Ogarrío - Sánchez Magallanes	35	1	Ejecución - Operación	59,158,732,898	5,531,939,630	7,614,551,065	5,245,432,781	14,018,291,198			59,158,732,898	14,018,291,198	26.64	22.10
1218T4L0019	Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell	04	11	Ejecución - Operación	832,814,446	598,081,276						832,814,446			
1218T4L0020	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	706,414,170	180,000,000	298,001,647	32,885,489	184,137,851			706,414,170	184,137,851	57.41	36.73
1218T4L0021	Proyecto Crudo Ligero Marino	35	1	Ejecución - Operación	133,349,349,824	16,688,969,926	15,971,860,660	8,194,034,907	23,175,532,283			133,349,349,824	23,175,532,283	22.19	15.35
1218T4L0022	Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	35	1	Ejecución - Operación	5,823,899,732	1,770,107,175	1,625,645,890	541,570,853	1,648,688,694			5,823,899,732	1,648,688,694	51.08	22.30
1218T4L0023	Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa	35	7	Ejecución - Operación	324,187,262	148,273,238	148,825,374	56,207,508	66,823,609			324,187,262	66,823,609	55.15	27.69
1218T4L0024	Proyecto Lankahuasa	30	1	Ejecución - Operación	3,919,228,448	2,000,790,028	181,334,487	57,822,706	115,457,742			3,919,228,448	115,457,742	42.22	25.60
1218T4L0025	Proyecto Integral Veracruz	35	1	Ejecución - Operación	71,525,106,937	6,190,891,419	6,853,306,493	2,754,531,585	7,615,708,159			71,525,106,937	7,615,708,159	11.42	6.29
1218T4L0026	Proyecto Ixtal-Manik	35	1	Ejecución - Operación	37,904,192,720	4,894,059,066	4,636,118,276	1,452,438,814	4,707,685,573			37,904,192,720	4,707,685,573	44.83	38.12
1218T4L0027	Proyecto Costero Terrestre	35	1	Ejecución - Operación	12,111,123,037	1,120,000,003	1,012,006,015	394,303,772	984,132,325			12,111,123,037	984,132,325	19.15	15.60

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 4 de 5

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0028	Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	35	1	Ejecución - Operación	26,690,474,311	2,574,001,000	337,000,009	201,358,509	405,859,379			26,690,474,311	405,859,379	4.46	4.29
1318T4L0001	Proyecto de desarrollo campo Kunah	30	11	Ejecución - Operación	240,785,309	23,875,000	67,975,003	2,007,629	2,007,629			240,785,309	2,007,629	24.62	0.73
1318T4L0002	Proyecto de desarrollo campo Trión	28	11	Preinversión	285,413,619	37,071,400	37,071,400					285,413,619		13.48	
1318T4L0003	Proyecto de desarrollo campo Baksha	04	11	Preinversión	490,592,109	13,000,000	13,000,000					490,592,109		2.54	
1318T4L0004	Proyecto de desarrollo campo Chapabil	04	11	Preinversión	661,642,654	13,000,000	13,000,000					661,642,654		1.72	
1318T4L0005	Proyecto de desarrollo campo Nab	04	11	Preinversión	471,440,940	13,000,000	13,000,000					471,440,940		2.68	
1318T4L0006	Proyecto de desarrollo campo Utsil	04	11	Preinversión	503,738,432	333,999,998	136,999,998					503,738,432		41.86	
1318T4L0007	Proyecto de desarrollo campo Numan	04	11	Preinversión	445,960,770	13,000,000	13,000,000					445,960,770		2.89	
1318T4L0008	Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson	04	11	Preinversión	1,044,766,414	168,999,999	168,999,999					1,044,766,414		15.04	
1318T4L0009	Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun	04	11	Preinversión	445,960,770	13,000,000	13,000,000					445,960,770		2.89	
1318T4L0010	Proyecto de desarrollo campo Kayab	04	11	Preinversión	1,364,586,386	8,062,000	160,999,999					1,364,586,386		9.27	
1318T4L0011	Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres	35	1	Ejecución - Operación	2,466,889,434	265,670,394	265,700,004	100,610,296	100,610,296			2,466,889,434	100,610,296	11.06	4.72
1318T4L0012	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa	35	7	Ejecución - Operación	5,635,621,656	1,115,400,000	959,469,566	436,007,161	436,007,161			5,635,621,656	436,007,161	20.55	8.16
1318T4L0013	Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE	04	6	Ejecución - Operación	22,897,721	4,984,403	5,000,000	165,200	165,200			22,897,721	165,200	22.84	0.91
1318T4L0014	Adquisición de una Unidad Flotante de Producción para Ayatsil-Tekel	35	1	Preinversión	14,812,751,673		1,987,000,000					14,812,751,673		14.35	
1318T4L0015	Adquisición de una Unidad Flotante de Producción para Prueba de Alcance Extendido	35	1	Preinversión	7,360,424,876							7,360,424,876			
1318T4L0016	Adquisición de 5 equipos modulares de perforación marina	35	1	Preinversión	8,586,003,902	1						8,586,003,902			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 5 de 5

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4L0017	Adquisición de 5 plataformas autoelevables de perforación marina (primera fase)	35	1	Preinversión	18,013,270,668	1						18,013,270,668				
1318T4L0018	Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE	04	10	Ejecución - Operación	73,398,004	40,086,000	40,100,002	3,409,274	3,409,274			73,398,004	3,409,274	35.43	5.03	
1318T4L0019	Construcción de un archivo de concentración del KM 4+500	04	4	Ejecución - Operación	39,677,121	22,400,000	22,400,000	22,385,911	22,385,911			39,677,121	22,385,911	100.00	100.00	
1318T4L0020	Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste	04	6	Ejecución - Operación	5,549,998	2,538,600	5,549,998	2,721,691	2,721,691			5,549,998	2,721,691	45.64	23.47	
1318T4L0021	Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las Regiones Marinas	04	6	Ejecución - Operación	23,897,030	23,025,121	23,000,000	38,000	38,000			23,897,030	38,000	100.00		
1318T4L0022	Proyecto de Adquisición de Equipos de Comunicación y Electrónicos de la Región Sur	35	5	Ejecución - Operación	5,247,899		1,165,649	68,057	68,057			5,247,899	68,057	5.03	0.29	
1318T4L0023	Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de la Región Sur	35	5	Preinversión	5,730,445		5,730,444					5,730,445		33.64		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 1 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	35	1	Contratación - Ejecución	1,397,332,384		252,515	251,749	1,175,736,455	1,410,211	1,397,332,384	1,177,146,666	90.00	85.27
0318T4M0040	Apoyo a procesos administrativos de Pemex Refinación	09	10	Contratación - Ejecución	2,646,637,217				1,096,192,037	280,393,575	2,646,637,217	1,376,585,612	90.00	58.10
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	35	7	Contratación - Ejecución	669,150,703		122,595,317	34,267,630	519,534,212	48,473,906	669,150,703	568,008,118	95.00	86.06
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	19	5	Contratación - Ejecución	502,431,160	15,372,021	56,008,863	48,209,208	425,080,206	12,009,731	502,431,160	437,089,937	65.00	60.24
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	2,402,975,624	412,238,431	224,432,380	37,560,643	1,564,006,254	202,521,292	2,402,975,624	1,766,527,546	80.00	53.17
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	13	1	Contratación - Ejecución	784,334,214				439,147,035		784,334,214	439,147,035	66.34	66.34
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	1,211,270,691		99,029,058	19,927,584	928,925,051		1,211,270,691	928,925,051	65.00	60.93
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	20	1	Contratación - Ejecución	217,351,445	60,434,252	10,410,915		102,093,244	6,048,693	217,351,445	108,141,937	10.00	9.33
0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	2,818,628,205		2,031,000		2,437,644,671	351,328,769	2,818,628,205	2,788,973,440	100.00	98.39
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	30	1	Contratación - Ejecución	4,448,934,090	347,239,759	332,327,528	153,443,311	1,699,871,502		4,448,934,090	1,699,871,502	20.00	15.40
0318T4M0105	Terminal de Almacenamiento y Distribución Tuxpan	30	1	Preinversión - Ejecución	452,357,677				85,257,359		452,357,677	85,257,359	10.00	6.97
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	19	7	Contratación - Ejecución	1,526,314,179				754,889,040	473,587,427	1,526,314,179	1,228,476,467	85.00	82.45
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	22	1	Contratación - Ejecución	242,547,127				128,672,873	18,076,423	242,547,127	146,749,296	65.00	56.43
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	30	5	Contratación - Ejecución	784,048,479		24,958,891	24,942,509	545,349,014	257,423,094	784,048,479	802,772,108	85.00	81.18
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	30	1	Preinversión - Ejecución	1,288,385,194	222,447,420	103,900,973	30,967,597	846,425,473	187,999,069	1,288,385,194	1,034,424,542	85.00	83.78
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	19	1	Contratación - Ejecución	1,704,668,421	450,480,924	491,454,901	255,062,405	865,334,821		1,704,668,421	865,334,821	45.00	40.41
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	35	1	Contratación - Ejecución	35,529,025,774	5,893,763,724	4,280,392,080	2,330,360,666	25,898,735,644		35,529,025,774	25,898,735,644	85.00	83.08

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 2 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518T4M0001	Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	35	7	Contratación - Ejecución	1,210,086,487		29,111,212	30,024,011	1,210,443,146		9,209,045	1,210,086,487	1,219,652,191	80.00	73.05
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	30	1	Contratación - Ejecución	4,613,672,468	150,000,000	151,340,888	10,071,057	104,357,881			4,613,672,468	104,357,881	30.00	29.13
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	07	1	Contratación - Ejecución	738,297,617	53,857,990	78,144,004	39,221,972	583,409,725			738,297,617	583,409,725	69.00	64.86
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	19	5	Contratación - Ejecución	771,391,221		7,339,524	4,820,590	470,166,807		10,216,184	771,391,221	480,382,991	49.52	40.93
0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	28	1	Contratación - Ejecución	1,762,047,832	353,665,013	102,873,529	22,672,877	216,236,237			1,762,047,832	216,236,237	10.00	7.34
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	45,016,128,980	4,479,729,290	737,699,159	110,479,321	1,055,105,532			45,016,128,980	1,055,105,532	4.35	2.65
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	11	11	Contratación - Ejecución	3,007,444,714	833,760,451	766,325,297	291,684,052	1,650,861,048			3,007,444,714	1,650,861,048	55.00	53.44
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	35	11	Contratación - Ejecución	3,982,365,058	145,514,880	190,649,816	94,625,156	3,762,523,354		27,242,804	3,982,365,058	3,789,766,158	95.00	94.19
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	35	7	Contratación - Ejecución	460,488,216		2,971,642	1,689,974	454,296,526			460,488,216	454,296,526	100.00	96.15
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	1,348,340,526	273,547,579	398,903,022	206,557,423	384,355,116			1,348,340,526	384,355,116	28.00	23.35
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	35	1	Contratación - Ejecución	4,347,014,991	346,956,128	404,548,850	52,569,573	3,691,676,658			4,347,014,991	3,691,676,658	95.00	90.57
0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	7,931,191,715		1,374,872	1,862,538	7,849,863,647			7,931,191,715	7,849,863,647	100.00	99.99
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	03	1	Contratación - Ejecución	372,154,117	82,526,909	47,075,645	47,640,201	183,361,233			372,154,117	183,361,233	50.00	45.27
0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	28	7	Contratación - Ejecución	7,773,711,790	62,000,000	914,823,309	571,486,122	8,098,191,728			7,773,711,790	8,098,191,728	100.00	99.85

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 3 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	30	7	Contratación - Ejecución	6,187,783,555	156,215,371	638,316,071	430,277,475	6,019,567,570			6,187,783,555	6,019,567,570	86.00	82.59
0818T4M0004	Estudios de Preinversión para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos.	09	11	Contratación - Ejecución	120,981,256				26,114,533			120,981,256	26,114,533	5.88	5.66
0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	13	7	Contratación - Ejecución	7,964,795,257	239,034,459	1,315,219,417	597,053,595	8,233,135,445			7,964,795,257	8,233,135,445	80.00	69.38
0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	11	7	Contratación - Ejecución	6,895,530,030	146,736,195	172,929,618	160,003,593	7,061,122,463			6,895,530,030	7,061,122,463	82.00	73.42
0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	20	7	Contratación - Ejecución	6,722,461,958		149,213,075	78,055,847	6,465,119,482			6,722,461,958	6,465,119,482	100.00	97.97
0818T4M0017	Sustitución de 3 Monoboyas	35	7	Contratación - Ejecución	246,028,562		2,573,590	51,590	242,767,588			246,028,562	242,767,588	55.00	
0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	35	7	Contratación - Ejecución	827,511,449		84,307,545	80,725,272	813,332,514			827,511,449	813,332,514	85.00	84.65
0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	35	7	Contratación - Ejecución	1,772,692,917		164,264,901	156,016,087	1,763,076,953			1,772,692,917	1,763,076,953	100.00	90.66
0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	13	11	Contratación - Ejecución	8,142,166,739	1,475,214,220	1,626,599,055	501,884,933	3,090,271,462	141,470,152		8,142,166,739	3,231,741,614	72.00	47.08
0818T4M0024	Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación	35	7	Contratación - Ejecución	29,379,085		1,509,677	1,509,677	28,964,424			29,379,085	28,964,424	6.00	5.31
0818T4M0027	Sustitución de Brazos de Carga Marinos	35	7	Contratación - Ejecución	739,380,431	151,976,915	240,820,150	240,810,150	439,125,117			739,380,431	439,125,117	35.00	34.40
0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marilimas	35	7	Contratación - Ejecución	1,733,211,087	65,000,000	200,026,814	137,045,234	1,265,755,283			1,733,211,087	1,265,755,283	37.00	32.80
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	35	1	Contratación - Ejecución	2,335,847,524	499,650,000	350,686,006	349,785,078	1,052,676,855			2,335,847,524	1,052,676,855	65.00	60.86

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 4 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	35	7	Contratación - Ejecución	2,216,791,541	67,879,645	27,813,345	16,909,498	202,719,927		2,216,791,541	202,719,927	100.00	100.00
0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	14	7	Contratación - Ejecución	503,195,388		32,194,629	14,214,611	314,240,784		503,195,388	314,240,784	67.00	66.61
0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	19	7	Contratación - Ejecución	319,297,858				260,278,067		319,297,858	260,278,067	85.00	57.10
0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	514,989,878		15,100,820	11,232,956	263,085,849		514,989,878	263,085,849	25.00	24.94
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	35	7	Contratación - Ejecución	2,866,082,888	128,737,758	587,203,382	269,907,395	1,651,397,844		2,866,082,888	1,651,397,844	60.00	56.74
0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	35	7	Contratación - Ejecución	636,475,930	68,284,976	95,664,172	71,900,784	280,044,542		636,475,930	280,044,542	25.00	23.91
0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 - 12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30-20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	35	7	Contratación - Ejecución	2,002,264,582	113,646,089	289,922,944	83,668,140	538,423,989		2,002,264,582	538,423,989	25.00	19.43
0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutano ducto Playeros.	35	7	Contratación - Ejecución	1,694,048,568	137,311,604	135,053,110	72,051,708	741,687,477		1,694,048,568	741,687,477	60.00	59.43
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	35	7	Contratación - Ejecución	2,399,594,882	270,573,966	281,829,718	50,461,284	412,969,595		2,399,594,882	412,969,595	20.00	18.89

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 5 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	35	7	Contratación - Ejecución	1,699,347,349	208,954,701	185,005,835	75,497,051	500,568,605			1,699,347,349	500,568,605	25.00	18.80
0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiinductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	35	7	Contratación - Ejecución	1,661,735,753	81,838,006	170,546,394	50,935,388	406,832,390			1,661,735,753	406,832,390	22.00	20.75
0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	13	7	Contratación - Ejecución	445,495,986	149,871,827			22,186,078			445,495,986	22,186,078	18.00	8.21
0918T4M0011	Nueva TAR Reynosa	28	1	Contratación - Ejecución	991,176,233	31,786,088	5,759,269	1,147,848	5,408,317			991,176,233	5,408,317	10.00	0.37
0918T4M0013	Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	30	1	Contratación - Ejecución	3,385,517,910	1,927,260,000	2,431,962,306	655,764,626	686,850,127			3,385,517,910	686,850,127	28.00	24.95
0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	28	5	Contratación - Ejecución	516,543,514	119,327,294	213,863,919	41,004,413	131,857,557			516,543,514	131,857,557	15.00	11.50
0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	20	1	Contratación - Ejecución	867,840,293	381,881,911	5,355,349	6,343	35,157,254			867,840,293	35,157,254	10.00	7.02
0918T4M0031	Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	18,824,936		8,000,959	8,000,959	18,415,672			18,824,936	18,415,672	71.90	26.50
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	35	1	Contratación - Ejecución	308,856,254	208,740,016	77,999,461	71,516,855	80,112,268			308,856,254	80,112,268	30.00	24.07
0918T4M0033	Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia.	35	5	Contratación - Ejecución	234,456,950		17,725,199	17,786,858	245,175,407			234,456,950	245,175,407	100.00	89.52
0918T4M0035	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones)	30	6	Contratación - Ejecución	9,561,699		7,478,630	6,203,856	8,129,486			9,561,699	8,129,486	80.00	75.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 6 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0918T4M0036	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	60,911,452		959,492	959,492	26,272,619		60,911,452	26,272,619	29.00	28.30
0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	1,508,749,371	108,532,710	152,952,761	118,308,565	522,055,177		1,508,749,371	522,055,177	82.00	77.82
0918T4M0038	Adquisiciones de vehículo de Contraintendencia para la Refinería de Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	13,640,539	12,388,100	10,000		1,658,045		13,640,539	1,658,045	100.00	2.00
0918T4M0039	Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo	13	6	Contratación - Ejecución	47,294,638		17,672,891	17,672,891	46,202,721		47,294,638	46,202,721	25.00	20.34
0918T4M0040	Adquisición de Bien No Restringido de terrenos e Infraestructura (Franja de Seguridad)	20	6	Contratación	49,591,218	47,781,830	10,000				49,591,218			
0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	523,039,577	44,509,911	46,085,025	18,773,375	142,678,132		523,039,577	142,678,132	5.00	4.63
0918T4M0047	Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	3,012,322,778	294,790,284	308,925,246	125,040,346	749,878,891		3,012,322,778	749,878,891	25.00	21.32
0918T4M0048	Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	13	5	Contratación - Ejecución	5,840,906,967	2,238,832,847	456,039,309	287,410,330	943,015,446		5,840,906,967	943,015,446	100.00	99.00
0918T4M0049	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo)	09	6	Contratación - Ejecución	7,271,068	4,269,201	4,269,201	10,000	10,000		7,271,068	10,000	19.90	
0918T4M0050	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos)	09	6	Contratación	50,868,383	29,920,661	5,730,799				50,868,383		20.30	
0918T4M0053	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	5,813,097		10,000				5,813,097			
1018T4M0001	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte)	11	6	Contratación - Ejecución	37,293,823	8,000,000	4,539,527		28,580,860		37,293,823	28,580,860	55.00	13.23
1018T4M0009	Sustitución de vehículos automotores ligeros 2011	35	6	Contratación - Ejecución	47,191,939		7,577,852	3,614,845	50,140,048		47,191,939	50,140,048	10.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 7 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0012	Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	61,514,746	4,000,000	27,007,679		27,594,848		61,514,746	27,594,848	85.00	26.93	
1018T4M0013	Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro	22	11	Contratación - Ejecución	105,886,641	54,648,966	4,570,203	1,192,552	4,271,117		105,886,641	4,271,117	28.00	24.33	
1018T4M0015	Estudio de pre inversión para la construcción de una TAR en la Península de Yucatán y su medio de suministro	09	11	Contratación - Ejecución	82,798,577	64,401,061	330,000	52,950	144,531		82,798,577	144,531	10.00		
1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	28	1	Contratación - Ejecución	917,619,101	473,066,923	355,839,362	246,707,073	248,006,591		917,619,101	248,006,591	10.00	5.39	
1018T4M0017	Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado)	30	6	Contratación - Ejecución	42,447,011		3,034,450	3,034,450	41,816,909		42,447,011	41,816,909	100.00	98.00	
1018T4M0018	Modernización y adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y de control básico de las estaciones de bombeo rebombeo y recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	35	10	Contratación - Ejecución	947,623,410	225,641,481	255,666,451	57,254,651	67,011,618		947,623,410	67,011,618	10.00	2.89	
1018T4M0019	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	573,034,107	81,121,752	1,875,383	1,059	52,402,799		573,034,107	52,402,799	10.00	4.07	
1018T4M0020	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	229,704,233	47,074,930					229,704,233		0.20		
1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	35	7	Contratación - Ejecución	578,846,566	106,528,519	8,428,108	6,960,755	76,311,975		578,846,566	76,311,975	30.00	29.01	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 8 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1018T4M0022	Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria.	35	10	Contratación - Ejecución	177,004,792							177,004,792				
1018T4M0023	Incremento en la capacidad de transporte de 20.4 a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito - Mexicali y Sistema de cero paros de Estaciones por cortes de energía eléctrica en los poliductos	02	1	Contratación - Ejecución	177,374,833	10,450,547	96,027,920	5,281,577	98,517,150			177,374,833	98,517,150	60.00	58.93	
1018T4M0024	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte)	30	6	Contratación - Ejecución	50,117,072		5,010,867	5,010,866	54,432,032			50,117,072	54,432,032	100.00	99.38	
1018T4M0025	Actualización de la infraestructura para medición Máfica	20	5	Contratación - Ejecución	69,380,406	35,000,000	2,733,308		9,342,321			69,380,406	9,342,321	31.10	13.12	
1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombío Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara	09	1	Contratación - Ejecución	527,152,324	93,040,514	205,265,765	163,589,396	181,076,983			527,152,324	181,076,983	15.00	14.68	
1018T4M0028	Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro	13	10	Contratación - Ejecución	503,331,126	16,029,485	182,930,554	9,864,328	127,408,971			503,331,126	127,408,971	25.00	22.19	
1018T4M0029	Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz.	35	1	Contratación - Ejecución	185,143,145	135,352,000	105,273,106	105,263,106	147,786,325			185,143,145	147,786,325	70.00	64.98	
1018T4M0030	Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico	35	1	Contratación - Ejecución	155,269,022	38,350,502	26,675,014	4,207,724	86,046,475			155,269,022	86,046,475	68.00	52.74	
1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	11	1	Contratación - Ejecución	1,056,575,232	436,966,738	668,724,617	253,723,525	281,822,690			1,056,575,232	281,822,690	10.00	5.60	
1018T4M0032	Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico.	14	5	Contratación - Ejecución	115,634,010	30,000,000	37,086,463	307,711	6,988,871			115,634,010	6,988,871	3.00	2.40	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 9 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0033	Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	30	10	Contratación - Ejecución	76,741,552	65,691,310	13,030,063	1,777,835	3,707,265			76,741,552	3,707,265	10.00	5.12
1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	522,798,998	58,296,858	16,499,503	2,409,723	33,613,903			522,798,998	33,613,903	15.00	3.00
1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	19	1	Contratación - Ejecución	10,931,355,674	2,232,424,727	2,153,744,868	683,099,793	1,383,192,506			10,931,355,674	1,383,192,506	10.00	7.13
1118T4M0001	Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	30	6	Contratación - Ejecución	26,766,539	17,702,984	10,758,349	8,028,289	18,862,207			26,766,539	18,862,207	32.27	
1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	30	1	Contratación - Ejecución	561,167,041	142,624,085	67,453,084	49,016,937	359,842,137			561,167,041	359,842,137	89.00	73.68
1118T4M0004	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán	25	1	Contratación - Ejecución	66,388,281	39,504,210	65,308,142	386,997	961,333			66,388,281	961,333	79.05	3.08
1118T4M0006	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	46,253,605	20,205,363	28,800,000		17,984,087			46,253,605	17,984,087	9.66	
1118T4M0007	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinación (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	46,253,605	20,205,363	28,800,000		18,322,086			46,253,605	18,322,086	9.66	
1118T4M0008	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	46,253,605	20,205,363	37,944,133	9,144,133	18,061,153			46,253,605	18,061,153	25.00	20.26
1118T4M0009	Seguridad física: Adquisiciones GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	8,557,156							8,557,156			
1118T4M0010	Seguridad industrial: Obras GAR Centro	22	7	Contratación - Ejecución	101,691,217	13,020,533	44,744,221		11,144,944			101,691,217	11,144,944	73.00	72.37

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 10 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1118T4M0011	Seguridad Industrial: Equipo presión y vacío, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo.	30	6	Contratación - Ejecución	49,450,172		20,000					49,450,172				
1118T4M0013	Seguridad Industrial Obras GAR Norte	35	5	Contratación - Ejecución	93,333,621	13,526,914	14,486,952	142,276	1,705,772			93,333,621	1,705,772	10.00		
1118T4M0014	Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	25,281,020							25,281,020				
1118T4M0015	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa	30	1	Contratación - Ejecución	50,100,000		4,331,338		29,891,371			50,100,000	29,891,371	50.00	48.06	
1118T4M0017	Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria	20	6	Contratación - Ejecución	2,586,210							2,586,210				
1118T4M0019	Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo	13	1	Contratación - Ejecución	498,385,006	36,517,000	13,179,572		12,834,045			498,385,006	12,834,045			
1118T4M0020	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	1	Contratación - Ejecución	623,325,761	29,753,982	21,188,237	20,202,855	42,109,779			623,325,761	42,109,779	45.00	41.66	
1118T4M0021	Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca	22	1	Contratación - Ejecución	221,804,786	194,732,002	9,988,535	7,350,890	27,762,944			221,804,786	27,762,944	15.00	11.51	
1118T4M0022	Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo	30	6	Contratación - Ejecución	37,007,286	6,000,000	20,984,269		5,272,180			37,007,286	5,272,180	10.00	2.00	
1118T4M0023	Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	39,079,625	10,650,000	26,867,885					39,079,625		10.00	6.34	
1118T4M0024	Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	30	6	Contratación - Ejecución	23,476,383	10,089,924	10,000		3,509,111			23,476,383	3,509,111	18.30		
1118T4M0025	Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero	28	7	Contratación - Ejecución	160,108,629	96,923,861	71,334,748		12,943,497			160,108,629	12,943,497	9.00		
1118T4M0026	Seguridad física: Obras GAR Centro	22	5	Contratación - Ejecución	26,079,917				9,316,448			26,079,917	9,316,448	41.19		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 11 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0028	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio M. Amor	11	1	Contratación - Ejecución	89,712,009				11,127,591		89,712,009	11,127,591	16.00	15.05	
1118T4M0029	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación	19	7	Contratación - Ejecución	127,186,667	45,641,897					127,186,667				
1118T4M0030	Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas	30	1	Contratación - Ejecución	351,384,568	113,992,035	3,328,460	3,310,392	11,514,803		351,384,568	11,514,803	10.31	7.97	
1118T4M0031	Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Norte	19	6	Contratación - Ejecución	53,618,601	39,911,389	5,653,811	5,653,812	8,321,991		53,618,601	8,321,991	10.00	2.00	
1118T4M0032	Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	19	7	Contratación - Ejecución	747,049,266	188,599,962	125,230,140	11,724,034	102,353,713		747,049,266	102,353,713	20.00	14.65	
1118T4M0033	Fortalecimiento de la Operación GAR Norte	19	1	Contratación - Ejecución	60,596,669	1,500,000	100,000				60,596,669				
1118T4M0034	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero	28	6	Contratación - Ejecución	10,262,519	2,355,824	4,711,648	1,808,664	7,695,677		10,262,519	7,695,677	51.50		
1118T4M0035	Adecuación de la Nave 4 como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula, Hgo.	13	5	Contratación - Ejecución	11,336,794						11,336,794		51.50		
1118T4M0036	Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto.	11	5	Contratación - Ejecución	11,336,794	2,355,824	5,000,000				11,336,794		51.50		
1118T4M0038	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero	28	6	Contratación - Ejecución	17,534,120	7,648,036	100,000		4,373,942		17,534,120	4,373,942	30.63		
1118T4M0039	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor	11	6	Contratación - Ejecución	17,534,119	7,466,947	100,000				17,534,119				
1118T4M0040	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Miguel Hidalgo	13	6	Contratación - Ejecución	17,534,119						17,534,119				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 12 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	22	7	Contratación - Ejecución	488,062,988	118,990,387	95,308,169	2,578,084	86,865,704			488,062,988	86,865,704	40.00	35.68
1118T4M0042	Seguridad Física Obras GAR Norte	35	10	Contratación - Ejecución	47,810,215		40,000,000					47,810,215			
1118T4M0045	Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas	20	1	Contratación - Ejecución	260,176,520	10,000,000	11,984,812	6,363,000	12,096,623			260,176,520	12,096,623	10.00	1.79
1118T4M0047	Adquisiciones del Organó Interno de Control 2012-2014	09	6	Contratación - Ejecución	3,839,671	792,388	1,200,000					3,839,671		100.00	
1118T4M0048	Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca	11	7	Contratación - Ejecución	163,221,854	40,468,848	114,961,289	51,120,896	82,406,993			163,221,854	82,406,993	21.00	9.00
1118T4M0049	Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula	13	7	Contratación - Ejecución	92,284,835	35,896,099	100,000		13,206,678			92,284,835	13,206,678	17.00	
1118T4M0051	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental	35	6	Contratación - Ejecución	12,230,874	6,987,120	100,000					12,230,874		29.00	
1118T4M0052	Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR	09	5	Contratación - Ejecución	104,255,275		20,000		78,634,175			104,255,275	78,634,175	15.00	10.00
1118T4M0054	Adquisición de Autotanques Programa de Reemplazo 2012-2014	09	6	Contratación - Ejecución	221,083,333				100,291,642			221,083,333	100,291,642	71.00	48.00
1218T4M0004	Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	32,277,410	24,990,000	9,776,946	9,776,946	21,588,339			32,277,410	21,588,339		
1218T4M0005	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax.	20	11	Contratación - Ejecución	13,941,027		5,008,747		5,559,632			13,941,027	5,559,632	40.00	38.98
1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	35	1	Contratación - Ejecución	2,800,471,369	865,197,393	718,956,471	485,525,236	1,702,112,635			2,800,471,369	1,702,112,635	45.00	37.43
1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	19	7	Contratación - Ejecución	5,715,429,442	1,659,310,956	1,824,819,323	375,675,300	1,846,401,255			5,715,429,442	1,846,401,255	40.00	21.37
1218T4M0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	13	7	Contratación - Ejecución	8,873,320,278	313,513,886	902,632,966	83,009,050	93,299,347			8,873,320,278	93,299,347	10.00	0.41

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 13 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	20	7	Contratación - Ejecución	7,895,952,431	2,067,598,003	1,458,737,492	449,484,196	1,136,384,802			7,895,952,431	1,136,384,802	20.00	11.75
1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	30	7	Contratación - Ejecución	8,808,936,602	1,710,042,577	883,841,053	215,870,099	339,515,528			8,808,936,602	339,515,528	15.00	13.61
1218T4M0014	Mantenimiento estratégico GAR Pacífico	35	7	Contratación - Ejecución	567,026,791	31,761,441	114,099,078	6,980,350	31,203,070			567,026,791	31,203,070	10.00	5.58
1218T4M0016	Rehabilitación y actualización de los componentes del sistema de control de acceso y asistencia de los trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	15,480,088							15,480,088			
1218T4M0018	Programa de adquisiciones de equipo de Telecomunicaciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	8,594,208	8,270,640	619,014	619,014	6,355,381			8,594,208	6,355,381		
1218T4M0020	Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	17,681,751		10,000		3,771,147			17,681,751	3,771,147	20.00	15.00
1218T4M0021	Adquisición de equipos de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula	35	6	Contratación - Ejecución	14,919,077	487,175	1,637,839	1,627,839	12,248,852			14,919,077	12,248,852	10.00	
1218T4M0022	Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca	30	7	Contratación - Ejecución	30,079,730	10,000,000	1,794,380	1,384,157	11,134,464			30,079,730	11,134,464	35.00	31.70
1218T4M0023	Rehabilitación de tanques de la GTD	35	7	Contratación - Ejecución	255,929,594	117,501,448	100,330,592	45,768,072	78,241,831			255,929,594	78,241,831	27.00	22.87
1218T4M0024	Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta	19	1	Contratación - Ejecución	146,354,341	53,564,894	17,948,182					146,354,341			
1218T4M0025	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz	30	1	Contratación - Ejecución	448,244,272	125,488,234	126,581,515	13,435,309	13,435,309			448,244,272	13,435,309		
1218T4M0026	Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	156,844,305	51,121,673	100,000		1,551,345			156,844,305	1,551,345	10.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 14 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0027	Adquisición de Autotanques para el Sosténimiento y Crecimiento de la Línea de Negocio de reparto local	35	6	Contratación - Ejecución	369,081,737				295,872,430			369,081,737	295,872,430	60.00	58.77
1218T4M0028	Estudio de Pre inversión para un nuevo Poliducto Tula-Charco Blanco para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario	35	11	Contratación - Ejecución	12,354,174	10,000,000	11,837,692	11,837,692	11,837,692			12,354,174	11,837,692	10.00	0.12
1218T4M0029	Estudio de pre inversión para un nuevo Poliducto Tula -Lázaro Cárdenas para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario	35	11	Contratación - Ejecución	42,971,042	40,000,000						42,971,042			
1218T4M0030	Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	2,302,991,897	226,476,994	242,464,112	96,104,949	301,486,383			2,302,991,897	301,486,383	5.00	2.04
1218T4M0031	Mantenimiento estratégico GAR Golfo	35	7	Contratación - Ejecución	741,015,328	103,735,380	130,207,318	13,584,985	32,236,380			741,015,328	32,236,380	10.00	7.04
1218T4M0032	Estudio de pre inversión para el análisis de alternativas de suministro de destilados del Golfo de México hacia Tula.	09	11	Contratación - Ejecución	41,735,625	3,985,058						41,735,625			
1218T4M0033	Estudio de pre inversión para la Modernización y Estandarización de los Muelles adscritos a la GOMP	35	11	Contratación - Ejecución	106,331,103	77,451,499	36,004,944	36,004,944	50,713,501			106,331,103	50,713,501	20.00	16.20
1218T4M0034	Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles	35	7	Contratación - Ejecución	126,167,204	117,624,159	103,624,139		1,523,813			126,167,204	1,523,813		
1218T4M0035	Estudio de Preinversión para la reducción de benceno en las gasolinas del SNR	35	11	Contratación - Ejecución	45,520,340	20,328,494	45,520,339	882,000	882,000			45,520,340	882,000		
1218T4M0036	Adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustible pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución	35	6	Contratación - Ejecución	982,486,070	207,513,660	27,944,526		372,535,356			982,486,070	372,535,356		
1218T4M0037	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	19	6	Contratación - Ejecución	47,905,498		33,083,350	30,778,581	38,773,233			47,905,498	38,773,233		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 15 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4M0038	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrot ratamiento en la refin ería de Cadereyta	19	6	Contratación - Ejecución	45,961,481		13,330,189	13,330,189	45,603,939		45,961,481	45,603,939		
1218T4M0039	Adquisición de catalizador capitalizable para el proceso de Hidrógeno en la refin ería de Cadereyta.	19	6	Contratación - Ejecución	16,097,605		15,551,387	15,551,387	15,551,387		16,097,605	15,551,387		
1218T4M0040	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refin ería Madero	28	6	Contratación - Ejecución	22,132,238		19,471,611	19,471,611	21,731,888		22,132,238	21,731,888	100.00	98.00
1218T4M0041	Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refin ería de Minatitlán	30	6	Contratación - Ejecución	147,766,753		5,573,217	5,573,214	10,888,273		147,766,753	10,888,273	15.00	11.05
1218T4M0042	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refin ería de Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	75,723,320		54,551,842	49,263,879	57,983,856		75,723,320	57,983,856		
1218T4M0043	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refin ería de Salina Cruz	20	6	Contratación - Ejecución	79,742,932		66,579,397	66,582,731	66,582,731		79,742,932	66,582,731	10.00	
1218T4M0044	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refin ería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	25,530,952		25,895,212	25,895,212	25,895,212		25,530,952	25,895,212	75.00	70.00
1218T4M0045	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrot ratamiento en la refin ería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	97,997,526		85,798,577	28,774,202	39,832,001		97,997,526	39,832,001	35.00	30.00
1318T4M0001	Adquisición de equipos de medición para realizar actividades de higiene industrial en Pemex Refinación	35	6	Contratación - Ejecución	65,385,666						65,385,666			
1318T4M0002	Adquisición de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento para Pemex Refinación	35	6	Contratación - Ejecución	134,922,802						134,922,802			
1318T4M0003	Construcción, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de instalaciones militares en el interior de los centros de trabajo de Pemex Refinación, en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca	20	5	Contratación - Ejecución	9,084,220		5,000,000				9,084,220			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 16 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4M0004	Rehabilitación de infraestructura de seguridad física de la GARP	35	7	Contratación - Ejecución	48,366,147		60,000,000					48,366,147				
1318T4M0005	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017	28	7	Contratación - Ejecución	7,472,854,746	1,458,889,859	988,708,726	115,891,459	115,847,360			7,472,854,746	115,847,360	10.00	1.00	
1318T4M0006	Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018	11	7	Contratación - Ejecución	9,056,030,825		1,451,772,726	48,065,713	50,052,035			9,056,030,825	50,052,035	21.00	20.52	
1318T4M0007	Fabricación, instalación, y puesta en operación de una caldereta de vapor de media presión en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	1	Contratación - Ejecución	174,673,136	78,871,440	91,159,182	29,325,349	29,325,349			174,673,136	29,325,349			
1318T4M0008	Sustitución de los primeros 24 laboratorios móviles adquiridos en 2004-2005	35	6	Contratación - Ejecución	93,759,866		111,512,141					93,759,866				
1318T4M0009	Sustitución por obsolescencia de UDAS I	20	1	Contratación - Ejecución	466,846,013	5,000,000						466,846,013				
1318T4M0010	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero	28	1	Contratación - Ejecución	269,530,968		11,000,000					269,530,968				
1318T4M0011	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso instalados en la Refinería Ing. Antonio M Amor de Salamanca, Gto	11	1	Contratación - Ejecución	403,020,068		10,000					403,020,068				
1318T4M0012	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oax.	20	1	Contratación - Ejecución	410,010,000	20,000,000	10,000					410,010,000				
1318T4M0013	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo	13	1	Contratación - Ejecución	373,632,372							373,632,372				
1318T4M0014	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Cadereyta	19	1	Contratación - Ejecución	383,403,577		10,000					383,403,577				
1318T4M0015	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Madero	28	1	Contratación - Ejecución	130,548,811		20,000					130,548,811				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 17 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0016	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	189,848,419		10,000					189,848,419		1.00	
1318T4M0017	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	207,832,592		10,000					207,832,592			
1318T4M0018	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salina Cruz	20	1	Contratación - Ejecución	208,877,103		10,000					208,877,103			
1318T4M0019	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Tula	13	1	Contratación - Ejecución	265,440,363							265,440,363			
1318T4M0020	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinada 1 y planta de vacío No. 2 de la Refinería de Tula	13	1	Contratación - Ejecución	174,096,545							174,096,545			
1318T4M0021	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Cadereyta	19	1	Contratación - Ejecución	195,164,527		10,000					195,164,527			
1318T4M0022	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Salina Cruz	20	1	Contratación - Ejecución	157,047,651		10,000					157,047,651			
1318T4M0023	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Preparadoras de Carga No. 2 y 3 de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	116,787,931		10,000					116,787,931			
1318T4M0024	Adecuación de los sistemas de vacío de la planta Combinada BA de la Refinería de Madero	28	1	Contratación - Ejecución	78,022,016		20,000					78,022,016			
1318T4M0025	Acciones para fortalecer la Seguridad Física	19	5	Contratación - Ejecución	24,463,141		18,134,489					24,463,141			
1318T4M0026	Construcción de tanques de agua C/I en GARG	35	1	Contratación - Ejecución	41,514,708		10,000					41,514,708			
1318T4M0027	Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Segunda Etapa	20	10	Contratación - Ejecución	121,452,493	10,000,000	10,000					121,452,493			
1318T4M0028	Seguridad industrial y protección ambiental de GARP	35	7	Contratación - Ejecución	324,809,054		11,103,216					324,809,054			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 18 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4M0029	Estudio de Pre inversión para la construcción de nueva Estación de Rebombeo a las afueras de León y adecuación de infraestructura para incrementar la capacidad del poliducto 10 Salamanca Aguascalientes	09	11	Contratación - Ejecución	20,757,354		10,000,000					20,757,354				
1318T4M0030	Estudio de Preinversión para la reubicación de la TAR Cuernavaca	22	11	Preinversión	51,893,385							51,893,385				
1318T4M0031	Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales	35	1	Contratación - Ejecución	111,051,844		14,490,699					111,051,844				
1318T4M0032	Rehabilitaciones Mayores para el Sosténimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo	30	7	Contratación - Ejecución	988,856,764	277,000,000	17,876,066	14,844,726	14,844,726			988,856,764	14,844,726	2.90	0.63	
1318T4M0033	Rehabilitación y Adecuación Hidráulica de los Equipos Dinámicos en las Casas de Bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Refinación	09	7	Contratación - Ejecución	530,000,000		25,721,000					530,000,000		5.60		
1318T4M0034	Sustitución de 5 turbinas Turbomeca Makila T1 por turbinas Solar Saturno 20; en las estaciones de rebombeo Loma Bonita, Arroyo Moreno y Zapoaopita del poliducto de 12 - 20 d. N. Minatitlán - México	09	5	Preinversión	341,846,780		20,000,000					341,846,780				
1318T4M0035	Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Golfo	30	6	Contratación - Ejecución	5,535,220							5,535,220				
1318T4M0036	Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Centro	35	6	Contratación - Ejecución	50,033,946		21,930,000					50,033,946				
1318T4M0037	Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacífico	35	6	Contratación - Ejecución	48,011,471		22,303,026					48,011,471				
1318T4M0038	Adquisición de Sistemas de Telemedición para tanques de almacenamiento en las Terminales Iguala, Zamora y Uruapan	35	6	Contratación - Ejecución	15,568,016		15,000,000					15,568,016				
1318T4M0039	Adquisición de equipos y vehículos de contraincendio	28	6	Contratación - Ejecución	51,893,385		10,000					51,893,385				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 19 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0040	Adquisición un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores	30	6	Contratación - Ejecución	2,906,030						2,906,030				
1318T4M0041	Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca.	11	7	Contratación - Ejecución	73,806,634		24,006,789	6,789	6,789		73,806,634	6,789	10.00		
1318T4M0042	Adquisición de simuladores de entrenamiento de la Refinería de Madero	28	6	Contratación - Ejecución	93,408,093		25,700,000				93,408,093				
1318T4M0043	Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico	35	1	Contratación - Ejecución	633,654,387		56,569,078	22,000	22,000		633,654,387	22,000			
1318T4M0044	Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	35	7	Contratación - Ejecución	1,586,192,389		70,000				1,586,192,389				
1318T4M0045	Adquisición de bienes restringidos para la GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	8,188,683		20,000				8,188,683				
1318T4M0046	Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacífico	14	6	Contratación - Ejecución	8,578,394		3,550,000				8,578,394				
1318T4M0047	Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro	35	6	Contratación - Ejecución	51,845,704		7,689,613				51,845,704				
1318T4M0048	Mantenimiento a infraestructura de seguridad industrial GARG	35	7	Preinversión	91,332,358						91,332,358				
1318T4M0049	Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo	30	7	Contratación - Ejecución	454,959,630		93,575,677	27,213,790	58,231,628		454,959,630	58,231,628	12.10	8.71	
1318T4M0050	Mantenimiento mayor a la turbomaquinaria de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018	35	7	Preinversión	538,937,265		20,000				538,937,265				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 20 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4M0051	Sostenimiento de sistemas de medición de flujo en puntos de transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos en instalaciones marítimas de la Subdirección de Distribución P.R.	35	5	Contratación - Ejecución	820,378,652		797,143	175,126	175,126		820,378,652	175,126	1.00	
1318T4M0052	Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinерías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula	35	1	Contratación - Ejecución	45,623,073,312	1,898,194,676	1,666,459,849	12,539	12,539		45,623,073,312	12,539	1.00	
1318T4M0053	Adquisición de vehículos operativos de la SAR	35	6	Contratación - Ejecución	40,599,931		240,000				40,599,931			
1318T4M0054	Rehabilitación de inmuebles activos de la refinерía	19	7	Contratación - Ejecución	92,403,828		29,931,524				92,403,828			
1318T4M0055	Adquisiciones de Transporte Pesado 2, Refinерía Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	47,721,674		2,486,471				47,721,674			
1318T4M0056	Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina de la Refinерía Ing. Antonio Dovalí Jaime.	20	6	Contratación - Ejecución	15,416,223		10,000				15,416,223			
1318T4M0057	Adquisición de vehículos de transporte de la refinерía de Cadereyta 2014-2016	19	6	Contratación - Ejecución	22,020,231		5,320,800				22,020,231			
1318T4M0058	Adquisiciones de la refinерía de Minatitlán (Mobiliario y Equipo de Oficina)	30	6	Contratación - Ejecución	20,862,258		10,000				20,862,258			
1318T4M0059	Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Centro	35	6	Contratación - Ejecución	10,906,600		1,000,000				10,906,600			
1318T4M0060	Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs	35	7	Preinversión	3,707,197,226						3,707,197,226			
1318T4M0061	Seguridad industrial de la refinерía de Salamanca	11	10	Contratación - Ejecución	45,000,000		9,559,349				45,000,000			
1318T4M0062	Adquisición de bienes restringidos (Equipo de transporte Pesado y Ligero), 2014-2017, Refinерía de Minatitlán	30	6	Contratación - Ejecución	129,692,664		10,000				129,692,664			
1318T4M0063	Restablecimiento del agente activo de la reformadora U-500-2 de la refinерía de Tula derivado de avances tecnológicos.	13	6	Contratación - Ejecución	112,202,269				103,793,442		112,202,269	103,793,442	10.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 21 de 21

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4M0064	Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo	35	1	Contratación - Ejecución	394,530,822		55,100,000					394,530,822				
1318T4M0065	Estudio de pre-inversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo	13	11	Contratación - Ejecución	1,844,496,648		634,154,961		262,619,067			1,844,496,648	262,619,067	10.00		
1418T4M0001	Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro	35	1	Contratación - Ejecución	403,032,436		6,500,000					403,032,436				
1418T4M0002	Integral de Seguridad	28	10	Contratación - Ejecución	46,704,047		8,000,000					46,704,047				
1418T4M0003	Trabajos preparativos para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo	13	1	Contratación - Ejecución	1,588,040,837		988,997,830	338,007,499	338,007,499			1,588,040,837	338,007,499	10.00	0.07	
1418T4M0004	Estudios de Preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovall Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca.	20	11	Contratación - Ejecución	2,829,761,584		129,370,386					2,829,761,584				
1418T4M0005	Adquisición de equipo laboratorio la GAR Pacifico	35	6	Preinversión	41,695,337							41,695,337				
1418T4M0006	Adquisición de 2 Buques tanque	35	1	Contratación - Ejecución	1,049,982,600		993,629,111	993,629,111	993,629,111			1,049,982,600	993,629,111	100.00	96.07	
1418T4M0007	Adquisiciones de vehiculos y equipo pesado año 2014-2015	28	6	Contratación - Ejecución	47,451,453		10,000					47,451,453				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 1 de 8

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	30	1	Contratación - Ejecución	2,010,450,002	5,000,000	39,449,960	25,733,449	1,691,841,651		381,992,743	2,010,450,002	2,073,834,394	99.99	99.82
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	35	7	Ejecución	1,396,558,878				433,012,620		106,458,273	1,396,558,878	539,470,893	42.07	42.06
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	1,067,725,898	66,526,196	201,810,649	154,691,808	842,446,854		183,962,127	1,067,725,898	1,026,408,981	91.67	88.68
0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	30	5	Contratación - Ejecución	214,344,642	37,268,912	72,977,476	12,977,476	128,497,215		12,390,498	214,344,642	140,887,713	66.49	66.20
0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	07	1	Contratación - Ejecución	332,902,116	21,332,441	2,214,130	2,214,130	276,141,958		17,121,148	332,902,116	293,263,106	93.77	93.58
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Contratación - Ejecución	1,485,676,523	102,957,011	113,517,984	26,694,885	1,049,825,939		372,397,555	1,485,676,523	1,422,223,494	91.26	85.31
0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Ejecución	521,068,271	96,787,609	279,808,861	61,474,174	302,907,252		15,695,828	521,068,271	318,603,080	100.00	67.29
0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	220,124,041	26,000,000			129,322,240		57,743,635	220,124,041	187,065,875	87.51	87.51
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	669,631,731	896,919	34,390,366	3,060,953	565,799,943		108,746,443	669,631,731	674,546,386	92.54	90.39
0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	219,560,186	16,392,168	127,416	127,416	85,657,383		11,536,696	219,560,186	97,194,079	23.49	23.48
0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	245,290,610	10,000,000	45,572,805	33,430,690	221,499,831		41,610,391	245,290,610	263,110,222	99.13	99.05
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	841,706,827	28,176,800	166,649,633	129,470,944	693,842,635		49,688,011	841,706,827	743,530,646	100.00	100.00
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	27	1	Ejecución	1,959,566,276	180,187,805	197,644,049	35,498,970	1,677,522,382			1,959,566,276	1,677,522,382	100.00	97.29

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 2 de 8

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	35	7	Ejecución	1,242,561,854	154,219,333	306,010,939	73,179,859	1,093,500,590			1,242,561,854	1,093,500,590	99.98	82.80
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	778,001,879	885,700	1,278,892	393,191	780,719,570			778,001,879	780,719,570	95.73	95.62
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	35	7	Ejecución	1,528,166,451	376,001,623	515,896,662	144,125,997	803,474,893			1,528,166,451	803,474,893	62.70	48.82
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	35	7	Ejecución	728,891,036	3,500,000	48,571,219	27,112,378	741,156,105	56,687,492		728,891,036	797,843,597	99.90	98.90
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	35	7	Ejecución - Operación	533,228,609		5,998,320	5,568,233	520,597,361			533,228,609	520,597,361	100.00	99.99
0718T4N0001	Conservación de la contabilidad operativa en el CPG Poza Rica	30	1	Contratación - Ejecución	1,008,203,130	21,472,097	24,117,994	19,633,748	962,839,108			1,008,203,130	962,839,108	95.17	87.88
0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	35	5	Ejecución	646,156,742	26,907,573	56,251,268	19,948,259	348,034,177			646,156,742	348,034,177	68.03	63.91
0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	1,373,275,009	63,817,274	172,446,569	86,189,820	224,377,954			1,373,275,009	224,377,954	28.97	15.25
0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	27	10	Ejecución	995,317,250	203,475,339	183,492,185	11,705,679	109,000,932			995,317,250	109,000,932	53.21	11.39
0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica	30	1	Contratación - Ejecución	5,715,905,708	33,829,568	323,462,955	60,125,579	5,439,988,132			5,715,905,708	5,439,988,132	100.00	95.43
0818T4N0007	Conservación de la contabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	27	1	Contratación - Ejecución	1,051,026,706	362,447,125	297,927,062	100,666,070	658,114,383			1,051,026,706	658,114,383	77.81	45.51
0818T4N0008	Almacenamiento de gas LP en Abasolo	11	1	Ejecución	387,334,801	1,437,242			11,933,882			387,334,801	11,933,882	2.26	2.26
0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	35	7	Ejecución	303,998,193	79,900,000	75,900,000		28,558,778			303,998,193	28,558,778	33.66	8.68

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 3 de 8

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	10	Contratación - Ejecución	2,261,061,143	253,373,825	332,000,515	142,458,114	1,246,574,441			2,261,061,143	1,246,574,441	77.83	59.87
0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	28	5	Contratación - Ejecución	442,961,189	51,799,670	22,058,713	7,502,713	223,260,861			442,961,189	223,260,861	50.47	47.68
0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	35	10	Ejecución	1,328,584,530	4,484,595	248,976,992	124,313,010	830,356,526			1,328,584,530	830,356,526	59.10	46.53
0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	35	1	Ejecución	1,895,979,418	156,324,030	166,302,969	29,370,413	190,701,432			1,895,979,418	190,701,432	20.37	2.20
0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	27	5	Ejecución	1,730,342,363	699,944,902	612,461,669	493,452,748	557,010,099			1,730,342,363	557,010,099	39.19	15.01
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	35	10	Ejecución - Operación	611,485,297	235,689,838	308,337,544	73,657,056	257,846,104			611,485,297	257,846,104	44.85	44.84
0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	35	5	Contratación - Ejecución	597,533,613	302,540,070	231,329,606	45,567,080	202,574,068			597,533,613	202,574,068	21.45	21.44
1018T4N0004	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	35	10	Ejecución	548,728,325	352,261,612	47,956,139	23,885,746	172,159,581			548,728,325	172,159,581	38.31	38.30
1018T4N0006	Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos	28	1	Ejecución	87,632,062	28,695,861	3,940,462	657,173	1,038,514			87,632,062	1,038,514	27.75	1.19
1018T4N0007	Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	35	10	Ejecución	723,769,542	27,299,609	134,601,038	74,162,459	202,354,221			723,769,542	202,354,221	28.44	24.66
1118T4N0001	Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs	35	1	Ejecución	856,704,777	226,045,911	189,565,341	141,633,370	141,633,370			856,704,777	141,633,370	4.85	0.35
1118T4N0002	Adquisiciones de vehículos	09	6	Ejecución	25,805,710	19,000,000	15,032,300		4,745,621			25,805,710	4,745,621	77.39	19.14
1118T4N0004	Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur	35	5	Ejecución	859,100,769	236,999,999	203,790,445	108,755,959	325,902,862			859,100,769	325,902,862	53.84	31.92
1118T4N0005	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2	35	6	Ejecución	17,976,376	10,632,300	18,600,000	3,924,756	6,739,874			17,976,376	6,739,874	100.00	46.77

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 4 de 8

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4N0006	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	35	7	Ejecución	902,157,173	310,700,000	251,934,450	71,835,719	84,830,290			902,157,173	84,830,290	28.10	7.92
1118T4N0007	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP	35	7	Ejecución	838,896,968	27,300,000	180,686,767	106,226,664	763,582,873			838,896,968	763,582,873	99.90	87.65
1118T4N0009	Acondicionamiento del sistema de destogues en el CPG Cactus	07	5	Ejecución	532,723,089	21,213,731	42,427,460		58,097,886			532,723,089	58,097,886	15.40	11.58
1218T4N0001	Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano.	07	1	Ejecución	628,642,342	296,704,426	268,147,522	110,157,529	219,516,957			628,642,342	219,516,957	99.99	10.82
1218T4N0002	Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus	07	7	Ejecución	508,049,684	189,998,487	116,365,637	94,366,859	342,803,604			508,049,684	342,803,604	87.85	72.02
1318T4N0001	Adquisición de vehículos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional	35	6	Ejecución	129,889,820	39,417,836	31,152,455	31,152,455	31,152,455			129,889,820	31,152,455	17.00	
1318T4N0002	Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus	07	6	Preinversión	108,566,888	32,659,865						108,566,888			
1318T4N0003	Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Ejecución	407,616,049	219,861,496	33,130,970	29,056,225	29,056,225			407,616,049	29,056,225	13.38	7.21
1318T4N0004	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos del CPG Cactus 2013-2014	07	7	Ejecución	151,713,767	52,444,054	33,161,771	29,129,461	32,844,341			151,713,767	32,844,341	29.87	13.21
1318T4N0005	Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus	07	7	Ejecución	155,240,436	53,663,144	18,180,220	18,187,716	26,521,268			155,240,436	26,521,268	31.82	9.20
1318T4N0006	Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016	07	7	Ejecución	451,154,940	63,689,505						451,154,940		6.27	
1318T4N0007	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Ejecución	155,239,688	31,769,640	33,644,553	29,840,753	85,901,405			155,239,688	85,901,405	54.97	6.94
1318T4N0008	Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos	28	7	Preinversión	134,147,339	23,000,000	400,000					134,147,339			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 5 de 8

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0009	Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos	28	7	Ejecución	106,984,497	14,522,770	3,667,872	3,667,872	4,025,850			106,984,497	4,025,850	4.45	0.42
1318T4N0010	Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	30	7	Ejecución	50,564,914	18,363,522	27,031,352	18,282,340	18,282,340			50,564,914	18,282,340	50.61	41.93
1318T4N0011	Mantenimiento mayor de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	30	7	Ejecución	124,544,125	41,930,968	76,911,880	52,011,268	52,112,442			124,544,125	52,112,442	50.71	36.34
1318T4N0012	Mantenimiento mayor de la Planta Endulzadora de Líquidos No. 1 y Endulzadora de Gas No. 4	07	7	Ejecución	125,292,442	64,966,190	15,752,715	11,610,828	11,613,072			125,292,442	11,613,072	16.81	6.24
1318T4N0013	Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Ejecución	124,543,949	18,350,000	25,252,118	18,780,066	20,353,090			124,543,949	20,353,090	21.47	14.36
1318T4N0014	Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche.	30	7	Preinversión	53,753,909	21,394,515	37,789,577					53,753,909		68.46	
1318T4N0015	Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversión	42,804,470	35,171,104						42,804,470			
1318T4N0016	Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Ejecución	121,948,549	13,760,000	49,500,205	23,499,096	30,788,627			121,948,549	30,788,627	38.89	16.79
1318T4N0017	Incremento de capacidad de endulzamiento de gas en el CPG Poza Rica	30	11	Preinversión	17,643,751	15,247,625						17,643,751			
1318T4N0018	Mantenimiento mayor de las plantas Criogénicas No. 1 y Modular No. 4 del Complejo Procesador de Gas Cactus	07	7	Preinversión	433,257,966	80,987,999						433,257,966		6.33	
1318T4N0019	Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex	27	7	Preinversión	726,626,011	194,663,214	194,663,214					726,626,011		26.79	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 6 de 8

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4N0020	Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex	27	7	Preinversión	124,544,125	46,270,000	15,600,000					124,544,125				
1318T4N0021	Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadora de Gas, Criogénica, Recuperadora de Azufre y Servicios Principales.	28	7	Ejecución	123,039,216	16,682,695	49,785,346	4,523,614	11,836,303			123,039,216	11,836,303	6.58	0.88	
1318T4N0022	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	35	7	Ejecución	1,129,233,690	173,830,682	108,883,729	21,171,071	21,171,071			1,129,233,690	21,171,071	14.54	2.20	
1318T4N0023	Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Ejecución	501,917,390	267,995,963	4,389,378	4,389,377	4,389,377			501,917,390	4,389,377	7.48	0.57	
1318T4N0024	Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Preinversión	272,254,919	41,147,018						272,254,919		2.06		
1318T4N0025	Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Preinversión	478,016,173	85,457,252						478,016,173				
1318T4N0026	Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB-2524 del CPG Nuevo Pemex	27	7	Preinversión	50,366,001	12,014,999						50,366,001				
1318T4N0027	Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Ejecución	123,506,258	22,422,977	3,075,906	3,075,907	3,075,907			123,506,258	3,075,907	17.66	2.32	
1318T4N0028	Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del CPG Nuevo Pemex	27	7	Preinversión	122,879,686	17,843,388						122,879,686				
1318T4N0029	Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No. 1	27	7	Preinversión	102,599,675	12,695,601						102,599,675				
1318T4N0030	Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No. 2	27	7	Preinversión	87,135,936	26,025,780						87,135,936		6.43		
1318T4N0031	Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta	27	7	Preinversión	154,953,649	55,598,177	54,256,113					154,953,649				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 7 de 8

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4N0032	Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversión	119,353,881	44,499,127	1,000,000					119,353,881				
1318T4N0033	Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversión	124,543,702	56,227,105	1,333,334					124,543,702			2.96	
1318T4N0034	Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	6	Preinversión	120,392,653	16,350,000						120,392,653				
1318T4N0035	Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversión	121,638,095	44,035,000	1,500,000					121,638,095				
1318T4N0036	Incremento del proceso del gas húmedo amargo en el CPG Arenque	28	11	Preinversión	17,643,751	15,247,625	17,000,000					17,643,751				
1318T4N0037	Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados	27	6	Preinversión	118,353,346	37,803,895						118,353,346				
1318T4N0038	Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta	27	7	Preinversión	497,346,205	40,989,203	48,149,165					497,346,205			10.58	
1318T4N0039	Rehabilitación de talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del Complejo Procesador de Gas Cactus	07	7	Preinversión	122,987,323	23,433,631						122,987,323				
1318T4N0040	Modernización del tratamiento de agua en el CPG Cactus	07	5	Preinversión	224,955,599	27,983,670						224,955,599				
1318T4N0041	Confianza operacional en los activos de la Subdirección de Ductos	35	6	Preinversión	644,085,023	57,000,000	45,900,000					644,085,023			6.33	
1418T4N0001	Estudio de preinversión del proyecto integral Fortalecimiento de la cadena del etano en el Sureste	27	11	Preinversión	93,560,515							93,560,515				
1418T4N0002	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Ejecución	284,548,038		56,700,000					284,548,038				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**18 Energía**

Página: 8 de 8

**T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4N0003	Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus	07	1	Preinversión	335,995,227							335,995,227				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 1 de 10

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	30	1	Ejecución	9,725,646,568	10,220,000	239,003,650	89,245,236	4,896,044,530	298,374,290	9,725,646,568	5,194,418,820	49.75	49.62	
0418T4O0002	Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I	35	5	Ejecución	1,118,407,668	145,054,136	234,130,329	49,885,834	580,842,417		1,118,407,668	580,842,417	53.50	42.01	
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecución	1,147,160,239	42,000,000	188,906,525	4,252,500	264,014,225	65,613,351	1,147,160,239	329,627,576	28.89	18.42	
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	30	10	Ejecución	804,354,769		4,652,994		153,710,505	54,087,754	804,354,769	207,798,259	26.60	25.85	
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	30	1	Ejecución	628,585,458				276,309,397	49,758,662	628,585,458	326,068,059	48.60	48.60	
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	1	Ejecución	254,203,695	42,000,000	43,413,149		74,146,501	23,839,279	254,203,695	97,985,780	46.30	30.15	
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecución	725,904,735		16,999,179	2,980,738	371,173,225	63,019,873	725,904,735	434,193,098	56.91	43.87	
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	8,782,727,723	317,696,977	210,024,894	85,844,699	2,571,997,496	1,199,129,959	8,782,727,723	3,771,127,455	44.22	26.42	
0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	30	10	Operación - En finiquito	670,081,446	88,501,006			214,507,632	9,024,441	670,081,446	223,532,073	46.70	46.70	
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	7	Ejecución	322,535,450				266,693,272	258,947	322,535,450	266,952,219	86.75	86.75	
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	30	10	Ejecución	1,389,038,764		66,479,046	9,807,249	274,537,230	1,399,461	1,389,038,764	275,936,691	16.43	14.25	
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Ejecución	498,596,365	10,218,928	1,378,285	-35,213	292,530,089		498,596,365	292,530,089	59.19	56.21	
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	30	10	Ejecución	734,654,442		93,267,950	6,478,241	114,910,776		734,654,442	114,910,776	2.22	2.14	
0618TZZ0001	Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA	30	1	Ejecución	2,506,829,817				20,945,586		2,506,829,817	20,945,586	1.43	1.43	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 2 de 10

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III	30	1	Ejecución	788,177,648	51,200,000	105,789,336	3,126,278	156,116,031			788,177,648	156,116,031	22.86	9.55
0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	30	1	Ejecución	336,122,185		3,233	3,233	64,832,918			336,122,185	64,832,918	18.04	12.90
0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	30	1	Ejecución	448,295,156	161,022,000	186,287,780	38,687,432	172,537,155			448,295,156	172,537,155	53.99	53.30
0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	30	10	Ejecución	335,734,687	56,061,122	66,330,041	423,072	105,475,616			335,734,687	105,475,616	49.09	31.04
0718T4O0035	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos	30	6	Ejecución	128,632,938				54,029,029			128,632,938	54,029,029	31.84	31.84
0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	30	1	Ejecución	289,678,741				156,018,707			289,678,741	156,018,707	43.85	43.85
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	2,027,377,535	131,135,247	136,054,092	10,556,992	1,234,714,549			2,027,377,535	1,234,714,549	63.65	37.93
0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	30	5	Ejecución	297,830,144	821,990	98,764,999	43,207,459	181,496,498			297,830,144	181,496,498	28.05	28.01
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	634,689,053	20,526,345	19,270,401	5,853,746	174,638,299			634,689,053	174,638,299	29.57	24.11
0818T4O0021	Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	10	Ejecución	479,857,018		33,343,725	1,593,725	100,220,533			479,857,018	100,220,533	20.56	18.64
0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	1	Ejecución	173,961,267	369,480	3,166,200	1,586,700	56,720,157			173,961,267	56,720,157	37.57	33.79

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 3 de 10

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0026	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	5	Ejecución	255,820,767	15,199,149	43,401,404	7,318,305	64,517,109			255,820,767	64,517,109	21.03	10.86
0818T4O0030	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	998,250,173	47,331,506	70,924,348	7,295,518	75,954,863			998,250,173	75,954,863	10.70	6.92
0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	30	1	Ejecución	406,390,432	6,557,923	49,690,390	3,612,485	50,948,251			406,390,432	50,948,251	14.07	9.86
0818T4O0039	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajartos	30	1	Ejecución	147,272,413				38,194,655			147,272,413	38,194,655		-8.94
0818T4O0041	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	747,072,986		415,464		18,294,878			747,072,986	18,294,878	2.47	2.46
0818T4O0042	Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	30	1	Ejecución	3,749,376,877	4,674,717	7,934,449	3,603,070	17,464,642			3,749,376,877	17,464,642	0.52	0.47
0818T4O0043	Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera	30	1	Ejecución	645,536,685	34,374,024	53,223,582	21,418,902	107,615,140			645,536,685	107,615,140	18.05	16.34
0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	30	10	Ejecución	1,023,245,969	57,791,677	114,710,676	26,951,176	154,750,801			1,023,245,969	154,750,801	13.42	8.78
0818T4O0048	Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	30	1	Ejecución	3,266,119,949	6,174,198	32,312,017	2,622,343	18,873,395			3,266,119,949	18,873,395	0.69	0.61
0818T4O0056	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera	30	10	Ejecución	1,229,608,140		16,081,853	6,440,748	82,158,804			1,229,608,140	82,158,804	6.14	6.13
0918T4O0003	Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecución	611,574,680	6,500,000	48,577,217	4,684,852	174,744,283			611,574,680	174,744,283	23.30	16.66

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 4 de 10

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	239,452,257	4,854,530	3,747,107	3,746,751	97,021,902		239,452,257	97,021,902	41.82	41.80	
0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	1,029,405,319	33,655,450	120,248,654	28,650,520	636,825,091		1,029,405,319	636,825,091	62.29	62.27	
0918T4O0013	Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	34,231,486	4,487,917			4,987,932		34,231,486	4,987,932	29.14		
0918T4O0014	Rehabilitación del Tren de Aromáticos II	30	1	Ejecución	468,357,899	92,478,701	45,685,000		5,173,841		468,357,899	5,173,841	21.45	0.63	
0918T4O0015	Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia	21	7	Ejecución	30,958,969				2,247,681		30,958,969	2,247,681	4.17	4.17	
0918T4O0017	Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	283,297,716				10,227,591		283,297,716	10,227,591	3.81	3.81	
0918T4O0024	Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	1	Ejecución	460,808,269						460,808,269				
0918T4O0026	Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	1	Ejecución	1,024,546,883	17,799,250	25,529,463	8,460	656,288,273		1,024,546,883	656,288,273	65.67	64.81	
1018T4O0003	Infraestructura para Edificios Administrativos en Plantas de Proceso	21	1	Ejecución	9,476,391						9,476,391				
1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecución	551,574,494	181,368,077	68,986,903	8,061,060	127,334,145		551,574,494	127,334,145	54.75	23.48	
1018T4O0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica	30	11	Ejecución	53,975,941						53,975,941				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 5 de 10

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4O0006	Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica	30	1	Ejecución	559,087,870	23,700,973			1,706,466		559,087,870	1,706,466	4.55	0.32	
1018T4O0007	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México.	09	5	Ejecución	165,024,959	6,697,595	22,505,800	16,198,345	130,556,646		165,024,959	130,556,646	72.17	72.14	
1018T4O0008	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Operación - En finiquito	4,917,725		499,900	499,900	4,891,530		4,917,725	4,891,530	6.19	5.98	
1018T4O0009	Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	6	Ejecución	108,585,342	15,607,366	6,380,573	3,959,134	7,765,132		108,585,342	7,765,132	18.16	4.58	
1018T4O0010	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecución	298,248,301		20,884,564	1,863,020	27,291,446		298,248,301	27,291,446	9.16	9.05	
1018T4O0012	Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	72,113,362		888,332	415,493	7,225,856		72,113,362	7,225,856	8.99	5.81	
1118T4O0001	Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Eléctrico en el C.P. Cosoleacaque.	30	6	Ejecución	23,068,610		10,364,790		4,651,572		23,068,610	4,651,572	0.02	0.01	
1118T4O0002	Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque.	30	6	Ejecución	18,337,952	1,435,602	6,551,405	6,551,405	10,903,527		18,337,952	10,903,527	31.71	23.82	
1118T4O0003	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Independencia	21	10	Ejecución	66,252,633						66,252,633				
1118T4O0004	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Ejecución	134,328,169		10,947,204	691,700	6,261,593		134,328,169	6,261,593	4.16	4.05	
1118T4O0005	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	10	Ejecución	200,876,219	18,868,794					200,876,219		9.39		
1118T4O0006	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	10	Ejecución	121,342,887	44,148,274					121,342,887		36.38		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 6 de 10

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4O0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecución	797,463,281	124,918,692	61,144,062	31,047,505	442,007,740			797,463,281	442,007,740	67.26	54.74
1118T4O0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecución	731,346,251	271,770,492	325,473,018	51,147,303	115,883,956			731,346,251	115,883,956	39.24	10.37
1118T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	411,290,505	200,534,762	149,305,932	3,140,042	112,977,095			411,290,505	112,977,095	92.93	33.69
1118T4O0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	378,279,415	169,152,775	103,919,648	18,688,506	115,327,209			378,279,415	115,327,209	85.77	36.73
1118T4O0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	360,548,000	183,311,228	141,926,576	20,827,509	144,344,384			360,548,000	144,344,384	85.16	39.67
1118T4O0012	Adquisición de equipo pesado, construcción e izaje del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	6	Ejecución	178,641,303	27,000,000	46,126,626	7,526,873	57,493,344			178,641,303	57,493,344	35.54	25.62
1118T4O0013	Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecución	675,124,723	2,600,000	49,989,128	2,179,082	13,995,971			675,124,723	13,995,971	2.13	2.08
1118T4O0014	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	7	Ejecución	837,523,338	52,227,632	13,115,834		89,380,805			837,523,338	89,380,805	17.04	11.98
1118T4O0015	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	168,385,042	67,553,687	106,266,293	11,944,427	47,216,664			168,385,042	47,216,664	74.41	35.47
1118T4O0016	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Ejecución	338,563,039		113,897,337	3,064,739	18,705,355			338,563,039	18,705,355	1.24	1.15

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 7 de 10

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0001	Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecución	39,848,894	979,943	2,637,582	832,144	1,796,856			39,848,894	1,796,856	4.92	3.03
1218T4O0002	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios para el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecución	49,993,984	7,187,865	3,293,747	1,637,500	3,074,377			49,993,984	3,074,377	19.81	4.13
1218T4O0003	Adquisición de equipos de jardinería para el Edificio Sede de Pemex Petroquímica	30	6	Ejecución	315,094		313,104					315,094		99.37	
1218T4O0004	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	30	6	Ejecución	68,288,891	5,367,309	1,682,354		54,476,291			68,288,891	54,476,291	62.89	57.10
1218T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostentamiento de la Producción en C.P. Morelos.	30	6	Ejecución	38,253,083		20,649,807	4,570,035	7,086,181			38,253,083	7,086,181	12.88	11.89
1218T4O0006	Adquisición de Equipo de Laboratorio III para el Sostentamiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	6	Ejecución	4,301,272							4,301,272			
1218T4O0007	Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	6	Ejecución	34,571,870	10,868,340	7,555,467	255,731	9,558,831			34,571,870	9,558,831	38.76	11.00
1218T4O0008	Adquisición de Equipos Autónomos para Fortalecimiento a Brigadas	30	6	Ejecución	1,503,986							1,503,986			
1218T4O0009	Adquisición de Equipos de Inspección para el Sostentamiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	6	Ejecución	43,646,577	1,035,080						43,646,577		2.37	
1218T4O0010	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en C.P.Pajaritos	30	6	Ejecución	34,496,419	3,638,780	9,395,557		8,664,039			34,496,419	8,664,039	10.55	0.01
1218T4O0011	Sostentamiento de Instalaciones del Parque Ecológico Jaguarundi	30	2	Ejecución	5,334,208	799,419	500,000					5,334,208		14.99	
1218T4O0012	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	30	6	Ejecución	25,697,758							25,697,758			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 8 de 10

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0013	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Ejecución	33,822,611	10,573,557	7,180,070		18,048,664			33,822,611	18,048,664	62.58	37.41
1218T4O0015	Rehabilitación de Acueducto Cangrejera-Pajaritos	30	7	Ejecución	218,078,040							218,078,040			
1218T4O0016	Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad	30	7	Ejecución	734,922,335	108,473,317	136,088,892	11,864,679	100,535,935			734,922,335	100,535,935	32.36	15.45
1218T4O0017	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	99,907,673	47,528,343	22,703,033	2,190,381	9,604,091			99,907,673	9,604,091	55.07	7.68
1218T4O0018	Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	706,593,894	207,007,019	25,120,287	3,646,724	17,238,287			706,593,894	17,238,287	31.17	2.23
1218T4O0019	Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREFP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	964,962,205	5,551,500	11,222,350	3,299,350	7,798,159			964,962,205	7,798,159	1.04	0.65
1218T4O0020	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Ejecución	93,145,170		303,483	303,483	4,671,257			93,145,170	4,671,257	4.66	4.65
1218T4O0021	Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ.	30	5	Ejecución	670,154,811	121,292,257	204,506,175	13,151,309	38,472,978			670,154,811	38,472,978	25.50	7.04
1218T4O0022	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	208,946,694	72,473,700	64,926,326	3,028,450	31,783,472			208,946,694	31,783,472	42.05	8.30
1218T4O0023	Adquisición de Equipo para el departamento de mantenimiento civil	30	6	Ejecución	6,888,566		450,666	450,666	495,218			6,888,566	495,218	6.86	6.86
1218T4O0024	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecución	121,060,935	2,335,704	10,422,173	8,237,807	13,373,367			121,060,935	13,373,367	10.66	9.69
1218T4O0025	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acilonitrilo	30	7	Ejecución	107,427,606	46,465,797	18,593,015	3,515,419	13,752,147			107,427,606	13,752,147	52.47	11.80

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

18 Energía

Página: 9 de 10

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0026	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de Áreas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	691,732,076	300,756,323	59,495,661	16,093,121	52,247,303			691,732,076	52,247,303	48.80	7.62
1218T4O0027	Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecución	51,784,134		266,865	266,865	412,127			51,784,134	412,127	0.91	0.81
1218T4O0028	Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoníaco Anhidro	30	5	Ejecución	913,739,255	845,000	6,658,108		1,087,117			913,739,255	1,087,117	0.21	0.12
1318T4O0001	Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoníaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo	08	7	Ejecución	290,602,959	23,610,994	183,314,134	77,221,019	78,992,560			290,602,959	78,992,560	8.77	7.49
1318T4O0002	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Etileno II del C.P. Pajaritos	30	7	Ejecución	655,259,853	94,500,000						655,259,853		14.42	
1318T4O0003	Modernización y Optimización del Incinerador II y QGV del C. P. Pajaritos	30	1	Ejecución	625,429,460							625,429,460			
1318T4O0004	Mantenimiento de la Planta de Estireno Etilbenceno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecución	1,000,340,678	151,110,000	120,543,718	2,891,807	20,127,416			1,000,340,678	20,127,416	20.09	2.44
1318T4O0005	Programa de Mantenimiento Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecución	758,681,294	285,700,000	11,620,040		6,426,390			758,681,294	6,426,390	38.50	0.85
1318T4O0006	Rehabilitación General de la Caldera CB-13 en el C. P. Pajaritos	30	1	Ejecución	155,680,156	40,000,000						155,680,156		57.81	
1318T4O0007	Mantenimiento de las plantas Preparadoras de Carga del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecución	495,200,976	49,000,000	824,762	910,829	910,829			495,200,976	910,829	26.57	0.22
1318T4O0008	Modernización y Optimización de la Planta Eléctrica del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	1	Preinversión	243,898,911	84,913,671						243,898,911		34.82	
1318T4O0009	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoníaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecución	834,912,678	187,445,373	127,116,686	1,232,037	1,232,037			834,912,678	1,232,037	22.62	0.11

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**18 Energía**

Página: 10 de 10

**T40 Pemex-Petroquímica**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4O0010	Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	1	Ejecución	2,069,890,000	718,458,944	699,936,946	51,100,161	93,078,297			2,069,890,000	93,078,297	44.71	4.45

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**18 Energía**

Página: 1 de 1

**T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T5K0001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	09	6	Preinversión - Contratación	12,107,246	11,665,500	11,665,500					12,107,246		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

20 Desarrollo Social

Página: 1 de 1

G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1320G000001	Adquisición de Bienes Informáticos	09	6	Preinversión	51,893,385	4,562,453	4,562,453					51,893,385		100.00	
1320G000002	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	09	6	Preinversión	51,893							51,893		100.00	
1320G000003	Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas	09	6	Preinversión	598,331							598,331		100.00	
1320G000004	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	35	6	Preinversión	45,681,463	44,014,726	44,014,726					45,681,463		100.00	
1320G000005	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte	35	6	Preinversión	45,847,806	20,983,001	20,983,001					45,847,806		100.00	
1320G000006	Adquisición de Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	35	6	Preinversión	6,668,430	5,249,812	5,249,812					6,668,430		100.00	
1320G000007	Mantenimiento de las Oficinas Administrativas	09	7	Preinversión	2,075,735							2,075,735		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**20 Desarrollo Social**

Página: 1 de 1

**VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1320VQZ0001	Adquisición de Equipo de Administración, mobiliario, aparato de comunicación y aparato audiovisual	09	6	Preinversión	318,000							318,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**20 Desarrollo Social**

Página: 1 de 1

**VRW Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1320VRW0001	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	09	6	Preinversión	300,000							300,000				
1320VRW0002	Análisis del Programa de Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte	09	6	Preinversión	1,300,000							1,300,000				
1320VRW0003	Adquisición de Equipos y Sistemas para la Red del CONADIS	09	6	Preinversión	400,000							400,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

20 Desarrollo Social

Página: 1 de 1

VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1320VSS0004	Adquisición de Montacargas	35	6	Preinversión	17,440,478							17,440,478				
1320VSS0005	Equipo de Seguridad	35	6	Preinversión	43,541,136							43,541,136				
1320VSS0006	Equipo Diverso de Almacenes	35	6	Preinversión	20,184,117							20,184,117				
1320VSS0007	Equipamiento de Tiendas y CADEs	35	6	Preinversión	29,277,398							29,277,398				
1320VSS0008	Reubicación del Almacén Rural Zongolica	30	2	Preinversión	6,525,000							6,525,000				
1320VSS0009	Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Almacenes	35	7	Preinversión	63,206,322		63,206,322					63,206,322		100.00		
1320VSS0010	Ampliación y Remodelaciones de Almacenes	35	2	Preinversión	19,755,916							19,755,916				
1320VSS0011	Remodelación de Oficinas Centrales	09	7	Preinversión	31,891,331		30,727,742					31,891,331		100.00		
1320VSS0012	Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina	09	6	Preinversión	3,897,600							3,897,600				
1320VSS0013	Adquisición de Equipo de Transporte	35	6	Preinversión	245,978,476							245,978,476				
1320VSS0014	Portabilidad Telefónica	09	6	Preinversión	1,143,730							1,143,730				
1320VSS0015	Modernización de equipos de registro de asistencia en Oficinas Centrales, Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes de Diconsa	35	6	Preinversión	3,062,400		3,062,400					3,062,400		100.00		
1320VSS0016	Red privada de Telecomunicación de DICONSA	35	6	Preinversión	117,984,801							117,984,801				
1320VSS0017	Modernización de equipos de telefonía IP en Oficinas Centrales	09	6	Preinversión	1,444,712							1,444,712				
1420VSS0001	Construcción de Tienda y Comedor Sindical en la Unidad Operativa Valles Centrales.	20	2	Preinversión	4,060,000							4,060,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

20 Desarrollo Social

Página: 1 de 1

VST Liconsa, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1320VST0001	Equipamiento de Centros de Acopio 2014	35	6	Preinversión	35,145,202							35,145,202		100.00	
1320VST0002	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2014	35	6	Preinversión	21,492,201							21,492,201		100.00	
1320VST0003	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2014	35	6	Preinversión	101,387,714							101,387,714		100.00	
1320VST0004	Adquisición de Bienes Informáticos	35	6	Preinversión	5,852,287							5,852,287		100.00	
1320VST0005	Adquisición de Paquetes y Programas de Informática 2014	15	6	Preinversión	54,176,694							54,176,694		100.00	
1320VST0006	Adquisición de Equipo de Transporte 2014	35	6	Preinversión	68,027,119							68,027,119		100.00	
1320VST0007	Actualización de Tecnología en plantas Industriales	35	6	Preinversión	91,266,232							91,266,232		100.00	
1320VST0008	Ampliación, Rehabilitación en Instalaciones de Centros de Acopio 2014	35	7	Preinversión	7,455,274							7,455,274		100.00	
1320VST0009	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Instalaciones 2014	35	2	Preinversión	93,810,059							93,810,059		100.00	
1320VST0010	Construcción de un Centro de acopio en Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca	20	2	Preinversión	12,064,000							12,064,000		100.00	
1420VST0001	Construcción de 1 centro de Acopio en Michoacán.	16	2	Preinversión	12,064,000							12,064,000		100.00	
1420VST0002	construcción de un centro de acopio en Hidalgo	13	2	Preinversión	12,064,000							12,064,000		100.00	
1420VST0003	Construcción de un centro de acopio en Chiapas	07	2	Preinversión	12,064,000							12,064,000		100.00	
1420VST0004	Construcción de un centro de acopio en el municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	20	2	Preinversión	12,064,000							12,064,000		100.00	
1420VST0005	Construcción de un centro de acopio en Atlixco Puebla	21	2	Preinversión	12,064,000							12,064,000		100.00	
1420VST0006	Construcción de un centro de acopio en Omietepec Guerrero	12	2	Preinversión	12,064,000							12,064,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

21 Turismo

Página: 1 de 2

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	12	5	Ejecución	5,237,675,357	114,832,463	157,242,844	40,404,767	3,065,951,356	538,140,373	5,775,815,730	3,065,951,356	99.10	99.09	
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	03	5	Ejecución	4,618,399,925				1,355,226,525	228,810,858	4,847,210,783	1,355,226,525	13.82	13.82	
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	20	5	Ejecución	8,889,159,556	243,810,374	142,480,390	24,498,841	5,567,093,136	1,127,880,000	10,017,039,556	5,567,093,136	97.98	97.97	
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	09	4	Ejecución	340,318,563	9,243,200	9,243,200	3,754,207	67,468,684		1,373,268	340,318,563	68,841,952	26.03	21.21
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	18	5	Ejecución	4,012,817,677	91,808,346	323,464,531	36,060,483	1,553,314,729		4,012,817,677	1,553,314,729	45.75	37.69	
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	03	7	Ejecución	87,465,122		34,581,099	2,003,684	42,077,412			87,465,122	42,077,412	50.29	46.20
0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	03	1	Ejecución	19,616,846	1,337,740	9,722,340	654,936	7,673,196			19,616,846	7,673,196	91.00	51.00
0821W3N0022	Centro Integralmente Planeado La Pesca	28	1	Ejecución	3,626,579,423					3,626,579,423		7,253,158,846			
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico	25	1	Ejecución	6,332,704,035	583,056,575	583,056,575	35,981,908	3,449,479,048			6,332,704,035	3,449,479,048	11.41	2.20
0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	03	1	Ejecución	2,328,320,297	319,940,052	105,308,330	3,328,944	106,315,155			2,328,320,297	106,315,155	69.60	64.00
1021W3N0013	Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán	23	1	Ejecución	12,141,135				3,618,040			12,141,135	3,618,040	29.78	29.78
1121W3N0005	Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística.	35	6	Ejecución	13,631,062				302,390			13,631,062	302,390	2.30	2.29
1321W3N0001	Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	20	7	Ejecución	39,725,560	18,184,448	18,184,448		271,409			39,725,560	271,409	0.99	0.68
1321W3N0002	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe.	23	7	Ejecución	99,704,510	96,066,685	87,563,501	32,246,167	32,246,167			99,704,510	32,246,167	100.00	44.54
1321W3N0003	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte.	35	7	Ejecución	50,125,479	48,276,284	40,811,982	13,735,656	13,735,656			50,125,479	13,735,656	100.00	41.47
1321W3N0004	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur.	35	7	Ejecución	109,208,375	108,335,941	100,112,014	38,347,123	38,347,123			109,208,375	38,347,123	100.00	46.26

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**21 Turismo**

Página: 2 de 2

**W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1321W3N0005	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península.	03	7	Ejecución	72,251,395	69,615,226	64,343,618	23,531,170	23,531,170			72,251,395	23,531,170	100.00	44.50
1321W3N0006	Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catalina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	20	1	Preinversión	24,470,712							24,470,712			
1321W3N0007	Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Bojorquez en Cancún, Quintana Roo, PPSLB.	23	11	Preinversión	7,656,974		7,377,601	581,256	581,256			7,656,974	581,256		
1421W3N0001	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Muebles 2014	35	6	Preinversión	5,409,574							5,409,574			
1421W3N0002	Reforzamiento de los Puentes Nizuc y Caleta, en Cancún Quintana Roo.	23	7	Preinversión	43,093,764		21,014,860	688,634	688,634			43,093,764	688,634	66.00	
1421W3N0003	Programa de Adquisiciones para Marinas Turísticas 2014.	35	6	Preinversión	4,424,850							4,424,850			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

27 Función Pública

Página: 1 de 2

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0327A000011	Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales	34	7	Contratación - Ejecución	105,521,182	1,828,939	8,246,500	1,124,762	118,240,005			105,521,182	118,240,005	100.00	98.80
0327A000012	Programa de Renovación y Mantenimiento Mayor en Puertos Fronterizos	35	7	Contratación - Ejecución	97,237,833	26,121,293	21,285,000	124,199	36,762,255			97,237,833	36,762,255	100.00	42.50
1127A000002	PUNTO INTERNO DE CONTROL EN HUIXTLA, CHIAPAS	07	3	Contratación - Ejecución	68,970,275	11,522,513			57,124,605			68,970,275	57,124,605	100.00	94.50
1127A000004	Punto Interno de Control Catuzajá, Chiapas	07	3	Contratación - Ejecución	68,841,323	30,565,350	9,300,000	6,480,500	33,422,731			68,841,323	33,422,731	59.70	41.71
1127A000005	Punto Interno de Control en Trinitaria Comitán, Chiapas	07	3	Contratación - Ejecución	60,682,495	7,371,558	40,200,000	28,380,600	70,387,079			60,682,495	70,387,079	70.00	62.70
1227A000001	PUERTO FRONTERIZO TALISMAN, CHIAPAS	07	11	Preinversión	2,950,170	2,710,378						2,950,170			
1227A000002	Construcción del Puerto Fronterizo El Chaparral, Baja California	02	11	Preinversión	1,893,507	1,739,601						1,893,507			
1227A000003	Reordenamiento del Puerto Fronterizo Mesa de Otay I, Baja California	02	11	Preinversión	4,226,556	3,883,019	5,240,000					4,226,556		100.00	
1227A000004	Reordenamiento del Puerto Fronterizo San Luis Río Colorado I, Sonora	26	11	Contratación - Ejecución	5,173,243	938,722	2,328,500		2,663,428			5,173,243	2,663,428	49.00	34.90
1227A000005	Reordenamiento y ampliación del Puerto Fronterizo Puerta México, Baja California	02	11	Preinversión	3,559,749	3,270,410	4,400,000					3,559,749		100.00	
1227A000006	Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I, Quintana Roo	23	11	Preinversión	5,174,533	4,753,943						5,174,533			
1227A000009	Puerto Fronterizo Nogales Mariposa, Sonora	26	11	Preinversión	2,890,896	2,655,922						2,890,896			
1227A000010	Puerto Fronterizo Córdova, Chihuahua	08	11	Preinversión	2,871,771	2,638,352						2,871,771			
1327A000001	Programa de mantenimiento y remodelación del edificio de oficinas del INDAABIN ubicado en Av. México 151, colonia El Carmen, Coyoacán, D.F.	09	7	Contratación - Ejecución	38,625,593		4,055,396	4,055,396	35,979,563			38,625,593	35,979,563	100.00	92.00
1327A000002	Adquisición de mobiliario	09	6	Preinversión	5,683,314							5,683,314			
1327A000003	Adquisición y modernización de equipos de Seguridad	09	6	Preinversión	4,047,684							4,047,684			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**27 Función Pública**

Página: 2 de 2

**A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1327A000004	Programa de mejoramiento y accesibilidad en Puertos Fronterizos	35	7	Preinversión	62,116,382							62,116,382				
1327A000005	Programa de mejoramiento y accesibilidad en Palacios Federales.	35	7	Preinversión	101,502,528							101,502,528				
1427A000001	Programa de modernización del parque vehicular del INDAABIN	09	6	Preinversión	2,390,884							2,390,884				
1427A000002	Elaboración de Planes Integrales de Reordenamiento de los Puertos Fronterizos Mexicali I, Tecate I y II, Baja California; Nogales I y II, Sonora; Cd. Acuña, Coahuila; y Nuevo Laredo I y II, Tamaulipas.	35	11	Contratación - Ejecución	10,700,000		9,000,000					10,700,000		84.00		
1427A000003	Programa de mantenimiento y remodelación del inmueble ubicado en la calle Salvador Novo No.8, Colonia El Carmen, Coyoacán, D.F.	09	7	Preinversión	18,000,000							18,000,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11389ZU0003	Creación de un Centro de Manufactura Avanzada y Logística en el Estado de México.	15	2	Ejecución	147,920,434				35,828,149	10,000,000	87,441,768	157,920,434	123,269,917	100.00	90.00
13389ZU0002	Fortalecimiento y Desarrollo de Industrias básicas del Hierro y del Acero 2014.	22	6	Ejecución	19,700,000	19,700,000	19,700,000	730,418	730,418			19,700,000	730,418	100.00	2.00
14389ZU0001	NAVE DE PROTOTIPOS Y LABORATORIO DE MANUFACTURA EN CIDESI NUEVO LEON	19	2	Preinversión	30,000,000							30,000,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13389ZW0002	Mantenimiento integral del CICESE	02	7	Ejecución	40,000,000	40,000,000	40,000,000	1,358,757	1,358,757			40,000,000	1,358,757	100.00	3.01
13389ZW0003	Programa de Adquisiciones 2014	02	6	Ejecución	40,000,000	39,520,000	39,520,000	873,308	873,308			40,000,000	873,308	100.00	1.02
13389ZW0004	Construcción de Unidad Cultural y Deportiva del CICESE	02	2	Preinversión	8,000,000		8,000,000					8,000,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13389ZY0003	Ampliación de la infraestructura y servicios de la Dirección de Nutrición Segunda etapa	26	6	Ejecución	10,000,000	10,000,000	10,000,000	292,362	292,362			10,000,000	292,362	100.00	3.00
13389ZY0004	Programa de Inversión 2014	26	6	Ejecución	17,224,160	17,224,160	17,224,160	2,382,243	2,382,243			17,224,160	2,382,243	100.00	14.00
13389ZY0005	Programa institucional de innovación y transferencia de procesos y productos biotecnológicos que promuevan la competitividad y aseguren la calidad e inocuidad alimentaria II parte	26	2	Preinversión	12,000,000	12,000,000						12,000,000		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
113890C0001	Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT-Monterrey.	19	2	Contratación - Ejecución	39,469,994	23,527,580		3,654,178	47,302,557	42,202,529	15,567,430	81,672,523	62,869,987	66.57	59.31
133890C0002	Programa de modernización de infraestructura y equipo de tecnologías de información y comunicaciones del CIMAT 2014.	35	6	Preinversión	6,846,427		6,846,427					6,846,427		100.00	
133890C0003	Proyecto de Ampliación de la Planta Física del CIMAT en Guanajuato.	11	2	Preinversión - Contratación	47,278,320		23,727,649					47,278,320		50.19	
133890C0004	Programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles e Implementación de sistemas amigables con el ambiente en los Edificios del CIMAT.	11	7	Preinversión - Contratación	5,339,198		5,339,198					5,339,198		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133890E0002	Consolidación mediante la ampliación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C. (CIMAV) Unidad Monterrey, dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) del Estado de Nuevo León	19	6	Ejecución - Operación	5,189,339	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,189,339	5,000,000	100.00	100.00
133890E0003	Acreditación NADCAP para atracción de proyectos especializados de la industria aeroespacial	08	6	Ejecución - Operación	5,189,339	5,000,000		1,375,398	1,375,398			5,189,339	1,375,398	30.00	27.50



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
133890G0003	Unidad de Enlace	11	2	Contratación	311,360	300,000						311,360				
133890G0004	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del CIATEC, A.C. Reemplazo de equipos obsoletos y rehabilitación de espacios físicos.	11	2	Contratación	14,426,361	13,900,000						14,426,361				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
093890I0001	CREACIÓN DE LA UNIDAD ZAPOPAN DEL CIATEJ.	14	2	Preinversión	41,965,143		12,900,000			15,453,268		57,418,411			
133890I0001	Proyecto de aprovisionamiento de equipamiento de TICs en las unidades de CIATEJ, año 2014	35	6	Preinversión	4,000,000		4,000,000					4,000,000			
133890I0002	Renovación y/o reposición de equipo y mobiliario de laboratorio en las Unidades de CIATEJ, año 2014	14	6	Preinversión	8,000,000		8,000,000					8,000,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133890K0001	ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES (LABORATORIOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESPACIOS PARA DOCENCIA) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POSGRADUADA DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL.	22	6	Ejecución	7,000,000	7,000,000	7,000,000	958,760	958,760			7,000,000	958,760	100.00	20.00
133890K0002	REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DEL CIDETEQ UNIDAD SANFANDILA	22	7	Ejecución	3,500,000	3,500,000		78,880	78,880			3,500,000	78,880	100.00	40.00
133890K0003	CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CIDETEQ MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	22	6	Preinversión	5,000,000	5,000,000						5,000,000		100.00	
133890K0004	REINVERSIÓN EN EQUIPO DE LABORATORIO. ACTUALIZACIÓN, REEMPLAZO O SUSTITUCIÓN.	22	6	Preinversión	6,500,000		6,500,000					6,500,000		100.00	
143890K0001	COMPLEMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y FÍSICOQUÍMICA DE AGUAS Y MATERIALES EN LA UNIDAD TIJUANA DE CIDETEQ.	02	6	Preinversión	3,500,000		3,500,000					3,500,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133890M0002	Infraestructura CIDE 2014	35	6	Ejecución	7,265,074	7,000,000	7,000,000	137,332	137,332			7,265,074	137,332	100.00	8.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133890O0001	Construcción de la segunda etapa de los laboratorios de mejoramiento acuicola, y de sanidad e inocuidad acuicola y pesquera de la Unidad Nayant CIBNOR.	18	2	Operación	25,946,693	10,000,000	10,000,000	2,678,733	16,481,176			25,946,693	16,481,176	100.00	100.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133890S0003	Construcción y equipamiento del Tercer Nivel en el edificio de Formación Académica	11	2	Ejecución	6,962,313	3,281,693	3,281,693	735,923	735,923			6,962,313	735,923	49.00	
133890S0004	Programa de Adquisiciones 2014	11	6	Ejecución	5,189,339	5,000,000	5,000,000	1,700,547	1,700,547			5,189,339	1,700,547	100.00	44.00
133890S0005	Sustituir equipo obsoleto e inservible 2014	11	6	Ejecución	907,823	874,700	874,700					907,823		100.00	
133890S0006	Construcción y Equipamiento de un edificio para Laboratorios Nacionales y Central en Óptica y Fotónica	11	2	Ejecución	132,324,685		18,090,999					132,324,685		14.00	
143890S0001	Sistema electrónico para la seguridad y el control de accesos y asistencias del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	11	6	Ejecución	3,169,115		3,169,115					3,169,115		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90U Centro de Investigación en Química Aplicada**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
133890U0002	Actualización de equipos piloto, de instrumentación analítica y de pruebas y auxiliar (Fase 1)-2014	05	6	Preinversión	8,632,489	8,632,489						8,632,489				
133890U0003	ACTUALIZACION CIQA 2014 EQUIPO DE COMPUTO	05	6	Preinversión	2,815,843							2,815,843				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90W Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
133890W0001	Construcción y equipamiento de edificio sustentable para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacífico Sur, Oaxaca	20	2	Ejecución	62,980,931	42,288,793	42,288,793		20,718,500	15,568,016	78,548,947	20,718,500	100.00	



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
133890X0001	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, de cómputo, educacional, médico y de comunicaciones para el ejercicio 2014	35	6	Preinversión	4,670,405	4,500,000	4,500,000			4,670,405			100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133891A0002	Programa de fortalecimiento tecnológico DIRCN	05	6	Ejecución	27,953,332	27,953,332	27,953,332	2,712,115	2,712,115			27,953,332	2,712,115	100.00	1.00
133891A0003	Adquisición de vehículos, mobiliarios, sistemas informáticos, sistemas para ejecución de proyectos de desarrollo y asimilación de tecnología.	05	6	Preinversión	7,884,409	7,884,409	7,884,409					7,884,409		100.00	
133891A0004	Programa para llevar a cabo el Fortalecimiento de la Infraestructura para Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico.	05	2	Ejecución	23,200,000	23,200,000	23,200,000	92,763	92,763			23,200,000	92,763	100.00	0.40
133891A0005	Infraestructura para capacidades de Proyectos y Servicios Tecnológicos de la Región Sur.	27	2	Preinversión	49,938,000	49,938,000	49,938,000					49,938,000		100.00	
133891A0006	Fortalecimiento de capacidades de Servicios Tecnológicos Región Sur.	35	6	Ejecución	16,955,000	16,955,000	16,955,000	3,177,446	3,177,446			16,955,000	3,177,446	100.00	18.70
133891A0007	Programa de fortalecimiento de la infraestructura y equipos de la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura.	05	6	Preinversión	34,133,965							34,133,965			
133891A0008	Fortalecimiento de la Infraestructura de desarrollo de tecnologías de unión y tratamientos superficiales.	05	6	Preinversión	19,775,618							19,775,618		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91C El Colegio de la Frontera Norte, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
143891C0001	Dirección General de Docencia	02	2	Preinversión	50,000,000							50,000,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91E El Colegio de la Frontera Sur**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133891E0003	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo ECOSUR 2014	35	6	Ejecución	11,000,000	11,000,000	11,000,000	1,502,734	1,502,734			11,000,000	1,502,734	100.00	13.70

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91K El Colegio de San Luis, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133891K0001	Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga	24	2	Ejecución - Operación	29,890,590	6,000,000	6,000,000	1,262,132	10,170,183			29,890,590	10,170,183	100.00	49.00
133891K0002	Renovación y ampliación de la infraestructura en materia de mobiliario, equipo de cómputo y telecomunicaciones.	24	6	Ejecución	6,000,000		6,000,000					6,000,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014  
( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91M Fondo de Información y Documentación para la Industria**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133891M0003	Programa de renovación de tecnologías de la información 2014	09	6	Preinversión	67,780,000	67,780,000	29,371,333					67,780,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91Q Instituto de Ecología, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133891Q0001	Creación del módulo de enseñanza ambiental (Centro de Visitantes del Santuario Bosque de Niebla)	30	2	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		100.00	
133891Q0002	Ampliación de la infraestructura científica del Centro de Investigaciones Costeras la Mancha (CICOLMA)	30	2	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		100.00	
133891Q0003	Equipamiento de mobiliario para el área sustantiva 2014	30	6	Ejecución	100,000	100,000	100,000	6,575	6,575			100,000	6,575	100.00	7.00
133891Q0004	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación 2014	30	6	Ejecución	3,650,000	3,650,000	3,650,000	2,074,700	2,074,700			3,650,000	2,074,700	100.00	57.00
133891Q0005	Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL (Laboratorio del Desierto de Mapimi) 2014	10	7	Ejecución	600,000	600,000	600,000	277,343	277,343			600,000	277,343	100.00	85.00
133891Q0006	Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL 2014	30	7	Preinversión	1,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		100.00	
133891Q0007	Renovación del parque vehicular para trabajo de campo 2014	30	6	Preinversión	455,900	455,900	455,900					455,900		100.00	
133891Q0008	Construcción del Centro de Información y Educación Ambiental del Jardín Botánico Clavijero	30	2	Preinversión	12,000,000	12,000,000	12,000,000					12,000,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91S Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
133891S0002	Programa anual de adquisiciones 2014	09	6	Preinversión	5,000,000	5,000,000						5,000,000				
133891S0003	Programa de Mantenimiento Mayor y adecuación de espacios para Investigación y Docencia 2014	09	7	Preinversión	6,000,000	6,000,000						6,000,000				
133891S0004	VIRTUALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL GÉNERO DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES PARA LA MOVILIDAD ACADEMICA.	34	6	Preinversión	3,470,647		3,470,646					3,470,647				



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133891U0002	Actualización del Observatorio Astrofísico Guillermo Haro (OAGH) en Cananea Sonora.	26	6	Preinversión	2,748,900							2,748,900		100.00	
133891U0003	Construcción del Centro de Soluciones Tecnológicas (CST)	21	2	Preinversión	13,500,000							13,500,000		100.00	
133891U0004	Construcción y equipamiento del Centro de Visitantes del INAOE	21	2	Preinversión	3,300,000							3,300,000		100.00	
133891U0005	Desarrollo de celdas solares, en los laboratorios de Electrónica INAOE	21	6	Preinversión	6,000,000							6,000,000		100.00	
133891U0006	Actualización de capacidades de LIMEMS INAOE hacia la fabricación de interruptores de radio frecuencia de alto rendimiento	21	6	Preinversión	6,483,750							6,483,750		100.00	
133891U0007	Desarrollo de nanotecnología y nanoelectrónica.	21	6	Preinversión	8,000,000							8,000,000		100.00	
133891U0008	Fortalecimiento de la red de datos y servidores de INAOE 2014 R.F.	21	6	Preinversión	3,500,000							3,500,000		100.00	
133891U0009	Construcción e instalación y equipamiento de un Centro de Datos para administración y procesamiento de información del INAOE	21	2	Preinversión	16,000,000							16,000,000		100.00	
133891U0010	Actualización del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla (OANTon) en Puebla.	21	6	Preinversión	3,800,000							3,800,000		100.00	
133891U0011	Fortalecimiento del Laboratorio de aprendizaje computacional, reconocimiento de patrones y bioseñales, Ciencias Computacionales INAOE	21	6	Preinversión	12,696,152							12,696,152		100.00	
133891U0012	Programas de adquisiciones para la producción de contenidos educativos de las áreas de especialización del INAOE para educación en línea	21	6	Preinversión	2,700,000							2,700,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133891W0001	Programa Anual de Adquisiciones IPICYT 2014	24	6	Ejecución	12,000,000	12,000,000	12,000,000	6,458,814	6,458,814			12,000,000	6,458,814	100.00	54.09
133891W0002	Construcción y equipamiento del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CITC)	24	2	Preinversión	31,746,948		31,746,948					31,746,948		100.00	
133891W0003	Construcción y equipamiento del Edificio de Operaciones del CNS, que alojará laboratorios de visualización, áreas de capacitación y espacios para desarrollo.	24	2	Preinversión	33,281,344							33,281,344			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 1 de 3

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0850GYR0030	Contrucción del inmueble de sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	09	2	Ejecución	240,817,716	189,066,450	277,852,140			40,593,727	240,817,716	40,593,727	93.00	13.00	
0950GYR0001	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	11	2	Ejecución	1,517,432,864	802,854,869	445,716,251			102,624,003	1,517,432,864	102,624,003	52.06	12.00	
0950GYR0005	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	07	2	Preinversión - Contratación	1,398,255,048	549,765,421	30,000,000				1,398,255,048		3.95		
0950GYR0007	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	16	2	Operación - En finiquito	1,423,056,356	172,000,000	56,865,558			2,316,520	1,423,056,356	2,316,520			
0950GYR0008	Construcción del Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en Reynosa, Tamaulipas.	28	2	Ejecución	1,057,274,409	260,000,000	188,557,386			2,543,002	1,057,274,409	2,543,002	1.00	1.00	
0950GYR0010	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	01	2	Ejecución	1,083,880,619	510,199,873	309,472,906			20,440,892	1,083,880,619	20,440,892	73.85	6.00	
0950GYR0012	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	26	2	Operación - En finiquito	1,102,911,802	160,434,452	22,475,901			2,610,905	1,102,911,802	2,610,905			
0950GYR0014	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	15	2	Operación - En finiquito	1,305,540,808	75,000,000	9,672,178				1,305,540,808				
0950GYR0018	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	14	2	Operación - En finiquito	1,168,624,194	9,000,000	23,307,822				1,168,624,194				
1250GYR0003	Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	06	2	Ejecución	1,354,880,713	501,382,124	534,397,374			126,339,355	1,354,880,713	126,339,355	72.04	21.85	
1350GYR0001	Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Unidades Médicas.	34	7	Preinversión - Contratación	51,893,385	50,000,000	50,000,000				51,893,385		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 2 de 3

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1350GYR0002	Construcción e Instalación de escaleras de emergencia	35	2	Preinversión - Contratación	34,563,131	33,302,058	41,000,000					34,563,131		100.00	
1350GYR0003	Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.	30	2	Preinversión - Contratación	228,239,045	218,911,500	50,000,000					228,239,045		46.78	
1350GYR0004	Programa de Sustitución de Equipo Electromecánico, 2014 (PSEE).	35	6	Preinversión - Contratación	311,360,312	300,000,000	150,000,000					311,360,312		100.00	
1350GYR0005	Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales	35	2	Preinversión - Contratación	101,736,707	50,000,000	71,859,022					101,736,707		100.00	
1350GYR0006	Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMA) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora.	26	2	Preinversión - Contratación	30,970,788	29,840,786	14,000,000					30,970,788		23.00	
1350GYR0007	HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	26	2	Ejecución	1,083,880,618	499,765,421	174,875,606			534,108		1,083,880,618	534,108	36.28	1.00
1350GYR0008	Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato	11	2	Ejecución - Operación	228,239,041	138,911,497	98,652,725			64,448,263		228,239,041	64,448,263	37.32	37.00
1350GYR0009	Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	35	2	Preinversión - Contratación	259,016,024	249,565,549	113,999,999					259,016,024		40.00	
1450GYR0001	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 37 en Coatzacoalcos, Veracruz.	30	2	Preinversión - Contratación	10,162,516		10,162,516					10,162,516		100.00	
1450GYR0002	Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán.	35	2	Preinversión - Contratación	270,000,000		90,000,000					270,000,000		70.40	
1450GYR0003	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 12 en San Marcos, Guerrero.	12	2	Preinversión	19,021,280		10,000,000					19,021,280		100.00	
1450GYR0004	Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 30 en Ojinaga, Chihuahua.	08	2	Preinversión	15,849,176		14,000,000					15,849,176		100.00	
1450GYR0005	Reubicación de la UMF No. 56 San Pablo Huitzo, Oaxaca.	20	2	Preinversión	10,000,000		10,000,000					10,000,000		100.00	
1450GYR0006	Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa.	25	2	Preinversión	22,200,000		22,200,000					22,200,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**50 Instituto Mexicano del Seguro Social**

Página: 3 de 3

**GYR Instituto Mexicano del Seguro Social**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1450GYR0007	Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 17 Magdalena Apasco, Oaxaca.	20	2	Preinversión	10,000,000		10,000,000					10,000,000		100.00	
1450GYR0008	Estudios de pre-inversión para la Construcción del Nuevo Hospital General Regional, 216 camas, García Nuevo León.	19	11	Preinversión	77,314,000		9,000,000					77,314,000			
1450GYR0009	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora	26	2	Preinversión	10,000,000		10,000,000					10,000,000		100.00	
1450GYR0010	Adquisición de 10 unidades de anestesia intermedia para el servicio de quirófano del Hospital General Regional No. 1 en la Cd. de Obregón y el Hospital General de Zona No. 2 en Hermosillo, Sonora.	26	6	Ejecución	8,395,010		8,395,010					8,395,010		100.00	25.00
1450GYR0011	Construcción de escaleras de emergencia en guarderías de la Delegación D.F. Sur.	09	2	Preinversión	31,500,000		31,500,000					31,500,000		100.00	
1450GYR0012	Sustitución de bancas en las salas de espera de 5 hospitales de segundo nivel, 15 unidades de primer nivel, y una Subdelegación del Estado de Baja California Sur.	03	6	Preinversión	2,389,478							2,389,478			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2014

## Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014

( pesos de 2014 )

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 1 de 2

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0851GYN0005	Construcción del Hospital General Campeche. Camp.	04	2	Preinversión - Ejecución	790,781,684				10,259,600		790,781,684	10,259,600	1.29	1.23
0851GYN0020	Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE.	09	4	Ejecución	608,439,708		65,000,000	18,663,141	540,616,378		608,439,708	540,616,378	95.43	86.34
0851GYN0022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	30	2	Ejecución	108,984,998		48,040,000	29,970,207	79,547,746		108,984,998	79,547,746	88.49	72.42
0951GYN0003	Construcción del Hospital General Tampico, Tamps.	28	2	Preinversión - Ejecución	864,103,203				457,057		864,103,203	457,057	0.05	0.05
0951GYN0004	Construcción del Hospital General Tepic, Nayarit.	18	2	Preinversión - Contratación	833,805,053				543,690		833,805,053	543,690	0.06	0.06
1051GYN0001	Mantenimiento y rehabilitación en unidades de venta del SuperISSSTE.	35	7	Preinversión	56,487,241						56,487,241			
1151GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	35	2	Ejecución	549,036,619	63,000,000	225,373,978	25,492,526	354,883,915		549,036,619	354,883,915	99.07	78.89
1151GYN0008	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales.	35	2	Ejecución	1,435,849,741	700,077,000	626,634,605	146,461,454	458,350,293		1,435,849,741	458,350,293	64.67	31.74
1151GYN0009	Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional.	35	2	Ejecución	824,775,312	495,961,600	357,470,034	92,436,266	259,860,920		824,775,312	259,860,920	62.91	31.44
1151GYN0010	Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis.	07	2	Ejecución	950,644,987	393,586,000	148,811,000	78,385,278	129,587,127		950,644,987	129,587,127	20.84	13.61
1151GYN0011	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitalares y Clínicas de Especialidades.	35	2	Ejecución	1,248,967,932	438,161,607	483,191,893	110,041,850	244,005,723		1,248,967,932	244,005,723	49.02	19.48
1151GYN0012	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud.	35	2	Ejecución	340,126,990	75,175,500	154,078,829	5,621,695	53,937,818		340,126,990	53,937,818	59.09	15.66
1151GYN0014	Construcción del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F.	09	2	Preinversión	992,611,573						992,611,573			
1251GYN0001	Estudios de preinversión para inmuebles ubicados en Plaza de la República, D.F.	09	11	Preinversión	4,228,762						4,228,762			
1351GYN0001	Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa.	35	7	Ejecución	146,443,133		28,249,000	11,232,692	11,232,692		146,443,133	11,232,692	19.29	7.67

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2014**

**Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2014**

**( pesos de 2014 )**

**51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**

Página: 2 de 2

**GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2014	Presupuesto modificado 2014	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1351GYN0002	Adquisición de equipos especializados de seguridad para áreas estratégicas del Instituto.	35	6	Preinversión	79,950,705							79,950,705				
1351GYN0003	Sustitución de mobiliario y equipo en unidades administrativas del ISSSTE.	35	6	Ejecución	136,036,518	16,358,285	33,403,970	851,790	851,790			136,036,518	851,790	24.56	0.63	
1351GYN0004	Actualización de maquinaria, herramientas y equipo industrial para áreas operativas del ISSSTE.	35	6	Preinversión	9,509,580		3,805,056					9,509,580		40.01		
1351GYN0005	Actualización del parque vehicular en diversas unidades responsables del Instituto.	35	6	Preinversión	19,959,874	14,734,727						19,959,874				
1351GYN0006	Conservación en unidades de venta del SuperISSSTE.	35	7	Preinversión	102,869,296							102,869,296				
1351GYN0007	Construcción de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.	35	2	Ejecución	263,307,038	45,000,000	74,112,368	11,180,827	11,180,827			263,307,038	11,180,827	28.15	4.25	
1351GYN0008	Dotación de equipo e instrumental médico en las unidades de atención a la salud del ISSSTE.	35	6	Preinversión	148,965,701							148,965,701				
1351GYN0009	Renovación de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del ISSSTE.	35	6	Ejecución	1,491,047,609	855,806,988	850,891,349	1,659,372	1,659,372			1,491,047,609	1,659,372	57.07	0.11	
1351GYN0010	Dotación de equipo comercial en las unidades de venta del SuperISSSTE.	35	6	Preinversión	329,929,078							329,929,078				