

**CONCENTRADO DE PLANTELES U-074 (PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2013)**

Entidad	No. Planteles	Monto	Beneficiarios
CAMPECHE	43	\$41,204,009.60	10,216
CHIAPAS	216	\$215,319,650.80	26,044
GUERRERO	163	\$193,320,811.43	31,625
OAXACA	76	\$81,083,632.60	13,865
PUEBLA	183	\$160,241,684.20	50,362
QUINTANA ROO	37	\$37,166,890.00	10,639
TABASCO	60	\$62,918,352.00	10,492
VERACRUZ	222	\$199,023,830.60	17,201
YUCATÁN	54	\$51,934,384.00	12,318
<b>TOTAL</b>	<b>1,054</b>	<b>\$1,042,211,245.23</b>	<b>182,762</b>

**CONCENTRADO DE PLANTELES CG-006 (PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2013)**

Entidad	No. Planteles	Monto	Beneficiarios
CAMPECHE	18	\$16,760,183.60	3,661
CHIAPAS	116	\$115,119,248.50	13,631
GUERRERO	22	\$53,115,527.93	3,211
OAXACA	35	\$37,088,362.10	4,841
PUEBLA	44	\$35,384,434.60	8,070
QUINTANA ROO	10	\$9,851,113.20	902
TABASCO	4	\$4,246,944.00	346
VERACRUZ	51	\$46,732,727.60	4,291
YUCATÁN	11	\$8,437,654.00	1,556
<b>TOTAL</b>	<b>311</b>	<b>\$326,736,195.53</b>	<b>40,509</b>

**CONCENTRADO DE PLANTELES CG-005 (PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2013)**

Entidad	No. Planteles	Monto	Beneficiarios
CAMPECHE	38	\$36,664,806.00	7,887
CHIAPAS	213	\$212,341,258.80	25,013
GUERRERO	108	\$138,818,133.40	19,190
OAXACA	72	\$76,736,969.60	12,918
PUEBLA	107	\$98,235,412.00	28,460
QUINTANA ROO	37	\$37,166,890.00	10,639
TABASCO	56	\$58,798,323.00	9,996
VERACRUZ	208	\$185,479,648.00	14,785
YUCATÁN	54	\$51,934,384.00	12,318
<b>TOTAL</b>	<b>893</b>	<b>\$896,175,824.80</b>	<b>141,206</b>

**CONCENTRADO DE PLANTELES U-074 (PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014)**

Entidad	No. Planteles	Monto	Beneficiarios
Campeche	70	\$48,208,929.96	9,392
Chiapas	315	\$174,350,098.83	19,381
Guerrero	408	\$321,917,190.00	61,044
Oaxaca	126	\$66,400,412.99	14,951
Puebla	121	\$64,802,860.00	16,277
Quintana Roo	97	\$53,257,568.14	11,260
Tabasco	208	\$175,000,000.00	17,254
Veracruz	351	\$203,579,898.00	30,396
Yucatán	55	\$51,929,999.00	2,146
<b>TOTAL</b>	<b>1,751</b>	<b>\$1,159,446,956.92</b>	<b>182,101</b>

**CONCENTRADO DE PLANTELES CG-006 (PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014)**

Entidad	No. Planteles	Monto	Beneficiarios
Campeche	65	\$43,759,019.96	8,370
Chiapas	239	\$132,453,863.83	14,548
Guerrero	356	\$265,087,198.00	52,183
Oaxaca	73	\$37,432,026.97	6,479
Puebla	110	\$58,040,370.00	14,780
Quintana Roo	63	\$35,242,189.26	7,272
Tabasco	167	\$140,994,386.96	13,202
Veracruz	220	\$131,660,347.00	22,231
Yucatán	46	\$45,726,930.00	1,380
<b>TOTAL</b>	<b>1,339</b>	<b>\$890,396,331.98</b>	<b>140,445</b>

**CONCENTRADO DE PLANTELES CG-005 (PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014)**

Entidad	No. Planteles	Monto	Beneficiarios
Campeche	19	\$12,721,992.00	2,608
Chiapas	189	\$104,537,400.00	9,194
Guerrero	108	\$97,694,514.00	13,225
Oaxaca	81	\$42,680,659.99	7,859
Puebla	26	\$13,583,805.00	3,372
Quintana Roo	82	\$46,046,182.14	9,262
Tabasco	195	\$165,527,819.00	12,301
Veracruz	95	\$55,849,569.00	4,076
Yucatán	40	\$38,807,561.00	1,641
<b>TOTAL</b>	<b>835</b>	<b>\$577,449,502.13</b>	<b>63,538</b>



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

**SEGOB**

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



**SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
Y ACUERDOS POLÍTICOS  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO**

Oficio No. SELAP/UEL/311/117/15  
México, D.F., a 21 de enero de 2015

**MTRO. CÉSAR BECKER CUÉLLAR**

Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva  
de la Secretaría de Educación Pública  
Presente

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1963 la Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, comunica a esta Secretaría el Acuerdo aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo, en sesión celebrada hoy, mismo que a continuación transcribo:


*"Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de manera respetuosa, exhorta al titular del Ejecutivo Federal informe al Poder Legislativo, de no existir inconveniente alguno, los avances de los proyectos presidenciales en el sur y sureste de México, en el que se especifiquen avances físicos, financieros y plazos de culminación en las obras o proyectos que estén en proceso de ejecución."*

Asimismo, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado Acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

**El Encargado del Despacho de la  
Unidad de Enlace Legislativo**

**MTRO. VALENTÍN MARTÍNEZ GARZA**



C.c.p.- Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación Pública.- Presente.

Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.- Presente.

Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presente.

Minutario

UEL/311

SEP



**COORDINACIÓN EJECUTIVA  
CONTROL DE GESTIÓN**

FECHA  
Jueves 22 de enero de 2015

FOLIO  
0159

**DATOS DEL DOCUMENTO**

TIPO	Nº DE OFICIO	FECHA DEL OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN EN LA UCE	ORIGINAL	
OFICIO	SELAP/UEL/311/117/15	21/01/2015	22/01/2015	<input type="checkbox"/>	X
				CCP	
				ANEXOS	X

**REMITENTE**

NOMBRE	CARGO	AREA
MTRO. VALENTÍN MARTÍNEZ GARZA	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO	SUBSRIA. DE ENLACE LEGISLATIVO

**DESTINATARIO**

NOMBRE	CARGO	AREA
MTRO. CESAR BECKER CUELLAR	TITULAR	UCE

**ASUNTO**

**TERMINO**

REFERENTE A OFICIO DE LA SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, DEL PUNTO DE ACUERDO DE NO EXISTIR INCONVENIENTE ALGUNO, LOS AVANECES DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES EN EL SUR Y SURESTE DE MEXICO.

**INSTRUCCIÓN COORDINADOR EJECUTIVO**

SOLICITAR INFORMACION A LAS AREAS CORRESPONDIENTES, YA QUE CUENTE CON LA INFORMACION NECESARIA, ELABORAR OFICIO PAR FIRMA DEL COORDINADOR EJECUTIVO.

*TURNAR A SAPE*

ASESOR PARA SU SEGUIMIENTO

**FORMA EN QUE SE ATENDIO**

UNIDAD DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  
COORDINACIÓN DE ENLACE CON EL H.  
CONGRESO DE LA UNIÓN

**RECIBIDO**

0009-P.  
NOMBRE *hanna* RECIBO 21/01/15

HORA *16:06*

**DATOS DE QUIEN RECIBE**

NOMBRE	FIRMA
COORDINACION DE ENLACE CON EL CONGRESO	
FECHA	HORA

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
899	Programa	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES. 1 PLANTEL APOYADO	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	12.41	100.0%	100.0%	Permanente
900	Programa	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES. 1 PLANTEL APOYADO	Puebla	Educación Pública	Proceso	61.88	100.0%	100.0%	Permanente
901	Programa	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES. 1 PLANTEL APOYADO	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	4.30	100.0%	100.0%	Permanente
902	Programa	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES. 1 PLANTEL APOYADO	Tabasco	Educación Pública	Proceso	26.66	100.0%	100.0%	Permanente
903	Programa	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES. 1 PLANTEL APOYADO	Veracruz	Educación Pública	Proceso	46.77	100.0%	100.0%	Permanente
904	Programa	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES. 1 PLANTEL APOYADO	Yucatán	Educación Pública	Proceso	15.80	100.0%	100.0%	Permanente
905	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 1,401,870 LIBROS ENTREGADOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	17.94	100.0%	100.0%	Permanente
906	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 13,833,806 LIBROS ENTREGADOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	146.11	100.0%	100.0%	Permanente
907	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 7,455,572 LIBROS ENTREGADOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	89.95	100.0%	100.0%	Permanente
908	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 3,094,966 LIBROS ENTREGADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	42.33	100.0%	100.0%	Permanente
909	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 8,790,041 LIBROS ENTREGADOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	98.76	100.0%	100.0%	Permanente
910	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 11,117,962 LIBROS ENTREGADOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	138.68	100.0%	100.0%	Permanente
911	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 2,144,498 LIBROS ENTREGADOS	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	28.60	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
880	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 4 PLANTELES APOYADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	16.24	100.0%	100.0%	Permanente
881	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 1 PLANTEL APOYADO	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	17.82	100.0%	100.0%	Permanente
882	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 1 PLANTEL APOYADO	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	20.00	100.0%	100.0%	Permanente
883	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 1 PLANTEL APOYADO	Veracruz	Educación Pública	Proceso	0.14	100.0%	100.0%	Permanente
884	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 1 PLANTEL APOYADO	Yucatán	Educación Pública	Proceso	1.57	100.0%	100.0%	Permanente
885	Programa	3,400 BECAS DE PRONABES CICLO 2013Y2014	Campeche	Educación Pública	Proceso	25.44	100.0%	100.0%	Permanente
886	Programa	14,039 BECAS DE PRONABES CICLO 2013Y2014	Chiapas	Educación Pública	Proceso	93.95	100.0%	100.0%	Permanente
887	Programa	8,015 BECAS DE PRONABES CICLO 2013Y2014	Guerrero	Educación Pública	Proceso	50.18	100.0%	100.0%	Permanente
888	Programa	2,080 BECAS DE PRONABES CICLO 2013Y2014	Morelos	Educación Pública	Proceso	25.33	100.0%	100.0%	Permanente
889	Programa	17,828 BECAS DE PRONABES CICLO 2013Y2014	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	130.84	100.0%	100.0%	Permanente
890	Programa	16,991 BECAS DE PRONABES CICLO 2013Y2014	Puebla	Educación Pública	Proceso	100.67	100.0%	100.0%	Permanente
891	Programa	6,271 BECAS DE PRONABES CICLO 2013Y2014	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	30.08	100.0%	100.0%	Permanente
892	Programa	9,136 BECAS DE PRONABES CICLO 2013Y2014	Tabasco	Educación Pública	Proceso	42.59	100.0%	100.0%	Permanente
893	Programa	32,318 BECAS DE PRONABES CICLO 2013Y2014	Veracruz	Educación Pública	Proceso	195.85	100.0%	100.0%	Permanente
894	Programa	12,274 BECAS DE PRONABES CICLO 2013Y2014	Yucatán	Educación Pública	Proceso	55.46	100.0%	100.0%	Permanente
895	Programa	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES. 2 PLANTELES APOYADOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	11.55	100.0%	100.0%	Permanente
896	Programa	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES. 2 PLANTELES APOYADOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	32.26	100.0%	100.0%	Permanente
897	Programa	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES. 1 PLANTEL APOYADO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	21.96	100.0%	100.0%	Permanente
898	Programa	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES. 1 PLANTEL APOYADO	Morelos	Educación Pública	Proceso	24.43	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
856	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 13,015 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	127.42	100.0%	100.0%	Permanente
857	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 42,980 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	Tabasco	Educación Pública	Proceso	402.90	100.0%	100.0%	Permanente
858	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 118,881 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	Veracruz	Educación Pública	Proceso	1142.24	100.0%	100.0%	Permanente
859	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 20,940 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	Yucatán	Educación Pública	Proceso	199.06	100.0%	100.0%	Permanente
860	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 8,284 BECAS / EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Campeche	Educación Pública	Proceso	31.04	100.0%	100.0%	Permanente
861	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 57,096 BECAS / EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Chiapas	Educación Pública	Proceso	218.81	100.0%	100.0%	Permanente
862	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 41,954 BECAS / EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Guerrero	Educación Pública	Proceso	138.15	100.0%	100.0%	Permanente
863	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 7,025 BECAS / EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Morelos	Educación Pública	Proceso	30.33	100.0%	100.0%	Permanente
864	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 51,399 BECAS / EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	193.83	100.0%	100.0%	Permanente
865	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 54,814 BECAS / EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Puebla	Educación Pública	Proceso	205.15	100.0%	100.0%	Permanente
866	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 38,837 BECAS / EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	143.44	100.0%	100.0%	Permanente
867	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 24,190 BECAS / EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Tabasco	Educación Pública	Proceso	96.13	100.0%	100.0%	Permanente
868	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 82,036 BECAS / EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Veracruz	Educación Pública	Proceso	314.83	100.0%	100.0%	Permanente
869	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 18,673 BECAS / EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Yucatán	Educación Pública	Proceso	69.39	100.0%	100.0%	Permanente
870	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 37 PLANTELES	Campeche	Educación Pública	Proceso	1.42	100.0%	100.0%	Permanente
871	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 162 PLANTELES	Chiapas	Educación Pública	Proceso	6.24	100.0%	100.0%	Permanente
872	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 97 PLANTELES	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.73	100.0%	100.0%	Permanente
873	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 35 PLANTELES	Morelos	Educación Pública	Proceso	1.35	100.0%	100.0%	Permanente
874	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 160 PLANTELES	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	6.16	100.0%	100.0%	Permanente
875	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 90 PLANTELES	Puebla	Educación Pública	Proceso	3.47	100.0%	100.0%	Permanente
876	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 45 PLANTELES	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	1.73	100.0%	100.0%	Permanente
877	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 87 PLANTELES	Tabasco	Educación Pública	Proceso	3.35	100.0%	100.0%	Permanente
878	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 164 PLANTELES	Veracruz	Educación Pública	Proceso	6.31	100.0%	100.0%	Permanente
879	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 95 PLANTELES	Yucatán	Educación Pública	Proceso	3.66	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
834	Programa	15,340 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	70.09	100.0%	100.0%	Permanente
835	Programa	8,990 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	43.26	100.0%	100.0%	Permanente
836	Programa	6,400 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	25.92	100.0%	100.0%	Permanente
837	Programa	17,210 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	30.54	100.0%	100.0%	Permanente
838	Programa	13,670 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	56.77	100.0%	100.0%	Permanente
839	Programa	4,650 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	25.31	100.0%	100.0%	Permanente
840	Programa	6,500 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	30.64	100.0%	100.0%	Permanente
841	Programa	17,840 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	63.97	100.0%	100.0%	Permanente
842	Programa	7,470 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	23.93	100.0%	100.0%	Permanente
843	Programa	7,430 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	27.53	100.0%	100.0%	Permanente
844	Programa	17,340 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	61.76	100.0%	100.0%	Permanente
845	Programa	13,050 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	32.11	100.0%	100.0%	Permanente
846	Programa	9,650 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	40.75	100.0%	100.0%	Permanente
847	Programa	12,260 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	32.39	100.0%	100.0%	Permanente
848	Programa	17,760 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	49.91	100.0%	100.0%	Permanente
849	Programa	8,660 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	38.03	100.0%	100.0%	Permanente
850	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 11,497 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	Campeche	Educación Pública	Proceso	109.60	100.0%	100.0%	Permanente
851	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 119,359 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	Chiapas	Educación Pública	Proceso	1113.59	100.0%	100.0%	Permanente
852	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 76,865 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	Guerrero	Educación Pública	Proceso	726.96	100.0%	100.0%	Permanente
853	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 17,632 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	Morelos	Educación Pública	Proceso	160.18	100.0%	100.0%	Permanente
854	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 74,273 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	710.26	100.0%	100.0%	Permanente
855	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 98,512 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	Puebla	Educación Pública	Proceso	942.27	100.0%	100.0%	Permanente



No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
812	Programa	EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 1,90 (PROMOTORAS DE EDUCACION INICIAL)	Guerrero	Educación Pública	Proceso	15.32	100.0%	100.0%	Permanente
813	Programa	EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 419 (PROMOTORAS DE EDUCACION INICIAL)	Morelos	Educación Pública	Proceso	1.78	100.0%	100.0%	Permanente
814	Programa	EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 1,75 (PROMOTORAS DE EDUCACION INICIAL)	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	19.41	100.0%	100.0%	Permanente
815	Programa	EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 2,42 (PROMOTORAS DE EDUCACION INICIAL)	Puebla	Educación Pública	Proceso	29.09	100.0%	100.0%	Permanente
816	Programa	EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 309 (PROMOTORAS DE EDUCACION INICIAL)	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	2.43	100.0%	100.0%	Permanente
817	Programa	EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 388 (PROMOTORAS DE EDUCACION INICIAL)	Tabasco	Educación Pública	Proceso	2.31	100.0%	100.0%	Permanente
818	Programa	EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 1,73 (PROMOTORAS DE EDUCACION INICIAL)	Veracruz	Educación Pública	Proceso	17.81	100.0%	100.0%	Permanente
819	Programa	EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 526 (PROMOTORAS DE EDUCACION INICIAL)	Yucatán	Educación Pública	Proceso	3.46	100.0%	100.0%	Permanente
820	Programa	2,930 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	14.72	100.0%	100.0%	Permanente
821	Programa	40,090 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	134.49	100.0%	100.0%	Permanente
822	Programa	24,810 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	85.10	100.0%	100.0%	Permanente
823	Programa	4,720 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	21.86	100.0%	100.0%	Permanente
824	Programa	25,000 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	78.24	100.0%	100.0%	Permanente
825	Programa	35,000 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	100.32	100.0%	100.0%	Permanente
826	Programa	2,610 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	14.31	100.0%	100.0%	Permanente
827	Programa	8,320 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	17.06	100.0%	100.0%	Permanente
828	Programa	37,000 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	106.49	100.0%	100.0%	Permanente
829	Programa	5,660 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	30.79	100.0%	100.0%	Permanente
830	Programa	4,700 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	21.37	100.0%	100.0%	Permanente
831	Programa	19,260 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	108.25	100.0%	100.0%	Permanente
832	Programa	6,330 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	48.92	100.0%	100.0%	Permanente
833	Programa	4,060 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	18.27	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
793	Programa	112,915 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	8.16	100.0%	100.0%	Permanente
794	Programa	486,826 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	35.88	100.0%	100.0%	Permanente
795	Programa	569,115 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	41.42	100.0%	100.0%	Permanente
796	Programa	50,347 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	3.75	100.0%	100.0%	Permanente
797	Programa	190,242 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	14.03	100.0%	100.0%	Permanente
798	Programa	696,304 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	51.61	100.0%	100.0%	Permanente
799	Programa	136,181 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	9.91	100.0%	100.0%	Permanente
800	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 359 (FIGURAS DE EDUCACION COMUNITARIA EN SERVICIO)	Campeche	Educación Pública	Proceso	8.82	100.0%	100.0%	Permanente
801	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 6,186 (FIGURAS DE EDUCACION COMUNITARIA EN SERVICIO)	Chiapas	Educación Pública	Proceso	148.37	100.0%	100.0%	Permanente
802	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 2,156 (FIGURAS DE EDUCACION COMUNITARIA EN SERVICIO)	Guerrero	Educación Pública	Proceso	47.24	100.0%	100.0%	Permanente
803	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 167 (FIGURAS DE EDUCACION COMUNITARIA EN SERVICIO)	Morelos	Educación Pública	Proceso	3.85	100.0%	100.0%	Permanente
804	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 2,543 (FIGURAS DE EDUCACION COMUNITARIA EN SERVICIO)	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	58.60	100.0%	100.0%	Permanente
805	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 1,888 (FIGURAS DE EDUCACION COMUNITARIA EN SERVICIO)	Puebla	Educación Pública	Proceso	39.97	100.0%	100.0%	Permanente
806	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 279 (FIGURAS DE EDUCACION COMUNITARIA EN SERVICIO)	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	7.02	100.0%	100.0%	Permanente
807	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 808 (FIGURAS DE EDUCACION COMUNITARIA EN SERVICIO)	Tabasco	Educación Pública	Proceso	17.54	100.0%	100.0%	Permanente
808	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 4,070 (FIGURAS DE EDUCACION COMUNITARIA EN SERVICIO)	Veracruz	Educación Pública	Proceso	83.53	100.0%	100.0%	Permanente
809	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 491 (FIGURAS DE EDUCACION COMUNITARIA EN SERVICIO)	Yucatán	Educación Pública	Proceso	11.80	100.0%	100.0%	Permanente
810	Programa	EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 413 (PROMOTORAS DE EDUCACION INICIAL)	Campeche	Educación Pública	Proceso	3.63	100.0%	100.0%	Permanente
811	Programa	EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 2,02 (PROMOTORAS DE EDUCACION INICIAL)	Chiapas	Educación Pública	Proceso	20.63	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
767	Programa	PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 7,379 P GRUPOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente
768	Programa	PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 15,704 GRUPOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente
769	Programa	PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 19,128 GRUPOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente
770	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 48,123 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Campeche	Educación Pública	Proceso	185.14	100.0%	100.0%	Permanente
771	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 612,831 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Chiapas	Educación Pública	Proceso	2088.64	100.0%	100.0%	Permanente
772	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 409,254 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1382.90	100.0%	100.0%	Permanente
773	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 73,613 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Morelos	Educación Pública	Proceso	278.55	100.0%	100.0%	Permanente
774	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 367,001 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	1289.10	100.0%	100.0%	Permanente
775	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 437,087 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Puebla	Educación Pública	Proceso	1535.78	100.0%	100.0%	Permanente
776	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 54,143 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	212.87	100.0%	100.0%	Permanente
777	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 169,112 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Tabasco	Educación Pública	Proceso	603.53	100.0%	100.0%	Permanente
778	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 492,022 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Veracruz	Educación Pública	Proceso	1824.28	100.0%	100.0%	Permanente
779	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 107,697 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Yucatán	Educación Pública	Proceso	397.95	100.0%	100.0%	Permanente
780	Programa	70 ESCUELAS DIGNAS 2014	Campeche	Educación Pública	Proceso	48.20	100.0%	100.0%	Permanente
781	Programa	315 ESCUELAS DIGNAS 2014	Chiapas	Educación Pública	Proceso	174.35	100.0%	100.0%	Permanente
782	Programa	326 ESCUELAS DIGNAS 2014	Guerrero	Educación Pública	Proceso	258.24	100.0%	100.0%	Permanente
783	Programa	68 ESCUELAS DIGNAS 2014	Morelos	Educación Pública	Proceso	55.45	100.0%	100.0%	Permanente
784	Programa	126 ESCUELAS DIGNAS 2014	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	66.40	100.0%	100.0%	Permanente
785	Programa	121 ESCUELAS DIGNAS 2014	Puebla	Educación Pública	Proceso	64.80	100.0%	100.0%	Permanente
786	Programa	46 ESCUELAS DIGNAS 2014	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	52.98	100.0%	100.0%	Permanente
787	Programa	208 ESCUELAS DIGNAS 2014	Tabasco	Educación Pública	Proceso	175.00	100.0%	100.0%	Permanente
788	Programa	351 ESCUELAS DIGNAS 2014	Veracruz	Educación Pública	Proceso	203.58	100.0%	100.0%	Permanente
789	Programa	55 ESCUELAS DIGNAS 2014	Yucatán	Educación Pública	Proceso	51.92	100.0%	100.0%	Permanente
790	Programa	46,825 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	3.55	100.0%	100.0%	Permanente
791	Programa	688,577 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	52.32	100.0%	100.0%	Permanente
792	Programa	484,129 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	37.78	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
742	Programa	2,926 ESCUELAS DE CALIDAD	Chiapas	Educación Pública	Proceso	90.14	100.0%	100.0%	Permanente
743	Programa	2,325 ESCUELAS DE CALIDAD	Guerrero	Educación Pública	Proceso	71.61	100.0%	100.0%	Permanente
744	Programa	747 ESCUELAS DE CALIDAD	Morelos	Educación Pública	Proceso	23.01	100.0%	100.0%	Permanente
745	Programa	2,556 ESCUELAS DE CALIDAD	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	78.71	100.0%	100.0%	Permanente
746	Programa	3,340 ESCUELAS DE CALIDAD	Puebla	Educación Pública	Proceso	102.87	100.0%	100.0%	Permanente
747	Programa	556 ESCUELAS DE CALIDAD	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	17.11	100.0%	100.0%	Permanente
748	Programa	1,069 ESCUELAS DE CALIDAD	Tabasco	Educación Pública	Proceso	32.93	100.0%	100.0%	Permanente
749	Programa	878 ESCUELAS DE CALIDAD	Yucatán	Educación Pública	Proceso	27.04	100.0%	100.0%	Permanente
750	Programa	177 ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO(REFORMA EDUCATIVA)	Campeche	Educación Pública	Proceso	69.26	100.0%	100.0%	Permanente
751	Programa	2,144 ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO(REFORMA EDUCATIVA)	Chiapas	Educación Pública	Proceso	505.84	100.0%	100.0%	Permanente
752	Programa	2,625 ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO(REFORMA EDUCATIVA)	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1012.86	100.0%	100.0%	Permanente
753	Programa	64 ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO(REFORMA EDUCATIVA)	Morelos	Educación Pública	Proceso	28.06	100.0%	100.0%	Permanente
754	Programa	1,550 ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO(REFORMA EDUCATIVA)	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	487.97	100.0%	100.0%	Permanente
755	Programa	870 ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO(REFORMA EDUCATIVA)	Puebla	Educación Pública	Proceso	374.91	100.0%	100.0%	Permanente
756	Programa	121 ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO(REFORMA EDUCATIVA)	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	34.59	100.0%	100.0%	Permanente
757	Programa	716 ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO(REFORMA EDUCATIVA)	Tabasco	Educación Pública	Proceso	347.90	100.0%	100.0%	Permanente
758	Programa	3,404 ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO(REFORMA EDUCATIVA)	Veracruz	Educación Pública	Proceso	1470.09	100.0%	100.0%	Permanente
759	Programa	186 ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO(REFORMA EDUCATIVA)	Yucatán	Educación Pública	Proceso	86.64	100.0%	100.0%	Permanente
760	Programa	PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 11,107 GRUPOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente
761	Programa	PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 27,571 GRUPOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente
762	Programa	PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 29,433 GRUPOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente
763	Programa	PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 14,279 GRUPOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente
764	Programa	PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 15,745 GRUPOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente
765	Programa	PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 18,341 GRUPOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente
766	Programa	PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 8,432 P GRUPOS	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
708	Programa	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL FOREMOBA. 1 PROYECTO	Yucatán	Educación Pública	Proceso	0.50	100.0%	100.0%	Permanente
709	Programa	PROGRAMA PONTE AL 100. 3,402 HABITANTES BENEFICADOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	1.90	100.0%	100.0%	Permanente
710	Programa	PROGRAMA PONTE AL 100. 60 HABITANTES BENEFICADOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	6.80	100.0%	100.0%	Permanente
711	Programa	PROGRAMA PONTE AL 100. 33 HABITANTES BENEFICADOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.90	100.0%	100.0%	Permanente
712	Programa	PROGRAMA PONTE AL 100. 3,732 HABITANTES BENEFICADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	3.30	100.0%	100.0%	Permanente
713	Programa	PROGRAMA PONTE AL 100. 100 HABITANTES BENEFICADOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	5.40	100.0%	100.0%	Permanente
714	Programa	PROGRAMA PONTE AL 100. 47,369 HABITANTES BENEFICADOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	4.40	100.0%	100.0%	Permanente
715	Programa	PROGRAMA PONTE AL 100. 324 HABITANTES BENEFICADOS	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	2.60	100.0%	100.0%	Permanente
716	Programa	PROGRAMA PONTE AL 100. 2,866 HABITANTES BENEFICADOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	3.30	100.0%	100.0%	Permanente
717	Programa	PROGRAMA PONTE AL 100. 300 HABITANTES BENEFICADOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	9.60	100.0%	100.0%	Permanente
718	Programa	PROGRAMA PONTE AL 100. 583 HABITANTES BENEFICADOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	3.30	100.0%	100.0%	Permanente
<b>para el Sur-Sureste de México 2014</b>									Permanente
719	Programa	INCLUSION Y ALFABETIZACION DIGITAL. 47,961 LAPTOPS ENTREGADAS A ALUMNOS Y DOCENTES	Tabasco	Educación Pública	Proceso	150.10	100.0%	100.0%	Permanente
720	Programa	INCLUSION Y ALFABETIZACION DIGITAL. 145,586 LAPTOPS ENTREGADAS A ALUMNOS Y DOCENTES	Puebla	Educación Pública	Proceso	421.81	100.0%	100.0%	Permanente
721	Programa	473 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Campeche	Educación Pública	Proceso	207.76	100.0%	100.0%	Permanente
722	Programa	1,746 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Chiapas	Educación Pública	Proceso	683.81	100.0%	100.0%	Permanente
723	Programa	1,273 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	654.28	100.0%	100.0%	Permanente
724	Programa	585 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Morelos	Educación Pública	Proceso	252.90	100.0%	100.0%	Permanente
725	Programa	739 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	432.60	100.0%	100.0%	Permanente
726	Programa	580 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Puebla	Educación Pública	Proceso	383.99	100.0%	100.0%	Permanente
727	Programa	423 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	184.31	100.0%	100.0%	Permanente
728	Programa	560 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Tabasco	Educación Pública	Proceso	373.57	100.0%	100.0%	Permanente
729	Programa	1,000 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Veracruz	Educación Pública	Proceso	319.21	100.0%	100.0%	Permanente
730	Programa	543 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Yucatán	Educación Pública	Proceso	240.52	100.0%	100.0%	Permanente
731	Programa	621 ESCUELAS SEGURAS	Campeche	Educación Pública	Proceso	2.78	100.0%	100.0%	Permanente
732	Programa	1,493 ESCUELAS SEGURAS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	7.19	100.0%	100.0%	Permanente
733	Programa	2,374 ESCUELAS SEGURAS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	8.83	100.0%	100.0%	Permanente
734	Programa	616 ESCUELAS SEGURAS	Morelos	Educación Pública	Proceso	4.00	100.0%	100.0%	Permanente
735	Programa	690 ESCUELAS SEGURAS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	3.54	100.0%	100.0%	Permanente
736	Programa	1,196 ESCUELAS SEGURAS	Puebla	Educación Pública	Proceso	5.82	100.0%	100.0%	Permanente
737	Programa	965 ESCUELAS SEGURAS	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	4.75	100.0%	100.0%	Permanente
738	Programa	2,700 ESCUELAS SEGURAS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	13.37	100.0%	100.0%	Permanente
739	Programa	3,569 ESCUELAS SEGURAS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	14.44	100.0%	100.0%	Permanente
740	Programa	838 ESCUELAS SEGURAS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	3.72	100.0%	100.0%	Permanente
741	Programa	414 ESCUELAS DE CALIDAD	Campeche	Educación Pública	Proceso	12.76	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
694	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 2 PROYECTOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.33	100.0%	100.0%	Permanente
695	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 1 PROYECTO	Morelos	Educación Pública	Proceso	0.30	100.0%	100.0%	Permanente
696	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 5 PROYECTOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	8.95	100.0%	100.0%	Permanente
697	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 1 PROYECTO	Puebla	Educación Pública	Proceso	1.43	100.0%	100.0%	Permanente
698	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. PROYECTOS	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	0.00	100.0%	100.0%	Permanente
699	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 3 PROYECTOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	2.48	100.0%	100.0%	Permanente
700	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 6 PROYECTOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	6.86	100.0%	100.0%	Permanente
701	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 4 PROYECTOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	7.10	100.0%	100.0%	Permanente
702	Programa	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL FOREMOBA. 1 PROYECTO	Chiapas	Educación Pública	Proceso	0.40	100.0%	100.0%	Permanente
703	Programa	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL FOREMOBA. 1 PROYECTO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.19	100.0%	100.0%	Permanente
704	Programa	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL FOREMOBA. 2 PROYECTOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	0.80	100.0%	100.0%	Permanente
705	Programa	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL FOREMOBA. 20 PROYECTOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	4.24	100.0%	100.0%	Permanente
706	Programa	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL FOREMOBA. 6 PROYECTOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	1.04	100.0%	100.0%	Permanente
707	Programa	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL FOREMOBA. 1 PROYECTO	Veracruz	Educación Pública	Proceso	0.40	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
674	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 3,480,124 LIBROS ENTREGADOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	42.35	100.0%	100.0%	Permanente
675	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 19 ACTIVIDADES CULTURALES	Campeche	Educación Pública	Proceso	0.04	100.0%	100.0%	Permanente
676	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 18 ACTIVIDADES CULTURALES	Chiapas	Educación Pública	Proceso	0.14	100.0%	100.0%	Permanente
677	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 20 ACTIVIDADES CULTURALES	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.90	100.0%	100.0%	Permanente
678	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 32 ACTIVIDADES CULTURALES	Morelos	Educación Pública	Proceso	1.23	100.0%	100.0%	Permanente
679	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 24 ACTIVIDADES CULTURALES	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	0.62	100.0%	100.0%	Permanente
680	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 86 ACTIVIDADES CULTURALES	Puebla	Educación Pública	Proceso	0.12	100.0%	100.0%	Permanente
681	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 58 ACTIVIDADES CULTURALES	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	0.08	100.0%	100.0%	Permanente
682	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 56 ACTIVIDADES CULTURALES	Tabasco	Educación Pública	Proceso	0.20	100.0%	100.0%	Permanente
683	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 63 ACTIVIDADES CULTURALES	Veracruz	Educación Pública	Proceso	0.63	100.0%	100.0%	Permanente
684	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 72 ACTIVIDADES CULTURALES	Yucatán	Educación Pública	Proceso	0.06	100.0%	100.0%	Permanente
685	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC). 110 PROYECTOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	3.56	100.0%	100.0%	Permanente
686	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC). 78 PROYECTOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.82	100.0%	100.0%	Permanente
687	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC). 41 PROYECTOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	1.51	100.0%	100.0%	Permanente
688	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC). 86 PROYECTOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	3.77	100.0%	100.0%	Permanente
689	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC). 56 PROYECTOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	2.12	100.0%	100.0%	Permanente
690	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC). 63 PROYECTOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	1.99	100.0%	100.0%	Permanente
691	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC). 72 PROYECTOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	2.18	100.0%	100.0%	Permanente
692	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 3 PROYECTOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	7.77	100.0%	100.0%	Permanente
693	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 2 PROYECTOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	1.73	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
657	Programa	4,713 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRONABES	Guerrero	Educación Pública	Proceso	25.00	100.0%	100.0%	Permanente
658	Programa	2,957 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRONABES	Morelos	Educación Pública	Proceso	14.00	100.0%	100.0%	Permanente
659	Programa	15,763 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRONABES	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	120.00	100.0%	100.0%	Permanente
660	Programa	18,058 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRONABES	Puebla	Educación Pública	Proceso	85570.00	100.0%	100.0%	Permanente
661	Programa	5,403 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRONABES	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	30.00	100.0%	100.0%	Permanente
662	Programa	6,275 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRONABES	Tabasco	Educación Pública	Proceso	34.44	100.0%	100.0%	Permanente
663	Programa	25,461 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRONABES	Veracruz	Educación Pública	Proceso	130.00	100.0%	100.0%	Permanente
664	Programa	8,660 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRONABES	Yucatán	Educación Pública	Proceso	43.00	100.0%	100.0%	Permanente
665	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 1,571,291 LIBROS ENTREGADOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	19.12	100.0%	100.0%	Permanente
666	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 4,934,812 LIBROS ENTREGADOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	60.05	100.0%	100.0%	Permanente
667	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 8,739,154 LIBROS ENTREGADOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	106.34	100.0%	100.0%	Permanente
668	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 3,299,793 LIBROS ENTREGADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	40.15	100.0%	100.0%	Permanente
669	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 9,883,093 LIBROS ENTREGADOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	120.26	100.0%	100.0%	Permanente
670	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 12,875,929 LIBROS ENTREGADOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	156.68	100.0%	100.0%	Permanente
671	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 2,456,774 LIBROS ENTREGADOS	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	29.89	100.0%	100.0%	Permanente
672	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 4,798,259 LIBROS ENTREGADOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	58.39	100.0%	100.0%	Permanente
673	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 15,255,808 LIBROS ENTREGADOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	185.64	100.0%	100.0%	Permanente



No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
641	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 74 PLANTELES APOYADOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	3.36	100.0%	100.0%	Permanente
642	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 35 PLANTELES APOYADOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	1.61	100.0%	100.0%	Permanente
643	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 25 PLANTELES APOYADOS	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	1.45	100.0%	100.0%	Permanente
644	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 35 PLANTELES APOYADOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	1.75	100.0%	100.0%	Permanente
645	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 100 PLANTELES APOYADOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	4.51	100.0%	100.0%	Permanente
646	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 23 PLANTELES APOYADOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	1.21	100.0%	100.0%	Permanente
647	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 4 PLANTELES APOYADOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	47.90	100.0%	100.0%	Permanente
648	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 8 PLANTELES APOYADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	18.18	100.0%	100.0%	Permanente
649	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 14 PLANTELES APOYADOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	31.04	100.0%	100.0%	Permanente
650	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 4 PLANTELES APOYADOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	19.41	100.0%	100.0%	Permanente
651	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 3 PLANTELES APOYADOS	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	23.63	100.0%	100.0%	Permanente
652	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 6 PLANTELES APOYADOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	34.31	100.0%	100.0%	Permanente
653	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 2 PLANTELES APOYADOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	4.98	100.0%	100.0%	Permanente
654	Programa	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 1 PLANTELES APOYADOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	2.50	100.0%	100.0%	Permanente
655	Programa	3,013 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRONABES	Campeche	Educación Pública	Proceso	18.50	100.0%	100.0%	Permanente
656	Programa	8,752 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRONABES	Chiapas	Educación Pública	Proceso	45.00	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
619	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 73,814 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	Guerrero	Educación Pública	Proceso	605.70	100.0%	100.0%	Permanente
620	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 16,932 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	Morelos	Educación Pública	Proceso	123.49	100.0%	100.0%	Permanente
621	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 71,325 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	574.92	100.0%	100.0%	Permanente
622	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 94,602 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	Puebla	Educación Pública	Proceso	696.12	100.0%	100.0%	Permanente
623	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 12,498 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	89.31	100.0%	100.0%	Permanente
624	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 41,274 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	Tabasco	Educación Pública	Proceso	278.95	100.0%	100.0%	Permanente
625	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 114,162 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	Veracruz	Educación Pública	Proceso	840.02	100.0%	100.0%	Permanente
626	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 20,109 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	Yucatán	Educación Pública	Proceso	166.41	100.0%	100.0%	Permanente
627	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 6,828 BECAS /EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Campeche	Educación Pública	Proceso	23.21	100.0%	100.0%	Permanente
628	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 50,372 BECAS /EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Chiapas	Educación Pública	Proceso	180.32	100.0%	100.0%	Permanente
629	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 30,035 BECAS /EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Guerrero	Educación Pública	Proceso	110.47	100.0%	100.0%	Permanente
630	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 11,815 BECAS /EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Morelos	Educación Pública	Proceso	44.19	100.0%	100.0%	Permanente
631	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 44,536 BECAS /EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	153.94	100.0%	100.0%	Permanente
632	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 38,527 BECAS /EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Puebla	Educación Pública	Proceso	134.28	100.0%	100.0%	Permanente
633	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 25,855 BECAS /EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	86.25	100.0%	100.0%	Permanente
634	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 23,262 BECAS /EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Tabasco	Educación Pública	Proceso	85.48	100.0%	100.0%	Permanente
635	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 64,338 BECAS /EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Veracruz	Educación Pública	Proceso	225.16	100.0%	100.0%	Permanente
636	Programa	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 14,859 BECAS /EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Yucatán	Educación Pública	Proceso	45.66	100.0%	100.0%	Permanente
637	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 20 PLANTELES APOYADOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	0.84	100.0%	100.0%	Permanente
638	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 56 PLANTELES APOYADOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	2.25	100.0%	100.0%	Permanente
639	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 59 PLANTELES APOYADOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.62	100.0%	100.0%	Permanente
640	Programa	CONSTRUYE T (EDUCACION MEDIA SUPERIOR). 20 PLANTELES APOYADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	0.94	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
594	Programa	2,863 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	22.68	100.0%	100.0%	Permanente
595	Programa	4,305 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	51.87	100.0%	100.0%	Permanente
596	Programa	2,132 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	18.86	100.0%	100.0%	Permanente
597	Programa	3,075 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	15.46	100.0%	100.0%	Permanente
598	Programa	13,110 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	66.26	100.0%	100.0%	Permanente
599	Programa	4,894 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	16.10	100.0%	100.0%	Permanente
600	Programa	2,356 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	11.75	100.0%	100.0%	Permanente
601	Programa	13,456 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	52.99	100.0%	100.0%	Permanente
602	Programa	6,685 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	45.04	100.0%	100.0%	Permanente
603	Programa	4,000 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	20.33	100.0%	100.0%	Permanente
604	Programa	4,380 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	24.20	100.0%	100.0%	Permanente
605	Programa	7,583 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	44.22	100.0%	100.0%	Permanente
606	Programa	3,048 CONCLUSIONES DE PRIMARIA PARA ADULTOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	14.07	100.0%	100.0%	Permanente
607	Programa	6,500 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	29.55	100.0%	100.0%	Permanente
608	Programa	16,216 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	87.25	100.0%	100.0%	Permanente
609	Programa	7,474 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	49.53	100.0%	100.0%	Permanente
610	Programa	6,755 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	36.71	100.0%	100.0%	Permanente
611	Programa	17,341 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	66.82	100.0%	100.0%	Permanente
612	Programa	11,858 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	47.91	100.0%	100.0%	Permanente
613	Programa	8,776 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	38.29	100.0%	100.0%	Permanente
614	Programa	6,014 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	49.03	100.0%	100.0%	Permanente
615	Programa	18,245 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	91.59	100.0%	100.0%	Permanente
616	Programa	8,661 CONCLUSIONES DE SECUNDARIA PARA ADULTOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	49.97	100.0%	100.0%	Permanente
617	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 11,041 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	Campeche	Educación Pública	Proceso	84.18	100.0%	100.0%	Permanente
618	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 114,621 BECAS EDUCATIVAS (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	Chiapas	Educación Pública	Proceso	898.73	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
573	Programa	50,810 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	quintana roo	Educación Pública	Proceso	4.18	100.0%	100.0%	Permanente
574	Programa	190,179 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	tabasco	Educación Pública	Proceso	15.40	100.0%	100.0%	Permanente
575	Programa	688,683 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	veracruz	Educación Pública	Proceso	57.54	100.0%	100.0%	Permanente
576	Programa	134,162 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	10.25	100.0%	100.0%	Permanente
577	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 347 (FIGURAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN SERVICIO)	Campeche	Educación Pública	Proceso	10.23	100.0%	100.0%	Permanente
578	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 5,949 (FIGURAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN SERVICIO)	Chiapas	Educación Pública	Proceso	171.91	100.0%	100.0%	Permanente
579	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 2,006 (FIGURAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN SERVICIO)	Guerrero	Educación Pública	Proceso	56.52	100.0%	100.0%	Permanente
580	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 161 (FIGURAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN SERVICIO)	Morelos	Educación Pública	Proceso	4.25	100.0%	100.0%	Permanente
581	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 2,268 (FIGURAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN SERVICIO)	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	65.84	100.0%	100.0%	Permanente
582	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 1,790 (FIGURAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN SERVICIO)	Puebla	Educación Pública	Proceso	45.68	100.0%	100.0%	Permanente
583	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 247 (FIGURAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN SERVICIO)	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	8.11	100.0%	100.0%	Permanente
584	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 719 (FIGURAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN SERVICIO)	Tabasco	Educación Pública	Proceso	19.44	100.0%	100.0%	Permanente
585	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 3,408 (FIGURAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN SERVICIO)	Veracruz	Educación Pública	Proceso	94.96	100.0%	100.0%	Permanente
586	Programa	EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA. 480 (FIGURAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN SERVICIO)	Yucatán	Educación Pública	Proceso	13.00	100.0%	100.0%	Permanente
587	Programa	1,264 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	16.71	100.0%	100.0%	Permanente
588	Programa	23,396 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	76.18	100.0%	100.0%	Permanente
589	Programa	10,259 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	56.62	100.0%	100.0%	Permanente
590	Programa	827 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	9.23	100.0%	100.0%	Permanente
591	Programa	8,328 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	61.96	100.0%	100.0%	Permanente
592	Programa	5,960 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	31.83	100.0%	100.0%	Permanente
593	Programa	1,567 JÓVENES Y ADULTOS ALFABETIZADOS	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	11.39	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
547	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 46,213 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Campeche	Educación Pública	Proceso	161.84	100.0%	100.0%	Permanente
548	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 588,506 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Chiapas	Educación Pública	Proceso	1727.34	100.0%	100.0%	Permanente
549	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 393,010 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1160.41	100.0%	100.0%	Permanente
550	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 70,691 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Morelos	Educación Pública	Proceso	236.76	100.0%	100.0%	Permanente
551	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 352,434 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	1101.72	100.0%	100.0%	Permanente
552	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 419,738 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Puebla	Educación Pública	Proceso	1333.71	100.0%	100.0%	Permanente
553	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 51,994 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	171.31	100.0%	100.0%	Permanente
554	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 162,400 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Tabasco	Educación Pública	Proceso	534.70	100.0%	100.0%	Permanente
555	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 472,493 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Veracruz	Educación Pública	Proceso	1610.55	100.0%	100.0%	Permanente
556	Programa	PROGRAMA OPORTUNIDADES. 103,422 BECAS EDUCATIVAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Yucatán	Educación Pública	Proceso	319.12	100.0%	100.0%	Permanente
557	Programa	43 ESCUELAS DIGNAS 2013	Campeche	Educación Pública	Proceso	41.20	100.0%	100.0%	Permanente
558	Programa	216 ESCUELAS DIGNAS 2013	Chiapas	Educación Pública	Proceso	215.32	100.0%	100.0%	Permanente
559	Programa	163 ESCUELAS DIGNAS 2013	Guerrero	Educación Pública	Proceso	193.32	100.0%	100.0%	Permanente
560	Programa	67 ESCUELAS DIGNAS 2013	Morelos	Educación Pública	Proceso	65.75	100.0%	100.0%	Permanente
561	Programa	76 ESCUELAS DIGNAS 2013	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	81.08	100.0%	100.0%	Permanente
562	Programa	183 ESCUELAS DIGNAS 2013	Puebla	Educación Pública	Proceso	128.47	100.0%	100.0%	Permanente
563	Programa	37 ESCUELAS DIGNAS 2013	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	37.17	100.0%	100.0%	Permanente
564	Programa	60 ESCUELAS DIGNAS 2013	Tabasco	Educación Pública	Proceso	62.91	100.0%	100.0%	Permanente
565	Programa	222 ESCUELAS DIGNAS 2013	Veracruz	Educación Pública	Proceso	199.02	100.0%	100.0%	Permanente
566	Programa	54 ESCUELAS DIGNAS 2013	Yucatán	Educación Pública	Proceso	51.93	100.0%	100.0%	Permanente
567	Programa	50,837 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	4.17	100.0%	100.0%	Permanente
568	Programa	688,577 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	55.96	100.0%	100.0%	Permanente
569	Programa	227,755 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	50.24	100.0%	100.0%	Permanente
570	Programa	66,953 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	5.25	100.0%	100.0%	Permanente
571	Programa	486,826 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	39.26	100.0%	100.0%	Permanente
572	Programa	556,983 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	puebla	Educación Pública	Proceso	44.20	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
516	Obra	EDIFICIO MULTIAULAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE AULAS, LABORATORIOS DE COMPUTO , INGLES Y OTRAS DE LAS LICENCIATURAS DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN , LICENCIATURAS DE INGENIERIA AMBIENTA, INGENIERIA EN ALIMENTOS, INGENIERIA EN MATERIALES, INGENIERIA QUIMICA, INGENIERIA EN MECATRONICA Y LICENCIATURA EN ELECTRONICA. CIUDAD UNIVERSITARIA. BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Yucatán	Educación Pública	Cumplido	2.38	100.0%	100.0%	nov-13
517	Obra	ADECUACIÓN DE LAS AULAS DE LA FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA. CIUDAD UNIVERSITARIA. BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Yucatán	Educación Pública	Cumplido	2.17	100.0%	100.0%	nov-13

### Avances en Programas Federales para el Sur-Sureste de México 2013

518	Programa	102,000 LAPTOPS PARA ALUMNOS QUE CURSAN 5° Y 6° GRADO DE PRIMARIA	Tabasco	Educación Pública	Proceso	355.34	100.0%	100.0%	Permanente
519	Programa	229 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Campeche	Educación Pública	Proceso	91.90	100.0%	100.0%	Permanente
520	Programa	1,562 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Chiapas	Educación Pública	Proceso	459.04	100.0%	100.0%	Permanente
521	Programa	796 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	339.19	100.0%	100.0%	Permanente
522	Programa	383 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Morelos	Educación Pública	Proceso	152.27	100.0%	100.0%	Permanente
523	Programa	494 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	179.77	100.0%	100.0%	Permanente
524	Programa	300 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Puebla	Educación Pública	Proceso	120.64	100.0%	100.0%	Permanente
525	Programa	138 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	45.65	100.0%	100.0%	Permanente
526	Programa	280 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Tabasco	Educación Pública	Proceso	107.38	100.0%	100.0%	Permanente
527	Programa	1,000 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Veracruz	Educación Pública	Proceso	302.04	100.0%	100.0%	Permanente
528	Programa	293 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Yucatán	Educación Pública	Proceso	113.83	100.0%	100.0%	Permanente
529	Programa	561 ESCUELAS SEGURAS	Campeche	Educación Pública	Proceso	3.27	100.0%	100.0%	Permanente
530	Programa	1,500 ESCUELAS SEGURAS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	9.97	100.0%	100.0%	Permanente
531	Programa	1,583 ESCUELAS SEGURAS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	11.18	100.0%	100.0%	Permanente
532	Programa	834 ESCUELAS SEGURAS	Morelos	Educación Pública	Proceso	4.07	100.0%	100.0%	Permanente
533	Programa	740 ESCUELAS SEGURAS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	3.76	100.0%	100.0%	Permanente
534	Programa	1,097 ESCUELAS SEGURAS	Puebla	Educación Pública	Proceso	5.29	100.0%	100.0%	Permanente
535	Programa	969 ESCUELAS SEGURAS	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	4.90	100.0%	100.0%	Permanente
536	Programa	2,639 ESCUELAS SEGURAS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	10.62	100.0%	100.0%	Permanente
537	Programa	3,431 ESCUELAS SEGURAS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	13.05	100.0%	100.0%	Permanente
538	Programa	769 ESCUELAS SEGURAS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	4.20	100.0%	100.0%	Permanente
539	Programa	501 ESCUELAS DE CALIDAD	Campeche	Educación Pública	Proceso	42.20	100.0%	100.0%	Permanente
540	Programa	2,255 ESCUELAS DE CALIDAD	Guerrero	Educación Pública	Proceso	102.20	100.0%	100.0%	Permanente
541	Programa	852 ESCUELAS DE CALIDAD	Morelos	Educación Pública	Proceso	21.70	100.0%	100.0%	Permanente
542	Programa	1,414 ESCUELAS DE CALIDAD	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	83.40	100.0%	100.0%	Permanente
543	Programa	3,167 ESCUELAS DE CALIDAD	Puebla	Educación Pública	Proceso	80.80	100.0%	100.0%	Permanente
544	Programa	670 ESCUELAS DE CALIDAD	Quintana roo	Educación Pública	Proceso	18.50	100.0%	100.0%	Permanente
545	Programa	1,167 ESCUELAS DE CALIDAD	Tabasco	Educación Pública	Proceso	35.40	100.0%	100.0%	Permanente
546	Programa	1,085 ESCUELAS DE CALIDAD	Yucatán	Educación Pública	Proceso	42.30	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
508	Obra	REMDELACION Y ADECUACION DE LA SALA DE JUNTAS, CUBICULOS, ARCHIVO, AULAS, BIBLIOTECA, TEATRO, AUDITORIO Y SANITARIOS. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL PROFR. DARIO RODRIGUEZ CRUZ	Veracruz	Educación Pública	Cumplido	6.47	100.0%	100.0%	nov-13
509	Obra	AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA, CAFETERIA Y AULAS, ACONDICIONAMIENTO DE AULAS, AUDITORIO, SALA DE USOS MULTIPLES, CUBICULOS, BODEGA ESCOLAR Y RED ELECTRICA, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA NORMAL OFICIAL PROFR. LUIS CASARRUBIAS IBARRA	Veracruz	Educación Pública	Cumplido	2.81	100.0%	100.0%	nov-13
510	Obra	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y AULAS, REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL, CUBICULOS, AULAS, ARCHIVO ESCOLAR, PLAZA CIVICA, SANITARIOS Y DIRECCION, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL CARMEN SERDAN	Veracruz	Educación Pública	Cumplido	3.44	100.0%	100.0%	nov-13
511	Obra	CONSTRUCCION DEL ESPACIO MULTIFUNCIONAL, REHABILITACION DE CUBICULOS, CASA DEL CUENTO Y AREA ADMINISTRATIVA, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA DE RED INALAMBRICA Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE IDIOMAS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACAN	Veracruz	Educación Pública	Cumplido	3.62	100.0%	100.0%	nov-13
512	Obra	CONSTRUCCION DE AULAS, CENTRO EDUCATIVO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, ACONDICIONAR AULA DE IDIOMAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA NORMAL PROFR. FIDEL MEZA Y SANCHEZ	Veracruz	Educación Pública	Cumplido	1.71	100.0%	100.0%	nov-13
513	Obra	ADECUACIÓN DE AULAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN. CIUDAD UNIVERSITARIA. BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Yucatán	Educación Pública - CONACULTA	Proceso	20.50	0.0%	0.0%	may-15
514	Obra	ADECUACIÓN DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA. CIUDAD UNIVERSITARIA. BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Yucatán	Educación Pública	Cumplido	2.50	100.0%	100.0%	nov-14
515	Obra	ADECUACIÓN DE AULAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA. CIUDAD UNIVERSITARIA . BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Yucatán	Educación Pública	Cumplido	5.73	100.0%	100.0%	dic-12

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
495	Obra	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 EDIFICIO DE 2 NIVELES DE 5 E/E.	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	3.29	100.0%	100.0%	nov-14
496	Obra	P. A. LABORATORIO DE IDIOMAS Y EN P.B. TALLER DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO .	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	9.00	100.0%	100.0%	nov-14
497	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 229	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	9.00	100.0%	100.0%	nov-14
498	Obra	4 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E/E, BARDA REJAMURO.	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	21.00	100.0%	100.0%	ene-13
499	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 254	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	14.25	100.0%	100.0%	ene-13
500	Obra	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO, BARDA PERIMETRAL.	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	15.00	100.0%	100.0%	ene-13
501	Obra	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚM. 17	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	2.57	100.0%	100.0%	nov-13
502	Obra	UNIDAD DE SEMINARIOS Y APOYO A LA DOCENCIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	2.84	100.0%	100.0%	nov-13
503	Obra	2DA. ETAPA POSGRADO DE ENFERMERIA DE LA LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	14.56	100.0%	100.0%	nov-13
504	Obra	BIBLIOTECA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACAN	Veracruz	Educación Pública - CONACULTA	Proceso	25.00	0.0%	0.0%	oct-15
505	Obra	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CENTRAL ELECTRICA Y LA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL DE LA ESCUELA NORMAL OFICIAL LIC. BENITO JUAREZ	Veracruz	Educación Pública - CONADE	Cumplido	1,671.00	100.0%	100.0%	nov-14
506	Obra	CONSTRUCCION DE AULAS, MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, RED ELECTRICA Y SALA DE USOS MULTIPLES, EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL AUDIOVISUAL E INFRAESTRUCTURA DE REDES DE LA ESCUELA NORMAL PRIMARIA OFICIAL PROFR. JESUS MERINO NIETO	Veracruz	Educación Pública	Cumplido	2.23	100.0%	100.0%	nov-14
507	Obra	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, LABORATORIOS DE IDIOMAS, CUBICULOS Y AULAS, ASI COMO REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS, AULAS, CUBICULOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CAFETERIA Y SALON DE USOS MULTIPLES. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA BENEMERITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GRAL. JUAN CRISOSTOMO BONILLA	Veracruz	Educación Pública	Cumplido	2.75	100.0%	100.0%	dic-13



No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
479	Obra	2 AULAS (U-1C).	Puebla	Educación Pública	Proceso	20.08	100.0%	41.0%	dic-15
480	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 201	Puebla	Educación Pública	Proceso	18.60	100.0%	70.0%	dic-15
481	Obra	3 AULAS (U-1C).	Quintana Roo	Educación Pública	Cumplido	20.40	100.0%	100.0%	nov-14
482	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 183	Quintana Roo	Educación Pública	Cumplido	2.08	100.0%	100.0%	ago-14
483	Obra	3 AULAS (U-1C), MOBILIARIO Y OBRA EXTERIOR. CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 25	Quintana Roo	Educación Pública	Cumplido	1.15	100.0%	100.0%	dic-14
484	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Quintana Roo	Educación Pública	Cumplido	17.07	100.0%	100.0%	feb-13
485	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 231	Quintana Roo	Educación Pública	Cumplido	96.40	100.0%	100.0%	nov-13
486	Obra	HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE FARMACOLOGIA, CAMPUS TEOTITLAN. UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Quintana Roo	Educación Pública	Cumplido	0.72	100.0%	100.0%	ago-14
487	Obra	CONSTRUIR EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA SALUD (CLINICA ROBOTIZADA) CAMPUS TUXTEPEC. UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	Quintana Roo	Educación Pública	Cumplido	1.54	100.0%	100.0%	oct-14
488	Obra	ADECUACIÓN DE DOS ESPACIOS PARA SER USADOS COMO LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DEL AREA DE INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA. UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	Quintana Roo	Educación Pública	Cumplido	40.00	100.0%	100.0%	dic-12
489	Obra	CONSTRUCCION DE LA SALA DE USOS MULTIPLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, DE PUTLA	Quintana Roo	Educación Pública	Cumplido	3.50	100.0%	100.0%	nov-13
490	Obra	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO	Quintana Roo	Educación Pública	Cumplido	5.90	100.0%	100.0%	nov-13
491	Obra	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE TEPOSCOLULA	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	0.75	100.0%	77.5%	jul-15
492	Obra	CONSTRUIR EL EDIFICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVA. CAMPUS PRINCIPAL. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	3.03	100.0%	100.0%	nov-14
493	Obra	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E/E	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	3.43	100.0%	100.0%	nov-14
494	Obra	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚM. 067	Tabasco	Educación Pública	Cumplido	6.55	100.0%	100.0%	nov-14

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
457	Obra	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INGLES Y MATEMATICAS, MANTENIMIENTO DE AULAS, ADQUISICION Y REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL CUAUTLA	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	2.30	100.0%	77.3%	oct-15
458	Obra	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO TECHADO BASQUETBOL "TRIQUIS"	Puebla	Educación Pública	Cumplido	4.42	100.0%	100.0%	dic-14
459	Obra	3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E, MOBILIARIO, EQUIPO Y OBRA EXTERIOR.	Puebla	Educación Pública	Cumplido	6.67	100.0%	100.0%	dic-14
460	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 31	Puebla	Educación Pública	Cumplido	5.04	100.0%	100.0%	dic-14
461	Obra	3 AULAS DE 2.5 E/E	Puebla	Educación Pública	Cumplido	3.28	100.0%	100.0%	dic-14
462	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 123	Puebla	Educación Pública	Cumplido	49.20	100.0%	100.0%	dic-12
463	Obra	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO 1UC DE 2.5 E. E. C/U	Puebla	Educación Pública	Cumplido	6.02	100.0%	100.0%	dic-13
464	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 26	Puebla	Educación Pública	Cumplido	15.00	100.0%	100.0%	dic-12
465	Obra	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS.	Puebla	Educación Pública	Cumplido	3.22	100.0%	100.0%	nov-13
466	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 259	Puebla	Educación Pública	Cumplido	2.16	100.0%	100.0%	nov-13
467	Obra	3 AULAS DE 3 2.5 E/E	Puebla	Educación Pública	Cumplido	4.15	100.0%	100.0%	nov-13
468	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 205	Puebla	Educación Pública	Cumplido	2.29	100.0%	100.0%	nov-13
469	Obra	1 TALLER PARA LA ESPECIALIDAD DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CÓMPUTO (T-08)	Puebla	Educación Pública	Cumplido	2.72	100.0%	100.0%	nov-13
470	Obra	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚM. 123	Puebla	Educación Pública	Cumplido	3.44	100.0%	100.0%	nov-13
471	Obra	3 AULAS DIDÁCTICAS (2 DE 2 1/2 EE Y 1 DE 3 EE) EN EDIFICIO U-1C.	Puebla	Educación Pública	Cumplido	1.70	100.0%	100.0%	nov-13
472	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 107	Puebla	Educación Pública	Cumplido	3.21	100.0%	100.0%	nov-13
473	Obra	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN EL SECTOR PORCINO.	Puebla	Educación Pública	Proceso	5.40	100.0%	95.0%	mar-15
474	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 075	Puebla	Educación Pública	Proceso	1.15	100.0%	95.0%	mar-15
475	Obra	2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 1/2 E.E.	Puebla	Educación Pública	Proceso	2.63	100.0%	95.0%	mar-15
476	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 77	Puebla	Educación Pública	Proceso	13.70	100.0%	95.0%	mar-15
477	Obra	LABORATORIO DE CÓMPUTO, 7 ENTRE-EJES.	Puebla	Educación Pública	Proceso	2.01	100.0%	95.0%	mar-15
478	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 158	Puebla	Educación Pública	Proceso	20.60	100.0%	83.0%	abr-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
439	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 129	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	2.79	100.0%	100.0%	dic-14
440	Obra	SALA DE TUTORÍAS Y SALA DE MAESTROS	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	4.41	100.0%	100.0%	dic-14
441	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 155	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	3.24	100.0%	100.0%	dic-14
442	Obra	SALA DE TUTORÍAS Y SALA DE MAESTROS	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	1.76	100.0%	100.0%	dic-14
443	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 190	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	2.25	100.0%	100.0%	dic-13
444	Obra	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 ENTRE EJES CON ÁREA DE 64.8 M2 CADA UNA. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS 3 AULAS DIDÁCTICAS.	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	0.14	100.0%	100.0%	dic-13
445	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 223	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	1.19	100.0%	100.0%	dic-14
446	Obra	2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 1/2 EE EN EDIFICIO U-1C	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	2.04	100.0%	90.0%	dic-15
447	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 076	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	1.25	100.0%	90.0%	dic-15
448	Obra	2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 1/2 EE EN EDIFICIO U-1C	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	2.21	100.0%	90.0%	dic-15
449	Obra	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 012	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	2.21	100.0%	90.0%	dic-15
450	Obra	MÓDULO DE TUTORÍAS DE 4 E.E Y SALA DE MAESTROS DE 2 E.E	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	1.94	100.0%	90.0%	dic-15
451	Obra	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 154	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	0.08	100.0%	100.0%	oct-14
452	Obra	CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO PISO PARA EL AREA DE BIBLIOTECA.CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN HUMANIDADES DEL ESTADO DE MORELOS	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	3.64	100.0%	100.0%	dic-14
453	Obra	INSTALACIÓN DE SISTEMAS QUE MEJOREN LA ATENCIÓN AL PROCESO EDUCATIVO.CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN HUMANIDADES DEL ESTADO DE MORELOS	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	0.74	100.0%	100.0%	dic-14
454	Obra	LABORATORIO LT-2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	3.30	100.0%	100.0%	nov-13
455	Obra	UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	3.61	100.0%	100.0%	nov-13
456	Obra	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGLES Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA NORMAL RURAL GRAL. EMILIANO ZAPATA	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	2.94	100.0%	100.0%	nov-13

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
423	Obra	CONSTRUCCIÓN DE AREA DE GOBIERNO: EDIFICIO ATIPICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CUBÍCULOS. CAMPUS LLANO LARGO. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	Morelos	Educación Pública	Cumplido	2.20	100.0%	100.0%	ago-14
424	Obra	CONSTRUCCIÓN DE CIBER PLAZA, OBRA COMPLEMENTARIA Y CAFETERIA.	Morelos	Educación Pública	Cumplido	2.20	100.0%	100.0%	ago-14
425	Obra	CAMPUS LLANO LARGO. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	Morelos	Educación Pública	Cumplido	2.20	100.0%	100.0%	ago-14
426	Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: ANDADORES, PLAZOLETA, ESTACIONAMIENTO, ALUMBRADO Y AREAS VERDES. CAMPUS LLANO LARGO. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	Morelos	Educación Pública	Cumplido	2.21	100.0%	100.0%	ago-14
427	Obra	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-2C DE 11 EE. PARA: 5 AULAS, AREA ADMINISTRATIVA, TALLER DE DISEÑO Y MODULO SANITARIO. UNIDAD ACADÉMICA DE DISEÑO Y ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	Morelos	Educación Pública	Cumplido	1.34	100.0%	100.0%	dic-13
428	Obra	EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO	Morelos	Educación Pública	Cumplido	1.34	100.0%	100.0%	dic-13
429	Obra	EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA CALIENTE	Morelos	Educación Pública	Cumplido	3.90	100.0%	100.0%	dic-13
430	Obra	EDIFICIO DE DOCENCIA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE GUERRERO	Morelos	Educación Pública	Cumplido	0.32	100.0%	100.0%	dic-14
431	Obra	PLAN ARQUITECTONICO: CONTINUIDAD DE AMPLIACION Y TERMINACION DE LA 1ª ETAPA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL CAMPUS AYUTLA DE LOS LIBRES, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO GUERRERO	Morelos	Educación Pública	Cumplido	0.14	100.0%	100.0%	dic-14
432	Obra	LABORATORIO DE COMPUTO. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA	Morelos	Educación Pública	Cumplido	25.00	100.0%	100.0%	ene-14
433	Obra	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD ACADÉMICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO	Morelos	Educación Pública	Cumplido	30.00	100.0%	100.0%	jul-13
434	Obra	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD ACADÉMICA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA	Morelos	Educación Pública	Cumplido	4.50	100.0%	100.0%	nov-13
435	Obra	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL JARDÍN BORDA 1/	Morelos	Educación Pública	Cumplido	3.98	100.0%	100.0%	nov-13
436	Obra	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TUTORÍAS	Oaxaca	Educación Pública - CONADE	Cumplido	4.50	100.0%	100.0%	mar-14
437	Obra	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 6/11 "JUANA INÉS DE ASBAJE"	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	3.40	100.0%	100.0%	dic-14
438	Obra	SALA DE TUTORÍAS Y SALA DE MAESTROS	Oaxaca	Educación Pública	Cumplido	2.21	100.0%	100.0%	dic-14

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
411	PNG	REHABILITACION DE AUDITORIO, SALA DE DESARROLLO PSICOMOTOR, SALA TEATRAL, SALA DE MAESTROS, AREA DE DOCENCIA Y AREA DE PSICOPELAGOGIA, SANITARIOS, HABILITACION DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.30	100.0%	37.0%	jul-15
412	PNG	REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS, COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESCUELA NORMAL VICENTE GUERRERO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.50	100.0%	35.0%	jul-15
413	PNG	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y RAMPA DE EMERGENCIAS, HABILITACION DE AULAS, SANITARIOS, EDIFICIOS, SALONES DE COMPUTO, AREAS COMUNES, DIFUSION CULTURAL, EXTENSION EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL PREESCOLAR ADOLFO VIGURI VIGURI	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.30	100.0%	75.0%	jul-15
414	PNG	CONSTRUCCION DE AULAS, AREA ADMINISTRATIVA, SANITARIOS Y ESCALERAS, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE LA MONTAÑA	Guerrero	Educación Pública	Proceso	18.00	100.0%	18.0%	dic-15
415	PNG	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE LA NORMAL RURAL RAUL ISIDRO BURGOS AYOTZINAPA	Guerrero	Educación Pública	Proceso	18.00	100.0%	15.0%	dic-15
416	PNG	CONSTRUIR UN EDIFICIO ATIPICO DE UNA PLANTA PARA AULAS DE USO DOCENTE (10 AULAS), SALA DE VIDEOCONFERENCIAS, COORDINACIÓN DE LA CARRERA Y MODULO DE SANITARIOS. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	15.00	100.0%	13.0%	dic-15
417	PNG	CONSTRUIR EDIFICIOS ATIPICOS DE 2 NIVELES, AULAS, LABORATORIOS, SALA DE VIDOCONFERENCIA, BIBLIOTECA, CUBÍCULOS Y AREA ADMINISTRATIVAS.	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.60	100.0%	65.0%	feb-15
418	PNG	CAMPUS ZUMPANGO. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	10.52	100.0%	98.0%	ene-15
419	PNG	CONSTRUIR EDIFICIOS ATIPICOS DE 2 NIVELES, AULAS, LABORATORIOS, SALA DE VIDOCONFERENCIA, BIBLIOTECA, CUBÍCULOS Y AREA ADMINISTRATIVAS.	Guerrero	Educación Pública	Proceso	15.00	100.0%	48.0%	mar-15
420	PNG	CAMPUS COSTA CHICA, CRUZ GRANDE. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	15.00	100.0%	29.5%	abr-15
421	Obra	CONSTRUIR EDIFICIOS ATIPICOS DE 2 NIVELES, AULAS, LABORATORIOS, SALA DE VIDOCONFERENCIA, BIBLIOTECA, CUBÍCULOS Y AREA ADMINISTRATIVAS.	Morelos	Educación Pública - CONACULTA	Proceso	20.00	0.0%	0.0%	oct-15
422	Obra	CAMPUS MONTAÑA, HUAMUXTITLAN. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	Morelos	Educación Pública	Cumplido	2.79	100.0%	100.0%	ago-14

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
393	PNG	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/7 "IGNACIO COMONFORT RÍOS"	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	8.06	100.0%	100.0%	ago-14
394	PNG	6 AULAS (U-2C), 1 LABORATORIO DE CIENCIAS (U-1C), 1 MÓDULO SANITARIO, 1 INTENDENCIA, 1 BODEGA (U-1C), 1 LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO TICS (U-1C), 1 TALLER DE PESCA DEPORTIVA Y BÚCEO (U-1C), OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES.	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	10.44	100.0%	100.0%	ago-14
395	PNG	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR ZIHUATANEJO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.92	100.0%	75.0%	feb-15
396	PNG	5 AULAS DIDÁCTICAS (4 2.5 EE Y 1 3 EE), BODEGA Y MÓDULO DE SANITARIOS, BIBLIOTECA, CISTERNA, SUBESTACIÓN Y OBRA EXTERIOR.	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.24	100.0%	90.0%	feb-15
397	PNG	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM 287	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.45	100.0%	90.0%	feb-15
398	PNG	5 AULAS DIDÁCTICAS, BODEGA Y MÓDULO DE SANITARIOS, LABORATORIO MÚLTIPLE, CISTERNA, SUBESTACIÓN Y OBRA EXTERIOR.	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.19	100.0%	80.0%	feb-15
399	PNG	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 288	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	9.00	100.0%	100.0%	dic-14
400	PNG	COLEGIO DE BACHILLERES (COLBACH) N°6 PETATLÁN	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	3.03	100.0%	100.0%	nov-13
401	PNG	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL 4/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	3.93	100.0%	100.0%	nov-13
402	PNG	COLEGIO DE BACHILLERES (COLBACH) N°1 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.41	100.0%	100.0%	nov-13
403	PNG	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE UN TALLER DE COMPUTACIÓN 4/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.26	100.0%	100.0%	nov-13
404	PNG	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) 111 ACAPULCO	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	3.80	100.0%	100.0%	nov-13
405	PNG	CAMBIO DE CANCELERÍA EN PUERTAS, VENTANAS EN AULAS DIDÁCTICAS Y ANDADORES 4/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	3.93	100.0%	100.0%	nov-13
406	PNG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) 4 XALPATLAHUAC	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.97	100.0%	5.0%	dic-15
407	PNG	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 4/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.26	100.0%	5.0%	dic-15
408	PNG	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEB) 7/2 TLAPA DE COMONFORT	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.89	100.0%	5.0%	dic-15
409	PNG	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, LABORATORIO INFORMÁTICA Y MÓDULO DE SANITARIOS EN EDIFICIO UC-2	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.89	100.0%	5.0%	dic-15
410	PNG	CONSTRUCCION Y REMODELACION (AULAS Y CUBICULOS) COMPRA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.20	100.0%	40.0%	jul-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
368	PNG	REUBICACIÓN EP EMILIANO ZAPATA 12DPR1436T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.47	0.0%	5.0%	ene-15
369	PNG	REUBICACIÓN JN JUAN ESCUTIA 12DJN5864W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.86	31.6%	10.0%	ene-15
370	PNG	REUBICACIÓN JN LUIS HIDALGO MONROY 12DJN0525P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	10.55	28.6%	45.0%	ene-15
371	PNG	REUBICACIÓN EP MORELOS 12DPR2360A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.16	29.0%	67.0%	ene-15
372	PNG	REUBICACIÓN EP NACI CUBA 12DPB1225O 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.88	28.9%	36.0%	ene-15
373	PNG	REUBICACIÓN EP XUAJIN UATZLL 12DPB0743S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.57	31.4%	8.0%	ene-15
374	PNG	REUBICACIÓN JN VICENTE GUERRERO 12KJN0204P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.14	31.4%	12.0%	ene-15
375	PNG	REUBICACIÓN JN ESCUADRÓN 201 12DJN5920Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.18	29.0%	8.0%	ene-15
376	PNG	REUBICACIÓN EP LÁZARO CÁRDENAS 12DPR3010C 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.65	28.6%	22.0%	ene-15
377	PNG	REUBICACIÓN JN 24 DE FEBRERO 12DCC0435H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.65	31.4%	29.0%	ene-15
378	PNG	REUBICACIÓN PREESCOLAR COMUNITARIO INDÍGENA 12KCC0255G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.60	31.4%	7.2%	ene-15
379	PNG	REUBICACIÓN EP COMUNITARIA INDÍGENA 12KPB0338U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.61	31.4%	7.0%	ene-15
380	PNG	REUBICACIÓN JN VICENTE GUERRERO SALDAÑA 12DJN5773E 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.34	29.9%	7.0%	ene-15
381	PNG	REUBICACIÓN TVS OCTAVIO PAZ 12DTV0687Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.98	29.9%	99.0%	ene-15
382	PNG	REUBICACIÓN EP EL PORVENIR 12DPB0483W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.61	28.6%	9.0%	ene-15
383	PNG	REUBICACIÓN JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 12DCC0151B 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.35	31.4%	75.0%	ene-15
384	PNG	REUBICACIÓN MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ 12DJN2913U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.55	29.1%	11.3%	ene-15
385	PNG	REUBICACIÓN JN CIUDAD VICTORIA 12DJN2977E 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.86	20.0%	11.2%	ene-15
386	PNG	REUBICACIÓN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 12DPR1760Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.98	21.0%	16.0%	ene-15
387	PNG	REUBICACIÓN TVS HERMENEGILDO GALEANA 12DTV0643T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.60	28.7%	13.0%	ene-15
388	PNG	REUBICACIÓN CEPI JOSE MATEOS CARRANZA 12DCC0160J 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.72	31.4%	7.0%	ene-15
389	PNG	REUBICACIÓN JN JAIME NUNO 12EJN0404C 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.42	29.3%	20.0%	ene-15
390	PNG	REUBICACIÓN EP JUAN N. ALVAREZ 12EPR0556Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.71	31.4%	54.0%	ene-15
391	PNG	REUBICACIÓN EP ARTÍCULO TERCERO 12EPR0591D 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	9.00	100.0%	100.0%	dic-14
392	PNG	5 AULAS, 1 MÓDULO SANITARIO (U-2C), 1 AULA, 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA (U-1C) Y MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA.	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	20.40	100.0%	100.0%	dic-14

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
341	PNG	REUBICACIÓN CEPI CUAUHTÉMOC 12DCC0548K 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.44	28.6%	20.0%	ene-15
342	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE GUERRERO 12DPB0443V 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.90	29.6%	14.0%	ene-15
343	PNG	REUBICACIÓN JN EMPERADOR MOCTEZUMA 12DJN0709W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.45	28.6%	5.0%	ene-15
344	PNG	REUBICACIÓN JN LORENZO VALERIANO CANTU 12DCC0390B 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.82	31.4%	11.0%	ene-15
345	PNG	REUBICACIÓN JN DIA DEL NIÑO 12DCC0865Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.55	29.0%	12.0%	ene-15
346	PNG	REUBICACIÓN EP HIMNO NACIONAL 12DPB0907L 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.77	28.7%	7.2%	ene-15
347	PNG	REUBICACIÓN CEPI LUIS DONALDO COLOSIO 12DCC1029H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.04	29.1%	35.0%	ene-15
348	PNG	REUBICACIÓN EP 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960 12DPB0063M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	12.98	7.4%	12.0%	ene-15
349	PNG	REUBICACIÓN ST NICOLÁS BRAVO 12DST0061A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	10.64	31.0%	28.5%	ene-15
350	PNG	REUBICACIÓN JN NIÑO ARTILLERO 12DCC0567Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.59	28.7%	9.0%	ene-15
351	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE GUERRERO 12DPB0213C 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.48	28.7%	11.0%	ene-15
352	PNG	REUBICACIÓN ST ADOLFO LÓPEZ MATEOS 12DST0133D 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.48	28.6%	11.0%	ene-15
353	PNG	REUBICACIÓN JN CORAZÓN DE UN NIÑO 12DJN0350Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.85	29.3%	5.0%	ene-15
354	PNG	REUBICACIÓN ST NO. 178 EMILIANO ZAPATA 12DST0181N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.66	29.2%	18.0%	ene-15
355	PNG	REUBICACIÓN EP LÁZARO Cárdenas DEL RÍO 12DPB1199G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.68	28.7%	14.0%	ene-15
356	PNG	REUBICACIÓN JN TLACAELEL	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.57	31.4%	85.0%	ene-15
357	PNG	12 DJN0098M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.91	31.4%	50.0%	ene-15
358	PNG	REUBICACIÓN JN NIÑOS HÉROES 12EJN0590O 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.62	29.0%	7.0%	ene-15
359	PNG	REUBICACIÓN JN ANTONIA NAVA DE CATALAN 12EJN0543D 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	8.10	28.5%	48.0%	ene-15
360	PNG	REUBICACIÓN EP GENERAL TOMAS GOMEZ 12EPR0212D 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.31	0.0%	5.0%	ene-15
361	PNG	REUBICACIÓN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 12EPR0374P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.56	0.0%	8.0%	ene-15
362	PNG	REUBICACIÓN COLEGIO DE BACHILLERES INCORP A MEXCALTEPEC 12EBH0007K 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.64	9.3%	15.0%	ene-15
363	PNG	REUBICACIÓN ALBERGUE "27 DE SEPTIEMBRE" 12TAI0259G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.14	31.4%	10.0%	ene-15
364	PNG	REUBICACIÓN JN GUADALUPE VICTORIA 12EJN0396K 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.54	28.8%	75.0%	ene-15
365	PNG	REUBICACIÓN JN ALEJANDRO GÓMEZ MAGANDA 12EJN0118I 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.92	28.6%	5.0%	ene-15
366	PNG	REUBICACIÓN JN JUAN DE LA BARRERA 12EJN0511L 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.11	16.7%	7.0%	ene-15
367	PNG	REUBICACIÓN EP GRAL. VICENTE GUERRERO 12EPR0373Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.82	0.0%	5.0%	ene-15



No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
315	PNG	REUBICACIÓN FERNANDO OROZCO Y BERRA 12DJN2926Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.90	29.2%	16.0%	ene-15
316	PNG	REUBICACIÓN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 12DPR1238T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.06	29.4%	16.0%	ene-15
317	PNG	REUBICACIÓN JN MARIA FAUSTINA BENÍTEZ DE ALVAREZ 12DJN2927X 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.59	0.0%	5.0%	ene-15
318	PNG	REUBICACIÓN EP JUAN N. ALVAREZ 12DPR0482Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.21	15.6%	5.0%	ene-15
319	PNG	REUBICACIÓN TVS 20 DE NOVIEMBRE 12DTV0235O 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.03	0.0%	5.0%	ene-15
320	PNG	REUBICACIÓN EP AMADO NERVO 12DPR0928Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.45	29.2%	8.2%	ene-15
321	PNG	REUBICACIÓN JN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 12DJN0677U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.30	3.1%	10.0%	ene-15
322	PNG	REUBICACIÓN EP 10 DE ABRIL 12DPB0920F 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	8.40	29.9%	5.0%	ene-15
323	PNG	REUBICACIÓN EP ESCUDO NACIONAL 12DPB1188A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.10	0.0%	5.0%	ene-15
324	PNG	REUBICACIÓN TVS JUAN ESCUTIA 12DTV0632N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.61	28.6%	27.0%	ene-15
325	PNG	REUBICACIÓN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 12DPB0118Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.54	29.3%	49.0%	ene-15
326	PNG	REUBICACIÓN EPB VICENTE GUERRERO 12DPB0485U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	8.39	29.3%	37.0%	ene-15
327	PNG	REUBICACIÓN CEPI SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 12DCC0027C 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.42	31.4%	42.0%	ene-15
328	PNG	REUBICACIÓN EP IGNACIO ZARAGOZA 12DPB0479J 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.17	31.4%	39.0%	ene-15
329	PNG	REUBICACIÓN EP JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 12DPB1110N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.36	29.2%	25.0%	ene-15
330	PNG	REUBICACIÓN ST NO. 196 12DST0208D 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.36	29.4%	15.0%	ene-15
331	PNG	REUBICACIÓN EP IGNACIO ZARAGOZA 12DPB0486T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.43	31.4%	7.0%	ene-15
332	PNG	REUBICACIÓN EP LUIS DONALDO COLOSIO 12DPB1082H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.42	21.0%	5.0%	ene-15
333	PNG	REUBICACIÓN ST SOR JUANA INES DE LA CRUZ 12DST0257M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.62	29.1%	19.0%	ene-15
334	PNG	REUBICACIÓN EPB LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 12DPB0661I 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.61	29.3%	63.0%	ene-15
335	PNG	REUBICACIÓN CEPI MAURICIO SHULT 12DCC0538D 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.26	28.6%	7.0%	ene-15
336	PNG	REUBICACIÓN JN BENITO JUÁREZ 12DCC0058W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.67	29.2%	11.0%	ene-15
337	PNG	REUBICACIÓN EP CARITINO M. PÉREZ 12DPB0429B 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.52	28.6%	12.0%	ene-15
338	PNG	REUBICACIÓN ST MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 12DST0293R 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.87	29.3%	8.0%	ene-15
339	PNG	REUBICACIÓN JN AXAYACATL 12DCC1025L 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.07	29.3%	38.0%	ene-15
340	PNG	REUBICACIÓN EP GUILLERMO PRIETO 12DPB0450E 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.51	28.7%	24.0%	ene-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
289	PNG	REUBICACIÓN EP JUAN N. ÁLVAREZ 12DPR0935I 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.03	29.6%	17.0%	ene-15
290	PNG	REUBICACIÓN JN ÁLVARO OBREGÓN 12DJN2980S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.83	0.0%	13.0%	ene-15
291	PNG	REUBICACIÓN ST JUAN N. ALVAREZ 12DST0140N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	14.96	0.0%	5.0%	ene-15
292	PNG	REUBICACIÓN JN CORREGIDORA 12DJN0634W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.16	28.6%	31.0%	ene-15
293	PNG	REUBICACIÓN JN MANUEL AVILA CAMACHO 12DJN3569G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.52	0.0%	16.0%	ene-15
294	PNG	REUBICACIÓN EP EMILIANO ZAPATA 12DPR1014L 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	12.58	0.0%	8.0%	ene-15
295	PNG	REUBICACIÓN ST NO. 82 VICENTE GUERRERO SALDAÑA 12DST0105H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	17.25	29.0%	9.3%	ene-15
296	PNG	REUBICACIÓN JUAN JACOBO ROSEAUU 12DJN0533Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.69	28.8%	27.0%	ene-15
297	PNG	REUBICACIÓN JUANA DIAZ MARBAN 12DJN0128Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.76	29.2%	26.0%	ene-15
298	PNG	REUBICACIÓN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 12DPR2376B 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.60	29.4%	57.0%	ene-15
299	PNG	REUBICACIÓN JN PRESIDENTE BENITO JUAREZ 12DCC0681R 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.23	29.3%	7.0%	ene-15
300	PNG	REUBICACIÓN JN NIÑOS HEROES 12DCC0755S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.55	6.1%	10.0%	ene-15
301	PNG	REUBICACIÓN EP PLAN DE IGUALA 12DPB0210F 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.00	29.0%	9.0%	ene-15
302	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE SUÁREZ 12DPB0449P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.00	29.3%	11.0%	ene-15
303	PNG	REUBICACIÓN EP BENITO JUAREZ 12DPB0445T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.62	29.4%	12.0%	ene-15
304	PNG	REUBICACIÓN CEPI HUIZILOPOCHTLI 12DCC0650Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.24	29.2%	87.0%	ene-15
305	PNG	REUBICACIÓN EP CUITLÁHUAC 12DPB0297A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.05	29.5%	75.0%	ene-15
306	PNG	REUBICACIÓN TVS BENITO JUAREZ 12DTV0400X 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.54	28.6%	39.0%	ene-15
307	PNG	REUBICACIÓN CANDELARIO RÍOS CAMPOS 12DPR2016Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.98	0.0%	11.0%	ene-15
308	PNG	REUBICACIÓN JN MÉXICO 12DJN2929V 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.85	46.8%	5.0%	ene-15
309	PNG	REUBICACIÓN FRANCISCO I. MADERO 12DPR1324P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.57	29.3%	5.0%	ene-15
310	PNG	REUBICACIÓN EP JOSE MARTHA ZUÑIGA 12DPR1322R 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	14.99	7.2%	21.0%	ene-15
311	PNG	REUBICACIÓN TVS EULALIA GUZMÁN 12DTV0305T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.15	17.2%	21.0%	ene-15
312	PNG	REUBICACIÓN JN FIDEL ALEMÁN VALDEZ 12DJN0524Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.83	28.6%	5.0%	ene-15
313	PNG	REUBICACIÓN ST PESQUERA NO. 15 JOSÉ VASCONCELOS 12DST0155P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	39.15	21.3%	32.0%	ene-15
314	PNG	REUBICACIÓN ST NO. 98 JUSTINO PANO GODOY 12DST0118L 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.40	29.2%	7.0%	ene-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
263	PNG	REUBICACIÓN JN VENUSTIANO CARRANZA 12KJN0001U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.41	35.9%	56.0%	ene-15
264	PNG	REUBICACIÓN JN INDEPENDENCIA 12DCC0952T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.40	31.4%	85.0%	ene-15
265	PNG	REUBICACIÓN EPB GOMEZ FARIAS 12DPB0980U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.43	31.4%	64.0%	ene-15
266	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE GUERRERO 12DPB0338K 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.69	31.4%	32.0%	ene-15
267	PNG	REUBICACIÓN ST JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU 12DST0216M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.35	31.4%	99.0%	ene-15
268	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE GUERRERO SALDAÑA 12DPB0319W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.46	29.2%	28.0%	ene-15
269	PNG	REUBICACIÓN TVS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 12DTV0914V 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.53	28.6%	8.2%	ene-15
270	PNG	REUBICACIÓN EP EMILIANO ZAPATA 12DPB0427D 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.48	31.4%	50.0%	ene-15
271	PNG	REUBICACIÓN JN PLAN DE AYUTLA 12DCC0783O 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.18	31.4%	40.0%	ene-15
272	PNG	REUBICACIÓN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 12DPB0951Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.48	31.4%	43.0%	ene-15
273	PNG	REUBICACIÓN JNI ZILACAYOTLA 12DCC0132N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.42	0.0%	18.0%	ene-15
274	PNG	REUBICACIÓN CEPI CARITINO MALDONADO 12DCC0050D 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.38	0.0%	5.0%	ene-15
275	PNG	REUBICACIÓN EP ALFONSO FABILA 12DPB0375O 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.79	29.3%	17.0%	ene-15
276	PNG	REUBICACIÓN TVS TEOTIHUACÁN 12DTV1006B 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.16	29.1%	23.0%	ene-15
277	PNG	REUBICACIÓN CEPI FRANCISCO ZARCO 12DCC0350A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.81	29.1%	7.0%	ene-15
278	PNG	REUBICACIÓN EP FELIPE CARRILLO PUERTO 12DPB0204V 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.26	28.6%	50.0%	ene-15
279	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE GUERRERO 12DPB0187V 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.46	28.6%	9.0%	ene-15
280	PNG	REUBICACIÓN TVS BENITO JUÁREZ GARCÍA 12DTV0946N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.83	14.6%	19.0%	ene-15
281	PNG	REUBICACIÓN EP CUAUHTÉMOC 12DPR1831U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.43	29.9%	51.0%	ene-15
282	PNG	REUBICACIÓN TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 12KTV0140K 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.64	31.4%	55.0%	ene-15
283	PNG	REUBICACIÓN JN VILMAR RUVOLPH 12DJN3080H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.20	28.6%	11.0%	ene-15
284	PNG	REUBICACIÓN EP NIÑOS HÉROES 12DPR2358M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.15	0.0%	8.0%	ene-15
285	PNG	REUBICACIÓN JN CUAUHTÉMOC 12DCC0692X 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.57	28.6%	94.0%	ene-15
286	PNG	REUBICACIÓN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 12DPR5587Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.94	17.6%	12.0%	ene-15
287	PNG	REUBICACIÓN JN JOSEFINA RAMOS DEL RÍO 12DJN0087G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.41	18.1%	10.0%	ene-15
288	PNG	REUBICACIÓN JN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 12DJN5796P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.24	29.1%	12.0%	ene-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
237	PNG	REUBICACIÓN EP GENERAL DON VICENTE GUERRERO 12DPR1147B 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.73	31.4%	84.0%	ene-15
238	PNG	REUBICACIÓN JN VALERIO TRUJANO 12DJN3104A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.68	31.5%	56.0%	ene-15
239	PNG	REUBICACIÓN EP ADOLFO LÓPEZ MATEOS 12DPR0853Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.53	31.4%	57.0%	ene-15
240	PNG	REUBICACIÓN EP REDENCIÓN CAMPESINA 12DPR2073H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.63	31.4%	87.0%	ene-15
241	PNG	REUBICACIÓN JN EL NIÑO MÁRTIR 12DJN3178S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.40	31.4%	50.0%	ene-15
242	PNG	REUBICACIÓN JN IGNACIO M ALTAMIRANO 12DJN5674E 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.25	1.9%	8.5%	ene-15
243	PNG	REUBICACIÓN EP VALERIO TRUJANO 12DPR0219Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.09	35.9%	52.0%	ene-15
244	PNG	REUBICACIÓN TV JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 12DTV0337L 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.35	28.8%	62.0%	ene-15
245	PNG	REUBICACIÓN TV LUIS PASTEUR 12DTV0334O 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.38	14.4%	7.0%	ene-15
246	PNG	RECONSTRUCCIÓN JN ENRIQUE PESTALOZZI 12EJN0273A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.02	31.4%	7.0%	ene-15
247	PNG	RECONSTRUCCIÓN JN BENITO JUÁREZ 12EJN0102H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.36	31.4%	20.0%	ene-15
248	PNG	RECONSTRUCCIÓN COBACH "ZUMPANGO" 12ECB0075M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.05	31.4%	70.0%	ene-15
249	PNG	RECONSTRUCCIÓN COLEGIO DE BACHILLERES NO. 34 12ECB0053A 1/2/3	Guerrero	Educación Pública	Proceso	N/D	0.0%	7.0%	ene-15
250	PNG	RECONSTRUCCIÓN EP AMADO NERVO 12EPR0197B 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.25	28.6%	93.0%	ene-15
251	PNG	RECONSTRUCCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE TURISMO 12USU0885S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.03	0.0%	15.0%	ene-15
252	PNG	JN ANDRÉS QUINTANA ROO 12DJN0259I 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.16	20.0%	5.0%	ene-15
253	PNG	EP REVOLUCIÓN SOCIAL 12DPR1723M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	16.31	19.5%	5.0%	ene-15
254	PNG	REUBICACIÓN EP BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS 12DPR5264S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.24	28.6%	7.0%	ene-15
255	PNG	REUBICACIÓN ST NO. 104 12DST0124W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.33	28.6%	12.0%	ene-15
256	PNG	REUBICACIÓN EP ALFONSO GARCIA ROBLES 12DPR5948U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	8.74	29.6%	37.0%	ene-15
257	PNG	REUBICACIÓN EP JESUS REYES HEROLES 12DPR5952G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.39	0.0%	7.0%	ene-15
258	PNG	REUBICACIÓN JN FRANCISCO LARROYO 12DJN3389W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.32	0.0%	8.0%	ene-15
259	PNG	REUBICACIÓN EP VALENTÍN GOMEZ FARIAS 12DPR1777Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.62	29.1%	90.0%	ene-15
260	PNG	REUBICACIÓN JN EMMA GODOY 12DJN3038S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.70	43.4%	19.0%	ene-15
261	PNG	REUBICACIÓN EP PLAN DE AYALA 12DPR2377A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.64	40.1%	15.0%	ene-15
262	PNG	REUBICACIÓN EP LÁZARO CÁRDENAS 12DPR2932Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.57	27.4%	54.0%	ene-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
212	PNG	REUBICACIÓN EP JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 12DPR0905O 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.19	31.5%	13.0%	ene-15
213	PNG	REUBICACIÓN EP CUAUHTÉMOC 12DCC0634G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.95	31.5%	13.0%	ene-15
214	PNG	REUBICACIÓN JN LA LUZ DE LA MONTAÑA 12DPB0022M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.73	31.4%	38.0%	ene-15
215	PNG	REUBICACIÓN EP MANUEL GAMIO 12DPB0236N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.70	31.4%	51.0%	ene-15
216	PNG	REUBICACIÓN JN REDENCIÓN 12DCC0037J 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.30	31.2%	42.0%	ene-15
217	PNG	REUBICACIÓN EP AGUILA QUE CAE 12DPR5896E 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.64	26.6%	66.0%	ene-15
218	PNG	REUBICACIÓN EP 20 DE NOVIEMBRE 12DPR0071W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	13.44	15.2%	19.0%	ene-15
219	PNG	REUBICACIÓN CARMEN NORMA MONROY 12DJN2925Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.43	16.5%	17.0%	ene-15
220	PNG	REUBICACIÓN EP NICOLÁS BRAVO 12EPR0424G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.69	31.4%	66.0%	ene-15
221	PNG	REUBICACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIENCIAS NATURALES 12USU0068J 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.74	31.4%	67.0%	ene-15
222	PNG	REUBICACIÓN COLEGIO DE BACHILLERES 12ECB0057X 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.09	28.6%	10.5%	ene-15
223	PNG	REUBICACIÓN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 12EPR0592C 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.82	31.1%	55.0%	ene-15
224	PNG	REUBICACIÓN COLEGIO DE BACHILLERES 12ECB0033N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.14	31.4%	44.0%	ene-15
225	PNG	REUBICACIÓN JN VALERIO TRUJANO 12EJN0202G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.29	36.6%	73.0%	ene-15
226	PNG	REUBICACIÓN EP HERMENEGILDO GALEANA 12EPR0065K 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.52	31.4%	59.0%	ene-15
227	PNG	REUBICACIÓN EP LIC. BENITO JUÁREZ 12EPR0471R 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.60	50.4%	27.0%	ene-15
228	PNG	REUBICACIÓN EP LÁZARO CÁRDENAS 12EPR0093G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.94	31.4%	65.0%	ene-15
229	PNG	REUBICACIÓN PREPARATORIA POPULAR " ERNESTO CHE GUEVARA DE LA SERNA" 12UBH0092P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.60	29.3%	27.0%	ene-15
230	PNG	REUBICACIÓN ESC. TEC. VICENTE GUERRERO 12EST0005H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.84	9.1%	5.0%	ene-15
231	PNG	REUBICACIÓN JN FEDERICO FROEBEL 12EJN0456I 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.96	31.1%	58.0%	ene-15
232	PNG	REUBICACIÓN JN VICENTE GUERRERO 12EJN0493M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.79	31.4%	61.0%	ene-15
233	PNG	REUBICACIÓN EP INTERNADO BILINGÜE VICENTE GUERRERO 12DPB0284X 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.56	36.1%	92.0%	ene-15
234	PNG	REUBICACIÓN JN SERAFÍN SÁNCHEZ GODÍNEZ 12DJN3378Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.39	31.4%	68.0%	ene-15
235	PNG	REUBICACIÓN EP INTERNADO BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 12DPB0956U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.24	29.2%	55.0%	ene-15
236	PNG	REUBICACIÓN JN FEDERICO FROEBEL 12DJN6074R 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.11	31.5%	92.0%	ene-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
185	PNG	REUBICACIÓN EP EMILIANO ZAPATA 12DPR4663I 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.46	31.4%	14.0%	ene-15
186	PNG	REUBICACIÓN EP EMILIANO ZAPATA 12DPR2127V 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.84	50.8%	34.0%	ene-15
187	PNG	REUBICACIÓN TVS VICENTE GUERRERO 12DTV0208R 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.64	31.4%	35.0%	ene-15
188	PNG	REUBICACIÓN JN EL PORVENIR 12DCC0029A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.54	31.4%	82.0%	ene-15
189	PNG	REUBICACIÓN CEPI BENITO JUÁREZ 12DCC0611W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.21	31.2%	58.0%	ene-15
190	PNG	REUBICACIÓN EP NUEVA SENDA 12DPB0712Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.06	31.4%	78.0%	ene-15
191	PNG	REUBICACIÓN CEPI LEONA VICARIO 12DCC0149N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.37	26.9%	16.0%	ene-15
192	PNG	REUBICACIÓN ST NO. 206 MOISÉS BRUNO GARCIA 12DST0222X 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.84	65.0%	80.0%	ene-15
193	PNG	REUBICACIÓN CEPI ITA LIVI 12DCC0282U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.46	31.4%	55.0%	ene-15
194	PNG	REUBICACIÓN JN JAIME TORRES BODET 12DCC1068J 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.10	31.4%	69.0%	ene-15
195	PNG	REUBICACIÓN CEPI JUAN SANTIAGO 12DCC0287P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.34	65.1%	65.0%	ene-15
196	PNG	REUBICACIÓN CEPI FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 12DCC0445O 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.98	31.4%	56.0%	ene-15
197	PNG	REUBICACIÓN EP RICARDO FLORES MAGÓN 12DPB0361L /2/3	Guerrero	Educación Pública	Proceso	N/D	0.0%	8.5%	ene-15
198	PNG	REUBICACIÓN CEPI HUITZILOPOCHTLI 12DCC0438E 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.89	31.4%	9.4%	ene-15
199	PNG	REUBICACIÓN TVS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 12DTV0844Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.05	25.8%	11.0%	ene-15
200	PNG	REUBICACIÓN TVS VICENTE GUERRERO 12DTV0975I 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.07	64.1%	9.0%	ene-15
201	PNG	REUBICACIÓN TVS JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 12DTV0848M /2/3	Guerrero	Educación Pública	Proceso	N/D	0.0%	71.0%	ene-15
202	PNG	REUBICACIÓN EP GALILEO 12DPB0641V 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.87	62.7%	87.0%	ene-15
203	PNG	REUBICACIÓN EP REDENCIÓN 12DPB0475N /2/3	Guerrero	Educación Pública	Proceso	N/D	0.0%	33.0%	ene-15
204	PNG	REUBICACIÓN JN MELCHOR OCAMPO 12DJN3115G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.55	31.4%	39.0%	ene-15
205	PNG	REUBICACIÓN TVS GUILLERMO PRIETO 12DTV0279L 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.31	31.4%	49.0%	ene-15
206	PNG	REUBICACIÓN TVS IGNACIO JOSÉ ALLENDE 12DTV0533N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.63	31.4%	82.0%	ene-15
207	PNG	REUBICACIÓN JN EMILIANO ZAPATA 12DJN5686J 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.37	31.5%	11.0%	ene-15
208	PNG	REUBICACIÓN JN KUKULCAN 12DJN0249B 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.28	31.4%	21.0%	ene-15
209	PNG	REUBICACIÓN ST NO. 20 JUAN N. ALVAREZ 12DST0020A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	10.30	31.4%	75.0%	ene-15
210	PNG	REUBICACIÓN EP ÁLVARO OBREGÓN 12DPR0155D 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.88	56.6%	85.0%	ene-15
211	PNG	REUBICACIÓN EP ALBERTO GONZALEZ VALLE 12DPR0263L 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	11.28	31.4%	75.0%	ene-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
159	PNG	REUBICACIÓN CEPI 30 DE ABRIL 12DCC02300 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.75	31.4%	53.0%	ene-15
160	PNG	REUBICACIÓN JN MI PATRIA ES PRIMERO 12DCC0901M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.49	64.8%	43.0%	ene-15
161	PNG	REUBICACIÓN EPB SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 12DPB0954W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.44	31.4%	13.0%	ene-15
162	PNG	REUBICACIÓN JN XOCHIPILLE 12DCC0437F 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.22	51.3%	37.0%	ene-15
163	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE GUERRERO 12DPB1058H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.99	38.7%	56.0%	ene-15
164	PNG	REUBICACIÓN EP ANTONIO HIDALGO 12DPR5371A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.70	31.3%	50.0%	ene-15
165	PNG	REUBICACIÓN JN JOSE VASCONCELOS 12DJN5766V 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.64	31.9%	46.0%	ene-15
166	PNG	REUBICACIÓN EPB BILINGÜE 12DPB0882T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.39	64.0%	36.0%	ene-15
167	PNG	REUBICACIÓN EP VALENTÍN GOMEZ FARIAS 12DPB0401W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.91	31.4%	45.0%	ene-15
168	PNG	REUBICACIÓN CEPI CARITINO MALDONADO 12DCC0379F 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.07	31.4%	8.5%	ene-15
169	PNG	REUBICACIÓN JN RICARDO FLORES MAGÓN 12DCC0851V 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.10	31.4%	68.0%	ene-15
170	PNG	REUBICACIÓN EP ZITLALLI 12DPB0986O 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.28	31.4%	69.0%	ene-15
171	PNG	REUBICACIÓN EP AGUSTÍN MELGAR 12DPB0135P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.69	31.4%	35.0%	ene-15
172	PNG	REUBICACIÓN TVS ALBERT EINSTEIN 12DTV0816U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.19	31.4%	87.0%	ene-15
173	PNG	REUBICACIÓN MOCTECUZOMA XOCOYOTZIN 12DJN0189D 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.94	31.4%	89.0%	ene-15
174	PNG	REUBICACIÓN JN ELEONORA DELGADO DE CERVANTES 12DJN0250R 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.01	31.5%	43.0%	ene-15
175	PNG	REUBICACIÓN EP MIGUEL HIDALGO 12DPR0583W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.01	31.1%	74.0%	ene-15
176	PNG	REUBICACIÓN JN MARIA MONTESSORI 12DJN3119C 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.80	31.4%	40.0%	ene-15
177	PNG	REUBICACIÓN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 12DPR0386V 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	8.05	31.4%	18.0%	ene-15
178	PNG	REUBICACIÓN JN TEPOCHKALLI 12DJN3129J 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.90	32.0%	9.0%	ene-15
179	PNG	REUBICACIÓN JN MANUEL CERVANTES 12DCC0154Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.44	45.8%	10.0%	ene-15
180	PNG	REUBICACIÓN EP CUAUHTÉMOC 12DPB0155C 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.41	31.4%	10.0%	ene-15
181	PNG	REUBICACIÓN JN CARLOS RIVA PALACIOS 12DJN2884P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.68	29.0%	85.0%	ene-15
182	PNG	REUBICACIÓN EP ALVARO OBREGÓN 12DPR2125X 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	7.57	31.4%	49.0%	ene-15
183	PNG	REUBICACIÓN TVS NETZAHUALCOYOTL 12DTV0205U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.39	62.0%	92.0%	ene-15
184	PNG	REUBICACIÓN JN GUSTAVO DIAZ ORDAZ 12DJN3143C 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.87	31.4%	15.0%	ene-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
133	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE GUERRERO 12DPB0649N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.32	31.4%	60.0%	ene-15
134	PNG	REUBICACIÓN ST LAZARO CARDENAS DEL RIO 12DST0290U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.79	29.1%	45.0%	ene-15
135	PNG	REUBICACIÓN ST VICENTE GUERRERO 12DST0148F 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	9.82	14.0%	23.0%	ene-15
136	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE GUERRERO 12DPR0762H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.73	28.6%	23.0%	ene-15
137	PNG	REUBICACIÓN EP FRANCISCO I. MADERO 12KPR1722X 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.85	31.4%	93.0%	ene-15
138	PNG	REUBICACIÓN EP INDEPENDENCIA 12DPR0368F 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.36	31.4%	20.0%	ene-15
139	PNG	REUBICACIÓN EP BENITO JUÁREZ 12DPR1044F 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.38	31.4%	82.0%	ene-15
140	PNG	REUBICACIÓN JN XOCHIQUETZALT 12DJN3502Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.57	31.4%	33.0%	ene-15
141	PNG	REUBICACIÓN CAM. SILVIA S. FIGUEROA 12DML0024U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.97	31.4%	21.0%	ene-15
142	PNG	REUBICACIÓN LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA 12DJN2748L 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.43	54.6%	60.0%	ene-15
143	PNG	REUBICACIÓN TVS FRANCISCO INDALECIO MADERO CHÁVEZ 12DTV0828Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.25	31.2%	40.0%	ene-15
144	PNG	REUBICACIÓN JN GRAL. IGNACIO ZARAGOZA 12DCC0231N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.20	52.4%	40.0%	ene-15
145	PNG	REUBICACIÓN EP TEZCATLIPOCA 12DPB0246U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	8.88	67.1%	63.0%	ene-15
146	PNG	REUBICACIÓN JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO 12KJN1626D 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.50	31.4%	55.0%	ene-15
147	PNG	REUBICACIÓN EP EMILIANO ZAPATA 12DPR0463J 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	12.81	31.6%	72.0%	ene-15
148	PNG	REUBICACIÓN EP NICOLÁS BRAVO 12DPR1743Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.54	69.1%	9.0%	ene-15
149	PNG	REUBICACIÓN JN EDUARDO MALIACHI Y VELAZCO 12DJN6088U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.04	49.5%	84.0%	ene-15
150	PNG	REUBICACIÓN JN MARIA CURIE 12DJN6060U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.48	31.4%	8.5%	ene-15
151	PNG	REUBICACIÓN TVS JUAN ALVAREZ 12DTV0633M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.77	31.4%	9.0%	ene-15
152	PNG	REUBICACIÓN EP EMILIANO ZAPATA 12DPB0609M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.04	28.6%	8.0%	ene-15
153	PNG	REUBICACIÓN JN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 12DCC0891W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.18	46.9%	9.0%	ene-15
154	PNG	REUBICACIÓN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 12DPB1241F 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.46	31.4%	50.0%	ene-15
155	PNG	REUBICACIÓN JN DOCTOR GONZALO AGUIRRE BELTRÁN 12DCC0070R 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.67	31.4%	8.5%	ene-15
156	PNG	REUBICACIÓN EPB HERMENEGILDO GALEANA 12DPB0206T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.56	52.3%	35.0%	ene-15
157	PNG	REUBICACIÓN JN LA PRIMAVERA 12DCC0372M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.13	59.8%	37.0%	ene-15
158	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE GUERRERO 12DPB0505R 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.95	31.4%	25.0%	ene-15



No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
107	PNG	REUBICACIÓN JN HÉROE DE NACUZARI 12DCC0569X 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.87	31.4%	9.1%	ene-15
108	PNG	REUBICACIÓN JN CUAUHTEMOC 12DCC0457T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.45	46.1%	36.0%	ene-15
109	PNG	REUBICACIÓN TVS MAHATMA GANDHI 12DTV0943Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.12	31.4%	66.0%	ene-15
110	PNG	REUBICACIÓN JN IGNACIO JOSE ALLENDE 12DCC1099C 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.94	31.4%	42.0%	ene-15
111	PNG	REUBICACIÓN TVS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN 12DTV0913W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.84	28.6%	9.0%	ene-15
112	PNG	REUBICACIÓN JN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 12DCC0169A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.85	56.6%	15.0%	ene-15
113	PNG	REUBICACIÓN EP LAZARO CARDENAS 12DPB0095E 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	12.79	31.4%	88.0%	ene-15
114	PNG	REUBICACIÓN ST SOR JUANA INES DE LA CRUZ 12DST0281M 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.78	31.4%	70.0%	ene-15
115	PNG	REUBICACIÓN CEPI LOS DERECHOS DEL NIÑO 12DCC0089P 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.52	62.1%	80.0%	ene-15
116	PNG	REUBICACIÓN EP LAZARO CARDENAS 12DPB0506Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.56	57.7%	58.0%	ene-15
117	PNG	REUBICACIÓN EP JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 12DPB0380Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.50	31.4%	43.0%	ene-15
118	PNG	REUBICACIÓN EP IGNACIO ALLENDE 12DPB0147U 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.42	31.4%	14.5%	ene-15
119	PNG	REUBICACIÓN CEPI EMILIANO ZAPATA 12DCC0193A 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.65	31.4%	10.0%	ene-15
120	PNG	REUBICACIÓN JN CASTILLO DE CHAPULTEPEC 12DCC0382T 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.56	31.4%	72.0%	ene-15
121	PNG	REUBICACIÓN EP NIÑOS HÉROES 12DPB0416Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.43	63.9%	72.0%	ene-15
122	PNG	REUBICACIÓN TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 12DTV0953X 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.81	31.4%	62.0%	ene-15
123	PNG	REUBICACIÓN CEPI RICARDO FLORES MAGÓN 12DCC0198W 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.43	31.4%	20.0%	ene-15
124	PNG	REUBICACIÓN JN PEQUEÑO MUNDO 12DJN0689Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.99	31.4%	71.0%	ene-15
125	PNG	REUBICACIÓN TVS VICENTE GUERRERO SALDAÑA 12DTV0362K 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.35	31.4%	68.0%	ene-15
126	PNG	REUBICACIÓN JN HUITZILOPOCHTLI 12DCC0248N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.74	60.7%	57.0%	ene-15
127	PNG	REUBICACIÓN JN RICARDO FLORES MAGÓN 12DCC0385Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.33	67.1%	86.0%	ene-15
128	PNG	REUBICACIÓN CEPI JUAN N. ALVAREZ 12DCC0194Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.19	31.4%	94.0%	ene-15
129	PNG	REUBICACIÓN TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 12DTV0200Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.50	29.1%	58.0%	ene-15
130	PNG	REUBICACIÓN JN JUSTO SIERRA 12DCC0173N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.51	31.4%	52.5%	ene-15
131	PNG	REUBICACIÓN EP 5 DE FEBRERO 12DPB0054E 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	5.52	31.4%	89.0%	ene-15
132	PNG	REUBICACIÓN JN 5 DE MAYO 12DCC0388N 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.95	31.4%	90.0%	ene-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
81	PNG	RECONSTRUCCIÓN JN NIÑO ARTILLERO 12EJN0342G 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.05	97.3%	100.0%	jul-14
82	PNG	RECONSTRUCCIÓN JN EVA SAMANO DE LÓPEZ 12EJN0115L 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.03	0.0%	100.0%	jul-14
83	PNG	REUBICACIÓN EP JUAN N. ÁLVAREZ 12DPR2169U 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.61	86.7%	100.0%	sep-14
84	PNG	REUBICACIÓN JN FRANCISCO I. MADERO 12DCC0521D 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	3.35	29.0%	100.0%	oct-14
85	PNG	REUBICACIÓN EP FELICIANO RADILLA 12DPR2375C 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.67	28.6%	100.0%	oct-14
86	PNG	REUBICACIÓN JN GABRIELA MISTRAL 12DJN5769S 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.97	16.8%	100.0%	oct-14
87	PNG	REUBICACIÓN EP LUIS DONALDO COLOSIO 12DPR5884Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	8.25	63.9%	100.0%	oct-14
88	PNG	REUBICACIÓN TVS 24 DE FEBRERO 12DTV0514Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.61	31.4%	100.0%	sep-14
89	PNG	REUBICACIÓN JN MARTIN RAMÍREZ 12DJN3468I 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.61	31.4%	100.0%	sep-14
90	PNG	REUBICACIÓN TVS PEDRO ASENCIO A. 12DTV0292F 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	5.14	2.9%	100.0%	sep-14
91	PNG	REUBICACIÓN EP NICOLÁS BRAVO 12DPR5544B 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	5.12	58.4%	100.0%	sep-14
92	PNG	REUBICACIÓN JN EL PÍPILA 12DCC0925W 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.61	31.4%	100.0%	oct-14
93	PNG	REUBICACIÓN CEPI CARITINO MALDONADO 12DCC0152A 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	4.13	31.4%	100.0%	oct-14
94	PNG	REUBICACIÓN ST VALENTINO LÓPEZ CARRASCO 12DST0073F 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.61	0.0%	100.0%	sep-14
95	PNG	REUBICACIÓN TVS FRANCISCO VILLA 12DTV0541V 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.61	89.6%	100.0%	sep-14
96	PNG	REUBICACIÓN EP JAIME TORRES BODET 12EPR0926Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.61	89.6%	100.0%	nov-14
97	PNG	REUBICACIÓN EP REVOLUCIÓN SOCIAL 12EPR0482X 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	4.13	31.4%	100.0%	oct-14
98	PNG	REUBICACIÓN JN LUZ MARIA SERRADEL 12EJN0293O 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.61	89.6%	100.0%	sep-14
99	PNG	REUBICACIÓN JN MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA 12DJN3040G 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.06	28.7%	54.0%	ene-15
100	PNG	REUBICACIÓN JN CUAUHTÉMOC 12DJN6107S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.65	29.8%	57.0%	ene-15
101	PNG	REUBICACIÓN EP FERNANDO MONTES DE OCA 12DPR6006K 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.37	29.0%	61.0%	ene-15
102	PNG	REUBICACIÓN SG BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 12DES0242S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	8.54	45.6%	72.0%	ene-15
103	PNG	REUBICACIÓN JN IGNACIO ALLENDE 12DJN5991S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.49	39.1%	17.0%	ene-15
104	PNG	REUBICACIÓN EP ADOLFO LOPEZ MATEOS 12DPR4082C 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	3.43	31.5%	68.0%	ene-15
105	PNG	REUBICACIÓN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 12DPB0423H 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	4.48	31.4%	9.9%	ene-15
106	PNG	REUBICACIÓN JN JUSTO SIERRA 12DCC0499S 2/	Guerrero	Educación Pública	Proceso	0.35	31.4%	72.0%	ene-15

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
56	PNG	RECONSTRUCCIÓN JN IGNACIO ZARAGOZA 12EJN0491O 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.56	75.4%	100.0%	ago-14
57	PNG	RECONSTRUCCIÓN COBACH NO. 1-A 12ECB0001V 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.66	44.8%	100.0%	sep-14
58	PNG	RECONSTRUCCIÓN EP JUAN N. ALVAREZ 12EPR0653Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.14	83.4%	100.0%	oct-14
59	PNG	RECONSTRUCCIÓN EP VICENTE GUERRERO 12EPR0659U 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.26	68.7%	100.0%	oct-14
60	PNG	RECONSTRUCCIÓN SEC. TEC. HERMENEGILDO GALEANA 12EST0002K 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.57	92.5%	100.0%	oct-14
61	PNG	RECONSTRUCCIÓN COLEGIO DE BACHILLERES 12EBH0008J 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.15	90.5%	100.0%	sep-14
62	PNG	RECONSTRUCCIÓN UNIDAD PREPARATORIA NO. 38 12UBH0011O 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.96	52.0%	100.0%	sep-14
63	PNG	RECONSTRUCCIÓN COBACH 04 12EMS0004Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	3.58	31.4%	100.0%	sep-14
64	PNG	RECONSTRUCCIÓN COBACH 15 12ECB0015Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.03	98.1%	100.0%	ago-14
65	PNG	RECONSTRUCCIÓN EP GRAL VICENTE GUERRERO 12EPR0832L 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.10	31.4%	100.0%	oct-14
66	PNG	RECONSTRUCCIÓN COLEGIO DE BACHILLERES 25-A 12ECB0035L 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.98	40.1%	100.0%	oct-14
67	PNG	RECONSTRUCCIÓN JN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 12EJN0570A 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.99	47.8%	100.0%	sep-14
68	PNG	RECONSTRUCCIÓN JN SIXTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ 12EJN0593L 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.15	79.6%	100.0%	oct-14
69	PNG	RECONSTRUCCIÓN COBACH 09 12ECB0009N 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.33	81.5%	100.0%	oct-14
70	PNG	RECONSTRUCCIÓN JN HÉROES DE LA INDEPENDENCIA 12EJN0340I 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.40	98.1%	100.0%	ago-14
71	PNG	RECONSTRUCCIÓN EP VICENTE GUERRERO 12EPR0122L 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.37	2.9%	100.0%	oct-14
72	PNG	RECONSTRUCCIÓN COBACH 12ECB0095Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.46	2.9%	100.0%	oct-14
73	PNG	RECONSTRUCCIÓN UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 22 12UBH0045E 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.99	97.4%	100.0%	ago-14
74	PNG	RECONSTRUCCIÓN UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 6 12UBH0015K 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.91	97.2%	100.0%	ago-14
75	PNG	RECONSTRUCCIÓN UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 17 12UBH0032A 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.33	73.1%	100.0%	sep-14
76	PNG	RECONSTRUCCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS 12USU9999C 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.76	52.0%	100.0%	sep-14
77	PNG	RECONSTRUCCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA 12USU0035S 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.76	39.1%	100.0%	sep-14
78	PNG	RECONSTRUCCIÓN UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 12USU0013G 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.91	65.2%	100.0%	sep-14
79	PNG	RECONSTRUCCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE SOCIOLOGÍA 12USU0071X 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.15	98.1%	100.0%	sep-14
80	PNG	REUBICACIÓN CEPI BENITO JUÁREZ 12DCC0239F 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.66	50.0%	100.0%	oct-14

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
35	Obra	TECHADO DE LA PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE CUBICULOS, ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE COMPUTO, ARREGLO DE LA INSTALACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE AREAS ACADEMICAS DE LA NORMAL INDIGENA INTERCULTURAL BILINGUE JACINTO CANEK	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	1.94	100.0%	100.0%	nov-13
36	Obra	UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN.	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	29.23	100.0%	100.0%	ene-14
37	Obra	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS. INSTITUTO TECNOLOGICO DE FRONTERA COMALAPA	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	20.00	100.0%	100.0%	may-13
38	Obra	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA NUEVAS AULAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA CAMPUS TUXTLA. UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	12.00	100.0%	90.6%	jul-15
39	PNG	REUBICACIÓN EP PABLO GALEANA 12DPR1705X 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.33	30.0%	100.0%	dic-14
40	PNG	REUBICACIÓN TVS HEBERTO CASTILLO MARTINEZ 12DTV0867A 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.34	31.7%	100.0%	oct-14
41	PNG	REUBICACIÓN JN REPÚBLICA DE ECUADOR 12DJN2959P 2/3/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	N/D	0.0%	100.0%	may-14
42	PNG	REUBICACIÓN EP BENITO JUÁREZ 12DPR1252M 2/3/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	N/D	0.0%	100.0%	may-14
43	PNG	REUBICACIÓN TVS ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 12DTV0090J 2/3	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	N/D	0.0%	100.0%	may-14
44	PNG	REUBICACIÓN JN IGNACIO L. VALLARTA 12DJN0292Q 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.95	35.5%	100.0%	oct-14
45	PNG	REUBICACIÓN CEPI TIERRA Y LIBERTAD 12DCC1058C 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.79	35.3%	100.0%	oct-14
46	PNG	REUBICACIÓN EP BILINGÜE. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO 12DPB1119É 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.54	36.1%	100.0%	oct-14
47	PNG	REUBICACIÓN JN ALEMANIA 12DJN3145A 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	3.72	43.6%	100.0%	oct-14
48	PNG	REUBICACIÓN JN MARIA MONTESSORI 12DJN0532Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	4.32	66.7%	100.0%	oct-14
49	PNG	REUBICACIÓN CONALEP NO. 134 12DPT0009H 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.67	32.9%	100.0%	nov-14
50	PNG	REUBICACIÓN CEPI JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA 12DCC1023N 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.18	47.9%	100.0%	oct-14
51	PNG	REUBICACIÓN EP GRAL EMILIANO ZAPATA 12EPR0554Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.92	92.4%	100.0%	oct-14
52	PNG	REUBICACIÓN EP VICENTE GUERRERO 12EPR0852Z 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	0.78	28.6%	100.0%	nov-14
53	PNG	REUBICACIÓN EP NICOLÁS BRAVO 12EPR0201Y 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.76	31.4%	100.0%	oct-14
54	PNG	REUBICACIÓN EP MIGUEL HIDALGO 12DPR1189A 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	2.71	35.1%	100.0%	oct-14
55	PNG	RECONSTRUCCIÓN EP VICENTE GUERRERO 12EPR0438J 2/	Guerrero	Educación Pública	Cumplido	1.89	77.0%	100.0%	ago-14

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
29	Obra	REHABILITACION DE AULAS, TECHADO DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES, REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE MAESTROS, SUSTITUCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y LA ENSEÑANZA	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	1.88	100.0%	100.0%	nov-13
30	Obra	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PLANTEL, TRIBUNAS Y VESTIDORES DE CANCHA DEPORTIVA; REMODELACION DE CUBICULOS, AMPLIACION DE BIBLIOTECA; IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL PREESCOLAR Y PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	2.27	100.0%	100.0%	nov-13
31	Obra	CONSTRUCCION DE CUBICULOS; INFRAESTRUCTURA DE REDES, EQUIPAMIENTO; DIGITALIZACION DE BIBLIOTECA, REMODELACION SALA AUDIOVISUAL Y AREA DE INVESTIGACION EDUCATIVA DE LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZA	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	2.33	100.0%	100.0%	nov-13
32	Obra	ACONDICIONAMIENTO DE CUBICULOS, ACTUALIZACION DE LA RED DE COMUNICACION, AUTOMATIZACION Y MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA; EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN AULAS Y ESPACIOS ACADEMICOS DE LA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR LIC. MANUEL LARRAINZAR	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	1.65	100.0%	100.0%	nov-13
33	Obra	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SANITARIO; REMODELACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS, CREACION DE RED DE COMUNICACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA TONALA	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	2.31	100.0%	100.0%	nov-13
34	Obra	CONSTRUCCION DE BODEGA Y TECHO PARA PLAZA CIVICA; REHABILITACION DE SANITARIOS Y SISTEMA HIDRAULICO; AMPLIACION Y ADECUACION DE AREAS ACADEMICAS; EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE ESPACIOS DE LA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA LIC. MANUEL LARRAINZAR	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	1.71	100.0%	100.0%	nov-13

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
22	Obra	REMDELACION Y MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA, CUBICULOS, AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE COMPUTO; IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO, REHABILITACION DE SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACION DE RED INALAMBRICA; EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	2.12	100.0%	100.0%	nov-13
23	Obra	INFRAESTRUCTURA DE REDES, CLIMATIZACION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA; EQUIPAMIENTO DE AULAS Y CUBICULOS DE LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	2.38	100.0%	100.0%	nov-13
24	Obra	REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA VILLAFLORES	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	1.69	100.0%	100.0%	nov-13
25	Obra	REMDELACION DE CUBICULOS, AULA DE COMPUTO, TALLERES Y AREA DE DIFUSION CULTURAL; IMPERMEABILIZACION, PINTURA GENERAL DE TODOS LOS EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED; EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DEL ESTADO TURNO MATUTINO	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	2.20	100.0%	100.0%	nov-13
26	Obra	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, REMDELACION DE BIBLIOTECA, CUBICULOS, AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS; IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DEL OCCIDENTE DE CHIAPAS	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	1.92	100.0%	100.0%	nov-13
27	Obra	REHABILITACION DE ESPACIOS ACADEMICOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, RED ELECTRICA, AREAS DE DIFUSION CULTURAL Y DE DOCENCIA DE LA ESCUELA NORMAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	2.18	100.0%	100.0%	nov-13
28	Obra	REHABILITACION DE ESPACIOS ACADEMICOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, RED ELECTRICA, AREAS DE DIFUSION CULTURAL Y DE DOCENCIA DE LA ESCUELA NORMAL ESPECIAL FRAY MATIAS DE CORDOVA	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	2.00	100.0%	100.0%	nov-13

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
14	Obra	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U2C DE 11 ENTRE EJES, CONSISTENTE EN 02 SALAS DE COMPUTO Y VIDEOCONFERENCIA, 01 CENTRO DE IDIOMAS, 03 AULAS Y 08 ANEXOS (SITE, CUBICULO DE MANTENIMIENTO, CUBICULO COORDINACIÓN, AREA COMUN, 02 MEDIOS BAÑOS, SOTANO Y MODULO DE ESCALERA) LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, ESCUELA DE LENGUAS C-III.-	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	8.74	100.0%	100.0%	jun-13
15	Obra	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3C DE 13 E.E. PARA 08 AULAS, AREA DE GOBIERNO, CUBICULOS PARA DOCENTES, MODULO DE BAÑOS, SALA DE USOS MULTIPLES, 02 CENTROS DE COMPUTO, AREA PARA LA COORDINACIÓN DE COMPUTO QUE EQUIVALEN A 26 ANEXOS LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, ESCUELA DE AGROINDUSTRIAS	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	13.23	100.0%	100.0%	may-13
16	Obra	EDIFICIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO (*) EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	18.45	100.0%	100.0%	feb-13
17	Obra	NUEVO CAMPUS CARRANZA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	15.00	100.0%	100.0%	ago-13
18	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD ACADEMICA EN HUIXTLA. (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS TIPO "H") SUBSEDE HUIXTLA . UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	20.00	100.0%	100.0%	ene-15
19	Obra	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVA DE ENERGIAS RENOVABLES CAMPUS TUXTLA. UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	8.00	100.0%	100.0%	ene-15
20	Obra	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESCOLAR DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	75.00	100.0%	100.0%	feb-14
21	Obra	AMPLIACION Y REACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA, AUDITORIO, AREA DE COMPUTO, AULA VIRTUAL, CUBICULOS, SALAS PARA EXAMENES PROFESIONALES Y LECTURA Y REDACCION, SALA DE MAESTROS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. DE LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER Y LEYVA	Chiapas	Educación Pública	Cumplido	2.93	100.0%	100.0%	nov-13

## Avances en Compromisos de Gobierno para el Sur-Sureste de México 2013-2015

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
1	CG-162	Equipar el área de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo.	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	11.70	100%	99%	mar-15
2	CG-167	Construir el campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo.	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	200.00	37%	3.1%	sep-16
3	CG-215	Construir un Auditorio Cultural Estatal en Cuernavaca	Morelos	Educación Pública- CONACULTA	Proceso	100.00	0	0	dic-15
4	CG-239	Modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán, para convertirla en el Complejo Deportivo Yucatán, con capacidad para ser sede en competencias nacionales e internacionales.	Yucatán	Educación Pública - CONADE	Cumplido	300.00	100%	100%	ene-15
5	Obra	REMDELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE ARTE ALTERNATIVO	Campeche	Educación Pública - CONACULTA	Proceso	3.58	35.0%	80.0%	jul-15
6	Obra	REMDELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO EDIFICIO LICEO CARMELITA	Campeche	Educación Pública - CONACULTA	Proceso	8.80	10.0%	10.0%	nov-15
7	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE CALAKMUL 1/	Campeche	Educación Pública - CONACULTA	Proceso	8.00	0.0%	0.0%	oct-15
8	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE CHAMPOTÓN 1/	Campeche	Educación Pública - CONACULTA	Proceso	4.00	0.0%	0.0%	dic-15
9	Obra	REMDELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE ARTE ALTERNATIVO "LA ARROCERA" (3ERA ETAPA) 1/	Campeche	Educación Pública - CONACULTA	Proceso	9.30	0.0%	0.0%	oct-15
10	Obra	CONTINUIDAD CAMPUS 6, CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	Campeche	Educación Pública	Cumplido	72.20	100.0%	100.0%	jun-14
11	Obra	LABORATORIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULA DE POSGRADO Y CUBICULOS PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Campeche	Educación Pública	Cumplido	9.84	100.0%	100.0%	dic-12
12	Obra	2A ETAPA DE LABORATORIO DE INGENIERIA PETROLERA, LABORATORIO DE GEOCIENCIAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, SALAS AUDIOVISUALES, AULA DE POSGRADO Y CUBICULOS PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	Campeche	Educación Pública	Cumplido	9.37	100.0%	100.0%	mar-13
13	Obra	MANTENIMIENTO ELECTRICO Y HABILITAR 13 AULAS CON INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE 14 ESPACIOS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL JUSTO SIERRA MENDEZ	Campeche	Educación Pública	Cumplido	4.37	100.0%	100.0%	nov-13



No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
912	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 4,058,263 LIBROS ENTREGADOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	52.99	100.0%	100.0%	Permanente
913	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 14,170,107 LIBROS ENTREGADOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	165.01	100.0%	100.0%	Permanente
914	Programa	PROGRAMA DE EDICION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS. 3,154,028 LIBROS ENTREGADOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	42.64	100.0%	100.0%	Permanente
915	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 531 ACTIVIDADES CULTURALES	Campeche	Educación Pública	Proceso	2.49	100.0%	100.0%	Permanente
916	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 2,483 ACTIVIDADES CULTURALES	Chiapas	Educación Pública	Proceso	6.93	100.0%	100.0%	Permanente
917	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 731 ACTIVIDADES CULTURALES	Guerrero	Educación Pública	Proceso	6.97	100.0%	100.0%	Permanente
918	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 621 ACTIVIDADES CULTURALES	Morelos	Educación Pública	Proceso	2.89	100.0%	100.0%	Permanente
919	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 3,593 ACTIVIDADES CULTURALES	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	11.42	100.0%	100.0%	Permanente
920	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 221 ACTIVIDADES CULTURALES	Puebla	Educación Pública	Proceso	1.45	100.0%	100.0%	Permanente
921	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 441 ACTIVIDADES CULTURALES	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	1.35	100.0%	100.0%	Permanente
922	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 551 ACTIVIDADES CULTURALES	Tabasco	Educación Pública	Proceso	2.09	100.0%	100.0%	Permanente
923	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 1,161 ACTIVIDADES CULTURALES	Veracruz	Educación Pública	Proceso	3.29	100.0%	100.0%	Permanente
924	Programa	CULTURA PARA LA ARMONIA. 61 ACTIVIDADES CULTURALES	Yucatán	Educación Pública	Proceso	0.79	100.0%	100.0%	Permanente
925	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 3 PROYECTOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	21.30	100.0%	100.0%	Permanente
926	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 2 PROYECTOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	4.19	100.0%	100.0%	Permanente
927	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 1 PROYECTO	Guerrero	Educación Pública	Proceso	1.17	100.0%	100.0%	Permanente
928	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 5 PROYECTOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	23.84	100.0%	100.0%	Permanente
929	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 7 PROYECTOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	8.40	100.0%	100.0%	Permanente
930	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 1 PROYECTO	Puebla	Educación Pública	Proceso	3.25	100.0%	100.0%	Permanente

No.	Código	Denominación del Programa	Entidad	Sector	Situación	Costo Total mdp	Avance Financiero %	Avance Físico %	Fecha Estimada de Cumplimiento (fecha de término)
931	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 2 PROYECTOS	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	8.28	100.0%	100.0%	Permanente
932	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 3 PROYECTOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	13.69	100.0%	100.0%	Permanente
933	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 9 PROYECTOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	42.54	100.0%	100.0%	Permanente
934	Programa	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS. 9 PROYECTOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	37.63	100.0%	100.0%	Permanente
935	Programa	PONTE AL 100. 14,300 HABITANTES BENEFICIADOS	Campeche	Educación Pública	Proceso	1.10	100.0%	100.0%	Permanente
936	Programa	PONTE AL 100. 64,350 HABITANTES BENEFICIADOS	Chiapas	Educación Pública	Proceso	3.00	100.0%	100.0%	Permanente
937	Programa	PONTE AL 100. 30,000 HABITANTES BENEFICIADOS	Guerrero	Educación Pública	Proceso	2.80	100.0%	100.0%	Permanente
938	Programa	PONTE AL 100. 28,600 HABITANTES BENEFICIADOS	Morelos	Educación Pública	Proceso	1.40	100.0%	100.0%	Permanente
939	Programa	PONTE AL 100. 50,050 HABITANTES BENEFICIADOS	Oaxaca	Educación Pública	Proceso	2.02	100.0%	100.0%	Permanente
940	Programa	PONTE AL 100. 71,500 HABITANTES BENEFICIADOS	Puebla	Educación Pública	Proceso	2.60	100.0%	100.0%	Permanente
941	Programa	PONTE AL 100. 21,450 HABITANTES BENEFICIADOS	Quintana Roo	Educación Pública	Proceso	1.40	100.0%	100.0%	Permanente
942	Programa	PONTE AL 100. 28,600 HABITANTES BENEFICIADOS	Tabasco	Educación Pública	Proceso	1.20	100.0%	100.0%	Permanente
943	Programa	PONTE AL 100. 92,950 HABITANTES BENEFICIADOS	Veracruz	Educación Pública	Proceso	3.81	100.0%	100.0%	Permanente
944	Programa	PONTE AL 100. 28,600 HABITANTES BENEFICIADOS	Yucatán	Educación Pública	Proceso	1.90	100.0%	100.0%	

QBRAS Notas: Información con corte al 31 de diciembre de 2014. El avance financiero se refiere a las transferencias realizadas. Puede variar respecto al avance físico. 1/ Obra en proceso de adjudicación de contrato. 2/ El monto de inversión no está determinado, ya que, en su momento se obtuvo la participación de fundaciones de la iniciativa privada que intervienen directamente en los trabajos realizados, sin haberse determinado hasta el momento el importe real de los mismos por parte de dichas fundaciones y si, en su caso, estas instancias absorberán también lo correspondiente a las actividades de supervisión de obra. Asimismo, se verifica si una de estas obras debe ser atendida con recursos correspondientes a otro evento meteorológico. 3/ En obras del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) en marco del Plan Nuevo Guerrero (PNG), la variación existente entre el avance físico y el financiero obedece, entre otros, a las siguientes situaciones: Las actividades del cierre presupuestal y contable del ejercicio 2014, originaron falta de pago a las empresas contratistas por parte de la Fiduciaria; Tiempos de pago en la fiduciaria; Algunas empresas contratistas omiten la emisión de estimaciones con la debida oportunidad; La estimaciones presentadas por algunas empresas contratistas contiene demasiados errores, lo que evita darles trámite inmediato para su pago. 4/ El recurso se canalizó al Gobierno del estado de Guerrero en noviembre de 2013.

Nota: Al mes de enero de 2015, dada la naturaleza de los programas federales del sector educativo, cultura y deporte, la planeación de acciones por entidad federativa se encuentra en proceso.  
Fuente: SEP, Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.