



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

=====

Avance Físico y Financiero de los
Programas y Proyectos de Inversión
Enero-Mayo 2018

=====

Presentación a la H. Cámara de Diputados

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Junio 2018



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sector Central

Junio 2018

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

02 Oficina de la Presidencia de la República
Sector Central

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17022110001	Compra de bienes muebles para la operación de la C.G.T.A.P.	09	6	Preinversion	P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	11,288,213							11,288,213			
18022100001	Adquisición de activos de seguridad para la operación de actividades sustantivas, del Estado Mayor Presidencial.	09	6	Preinversion	P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	36,989,072							36,989,072			
18022100002	Adquisición de mobiliario y equipo para la operación de actividades administrativas del Estado Mayor Presidencial.	09	6	Preinversion	P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	3,858,189							3,858,189			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 **Gobernación**
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17046310001	Implementación del Sistema de Monitoreo de Infraestructura Auxiliar del Centro de Datos Alterno	26	6	Preinversion	R-903-Plataforma México	9,148,318							9,148,318				
17046310002	Renovación y Fortalecimiento del Equipamiento de Cómputo y Almacenamiento de datos de Plataforma México.	09	6	Preinversion	R-903-Plataforma México	38,745,234							38,745,234				
17047100001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo Electrónico para la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	09	6	Preinversion	P-005-Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	6,000,399							6,000,399				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

05 Relaciones Exteriores
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	09	4	Ejecucion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	111,670,254	106,568,529	120,675,409	56,990,431		1,811,283,279		1,952,699,889	1,811,283,279	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público
Sector Central

Página: 1 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15067120004	Programa de refuerzo estructural del Edificio X, Edificio D, Cuarto Piso de: Patio Central, Salón Guillermo Prieto, Edificio de Patios Marianos y Edificio E, del Conjunto de Palacio Nacional.	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	13,777,372							13,777,372			
15067120006	Programa de conservación y mantenimiento de las fachadas del edificio de la Procuraduría Fiscal de la Federación.	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	19,310,781							19,310,781			
16067120001	Servicio relacionado con la obra pública relativo a la elaboración de un dictamen estructural del inmueble ubicado en la calle de República de Guatemala No. 8 Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	09	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión M-001- Actividades de apoyo administrativo	655,319							655,319			
16067120002	Programa de mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Estacionamiento del Conjunto de Constituyentes No. 1001 Colonia Belén de las Flores C.P. 01110 Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México.	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	13,468,619							13,468,619			
17067120001	Servicio relacionado con obra pública, para la realización de nivelaciones topográficas, en el inmueble de Av. Insurgentes Sur No. 795.	09	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	246,008							246,008			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público
Sector Central

Página: 4 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17067130001	Adquisición de máquinas y equipo para actualizar la infraestructura productiva de los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores.	09	6	Preinversion	B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad	4,725,990							4,725,990			
18067120001	Estudios de Preinversión para la elaboración del proyecto ejecutivo de diseño de iluminación arquitectónica-ornamental en las fachadas exteriores del conjunto de Palacio Nacional	09	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	500,000		500,000					500,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 1 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07071320002	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	35	6	Ejecucion		407,588,670				1,479,080,661			3,390,441,612	1,479,080,661		100.00
					A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		317,476,359	317,476,359	118,642,320							
09071100002	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES	35	6	Ejecucion		136,671,475				26,514,999			177,990,120	26,514,999		100.00
					A-015- Producción de árboles en viveros forestales militares			429,522	399,438							
09071170013	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y/O OBTENCIÓN DE AGUA POTABLE.	35	3	Ejecucion		4,243,470				16,420,574			55,053,435	16,420,574		52.00
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional											
09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	15	6	Ejecucion		372,130,799				2,699,587,137			7,499,470,570	2,699,587,137		100.00
					A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		300,000,000	300,000,000	107,504,865							
10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	15	6	Ejecucion		480,028,017				1,960,563,817			9,120,895,013	1,960,563,817		100.00
					A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		359,519,399	359,519,399	118,317,456							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 3 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13071160006	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN CANINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.	35	6	Ejecucion	A-009- Programa de sanidad militar A-023-Salud y producción animal	4,586,452				5,858,109			9,984,341	5,858,109		94.70
14071170004	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MILITAR DE CIENCIAS DE LA SALUD (LOMAS DE SOTELO, D.F.)	09	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	108,814,255		14,062	14,062	1,940,428,434			1,868,067,930	1,940,428,434		100.00
14071170011	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES MILITARES	35	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	530,682,764		187,708,488	159,364,715	2,512,650,802			2,902,943,695	2,512,650,802		97.99
14071170012	REMODELACIÓN ADECUACIÓN Y DE DEL INSTALACIONES EJÉRCITO.	35	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	579,863,000		1,137,996	1,137,996	982,699,619			1,539,647,429	982,699,619		96.81
14071170013	REMODELACIÓN ADECUACIÓN EN LA FUERZA AÉREA MEXICANA.	35	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	840,043,079				334,141,280			1,151,704,037	334,141,280		91.51
14071170014	CONSTRUCCION DE REHABILITACION Y DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	35	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	108,766,827				12,223,468			629,563,392	12,223,468		76.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 4 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14071320005	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES TÁCTICAS	15	6	Ejecucion		76,514,585				10,209,242,281		9,905,216,359	10,209,242,281	27.00	75.00	
					A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		5,740,750	5,794,978	1,092,947							
14071320009	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204	35	6	Ejecucion		493,597,930				1,448,850,878		7,266,996,955	1,448,850,878	100.00	100.00	
					A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		427,479,081	427,479,081	182,151,788							
14071320010	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301.	15	6	Ejecucion		133,523,671				379,539,621		1,901,247,205	379,539,621	100.00	100.00	
					A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		115,637,795	115,637,795	62,557,439							
14071320011	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	14	6	Ejecucion		199,354,193				585,011,613		2,949,423,315	585,011,613	100.00	100.00	
					A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		172,650,130	172,650,130	84,433,161							
14071320013	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN	35	6	Ejecucion		126,383,965				420,063,017		1,885,403,482	420,063,017	100.00	100.00	
					A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		109,454,473	109,454,473	56,620,443							
14071320014	MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	09	6	Ejecucion		220,590,057				702,732,069		3,302,792,732	702,732,069	100.00	100.00	
					A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana		191,041,391	191,041,391	102,380,965							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 6 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15071120002	MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACION DE MUNICIONES DE MEDIANOS Y GRANDES CALIBRES EN LA FABRICA DE ORGANIZACION Y CARGA DE PROYECTILES	35	6	Ejecucion	A-001- Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehiculos y equipos militares y sus accesorios A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.	33,172,577				6,643,045		58,795,393	6,643,045		100.00	
15071150001	Adquisición de Equipo y de laboratorio para los Planteles de Sanidad y de Escuela Militar de Ingenieros del Plan Rector para la transformación de la Educación Militar	35	6	Ejecucion	A-021-Sistema educativo militar	19,942,260				29,268,923		47,806,730	29,268,923		21.10	
15071150002	Segunda fase de Adquisición de TICS del Plan Rector para la Transformación de la Educación Militar.	35	6	Ejecucion	A-021-Sistema educativo militar	17,764,067		155,058	155,058			41,505,722	25,040,014		0.07	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 8 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15071160008	PROGRAMA DE ADQUISICIONES (QUINTA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR.	09	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-009- Programa de sanidad militar A-900- Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	69,147,252				51,101,440			115,710,137	51,101,440		74.35
15071170002	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS	35	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	386,464,688		4,024,298	3,998,890	330,729,191			798,268,111	330,729,191		95.26
15071170003	REMODELACION DE VIVIENDAS DE UNIDADES HABITACIONALES MILITARES	35	3	Preinversion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	187,137,012		479,950					428,344,760			
15071200007	MODERNIZAR EL SISTEMA DE LOS VEHICULOS LINX.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-015- Producción de árboles en viveros forestales militares	461,204,349							461,204,349			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 9 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
15071200016	ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE LOS MUSEOS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS PRIMERA FASE.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	11,653,891							11,653,891				
15071200018	Interconexión del Parque Eólico SEDENA al Sistema Eléctrico Nacional.	20	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	57,623,433		1,599,624		54,871,257			108,512,339	54,871,257		81.73	
15071320001	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502	35	6	Ejecucion	A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	499,191,085	281,920,790	281,920,790	144,990,750				4,678,783,237	602,294,807	52.36	51.00	
15071320002	EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL METEOROLOGICO A LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS MILITARES.	35	6	Preinversion	A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	53,297,355							53,297,355				
15071320004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO EN TIERRA (PLANTAS DE ARRANQUE Y RECICLADORES), NECESARIO PARA LOS ESCUADRONES AEREOS.	15	6	Preinversion	A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	32,929,662							32,929,662				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 10 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
15071320005	EQUIPAMIENTO DE LAS TORRES DE CONTROL DE LAS BASES AÉREAS MILITARES Nos. 6, 11, 17 Y ESTACIÓN AEREA MILITAR No. 9.	35	6	Preinversión	A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	130,984,090							130,984,090				
15071320006	ADQUISICION DE UN SISTEMA TRANSPONDER LANDING SYSTEM	15	6	Preinversión	A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	87,700,141							87,700,141				
15071320008	EQUIPAMIENTO DE PRUEBA, DIAGNOSTICO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA 4 (CUATRO) INSTALACIONES LOGISTICAS JURISDICCIONADAS LA R.A.C. PARA MANTENIMIENTO DE 3er. Y 4/o. NIVEL DE MANTO. ELNCO.	35	6	Preinversión	A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	111,505,537							111,505,537				
15071320010	EQUIPAMIENTO ESTACIONES METEOROLÓGICAS MILITARES.	35	6	Preinversión	A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	7,092,016							7,092,016				
15071320011	Adquisición de herramienta especial, equipos y accesorios para el equipamiento especializado del 4/o. escalón de mantenimiento de material aéreo y de los 3/os. escalones de mantenimiento de material aéreo, de la Fuerza Aérea Mexicana.	35	6	Ejecución	A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	21,339,740							128,038,440				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 12 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
15071380003	ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO SOFTWARE UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER AUTOGRÁFICO DEPENDIENTE DE LA DIR. GRAL. DE COM.SOC.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN M-001-Actividades de apoyo administrativo	26,585,342		21,025,718					26,585,342				
15071380004	Programa de adquisición de un sistema de almacenamiento video gráfico digital para la subsección de producción audiovisual dependiente de la Dir. Gral. Com. Soc.	35	6	Preinversion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	17,713,098							17,713,098				
16071100001	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.	35	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	36,371,661							36,371,661				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 13 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
16071100002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES PARA LA CREACIÓN DE 12 COMPAÑÍAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES.	35	6	Ejecucion		3,500,000				20,209,373		19,534,921	20,209,373		40.78	
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo			3,406,818	3,406,818							
16071100003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES.	35	6	Ejecucion		19,006,555				35,709,103		52,636,917	35,709,103		93.01	
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo			131,856	131,856							
16071100009	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJTO. Y F.A.M.	35	6	Ejecucion		111,553,176				3,291,477		113,627,964	3,291,477		100.00	
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo			1,230,238	1,230,238							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 14 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
16071100010	ADQUISICIÓN DE AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE DIVERSO MATERIAL.	35	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	42,524,816							42,524,816				
16071100011	Adquisición de camiones sistema de combustible para diversas unidades de la F.A.M.	35	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	90,614,824							90,614,824				
16071100014	ADQUISICIÓN DE AUTOMOTORES PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ADMINISTRATIVAS.	35	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	47,061,214							47,061,214				
16071100021	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ARTILLERÍA	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	659,072,498							659,072,498				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 15 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
16071100028	ADQUISICION DE CAMIONES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y TRACCION DE PIEZAS DE ARTILLERIA.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	166,763,745						166,763,745				
16071100030	ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE 6.5 TONS.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	809,971,843		2,089,364				809,971,843				
16071100031	ADQUISICIÓN DE AUTOMOTORES PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DENTRO DEL EJTO. Y F.A.M.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	155,226,416						155,226,416				
16071100032	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL.	35	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	328,324,254		1,614,437	752,798	104,140,632		432,063,653	104,140,632		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 21 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
16071160003	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (PRIMERA ETAPA) PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MONTERREY, N.L.	19	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-009-Programa de sanidad militar A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	144,748,626				3,993,835		148,560,000	3,993,835		8.00	
16071160004	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (SEGUNDA ETAPA) PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MONTERREY, N.L.	19	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-009-Programa de sanidad militar A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	114,961,165				35,186,484		148,456,000	35,186,484		29.00	
16071160005	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR.	35	6	Ejecucion	A-009-Programa de sanidad militar A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	123,462,634		49,839,195	47,500,201	72,644,988		147,458,666	72,644,988		58.54	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 22 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
16071170001	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ESPECIALIDADES MERIDA, YUC.	DEL MILITAR DE DE	31	3	Ejecucion	366,323,581				683,634,160		950,729,160	683,634,160		100.00	
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional			97,123,615	96,276,467							
16071170003	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL GENERAL PARA EL CUERPO DE POLICIA MILITAR EN SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYES, MÉX.		15	3	Ejecucion	100,414,248						100,414,248				
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional											
16071170004	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EQUIPAR A LAS UNIDADES DE INGENIEROS QUE REALIZAN LA APLICACIÓN DE PLAN DN-III-E.		35	6	Ejecucion	31,241,403				1,199,993		31,241,403	1,199,993		5.00	
					A-019- Mantenimiento y conservación de la infraestructura a militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria			1,227,021	1,199,993							
16071170005	ADQUISICION DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA Y ADITAMENTOS.		35	6	Preinversion	49,660,963						49,660,963				
					A-019- Mantenimiento y conservación de la infraestructura a militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria											
16071200002	Programa de Reemplazo de Armamento y pertrechos para el Ejército Mexicano 2017.		35	6	Ejecucion	844,982,516				24,681,569		913,642,031	24,681,569		2.92	
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional			17,380,942	17,380,942							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 24 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17071100001	Adquisición de vehículos tácticos.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	1,033,908,646						1,033,908,646				
17071100004	ADQUISICION PARA DOTAR DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA UNIDADES DE NUEVA CREACION 2018.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	34,751,014						34,751,014				
17071100005	EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE 4o. ESCALON DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS Y SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACION, TELEFONIA Y AUDIO Y VIDEO DE TECNOLOGIAS ANALOGICA Y DIGITAL DE DIVERSAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DEL EJERCITO Y F.A.M. 2018	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	90,922,402						90,922,402				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 26 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17071100017	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA RED INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD 2018	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	11,431,717							11,431,717				
17071100018	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE DE LARGO ALCANCE PARA EL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS 2018.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	35,433,470							35,433,470				
17071100019	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION TIERRA-AIRE V.H.F. 2018.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	21,300,288							21,300,288				
17071100021	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS HUMVEE DE LOS T.R.V.E.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	16,300,987							16,300,987				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 29 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17071100030	ADQUISICIÓN PARA DOTAR DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A 40 BB. II. Y UNIDADES DE NUEVA CREACIÓN 2018.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	453,168,032							453,168,032				
17071100032	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION DE LOS TALLERES DEL 1er. RGTO. TPTES. Y E.M.S.T.	09	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	6,254,014							6,254,014				
17071100033	ADQUISICION DE CAMIONES AUTOBUSES TIPO ESCOLAR PARA ATENCION DE PLANTELES DE EDUCACION MILITAR.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	52,407,826							52,407,826				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 31 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17071120005	REUBICACIÓN, INTEGRACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE ARMAMENTO Y MUNICIONES.	35	3	Preinversion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	38,913,078						62,872,363				
17071120006	TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR.	35	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	9,939,072,737		776,455,918	462,879,690			20,296,485,661	462,879,690		23.16	
17071130002	REEMPLAZO DEL SISTEMA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS EN LA D.G.FA.V.E.	09	6	Preinversion	A-018- Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.	38,139,250						38,139,250				
17071140001	EQUIPAMIENTO DE LAS DELEGACIONES PERICIALES.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-020- Programa de justicia militar	32,558,699						65,117,398				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 33 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17071160001	EQUIPAMIENTO PARA LOS DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE VETERINARIA Y REMONTA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS	35	6	Ejecucion		49,761,304				5,671,790			49,761,304	5,671,790		36.18
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional			6,029,390	5,671,790							
					A-009-Programa de sanidad militar											
					A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.											
					A-023-Salud y producción animal			2,167,241								
					A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN											
17071160002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017 (QUINTA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR.	35	6	Ejecucion		147,000,756				74,513,875			148,000,756	74,513,875		50.00
					A-009-Programa de sanidad militar			74,513,875	74,513,875							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 34 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17071160004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES (TERCERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR.	35	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-009-Programa de sanidad militar A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	149,714,997		19,441,952	15,179,501			149,730,656	15,195,910		32.00	
17071160005	PROGRAMA DE ADQUISICIONES (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-009-Programa de sanidad militar A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. A-023-Salud y producción animal A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	148,251,575	44,723,948	44,723,948				148,251,575			20.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 35 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17071160006	PROGRAMA DE ADQUISICIONES (SEGUNDA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-009- Programa de sanidad militar A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. A-023-Salud y producción animal A-900- Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	149,066,173							149,066,173				
17071170001	PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS	35	2	Ejecucion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	78,857,580				152,523,340			161,263,183	152,523,340			100.00
17071170002	CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y ADECUACION DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	35	2	Preinversion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	141,253,242							141,253,242				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 36 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17071170005	CONSTRUCCIÓN DE 12 COMPANIAS DE TRANSPORTES PARA CADA REGION MILITAR, 1 PARA EL I C.E. Y 2 TALLERES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	35	3	Preinversion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	182,264,869							342,207,267				
17071170008	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS	35	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	531,289,721		348,067,070	346,557,831	580,565,696		761,821,719	580,565,696			95.47	
17071170009	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CONJUNTO DE OPERACIONES DE PAZ DE MEXICO	15	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	6,000,000		4,114,967	4,114,967	4,114,967		314,853,459	4,114,967			13.00	
17071200001	Puesta en servicio del área de generación Ixtepec, en el estado de Oaxaca y su conexión al Sistema Eléctrico Nacional.	34	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	48,541,784		16,558,217		114,954,281		158,244,308	114,954,281			81.47	
17071200002	Armamento para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para el año 2018.	34	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-015- Producción de árboles en viveros forestales militares	109,447,369		204,888	204,888	204,888		109,447,369	204,888			0.18	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 39 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17071200008	Adquisición de armas cortas para el personal que egresa de los Planteles Militares para el año 2018.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares	7,539,751							7,539,751			
17071200009	Programa de Reemplazo del Armamento de las Unidades de Fuerzas Especiales para el año 2018.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares	119,984,196							119,984,196			
17071200010	Adquisición de calderas, generadores de vapor y equipos de lavandería.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares	126,157,235		81,049,751					126,157,235			
17071200011	Adquisición de equipos de comunicaciones para el sistema satelital de Mandos Territoriales.	09	6	Ejecucion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	1,336,613		418,064	418,064	1,977,772		2,825,065	1,977,772		11.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 41 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17071320005	ADQUISICIÓN CONTENEDORES AVIONES T-6C.	DE PARA	34	6	Ejecucion	225,421,765				14,322,723		338,132,648	14,322,723		1.50	
					A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana			14,322,733	14,322,723							
17071400001	Actualización, reposición y complementación de los bienes informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2017-2018	35	6	Preinversion		98,714,543						98,714,543				
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional											
					A-009-Programa de sanidad militar											
					A-021-Sistema educativo militar											
					A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.											
					A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN											
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			3,021,713								

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 42 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17071400002	Adquisición de bienes informáticos para la Secretaría de la Defensa Nacional	35	6	Ejecucion		59,643,226				22,860,969		66,093,226	22,860,969		23.50	
					A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional			2,524,198	2,375,550							
					A-009-Programa de sanidad militar			107,440								
					A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria											
					A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.			650,000								
					A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN											
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			15,937,679	13,762,181							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 47 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
18071100003	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO DE USO RUDO PARA LAS UNIDADES, DEPENDENCIA E INSTALACIONES DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	27,747,000							27,747,000				
18071100004	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN V.H.F. DE TECNOLOGÍA ANALÓGICA POR EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DIGITAL 2018.	35	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional M-001-Actividades de apoyo administrativo	687,536,535							727,541,617				
18071110001	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE INTRANET.	09	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	2,750,000							2,750,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 48 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
18071130001	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE TENIDO DE FA.V.E. SEDENA, BAJO UN ENFOQUE ECONOMICO, ECOLOGICO Y DE CALIDAD.	09	6	Preinversion	A-018- Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.	760,728		760,728					760,728				
18071130002	REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	09	6	Preinversion	A-018- Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.	402,933,506							402,933,506				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 49 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
18071140001	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PERICIALES DEL FUERO DE GUERRA, SEGUNDA ETAPA.	35	6	Preinversion	A-020- Programa de justicia militar	26,365,636							52,731,273				
18071150001	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	35	6	Preinversion	A-022- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.	16,800,000							16,800,000				
18071170001	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA HOSPITALARIO.	35	3	Preinversion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	1,421,871,331							2,335,512,539				
18071170002	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA ALOJAR A LAS DIRECCIONES GENERALES DE LAS ARMAS Y LOS SERVICIOS.	35	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	890,691,811		390,592,183	390,592,183	390,592,183			1,515,677,680	390,592,183			38.00
18071170003	Construcción de un Batallón.	14	3	Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	346,401,463		287,624,858	215,718,643	215,718,643			346,401,463	215,718,643			23.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 50 de 50

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
18071170004	Adquisición de equipos y herramientas, para el cumplimiento de actividades sustantivas que realiza el Ejército y F. A.	35	6	Preinversion	A-019- Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria	16,212,245							16,212,245				
18071200001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA SATELITAL DE MANDOS TERRITORIALES.	09	6	Preinversion	A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	2,696,000							2,696,000				
18071320001	ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES DE PODER AUXILIAR PARA ATENCIÓN DE LA U.E.T.A.A.M.	09	6	Preinversion	A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	2,723,221		2,780,251					2,723,221				
18071320002	ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA ENTRENAMIENTO AVANZADO.	14	6	Ejecucion	A-003- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	17,322,466		14,335,834	14,335,834	14,335,834			17,322,466	14,335,834		2.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17081410001	Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red para el edificio de la Delegación de SAGARPA Puebla	21	6	Preinversion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	3,107,152							3,107,152			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes Sector Central

Página: 2 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000053923	Pavimentación y Ampliación del Camino Ojo de Agua de Los Montes- E.C. (La Punta Mesillas)	01	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,500,000	5,500,000						5,500,000		68.76	
00000053924	Pavimentación y Ampliación Camino La Esperanza - La Punta	01	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	2,000,000	2,000,000						2,000,000		57.14	
00000053927	Construcción de Camino con Pavimento de Carpeta Asfáltica E.C. km 160+000 de la Carretera (Tepic- Mazatlán), subtramo a modernizar: Entronque- Valle de la Urraca km 3+000 al km 9+000	18	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,478,727	10,000,000						10,478,727			
00000053929	Rehabilitación de la superficie de rodamiento, drenaje menor y señalamiento de la Carretera E.C. San Blas- Gpe. Victoria del km 0+000 al km 16+400	18	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,478,727	10,000,000						10,478,727			
00000053930	Carretera: Hueytamalco- Ayotoxco- Tenampulco, con una longitud de 10.00 kilómetros, tramo Ayotoxco- Tenampulco, del kilómetro 33+000 al kilómetro 43+000, en los municipio de Ayotoxco, Tenampulco, en el estado de Puebla.	21	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,239,364	5,000,000						5,239,364			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 4 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000053957	Conservación de caminos rurales y alimentadoras	02	7	Preinversion	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	91,850,235		87,654,000					91,850,235			100.00	
00000053958	Conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Baja California Sur.	03	7	Preinversion	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	117,399,680		112,036,202					117,399,680			100.00	
00000053959	Conservación de caminos en el estado de Coahuila de Zaragoza	05	7	Preinversion	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	219,374,584		209,352,319					219,374,584			100.00	
00000053960	Conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Colima	06	7	Preinversion	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	160,324,526		153,000,000					160,324,526			100.00	
00000053961	Conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Chihuahua	08	7	Preinversion	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	35,627,672		34,000,000					35,627,672			100.00	
00000053962	Conservación de caminos de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11	7	Preinversion	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	18,151,853		17,322,574					18,151,853			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 7 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000053975	Conservación de la Carretera: Zacatlán- La Cumbre, tramo: Zapotitlán- La Cumbre (Interserrana) del km 67+000 al km 102+500, en el estado de Puebla.	21	7	Preinversion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	18,337,773	17,500,000						18,337,773			100.00	
00000053976	Conservación de la Carretera: Izúcar- Santa Ana Necoxtla- Coatzingo- Zacapala del km 0+000 al km 58+800, en el estado de Puebla.	21	7	Preinversion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	30,073,947	28,700,000						30,073,947			100.00	
00000053977	Conservación de la Carretera: Chautla de Tapia- San Juan del Río- Ocotlán- Chila del km 0+000 al km 39+200, en el estado de Puebla.	21	7	Preinversion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	20,433,518	19,500,000						20,433,518			100.00	
00000053978	Conservación de la Carretera: Izúcar- Barranca del Muerto (límite de estados) del km 0+000 al km 30+300, en el estado de Puebla.	21	7	Preinversion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	15,718,091	15,000,000						15,718,091			100.00	
00000053979	Conservación de la Carretera: Chautla de Tapia- Ixcamilpa del km 0+000 al km 61+086, en el estado de Puebla.	21	7	Preinversion	K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]	32,019,413	30,556,586						32,019,413			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 10 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	12	1	Ejecucion/Ope racion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	394,041,263	250,000,000	249,414,999	21,828,668	985,275,279		2,267,001,294	985,275,279	15.00	59.05
05096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Bv. Las Vigas-San Marcos	12	1	Ejecucion/Ope racion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	106,760,474	30,000,000	30,000,000	422,375	557,350,139		1,159,326,684	557,350,139	14.00	69.06
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	13	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,340,436	28,000,000	26,107,470	7,624,844	476,699,311		521,794,959	476,699,311	2.64	80.33
05096350001	Modernización de la carretera Santa Barbara-Izucar de Matamoros Tramo: Chalco-Cuautla Subtramo: Km. 6+000 Al Km. 64+000	15	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	105,117,904				4,948,493,352		5,392,559,073	4,948,493,352		100.00
05096350006	Carretera Federal MEX 055 Toluca - Palmillas Tramo: Km 62+000 al 132+000	15	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	15,000,000				3,430,080,683		3,354,910,153	3,430,080,683		100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 12 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	20	1	Contratacion/Ejecucion		504,131,565				2,923,104,441		3,977,224,961	2,923,104,441	4.06	73.89	
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		300,000,000	300,000,000	99,447,900							
								7,500,000	441,365							
05096400032	Nochixtlan - San Miguel Piedras.	20	1	Ejecucion		58,291,873				169,059,608		417,516,881	169,059,608		34.42	
					K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	25	1	Ejecucion		209,574,544				769,923,611		1,000,689,573	769,923,611		76.41	
					K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
05096520006	Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajara - Lim. Edos. Zac. / Jal.	32	1	Ejecucion		10,478,727				194,068,528		186,869,203	194,068,528	3.08	89.33	
					K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000	5,542,046							
06096220004	(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	02	1	Ejecucion		155,964,141				1,754,135,537		1,932,824,394	1,754,135,537	15.00	85.40	
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		83,882,508	118,882,508	2,144,607							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes Sector Central

Página: 14 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujá	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	33,501,077				235,778,096			353,610,419	235,778,096		65.41
06096460003	Nogales - Santa Cruz	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	39,886,525				289,970,402			321,029,553	289,970,402		16.93
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	27	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048- Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	209,574,544	200,000,000	200,000,000	200,000	682,712,523			1,284,609,512	682,712,523	23.00	54.00
06096470005	Construcción y Ampliación de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048- Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	104,787,272	100,000,000	100,000,000	43,440,942	793,102,899			951,363,642	793,102,899	3.00	81.04
07096220005	Libramiento de Ensenada	02	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048- Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	280,000,000	50,000,000	150,965,913	7,253,341	1,165,640,487			1,771,728,964	1,165,640,487	14.00	86.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 15 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	03	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	20,000,000				3,928,973,050		461,288,019	4,521,432,437	4,390,261,069		100.00
07096260008	Libramiento de Cihuatlán	06	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	106,717,844				172,797,191			542,306,342	172,797,191	8.00	20.00
							100,000,000	81,535,952								
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	07	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	77,639,781			20,000,000	150,555,912			364,186,851	150,555,912		46.07
07096270023	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	07	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	186,954,138				49,800,861			223,886,651	49,800,861		24.57
07096320014	San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán	12	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	73,336,226				14,973,860			193,395,774	14,973,860		1.68
07096330006	Actopan-Atotonilco	13	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	53,884,504				198,315,477			358,505,046	198,315,477	6.00	55.69
							50,000,000	45,562,248	13,375,298							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 16 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096330011	E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlán) - Zapocoatlán - Texcaco	13	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	807,688				120,173,418			113,847,217	120,173,418		49.08
07096460003	Nahuibampo - San Juan Cejaqui	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	28,859,779				72,708,412			98,661,915	72,708,412		31.70
07096460004	La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora).	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,871,168				295,143,572			316,131,179	295,143,572		54.10
07096500001	El Retache - Tancame	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,226,831				64,442,078			111,847,078	64,442,078		84.01
07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	64,407,375				82,790,507			330,829,291	82,790,507		26.12
07096520011	El Conejo - Huitzila	32	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,478,727	10,000,000	10,000,000	119,038	105,052,058			103,624,883	105,052,058	8.89	72.32

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 17 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	06	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	7,563,411				12,153,372,595	157,990,000	12,225,170,249	12,153,372,595		95.00
08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	02	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-049- Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	223,308,030	200,000,000	200,000,000	62,573,695	1,108,321,350		1,491,130,145	1,108,321,350	25.00	66.00
08096260004	Las Tunas - Las Conchas.	06	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,652,013				33,010,057		66,471,678	33,010,057		26.81
08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	07	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,000,000		15,000,000		139,193,824		482,581,745	139,193,824		30.06
08096270017	Nueva Esperanza-Chinintíe	07	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	24,259,446				39,744,514		64,862,399	39,744,514		65.79
08096280002	Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán.	08	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	85,887,472				594,820,626		836,507,496	594,820,626		67.22

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 19 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
08096320013	Chilapa-Atzacoyaloya-Hueycantenango-Ixcatta-El Jagüey-Zizicazapa	12	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,416,533				12,139,478		276,098,527	12,139,478		2.20
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	12	1	Ejecucion/Operacion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	1,387,314,136	300,000,000	300,000,000	76,757,136	2,582,702,145		4,236,724,768	2,582,702,145	6.00	55.11
08096330027	Tepeji del Río - Tula	13	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	52,393,636	50,000,000	45,179,854	13,668,072	240,881,334		498,628,071	240,881,334	6.67	25.24
08096330029	Ciudad Sahagún-Calpulalpan	13	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	118,592,692	113,174,711	113,074,711	22,454,599	416,652,025		706,333,339	416,652,025	11.80	55.00
08096330030	Portezuelo Palmillas	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	628,723,631	250,000,001	133,000,000	61,552,479	1,944,687,628		2,574,470,592	1,944,687,628	4.91	74.19

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 22 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	35	3	Ejecucion	K-045-Sistema Satelital	230,819,975	220,274,820	220,274,820	2,895,526			25,070,534,180		28,720,413,412	25,070,534,180	2.52	98.55
09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	02	1	Contratacion/Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	223,139,666	69,925,517	359,604	272,558			1,172,785,473		1,491,130,792	1,172,785,473		100.00
09096230003	Cd. Insurgentes - La Purisima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	03	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	104,787,272	100,000,000	92,300,000	27,142,328			277,348,571		354,318,548	277,348,571	24.10	74.10
09096280006	Guachochi - Baborigame.	08	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	125,051,329	60,000,000	60,000,000	17,110,201			289,870,049		642,193,053	289,870,049	3.77	24.05
09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel.	08	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	164,997,028						136,582,935		798,536,153	136,582,935		7.12
09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	08	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	282,402,921	80,796,249	80,796,249	389,206			365,415,682		911,649,266	365,415,682	15.00	56.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 23 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
09096300004	La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del 75+000 al Km. 110+000	10	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	52,194,676				92,942,676		257,557,311	92,942,676		26.00
09096340017	Chimaltitán - Florencia.	14	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	39,084,589				49,433,440		458,880,011	49,433,440		13.51
09096340018	Tepic - Aguascalientes; Tramo: Limite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.	14	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,196,818				270,870,767		296,199,870	270,870,767		91.40
09096360001	Cojumatlán-El Nogal	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,772,853				63,753,545		73,992,823	63,753,545		88.95
09096360018	Entronque Los Reyes-Los Reyes	16	1	Ejecucion/Ope ración	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	127,929,849	122,085,294	109,485,294	19,654,702	704,844,731		981,291,354	704,844,731	4.00	75.44
09096390001	Camino: Melchor Aldamas Ocampo-Los Aldamas	19	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,458,951		11,458,951		110,187,732		183,318,308	110,187,732		85.39

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 25 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	Santiago	20	1	Ejecucion		35,622,811				91,344,036		232,774,376	91,344,036		40.44
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
09096400034	Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotlalpam	20	1	Ejecucion		150,071,421				39,358,417		499,702,781	39,358,417		10.47	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
09096400037	Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río.	20	1	Ejecucion		20,323,986				23,740,821		89,793,000	23,740,821		100.00	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	21	1	Ejecucion/Operacion		209,574,544				462,140,774		1,297,480,157	462,140,774	10.00	19.91	
					K-003- Proyectos de construcción de carreteras		200,000,000	150,000,000	42,351,806							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			9,500,000								
09096420007	Tequisquiapan, Montes	Ezequiel	22	1	Ejecucion		116,701,500			506,791,640		723,212,493	506,791,640	2.00	90.00	
					K-003- Proyectos de construcción de carreteras		111,369,919	95,369,920	145,430							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			800,000	589,174							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 26 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	22	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,294,181				108,219,134			135,431,807	108,219,134		92.31
09096420013	Camino Conca-La Florida	22	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	39,919,103				73,065,904			110,237,550	73,065,904		100.00
09096460002	Quiriego Rosario Tesopaco	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	52,961,178				52,901,195			104,271,048	52,901,195		11.10
09096480003	Altamira-Nuevo Progreso.	28	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	73,000,000		517		815,889,485			1,119,501,123	815,889,485		63.73
09096500029	Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso Manzanillo	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,056,582				57,657,352			98,595,979	57,657,352		68.85
09096500034	E.C. (Cotaxtla - Soledad de Doblado) - Sombrerete Mata Vainillal (El Órgano)	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,187,690				29,158,517			65,494,626	29,158,517		50.73

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 28 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096280004	Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	08	1	Contratación/Ejecución	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	115,395,974	110,124,037	110,124,037	138,466	139,007,448		257,024,256	139,007,448	9.00	71.00	
10096280005	Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	08	1	Ejecución	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos	1	50,000,000	50,000,000				403,004,640			85.00	
10096320005	Tlalixtaquilla-Santa Cruz	12	1	Preinversión	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000				11,094,483		74,770,844	11,094,483			
10096320012	E.C.(San Pedro El Coyol)-Rincón de Chamacua	12	1	Preinversión	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,934,850						25,934,850				
10096320014	Ayutla - Colotlipa.	12	1	Ejecución	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	49,351,494				471,001,711		952,942,647	471,001,711		25.93	
10096320028	Placeres del Oro - San Rafael.	12	1	Ejecución	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	56,400,495				72,706,865		239,617,535	72,706,865		68.77	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 29 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096340016	Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	14	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	34,366,693				352,002,975			476,192,998	352,002,975		99.97
10096350045	Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario)	15	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	167,722,853	160,060,330	160,060,330	898,258	97,843,143			373,758,531	97,843,143	10.67	49.00
10096360013	Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín.	16	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,107,608				8,867,434			34,715,033	8,867,434		47.06
10096360016	Parácuaro - Jucutacato.	16	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	79,216,120				30,775,639			201,114,869	30,775,639		22.21
10096360017	Capire de Bravo-Acuyo	16	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	35,060,853				48,439,936			152,170,076	48,439,936		36.64
10096360018	Tafetan-Platanillo	16	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	58,727,811				51,339,855			166,996,525	51,339,855		20.73

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 30 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096360021	E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,364,688				25,690,567			44,090,180	25,690,567		61.50
10096360031	Atijo Zárate	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	77,022,696				27,392,655			268,376,586	27,392,655		13.79
10096380002	Huajicori-San Andrés Milpillás	18	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	47,600,000		11,000,000		37,704,646			83,958,902	37,704,646		39.30
10096390006	Santa Rosa - Salinas Victoria	19	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	60,000,000				100,225,614			156,564,856	100,225,614		83.64
10096400003	Chahuites Rancho Salinas	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,499,417				36,737,854			50,775,310	36,737,854		61.82
10096400004	E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	35,957,822				24,934,359			123,520,533	24,934,359		24.38

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 31 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096400007	San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	41,332,883				42,364,592			164,548,283	42,364,592		24.47
10096400008	San Felipe Tindaco-San Mateo Sindhui.	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	66,529,086				50,221,951			217,281,628	50,221,951		18.05
10096400020	Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote.	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,796,309				10,323,828			69,637,571	10,323,828		9.99
10096400024	E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas - Santa María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	60,477,288				38,520,628			159,733,035	38,520,628		29.28
10096420004	Zapote-Higuerillas	22	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	84,044,557				13,289,875			96,935,063	13,289,875		21.62
10096440014	Cd. Valles-Tampico. Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	35	1	Ejecucion/Ope ración	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	444,682,610	149,783,779	149,783,779	32,515,225	2,119,713,441			2,714,241,977	2,119,713,441	3.00	67.33

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 32 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096450008	Acceso Norte de Culiacán	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	135,483,041	129,293,414	52,593,414		181,198,005		612,200,411	181,198,005	1.50	61.00	
10096460005	Álamos San Bernardo	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	51,974,249				100,956,524		202,001,684	100,956,524		45.32	
10096500005	Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,449,061				25,022,530		71,886,276	25,022,530		66.12	
10096500019	Ixhuatlán de Flores	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	38,588,872				24,988,346		108,447,118	24,988,346		23.04	
10096500041	Texistepec - San Lorenzo	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,739,405				39,769,383		54,543,722	39,769,383		72.73	
10096500053	Plan de Arroyos-Las Truchas	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,384,373				10,416,792		113,771,489	10,416,792		15.74	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 33 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11092110001	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)	35	7	Ejecucion/Operación	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	170,000,000	170,000,000	110,000,000	106,600,000			4,014,256,912		5,104,616,699	4,014,256,912	2.20	39.05
11092110007	PROGRAMA CONTRATOS DE PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	35	7	Ejecucion/Operación	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	915,108,796	30,000,000	16,000,000				2,432,231,965		5,721,079,254	2,432,231,965		8.89
11092110011	PROGRAMA CONTRATOS DE PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	35	7	Ejecucion/Operación	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras	261,968,180	100,669,670	50,669,670				2,441,637,505		4,149,504,996	2,441,637,505	2.11	33.81
11095100001	AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	04	1	Ejecucion	K-004-Proyectos de construcción de puertos	47,154,272						270,050,995		798,638,674	270,050,995		99.80
11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	01	1	Contratacion/Operación	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	34,436,166	32,862,928	32,862,928	15,624,477			621,806,651		705,743,883	621,806,651	0.21	99.84
11096220002	San Felipe-Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos).	02	1	Preinversion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	151,382,802	144,466,784	144,466,784	48,161,765			48,161,765		151,382,802	48,161,765	38.00	6.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 35 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096270037	San Quintín - Rómulo Calzada, Tr. San Quintín - Santa Martha Corozal	07	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000				9,844,422		197,544,678	9,844,422		3.35	
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	07	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	159,800,000	59,845,334	159,800,000	25,570,736	666,300,939		844,077,463	666,300,939	3.00	40.60	
11096270051	Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega.	07	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	52,410,573						168,398,745				
11096270057	San Isidro - Isla San José.	07	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000		10,000,000		9,573,418		78,131,025	9,573,418		19.50	
11096280001	CHIHUAHUA PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	08	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	146,009,092	139,338,576	139,338,576	801,356	759,808,937		697,315,073	759,808,937		71.00	
11096280004	Samachique - Batopilas, Tr. del km 23+064 al km 50+464	08	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	107,075,886				735,579,771		903,037,406	735,579,771		89.63	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes Sector Central

Página: 36 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096300003	Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lim. Edos. Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	10	1	Ejecucion		131,093,569				481,244,037			833,751,619	481,244,037	17.78	59.50
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras		125,104,478	125,104,478	295,920							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			5,900,000								
11096300004	Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencame-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	10	1	Contratacion/Ejecucion		125,744,726				219,366,518			390,009,906	219,366,518	9.34	41.23
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras		29,629,531	35,029,531	130,959							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			13,000,000	3,478,508							
11096310008	Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	11	1	Ejecucion		137,889,571				140,459,833			478,507,600	140,459,833		31.00
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras											
11096310010	Cuarto Cinturón Vial de Irapuato	11	1	Ejecucion		209,574,544				211,501,956			827,434,798	211,501,956	33.70	46.00
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras		100,000,000									
11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	11	1	Contratacion/Ejecucion		129,295,384				403,191,840			518,811,607	403,191,840		100.00
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras		50,000,000	23,150	21,320							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 37 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096310013	Modernización Carr. Fed. 57	Doctor Mora-	11	1	Contratacion/Ejecucion	100,626,099				224,156,092		316,890,991	224,156,092		80.00	
					K-003- Proyectos de construcción de carreteras											
11096310027	Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino		11	1	Ejecucion	18,151,853		17,322,574		10,403,183		38,696,077	10,403,183		51.28	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
11096320003	Tecoyo - Mexquititlán		12	1	Ejecucion	24,017,243				9,363,803		33,100,716	9,363,803		30.00	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
11096320012	Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.		12	1	Ejecucion	64,066,901				68,107,278		291,502,456	68,107,278		30.22	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
11096330002	Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado.		13	1	Contratacion/Ejecucion	146,188,723				1,069,084,312		1,226,011,082	1,069,084,312	8.00	98.00	
					K-003- Proyectos de construcción de carreteras		139,510,000	139,310,000	29,491,881							
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			6,800,000	6,598,926							
11096330021	Boulevard Las Torres		13	1	Contratacion/Ejecucion	16,580,097				185,664,703		197,066,853	185,664,703	5.00	94.00	
					K-003- Proyectos de construcción de carreteras		10,000,000	10,000,000	4,802,391							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 40 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096360028	San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto.	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	67,438,539				38,220,859			170,750,648	38,220,859		24.10
11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	17	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	159,868,342	152,564,657	152,564,657	17,958,298	410,693,427	3,135,906,199		6,930,627,535	410,693,427	12.20	3.62
11096370005	Carretera Axochiapan Tepalcingo-	17	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,526,600	11,000,000	9,204,022	1,119,469	84,464,190			175,713,693	84,464,190	7.44	41.46
11096390003	Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	35,886,962		25,900,000		249,031,697			263,513,756	249,031,697		65.34
11096390009	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	19	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	202,950,575	150,000,001	150,000,001	5,898,206	493,426,508			678,403,744	493,426,508	11.12	51.00
11096390011	E.C. (General Tern Las Blancas El Balastre.	19	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,523,816				40,598,260			87,764,450	40,598,260		65.26

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 42 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096440003	Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	24	1	Contratación/Ejecución	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	108,932,803	103,956,140	103,956,140	46,456,173	586,098,443		636,582,677	586,098,443	10.00	40.00	
11096440021	Camino: El Organo - Arroyo Seco	24	1	Ejecución	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,749,051				23,330,921		69,950,248	23,330,921		55.93	
11096450008	Circuito Exterior de Culiacán Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez - Ent. Carr. Fed. MEX-015	25	1	Preinversión	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	442,621,436	265,830,574			1,631,400		1,133,895,631	1,631,400	9.00		
11096450009	El Fuerte-Álamos	25	1	Preinversión	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	842,212,589				4,458,168		1,925,759,149	4,458,168			
11096450014	E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista.	25	1	Contratación/Ejecución	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,929,804				13,118,717		54,502,445	13,118,717		28.22	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 43 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	26	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	200,000,000				1,049,790,797			1,406,270,994	1,049,790,797		77.40
11096460006	Libramiento Oriente Nogales	26	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	167,814,782	139,043,164	26,243,164	245,621	273,311,302			574,795,723	273,311,302	2.00	97.00
11096460012	Carretera MEX-002 Imuris-Agua Prieta, Tramo: Imuris-Cananea	26	1	Contratacion/Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	1,520,015,804	70,000,000	88,500,000	27,610,615	598,844,538			2,824,446,751	598,844,538	3.10	37.42
11096460013	Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	26	1	Contratacion/Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	279,752,133		94,300,000	210,118	609,073,496			1,194,250,224	609,073,496		39.40
11096460016	Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto	26	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	49,227,648				11,593,870			158,775,807	11,593,870		3.16

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 46 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12095100003	Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	04	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puentes					1,071,879,437	280,701,282	1,324,534,022	1,071,879,437		85.00	
12095100008	Home Port Puerto Peñasco	26	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puentes	1	250,000,000	250,000,000				667,794,125		100.00		
12096210005	Milpillas de Arriba - Los Muñoz	01	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,859,045	7,500,000	7,500,000	22,123	13,823,967		23,472,348	13,823,967	36.83	57.32	
12096220002	Guadalupe Victoria - Batáquez	02	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	38,679,319				16,070,589		257,961,069	16,070,589	4.70		
12096220024	Valle de las Palmas - Universidad	02	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,512,364						57,990,383				
12096220027	San Felipe-Puertecitos (Tr: Campo los Olivos - Puertecitos)	02	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	151,382,802	144,466,784	78,066,784	25,955,491	25,955,491		151,382,802	25,955,491	32.00	2.10	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 47 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
12096230004	La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	03	1	Contratacion/Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	968,109,193	100,000,000	173,880,000	25,937,659	971,106,428		3,128,379,584	971,106,428	3.00	30.95
12096230005	Ampliación Puerto Escondido-Loreto	03	1	Contratacion/Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	252,179,734	50,000,000	48,965,000	13,532,687	163,131,486		751,468,647	163,131,486	8.00	15.80
12096230006	Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000	03	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	73,351,090	70,000,000			49,668,767		187,677,964	49,668,767	6.00	14.00
12096270001	Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	07	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	89,211,662				21,630,346		198,932,996	21,630,346		11.43
12096270002	E.C. Libramiento Villaflores - Ejido Francisco Villa	07	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,000,000		11,000,000		25,239,831		35,303,772	25,239,831		71.74
12096270007	E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	07	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,000,000				21,999,319		33,187,533	21,999,319		45.65

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 51 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096350033	Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	194,977,232	186,069,576	171,069,576	25,566,984		2,099,103,232		2,210,021,457	2,099,103,232	16.13	74.50
12096350041	Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonatico.	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	80,686,199				32,132,206		111,527,704	32,132,206		36.21	
12096350045	E.C. (Apaxco-Tequixquiác)-Loma Bonita	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,229,126				6,132,555		18,330,382	6,132,555		40.45	
12096350053	E.C.E. 14 - Ejido la Soledad.	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1,373,963				18,613,421		19,161,799	18,613,421		96.55	
12096360003	San Antonio Villalgin Devanador	El	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	57,675,326	7,000,000		32,192,894		208,222,202	32,192,894		18.35	
12096360021	San José Cayaco - Hacienda Vieja.	16	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000		10,000,000				118,896,800				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes Sector Central

Página: 54 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096390018	Corredor de flujo continuo Lázaro Cárdenas Paso a Vehicular Río Nazas	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	167,659,635							179,759,446				
12096390019	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Mercado de Abastos	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	146,151,083							146,151,083				
12096390020	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Manuel Ordoñez Poniente	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	151,941,544							191,185,816				
12096390021	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Av. Callejón del Mármol	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	136,223,453							143,320,387				
12096390023	Corredor de flujo continuo Av. Díaz Ordaz Acceso a García	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	107,855,668							107,855,668				
12096390026	Gaza Autopista Cadereyta-Monterrey-Aeropuerto	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	11,983,963							11,983,963				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 55 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096390028	Nodo Vial Sendero y Laredo PIV Sendero y Acceso CFE	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	135,209,191							351,729,315			
12096390031	Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González	19	1	Contratación/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	116,313,872		10,000,000		604,970,358			789,488,221	604,970,358		48.30
12096400001	Corcovado-Petaca-San Apango	Isidro	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,674,094			22,225,221			83,386,970	22,225,221		37.50
12096400002	Santa María Colotepec - El Carnalote	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,939,097				19,136,433			78,366,423	19,136,433		30.90
12096400005	San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec.	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,125,807				34,127,166			116,390,785	34,127,166		29.06
12096400012	Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,875,839				36,771,290			62,499,439	36,771,290		61.83

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 56 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096400019	E.C.F. México 190 San Bartolo Yau-tepec Sta. Ma. Quegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón.	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	51,551,556				60,335,994			167,458,860	60,335,994		33.49
12096400021	E.C. (Oaxaca-Ixtlán de Juárez)- Santa María Yavesia .	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	48,589,604				12,822,057			109,541,860	12,822,057		9.44
12096400040	E.C. (Putla Pinotepa Nacional) Piedra Casa San Isidro El Manguito	20	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	57,523,023							57,523,023			
12096400045	E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transísmica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,689,571				18,580,883			43,099,701	18,580,883		65.11
12096410023	Puebla-Atlixco,Tr: Ecológico-Atlixco	21	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	236,940,078	150,000,000	200,000,000	62,056,607	211,455,176			418,019,002	211,455,176	9.00	24.90
12096410042	Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	21	1	Ejecucion/Ope racion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	190,932,998	50,000,000	50,000,000	32,002,563	1,466,104,839			2,273,120,037	1,466,104,839	10.70	71.40

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 59 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096500014	Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón.	30	1	Ejecucion		5,239,364				43,525,467		102,211,926	43,525,467	4.86	45.10	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,099,857	1,563,552							
12096520023	Boulevard Loreto-San Marcos	32	1	Ejecucion		4,191,491				56,291,859		60,294,213	56,291,859	8.61	78.26	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		4,000,000	4,000,000	1,843,986							
12096520042	San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.	32	1	Ejecucion		10,478,727				52,462,599		155,054,501	52,462,599	8.00	48.74	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	99,493	99,479							
12096520044	E.C.(El Tepetate-Tierra Blanca) - Felipe Carrillo Puerto	32	1	Ejecucion		9,779,948				5,773,879		12,882,761	5,773,879	56.40	43.60	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		8,800,000	8,800,000	2,624,629							
12096520049	E.C. (Huejuquilla - Valparaíso) - El Astillero.	32	1	Ejecucion		10,478,727				6,555,780		23,188,968	6,555,780	61.78	33.33	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000	136,946							
12096520050	Atotonilco-Las Amecas.	32	1	Ejecucion		10,478,727				35,408,552		344,733,577	35,408,552	1.88	11.86	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000	200,131							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 61 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096250003	San Buenaventura-Estación Hermanas.	05	1	Contratacion/Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	261,968,180	200,000,000	190,000,000	37,622,014		198,760,290		866,003,657	198,760,290	23.13	45.24
13096250007	Ampliación de la carretera Zacatecas-Salttillo del Km. 333+000 al Km. 343+400	05	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	96,509,576	92,059,322	72,059,322	6,791,081		51,422,282		139,260,914	51,422,282	62.49	26.00
13096270008	Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa)	07	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	419,149,088	194,348,535	194,348,535	9,999,175		650,469,616		1,378,155,755	650,469,616	9.25	45.85
13096300010	Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón	10	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	412,507,893	227,971,401	227,971,401	21,250,149		653,205,801		1,358,849,337	653,205,801	25.00	75.00
13096310020	Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	76,494,708	73,000,000	13,400,000	8,637,112		759,930,358		800,033,738	759,930,358	5.00	90.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096310021	Vía Rápida Bicentenario en León	11	1	Contratación/Ejecución	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	873,486,678		9,200,000	7,126,028		696,562,487		3,903,359,327	696,562,487		50.00
13096320010	Teloloapan Boulevard.	12	1	Ejecución	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	38,861,248					80,390,449		171,022,199	80,390,449		29.98
13096320014	Iguala - Teloloapan - Arcelia.	12	1	Ejecución/Operación	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048- Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	243,725,444	150,000,000	150,000,000	36,516,352		261,416,583		577,567,102	261,416,583	9.00	17.47
13096330001	Entronque Defay - Pejay.	13	1	Ejecución	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,537,280					11,909,116		23,967,924	11,909,116		64.52
13096330007	Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil.	13	1	Ejecución	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	34,190,726					61,407,061		93,275,717	61,407,061		45.35
13096340002	Zopoma - Las Trojes.	14	1	Preinversión	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,832,136							17,832,136			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 65 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096380021	L.E. (Durango- Nayarit)-San Juan Peyotán-El Pastor	18	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	26,196,818				55,999,796			79,933,270	55,999,796		99.31
13096390001	Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purísima.	19	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	39,533,915				12,953,443			107,855,668	12,953,443		21.95
13096390002	Lampazos - Anáhuac.	19	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	83,447,103				23,172,009			272,635,162	23,172,009		7.77
13096410031	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	397,884,634	128,776,168	127,131,168	93,995,787	1,381,795,083			1,652,348,832	1,381,795,083	6.32	90.70
13096430001	Kantunilkín - Chiquilá.	23	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	67,987,875				42,263,167			193,061,081	42,263,167		31.54
13096440010	Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced.	24	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	73,625,838				32,337,700			236,803,110	32,337,700		18.25

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 66 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096440012	Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.	24	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	51,317,965				84,553,862			225,418,345	84,553,862		45.59
13096450014	Construcción Amole.	Tamazula	El	25	1	Ejecucion	4,987,173			32,201,823			35,690,236	32,201,823		99.90
13096450019	EC. México Valle	15-Mocorito-El	El	25	1	Ejecucion	12,897,690			13,832,005			38,973,622	13,832,005		19.02
13096460003	E.C. Calle 4 Sur - Ejido Bonfil.	26	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,222,036				25,069,773			77,765,809	25,069,773		
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	27	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de via	335,319,270	320,000,001	319,000,001	94,685,848	2,207,779,056			3,429,037,584	2,207,779,056	4.00	63.25
13096500009	Alameda-Monte Grande.	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,352,600				21,470,035			66,151,475	21,470,035		76.96

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 67 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
13096500015	Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa	30	1	Contratacion/Ejecucion		400,000,000				923,647,483		1,797,594,462	923,647,483	12.00	55.45
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		186,689,171	186,689,171	7,823,005						
13096500022	Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	30	1	Ejecucion/Ope racion		306,377,504				758,377,807		1,115,224,205	758,377,807	12.00	35.14
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras		124,459,447	124,459,447	70,146,957						
13096510002	Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.	31	1	Contratacion/Ejecucion		156,906,820				1,729,683,471		2,171,863,566	1,729,683,471	8.00	55.36
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		149,738,434	149,738,434	41,948,179						
13096520006	Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.	32	1	Ejecucion		7,335,109				76,463,006		87,614,754	76,463,006		100.00
					K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		7,000,000	7,000,000	2,688,937						
13096520012	Entronque a Desnivel Noria de Gringos.	32	1	Ejecucion		165,987,753				5,057,209		166,043,588	5,057,209		
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			110,000,000							
								10,000,000	4,998,852						

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14093110008	Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Irapuato, Guanajuato y la Reubicación del Patio.	09	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	6,697,095							13,394,190				
14093110010	CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz	15	1	Preinversion	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria K-041-Sistema de Transporte Colectivo	6,498,492,451							13,487,431,126				
14093110012	Estudios de Preinversión para la construcción de Ampliación de Gálbos para doble Estiba Tramo Tampico- San Luis Potosí.	09	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	1,473,361							13,394,189				
14093110013	Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Reynosa, Tamaulipas.	09	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	6,697,095							13,394,190				
14093110014	Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.	01	1	Preinversion	K-041-Sistema de Transporte Colectivo						860,860,914		2,135,450,569				
14093110015	Paso Superior entronque Av. Dostoievski y Avenida Venceremos con Vías del Ferrocarril.	08	1	Preinversion	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	78,026,539							78,026,539				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 70 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
14093110018	Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa.	25	1	Preinversion	K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	1,252,895,298						1,878,248,721			
14095100002	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la laguna de Mar Muerto	07	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	18,306,436						18,306,436			
14095100006	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Lázaro Cárdenas, Sinaloa	25	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	11,444,846						11,444,846			
14095100007	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Coyuca.	12	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	23,299,940						23,299,940			
14095100008	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Huitusi, Guasave, Sinaloa	25	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	17,220,244						33,459,253			
14095100009	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Guerrero	12	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	23,339,084						23,339,084			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes Sector Central

Página: 71 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14095100014	Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Bahía de Navachiste	25	1	Preinversion	K-004-Proyectos de construcción de puertos	45,953,425							45,953,425				
14095100019	Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en Chachalacas, Veracruz	30	1	Preinversion	K-004-Proyectos de construcción de puertos	13,723,937							13,723,937				
14095100020	Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en La Vigüeta, Tecolutla, Veracruz	30	1	Preinversion	K-004-Proyectos de construcción de puertos	30,857,212							30,857,212				
14096240002	Entronque Tenabó III	04	1	Contratación/Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	8,759,019	8,358,858	8,358,858	105,066	94,843,998			101,512,845	94,843,998	20.00	99.99	
14096250002	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL N 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS.	05	1	Preinversion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	150,000,000							583,493,750				
14096250003	La Peña Boquillas del Carmen.	05	1	Ejecucion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	90,022,824				797,348			290,342,660	797,348		35.71	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 72 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096270001	Rincón Chamula - La Florida.	07	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,742,738							33,485,476			
14096270018	Chilon - Tzajala.	07	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	38,456,336				2,882,533		156,712,024	2,882,533		1.84	
14096270021	Chicomosuelo - Siltepec.	07	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	54,269,562				16,056,739		234,398,320	16,056,739		5.71	
14096270033	Palenque-Catazajá,	07	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	261,010,061	249,085,654	249,085,654	98,955,956	261,556,758		540,271,840	261,556,758	37.10	24.49	
14096280001	Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario.	08	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	93,424,474	60,000,000	60,000,000	16,065,457	137,007,455		408,291,856	137,007,455	8.32	36.65	
14096280002	Sisoguichi - Carichi.	08	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	143,687,675	60,000,000	60,000,000	11,439,814	91,483,104		482,190,837	91,483,104	2.21	22.12	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 73 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096300002	Simón Bolívar - Oriente Aguanaval.	10	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	46,480,384				11,372,498		158,513,308	11,372,498		14.44	
14096300003	Paso Superior Vehicular Getsemani	10	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	77,933,240		77,900,000		46,248,774		122,372,619	46,248,774		20.00	
14096310008	Las Cañas - Palmilla - Jesús María la Petaca del Km. 7+680 al Km. 18+777.09	11	1	Operacion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	1						1			100.00	
14096310009	Camino Del Crucero Chico A La Purísima.	11	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,276,109		11,715,267		5,693,401		45,359,195	5,693,401	36.66	15.89	
14096310013	Modernización de la carretera Cortázar Jaral del Progreso	11	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	73,610,470		40,052,194		561,884		259,801,097	561,884	0.27	71.87	
14096310014	La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos.	11	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,477,201		30,039,145	30,039,145	14,116,379		212,994,945	14,116,379	12.69	11.36	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 75 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
14096320025	Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote.	12	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	69,470,139				55,278,242		234,398,324	55,278,242		33.52
14096320029	Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo.	12	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	75,984,005				23,498,828		250,471,354	23,498,828		6.42
14096320033	Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán.	12	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	57,102,857				39,767,937		296,681,310	39,767,937		15.10
14096330006	Cuesta Colorada - La Cienega.	13	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,700,530				60,252,156		71,658,916	60,252,156		45.52
14096330016	La Misión - Puerto de los Naranjos.	13	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,612,787				22,278,266		42,099,686	22,278,266		22.34
14096330020	Distribuidor Vial La Huasteca	13	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	130,984,090				283,335		161,903,453	283,335		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 77 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096340013	Modernización de Camino Ojuelos-Puente Ojuelos	14	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,194,391							12,194,391				
14096350010	Construcción de Puente vehicular sobre Río Lerma en la comunidad de Jalpa de Dolores en el municipio de Ixtlahuaca.	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,408,732				113,104			14,988,557	113,104			89.72
14096350011	Construcción de Puente Vehicular sobre Río Lerma para la Comunidad 20 de Noviembre - Ejido de la Concepción de los Baños.	15	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,798,511							17,798,511				
14096350026	Lázaro Cárdenas - Llanito Cuatro.	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,805,449				3,078,249			8,877,786	3,078,249			38.80
14096350028	Desviación a Santa Rosa - Tultenango.	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,216,663				3,594,470			22,512,723	3,594,470			85.70
14096350032	Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.	15	1	Contratacion/Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	124,933,103	119,225,456	119,225,456	52,780,250	639,258,024			823,988,171	639,258,024	16.80		44.10

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 78 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096350033	CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS.	15	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	783,070				10,518,645			33,128,687	10,518,645		100.00
14096360002	Santa Rita - Rosa de Castilla.	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,815,022				9,130,974			30,598,795	9,130,974		26.80
14096360006	San Isidro - La Mojonera.	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,335,109	7,000,000	7,000,000	2,014,059	20,718,389			37,411,358	20,718,389	20.74	74.34
14096360015	Cuanajo - la Noria.	16	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,478,727	10,000,000	10,000,000	43,882	43,882			29,790,527	43,882	29.99	
14096360029	San Juanico - Chucandirán.	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,658,333				1,682,196			18,289,997	1,682,196		100.00
14096360040	La Capilla - La Lobera.	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,998,792				18,651,430			68,980,078	18,651,430		39.81

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 80 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096400006	Vista Hermosa E.C. (Pinoteca Nacional) Tramo km 0+000 al km 4+089 y ramal.	20	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,194,391							24,388,783				
14096400012	Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000.	20	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	34,640,147				19,358,279			214,307,040	19,358,279			10.60
14096410010	Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera.	21	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	92,331,460				288,756,004			454,479,320	288,756,004			71.68
14096410017	Modernización y Ampliación del camino rural: San Martín Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec.	21	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	50,000,000							93,914,685				
14096420002	Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño.	22	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,578,664		23,500,000		20,816,079			43,531,117	20,816,079			100.00
14096440002	Est Moctezuma-Matanzas	24	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,887,580				11,900,314			24,940,906	11,900,314			74.44

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 81 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096440004	E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna).	24	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	27,244,691				51,523,627			76,847,455	51,523,627		56.71
14096440013	Chilares - La Maroma	24	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	55,835,127				28,700,682			223,340,508	28,700,682		39.06
14096440016	Xolol -Tamuín, en el Municipio de Tamuín, SLP.	24	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	70,084,252							280,337,008			
14096450008	Chorohui - La 300.	25	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,957,454				151,818			41,133,557	151,818		97.59
14096450012	Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte.	25	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	83,563,433				18,355,602			101,260,075	18,355,602		18.51
14096450016	E.C.F. México 15 Cacalotita - E. Autopista Benito Juárez.	25	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	45,137,116							100,771,236			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 82 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096460006	Agua Prieta Bavispe.	26	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	112,895,230				30,061,494			480,343,363	30,061,494		24.50
14096500001	El Pedregal - Rincón de Capulapa.	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,652,013				53,724,712			72,893,677	53,724,712		66.25
14096500009	Puente El Boquerón.	30	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,073,028							16,073,028			
14096500012	Coyolito - Loma del Muerto	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,685,515				8,210,488			14,548,861	8,210,488		100.00
14096500016	Cedro Quemado - Col. el Progreso.	30	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,809,873							13,809,873			
14096500017	Cedro Quemado - El Suspiro.	30	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,613,305							18,613,305			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 83 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096500018	Rancho Nuevo - Cerro de Agua.	30	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	33,485,475							33,485,475				
14096500021	Ixtacapa el Chico - Ixtacapa el Grande.	30	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	34,640,147							75,654,081				
14096500022	Campo Experimental - Caxapa.	30	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	33,924,249							67,848,498				
14096500024	Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa.	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	64,826,340				22,746,534			97,546,653	22,746,534		32.96	
14096500027	Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	86,739,533				26,031,440			368,340,223	26,031,440		16.80	
14096500029	Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre	30	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,960,265				38,536,037			71,451,141	38,536,037		45.85	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 84 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
14096500037	Altotonga-La Ventilla	30	1	Ejecucion		30,033,718				17,755,350		52,706,138	17,755,350		48.28	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
14096500042	Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000	30	1	Ejecucion		45,327,657				474,585,805		491,377,734	474,585,805		98.00	
					K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-049- Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía											
14096500048	Monterreal-Barrio de Santa Cruz.	30	1	Ejecucion		15,757,299				5,558,744		20,904,672	5,558,744		38.89	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales											
14096520003	Chichimequillas Blanco	- Charco	32	1	Ejecucion	5,239,364				31,239,807		52,653,023	31,239,807		99.90	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,000,000	5,000,000	3,026,829							
14096520005	Lobatos - Adjuntas Del Refugio	32	1	Ejecucion		10,478,727				48,418,639		117,199,161	48,418,639	8.55	58.32	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000	141,856							
14096520007	Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo	32	1	Ejecucion		10,478,727				41,612,093		117,684,125	41,612,093	20.41	63.08	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,000,000	2,889,119							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 85 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14096520018	Entronque Colinas del Padre I	32	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	119,911,460							119,911,460				
14096520019	Tanque Nuevo - Matehuapil.	32	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,478,727	10,000,000	10,000,000	133,678	27,905,396			96,068,672	27,905,396	25.01	48.29	
14096520020	El Vinatero - Nuevo Mercurio.	32	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	91,854,122	5,000,000	5,000,000	1,554,567	63,183,533			382,427,218	63,183,533	2.90	29.56	
14096520021	El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo	32	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	42,928,841	13,000,000	13,000,000	182,759	39,897,255			230,232,272	39,897,255	12.03	35.22	
15093110001	Extensión de la Línea 4 del STC Metro: Martín Carrera Tepexpan	15	1	Preinversion	K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria K-041-Sistema de Transporte Colectivo	5,239,363,594							27,812,161,469				
15093110004	Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M)	09	1	Ejecucion	K-040- Proyectos de Infraestructura Ferroviaria K-041-Sistema de Transporte Colectivo	1,975,031,943							4,131,179,511				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 86 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
15095100001	Construcción de infraestructura portuaria pesquera San Pedro Ixcatlán, Oaxaca	20	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	5,969,616							5,969,616				
15095100002	Otros servicios relacionados con la obra publica 2015	35	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión					10,414,660	23,086,416		33,501,076	10,414,660		29.16	
15095100003	Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte	25	7	Preinversion	K-036- Conservación de infraestructura marítimo portuaria	42,993,048							61,418,640				
15096210002	PSV Siglo XXI Ote. con carretera federal no. 70 Ojuelos - Aguascalientes	01	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	124,288,993	118,610,773	117,995,654	72,064,439	72,679,557			124,288,993	72,679,557	98.00	30.00	
15096210003	PSV Carretera Federal No. 45 Ags/Zacs-con Av. Siglo XXI	01	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	167,371,377							167,371,377				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 89 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15096320015	Modernización del Camino Playa Blanca- aeropuerto.	12	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,242,367				291,465			50,910,469	291,465		15.45
15096320016	Construcción del Camino Bajos del Ejido - Tixtlancingo en el Mpio. Coyuca de Benitez.	12	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,528,837							11,528,837			100.00
15096320018	Carretera San Isidro del Carmen Tr. San Isidro del Carmen - Xochistlahuaca.	12	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,146,896							51,814,998			
15096320020	Continuación de la pavimentación de la Zirandano-Crucero el tamarindo-Tasajera-La Humedad	12	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,042,463							57,644,185			
15096320022	Las Lomitas - Huertecillas.	12	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	22,518,093							67,554,279			
15096330001	Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca	13	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	577,115,169							1,590,675,518			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 90 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15096340001	Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandria	14	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,243,157				15,030,037			35,421,804	15,030,037		94.08
15096340002	Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros.	14	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,718,091				17,323,948			46,454,825	17,323,948		41.86
15096360001	Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000.	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,500,925		10,000,000		28,682,785			106,533,421	28,682,785		46.10
15096360002	Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	42,434,697	3,500,000	3,500,000	1,133,972	8,595,677			175,322,300	8,595,677	1.72	8.07
15096360003	Arroyo seco - Montecillos.	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,335,109	7,000,000			7,611,144			69,682,238	7,611,144	11.42	11.79
15096360005	E.C. (Acuitzio del Canjé-Villa Madero) - Ziparapio El Alto.	16	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,143,618	3,000,000	3,000,000	1,450	3,106,035			22,066,042	3,106,035	13.16	6.82

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 92 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
15096450001	PSV Entronque Estación Naranjo	25	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	115,265,999							134,115,808				
15096450002	Ejido El Sacrificio - Entronque Carretera Campo Pesquero El Tortugo.	25	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,466,810							4,466,810				
15096450004	Ejido la Bebelama, entronque canal diagonal	25	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,616,068							4,616,068				
15096450005	Bacubirito - San Joaquin	25	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,534,549							122,801,546				
15096520002	Las Chilitas Purisima. El Tepetate La	32	1	Contratacion/Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,622,345	13,000,000	9,278,082	2,724,202	16,703,799			33,501,075	16,703,799	38.67	37.38	
15096520003	El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego.	32	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	4,086,704	3,900,000	3,900,000	1,181,305	15,221,979			20,100,646	15,221,979	26.09	73.91	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 93 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
15096520004	Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra.	32	1	Contratacion/Ejecucion		20,711,204				22,310,083		51,368,317	22,310,083	23.26	36.60
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		19,765,000	14,877,068	3,949,815						
15096520006	Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma.	32	1	Ejecucion		10,478,727				18,328,720		45,784,804	18,328,720	24.23	32.77
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		10,000,000	10,478,727	3,220,665						
15096520007	Joaquin Amaro - La Labor.	32	1	Contratacion/Ejecucion		3,143,618				10,935,908		13,861,131	10,935,908	24.79	73.17
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		3,000,000	3,000,000	899,279						
15096520009	E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda.	32	1	Contratacion/Ejecucion		1,047,873				12,044,371		45,784,804	12,044,371	2.47	27.02
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		1,000,000	1,000,000	20,000						
15096520010	Boquilla de Abajo - La Encantada.	32	1	Ejecucion		3,143,618				21,640,894		29,741,745	21,640,894	10.30	90.70
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		3,000,000	3,000,000	1,210,113						
15096520011	Milpilllas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales).	32	1	Contratacion/Ejecucion		1,047,873				9,877,561		11,129,037	9,877,561	14.92	55.45
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		1,000,000	1,000,000	979,392						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 96 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
16096320002	Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire.	12	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,461,929				13,341,446			39,774,746	13,341,446		36.65
16096320003	San Jeronimito - La Palma - Potrerillos	12	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	25,711,765							67,662,539			2.50
16096320005	Tlacoachistlahuaca - San Cristóbal - San Jerónimo.	12	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	24,614,007							62,505,028			
16096320006	Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani.	12	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	43,304,024							161,372,446			
16096360001	Camino Imbarácuaro - La Yerbabuena.	16	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	8,432,323	8,047,087	8,047,087	3,984	3,984			16,888,570	3,984	56.33	
16096380001	Camino E.C.F. 15 - Mojarritas.	18	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,991,207							12,991,207			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes Sector Central

Página: 97 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
16096400004	Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	20	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	63,532,417				1,720,750			138,973,441	1,720,750		
16096400005	Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro Costoche-Entronque Agua Sabache-km 105+700 E.C. (Mitla Entronque Tehuantepec II) - San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, Tramo del km 0+000 al km 32+000	20	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	71,776,422				214,953			148,965,847	214,953		
16096410002	Camino San Miguel Acuexcomac - La Trinidad.	21	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	30,000,000							41,066,132			
16096410003	Olintla - Vicente Guerrero; tramo del Km 4+000 al Km 12+000	21	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	24,310,647							48,621,294			
16096440001	E.C. 70 Entronque a San Martín de Arriba	24	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,244,244							29,306,221			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 101 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2018.	35	7	Preinversion		8,500,000,000				1,417,876,306			8,500,000,000	1,417,876,306	100.00	13.74
					K-037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		4,549,997,596	7,164,029,584	1,417,876,306							
17092100004	PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CARRETERAS 2018	35	11	Preinversion		1,571,809,078				36,398,741			1,571,809,078	36,398,741	100.00	
					K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes		220,490,542	220,490,542	36,398,741							
17092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2018.	35	11	Preinversion		500,000,000				12,166,267			500,000,000	12,166,267	100.00	1.01
					K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras		305,590,621	312,680,864	12,166,267							
17092100006	Liberación del derecho de vía 2018	35	6	Preinversion		1,571,809,078				7,448,006			1,571,809,078	7,448,006	100.00	
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		568,000,000	181,855,031	7,448,006							
17092110001	Programa de Reconstrucción de Puentes	35	7	Contratacion		1,257,447,263				65,436,159			1,257,447,263	65,436,159	100.00	26.00
					K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras		512,727,470	300,682,207	65,436,159							
17092110002	Programa de Atención de Puntos de Conflicto y Seguridad Vial.	35	7	Contratacion		838,298,175				35,174			838,298,175	35,174	100.00	
					K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras		283,711,098	42,000,000	35,174							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 103 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17092120002	Actualización de normas, manuales técnicos y Tabulador de precios unitarios 2018.	35	11	Ejecucion		8,697,344				332,285			8,697,344	332,285	100.00	4.27
					K-028-Estudios de preinversión		7,785,010	7,785,010	332,285							
17092120003	Programa Evaluación de los elementos superficiales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal en 2018, a través de su auscultación con equipos de alto rendimiento.	35	11	Ejecucion		250,000,000				61,074,089			250,000,000	61,074,089	100.00	47.91
					K-028-Estudios de preinversión		100,000,000	99,697,000	61,074,089							
17092120004	Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT en el año 2018	35	11	Ejecucion		288,164,998				24,605,877			288,164,998	24,605,877	100.00	10.39
					K-028-Estudios de preinversión		93,452,465	94,765,698	24,605,877							
17092120005	Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal en el ejercicio 2018.	35	11	Ejecucion		70,941,507				12,316,101			70,941,507	12,316,101	100.00	26.61
					K-028-Estudios de preinversión		19,462,525	19,765,525	12,316,101							
17092140001	Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2018.	35	6	Preinversion/Ejecucion		2,095,745,438				22,758,426			2,095,745,438	22,758,426	100.00	2.87
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		800,000,000	607,576,584	22,758,426							
17092140002	Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2018	35	11	Preinversion/Contratacion		664,653,091				14,117,839			664,653,091	14,117,839	100.00	50.00
					K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes		338,977,939	338,977,939	14,117,839							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 106 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17096260001	Puente el Huizcolote (Camotlán de Miraflores-El Huizcolote)	06	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	19,647,613							19,647,613				
17096260002	Puente Las Conchas	06	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,718,091							15,718,091				
17096270001	El Salvador - Loma Bonita - Embarcadero Jericó Km. 0+000 al Km. 17+200.	07	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	24,031,214							72,093,643				
17096270002	Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec) km. 0+000 al Km. 14+300	07	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,500,000							61,490,000				
17096280001	Segundo Cuerpo del Puente Internacional Ojinaga-Presidio	08	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	31,436,182							31,436,182				
17096310001	Paso Superior Vehicular en el km 12+000 de la Carretera Federal 45D	11	1	Ejecucion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	240,000,000	139,400,000	139,400,000	14,079,412	91,623,733			376,186,306	91,623,733	69.00	13.80	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 107 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17096310002	Ramal a Mariscal	11	1	Ejecucion		222,308,564				146,844,306		369,584,708	146,844,306		11.76	
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			200,176,850	49,866,053							
17096310003	PSV Caleras de Ameche	11	1	Ejecucion		85,000,000				103,602,053		166,087,685	103,602,053	66.00	63.00	
					K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		75,300,000	75,300,000	36,498,368							
17096310004	Distribuidor de Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande, Gto.	35	1	Ejecucion		227,552,113				68,275,036		301,112,778	68,275,036	80.00	36.00	
					K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		104,800,000	104,800,000	14,183,857							
								65,000,000	13,647,503							
17096310007	Pavimentación del camino Tejamanil - Vista hermosa (2da etapa). En el Municipio de Romita, Gto.	11	1	Preinversion		5,246,200						5,246,200				
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		5,006,524	5,006,524								
17096310008	Pavimentación del camino La Leona - Las Cruces en Santiago Maravatio, Gto.	11	1	Preinversion		7,335,109						7,335,109				
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000								
17096310009	Pavimentación del Camino de Acceso a Cofradía de Guerra.	11	1	Preinversion		4,072,343						4,072,343				
					K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,072,343								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes Sector Central

Página: 109 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17096320001	Modernización de la carretera Chilpancingo Acapulco, tramo Entronque Libramiento Poniente Paso Limonero, en el Estado de Guerrero	12	1	Preinversion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	160,000,000				41,914,909		201,914,909	41,914,909			
17096320002	Llano Real - Magueyes.	12	1	Preinversion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	28,296,755						28,296,755				
17096320003	Santa Cruz - Ocotitlán - Coacoyul	12	1	Preinversion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	48,621,294						210,287,097				
17096320004	Jicayan del Tovar - El Limón Guadalupe	12	1	Preinversion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,002,664						11,002,664				
17096330001	Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuetlán- Huejutla de Reyes	13	1	Ejecucion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	309,903,467	100,000,000	100,000,000	52,666,431	173,080,275		729,052,555	173,080,275	30.33	22.30	
17096330002	E.C. Cardonal - Cerro Colorado	13	1	Preinversion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,793,089		10,000,000				21,586,178				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 111 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17096390002	PIV en la Carretera Monterrey-Cd. Victoria y la Calle Miguel Hidalgo (San Pedro de los Salazar) en el Municipio de Santiago, Nuevo León.	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	158,019,206							158,019,206				
17096390003	Av. Morones Prieto y Calle José Calderon (UDEM)	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	208,516,946							208,516,946				
17096390004	PSV en Carretera a Reynosa y Av. Israel Cavazos	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	146,702,181							146,702,181				
17096390005	Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	395,173,231							2,693,744,781				
17096390006	Paso a Desnivel de vuelta izquierda para la incorporación de la Autopista NL-40 D al Blvd. Aeropuerto en dirección a carretera Miguel Alemán	19	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	148,548,566							148,548,566				
17096400001	Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca - El Coquito tramo del Km 0+000 al Km 11+500	20	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,440,913							53,169,062				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 112 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17096400002	Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560.	20	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,867,036				200,794		71,045,771	200,794			
17096400003	E.C. (Boca del Monte - Santiago Choapam) - San Juan Lalana	20	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,748,090						25,484,264				
17096400004	Santo Domingo Yanhuitlán - CBTA 51 - Xacañi	20	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,550,011						29,550,011				
17096400005	E.C (Natividad- San Jorge Nuchita) - Yetla de Juárez	20	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,600,000						9,600,000				
17096410001	Modernización y ampliación del camino tipo D revestido: Huahuaxtla - Pahuata.	21	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,271,816						42,543,632				
17096410002	San Antonio Metztonapa- La Quebradora E.C. Ayotoxco de Guerrero - Hueytamalco	21	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,335,109						14,816,920				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 113 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17096430001	5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo	23	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	221,915,114							553,925,225				
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo-Cd. Valles	24	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-049- Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	1,209,978,862	403,000,000	388,000,000	57,747,385	64,489,292			3,388,379,053	64,489,292	10.00	0.52	
17096440004	Modernización de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo; 0+000 al 30+000	24	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	157,182,008		15,000,000	6,595,684	48,482,449			419,152,021	48,482,449		16.70	
17096440005	Los Ángeles - Buenavista.	24	1	Ejecucion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,953,862				4,121,708			31,907,724	4,121,708		16.08	
17096450001	Entronque Benjamín Hill- Costerita	25	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	71,255,345		71,200,000	31,302,782	64,850,967	33,531,927		167,659,635	64,850,967		10.00	
17096450002	PSV Entronque Ruiz Cortines, México - Nogales.	25	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	134,127,708							134,127,708				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 115 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17096510001	Entronque a Desnivel Baca km 20+800, de la Carretera: Mérida-Tzimin	31	1	Preinversion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	106,305,105	101,448,490	101,448,490	48,747,228	48,747,228			106,305,105	48,747,228	100.00	38.00
17096510002	Modernización de la Carretera Lotún-E.C. (Santa Elena-Bolonchén).	31	1	Preinversion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	46,944,698		52,895	52,895	12,856,624			139,367,072	12,856,624		
17096510003	Modernización de la carretera Valladolid Rio Lagartos, Tr. Tizimin Rio Lagartos	31	1	Preinversion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras	262,596,903							375,138,433			
18092140001	Vialidad de acceso al Puente Internacional BM	28	1	Preinversion	K-003-Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía						92,881,200		92,881,200			
18093110001	Estudios de Pre inversión para la reubicación de patio actual y financiar la construcción del nuevo patio ferroviario de la ciudad de Monterrey en Nuevo León	19	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	30,723,183					30,723,182		61,446,365			
18096240001	Chiná-E.C.(Haltunchen-Cayal)	04	1	Preinversion	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	218,400,000		218,400,000	62,704,937	62,704,937			218,400,000	62,704,937		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 116 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
18096250001	Construcción del Puente Vehicular en el Km 1+600 del E.C. (Saltillo - Monclova) - El Paredón	05	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,000,000		10,000,000	6,542	6,542			18,000,000	6,542		
18096260001	Ixtlahuacán - Plan de Zapote	06	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	84,600,000							84,600,000			
18096270001	Chespal Viejo - Agua Caliente	07	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	32,850,810							76,602,535			
18096270002	E.C. (Simojovel - El Bosque) - Luis Espinosa	07	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,580,000							20,580,000			
18096270003	San Pedro - La Tejería	07	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,582,700							31,582,700			
18096270004	Pavimentación del Camino E.C. (Larrainzar-Puerto Cate) - Tres Puentes Tramo Km 0+000 al Km 1+820.63	07	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,285,213							9,285,213			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes Sector Central

Página: 117 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
18096270005	E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría)	07	1	Preinversión	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,600,000							64,900,000			
18096310001	Pavimentación del Camino Rural Las Cruces- Santa Rosa Tejcote	11	1	Preinversión	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	17,322,574	17,322,574						17,322,574		100.00	
18096330001	La Estación - San Pedro Capula	13	1	Preinversión	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,207,800							3,207,800			
18096330002	C.R. E.C.F. (Pachuca-Tampico), Acatempa - San Salvador.	13	1	Preinversión	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	23,460,000							23,460,000			
18096360001	Modernización Carr. Fed. Mex-37 Carapan-Playa Azul, Tramo; Capacuaro-Ent. Los Reyes	16	1	Preinversión	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	35,000,000		35,000,000	10,788,060	10,788,060			35,000,000	10,788,060		
18096360002	Coahuayana de Hidalgo-Zapotán-Santa María Miramar-Achotan-El Camalote	16	1	Preinversión	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	7,400,000	7,400,000	7,400,000	3,663	3,663			12,544,000	3,663	78.11	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 119 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
18096420001	Modernización de la Carretera Estatal 210 de La Piedad a Jesús María	22	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	430,000,000	130,000,000	2,600,000					430,000,000		60.00	
18096440001	PSV Enrique Estrada	24	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	216,102,791							216,102,791			
18096440002	La Trinidad - Santa Isabel	24	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,549,000							81,098,000			
18096440003	Tenexcalco - Tepezintla	24	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9,130,756							19,174,587			
18096440004	Distribuidor Vial Benito Juárez, San Luis Potosí	24	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	129,089,536							170,240,141			
18096450001	Terminación de la Carretera Badiraguato Parral.	25	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	265,000,000		260,444,292					1,609,002,456			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes Sector Central

Página: 120 de 120

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
18096450002	Cerrillos - Producto de la Revolución	25	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	18,000,000							63,000,000			
18096450003	Ipucha-El Sabino	25	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	29,400,000							61,740,000			
18096470001	Entronque Ciudad Esmeralda (Primera etapa)	27	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras K-048- Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	124,846,163							124,846,163			
18096500001	Puente Corozal	30	1	Preinversion	K-031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000							20,000,000			
18096510001	Entronque Motul-Telchac	31	1	Preinversion	K-003- Proyectos de construcción de carreteras	75,001,562							75,001,562			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

10 **Economía**
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
14107110001	Reforzamiento Ejecutivo	de Torre	09	14	Ejecucion/Operacion	80,000,000				388,862,351		418,810,386	388,862,351		92.42
					K-027-Mantenimiento de infraestructura			80,000,000	43,571,865						

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13116000001	Construcción de cuatro planteles de educación media superior en el estado de Guanajuato.	11	2	Contratacion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	49,902,369				297,366,295			621,817,380	297,366,295		29.00
13116000002	Construcción de tres planteles de educación media superior en el municipio de Tijuana.	02	2	Contratacion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	46,646,164				248,659,936			532,737,254	248,659,936		39.00
18116000001	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2018. Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM), Agropecuario.	35	6	Contratacion	E-009- Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias	11,752,692		10,612,269					11,752,692			
18116000002	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2018. Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFE).	35	6	Contratacion	E-009- Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias	14,740,316		6,759,759					14,740,316			
18116000003	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2018. Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIyS).	35	6	Contratacion	E-009- Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias	24,803,501		15,411,448					24,803,501			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1811600004	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2018. Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM), Ciencias del Mar.	35	6	Contratación		13,783,721							13,783,721				
					E-009- Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias			3,527,191									
18117120001	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del inmueble que alberga a la Escuela Secundaria Técnica No. 63.	09	7	Contratación		42,980,000							42,980,000				
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			42,980,000									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 **Salud**
Sector Central

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 1 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08132110002	Construcción de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento	34	6	Ejecucion		625,028,190				3,410,761,098		3,554,567,575	3,410,761,098	37.83	72.58	
					A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		57,474,374	586,590,479	305,743,017							
08132110005	Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales	34	3	Preinversion/C ontratacion		7,145,426				435,327		671,700,674	435,327			
					K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional											
10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	34	6	Ejecucion		159,646,914				720,230,192		2,350,902,460	720,230,192		100.00	
					A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		119,568,361	119,568,361	50,377,959							
10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	34	6	Ejecucion		231,876,067				941,533,010		3,280,790,174	941,533,010		100.00	
					A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		173,664,750	173,664,750	72,390,209							
11132160004	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	35	6	Ejecucion/Ope racion		130,000,000				838,691,475		1,269,787,029	838,691,475		100.00	
					A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales											
11132160007	Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal.	09	2	Ejecucion		775,715,310				3,346,989,099		3,516,010,403	3,346,989,099	5.30	94.90	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		465,555,334	628,076,557	334,465,761							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 3 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13132110010	Construcción de Buques Tanque Auxiliar	34	6	Preinversion/C ontratacion	A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	101,117,326							404,469,304				
13132110011	Construcción de Buques Remolcadores de Altura	34	6	Preinversion/C ontratacion	A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	294,082,650							1,176,330,600				
13132120009	Archivo de Información Oceanográfica Nacional	09	6	Contratacion/Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	6,811,173				3,204,542			32,478,019	3,204,542		8.89	
13132160003	Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia.	34	3	Contratacion/Ejecucion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	3,631,299				389,579,868			489,779,686	389,579,868		71.43	
13132160016	Adquisición de Aeronaves versión Búsqueda y Rescate	09	6	Ejecucion	A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	387,654,258	171,398,673	273,751,258	273,722,087		3,423,174,918		3,896,734,030	3,423,174,918		99.00	
13132160020	Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción	34	3	Preinversion/C ontratacion	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	7,975,937							55,831,559				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 5 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
14132120015	Actualización de Equipos Informáticos para la Modelación Numérica	09	6	Contratación/Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	12,449,907							12,449,907				
14132160004	Construcción de un Centro de Entrenamiento	30	3	Ejecucion	K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	10,000,000		10,000,000	6,813,438	6,813,438			33,343,268	6,813,438			47.70
14132160011	Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas	09	6	Ejecucion	A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	464,441,727	402,228,434	402,228,434	205,612,315	754,940,359	4,069,387		6,129,724,694	759,009,747	2.00		98.00
14132160016	Adquisición de activos para actividades sustantivas	34	6	Ejecucion	A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	154,696,792	133,974,716	133,974,716	67,478,076	318,902,021			2,121,826,013	318,902,021			99.00
14132160017	Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte	09	6	Ejecucion	A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	47,425,082	41,072,358	41,072,358	20,617,076	158,281,729			719,553,812	158,281,729			100.00
14132160026	Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina	04	3	Ejecucion	K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	230,000,000		213,677,193	81,197,333	81,197,333			265,448,281	81,197,333			12.89

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 7 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15132120003	Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales.	09	6	Ejecucion		16,816,770				3,538,034		30,218,519	3,538,034		11.14	
					A-001-Employar el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales			592,731	592,731							
15132120006	Adquisición de sistemas de enlace de datos tácticos para aeronaves de la Armada de México.	30	6	Contratacion/Ejecucion		140,848,847				140,071,242		451,079,021	140,071,242		30.00	
					A-001-Employar el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales											
15132160012	Remodelación del Hospital General Naval de Alta Especialidad, en México D.F.	09	2	Ejecucion		200,000,000				130,078,314		1,000,976,590	130,078,314	19.98	7.67	
					K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		200,000,000	200,000,000	67,799,666							
15132160013	Adquisición e Integración de Equipos de Misión y Comunicación para Unidades de Patrulla Marítima	09	6	Ejecucion		98,861,368				260,429,639		358,685,516	260,429,639	37.00	76.44	
					A-001-Employar el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales		49,465,870	49,465,870	43,167,941							
15133110001	Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud	09	2	Ejecucion		885,267,386				3,161,711,728		3,384,208,100	3,161,711,728	22.75	77.31	
					K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		558,701,905	885,267,385	464,200,029							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 8 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
16131130001	Adquisición de activos para operaciones aéreas.	09	6	Contratación/Ejecución	A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	279,277,183							279,277,183				
16131130002	Adquisición de una computadora de vuelo para avión de vigilancia marítima y reconocimiento	09	6	Contratación/Ejecución	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	2,958,098							2,958,098				
16131130003	Adquisición de Equipos de Misión y Comunicación Complementarios para Aeronaves que Desarrollan Misiones ISR y de Patrulla Marítima.	35	6	Contratación/Ejecución	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	18,906,104							18,906,104				
16131130004	Adquisición de cámaras para Aeronaves.	30	6	Contratación/Ejecución	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	5,413,003							5,413,003				
16131180001	Equipamiento de Ciberinteligencia	09	6	Preinversión/Contratación	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	9,625,295							9,625,295				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 **Marina**
Sector Central

Página: 10 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
16132160007	Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo	30	3	Preinversión/Contratación	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	32,478,019							94,742,448			
16132160008	Construcción y Equipamiento del Centro de Mantenimiento Optoelectrónico de la Armada de México	21	3	Ejecución	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	143,700,000		114,586,448	21,181,448	21,181,448			143,700,000	21,181,448		0.33
16132160009	Construcción del Centro de Atención Integral Naval	06	3	Preinversión/Contratación	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	171,177,857							171,177,857			
16132160015	Construcción de Obras complementarias para la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México	34	3	Preinversión/Contratación	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	49,830,588							49,830,588			
16132160019	Construcción de Inmuebles complementarios para incrementar la funcionalidad de las Instalaciones	30	3	Contratación/Ejecución	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	7,089,806		1,189,161	1,189,161				52,184,061	45,534,408		76.98
16132160027	Construcción y Equipamiento de un Centro de Alto Rendimiento.	09	3	Preinversión/Contratación	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	23,053,200							52,393,636			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 **Marina**
Sector Central

Página: 12 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17131180003	Adquisición de tecnología para fortalecimiento de la red de datos del sistema de inteligencia de la Armada de México.	09	6	Preinversion/Contratación	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	18,861,709							18,861,709				
17132110001	Renovación y Modernización de la maquinaria y equipo para la construcción y reparación naval	09	6	Ejecucion	A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	57,047,991		879,396	879,396	879,396			57,047,991	879,396		0.50	
17132120001	Adquisición de Equipo Hidrográfico e Informático para Buques y Brigadas de levantamientos hidrográficos	09	6	Contratacion/Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	31,342,355							31,342,355				
17132120002	Adquisición de equipo oceanográfico e hidrográfico.	09	6	Contratacion/Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	11,727,024							11,727,024				
17132120003	Adquisición de equipo receptor de imágenes.	09	6	Contratacion/Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	14,303,463							14,303,463				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 13 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17132120004	Adquisición de equipos de transecepción de datos de las estaciones meteorológicas.	09	6	Contratacion/Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	27,401,872							27,401,872				
17132120005	Adquisición de equipos para almacenamiento de información meteorológica.	09	6	Contratacion/Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	2,200,533							2,200,533				
17132120006	Ampliación de la Red Mareográfica Nacional de la Secretaría de Marina	34	6	Contratacion/Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	5,499,131							5,499,131				
17132160004	Adquisición de Terminales Satelitales en Banda Ku para la modernización de la Red Institucional Satelital	09	6	Preinversion/Contratacion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	16,849,002							16,849,002				
17132160005	Adquisición de Terminales Satelitales en Banda L para la modernización de la Red Institucional Satelital	09	6	Preinversion/Contratacion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	148,219,851							148,219,851				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 14 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17132160006	Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales.	09	6	Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	64,030,238		54,576,155	4,168,857	4,168,857			64,030,238	4,168,857		7.70
17132160007	Adquisición de Sistemas de Video Vigilancia Integral.	09	6	Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	54,436,988		305,985	305,985	305,985			54,436,988	305,985		0.56
17132160008	Modernización de Equipos de Detección y Navegación	09	6	Preinversion/C ontratacion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	14,820,800							14,820,800			
17132160009	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información.	09	6	Ejecucion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	149,131,120		134,633	130,316	130,316			149,131,120	130,316		0.08
17132160010	Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y alternos.	09	6	Preinversion/C ontratacion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	157,065,642							157,065,642			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 15 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17132160011	Implementación de un Site Alterno para continuidad de las operaciones de la SEMAR.	09	6	Preinversion/C ontratacion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	62,846,062							62,846,062				
17132160012	Adquisición y actualización de la red de Telefonía IP	09	6	Preinversion/C ontratacion	A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	31,428,323							31,428,323				
17132160013	Adquisición de Sistemas de Armas y Armamento para aeronaves	09	6	Preinversion/C ontratacion	A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	118,032,068							118,032,068				
17132160014	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento de los Grupos de Apoyo a Unidades a Flote números uno y seis	34	3	Preinversion/C ontratacion	K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	10,396,993							76,075,559				
17132160015	Construcción de Inmuebles complementarios, para incrementar la funcionalidad de las Instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México.	34	3	Preinversion/C ontratacion	K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	51,869,700		42,915,003					51,869,700				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 17 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17132160024	Aquisición de un Sistema de Videovigilancia de largo alcance.	09	6	Preinversión/Contratación	A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	11,031,635							11,031,635				
17132160025	Modernización de la infraestructura institucional de la Secretaría de Marina Armada de México.	34	3	Ejecución	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	45,808,636		41,283,969	14,862,228	14,862,228			45,808,636	14,862,228		5.00	
17132170001	Adquisición de Vehículos para las Capitanías de Puerto	09	6	Preinversión/Contratación	A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	88,383,307		58,082,270					88,383,307				
17132170002	Equipamiento para Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos	09	6	Preinversión/Contratación	A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	8,346,895							8,346,895				
17132170003	Modernización de TICs para las Capitanías de Puerto.	09	6	Preinversión/Contratación	A-001- Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	69,663,809							69,663,809				
17132170004	Adquisición de Pertrechos Marínicos para las Capitanías de Puerto	09	6	Preinversión/Contratación	A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	156,590,170							156,590,170				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 18 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17132170005	Rehabilitación de faros como señalamiento marítimo	35	7	Preinversión/Contratación	K-027- Mantenimiento de infraestructura	452,681							452,681				
17132170006	Adquisición de boyas para las capitanías de puerto.	09	6	Preinversión/Contratación	A-001-Employar el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	7,599,173							7,599,173				
17132170007	Automatización y monitoreo de faros.	09	6	Preinversión/Contratación	A-001-Employar el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	22,326,395							22,326,395				
17132170008	Construcción de instalaciones para capitanías de puerto.	04	3	Preinversión/Contratación	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	4,567,429							4,567,429				
17132170009	Rehabilitación de las infraestructuras de las capitanías de puerto.	35	7	Preinversión/Contratación	K-027- Mantenimiento de infraestructura	36,746,798							36,746,798				
17132170010	Construcción de faros como señalamiento marítimo	35	3	Preinversión/Contratación	K-019- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	52,393,636							52,393,636				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 19 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17133110001	Sustitución de equipo y mobiliario médico, odontológico y de laboratorio.	09	6	Ejecucion		117,308,101				2,738,510			117,308,101	2,738,510		2.67
					A-007- Administración y fomento de los servicios de salud			12,960,341	2,738,510							
17133120004	Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales	35	6	Ejecucion		25,923,305				5,284,702			25,923,305	5,284,702		8.12
					A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales			7,060,546	5,284,702							
17133120005	Adquisición de Maquinaria y Herramienta para Unidades y Establecimientos Navales	35	6	Ejecucion		38,479,606				3,853,777			38,479,606	3,853,777		6.04
					A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales			13,388,923	3,853,777							
17133120006	Adquisición de Equipos de Administración para Unidades y Establecimientos Navales	35	6	Ejecucion		39,266,502				14,219,259			39,266,502	14,219,259		7.64
					A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales			104,434,436	14,219,259							
17133120007	Adquisición de Vehículos para transporte de personal y apoyo logístico	09	6	Ejecucion		149,444,816				7,314,606			149,444,816	7,314,606		2.06
					A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales			159,578,024	7,314,606							
18131130001	Adquisición de Equipos Complementarios para Simulador de Adiestramiento para Supervivencia en la Mar	09	6	Ejecucion		16,008,348				14,814,600			16,008,348	14,814,600		94.00
					A-004- Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales			15,000,000	14,814,600							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

13 Marina
Sector Central

Página: 21 de 21

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13165120002	Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT.	09	4	Ejecucion/Operacion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	258,932,348	200,000,000	200,000,000	92,746,498	761,997,637			3,225,079,171	761,997,637	5.04	18.90
16165120002	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de parques ecológicos.	09	5	Preinversion	K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	12,453,758							12,453,758			
17161190001	Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis.	35	15	Contratacion/Ejecucion	P-002-Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental						48,716,485	4,364,971	157,084,490	4,364,971		32.90
17166120002	Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en la Región Valles Centrales del Estado Oaxaca.	20	5	Preinversion	K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental						193,378,432		504,001,206			
17167100001	Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto.	11	15	Preinversion/Contratacion	G-003-Regulación Ambiental						86,128,770		380,044,493			
18165120001	Conservación, mantenimiento, rehabilitación, equipamiento y servicios relacionados de los inmuebles de Viveros de Coyoacán.	09	7	Preinversion	K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	75,400,642							75,400,642			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 1 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
13178150002	Adquisición de activos para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República	09	6	Ejecucion/Ope racion	E-003-Investig ar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	68,367,325	57,049,012	49,572,032	24,467,432	262,396,211		13	404,439,967	262,396,225	100.00
14178120007	Programa de mantenimiento plurianual para el sistema de cimentación de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República.	09	7	Ejecucion/Ope racion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	9,767,908		4,683,113	4,682,437	68,446,125			66,630,498	68,446,125	99.99
14178120016	Fortalecimiento de laboratorios criminalísticos estatales y central de la Coordinación General de Servicios Periciales.	35	6	Ejecucion/Ope racion	E-002-Investig ar y perseguir los delitos del orden federal	93,511,449				3,243,060			152,250,049	3,243,060	1.98
14178120027	Mobiliarios para la adecuación de diecinueve laboratorios estatales y genética forense.	35	6	Ejecucion/Ope racion	E-002-Investig ar y perseguir los delitos del orden federal	14,899,409				673,111			16,282,342	673,111	7.40
14178120045	Proyecto integral para la construcción de laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República.	35	3	Ejecucion/Ope racion	K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	23,590,765				109,838,769			121,717,138	109,838,769	89.96
16178120004	Adquisición de nuevas tecnologías de aplicación forense	35	6	Preinversion	E-002-Investig ar y perseguir los delitos del orden federal	57,137,826							57,137,826		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 2 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
16178120005	Modernización y equipamiento de los laboratorios de ingenierías forenses	35	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	256,681,050							256,681,050				
16178120009	Proyecto integral para la adecuación y ampliación de la delegación estatal en Culiacán, Sinaloa	25	3	Ejecucion/Ope racion	K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	1,386,639		1,008,087	801,866	11,933,730		11,783,522	11,933,730			98.10	
16178120010	Proyecto integral para la adecuación y ampliación de la delegación estatal en Puebla, Puebla	21	3	Ejecucion	K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	3,092,752		180,000		4,548,635		7,412,580	4,548,635			98.71	
16178120012	Construcción de la plataforma para alojar el centro de datos de la PGR en el Instituto de Formación Ministerial La Muralla	22	3	Ejecucion	K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	2,097,059				13,215,063		13,985,374	13,215,063			99.00	
16178120013	Programa de mantenimiento mayor al inmueble sede de la Procuraduría General de la República, etapa 2	09	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	8,820,127				20,249,374		27,095,328	20,249,374			76.61	
16178120017	Mobiliario y equipo de oficina para el Sector Central y Delegacional de la PGR	35	6	Ejecucion/Ope racion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	5,114,591		856,677	856,677	77,831,374		78,572,651	77,831,374			97.04	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 3 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
16178120024	Adquisición de equipo especializado para la detección de dispositivos electrónicos	09	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	5,316,466							5,316,466				
16178120028	Programa de mantenimiento mayor y estudios para los inmuebles ubicados en la colonia Ampliación Morelos y Cuauhtémoc propiedad de la Procuraduría General de la República	09	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	8,660,805							8,660,805				
16178120033	Adquisición de un sistema de radiocomunicación, segunda fase	35	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	98,373,120							98,373,120				
17178120001	Renovación y equipamiento de bienes muebles del refugio especializado de la FEVIMTRA	09	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	3,132,825							3,132,825				
17178120002	Servicios relacionados con obras públicas para desarrollar 20 proyectos ejecutivos en inmuebles de las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	22,669,377							22,669,377				
17178120003	Programa de mantenimiento mayor del inmueble propiedad de la Procuraduría General de la República ubicado en la colonia San José de la Escalera, segunda etapa	09	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	7,473,624							7,473,624				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 4 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17178120004	Programa de mantenimiento plurianual para el sistema de cimentación de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República, segunda etapa	09	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	14,670,218		8,500,000	4,228,069	4,228,069		33,531,926	4,228,069		10.90	
17178120005	Obras de renovación y reconstrucción del edificio sede en uso de la Procuraduría General de la República	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	146,702,181						209,574,544				
17178120006	Construcción, ampliación y adecuación de espacios en la Agencia de Investigación Criminal	09	3	Ejecucion	K-022- Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	12,900,000		12,900,000	4,069,903	4,069,903		12,900,000	4,069,903		5.75	
17178150002	Programa de Adquisición de una estación de radio fija frecuencia HF y radios HF portatil	09	6	Preinversion	E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	680,698						680,698				
17178150003	Programa de Adquisición de Entrenador Sintético para capacidad de vuelo por instrumento de ala rotativa(helicóptero) y ala fija (avión)	09	6	Preinversion	E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	10,635,908						10,635,908				
17178160001	Adquisición de activos para proporcionar seguridad, segunda etapa	09	6	Contratacion/Ejecucion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	49,833,966		9,512,000	9,512,000	25,590,262		65,177,683	25,590,262		39.96	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 5 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17178160002	Adquisición de activos de Protección Civil para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República	09	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	33,531,927							33,531,927				
17178160003	Adquisición de equipo para actividades específicas para la Procuraduría General de la República	09	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	2,640,639		2,520,000					2,640,639				
17178160004	Adquisición de equipo de intervención operativa para la Procuraduría General de la República	09	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	3,353,193							3,353,193				
17178160005	Adquisición de equipo de alertamiento sísmico	35	13	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	1,047,873							1,047,873				
17178160006	Adquisición de equipos de extinción portátil	09	13	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	450,584							450,584				
18178160001	Adquisición de equipo de traslado para proporcionar seguridad	09	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	96,000,000							96,000,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

17 Procuraduría General de la República
Sector Central

Página: 6 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
18178160002	Adquisición de equipo para funciones de defensa	09	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	17,505,336							17,505,336			
18178160003	Adquisición de equipos integrales de seguridad para Edificio Sede de la PGR	09	6	Preinversion	E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal	23,033,157		5,968,831					23,033,157			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

20 Desarrollo Social
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	09	4	Ejecucion		50,271,150				244,093,988			785,477,128	244,093,988	6.60	100.00
					K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		3,200,000	3,200,000	357,938							

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

21 Turismo
Sector Central

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
14212100010	ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD RECUPERACION DE PLAYAS / 09 LOS CABOS	DE DE	03	11	Contratacion/Ejecucion	12,453,241				453,985		25,110,361	453,985		2.00
					K-028-Estudios de preinversión										

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

27 Función Pública
Sector Central

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15275140001	Renovación tecnológica de 6 elevadores panorámicos del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública	09	7	Contratacion/Ejecucion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	8,048,544		8,048,544	4,599,168				15,785,045	13,217,343		79.17
15275140003	Proyecto de instalación de escalera de emergencia exterior en ala norte del edificio sede	09	14	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	17,980,000		18,368,600					17,980,000			
16272080001	Sistema Integral de Inspección y Verificación de Calidad de las Obras Públicas	09	6	Contratacion/Ejecucion	O-002-Fiscalización a la gestión pública	16,252,862		802,140	802,140				29,356,922	16,070,508		54.73
16275100001	Segunda etapa de Modernización del Equipo de cocina del comedor institucional.	09	6	Contratacion/Ejecucion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	558,604		244,313	244,313				723,612	428,414		48.76
16275110001	Renovación de Sistema de Control de Acceso del Centro de Datos del Edificio Sede	09	6	Preinversion	O-005-Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal	750,000							750,000			
16275140001	Programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Administración	09	6	Contratacion/Ejecucion	M-001-Actividades de apoyo administrativo	3,769,625				10,908,262			14,179,535	10,908,262		80.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

27 Función Pública
Sector Central

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17271160001	Programa de modernización tecnológica del equipo para actividades de comunicación social	09	6	Contratacion/Ejecucion		403,527				1,108,256		1,166,213	1,108,256	26.51	91.51	
					O-008-Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas			309,058	309,058							
17272080001	Construcción del Laboratorio de Calidad de Materiales de Construcción de la Secretaría de la Función Pública	09	11	Preinversion		1,459,039						1,459,039				
					K-028-Estudios de preinversión											
17275100001	Cuarta etapa de Modernización del Equipo de cocina del comedor institucional	09	6	Contratacion/Ejecucion		1,568,329				1,253,743		1,568,329	1,253,743		79.94	
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			1,253,743	1,253,743							
17275110001	Adquisición de Infraestructura de Telecomunicaciones para la Secretaría de la Función Pública	09	6	Preinversion		4,200,001						4,200,001				
					O-005-Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal											
18272080001	Habilitación y mantenimiento del inmueble ubicado en la calle Campa 37	09	7	Preinversion		3,677,744						3,677,744				
					O-002-Fiscalización a la gestión pública											
18275100001	Mejora del equipo audiovisual y mobiliario necesario en los eventos y reuniones institucionales	09	6	Preinversion		1,869,439						1,869,439				
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			1,870,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

27 **Función Pública**
Sector Central

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
18275140001	Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública	09	6	Preinversion		12,667,200						12,667,200				
					M-001-Actividades de apoyo administrativo			11,700,000								
18275140002	Servicio de Dictamen Estructural y Elaboración de Planos Estructurales del Edificio Sede de la Secretaría de la Función Pública	09	11	Preinversion		3,000,000						3,000,000				
					K-028-Estudios de preinversión											

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

48 **Cultura**
Sector Central

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
18483500001	Trabajos de iluminación Artística del Marques del Apartado	09	7	Contratacion	E-012- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	5,800,000						5,800,000				
18483500002	Trabajos de conservación y restauración de barda Atrial oriente y norte de la Catedral y Sagrario Metropolitanos de la Ciudad de México.	09	7	Contratacion	E-012- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	5,470,000						5,470,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Órganos Desconcentrados y Entidades del Sector Paraestatal

Junio 2018

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 1 de 5

D00 Prevención y Readaptación Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0836E000014	Construcción, amueblado y equipado del Cuartel para la Policía Federal y Custodios en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altípano.	15	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	53,637,192				372,899,721	39,018,696	3,960,859	655,261,498	376,860,580		80.97
0836E000020	Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 8 Norponiente.	25	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	60,000,000				1,741,762,196	265,000,000	23,299,359	3,308,558,076	1,765,061,556		73.98
0936E000002	Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste	35	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	23,294,171				691,847,146	119,979,733	260,269,068	1,571,813,174	952,116,215		100.00
0936E000003	Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marías	18	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	5,137,710,468				5,362,497,451		12,740,353	12,264,856,816	5,375,237,804		92.62

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 3 de 5

D00 Prevención y Readaptación Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1136E000012	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO	10	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	40,000,000				301,523,842	20,000,000	32,660,036	3,180,917,846	334,183,878		78.71
1136E000013	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA, UBICADA EN LA CONGREGACIÓN DE EL LENGERO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ	30	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	20,000,000				52,238,701			2,431,519,705	52,238,701		88.13
1236E000002	Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte.	08	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	110,000,000				717,696,279	4,013,458	30,848,802	3,203,536,173	748,545,080		40.45
1236E000003	Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila.	05	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	2,921,839,046				666,488,624		10,579,055	3,708,242,221	677,067,680		21.73

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 4 de 5

D00 Prevención y Readaptación Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1604D000001	Mantenimiento, Adecuación, y Rehabilitación de los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste.	35	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	20,000,000				4,257,672		256,346,911	4,257,672		0.68	
1604D000002	Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano.	15	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	50,000,000				36,508,273		210,486,458	36,508,273		9.09	
1604D000003	Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste.	18	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	70,000,000				35,016,040		230,795,436	35,016,040		3.22	
1604D000004	Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 Occidente.	14	3	Preinversion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	82,137,745						186,925,017				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 5 de 5

D00 Prevención y Readaptación Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1604D000005	Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 3 Noreste.	28	3	Ejecucion	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	50,000,000					45,000,000		213,100,561				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 1 de 1

E2D Talleres Gráficos de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1704E2D0001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2018	09	6	Preinversion	M-001- Actividades de apoyo administrativo	61,172,600	52,735,000	57,518,049					61,172,600		100.00	
1804E2D0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO 2018	09	6	Preinversion	M-001- Actividades de apoyo administrativo	5,367,199		11,998,896					5,367,199			
1804E2D0002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL 2018	09	6	Preinversion	M-001- Actividades de apoyo administrativo	8,642,000							8,642,000			
1804E2D0003	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2018	09	6	Preinversion	M-001- Actividades de apoyo administrativo	5,457,857							5,457,857			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 1 de 1

H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1704H000002	Adquisición de equipo especializado para la identificación de estructuras sísmogenéticas y la estimación del peligro y riesgo sísmico asociado.	09	6	Preinversion	N-001- Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	15,560,910							15,560,910				
1804H000001	Adquisiciones para el monitoreo y análisis de fenómenos perturbadores.	09	6	Preinversion/Contratación	N-001- Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	6,400,000		6,400,000					6,400,000		100.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 1 de 4

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17041000003	Actualización tecnológica de equipo de comunicación satelital.	35	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	63,534,078							63,534,078				
17041000004	Infraestructura de continuidad de servicios de TI	35	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	148,944,000							148,944,000				
17041000005	Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación.	35	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	143,747,279							143,747,279				
17041000006	Fortalecimiento de equipo para recopilación de información en campo.	35	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	135,002,100							135,002,100				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 2 de 4

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17041000007	Fortalecimiento de la infraestructura para captura y procesamiento de información en formatos de audio, imagen y vídeo	35	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	111,314,450							111,314,450				
17041000008	Equipo de comunicación especializada para Coordinación.	09	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	858,116,734							858,116,734				
17041000010	Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal.	35	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	140,402,860							140,402,860				
17041000011	Fortalecimiento de equipo para forensia informática.	35	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	103,752,229							103,752,229				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 3 de 4

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17041000012	Equipo de comunicación especializada para prevención	09	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	3,201,600,000							3,201,600,000				
18041000001	Fortalecimiento de equipos especializados	35	6	Preinversion/Contratación	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	43,582,842							43,582,842				
18041000002	Parque vehicular operativo	09	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	15,125,916							15,125,916				
18041000003	Fortalecimiento a la infraestructura tecnológica de respaldo y almacenamiento	35	6	Preinversion	E-001- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	145,813,940							145,813,940				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 4 de 4

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
18041000004	Sustitución tecnológica de equipos de cómputo	35	6	Preinversion	E-001- Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional	93,100,750							93,100,750			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 1 de 2

K00 Instituto Nacional de Migración

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0704K000001	Mantenimiento a Inmuebles a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Migración	35	7	Operacion/En finiquito	K-027- Mantenimiento de infraestructura	16,326,885				42,976,228		91,072,536	42,976,228		100.00	
0804K000004	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASI COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MEXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	35	3	Contratacion/Ejecucion	K-015- Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	111,769,561				530,219,918		1,112,242,671	530,219,918		88.48	
1704K000001	Programa de Modernización de los Puntos de Internación Fronterizos	35	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	41,914,909						41,914,909				
1704K000002	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Migratorias 2018	35	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	75,661,650						75,661,650				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 2 de 2

K00 Instituto Nacional de Migración

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1704K000003	Adquisición de Bienes instrumentales 2018	35	6	Preinversion	E-008-Politica y servicios migratorios	84,629,341							84,629,341				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 1 de 5

L00 Policía Federal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0936F000002	Construcción de Instalaciones Estratégicas de Oficinas y Cuartel para la Policía Federal en el Conjunto CONAFRUT	09	3	Preinversión	K-023- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública					253,847,164	370,433,636	1,500,614,627	253,847,164		20.61	
1504L000005	Adquisición de Drones para la División de Gendarmería de la Policía Federal	09	6	Preinversión	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	3,227,364						3,227,364				
1504L000009	Vehículos Especiales para la División de Gendarmería	09	6	Preinversión	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	669,115,558						669,115,558				
1504L000010	Adquisición de Vehículos Carros Radio Patrullas - CRPS- con equipo policial integrado para la Policía Federal	09	6	Preinversión	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	1,877,934,238						1,877,934,238				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

04 Gobernación
L00 Policía Federal

Página: 2 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1504L000011	Centros de Mandos Móviles de Inteligencia para la Policía Federal	09	6	Preinversion	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	136,345,853							136,345,853				
1504L000014	Adquisición de Equipamiento para la Creación de Grupos de Trabajo Científicos y Tecnológicos para la Operación Policial	09	6	Preinversion	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	58,483,093							58,483,093				
1604L000001	Adquisición de armamento para la División de Fuerzas Federales.	09	6	Preinversion	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	155,335,462							155,335,462				
1604L000002	Adquisición de Infraestructura de Telecomunicaciones para la Utilización de Terminales de Banda L para la Operación con el Satélite Morelos III MEXSAT (Fase 1)	09	6	Preinversion	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	66,570,863							66,570,863				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 3 de 5

L00 Policía Federal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1604L000003	Cuarteles móviles para los despliegues operativos itinerantes de la División de Gendarmería de la Policía Federal	09	6	Preinversión	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	1,016,350,510							1,016,350,510				
1604L000006	Adquisición de equipo multimedia para la Policía Federal	09	6	Preinversión	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	96,796,058							96,796,058				
1604L000007	Tercera parte de Equipamiento de Laboratorios de la Coordinación de Criminalística	09	6	Preinversión	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	72,325,817							72,325,817				
1704L000003	Adquisición de Almacenamiento para Servidores Centrales	09	6	Preinversión	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	11,191,740							11,191,740				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

04 **Gobernación**
L00 **Policia Federal**

Página: 4 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1704L000004	Adquisición de Infraestructura para Correo Electrónico en Alta Disponibilidad	09	6	Preinversion	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	43,838,664							43,838,664				
1704L000005	Mantenimiento y conservación de la infraestructura inmobiliaria en comodato de propiedad federal que ocupa la Policía Federal en la República Mexicana	34	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	156,482,632							156,482,632				
1704L000006	Adquisición de un Sistema de Aire Acondicionado de Precisión para el Inmueble de Torre Pedregal	09	6	Preinversion	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	7,472,977							7,472,977				
1704L000007	Adquisición de 41 Sistemas de Aire Acondicionado de Precisión para 30 Inmuebles de la Policía Federal.	34	6	Preinversion	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	68,931,939							68,931,939				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 **Gobernación**
L00 **Policia Federal**

Página: 5 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1704L000008	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de oficina	09	6	Preinversion	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito	108,121,487							108,121,487				
1804L000001	Adquisición de Vehículos Blindados y Motocicletas para la Policía Federal	09	6	Preinversion	E-903- Operativos para la prevención y disuasión del delito						50,856,724		50,856,724				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

04 Gobernación

Página: 1 de 1

Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1604Q000001	Programa de inversión para la adquisición de equipo de transmisión de señales televisivas de alta definición	09	6	Preinversion	E-004-Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal	6,495,604							6,495,604				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 5

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1127A000004	Punto Interno de Control Catazajá, Chiapas	07	3	Ejecucion/Operación	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	13,400,430				45,215,678			79,489,117	45,215,678		59.05
1227A000010	Puerto Fronterizo Córdoba, Chihuahua	08	11	Preinversión	K-028-Estudios de preinversión	3,315,952							3,315,952			
1427A000005	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Juárez, Chihuahua.	08	11	Preinversión	K-028-Estudios de preinversión	6,350,694							6,350,694			
1427A000006	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Ojinaga, Chihuahua.	08	11	Preinversión	K-028-Estudios de preinversión	3,464,015							3,464,015			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 2 de 5

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1427A000009	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Reynosa Pharr, Tamps.	28	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	6,350,694							6,350,694				
1427A000010	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Lucio Blanco, Tamps.	28	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	4,618,686							4,618,686				
1427A000012	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Agua Prieta, Sonora.	26	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	3,464,015							3,464,015				
1427A000017	Centro Administrativo de Servicios Santa Fe, México, D.F.	09	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	15,784,360							15,784,360				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 3 de 5

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1427A000020	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Guadalupe, Chih.	08	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	2,886,680							2,886,680				
1427A000021	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo El Sasabe, Son.	26	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	2,886,680							2,886,680				
1427A000022	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo El Berrendo, Chih.	08	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	2,886,680							2,886,680				
1427A000023	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Nuevo Progreso, Tamps.	28	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	2,886,680							2,886,680				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 4 de 5

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1427A000026	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Gustavo Díaz Ordaz, Tamps.	28	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	3,233,080							3,233,080				
1427A000027	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Cd. Cuauhtemoc	07	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	2,886,680							2,886,680				
1427A000028	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo El Porvenir, Chih.	08	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	2,886,680							2,886,680				
1427A000030	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Presa Falcón, Tamps.	28	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	4,849,620							4,849,620				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 5 de 5

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1427A000032	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo San Jerónimo, Chih.	08	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	6,928,029							6,928,029				
1427A000037	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Miguel Alemán, Tamps.	28	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	12,354,986							12,354,986				
1427A000038	Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Piedras Negras II, Coah.	05	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	15,588,067							15,588,067				
1706A000001	Balanceo y aceleración de aplicaciones	09	6	Preinversion	O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales	2,582,269							2,582,269				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 2

E00 Servicio de Administración Tributaria

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1506E000003	Adquisición de equipos y aparatos para el laboratorio de Aduanas	09	6	Contratacion/Ejecucion	E-025-Control de la operación aduanera						5,005,863	46,435,105	83,431,048	46,435,105	6.00	94.00
1606E000002	Adquisición de equipo para las unidades administrativas del SAT a nivel nacional para uso de los servidores públicos 2018.	35	6	Preinversion	E-026-Recaudación de las contribuciones federales	27,574,845							27,574,845			
1606E000003	Adquisición de equipo para protección civil 2018	34	13	Preinversion	E-026-Recaudación de las contribuciones federales	25,120,586							25,120,586			
1606E000004	Proyecto de Demolición y Construcción de la Administración Local del SAT en Chetumal con domicilio en: Boulevard Bahía N 230 entre Independencia y Juárez Colonia Centro C.P. 77000 Chetumal Q. Roo Municipio de Othón P. Blanco.	23	4	Preinversion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	20,870,527							46,106,400			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 2 de 2

E00 Servicio de Administración Tributaria

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1706E000001	Ampliación del área de vehículos ligeros de Nuevo Laredo II	28	3	Ejecucion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental						25,405,291	320,106,321	343,274,843	320,106,321	81.55	71.44
1706E000002	Modernización de Reynosa Pharr	28	3	Ejecucion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental						28,126,988	673,013,407	787,742,536	673,013,407	54.94	81.03
1706E000003	Modernización y ampliación del cruce Mexicali I Calexico	02	3	Ejecucion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental						3,119,841	424,363,832	566,735,203	424,363,832	96.65	52.68

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público
GSA Agroasemex, S.A.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1706GSA0001	Mantenimiento Integral Hidrosanitario Oficina Matriz	22	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	3,000,000							3,000,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1706G1C0001	Sustitución de equipos de grabación, monitoreo y protección civil.	09	13	Contratacion	E-019-Servicios financieros complementarios	4,269,457	3,512,417	3,512,417					4,269,457		100.00	
1706G1C0002	Sustitución de vehiculos para actividades administrativas.	09	6	Contratacion	E-019-Servicios financieros complementarios	141,463	116,379	116,379					141,463		100.00	
1706G1C0003	Adquisición y sustitución de mobiliario, equipo y equipamiento de oficinas.	09	6	Contratacion	E-019-Servicios financieros complementarios	6,625,891	5,451,021	5,451,021					6,625,891		100.00	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 2

HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1706HBW0002	Infraestructura sistema fotovoltaico para interconexión a red de CFE en Oficina Central	16	6	Preinversion/Contratación	F-034- Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero	16,000,000	16,000,000	16,000,000					16,000,000		100.00	
1706HBW0003	Programa de adquisición de bienes muebles 2018	35	6	Preinversion/Contratación	F-034- Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero	12,223,400	12,223,400	12,223,400					12,223,400		100.00	
1706HBW0004	Construcción de barda perimetral y banquetta exterior del Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca del ejercicio 2018	17	4	Preinversion/Contratación	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	1,380,000	1,380,000	1,380,000					1,380,000		100.00	
1706HBW0005	Habilitación y ampliación de áreas productivas en el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López	16	4	Contratación/Ejecución	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	387,000	387,000	387,000					387,000		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público
HIU Nacional Financiera, S.N.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1706HIU0001	Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles	09	6	Contratacion/O peracion		806,377				39,866			806,377	39,866	100.00	24.05
					M-001-Actividades de apoyo administrativo		806,377	806,377	39,866							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1806HKI0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para Sociedad Hipotecaria Federal 2018	09	6	Preinversion		5,742,000							5,742,000				
					M-001- Actividades de apoyo administrativo			4,950,000									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional

Página: 1 de 7

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1607HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Huejutla, Hgo.	13	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	31,424,673	29,989,017					31,424,673		100.00		
1607HXA0016	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zacatula, Gro.	12	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	6,566,188	6,266,208					6,566,188		100.00		
1607HXA0018	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son.	26	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	47,410,959	45,244,960	45,244,960				47,410,959		100.00		
1607HXA0019	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán II, Tlax.	29	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	13,601,737	12,980,333	12,076,927				13,601,737		100.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional

Página: 2 de 7

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1607HXA0023	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escobedo, N.L.	19	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	533,117							533,117				
1607HXA0029	Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx.	15	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	280,095,828	191,164,144	282,228,921	190,762,785	289,297,855			374,500,766	289,297,855	84.10	80.45	
1607HXA0030	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tuxpan, Ver.	30	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	14,220,556	13,570,881	13,570,881					14,220,556		100.00		
1707HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Guadalajara, Jal.	14	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	25,911,531	25,911,531	25,911,531					25,911,531		100.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional

Página: 3 de 7

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1707HXA0009	Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Valladolid, Yuc.	31	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	30,322,311	30,322,311						30,322,311		100.00	
1707HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán I, Sin.	25	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	17,976,645	17,976,645						17,976,645		100.00	
1707HXA0011	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Laredo I, Tamps.	28	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	5,958,906							5,958,906			
1707HXA0012	SUSTITUCIÓN DE BIENES MUEBLES ADHERIDOS A LAS VIVIENDAS 2018	09	6	Preinversion	A-013- Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas	8,577,572	8,185,700	8,185,700	12,998	12,998			8,577,572	12,998	100.00	0.16

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional

Página: 4 de 7

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1707HXA0015	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tepic Fracc. A y B, Nay.	18	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	13,677,162	13,677,162						13,677,162		100.00	
1707HXA0016	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chetumal I, Q.R.	23	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	10,650,629	10,650,629	10,650,629					10,650,629		100.00	
1707HXA0017	Construcción de la UHM Mazatlán V, Sin.	25	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	42,402,971	42,402,971	45,607,572	41,934,483	80,663,591			79,793,924	80,663,591	84.83	97.88
1707HXA0018	Construcción de la UHN Cabo San Lucas I-D, B.C.S.	03	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	76,793,661	76,793,661	61,422,949	60,430,649	107,077,298			121,446,949	107,077,298	81.69	99.99

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional

Página: 5 de 7

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1707HXA0019	VEHICULOS PARA LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS	09	6	Preinversion	A-013- Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas	843,222	843,222	843,222					843,222		100.00	10.00
1707HXA0020	Programa de adquisiciones de equipos para el desarrollo operacional ISSFAM 2018	09	6	Preinversion	A-012-Atención médica A-013- Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas M-001- Actividades de apoyo administrativo O-001- Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno	17,274,629	7,888,466 6,307,227 2,000	8,700,785 6,971,844 2,000	46,661 75,804	122,465			17,274,629	122,465	100.00	30.00
1707HXA0021	Programa de adquisición de Bienes Muebles para el equipamiento de las administraciones de las UU.HH.MM. patrimonio de este Instituto.	35	6	Preinversion	A-013- Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas	7,200,000	7,200,000	7,200,000					7,200,000		100.00	
1707HXA0023	Mantenimiento y rehabilitación de las UU.HH.MM. Guerrero Negro I, II, III y IV, B.C.S.	03	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	62,088,727	62,088,727	11,177,427					62,088,727		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional

Página: 6 de 7

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1707HXA0029	Servicios relacionados con las obras públicas navales.	09	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	1,277,000	437,000	437,000					1,277,000		100.00	
1807HXA0001	Construcción de la UHM Chicomuselo, Chis.	07	2	Preinversion	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	94,198,978		101,097,515	92,474,986				94,198,978	92,474,986	100.00	63.95
1807HXA0002	Construcción de la UHM Culiacán IV, Sin.	25	2	Preinversion	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	199,803,017		199,803,017		139,015,258			199,803,017	139,015,258		32.87
1807HXA0003	Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas SEDENA	35	5	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	1,441,806							1,441,806			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

07 Defensa Nacional

Página: 7 de 7

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1807HXA0004	Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas SEMAR	35	5	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	492,324							492,324				
1807HXA0005	Construcción de la UHM Isla Mujeres II, Q.R.	23	2	Preinversion	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	301,270,472		301,270,472	113,244,745	113,244,745			301,270,472	113,244,745		20.03	
1807HXA0006	Impermeabilización de la Casa Hogar para Militares Retirados Jiutepec, Mor.	17	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	3,618,785							3,618,785				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 1

B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1008B000001	Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de machos de la Mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento	07	3	Ejecucion		167,304,531				1,429,398,927		168,499,678	1,421,577,613	1,597,898,604		98.63
					K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			155,108,920	122,290,559							
1708B000001	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SUPERVISION DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA EN SALUD ANIMAL CNRSA	15	3	Preinversion/Ejecucion		458,196,576				33,420,782			2,624,500,000	33,420,782		
					K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			52,020,243	33,420,782							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1608C000002	Equipamiento y Acondicionamiento de las instalaciones del SNICS en materia de Protección Civil	09	13	Preinversion	M-001- Actividades de apoyo administrativo	1,868,093							1,868,093				
1708C000001	Equipamiento y Acondicionamiento del Depositorio Nacional de Referencia de Semillas (DNRS)	15	6	Preinversion	E-003- Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector	5,155,855							5,155,855				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 1

IZC Colegio de Postgraduados

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908IZC0009	Anexo de hidrociencias	15	2	Ejecucion	K-009- Proyectos de infraestructura social de educación	5,595,681				1,414,743		6,713,757	1,414,743		50.36	
1708IZC0002	Sustitución y relocalización del pozo del campo en Tecámac	15	2	Preinversion	K-009- Proyectos de infraestructura social de educación	5,418,111						5,418,111				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 2 de 3

100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
15081000003	Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de obras de protección y dragado en el sistema lagunar Huizache-Caimanero, Las Cabras-Marisma Ancha-Agua Grande-Estero de Teacapán, Municipio de Escuinapa, Sinaloa.	25	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	8,688,789							24,825,110				
16081000005	Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuicola de Chametla, El Rosario, Sinaloa.	25	3	Preinversion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	19,004,513							42,232,345				
17081000001	Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuicola La Boquilla, en San Francisco de Conchos, Chihuahua.	08	3	Preinversion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	19,900,248							44,222,774				
17081000002	Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuicola La Rosa, Coahuila.	05	3	Preinversion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	10,756,386							23,903,080				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
17081000003	Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acutcola El Zarco, Ocoyoacac, Estado de México.	15	3	Preinversion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	7,761,152							17,247,005				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 1

JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1708JBK0002	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2018	09	6	Ejecucion		16,000,000				65,271			16,000,000	65,271	100.00	13.33
					B-001-Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios		13,800,000	13,800,000	65,271							

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

A00 Instituto Mexicano del Transporte

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109A000003	Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	22	2	Ejecucion	K-010- Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología	137,433,429				154,108,626		288,279,725	154,108,626		96.06	
1409A000001	Adquisición de equipo para el fortalecimiento de la investigación del IMT, durante el 2014	22	6	Ejecucion	E-015- Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	1,366,749				7,750,053		8,797,423	7,750,053		86.94	
1409A000002	Reposición de equipos oceanográficos y meteorológicos para la RENEOM durante el 2014	22	6	Ejecucion	E-015- Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	6,434,364				14,893,157		20,729,287	14,893,157		80.80	
1609A000001	Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT	22	6	Preinversion	E-015- Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	27,063,164						27,063,164				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 2

A00 Instituto Mexicano del Transporte

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1709A000002	Instalación y puesta en operación del equipamiento de las instalaciones experimentales de la segunda fase del Laboratorio de Hidráulica Marítima (primera etapa)	22	6	Preinversion	E-015- Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	56,371,565							56,371,565				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409C000001	Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo	35	6	Ejecucion	E-010- Servicios de ayudas a la navegación aérea	131,723,008	6,438,534	134,240,355	7,878,246	410,605,397		524,291,843	410,605,397	1.20	76.45	
1609C000001	Infraestructura para Sistemas y Equipos para la Navegación y Control del Tránsito Aéreo.	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-005- Proyectos de construcción de aeropuertos	9,034,504				39,522,069		50,553,124	39,522,069		77.77	
1709C000001	Adquisición de sistemas y equipos para el Aeropuerto Internacional de Cancún, proyecto de aterrizajes y despegues dobles simultáneos.	35	6	Contratacion/Ejecucion	E-010- Servicios de ayudas a la navegación aérea	219,181,290		215,561,183				456,221,508				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 2

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1709JZL0003	Ampliación del Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares CIIASA	09	1	Preinversion/Contratación	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos	52,055,600		44,875,517					52,055,600				
1709JZL0004	Estudios de preinversión de la Red Aeroportuaria 2018	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	8,178,000	7,050,000	7,050,000					8,178,000		100.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1709J0U0001	Conservación de Puentes	35	7	Preinversion	K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras	102,590,931	50,300,004	60,860,000					102,590,931		100.00	
1709J0U0002	Mantenimiento Mayor de Carreteras	35	7	Preinversion	K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras	641,557,976	48,175,001	40,815,005					641,557,976		100.00	
1709J0U0003	Mantenimiento Mayor de Puentes	35	7	Preinversion	K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras	1,036,241,332	119,700,000	74,500,000					1,036,241,332		100.00	
1809J0U0001	Conservación de Carreteras	35	7	Preinversion	K-032- Reconstrucción y Conservación de Carreteras	60,030,000		42,000,000					60,030,000			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 2

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1809J0U0002	Modernización del equipamiento de Plazas de Cobro	35	6	Preinversion	E-003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	55,681,624							55,681,624				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1609J2P0001	Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del Puerto de Dos Bocas , Tabasco (2017)	27	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	59,758,293							59,758,293				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2R0003	Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	02	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	160,838,062	23,697,791	23,697,791	9,971,103	291,816,267		622,020,732	291,816,267	59.52	53.75	
1209J2R0002	Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	02	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	23,396,437				78,158,373		109,956,279	78,158,373		63.64	
1709J2R0001	Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California	02	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	3,500,000	22,544,459	22,544,459	8,226,033	37,498,605	37,301,405	70,073,977	37,498,605	96.00	14.34	
1709J2R0002	Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal, B.C.	02	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	270,089	3,757,750	3,757,750	743,751	13,615,189		13,125,478	13,615,189	1.10	98.73	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209J2T0003	Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga.	25	1	Preinversion/Contratación	K-004- Proyectos de construcción de puertos	242,381,722				172,147,929		1,208,546,198		1,614,790,029	172,147,929	65.01
1609J2T0001	Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos	25	1	Contratación/Ejecución	K-004- Proyectos de construcción de puertos	111,892,963	70,000,000	70,000,000		63,060,871		63,498,286		238,452,120	63,060,871	47.00
1609J2T0002	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2017-2018	25	7	Contratación/Ejecución	K-027- Mantenimiento de infraestructura	11,526,600	11,000,000	11,000,000		2,061,913				23,053,200	2,061,913	50.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J2V0001	Dragado de Mantenimiento	14	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	523,936				28,254,787		40,325,430	28,254,787		50.82	
1409J2V0001	Ampliación de la banda de atraque de los muelles 2 y 3	14	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	38,155,184				566,062		38,696,785	566,062			
1709J2V0001	Adquisición de Equipo de Seguridad Marítima	14	6	Preinversion	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	292,378					6,107,400	6,399,778				
1709J2V0002	Adquisición sistema automatizado control acceso en la Terminal Marítima.	14	6	Preinversion	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	85,774					1,791,713	1,877,487				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 2

J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1809J2V0001	Construcción de Muelles flotantes en la dársena Las Piedras	14	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	12,334,445							12,334,445				
1809J2V0002	Adquisición equipos de rayos X detectores de metales	14	6	Preinversion	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	1,579,854							1,579,854				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1709J2W0002	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2018	25	7	Preinversion/Contratación	K-027- Mantenimiento de infraestructura	15,000,000		15,000,000					15,000,000				
1809J2W0001	Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) del Puerto de Topolobampo.	25	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	101,658,173		101,658,173					238,929,475				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1709J2X0001	Construcción de Balizas para el señalamiento marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz	30	1	Preinversion		24,377,239				11,779,686		28,291,401	11,779,686		33.33	
					K-004- Proyectos de construcción de puertos			19,910,006	8,405,435							
1809J2X0001	Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz (2018)	30	7	Preinversion/O peracion		197,742,705				30,969,954		197,742,705	30,969,954		51.00	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			81,089,994	30,969,954							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1709J2Y0001	Subestaciones Eléctricas y Líneas de Trasmisión	28	1	Ejecucion		275,611,720				152,545,539			487,890,112	152,545,539	41.00	31.51
					K-004- Proyectos de construcción de puertos		189,586,888	189,586,888	24,106,012							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209J2Z0001	Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I	26	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	1,299,521,445				315,307,897			2,684,677,827	315,307,897		10.25
1709J2Z0001	Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles en el puerto de Guaymas, Sonora	26	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	34,400,440				158,019,206	307,580,354		500,000,000	158,019,206		42.40

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 4

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1309J3A0003	Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas	16	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	105,848,241	101,012,498	29,957,637		224,410,721		405,828,012	224,410,721	27.33	51.50	
1409J3A0003	Construcción, instalación y puesta en operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	16	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	24,567,456	23,445,076	4,858,093		6,740,521		91,569,610	6,740,521	28.11	37.36	
1509J3A0001	Construcción de bardas colindantes en el puerto.	16	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	11,167,026	10,656,853	3,149,036	1,571,407	31,822,504		53,601,724	31,822,504	21.83	49.48	
1609J3A0003	Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	16	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	191,867,684	14,203,522	191,867,684				192,121,663		7.75		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 4

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1609J3A0004	Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura	16	1	Preinversion		7,863,162				19,088,067		46,253,072	19,088,067	17.81	71.29	
					K-004- Proyectos de construcción de puertos		7,503,929	7,503,929	5,299,217							
1709J3A0001	Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.	16	1	Preinversion/C ontratacion		19,621,417				27,589,421		51,800,540	27,589,421	38.39	62.71	
					K-004- Proyectos de construcción de puertos		18,725,000	18,725,000	5,094,678							
1709J3A0003	Adquisición de componentes del Centro de Control de Tráfico Marítimo CCTM del Puerto	16	6	Preinversion		58,691,080				10,194,051		58,691,080	10,194,051			
					E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria			34,500,000	10,194,051							
1709J3A0004	Instalación de líneas subterráneas	16	1	Ejecucion		209,657,369				68,126,276		277,783,645	68,126,276	75.00	25.00	
					K-004- Proyectos de construcción de puertos		200,079,041	81,724,600								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 3 de 4

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1709J3A0005	Rehabilitación de muelles Terminal de Usos Múltiples I y II	16	1	Preinversión	K-004- Proyectos de construcción de puertos	91,515,271	87,334,339	87,334,339	59,964,371		99,185,202		130,736,102	99,185,202	70.00	98.94
1709J3A0006	Reacondicionamiento del Cuarto de Control de Video Vigilancia, implementación y puesta en Operación de Video Inteligente.	16	6	Preinversión	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	20,694,594							20,694,594			
1709J3A0007	Infraestructura para la visibilidad y control del tráfico de autotransporte federal en el ASLA	16	6	Preinversión	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	37,839,940		37,839,940					37,839,940			
1709J3A0008	Equipamiento para salas de usos múltiples	16	6	Preinversión	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	9,723,188					668,664		10,803,542	668,664		61.89

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 4 de 4

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1709J3A0009	Construcción de muelle y patio de uso público.	16	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	382,316,336							417,294,444				
1709J3A0010	Construcción de Plantas Potabilizadoras en el Puerto de Lázaro Cárdenas	16	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	17,596,078							19,001,410				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1509J3B0001	Adquisición y adecuación de inmuebles para la operación de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	06	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	7,334,289				127,847,711			130,810,818	127,847,711		99.12
1609J3B0004	Ampliación y Modernización de las garitas de acceso.	06	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	26,797,423				35,009,464			61,708,235	35,009,464		70.46
1609J3B0006	Reforzamiento del Rompeolas	06	1	Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	40,098,156	38,266,247	38,266,247	28,373,662	48,442,380			61,750,169	48,442,380	100.00	15.30
1709J3B0002	Recuperación de la sección de proyecto de la escollera norte y sur y protecciones marginales del puerto de Manzanillo, Colima	06	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	4,021,611				8,382,157			12,403,767	8,382,157		71.33

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 2

J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1709J3B0003	Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles de la Banda C en el puerto de Manzanillo, Colima	06	7	Contratacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	113,269,171							252,237,853				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409J3C0003	Dragado de mantenimiento 2014	07	7	Preinversion/O peracion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	38,496,041				48,906,670	24,000,000		126,298,244	48,906,670		37.00
1409J3C0004	RESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUELLE DE USOS MÚLTIPLES	07	1	Preinversion/O peracion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	1,093,226				27,077,607	22,836,101		49,836,826	27,077,607		50.00
1709J3C0001	Rehabilitación de áreas dañadas por Sismo en la API Chiapas	07	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	813,836					17,000,000		17,813,836			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1509J3D0001	Dragado de mantenimiento del Puerto de Tampico 2016-2017	28	7	Ejecucion		135,987,914				140,018,340			257,958,288	140,018,340	18.30	77.09
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		41,834,000	41,834,000	16,380,282							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 5

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	30	1	Ejecucion		90,000,000				2,378,929,853		2,330,409,542	2,378,929,853	2.30	98.31	
					K-004- Proyectos de construcción de puertos		51,500,000	51,500,000	27,823,743							
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	30	1	Ejecucion		250,000,000				1,244,319,520		2,225,000,000	1,244,319,520	2.55	99.49	
					K-004- Proyectos de construcción de puertos		60,000,000	60,000,000	41,779,176							
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	30	1	Ejecucion		4,538,558,228				8,693,570,867	2,060,282,235	33,730,209,784	8,693,570,867	5.90	28.82	
					K-004- Proyectos de construcción de puertos		1,237,951,722	1,236,416,718	772,909,577							
1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	30	1	Ejecucion		242,786,281				437,526,846	535,454,974	1,155,455,487	437,526,846	18.20	37.92	
					K-004- Proyectos de construcción de puertos		273,870,000	273,870,000	79,024,735							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 3 de 5

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1509J3E0004	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016-2018	30	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	176,124,985	142,000,000	142,000,000	117,868,936	468,094,812		521,750,079	468,094,812	29.50	93.10	
1609J3E0001	Unidad Cisterna 2016 para el CREI	30	6	Contratacion/Ejecucion	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	2,672,114		1,535,004		1,608,489		4,280,603	1,608,489		37.58	
1609J3E0002	Programa de Adquisiciones 2017	30	6	Contratacion/Ejecucion	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	1,307,594				926,710		2,234,303	926,710		41.47	
1709J3E0001	Adquisición de equipamiento para el CCTV del puerto	30	6	Contratacion/Ejecucion	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	1,892,980				2,144,955		4,037,935	2,144,955		53.12	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 4 de 5

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1709J3E0002	Paso Superior Vehicular del muelle 7 a Explanada 4	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	35,030,385	18,430,000	18,430,000					35,030,385		52.60	
1709J3E0003	Reforzamiento de Bodegas 4, Ex Nombres y Cobertizo Cervantes	30	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	20,957,457				26,196,816			47,154,273	26,196,816	55.55	
1709J3E0004	Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	15,000,000							17,813,836			
1709J3E0005	Adquisición de embarcación patrulla	30	6	Contratacion/Ejecucion	E-008- Operación de infraestructura marítimo portuaria	3,971,832							3,971,832			

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 5 de 5

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1709J3E0006	Equipamiento complementario del CCTV en áreas comunes	30	6	Contratacion/Ejecucion	E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria	891,080							891,080				
1809J3E0001	Programa de Adquisiciones 2018	30	6	Contratacion/Ejecucion	E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria	2,125,535							2,125,535				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409J3F0006	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2.	30	1	Ejecucion/Operacion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	671,808,999	120,000,000	120,000,000	10,076,509	311,211,730			1,295,218,163	311,211,730	12.00	22.00
1409J3F0009	Construcción de Bodega No. 8	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	20,880,940				9,003,919			39,084,589	9,003,919		51.00
1709J3F0001	Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos 2018	30	7	Contratacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	73,030,179							73,030,179			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J3G0005	Construcción de un muelle de usos múltiples.	20	1	Contratacion/Ejecucion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	49,968,192				260,873,259	72,000,000	372,099,977	260,873,259		65.00	
1409J3G0006	Dragado de construcción en el canal de navegación, área de ciaboga y frentes de muelle en el puerto de Salina Cruz	20	1	Preinversion	K-004- Proyectos de construcción de puertos	308,570,837						373,526,874				
1709J3G0001	Mantenimiento de la Estructura y Sustitución de Techumbre en cobertizos de estacionamiento	20	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	607,699						607,699				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409J3L0003	Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018.	35	1	Contratación/Ejecución		1,353,079,473				2,856,411,000		5,412,317,893	2,856,411,000	11.07	71.03	
					K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria		645,631,597	495,631,597	157,102,284							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes
KCZ Telecomunicaciones de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1409KCZ0002	Sistema para registro y control de asistencia en el Organismo a nivel nacional, credencialización y digitalización de expedientes	35	6	Preinversion	E-013- Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	1,582,425							1,582,425				
1409KCZ0004	Adquisición de 3000 Terminales de Banda L del Sistema MEXSAT	35	6	Preinversion	E-013- Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	81,377,740							81,377,740				
1609KCZ0001	Compra de extintores	35	6	Preinversion	E-013- Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	3,147,880							3,147,880				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1409JZL0005 1	Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	15	1	Contratación/Ejecución	K-005- Proyectos de construcción de aeropuertos	28,521,541,797	5,500,000,000	4,354,619,736			12,701,386,978		195,000,930,270			29.82

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

1 El ejercicio de recursos para este proyecto se reporta en cero, en virtud de que la asignación en inversión física se transfiere a la partida de gasto 46101 "Aportaciones de Fideicomisos Públicos", con la finalidad de llevar a cabo la aportación al Fideicomiso denominado "Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

10 Economía

Página: 1 de 2

K2H Centro Nacional de Metrología

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1510K2H0003	Programa de Adquisición de Equipos para el Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura 2017	22	6	Preinversion	E-006- Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad	5,914,103				711,055		6,592,673	711,055		12.00	
1510K2H0005	Programa de Bienes Informáticos y de Comunicaciones 2017	22	6	Preinversion	E-006- Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad	4,347,912						4,347,912				
1710K2H0001	Adquisición de Equipo de Laboratorio.	22	6	Preinversion	E-006- Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad	20,377,987				9,122,867		29,084,070	9,122,867		100.00	
1710K2H0003	Infraestructura de Laboratorios. Sistema de Pre-tratamiento de Agua.	22	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	2,514,895						2,514,895				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

10 Economía

Página: 2 de 2

K2H Centro Nacional de Metrología

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1710K2H0004	Adquisiciones para Mantenimiento y Conservación del Sistema Eléctrico	22	6	Preinversión	E-006- Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad	7,869,299							7,869,299				
1710K2H0005	Acondicionamiento del Laboratorio del Dinamómetro.	22	7	Preinversión	K-027-	1,709,860							1,709,860				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

10 Economía
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1410K2N0006	Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial	03	5	Preinversion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	243,106,471							391,718,536				
1510K2N0004	Adquisición de una Barcaza 2016	35	6	Ejecucion	B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina	126,029,169	122,500,000	122,500,000	51,377,066	140,161,804			214,813,907	140,161,804	57.80	27.49	
1610K2N0011	Reposición de Transportadores de bandas 2017	02	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	12,600,000	5,000,000	5,000,000		6,393,041			37,985,386	6,393,041	13.80	12.00	
1610K2N0015	Reparación de Talleres de Mantenimiento	35	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	3,143,618							3,143,618				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

10 Economía
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Página: 4 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1710K2N0005	Obras de Apoyo a la Comunidad 2018	35	2	Preinversion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	5,239,364							5,239,364				
1710K2N0006	Estudio de Preinversión para Reposición de muelles de descarga C y D	02	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	31,436,182							31,436,182				
1710K2N0007	Obras de Apoyo Zona Industrial 2018	35	3	Preinversion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	9,273,674							9,273,674				
1710K2N0008	Reposición de Taller de Control Salmuera	03	3	Preinversion	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	10,000,000							10,000,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

10 Economía

Página: 5 de 5

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1710K2N0009	Adquisición de Vehículos especializados 2018: Maquinaria para Minería	35	6	Preinversión	B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina	219,960,002							219,960,002				
1710K2N0010	Adquisición de Equipos y bienes especializados 2018: Ecología y Seguridad Industrial	03	6	Preinversión	B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina	673,000							673,000				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

10 Economía

Página: 1 de 4

LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1510LAU0003	Estudios geohidrológicos	35	5	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	10,930,891	6,737,691	6,818,284	2,026,247		16,137,708		31,187,721	16,137,708	34.00	83.90
1510LAU0004	Exploración por Carbón Mineral	35	5	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	5,285,520	4,578,283	4,578,283	1,289,334		10,886,592		14,559,471	10,886,592	33.35	79.01
1510LAU0005	Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex)	34	5	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	17,701,603	15,696,988	15,696,988	4,008,332		29,982,812		48,566,546	29,982,812	33.46	80.14
1510LAU0006	Estudios Geológico-Ambientales	35	5	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	19,907,318	10,997,256	11,060,881	3,033,931		20,424,764		56,772,859	20,424,764	29.25	82.95

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

10 Economía

Página: 2 de 4

LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1510LAU0007	Investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra	34	5	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	20,009,199	15,937,356	16,051,882	5,492,966	33,271,313		57,339,194	33,271,313	33.33	80.67	
1510LAU0008	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000	35	5	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	100,233,514	96,649,088	97,037,988	32,989,902	193,642,591		270,734,611	193,642,591	100.00		
1510LAU0009	Exploración y Evaluación de Minerales Radiactivos	35	5	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	46,819,505	36,844,571	29,612,510	7,121,393	64,536,827		134,495,272	64,536,827	33.32	78.89	
1510LAU0011	Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado	35	5	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	115,971,211	101,266,333	102,421,414	32,048,100	205,253,165		333,638,686	205,253,165	33.97	83.13	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

10 Economía

Página: 3 de 4

LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1510LAU0012	Generación de información geofísica del territorio nacional	35	5	Ejecucion/Operación	K-028-Estudios de preinversión	82,069,934	69,602,307	80,813,168	30,927,560			228,352,332	162,620,587	36.03	75.77	
1710LAU0004	Adquisición de Equipo Especializado para trabajos de campo y aprovisionamiento de campamentos (2018)	35	6	Preinversión	E-007-Producción de información geológica del territorio nacional	30,161,020						30,161,020				
1710LAU0005	Adquisición de Vehículos Terrestres para Trabajo de Campo (2018)	35	6	Preinversión	E-007-Producción de información geológica del territorio nacional	7,338,103		7,132,400				7,338,103				
1710LAU0006	Adquisición de equipo especializado para Servicio de Análisis FísicoQuímicos, Caracterización e Investigación Metalúrgica (2018)	35	6	Preinversión	E-007-Producción de información geológica del territorio nacional	27,459,076						27,459,076				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

10 Economía

Página: 4 de 4

LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1710LAU0007	Adquisición de equipo y mobiliario para oficina (2018)	35	6	Preinversion	E-007-Producción de información geológica del territorio nacional	2,339,981							2,339,981				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1611A2M0001	Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula	09	2	Preinversion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	32,510,768							37,589,491				
1611A2M0002	Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco	09	2	Preinversion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	1,082,600							33,563,217				
1611A2M0006	Proyecto para la instalación de un sistema de detección de humo y alarma contra incendios en los laboratorios de la División de los edificios AS, S Y R	09	2	Ejecucion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	5,831,786	5,565,357	5,565,357					5,831,786		100.00		
1611A2M0007	5ta. etapa de construcción del edificio w para laboratorios de docencia e investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de la Unidad Azcapotzalco	09	2	Ejecucion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	50,000,000	50,000,000	50,000,000					66,868,632		100.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 1 de 3

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1611A3Q0033	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro.	22	2	Preinversion		107,971,316							649,560,373		100.00	
					K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo		103,038,579	103,038,579								
1711A3Q0001	Programa anual de adquisiciones de bienes no asociados a obra pública, destinados a la función de difusión cultural y extensión universitaria de la UNAM	35	6	Ejecucion		80,144,063				7,535,699			80,144,063	7,535,699	100.00	9.36
					E-011- Desarrollo Cultural		80,144,062	80,144,062	7,535,699							
1711A3Q0002	Programa anual de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública, destinados a las actividades de Investigación en la UNAM	35	6	Ejecucion		335,627,386				139,313,416			335,627,386	139,313,416	100.00	42.74
					E-021- Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		335,627,385	335,627,385	139,313,416							
1711A3Q0003	Programa anual de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública, destinados a la función de docencia en el nivel medio superior, superior y posgrado en la UNAM	35	6	Ejecucion		467,494,378				95,408,725			467,494,378	95,408,725	100.00	20.59
					E-007- Servicios de Educación Media Superior		8,674,805	8,674,805	5,928,819							
					E-010- Servicios de Educación Superior y Posgrado		458,819,572	458,819,572	89,479,906							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 2 de 3

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1711A3Q0004	Programa anual de mantenimiento a la infraestructura física de entidades de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM localizadas en la Ciudad de México y Zona Metropolitana	09	7	Ejecucion		97,792,928				7,174,814		97,792,928	7,174,814	100.00	7.34	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		97,792,928	97,792,928	7,174,814							
1711A3Q0005	Programa Anual de Mantenimiento a la Infraestructura Física de Entidades Foráneas de Docencia e Investigación	35	7	Ejecucion		78,328,321				24,485,665		78,328,321	24,485,665	100.00	29.56	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		78,328,320	78,328,320	24,485,665							
1711A3Q0006	Programa anual de mantenimiento a la infraestructura física de entidades de docencia e investigación de la UNAM localizadas en la ciudad de México y zona metropolitana	35	7	Ejecucion		383,103,509				106,286,810		383,103,509	106,286,810	100.00	30.85	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		383,103,509	383,103,509	106,286,810							
1711A3Q0007	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Yucatán	31	2	Ejecucion		52,393,636				18,480,952		314,361,816	18,480,952	100.00	44.20	
					K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo		41,813,667	41,813,667	18,480,952							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 1 de 3

B00 Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1711B000001	Proyecto de equipamiento de bienes de comunicaciones para 20 Centros de Investigación, 11 Áreas Centrales, 3 Centros de Educación Continua, 2 Unidades de Apoyo y Data Center.	35	6	Preinversion	E-010- Servicios de Educación Superior y Posgrado	45,961,966							45,961,966				
1711B000002	Programa de fortalecimiento a la infraestructura que aloja los servicios de alta disponibilidad ubicados en el Centro de Datos de Cómputo del IPN	09	6	Preinversion	E-010- Servicios de Educación Superior y Posgrado	43,170,981							43,170,981				
1711B000003	Programa de fortalecimiento a la infraestructura que aloja los servicios críticos y de operación ubicados en el Centro de Datos de Cómputo del IPN	09	6	Preinversion	E-010- Servicios de Educación Superior y Posgrado	15,623,131							15,623,131				
1711B000004	Proyecto de equipamiento de bienes de comunicaciones para fortalecer las capas de distribución y acceso en 22 Unidades académicas de Nivel Superior	35	6	Preinversion	E-010- Servicios de Educación Superior y Posgrado	31,025,045							31,025,045				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública
B00 Instituto Politécnico Nacional

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1711B000005	Proyecto de equipamiento de bienes de comunicaciones para fortalecer la red inalámbrica en 26 Unidades Académicas de Nivel Superior	35	6	Preinversion	E-010- Servicios de Educación Superior y Posgrado	28,540,993							28,540,993				
1811B000001	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXPERIMENTAL DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES (ISISA), INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA (ICE), INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN (ICA) E INGENIERÍA ELÉCTRICA (IE), IMPARTIDOS EN LA ESIME ZACATENCO DEL IPN	09	6	Preinversion	E-010- Servicios de Educación Superior y Posgrado	49,219,425							49,219,425				
1811B000002	Programa de equipamiento para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Unidad Hidalgo para los laboratorios de Ingeniería en Sistemas Automotrices en el área de Formación Profesional Genérica.	13	6	Preinversion	E-010- Servicios de Educación Superior y Posgrado	49,353,093							49,353,093				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1511L3P0002	Proyecto de Rehabilitación del Plantel Tonalá_Protección Civil	14	14	Preinversion/Contratación	K-027-Mantenimiento de infraestructura	4,644,356	4,432,176	50,000					4,644,356		100.00	
1511L3P0005	Proyecto de rehabilitación del Plantel Colomos_Protección Civil	14	14	Preinversion/Contratación	K-027-Mantenimiento de infraestructura	15,918,633	15,191,380	2,500,000		1,026,743			16,888,570	1,026,743	94.00	6.00
1511L3P0006	Edificio Modular para Aulas y Laboratorios Plantel Río Santiago.	14	2	Contratación/Ejecución	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo	15,718,091		2,875,648		16,735,631			31,436,182	16,735,631		20.00
1611L3P0001	Programa para Preservación de Inmuebles CETI 2017	14	7	Contratación/Ejecución	K-027-Mantenimiento de infraestructura	21,667,444		10,757,079	2,124,450	4,166,677			23,709,671	4,166,677		17.16

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 2 de 2

L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1611L3P0003	Proyecto de Limitación del Predio del Plantel Río Santiago 2017	14	2	Contratación/Ejecución	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	7,273,060		3,440,829					7,273,060				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 2 de 4

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1611L4J0007	Construcción de la Unidad de Experimentación y Mantenimiento de Animales en Tratamiento Crónico (UEMATC), en la Sede Sur del Cinvestav.	09	2	Preinversion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	3,789,103							3,789,103				
1711L4J0001	Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav.	14	7	Contratacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	3,247,802	3,099,424	3,099,424					3,247,802		100.00		
1711L4J0002	Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav.	28	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	3,247,802	3,099,424	3,099,424					3,247,802		100.00	5.00	
1711L4J0005	Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav	31	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	3,667,555							3,667,555				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 3 de 4

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1711L4J0006	Programa de mantenimiento mayor y mejoramiento de las instalaciones en la Unidad Zacatenco del Cinvestav.	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	12,574,473							12,574,473				
1711L4J0007	Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav.	05	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	3,353,193							3,353,193				
1711L4J0008	Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav.	19	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	1,657,289							1,657,289				
1711L4J0009	Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav.	11	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	7,859,045							7,859,045				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L5N Colegio de Bachilleres

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1811L5N0001	Trabajos de Reconstrucción Derivados de los Sismos de Septiembre del 2017 en el Edificio Administrativo de la Dirección del COLBACH	09	14	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	112,967,682							225,935,363				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1711L5X0001	Equipamiento de talleres y laboratorios de 26 planteles del sistema CONALEP 2017	35	6	Ejecucion	E-007- Servicios de Educación Media Superior	8,950,862		23,432	21,924	61,041,248		69,997,436	61,041,248	10.00	90.50	
1711L5X0003	Rehabilitación de infraestructura dañada por ampliación de autopista en el plantel Cuernavaca 2017	17	2	Preinversion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	475,807						475,807		100.00		
1711L5X0004	Reposición de Equipamiento del Laboratorio Multipropósito del plantel CONALEP Talpan I	09	6	Preinversion	E-007- Servicios de Educación Media Superior	164,246						164,246		100.00		
1711L5X0005	Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 6 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP	35	6	Preinversion	E-009- Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias	64,000,000		10,409,487				64,000,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública
L8K El Colegio de México, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1711L8K0003	Adquisición de vehículos para la actualización del parque vehicular utilitario 2018	09	6	Preinversion	E-021- Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	1,054,160		1,006,000					1,054,160				
1711L8K0004	Adquisición de bienes informáticos, equipo de cómputo, aparatos audiovisuales y equipo educacional asociados a los proyectos de investigación 2018.	09	6	Preinversion	E-021- Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	3,982,140		3,800,213					3,982,140				
1711L8K0005	Adquisición de equipo de administración y mobiliario asociado a los proyectos de investigación 2018.	09	6	Preinversion	E-021- Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	1,572,170		1,500,344					1,572,170				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1711MDE0001	Proyecto de Inversión, Demolición y Restitución de obra nueva en espacios educativos de nivel básico.	35	2	Preinversion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	136,223,453							209,574,543				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1511MGC0001	UNIDAD PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIA DEL IPN - HIDALGO	13	2	Ejecucion	K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo	135,221,600				228,687,039			1,135,774,391	228,687,039		19.54

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

11 Educación Pública
M00 Tecnológico Nacional de México

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07115130004	Proyecto de Construcción de espacios educativos para los Institutos Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST)	35	2	Contratacion		3,898,225,716				12,507,372			12,994,085,720	12,507,372		3.00
					K-009- Proyectos de infraestructura social del sector educativo											

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1812M7A0001	Mantenimiento Correctivo Mayor al Sistema de Aire Acondicionado del HRAE Ciudad Salud 2018 en Tapachula, Chiapas.	07	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	10,000,000							10,000,000				
1812M7A0002	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para el HRAECS, 2018	07	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	50,000,000							50,000,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1812M7F0001	Programa de Adquisiciones 2018 del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	09	6	Preinversión	E-022- Investigación y desarrollo tecnológico en salud E-023-Atención a la Salud	28,939,194							28,939,194				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112M7K0002	Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida, 2011-2021.	31	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	6,688,599	4,000,000			9,151,442			33,797,536	9,151,442	10.00	55.00
1712M7K0002	Construcción de la Unidad de Hospitalización para Mujeres Iztacalco 2018-2021	09	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	8,860,779							37,685,821			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 3

NAW Hospital Juárez de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1512NAW0002	Programa de Adquisición de Equipo Médico para la Unidad de Quirófanos 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	79,274,400							79,274,400				
1512NAW0005	Equipamiento para el Servicio de Endoscopia del Hospital Juárez de México 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	11,222,981							11,222,981				
1612NAW0001	Programa de adquisición de equipo médico para la unidad de banco de leche del Hospital Juárez de México. 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	3,138,269							3,138,269				
1612NAW0002	Equipamiento para el área de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Juárez de México 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	34,701,018							34,701,018				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

12 Salud

Página: 2 de 3

NAW Hospital Juárez de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1612NAW0003	Programa de Sustitución de Elevadores del Hospital Juárez de México 2017-2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	10,906,783	10,408,500	10,408,500		4,463,400		17,418,788	4,463,400	71.00	25.00	
1712NAW0001	Programa de Mantenimiento para la Rehabilitación del Estacionamiento y el Almacén temporal de RPBI del HJM 2018	09	14	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	5,000,000				52,393,636		57,393,636	52,393,636		5.00	
1712NAW0002	Equipamiento para el Servicio de Neonatología del Hospital Juárez de México 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	32,933,634						32,933,634				
1712NAW0003	Sustitución del Tomógrafo de Coherencia Óptica para el Servicio de Oftalmología de Hospital Juárez de México 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	3,268,566						3,268,566				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

12 Salud

Página: 3 de 3

NAW Hospital Juárez de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1812NAW0001	Equipamiento para el Servicio de Medicina de Deporte del Hospital Juárez de México 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	1,426,336							1,426,336				
1812NAW0002	Programa de sustitución de equipo médico para el servicio de radiodiagnóstico e imagen del Hospital Juárez de México, 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	15,596,422							15,596,422				
1812NAW0003	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X PARA EL ÁREA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	157,510,330							157,510,330				
1812NAW0004	Programa de Sustitución del Microscopio Neuroquirúrgico para el Servicio de Neurocirugía del Hospital Juárez de México 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud						9,997,576		9,997,576				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

NBB Hospital General Dr. Manuel Gea González

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1812NBB0001	Reubicación del Servicio de Urgencias 2018	09	7	Ejecucion/Operacion		39,939,700				2,076,141			39,939,700	2,076,141		8.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			39,939,700	2,076,141							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 2

NBD Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NBD0006	Construcción y Equipamiento del edificio de la U-501, Patología, Medicina Genética, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas, recursos del Fideicomiso SPSS, fiscales y propios.-2011-2018	09	2	Ejecucion/Operacion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	26,988,691				372,078,350		132,004,888	511,508,396	504,083,238	3.90	96.10
0812NBD0001	Construcción y Equipamiento del Edificio de la U-503, Cardiología y Neumología del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, recursos fiscales, propios y del Fideicomiso SPSS. 2011-2018	09	2	Ejecucion/Operacion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	44,301,456		924,868		600,904,920	8,571,786	203,124,658	830,188,259	804,029,578	10.50	89.50
1012NBD0003	Construcción y equipamiento del edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica y Gastroenterología, del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. 2011-2018	09	2	Operacion/En finiquito	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	29,721,928				901,949,516			895,610,880	901,949,516		100.00
1212NBD0001	Construcción y Equipamiento del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, recursos del Fideicomiso del SPSS, fiscales y propios.- 2013-2018	09	2	Ejecucion/Operacion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	55,193,501				333,621,092		92,691,065	466,600,280	426,312,156		98.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 2 de 2

NBD Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1812NBD0001	Programa anual de adquisiciones del HGMEI, 2018	09	6	Preinversión/Ejecución	E-023-Atención a la Salud	25,000,000		25,000,000			30,500,000		55,500,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 3

NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0312NBG0001	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003 - 2018.	09	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	10,000,000	56,723,019			110,762,506		16,723,522	195,927,278	127,486,028	17.60	81.85
0912NBG0002	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2014-2018	09	2	Ejecucion/Operacion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	1,717,937		1,900,653	1,580,653	37,158,024			36,176,740	37,158,024		99.80
1112NBG0003	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- 2012-2018	09	2	Operacion/En finiquito	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	32,996,801				8,197,154		19,911,697	53,338,867	28,108,851		100.00
1412NBG0003	Reestructuración y Remodelación del Área de Urgencias. 2018 - 2019	09	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	11,167,026							16,750,538			

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

12 Salud

NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1712NBG0003	Programa de Adquisiciones de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2018 del Hospital Infantil de México Federico Gómez.	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	156,133,035							156,133,035				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1612NBR0002	Adquisición de equipamiento de dosimetría y control de calidad para equipos de radiodiagnóstico en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 2018	20	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	2,273,462							2,273,462				
1612NBR0003	Adquisición de sistema de radiología, gestión y archivo PACS/RICS en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 2018	20	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	10,737,233							10,737,233				
1712NBR0001	Sustitución del equipamiento de radiografía con fluoroscopia y de radiografía móvil por equipos digitales en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 2018.	20	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	15,914,127							15,914,127				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1812NBS0001	Adquisición de un tomógrafo y adecuación de espacio para el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 2018	31	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud						27,840,000		27,840,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud
NBV Instituto Nacional de Cancerología

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1512NBV0005	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del INCan 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	89,069,181							89,069,181				
1612NBV0001	Programa de Adquisición de Equipos para Protección Civil del Instituto Nacional de Cancerología 2018	09	13	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	5,230,747							5,230,747				
1612NBV0002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA 2018	09	6	Preinversion	E-010-Formación y capacitación de recursos humanos para la salud P-020-Salud materna, sexual y reproductiva						11,744,474		11,744,474				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 2

NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1612NCA0001	Construcción de la clínica de paciente ambulatorio en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 2017-2018	09	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	35,520,126							143,892,613				
1612NCA0002	Construcción de la Torre de Investigación en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 2017-2018	09	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	50,503,318							136,482,163				
1612NCA0004	Adquisición de Equipo Industrial para el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 2018	09	6	Preinversion	E-022- Investigación y desarrollo tecnológico en salud E-023-Atención a la Salud	22,226,010							22,226,010				
1712NCA0001	Programa Anual para el Fortalecimiento y Rehabilitación de Infraestructura de Inmuebles del INC 2018	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	81,456,761							81,456,761				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2019. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.	09	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	104,787,272				172,724,988		10,369,730	351,583,421	183,094,718		74.51
1612NCD0005	Programa Anual de Mantenimiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2018	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	93,144,358	84,889,000	84,889,000					93,144,358		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

NCE Instituto Nacional de Geriátria

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912W000002	Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriátria.- 2012-2019	09	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	80,172,898				33,880,955			214,421,658	33,880,955		10.52

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1012NCG0006	Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INCMNSZ 2010-2018.	09	2	Preinversión/Contratación	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	45,000,000	16,000,000	25,000,000		76,699,393			284,072,547	76,699,393	0.44	98.98
1212NCG0005	Programa de Equipamiento para la Red de Apoyo a la Investigación en el INCMNSZ 2013-2018	09	6	Preinversión	E-022- Investigación y desarrollo tecnológico en salud	4,114,801				14,089,786	34,785,183		47,229,250	48,874,969		74.57
1612NCG0004	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2018.	09	7	Preinversión/Contratación	K-027- Mantenimiento de infraestructura	26,196,818	25,000,000	16,000,000					26,196,818		50.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 2

NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1112NCZ0004	Fortalecimiento y Readecuación de la Infraestructura física del Instituto Nacional de Pediatría. 2018	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	139,480,927							139,480,927				
1212NCZ0001	Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO) Fideicomiso 2012-2019	09	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	81,510,789				36,188,865		87,241,160	402,043,607	123,430,025			51.26
1612NCZ0001	Sustitución de camas, cunas y camillas para la atención médica hospitalaria en el Instituto Nacional de Pediatría 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	47,652,847							47,652,847				
1612NCZ0002	Programa de equipamiento médico y de laboratorio en investigación del Instituto Nacional de Pediatría 2018	09	6	Preinversion	E-022- Investigación y desarrollo tecnológico en salud	36,624,133							36,624,133				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

12 Salud

NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1612NCZ0003	Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la atención a la salud 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	86,602,669							86,602,669				
1712NCZ0001	Fortalecimiento de algunos de los diferentes espacios físicos que integran el Instituto Nacional de Pediatría (II).- 2018	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	75,687,420							75,687,420				
1812NCZ0001	Programa de Adquisiciones de equipo Autoclaves para CEYE del Instituto Nacional de Pediatría 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	5,533,200							5,533,200				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud
NDY Instituto Nacional de Salud Pública

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1412NDY0004	Programa de rescate del edificio de aulas de la sede Tlalpan del INSP 2017-2018	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	554,223							2,410,153				
1612NDY0002	Proyecto de modernización de la red de datos de las tres sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, 2017-2019	35	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	1,134,259							13,886,185				
1712NDY0001	Programa de inversión para adquisición de equipo de transporte para el Instituto Nacional de Salud Pública, 2018	17	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	2,386,006							2,386,006				
1712NDY0002	Programa de adquisición de bienes informáticos para el Instituto Nacional de Salud Pública, 2018.	35	6	Preinversion	E-010- Formación y capacitación de recursos humanos para la salud E-022- Investigación y desarrollo tecnológico en salud	2,271,489							2,271,489				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud
NDY Instituto Nacional de Salud Pública

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1712NDY0003	Programa anual de adquisición de equipo e instrumental de laboratorio para el Instituto Nacional de Salud Pública, 2018.	35	6	Preinversion	E-022- Investigación y desarrollo tecnológico en salud	23,205,039							23,205,039				
1712NDY0004	Programa de mantenimiento a los inmuebles del Instituto Nacional de Salud Pública, 2018.	35	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	11,441,813							11,441,813				
1712NDY0005	Programa de adquisición de equipos para realizar la medición de plomo en sangre, para el Instituto Nacional de Salud Pública 2018.	17	6	Preinversion	E-022- Investigación y desarrollo tecnológico en salud	2,807,876		2,925,755					2,807,876				
1712NDY0006	Estudio de preinversión para sustitución y ampliación al mantenimiento de la red hidráulica, red sanitaria y planta de tratamiento del Instituto Nacional de Salud Pública sede Cuernavaca, 2018.	17	11	Preinversion	K-028- Estudios de Preinversión	500,000							500,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud
NDY Instituto Nacional de Salud Pública

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1712NDY0007	Programa de adquisición de equipo de administración y muebles para el Instituto Nacional de Salud Pública, 2018	35	6	Preinversion	E-022- Investigación y desarrollo tecnológico en salud	2,562,865							2,562,865				
1812NDY0001	Estudio de preinversión para conocer la viabilidad de optimizar por medio de la implementación de tecnologías con paneles solares, el consumo de energía en Instituto Nacional de Salud Pública, 2018.	17	11	Preinversion	K-028-Estudios de Preinversión	900,000							900,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza en México, 2007-2020	15	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud				1,143,514,046		30,467,521	60,640,525	1,989,636,375	1,204,154,571		98.41
1312NEF0002	Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología.-2014-2018	35	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	21,652,013							54,057,501			
1312NEF0005	Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Fisicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2018	09	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud	4,871,703				17,226,873			33,187,635	17,226,873		33.64
1312NEF0008	Programa de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, sustitución y/o readecuación de instalaciones de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. 2016-2018	35	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	6,495,604				659,610			32,478,018	659,610		1.90

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1412NHK0003	Construcción de Nuevo Almacén 2018	09	11	Preinversion	K-028-Estudios de Preinversión	1,255,817							1,255,817				
1512NHK0002	Equipamiento de los Almacenes del Sistema Nacional DIF 2018.	09	6	Preinversion	E-040-Servicios de asistencia social integral	2,549,294							2,549,294				
1612NHK0002	Programa de remodelación de instalaciones 2018	35	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	143,605,562							143,605,562				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

N00 Servicios de Atención Psiquiátrica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1612N000001	Adquisición e instalación de calderas para el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. 2018	09	13	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	7,233,504	6,903,037	6,903,037					7,233,504		100.00	
1612N000002	Adquisición e instalación de cuatro elevadores para el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. 2018	09	13	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	10,548,860	10,066,929						10,548,860		100.00	
1612N000003	Adquirir Software para el Expediente Clínico Electrónico 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	2,245,871							2,245,871			
1712N000001	Adquirir Servidores para el Expediente Clínico Electrónico 2018	09	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud	1,495,598							1,495,598			

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	09	4	Ejecucion		16,528,670				145,307,172		330,573,400	145,307,172	5.04	64.79	
					K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		7,800,000	7,800,000	2,733,418							
1612S000002	Adquisición de equipo de laboratorio para la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CAAYAC) 2016-2018	09	6	Preinversion		160,090,576				72,653,011		230,587,645	72,653,011		27.99	
					G-004- Protección Contra Riesgos Sanitarios			75,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 10

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1012U000062	Hidalgo.- Construcción y Equipamiento del Hospital General de 30 camas de Metziltlán, Hidalgo.- Fideicomiso 2014 - 2018	13	2	Preinversion	N-RPP-No requiere programa presupuestario						83,856,443		294,908,870				
1212U000043	Guerrero.- Proyecto de Infraestructura Social para la Conclusión de Obra y Equipamiento del Hospital General de Chilapa de Álvarez.- Fideicomiso 2012-2018	12	2	Preinversion	N-RPP-No requiere programa presupuestario						15,455,658		390,960,442				
1212U000045	NUEVO LEÓN. Proyecto de infraestructura social para la sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital General de Montemorelos. FIDEICOMISO 2013 - 2018	19	2	Ejecucion/Ope racion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						34,489,440	1,546,497	723,210,489	1,546,497		70.00	
1312U000020	Hidalgo. Construcción y Equipamiento del Hospital Integral de 12 camas de Zimapan. Fideicomiso 2013-2018	13	2	Preinversion	N-RPP-No requiere programa presupuestario						54,259,973		176,455,682				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 2 de 10

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1312U000032	NUEVO LEON. Sustitución por obra nueva del Hospital General de Sabinas Hidalgo. FIDEICOMISO 2013 - 2018	19	2	Ejecucion/Operacion	N-RPP-No requiere programa presupuestario						23,036,038	5,862,663	572,596,061	5,862,663		60.00
1412U000029	Quintana Roo.- Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. FIDEICOMISO 2015-2018	23	2	Ejecucion/Operacion	N-RPP-No requiere programa presupuestario						435,855,750	151,217,307	630,420,529	151,217,307		21.00
1412U000036	COAHUILA. Construir y equipar el Centro Oncológico de la Región Sureste del estado de Coahuila. Fideicomiso 2015-2018.	05	2	Ejecucion/Operacion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						5,916,440	326,088,501	394,384,677	326,088,501		80.52
1512U000011	Aguascalientes. Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo.- Fideicomisos 2015 - 2018.	01	2	Ejecucion/Operacion	N-RPP-No requiere programa presupuestario						203,999,842	727,121,794	1,003,713,445	727,121,794		98.69

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 3 de 10

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1512U000012	CHIAPAS.-Construir el Hospital General de Tapachula.-Fideicomiso 2016-2018	07	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						328,916,183	514,912,202	1,247,964,225	514,912,202		84.76
1512U000017	Jalisco.- Construcción y Equipamiento del Hospital Geriátrico de Jalisco.- Fideicomiso 2015-2018.	14	2	Ejecucion/Ope racion	N-RPP-No requiere programa presupuestario						150,491,320	233,153,541	396,165,879	233,153,541		85.00
1612U000025	Zacatecas.- Construcción y Equipamiento del Hospital de la Mujer de Fresnillo de 45 Camas.-2016-2018	32	2	Ejecucion/Ope racion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						173,202,934	72,890,826	307,005,899	72,890,826		60.00
1612U000032	NAYARIT.- Construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer.-FIDEICOMISO 2016-2018.	18	2	Ejecucion/Ope racion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						184,148,413	87,849,476	323,198,445	87,849,476		50.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 4 de 10

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1612U000034	Chihuahua.- Obra Nueva por Sustitución del Hospital General de Delicias.- Fideicomisos 2016-2018.	08	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						169,494,136		318,635,018				
1612U000035	Ciudad de México.- Construcción y Equipamiento del Hospital General de Cuajimalpa.- Fideicomisos 2017-2018.	09	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						228,428,731		541,300,310				
1612U000039	Jalisco.- Sustitución del Hospital General del Municipio de Lagos de Moreno.- 2017-2018	14	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						306,652,701		397,743,922				
1612U000041	BCS. Sustitución del Centro Estatal de Oncología Dr. Rubén Cardoza Macías. Fideicomisos 2017 - 2018.	03	2	Ejecucion/Operacion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						269,368,464	183,505,039	384,441,203	183,505,039		67.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 5 de 10

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1712U000002	Sinaloa.-Ampliación del Hospital de la Mujer en el municipio de Culiacán.- Fideicomiso 2018	25	2	Ejecucion/Ope racion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						71,631,598	8,170,349	71,631,598	8,170,349		10.00
1712U000009	Sonora. Construcción por Sustitución del Hospital General del estado de Sonora. Fideicomiso 2017	26	2	Ejecucion/Ope racion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						236,617,442	200,705,714	1,047,687,003	200,705,714		2.00
1712U000010	Michoacán.- Adquisición de ambulancias de urgencias básicas para traslado de pacientes del estado de Michoacán.- 2018	16	6	Ejecucion/Ope racion	E-023-Atención a la Salud						91,303,600	89,744,441	91,303,600	89,744,441		10.00
1712U000011	YUCATAN.- Sustitución del Hospital Psiquiátrico al modelo de Villas de Transición, en Mérida, Yucatán.- Fideicomiso 2017-2018	31	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						79,136,731		153,907,833			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 6 de 10

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1712U000012	Sinaloa.-Sustitución del Hospital General de Mazatlán Dr. Martiniano Carvajal.- Fideicomiso 2018-2019.	25	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						492,454,253		999,950,576			
1712U000013	Oaxaca.-Reconstrucción del Hospital General Dr. Macedonio Benitez Fuentes.Fideicomiso 2017-2018	20	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						435,465,775		483,850,861			
1712U000015	JALISCO.- Fortalecimiento de Equipo para diferentes servicios de especialidad del OPD Hospital Civil de Guadalajara.- FIDEICOMISO 2018	14	6	Preinversion	E-023-Atención a la Salud						157,706,285		157,706,285			
1712U000016	San Luis Potosí.- Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.- Fideicomiso 2018-2020	24	2	Ejecucion/Operacion	K-011- Proyectos de infraestructura social de salud						280,874,083	223,808,854	998,930,795	223,808,854		10.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 7 de 10

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1712U000017	Oaxaca. Fortalecimiento del CESSA en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Fideicomiso 2018	20	2	Preinversión	K-011-Proyectos de infraestructura social de salud						4,261,869		4,261,869				
1812U000001	Estado de México. Construir un Hospital Municipal de 18 camas en el municipio de Coacalco, Estado de México. Fideicomiso 2018	15	2	Preinversión	N-RPP-No requiere programa presupuestario						92,957,417		133,708,659				
1812U000002	Estado de México. Construcción del Hospital Comunitario de 18 camas en el municipio de Zinacantepec. Fideicomiso 2018	15	2	Preinversión	N-RPP-No requiere programa presupuestario						133,708,660		133,708,660				
1812U000003	Oaxaca. Programa de fortalecimiento de unidades médicas de segundo nivel de atención 2018 del Estado de Oaxaca. Fideicomiso 2018	20	6	Preinversión	N-RPP-No requiere programa presupuestario						30,987,220		30,987,220				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

12 Salud

Página: 1 de 1

V00 Comisión Nacional de Bioética

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112V000001	Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2018	09	4	Ejecucion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	94,468,453				28,501,946			127,766,938	28,501,946		62.82

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Página: 1 de 1

QIQ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1815QIQ0001	Construcción de barda perimetral en el inmueble de Valle del Yaqui del FONHAPO.	15	4	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	1,546,871							1,546,871				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0316B000035	Autlan-El Grullo, Jal.	14	1	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	22,052,800				1,700,046,082	7,350,934	2,196,567,002	1,700,046,082		92.33	
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	31	1	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	42,955,549				466,892,588	4,772,839	1,122,423,929	466,892,588		42.99	
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	31	1	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	56,783,921				348,297,025	6,309,325	693,647,125	348,297,025		50.79	
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	09	4	Ejecucion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	136,844,441	130,592,617	130,592,617	12,383,896	1,098,455,615		2,693,215,917	1,098,455,615	4.82	57.24	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 4 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000008	Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor.	17	1	Ejecucion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	30,846,626				94,156,680			121,495,470	94,156,680		50.08
1116B000203	Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan.	35	1	Ejecucion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	1,240,435,995				386,114,070			6,419,197,160	386,114,070		5.70
1216B000036	Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	03	1	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	12,842,079				966,364,806			1,025,539,061	966,364,806		97.00
1216B000069	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero.	12	1	Ejecucion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	525,207,991				183,232,005			1,212,432,923	183,232,005		14.28

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 7 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000138	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval, municipio de Apatzingán, Mich.	16	1	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	162,390,093							400,551,229				
1316B000156	Diagnóstico, proyecto y análisis costo y beneficio para la rehabilitación de 5,000 Km de bordos en diversos estados de la República Mexicana. (Pacto por México, Compromiso 51)	35	11	Ejecucion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	3,149,192,989				440,109,215			3,571,616,646	440,109,215			11.77
1316B000158	Programa de Estudios de Calidad del Agua del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de Agua en Bloque.	35	5	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,576,552							12,882,760				
1316B000188	Estudios electromagnéticos en el sistema Cutzamala de la Presa Colorines a la Planta Potabilizadora Los Berros	15	11	Ejecucion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16,903,373				21,509,649			53,927,835	21,509,649			38.26

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000194	Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 9 al 13 de septiembre de 2013, en los municipios de Chihuahua y Juárez, del estado de Chihuahua	08	1	Ejecucion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	484,426,344							1,385,605,853				
1316B000200	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán.	16	1	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	95,223,590				392,823,545			474,695,066	392,823,545		95.34	
1409JZL0005	Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	15	1	Ejecucion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	17,423,553,567	3,181,464,452	3,181,464,452	514,429,201	6,757,294,193	18,139,801,341	89,323,678	186,092,191,142	6,846,617,871	1.61	18.33	
1416B000002	Construcción del Canal Centenario, Nayarit.	18	1	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	3,198,735,687	98,000,000	98,000,000	52,543,748	1,361,792,225			7,936,762,292	1,361,792,225	1.29	16.34	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 9 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000018	Estudio para determinar la capacidad productiva de los Distritos de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan por la puesta en marcha de la PTAR Atotonilco	13	11	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	7,851,767				8,180,359			31,407,068	8,180,359		25.00
1416B000022	Mantenimiento y Obras de Conservación en el Rio Hondo de Naucalpan, Estado de México.	15	7	Ejecucion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	25,559,530				52,802,338			150,107,300	52,802,338		33.49
1416B000025	PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO	13	1	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	28,721,739		150,308		18,871,950			46,915,031	18,871,950		38.70
1416B000027	Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos para maximizar el aprovechamiento de los Recursos Hídricos de las Cuencas del Sistema Cutzamala.	35	11	Ejecucion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	17,000,000				13,661,815			54,269,562	13,661,815		24.37

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1416B000032	Estudio para determinar las obras y acciones para la gestión sustentable de las aguas superficiales en las zonas de riego de los estados de México e Hidalgo.	35	11	Ejecucion	E-006- Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos	3,391,176				13,232,933			23,670,767	13,232,933		53.65
1416B000052	Trabajos de inspección para la detección de fugas en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala en 72 kilómetros comprendidos entre el Tanque Santa Isabel y el Tanque Pericos	15	11	Preinversion	K-007- Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	23,093,431							46,186,862			
1416B000053	Estudios de Preinversión para las acciones de obra del Sistema Cutzamala y PAI	35	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	115,929,025				26,987,311			289,822,557	26,987,311		8.72
1416B000079	Estudio de Factibilidad técnica-económica y Anteproyecto en el río Atoyac y sus afluentes en la zona urbana de San Martín Texmelucan de Labastida, estado de Puebla.	21	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	2,307,330							2,307,330			

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1516B000062	Impacto de la subsidencia del terreno sobre la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, así como en la infraestructura hidráulica de captación y conducción, Subsistema Hidrológico de la Zona Federal Lago de Texcoco.	15	11	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,233,406							6,141,865				
1516B000068	Modernización de la operación y de los componentes del sistema hidrológico del Valle de México	35	10	Preinversion	E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos	22,356,384							51,680,993				
1516B000071	Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México.	35	7	Ejecucion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	516,144,257	500,000,000	362,272,630	4,913,777	811,043,411	5,000,000		9,534,393,188	811,043,411	5.24	7.96	
1516B000095	Actualización y complemento del estudio de factibilidad de la Presa de Almacenamiento y zona de riego Peñitas, municipio de Compostela, Estado de Nayarit.	18	11	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	7,814,216							7,814,216				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 16 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1516B000101	Rehabilitación de la Presa Palo Blanco, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.	05	7	Preinversion	K-111- Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	16,801,115							16,801,115				
1516B000103	Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla	21	1	Preinversion	K-141- Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	10,375,829							10,375,829				
1516B000105	Estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución de la problemática pluvial de la Zona Metropolitana de Guadalajara.	14	11	Ejecucion	K-007- Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	57,538,196		917,680		30,951,744			86,608,049	30,951,744			34.61
1516B000106	Mantenimiento y conservación de los Arroyos El Cedro y La Hormiga, en una longitud de 8.28 km, ubicados en el Municipio de Acuña, Coah.	05	7	Preinversion	K-129- Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	10,204,954							10,204,954				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 17 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1516B000112	Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60 de diámetro del km 0+000 al 3+750, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla.	21	1	Preinversion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	38,662,943							38,662,943				
1516B000113	Rehabilitación de la Presa Sanalona, municipio de Culiacán, Sinaloa	25	7	Preinversion	K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	54,730,265							54,730,265				
1616B000002	Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla.	21	1	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	44,126,101							44,126,101				
1616B000003	Rehabilitación de la Presa Presidente Adolfo López Mateos, municipio de Culiacán, Sinaloa	25	7	Preinversion	K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	8,443,819							8,443,819				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1616B000010	Construcción de la Presa Derivadora Armeria, Colima.	06	1	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	41,914,909							136,332,375				
1616B000011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA DERIVADORA LA ESTANCIA Y SU ZONA DE RIEGO, MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACÁN.	16	11	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	4,871,703							4,871,703				
1616B000013	Proyecto rehabilitación del colector centro-norte de puerto Vallarta, Jalisco.	14	1	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	193,207,825							509,856,856				
1616B000015	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Maroma (El Jordán), municipios de Villa de Guadalupe y Matehuala, estado de San Luis Potosí.	24	1	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	106,386,150				239,648			260,322,774	239,648			0.08

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 20 de 49

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1616B000016	Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental y anteproyecto del Río Caguaro, para proteger contra inundaciones a centros de población y áreas productivas, en el municipio de Indaparapeo, Michoacán.	16	11	Preinversión	K-028-Estudios de preinversión	3,579,077							3,579,077				
1616B000019	Mantenimiento y conservación del río Santa Catarina ubicado en los municipios de Guadalupe, Monterrey y San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León.	19	7	Preinversión	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	90,539,416							90,539,416				
1616B000020	Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidrográficola.	35	6	Preinversión	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	157,154,692							157,154,692				
1616B000023	Estudio de factibilidad en el río Tropaón, para la protección del Canal Principal Barrote en el km 4+800 del Módulo I del DR 092, Pujal Coy, SLP.	24	11	Preinversión	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	7,761,657							7,761,657				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 22 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1616B000033	Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Municipio de H. Cárdenas, Organismo de Cuenca Frontera Sur, Dirección Local Tabasco.	27	4	Preinversion	N-001-Atención de emergencias y desastres naturales	12,991,207							12,991,207				
1616B000034	Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Río Bravo, Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	4	Preinversion	N-001-Atención de emergencias y desastres naturales	16,239,009							16,239,009				
1616B000035	Modernización de la Unidad de Riego Asociación de Usuarios Presa la Muñeca, S.L.P.	24	7	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	20,722,944							20,722,944				
1616B000044	Estudio de factibilidad para las obras de protección contra inundaciones en el río Santiago a centros de población y áreas productivas, en el tramo del Lago de Chapala hasta la presa El Salto, Jalisco.	35	11	Preinversion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	10,826,006							18,404,210				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 23 de 49

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1616B000045	Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento.	35	7	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	144,230,236				3,769,764			148,000,000	3,769,764		2.00
1616B000049	Modernización de la Sección de Riego Conhuaxo de la Unidad de Riego Huamuxtílán, Guerrero.	12	7	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	27,508,832							27,508,832			
1616B000067	Construcción del Sistema de la Presa de Almacenamiento Milpillás y Línea de Conducción para al Abastecimiento del Corredor Zacatecas-Fresnillo, Zacatecas.	32	1	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	435,727,528	175,000,000	175,000,000			631,112,248		3,929,320,105			4.47
1616B000074	Estudios de Levantamientos Topobatómétricos de 22 Presas en el Estado de San Luis Potosí.	24	11	Preinversion	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	2,544,111							5,088,222			

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1616B000079	Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento Los Naranjos, municipio de Casimiro Castillo, Estado de Jalisco.	14	11	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	6,885,365							6,885,365				
1616B000080	Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento El Tecolote, municipio de Casimiro Castillo, Estado de Jalisco.	14	11	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	6,256,974							6,256,974				
1616B000083	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	4	Preinversion	N-001-Atención de emergencias y desastres naturales	24,141,994							24,141,994				
1616B000084	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias, Ciudad Constitución, Dirección Local Baja California Sur.	03	4	Preinversion	N-001-Atención de emergencias y desastres naturales	27,065,015							27,065,015				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1616B000085	Sistema de Control y Operaciones del Centro de Mando C-2 de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	09	10	Ejecucion	K-140- Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	12,691,942				29,367,051			41,187,540	29,367,051		69.00
1616B000086	Rehabilitación de la Presa Endhó, municipio de Tepetitlán, Hidalgo	13	7	Preinversion	K-111- Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	96,296,026							133,593,782			
1616B000087	Adquisición de Equipo para evaluar la toxicidad en campo y calidad trófica de cuerpos de agua.	09	6	Preinversion	E-006- Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos G-010-Gestión integral y sustentable del agua	991,609							991,609			
1616B000089	Adquisición de equipo de Protección Civil para cumplir con observaciones y normas en las instalaciones del campamento de Aragón.	09	6	Preinversion	K-129- Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	11,825,817							11,825,817			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 27 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1616B000090	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	23	4	Preinversion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	34,643,220							34,643,220				
1616B000092	Modernización del Canal Alimentador de la Unidad de Riego El Carmen- San Juan, Tamaulipas.	28	1	Preinversion	K-141- Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	24,327,604							24,327,604				
1616B000093	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020.	35	7	Ejecucion	K-129- Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	911,127,756	250,000,000	247,000,000	2,513,267	19,377,510	234,271,311		6,823,758,824	19,377,510	4.05	0.26	
1616B000094	Programa de adquisición de Equipo para muestreo y análisis de descargas para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua Organismo de Cuenca Península de Yucatán de CONAGUA para el año 2017	31	6	Preinversion	E-006- Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos K-007- Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	3,835,646							3,835,646				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 28 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1616B000095	Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para el municipio de Los Cabos, B.C.S.	03	1	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento						538,585,751		1,077,171,502				
1616B000096	Estudios técnicos para el manejo y mitigación de riesgos por sequías en Consejos de Cuencas y ciudades del país.	35	11	Ejecucion	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	6,630,929		2,000,000		3,142,151			19,415,360	3,142,151		16.18	
1616B000099	Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobreexplotados o en riesgo de sobreexplotación de los Estados de Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosi y Zacatecas.	35	11	Preinversion	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	20,957,454							42,662,907				
1616B000100	Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobreexplotados o en riesgo de sobreexplotación de los estados de Aguascalientes, Baja California, Jalisco Oaxaca, Querétaro y Sonora.	35	11	Preinversion	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	10,478,727							22,520,430				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1716B000008	Adquisición de microbuses para traslado de personal de zonas rurales donde desempeñan sus funciones y atribuciones a puntos urbanos.	35	6	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	15,242,776							15,242,776				
1716B000010	Ampliación de la PTAR de Atapaneo, Morelia, Michoacán	16	1	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento						120,748,790		499,568,498				
1716B000011	Actualización de mediciones piezométricas en 110 acuíferos.	35	11	Preinversion	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	16,765,964							16,765,964				
1716B000012	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE DERIVACION SOBRE EL RÍO SAN PEDRO, PARA LAS UNIDADES DE RIEGO EN LOS MUNICIPIOS DE ROSALES Y MEOQUI, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	08	11	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	3,300,799							3,300,799				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 33 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1716B000013	Desazolve y rectificación del río Santiaguito. En el tramo 15+000 al 18+220.	15	1	Preinversion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	51,661,822							51,661,822				
1716B000014	Construcción de Obras de Protección, Desazolve y Rectificación del Río Verdiguél, del Tramo km 0+000 al km 3+750	15	1	Preinversion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	49,758,169							49,758,169				
1716B000015	Remoción de Arsénico en agua suministrada para consumo humano en la Comarca Lagunera mediante filtros a pie de pozo (CG-114)	35	1	Preinversion	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	187,517,774							415,226,593				
1716B000016	Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el Estado de Veracruz.	30	7	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	30,929,160		7,677,529	38,913	38,913			30,929,160	38,913			0.10

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 35 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1716B000021	Estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y anteproyecto del Arroyo San Rafael, para protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas, en el municipio de Santa Ana Maya, Michoacán.	16	11	Preinversion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	3,658,752							3,658,752				
1716B000022	Estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y anteproyecto del Río Cupuán, para protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas, en el municipio de La Huacana, Michoacán.	16	11	Preinversion	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	6,077,662							6,077,662				
1716B000024	Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	35	7	Ejecucion	K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	156,133,035	103,808,901	54,080,000	252,911	252,911		156,133,035	252,911	66.50	0.14		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 37 de 49

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1716B000029	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Región Sur-Sureste.	35	7	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	146,702,181						146,702,181				
1716B000030	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	25	7	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	146,702,181						146,702,181				
1716B000031	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte	35	7	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	41,914,909						41,914,909				
1716B000033	Adquisición de Maquinaria y Equipo para Conservación de Distritos de Riego.	35	6	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	51,083,795						51,083,795				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 38 de 49

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1716B000034	Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, en el municipio de Carmen, estado de Campeche	04	7	Preinversión	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	6,268,960							6,268,960				
1716B000035	Adquisición de equipo de Protección Civil para cumplir con observaciones y normas en las instalaciones administrativas de CEMCAS, Cutzamala, Tezontle, Lomas Estrella, Barrientos	15	6	Preinversión	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	47,782,996							47,782,996				
1716B000036	Análisis de la interfase salina en los acuíferos de: (3006) Costera de Veracruz, (3008) Cotaxtla y (3012) Costera de Coatzacoalcos	30	11	Preinversión	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	2,410,107							2,410,107				
1716B000037	Limpieza y desazolve del río Sinaloa en el tramo 54+580 al 60+376.39 a la altura de la ciudad de Guasave, Sin.	25	7	Ejecución	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	34,866,696				10,346,576			45,345,423	10,346,576		22.74	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 39 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1716B000038	Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro, Veracruz, Municipio de Boca del Río, Ver.	30	7	Preinversión	N-001-Atención de emergencias y desastres naturales	9,116,493							9,116,493				
1716B000039	Rehabilitación y Mantenimiento al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Norte, Tamaulipas, Municipio de Altamira.	28	7	Preinversión	N-001-Atención de emergencias y desastres naturales	4,191,490							4,191,490				
1716B000040	Programa de Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos	35	11	Preinversión	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	11,489,415							11,489,415				
1716B000041	Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Chiapas.	07	7	Ejecución	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	31,261,889		9,150,000	240,202	240,202			31,261,889	240,202			0.65

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1716B000046	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo De Cuenca Península de Baja California.	35	7	Ejecucion		137,000,632				1,846,418			137,000,632	1,846,418		1.20
					K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			44,518,408	1,846,418							
1716B000047	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Río Bravo.	35	7	Ejecucion		88,369,695				1,946,880			88,369,695	1,946,880		2.01
					K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			37,051,678	1,946,880							
1716B000048	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico	35	7	Ejecucion		49,511,066				1,059,833			49,511,066	1,059,833		2.01
					K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			22,761,637	1,059,833							
1716B000049	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	35	7	Ejecucion		52,290,961				1,469,661			52,290,961	1,469,661		2.10
					K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			18,426,380	1,469,661							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 42 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1716B000050	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Ejecucion		28,626,763				1,297,515			28,626,763	1,297,515		4.10
					K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			13,540,000	1,297,515							
1716B000051	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Norte.	35	7	Ejecucion		53,458,862				1,032,710			53,458,862	1,032,710		1.60
					K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			21,858,210	1,032,710							
1716B000052	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Noroeste.	35	7	Ejecucion		79,377,581				2,688,919			79,377,581	2,688,919		3.00
					K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			34,581,000	2,688,919							
1716B000053	Conservación Normal de Distritos de Riego en la Región Sur Sureste.	35	7	Ejecucion		64,276,040				1,415,313			64,276,040	1,415,313		1.90
					K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			30,877,389	1,415,313							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 43 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1716B000054	Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacifico Norte.	35	7	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	104,868,484		44,885,298	908,100			104,868,484	908,100		0.70	
1716B000055	Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Tamaulipas.	28	7	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	30,352,654		7,000,000	960			30,352,654	960		0.01	
1716B000056	Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el Estado de Campeche.	04	7	Ejecucion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	29,108,716		4,500,000	19,583			29,108,716	19,583		0.03	
1716B000057	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tabasco	27	7	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	31,428,128		5,040,000				31,428,128				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 45 de 49

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1716B000063	Modernización mediante revestimiento con muros de block y concreto hidráulico, el canal principal de la Unidad de Riego Oyama del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas.	28	1	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	14,391,078							14,391,078				
1716B000064	Modernización y rehabilitación del Canal Principal y su estructura de derivación de la Unidad de Riego La Fortaleza de Marroquín, A.C., del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas.	28	1	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	13,818,911							13,818,911				
1716B000065	Mejoramiento Integral de la Gestión (M.I.G.) del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S.	03	1	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento						314,154,337		539,939,472				
1716B000066	Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Quintana Roo.	23	7	Preinversion	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	30,867,348		5,460,000					30,867,348				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1816B000001	Adquisición de mobiliario de oficina para el edificio sede de la CONAGUA.	09	6	Preinversion	G-010-Gestión integral y sustentable del agua	2,214,572		2,114,572					2,214,572				
1816B000002	Programa de Estudios Básicos y Proyectos Ejecutivos de Recarga Artificial de Acuíferos del Valle de México.	35	11	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	14,586,388							29,172,776				
1816B000003	Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte II en Puerto Vallarta, Jal.	14	1	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento						66,475,567		110,792,612				
1816B000004	Nueva Fuente para Puerto Vallarta, Jal	14	1	Preinversion	N-RPP-No requiere programa presupuestario						227,344,743		454,689,486				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1816B000005	Estudio para determinar la capacidad productiva de la Unidad de Riego Península del Jitzamuri, A.C	25	11	Preinversión	K-028-Estudios de preinversión	3,675,000							3,675,000				
1816B000006	Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de calidad del agua y monitoreo de la Dirección Local Puebla	21	6	Preinversión	E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos	15,078,995							15,078,995				
1816B000007	Construcción de la Presa Tixtla y acueducto para el abastecimiento de agua potable a Tixtla en el estado de Guerrero.	12	1	Preinversión	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16,330,398					9,674,893		188,227,127				
1816B000008	Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Rio, Estado de Durango.	10	1	Preinversión	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	5,862,269							5,862,269				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1816B000009	Construcción de la presa Aguasmilpas y acueducto para el abastecimiento de agua potable a Taxco de Alarcón, Guerrero	12	1	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16,226,663					13,501,240		239,172,570				
1816B000010	Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Celaya, Gto.	11	1	Preinversion	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento						166,438,428		393,285,196				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1616E000001	Adquisición de equipos e instrumentos de laboratorio para el fortalecimiento de inspección industrial de la PROFEPA.	35	6	Preinversion	G-005- Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	53,813,347							53,813,347				
1616E000002	Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.	35	6	Preinversion	G-005- Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	13,501,400							13,501,400				
1716E000001	Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real.	09	5	Operacion/En finiquito	K-138- Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	1,021,384		900,525	896,644	16,554,996			16,679,735	16,554,996		100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1516F000002	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP 2016.	35	7	Preinversion	K-138- Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	16,152,402							49,160,895		100.00	
1516F000003	Adquisición de parque vehicular para oficinas Centrales y Regionales de la CONANP 2016.	35	6	Preinversion	G-013-Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	6,588,621							6,588,621			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1516G000001	Adquisición de muebles para la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	09	6	Preinversion		415,205				12,237,237		11,941,115	12,237,237		100.00	
					G-031-Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos			415,205								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 3

RHQ Comisión Nacional Forestal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1516RHQ0004	Construcción de la Etapa 1 del Centro de Educación y Capacitación Forestal 04, en el municipio de Tezonapa en el estado de Veracruz.	30	5	Ejecucion		312,947				9,188,292		21,162,405	9,188,292		98.20	
					K-138- Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental											
1616RHQ0003	Primera Etapa del Centro Regional de Manejo de Fuego Región Centro de la CONAFOR.	21	5	Preinversion		6,237,986						15,406,872				
					K-138- Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental											
1616RHQ0009	Construcción de la 2da. Etapa del Centro de Educación y Capacitación Forestal 04 de la Comisión Nacional en el municipio de Tezonapa en estado de Veracruz.	30	5	Preinversion		7,982,694						19,509,294				
					K-138- Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental											
1716RHQ0001	Equipo Técnico para Prevención y Combate de Incendios Forestales.	35	6	Preinversion		12,150,329						12,150,329				
					E-014- Protección Forestal			11,595,233								

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 3 de 3

RHQ Comisión Nacional Forestal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1716RHQ0006	Adquisición de vehículos para la atención de proyectos técnicos y administrativos de la Comisión Nacional Forestal.	35	6	Preinversion	E-014-Protección Forestal	15,133,378							15,133,378				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1716RJE0004	Proyecto de rehabilitación de instalaciones del IMTA derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017.	17	5	Preinversion	K-138- Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	8,720,397							8,720,397				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1616RJJ0001	Adquisición de equipo de monitoreo y calibración para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto.	09	6	Preinversion	E-015- Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde	48,884,204							48,884,204				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

18 Energía

Página: 2 de 2

TOM Centro Nacional de Control de Energía

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1518TOM0010	ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENACE PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL Y DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (2016 -2018)	35	6	Preinversión/Contratación		45,931,846				8,091,502		134,670,788	8,091,502	33.00	7.74	
					K-029-Programas de adquisiciones		43,833,421	43,833,421								
1618TOM0001	SISTEMA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA INTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA	35	6	Ejecución		75,446,836				10,298,548		117,527,223	10,298,548	61.00	8.60	
					K-029-Programas de adquisiciones		72,000,000	72,000,000								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

18 Energía

Página: 1 de 2

TON Centro Nacional de Control del Gas Natural

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1618TON0001	Sistema Supervisor de Control y Adquisición de Datos (SCADA)	09	1	Ejecucion		353,805,803				158,293,317		584,292,359	158,293,317	32.00	94.00	
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		83,639,790	83,639,790	22,956,185							
1618TON0002	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS	35	7	Ejecucion		540,317,352				49,892,986		2,901,369,665	49,892,986			
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		590,563,415	590,563,415	42,819,381							
1618TON0003	Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS	35	10	Ejecucion		293,163,582				1,495,191		608,744,896	1,495,191			
					K-027- Mantenimiento de infraestructura											
1718TON0001	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS.	35	7	Ejecucion		297,826,766				20,753,138		404,939,934	20,753,138			
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		150,062,000	150,062,000	7,409,625							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

18 Energía

Página: 1 de 2

TOK Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T0K0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	17	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	29,425,186				4,666,116		26,692,330	66,190,503	31,358,446		93.04
1218T0K0001	Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física	17	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	2,095,745	2,000,000	2,000,000		4,030,869			15,942,868	4,030,869		82.88
1218T0K0003	Programa anual adquisición equipo de investigación	17	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	15,652,105	14,937,000	14,937,000		19,690,132			67,560,502	19,690,132		79.55
1518T0K0001	Equipamiento Administrativo	17	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	1,257,447	1,200,000	1,200,000		1,250,709			6,600,994	1,250,709		37.40

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

18 Energía

Página: 2 de 2

TOK Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1618TOK0001	Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos en materia de voz	17	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	14,161,478							14,161,478				
1653TVV0001	Museo Nacional de Energía y Tecnología	09	1	Contratacion	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad						107,867,927		1,386,335,607				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

18 Energía

Página: 1 de 3

T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T0O0001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	27	2	Ejecucion	K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	24,098,534				2,214,831		535,932,718	389,662,046	538,147,548		97.61
0518T0O0007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	30	1	Preinversion	K-030-Otros proyectos de infraestructura	130,603,945						779,605	388,140,016	779,605		
1218T0O0007	REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL	09	2	Ejecucion	K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	479,310,578				19,076,548		13,253,871	847,912,239	32,330,419		99.10
1218T0O0008	OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO	09	2	Ejecucion	K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	26,413,267				17,363,030		11,616,743	97,363,425	28,979,773		83.72

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

18 Energía

Página: 2 de 3

T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T0O0003	Obras diversas en la Reforma Hgo	13	2	Ejecucion	K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	6,193,393							11,741,172				
1318T0O0008	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO IMP CACTUS CHIAPAS	07	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	8,821,950				4,663,374			38,079,557	4,663,374			6.00
1318T0O0009	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS	09	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	7,290,016	5,997,385	5,997,385	25,314	30,755,615			155,111,359	30,755,615	5.00		23.61
1418T0O0001	CENTRO DE TECNOLOGÍA PARA AGUAS PROFUNDAS(CTAP)	30	2	Ejecucion	K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	217,484,284				1,875,451,456			2,000,628,368	1,875,451,456			97.21

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

18 Energía

Página: 3 de 3

T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1718T0O0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INVESTIGACION 2018	09	6	Ejecucion		144,753,858				21,496,135			144,753,858	21,496,135	100.00	
					E-006- Investigación en materia petrolera		138,140,688	138,140,688	21,496,135							
1718T0O0002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES PARA EL AREA DE SERVICIOS 2018	09	6	Ejecucion		152,301,207				7,553,249			152,301,207	7,553,249	100.00	
					E-007- Prestación de servicios en materia petrolera		145,343,231	145,343,231	7,553,249							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

18 Energía

Página: 1 de 1

TOQ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T0Q0001	Proyecto ELITE ININ	15	2	Preinversion/Ejecución	K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	112,456,980							281,142,450				
1718T0Q0001	Adquisición de polipasto para izaje de contenedor de recarga en el Irradiador JS-6500	15	6	Preinversion	E-016- Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica	230,758							230,758				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

21 Turismo

Página: 1 de 7

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0321W3N0129	Programas de obras y servicios de Escalera Náutica	35	1	Ejecucion	K-021- Proyectos de infraestructura de turismo	68,273,887		784,521		3,126,034,421		2,517,955,984	3,126,034,421			
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	09	4	Ejecucion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	30,416,457	14,716,200	14,716,200	4,798,900	141,729,897	2,838,011	392,956,159	144,567,908	6.60	44.47	
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	18	1	Ejecucion	K-021- Proyectos de infraestructura de turismo	526,109,200	70,000,000	68,650,000	17,349,739	2,358,663,811		4,633,486,381	2,358,663,811		37.69	
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico	25	1	Contratacion/Ejecucion	K-021- Proyectos de infraestructura de turismo	538,786,720	120,000,000	99,510,167	22,797,857	5,402,239,466		7,312,193,140	5,402,239,466		2.20	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

21 Turismo

Página: 2 de 7

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1321W3N0001	Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	20	7	Preinversion/Contratación		44,243,352					3,176,176		45,869,974	3,176,176		7.82
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		17,210,058	10,864,628								
1321W3N0006	Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	20	1	Preinversion/Contratación		28,255,634							28,255,634			39.00
					K-021- Proyectos de infraestructura de turismo		10,601,290	9,386,290								
1321W3N0007	Puente Bojórquez. Cancún, Quintana Roo	23	1	Preinversion/Contratación		239,080,323					27,764,041		1,007,215,244	27,764,041		
					K-021- Proyectos de infraestructura de turismo											
1421W3N0004	Marina Cozumel. 2da. Etapa	23	1	Ejecución		66,391,549							132,227,582	67,744,452		22.23
					K-021- Proyectos de infraestructura de turismo		29,545,471	6,723,803	1,295,913							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

21 Turismo

Página: 3 de 7

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1421W3N0013	Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque, en el Edo. de Chiapas	07	11	Preinversion/Contratación	K-028-Estudios de preinversión	42,145,512							42,145,512				
1421W3N0014	Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo. de Campeche.	04	11	Preinversion/Contratación	K-028-Estudios de preinversión	20,841,822							20,841,822				
1421W3N0015	Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá, en el Edo. de Yucatán	31	11	Preinversion/Contratación	K-028-Estudios de preinversión	50,805,547							50,805,547				
1421W3N0016	Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable Teotihuacán, en el Edo. de México	15	11	Preinversion/Contratación	K-028-Estudios de preinversión	55,424,235							55,424,235				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

21 Turismo

Página: 4 de 7

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1421W3N0017	Estudios de pre inversión para el proyecto Nuevo Acapulco en el Edo. De Guerrero	12	11	Preinversion/Contratación	K-028-Estudios de preinversión	23,554,278				4,722,542		54,269,562	4,722,542			
1421W3N0019	Estudios de pre inversión para el Proyecto Turístico Integral de Laguna y Presa Necaxa, en el Edo. de Puebla	21	11	Preinversion/Contratación	K-028-Estudios de preinversión	34,640,147						34,640,147				
1621W3N0001	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2017	35	7	Ejecución	K-027-Mantenimiento de infraestructura	283,370,869		43,533,108	33,445,343			484,607,185	232,526,192		99.00	
1621W3N0002	Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2017	23	7	Ejecución	K-027-Mantenimiento de infraestructura	93,377,492		15,217,895	12,819,125		124,728,847	205,336,601	124,728,847		99.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

21 Turismo

Página: 5 de 7

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1621W3N0003	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2017	03	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	125,161,792		4,432,879	4,028,547	85,670,725		206,803,967	85,670,725	99.00		
1621W3N0004	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2017	35	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	43,607,337				33,393,730		77,001,068	33,393,730	99.00		
1621W3N0005	Ampliación de la vida útil y clausura del Relleno Sanitario del CIP Huatulco	20	1	Preinversion/C ontratacion	K-021- Proyectos de infraestructura de turismo	11,506,409				1,779,779		35,323,624	1,779,779			
1621W3N0007	Estudios de pre inversión para el Nuevo Relleno Sanitario, CIP Huatulco.	20	11	Preinversion/C ontratacion	K-028-Estudios de preinversión	13,590,968						13,590,968				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

21 Turismo

Página: 6 de 7

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1721W3N0001	Sistema de Agua Potable Huatulco	20	1	Preinversion/Contratacion	K-021- Proyectos de infraestructura de turismo	93,182,936							155,304,892				
1721W3N0002	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Sur 2018	35	7	Contratacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	519,018,352	322,500,000	286,694,727	98,593,482				519,018,352	98,593,482	100.00	30.58	
1721W3N0003	Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2018	23	7	Contratacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	227,951,963	173,299,951	164,612,301	63,542,812				227,951,963	63,542,812	100.00	36.67	
1721W3N0004	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2018	03	7	Contratacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	243,712,519	94,730,880	90,209,064	22,355,098				243,712,519	22,355,098	100.00	23.59	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

21 Turismo

Página: 7 de 7

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1721W3N0005	Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Pacífico Norte 2018.	35	7	Contratacion		92,023,286				14,327,984			92,023,286	14,327,984	100.00	31.84
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		45,000,000	44,707,837	14,327,984							
1721W3N0006	Parque Público Kilómetro 0.	23	1	Preinversion		21,884,439				26,025,419			41,917,633	26,025,419		
					K-021- Proyectos de infraestructura de turismo			7,560,430	5,992,224							
1721W3N0007	Parque Público Rufino Tamayo.	20	1	Preinversion		49,117,620				8,250,000			49,117,620	8,250,000		
					K-021- Proyectos de infraestructura de turismo			30,000,000	8,250,000							
1821W3N0001	Parque Público Plaza Ixtapa	12	1	Preinversion		33,352,217							33,352,217			
					K-021- Proyectos de infraestructura de turismo											

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
16389ZU0001	Equipamiento del Laboratorio de Manufactura Reconfigurable en Robótica en la Sede de Nuevo León.	19	6	Preinversion	E-003- Investigación científica, desarrollo e innovación	21,652,013	20,000,000	20,000,000					21,652,013		100.00	
16389ZU0003	Construcción de Laboratorio de Ensamble, Electrónica y Control en Querétaro	22	2	Preinversion	K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	32,478,017				22,051,824			81,195,046	22,051,824	10.00	
17389ZU0001	Programa de Adquisiciones para el área de Robótica Colaborativa e Inteligente	22	6	Ejecucion	E-003- Investigación científica, desarrollo e innovación	20,433,518	19,500,000	19,500,000	1,238,785				20,433,518	1,238,785	100.00	6.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
183890C0001	Programa de equipamiento científico y tecnológico para actividades sustantivas 2018	35	6	Preinversion	E-003- Investigación científica, desarrollo e innovación	9,956,798					3,318,932		13,275,730				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
173890E0001	Laboratorios de pruebas acreditadas NADCAP	08	2	Ejecucion	K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	10,826,006				1,086,685		32,478,018	1,086,685		3.35	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
173890O0001	Reparación estructural de edificios de laboratorios del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C.	03	14	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	14,901,406							30,066,193				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133890S0006	Construcción de Laboratorios en Óptica y Fotónica para investigación aplicada a la Industria Manufacturera	11	2	Preinversion/Contratación		34,562,970				87,790,886			152,791,547	87,790,886	22.00	61.00
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		32,654,100	32,654,100	102,217							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
163890Y0001	Construcción de Unidad Multidisciplinaria del Sistema Centros Públicos de Investigación CONACYT en la Región Sur - Sureste para atender Agroindustria, Logística y Distribución y Energía Sustentable	27	2	Preinversion	K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	62,872,363							94,308,545				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
133891A0004	Programa para llevar a cabo el Fortalecimiento de la Infraestructura para Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico.	05	2	Ejecucion		597,078				47,912,631		55,665,452	47,912,631	1.00	91.00	
					K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		569,800	569,800	372,552							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
91K El Colegio de San Luis, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
163891K0001	Fortalecimiento y ampliación de la Biblioteca del Colegio de San Luis, A.C.	24	2	Preinversion	K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	7,439,896							7,439,896				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
91S Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
163891S0001	Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos - CentroMet-	22	2	Preinversion	K-010- Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	43,304,024							259,824,149				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

48 Cultura

Página: 1 de 1

D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1848D000001	Modernización del Patrimonio Cultural Federal, Mantenimiento de fachadas	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de Infraestructura	10,100,000							10,100,000				
1848D000002	Modernización del Patrimonio Cultural Federal, Elevadores	09	6	Preinversion	E-012- Protección y conservación del Patrimonio Cultural	3,740,000							3,740,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

48 Cultura

Página: 1 de 1

E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1848E000001	Modernización del Patrimonio Cultural Federal del Circuito Cultural Centro Histórico. Museo Ex Teresa Arte Actual	09	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de Infraestructura	16,990,000							16,990,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

48 Cultura

Página: 1 de 1

MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1748MDC0002	Producción de cortometrajes 2018	09	10	Preinversion	E-022-Servicios Cinematográficos	15,718,091							15,718,091				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1350GYR0003	Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.	30	2	Ejecucion		66,779,922				98,355,865			152,324,960	98,355,865		86.00
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			66,779,921	10,915,033							
1350GYR0005	Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales	35	2	Ejecucion		48,604,991				102,699,496			138,244,377	102,699,496	14.20	72.60
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			22,661,551	9,097,126							
1350GYR0007	HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	26	2	Contratacion/Ejecucion		210,640,304				958,403,190			1,130,596,724	958,403,190	3.00	99.40
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			75,682,599	12,103,556							
1350GYR0009	Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	35	2	Contratacion/Ejecucion		370,167,048				287,207,220			639,346,644	287,207,220		83.38
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			169,791,668	10,201,886							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 4 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1450GYR0014	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit.	18	2	Contratacion/Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	66,050,996		46,354,472	4,409,372		18,071,244		79,698,654	18,071,244	47.00	53.00
1450GYR0015	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.	32	2	Contratacion/Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	92,847,589		7,551,933			46,503,645		138,560,585	46,503,645	1.00	99.00
1450GYR0025	Estudios de Preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura de médica.	35	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	52,534,541		15,291,379	3,781,194		155,327,053		198,971,240	155,327,053		
1450GYR0026	Reestructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero.	12	2	Contratacion/Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	5,041,650		3,712,885	3,696,880		17,418,224		18,392,661	17,418,224	1.00	72.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 7 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1450GYR0058	Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro.	22	2	Ejecucion		949,201,736				854,968,958			1,677,815,940	854,968,958	26.00	89.20
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		400,000,000	808,021,738	118,493,393							
1450GYR0060	Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán.	31	2	Contratacion/Ejecucion		13,913,511				13,549,407			27,378,254	13,549,407	28.00	72.00
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			29,517,546	50,662							
1450GYR0087	Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán.	31	2	Preinversion		43,124,289							67,585,991		40.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		41,154,129	41,154,129								
1450GYR0088	Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur.	03	2	Contratacion/Ejecucion		20,612,671				5,854,844			25,644,766	5,854,844	79.00	28.20
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			10,363,555	706,546							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 9 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1450GYR0098	Transformación del Hospital General de Sub-zona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur.	03	2	Ejecucion		26,579,614				10,806,135		34,640,147	10,806,135		69.60	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			18,221,084	2,722,276							
1450GYR0099	Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	09	2	Contratacion/Ejecucion		92,147,727				25,841,511		117,788,317	25,841,511	20.00	19.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			63,908,641								
1550GYR0002	Remodelación de las salas 1, 2 y 3 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 1 en San Francisco de Campeche, Campeche.	04	2	Ejecucion		4,569,296				12,748,800		16,937,966	12,748,800	2.00	98.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		913,447	913,447								
1550GYR0003	Remodelación de las salas 1 y 2 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 4 en Cd. Del Carmen, Campeche.	04	2	Ejecucion		3,911,503				10,519,429		14,115,516	10,519,429		99.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			5,393,289								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 10 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1550GYR0004	Mantenimiento del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, Azcapotzalco, D.F.	09	14	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	140,400,835				16,109,562		156,435,841	16,109,562		45.00	
1550GYR0005	Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León.	19	2	Contratacion/Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	87,559,614	5,489,382	76,596,280		2,332,991		89,883,388	2,332,991		52.00	
1550GYR0010	Reparación y rehabilitación de archivo, consulta externa, sala de altas y sala de espera del HGO No. 23, derivado de contingencia por hundimiento del área.	19	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	2,787,506		457,126		10,849,430		13,261,021	10,849,430		99.00	
1550GYR0012	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 6 consultorios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.	13	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	4,770,778		2,318,681		31,052,610		34,935,324	31,052,610	1.00	99.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 12 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1550GYR0022	Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche.	04	2	Contratacion/Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	20,780,783		9,856,151		918,278			21,672,984	918,278		
1550GYR0024	Construcción de barda perimetral para la Sede Delegacional, el Hospital General de Zona No. 11 y el Centro de Seguridad Social; en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	30	14	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	232,128	221,485	221,485		7,814,975			7,816,918	7,814,975	2.00	98.00
1550GYR0025	Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 46 Bartolomé Reynés Berezaluze de la Delegación Tabasco	27	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	252,379	240,849	240,849		9,217,270			8,865,447	9,217,270	1.00	99.00
1550GYR0027	Adecuación e instalación de elevador en la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en Monterrey, Nuevo León.	19	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	59,821	57,088	57,088		1,884,733			1,903,581	1,884,733	1.00	99.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 13 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1550GYR0029	Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 en Irapuato, Guanajuato	11	2	Preinversion		5,570,869							47,485,778		52.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		5,316,360	5,316,360								
1550GYR0032	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 11 Jalapa, Veracruz Norte	30	2	Preinversion		2,492,785							2,492,785		100.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		2,378,901	2,378,901								
1550GYR0033	Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en El Salto, Jalisco	14	2	Preinversion		72,545,368							78,110,058		14.00	
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		69,231,088	69,231,088								
1550GYR0034	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco	14	2	Ejecucion		54,158,672				31,507,296			84,826,616	31,507,296	41.00	89.63
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		10,513,199	38,642,293	825,313							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 15 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1550GYR0048	Renivelación de la torre de hospitalización con desplomes fuera de Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en el Hospital General de Zona No. 2-A.	09	7	Contratacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	7,859,045		7,500,000					7,859,045				
1550GYR0050	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 12 Mérida, Yucatán	31	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	23,403,318	22,334,123	22,334,123					24,294,248		9.00		
1550GYR0051	Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGP No. 2, Los Mochis, Sinaloa.	25	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	19,544,922	10,390,099	18,185,021	1,010,510	1,010,510			19,544,922	1,010,510	10.00	40.00	
1550GYR0052	Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	11	2	Contratacion/Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	83,868,309	10,951,260	83,868,309	1,170,098	2,128,406			84,826,617	2,128,406	17.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 21 de 58

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1650GYR0015	Ampliación y remodelación de Unidad de Emergencias del HGSMF 20 Fco. Madero, Coahuila	05	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	9,300,782	8,875,870	8,875,870					9,300,782		100.00	
1650GYR0016	Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en Coacalco, Estado de México Oriente.	15	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	8,081,321	7,712,121	7,712,121					9,069,757		100.00	
1650GYR0017	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora	26	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	27,586,621	2,626,594	2,626,594					27,586,621		100.00	
1650GYR0018	Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 en Zacatecas, Zacatecas.	32	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	12,143,640	3,004,517	11,588,851	936,180	936,180			12,143,640	936,180	100.00	53.60

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 27 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1650GYR0043	Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León	19	2	Contratacion/Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	81,608,958	18,479,167	81,608,958	955,195	1,582,415			82,236,178	1,582,415	1.00	
1650GYR0044	Ampliación y Remodelación de la Guardería Ordinaria No. 1 en Villahermosa, Tabasco	27	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	611,689	575,805	611,689		595,052			1,206,741	595,052	11.00	89.00
1650GYR0045	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo.	23	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,394,171	2,284,792	2,284,792					2,394,171		100.00	
1650GYR0046	Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2 en Ciudad Constitución, Baja California Sur.	03	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	41,511,500	39,615,021	39,615,021					44,468,257		60.00	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1650GYR0056	Construcción de Barda Perimetral del Almacén General Delegacional en el Municipio de Culiacán, Sinaloa	25	7	Contratacion/Ejecucion		3,050,723				2,602,467			3,789,102	2,602,467	74.00	99.60
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			2,893,663	1,864,088							
1650GYR0058	Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.	05	2	Ejecucion		888,313,900				77,072,915			916,576,647	77,072,915	24.00	19.20
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		563,315,178	131,389,858	48,445,257							
1650GYR0060	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Nacajuca, en la delegación de Tabasco.	27	2	Ejecucion		14,506,006				73,860,188			83,834,427	73,860,188	1.00	99.00
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			14,272,488	4,366,255							
1650GYR0061	Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	13	2	Ejecucion		826,372,733				243,746,731			1,037,963,417	243,746,731	77.00	31.60
					K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		654,856,427	315,197,312	31,968,144							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 38 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1650GYR0102	Ampliación de la Sección de Ejecución Fiscal de la Subdelegación en la Subdelegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	07	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	47,231							858,741				
1650GYR0103	Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	04	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,637,215	28,927,957	28,927,957					30,312,817		30.00		
1650GYR0105	Ampliación y Remodelación del área de terapia y quirófanos del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena Salinas en la Ciudad de México.	09	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	85,218,002	81,324,764	81,324,764					106,522,501		30.00		
1650GYR0106	Remodelación y ampliación a las áreas de Consultorios de Medicina Familiar y de Especialidades del Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 5 en Tula de Allende, Hidalgo.	13	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	70,130				15,910,083			15,525,623	15,910,083		95.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 39 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1650GYR0107	Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No.17 en el municipio de Monterrey, Nuevo León.	19	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	207,469,530							207,469,530				
1650GYR0108	Ampliación y Remodelación del área de tococirugia y servicios complementarios del HGZMF No. 1 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.	24	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	65,141,091	59,437,541	73,608,333	17,315,046	18,361,619			66,187,664	18,361,619	100.00	31.20	
1650GYR0109	Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí	24	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	69,633,870	62,429,899	72,103,144	8,437,031	9,774,117			70,970,956	9,774,117	100.00	18.40	
1650GYR0113	Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI.	09	2	Contratacion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	50,000,000		50,000,000					50,000,000		100.00		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 41 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1650GYR0120	Sustitución de la UMFH No. 2 en el municipio de Mexicali, Baja California.	02	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	18,279,946							36,559,892				
1650GYR0121	Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de esta UMAE Hospital de Especialidades No. 71, Torreón, Coah.	05	2	Contratacion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	64,956,037	61,988,480	40,487,760					64,956,037		1.00		
1650GYR0122	Construcción de Bodega para el Resguardo de Bienes Embargados y Documentos Oficiales de la Subdelegación Tapachula, Chiapas	07	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	700,697							700,697				
1650GYR0124	Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.	15	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	821,109,193	494,124,142	226,756,974	18,662,117	29,693,948			832,141,024	29,693,948	79.00	23.40	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 42 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1650GYR0125	Ampliación y Remodelación de diversos servicios e incremento de camas del HCSMF No. 2 en el municipio de Cozumel, Quintana Roo	23	2	Contratación/Ejecución	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	118,164,100		101,028,028			4,003,050		122,167,150	4,003,050	99.20	3.20
1650GYR0126	Valuación Económica Financiera para la ampliación externa del Hospital General de Zona No. 2 de Fresnillo, Zacatecas. Consistente en construcción de hospital con 35 camas de Gineco Obstetricia y un quirófano de TQX.	32	2	Preinversión	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	159,839,389							159,839,389			
1650GYR0127	Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI.	09	2	Preinversión	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	14,073,809		13,430,838					25,039,009			1.00
1650GYR0128	Sustitución de la UMF No. 1 (2da etapa) Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con atención médica continua, en Zacatecas, Zacatecas	32	2	Preinversión	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	14,578,355		13,912,334					72,870,355			1.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 51 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1750GYR0036	Programa de Emergencia para la Adecuación del Inmueble ubicado en Río Pánuco No. 224.	09	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	327,151				11,115,545		11,442,696	11,115,545		90.00	
1750GYR0037	Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación México Oriente.	15	2	Contratacion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	82,052,439		78,692,040				82,052,439				
1750GYR0038	Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla.	21	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,502,066,062		300,181,508	783,500	448,918,612		2,996,915,976	448,918,612			
1750GYR0040	Programa de emergencia para la demolición del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAN) de la Unidad Morelos del IMSS.	09	7	Contratacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	22,005,327		21,000,000				22,005,327				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 52 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1750GYR0041	Programa de Emergencia para la reestructuración del inmueble Niño Perdido de la Delegación DF Sur.	09	14	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	26,963,589							42,765,750				
1750GYR0042	Programa de Emergencia para la Reestructuración del Inmueble Cumbres de Acultzingo de la Delegación DF Sur.	09	14	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	9,044,142							31,727,230				
1750GYR0043	Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural del inmueble ubicado en la Subdelegación de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.	07	14	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	14,316,867		13,268,994					14,316,867			80.00	
1750GYR0044	Programa de Emergencia para la rehabilitación del Centro Vacacional Oaxtepec.	17	14	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	111,680,526		51,000,000					111,680,526				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 53 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1750GYR0045	Adquisición de equipo de cocina y Comedor para Unidades Médicas Hospitalarias de la Delegación Veracruz Norte.	35	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	1,827,966							1,827,966				
1750GYR0046	Ampliación y Remodelación de la UMF No. 34, Gómez Palacio, Durango.	10	2	Preinversion	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	28,617,716							28,617,716				
1850GYR0001	Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California.	02	2	Contratacion	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	101,922,069		89,887,343					101,922,069				
1850GYR0002	Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro.	22	2	Contratacion/Ejecucion	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	120,747,808		115,309,295	9,353,393	9,353,393			120,747,808	9,353,393		14.40	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1850GYR0007	Ampliación y Remodelación de los servicios Ambulatorios del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 en la Ciudad de Durango.	10	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	43,935,486							43,935,486				
1850GYR0008	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10 + 5 consultorios, y Atención Médica Continua, en el Fraccionamiento Francisco de Montejo, municipio de Mérida, Yucatán.	31	2	Contratacion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	115,150,442		115,149,842					115,150,442				
1850GYR0009	Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán.	31	2	Contratacion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	50,000,000		50,000,000					50,000,000				
1850GYR0010	Construcción del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer, Mérida, Yucatán.	31	2	Preinversion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	8,473,741							8,473,741				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 56 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1850GYR0011	Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec.	21	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	6,496,986							6,496,986				
1850GYR0012	Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Trinidad.	29	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	10,351,487							10,351,487				
1850GYR0013	Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Malintzi.	29	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	1,947,345							1,947,345				
1850GYR0014	Construcción de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Clínica de Mama) en el Municipio de Saltillo, Delegación Estatal Coahuila.	05	2	Preinversion	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	71,464,279		35,664,279					71,464,279				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 57 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1850GYR0015	Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II	35	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	369,930,054							369,930,054				
1850GYR0016	Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec.	17	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	3,927,655							3,927,655				
1850GYR0017	Programa nacional de adquisición de equipos médicos siniestrados, 2018.	35	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	85,647,628							85,647,628				
1850GYR0018	Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán.	16	2	Preinversion	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	15,298,178							15,298,178				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 58 de 58

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1850GYR0019	Construcción de la Subdelegación en el municipio en Tulancingo de Bravo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo.	13	4	Preinversión		23,511,963							23,511,963			80.00	
					K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)			11,000,000									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 1 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0951GYN0003	Construcción del Hospital General Tampico, Tamps.	28	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	27,549,928	44,332,800	501,928	351,028	14,271,179		918,653,098	14,271,179	4.83	1.54	
1151GYN0010	Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis.	07	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	376,311,573		25,048,000		603,551,214		954,226,399	603,551,214		53.19	
1351GYN0007	Construcción de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	242,412,620				65,763,587		304,033,142	65,763,587		20.78	
1451GYN0010	Ampliación y remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	18,548,600	35,200,000	52,965,185	3,458,029	487,750,225		486,445,408	487,750,225	6.73	85.25	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 2 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1551GYN0004	Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis.	07	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	278,947,054				10,585,324			387,462,169	10,585,324		2.66
1651GYN0001	Construcción de Clínicas de Medicina Familiar.	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	73,351,090				1,563,334			363,121,830	1,563,334		0.42
1651GYN0003	Remodelación y mantenimiento de inmuebles Administrativos.	09	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de Infraestructura	5,143,400		17,562,400	5,223,442				76,930,761	78,909,664		99.22
1651GYN0006	Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana.	09	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	85,809,233	144,408,733	87,623,233	31,451,723	256,390,408			413,776,316	256,390,408	34.91	70.94

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 4 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1651GYN0015	Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.	28	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	15,718,091							19,798,407				
1651GYN0017	Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo.	23	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	11,526,600	11,000,000	11,000,000					14,322,807		76.84		
1651GYN0018	Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Rosarito, Baja California	02	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	10,478,727	10,000,000	10,000,000					11,711,049		85.41		
1651GYN0019	Construcción de Unidad de Medicina Familiar en San Buenaventura, Coah.	05	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	7,859,045	7,500,000	7,500,000					9,107,562		82.36		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 5 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1651GYN0020	Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Valle de Aragón, Estado de México.	15	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	13,700,000	12,100,000	13,699,999	8,618,224	16,274,069		49,202,574	16,274,069	23.64	31.80	
1651GYN0021	Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Tlalnepantla, Estado de México.	15	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	3,308,000	17,800,000	3,308,000	2,463,086	23,142,232		42,581,812	23,142,232	41.80	54.36	
1651GYN0022	Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Colotlán, Jalisco.	14	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	10,478,727	10,000,000	10,000,000				13,599,441		73.52		
1651GYN0023	Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Santander Jiménez, Tamaulipas.	28	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	9,430,854	9,000,000	9,000,000				10,612,738		84.84		

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1751GYN0005	Proyecto de Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila	05	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	826,387,581							1,312,550,686				
1751GYN0006	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Primer Nivel.	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	10,126,000	105,400,000	10,126,000	998,859	15,087,685			178,648,393	15,087,685	58.99	9.00	
1751GYN0007	Construcción de Unidad Médica de Segundo Nivel en Chalco, México.	15	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	157,180,908							490,929,015				
1751GYN0008	Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Villa Aldama, Tamaulipas.	28	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	12,574,473							15,145,518				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 9 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1751GYN0009	Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX.	09	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	9,233,000		9,232,999	4,565,616	36,574,992		241,533,102	36,574,992	15.14		
1751GYN0010	Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua.	08	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	225,000,000	50,000,000	120,364,616	68,844,251	72,523,783		442,380,930	72,523,783	11.29	16.41	
1751GYN0011	Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango	10	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	1,065,809,296						1,379,609,499				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 15 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1751GYN0018	Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Querétaro.	22	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	29,982,129							42,835,152				
1751GYN0019	Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco.	27	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	9,934,052							14,271,092				
1751GYN0020	Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Durango.	10	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	30,201,929							43,127,662				
1751GYN0021	Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Guanajuato	11	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	36,570,276							52,265,609				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 16 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1751GYN0022	Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo	13	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	8,890,283							12,647,547				
1751GYN0023	Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	160,320,777		54,088,008	25,050,475	25,050,475			376,570,502	25,050,475		6.65	
1751GYN0024	Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas	07	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	21,628,541							30,931,981				
1751GYN0025	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal.	14	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	50,600,000		54,971,692	4,002,398	4,002,398			241,149,543	4,002,398		1.65	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 17 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1751GYN0026	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California.	02	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	52,393,636		4,000,000	3,998,048	3,998,048		317,429,143	3,998,048		1.26	
1851GYN0001	Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención.	35	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	33,112,139		70,897,199	19,006,572	19,006,572		270,277,168	19,006,572		7.03	
1851GYN0002	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco.	14	2	Preinversion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	2,622,647						58,820,014				
1851GYN0003	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin.	25	2	Ejecucion	K-011- Proyectos de infraestructura social.	51,580,708		54,615,000	6,006,592	6,006,592		281,612,806	6,006,592		2.13	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 18 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1851GYN0004	Construcción de infraestructura de Consulta Externa para Unidades de Primer Nivel.	35	2	Preinversion		5,208,478							5,208,478				
					K-011- Proyectos de infraestructura social.			1,974,300									

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 1 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000049373	Estudio de Pre Inversión del Campo Cheek	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	103,596,785							103,596,785				
00000049374	Estudio de Pre Inversión del Campo Xikin	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	150,378,291							150,378,291				
00000051207	AE-0075 - Cinturón Plegado Perdido - 01	35	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	25,714,242	24,526,214	23,487,084	22,418,472	48,327,703			127,902,150	48,327,703			32.27
00000051224	AE-0076 - Cinturón Plegado Perdido - 02	35	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	31,644,371	30,140,119	4,572,970	3,487,823	20,319,472			116,518,970	20,319,472			31.24

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 2 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051227	AE-0077 - Cinturón Plegado Perdido - 03	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	25,304,414		18,660,209	1,930,166				1,059,510,853	331,581,154		37.46
00000051231	AE-0078 - Cinturón Plegado Perdido - 04	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	54,151,209	51,427,478	127,937,296	35,257,234				1,570,245,668	119,205,157		9.83
00000051233	AE-0079 - Cinturón Plegado Perdido - 05	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,495,288,808	253,225,548	1,739,610,792	405,576,544				1,801,821,893	457,200,880		7.79
00000051247	AE-0080 - Cinturón Plegado Perdido - 06	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,567,605,399	374,547,089	605,749,833	501,788,436				6,705,856,117	3,039,138,889		36.11

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 3 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051248	AE-0081 - Cinturón Plegado Perdido - 07	35	1	Ejecucion		237,614,570				1,113,000,814		2,726,846,398	1,113,000,814		30.74	
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		225,828,363	350,261,716	234,604,307							
00000051249	AE-0082 Cinturón Plegado Perdido - 08	35	1	Ejecucion		20,957,454				3,810,327,735		5,719,049,798	3,810,327,735		56.83	
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		2,031,000	192,275,461	173,099,189							
00000051252	AE-0083 - Cinturón Subsalino - 01	35	1	Ejecucion		26,196,818				17,289,723		88,345,609	17,289,723		39.00	
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		24,940,738	3,658,495	1,884,148							
00000051254	AE-0084 - Cinturón Subsalino - 02	35	1	Ejecucion		26,196,818				28,366,587		98,051,258	28,366,587		18.45	
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		24,993,902	13,952,788	12,242,106							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 4 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051255	AE-0085 - Cinturón Subsalino - 03	35	1	Ejecucion		253,585,198				198,829,136			1,067,743,705	198,829,136		7.56
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		624,221,040	309,444,098	151,568,128							
00000051256	AE-0086 - Cinturón Subsalino - 04	35	1	Ejecucion		22,005,327				19,760,001			101,461,605	19,760,001		34.94
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		20,901,031	9,306,268	7,582,550							
00000051257	AE-0087 - Cinturón Subsalino - 05	35	1	Ejecucion		20,957,454				20,054,278			93,972,514	20,054,278		24.91
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		19,997,850	11,178,766	9,386,035							
00000051261	AE-0088 - Cinturón Subsalino - 06	35	1	Ejecucion		1,404,776,713				659,847,547			2,104,755,689	659,847,547		28.90
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			65,114,368	22,559,245							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 5 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051266	AE-0089 - Cinturón Subsalino - 07	35	1	Ejecucion		1,687,019,250				1,611,611,708			4,362,480,738	1,611,611,708		33.58
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,247,540,802	108,895,682	76,542,271							
00000051269	AE-0090 - Cinturón Subsalino - 08	35	1	Ejecucion		1,547,626,890				44,246,500			1,645,079,053	44,246,500		3.38
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		30,064,364	73,756,008	17,580,309							
00000051272	AE-0091 - Cinturón Subsalino - 09	35	1	Ejecucion		106,883,017				2,786,435,452			3,801,998,325	2,786,435,452		53.70
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			689,596,115	647,073,464							
00000051275	AE-0092 - Cinturón Subsalino - 10	35	1	Ejecucion		38,770,512				220,220,497			354,686,833	220,220,497		5.25
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			200,725,127	200,725,127							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 6 de 24

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051277	AE-0093 - Cinturón Subsalino - 11	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	66,015,203		216,673,293	216,673,293			397,729,171	241,725,148			6.01
00000051280	AE-0094 - Cinturón Subsalino - 12	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,488,937,523		4,477,880,053	3,471,210,290			7,285,937,924	5,888,145,119			31.66
00000051294	A-0338-M-Campo Tintal	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	316,718,565	257,423,552	210,138,340	103,745,709			1,660,673,331	227,964,178			14.79
00000051303	A-0282-M-Campo Puerto Ceiba	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,300,772,812	325,468,833	449,414,037	243,670,518			9,398,594,550	495,582,890			6.35

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051311	A-0067-M-Campo Castarrical	35	1	Ejecucion		213,665,499				15,023,054			1,213,056,853	15,023,054		3.64
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		90,883,116	9,984,769	2,771,694							
00000051316	A-0264-M-Campo Pareto	35	1	Ejecucion		56,154,588				94,054,443			137,495,774	94,054,443		46.33
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		40,928,817	32,423,986	27,304,950							
00000051318	A-0356-M-Campo Tupilco	35	1	Ejecucion		452,363,105				452,215,121			3,518,389,780	452,215,121		6.49
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		351,956,850	489,696,100	213,036,840							
00000051321	A-0342 - Campo Tokal	35	1	Ejecucion		319,223,065				62,639,769			2,229,480,594	62,639,769		2.05
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		302,704,302	57,209,936	20,398,195							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 8 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051581	AE-0109 - Cinturón Subsalino -13	35	1	Ejecucion		1,871,092,722				297,254,019			1,996,837,449	297,254,019		4.20
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,264,294,834	634,752,247	234,628,807							
00000051587	Estudio de Pre Inversión Esah	35	11	Preinversion		135,061,572							158,709,251			
					K-028-Estudios de preinversión											
00000052496	Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido	35	1	Ejecucion		35,865,227				50,924,009			946,930,215	50,924,009		8.17
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		33,930,894	54,872,863	8,575,715							
00000052526	Uchukil Fase II	35	1	Ejecucion		7,065,386,593				5,444,835,211			21,856,429,948	5,444,835,211		1.85
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,751,725,457	4,862,398,359	2,341,444,380							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 9 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000052717	CE Ek-Balam	35	1	Ejecucion		14,906,002,100				1,656,180,535			78,830,585,576	1,656,180,535		2.74
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		12,934,337,935	7,514,606,164	1,055,257,012							
00000052808	Área Contractual Trión	35	1	Preinversion		10,641,147							45,278,081			
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos											
00000053657	Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración	35	11	Ejecucion		4,362,870,458				1,251,875,555			20,942,795,174	1,251,875,555		19.31
					K-028-Estudios de preinversión		200,000,000	1,831,705,851	1,250,799,695							
00000053723	Área Contractual 2 Tampico Misantla	35	1	Ejecucion		49,181,906				7,912,632			673,546,387	7,912,632		0.47
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			33,373,897	4,582,165							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000053724	Área Contractual 8 Cuencas del Sureste	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	41,286,185		25,882,789	4,566,141		6,538,042		132,870,261	6,538,042		1.42
00000054090	A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	333,541,998		41,169,934	6,011,275		6,011,275		2,427,127,806	6,011,275		
00000054091	A-0108-M - Campo Cráter	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	12,213,838		849,475	65,395		65,395		46,979,635	65,395		
00000054092	A-0127-M - Campo Escarbado	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	8,290,538		19,519	19,519		19,519		14,761,423	19,519		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 11 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000054093	A-0197 - Campo Luna-Palapa	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	168,764,385		21,747,614	3,258,056	3,258,056			876,106,754	3,258,056		
00000054094	A-0233-M - Campo Navegante	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,505,853		859,553					9,011,705			
00000054095	A-0305-M - Campo Sen	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	432,441,921		142,774,085	26,229,514	26,229,514			3,786,162,557	26,229,514		
00000054096	A-0310-M - Campo Sini	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	188,788,924		99,618,542	23,251,049	23,251,049			928,629,950	23,251,049		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 12 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000054097	A-0332-M - Campo Terra	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,241,286,246		679,497,626	95,641,689				7,561,754,440	95,641,689		
00000054098	A-0340-M - Campo Tizón	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	660,178,836		76,602,233	10,275,186				2,239,671,384	10,275,186		
00000054170	CE Cárdenas-Mora	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	687,152,798		286,449,670	208,335,045				9,186,257,457	208,335,045		
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,140,567,874	3,189,111,892	2,649,404,285	1,331,696,182	254,847,156,138	23,108,918,389		403,789,081,650	277,956,074,527		67.37

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 13 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	35	1	Ejecucion/Operación	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,138,205,676	1,577,713,428	1,721,451,204	828,051,782	75,500,446,323	16,722,916,132	106,484,145,525	92,223,362,455	83.88		
020 96 020	Cantarell	35	1	Ejecucion/Operación	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	14,900,536,330	11,170,888,243	13,535,429,173	7,131,663,511	796,681,913,727	203,986,733,428	1,342,252,736,003	1,000,668,647,155	72.49		
021 96 021	Burgos	35	1	Ejecucion/Operación	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,135,519,407	3,342,358,995	2,252,528,088	1,320,353,997	368,761,170,016	95,561,932,135	552,154,835,801	464,323,102,151	86.02		
0218T4L0039	Proyecto Tamaulipas Constituciones	35	1	Ejecucion/Operación	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,398,278,982	778,059,937	727,652,796	358,774,396	43,611,581,357	2,629,184,595	58,080,230,630	46,240,765,952	73.96		

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 14 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
038 98 038	Delta del Grijalva	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,346,919,365	2,780,514,296	706,288,127	706,924,129		89,670,945,745	12,438,109,282	103,975,075,897	102,109,055,027		99.85
039 98 039	Integral Ku-Malooob-Zaap	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	53,259,561,212	43,491,219,358	43,501,081,951	13,514,828,922		527,909,239,253	98,983,141,248	852,133,995,944	626,892,380,501		70.74
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,957,900,072	4,104,705,736	3,115,950,031	1,349,228,248		174,879,444,524	38,331,138,440	258,124,593,200	213,210,582,965		85.27
0718TZ0001	Integral Lakach	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,113,263,789	1,008,648,910	1,259,398,975	675,040,253		26,052,941,484	532,971,345	39,029,227,271	26,585,912,830		70.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 15 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	35	5	Ejecucion/Operacion	K-030-Otros proyectos de infraestructura	196,077,221		505,658	408,863	2,600,670,871		4,093,876,299	2,600,670,871		63.83	
093 98 093	Integral Poza Rica	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,789,437,177	1,544,552,088	1,543,812,094	846,944,934	58,213,612,525	6,744,652,172	85,313,856,076	64,958,264,697		75.09	
094 01 092	Integral Arenque	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	878,429,385	55,052,516	578,438,852	250,921,724	30,236,315,392	12,170,260,096	47,871,980,712	42,406,575,489		88.08	
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,250,758,153	2,785,319,487	2,860,737,320	842,922,380	74,017,635,780	12,745,005,928	113,257,012,568	86,762,641,708		87.52	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 16 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,106,836,700	1,985,003,499	1,706,955,069	725,936,790			5,613,369,984	67,315,901,716	51,026,564,843		85.87
101 01 099	Integral Chuc	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	29,206,519,989	19,496,637,524	21,902,098,638	8,394,557,483			18,715,633,796	332,716,840,011	183,772,019,645		69.59
102 01 100	Integral Ek-Balam	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,309,065,400	851,473	78,282,187	17,021,718			5,627,224,188	118,223,164,622	47,721,004,886		39.79
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	27	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	317,565,785		77,124				10,294,987,432	56,008,992,329	56,158,266,257		99.96

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
109 01 107	Integral Yaxche	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	14,615,560,992	5,134,100,451	6,824,789,580	2,815,979,557	74,970,933,970	3,030,074,820	110,845,051,925	78,001,008,790	61.80		
1118T4L0002	Proyecto de Exploración Campeche Oriente	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,273,883,800	2,147,825,341	2,479,501,435	1,695,763,997	15,698,245,090		36,860,710,299	15,698,245,090	40.17		
1118T4L0003	Proyecto de Exploración Comalcalco	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,328,762,201	4,129,127,519	3,344,081,597	2,076,505,124	20,439,752,777		37,597,835,945	20,439,752,777	47.66		
1218T4L0003	Proyecto para Seguridad Física de PEP	35	5	Ejecucion/Operacion	K-030-Otros proyectos de infraestructura	550,983				2,915,156,407		3,124,609,703	2,915,156,407	68.89		

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 19 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0009	Proyecto de Exploración Pakal	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	9,430,854	8,288,484	19,432,027	5,871,309	641,212,142		5,735,124,080	641,212,142	10.54		
1218T4L0010	Proyecto de Exploración Cuichapa	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,520,463,315	1,448,177,727	560,474,691	261,821,230	6,166,874,449		11,697,956,337	6,166,874,449	51.12		
1218T4L0012	Proyecto de Exploración Lebranché	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	125,744,726				224,295,894		4,702,281,887	224,295,894	2.82		
1218T4L0013	Proyecto de Exploración Chalabil	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	8,690,951,542	5,193,391,742	4,238,794,305	2,559,976,293	33,076,096,572		40,334,863,768	33,076,096,572	69.15		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 20 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0014	Proyecto de Exploración Holok	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,681,626,139	1,604,527,530	1,369,739,353	1,369,739,353			20,883,341,757		20,764,249,901	20,883,341,757	92.50
1218T4L0015	Proyecto de Exploración Han	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	156,133,035	148,841,138	82,695,995	48,993,522			3,338,733,883		15,961,024,062	3,338,733,883	19.74
1218T4L0017	Proyecto Tsimin Xux	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,443,905,033	3,918,970,815	3,629,167,154	1,389,191,474			94,837,967,235		142,925,297,029	94,837,967,235	56.54
1218T4L0018	Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,913,781,488	3,365,313,305	3,032,137,710	1,552,162,534			40,047,724,889		61,554,935,440	40,047,724,889	66.85

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 21 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0019	Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell	04	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	462,270,467		8,416,389	120,762		191,538,978		648,008,442	191,538,978		28.66
1218T4L0020	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa	35	5	Ejecucion/Operacion	K-030-Otros proyectos de infraestructura	40,520,596					1,137,602,943		1,283,598,826	1,137,602,943		96.28
1218T4L0021	Proyecto Crudo Ligero Marino	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	24,004,337,164	13,196,204,454	8,754,473,896	3,703,129,196		80,031,017,319		137,845,936,448	80,031,017,319		56.45
1218T4L0022	Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,006,870,472	534,520,822	330,605,561	173,867,843		5,674,272,929		8,412,003,147	5,674,272,929		68.86

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0024	Proyecto Lankahuasa	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	33,899,884	14,866,725	38,836,832	15,788,943		455,460,188		3,959,938,799	455,460,188		10.58
1218T4L0025	Proyecto Integral Veracruz	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,396,544,502	4,364,202,821	3,409,356,481	1,456,550,549		22,810,215,108		85,582,971,586	22,810,215,108		27.66
1218T4L0026	Proyecto Ixtal-Manik	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,530,234,924	1,581,572,081	3,029,301,415	1,663,463,417		21,864,482,003		41,327,229,032	21,864,482,003		35.59
1218T4L0027	Proyecto Costero Terrestre	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	748,593,215	121,602,777	226,228,525	136,001,883		3,364,935,265		11,493,253,653	3,364,935,265		26.18

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 23 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0028	Proyecto Aceite y Gas en Luitias	35	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,892,128,704	1,705,788,758	1,124,512,775	164,659,015			17,190,461,627	2,393,888,490		15.50	
1318T4L0001	Proyecto de desarrollo campo Kunah	35	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	319,314,871				29,123,409		347,256,903	29,123,409		8.76	
1318T4L0012	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa	35	7	Ejecucion/Operacion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	417,967,129		13,168,732	13,168,732	5,753,962,261		5,537,706,502	5,753,962,261		61.09	
1418T4L0003	Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones.	35	11	Ejecucion/Operacion	K-028-Estudios de preinversión	105,251,354				2,671,822		183,456,016	2,671,822		1.17	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 24 de 24

T9G Pemex Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4L0004	Proyecto de Medición de Pemex Exploración y Producción	35	5	Ejecucion/Operación		1,047,873				1,188,357,047			2,067,387,288	1,188,357,047		39.34
					K-030-Otros proyectos de infraestructura			27,631,569	27,631,569							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 1 de 3

T9I Pemex Fertilizantes

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000053321	Mantenimiento de la Planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos	30	7	Ejecucion		91,164,927				19,755,974		471,542,724	19,755,974			
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			125,775,390	984,717							
0418T4O0002	Eficienzación del Almacenamiento y Distribución I	35	5	Ejecucion		183,757,439				1,073,598,128		1,291,402,677	1,073,598,128		92.92	
					K-030-Otros proyectos de infraestructura		44,289,567	126,517,419	20,848,189							
0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	30	10	Ejecucion		128,017,880				190,101,893		312,249,619	190,101,893		49.11	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura											
1118T4O0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecucion		442,985,112				418,666,082		844,464,704	418,666,082		60.59	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			2,508,390								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 2 de 3

T9I Pemex Fertilizantes

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4O0001	Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo	08	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	372,168,168				116,586,506		484,038,312	116,586,506		33.72	
1318T4O0009	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	480,956,337		3,316,957		166,561,695		1,046,792,197	166,561,695		46.75	
1318T4O0010	Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	708,455,309	295,268,786	67,895,491	2,298,524	1,990,205,123		2,661,987,968	1,990,205,123		99.00	
1418T4O0008	Rehabilitación Integral de los Reformadores Primarios 101-B y Calderas Auxiliares 101-BAUX de las Plantas de Amoniaco VI y VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque.	30	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	244,620,845	88,736,986	89,736,986		78,321,926		376,652,808	78,321,926			

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos
T9I Pemex Fertilizantes

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4O0018	Sostenimiento de la Capacidad de Recibo, Almacenamiento, Distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz	20	10	Ejecucion		571,389,638					16,993,837		1,081,696,302	16,993,837		1.45
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		15,704,661	28,249,367	230,009							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 1 de 9

T9J Pemex Etileno

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000048697	Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno 2016-2020, del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		152,790,323				54,264,949			1,392,528,067	54,264,949		0.03
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		145,810,002	134,663,822	6,074,767							
00000048706	Programa de mantenimiento de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecucion		304,181,732				49,242,258			558,351,272	49,242,258		
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		290,285,000	101,186,460	8,066,291							
00000048707	Programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecucion		67,928,349				13,266,240			440,874,164	13,266,240		0.01
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		64,825,000	30,138,372	10,829,268							
00000048708	Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecucion		348,835,550				84,556,050			1,114,189,960	84,556,050		0.01
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		332,898,780	283,652,216	17,008,127							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 3 de 9

T9J Pemex Etileno

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	458,726,250		219		1,789,270,368		2,200,587,180	1,789,270,368		52.28	
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	73,401,268	2,000,000			225,204,671		538,590,534	225,204,671		25.95	
0818T4O0021	Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	10	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	172,646,292	20,670,000	28,349,556	9,616,718	334,238,935		412,659,941	334,238,935		27.88	
0818T4O0026	Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	5	Ejecucion	K-030-Otros proyectos de infraestructura	20,957,454		11,300,249		284,451,462		293,989,762	284,451,462		69.73	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 **Petróleos Mexicanos**

Página: 4 de 9

T9J **Pemex Etileno**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0030	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	119,482,774				202,792,303			938,398,995	202,792,303		16.13
0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	30	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	136,010,366		249		97,447,859			334,471,199	97,447,859		15.57
0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	30	10	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	643,349,010		34,649,210		386,599,131			1,026,731,235	386,599,131		28.23
1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Oxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	196,634,652		17,880,000		514,487,882			692,708,510	514,487,882		52.45

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 5 de 9

T9J Pemex Etileno

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4O0004	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Ejecucion		72,214,279				22,725,261			112,023,328	22,725,261		13.76
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		7,915,000									
1118T4O0013	Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecucion		123,020,257				539,699,585			779,547,304	539,699,585		21.78
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		117,400,000	145,227,471	9,889,391							
1218T4O0017	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		57,135,262				61,592,012			119,877,976	61,592,012		61.45
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			4,372,235	524,203							
1218T4O0018	Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		489,926,459				57,179,953			611,918,941	57,179,953		6.67
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		81,820,000	64,434,488	1,945,697							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 7 de 9

T9J Pemex Etileno

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		33,966,794				24,966,513		422,081,811	24,966,513		2.29	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		32,415,000	54,974,054	2,547,910							
1418T4O0005	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		79,046,279				35,580,954		478,297,265	35,580,954		3.12	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		75,435,000	81,843,669	7,083,922							
1418T4O0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		117,160,838				52,416,414		260,908,753	52,416,414		3.56	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		111,808,272	229,979,203	20,911,499							
1418T4O0007	Programa para reparación de Planta de Efluentes y Quemadores	30	7	Ejecucion		33,620,996				5,611,972		363,640,708	5,611,972			
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		32,085,000	27,637,308	4,332,082							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos
T9J Pemex Etileno

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4O0031	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Oxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecucion		68,066,979				88,451,854			442,241,428	88,451,854		2.77
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		64,957,297	92,178,516	9,682,575							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9K **Pemex Logística**

Página: 1 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000048709	Adquisiciones de equipo y herramientas especializadas de apoyo a las actividades de mantenimiento a los sistemas de transporte por ducto a cargo de los Sectores de Ductos	35	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	142,937,925							391,962,592				
00000048711	Adquisiciones de equipo especializado y accesorios para intervención, reparación y rehabilitación a los sistemas de transporte por ducto a cargo de las Unidades de Apoyo Técnico de la Subdirección de Ductos	35	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	89,336,203							926,270,164				
00000051692	Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral	28	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	8,435,375	8,050,000	83,750,745	50,635,270	71,811,541			896,274,230	71,811,541		7.60	
00000051693	Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión	35	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	14,039,418	13,396,340	31,814,198	23,427,936	23,427,936			3,445,311,520	23,427,936		0.01	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 2 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051694	Caso de Mantenimiento para el Sistema Santuario	27	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	6,533,495							37,717,806			
00000051850	Estudios de preinversión para el Corredor Terminal Marítima Dos Bocas - CCC Palomas	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	53,491,296	2,770,858						134,545,605			
00000051851	Estudios de preinversión para atender la medición de Pemex Logística Primaria	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	16,704,528							63,169,746			
00000051852	Estudios de preinversión para el corredor Sur - TMDB - Cactus	35	11	Preinversion	K-028-Estudios de preinversión	26,440,514	25,232,563						73,735,928			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 3 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000052508	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 1 Rosario	02	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	74,977,247							282,476,110				
00000053131	Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas	27	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	253,850,673	242,253,347	924,496,309	560,673,125	560,673,125			6,018,603,662	560,673,125			
00000053543	Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas	27	7	Preinversion	K-027- Programa de Inversión de Mantenimiento	167,214,861		132,318,211	116,591,432	169,023,558			4,869,675,069	169,023,558			
00000053549	Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur	27	7	Preinversion	K-027- Programa de Inversión de Mantenimiento	62,414,775							1,377,626,450				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 4 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000053560	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo	35	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	74,360,778							290,857,707				
00000053661	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 2 Guaymas	35	7	Preinversion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	85,711,626							230,426,322				
00000053885	Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico	27	7	Preinversion	K-027- Programa de Inversión de Mantenimiento	523,788,093		112,471,167	16,690,717	26,726,810			10,410,294,181	26,726,810			
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	30	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	697,226,917	330,268,759	409,826,752	299,398,183	4,457,613,554			5,320,254,165	4,457,613,554		75.84	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 5 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	03	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	70,325,529				287,124,371		345,808,661	287,124,371		48.57	
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	209,574,544	191,739,473	32,850,657	7,646,013	2,586,878,305		2,805,158,144	2,586,878,305		82.71	
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	35	7	Ejecucion/Ope racion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	199,050,796	189,957,033	145,061,018	97,591,182	565,936,181		2,668,223,660	565,936,181		18.74	
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	35	7	Ejecucion/Ope racion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	100,361,466		72,221,746	58,528,761	3,458,613,151		3,361,104,801	3,458,613,151		93.08	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos
T9K Pemex Logística

Página: 6 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan.	35	7	Ejecucion/Operacion		64,898,971				728,495,330			730,381,012	728,495,330		96.82
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			57,794	45,343							
0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 - 12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30-20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	35	7	Ejecucion		10,595,872				2,007,820,890			1,934,367,218	2,007,820,890		98.71
					K-027- Mantenimiento de infraestructura			6,508,340	6,446,093							
0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	35	7	Ejecucion/Operacion		212,723,374				1,587,146,504			1,836,501,860	1,587,146,504		93.13
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		189,574,974	96,349,155	38,297,895							
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	35	7	Ejecucion/Operacion		81,375,459				1,757,080,383			1,759,842,312	1,757,080,383		96.28
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		41,918,039	132,990,111	80,799,608							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9K **Pemex Logística**

Página: 7 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	35	7	Ejecucion/Operación		2,439,970				1,578,384,191			1,520,356,037	1,578,384,191		97.32
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		2,328,498	902,739	357,927							
0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Preminductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	35	7	Ejecucion/Operación		218,184,826				1,813,880,658			1,921,237,834	1,813,880,658		83.50
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		203,132,747	179,659,003	137,386,387							
0918T4M0013	Renovación der emolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	30	1	Ejecucion/Operación		681,457,826				3,613,939,869			4,705,427,785	3,613,939,869		87.55
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		341,993,902	36,644,332	49,452,480							
0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	35	5	Ejecucion/Operación		767,419,262				1,039,022,879			1,767,896,310	1,039,022,879		82.79
					K-030-Otros proyectos de infraestructura			111,798	70,768							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 8 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0046	Adquisición de 1 buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	89,983,934	36,547,318	56,967,402	33,219,549		467,169,282		790,331,821	467,169,282		55.77
0918T4M0047	Adquisición de 5 buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	483,072,184	196,745,190	302,592,039	177,857,956		2,650,393,919		3,629,267,902	2,650,393,919		64.10
1018T4M0018	Modernización y adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y de control básico de las estaciones de bombeo rebombeo y recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	35	10	Ejecucion/Operacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	437,299,072		8,939,075	2,678,450		870,859,131		1,272,280,511	870,859,131		65.59
1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	35	7	Ejecucion/Operacion	K-036- Conservación de infraestructura marítimo portuaria	193,644,116	184,797,190	254,862,074	42,171,870		345,678,857		723,489,700	345,678,857		44.10

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 9 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca - Guadalajara	35	1	Ejecucion/Operacion		257,850,944				837,812,415			1,121,366,208	837,812,415		83.25
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			68,949,286	45,828,038							
1018T4M0028	Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro.	13	10	Ejecucion/Operacion		7,223,301				485,644,469			792,822,460	485,644,469		58.51
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		4,233,870	14,052,888	6,074,402							
1018T4M0033	Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	30	10	Ejecucion		36,901,012				18,904,898			91,906,626	18,904,898		20.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura											
1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	35	1	Ejecucion/Operacion		3,014,840				698,915,578			1,112,724,786	698,915,578		99.99
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			17,593,103	3,275,445							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 10 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0013	Seguridad Industrial Obras GAR Norte	35	5	Ejecucion/Operacion	K-030-Otros proyectos de infraestructura	71,255,345	68,000,000			16,798,848		87,334,747	16,798,848		99.90	
1118T4M0021	Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca	22	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,710,598		1,171,107	302,608			293,236,068	44,760,781		14.97	
1118T4M0024	Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	30	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	23,112,077	22,000,000			12,446,756		50,778,880	12,446,756		4.22	
1118T4M0032	Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	19	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	38,000,000		29,529,080	2,356,286	354,870,868		621,365,656	354,870,868		48.12	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 11 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	22	7	Ejecucion/Operacion		104,787,272				375,081,710			749,065,897	375,081,710		84.45
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		100,000,000	18,714,092								
1118T4M0042	Seguridad Fisica Obras GAR Norte	35	10	Ejecucion		12,000,000				125,741,609			129,502,203	125,741,609		98.90
					K-027-Mantenimiento de infraestructura			5,043,904	3,987,707							
1118T4N0004	Cruzamientos direccionados de ductos en rios de la zona sur	27	5	Ejecucion		100,565,342				767,275,900			830,862,167	767,275,900		73.50
					K-030-Otros proyectos de infraestructura				8,367,495							
1218T4M0014	Mantenimiento estratégico GAR Pacífico	35	7	Ejecucion/Operacion		104,787,272				211,051,872			677,232,839	211,051,872		30.86
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		100,000,000	15,005,994	3,089,440							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 12 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0023	Rehabilitación de tanques de la GTD	35	7	Ejecucion/Operacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	72,084,924		30,126,074	20,205,478				398,928,441	357,538,024		94.41
1218T4M0030	Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	30	1	Ejecucion/Operacion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	368,903,036	151,152,920	231,567,982	135,278,393		1,699,973,871		2,733,970,932	1,699,973,871		55.56
1218T4M0031	Mantenimiento estratégico GAR Golfo	35	7	Ejecucion/Operacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	104,787,272	100,000,000	11,481,457	3,875,336				624,044,193	290,265,654		54.18
1318T4M0031	Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	108,699,726					20,410,689		128,228,406	20,410,689		17.01

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 13 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0032	Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo	30	7	Ejecucion/Operación	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	326,000,939	310,652,141	193,546,158	75,713,574		666,054,858		1,209,888,929	666,054,858		47.52
1318T4M0033	Rehabilitaciones y adecuaciones generales en las instalaciones de la Terminal Logística Pajaritos	30	7	Ejecucion	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	73,920,000		13,800,293			399,807,079		906,491,894	399,807,079		97.17
1318T4M0037	Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacífico	35	6	Ejecucion/Operación	K-029-Programas de adquisiciones	23,890,534	21,500,000				32,106,320		55,064,421	32,106,320		59.90
1318T4M0043	Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico	35	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	181,856,365			62		218,243,765		731,662,697	218,243,765		27.09

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 14 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0044	Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	35	7	Ejecucion/Operación		223,501,274				595,179,545			2,005,507,104	595,179,545		34.60
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		213,290,479	203,078,921	72,145,201							
1318T4M0046	Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacifico	14	6	Preinversion		7,319,431				2,694,011			9,905,228	2,694,011		0.90
					K-029- Programas de adquisiciones											
1318T4M0047	Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro	35	6	Preinversion		45,645,619				14,858,485			59,864,761	14,858,485		66.00
					K-029- Programas de adquisiciones		40,000,002									
1318T4M0049	Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo	30	7	Ejecucion/Operación		41,675,801				168,268,814			484,807,421	168,268,814		34.10
					K-036- Conservación de infraestructura marítimo portuaria		35,794,634	8,304,161	4,161							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 16 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0060	Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs	35	7	Ejecucion/Ope racion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	309,122,452	295,000,000	97,232,016	22,536,200		1,309,745,969		4,280,595,177	1,309,745,969		31.05
1318T4N0022	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	35	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	110,071,624				999,744,105		1,436,472,756	999,744,105		67.48	
1318T4N0041	Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos	35	6	Ejecucion/Ope racion	K-029- Programas de adquisiciones	254,586,244		98,000,933	25,385,485		107,519,302		845,179,361	107,519,302		10.42
1418T4M0005	Adquisición de equipo laboratorio la GAR Pacifico	35	6	Preinversion	K-029- Programas de adquisiciones	45,101,094	40,000,172			3,180,777		48,144,419	3,180,777		2.48	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 17 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4M0010	Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	12,574,473		5,177,070	5,177,070	268,215,407		517,917,869	268,215,407	98.60		
1418T4M0014	Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR	35	10	Ejecucion/Ope racion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	17,017,453	16,240,000	40,084	9,690	59,355,365		1,277,297,619	59,355,365	19.16		
1418T4M0018	Estudio de preinversión para la construcción de nueva TAR en Durango	09	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	25,791,004				17,006,293		46,186,862	17,006,293	2.80		
1418T4M0028	Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética	35	1	Contratacion/E jecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,248,405		74		33,550,505		992,084,667	33,550,505	3.10		

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 18 de 18

T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4M0050	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas	35	7	Ejecucion	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	41,914,909				413,398		427,593,952	413,398		0.01	
1418T4M0057	Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz	35	7	Ejecucion	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	106,883,017	80,000,000	46,436,508		60,827,953		500,954,937	60,827,953		0.04	
1418T4M0058	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos	35	7	Ejecucion	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria	157,180,908				50,243		1,044,209,661	50,243			
1418T4M0065	Adquisición de vehículos tácticos de reacción rápida	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	19,045,474	29,000,000			134,959,378		150,000,000	134,959,378		5.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 2 de 2

T9L Pemex Perforación y Servicios

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000049570	Proyecto de reposición de equipos de perforación y reparación de pozos siniestrados	35	1	Ejecucion/Operación	K-030-Otros proyectos de infraestructura	6,077,662	5,800,000	15,064,000		63,893,614		924,142,533	63,893,614		6.86	
1118T4L0006	Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	35	1	Ejecucion/Operación	K-030-Otros proyectos de infraestructura	873,653,401	833,740,000	833,740,000	326,940,391	4,150,303,491		8,889,401,418	4,150,303,491		40.34	
1318T4L0011	Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres	35	1	Ejecucion/Operación	K-030-Otros proyectos de infraestructura	404,601,672	386,117,192	386,120,000	143,370,381	1,518,650,861		3,265,581,703	1,518,650,861		39.97	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 1 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000048691	Mantenimiento integral de las Plantas Recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus	07	7	Ejecucion		12,040,058				36,867,904			392,762,521	36,867,904		1.70
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		11,490,000	17,108,597	16,423,229							
00000048692	Reparación de la Planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Ejecucion		40,447,887				22,719,888			133,803,298	22,719,888		3.62
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		38,600,000	19,256,230	5,691,533							
00000048694	Atención a recomendaciones de protección ambiental Fase I	30	10	Contratacion		5,239,364							241,010,726			
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		5,000,000									
00000048695	Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos	28	1	Ejecucion		85,479,291				82,750,018			426,683,244	82,750,018		0.06
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		65,000	8,793,101	6,661,416							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 3 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000048710	Mantenimiento Integral de los Servicios Principales del CPG Cactus	07	7	Ejecucion		3,143,618				41,253,078			408,565,573	41,253,078		2.48
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		3,000,000	111,875,412	41,253,078							
00000048714	Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas	27	7	Preinversion/Contratacion		81,734,072							650,728,958			
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		78,000,000	19,156,862								
00000048715	Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex	27	1	Preinversion/Contratacion		136,223,453							837,250,302			
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		130,000,000	155,000,000								
00000048717	Modernización de Equipos de la Planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex	27	1	Ejecucion		36,256,396				27,168,051			530,474,302	27,168,051		2.32
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		34,600,000	146,585,246	5,684,650							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 6 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000048728	Mantenimiento mayor a planta endulzadora de gas y recuperadora de azufre	30	7	Ejecucion		19,977,697				7,827,401		143,206,038	7,827,401		2.45	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		19,065,003	7,787,860	6,930,771							
00000050756	Adquisición de equipos diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Nuevo Pemex	27	6	Ejecucion		104,787				1,572,729		98,180,477	1,572,729			
					K-029- Programas de adquisiciones		100,000									
00000050803	Acondicionamiento y compresión del gas de regeneración de las Plantas Criogénicas del CPG Nuevo Pemex	27	1	Preinversion		104,787						618,995,618				
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		100,000									
00000050804	Mantenimiento a la Planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Ejecucion		1,781,384				2,202,621		450,683,628	2,202,621			
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		1,645,730	21,387,500								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 8 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051604	Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta de tratamiento de Agua MD de la Refinería Francisco I. Madero.	28	6	Ejecucion		10,872,033				11,291,626			82,007,224	11,291,626		
					K-029-Programas de adquisiciones		10,375,337	20,000,000								
00000051605	Adquisición de Catalizadores de hidrotatamiento 2017-2018	28	6	Ejecucion		14,754,701				44,795,810			66,100,465	44,795,810		
					K-029-Programas de adquisiciones		14,080,623	54,829,269	40,501,368							
00000051606	Adquisición de catalizadores de reformación e isomerización 2017-2019	28	6	Ejecucion		10,478,727				70,279,322			79,111,372	70,279,322		
					K-029-Programas de adquisiciones		10,000,000	14,897,448	4,897,448							
00000053216	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos	30	7	Ejecucion		69,945,504				16,371,212			560,716,693	16,371,212		1.27
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		64,140,952	22,005,979	16,371,212							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 9 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000053566	Reparación de Planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversion/Contratación	K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento	44,639,378		10,865,374					125,734,248				
00000053568	Reparación de la Planta Endulzadora de Gas 3 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversion/Contratación	K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento	53,127,147		5,192,250					125,639,939				
00000053572	Reparación de la Planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversion/Contratación	K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento	55,956,403		48,299,120					125,692,333				
00000053605	Reubicación de los quemadores de fosa y la rehabilitación de los sistemas de destoque del C.P.G. la Venta	27	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	42,178,251	40,251,311						199,359,159				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 10 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000053608	Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica	30	7	Preinversion/C ontratacion	K-027- Programa de Inversión de Mantenimiento	74,785,917		4,678,564					482,718,083				
00000053612	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	19	6	Preinversion	K-029- Programas de adquisiciones	34,534,499							242,098,033				
00000053648	Mantenimiento Mayor de la Planta Criogénica del CPG La Venta	27	7	Preinversion/C ontratacion	K-027- Programa de Inversión de Mantenimiento	61,809,923		2,713,185					314,361,816				
00000053737	Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversion/C ontratacion	K-027- Programa de Inversión de Mantenimiento	40,762,249		18,500,000					125,639,939				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 11 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000053738	Reparación de la Planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Ejecucion		46,640,815				1,760,429			125,729,009	1,760,429		0.23
					K-027- Programa de Inversión de Mantenimiento			77,492,409	1,760,429							
00000054606	Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022	20	7	Preinversion		346,845,870							7,817,130,482			
					K-027- Programa de Inversión de Mantenimiento											
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	30	1	Ejecucion		225,753,057				3,833,693,833		485,901,033	3,478,029,325	4,319,594,866		78.30
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos											
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Ejecucion		209,574,544				1,518,871,109		655,236,289	2,043,147,520	2,174,107,398		95.93
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		200,000,000	58,659,049	52,159,049							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 12 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	30	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	74,906,658	68,613,532	1,150,866	812,572	6,501,338,338	360,875,697	11,512,096,499	6,862,214,035	55.15		
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	19	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	10,826,006				2,659,719,583		2,469,392,128	2,659,719,583	88.01		
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,198,431,771	839,398,304	1,843,864,043	1,780,670,879	51,974,284,176		54,113,574,507	51,974,284,176	98.49		
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	30	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,744,258,133				356,229,490		5,327,700,372	356,229,490	29.09		

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 13 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	07	1	Ejecucion/Operacion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	143,449,959		203,047,804	137,357,228				1,188,320,841	1,225,946,285		99.50
0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	28	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,250,981,364	39,339,350	164,422,813	157,632,470				1,937,485,681	953,096,629		56.77
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	11	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	91,520,841	71,460,140	66,029,215	28,783,346				55,451,453,581	4,333,118,591		5.10
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	11	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	5,413,003		7,108,616	7,108,616				3,472,610,852	2,778,018,847		73.49

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 14 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0618T4M0003	Estudio de preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	35	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	151,941,544		3,390,299	3,390,299			4,702,691,252	32,949,441	4,717,536,607	4,735,640,692	99.00	
0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	733,510,903	699,551,555	22,903,477	3,729,684			889,279,678		1,579,623,679	889,279,678	45.75	
0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	13	11	Preinversion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	2,897,683,367		3,800,000					171,104,353	9,401,528,238	6,649,633,667	48.60	
0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	27	10	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	102,676,658	200,000	3,972,735	9,721,770			1,179,681,762		1,375,945,732	1,179,681,762	69.65	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 15 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	10	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	209,575				2,230,658,339		2,145,132,464	2,230,658,339		87.29	
0818T4O0042	Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	10,826				24,780,712		4,356,542,696	24,780,712		0.85	
0818T4O0048	Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	10,826				28,120,802		3,900,309,440	28,120,802		0.73	
0918T4M0023	Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero.	28	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	44,577,020	42,540,491	25,218,959	25,218,959			207,421,156	38,563,813		36.00	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 16 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	35	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	251,489,453	240,000,000	547,754,088	323,317,804			2,342,162,980	2,232,936,993		69.86	
0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	27	5	Ejecucion	K-030-Otros proyectos de infraestructura	12,888,834	12,300,000	100,685,443	18,836,689	2,006,963,308		2,002,732,258	2,006,963,308		86.36	
1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	28	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	117,510,405	37,493,954	4,168,417	1,181,836	1,002,653,677		1,080,338,511	1,002,653,677		82.40	
1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	11	1	Ejecucion	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	106,976,921				1,345,557,938		1,396,896,971	1,345,557,938		99.69	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 17 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	19	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	529,084,188	500,000	206,540		64,208,125		603,661,123	64,208,125		16.09	
1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	19	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,044,773,419	347,098,686	167,479,621	110,905,813	6,566,507,401		13,064,917,944	6,566,507,401		42.41	
1018T4N0007	Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	35	10	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	95,566,286	72,779,084	45,101,020	11,520,830	631,534,258		719,717,488	631,534,258		72.04	
1118T4M0020	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	314,680,354	20,000,000			56,658,169		719,736,517	56,658,169		51.10	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 18 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4N0009	Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus	07	5	Ejecucion	K-030-Otros proyectos de infraestructura	220,053,271	210,000,000	130,695,978	123,085,648			557,962,789	495,273,455	557,962,789		89.79
1118T4O0016	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	276,789,509	263,579,087	6,560,245	1,255,641			143,045,239	427,693,340	143,045,239		33.16
1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	19	7	Contratacion/Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	1,106,624,720	1,056,067,879	846,002,348	681,970,315			9,232,087,489	9,509,211,102	9,232,087,489		65.74
1218T4M0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	13	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	5,554,094,534	3,564,204,921	1,181,957,966	291,484,953			4,486,467,818	10,154,950,433	4,486,467,818		77.83

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 19 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	20	7	Ejecucion		2,087,519,028				6,922,958,401			8,894,913,504	6,922,958,401		64.90
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		1,992,149,417	1,753,686,905	600,658,681							
1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	30	7	Ejecucion		2,012,254,545				8,702,650,803			7,998,399,089	8,702,650,803		36.00
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		1,920,323,441	1,885,968,193	798,981,420							
1218T4M0024	Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta	19	1	Ejecucion		140,738,081				10,180,736			168,086,921	10,180,736		32.22
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos											
1218T4M0025	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz	30	1	Contratacion/Ejecucion		90,080,840				186,266,323			393,356,926	186,266,323		17.78
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		85,965,441	58,946,521	12,774,775							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 20 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0021	Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ.	30	5	Ejecucion		167,973,997				456,762,437		601,364,072	456,762,437		71.89	
					K-030-Otros proyectos de infraestructura		160,300,000									
1318T4M0001	Adquisición de equipos de medición para realizar actividades de higiene industrial en Pemex Refinación	35	6	Contratacion/Ejecucion		25,148,945				17,374,272		63,565,042	17,374,272		0.68	
					K-029-Programas de adquisiciones		24,000,000									
1318T4M0002	Adquisición de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento para Pemex Refinación	35	6	Contratacion/Ejecucion		26,196,818				95,505,797		138,975,149	95,505,797		10.25	
					K-029-Programas de adquisiciones		25,000,000									
1318T4M0005	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017	28	7	Ejecucion		2,013,783,924				5,498,653,372		7,859,635,832	5,498,653,372		31.72	
					K-027-Mantenimiento de infraestructura		1,921,782,949	1,568,034,324	362,424,838							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 21 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0006	Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018	11	7	Ejecucion		1,941,171,817				5,824,797,047			9,265,600,280	5,824,797,047		63.89
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		1,852,488,172	1,159,896,615	295,946,239							
1318T4M0009	Sustitución por obsolescencia de UDAS I	20	1	Contratacion		161,716,142				752,716			539,053,806	752,716		
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos											
1318T4M0010	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero	28	1	Ejecucion		21,993,256				27,563,619			247,496,803	27,563,619		6.16
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		20,988,480									
1318T4M0012	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oax.	20	1	Ejecucion		52,393,636				81,086,130			479,358,519	81,086,130		6.42
					K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		50,000,000	23,617,653	20,106,693							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 23 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4M0041	Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca.	11	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	101,666,003	97,021,328			23,114,264		123,851,803	23,114,264		39.52	
1318T4M0052	Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula	35	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	548,947,172	522,889,796	601,341,132	516,545,014	10,566,999,449		52,679,664,482	10,566,999,449		27.96	
1318T4M0065	Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo	13	1	Ejecucion	K-002- Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	751,514,050	702,956,306	278,069,036	230,948,220	18,909,629,175		68,895,676,324	18,909,629,175		25.81	
1318T4N0002	Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus	07	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	87,392,585	83,400,000			10,548,204		97,517,084	10,548,204		8.08	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 26 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0023	Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Ejecucion		32,064,905				121,381,350			438,325,614	121,381,350		18.33
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		30,019,149	105,078,517	8,578,517							
1318T4N0024	Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Ejecucion		166,821,337				112,776,671			274,668,125	112,776,671		35.58
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		159,036,010	26,112,611	3,763,711							
1318T4N0025	Mantenimiento integral de las plantas Endulzadora de Gas y Recuperadora de Azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Ejecucion		338,848,695				175,724,997			506,244,005	175,724,997		32.34
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		323,232,616	77,383,571	45,075,420							
1318T4N0031	Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta	27	7	Ejecucion		6,483,821				128,280,126			162,107,353	128,280,126		50.44
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		5,715,133	31,454,007	24,297,154							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 27 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4N0032	Reparación de la planta Recuperadora de Azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Ejecucion		5,000,000				119,601,264		120,141,106	119,601,264		61.98	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura				60,934							
1318T4N0033	Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Ejecucion		50,926,614				88,329,121		156,234,636	88,329,121		51.48	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		48,600,000	18,759,244	5,983,522							
1318T4N0034	Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	6	Ejecucion		29,969,160				8,350,806		155,913,825	8,350,806		6.39	
					K-029- Programas de adquisiciones		28,600,000	3,068,847	3,089,022							
1318T4N0037	Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados	27	6	Ejecucion		33,846,289				22,968,595		156,190,440	22,968,595		16.52	
					K-029- Programas de adquisiciones		32,300,000	27,402,244								

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 30 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4M0031	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	20	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	52,393,636	50,000,000			48,303,024		156,960,194	48,303,024		0.29	
1418T4M0034	Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula	13	6	Operacion	K-029-Programas de adquisiciones	15,718,091	15,000,000	68,594,365	50,594,365	50,594,365		47,154,273	50,594,365		6.00	
1418T4M0035	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrot ratamiento en la refinería de Cadereyta (2015-2017)	19	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	1,047,873	1,000,000	29,264,842	29,264,842	84,299,380		129,909,754	84,299,380		87.23	
1418T4M0037	Adquisición de Catalizadores y resinas capitalizables en la Refinería de Minatitlán 2015-2016	30	6	Operacion	K-029-Programas de adquisiciones	47,214,545	45,057,519	86,881,725	86,881,725	105,658,922		117,828,178	105,658,922		70.00	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 31 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4M0038	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz A.	20	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	87,971,925	83,952,873			7,943,061		147,975,856	7,943,061		0.15	
1418T4M0040	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2	11	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	29,183,779	27,850,500	29,103,385	29,103,385	55,427,362		87,902,141	55,427,362		27.45	
1418T4M0041	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrot ratamiento en la refinería de Tula	13	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	60,743,662	57,968,550	129,332,426	19,690,314	50,214,003		137,620,996	50,214,003		33.34	
1418T4M0042	Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Salina Cruz	20	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	1,047,873						47,164,751				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 32 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4M0043	Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio M Amor Salamanca.	11	6	Ejecucion		23,713,360				21,650,138		44,427,928	21,650,138		3.21	
					K-029-Programas de adquisiciones		22,630,000									
1418T4M0044	Adquisiciones de equipo pesado y ligero para la refinería Miguel Hidalgo	13	6	Ejecucion		13,903,623				2,685,645		158,387,559	2,685,645		2.00	
					K-029-Programas de adquisiciones		13,268,427									
1418T4M0054	Identificación y evaluación de agentes, así como factores de riesgo en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinerías, para determinar la inversión capitalizable en la administración de los riesgos detectados.	35	11	Contratacion/Ejecucion		20,957,454				34,559,680		66,792,703	34,559,680		0.19	
					K-028-Estudios de preinversión		20,000,000									
1418T4M0055	Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua para la refinería Ing. Héctor Lara Sosa	19	6	Ejecucion		24,864,219				5,093,493		27,642,155	5,093,493		18.43	
					K-029-Programas de adquisiciones				2,315,556							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 36 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4N0025	Construcción de bienes inmuebles en el CPG Arenque	28	5	Preinversion	K-030-Otros proyectos de infraestructura	23,053,200	22,000,000						52,177,662				
1418T4O0009	Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos	30	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	35,156,130	33,369,115	36,470,643	20,399,693	58,942,720			452,382,078	58,942,720			6.69
1418T4O0012	Programa de Adquisiciones de equipo de Separación de la FEA	30	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	159,382,662	56,723,634						1,362,107,125				
1418T4O0016	Reparación General de la Planta Reformadora CCR	30	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	32,086,245	30,460,000	73,468,943	45,683,646	96,327,649			405,745,686	96,327,649			25.16

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 37 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4O0021	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Independencia	21	7	Ejecucion		13,622,345					302,779		84,932,930	302,779		0.29
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		13,000,000	10,403,108								
1418T4O0024	Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera	30	6	Preinversion/C ontratacion		49,514,600							103,921,520			
					K-029- Programas de adquisiciones			23,633,201								
1418T4O0026	Programa de reparación de la planta Transformadora de Aromáticos	30	7	Ejecucion		3,667,555					6,570,285		435,271,896	6,570,285		1.83
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		3,024,202	5,090,113	4,692,512							
1418T4O0028	Sostenimiento de la Capacidad Operativa del Area de Movimiento de Productos del Complejo Petroquímico Independencia	30	7	Ejecucion		8,697,344					20,204,942		91,145,172	20,204,942		17.15
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		8,300,000	3,454,434	3,288,782							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 38 de 38

T9M Pemex Transformación Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418T4O0030	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Metanol II del Complejo Petroquímico Independencia	21	7	Ejecucion		38,372,296				44,129,027			97,910,565	44,129,027		21.05
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		36,619,234	5,732,586	5,725,451							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos
T9N Pemex Corporativo

Página: 2 de 7

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000053835	Rehabilitación integral del Edificio B2 del CAP (Pisos 2 al 13)	09	4	Preinversion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	231,997,304		44,000,000					463,994,607				
00000054283	Adquisición de Impresoras de Etiquetas de Transferencia Térmica para Bienes Muebles Instrumentales	09	6	Preinversion/Contratación	K-029- Programas de adquisiciones	134,782		134,782					134,782				
1118T4I0016	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	30	2	Ejecucion	K-012- Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	6,877,718				5,038,469			100,449,156	5,038,469		7.06	
1218T4I0019	Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones	35	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	556,044,017	431,199,792	440,447,184	264,817,064	2,851,994,924			3,072,942,394	2,851,994,924		84.41	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 4 de 7

T9N Pemex Corporativo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318T4I0025	Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex	09	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	2,244,333				18,041,220		20,264,882	18,041,220		87.09	
1418T4I0003	Programa de adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar las operaciones de los procesos productivos de PEMEX	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	667,506,850	666,160,054	667,506,850	123,196,470	2,543,740,604		4,217,026,750	2,543,740,604		49.17	
1418T4I0004	Aprovisionamiento de equipo de cómputo y periféricos para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2014-2016	35	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	3,030,947,470	2,892,476,744	480,420,450				3,622,277,843				
1418T4I0006	Adquisición de infraestructura de procesamiento para Centros de Cómputo de la DCTIPN	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	144,116,365	137,532,319	137,532,319		66,418,352		207,664,572	66,418,352		30.60	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos

Página: 6 de 7

T9N Pemex Corporativo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4I0017	Sustitución de 2 elevadores ejecutivos en el Edificio A.	09	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	5,773,358							5,773,358				
1418T4I0019	Adquisición de mobiliario para las 9 (nueve) oficinas de Representación Aduanal.	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	2,849,573				1,272,573			4,122,146	1,272,573			30.87
1418T4I0023	Mantenimiento de las escuelas primarias Art. 123 (PRIMERA ETAPA)	35	7	Preinversion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	11,464,884							161,908,280				
1418T4I0024	Red de distribución de contenido en Petróleos Mexicanos	35	6	Preinversion	K-029-Programas de adquisiciones	78,843,805	4,637,653	13,510,705					78,843,805				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

52 Petróleos Mexicanos
T9N Pemex Corporativo

Página: 7 de 7

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1418T4I0025	Adquisición Centro de Cómputo prefabricado para Poza Rica, Villahermosa y Cd. del Carmen.	35	6	Preinversion		645,147,858							645,147,858				
					K-029-Programas de adquisiciones		615,673,876	336,800,824									
1518T4I0002	Equipamiento del Departamento de Contraincendio	09	6	Ejecucion		6,775,368				3,485,413			10,164,644	3,485,413		69.18	
					K-029-Programas de adquisiciones												

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 1 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
000 97 999	Samalayuca II	08	12	Operacion		506,681,856				1,528,593,582	13,042,689,303		13,042,689,304	1,528,593,582		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		506,681,856	506,681,856	250,776,186							
00000049509	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES TURBOGÁS AERODERIVADAS NON 1 Y NON 2	09	1	Ejecucion		191,760,708				284,440,389			1,033,580,464	284,440,389		26.96
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad											
00000049706	PERMISO DE SITIO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA CNLV 2015-2016	30	11	Contratacion		214,874,625							552,126,317			37.12
					K-028-Estudios de preinversión		204,989,469	204,989,469								
00000050444	Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016	20	1	Ejecucion		100,000,000				29,744,948			287,532,984	29,744,948	34.77	7.74
					K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad		100,000,000	100,000,000	7,204,937							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad

Página: 3 de 81

TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000050852	MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2017-2018 DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	100,000,000	229,000,000	100,000,000	72,687,458		141,796,001		575,570,223	141,796,001	39.80	22.88
00000050854	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD QUE REQUIEREN 9 CENTRALES GENERADORAS ESTRATÉGICAS DEL SEN 2018	35	4	Contratacion	K-025- Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	64,157,202							64,157,202			
00000050856	PROYECTO FOTOVOLTAICO SANTA ROSALÍA II DE 4 MW	03	1	Contratacion/Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	37,243,420							186,217,099			
00000050857	MANTENIMIENTO MAYOR A LOS GENERADORES DIESEL DE EMERGENCIA U-1 Y U-2 CNLV 2016-2018	30	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	34,936,873							204,838,546			

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 5 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000051141	REEMPLAZO DE AIRES ACONDICIONADOS DE EDIFICIOS DE PROCESO Y TALLERES DE CNLV 2017-2018	30	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	6,191,124							17,644,228				
00000051142	EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 2017-2019	30	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	32,290,559							66,136,827				
00000051143	INSPECCIONES, PRUEBAS Y ANALISIS PARA OBTENCIÓN DE NUEVAS LICENCIAS DE OPERACIÓN DE LA CNLV UNIDADES 1 y 2 2017-2021	30	1	Contratacion/Ejecucion	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	270,650,155							1,247,155,915				
00000051146	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2018-2019	09	4	Contratacion/Ejecucion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	441,155,038							514,683,325				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000051148	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018	09	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	51,374,508							101,374,508				
00000051151	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO EPS CFE TRANSMISIÓN 2018-2021	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	50,000,000							538,619,537				
00000051152	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TODO TERRENO PARA CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	43,321,881							129,965,643				
00000051153	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CFE TRANSMISIÓN 2018-2020	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	5,000,000							38,428,404				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 7 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000051156	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2017	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	20,000,000							233,000,000				
00000051157	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL TRANSPORTISTA 2017-2018	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	15,914,230							36,050,602				
00000051158	SISTEMA DE MEDICION DEL MERCADO ELECTRICO CFE TRANSMISIÓN 2018-2021	09	1	Contratacion/Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,012,269,156							2,896,670,017				
00000051165	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA SRGH BALSAS SANTIAGO 2017-2020	35	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	89,849,143							278,752,888			0.13	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 9 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000051324	Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II	11	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,636,223							86,937,989				
00000051383	Adquisición de Rotor de Generador de Corto Circuito del Laboratorio de Alta Potencia del LAPEM	11	1	Contratacion/Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	64,956,037							108,260,061				
00000051389	Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo)	12	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	308,593,015	743,284,907	308,593,015	7,825,426	12,480,168			1,069,010,735	12,480,168	69.53	1.18	
00000051420	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELÉCTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2017-2018	35	7	Contratacion/Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	1,061,965,737							2,116,340,283				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 10 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051427	Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva 2017-2021	35	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	178,473,204							816,223,257			0.24
00000051623	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO PARA LA OPERATIVIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPOS GEOTÉRMICOS 2017-2019	35	6	Contratacion/Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	11,293,949							354,360,066			
00000051624	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS EÓLICOS Y SOLARES DE ENERGÍA 2017-2019	35	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	9,767,432							22,510,800			
00000051626	DESARROLLO DE LAS ÁREAS GEOTERMICAS ASIGNADAS POR LA SENER A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GERENCIA DE PROYECTOS GEOTERMOELÉCTRICOS 2017-2019	35	11	Contratacion/Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	1,221,785,862							2,101,892,207			

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 11 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000052120	Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC	09	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	82,800,000	682,800,000	82,800,000	608,028	51,270,731		1,577,048,442	51,270,731	43.29	3.11	
00000052666	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019	35	4	Ejecucion	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	50,000,000						458,000,000				
00000052667	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE LA CFE TRANSMISIÓN 2018	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	57,638,491						57,638,491				
00000052668	MODERNIZACION EN BLINDAJE DE LINEAS DE CFE TRANSMISION 2018	35	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	81,104,000						81,104,000				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 12 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000052670	RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,589,672,290							4,895,192,150				
00000052671	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN 2018.	35	1	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	994,980,665							994,980,665				
00000053063	Validación de Modelos Matemáticos de la Oficina de Sistemas de Control del LAPEM	34	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	3,143,618							6,287,236				
00000053069	Modernización y Manenimiento de Laboratorios de la Subgerencia de Servicios a Transmisión y Distribución del LAPEM	11	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	41,914,909							41,914,909				

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 13 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000053070	Muebles y Equipos de Oficina	11	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	6,514,253							8,609,998				
00000053212	Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones	09	1	Ejecucion	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	65,811,290							65,811,290				
00000053285	IMPLEMENTACIÓN Y SOFTWARE DEL SICOM 2018	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	1,092,714,000							1,092,714,000				
00000053663	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL QUE SALVAGUARDA INSTALACIONES ESTRATÉGICAS Y PRINCIPALES POLÍGONOS DE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN DEL SEN 2018	35	6	Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	18,424,297							18,424,297				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000053702	Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste	02	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	21,257,273	16,420,000	16,420,000		1,684,153		190,596,521	1,684,153	8.62	0.84	
00000053705	Enlace Asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora - Arizona, EUA	26	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	56,183,443	40,212,500	40,212,500				213,680,109		18.83		
00000053706	Compensación Capacitiva Occidente	14	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	21,027,626	16,398,286	16,398,286		1,883,463		191,977,618	1,883,463	8.54	0.94	
00000053707	GUADALAJARA INDUSTRIAL	14	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	57,013,259	40,806,429	40,806,429				728,233,818		5.62		

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 16 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
008 02 008	Dos Bocas	30	12	Operacion		19,627,687				13,013,074	267,907,406		267,907,404	13,013,074		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		19,627,688	19,627,687								
009 03 009	912 División Oriente	30	12	Operacion		13,189,390				64,778,689	222,664,859		225,654,143	64,778,689		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		13,189,389	13,189,390	8,455,160							
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	13	12	Operacion		72,608,950				461,411,593	2,369,409,360		2,369,409,360	461,411,593		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		72,608,949	72,608,950								
010 03 010	914 División Centro Sur	34	12	Operacion		20,241,283				53,633,165	243,233,855		243,233,858	53,633,165		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		20,241,283	20,241,283	7,679,657							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 18 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
014 03 014	903 Cabo - Norte	34	12	Operacion		33,987,575				118,295,438	1,028,726,661	1,056,180,596	118,295,438			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		33,987,575	33,987,575								
022 02 022	Punta Prieta	03	12	Operacion		6,924,036				22,706,788	214,189,025	228,346,542	22,706,788			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,924,036	6,924,036								
024 02 024	Tuxpango	30	12	Operacion		11,829,079				11,964,520	323,061,112	323,061,111	11,964,520			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,829,080	11,829,079								
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	26	12	Operacion		44,987,839				50,000,199	1,431,970,829	1,496,381,275	50,000,199			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		44,987,839	44,987,839								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 19 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
029 02 029	Pacífico	12	12	Operacion		1,274,100,000				3,672,535,206	11,792,883,767	12,203,901,435	3,672,535,206			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,274,100,002	1,274,100,000	357,971,745							
030 02 030	El Cajón	18	12	Operacion		464,192,146				1,544,893,815	15,502,808,371	18,342,185,042	1,544,893,815			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		464,192,146	464,192,146	41,832,187							
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	18	12	Operacion		39,853,625				132,466,139	1,270,668,653	1,292,815,043	132,466,139			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		39,853,625	39,853,625								
0318TOQ0203	Red de Fibra Óptica Proyecto Norte	34	12	Operacion		28,912,156				145,998,538	881,776,487	881,776,485	145,998,538		100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,912,157	28,912,156	999,462							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 20 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	34	12	Operacion		1,385,495				69,510,792	513,792,301		513,792,301	69,510,792		100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,385,496	1,385,495	656,982							
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	34	12	Operacion		27,258,858				118,195,759	832,764,185		832,764,185	118,195,759		100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		27,258,858	27,258,858								
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	34	12	Operacion		55,885,746				148,928,971	1,394,490,174		1,509,923,243	148,928,971		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		55,885,746	55,885,746								
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacifico	34	12	Operacion		130,200,000				467,202,420	1,726,729,382		2,349,440,157	467,202,420		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		130,200,000	130,200,000	58,563,503							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 22 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TOQ0083	Infiernillo	16	12	Operacion		26,970,000				91,493,242	314,321,902		314,321,901	91,493,242		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		26,970,000	26,970,000	10,055,692							
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	13	12	Operacion		390,600,000				754,580,927	2,830,256,519		2,830,256,520	754,580,927		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		390,600,000	390,600,000	108,390,479							
0418TOQ0087	1006 Central----Sur	34	12	Operacion		29,166,623				68,602,255	288,398,599		292,550,379	68,602,255		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		29,166,623	29,166,623	10,065,985							
0418TOQ0088	CCC Huinala II	19	12	Operacion		2,039,602				7,529,294	35,247,000		35,246,684	7,529,294		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,039,602	2,039,602	982,751							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 23 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	14	12	Operacion		119,105,825				202,114,515	726,153,374	801,018,373	202,114,515	100.00		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		119,105,826	119,105,825	7,946,882							
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	34	12	Operacion		104,160,000				236,247,059	1,128,356,668	1,130,216,669	236,247,059			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		104,160,000	104,160,000	23,218,107							
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	21	12	Operacion		3,303,769				24,274,814	108,425,836	110,923,889	24,274,814			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,303,769	3,303,769	3,164,081							
0418TOQ0097	CCC El Sauz	22	12	Operacion		2,418,763				14,164,089	78,585,000	78,585,001	14,164,089			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,418,764	2,418,763								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 24 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TOQ0138	Baja California	02	12	Operacion		299,999,400				1,051,197,389	3,241,980,000	3,330,110,669	1,051,197,389			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		299,999,400	299,999,400	143,633,956							
0418TOQ0140	La Yesca	34	12	Operacion		789,040,477				2,754,870,934	23,250,000,000	28,888,631,361	2,754,870,934			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		789,040,478	789,040,477	363,472,178							
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	18	12	Operacion		115,731,506				420,769,989	1,485,587,599	1,520,498,385	420,769,989			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		115,731,507	115,731,506	54,920,488							
042 02 042	701 Occidente-Centro	34	12	Operacion		59,520,000				223,438,038	1,480,915,167	1,480,915,166	223,438,038			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		59,519,999	59,520,000	13,132,573							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 26 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
050 00 049	Baja California Sur I	03	12	Operacion		55,668,014				154,535,958	1,041,634,745		1,094,018,447	154,535,958		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		55,668,014	55,668,014								
0518TOQ0028	1125 Distribución	34	12	Operacion		149,916,000				501,835,051	1,799,578,142		1,826,863,672	501,835,051		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		149,915,997	149,916,000	64,145,918							
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	34	12	Operacion		79,802,091				195,082,054	729,378,261		742,119,261	195,082,054		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		79,802,088	79,802,091	9,183,762							
0518TOQ0030	1128 Centro Sur	34	12	Operacion		29,603,053				108,041,084	373,448,642		383,393,041	108,041,084		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		29,603,055	29,603,053	11,438,384							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 27 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0031	1123 Norte	34	12	Operacion		5,153,279				19,251,860	70,802,983		70,802,986	19,251,860		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,153,278	5,153,279								
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	34	12	Operacion		79,980,000				202,484,283	719,025,352		730,816,432	202,484,283		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		79,980,000	79,980,000	27,223,105							
0518TOQ0033	1127 Sureste	34	12	Operacion		27,896,968				66,531,436	296,028,188		299,034,080	66,531,436		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		27,896,967	27,896,968	9,650,877							
0518TOQ0034	1121 Baja California	02	12	Operacion		7,068,000				24,499,673	101,816,363		101,816,362	24,499,673		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,068,000	7,068,000	1,695,136							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 28 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0035	1120 Noroeste	34	12	Operacion		134,903,308				208,674,367	916,640,438		929,683,893	208,674,367		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		134,903,309	134,903,308	14,577,458							
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	34	12	Operacion		24,000,008				70,859,328	288,264,679		291,147,328	70,859,328		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		24,000,013	24,000,008	10,132,819							
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	16	12	Operacion		305,871,941				541,868,059	2,166,975,070		2,174,973,070	541,868,059		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		305,871,940	305,871,941	66,199,859							
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	26	12	Operacion		17,946,005				130,687,224	594,270,000		594,269,996	130,687,224		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		17,946,005	17,946,005	17,057,790							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 29 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	03	12	Operacion		14,898,600				23,580,623	107,043,000		107,043,000	23,580,623		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		14,898,601	14,898,600	3,077,832							
0518TOQ0043	CN Laguna Verde	30	12	Operacion		508,362,887				3,700,115,171	11,988,769,612		12,381,390,840	3,700,115,171		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		508,362,886	508,362,887	256,547,174							
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	26	12	Ejecucion		547,569,287				1,296,809,298	10,620,620,609		11,998,499,936	1,296,809,298		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		545,513,320	545,513,320	121,775,000							
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	26	12	Operacion		75,092,906				158,777,939	669,341,293		676,947,726	158,777,939		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		75,092,907	75,092,906	23,944,047							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 30 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	34	12	Operacion		35,340,000				127,503,351	431,530,900	495,289,468	127,503,351			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		35,340,000	35,340,000	12,252,390							
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	34	12	Operacion		193,986,263				325,192,665	1,298,149,781	1,348,734,468	325,192,665			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		193,986,263	193,986,263	46,019,727							
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	34	12	Operacion		195,656,785				458,703,082	1,644,870,745	1,676,862,748	458,703,082			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		195,656,784	195,656,785	66,898,050							
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	34	12	Operacion		243,930,649				714,377,114	2,437,849,195	2,555,470,016	714,377,114			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		243,930,648	243,930,649	96,653,877							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 31 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	34	12	Operacion		685,015,308				838,085,314	5,232,889,181		5,310,597,578	838,085,314		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		685,015,300	685,015,300	106,629,597							
0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	26	12	Operacion		30,607,453				81,539,399	298,436,870		298,622,868	81,539,399		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		30,607,453	30,607,453	8,313,203							
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	08	12	Operacion		25,000,000				148,187,222	685,780,475		686,784,876	148,187,222		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		24,999,999	25,000,000	15,998,624							
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	34	12	Operacion		245,328,811				544,790,228	1,980,499,449		2,010,203,650	544,790,228		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		245,328,810	245,328,811	64,570,560							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 32 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	20	12	Operacion		2,424,361				5,026,257	22,976,747		23,172,496	5,026,257		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,424,361	2,424,361	767,868							
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	13	12	Operacion		17,801,781				59,543,720	568,230,000		568,230,000	59,543,720		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		17,801,781	17,801,781								
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	05	12	Operacion		11,276,585				9,963,688	254,629,629		254,629,628	9,963,688		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,276,579	11,276,585								
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	02	12	Operacion		65,227,001				158,338,377	585,408,718		585,408,715	158,338,377		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		65,227,002	65,227,001	20,666,923							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 33 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	02	12	Operacion		7,613,966				56,117,347	255,910,090	268,244,119	56,117,347			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,613,966	7,613,966	7,324,648							
0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	25	12	Operacion		88,991,588				216,198,662	783,766,223	784,324,222	216,198,662			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		88,991,590	88,991,588	28,219,065							
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	34	12	Operacion		111,825,302				239,283,018	891,632,924	905,665,956	239,283,018			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		111,825,310	111,825,302	26,370,468							
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	34	12	Operacion		11,644,567				39,861,899	174,668,601	176,565,798	39,861,899			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,644,568	11,644,567	5,628,886							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 34 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	34	12	Operacion		118,285,361				229,225,561	2,473,632,600		2,498,368,925	229,225,561		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		118,285,366	118,285,361	28,271,743							
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	34	12	Operacion		201,109,543				648,784,933	2,570,733,584		2,762,499,583	648,784,933		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		201,109,544	201,109,543	29,486,280							
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	34	12	Operacion		240,877,291				886,006,123	3,392,299,508		3,548,911,507	886,006,123		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		240,877,294	240,877,291	55,313,830							
0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	06	12	Operacion		110,895,432				188,067,670	637,738,200		652,618,199	188,067,670		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		110,895,431	110,895,432	13,517,291							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 35 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	34	12	Operacion		98,974,246				204,225,095	2,174,042,400		2,195,782,786	204,225,095		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		98,974,245	98,974,246	37,289,510							
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	34	12	Ejecucion		260,756,413				491,359,692	4,483,920,600		4,528,759,804	491,359,692		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		260,756,413	260,756,413	40,532,501							
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	34	12	Operacion		141,528,888				238,224,122	1,177,464,611		1,191,326,317	238,224,122		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		141,528,886	141,528,888	39,043,410							
0618TOQ0038	CCC Poza Rica	30	12	Operacion		304,422,108				631,524,838	2,800,413,656		2,866,140,476	631,524,838		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		304,422,109	304,422,108	141,091,782							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 36 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0039	CCC El Sauz Paquete 1	22	12	Operacion		255,143,491				667,171,684	2,950,791,773		3,010,722,830	667,171,684		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		255,143,491	255,143,491	96,239,510							
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	34	12	Operacion		89,469,776				199,438,387	728,508,599		766,637,204	199,438,387		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		89,469,776	89,469,776	22,657,124							
0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	21	12	Operacion		7,187,431				26,795,619	80,555,800		84,260,420	26,795,619		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,187,431	7,187,431								
0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	03	12	Operacion		1,554,290				5,692,963	23,044,675		39,483,078	5,692,963		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,554,290	1,554,290	743,067							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 37 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	03	12	Operacion		52,195,190				104,358,882	470,394,000		500,573,002	104,358,882		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		52,195,190	52,195,190	24,779,774							
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	06	12	Operacion		1,674,000,000				5,758,553,592	19,516,384,186		19,695,595,186	5,758,553,592		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,673,999,992	1,674,000,000	796,798,504							
0618TOQ0051	Los Humeros II	21	12	Operacion		221,208,238				536,034,888	1,972,727,048		2,016,168,727	536,034,888		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		221,208,231	221,208,238	69,965,298							
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	08	12	Operacion		28,422,232				104,284,034	362,787,625		407,388,635	104,284,034		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,422,231	28,422,232	13,611,546							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 39 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
066 02 066	Baja California Sur II	03	12	Operacion		38,018,884				126,264,055	1,125,127,522		1,243,108,233	126,264,055		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		38,018,885	38,018,884								
067 02 067	801 Altiplano	34	12	Operacion		49,579,937				185,947,660	1,571,414,527		1,609,094,556	185,947,660		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		49,579,937	49,579,937								
068 02 068	802 Tamaulipas	28	12	Operacion		40,777,636				217,899,336	1,325,362,958		1,327,199,631	217,899,336		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,777,638	40,777,636								
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	03	12	Operacion		135,181,192				492,399,850	1,820,194,270		1,863,308,546	492,399,850		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		135,181,192	135,181,192	64,269,888							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 40 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TOQ0023	Baja California Sur III	03	12	Operacion		192,312,226				397,875,187	1,709,330,123		1,829,738,170	397,875,187		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		192,312,226	192,312,226	60,783,923							
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	02	12	Operacion		26,403,797				49,260,555	214,491,127		216,546,110	49,260,555		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		26,403,797	26,403,797	10,777,770							
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	34	12	Operacion		103,577,225				346,762,283	1,271,359,811		1,288,987,328	346,762,283		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		103,577,226	103,577,225	33,332,453							
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	34	12	Operacion		118,177,164				172,759,732	1,736,874,584		1,754,243,320	172,759,732		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		110,708,634	110,708,632	25,746,801							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 41 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TOQ0034	1302 Transformación del Noreste	05	12	Ejecucion		76,948,200				20,116,516	769,556,400	816,354,000	20,116,516			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		76,948,200	76,948,200	5,371,334							
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	34	12	Operacion		17,104,616				35,367,741	159,522,379	197,187,378	35,367,741			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		17,104,615	17,104,616	5,403,177							
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	27	12	Operacion		12,680,829				26,470,661	119,393,065	146,441,538	26,470,661			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		12,680,827	12,680,829	4,043,959							
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	34	12	Operacion		29,536,912				72,884,337	835,344,600	843,698,051	72,884,337			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		27,719,822	27,719,822								

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 43 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	34	12	Operacion		36,818,533				90,792,969	352,382,320		427,898,321	90,792,969		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		36,818,533	36,818,533	13,127,033							
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	27	12	Operacion		100,066,345				214,289,874	1,067,438,357		1,091,057,399	214,289,874		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		100,066,345	100,066,345	35,416,254							
0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	34	12	Operacion		34,958,514				107,651,392	477,199,480		485,736,846	107,651,392		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		34,958,515	34,958,514	14,681,107							
0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	12	Ejecucion		60,027,371				123,616,005	1,521,714,509		1,536,931,653	123,616,005		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		59,851,805	59,851,805	25,677,888							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 44 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0076	CT Altamira Unidades 1 y 2	28	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	5,003,958				5,474,182	8,010,201,600		8,143,641,534	5,474,182		
0818TOQ0084	Santa Rosalía II	03	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	28,278,250				141,345	836,442,000		922,428,406	141,345		
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	166,687,360	166,687,357	166,687,360	37,314,883	309,124,491	1,155,377,260		1,193,850,375	309,124,491		
0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	48,883,702	48,883,702	48,883,702	17,531,348	88,710,084	1,601,460,000		1,617,474,605	88,710,084		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 45 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	34	12	Operacion		19,367,045				3,213,662	698,337,000	705,320,370	3,213,662			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		19,367,046	19,367,045	486,156							
0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	11	12	Ejecucion		671,366,721				1,794,343,549	9,397,837,637	9,674,794,090	1,794,343,549			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		665,358,921	665,358,921	290,947,025							
1018TOQ0037	Los Azufres III (Fase I)	16	12	Operacion		119,879,288				386,923,339	1,298,280,000	1,385,015,894	386,923,339			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		119,879,287	119,879,288	56,902,429							
1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	34	12	Operacion		76,341,914				174,028,666	699,983,342	704,968,139	174,028,666			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		76,341,912	76,341,914	25,761,057							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 46 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0039	1620 Distribución Valle de México	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	321,708,651	321,708,645	321,708,646	64,174,289	384,324,539	5,403,300,000	5,457,333,002	384,324,539			
1018TOQ0040	1603 Subestación Lago	15	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	9,289,993	9,290,000	9,290,000			3,306,633,600	3,365,250,514				
1018TOQ0043	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	15	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	40,635,904	40,635,904	40,635,904	19,276,477	125,806,960	443,598,896	446,264,274	125,806,960	99.66		
1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	03	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	60,560,205	57,556,461	57,556,461	3,614,325	15,761,475	383,796,864	452,387,113	15,761,475			

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 47 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0048	1621 Distribución Norte-Sur	34	12	Ejecucion		49,516,808				93,171,240	1,919,520,000		1,938,715,198	93,171,240		99.98
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		49,484,040	49,484,036	23,086,813							
1018TOQ0050	Centro	17	12	Operacion		854,187,032				563,765,497	13,691,481,483		14,051,946,604	563,765,497		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		852,043,860	852,043,860	23,535,648							
1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	03	12	Operacion		4,882,723				15,149,191	53,622,275		55,486,795	15,149,191		100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,882,722	4,882,723	2,332,690							
1118TOQ0013	Baja California Sur V	03	12	Operacion		218,941,232				477,420,716	1,988,365,594		2,077,654,950	477,420,716		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		218,941,231	218,941,232	103,740,302							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 48 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0014	Los Humeros III	21	12	Ejecucion		99,257,208				94,973,044	2,416,417,326		2,574,015,109	94,973,044		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		99,257,190	99,257,190	1,841,319							
1118TOQ0015	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	19	12	Operacion		126,080,100				57,982,116	1,610,202,000		1,658,664,021	57,982,116		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		123,879,008	123,879,008	57,982,116							
1118TOQ0016	CT José López Portillo	05	12	Operacion		245,079,180					4,510,276,800		4,600,356,600			100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		218,853,180	218,853,180								
1118TOQ0017	1701 Subestación Chimalpa Dos	15	12	Ejecucion		106,278,038				96,186,469	1,140,627,256		1,172,470,996	96,186,469		99.58
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		106,278,036	106,278,038	26,167,507							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 49 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	85,090,778	85,090,780	85,090,778	40,357,838	275,678,965	972,201,019	980,180,419	275,678,965			
1118TOQ0020	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	118,334,539	118,334,539	118,334,539	56,069,745	365,067,443	1,304,896,243	1,308,783,642	365,067,443	100.00		
1118TOQ0021	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	08	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	55,364,277	55,364,281	55,364,281	8,250,962	8,818,464	462,892,750	475,382,356	8,818,464			
1118TOQ0023	Chicoasén II	07	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	316,672,440	316,672,446	316,672,446	36,851,063	453,869,388	8,284,824,667	9,360,520,238	453,869,388			

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 50 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0024	Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	07	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	4,452,840	4,452,840	4,452,840			44,528,400		45,718,688			100.00
1118TOQ0025	1720 Distribución Valle de México	15	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	21,832,773	21,832,773	21,832,773			1,116,000,000		1,127,160,001			100.00
1118TOQ0026	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	30,045,045	30,038,240	30,038,240	12,308,394	51,931,073	1,889,760,000		1,908,657,599	51,931,073		100.00
1118TOQ0027	1722 Distribución Sur	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	34,379,570	30,166,691	30,166,689	10,588,434	44,592,707	863,040,000		871,670,400	44,592,707		100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 51 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0028	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia	03	12	Operacion		33,081,755				106,739,198	373,085,291		379,651,093	106,739,198	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		33,081,755	33,081,755	15,677,363							
1218TOQ0019	CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	20	12	Operacion		24,638,490				6,317,611	492,769,800		492,769,800	6,317,611	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		24,638,490	24,638,490	6,317,611							
1218TOQ0020	CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	13	12	Operacion		411,456,403				2,996,750	6,110,472,000		6,323,690,161	2,996,750	100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		411,047,203	411,047,203								
1218TOQ0021	1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	34	12	Ejecucion		145,321,335				140,716,297	2,002,831,874		2,044,418,999	140,716,297		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		145,321,333	145,321,335	42,031,935							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0022	1803 Subestaciones del Occidental	34	12	Ejecucion		99,999,998				185,385,392	1,316,637,065	1,341,010,667	185,385,392		100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		99,999,998	99,999,998	34,373,598							
1218TOQ0023	1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	34	12	Ejecucion		111,873,476				209,651,709	964,456,333	997,396,933	209,651,709		100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		111,873,473	111,873,476	49,755,060							
1218TOQ0024	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	34	12	Ejecucion		13,690,177				44,908,781	150,050,552	150,590,806	44,908,781			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		13,690,177	13,690,177	6,488,308							
1218TOQ0025	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	34	12	Ejecucion		191,460,514				27,542,352	4,681,620,000	4,740,528,562	27,542,352			
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		190,668,903	190,668,903	2,703,757							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 53 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0026	Empalme I	26	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	928,441,804	928,441,801	928,441,801	7,608,530	45,844,579	13,731,896,400	13,817,630,608	45,844,579	99.72		
1218TOQ0027	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	26	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	165,296,898	165,296,898	165,296,898	7,013,835	7,013,835	2,675,968,887	2,761,814,490	7,013,835	100.00		
1218TOQ0031	1821 Divisiones de Distribución	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	25,767,212	23,075,997	23,075,997	3,998,424	3,998,424	2,176,646,400	2,198,412,863	3,998,424	100.00		
1218TOQ0032	Valle de México II	15	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	21,613,200	11,097,103	11,097,103	6,716,649	52,745,493	12,996,833,886	13,232,837,405	52,745,493	99.65		

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 54 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0034	LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	34	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	600,315,000					30,324,481,523		6,003,150,000			100.00
1218TOQ0035	Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	23,746,918	23,000,000	23,000,000	3,689,151	3,689,151	1,222,192,794		1,248,260,765	3,689,151		100.00
1218TOQ0038	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	53,739,046	52,175,282	52,175,282			1,786,158,000		1,804,019,581			100.00
1218TOQ0049	DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014	30	1	Ejecucion/Operacion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	28,708,755				76,520,802			100,518,730	76,520,802		45.07

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 55 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0051	REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	30	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	33,657,951				58,184,840			88,691,172	58,184,840		68.99
1218TOQ0072	Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015	35	1	Preinversion/Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	5,193,573,535	2,260,135,788	2,260,135,788	460,439,529	9,632,204,201			16,591,421,580	9,632,204,201	13.62	45.42
1218TOQ0073	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015	35	1	Preinversion/Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	6,056,188,718				842,249,473			8,446,425,894	842,249,473		6.66
1218TOQ0074	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015	35	7	Ejecucion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	840,443,388	143,134,878	143,134,878	96,509,784	107,150,891			850,447,343	107,150,891	16.84	12.85

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 56 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0076	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	90,159,849				39,655,167			450,799,250	39,655,167		7.29
1318TOQ0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	9,165,496				13,307,486			22,769,526	13,307,486		8.07
1318TOQ0002	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE GENERACIÓN 2013-2015	35	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	141,016,488	42,074,940	42,074,940					237,204,574			17.73
1318TOQ0003	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015	35	1	Contratacion/Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	8,121,039,831				4,574,734,023			14,202,392,213	4,574,734,023		20.04

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 57 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	75,893,604				22,553,756		102,350,537	22,553,756		11.24	
1318TOQ0011	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016	14	11	Ejecucion	K-028-Estudios de preinversión	404,274,819	50,000,000	50,000,000		12,488,223		934,749,124	12,488,223	5.35	1.39	
1318TOQ0014	Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	335,120,259				17,371,719		359,354,108	17,371,719		2.20	
1318TOQ0015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	35	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	199,973,967	40,165,000	40,165,000	19,232,445	74,511,075		258,637,889	74,511,075	15.52	18.06	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 58 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016	35	6	Ejecucion		69,599,988				89,592,382			375,474,492	89,592,382	13.33	22.45
					K-029- Programas de adquisiciones		50,000,000	50,000,000	7,571,521							
1318TOQ0017	1905 Transmisión Sureste - Peninsular	34	12	Ejecucion		88,786,226				96,021,722	1,126,438,748		1,139,601,298	96,021,722		100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		88,786,226	88,786,226	20,880,970							
1318TOQ0018	1904 Transmisión y Transformación de Occidente	34	12	Ejecucion		132,323,450				100,128,818	837,990,078		860,849,478	100,128,818		100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		132,323,449	132,323,450	42,149,315							
1318TOQ0019	1903 Subestaciones Norte - Noreste	34	12	Ejecucion		29,702,098				60,217,045	279,843,324		294,636,596	60,217,045		100.00
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		29,702,099	29,702,098	14,103,912							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 59 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0020	1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	25	12	Ejecucion		100,770,634				169,878,050	1,248,564,153	1,298,988,750	169,878,050		100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		100,770,635	100,770,634	31,757,435							
1318TOQ0021	1901 Subestaciones de Baja California	34	12	Operacion		28,939,238				19,911,957	332,273,581	349,943,581	19,911,957		100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,939,237	28,939,238	6,963,045							
1318TOQ0023	1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	34	12	Operacion		41,259,096				16,334,525	1,092,452,400	1,103,376,926	16,334,525		100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		41,258,174	41,258,175	6,008,274							
1318TOQ0024	1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	34	12	Operacion		444,161,174				390,350,715	10,474,924,800	10,579,674,048	390,350,715		100.00	
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		418,143,992	418,143,996	85,174,389							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 62 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1318TOQ0045	EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS RADIOLOGICAS EXTERNAS (COPERE) 2014-2015	30	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	22,409,065				11,462,844		33,392,864	11,462,844	67.08	27.41	
1318TOQ0046	MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DE LA CD. DE MEXICO SDD 2014-2016	09	1	Contratacion/Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	309,220,405				1,008,285,244		1,900,201,154	1,008,285,244		34.55	
1318TOQ0054	SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	35	1	Contratacion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	108,260,062	102,551,470	102,551,470				1,379,230,712		7.43		
1418TOQ0001	ADQUISICIÓN DE 468.26 HECTÁREAS DE TERRENO CAMPO GEOTÉRMICO CERRITOS COLORADOS	14	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	82,728,123				4,237,927		86,840,292	4,237,927		5.92	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 64 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0006	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELÉCTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016	35	2	Ejecucion	K-014-Otros proyectos de infraestructura social	372,493,554				102,292,885			3,220,115,442	102,292,885		2.46
1418TOQ0008	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016	35	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	6,482,497,250	5,383,089,194	5,383,089,194	713,922,909	9,236,810,048			18,568,973,994	9,236,810,048	28.99	35.93
1418TOQ0009	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOLÉCTRICAS 2014-2016	35	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	282,069,826	162,446,487	162,446,487	113,445,501	774,983,664			1,677,690,871	774,983,664	9.68	44.69
1418TOQ0010	MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016	35	7	Ejecucion	K-027-Mantenimiento de infraestructura	264,399,251	252,320,006	252,320,006	62,316,042	261,174,331			573,871,758	261,174,331	43.95	45.21

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 65 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0011	REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016	35	7	Ejecucion		62,872,363				86,100,007		162,390,091	86,100,007	36.95	43.70	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		60,000,000	60,000,000	29,025,283							
1418TOQ0012	REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016	35	7	Ejecucion		71,755,602				120,946,632		202,340,242	120,946,632	18.49	65.75	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		29,981,843	31,417,155	31,417,155							
1418TOQ0015	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMoeLECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2014-2016	35	7	Ejecucion		2,646,928,702				7,041,688,289		15,722,169,419	7,041,688,289	16.06	42.84	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		2,526,002,113	2,526,002,113	708,361,060							
1418TOQ0016	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMoeLECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016	35	7	Ejecucion		851,794,878				954,378,085		1,625,096,980	954,378,085	0.30	85.70	
					K-027- Mantenimiento de infraestructura		177,250,455	177,250,455	37,707,474							

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad

Página: 67 de 81

TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0028	COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES 2015-2016	25	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	63,371,113				825,018,810		922,082,419	825,018,810	2.00	97.97	
1418TOQ0029	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y DE REGENERACIÓN DE ACEITE DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2015	35	1	Preinversion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	31,578,279						44,201,402				
1418TOQ0031	ADQUISICIÓN DE 28.26 HECTAREAS DE TERRENO PARA EL CAMPO GEOTÉRMICO LOS AZUFRES 2015-2016	16	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,508,882				1,953,625		4,404,534	1,953,625	34.22	43.04	
1418TOQ0032	RECONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA VENTA 2014-2016	12	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	244,005,165				3,273,864		658,162,780	3,273,864		0.49	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 68 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0033	MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM	11	6	Contratacion/Ejecucion	K-029-Programas de adquisiciones	63,097,047				198,837,402			256,771,061	198,837,402	25.02	74.97
1418TOQ0034	Cerritos Colorados Fase I	14	12	Ejecucion	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	27,663,315					1,211,113,853		1,298,537,758			100.00
1418TOQ0035	Los Azufres III Fase II	16	12	Ejecucion	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	65,867,250	65,867,235	65,867,235	6,489,315	35,868,102	1,172,878,800		1,272,693,320	35,868,102		100.00
1418TOQ0036	Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II	16	12	Ejecucion	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	12,067,680	11,957,240	11,957,240	975,073	975,073	95,566,800		98,079,660	975,073		100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 69 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0037	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II	03	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	103,583					95,120,400		95,249,707			100.00
1418TOQ0039	2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	34	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	62,202,585	62,202,594	62,202,594	6,742,231	6,742,231	2,425,291,200		2,479,422,278	6,742,231		100.00
1418TOQ0040	SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	34	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	34,764,479	5,630,183	5,630,183			3,098,574,000		3,129,559,740			100.00
1418TOQ0041	LT Red de transmisión asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I	14	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	452,150,207	431,493,443	431,493,443	34,217,239	236,132,803			957,525,352	236,132,803	45.06	23.34

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 70 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0044	Lerdo (Norte IV)	10	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	24,710,602				39,795	18,712,195,200		18,796,441,687	39,795		100.00
1418TOQ0045	Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV)	34	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	7,226,863					2,968,374,000		3,012,877,811			100.00
1418TOQ0047	Las Cruces	18	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	869,541,165	52,792,124	52,792,124		588,334,675	10,904,132,336		15,101,288,967	588,334,675		0.10
1418TOQ0050	San Luis Potosí	24	12	Ejecucion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	13,189,446				20,070,001	16,068,837,600		16,175,644,864	20,070,001		100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018 (pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 72 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0063	Recalibración de la Línea de Transmisión Texcoco - La Paz	15	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	2,095,745				177,407,053		201,923,202	177,407,053		83.12	
1418TOQ0066	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	103,440,580	98,714,838	103,440,580	103,440,580	272,187,180		504,847,131	272,187,180	19.56	58.99	
1418TOQ0069	VENTEO DE EMERGENCIA RÍGIDO DEL POZO HÚMEDO EN AMBAS UNIDADES DE LA CNLV 2015-2018	30	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	66,935,771	86,010,375	66,935,771		22,523,068		111,989,161	22,523,068	76.80	19.52	
1418TOQ0070	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS RADIOLOGICO, AMBIENTAL Y METEOROLOGICO DE LA CNLV 2015-2017	30	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	4,224,501	7,857,088	4,224,501		2,064,276		20,528,464	2,064,276	38.28	9.77	

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad

Página: 73 de 81

TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1418TOQ0071	INSTALACIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL, LOCALIZADORES DE FALLA PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LAV 400KV Y EQUIPO DE MONITOREO DE GASES EN TRANSFORMADORES T5 Y T6	30	1	Contratacion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	2,803,585	103,314	103,314					2,863,585		3.61	
1418TOQ0073	ESTABILIZACIÓN DE LADERA Y BLOQUES EN LA MARGEN DERECHA DE LA CH LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (HUITES) 2014-2015	25	7	Contratacion	K-027- Mantenimiento de infraestructura	27,380,628	15,464,144	15,464,144					43,819,784		35.28	
1418TOQ0074	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CNLV 2015-2017	30	6	Ejecucion	K-029- Programas de adquisiciones	16,408,685	15,659,044	15,659,044		287,328			82,043,425	287,328	19.11	0.34
1418TOQ0075	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA ZONA DE TRANSMISION METROPOLITANA 2015-2017	35	1	Ejecucion	K-001- Proyectos de infraestructura económica de electricidad	10,000,000				44,011			135,138,288	44,011		0.03

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1518TOQ0011	SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	34	12	Contratacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	9,263,023					1,543,837,200		1,559,275,572				
1518TOQ0012	Mérida	31	12	Contratacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	8,181,433					12,502,585,200		12,568,655,190				
1518TOQ0013	SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	34	12	Contratacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	20,798,260	20,798,260	20,798,260			2,440,729,200		2,465,136,492				
1518TOQ0014	Guadalajara I	14	12	Contratacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	19,081,740					16,663,405,200		16,742,233,228				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 78 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	16	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	65,134,670	65,134,670	65,134,670			2,444,435,380		2,444,435,380				
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	07	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	96,748,625	96,748,625	96,748,625	126,957,986		2,135,573,787		2,243,776,720	126,957,986			
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	34	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	46,564,263	46,564,263	46,564,263			6,207,973,219		6,592,658,420				
166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	28	12	Operacion	K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	26,009,031	26,009,031	26,009,031			813,745,536		813,745,539				

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2018
(pesos de 2018)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 81 de 81

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Presupuesto original 2018	Presupuesto modificado 2018	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2018 en Cartera	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	34	12	Operacion		72,388,522				80,453,815	2,359,521,209		2,606,236,447	80,453,815		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		72,388,522	72,388,522								
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	34	12	Operacion		122,356,213				123,730,801	2,835,984,166		3,180,493,367	123,730,801		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		122,356,213	122,356,213	13,245,132							
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	34	12	Operacion		21,845,030				7,041,304	511,799,888		581,270,886	7,041,304		
					K-044- Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		21,845,031	21,845,030								

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.