



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Avance Físico y Financiero de los
Programas y Proyectos de Inversión
Enero-Mayo 2022

Presentación a la H. Cámara de Diputados

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Junio 2022



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Sector Central

Junio 2022

4 **Gobernación**
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2204F000001 | Adquisición de Scanners | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 7,050,579 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,050,579 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

5 Relaciones Exteriores
Sector Central

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|------------------------------------|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 06056130001 | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Ejecución | | 128,852,273 | | | | 2,748,808,987 | 0 | 0 | 2,253,149,873 | 2,748,808,987 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 124,243,692 | 124,518,359 | 54,312,298 | | | | | | | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--|---|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 20061100001 | CLIENTES LIGEROS 110 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 4,295,976 | | | | 0 | 0 | 4,295,976 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | G-002 Detección y prevención de ilícitos financieros | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21061120001 | Adquisición de equipos de video y fotografía. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 314,400 | | | | 0 | 0 | 314,400 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | P-001 Diseño de la política de ingresos | | 0 | 314,400 | 0 | | | | | | |
| 21065000001 | Sustitución de Servidores | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 3,368,770 | | | | 0 | 0 | 3,368,770 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | P-004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21065000002 | Adquisición de Equipamiento. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 835,309 | | | | 0 | 0 | 835,309 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | P-004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21067150001 | Adquisición de mobiliario museográfico. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución/ Operación | | 2,977,548 | | | | 0 | 0 | 2,977,548 | 0 | 0.00 | 99.00 |
| | | | | | E-008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP | | 0 | 2,977,547 | 0 | | | | | | |
| 2006E000001 | Fortalecimiento Integral de la Unidad Canina 2020 | Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Gto, Gro, Jal, Mex, Mich, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, Sin, Son, Tab, Tamps, Ver., Yuc. | O t r o s Programas de Inversión | Preinversión | | 6,666,062 | | | | 0 | 0 | 26,775,348 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-025 Control de la operación aduanera | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2106E000001 | Adquisición de equipo para Protección Civil | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | Preinversión | | 16,293,129 | | | | 0 | 0 | 16,293,129 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-026 Recaudación de las contribuciones federales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 1 de 9

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2207110001 | Actualización del Sistema de Producción Cartográfica Militar | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 25,520,000 | | | | | 0 | 0 | 25,520,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | M-001 Actividades de apoyo administrativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1607110002 | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO DE OPERACIONES DEL CIBERESPACIO (I/a. ETAPA) | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 213,133,013 | | | 147,257,929 | 0 | 0 | 553,624,591 | 147,257,929 | 0.00 | 26.59 | |
| | | | | | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1807110002 | SISTEMA DE ENLACE DE DATOS Y DIFUSIÓN DE LA SITUACIÓN TÁCTICA. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 357,485,092 | | | 0 | 0 | 0 | 1,216,839,029 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2107115001 | Adquisición de Equipo en apoyo al Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 15,013,501 | | | 0 | 0 | 0 | 15,013,501 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | A-021 Sistema educativo militar | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior | | 0 | 3,925,534 | 0 | | | | | | | |
| 2207116001 | Adquisición de equipo para atención del Hospital Militar de Zona de San Miguel de los Jagüeyes, Méx. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 19,795,780 | | | 0 | 0 | 0 | 19,795,780 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-009 Programa de sanidad militar | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas | | 0 | 17,760,922 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2207116002 | Adquisición de ganado y material genético para atención del Servicio de Veterinaria y Remonta | Chiñ., CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 7,900,296 | | | 0 | 0 | 0 | 7,900,296 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | A-023 Salud y producción animal | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2207116003 | Adquisición de Equipo Médico para atención del Hospital Militar de Zona, Ixcotel, Oaxaca | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 350,888 | | | 0 | 0 | 0 | 350,888 | 0 | 0.00 | 0.00 | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 2 de 9

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total | |
| | | | | | A-009 Programa de sanidad militar | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 19071170006 | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA APOYAR LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 19,242,913,601 | | | | 32,786,948 | 0 | 5,026,196,480 | 26,392,576,514 | 5,058,983,428 | 0.00 | 56.05 | |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 9,171,926,865 | 0 | | | | | | | | |
| 20071170023 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 1,449,085,182 | | | | 2,105,854,405 | 0 | 0 | 4,316,483,740 | 2,105,854,405 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 2,437,821 | 210,666 | | | | | | | | |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 652,168,882 | 638,670,059 | | | | | | | | |
| 20071170028 | Rehabilitación y adecuación de espacios para habilitar el CIDEFAM | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 2,573,175 | | | | 6,438,327 | 0 | 0 | 9,011,502 | 6,438,327 | 0.00 | 98.00 | |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 20071170034 | Rehabilitación de la U.H.M. Saltillo, Coah. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 51,876,225 | | | | 31,125,735 | 0 | 0 | 51,876,225 | 31,125,735 | 0.00 | 1.01 | |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 51,876,225 | 31,125,735 | | | | | | | | |
| 20071170037 | Construcción de un Subcentro de Adiestramiento de Buceo del Campo Militar No. 34-C (Cozumel, Q. Roo.) | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 50,086,179 | | | | 37,198,225 | 0 | 0 | 50,086,179 | 37,198,225 | 100.00 | 1.00 | |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 37,198,225 | 37,198,225 | | | | | | | | |
| 21071170001 | Estudios de preinversión para la construcción de una Base Aérea Militar y un Aeropuerto Internacional en Tulum, Q. Roo. | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 169,674,112 | | | | 240,344,444 | 0 | 0 | 246,413,075 | 240,344,444 | 0.00 | 96.90 | |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 327,210,962 | 163,605,481 | | | | | | | | |
| 21071170003 | Rehabilitación de la pista de tartán de la escuela militar se sargentos. Puebla, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 7,215,474 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,215,474 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21071170006 | Aprovechamiento del rancho "las mesas" como centro de reproducción equino del alto rendimiento. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 18,552,633 | | | | 84,101,484 | 0 | 0 | 102,654,117 | 84,101,484 | 2.00 | 98.00 | |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 166,153 | 0 | | | | | | | | |
| 21071170011 | Construcción de un centro deportivo SEDENA en beneficio de los usuarios de la U.H.M. "Chihuahua" | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 123,040,104 | | | | 220,712,196 | 0 | 0 | 242,305,808 | 220,712,196 | 0.00 | 90.15 | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 156,642,722 | 156,642,722 | | | | | | | |
| 21071170015 | Adecuación de las instalaciones que ocupará el CADMIL (campo militar I-A Gral. Álvaro Obregón, Cd. Méx.) | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 1,002,181 | | | | 8,850,203 | 0 | 0 | 9,852,384 | 8,850,203 | 0.00 | 98.00 |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21071170016 | Incrementar la seguridad del Campo Militar No. 9-A y las Unidades Habitacionales Militares de Culiacán, Sin. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 31,294,122 | | | | 22,637,616 | 0 | 0 | 31,294,122 | 22,637,616 | 0.00 | 1.01 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 32,339,451 | 22,637,616 | | | | | | | |
| 21071170020 | Construcción de instalaciones para incrementar la capacidad de atención terapéutica del C.R.I. de Mazatlán, Sin. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 13,482,209 | | | | 23,084,754 | 0 | 0 | 30,303,846 | 23,084,754 | 2.00 | 98.01 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 6,263,117 | 6,263,117 | | | | | | | |
| 22071170001 | Adecuación y equipamiento del Hospital Militar de Zona de ¿Temamatla¿. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 25,165,808 | | | | 0 | 0 | 0 | 25,165,808 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 14,255,929 | 0 | | | | | | | |
| 22071170002 | Construcción de un Centro Gerontológico Militar | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 80,822,696 | | | | 0 | 0 | 0 | 80,822,696 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071170003 | Rehabilitación de la U.H.M. Petatlán. Gro. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 36,645,428 | | | | 27,115,485 | 0 | 0 | 36,645,428 | 27,115,485 | 0.00 | 1.01 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 38,736,408 | 27,115,485 | | | | | | | |
| 22071170004 | Adecuación del Hospital Militar Regional de Irapuato, Gto. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 361,869,115 | | | | 154,067,874 | 0 | 0 | 361,869,115 | 154,067,874 | 0.00 | 1.02 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 308,135,749 | 154,067,874 | | | | | | | |
| 22071170005 | Adecuación del hospital Militar de Zona de "Constituyentes" a Hospital Militar de Especialidades Oftalmológicas | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 550,609,704 | | | | 61,021,204 | 0 | 0 | 550,609,704 | 61,021,204 | 0.00 | 3.12 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 284,615,345 | 61,021,204 | | | | | | | |
| 22071170006 | Adecuación y equipamiento del Hospital Militar de Zona de "El Vergel". | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 55,482,651 | | | | 0 | 0 | 0 | 55,482,651 | 0 | 0.00 | 0.02 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 55,482,653 | 0 | | | | | | | |
| 22071170007 | Adecuación del Hospital Militar de Zona de Sta. María Rayón. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 52,255,895 | | | 0 | | 0 | 0 | 52,255,895 | 0 | 0.00 | 11.50 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 52,255,897 | 0 | | | | | | | |
| 22071170008 | Construcción y Ampliación en el Hospital Militar Regional de Puebla, Pue. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 716,896,127 | | | 0 | | 0 | 0 | 716,896,127 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 716,896,129 | 0 | | | | | | | |
| 22071170009 | Construcción, Ampliación y Adecuación en la Unidad de Especialidades Médicas | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 203,521,429 | | | 0 | | 0 | 0 | 203,521,429 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071170010 | Ampliación y adecuación del Hospital Militar de Zona del Campo Mil. No. 1-A. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 46,810,620 | | | 0 | | 0 | 0 | 46,810,620 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 46,810,622 | 0 | | | | | | | |
| 22071170011 | Ampliación y adecuación del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 283,321,987 | | | 0 | | 0 | 0 | 283,321,987 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 281,417,052 | 0 | | | | | | | |
| 22071170012 | Construcción de un Centro Militar de Medicina Aeroespacial. (CE.M.M.A.) | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 593,264,278 | | | 0 | | 0 | 0 | 593,264,278 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071170013 | Construcción, ampliación y adecuación en el Hospital Central Militar | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 2,477,733,820 | | | 0 | | 0 | 0 | 2,477,733,820 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 1,926,009,550 | 0 | | | | | | | |
| 22071170014 | Construcción de un C.R.I. con equinoterapia de Mérida, Yuc. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 153,536,984 | | | 59,980,922 | | 0 | 0 | 153,536,984 | 59,980,922 | 0.00 | 3.72 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 119,961,845 | 59,980,922 | | | | | | | |
| 22071170016 | Mantenimiento mayor de la U.H.M. 19-E Tempoal, Ver. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 37,328,456 | | | 26,129,919 | | 0 | 0 | 37,328,456 | 26,129,919 | 0.00 | 4.40 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 **Defensa Nacional**
Sector Central

Página: 5 de 9

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 37,328,456 | 26,129,919 | | | | | | | |
| 22071170017 | Mantenimiento Mayor UU.HH.MM. 9 El Barrio No. 2 y 3. (Culiacán, Sinaloa) | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 60,496,516 | | | | 36,297,910 | 0 | 0 | 60,496,516 | 36,297,910 | 100.00 | 7.42 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 60,496,517 | 36,297,910 | | | | | | | |
| 22071170018 | Construcción de un C.R.I. con equinoterapia en Puebla, Pue. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 150,453,146 | | | | 58,787,423 | 0 | 0 | 150,453,146 | 58,787,423 | 0.00 | 1.01 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 117,574,845 | 58,787,423 | | | | | | | |
| 22071170019 | Rehabilitación de las UU.HH.MM. 9-B-I y II (Mazatlán, Sin). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 18,747,482 | | | | 14,997,986 | 0 | 0 | 18,747,482 | 14,997,986 | 100.00 | 1.01 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 18,747,482 | 14,997,986 | | | | | | | |
| 22071170020 | Mantenimiento mayor de la U.H.M. 4-B-III (Esperanza, Son). | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 33,079,980 | | | | 23,155,986 | 0 | 0 | 33,079,980 | 23,155,986 | 0.00 | 6.50 |
| | | | | | A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 33,079,980 | 23,155,986 | | | | | | | |
| 22071170021 | Construcción de un local y adquisición e instalación de un "BodyScanner" y una banda deslizador de rayos X para la prisión militar de la V R.M. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 6,153,214 | | | | 0 | 0 | 0 | 6,153,214 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071170022 | Construcción de un alojamiento para mujeres militares del Campo Militar No. 38-A, Tensioque, Tab. (60 mujeres) | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 8,806,444 | | | | 0 | 0 | 0 | 8,806,444 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071170023 | Construcción de un alojamiento para el personal de mujeres y hombres de la banda de música del I cuerpo del ejército | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 7,511,681 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,511,681 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071170024 | Construcción de un alojamiento para mujeres militares del Campo Militar No. 33-A (Campeche, Camp.) | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 5,908,455 | | | | 0 | 0 | 0 | 5,908,455 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071170025 | construcción de la instalaciones que ocupará el centro de liderazgo militar con perspectiva de género. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 36,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 6 de 9

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071170026 | Biblioteca virtual de ingles para el centro de adiestramiento de fuerzas especiales | Mex. | Proyecto de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 3,827,446 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,827,446 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071170027 | construcción de un alojamiento para mujeres militares pertenecientes al cuartel general de la 35/a zona militar. Chilpancingo Guerrero | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 6,407,297 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,407,297 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071170028 | construcción de un alojamiento para mujeres militares pertenecientes al 1er batallón de transmisiones y la E.M.S.T., Los leones, Tacuba. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 3,735,818 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,735,818 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19071200004 | Adquisición de equipos industriales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 5,949,422 | | | | 20,725,085 | 0 | 0 | 24,345,909 | 20,725,085 | 0.00 | 39.86 |
| | | | | | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional | | 0 | 6,002,951 | 2,266,885 | | | | | | | |
| | | | | | A-015 Producción de árboles en viveros forestales militares | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20071200003 | SISTEMA ANTI-DRON. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 209,291,794 | | | | 49,395,964 | 0 | 0 | 227,434,838 | 49,395,964 | 91.10 | 10.90 |
| | | | | | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional | | 0 | 31,252,920 | 31,252,920 | | | | | | | |
| | | | | | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21071200002 | ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TELEFÓNICO MILITAR | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 153,317,107 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,317,107 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 7 de 9

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | A-015 Producción de árboles en viveros forestales militares | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | M-001 Actividades de apoyo administrativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 09071320003 | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR | Mex. | Programa de Adquisiciones | Ejecución | | 429,388,289 | | | 4,252,405,749 | 0 | 0 | 8,653,368,236 | 4,252,405,749 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | | 185,640,000 | 306,351,720 | 90,733,540 | | | | | | | |
| 10071320003 | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | Mex. | Programa de Adquisiciones | Ejecución | | 553,886,991 | | | 3,573,446,840 | 0 | 0 | 10,524,271,323 | 3,573,446,840 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | | 229,940,000 | 367,861,154 | 112,859,935 | | | | | | | |
| 12071320003 | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. | CDMX. | Programa de Adquisiciones | Ejecución | | 475,302,825 | | | 3,499,872,879 | 0 | 0 | 5,792,115,303 | 3,499,872,879 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | | 331,390,000 | 424,674,154 | 163,383,189 | | | | | | | |
| 14071320009 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 | NAC. | Programa de Adquisiciones | Ejecución | | 569,544,824 | | | 3,700,941,429 | 0 | 0 | 8,385,125,322 | 3,700,941,429 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | | 362,780,000 | 440,332,317 | 177,753,236 | | | | | | | |
| 14071320010 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL EA 301. | Mex. | Programa de Adquisiciones | Ejecución | | 154,068,141 | | | 1,043,823,252 | 0 | 0 | 2,193,780,477 | 1,043,823,252 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | | 109,290,000 | 120,317,656 | 54,357,136 | | | | | | | |
| 14071320011 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | Jal. | Programa de Adquisiciones | Ejecución | | 230,027,602 | | | 1,506,396,392 | 0 | 0 | 3,403,233,023 | 1,506,396,392 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | | 148,390,000 | 182,808,463 | 73,899,065 | | | | | | | |
| 14071320013 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN | NAC. | Programa de Adquisiciones | Ejecución | | 145,829,893 | | | 1,021,569,864 | 0 | 0 | 2,175,498,988 | 1,021,569,864 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | | 95,600,000 | 113,591,983 | 47,592,055 | | | | | | | |
| 14071320014 | MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | CDMX. | Programa de Adquisiciones | Ejecución | | 254,530,901 | | | 1,929,657,068 | 0 | 0 | 3,810,973,264 | 1,929,657,068 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | | 177,480,000 | 182,949,512 | 66,967,460 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 8 de 9

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 15071320001 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AEREO DEL ESCUADRÓN AEREO 502 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | 363,261,346 | 253,050,000 | 270,902,909 | 126,624,422 | 2,107,232,137 | 0 | 0 | 5,398,678,985 | 2,107,232,137 | 0.00 | 100.00 |
| 17071320001 | ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | 121,510,924 | 62,120,000 | 102,883,656 | 30,623,226 | 329,607,583 | 0 | 0 | 1,753,678,549 | 329,607,583 | 0.00 | 100.00 |
| 18071320005 | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACION POR ASPERSION. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | 18,129,303 | 17,480,883 | 9,535,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,077,463 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18071320006 | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA LA F.A.M. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | 68,157,186 | 65,719,449 | 31,114,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007,346,300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21071320001 | Contar con tres activos modernizados | Oax., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | 853,478,147 | 0 | 345,534,676 | 345,534,676 | 345,534,676 | 0 | 0 | 4,505,338,058 | 345,534,676 | 0.00 | 0.00 |
| 21071410002 | ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE GIMNASIO PARA ATENCION DEL COLEGIO DE DEFENSA 2021 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional | 2,422,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,422,873 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22071430001 | Programa de Reemplazo de Armamento y Pertrechos para el Ejército Mexicano | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas | 671,402,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,402,240 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22071430002 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas | 24,745,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,745,440 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21071440001 | ADQUISICION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 2021 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 103,371,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,371,746 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional
Sector Central

Página: 9 de 9

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22071440001 | Programa de Adquisición de vehículos para el Cuerpo de Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 6,985,993,001 | | | | 0 | 0 | 0 | 6,985,993,001 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas | | 0 | 6,396,874,335 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

8 Agricultura y Desarrollo Rural
Sector Central

Página: 1 de 2

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2008510001 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | M-001 Actividades de apoyo administrativo | 413,733 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 413,733 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22085120001 | SUSTITUCIÓN DEL DOMO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión / Ejecución | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 34,457,628 | 0 | 34,457,628 | 0 | 0 | 0 | 34,457,628 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1708B000001 | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SUPERVISION DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA EN SALUD ANIMAL CNRSA | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 58,657,375 | 0 | 0 | 0 | 75,794,267 | 0 | 3,028,315,759 | 75,794,267 | 0.00 | 2.44 |
| 2208D000001 | PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | 2,250,906 | 0 | 2,250,906 | 0 | 0 | 0 | 2,250,906 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1508I000003 | Estudios de Preinversión en el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión | 7,930,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1908I000001 | Obras en Corralero | Oax. | Otros proyectos de Inversión | Preinversión | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 71,166,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,204,607 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1908I000002 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, JUQUILA, OAXACA. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | Preinversión | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 83,932,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,889,438 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1908I000005 | Estudio de Factibilidad en el Sistema Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión | 5,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2008I000001 | Actualización del Estudio y Proyecto en Barra de Galindo | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2008I000002 | Estudio de Factibilidad en el Estero Grande | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2008I000003 | Estudios de Factibilidad en Comunidades Pesqueras | BC, BCS, Chis., Mich., Nay., Q., Roo, Sin., Tamps., Yuc. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 22,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,500,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

8 Agricultura y Desarrollo Rural
Sector Central

Página: 2 de 2

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2008I000004 | Estudio de Diagnóstico integral | BC., BCS., Camp., Col., Chis., Gro., Nay., Oax., Q. Roo., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 7,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2008I000005 | Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Sur de Chiapas | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 5,250,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2008I000006 | Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit | Nay. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 14,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2008I000007 | Estudio de Factibilidad en el Sistema Carmen-Pajonal-Machona | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 2,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2108I000001 | Estudio de Factibilidad en Bahía de Navachiste, Sinaloa | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 2,074,186 | | | | 0 | 0 | 0 | 4,148,372 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2108I000002 | Estudio de Factibilidad en Laguna Cuyutlán | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 2,074,186 | | | | 0 | 0 | 0 | 4,148,372 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2108I000004 | Reconstrucción de daños Guerrero 2019 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 42,515,463 | | | | 0 | 0 | 0 | 73,818,040 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2108I000007 | Reconstrucción de daños Jalisco 2019 | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 16,143,360 | | | | 0 | 0 | 0 | 32,215,574 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2108I000008 | Rehabilitación del Centro Acuicola "Jala" | Col. | Otros proyectos de Inversión | Preinversión | | 4,371,317 | | | | 0 | 0 | 0 | 4,371,317 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 21092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2022 | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 623,811,485 | 400,094,518 | 395,594,518 | 18,165,187 | 0 | 0 | 623,811,485 | 18,165,187 | 100.00 | 0.21 |
| 21092100005 | Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2022 | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes | 1,555,639,615 | 500,000,000 | 500,000,000 | 76,094,222 | 0 | 0 | 1,555,639,615 | 76,094,222 | 100.00 | 0.00 |
| 21092100006 | Liberación del derecho de vía 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 2,074,186,153 | 0 | 171,502,230 | 2,502,188 | 0 | 0 | 2,074,186,153 | 2,502,188 | 0.00 | 0.00 |
| 21092100007 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 10,370,930,765 | 4,153,200,000 | 1,384,064,883 | 237,265,459 | 0 | 0 | 10,370,930,765 | 237,265,459 | 100.00 | 4.76 |
| 21092100008 | Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por la Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 2 "Grace" | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 937,131,630 | 0 | 0 | 227,969,535 | 0 | 0 | 1,166,059,556 | 227,969,535 | 0.00 | 0.00 |
| 21092100009 | Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora" | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 306,207,044 | 0 | 0 | 17,109,350 | 0 | 0 | 323,319,080 | 17,109,350 | 0.00 | 0.00 |
| 21092100010 | Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Inundaciones y Lluvias del 6 al 8 de Septiembre, Edo. de Hidalgo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 320,543,670 | 0 | 298,400,000 | 18,268,907 | 0 | 0 | 336,970,706 | 34,695,853 | 0.00 | 0.00 |
| 21092100011 | Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Sismo de Magnitud 7.1 Grados del 7 de Septiembre. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 5,100,000 | | | 16,510,015 | 0 | 0 | 21,615,500 | 16,510,015 | 0.00 | 0.00 |

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21092100012 | Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán "Olaf" | NAC. | Programa de Mantenimiento | Ejecución | | 65,597,454 | | | | 4,290,740 | 0 | 0 | 69,978,135 | 4,290,740 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21092100013 | Atención de las Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Pamela" en el Estado de Nayarit. | NAC. | Programa de Mantenimiento | Ejecución | | 163,200,000 | | | | 62,955,897 | 0 | 0 | 226,168,143 | 62,955,897 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22092100001 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020 | NAC. | Programa de Mantenimiento | Ejecución | | 1,424,050,700 | | | | 9,037,451 | 0 | 0 | 1,424,050,700 | 9,037,451 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 0 | 324,000,000 | 9,037,451 | | | | | | | |
| 22092100002 | Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca. | NAC. | Programa de Mantenimiento | Preinversión | | 81,007,840 | | | | 0 | 0 | 0 | 81,007,840 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22092100003 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Rick" en el estado de Guerrero. | NAC. | Programa de Mantenimiento | Preinversión | | 180,846,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 180,846,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22092100004 | Entronque Aeropuerto Cancún | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 80,000,000 | | | | 83,521 | 0 | 0 | 243,600,000 | 83,521 | 0.60 | 0.00 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 80,000,000 | 83,521 | | | | | | | |
| 22092100005 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2022 | NAC. | Programa de Adquisiciones | Ejecución | | 210,000,000 | | | | 21,803,107 | 0 | 0 | 210,000,000 | 21,803,107 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 64,704,000 | 21,803,107 | | | | | | | |
| 22092100006 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa en el municipio de Amatán en el estado de Chiapas. | NAC. | Programa de Mantenimiento | Preinversión | | 2,219,375 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,219,375 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 0 | 2,219,375 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 3 de 21

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 21092110001 | Programa de Conservación Rutinaria de Puentes | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 311,127,923 | | | 1,131,355 | | 0 | 0 | 311,127,923 | 1,131,355 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 100,000,000 | 14,228,543 | 1,131,355 | | | | | | | |
| 21092110004 | Programa de Reconstrucción de Puentes | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 1,348,220,999 | | | 188,978,306 | | 0 | 0 | 1,348,220,999 | 188,978,306 | 0.00 | 24.58 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 0 | 823,925,535 | 188,978,306 | | | | | | | |
| 21092110005 | Programa Conservación Rutinaria de Tramos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 9,437,546,996 | | | 1,596,695,496 | | 0 | 0 | 9,437,546,996 | 1,596,695,496 | 100.00 | 37.00 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 6,868,300,000 | 4,806,097,569 | 1,596,695,496 | | | | | | | |
| 21092110006 | Programa de Conservación Periódica de Tramos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 13,202,194,863 | | | 792,092,540 | | 0 | 0 | 13,202,194,863 | 792,092,540 | 100.00 | 20.20 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 1,631,700,000 | 2,618,955,370 | 792,092,540 | | | | | | | |
| 21092110007 | Programa de Reconstrucción de Tramos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 4,770,628,152 | | | 1,146,959 | | 0 | 0 | 4,770,628,152 | 1,146,959 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 0 | 102,722,612 | 1,146,959 | | | | | | | |
| 21092110008 | Programa de Atención de Puntos de Conflicto y Seguridad Vial. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 829,674,461 | | | 53,344,665 | | 0 | 0 | 829,674,461 | 53,344,665 | 0.00 | 29.50 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 0 | 157,070,371 | 53,344,665 | | | | | | | |
| 21092110009 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO DE 2021 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 446,157,325 | | | 80,532,715 | | 0 | 0 | 520,924,271 | 80,532,715 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 0 | 174,862,000 | 5,773,205 | | | | | | | |
| 21092110013 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "PAMELA" EN OCTUBRE DE 2021 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 162,620,000 | | | 11,488,361 | | 0 | 0 | 174,110,991 | 11,488,361 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22092110001 | OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 460,314,718 | | | 0 | | 0 | 0 | 460,314,718 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 0 | 128,544,000 | 0 | | | | | | | |
| 22092110002 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "OLAF" EN SEPTIEMBRE DE 2021 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 27,273,124 | | | 0 | | 0 | 0 | 27,273,124 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 21092120001 | Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2022, a través de su auscultación | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | K-028 Estudios de preinversión | 322,127,080 | 89,873,455 | 79,884,583 | 56,600,769 | 0 | 0 | 322,127,080 | 56,600,769 | 100.00 | 50.69 |
| 21092120002 | Verificación de calidad de las obras de infraestructura carretera a cargo de la SCT en 2022 | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | K-028 Estudios de preinversión | 311,127,923 | 102,350,753 | 102,218,144 | 39,108,427 | 0 | 0 | 311,127,923 | 39,108,427 | 100.00 | 27.37 |
| 21092120003 | Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender su planeación, construcción, modernización y conservación en 2022 | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | K-028 Estudios de preinversión | 135,295,064 | 57,775,792 | 67,897,273 | 5,934,789 | 0 | 0 | 135,295,064 | 5,934,789 | 100.00 | 9.46 |
| 21092120004 | Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2022. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión | 22,297,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,297,501 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21092140001 | Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | G-008 Derecho de Vía K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 1,555,639,615 | 0 | 0 | 24,097,497 | 0 | 0 | 1,555,639,615 | 24,097,497 | 100.00 | 2.67 |
| 21092140002 | Programa Contingente de Liberación de Derecho de Vía para Concesiones y APPs 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | G-008 Derecho de Vía K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 404,466,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,466,300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21092140003 | Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2022 | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes | 414,992,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,992,795 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13093110003 | Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | 456,531,592 | 0 | 0 | 73,917,773 | 0 | 0 | 11,907,109,512 | 73,917,773 | 0.00 | 65.95 |

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 13093110007 | Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,852,629 | 1,231,946,911 | 0 | 3,898,936,103 | 9,852,629 | 0.00 | 44.00 |
| 13093110008 | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros | 7,259,651,535 | 7,000,000,000 | 366,461,539 | 24,763,498 | 63,781,072,391 | 2,956,371,581 | 2,635,605,881 | 103,615,381,115 | 66,416,678,272 | 6.27 | 77.35 |
| 14093110002 | BRT Corredor Troncal La Laguna | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,407,115,951 | 0 | 3,420,346,852 | 0 | 0.00 | 80.00 |
| 14093110014 | Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,446,151 | 0 | 1,332,930,718 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14093110018 | Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros | 128,852,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167,243,362 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15093110005 | Sistema de Transporte Integrado (STI) en la Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,123,772 | 0 | 2,931,273,240 | 0 | 0.00 | 28.30 |
| 17093110003 | CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIBEBUS | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,416,270 | 0 | 2,651,824,099 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19093110001 | Adquisición de vehículos Línea 2 | NL | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo | 276,643,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,470,286 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19093110006 | SIT Zacatecas | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220,807,924 | 0 | 2,052,484,289 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2009D000001 | Gran Visión del Sector Ferroviario Mexicano | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión | 17,409,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,524,227 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2009D000002 | Estudios de Preinversión Tren Ligero de Naucalpan - Buenavista | CDMX, Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 28,219,447 | | | | 0 | 0 | 0 | 53,634,977 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2009D000003 | Estudios de Preinversión para el Tren Suburbano de Hidalgo (Tellez - Santa Lucia) | Hgo, Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 10,592,908 | | | | 0 | 10,592,908 | 0 | 42,371,632 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2009D000004 | Estudios de Preinversión Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital - Banderilla - Velodromo en Xalapa - Coatepec - Xico | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 16,090,493 | | | | 0 | 0 | 0 | 32,180,986 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2009D000005 | Estudios de Preinversión para el Tren de Pasajeros del Istmo de Tehuantepec | Oax, Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 12,872,394 | | | | 0 | 0 | 0 | 25,744,789 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2009D000006 | Estudios de Preinversión de Tram - Tren Tapachula - Aeropuerto Internacional- Puerto Chiapas (puerto de altura): | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 8,849,771 | | | | 0 | 7,240,722 | 0 | 32,180,987 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2009D000007 | Estudios de Preinversión Terminal Ferroviaria Intermodal Internacional, Ciudad Hidalgo, Chiapas | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 2,413,574 | | | | 0 | 2,413,574 | 0 | 9,654,296 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2009D000008 | Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey | NL | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 7,625,659,240 | | | | 0 | 0 | 0 | 25,432,028,303 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2009D000009 | Estudio para la implementación del laboratorio de seguridad ferroviaria | Qro. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 0 | | | | 0 | 10,726,995 | 0 | 21,453,991 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2009310002 | Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Culiacán, Sinaloa (SIT). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 0 | | | | 0 | 1,122,817,389 | 0 | 3,291,617,345 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2009310004 | Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA | CDMX, Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 2,324,179,764 | | | | 508,146,492 | 8,614,445,055 | 0 | 17,973,149,830 | 508,146,492 | 96.60 | 27.17 |
| | | | | | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | | 1,657,806,181 | 1,657,806,181 | 91,757,065 | | | | | | | |
| 2009310005 | Línea 4 Tren Ligero de Guadalajara | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 2,728,758,294 | | | | 0 | 0 | 0 | 14,406,503,377 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2109D000001 | Estudios de Preinversión para el Tren Regional Colima - Manzanillo | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 20,741,861 | | | | 0 | 0 | 0 | 41,483,723 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2109D000002 | Tren Monterrey, N.L. - Saltillo, Coahuila | Coah, NL | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 41,483,723 | | | | 0 | 0 | 0 | 41,483,723 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2109D000003 | Tren Monterrey - Nuevo Laredo | NL, Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 62,225,585 | | | | 0 | 0 | 0 | 62,225,585 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2109D000004 | Estudios de Preinversión para el Tren Ligero de Morelia, Michoacan | Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 31,112,792 | | | | 0 | 0 | 0 | 31,112,792 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21093110001 | SIT en la ZMVM, Trolebús, Tramo: Chalco - Tlahuac y Tramo Chalco - Santa Marta | CDMX, Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 28,607,117 | | | | 31,025,735 | 0 | 0 | 59,632,852 | 31,025,735 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21093110002 | Sistema Integrado de Transporte Público SIT Colima | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 0 | | | | 0 | 578,159,741 | 0 | 972,625,077 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21093110003 | Estudios de Pre inversión para la realización del Tren suburbano Coahuilteca, Derramadero-Ramos Arizpe, en el Estado de Coahuila. | Coah. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 37,454,814 | | | | 0 | 0 | 0 | 37,454,814 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21093110007 | Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México | CDMX, Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 4,393,211,906 | | | | 0 | 5,307,827,837 | 0 | 18,061,043,665 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | | 0 | 4,393,211,906 | 0 | | | | | | | |
| 2209D000002 | Estudios de Preinversión para la Formulación del Sistema Nacional de Corredores de Transporte Intermodal | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 4,116,229 | | | | 0 | 0 | 0 | 4,116,229 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22093110001 | Construcción del Ramal Ferroviario Estación Ing. Roberto Ayala - Dos Bocas, en el Estado de Tabasco. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 2,790,931,649 | | | | 0 | 0 | 0 | 6,054,378,298 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 22096230001 | Camino San Francisco de la Sierra. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 51,000,000 | | | | | 0 | 0 | 52,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 50,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 13096250007 | AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500 | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 158,042,768 | | | | | 0 | 0 | 316,007,407 | 164,574,436 | 15.10 | 30.47 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 07096270003 | Crucero Tonina-Crucero Montelilbano | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 73,596,575 | | | | | 0 | 0 | 420,222,056 | 191,305,656 | 0.00 | 49.24 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 08096270011 | Camino Cojtomil-Jetja-El Diamante. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 116,443,284 | | | | | 0 | 0 | 441,905,319 | 179,562,172 | 0.00 | 31.64 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11096270043 | Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr. Nuevo Huixtán - Bélgica | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 63,432,299 | | | | | 0 | 0 | 212,823,588 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12096270001 | José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 56,176,877 | | | | | 0 | 0 | 159,968,142 | 25,766,095 | 0.00 | 11.43 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15096270004 | Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 2,116,948,874 | | | | | 0 | 0 | 3,865,568,186 | 764,448,641 | 29.50 | 46.59 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 770,000,000 | 400,000,000 | 131,716,995 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18096270005 | E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canavial (Chavarria) | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 24,961,921 | | | | | 0 | 0 | 74,885,764 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19096270001 | E.C.Desv. Piedra Azul-Juan de Grijalva I | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 18,667,675 | | | | 0 | 0 | 0 | 26,348,083 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19096270003 | Camino Pueblo Nuevo - San José Mujular | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 32,774,011 | | | | 0 | 0 | 0 | 172,439,625 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 08096320008 | Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 426,232,504 | | | | 1,285,010,895 | 0 | 0 | 2,434,223,094 | 1,285,010,895 | 0.00 | 52.18 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 05096300002 | Los Herrera - Tamazula. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 374,597,403 | | | | 2,326,796,879 | 0 | 0 | 2,762,472,928 | 2,326,796,879 | 3.00 | 97.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 300,000,000 | 304,500,000 | 95,390,722 | | | | | | | |
| 21096300001 | Camino Los Altares - Otáez | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 80,011,731 | | | | 60,969,630 | 0 | 39,588,647 | 361,530,647 | 100,558,277 | 0.00 | 31.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20096310001 | PSV La Presita en la Carretera Federal 45 | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 150,177,936 | | | | 0 | 0 | 0 | 150,177,936 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20096310004 | PSV sobre la carretera federal 90 Irapuato - La Piedad libre, en la comunidad de La Soledad | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 171,631,926 | | | | 0 | 0 | 0 | 171,631,926 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 21096310001 | Entronque a Desnivel en la Carretera Federal No. 45 en el Km. 164+260 cruce con el Ramal a Comanjilla | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,903,851 | 0 | 276,903,851 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 05096320001 | Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 617,032,650 | 50,000,000 | 50,000,000 | 56,493 | 1,651,703,459 | 0 | 0 | 2,615,810,913 | 1,651,703,459 | 5.56 | 93.50 |
| 08096320020 | Acapulco-Zihuatanejo | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 2,435,804,073 | 300,000,000 | 70,000,000 | 63,249 | 3,533,551,204 | 0 | 0 | 6,982,245,061 | 3,533,551,204 | 4.00 | 53.00 |
| 10096320017 | Ayutla-Acatepec, Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 220,071,151 | 212,200,000 | 212,200,000 | 91,973,462 | 215,618,548 | 0 | 0 | 352,652,298 | 215,618,548 | 50.35 | 71.34 |
| 14096320002 | Modernización De E.C. (Tlapa Marquelia)-Capulín Chocolate. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 23,849,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,886,629 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16096320006 | Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 48,245,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,785,425 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22096320001 | Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lim. de Edos. Gro./Oax. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión / Contratación | K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 832,067,098 | 0 | 220,000,000 | 114,783 | 114,783 | 0 | 0 | 2,982,128,000 | 114,783 | 0.60 | 0.00 |
| 09096330015 | Huazalingo - Tlanchinol | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 20,260,650 | 0 | 0 | 0 | 157,157,840 | 0 | 0 | 187,180,453 | 157,157,840 | 0.00 | 77.22 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 13 de 21

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 12096360021 | San José Cayaco - Hacienda Vieja. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 62,829,159 | 0 | 0 | 0 | 11,801,215 | 0 | 0 | 137,190,724 | 11,801,215 | 0.00 | 16.67 |
| 12096360024 | E.C. (El Copetiro - Tancitaro) - Apúndaro - Pareo. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 24,903,138 | 0 | 0 | 0 | 22,870,364 | 0 | 0 | 71,433,474 | 22,870,364 | 0.00 | 30.82 |
| 14096360032 | Libramiento Zinapécuaro. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 23,912,186 | 0 | 0 | 0 | 13,716,524 | 0 | 0 | 53,217,854 | 13,716,524 | 0.00 | 15.27 |
| 20096360001 | Camino El Tepehuaje - E.C. (Ixtlán-Rincón del Mezquite) | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 18,664,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,664,972 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20096360002 | La Barra - El Chupadero - La Mesa de Manzanillo | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 23,135,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,662,674 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21096360002 | Descansadero - Puerto de San Simón. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 26,445,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,891,746 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19096380001 | Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 493,922,549 | 283,410,000 | 283,410,000 | 83,046,452 | 270,185,056 | 0 | 0 | 681,061,154 | 270,185,056 | 70.40 | 39.51 |
| 20096380001 | Eje Interestatal (Tepic - Aguascalientes), tramo: Carretones - Mesa de Pajaritos - Camotlán | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 445,950,023 | 430,000,000 | 430,000,000 | 56,490,377 | 96,429,956 | 0 | 0 | 487,433,746 | 96,429,956 | 100.00 | 18.04 |
| 20096380002 | Boulevard Costero Riviera Nayarit | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 697,254,699 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,716,319,261 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 14 de 21

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20096380003 | Puente 80 del Municipio de Ruiz. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 85,815,963 | | | | 56,652,862 | 0 | 0 | 171,631,926 | 56,652,862 | 0.00 | 99.80 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 05096400027 | Acayucan - Ent. La Ventosa | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 643,619,723 | | | | 4,613,619,844 | 0 | 0 | 5,499,324,365 | 4,613,619,844 | 2.00 | 82.56 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 203,500,000 | 573,500,000 | 64,215,370 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 64,000,000 | 1,096,553 | | | | | | | |
| 08096400015 | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 1,099,600,540 | | | | 5,477,200,540 | 0 | 1,274,358,125 | 17,454,076,278 | 6,751,558,665 | 0.50 | 75.03 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 523,999,996 | 203,999,996 | 47,673,464 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 63,200,000 | 54,007,066 | | | | | | | |
| 16096400004 | Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000 | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 29,038,606 | | | | 84,360,682 | 0 | 0 | 177,969,627 | 84,360,682 | 25.00 | 78.33 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 28,000,000 | 28,000,000 | 18,706,284 | | | | | | | |
| 16096400005 | Camino Llano Crucero - Cerro Costoche - San Pablo Lachiriegua -San Pedro Quiatoni. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 19,601,059 | | | | 14,523,357 | 0 | 0 | 206,816,951 | 14,523,357 | 0.00 | 10.90 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17096400001 | Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca - El Coquito tramo del Km 0+000 al Km 11+500 | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 44,186,667 | | | | 0 | 0 | 0 | 61,349,859 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17096400002 | Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 10,370,931 | | | | 45,081,267 | 0 | 0 | 66,632,559 | 45,081,267 | 26.50 | 73.50 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,555,754 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 19096400001 | Puente Vehicular Yolotepec sobre Río Verde. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 31,107,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,107,535 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20096400001 | Libramiento de Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 268,174,885 | 0 | 0 | 0 | 2,856,196,057 | 0 | 6,697,821,702 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20096400002 | Camino E.C. (Sn P Amuzgos - Cacahuatpec) - Sn Antonio Ocotlán Incluye Ramal a Sn Pedro Amuzgos y Sn Martín Amuzgos (Edo Oax) - Gpe Victoria (Edo Gro) | Gro., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 103,709,308 | 100,000,000 | 100,000,000 | 20,010,402 | 0 | 0 | 326,715,432 | 231,741,361 | 60.00 | 63.99 |
| 20096400004 | San Pedro y San Pablo Ayutla Tramo Cerro Costoche - San Juan Juquila Mixes | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 5,899,847 | 0 | 0 | 0 | 31,249,764 | 0 | 52,025,927 | 31,249,764 | 0.00 | 57.75 |
| 20096400005 | Camino El Desengaño - San Silverio El Cedral - La Mina | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 53,002,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,004,168 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21096400011 | Puente Vehicular Tlaltepusco | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 39,494,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,494,534 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21096400015 | Camino Colonia Jordán - Ejido el Jordán | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 25,512,490 | 24,600,000 | 24,600,000 | 76,759 | 12,912,185 | 0 | 38,372,444 | 12,912,185 | 1.00 | 99.00 |
| 09096410023 | IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | 11,120,495 | 0 | 0 | 0 | 757,169,284 | 0 | 573,077,369 | 757,169,284 | 0.00 | 98.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20096410001 | Camino Texmalaquilla - San Manuel de la Sierra | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 18,600,610 | | | | 0 | 0 | 0 | 18,600,610 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21096420001 | MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 540, QUERÉTARO ¿ CHICHIMEQUILLAS, QUERÉTARO | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 0 | | | | 0 | 37,850,514 | 0 | 130,673,727 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22096430001 | Puente Vehicular Nichupté | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 1,800,000,000 | | | | 934,692 | 0 | 0 | 5,580,000,000 | 934,692 | 0.60 | 0.00 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 1,800,000,000 | 934,692 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22096430002 | Conexión entre Av. Huayaacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 116,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 237,800,000 | 0 | 0.60 | 0.00 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 60,000,000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22096430003 | Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez. Tr: Boulevard Colosio | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 348,000,000 | | | | 359,414 | 0 | 0 | 1,084,600,000 | 359,414 | 0.60 | 0.00 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 348,000,000 | 359,414 | | | | | | | |
| 13096440027 | Damian Carmona - El Aguacate. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 19,086,750 | | | | 17,890,755 | 0 | 0 | 37,304,005 | 17,890,755 | 0.00 | 39.99 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17096440002 | Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 2,022,331,499 | | | | 1,348,757,260 | 0 | 0 | 5,456,887,836 | 1,348,757,260 | 18.20 | 20.90 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 975,000,000 | 896,300,000 | 185,105,361 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 35,000,000 | 1,921,436 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 19096440001 | Eje I40 en San Luis Potosí | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 470,686,599 | | | | 0 | 0 | 1,572,719,553 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18096450001 | Terminación de la Carretera Badiraguato Parral. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 350,330,041 | | | | 1,410,394,500 | 0 | 1,856,569,820 | 1,410,394,500 | 12.88 | 92.17 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 337,800,000 | 337,800,000 | 29,125,750 | | | | | | |
| 18096450002 | Cerrillos - Producto de la Revolución | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 36,346,712 | | | | 0 | 0 | 72,693,425 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18096450003 | Ipucha-El Sabino | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 37,315,958 | | | | 0 | 0 | 71,239,557 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18096450004 | San Juan - Vado Hondo | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 41,859,875 | | | | 0 | 0 | 83,719,749 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18096450005 | Badiraguato-Otatillos, tramo del km 12+400 al km 38+200 | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 38,446,745 | | | | 0 | 0 | 145,871,472 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19096450002 | Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita | Dgo., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 363,981,575 | | | | 517,572,938 | 0 | 806,256,148 | 517,572,938 | 26.76 | 84.07 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 350,963,268 | 330,963,268 | 73,357,151 | | | | | | |
| 21096450001 | Ampliación de la carretera Guasave-Las Clonias a 12 metros de corona, 2 carriles con acotamientos, del tramo de km 29+260 al km 37+670 | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 103,709,308 | | | | 26,773,257 | 0 | 103,709,308 | 26,773,257 | 100.00 | 23.45 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 100,000,000 | 80,000,000 | 26,773,257 | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 18 de 21

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 14096460006 | Agua Prieta Bavispe. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 303,868,271 | 293,000,000 | 293,000,000 | 151,739,113 | 358,767,237 | 0 | 0 | 554,250,855 | 358,767,237 | 55.79 | 56.96 |
| 20096460003 | Camino Agua Prieta - Bavispe. Tr. del Km. 80+000 al Km. 140+000. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 472,032,914 | 455,150,000 | 455,150,000 | 156,035,099 | 479,698,402 | 0 | 143,302,627 | 804,939,792 | 623,001,029 | 89.50 | 46.33 |
| 06096470005 | Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa - Eントnque Autopista Las Choapas - Ocozacoautla | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 319,281,390 | 307,861,847 | 280,401,847 | 96,471,790 | 1,524,378,647 | 0 | 0 | 1,681,532,868 | 1,524,378,647 | 9.00 | 90.60 |
| 12096470009 | VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500 | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 165,897,254 | 0 | 0 | 0 | 142,943,960 | 0 | 0 | 585,191,796 | 142,943,960 | 0.00 | 0.00 |
| 13096470001 | Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión / Contratación | K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 611,064,949 | 0 | 70,900,000 | 15,542,066 | 3,110,853,669 | 0 | 0 | 4,158,640,810 | 3,110,853,669 | 0.00 | 68.31 |
| 20096470001 | Puente Quintín Arauz. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 420,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 173,586,486 | 235,189,815 | 0 | 0 | 481,603,329 | 235,189,815 | 100.00 | 56.00 |
| 11096480005 | Cd. Victoria - Lim. Edos. N.L. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 115,413,215 | 0 | 0 | 0 | 1,375,320,246 | 0 | 0 | 2,440,190,344 | 1,375,320,246 | 0.00 | 32.75 |
| 11096490002 | Libramiento de Calpulalpan. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 277,745,857 | | | | 914,482 | 0 | 0 | 1,345,809,838 | 914,482 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

Página: 19 de 21

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20096490001 | Los Reyes-Zacatepec, tramo del km 112+440 al km 115+500 | Tlx. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 825,978,644 | | | | 45,976 | 0 | 0 | 1,179,969,491 | 45,976 | 22.22 | 0.00 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 296,400,000 | 296,400,000 | 45,976 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 04096500001 | Acceso al Puerto de Veracruz | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 382,274,572 | | | | 1,231,945,595 | 0 | 0 | 1,723,076,991 | 1,231,945,595 | 0.00 | 78.30 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11096500018 | Ozuluama-Tampico | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 570,401,192 | | | | 916,828,551 | 0 | 0 | 2,208,302,886 | 916,828,551 | 6.60 | 37.74 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 250,000,000 | 450,000,000 | 43,221,444 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 5,100,000 | 310,261 | | | | | | | |
| 13096500015 | Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 360,593,325 | | | | 1,824,602,622 | 0 | 40,659,915 | 2,074,179,326 | 1,865,262,537 | 0.00 | 62.74 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 250,000,000 | 34,480,175 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19096500001 | Modernización del Tramo Entronque Cabeza Oimeca Paso a Desnivel Tamaca | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 321,809,861 | | | | 88,225,372 | 0 | 0 | 1,093,030,608 | 88,225,372 | 0.00 | 3.70 |
| | | | | | K-003 Proyectos de construcción de carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20096500001 | Cámino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilatatlán | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 124,451,169 | | | | 150,730,628 | 0 | 0 | 234,105,946 | 150,730,628 | 78.00 | 67.34 |
| | | | | | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 120,000,000 | 120,000,000 | 54,478,464 | | | | | | | |

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total | |
| 20096500002 | Camino Minatitlan - Hidalgotitlan | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 70,003,783 | | 67,500,000 | 67,500,000 | 28,947,869 | | 0 | 0 | 269,125,654 | 227,997,692 | 51.00 | 78.22 |
| 22096500001 | Libramiento Sayula | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 221,475,727 | | 0 | 37,500,000 | 0 | | 0 | 0 | 527,323,157 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11096510001 | Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcanal. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 20,368,030 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 142,914,019 | 86,662,930 | 0.00 | 66.67 |
| 18096510002 | Camino Alimentador E.C. (Emiliano Zapata - Xouhayan) - Huntochac | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 63,849,057 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 255,396,228 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19096510001 | Sotuta - Holcá | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 32,818,451 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 104,521,321 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19096510002 | E.C. (Xul - Emiliano Zapata) - Xohuayán - Tekax | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 38,395,588 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 112,787,039 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20096510001 | Sotuta - Tixcaltuyub | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 36,739,959 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 78,843,416 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13096520013 | Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 106,547,841 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,055,302,651 | 726,836,620 | 0.00 | 52.60 |

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Sector Central

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|---|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 14096520021 | El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 43,551,602 | 0 | 0 | 0 | 61,322,878 | 0 | 0 | 199,307,349 | 61,322,878 | 0.00 | 45.45 |
| 15097120001 | Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT) | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Preinversión | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | 155,455,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,640,821,308 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1109A000003 | Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución / Operación | K-010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología | 217,539,031 | 0 | 0 | 0 | 224,873,634 | 0 | 0 | 912,547,914 | 224,873,634 | 0.00 | 97.00 |
| 1609A000001 | Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte | 21,024,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,150,318 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1909C000001 | REESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS AÉREOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO METROPOLITANO | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,367,231,836 | 800,000,000 | 745,132,109 | 1,902,717 | 1,043,765,881 | 0 | 0 | 4,781,315,152 | 1,043,765,881 | 31.37 | 21.54 |
| 2009C000001 | Sustitución de Sistemas de Radioayudas a la Navegación Aérea. | BC, BCS, Coah, Chi, Hgo, NL, Oax, Tab, Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea | 182,014,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,014,067 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2209C000001 | Mobiliario y equipo de apoyo para Unidades de servicio para 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea | 35,966,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,966,704 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2209D000001 | Estudios de Preinversión para el Tren Ligero de Campeche | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión | 15,514,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,029,681 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 **Economía**
Sector Central

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2010710001 | Mantenimiento a la escalera de emergencia de Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 20,467,762 | | | | 6,436,164 | 0 | 0 | 26,733,674 | 6,436,164 | 0.00 | 25.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 1 de 5

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2116170001 | Equipamiento para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (DCBTED) | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-068 Educación Física de Excelencia | 21,391,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,391,184 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22116170001 | Equipamiento deportivo para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-068 Educación Física de Excelencia | 19,868,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,868,805 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22116170002 | Equipamiento médico, de laboratorio, industrial y electrónico para planteles de la DGBTED | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-068 Educación Física de Excelencia | 18,191,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,191,177 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A000001 | Programa de actualización de la conectividad de los equipos tecnológicos en la UPN Ajusco. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | 9,598,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,598,058 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111B000001 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de la Unidad Académica ESIME Azcapotzalco | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | 56,363,199 | 0 | 60,990,062 | 0 | 0 | 0 | 56,363,199 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111B000002 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de la Unidad Académica ESIME Ticomán | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | 61,970,020 | 0 | 61,970,020 | 0 | 0 | 0 | 61,970,020 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111B000003 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESEO, CICS MA Y CICS ST | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | 59,458,888 | 0 | 59,458,887 | 0 | 0 | 0 | 59,458,888 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111B000004 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ENCB y UPIBI | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | 61,075,900 | 0 | 61,075,900 | 0 | 0 | 0 | 61,075,900 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111B000005 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESE, EST, ESCA ST y ESCA Tepepan | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | 62,161,853 | 0 | 62,161,853 | 0 | 0 | 0 | 62,161,853 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111B000006 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de 10 Unidades Académicas del IPN | CDMX, Gto., Mex., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | 50,629,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,629,071 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111B000007 | Equipamiento de bienes TIC para las Unidades Académicas de Nivel Medio Superior | CDMX, Gto., Mex., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 51,854,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,854,618 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 2 de 5

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | E-007 Servicios de Educación Media Superior | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111B000008 | Programa de equipamiento de bienes de Tecnología de la Información y la Comunicación para las Unidades Académicas de Nivel Superior | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 51,642,282 | | | | 0 | 0 | 51,642,282 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111B000009 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica UPIIC Coahuila | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 47,072,537 | | | | 0 | 0 | 47,072,537 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111B000010 | Adquisición de mobiliario para la Unidad Académica UIPEM | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 20,734,866 | | | | 0 | 0 | 20,734,866 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111B000011 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de la Unidad Académica UPIIC Coahuila | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 5,981,219 | | | | 0 | 0 | 5,981,219 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2211B000001 | Proveer de Infraestructura al Centro de Datos Nodo UPIICSA | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 41,657,919 | | | | 0 | 0 | 41,657,919 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2211B000002 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica ESM | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 62,186,096 | | | | 0 | 0 | 62,186,096 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2211B000003 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESIA Tecamachalco y ESIA Ticmán | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 61,832,962 | | | | 0 | 0 | 61,832,962 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1911B010004 | Vehículos Operaciones | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 8,420,412 | | | | 0 | 0 | 8,420,412 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1911B010005 | FT Electromecánica | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 30,084,477 | | | | 0 | 0 | 30,084,477 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1911B010006 | Vehículos Producción | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 2,196,081 | | | | 0 | 0 | 2,196,081 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 3 de 5

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1911B010007 | Terreno SLP | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 3,352,171 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,352,171 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2011B010001 | Sistema Tx-RX Sat | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 18,557,171 | | | | 0 | 0 | 0 | 18,557,171 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2011B010002 | FT Equipo Digital | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 30,084,477 | | | | 23,921,275 | 0 | 0 | 53,937,496 | 23,921,275 | 0.00 | 45.54 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2011B010003 | NR C11 Puebla | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 2,579,544 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,579,544 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2011B010004 | NR C11 Monterrey | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 2,579,544 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,579,544 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111B010001 | Canal 11.3 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 89,100,611 | | | | 0 | 0 | 0 | 89,100,611 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111B010003 | Sistema Telepromter | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 1,228,248 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,228,248 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111B010004 | Equipo Mantenimiento AA | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 71,699 | | | | 0 | 0 | 0 | 71,699 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 71,699 | 0 | | | | | | | |
| 2111B010005 | Transmisión Diferida | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 1,738,969 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,738,969 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111B010006 | NR C11 Centro | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 191,295,965 | | | | 0 | 0 | 0 | 191,295,965 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111B010009 | SS Incendios | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | Preinversión | | 1,331,656 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,331,656 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 4 de 5

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 211B010010 | Mobiliario CII | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 154,589 | | | 0 | 0 | 0 | 154,589 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2211B010001 | Monitores Videowall | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 195,920 | | | 0 | 0 | 0 | 195,920 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2211B010002 | Digitalización Acervos | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 26,830,208 | | | 0 | 0 | 0 | 26,830,208 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2111K000001 | Infraestructura Tecnológica de la UnADM | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 78,361,654 | | | 0 | 0 | 0 | 78,361,654 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2211M000001 | Equipos de Laboratorios y Talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona centro | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 149,500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 149,500,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2211M000002 | Equipos de Laboratorios y Talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona norte | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 146,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 146,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2211M000003 | Equipos de Laboratorios y Talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona sur-sureste | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 149,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 149,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2211M000004 | Mobiliario y equipo administrativo para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 96,314,291 | | | 0 | 0 | 0 | 96,314,291 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2211M000005 | Tecnologías de la Información y Comunicación para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 110,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 110,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2211M000006 | Mobiliario y Equipo Escolar para las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 33,685,709 | | | 0 | 0 | 0 | 33,685,709 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
Sector Central

Página: 5 de 5

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 20112160004 | Adquisición de aires acondicionados y UPS para la infraestructura de la DGTVE | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 36,265,876 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,265,876 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

12 Salud
Sector Central

Página: 1 de 3

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 06125120002 | Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Ejecución | | 13,175,345 | | | 87,549,784 | 0 | 0 | 263,506,899 | 87,549,784 | 3.96 | 82.51 |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 5,052,147 | 4,259,351 | 810,509 | | | | | | |
| 06125120003 | Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Ejecución | | 34,004,397 | | | 226,374,849 | 0 | 0 | 680,087,940 | 226,374,849 | 3.84 | 83.04 |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 12,835,590 | 11,001,125 | 2,045,731 | | | | | | |
| 06125120004 | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Ejecución | | 28,570,205 | | | 183,165,224 | 0 | 0 | 571,404,098 | 183,165,224 | 3.12 | 85.96 |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 10,739,431 | 9,062,518 | 1,740,161 | | | | | | |
| 21125140004 | Desastre Natural llluvias septiembre 2019 Sinaloa | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 188,484 | | | 1,374,179 | 0 | 0 | 1,562,664 | 1,374,179 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21125140006 | Reforzamiento Estructural y Rehabilitación de los Edificios A-1 Auditorio, B, B-1 y C, dañados por el sismo del 19/09/2017 | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 52,167,894 | | | 36,567,439 | 0 | 0 | 88,735,333 | 36,567,439 | 0.00 | 62.94 |
| | | | | | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21125140007 | Construcción por sustitución del Centro de Salud Mapastepec dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021 | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 10,947,205 | | | 7,937,355 | 0 | 0 | 18,884,560 | 7,937,355 | 0.00 | 86.15 |
| | | | | | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21125140009 | Sustitución CS Acapetlahuaya Gro 2021 | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 2,776,335 | | | 5,908,747 | 0 | 0 | 8,710,662 | 5,908,747 | 0.00 | 72.50 |
| | | | | | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21125140010 | Sustitución CS San Miguelito Gro | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación | | 7,852,149 | | | 0 | 0 | 0 | 7,852,149 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21125140011 | Sustitución del Centro de salud de Huehuetlán el Chico, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación | | 12,197,702 | | | 0 | 0 | 0 | 12,197,702 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21125140012 | Desastre Natural llluvias junio 2018 Quintana Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación | | 5,044,000 | | | 0 | 0 | 0 | 21,268,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22125140001 | Mantenimiento de 2 Centros de Salud en el municipio de Tepalcingo del Estado de Morelos | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 3,911,441 | | | 0 | 0 | 0 | 3,911,441 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
Sector Central

Página: 2 de 3

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|---------------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,689,950 | 0 | 496,325,145 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2012610011 | Sustitución del Hospital General de Huajuapán de León, Oaxaca | Oax. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,689,950 | 0 | 496,325,145 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21126110002 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, 2021 | Nay. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607,021,318 | 0 | 1,064,291,411 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21126110003 | Obra nueva y equipamiento del Hospital General de 30 camas en el municipio de Jiutepec | Mor. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,860,920 | 0 | 432,406,352 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21126110004 | Ampliación y equipamiento del Centro Oncológico de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas | Tamps. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,828,517 | 0 | 122,828,517 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21126110005 | Equipamiento para el Fortalecimiento del Hospital General de León con Resonador Magnético, 2022 | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,921,774 | 0 | 43,921,774 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21126110006 | Equipamiento Acelerador Lineal y Braquiterapia para el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasus" | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,401,673 | 0 | 121,401,673 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22126110001 | Gto. Sustitución y Equipamiento de la UMAPS San José de Otates en la localidad de San José de Otates, municipio de Manuel Doblado | Gto. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,761,385 | 0 | 16,761,385 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22126110002 | Sustitución del Hospital General Agustín O'Horán en la Ciudad de Mérida, Yucatán | Yuc. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,171,079,001 | 0 | 3,293,727,758 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2112L000001 | Programa Nacional de Tamiz Metabólico Neonatal | Coah., Chis., CDMX., Hgo. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 13,851,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,851,381 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 05125000001 | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Ejecución | | 19,071,835 | 12,874,406 | 10,348,981 | 1,183,475 | 195,546,293 | 0 | 0 | 381,436,700 | 195,546,293 | 5.04 | 84.95 |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 12,874,406 | 10,348,981 | 1,183,475 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 **Salud**
Sector Central

Página: 3 de 3

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------|--------|--------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
Sector Central

Página: 1 de 6

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 1813130009 | Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 566,707,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,743,822,495 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2113180002 | Adquisición de Tecnología para el Fortalecimiento de la Red de Datos del Sistema de Inteligencia de la Armada de México. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales | 20,000,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,113 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2113180003 | Modernización de sistemas aéreos no tripulados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales | 38,092,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,092,787 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21131220002 | Replica de Sistema Aereo No Tripulado. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales | 38,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 08132110005 | Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales | NDC. | Proyecto de Infraestructura Gubernamental | Preinversión / Contratación | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | 397,966,330 | 0 | 0 | 0 | 524,296 | 0 | 775,051,149 | 524,296 | 0.00 | 0.00 |
| 13132110005 | Construcción de Embarcaciones Interceptoras | NDC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 655,247,460 | 0 | 0 | 0 | 100,483,935 | 0 | 931,210,667 | 100,483,935 | 0.00 | 12.50 |
| 13132110006 | Construcción de Embarcaciones para Transporte de Personal | NDC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 79,436,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,617,208 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13132110008 | Construcción de Buques Patrulla Costera | NDC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 2,303,599,071 | 0 | 0 | 0 | 1,102,330,771 | 0 | 4,125,397,943 | 1,102,330,771 | 0.00 | 29.54 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
Sector Central

Página: 2 de 6

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 13132110010 | Construcción de Buques Tanque Auxiliar | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 116,675,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,702,520 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13132110011 | Construcción de Buques Remolcadores de Altura | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 313,440,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,253,763,732 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16132110005 | Adquisición de Activos para Operaciones Navales | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 1,861,546,341 | 1,597,391,193 | 1,208,021,202 | 345,376,660 | 0 | 0 | 23,952,677,054 | 3,141,849,699 | 0.00 | 99.00 |
| 18132110001 | Construcción de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 531,904,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,255,239,040 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21132110001 | CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 829,674,461 | 0 | 385,700,000 | 0 | 1,037,093,073 | 0 | 2,244,611,657 | 1,037,093,073 | 0.00 | 10.16 |
| 21132110002 | Construcción de Embarcaciones de Respuesta Inmediata (ERI) | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 349,500,367 | 0 | 122,200,000 | 0 | 98,647,617 | 0 | 1,048,501,101 | 98,647,617 | 0.00 | 46.87 |
| 21132110006 | Adquisición de buques tipo Ferry | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 570,401,192 | 0 | 272,190,000 | 251,769,420 | 251,769,420 | 0 | 570,401,192 | 251,769,420 | 0.00 | 0.00 |
| 10132160001 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 184,210,810 | 96,620,000 | 96,620,000 | 46,834,608 | 1,383,698,966 | 0 | 2,712,621,451 | 1,383,698,966 | 0.00 | 100.00 |
| 10132160002 | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 267,553,423 | | | | 1,876,682,648 | 0 | 3,785,585,287 | 1,876,682,648 | 0.00 | 100.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
Sector Central

Página: 3 de 6

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | | 138,710,000 | 138,710,000 | 67,297,643 | | | | | | | |
| 12132160002 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 162,894,835 | | | 1,081,248,469 | 0 | 0 | 2,341,407,945 | 1,081,248,469 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | | 108,490,000 | 108,490,000 | 43,161,381 | | | | | | | |
| 13132160020 | Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción | NDC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 9,203,145 | | | 0 | 0 | 0 | 64,422,015 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14132160011 | Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 536,027,104 | | | 2,912,297,165 | 0 | 4,868,974 | 7,127,142,483 | 2,917,166,139 | 0.00 | 98.00 | |
| | | | | | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | | 358,620,000 | 358,620,000 | 149,826,612 | | | | | | | |
| 14132160016 | Adquisición de activos para actividades sustantivas | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 178,408,637 | | | 1,039,785,305 | 0 | 0 | 2,461,842,120 | 1,039,785,305 | 0.00 | 99.00 | |
| | | | | | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | | 117,520,000 | 117,520,000 | 59,053,583 | | | | | | | |
| 14132160017 | Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 54,731,090 | | | 395,079,268 | 0 | 0 | 833,330,115 | 395,079,268 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | | 36,090,000 | 36,090,000 | 17,816,107 | | | | | | | |
| 14132160036 | Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 64,754,674 | | | 467,940,406 | 0 | 0 | 989,861,479 | 467,940,406 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | | 42,750,000 | 42,750,000 | 21,118,130 | | | | | | | |
| 14132160037 | Adquisición de activos para operaciones de vigilancia | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 198,765,546 | | | 1,317,264,793 | 0 | 0 | 2,901,969,017 | 1,317,264,793 | 0.00 | 99.00 | |
| | | | | | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | | 132,430,000 | 132,430,000 | 65,753,581 | | | | | | | |
| 21132160002 | Construcción del muelle de Puerto Balleto, Nay. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 92,077,333 | | | 0 | 0 | 0 | 195,786,641 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
Sector Central

Página: 4 de 6

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 21132160005 | Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales | 70,000,000 | 0 | 476,276 | 271,544 | 0 | 0 | 70,000,000 | 271,544 | 0.00 | 0.39 | |
| 21132160014 | Reconstrucción de Infraestructura Naval dañada por desastres naturales. | NDG. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 131,550,333 | 0 | 0 | 89,425,755 | 0 | 0 | 220,976,088 | 89,425,755 | 0.00 | 40.48 | |
| 21132160015 | Reconstrucción de Infraestructura Naval dañada por desastres naturales. | NDG. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 86,320,799 | 0 | 0 | 83,882,724 | 0 | 0 | 195,903,347 | 83,882,724 | 0.00 | 55.94 | |
| 21132160016 | Modernización de TIC's para capitanías de puerto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales | 155,553,591 | 0 | 10,193,576 | 0 | 0 | 0 | 155,553,591 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21132160017 | Fortalecimiento del Centro de Alerta de Tsunamis. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales | 5,247,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,247,094 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21132160018 | Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | 2,177,673,465 | 0 | 1,134,600,000 | 0 | 361,713,175 | 0 | 0 | 5,523,931,135 | 361,713,175 | 0.00 | 20.00 |
| 22132160001 | Adquisición de Estación Meteorológica de buque para el velero "ARM.- Cuauhtémoc" | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales | 680,000 | 0 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | 680,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | |
| 22132160002 | Construcción y Equipamiento de las Instalaciones Navales en Dos Bocas, Paraíso y Chiltepec, Tabasco | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | 1,732,380,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,453,505,163 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22132160003 | Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec | Oax.,Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 1,381,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381,570,000 | 0 | 22.94 | 0.00 | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 204,299,991 | 0 | | | | | | | |
| 22132160004 | Construcción y Equipamiento de la Estación Naval de Busqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Islas Marias. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 144,773,701 | | | 0 | | 0 | 0 | 144,773,701 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20133110001 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 266,177,179 | | | 415,671,267 | | 0 | 0 | 869,842,491 | 415,671,267 | 0.00 | 34.88 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20133110004 | Construcción y equipamiento del Hospital General Naval en La Paz, Baja California Sur | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 369,218,936 | | | 209,930,052 | | 0 | 0 | 604,224,227 | 209,930,052 | 0.00 | 55.86 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 360,280,000 | 0 | | | | | | | |
| 20133110005 | Construcción y equipamiento del Hospital Naval en Campeche, Campeche | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 455,340,698 | | | 219,825,049 | | 0 | 0 | 690,449,698 | 219,825,049 | 0.00 | 73.35 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 314,800,000 | 0 | | | | | | | |
| 21133110001 | Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Naval de Acapulco, Gro. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 120,284,269 | | | 148,045,820 | | 0 | 0 | 334,029,152 | 148,045,820 | 0.00 | 63.99 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 181,600,000 | 0 | | | | | | | |
| 21133110003 | Ampliación, Remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades, de Mazatlan, Sin. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 341,599,807 | | | 0 | | 0 | 0 | 625,348,473 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 132,700,000 | 0 | | | | | | | |
| 21133110004 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Isla Mujeres, Q. Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 231,532,980 | | | 82,640,574 | | 0 | 0 | 335,242,288 | 82,640,574 | 0.00 | 30.95 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 132,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 21133110007 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Yukalpeten, Yuc. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 217,066,963 | | | 0 | | 0 | 0 | 320,776,271 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21133110008 | Reemplazo de 06 elevadores para el Centro Médico Naval. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 12,284,528 | | | 0 | | 0 | 0 | 12,284,528 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
Sector Central

Página: 6 de 6

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | A-007 Administración y fomento de los servicios de salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22133110001 | Adquisición de mobiliario y equipo e instrumental médico, odontológico y de laboratorio. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 147,495,800 | | | 0 | | 0 | 0 | 147,495,800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | A-007 Administración y fomento de los servicios de salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22133110002 | Ampliación, Remodelación y Equipamiento de la Clínica Naval de San Blas | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 233,478,733 | | | 0 | | 0 | 0 | 233,478,733 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19095100001 | Rehabilitación de infraestructura portuaria en Playa las Gatas, Zihuatanejo, Gro. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 6,692,805 | | | 0 | | 0 | 0 | 6,692,805 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20095100001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA PLAYA DE LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO, GRO. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 81,285,953 | | | 0 | | 0 | 0 | 190,984,180 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20095100002 | Protección costera en La Vigueta, Tecolutla, Veracruz. Primera etapa. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 35,605,023 | | | 0 | | 0 | 0 | 35,605,023 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21095100002 | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Gro. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 48,579,749 | | | 0 | | 0 | 0 | 48,579,749 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

14 Trabajo y Previsión Social
Sector Central

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 22145120001 | Adquisición de equipos de aire acondicionado para las ORFT y US, así como para las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje de la STPS, en 2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 7,189,294 | | | 0 | 0 | 0 | 7,189,294 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | M-001 Actividades de apoyo administrativo | | 0 | 7,189,294 | 0 | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Sector Central

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 20151130001 | Movilidad Integral en Cancún | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 831,172,838 | | | | 0 | 0 | 3,211,659,103 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20151130002 | Parque El Chamizal en Ciudad Juárez | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 143,154,533 | | | | 0 | 0 | 2,288,553,609 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20151130003 | Malecón Villahermosa | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 493,679,450 | | | | 0 | 0 | 2,087,100,259 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2115B000001 | Programa de Inversión para la adquisición de Equipos de Computo, Antivirus y No-Break 's para Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales del RAN. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 33,986,577 | | | | 0 | 0 | 33,986,577 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | P-003 Modernización del Catastro Rural Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 1 de 17

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 22161260001 | Reconstrucción de la infraestructura costera de 3 municipios del estado de Colima | Col. | Otros proyectos de Inversión | Preinversión | | 2,973,134 | | | | 0 | 0 | 2,973,134 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13165120002 | Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Ejecución/ Operación | | 212,604,081 | | | | 1,785,638,531 | 0 | 3,769,226,328 | 1,785,638,531 | 5.04 | 38.64 |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 205,000,000 | 200,000,000 | 60,465,810 | | | | | | |
| 21166120001 | Proyecto de Gestión Integral de Residuos en la Zona Norte de la Región Olmeca de Veracruz | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 123,882,607 | | | | 0 | 87,670,140 | 266,655,103 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22166120001 | Estudios de Gestión Integral de Residuos para el Municipio de Chihuahua | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 0 | | | | 0 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22166120002 | Elaboración de Estudios en materia de residuos sólidos urbanos para Tlaxcala | Tlax. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 0 | | | | 0 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17167100001 | Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto. | Gto. | Programa Ambiental | Ejecución/ Operación | | 121,669,647 | | | | 32,270,199 | 0 | 510,136,522 | 119,900,109 | 13.28 | 51.12 |
| | | | | | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental | | 67,862,831 | 67,862,831 | 0 | | | | | | |
| 0316B000058 | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 49,564,857 | | | | 573,696,968 | 5,507,207 | 1,295,124,449 | 573,696,968 | 0.00 | 43.10 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal techificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0316B000230 | Integración de oficinas centrales de la CNA | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Ejecución | | 159,943,705 | | | | 1,411,730,092 | 0 | 3,107,604,576 | 1,411,730,092 | 0.68 | 59.38 |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 20,000,000 | 20,000,000 | 2,954,365 | | | | | | |
| 0616B000034 | Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. | Gto., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 2,276,168,141 | | | | 8,551,033,257 | 0 | 16,444,315,764 | 9,549,318,475 | 0.00 | 89.74 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 1,500,000,000 | 2,048,669 | | | | | | |
| 0816B000086 | Construcción del Túnel Emisor Oriente. | CDMX., Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 766,122,000 | | | | 5,866,209,335 | 0 | 49,352,648,492 | 35,890,977,429 | 0.00 | 65.40 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 2 de 17

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total | |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 505,800,000 | 6,309,471 | | | | | | | | |
| 0816B000219 | Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa | Sin. | Proyecto de Infraestructura Económica | Ejecución | | 5,071,150,985 | | | | 5,010,257,079 | 221,521,881 | 0 | 19,009,845,503 | 5,010,257,079 | 11.71 | 42.81 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 2,227,320,000 | 2,488,753,858 | 863,604,401 | | | | | | | | |
| 1416B000002 | Construcción del Canal Centenario, Nayarit. | Nay. | Proyecto de Infraestructura Económica | Ejecución | | 2,500,000,000 | | | | 3,678,140,015 | 0 | 0 | 9,198,122,543 | 3,678,140,015 | 18.60 | 35.21 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 1,712,350,000 | 1,622,350,000 | 350,378,666 | | | | | | | | |
| 1416B000025 | PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO | Hgo. | Proyecto de Infraestructura Económica | Ejecución | | 22,653,554 | | | | 24,663,325 | 0 | 0 | 54,133,559 | 24,663,325 | 0.00 | 42.76 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1416B000146 | Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). | Tab. | Proyecto de Infraestructura Económica | Ejecución | | 3,911,811,375 | | | | 2,712,544,631 | 0 | 0 | 21,378,889,559 | 2,712,544,631 | 10.85 | 11.80 | |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Areas Productivas | | 2,321,940,000 | 835,211,460 | 193,133,762 | | | | | | | | |
| 1516B000009 | Programa de Estudios de inundaciones fluviales para las ciudades medias del país, primera etapa. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 8,965,060 | | | | 16,624,197 | 0 | 0 | 49,727,480 | 16,624,197 | 0.00 | 27.18 | |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1516B000071 | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 5,922,270,815 | | | | 1,913,097,474 | 0 | 0 | 11,001,391,941 | 1,913,097,474 | 5.92 | 28.27 | |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 650,000,000 | 605,424,850 | 2,490,902 | | | | | | | | |
| 1616B000004 | Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 1,472,094,050 | | | | 499,421,739 | 0 | 0 | 2,984,061,998 | 499,421,739 | 6.39 | 38.59 | |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 191,000,001 | 158,475,864 | 2,120,434 | | | | | | | | |
| 1616B000007 | Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 1,376,285,187 | | | | 569,044,852 | 0 | 0 | 2,847,723,820 | 569,044,852 | 5.23 | 30.84 | |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 148,000,000 | 116,652,035 | 2,394,714 | | | | | | | | |
| 1616B000043 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California | NAC. | Proyecto de Infraestructura Económica | Ejecución | | 12,090 | | | | 26,351,622 | 0 | 0 | 25,724,422 | 26,351,622 | 0.00 | 26.71 | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1616B000067 | Construcción del Sistema de la Presa de Almacenamiento Milpillás | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 729,188,061 | | | | 57,780,923 | 2,561,581,975 | 0 | 7,997,248,099 | 57,780,923 | 0.00 | 0.54 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1616B000093 | Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 1,243,734,375 | | | | 1,128,017,101 | 0 | 0 | 7,666,097,793 | 1,128,017,101 | 11.22 | 14.65 |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Areas Productivas | | 850,000,000 | 491,789,754 | 15,984,349 | | | | | | | |
| 1616B000106 | Proyecto integral de obras y acciones de solución a la problemática pluvial de la zona conurbada de Guadalajara la Etapa. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 805,767,735 | | | | 0 | 633,103,220 | 0 | 9,726,585,783 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1716B000005 | CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 9,705,417 | | | | 3,132,721 | 0 | 0 | 25,659,417 | 3,132,721 | 0.00 | 12.05 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1716B000036 | Análisis de la interfase salina en los acuíferos de: (3006) Costera de Veracruz, (3008) Cotaxtla y (3012) Costera de Coatzacoalcos | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 1,390,468 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,780,936 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1716B000040 | Programa de Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos | Gto., SLP, Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 6,628,610 | | | | 0 | 0 | 0 | 13,257,220 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1716B000070 | Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. | NL | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 584,700,000 | | | | 0 | 1,049,013,188 | 0 | 6,265,838,434 | 0 | 9.35 | 0.00 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 584,700,000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1816B000008 | Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Río, Estado de Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 4,378,131 | | | | 306,305 | 0 | 0 | 6,764,261 | 306,305 | 0.00 | 4.44 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1816B000013 | Adquisición de 1 radar meteorológico móvil, banda C. | Jal., NL, Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 38,087,999 | | | | 0 | 0 | 0 | 76,175,998 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 4 de 17

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1816B000077 | Modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 8,064,930 | | | | 0 | 0 | 19,388,242 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1816B000023 | Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos, Puerto Ángel, Oaxaca; Tamuín, San Luis Potosí; Choix, Sinaloa; Empalme, Sonora y Culiacán, Sinaloa. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 4,610,410 | | | | 4,295,123 | 0 | 28,846,597 | 4,295,123 | 15.40 | 7.76 | |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 4,445,512 | 4,445,512 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000008 | Construcción por reubicación del Observatorio Meteorológico en Tuxpan, Veracruz | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Ejecución | | 6,834,544 | | | | 746,204 | 0 | 7,581,251 | 746,204 | 0.00 | 10.16 | |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000016 | Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 4,290,195 | | | | 2,857,802 | 0 | 45,758,997 | 2,857,802 | 0.00 | 5.69 | |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000020 | Estudio de Factibilidad de la conducción y Zona de Riego ALTO ITURBE, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 4,432,823 | | | | 0 | 0 | 4,432,823 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000022 | Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 671,414,058 | | | | 131,183,727 | 0 | 896,504,211 | 131,183,727 | 72.20 | 13.76 | |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 647,400,000 | 211,826,946 | 279,243 | | | | | | | |
| 1916B000023 | Rehabilitación del DTT 026 Valle de ucum | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 32,517,876 | | | | 240,215 | 0 | 144,124,408 | 240,215 | 5.55 | 0.21 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000024 | Adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas ¿ EMAs | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 51,633,973 | | | | 0 | 0 | 103,267,946 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000038 | Conservación Normal de Distritos de Riego | Dgo., Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 759,830 | | | | 23,279,389 | 0 | 23,423,422 | 23,279,389 | 0.00 | 22.78 | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000041 | Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 18,207,851 | | | | 7,777,695 | 0 | 0 | 64,655,390 | 7,777,695 | 12.36 | 12.27 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 8,000,000 | 8,000,000 | 139,437 | | | | | | | |
| 1916B000042 | Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 8,134,000 | | | | 7,567,628 | 0 | 0 | 70,401,583 | 7,567,628 | 11.15 | 10.79 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000043 | Rehabilitación del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 25,873,595 | | | | 5,342,876 | 0 | 0 | 89,401,409 | 5,342,876 | 8.95 | 5.61 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 8,000,000 | 8,000,000 | 173,861 | | | | | | | |
| 1916B000044 | Rehabilitación del DTT 002 Zanapa-Tonalá | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 21,422,040 | | | | 674,753 | 0 | 0 | 136,089,530 | 674,753 | 5.88 | 0.48 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000045 | Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego, | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 760,915,190 | | | | 538,311,067 | 0 | 0 | 2,811,986,607 | 538,311,067 | 26.10 | 17.64 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 733,700,000 | 733,700,000 | 42,318,436 | | | | | | | |
| 1916B000046 | Rehabilitación del DTT 027 Frailasca | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 28,232,753 | | | | 8,083,576 | 0 | 0 | 140,173,253 | 8,083,576 | 5.71 | 30.47 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 8,000,000 | 8,000,000 | 251,733 | | | | | | | |
| 1916B000047 | Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijiapan | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 30,861,162 | | | | 12,690,085 | 0 | 0 | 95,493,494 | 12,690,085 | 8.37 | 73.62 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 8,000,000 | 8,000,000 | 214,096 | | | | | | | |
| 1916B000049 | Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca arroyo Las Viboras De Ciudad Juárez, Chihuahua | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 251,079,594 | | | | 0 | 0 | 0 | 491,607,192 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 6 de 17

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1916B000058 | Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 117,513,041 | | | 0 | 0 | 92,534,822 | 252,507,651 | 92,534,822 | 39.60 | 20.00 | |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000059 | Presa Tunal II, Durango, Dgo. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 631,711,536 | | | 0 | 163,154,429 | 0 | 3,709,826,617 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000060 | Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 25,120,224 | | | 0 | 0 | 0 | 48,198,152 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1916B000061 | Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 375,445 | | | 0 | 0 | 0 | 7,214,086 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000002 | Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 33,186,978 | | | 0 | 0 | 0 | 75,150,840 | 0 | 29.96 | 0.00 | |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 22,522,000 | 22,522,000 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000003 | Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 9,862,716 | | | 0 | 0 | 0 | 9,862,716 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000005 | Proyecto de la Presa de Almacenamiento PALANGANAS y Zona de Riego del Valle de Casas Grandes | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 502,865,861 | | | 1,670,825 | 0 | 0 | 1,611,752,506 | 1,670,825 | 0.00 | 0.10 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000011 | Estudios de preinversión para Agua Saludable para la Laguna | Coah, Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 75,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000014 | Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60 | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 22,001,057 | | | 0 | 0 | 0 | 38,512,286 | 0 | 0.00 | 0.00 | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000015 | Estudios de preinversión de agua potable y saneamiento de Calakmul, Campeche. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 3,984,204 | | | | 22,833,285 | 0 | 0 | 26,817,489 | 22,833,285 | 0.00 | 80.78 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000016 | Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 31,546,498 | | | | 7,399,814 | 0 | 0 | 147,180,331 | 7,399,814 | 5.45 | 21.44 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 8,000,000 | 8,000,000 | 128,986 | | | | | | | |
| 2016B000017 | Rehabilitación del DTT 025 Rio Verde | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 58,382,525 | | | | 4,573,308 | 0 | 0 | 129,464,957 | 4,573,308 | 6.17 | 12.33 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000022 | Construcción del vertedor auxiliar de la presa Juan Sabines (El Portillo II) La Concordia, Chiapas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 79,064,927 | | | | 0 | 0 | 0 | 469,263,555 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Areas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000028 | Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 23,017,024 | | | | 0 | 0 | 0 | 46,034,048 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000029 | Obras faltantes del proyecto hidroagrícola de Ajacuba, Hidalgo | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 18,972,195 | | | | 9,543,968 | 0 | 0 | 114,810,567 | 9,543,968 | 0.00 | 8.59 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000036 | Adquisición de 2 Receptoras GOES | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 33,041,495 | | | | 0 | 0 | 0 | 33,041,495 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000041 | Elaboración de estudios de preinversión para el PDB Coatzacoalcos I | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 5,899,848 | | | | 10,083,790 | 0 | 0 | 17,699,542 | 10,083,790 | 32.14 | 56.93 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 5,688,832 | 5,688,832 | 0 | | | | | | | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2016B000042 | Modernización del Acueducto Rio Colorado Tijuana | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 462,650,740 | 268,950,000 | 168,950,000 | 0 | 0 | 0 | 985,177,060 | 0 | 27.41 | 0.00 |
| 2016B000045 | Adquisición de 2 juegos de instrumentos patrón para calibración de equipo meteorológico de las redes meteorológicas nacionales de superficie | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | 17,848,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,848,064 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2016B000046 | Rehabilitación y Modernización del abastecimiento a Calakmul | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 1,096,752,826 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 715,387,392 | 737,223,236 | 0 | 1,429,819,291 | 737,223,236 | 69.95 | 53.21 |
| 2016B000050 | Protección de la margen izquierda del río Tampoán | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 3,732,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,732,995 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2016B000051 | Estudios de preinversión para el PDB Salina Cruz, Oax. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 31.06 | 0.00 |
| 2016B000055 | Programa de conservación de la infraestructura hidroagrícola a cargo de Conagua | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | 575,295,730 | 200,000,000 | 260,306,992 | 0 | 187,028,965 | 0 | 2,876,478,650 | 187,028,965 | 6.96 | 6.74 |
| 2016B000058 | Estudio Geohidrológico del acuífero Valles Centrales en el estado de Oaxaca. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | 4,290,798 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,117,946 | 0 | 43.88 | 0.00 |
| 2016B000059 | Radar banda X | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | 26,023,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,046,304 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2016B000060 | Proyecto Ecológico Lago de Texcoco | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 2,797,654,370 | 2,100,050,000 | 1,795,050,000 | 36,501,731 | 499,852,320 | 0 | 18,370,667,517 | 499,852,320 | 10.92 | 2.58 |
| 2016B000062 | Rehabilitación del DTT 016 Sanes Huasteca | Chis., Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 16,903,783 | | | | 0 | 0 | 75,200,424 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 9 de 17

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000063 | Rehabilitación del DTT 001 La Sierra | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 13,926,503 | | | | 0 | 0 | 0 | 52,100,191 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000064 | Planta potabilizadora en Montemorelos, N.L. | NL | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 43,602,474 | | | | 0 | 0 | 0 | 133,611,682 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016B000066 | Agua Saludable para la Laguna | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 5,335,394,422 | | | | 168,125,683 | 0 | 0 | 14,092,807,638 | 168,125,683 | 19.73 | 1.44 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 2,300,000,000 | 2,076,657,498 | 1,473,650 | | | | | | | |
| 2016B000067 | Margen Derecha, Río Santiago, Nayarit, segunda etapa. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 316,149,014 | | | | 0 | 0 | 0 | 574,816,389 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000001 | Programa de Estudios de preinversión del Proyecto Integral de Manejo del Agua en Tabasco, (PIMAT). | Chis., Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 177,824,795 | | | | 41,305,828 | 0 | 0 | 219,130,623 | 41,305,828 | 0.00 | 18.81 |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000002 | Programa de Estudios Especializados a Presas de Almacenamiento, Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 116,154,422 | | | | 0 | 0 | 0 | 268,174,879 | 0 | 22.35 | 0.00 |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000003 | Estudios Técnicos de las presas Valle de Bravo, Villa Victoria, Colorines y el Bosque | Mex., Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 5,470,374 | | | | 0 | 0 | 0 | 41,369,194 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000005 | Mantenimiento y conservación del río Santa Catarina. | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 101,010,195 | | | | 0 | 0 | 0 | 101,010,195 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000007 | Mantenimiento ríos Atoyac y Salado, Oaxaca | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 29,974,452 | | | | 0 | 0 | 0 | 29,974,452 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000008 | Programa de adquisición de equipos para el Laboratorio Nacional de Referencia y la Red Nacional de Laboratorios de Conagua. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 154,629,505 | | | 0 | | 0 | 0 | 154,629,505 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000009 | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Nolasca (Las Cruces), municipio de Tumbiscatío, Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 723,542,114 | | | 0 | | 0 | 0 | 1,545,081,474 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000010 | Margen derecha Río Santiago, Rehabilitación y Modernización | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 393,172,159 | | | 0 | | 0 | 0 | 619,739,941 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000013 | Delimitación y demarcación de zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 36,298,258 | | | 0 | | 0 | 0 | 145,193,032 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000014 | Rehabilitación del DTT 023 Isla Rodríguez Clara | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 8,847,623 | | | 0 | | 0 | 0 | 30,105,590 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000015 | Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Preinversión | | 38,596,093 | | | 0 | | 0 | 0 | 38,596,093 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-025 Proyectos de Inmuebles (oficinas administrativas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000016 | Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 236,505,024 | | | 0 | | 0 | 0 | 239,483,815 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000018 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 164,166,134 | | | 10,022,941 | | 0 | 0 | 308,640,866 | 10,022,941 | 0.00 | 3.15 |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000019 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 7,312,135 | | | 318,152 | | 0 | 0 | 39,765,547 | 318,152 | 0.00 | 0.79 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 11 de 17

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000020 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Tabasco. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 14,813,238 | | | | 1,281,153 | 0 | 0 | 16,094,391 | 1,281,153 | 0.00 | 7.96 |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000021 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 86,141,005 | | | | 29,454,322 | 0 | 0 | 229,141,292 | 29,454,322 | 0.00 | 12.64 |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000022 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 146,815,933 | | | | 0 | 0 | 0 | 162,579,616 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000023 | Estudio Paso Largo Veracruz | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 3,935,390 | | | | 4,954,863 | 0 | 0 | 8,890,253 | 4,954,863 | 0.00 | 52.58 |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000025 | Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera 2022 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 155,563,961 | | | | 102,793 | 0 | 0 | 155,563,961 | 102,793 | 19.27 | 0.07 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 30,000,000 | 30,000,000 | 102,793 | | | | | | | |
| 2116B000026 | Programa de Mantenimiento D.I.M. Lázaro Cárdenas 2022 | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 20,741,862 | | | | 0 | 0 | 0 | 20,741,862 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000027 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro | Ags., Col., CDMX, Cto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Pue., Qro., SLP., Tlax., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 154,526,868 | | | | 0 | 0 | 0 | 154,526,868 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2116B000028 | Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur | Chis., CDMX, Gro., Oax., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 149,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 149,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 12 de 17

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|---|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2116B000029 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte | BC., BCS., Coah., Chih., CDMX., Dgo., NL., Sin., Son., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza | 149,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000030 | Proyecto de las Obras para la Captación, la Conducción y Evacuación de los Ecurrimientos Pluviales de la Ciudad de Tuxtla Cutiérez, Chiapas | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 231,417,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,341,681 | 0 | 420,759,290 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000031 | Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza | 28,998,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,888,718 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000032 | Acueducto Yaqui | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 1,121,616,162 | 1,081,500,000 | 1,081,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,622,533 | 0 | 48.15 | 0.00 |
| 2116B000033 | Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Río Bravo, Municipio de Reynosa, Tamaulipas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Preinversión | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | 19,985,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,985,038 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000035 | Estudio río Santiago, Manzanillo, Colima | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 2,053,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,053,444 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000037 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Chiapas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 350,478,979 | 0 | 335,573,054 | 0 | 72,830,726 | 0 | 0 | 489,691,949 | 72,830,726 | 0.00 | 14.83 |
| 2116B000038 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 33,438,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,585,415 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000039 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 66,523,657 | 0 | 0 | 0 | 573,049 | 0 | 0 | 118,662,425 | 573,049 | 0.00 | 0.43 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 13 de 17

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2116B000040 | Topobatemetría a presas y cuerpos de agua | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | 11,525,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,520,815 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000042 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 105,452,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,460,262 | 30,435,413 | 0.00 | 11.86 |
| 2116B000043 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Morelos. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 25,671,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,955,415 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000044 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sinaloa. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 7,318,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,720,601 | 21,062,505 | 0.00 | 8.60 |
| 2116B000045 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 1,012,628,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,966,443,655 | 1,100,876 | 0.00 | 0.06 |
| 2116B000046 | Reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal para la atención de daños suscitados el año 2018 en 8 municipios del estado de Nayarit | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | 91,462,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,861,677 | 38,399,255 | 0.00 | 29.44 |
| 2116B000048 | Estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución de la problemática de saneamiento de la Cuenca Lerma - Chapala - Santiago. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 25,927,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,483,723 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000049 | Estudios para el Polo de Desarrollo para el Bienestar Texistepec, Veracruz | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000050 | Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | 26,760,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,760,239 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|---|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2116B000055 | Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | BCS, SLP, Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | 3,716,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,432,914 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000056 | Adquisición de Equipo para proyecto de macroinvertidos acuáticos como bioindicadores biológicos de la calidad del agua | Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Chis, CDMX, Dgo, Gto, Hgo, Mex, Mich, Mor, NL, Pue, Qro, Q Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | 15,015,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,015,740 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000058 | Adquisición de Software para la Subdirección General Técnica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | 5,269,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,269,518 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000062 | Programa Nacional de Manejo de la Recarga de Aguas Subterráneas | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | 19,445,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,781,980 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2116B000063 | Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos de los Edos. de BCS, Coa., Gto., Jal., Tam., Tlax., Ver., Chih., Pue. y SLP. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | 27,251,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,700,546 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2216B000003 | Rehabilitación del DTT 012 La Chontalpa | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | 102,297,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,244,140 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2216B000004 | Rehabilitación Estero el Camalote | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 25,264,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,468,213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2216B000005 | Modernización y rehabilitación de la Unidad de Riego Productores de Riego El Espinal de Pilcaya A.C., del municipio de Pilcaya, Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | 14,112,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,112,562 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2216B000006 | Rehabilitación del sistema de drenaje Unidad de Riego Canal Bajo Tepetitlan | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 13,919,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,919,968 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------|--|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total | | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2216B000008 | Intervención arquitectónica a determinadas áreas del Edificio Histórico, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 5,000,000 | | | 0 | | 0 | | 0 | 50,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2216B000009 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 3 municipios del estado de Tabasco. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 275,029,396 | | | 0 | | 0 | | 0 | 275,029,396 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 112,183,875 | 0 | | | | | | | | | |
| 2216B000010 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 5 municipios del estado de Tabasco. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 95,550,949 | | | 0 | | 0 | | 0 | 260,399,476 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 82,372,690 | 0 | | | | | | | | | |
| 2216B000011 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre de 2020, en 8 municipios del estado de Tabasco. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 277,523,459 | | | 0 | | 0 | | 0 | 473,850,486 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 186,710,655 | 0 | | | | | | | | | |
| 2216B000012 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Nora 2021) | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 171,343,281 | | | 0 | | 0 | | 0 | 319,874,925 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2216B000013 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Pamela 2021) | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 107,357,731 | | | 0 | | 0 | | 0 | 350,970,667 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2216B000014 | Acueducto Concordia | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 165,294,335 | | | 0 | | 0 | | 0 | 293,856,595 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2216B000016 | Obras de protección Paso Largo, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 137,127,009 | | | 0 | | 0 | | 0 | 590,165,250 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 137,127,009 | 0 | | | | | | | | | |
| 2216B000018 | Mantenimiento Lerma, Edo. Méx. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 47,199,645 | | | 0 | | 0 | | 0 | 47,199,645 | 0 | 0.00 | 0.00 | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sector Central

Página: 16 de 17

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|----------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000019 | Adquisición, instalación y puesta en operación de una planta eléctrica de emergencia, para el edificio sede del SMN. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 3,165,264 | | | 0 | | 0 | 0 | 3,165,264 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 3,165,264 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000020 | Proyecto de Saneamiento del Rio de la Sabana. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 115,840,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 115,840,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000021 | Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos San Juan, Vicente Guerrero Y Jahuactal, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 8,633,483 | | | 0 | | 0 | 0 | 8,633,483 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000022 | Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Emiliano Zapata y Hacienda Chable, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 3,180,752 | | | 0 | | 0 | 0 | 3,180,752 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000023 | Proyecto de Saneamiento de la Laguna Negra. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 92,430,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 92,430,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000024 | Adquisición de 4 generadores de hidrógeno. | Chi., Sin, Son, Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 8,541,235 | | | 0 | | 0 | 0 | 17,082,470 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000025 | Adquisición, instalación y puesta en operación de 1 estación de radar meteorológico banda C de doble polaridad en Alvarado, Veracruz. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 19,411,755 | | | 0 | | 0 | 0 | 64,705,850 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000026 | Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Playa Larga, Amatitlán y El Caoba, Mpio. Jonuta, Tabasco. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 4,998,329 | | | 0 | | 0 | 0 | 4,998,329 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000027 | Adecuación a las instalaciones de la CONAGUA en el municipio de Boca del Rio, estado de Veracruz | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Preinversión | | 28,943,461 | | | 0 | | 0 | 0 | 28,943,461 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000028 | Programa de Adquisiciones de equipo de Inspección y Medición | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 840,001 | | | 0 | | 0 | 0 | 840,001 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2216B000029 | Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, Estado de Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 1,008,337,441 | | | | 0 | 0 | 8,215,067,770 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2216B000030 | Programa de estudios de recarga artificial de acuíferos del Valle de México | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 23,535,072 | | | | 0 | 0 | 31,380,096 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016F000004 | 2a. etapa de adquisición de vehículos para equipar y operar las oficinas de Centro de Educación y Capacitación Muros de Agua-José Revueltas | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 4,720,576 | | | | 5,305,236 | 0 | 10,025,812 | 5,305,236 | 0.00 | 50.00 | |
| | | | | | E-016 Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas | | 0 | 1,586,877 | 0 | | | | | | | |
| 2016F000005 | Mantenimiento, Adecuación, Conservación y Rehabilitación en Instalaciones dependientes de la CONANP. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 6,379,141 | | | | 0 | 0 | 27,079,650 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

20 Bienestar
Sector Central

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---------------------------|--------------------|---|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 19206000001 | Vivero Forestal Tapachula | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | 1,667,000 | 0 | 0 | 0 | 228,346,884 | 0 | 0 | 234,977,054 | 228,346,884 | 0.00 | 98.80 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

21 Turismo
Sector Central

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 21212100002 | PREFACTIBILIDAD ERP/ 17 BARRA DE NAVIDAD | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 459,947 | | | | 0 | 459,948 | 0 | 23,014,816 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21212100005 | EP- RP / 11 PUERTO VALLARTA | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 8,717,772 | | | | 0 | 8,717,771 | 0 | 29,388,868 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2121B000001 | Programa de la Adquisición de Nuevas Radio Patrullas | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución/ Operación | | 155,563,962 | | | | 0 | 0 | 0 | 259,273,270 | 0 | 60.00 | 0.00 |
| | | | | | E-005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

27 Función Pública
Sector Central

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 22272080001 | Construcción y equipamiento de Laboratorio Fijo de Verificación de Calidad para Obra Pública | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 3,900,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 33,593,886 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21275140001 | Habilitado de área para archivo en el inmueble de Campa Num. 37 de la Secretaría de la Función Pública | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 35,439,026 | | | | 0 | 0 | 0 | 35,439,026 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 9,662,213 | 0 | | | | | | | |
| 21275140002 | Rehabilitación integral de baños e Instalaciones Eléctricas | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 8,401,885 | | | | 0 | 0 | 0 | 49,144,594 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 8,401,885 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

31 Tribunales Agrarios
Sector Central

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2131000001 | MODERNIZACION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL TRIBUNAL AGRARIO | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión | 6,556,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,556,502 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

36 Seguridad y Protección Ciudadana
Sector Central

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|---|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2036H000002 | Programa de adquisición de armeros para el mejoramiento de los Depósitos de armas. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Operación | | 52,754,266 | | | | 30,406,624 | 0 | 0 | 77,800,246 | 30,406,624 | 0.00 | 80.40 |
| | | | | | E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos | | 0 | 52,754,267 | 4,431,612 | | | | | | | |
| 2136H000003 | Mantenimiento de nivelación de Pilotes de control en Edificio de Reforma 362 y 364, Centro de Evaluación y Control de Confianza | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 1,028,377 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,028,377 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2136H000004 | Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección General de Desarrollo Profesional | SLP. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 423,653 | | | | 0 | 0 | 0 | 423,653 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

48 Cultura
Sector Central

Página: 1 de 3

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|-----------------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2048200001 | CALZADA FLOTANTE Y PUENTES PARA LA INTERCONEXIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | 155,158,997 | | 147,282,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,022,366,314 | 0 | 14.41 | 0.00 |
| 2048200002 | Estudios de Preinversión para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | 82,554,793 | | 79,602,106 | 34,602,106 | 0 | 0 | 0 | 282,836,852 | 0 | 28.15 | 0.00 |
| 2048200003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | 3,730,118,576 | | 3,596,705,697 | 486,362,188 | 0 | 3,821,477 | 0 | 9,101,123,940 | 3,821,477 | 39.53 | 0.00 |
| 2248210001 | Adquisición de instrumentos musicales para bandas de música y ensambles tradicionales en los Estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tabasco y Chiapas | Chis, Gro, Mor., Oax., Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-011 Desarrollo Cultural | 42,535,640 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,535,640 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2148350001 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura | 97,463,622 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,463,622 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2148350002 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura | 29,220,423 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,220,423 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2148350003 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 12 municipios del Estado de México | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura | 1,322,294 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,322,294 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2148350004 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura | 1,084,124 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084,124 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2048200003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 3,730,118,576 | | | | 53,918,655 | 0 | 0 | 9,101,123,940 | 53,918,655 | 0.00 | 2.01 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

48 Cultura
Sector Central

Página: 2 de 3

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2148D000002 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 6.5, el 1 de febrero de 2019, en 33 municipios del estado de Chiapas | Chis. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 50,776 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,015,521 | 0 | 0.00 | 95.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2148D000003 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 97 municipios del estado de Chiapas | Chis. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 234,537,302 | | | | 59,036,080 | 0 | 0 | 299,271,884 | 59,036,080 | 0.00 | 21.63 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 1,495,000 | 0 | | | | | | | |
| 2148D000006 | Programa Nacional Emergente de Adquisiciones | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 14,973,184 | | | | 0 | 0 | 0 | 14,973,184 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2148D000007 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1, el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del estado de Guerrero | Gro. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 12,240,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 12,240,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2148D000008 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México | CDMX. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 517,281,032 | | | | 0 | 0 | 0 | 517,281,032 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 65,342,745 | 0 | | | | | | | |
| 2148D000009 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 40 municipios del Estado de Tlaxcala | Tlax. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 147,571,722 | | | | 2,941,433 | 0 | 0 | 147,571,722 | 2,941,433 | 0.00 | 1.99 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 20,360,668 | 2,941,433 | | | | | | | |
| 2148D000010 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 112 municipios del Estado de Puebla | Pue. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 1,554,287,849 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,554,287,849 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 34,630,117 | 0 | | | | | | | |
| 2148D000011 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 12 municipios del Estado de México | Mex. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 197,737,872 | | | | 1,602,499 | 0 | 0 | 197,737,872 | 1,602,499 | 0.00 | 0.81 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 36,263,696 | 1,602,499 | | | | | | | |
| 2148D000012 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 8 municipios del Estado de Oaxaca | Oax. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 376,908 | | | | 342,360 | 0 | 0 | 376,908 | 342,360 | 0.00 | 90.83 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 360,907 | 342,360 | | | | | | | |
| 2148D000013 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018 en 59 municipios del Estado de Oaxaca | Oax. | Proyecto de Infraestructura Social | Preinversión | | 7,785,326 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,785,326 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2148D000014 | Desastre Natural por la presencia de lluvias severas e inundaciones pluviales en el Estado de Yucatán | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 5,185,465 | | | | | 0 | 0 | 5,185,465 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2148D000015 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 1,082,589,284 | | | | 26,057,377 | 0 | 0 | 1,082,589,284 | 26,057,377 | 0.00 | 2.40 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 105,141,935 | 26,057,377 | | | | | | | |
| 2148D000016 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.4 el día 23 de junio de 2020 en 157 municipios del Estado de Oaxaca | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 332,978,054 | | | | 0 | 0 | 0 | 332,978,054 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2148D000017 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios del estado de Oaxaca | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 650,782,557 | | | | 12,208,624 | 0 | 0 | 650,782,557 | 12,208,624 | 0.00 | 1.87 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 106,437,139 | 12,208,624 | | | | | | | |
| 2248D000001 | Adquisición por la vía de expropiación del Area Central del Sitio Arqueológico de Dzibilchaltún | Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 131,647,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 131,647,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 3,730,118,576 | | | | 152,171,626 | 0 | 0 | 9,101,123,940 | 152,171,626 | 0.00 | 4.35 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 84,822,706 | 0 | | | | | | | |



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**Entidades
del Sector Paraestatal
y Empresas Productivas del
Estado**

Junio 2022

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2106GIH0003 | REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN ZAPOPAN, JAL. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 33,058,300 | | | | 0 | 0 | 33,058,300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | 3,058,300 | 3,058,300 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2106GIH0004 | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL MARINA. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 28,723,316 | | | | 0 | 0 | 28,723,316 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | 4,723,316 | 4,723,316 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2106GIH0005 | ADQUISICIÓN, REEMPLAZO Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MÓDULOS FRONTERIZOS Y OFICINAS DEL CORPORATIVO. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 89,119,500 | | | | 0 | 0 | 89,119,500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | 89,119,500 | 89,119,500 | 0 | | | | | | | |
| 2106GIH0006 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN XALAPA, VER. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 26,529,116 | | | | 0 | 0 | 26,529,116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | 2,529,116 | 2,529,116 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2106GIH0007 | REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN TOLUCA, EDO. MEX. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 32,809,100 | | | | 0 | 0 | 32,809,100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | 2,809,100 | 2,809,100 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2106GIH0008 | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL MEXICALI, B.C. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 11,225,732 | | | | 0 | 0 | 11,225,732 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | 609,116 | 609,116 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 10,616,616 | 10,616,616 | 0 | | | | | | | |
| 2106GIH0009 | ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 106,100,000 | | | | 0 | 0 | 106,100,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | 106,100,000 | 106,100,000 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público

Página: 2 de 2

GIH Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2106GIH0010 | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO PUENTE INTERNACIONAL Y II NUEVO LAREDO, TAMPS. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Preinversión | | 26,982,200 | | | | 0 | 0 | 26,982,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | | 2,982,200 | 2,982,200 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2106GIH0011 | ADQUISICIÓN, REEMPLAZO Y RENOVACIÓN DE KIOSKOS MULTITRÁMITE | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 42,896,000 | | | | 0 | 0 | 42,896,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | | 42,896,000 | 42,896,000 | 0 | | | | | | | |
| 2106GIH0012 | SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE BANJERCITO. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 17,000,000 | | | | 0 | 0 | 17,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2206GIH0001 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA TORRE CORPORATIVA DE BANJERCITO | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 120,000,000 | | | | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2206GIH0002 | ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DISPENSADORES DE EFECTIVO, MULTIFUNCIONALES Y AUTOCAJEROS | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 74,660,000 | | | | 0 | 0 | 74,660,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
G2T Casa de Moneda de México

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|----------------------------|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2006G2T0001 | mantenimiento de inmuebles | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Operación | | 19,286,483 | | | | 38,731,153 | 0 | 0 | 78,194,218 | 38,731,153 | 30.00 | 43.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 18,590,000 | 18,590,000 | 1,300,212 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
GSA Agroasemex, S.A.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2006GSA0001 | Proyecto y suministro e instalacion de paneles solares en inmueble matriz de AGROASEMEX | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-031 Seguro y reaseguro agropecuario | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1906HAN0001 | RIGIDIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 34,820,449 | 0 | 33,575,047 | 9,389,312 | 10,288,187 | 0 | 0 | 35,698,026 | 10,288,187 | 0.00 | 21.00 |
| 2106HAN0001 | Conservación y Mantenimiento 2021 | BCS, Camp, Chih, CDMX, Dgo, Hgo, Jal, Mich, Oax, Pue, Sin, Son, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 54,804,457 | 30,000,000 | 30,000,000 | 3,937,212 | 14,779,880 | 0 | 0 | 80,731,784 | 14,779,880 | 25.00 | 93.00 |
| 2206HAN0001 | Adquisición de bienes muebles 2022 | CDMX, Jal, NL, Pue, Son, Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión / Contratación | F-003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales F-004 Recuperación de cartera del sector rural | 19,031,160 | 0 | 9,515,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,031,160 | 0 | 0.00 | 0.00 |

6 Hacienda y Crédito Público
HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2106HBW0001 | Programa de sustitución de equipo de oficina de FIRA | Jal., Mich., NL., Pue., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | | 8,516,636 | | | | 7,840,800 | 0 | 0 | 16,357,436 | 7,840,800 | 0.00 | 76.00 |
| | | | | | F-034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero | | 0 | 8,516,636 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 1 de 6

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2006HJO0009 | Inversión 89 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración | Ags., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Mex., Mich., Mor., Nay., N.L., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 496,370,797 | | | | 0 | 0 | 0 | 496,370,797 | 0 | 0.00 | 59.98 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2006HJO0010 | Inversión 88 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración | CDMX., Gto., Gro., Sin., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 490,793,598 | | | | 0 | 0 | 0 | 490,793,598 | 0 | 0.00 | 56.29 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2106HJO0001 | Inversión 80 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., para los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. | Hgo., Mex., Oax., Pue., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 456,052,517 | | | | 0 | 0 | 0 | 456,052,517 | 0 | 0.00 | 60.64 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2106HJO0002 | Inversión 85 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., B.C., Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin. y Son. | Ags., B.C., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 484,555,800 | | | | 0 | 0 | 0 | 484,555,800 | 0 | 0.00 | 59.39 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2106HJO0003 | Inversión 86 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala | Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 490,256,456 | | | | 0 | 0 | 0 | 490,256,456 | 0 | 0.00 | 60.31 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2106HJO0004 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz | Oax., Q., Roo., Tab., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 410,447,266 | | | | 0 | 0 | 0 | 410,447,266 | 0 | 0.00 | 60.60 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2106HJO0005 | Inversión 75 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas | Camp., Chis., CDMX., Gro., Mich., Oax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 416,147,922 | | | | 0 | 0 | 0 | 416,147,922 | 0 | 0.00 | 57.93 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 2 de 6

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|---|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0006 | Inversión 85 sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver. y Zac. | Chis., Chih., CDMX, Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 484,555,800 | | | 0 | 0 | 0 | 484,555,800 | 0 | 0.00 | 60.64 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0007 | Sustitución y adquisición adicional de equipo de cómputo personal y periféricos para el Corporativo y 433 Sucursales del Banco del Bienestar | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 51,703,468 | | | 78,973,189 | 0 | 0 | 130,676,677 | 78,973,189 | 0.00 | 65.00 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0008 | Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz | CDMX, Oax., Q. Roo, Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 495,957,113 | | | 0 | 0 | 0 | 495,957,113 | 0 | 0.00 | 41.82 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0009 | Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz | Chis., CDMX, Gro., Tab., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 495,957,113 | | | 0 | 0 | 0 | 495,957,113 | 0 | 0.00 | 36.66 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0010 | Inversión 86 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz | Col., Chis., CDMX, Gto., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 490,256,456 | | | 0 | 0 | 0 | 490,256,456 | 0 | 0.00 | 52.77 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0011 | Inversión 87 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Mich., Jal., Nay., B.C., Chih., Coah., Dgo., N.L., SLP., Sin., Son. y Tamps. | BC, Coah., Chih., CDMX, Dgo., Jal., Mich., Nay., NL, SLP., Sin., Son., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 495,957,113 | | | 0 | 0 | 0 | 495,957,113 | 0 | 0.00 | 46.60 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 3 de 6

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|---|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2106HJO0012 | Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 339,829,542 | | | | 0 | 0 | 0 | 339,829,542 | 0 | 0.00 | 38.98 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0013 | Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 339,829,542 | | | | 0 | 0 | 0 | 339,829,542 | 0 | 0.00 | 37.56 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0014 | Inversión 71 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Jal., Edo. Méx., Mich., Gro., Sin., Son. y Zac. | Coah., Col., Chih., CDMX, Dgo., Gto., Jal., Méx., Mich., Qro., Sin., Son., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 404,746,609 | | | | 0 | 0 | 0 | 404,746,609 | 0 | 0.00 | 47.65 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0015 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax. y Ver. | Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 410,447,266 | | | | 0 | 0 | 0 | 410,447,266 | 0 | 0.00 | 31.33 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0016 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex., Mor., Pue., Qro., y Tlax. | CDMX, Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0017 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Jal., Mich., Oax., y Ver. | CDMX, Gro., Jal., Mich., Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0018 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Coah., Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc. y Zac. | Coah., Chis., Chih., CDMX, Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 4 de 6

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|-------------------------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0019 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., Construcción y Adquisición de Equipamiento para el Estado de Puebla. | CDMX, Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0020 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Tab., Ver. y Yuc. | Chis., CDMX, Tab., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0021 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. | CDMX, Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0022 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Oax., Pue. y Ver. | CDMX, Gro., Oax., Pue., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0023 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Mor., Pue., Tlax. y Ver. | CDMX, Hgo., Mor., Pue., Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0024 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Qro. y S.L.P. | CDMX, Hgo., Qro., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2106HJO0025 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B.C., Chih., Sin. y Son. | BC., Chih., CDMX, Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 5 de 6

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|---|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2106HJO0026 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Gto., Mich. y S.L.P. | Ags., CDMX, Gto., Mich., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2106HJO0027 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco | CDMX, Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2106HJO0028 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex. y Mich. | CDMX, Mex., Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2106HJO0029 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B. C., Coah., N.L. y Tamps. | BC, Coah., CDMX, N.L., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 403,222,377 | | | 0 | 0 | 0 | 403,222,377 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2106HJO0030 | Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Chih., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver. y Zac. | Ags., Chih., CDMX, Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación | | 408,822,687 | | | 0 | 0 | 0 | 408,822,687 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2206HJO0001 | Programa de adquisición de equipos de video y fotografía para la Dirección de Vinculación Institucional del Banco del Bienestar | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 597,823 | | | 0 | 0 | 0 | 597,823 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | E-015 Servicios financieros y captación de recursos | | 0 | 597,823 | 0 | | | | | | |
| 2206HJO0002 | Adquisición de 500 cajeros automáticos dispensadores de efectivo, para el Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 203,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 203,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | F-035 Programa de Inclusión Financiera | | 0 | 203,000,000 | 0 | | | | | | |



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

6 Hacienda y Crédito Público
HJY Lotería Nacional

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2006HJY0001 | Adquisición de Máquinas de Sorteos con Accesorios | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Operación | | 22,243,865 | | | | 25,612,690 | 0 | 0 | 30,078,852 | 25,612,690 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | B - 0 0 3 Comercialización de juegos y productos | | 0 | 22,243,865 | 17,777,703 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

7 Defensa Nacional

Página: 1 de 2

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2007HXA0023 | Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags. | Ags. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 30,994,714 | | | | | | | 30,994,714 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 18,637,335 | 0 | | | | | | | |
| 2007HXA0024 | Mantenimiento de la UHM San Luis Potosí I, S.L.P. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 33,585,668 | | | | | | | 33,585,668 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 33,585,668 | 0 | | | | | | | |
| 2007HXA0025 | Mantenimiento de la UHM Tlaxcala I, Tlax. | Tlax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 20,246,044 | | | | | | | 20,246,044 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 20,246,044 | 0 | | | | | | | |
| 2007HXA0029 | Mantenimiento de la UHM Nuevo Laredo I, Tamps. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 16,034,513 | | | | | | | 16,034,513 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 16,034,513 | 0 | | | | | | | |
| 2107HXA0010 | Construcción de red hidráulica para la UHM, Comitán, Chis. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 2,286,457 | | | | | | | 2,286,457 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 2,210,131 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 2,286,457 | 76,326 | 0 | | | | | | | |
| 2107HXA0011 | Mantenimiento de la UHN Lázaro Cárdenas III-C, Mich. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 33,874,033 | | | | | | | 33,874,033 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 33,874,033 | 33,874,033 | 0 | | | | | | | |
| 2107HXA0012 | Mantenimiento de la UHM Coatzacoatlán, Ver. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 49,752,263 | | | | 14,176,595 | | | 49,752,263 | 14,176,595 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 49,752,263 | 49,752,263 | 14,176,595 | | | | | | | |
| 2107HXA0014 | Sustitución de Juegos Infantiles. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 9,000,000 | | | | | | | 9,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | A-013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas | | 0 | 9,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2107HXA0015 | Sustitución de Bienes Muebles Adheridos a las Viviendas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 8,266,440 | | | | | | | 8,266,440 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | A-013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas | | 0 | 5,610,411 | 0 | | | | | | | |
| 2107HXA0019 | Construcción de la UHM Nogales III-D, Son. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 31,534,476 | | | | 196,484 | | | 31,534,476 | 196,484 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 31,534,476 | 196,484 | | | | | | | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2107HXA0020 | Construcción de la UHN Isla Mujeres III, Q.R. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 104,107,290 | 0 | 104,107,290 | 137,000 | 137,000 | 0 | 0 | 104,107,290 | 137,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2107HXA0021 | Construcción de la UHM Santa Fe VII, Cd. de Méx. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 223,585,928 | 0 | 223,585,928 | 63,980,894 | 63,980,894 | 0 | 0 | 223,585,928 | 63,980,894 | 0.00 | 0.00 |
| 2107HXA0022 | Construcción de la UHN Frontera III, Tab. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 27,712,514 | 0 | 27,712,514 | 251,835 | 251,835 | 0 | 0 | 27,712,514 | 251,835 | 0.00 | 0.00 |
| 2107HXA0023 | Construcción de la UHM Ensenada V, B. C. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 53,269,814 | 0 | 53,269,814 | 251,916 | 251,916 | 0 | 0 | 53,269,814 | 251,916 | 0.00 | 0.00 |
| 2107HXA0024 | Construcción de la UHM Chihuahua III, Edo. de Méx. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 179,261,374 | 0 | 172,766,105 | 97,092 | 97,092 | 0 | 0 | 179,261,374 | 97,092 | 0.00 | 0.00 |
| 2107HXA0025 | Construcción de la UHN San Felipe I-C, B.C. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 135,519,630 | 0 | 135,519,630 | 289,691 | 289,691 | 0 | 0 | 135,519,630 | 289,691 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

8 Agricultura y Desarrollo Rural
VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2208VSS0001 | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 12,705,712 | | | | 0 | 0 | 0 | 12,705,712 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2208VSS0002 | Rehabilitación de almacenes de Diconsa S.A. de C.V. zona centro, golfo, norte y sur. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 149,812,475 | | | | 0 | 0 | 0 | 149,812,475 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--|--|-----------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 210930U0004 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLAZA DE COBRO | Coah., Mich., Nay., NL, Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión / Contratación | | 10,732,994 | | | | 1,577,419 | 0 | 0 | 12,562,800 | 1,577,419 | 0.00 | 14.00 |
| | | | | | E-003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 220930U0001 | REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DIRECTO CUAUHTÉMOC - OSIRIS | Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 222,140,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 222,140,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Página: 1 de 2

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1909JZL0006 | Remediación de subsuelo de plataforma | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 9,233,503 | | | | 0 | 0 | 0 | 26,312,462 | 0 | 64.91 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 8,903,254 | 7,959,916 | 0 | | | | | | | |
| 1909JZL0008 | Estudios aeropuerto de Tamuín | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 20,669,873 | | | | 28,509,861 | 0 | 0 | 51,152,401 | 28,509,861 | 28.86 | 99.37 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 17,181,540 | 13,969,058 | 8,426,904 | | | | | | | |
| 2009JZL0002 | Programa de modernización del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, Oaxaca | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 212,054,290 | | | | 11,865,463 | 0 | 0 | 496,957,511 | 11,865,463 | 47.51 | 4.09 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 196,279,064 | 179,294,131 | 3,043,164 | | | | | | | |
| 2009JZL0005 | Vehículos para la Seguridad Operacional 2020 | Pue., SLP., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 50,395,424 | | | | 0 | 0 | 0 | 50,395,424 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA | | 0 | 40,560,861 | 0 | | | | | | | |
| 2009JZL0006 | Tanque para la estación Bajo | Cto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 37,473,539 | | | | 4,676,385 | 0 | 0 | 53,401,728 | 4,676,385 | 64.71 | 35.29 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 31,000,000 | 32,304,775 | 1,554,218 | | | | | | | |
| 2009JZL0007 | Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 98,527,802 | | | | 1,145,740 | 0 | 0 | 194,580,374 | 1,145,740 | 50.60 | 0.68 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 81,834,624 | 84,937,760 | 0 | | | | | | | |
| 2009JZL0008 | Autotanques y dispensadores para suministro de combustible de aviación | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 6,051,507 | | | | 71,634,681 | 0 | 0 | 77,686,188 | 71,634,681 | 0.00 | 95.00 |
| | | | | | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2009JZL0009 | Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 112,806,591 | | | | 182,494 | 0 | 0 | 371,726,001 | 182,494 | 23.50 | 0.05 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 84,944,000 | 61,469,227 | 182,494 | | | | | | | |
| 2009JZL0010 | Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 174,429,603 | | | | 4,905,637 | 0 | 0 | 443,636,472 | 4,905,637 | 36.74 | 1.28 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 135,508,270 | 150,370,347 | 0 | | | | | | | |
| 2009JZL0013 | Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 9,474,450 | | | | 0 | 0 | 0 | 9,474,450 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 0 | 8,167,629 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2009JZL0014 | Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 188,568,582 | | | | 9,034,299 | 0 | 0 | 333,115,843 | 9,034,299 | 51.39 | 12.61 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 156,000,000 | 148,395,455 | 3,619,638 | | | | | | | |
| 2009JZL0015 | Estación de san José del Cabo 2020-2022 | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 155,012,296 | | | | 3,240,876 | 0 | 0 | 449,677,879 | 3,240,876 | 45.60 | 1.11 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 129,081,707 | 129,081,707 | 2,341,550 | | | | | | | |
| 2109JZL0002 | Construcción del cercado perimetral con rodapié en el Aeropuerto Nacional de Tamián, San Luis Potosí | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 4,826,423 | | | | 5,767,159 | 0 | 0 | 12,066,058 | 5,767,159 | 41.07 | 93.00 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 4,011,896 | 4,011,896 | 1,893,584 | | | | | | | |
| 2109JZL0003 | Programa de rehabilitación y/o sustitución de cercados perimetrales para la seguridad 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 35,191,739 | | | | 0 | 0 | 0 | 35,191,739 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 30,337,711 | 30,337,711 | 0 | | | | | | | |
| 2109JZL0004 | Programa de adquisición de equipo de seguridad de la aviación 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 28,985,476 | | | | 0 | 0 | 0 | 28,985,476 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA | | 24,987,475 | 13,823,269 | 0 | | | | | | | |
| 2109JZL0005 | Programa de adquisición de equipo para el servicio de Seguridad Operacional 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 26,212,870 | | | | 0 | 0 | 0 | 26,212,870 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA | | 22,597,301 | 2,103,900 | 0 | | | | | | | |
| 2109JZL0007 | Programa de remediación del subsuelo en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Monterrey | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 18,843,360 | | | | 0 | 0 | 0 | 54,546,349 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 1 de 4

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1909KDN0010 | Sustitución de Subestaciones Eléctricas | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | 357,520,621 | 175,152,942 | 108,329,742 | 40,934,791 | 705,161,408 | 0 | 0 | 1,023,878,497 | 705,161,408 | 38.65 | 62.20 |
| 1909KDN0011 | Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | 85,643,038 | 82,579,896 | 79,448,458 | 500,000 | 22,881,374 | 0 | 0 | 177,027,142 | 22,881,374 | 82.88 | 17.12 |
| 1909KDN0013 | Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para la recuperación de lluvia y agua tratada y abastecimiento de agua potable | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Contratación / Ejecución | K-028 Estudios de preinversión | 22,275,635 | 0 | 0 | 0 | 12,225,692 | 0 | 0 | 55,540,951 | 12,225,692 | 0.00 | 92.11 |
| 1909KDN0015 | Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para posiciones de pernocta y puente elevado | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Contratación / Ejecución | K-028 Estudios de preinversión | 52,270,012 | 0 | 3,079,874 | 1,000,000 | 1,814,334 | 0 | 0 | 59,529,664 | 1,814,334 | 0.00 | 6.49 |
| 2009KDN0002 | Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 498,696,577 | 82,573,556 | 191,590,488 | 164,997,398 | 300,916,456 | 0 | 0 | 1,098,386,158 | 300,916,456 | 27.00 | 18.61 |
| 2009KDN0003 | Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | 46,382,455 | 18,861,453 | 43,536,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,382,455 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 2009KDN0004 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 54,217,657 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,461,655 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2009KDN0005 | Sustitución de Elevadores en el AICM | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | 85,560,509 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,931,440 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 2009KDN0006 | INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 49,314,555 | 47,550,751 | 0 | 0 | 3,050,969 | 0 | 0 | 69,019,323 | 3,050,969 | 95.57 | 4.43 |
| 2009KDN0007 | Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | 54,145,301 | 30,000,000 | 12,867,315 | 0 | 9,611,123 | 0 | 0 | 65,553,325 | 9,611,123 | 80.27 | 32.14 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 2 de 4

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2009KDN0008 | SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión / Contratación | | 56,270,315 | | | 0 | 0 | 0 | 77,012,177 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | | 54,257,729 | 50,000,000 | 0 | | | | | | |
| 2009KDN0009 | OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 270,601,260 | | | 0 | 0 | 0 | 1,188,656,096 | 0 | 23.00 | 0.03 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 46,540,000 | 100,995,511 | 0 | | | | | | |
| 2009KDN0010 | Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura 2020-2021 | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Contratación / Ejecución | | 47,037,516 | | | | 14,901,195 | 0 | 68,692,019 | 14,901,195 | 81.03 | 21.31 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 45,355,154 | 20,013,790 | 0 | | | | | | |
| 2009KDN0011 | Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 318,387,574 | | | | 34,608,751 | 0 | 1,007,154,636 | 34,608,751 | 17.14 | 3.57 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 71,000,000 | 8,898,420 | 7,918,780 | | | | | | |
| 2009KDN0013 | Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 118,474,205 | | | | 6,485,169 | 0 | 959,598,475 | 6,485,169 | 19.52 | 66.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 30,000,000 | 1,934,203 | 1,934,203 | | | | | | |
| 2009KDN0014 | Construcción de la Plataforma de Emergencia | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | | 148,891,835 | | | | 3,734,794 | 0 | 213,440,508 | 3,734,794 | 98.00 | 1.75 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 76,980,458 | 144,700,000 | 0 | | | | | | |
| 2009KDN0016 | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | | 26,998,072 | | | | 7,295,883 | 0 | 53,962,492 | 7,295,883 | 84.32 | 15.68 |
| | | | | | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | | 26,032,448 | 22,763,598 | 0 | | | | | | |
| 2109KDN0001 | Obra para la Operatividad Vial de Terminal 2 | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 31,044,860 | | | | 0 | 0 | 31,044,860 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 16,500,000 | 0 | | | | | | |
| 2109KDN0002 | Ampliación de la capacidad de respuesta de SEI | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 37,339,356 | | | | 0 | 0 | 37,339,356 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | | 0 | 32,189,100 | 0 | | | | | | |
| 2109KDN0003 | Construcción de calle de salida rápida E3 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 50,497,050 | | | | 0 | 0 | 50,497,050 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 3 de 4

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2109KDN0004 | Ampliación de capacidad de operación en almacenes del AIBJCM | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | 2,421,020 | 0 | 2,421,020 | 0 | 0 | 0 | 2,421,020 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2109KDN0005 | Implementación del sistema de control vehicular en área operacional | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | 43,940,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,940,493 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2109KDN0006 | Ampliación y modernización del sistema de audio en las Terminales 1 y 2 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | 9,186,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,186,474 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2109KDN0007 | Estudios de preinversión para la rehabilitación y modernización de los sistemas de documentación de equipaje BHS en los edificios terminales | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión | 71,927,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,927,003 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2109KDN0008 | Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 47,767,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,679,257 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2109KDN0009 | Fortalecimiento del sistema de seguridad informática | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | 19,276,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,276,563 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2109KDN0010 | Equipo de seguridad aérea para las instalaciones del AICM | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | 97,930,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,930,086 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2109KDN0011 | Ampliación de TI y separación de flujo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos | 41,483,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,735,389 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2109KDN0012 | Ampliación de capacidad de seguridad para pasajeros | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México | 112,083,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,610,516 | 0 | 0.00 | 0.00 |



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
K2H Centro Nacional de Metrología

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 1910K2H0002 | Adquisiciones para Sistemas de Enfriamiento Criogénico. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad | 7,516,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,516,299 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Página: 1 de 4

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1410K2N0006 | Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial | BCS. | Otros proyectos de Inversión | Contratación / Ejecución | | 95,464,418 | | | | 83,363,353 | 0 | 0 | 410,925,659 | 83,363,353 | 0.00 | 1.80 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 5,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 1910K2N0009 | Taller de Soldadura Isla De Cedros | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Contratación / Ejecución | | 1,131,421 | | | | 14,741,660 | 0 | 0 | 15,577,162 | 14,741,660 | 0.00 | 85.06 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 1,131,421 | 0 | | | | | | | |
| 2010K2N0004 | Mantenimiento Preventivo de Equipos 2020 | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 9,011,079 | | | | 57,703,103 | 0 | 0 | 65,502,470 | 57,703,103 | 0.00 | 94.89 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 3,539,702 | 0 | | | | | | | |
| 2010K2N0015 | Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2021 | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 42,706,033 | | | | 70,788,694 | 0 | 0 | 113,494,727 | 70,788,694 | 0.00 | 39.59 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2010K2N0016 | Programa de Reposición módulos de Cribas de Planta de Cribado 2021 | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | | 28,825,447 | | | | 17,841,217 | 0 | 0 | 46,666,664 | 17,841,217 | 0.00 | 66.00 |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2010K2N0017 | Sistema Recepcion Almacenamiento y Distribucion de Combustible I. de C. 2021 | BC. | Otros proyectos de Inversión | Preinversión | | 13,394,370 | | | | 0 | 0 | 0 | 33,650,889 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 5,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2010K2N0019 | Sistema de monitoreo y control de protección catodica de muelles de la Entidad 2021 | BC., BCS. | O t r o s Programas de Inversión | Preinversión | | 3,754,448 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,754,448 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 3,500,000 | 0 | | | | | | | |
| 2010K2N0020 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2021 | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | | 9,772,011 | | | | 19,320,695 | 0 | 0 | 29,092,706 | 19,320,695 | 0.00 | 78.14 |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2010K2N0022 | Adquisición de equipos y bienes especializados 2021: Módulos de bombeo para la salina. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | | 3,518,455 | | | | 15,356,761 | 0 | 0 | 18,875,216 | 15,356,761 | 0.00 | 99.99 |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2010K2N0024 | Adquisición de Vehículos especializados 2021: Maquinaria para Minería | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión / Ejecución | | 127,032,644 | | | | 42,041,098 | 0 | 0 | 149,705,947 | 42,041,098 | 0.00 | 10.42 |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 42,221,647 | 19,367,795 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Página: 2 de 4

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2010K2N0025 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2021 | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 11,096,113 | | | | 10,357,879 | 0 | 0 | 21,453,991 | 10,357,879 | 0.00 | 40.12 |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 8,047,352 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0002 | Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2022 | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 98,944,420 | | | | 6,094,188 | 0 | 0 | 98,944,420 | 6,094,188 | 100.00 | 9.54 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 95,405,535 | 95,405,535 | 6,094,188 | | | | | | | |
| 2110K2N0003 | Adquisición de Equipo y bienes especializados 2022: Dolly tipo Rimpull | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 13,452,134 | | | | 0 | 0 | 0 | 13,452,134 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0004 | Obras de apoyo a la zona industrial 2022 | BCS. | Otros proyectos de Inversión | Preinversión | | 20,741,862 | | | | 0 | 0 | 0 | 20,741,862 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 10,780,000 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0005 | Parque Comunidad Isla de Cedros | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 4,252,082 | | | | 0 | 0 | 0 | 4,252,082 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 4,100,000 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0006 | Construcción de Caja Tipo Dart 2022 | BCS. | Otros proyectos de Inversión | Preinversión | | 71,730,543 | | | | 0 | 0 | 0 | 71,730,543 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 30,548,635 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0007 | Actualización Sistema de Cabina de Control Sistema Operacional de Casa de Fuerza Isla de Cedros | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 17,112,036 | | | | 0 | 0 | 0 | 17,112,036 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 16,500,000 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0008 | Adquisición de Vehículo Especializado 2022: Tractor Dart | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 60,949,960 | | | | 0 | 0 | 0 | 60,949,960 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0009 | Obras de apoyo a la comunidad Guerrero Negro e Isla de Cedros 2022 | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 13,647,372 | | | | 0 | 0 | 0 | 13,647,372 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-014 Otros proyectos de infraestructura social | | 0 | 5,040,000 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0010 | Reposición de Tanques de Agua Potable en Isla de Cedros 2022 | BC. | Otros proyectos de Inversión | Preinversión | | 9,158,184 | | | | 0 | 0 | 0 | 9,158,184 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 8,830,629 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

10 Economía
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Página: 3 de 4

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2110K2N0011 | Adquisición de Vehículos especializados 2022: Maquinaria para Minería | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 131,115,633 | | | | 0 | 0 | 131,115,633 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 26,699,391 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0012 | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo e industrial 2022 | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 1,638,607 | | | | 0 | 0 | 1,638,607 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 1,031,751 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0013 | Adquisición de Equipos y bienes especializados para Mantenimiento en Guerrero Negro e Isla de Cedros 2022 | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 20,741,862 | | | | 0 | 0 | 20,741,862 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 9,897,691 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0014 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2022 | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 15,556,396 | | | | 0 | 0 | 15,556,396 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 7,495,835 | 0 | | | | | | | |
| 2110K2N0015 | Reparación General de Diques y Computas en Áreas de Concentración 2021 | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 62,277,439 | | | | 0 | 0 | 62,277,439 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 17,869,659 | 0 | | | | | | | |
| 2210K2N0001 | Reemplazo de Equipo Eléctrico y Mecánico de Cargador de Barcos I.C. 2022 | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 41,483,723 | | | | 0 | 0 | 41,483,723 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 9,970,401 | 0 | | | | | | | |
| 2210K2N0002 | Reposición de Pasillo de Acceso a Sistema C, ejes 1 al 15, Isla de Cedros 2022 | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 47,260,000 | | | | 0 | 0 | 47,260,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 40,208,401 | 0 | | | | | | | |
| 2210K2N0003 | Adquisición de equipos y bienes especializados 2022: Módulos de bombeo para la salina. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 20,741,862 | | | | 0 | 0 | 20,741,862 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 15,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2210K2N0004 | Adquisición de equipos y bienes Especializados Flota Marítima 2022 | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 5,185,465 | | | | 0 | 0 | 5,185,465 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina | | 0 | 2,428,916 | 0 | | | | | | | |
| 2210K2N0005 | Adquisición de transportadores de sal para la zona de apilamientos de Isla de Cedros, primera etapa | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 88,712,942 | | | | 0 | 0 | 88,712,942 | 0 | 0.00 | 0.00 | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
LAT Procuraduría Federal del Consumidor

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2210LAT0001 | Programa de Adquisición de Camiones de Combustión a Diésel, con Plataforma y Grúa Hidráulica Articulada | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 17,400,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 17,400,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | G-003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2210LAT0002 | Programa de Adquisiciones de Equipamiento para la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 30,513,852 | | | | 0 | 0 | 0 | 30,513,852 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | G-003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
LAU Servicio Geológico Mexicano

Página: 1 de 2

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|---|--|-----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2010LAU0001 | Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos | Chih. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución | | 6,221,657 | | | | 5,631,676 | 0 | 0 | 17,485,002 | 5,631,676 | 32.18 | 79.73 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 5,800,000 | 5,800,000 | 920,455 | | | | | | | |
| 2010LAU0002 | Inventario Minero y Exploración en Distritos Mineros susceptibles de ser reactivados | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución | | 15,983,223 | | | | 28,143,015 | 0 | 0 | 44,517,031 | 28,143,015 | 5.46 | 96.51 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 14,900,000 | 14,900,000 | 9,906,235 | | | | | | | |
| 2010LAU0003 | Inventarios Mineros Municipales | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución | | 2,837,291 | | | | 5,316,260 | 0 | 0 | 7,449,899 | 5,316,260 | 31.30 | 86.56 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 2,645,000 | 2,645,000 | 992,637 | | | | | | | |
| 2010LAU0004 | Inventario de pasivos ambientales mineros por estado | Chih. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución | | 6,436,198 | | | | 4,801,584 | 0 | 0 | 16,895,018 | 4,801,584 | 32.22 | 80.66 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 6,000,000 | 6,000,000 | 951,291 | | | | | | | |
| 2110LAU0001 | Adquisición de Vehículos Terrestres para Trabajo de Campo (2021) | Chih., Dgo., Hgo., Jal., Oax., SLP., Sin., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 72,462,369 | | | | 0 | 0 | 0 | 72,462,369 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-007 Producción de información geológica del territorio nacional | | 0 | 72,462,369 | 0 | | | | | | | |
| 2110LAU0002 | Exploración por Litio | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución | | 35,274,315 | | | | 15,629,270 | 0 | 0 | 49,365,672 | 15,629,270 | 71.00 | 64.97 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 34,012,680 | 34,012,680 | 6,443,285 | | | | | | | |
| 2110LAU0003 | Exploración y evaluación de minerales radiactivos y asociados | NDG. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución / Operación | | 30,630,731 | | | | 5,411,482 | 0 | 0 | 61,146,067 | 5,411,482 | 50.00 | 21.99 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 30,630,731 | 5,411,482 | | | | | | | |
| 2110LAU0004 | Estudios geohidrológicos | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución / Operación | | 12,871,712 | | | | 3,031,562 | 0 | 0 | 27,653,429 | 3,031,562 | 50.00 | 16.54 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 12,871,712 | 3,031,562 | | | | | | | |
| 2110LAU0005 | Generación de información geofísica del territorio nacional | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución / Operación | | 142,866,513 | | | | 25,688,849 | 0 | 0 | 249,044,711 | 25,688,849 | 50.00 | 30.96 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 142,866,513 | 25,688,849 | | | | | | | |
| 2110LAU0006 | Exploración por carbón y energéticos alternos | NDG. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución / Operación | | 8,914,395 | | | | 1,883,036 | 0 | 0 | 18,912,554 | 1,883,036 | 50.00 | 22.05 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 8,914,395 | 1,883,036 | | | | | | | |
| 2110LAU0007 | Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) | NDG. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución / Operación | | 22,237,089 | | | | 3,288,921 | 0 | 0 | 45,850,584 | 3,288,921 | 49.79 | 21.40 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 22,237,089 | 3,288,921 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

10 Economía
LAU Servicio Geológico Mexicano

Página: 2 de 2

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2210LAU0001 | Investigación aplicada a las ciencias de la Tierra | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución / Operación | | 9,296,086 | | | | 1,806,946 | 0 | 0 | 19,123,191 | 1,806,946 | 50.00 | 19.90 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 9,296,086 | 1,806,946 | | | | | | | |
| 2210LAU0002 | Estudios geológico - ambientales | NDC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución / Operación | | 15,723,901 | | | | 3,321,389 | 0 | 0 | 33,442,804 | 3,321,389 | 49.99 | 12.43 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 15,723,901 | 3,321,389 | | | | | | | |
| 2210LAU0003 | Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica. Escala 1:50,000 | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución / Operación | | 91,158,444 | | | | 22,489,428 | 0 | 0 | 193,000,871 | 22,489,428 | 49.99 | 25.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 91,158,444 | 22,489,428 | | | | | | | |
| 2210LAU0004 | Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución | | 135,811,171 | | | | 27,704,124 | 0 | 0 | 262,873,550 | 27,704,124 | 0.00 | 19.87 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 135,811,171 | 27,704,124 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Página: 1 de 3

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 1611A2M0001 | Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 37,513,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,373,158 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1611A2M0002 | Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 1,249,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,727,384 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1811A2M0002 | Mantenimiento a celdas de cimentación en edificios | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 8,298,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,298,200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1811A2M0003 | Inversión para cubiertas ligeras en los edificios m, lp, 2p,3p, q, r y s | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 12,692,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,385,006 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1911A2M0001 | Programa de Adquisición de vehículos para renovación del parque vehicular utilitario 2020 | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | 783,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783,021 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1911A2M0002 | Construcción del Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 108,679,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,263,918 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1911A2M0003 | Construcción del Nuevo Edificio "S" | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 169,716,992 | 0 | 124,652,679 | 11,662,565 | 200,587,767 | 0 | 358,642,194 | 200,587,767 | 0.00 | 55.44 |
| 1911A2M0004 | Construcción Módulo B de la Unidad Iztapalapa | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 184,128,373 | 0 | 36,175,435 | 4,064,335 | 134,325,369 | 0 | 314,389,406 | 134,325,369 | 0.00 | 29.96 |
| 2011A2M0001 | Habilitación y equipamiento del Módulo A de la UAM-Iztapalapa | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación / Ejecución | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 191,812,664 | 126,857,464 | 166,029,350 | 6,799,979 | 29,517,759 | 0 | 214,530,444 | 29,517,759 | 72.00 | 6.93 |
| 2011A2M0002 | Instalación y puesta en marcha de un ascensor para el edificio F de DCBS | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 2,884,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,884,660 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2011A2M0003 | Cerca perimetral UAM Lerma | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 7,090,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,152,377 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Página: 2 de 3

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 201IA2M0004 | Reestructuración, mejora de instalaciones y remodelación de espacios del edificio "c" | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 19,130,956 | | | 0 | 0 | 0 | 205,812,710 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 201IA2M0005 | Construcción del edificio "a" | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 4,016,534 | | | 0 | 0 | 0 | 283,501,608 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 201IA2M0006 | Sustitución de elevadores en UAM-A | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 8,410,186 | | | 0 | 0 | 0 | 8,410,186 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 201IA2M0007 | Construcción de escaleras de emergencia para los edificios: "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "F" | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Preinversión | | 15,366,657 | | | 0 | 0 | 0 | 15,366,657 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 201IA2M0008 | Habilitado y sustitución de la Barda perimetral en colindancias de la Unidad | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 6,879,055 | | | 0 | 0 | 0 | 6,879,055 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 201IA2M0009 | Reforzamiento del edificio "M" (lado norte) | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Preinversión | | 17,518,062 | | | 0 | 0 | 0 | 17,518,062 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 201IA2M0010 | Reestructuración del edificio L | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 6,685,222 | | | 0 | 0 | 0 | 132,517,260 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 201IA2M0011 | Mantenimiento mayor a la cancha de fútbol soccer | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 11,639,161 | | | 0 | 0 | 0 | 11,639,161 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 201IA2M0012 | Barda colindante UAMC | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 5,473,687 | | | 0 | 0 | 0 | 5,473,687 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211IA2M0001 | Programa Universitario para la Sustentabilidad | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 30,056,960 | | | 0 | 0 | 0 | 42,938,515 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

11 Educación Pública
A2M Universidad Autónoma Metropolitana

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 211A2M0002 | Construcción CICTE UAM AZCAPOTZALCO | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 22,501,353 | | | | 0 | 0 | 0 | 112,506,766 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211A2M0003 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio R | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 10,288,463 | | | | 0 | 0 | 0 | 10,288,463 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211A2M0004 | Programa anual de equipamiento para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado de la UAM. | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 46,669,188 | | | | 0 | 0 | 0 | 46,669,188 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211A2M0005 | Circuito vial Unidad Lerma | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 10,661,958 | | | | 0 | 0 | 0 | 30,462,736 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 221A2M0001 | Programa anual de equipamiento para las actividades de investigación de la UAM. | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 46,669,188 | | | | 0 | 0 | 0 | 46,669,188 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 1 de 4

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--|---|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1811A3Q0003 | Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD). | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 40,776,146 | 0 | 0 | 0 | 92,547,771 | 0 | 0 | 131,586,332 | 92,547,771 | 0.00 | 80.00 |
| 2011A3Q0001 | Licenciatura en Nutriología FES Zaragoza | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 42,522,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,522,539 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2011A3Q0002 | Edificio de laboratorios de investigación en el instituto de química | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 89,644,038 | 0 | 0 | 0 | 7,881,907 | 0 | 0 | 97,525,945 | 7,881,907 | 0.00 | 15.00 |
| 2011A3Q0003 | Rehabilitación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 44,595,002 | 0 | 0 | 71,188,491 | 44,595,002 | 0.00 | 56.00 |
| 2011A3Q0010 | Escuela de Nacional Ciencias de la Tierra | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 29,557,153 | 0 | 0 | 128,723,945 | 29,557,153 | 0.00 | 35.00 |
| 2111A3Q0001 | Programa anual de equipamiento a entidades con función de Docencia en la UNAM | CDMX., Gto., Mex., Mich., Mor., Qro., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | E-007 Servicios de Educación Media Superior E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | 555,545,781 | 55,837,584 | 55,837,584 | 30,260,186 | 71,766,334 | 0 | 0 | 555,545,781 | 71,766,334 | 100.00 | 34.00 |
| 2111A3Q0002 | Centro de Atención y Servicios Psicológicos | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 82,448,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,448,900 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0003 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Acapotzalco | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 21,701,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,700,709 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0004 | Equipamiento del Centro de Supercomputo de la UNAM | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | 247,853,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,853,837 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0005 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Vallejo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 24,183,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,727,833 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 2 de 4

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2111A3Q0006 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Naucalpan | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 22,557,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,538,370 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0007 | Mantenimiento a la Red de agua potable de la FES Aragón | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 12,693,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,693,017 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0008 | Ampliación del Centro Universitario de Teatro | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 51,312,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,312,773 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0009 | Centro de Investigación en Virología de la UNAM | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 291,708,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,708,666 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0010 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Oriente | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 27,914,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,810,504 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0011 | Edificio de laboratorios curriculares en el CCH Plantel Sur | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 22,991,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,214,259 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0012 | Programa anual de equipamiento a entidades con función de investigación en la UNAM | BC, Chis, CDMX, Jal, Mich, Mor., NL, Pue., Oro, Q, Roo, Sin., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | 486,043,198 | 281,195,512 | 281,195,512 | 79,635,027 | 79,635,027 | 0 | 486,043,198 | 79,635,027 | 100.00 | 46.00 |
| 2111A3Q0013 | Mantenimiento a entidades de Docencia e Investigación ubicadas en la CDMX y ZM | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 424,487,780 | 245,583,232 | 245,583,232 | 16,964,559 | 16,964,559 | 0 | 424,487,780 | 16,964,559 | 100.00 | 16.00 |
| 2111A3Q0014 | Programa anual de equipamiento a recintos de Difusión Cultural y Extensión Universitaria UNAM | CDMX, Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | E-011 Desarrollo Cultural | 48,734,217 | 46,991,170 | 46,991,170 | 4,624,125 | 4,624,125 | 0 | 48,734,217 | 4,624,125 | 100.00 | 36.00 |
| 2111A3Q0015 | Unidad de Servicios Geofísicos del Instituto de Geofísica en C.U. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 33,925,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,925,389 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 3 de 4

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2111A3Q0016 | Mantenimiento a entidades y recintos de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 46,789,955 | 45,116,447 | 45,116,447 | 9,813,831 | 9,813,831 | 0 | 0 | 46,789,955 | 9,813,831 | 100.00 | 22.00 |
| 2111A3Q0017 | Mantenimiento a entidades foráneas de la UNAM con funciones de Docencia e Investigación | BC, Chis, Gto., Mex, Mich., Mor., NL, Qro., Q. Roo, Sin., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 120,495,846 | 69,711,687 | 69,711,687 | 5,010,815 | 5,010,815 | 0 | 0 | 120,495,846 | 5,010,815 | 100.00 | 18.00 |
| 2111A3Q0018 | Conmutadores telefónicos de C.U. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | 193,080,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,351,912 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0019 | División Traslacional en Neurociencias del Instituto de Neurobiología | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 259,869,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,869,909 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0020 | Rehabilitación de la pista roja del Estadio Olímpico Universitario | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 4,200,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,786,771 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0021 | Ampliación del edificio principal del Instituto de Fisiología Celular | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 18,688,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,688,417 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0022 | Mantenimiento de la red de agua potable de C.U. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 17,703,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,567,587 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0023 | Mantenimiento del sistema de alumbrado público de Ciudad Universitaria | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 5,204,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,866,763 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0024 | Mantenimiento del sistema de vialidades de C.U. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 5,973,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,477,666 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0025 | Mantenimiento de la Red de Drenaje de C.U. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 6,886,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,996,289 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111A3Q0026 | Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad de la Facultad de Medicina | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 15,819,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,819,865 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211A3Q0027 | Actualización de infraestructura soporte Red UNAM y telefonía | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 19,497,370 | | | | 0 | 0 | 0 | 24,746,915 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211A3Q0028 | Mantenimiento al camino y Estacionamientos del Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 7,154,784 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,154,784 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211A3Q0029 | Clínica de medicina del deporte y fisioterapia de la UNAM | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 10,059,688 | | | | 0 | 0 | 0 | 223,236,583 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211A3Q0030 | Remodelación de la biblioteca Dra. Graciela Ortega | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 18,154,867 | | | | 0 | 0 | 0 | 18,154,867 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211A3Q0031 | Plantas de tratamiento de aguas residuales en la FES Cuautitlán | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 52,975,856 | | | | 0 | 0 | 0 | 52,975,856 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211A3Q0032 | Rehabilitación del edificio B del CCH Vallejo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 9,333,838 | | | | 0 | 0 | 0 | 9,333,838 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 211L3P0001 | Estudio de Pre inversión Tonalá | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 360,908 | | | | 0 | 0 | 0 | 360,908 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 221L3P0001 | Programa para el Fortalecimiento de Mobiliario de Aulas, Talleres y Laboratorio del CETI | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 1,799,410 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,799,410 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-007 Servicios de Educación Media Superior | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 221L3P0002 | Programa de Adquisición de Mobiliario para Laboratorios y Salas de Maestros CETI 2022. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 354,282 | | | | 0 | 0 | 0 | 354,282 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-007 Servicios de Educación Media Superior | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2011L4J0001 | Construcción del Módulo B en la Unidad Guadalajara del Cinvestav | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 44,945,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,564,279 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111L4J0001 | Construcción de Complejo de Laboratorios Especializados en Físicoquímica de Materiales y Geoquímica Marina | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 74,297,828 | 0 | 52,484,736 | 3,562,785 | 22,764,837 | 0 | 101,873,678 | 22,764,837 | 0.00 | 50.50 |
| 2111L4J0002 | Programa anual de adquisición de bienes y equipo para los laboratorios de investigación del Cinvestav. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | 95,724,521 | 0 | 57,442,108 | 74,170 | 74,170 | 0 | 95,724,521 | 74,170 | 0.00 | 1.00 |
| 2111L4J0003 | Programa anual de adquisición de bienes de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Cinvestav. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | 5,198,908 | 0 | 5,146,954 | 0 | 0 | 0 | 5,198,908 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111L4J0004 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 7,540,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,540,859 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111L4J0005 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,570,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,570,418 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111L4J0006 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,765,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,765,876 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111L4J0007 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro del Cinvestav | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 7,192,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,192,240 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111L4J0008 | Ampliación, mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Taller de la Unidad Zacatenco del Cinvestav. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 6,957,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,408,024 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111L4J0009 | Programa Anual de Mantenimiento mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 2,665,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,665,333 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111L4J0010 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco y Sede Sur del Cinvestav | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 8,634,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,634,929 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública

Página: 2 de 2

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 8,634,929 | 0 | | | | | | | |
| 2111L4J0011 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 1,613,862 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,613,862 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111L4J0012 | Estudios de preinversión para la construcción de dos casetas de vigilancia y un área deportiva y de esparcimiento en la Unidad Guadalajara. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 254,088 | | | | 0 | 0 | 0 | 254,088 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111L4J0013 | Adecuación de edificio existente para la operación del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 (LBS-3), en la Unidad Zacatenco del Cinvestav | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 16,792,685 | | | | 0 | 0 | 0 | 16,792,685 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 16,792,685 | 0 | | | | | | | |
| 2111L4J0014 | Programa de adquisición para reposición de la infraestructura, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato. | Cto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 6,418,569 | | | | 0 | 0 | 0 | 6,418,569 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111L4J0015 | Programa de adquisición de TIC para renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Guadalajara. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 18,604,972 | | | | 0 | 0 | 0 | 18,604,972 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2111L4J0016 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 2,503,534 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,503,534 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
L5N Colegio de Bachilleres

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1811L5N0001 | Trabajos de Reconstrucción Derivados de los Sismos de Septiembre del 2017 en el Edificio Administrativo de la Dirección del COLBACH | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Preinversión / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 49,028,575 | 0 | 0 | 0 | 1,444,253 | 0 | 0 | 251,010,445 | 1,444,253 | 0.00 | 0.54 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|---|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1911LSX0003 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 29 planteles CONALEP en Campeche CDMX Oaxaca y Tabasco 2020 | Camp., CDMX., Oax., Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-007 Servicios de Educación Media Superior | 33,329,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,329,503 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111LSX0001 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios en planteles del Centro de la República del sistema CONALEP 2022 | Dgo., Hgo., Pue., SLP., Tamps., Tlax., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-007 Servicios de Educación Media Superior | 36,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111LSX0002 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios en planteles de la Zona Pacífico del sistema CONALEP 2022 | BCS., Col., Gro., Mich., Nay., Oax., Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-007 Servicios de Educación Media Superior | 6,188,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,188,492 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2111LSX0003 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 16 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP 2022 | CDMX., Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-007 Servicios de Educación Media Superior | 13,482,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,482,210 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2111L6H0003 | Programa de obtención de equipos para los CI y AA del IPN 2022 | BC, CDMX, Dgo., Mich., Sin., Tamps., Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 20,741,861 | | | | | 0 | 0 | 20,741,861 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2211L6H0001 | Programa de obtención de equipos para laboratorios, talleres y espacios físicos de las Unidades Académicas del NMS del IPN 2022 | CDMX, Hgo., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 13,704,476 | | | | | 0 | 0 | 13,704,476 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-007 Servicios de Educación Media Superior | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2211L6H0002 | Programa de obtención de equipos para laboratorios, talleres y espacios físicos de las Unidades Académicas del NS del IPN 2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 7,609,813 | | | | | 0 | 0 | 7,609,813 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
L8K El Colegio de México, A.C.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2111LBK0001 | Ampliación de la Áreas de Estudio y Salas de Usos Múltiples | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | 36,015,428 | 0 | 33,708,698 | 11,070,072 | 44,163,749 | 0 | 0 | 69,109,105 | 44,163,749 | 0.00 | 45.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 221MDE0001 | Desarrollo de sistema de información de infraestructura física educativa | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 0 | | | | | 4,766,000 | 0 | 4,766,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 221MDE0002 | Desarrollo de sistema de información de infraestructura física educativa | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 0 | | | | | 5,693,876 | 0 | 5,693,876 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 221MDE0003 | Conclusión de Planteles Educativos en la Ciudad de México | NDC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 10,606,723 | | | | | 0 | 0 | 10,606,723 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 221MDE0004 | CONALEP GUERRERO PLANTEL 133, CHIALPA DE ALVAREZ | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación | | 21,927,513 | | | | | 0 | 0 | 21,927,513 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 31,995,937 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

11 Educación Pública
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2111MGH0001 | Maquinaria agrícola para ranchos universitarios | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 27,357,478 | | | | 0 | 0 | 27,357,478 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2111MGH0002 | Equipo de laboratorio para ofrecer servicios de calidad al interior y al exterior - División de Ciencia Animal Unidad Laguna | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 31,216,574 | | | | 0 | 0 | 31,216,574 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2111MGH0003 | Equipo de laboratorio para ofrecer servicios de calidad al interior y al exterior - División de Ingeniería Saltillo | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 29,408,367 | | | | 0 | 0 | 29,408,367 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2111MGH0004 | Instalación de techo fotovoltaico en estacionamiento de la Unidad Laguna | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 24,550,606 | | | | 0 | 0 | 24,550,606 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

12 Salud
M7B Instituto de Salud para el Bienestar

Página: 1 de 2

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1712U000016 | San Luis Potosí.- Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,745,135 | 965,824,795 | 1,815,635,592 | 965,824,795 | 0.00 | 98.50 |
| 1812U000018 | Querétaro. Sustitución por obra nueva del Hospital General de Querétaro 120 camas, en el municipio de Querétaro. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación / Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934,706,377 | 544,401,102 | 2,010,938,141 | 544,401,102 | 0.00 | 83.10 |
| 1912U000006 | Equipamiento de Hospitales Generales Servicios de Salud de Guerrero. | Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión / Contratación | N-RPP No requiere programa presupuestario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,770,164 | 0 | 155,479,472 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1912U000008 | Programa de Adquisición de ambulancias para el fortalecimiento del Sistema de Atención de Urgencias Médicas en el Estado de Coahuila.- Fideicomiso 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión / Contratación | N-RPP No requiere programa presupuestario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,728,423 | 0 | 137,284,234 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1912U000009 | Fortalecimiento de los Servicios de Hemodinamia en los Hospitales Generales de las ciudades de Torréón y Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | N-RPP No requiere programa presupuestario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,259,392 | 0 | 84,494,327 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2012610003 | Construcción y Equipamiento de la Torre de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" en el Estado de Tabasco 2022 | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | N-RPP No requiere programa presupuestario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,423,862 | 0 | 323,423,862 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2012610005 | Equipamiento de Hospitales Regionales de Alta Especialidad y UNEME de imagenología, en diferentes localidades del Estado de Tabasco 2022 | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | N-RPP No requiere programa presupuestario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531,518,398 | 0 | 531,518,398 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2012610006 | Construcción y equipamiento por sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Dr. Maximiliano Dorantes en Villahermosa Tabasco 2022 | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | N-RPP No requiere programa presupuestario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,445,228 | 0 | 160,445,228 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2012610007 | Equipamiento de Hospitales Generales y Hospitales Comunitarios, en diferentes localidades del Estado de Tabasco 2022 | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | N-RPP No requiere programa presupuestario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,793,667 | 0 | 295,793,667 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2112M7B0004 | Construcción y equipamiento de una farmacia para el otorgamiento de medicamentos que contribuyan a la atención ambulatoria. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación / Ejecución | N-RPP No requiere programa presupuestario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,470,970 | 0 | 39,470,970 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
M7B Instituto de Salud para el Bienestar

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2212M7B0001 | Construcción y equipamiento del Centro de Mezclas Metropolitanas | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 29,927,383 | | | | 0 | 216,329,293 | 0 | 246,256,676 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2212M7B0002 | Sustitución de equipamiento médico y mobiliario del Hospital General de Escárcega | Camp. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 0 | | | | 0 | 16,389,840 | 0 | 16,389,840 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2212M7B0003 | Sustitución de equipamiento médico del Hospital Comunitario de Candelaria | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 0 | | | | 0 | 12,855,240 | 0 | 12,855,240 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | N-RPP No requiere programa presupuestario | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

12 Salud
NAW Hospital Juárez de México

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2112NAW0001 | PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-023 Atención a la Salud | 5,994,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,994,629 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2112NBG0001 | Adquisición y Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo 2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 36,471,785 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,471,785 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2112NBG0002 | Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 155,015,203 | | | | 0 | 0 | 0 | 155,015,203 | 0 | 20.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 77,724,852 | 77,724,852 | 0 | | | | | | | |
| 2112NBG0003 | Programa para la Sustitución de 2 Equipos Elevadores del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2022-2023. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 3,007,570 | | | | 0 | 0 | 0 | 6,015,140 | 0 | 20.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | | | | | | | |
| 2212NBG0001 | Programa de Adquisición para la Sustitución de 2 Calderas de 250 C.C. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 9,720,162 | | | | 0 | 0 | 0 | 9,720,162 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 0 | 9,720,162 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2112NBQ0001 | Adquisición de equipo médico para la atención de los programas médicos quirúrgicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 2022 | Cto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-023 Atención a la Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,252,073 | 0 | 123,252,073 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2112NBQ0002 | Adquisición de equipo para enfermería y áreas oncológicas del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío -2022 | Cto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-023 Atención a la Salud | 358,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,290 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2112NBQ0003 | Adquisición de simuladores para la Clínica de Accesos Vasculares y Clínica de Heridas del HRAEB, 2022 | Cto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-023 Atención a la Salud | 138,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,423 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2112NBQ0004 | Adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío -2022 | Cto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud | 9,760,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,760,760 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud

Página: 1 de 1

NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2112NCA0002 | Sustitución de elevadores en las áreas de Consulta Externa, Hospitalización e Investigación del INC 2021 | CDMX. | O t r o s Programas de Inversión | Preinversión | | 22,137,292 | | | | 15,949,246 | 0 | 0 | 38,884,955 | 15,949,246 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 0 | 15,378,799 | 0 | | | | | | | |
| 2112NCA0003 | Adquisición de Equipo de Investigación Básica y Tecnológica 2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 27,948,519 | | | | 0 | 0 | 0 | 27,948,519 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud | | 26,948,901 | 26,948,901 | 0 | | | | | | | |
| 2112NCA0004 | Mobiliario y equipo 2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 8,992,689 | | | | 0 | 0 | 0 | 8,992,689 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 1,734,211 | 1,734,211 | 0 | | | | | | | |
| 2112NCA0005 | Sustitución de equipo médico para áreas Quirúrgicas 2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 120,189,721 | | | | 0 | 0 | 0 | 120,189,721 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 109,542,768 | 109,542,768 | 0 | | | | | | | |
| 2112NCA0006 | Sustitución de Equipo Médico para Hemodinámica y Laboratorios 2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 92,777,058 | | | | 0 | 0 | 0 | 92,777,058 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2212NCA0001 | Unidad de Atención Especializada 2022-2023 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 77,066,860 | | | | 0 | 0 | 0 | 459,859,221 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud

Página: 1 de 1

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0712NCD0009 | Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 2,804,575 | | | 417,442,124 | | 0 | 12,319,350 | 411,663,708 | 429,761,474 | 0.00 | 96.23 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2012NCD0002 | Programa de Adquisición de un tomógrafo axial computarizada de alta resolución INER | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 30,770,960 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,770,960 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 0 | 30,463,251 | 0 | | | | | | | |
| 2112NCD0004 | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2021-2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | | 4,110,747 | | | 2,792,043 | 0 | 0 | 0 | 6,902,790 | 2,792,043 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 0 | 3,963,720 | 0 | | | | | | | |
| 2212NCD0001 | Programa de Adquisición de un equipo SPECT-CT para pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 42,240,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,240,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2212NCD0002 | Programa de Adquisición de un equipo PET CT para la atención de pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 87,234,277 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,234,277 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2212NCD0003 | Programa de adquisición de Equipo Médico e Instrumental para pacientes COVID y patologías asociadas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 61,288,129 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,288,129 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

12 Salud
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1812NCG0001 | SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | 463,399,654 | 0 | 446,825,521 | 84,627,738 | 525,502,886 | 0 | 0 | 1,026,490,423 | 525,502,886 | 0.00 | 58.27 |

12 Salud
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 03121100001 | Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2022 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación / Ejecución | | 184,855,989 | | | | 3,209,756,406 | 0 | 264,274,870 | 2,840,793,171 | 3,474,031,276 | 0.98 | 90.20 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | | 178,244,357 | 178,244,357 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
NCZ Instituto Nacional de Pediatría

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2112NCZ0001 | Sustitución del Acelerador Lineal del INP | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 125,018,667 | | | | 0 | 0 | 0 | 125,018,667 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 120,547,200 | 120,547,200 | 0 | | | | | | | |
| 2112NCZ0002 | Mantenimiento a Casa de Máquinas y Edificios adjuntos del INP, Segunda etapa | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 41,957,054 | | | | 0 | 0 | 0 | 41,957,054 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2112NCZ0003 | Adquisición de Refrigeradores, Congeladores y Ultracongeladores de la Red Fria del INP | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 36,530,545 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,530,545 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 35,223,979 | 35,223,979 | 0 | | | | | | | |

12 Salud
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1212NDF0003 | Proyecto del Edificio de Urgencias | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 95,782,369 | | | | 283,203,444 | 0 | 0 | 371,748,050 | 283,203,444 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2212NDF0001 | Programa Terapia Intravenosa Ambulatoria | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 742,004 | | | | 0 | 0 | 0 | 742,004 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-023 Atención a la Salud | | 0 | 742,004 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud
NDY Instituto Nacional de Salud Pública

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2112NDY0002 | Proyecto de rehabilitación estructural de los daños causados por sismo del año 2017 a los edificios Cuernavaca y Tlalpan del INSP, 2021-2022. | CDMX, Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 2,169,230 | | | | 11,183,053 | 0 | 0 | 13,352,283 | 11,183,053 | 0.00 | 99.00 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud | | 0 | 4,425,688 | 0 | | | | | | | |
| 2112NDY0003 | Estudios de preinversión para obtener las facilidades y el ACB para la conclusión del Edificio del Laboratorio de Nutrición del INSP, 2022. | Mor. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 3,503,217 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,503,217 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de Preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2212NDY0001 | Programa de inversión de adquisición de equipo de laboratorio para el INSP, 2022. | CDMX, Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 1,998,521 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,998,521 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

12 Salud

Página: 1 de 1

NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2212NHK0001 | Adquisición de equipo electromecánico para el adecuado funcionamiento de los inmuebles propiedad del SNDIF | Ags., CDMX., Mor., Nay., Oax., Q., Roo, Sin., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 28,949,724 | | | 0 | 0 | 0 | 28,949,724 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-040 Servicios de asistencia social integral | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J2P Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 200932P0005 | Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024 | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 84,953,554 | | | | 21,759,309 | 0 | 0 | 424,767,770 | 21,759,309 | 20.00 | 25.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 55,000,000 | 40,700,000 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J2R Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 190932R0004 | Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2019) | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 69,292,014 | 0 | 30,000,000 | 0 | 117,241,874 | 0 | 0 | 185,702,600 | 117,241,874 | 0.00 | 70.59 |
| 211332R0001 | Centro de emergencias portuarias de API Ensenada | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-004 Proyectos de construcción de puertos | 18,554,627 | 0 | 15,995,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,554,627 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 211332R0002 | Centro Regulator de Transporte de API Ensenada | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-004 Proyectos de construcción de puertos | 25,927,327 | 0 | 25,927,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,927,327 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 211332R0003 | Construcción de oficinas operacionales en el puerto de El Sauzal, B.C (Reordenamiento de áreas operacionales). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-004 Proyectos de construcción de puertos | 9,624,005 | 0 | 9,624,005 | 2,253,846 | 2,253,846 | 0 | 0 | 9,624,005 | 2,253,846 | 0.00 | 4.50 |
| 211332R0004 | Áreas de control de accesos (equipamiento e instalaciones) en los Puertos de Ensenada y el Sauzal. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-004 Proyectos de construcción de puertos | 13,482,210 | 0 | 13,482,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,482,210 | 0 | 0.00 | 4.50 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J2T Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 160932T0001 | Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 154,582,082 | | | | 79,322,632 | 0 | 0 | 275,141,288 | 79,322,632 | 73.00 | 27.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 108,053,239 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 210932T0001 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AV. DEL DELFIÍN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 125,343,901 | | | | 77,448,321 | 0 | 0 | 171,973,758 | 77,448,321 | 0.00 | 40.19 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 108,053,239 | 30,779,137 | | | | | | | |
| 211332T0001 | Reubicación del CIAD-Culiacán en Ciudad Educadora de Saber de Sinaloa | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 211,071,257 | | | | 0 | 0 | 0 | 306,400,110 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211332T0002 | Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C., Mazatlán, Sinaloa. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 138,214,200 | | | | 0 | 0 | 0 | 186,000,338 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211332T0003 | Terminales Turísticas de Cruceiros y Terminal de Transbordadores, Mazatlán, Sin. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 441,063,571 | | | | 222,975,011 | 0 | 0 | 863,445,662 | 222,975,011 | 0.00 | 18.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 221332T0001 | Proyecto de Infraestructura para Mitigación y Control de Agitación de Oleaje en el Puerto Interior del Recinto Portuario | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 149,931,671 | | | | 0 | 0 | 0 | 247,819,808 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 221332T0002 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022-2024 | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 12,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 10,180,000 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J2U Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 200932U0002 | Programa de mantenimiento del rompeolas del viaducto de comunicación de Progreso, Yucatán. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 58,387,701 | | | | 47,049,584 | 0 | 0 | 149,028,997 | 47,049,584 | 37.79 | 34.09 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 56,299,384 | 56,299,384 | 23,322,389 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina

Página: 1 de 1

J2W Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 210932W0001 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024 | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 25,927,327 | | | | 1,602,639 | 0 | 0 | 93,338,378 | 1,602,639 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 25,927,327 | 1,602,639 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina

Página: 1 de 1

J2X Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 200932X0001 | Complemento de Libramiento de Acceso al Puerto Tuxpan de A2 a A4. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 207,494,954 | | | | 0 | 0 | 0 | 297,137,773 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 200932X0003 | Programa de Dragado de Mantenimiento en Áreas de Navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz (2021-2024) | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 105,513,216 | | | | 39,104,877 | 0 | 0 | 422,052,864 | 39,104,877 | 24.96 | 33.99 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 67,103,877 | 67,103,877 | 0 | | | | | | | |

13 **Marina**
J2Y **Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.**

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1809J2Y0001 | Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa I | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 249,391,695 | | | | 79,920,709 | 0 | 0 | 811,312,953 | 79,920,709 | 0.00 | 10.99 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1909J2Y0003 | Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880 | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 86,505,059 | | | | 11,099,133 | 0 | 0 | 287,707,454 | 11,099,133 | 39.20 | 3.96 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 83,411,085 | 83,411,085 | 9,871,201 | | | | | | | |
| 1909J2Y0004 | DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023 | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 401,826,926 | | | | 122,132,267 | 0 | 0 | 805,685,184 | 122,132,267 | 34.20 | 10.30 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 275,676,762 | 275,676,762 | 0 | | | | | | | |

13 Marina
JZZ Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 21131220001 | Habilitación de Patios de áreas de almacenaje de granel mineral. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-004 Proyectos de construcción de puertos | 142,937,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,491,257 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22131220001 | Dragado de Construcción para Canales de Navegación, Dársena de Ciaboga, Áreas de maniobras y atraque del actual Recinto Portuario de Guaymas. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-004 Proyectos de construcción de puertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J3A Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 190933A0002 | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 52,237,226 | | | | 115,186,633 | 0 | 0 | 504,928,206 | 115,186,633 | 33.47 | 22.31 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 50,368,889 | 50,368,889 | 0 | | | | | | | |
| 190933A0003 | Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 317,357,488 | | | | 27,742,685 | 0 | 0 | 598,317,379 | 27,742,685 | 47.84 | 5.50 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 28,950,456 | 124,233,055 | 0 | | | | | | | |
| 190933A0004 | Protección marginal en senos de escolleras | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 55,585,890 | | | | 77,281,721 | 0 | 0 | 144,364,739 | 77,281,721 | 0.00 | 75.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 55,585,890 | 11,466,905 | | | | | | | |
| 210933A0002 | Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 74,477,300 | | | | 0 | 0 | 0 | 79,110,760 | 0 | 99.37 | 31.29 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 4,428,450 | 74,477,300 | 0 | | | | | | | |
| 211333A0001 | Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 186,689,894 | | | | 84,729,073 | 0 | 0 | 465,745,068 | 84,729,073 | 0.00 | 18.05 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 186,689,894 | 1,172,411 | | | | | | | |
| 211333A0002 | Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 901,732,728 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,674,275,536 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J3B Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 200933B0002 | Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión / Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 193,085,916 | 180,000,000 | 180,000,000 | 33,370,344 | 33,379,326 | 0 | 0 | 514,895,777 | 33,379,326 | 75.51 | 21.78 |
| 200933B0003 | Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlan API Manzanillo 2021-2024 | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 151,482,110 | 130,000,000 | 130,000,000 | 72,499,987 | 72,499,987 | 0 | 0 | 605,928,440 | 72,499,987 | 32.20 | 29.00 |
| 211333B0001 | Programa de Adquisiciones y Remodelación de la Aduana del Puerto de Manzanillo | Col. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria | 247,191,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,382,270 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 211333B0002 | Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-004 Proyectos de construcción de puertos | 236,245,279 | 0 | 236,245,279 | 26,258,135 | 26,258,135 | 0 | 0 | 438,513,411 | 26,258,135 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J3D Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 190933D0003 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 62,838,690 | | | | 170,581,833 | 0 | 0 | 362,455,798 | 170,581,833 | 16.66 | 70.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 60,591,177 | 60,591,177 | 13,861,140 | | | | | | | |
| 200933D0001 | Edificio tráfico marítimo | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 45,407,822 | | | | 9,879,293 | 0 | 0 | 60,971,865 | 9,879,293 | 25.00 | 3.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 5,506,485 | 5,506,485 | 0 | | | | | | | |
| 200933D0002 | Reforzamiento estructural de muelles | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 114,624,048 | | | | 38,153,460 | 0 | 0 | 473,493,500 | 38,153,460 | 16.60 | 15.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 210933D0001 | Adquisiciones | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 5,932,735 | | | | 697,018 | 0 | 0 | 11,268,496 | 697,018 | 60.00 | 0.00 |
| | | | | | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria | | 5,720,000 | 5,720,000 | 0 | | | | | | | |
| 211333D0001 | Actualización de señalamiento marítimo | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 11,482,260 | | | | 0 | 0 | 0 | 11,482,260 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 211333D0002 | Construcción, redimensionamiento y prolongación de escolleras y protección marginal. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 114,829,391 | | | | 0 | 0 | 0 | 275,525,577 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

13 Marina
J3E Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0609J3E0005 | Libramiento ferroviario a Santa Fé | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 188,174,265 | | | | 1,919,505,348 | 0 | 0 | 2,567,347,135 | 1,919,505,348 | 0.00 | 65.44 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 35,650,000 | 10,794,369 | | | | | | | |
| 0809J3E0005 | Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 1,283,755,009 | | | | 14,586,766,562 | 2,125,611,036 | 0 | 45,816,249,644 | 14,586,766,562 | 1.20 | 44.79 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 1,237,839,725 | 1,278,776,000 | 224,799,110 | | | | | | | |
| 1109J3E0008 | Nueva aduana del Puerto de Veracruz | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 52,235,971 | | | | 1,101,242,150 | 0 | 0 | 1,569,254,880 | 1,101,242,150 | 0.00 | 57.21 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 52,235,971 | 18,742,377 | | | | | | | |
| 1109J3E0010 | Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 23,568,091 | | | | 87,222,160 | 0 | 0 | 170,423,757 | 87,222,160 | 0.00 | 50.10 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 2,220,000 | 907,269 | | | | | | | |
| 1109J3E0011 | Centro de Atención Logística al Transporte. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 6,506,729 | | | | 209,390,359 | 0 | 0 | 303,455,750 | 209,390,359 | 0.00 | 99.54 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 1,150,000 | 975,898 | | | | | | | |
| 1109J3E0012 | Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 10,969,256 | | | | 42,454,824 | 0 | 0 | 307,744,366 | 42,454,824 | 0.00 | 56.29 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 10,969,256 | 10,834,755 | | | | | | | |

13 Marina
J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2113J4V0001 | Programa de Mantenimiento de la Escuela Náutica Mercante de Tampico. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 36,290,923 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,290,923 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-001 Formación del personal de la Marina Mercante | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2113J4V0002 | Programa de Mantenimiento de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 36,298,254 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,298,254 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-001 Formación del personal de la Marina Mercante | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2113J4V0003 | Programa de Mantenimiento del Centro de Educación Náutica de Campeche. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 36,306,075 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,306,075 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-001 Formación del personal de la Marina Mercante | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2113J4V0004 | Programa de Mantenimiento de Oficinas Centrales | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 3,110,857 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,110,857 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-001 Formación del personal de la Marina Mercante | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2213J4V0001 | Programa de Mantenimiento de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 35,000,007 | | | | 0 | 0 | 0 | 35,000,007 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-001 Formación del personal de la Marina Mercante | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

14 Trabajo y Previsión Social

Página: 1 de 1

PBE Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2214PBE0001 | Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico para las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de 2022 | CDMX, Q. Roo, Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión / Contratación | E-012 Servicio de Conciliación Federal y Registros Laborales | 8,464,962 | 0 | 8,464,962 | 0 | 0 | 0 | 8,464,962 | 0 | 0.00 | 25.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
RHQ Comisión Nacional Forestal

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|---|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2116RHQ0004 | Adquisición de equipo y herramienta para proyectos forestales. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-014 Protección Forestal | 18,327,238 | 0 | 14,063,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,327,238 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2216RHQ0001 | Mantenimiento a Inmuebles de la CONAFOR | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental | 16,593,489 | 0 | 16,593,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,593,489 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2216RHQ0002 | Adquisición de vehículos 4x4 para el Combate de Incendios Forestales. | Chis., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Mich., Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-014 Protección Forestal | 20,911,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,911,400 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2216RHQ0003 | Obras y acciones de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales al sector forestal y de viveros, en el estado de Morelos | Mor. | Otros proyectos de Inversión | Contratación | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental | 3,008,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,898,598 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2216RHQ0004 | Obras restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Oaxaca | Oax. | Otros proyectos de Inversión | Contratación | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental | 6,796,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,358,223 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2216RHQ0005 | Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en estado de Baja California | BC. | Otros proyectos de Inversión | Contratación | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental | 466,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,482,905 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 Energía

TOK Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 1918TOK0001 | Reparación de daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 49,912,267 | | | 0 | 0 | 0 | 96,916,457 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 Energía
T00 Instituto Mexicano del Petróleo

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2018T000001 | Programa de Adquisiciones de Laboratorios | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 77,100,861 | | | | 12,460,640 | 0 | 0 | 150,673,293 | 12,460,640 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | E-006 Investigación en materia petrolera | | 74,343,241 | 74,343,241 | 518,340 | | | | | | | |
| 2118T000001 | OBRAS DE REESTRUCTURACION EN INMUEBLES EN IMP SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 6,016,667 | | | | 0 | 0 | 0 | 6,016,667 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118T000002 | Estudios de Preinversión para la Construcción de una Planta de Catalizadores en el Instituto Mexicano del Petróleo | Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 938,857 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,200,814 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2218T000001 | Programa de Adquisiciones de Administración | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 6,999,039 | | | | 0 | 0 | 0 | 6,999,039 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | M-001 Actividades de apoyo administrativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 Energía

Página: 1 de 1

TOQ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2118TOQ0002 | Adquisición de equipos de cómputo para la ejecución del Proyecto "ENERXICO" | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica | 6,180,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,904 | 6,294,897 | 113,904 | 0.00 | 0.00 |
| 2118TOQ0004 | Equipo para proyecto "Reducción de Dosis por Mantenimiento e Inspección de Prefiltros del Sistema G16 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde" | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica | 530,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,949,055 | 2,409,972 | 1,949,055 | 0.00 | 0.00 |
| 2118TOQ0006 | "Adquisición de digestor y destilador Kjeldahal, para ejecución del Proyecto "RLA S/078" | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica | 413,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,909 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2218TOQ0001 | Adquisición de equipo para el proyecto "ESTUDIO DE RADIATIVIDAD EN AGUA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN ACUIFEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA" | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica | 322,871 | 0 | 322,871 | 0 | 0 | 0 | 322,871 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2218TOQ0002 | "Desarrollo tecnológico de un laboratorio portátil para la medición en línea de las emisiones de partículas suspendidas totales en fuentes fijas" | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica | 1,342,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342,922 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

18 Energía
TOM Centro Nacional de Control de Energía

Página: 1 de 2

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1818TOM0001 | Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión / Contratación | | 124,865,756 | | | | 0 | 0 | 0 | 124,865,756 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 124,865,756 | 124,865,756 | 0 | | | | | | | |
| 2018TOM0001 | Adquisición de refrigeradores y sillones para lactarios en los centros de trabajo del CENACE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 206,665 | | | | 0 | 0 | 0 | 206,665 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 199,273 | 199,273 | 0 | | | | | | | |
| 2018TOM0002 | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENACE | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 10,866,570 | | | | 42,637,184 | 0 | 0 | 45,515,562 | 42,637,184 | 0.00 | 99.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 10,130,115 | 9,109,444 | | | | | | | |
| 2018TOM0004 | Modernización de equipos de infraestructura de comunicaciones del CENACE | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 195,467,270 | | | | 0 | 0 | 0 | 287,219,039 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 195,467,270 | 187,193,629 | 0 | | | | | | | |
| 2018TOM0005 | Adquisición e instalación de los sistemas de bombeo de aguas en la Gerencia de Control Regional Noroeste. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 5,039,925 | | | | 0 | 0 | 0 | 5,039,925 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2018TOM0006 | Software de flujos de potencia y dinámica para Sistemas de Energía | BC, CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 10,491,958 | | | | 1,485,150 | 0 | 0 | 11,977,109 | 1,485,150 | 0.00 | 50.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 10,491,958 | 0 | | | | | | | |
| 2018TOM0007 | Adecuación de espacios en Sala de Control de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 1,658,161 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,658,161 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118TOM0002 | Sistemas de Seguridad Informática para los Sistemas de Tecnologías de Operación (TO) y Tecnologías de Información (TI) del CENACE | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 95,974,841 | | | | 0 | 0 | 0 | 324,301,532 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 138,020,443 | 95,974,821 | 0 | | | | | | | |
| 2118TOM0003 | Adquisición de elevador y su instalación de la sede de la Gerencia de Control Regional Oriental | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 1,760,105 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,760,105 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118TOM0005 | Modernización de Equipo de Sistemas de Bombeo de la Gerencia del Centro Alterno | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 135,132 | | | | 0 | 0 | 0 | 135,132 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118TOM0006 | Adquisición de lectores de código QR para las Gerencias de Control | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 128,278 | | | | 0 | 0 | 0 | 128,278 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 **Energía**
TOM **Centro Nacional de Control de Energía**

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118TOM0007 | Adquisición de equipo de bombas contra incendio para la Gerencia de Control Regional Oriental | Pue. | Programa de adquisición de protección civil | Preinversión | | 266,222 | | | | 0 | 0 | 0 | 266,222 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118TOM0008 | Construcción de Bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 268,089 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,397,374 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118TOM0009 | Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico del CENACE | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 44,353,395 | | | | 0 | 0 | 0 | 44,353,395 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118TOM0010 | Adquisición de mobiliario para las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 12,787,476 | | | | 0 | 0 | 0 | 12,787,476 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118TOM0011 | Mantenimiento correctivo a la fachada de placas de panel de aluminio compuesto del edificio de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 2,102,898 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,102,898 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118TOM0012 | Proyecto de Adecuación de Acceso y Sistema de Drenaje de la Gerencia de Control Regional Oriental. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 1,765,663 | | | | 0 | 0 | 0 | 8,828,317 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2218TOM0001 | Suministro e instalación de Sistema de Administración de Modelos de Red de Largo, Mediano y Corto plazo para la Planeación de la Operación del CENACE | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 11,417,982 | | | | 0 | 0 | 0 | 11,417,982 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

18 Energía
TON Centro Nacional de Control del Gas Natural

Página: 1 de 2

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|---|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1618TON0002 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS | Coah., Gto., Mich., NL, Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 647,216,602 | 624,068,000 | 624,068,000 | 1,261,032 | 795,657,450 | 0 | 0 | 3,347,785,666 | 795,657,450 | 0.00 | 0.00 |
| 1618TON0003 | Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS | Coah., Chih., Dgo., NL, Son., Tamps. | O t r o s Programas de Inversión | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 492,956,053 | 475,324,794 | 475,324,794 | 0 | 202,171,805 | 0 | 0 | 702,408,748 | 202,171,805 | 0.00 | 0.00 |
| 1718TON0001 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL, Oax., Pue., Gro., Q Roo., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 746,351,490 | 517,166 | 517,166 | 517,166 | 620,661,870 | 0 | 0 | 2,722,856,774 | 620,661,870 | 0.00 | 0.00 |
| 1718TON0002 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL, Oax., Pue., Gro., Q Roo., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 347,750,628 | 214,132,324 | 214,132,324 | 34,127,292 | 612,744,000 | 0 | 0 | 6,150,595,485 | 612,744,000 | 0.00 | 0.00 |
| 1718TON0003 | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 322,185,195 | 310,661,793 | 310,661,793 | 51,879,988 | 617,127,578 | 0 | 0 | 1,396,933,130 | 617,127,578 | 12.00 | 70.80 |
| 1718TON0004 | Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 610,474,082 | 588,639,627 | 588,639,627 | 3,033,783 | 252,681,791 | 0 | 0 | 2,305,454,456 | 252,681,791 | 0.00 | 0.00 |
| 2118TON0002 | Estación de Compresión en Pátzcuaro | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión / Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 15,664,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,405,297 | 0 | 1,517,835,793 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2118TON0003 | Estación de Compresión Lerdo | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión / Ejecución | | 438,372,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,517,121,666 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 Energía
TON Centro Nacional de Control del Gas Natural

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2118TON0004 | Estación de Compresión Tecolutla | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión / Ejecución | | 728,060,690 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,915,949,184 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

18 Energía

Página: 1 de 1

TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2118TQA0002 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA COMPLEMENTARIA | Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | | 5,023,171 | | | | 22,234,661 | 0 | 0 | 53,706,140 | 22,234,661 | 0.00 | 86.00 |
| | | | | | E-576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre | | 0 | 5,023,171 | 0 | | | | | | | |
| 2118TQA0004 | Generador de energía eléctrica con caseta acústica | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 923,381 | | | | 0 | 0 | 0 | 923,381 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre | | 0 | 900,000 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

21 Turismo
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Página: 1 de 2

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0321W3N0149 | Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Operación | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | 57,146,364 | 0 | 0 | 0 | 219,125,325 | 0 | 1,971,855 | 453,417,916 | 221,097,180 | 0.00 | 99.99 |
| 1821W3N0006 | Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Contratación / Ejecución | K-028 Estudios de preinversión | 646,001,400 | 0 | 646,001,400 | 64,213,865 | 498,156,519 | 0 | 0 | 1,077,338,452 | 498,156,519 | 0.00 | 45.80 |
| 1821W3N0007 | Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Contratación / Ejecución | K-028 Estudios de preinversión | 174,757,272 | 0 | 174,757,272 | 14,988,821 | 166,439,597 | 0 | 0 | 323,499,122 | 166,439,597 | 0.00 | 40.87 |
| 1921W3N0005 | Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución / Operación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 9,912,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,263,332 | 0 | 0.00 | 88.47 |
| 2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | Camp, Chis, Q, Roo, Tab, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | 125,812,187,585 | 62,942,078,331 | 78,653,722,707 | 46,566,235,918 | 87,982,759,704 | 0 | 0 | 167,341,604,393 | 87,982,759,704 | 45.20 | 40.48 |
| 2021W3N0003 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2021-2023 | Gro., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 533,823,962 | 345,000,000 | 345,000,000 | 91,205,612 | 371,549,277 | 0 | 0 | 1,598,641,175 | 371,549,277 | 22.38 | 24.09 |
| 2021W3N0004 | Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2021 - 2023 | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 300,149,154 | 222,009,709 | 222,009,709 | 62,209,049 | 256,058,716 | 0 | 0 | 835,506,046 | 256,058,716 | 27.51 | 31.35 |
| 2021W3N0005 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2021-2023 | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 241,793,523 | 172,990,291 | 172,990,291 | 38,781,468 | 159,714,656 | 0 | 0 | 713,990,161 | 159,714,656 | 25.06 | 23.51 |
| 2021W3N0006 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte 2021-2023 | Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 115,906,152 | 55,000,000 | 55,000,000 | 11,266,062 | 67,537,352 | 0 | 0 | 215,324,262 | 67,537,352 | 26.43 | 32.65 |
| 2121W3N0001 | Modernización, rehabilitación, conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún Tulum | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros | 5,874,638,948 | 0 | 362,533,882 | 66,165,328 | 582,957,558 | 0 | 0 | 13,248,600,261 | 582,957,558 | 0.00 | 4.42 |
| 2121W3N0002 | Proyectos de inversión para generación de energías limpias | BCS., Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión | 103,709,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,828,152 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

21 Turismo
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------|--------|--------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

21 Turismo
W3S FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|------------------------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2121W3S0001 | Adquisiciones de vehículos de transporte y carga para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2021 | BCS, Gro., Nay, Oax., Q. Roo, Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's | 91,913,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,913,856 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2221W3S0001 | Adquisiciones de equipo y herramienta para la conservación de infraestructura básica distinta a la de FONATUR ejercicio 2022 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-009 Conservación y mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR | 3,401,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,401,065 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2221W3S0002 | Adquisiciones de maquinaria y equipo de construcción para conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022 | BCS, Gro., Nay, Oax., Q. Roo, Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's | 40,989,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,989,588 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2221W3S0003 | Adquisiciones de vehículos de transporte y carga para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022 | BCS, Gro., Nay, Oax., Q. Roo, Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's | 68,743,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,743,574 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2221W3S0004 | Adquisiciones de equipo de jardinería y bombeo para conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022 | BCS, Gro., Nay, Oax., Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's | 11,731,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,731,094 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2221W3S0005 | Adquisiciones de equipo de medición y comunicación para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022 | BCS, Gro., Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's | 1,528,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,528,392 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

21 Turismo
W3X FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2121W3X0001 | Programa de adquisiciones para las reubicaciones de asentamientos humanos en el derecho de vía del Proyecto Tren Maya | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución / Operación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 2,176,309,467 | 0 | 0 | 0 | 109,614,862 | 0 | 0 | 3,627,184,843 | 109,614,862 | 0.00 | 3.03 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|-----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 20389000001 | Jardin Etnobiológico de Baja California Sur | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución / Operación | | 0 | | | | | 788,409 | 10,000 | 2,145,425 | 10,000 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|----------------------------------|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 213890Q0001 | TRANSPORTE PARA TRABAJO DE CAMPO | Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación | 4,450,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,450,374 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 203890X0001 | CREACIÓN DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL CONACYT. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 21,123,734 | | | 0 | 0 | 0 | 21,123,734 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | M-001 Actividades de apoyo administrativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 163890Y0001 | Construcción de Unidad Multidisciplinaria del Sistema Centros Públicos de Investigación CONACYT en la Región Sur - Sureste | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 5,185,465 | 0 | 0 | 0 | 34,619,017 | 0 | 0 | 134,087,085 | 34,619,017 | 0.00 | 32.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
91Q Instituto de Ecología, A.C.

Página: 1 de 1

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 213891Q0002 | Construcción de 2 puentes para unir el Campus II y Campus III | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 4,827,148 | | | | 0 | 0 | 0 | 4,827,148 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 223891Q0001 | Programa de protección civil | Mich., Ver. | Programa de adquisición de protección civil | Preinversión | | 1,555,640 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,555,640 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 223891Q0002 | Programa de equipamiento de laboratorios | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 1,555,640 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,555,640 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

91S Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 203891S0001 | Programa de adquisiciones de equipamiento de áreas sustantivas para 2020 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 3,218,099 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,218,099 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

AYH Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2247AYH0001 | Polo de Desarrollo: San Blas Atempa | Oax. | O t r o s Programas de Inversión | Preinversión | | 64,044,233 | | | | 56,362,000 | 72,090,423 | 0 | 136,134,656 | 56,362,000 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | P-005 Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec | | 0 | 56,362,000 | 56,362,000 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2047AYL0001 | AMPLIACIÓN COBERTURA SPR | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Ejecución | | 882,064,765 | | | | 452,247,604 | 0 | 0 | 3,544,450,800 | 452,247,604 | 10.00 | 20.85 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 780,000,000 | 758,044,644 | 29,395,469 | | | | | | | |
| 2147AYL0001 | Acondicionamiento y equipamiento de foros y cabinas de televisión y adquisición de unidad móvil | CDMX. | Otros proyectos de inversión | Preinversión | | 219,797,314 | | | | 0 | 0 | 0 | 219,797,314 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 140933F0006 | Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | | 477,985,320 | | | | 985,954,644 | 0 | 0 | 1,415,624,258 | 985,954,644 | 7.00 | 65.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 71,000,000 | 28,054,200 | | | | | | | |
| 214733F0001 | Estudios de preinversión para el diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en "El Gavilán" | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión / Contratación | | 41,447,308 | | | | 23,732,209 | 0 | 0 | 91,974,483 | 23,732,209 | 0.00 | 29.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 14,200,000 | 10,574,053 | | | | | | | |
| 214733F0002 | Equipamiento para el manejo de contenedores en el puerto de Coatzacoalcos | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 371,697,389 | | | | 0 | 0 | 0 | 512,742,047 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 214733F0004 | Diseño, construcción y equipamiento de una terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Coatzacoalcos, Ver. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 1,879,397,102 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,879,397,102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-004 Proyectos de construcción de puertos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 190933G0004 | Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa). | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-004 Proyectos de construcción de puertos | 2,692,953,545 | 0 | 1,213,194,314 | 398,239,019 | 1,410,090,823 | 0 | 0 | 10,776,044,723 | 1,410,090,823 | 0.00 | 12.13 |
| 204733G0001 | Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación / Ejecución | K-004 Proyectos de construcción de puertos | 747,578,399 | 0 | 230,147,376 | 57,160,491 | 57,160,491 | 0 | 0 | 1,610,527,558 | 57,160,491 | 0.00 | 1.27 |
| 214733G0001 | Estudios de preinversión para diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Petrolero-Comercial | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión / Contratación | K-028 Estudios de preinversión | 30,103,526 | 0 | 31,963,854 | 2,120,734 | 11,567,433 | 0 | 0 | 71,587,249 | 11,567,433 | 0.00 | 19.91 |
| 214733G0002 | Equipamiento para el manejo de contenedores en el puerto de Salina Cruz | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | E-008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria | 368,586,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,742,048 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 214733G0003 | Diseño, construcción y equipamiento de una terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Petrolero-Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-004 Proyectos de construcción de puertos | 2,361,813,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,361,813,950 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 190933L0001 | Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 4,834,861,703 | | | | 3,185,507,841 | 0 | 0 | 6,965,743,705 | 3,185,507,841 | 0.00 | 66.00 |
| | | | | | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros | | 0 | 2,638,800,000 | 844,000,000 | | | | | | | |
| 224733L0001 | Estudios preinversión línea FA | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 137,500,233 | | | | 0 | 0 | 0 | 137,500,233 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

48 Cultura

Página: 1 de 1

L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 3,730,118,576 | | | | 41,106,724 | 0 | 0 | 9,101,123,940 | 41,106,724 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

48 Cultura

Página: 1 de 1

MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---------------------|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2148MDC0001 | La Albarrada (Capp) | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | 18,282,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,450,175 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

48 Cultura

Página: 1 de 1

MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2048MHL0001 | Programa de inversión de Adquisición de Unidad móvil para transmisión televisiva | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 48,950,793 | | | | 0 | 0 | 0 | 48,950,793 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2048MHL0002 | Programa de inversión de equipo para renovación de infraestructura televisiva | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 128,483,872 | | | | 0 | 0 | 0 | 128,483,872 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | E-013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

48 Cultura

Página: 1 de 1

VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 3,730,118,576 | | | | 0 | 0 | 0 | 9,101,123,940 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 1 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--|---|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1250GYR0003 | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 89,106,023 | | | | 1,667,019,379 | 0 | 0 | 1,652,208,455 | 1,667,019,379 | 0.00 | 99.80 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 1,696,351 | 0 | | | | | | | |
| 1350GYR0007 | HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 32,761,927 | | | | 1,198,759,566 | 0 | 0 | 1,166,611,938 | 1,198,759,566 | 0.14 | 99.86 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 27,924 | 0 | | | | | | | |
| 1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | CDMX, Gro, Hgo., Jal, Q Roo, SLP, Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 207,301,233 | | | | 460,023,976 | 0 | 0 | 694,893,986 | 460,023,976 | 0.04 | 99.96 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 136,347,574 | 2,516,399 | | | | | | | |
| 1450GYR0009 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 828,005 | | | | 13,739,349 | 0 | 0 | 13,751,261 | 13,739,349 | 0.46 | 99.54 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 159,019 | 0 | | | | | | | |
| 1450GYR0039 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 91,597,238 | | | | 78,671,306 | 0 | 0 | 159,880,054 | 78,671,306 | 35.05 | 67.35 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 41,028,006 | 8,868,124 | | | | | | | |
| 1450GYR0043 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 2,752,344 | | | | 78,592,001 | 0 | 0 | 79,540,397 | 78,592,001 | 0.00 | 99.98 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1450GYR0053 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 572,764 | | | | 46,723,468 | 0 | 0 | 45,105,615 | 46,723,468 | 0.00 | 99.60 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1450GYR0057 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 4,199,486 | | | | 1,214,628,715 | 0 | 0 | 1,130,576,907 | 1,214,628,715 | 1.17 | 98.83 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 4,199,486 | 0 | | | | | | | |
| 1450GYR0095 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 242,676 | | | | 15,731,282 | 0 | 0 | 15,405,317 | 15,731,282 | 0.00 | 99.96 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 88,790 | 0 | | | | | | | |
| 1450GYR0096 | Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 1,672,924 | | | | 39,803,871 | 0 | 0 | 39,951,858 | 39,803,871 | 0.00 | 99.64 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 2 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1450GYR0098 | Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 306,352 | | | | 38,496,866 | 0 | 0 | 37,880,472 | 38,496,866 | 0.00 | 99.63 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirofanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación / Ejecución | | 174,199,388 | | | | 68,970,547 | 0 | 0 | 235,469,065 | 68,970,547 | 57.80 | 46.20 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 132,802,625 | 33,826,445 | 6,001,263 | | | | | | | |
| 1550GYR0005 | Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 26,834,816 | | | | 105,055,597 | 0 | 0 | 128,512,839 | 105,055,597 | 0.00 | 85.81 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 5,184,718 | 1,630,766 | | | | | | | |
| 1550GYR0023 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016. | NAC. | Programa de Adquisiciones | Ejecución / Operación | | 3,197,112 | | | | 2,494,597,323 | 0 | 0 | 2,372,350,633 | 2,494,597,323 | 0.01 | 99.99 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 3,197,112 | 0 | | | | | | | |
| 1550GYR0036 | Ampliación y Remodelación de UGIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 90,011,519 | | | | 1,248,671 | 0 | 0 | 125,826,793 | 1,248,671 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1550GYR0047 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 51,805,761 | | | | 732,906 | 0 | 0 | 52,523,869 | 732,906 | 10.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 23,157,617 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1550GYR0052 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 39,834,989 | | | | 80,654,637 | 0 | 0 | 118,994,215 | 80,654,637 | 29.49 | 70.51 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 31,002,399 | 13,972 | | | | | | | |
| 1550GYR0053 | Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar I, La Paz, Baja California Sur. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 19,291,573 | | | | 10,682,582 | 0 | 0 | 29,749,672 | 10,682,582 | 15.20 | 84.80 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 3,368 | 3,368 | | | | | | | |
| 1550GYR0056 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. | Q.Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 37,306,913 | | | | 78,951,365 | 0 | 0 | 115,796,542 | 78,951,365 | 24.70 | 75.30 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 3 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 23,306,492 | 60,530 | | | | | | | |
| 1550GYR0059 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación / Ejecución | | 45,331,952 | | | | 51,370,536 | 0 | 0 | 145,106,766 | 51,370,536 | 56.00 | 44.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 43,710,592 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1550GYR0060 | Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 40,905,173 | | | | 17,618,001 | 0 | 0 | 65,368,995 | 17,618,001 | 0.00 | 4.80 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 11,782 | 11,782 | | | | | | | |
| 1550GYR0061 | Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 44,671,443 | | | | 50,696,290 | 0 | 0 | 94,598,218 | 50,696,290 | 60.80 | 58.40 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 14,823,422 | 42,960 | | | | | | | |
| 1650GYR0004 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 51,442,716 | | | | 652,298 | 0 | 0 | 52,084,517 | 652,298 | 10.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 49,602,796 | 24,415,048 | 0 | | | | | | | |
| 1650GYR0009 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 2,146,110 | | | | 88,426,722 | 0 | 0 | 87,821,186 | 88,426,722 | 0.00 | 99.27 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 76,150 | 0 | | | | | | | |
| 1650GYR0011 | Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 31,946,336 | | | | 115,732 | 0 | 0 | 72,052,001 | 115,732 | 9.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 30,803,731 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1650GYR0024 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 24,062,974 | | | | 35,558,901 | 0 | 0 | 59,468,483 | 35,558,901 | 10.40 | 89.60 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 22,267,984 | 42,212 | | | | | | | |
| 1650GYR0027 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 15,004,962 | | | | 22,919,992 | 0 | 0 | 30,575,140 | 22,919,992 | 19.88 | 80.12 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 7,676,973 | 7,327,989 | | | | | | | |
| 1650GYR0031 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 20,735,875 | | | | 625,261 | 0 | 0 | 21,346,893 | 625,261 | 4.00 | 0.00 |

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 19,994,228 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1650GYR0040 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 11,756,493 | | | | 146,149,316 | 0 | 0 | 154,484,483 | 146,149,316 | 0.34 | 99.66 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 208,800 | 208,800 | | | | | | | |
| 1650GYR0045 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 19,840,043 | | | | 653,686 | 0 | 0 | 20,480,515 | 653,686 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 19,130,436 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1650GYR0050 | Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 103,300,982 | | | | 3,329,512 | 0 | 0 | 106,564,666 | 3,329,512 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1650GYR0053 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 11,675,672 | | | | 16,800,110 | 0 | 0 | 24,548,066 | 16,800,110 | 35.20 | 64.80 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 11,258,075 | 10,881,764 | 3,806,250 | | | | | | | |
| 1650GYR0058 | Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 216,737,618 | | | | 1,184,078,812 | 0 | 0 | 1,373,500,934 | 1,184,078,812 | 0.12 | 99.88 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 4,755,977 | 2,058 | | | | | | | |
| 1650GYR0061 | Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 700,760,110 | | | | 1,755,585,770 | 0 | 0 | 2,408,786,454 | 1,755,585,770 | 0.00 | 99.96 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 537,220,476 | 10,983,213 | | | | | | | |
| 1650GYR0065 | Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 6,273,309 | | | | 86,417,102 | 0 | 0 | 90,878,876 | 86,417,102 | 4.12 | 98.28 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 1,539,552 | 27,585 | | | | | | | |
| 1650GYR0075 | Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 43,252,755 | | | | 900,783 | 0 | 0 | 44,147,560 | 900,783 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 41,705,760 | 25,154,167 | 0 | | | | | | | |
| 1650GYR0076 | Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 46,411,512 | | | | 832,063 | 0 | 0 | 47,226,756 | 832,063 | 100.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 6 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1650CYR0129 | Ampliación y Remodelación del servicio de tococriugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 76,911,188 | 0 | 0 | 0 | 6,450 | 0 | 0 | 78,458,784 | 6,450 | 0.00 | 0.00 |
| 1750CYR0003 | Construcción de UMF 14 + 7 + AMC en el municipio de Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 43,300,747 | 0 | 6,844,370 | 2,892,282 | 143,864,570 | 0 | 0 | 182,290,203 | 143,864,570 | 19.84 | 80.16 |
| 1750CYR0023 | Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 23,596,501 | 0 | 0 | 0 | 4,040,390 | 0 | 0 | 165,685,241 | 4,040,390 | 0.00 | 0.00 |
| 1750CYR0026 | Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 239,898,472 | 0 | 23,348,047 | 23,598 | 195,030,110 | 0 | 0 | 430,490,664 | 195,030,110 | 1.80 | 98.20 |
| 1750CYR0027 | Demolición, Sustitución y Restauración del HGZMF No. 7 en Cuautla y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 348,024,711 | 0 | 28,203,888 | 315,954 | 956,866,302 | 0 | 0 | 1,290,513,952 | 956,866,302 | 32.08 | 67.92 |
| 1750CYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 156,005,807 | 150,426,042 | 86,204,604 | 0 | 31,296,661 | 0 | 0 | 420,692,029 | 31,296,661 | 96.00 | 7.20 |
| 1750CYR0032 | Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 382,995,515 | 369,297,148 | 236,016,077 | 570,430 | 36,316,244 | 0 | 0 | 509,599,087 | 36,316,244 | 89.60 | 29.60 |
| 1850CYR0004 | Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 11,284,498 | 0 | 0 | 0 | 50,116,714 | 0 | 0 | 60,142,912 | 50,116,714 | 0.00 | 95.28 |
| 1850CYR0005 | Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarimbaro, Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 5,885,757 | 0 | 36,208 | 36,208 | 136,505,452 | 0 | 0 | 139,461,297 | 136,505,452 | 0.26 | 99.73 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 7 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1850CYR0015 | Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 209,814,836 | 0 | 209,814,836 | 153,705,032 | 280,280,430 | 0 | 0 | 336,390,234 | 280,280,430 | 0.00 | 83.00 |
| 1850CYR0028 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación / Ejecución | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 22,794,573 | 21,033,452 | 938,624 | 856,122 | 2,036,291 | 0 | 0 | 23,949,566 | 2,036,291 | 92.00 | 8.00 |
| 1850CYR0029 | Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 165,138,854 | 0 | 6,626,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,138,854 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| 1850CYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 121,580,784 | 117,232,278 | 93,121,918 | 0 | 3,966,564 | 0 | 0 | 125,467,169 | 3,966,564 | 68.00 | 0.00 |
| 1850CYR0033 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 17,561,386 | 0 | 40,194 | 0 | 76,204,157 | 0 | 0 | 92,051,182 | 76,204,157 | 19.80 | 80.14 |
| 1850CYR0034 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución / Operación | K-029 Programas de adquisiciones | 7,168,937 | 0 | 3,201,438 | 0 | 3,536,450,544 | 0 | 0 | 3,462,787,561 | 3,536,450,544 | 0.00 | 96.89 |
| 1850CYR0038 | Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución / Operación | K-029 Programas de adquisiciones | 107,655,328 | 0 | 94,132,512 | 0 | 266,558,628 | 0 | 0 | 373,479,336 | 266,558,628 | 29.74 | 70.26 |
| 1950CYR0011 | Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | K-029 Programas de adquisiciones | 392,427,734 | 378,392,010 | 392,425,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,427,734 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 1950CYR0012 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2022 Etapa III. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 269,236,000 | 236,144,223 | 269,236,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,236,000 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 1950CYR0020 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución / Operación | K-029 Programas de adquisiciones | 18,537,090 | 0 | 0 | 0 | 221,198,054 | 0 | 0 | 234,719,964 | 221,198,054 | 0.00 | 86.96 |
| 2050CYR0003 | Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 25,294,085 | | | | 0 | 0 | 0 | 25,294,085 | 0 | 100.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 8 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 24,389,407 | 24,389,407 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0005 | Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 19,648,099 | | | | 1,262,662 | 0 | 0 | 20,877,360 | 1,262,662 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 19,648,099 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0006 | Programa de adquisición de equipo médico COVID-19 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución / Operación | | 51,422,140 | | | | 1,606,798,155 | 0 | 0 | 1,618,481,470 | 1,606,798,155 | 3.54 | 96.46 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 4,155,120 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2021-2022 | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Contratación | | 32,227,921 | | | | 638,944 | 0 | 0 | 32,227,921 | 638,944 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 7,782,830 | 2,903,455 | 638,944 | | | | | | | |
| 2050GYR0009 | Estudios de Preinversión 2022. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 10,611,891 | | | | 0 | 0 | 0 | 10,611,891 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 10,232,342 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0014 | Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N) | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 388,424,396 | | | | 2,218,375 | 0 | 0 | 415,033,471 | 2,218,375 | 35.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 362,417,371 | 6,113,759 | 2,218,375 | | | | | | | |
| 2050GYR0015 | Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 112,950,797 | | | | 0 | 0 | 0 | 293,083,300 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 171,595,148 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0024 | Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratación | | 45,012,459 | | | | 647,129 | 0 | 0 | 47,929,327 | 647,129 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 43,402,526 | 13,905,067 | 2,690 | | | | | | | |
| 2050GYR0025 | Implementación de la UCIN en el HCR 46 Guadalajara, Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 39,943,632 | | | | 0 | 0 | 0 | 39,943,632 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0026 | Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 442,822,322 | | | | 0 | 0 | 0 | 442,822,322 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0027 | Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2022 | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 137,924,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 137,924,000 | 0 | 100.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 9 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|---------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 129,105,066 | 137,924,000 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0028 | Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 214,333,672 | | | 0 | 0 | 0 | 214,333,672 | 0 | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 211,611,985 | 205,405,545 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0029 | Ampliación y remodelación de la UCIN en el HGOP No.7 en Cancún, Q. Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 38,469,714 | | | 0 | 0 | 0 | 38,469,714 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0030 | Ampliación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 93,353,571 | | | 0 | 0 | 0 | 117,705,493 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0033 | Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 802,527,440 | | | 0 | 0 | 0 | 802,527,440 | 0 | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 629,196,606 | 802,527,440 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0034 | Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 5,989,409 | | | 0 | 0 | 0 | 187,527,544 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0036 | Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2022 | BC, CDMX, Cto, Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 455,316,865 | | | 0 | 0 | 0 | 455,316,865 | 0 | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 481,932,513 | 455,316,864 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0037 | Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 15,709,868 | | | 664,612 | 0 | 0 | 212,935,653 | 664,612 | 5.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 108,229,147 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0038 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 365,485,300 | | | 0 | 0 | 0 | 365,485,300 | 0 | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 352,413,210 | 365,483,482 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0039 | Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 216,502,391 | | | 0 | 0 | 0 | 336,442,116 | 0 | 25.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 208,758,882 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0041 | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución / Operación | | 26,215,021 | | | 77,992,387 | 0 | 0 | 104,207,408 | 77,992,387 | 0.00 | 32.50 | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 10 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0042 | Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HGZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 25,051,496 | | | 0 | | 0 | 0 | 25,051,496 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0043 | Adquisición de equipo técnico fijo de alta tecnología y de campo de higiene industrial de los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 45,289,572 | | | | | 0 | 0 | 45,289,572 | 0 | 0.00 | 89.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0044 | Ampliación y remodelación del HGZMF No.29 Aragón, D.F. Norte, para la creación de la UCIA | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 31,385,670 | | | | | 0 | 0 | 31,385,670 | 0 | 15.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 30,263,118 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0046 | Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 57,342,228 | | | | | 0 | 0 | 59,167,720 | 1,703,149 | 22.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 55,291,303 | 7,198 | 7,198 | | | | | | | |
| 2050GYR0047 | Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 49,572,969 | | | | | 0 | 0 | 49,572,969 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 49,572,969 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0049 | Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión / Contratación | | 1,723,517,010 | | | | | 0 | 0 | 1,723,517,010 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 1,661,873,027 | 1,661,873,027 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0050 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 820,705,608 | | | | | 0 | 0 | 820,705,608 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0051 | Remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Poza Rica, Veracruz Norte | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 18,675,323 | | | | | 0 | 0 | 18,847,900 | 172,577 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 9,037 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0053 | Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 107,028,055 | | | | | 0 | 0 | 109,780,783 | 0 | 33.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 103,200,048 | 906,827 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0054 | Estudios para la Sustitución del HGR 25 Zaragoza de 180 camas, en la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 1,902,030 | | | | | 593,589 | 0 | 2,493,152 | 593,589 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 11 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 2,467 | 2,467 | | | | | | | |
| 2050GYR0055 | Programa de adquisición de equipo médico para la atención COVID-19 en la UMF No. 13 Azcapotzalco | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución / Operación | | 7,325,509 | | | | 7,053,505 | 0 | 0 | 7,325,509 | 7,053,505 | 100.00 | 96.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 7,325,509 | 7,053,505 | | | | | | | |
| 2050GYR0056 | Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 22,976,429 | | | | 0 | 0 | 0 | 22,976,429 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 22,154,645 | 22,154,645 | 0 | | | | | | | |
| 2050GYR0058 | Implementación de la UCIN en el HCZMF 2 de Irapuato, Guanajuato | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 21,769,442 | | | | 0 | 0 | 0 | 21,769,442 | 0 | 19.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 20,990,828 | 435,143 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0004 | Kit de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 93,694,794 | | | | 0 | 0 | 0 | 93,694,794 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0005 | Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 1,215,263 | | | | 4,907,299 | 0 | 0 | 6,032,361 | 4,907,299 | 17.33 | 82.67 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 90,201 | 90,201 | | | | | | | |
| 2150GYR0007 | Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acalá, Chiapas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 14,888,383 | | | | 0 | 0 | 0 | 15,003,770 | 0 | 19.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 14,355,879 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0010 | Ampliación y Remodelación de la UCIA del HGR 12 Mérida, Yucatán | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 36,054,428 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,054,428 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 34,764,891 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0011 | Demolición del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla. | Pue. | Programa de mantenimiento de protección civil | Ejecución | | 90,578,033 | | | | 77,154,263 | 0 | 0 | 167,732,120 | 77,154,263 | 100.00 | 99.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 317,446 | 176 | | | | | | | |
| 2150GYR0012 | Construcción de Escaleras de Emergencia HGZ N° 1 Zacatecas | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 1,339,570 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,339,570 | 0 | 57.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 1,291,658 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0013 | Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 92,629,754 | | | | 0 | 0 | 0 | 198,062,032 | 0 | 65.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 12 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 89,316,722 | 5,830,818 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0014 | Ampliación y Remodelación de la Guardería 1 de Reynosa, Tamps. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 2,637,228 | | | 0 | 0 | 0 | 2,637,228 | 0 | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 2,542,904 | 2,542,904 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0015 | Ampliación y Remodelación (Construcción del cubo de elevador de pasajeros), en el HGR No. 20, Tijuana, Baja California | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 3,078,538 | | | 0 | 0 | 0 | 3,078,538 | 0 | 20.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 2,968,430 | 2,968,430 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0016 | Construcción de escaleras de emergencia en HGZ 2, Fresnillo, Zac. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 673,243 | | | 0 | 0 | 0 | 673,243 | 0 | 42.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 649,164 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0017 | Nueva trotapista en el CSS de Tapachula, Chis. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Operación | | 6,400 | | | 1,380,331 | 0 | 0 | 1,380,568 | 1,380,331 | 1.00 | 100.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 6,163 | 6,163 | | | | | | | |
| 2150GYR0019 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 180 camas, en San Alejandro Puebla | Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 570,401 | | | 534,803 | 0 | 0 | 570,401 | 534,803 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 534,804 | 534,803 | | | | | | | |
| 2150GYR0021 | Construcción de cancha de fútbol rápido en CSS Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 1,165,025 | | | 2,838,187 | 0 | 0 | 2,912,561 | 2,838,187 | 40.00 | 99.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 1,123,356 | 1,165,025 | 1,119,867 | | | | | | | |
| 2150GYR0022 | Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud | BCS, Chis, Gto., Gro., Jal., Nay., NL, Oax., Pue., Qro., SLP, Sin., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 23,355,205 | | | 0 | 0 | 0 | 23,355,205 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 23,355,205 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0023 | Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 2,908,205 | | | 1,031,321 | 0 | 0 | 11,036,901 | 1,031,321 | 0.00 | 20.00 | |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 2,908,205 | 4,287 | | | | | | | |
| 2150GYR0024 | Sustitución y modernización de elevadores 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 293,203,897 | | | 0 | 0 | 0 | 293,203,897 | 0 | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 282,717,052 | 282,717,052 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 13 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2150GYR0025 | Techado y alumbrado de canchas deportivas y remodelación de pódium de gimnasia del CSS Tepic, Nayarit | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 2,922,573 | 0 | 2,922,573 | 28,423 | 0 | 0 | 9,779,818 | 6,885,668 | 1.00 | 99.00 |
| 2150GYR0026 | Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 3,679,939 | 3,548,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,679,939 | 0 | 62.00 | 0.00 |
| 2150GYR0029 | Programa de fortalecimiento de mobiliario en guarderías de prestación directa. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 38,071,267 | 36,709,595 | 36,709,595 | 0 | 0 | 0 | 38,071,267 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 2150GYR0030 | Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 448,605,643 | 432,560,638 | 431,215,038 | 0 | 0 | 0 | 448,605,643 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 2150GYR0031 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | K-029 Programas de adquisiciones | 1,074,715,371 | 1,036,276,681 | 827,023,279 | 0 | 0 | 0 | 1,074,715,371 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 2150GYR0032 | Construcción de gradas, baños y vestidores en gimnasio de básquetbol en el CSS Zacatecas, de la Delegación Estatal en Zacatecas | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 5,063,468 | 0 | 5,063,468 | 0 | 0 | 0 | 5,063,468 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2150GYR0033 | Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 98,136,437 | 0 | 1,567,254 | 0 | 0 | 0 | 147,434,298 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2150GYR0036 | Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María, | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 63,132,500 | 60,874,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,132,500 | 0 | 20.00 | 0.00 |
| 2150GYR0037 | Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 10,726,995 | 10,343,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,914,606 | 0 | 60.00 | 0.00 |
| 2150GYR0038 | Equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS | BC., CDMX, Cto., Jal., NL., Pue., Qro., SLP., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 18,389,415 | | | | 0 | 0 | 18,389,415 | 0 | 100.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 14 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 14,551,159 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0039 | Techado de Alberca Olímpica en el CSS Acapulco, Guerrero | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 7,490,884 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,490,884 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 7,222,962 | 7,490,884 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0042 | Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 37,709,124 | | | | 567,277 | 0 | 0 | 37,709,124 | 567,277 | 100.00 | 39.20 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 32,665,168 | 567,277 | | | | | | | |
| 2150GYR0043 | Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 35,103,806 | | | | 2,739,380 | 0 | 0 | 35,103,806 | 2,739,380 | 100.00 | 50.40 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 31,890,168 | 2,739,380 | | | | | | | |
| 2150GYR0044 | Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 37,353,601 | | | | 821,142 | 0 | 0 | 37,353,601 | 821,142 | 100.00 | 39.20 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 32,151,147 | 821,142 | | | | | | | |
| 2150GYR0045 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 33,147,972 | | | | 2,240,899 | 0 | 0 | 35,379,556 | 2,240,899 | 100.00 | 20.80 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 22,151,626 | 9,315 | | | | | | | |
| 2150GYR0046 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 35,104,733 | | | | 7,233,477 | 0 | 0 | 35,104,733 | 7,233,477 | 100.00 | 52.80 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 30,292,374 | 7,233,477 | | | | | | | |
| 2150GYR0047 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 35,034,271 | | | | 3,104,430 | 0 | 0 | 35,034,271 | 3,104,430 | 0.00 | 36.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 29,410,681 | 3,104,430 | | | | | | | |
| 2150GYR0048 | Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 21,297,152 | | | | 0 | 0 | 0 | 30,759,641 | 0 | 68.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 21,297,152 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0051 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 34,951,303 | | | | 662,417 | 0 | 0 | 34,951,303 | 662,417 | 100.00 | 38.40 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 29,872,326 | 662,417 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 15 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2150GYR0052 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 35,127,609 | | | 488,120 | | 0 | 0 | 35,127,609 | 488,120 | 100.00 | 25.60 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 31,747,236 | 488,120 | | | | | | | |
| 2150GYR0053 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 35,158,722 | | | 2,457,903 | | 0 | 0 | 35,158,722 | 2,457,903 | 100.00 | 40.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 29,972,758 | 2,457,903 | | | | | | | |
| 2150GYR0054 | Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 35,055,012 | | | 509,467 | | 0 | 0 | 35,055,012 | 509,467 | 0.00 | 33.60 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 30,665,012 | 509,467 | | | | | | | |
| 2150GYR0055 | Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 34,640,175 | | | 1,612,902 | | 0 | 0 | 34,640,175 | 1,612,902 | 100.00 | 24.80 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 29,081,521 | 1,612,902 | | | | | | | |
| 2150GYR0056 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 35,055,012 | | | 0 | | 0 | 0 | 35,055,012 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 33,483,311 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0057 | Ampliación y Remodelación de la C-001 en Santiago de Qro. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 7,401,053 | | | 0 | | 0 | 0 | 7,401,053 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 7,401,053 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0059 | Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 9,889,761 | | | 0 | | 0 | 0 | 9,889,761 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 9,889,761 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0060 | Cancha de fútbol en la UD Salvarcar, en Cd. Juárez, Chih. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 8,200,571 | | | 0 | | 0 | 0 | 8,200,571 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 8,200,571 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0062 | Fortalecimiento del CENAIDS | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 28,731,295 | | | 0 | | 0 | 0 | 28,731,295 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0063 | Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 313,445,936 | | | 0 | | 0 | 0 | 313,445,936 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 16 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0064 | Equipamiento HGR No. 220 por el Premio de Lotería Nacional. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 6,160,245 | | | | 16,462,814 | 0 | 0 | 16,462,815 | 16,462,814 | 20.50 | 99.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 6,160,244 | 6,160,244 | | | | | | | |
| 2150GYR0067 | Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 66,506,832 | | | | 2,140,996 | 0 | 0 | 66,506,832 | 2,140,996 | 0.00 | 43.20 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 4,148,291 | 2,140,996 | | | | | | | |
| 2150GYR0068 | Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 14,590,873 | | | | 0 | 0 | 0 | 14,590,873 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0069 | Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores y Congeladores para Vacunas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 13,623,136 | | | | 0 | 0 | 0 | 13,623,136 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0071 | Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 14,687,475 | | | | 0 | 0 | 0 | 14,687,475 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 14,687,475 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0072 | Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 1,129,685 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,129,685 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 1,129,685 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0073 | Aula de usos múltiples CSS, Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 8,402,769 | | | | 53,041 | 0 | 0 | 8,402,769 | 53,041 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 8,402,769 | 53,041 | | | | | | | |
| 2150GYR0074 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión / Contratación | | 3,578,857 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,578,857 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 7,219,234 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0075 | Remodelación unidad deportiva Xaloztoc, Tlaxcala. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 5,026,712 | | | | 0 | 0 | 0 | 5,026,712 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 5,026,712 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0076 | Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 4,705,224 | | | | 0 | 0 | 0 | 4,705,224 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 17 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|---|---------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150CYR0077 | Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión/Contratación | | 2,906,901 | | | | 49,993 | 0 | 0 | 2,906,901 | 49,993 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 2,906,901 | 49,993 | | | | | | | |
| 2150CYR0078 | Ampliación y Remodelación de la Guardería 0001 en Monterrey, Nuevo León | NL | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 2,660,430 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,660,430 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 2,660,430 | 0 | | | | | | | |
| 2150CYR0080 | Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la UMAE Hospital de Especialidades CMN Ignacio García Téllez en Mérida. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 6,694,678 | | | | 0 | 0 | 0 | 6,694,678 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 5,954,749 | 0 | | | | | | | |
| 2150CYR0081 | Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 11,912,668 | | | | 0 | 0 | 0 | 11,912,668 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150CYR0082 | Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juárez, Chihuahua | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 36,921,780 | | | | 2,334,321 | 0 | 0 | 36,921,780 | 2,334,321 | 0.00 | 41.60 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 29,754,761 | 2,334,321 | | | | | | | |
| 2150CYR0083 | Nueva Alberca semiolímpica en CSS en Tuxpan, Veracruz | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 13,539,003 | | | | 0 | 0 | 0 | 13,539,003 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 13,539,003 | 0 | | | | | | | |
| 2150CYR0086 | UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil. | Q.Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 41,791,319 | | | | 0 | 0 | 0 | 118,187,089 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 697,254 | 0 | | | | | | | |
| 2150CYR0087 | Adquisición del Hospital Santa Cecilia de 44 camas para Traumatología y Ortopedia en Monterrey, Nuevo León | NL | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 187,606,465 | | | | 136,436,885 | 0 | 0 | 324,043,350 | 136,436,885 | 0.00 | 42.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150CYR0088 | Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecmán, Colima | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión/Contratación | | 9,314,844 | | | | 0 | 0 | 0 | 9,314,844 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 18 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|---------------------|---|---------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 9,314,844 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0089 | Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión/Contratación | | 8,502,848 | | | 0 | | 0 | 0 | 253,049,418 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 6,830,209 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0090 | Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 3,410,345 | | | 0 | | 0 | 0 | 3,410,345 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 3,410,345 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0093 | Ampliación y Remodelación de la guardería 0005 en Monterrey N.L. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 2,660,430 | | | 0 | | 0 | 0 | 2,660,430 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 2,660,430 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0094 | Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Segunda Etapa 2022 | BC, Coah., NL, Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 776,891,677 | | | 0 | | 0 | 0 | 776,891,677 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0095 | Remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, Tlaxcala | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 4,711,828 | | | 0 | | 0 | 0 | 4,711,828 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 4,711,828 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0097 | Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 6,574,392 | | | 0 | | 0 | 0 | 6,574,392 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 1,793,751 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0098 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 4,982,689 | | | 0 | | 0 | 0 | 149,747,608 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 697,254 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0100 | Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 2,397,974 | | | 0 | | 0 | 0 | 42,118,120 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2150GYR0101 | Ampliación y remodelación (salas de usos múltiples maternales, piso y bodega), en la Guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 5,248,682 | | | 0 | | 0 | 0 | 5,248,682 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 5,248,682 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 19 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 2250GYR0001 | Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 16,293,571 | | | | 0 | 0 | 73,884,044 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 804,525 | 0 | | | | | | |
| 2250GYR0002 | Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 2,403,997 | | | | 0 | 0 | 49,999,310 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 641,221 | 0 | | | | | | |
| 2250GYR0003 | Ampliación y Remodelación de la guardería 0001 en Cuernavaca, Morelos | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 7,660,268 | | | | 0 | 0 | 7,660,268 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 7,660,268 | 0 | | | | | | |
| 2250GYR0005 | Estudios para HGR de 260 camas en Cd. Juárez, Chih. | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | | 4,549,333 | | | | 0 | 0 | 4,549,333 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2250GYR0006 | Demolición del inmueble que ocupaba el HGZ No. 10 en Manzanillo, Colima. | Col. | Programa de mantenimiento de protección civil | Preinversión | | 47,733,592 | | | | 0 | 0 | 47,733,592 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 45,478,334 | 0 | | | | | | |
| 2250GYR0008 | Remodelación y Ampliación de las Unidades para Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en Nayarit. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 2,061,951 | | | | 0 | 0 | 2,061,951 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 2,061,951 | 0 | | | | | | |
| 2250GYR0009 | Construcción del aula de carpintería en el Centro de Seguridad Social en Mexicali, Baja California | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 1,361,523 | | | | 0 | 0 | 1,361,523 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2250GYR0010 | Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en UMAES, primera etapa | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 28,840,294 | | | | 0 | 0 | 28,840,294 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2250GYR0013 | Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 823,885,782 | | | | 0 | 0 | 823,885,782 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 775,587,600 | 0 | | | | | | |
| 2250GYR0015 | HGR de 260 camas en Juárez, Chih. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 1,316,891,368 | | | | 0 | 0 | 2,838,920,385 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 1,316,891,368 | 0 | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 20 de 20

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2250GYR0017 | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 339,752,066 | | | | 0 | 0 | 0 | 339,752,066 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2250GYR0018 | HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 1,072,620,900 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,056,194,152 | 0 | 55.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 745,800,001 | 0 | | | | | | | |
| 2250GYR0019 | Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 5,230,166,870 | | | | 0 | 0 | 0 | 5,230,166,870 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2250GYR0020 | Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 142,159,791 | | | | 0 | 0 | 0 | 142,159,791 | 0 | 22.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 101,697,481 | 0 | | | | | | | |
| 2250GYR0022 | Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes | Ags. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Preinversión | | 15,066,016 | | | | 0 | 0 | 0 | 74,284,801 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2250GYR0023 | Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 642,423,054 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,855,020,727 | 0 | 32.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 631,399,999 | 0 | | | | | | | |
| 2250GYR0024 | Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversión | | 24,377,627 | | | | 0 | 0 | 0 | 24,377,627 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 1 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------------------------|---|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 165IGYN0026 | Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 96,936,509 | 49,432,000 | 3,900,000 | 500,295 | 116,289,661 | 0 | 0 | 226,021,284 | 116,289,661 | 22.68 | 50.26 |
| 175IGYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.C. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 133,278,841 | 15,000,000 | 4,750,000 | 295,635 | 26,323,707 | 0 | 0 | 186,686,533 | 26,323,707 | 8.34 | 17.79 |
| 175IGYN0003 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 59,475,571 | 30,000,000 | 14,480,000 | 3,625,265 | 76,564,103 | 0 | 0 | 146,236,275 | 76,564,103 | 21.29 | 69.89 |
| 175IGYN0004 | Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 351,483,957 | 15,942,000 | 5,942,000 | 3,115,705 | 30,781,799 | 0 | 0 | 425,093,583 | 30,781,799 | 3.89 | 12.10 |
| 175IGYN0009 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 166,013,316 | 10,000,000 | 3,000,000 | 297,136 | 46,767,339 | 0 | 0 | 278,696,324 | 46,767,339 | 3.72 | 16.39 |
| 175IGYN0010 | Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 164,687,198 | 10,000,000 | 5,300,000 | 4,548,151 | 343,973,553 | 0 | 0 | 510,447,378 | 343,973,553 | 2.04 | 85.50 |
| 175IGYN0022 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 14,548,434 | 0 | 0 | 0 | 45,114 | 0 | 0 | 14,593,548 | 45,114 | 0.00 | 0.32 |
| 175IGYN0023 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE | Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 93,163,794 | 89,800,000 | 60,437,600 | 7,507,427 | 80,154,482 | 0 | 0 | 434,511,102 | 80,154,482 | 21.44 | 23.41 |
| 175IGYN0024 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 17,990,440 | 0 | 0 | 0 | 17,195,549 | 0 | 0 | 35,691,296 | 17,195,549 | 0.00 | 68.43 |
| 175IGYN0025 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 9,853,028 | 9,500,000 | 9,500,000 | 4,739,278 | 116,936,050 | 0 | 0 | 278,253,747 | 116,936,050 | 3.54 | 48.45 |
| 175IGYN0026 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Enseñada en el Estado de Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 77,768,841 | 55,000,000 | 64,500,000 | 7,004,844 | 13,198,845 | 0 | 0 | 366,270,027 | 13,198,845 | 15.58 | 7.22 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 2 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|---|---|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 185IGYN0001 | Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención. | Camp., Coah., Mich., NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 24,232,887 | | | | 94,810,019 | 0 | 0 | 311,863,064 | 94,810,019 | 1.33 | 33.65 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 4,000,000 | 3,605,000 | 490,374 | | | | | | | |
| 185IGYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 31,754,230 | | | | 3,447,221 | 0 | 0 | 67,870,291 | 3,447,221 | 45.83 | 20.01 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 30,000,000 | 31,754,000 | 1,503,825 | | | | | | | |
| 185IGYN0003 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 154,231,676 | | | | 116,805,598 | 0 | 0 | 324,942,844 | 116,805,598 | 4.78 | 38.99 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 15,000,000 | 12,000,000 | 5,998,946 | | | | | | | |
| 185IGYN0005 | Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 27,885,271 | | | | 70,606,833 | 0 | 0 | 181,102,407 | 70,606,833 | 15.40 | 48.72 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 26,885,000 | 9,316,140 | 4,061,376 | | | | | | | |
| 185IGYN0007 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 38,955,218 | | | | 0 | 0 | 0 | 41,029,404 | 0 | 30.33 | 0.04 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 12,000,000 | 20,383,000 | 0 | | | | | | | |
| 185IGYN0009 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 1,158,878 | | | | 18,513,235 | 0 | 0 | 19,353,645 | 18,513,235 | 0.00 | 99.95 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 185IGYN0016 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 21,932,869 | | | | 216,920 | 0 | 0 | 24,007,055 | 216,920 | 56.16 | 0.94 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 13,000,000 | 18,888,000 | 216,920 | | | | | | | |
| 185IGYN0018 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 24,641,923 | | | | 0 | 0 | 0 | 43,280,155 | 0 | 0.00 | 34.39 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 195IGYN0001 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 97,871,300 | | | | 129,531,140 | 0 | 0 | 293,776,556 | 129,531,140 | 14.12 | 58.93 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 40,000,000 | 50,750,000 | 11,085,651 | | | | | | | |
| 195IGYN0002 | Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) | Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 58,538,538 | | | | 57,475,431 | 0 | 0 | 123,398,898 | 57,475,431 | 0.00 | 43.49 |
| | | | | | E-044 Atención a la Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-029 Programa de Adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 3 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|------------------------|---|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | M-001 Actividades de apoyo administrativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1951GYN0003 | Estudios de preinversión para evaluar la factibilidad técnica y ambiental de ampliación, rehabilitación y reordenamiento de 10 unidades en el ISSSTE | Chi., CDMX, Gto., Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 2,004,150 | | | | 3,106,375 | 0 | 0 | 5,110,524 | 3,106,375 | 0.00 | 62.87 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1951GYN0006 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 20,950,721 | | | | 4,405,237 | 0 | 0 | 32,090,978 | 4,405,237 | 0.00 | 26.04 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 0 | 3,855,200 | 1,253,298 | | | | | | | |
| 1951GYN0008 | Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 31,518,248 | | | | 7,601,496 | 0 | 0 | 59,437,613 | 7,601,496 | 33.15 | 13.79 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de Infraestructura | | 19,000,000 | 11,500,000 | 1,969,651 | | | | | | | |
| 1951GYN0009 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 10,186,760 | | | | 7,937,909 | 0 | 0 | 17,974,544 | 7,937,909 | 0.00 | 42.56 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 0 | 3,547,000 | 0 | | | | | | | |
| 1951GYN0012 | Conservación y Rehabilitación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Guerrero. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 15,350,330 | | | | 0 | 0 | 0 | 15,350,330 | 0 | 99.97 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de Infraestructura | | 14,800,000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1951GYN0013 | Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento de Unidades de Medicina Familiar en Yucatán. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 2,649,551 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,649,551 | 0 | 99.98 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de Infraestructura | | 2,554,000 | 2,554,000 | 0 | | | | | | | |
| 1951GYN0014 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 23,524,834 | | | | 113,100 | 0 | 0 | 23,524,834 | 113,100 | 44.09 | 0.49 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 10,000,000 | 23,498,760 | 113,100 | | | | | | | |
| 2051GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 18,294,090 | | | | 360,470 | 0 | 0 | 86,477,093 | 360,470 | 20.40 | 0.43 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 17,000,000 | 7,000,000 | 360,470 | | | | | | | |
| 2051GYN0003 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 93,569,951 | | | | 337,038 | 0 | 0 | 248,057,294 | 337,038 | 10.45 | 0.14 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 25,000,000 | 4,350,000 | 337,038 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 4 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2051GYN0006 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 86,000,000 | 72,000,000 | 75,978,200 | 5,739,311 | 5,739,311 | 0 | 0 | 244,569,030 | 5,739,311 | 30.51 | 7.16 |
| 2051GYN0007 | Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 12,514,953 | 12,000,000 | 12,513,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,554,699 | 0 | 27.94 | 0.00 |
| 2051GYN0008 | Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de Infraestructura | 9,013,792 | 0 | 7,700,000 | 0 | 3,443,500 | 0 | 0 | 12,366,203 | 3,443,500 | 0.00 | 54.72 |
| 2051GYN0010 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 71,058,960 | 66,000,000 | 68,799,500 | 462,236 | 462,236 | 0 | 0 | 179,350,121 | 462,236 | 38.17 | 0.53 |
| 2051GYN0011 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 166,356,877 | 79,000,000 | 55,000,000 | 3,533,300 | 3,533,300 | 0 | 0 | 468,471,285 | 3,533,300 | 17.49 | 0.78 |
| 2051GYN0014 | Programa de Mantenimiento de Dos Unidades Médicas en Michoacán | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de Infraestructura | 3,088,265 | 2,975,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,088,265 | 0 | 99.91 | 0.00 |
| 2051GYN0015 | Programa de Mantenimiento de ocho Unidades Médicas en Guerrero | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de Infraestructura | 11,835,079 | 11,411,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,835,079 | 0 | 99.99 | 0.00 |
| 2051GYN0017 | Ampliación y Remodelación C.H. Tuxpan, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 9,943,153 | 9,500,000 | 6,100,000 | 105,850 | 105,850 | 0 | 0 | 9,943,153 | 105,850 | 99.09 | 1.11 |
| 2051GYN0018 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital de Cancún, Q. Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 49,804,410 | 42,659,000 | 702,000 | 200,970 | 200,970 | 0 | 0 | 49,804,410 | 200,970 | 88.82 | 0.42 |
| 2051GYN0019 | Programa de Mantenimiento de tres Unidades Médicas en Oaxaca | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de Infraestructura | 5,385,450 | 5,192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,385,450 | 0 | 99.98 | 0.00 |
| 2051GYN0020 | Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 16,099,599 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,099,599 | 0 | 99.84 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 5 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2151GYN0001 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. | Q. Roo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 18,514,459 | 17,850,000 | 17,850,000 | 197,910 | 197,910 | 0 | 0 | 18,514,459 | 197,910 | 99.99 | 1.11 |
| 2151GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | K-011 Proyectos de infraestructura social | 56,076,251 | 54,000,000 | 3,600,000 | 481,885 | 481,885 | 0 | 0 | 168,526,857 | 481,885 | 33.24 | 0.29 |
| 2151GYN0008 | Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 1,382,949,278 | | | 703,852,644 | 703,852,644 | 0 | 0 | 1,382,949,278 | 703,852,644 | 10.55 | 38.26 |
| | | | | | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-042 Atención a Personas con Discapacidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-043 Prevención y Control de Enfermedades | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-044 Atención a la Salud | | 0 | 203,555,155 | 193,627,876 | | | | | | | |
| | | | | | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-029 Programa de Adquisiciones | | 1,255,331,265 | 1,027,039,977 | 510,224,768 | | | | | | | |
| | | | | | M-001 Actividades de apoyo administrativo | | 0 | 23,936,551 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0009 | Sustitución de Mobiliario Administrativo en Centros de Atención del ISSSTE, 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 253,744,251 | | | 799,582 | 799,582 | 0 | 0 | 253,744,251 | 799,582 | 2.06 | 0.02 |
| | | | | | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-042 Atención a Personas con Discapacidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-043 Prevención y Control de Enfermedades | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-044 Atención a la Salud | | 0 | 799,582 | 799,582 | | | | | | | |
| | | | | | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | M-001 Actividades de apoyo administrativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros | | 244,668,735 | 244,668,735 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 6 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0010 | Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Tlaxiaco, Coahuila | Coah. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 4,462,734 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,055,467 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0011 | Estudio de Preinversión y Sustitución de la Clínica Hospital Campeche por Hospital General | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 3,705,513 | | | | 0 | 0 | 0 | 6,298,246 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0012 | Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango | Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 5,076,576 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,669,309 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0013 | Equipamiento Médico en Unidades del Primer nivel de atención, ISSSTE 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 384,855,656 | | | | 0 | 0 | 0 | 384,855,656 | 0 | 0.00 | 0.66 |
| | | | | | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-042 Atención a Personas con Discapacidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-043 Prevención y Control de Enfermedades | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-044 Atención a la Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-029 Programa de Adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | M-001 Actividades de apoyo administrativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0014 | Estudio de Preinversión para la construcción de un nuevo Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad de México y el Estado de México. | Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 7,666,717 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,669,310 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0015 | Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital de Alta Especialidad "Valentín Gómez Farías", Zapopan, Jal. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 6,166,835 | | | | 0 | 0 | 0 | 8,759,568 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 7 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 2151GYN0016 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero. | Gro. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 4,462,734 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,055,467 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0017 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Fernando Ocaranza, Hermosillo, Son. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 5,076,576 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,669,309 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0018 | Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 2,277,918,450 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,277,918,450 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| | | | | | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-042 Atención a Personas con Discapacidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-043 Prevención y Control de Enfermedades | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-044 Atención a la Salud | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | K-029 Programa de Adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | M-001 Actividades de apoyo administrativo | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0019 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas | Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 5,076,577 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,669,310 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2151GYN0020 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General "San Luis Potosí" en San Luis Potosí. | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 5,076,576 | | | | 0 | 0 | 0 | 7,669,309 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2251GYN0001 | Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecución | | 266,756,159 | | | | 0 | 0 | 0 | 266,756,159 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-011 Proyectos de infraestructura social | | 0 | 266,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 2251GYN0002 | Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y de Inmuebles en el Hospital de Alta Especialidad 1º de Octubre, Cd. México | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 38,975,264 | | | | 0 | 0 | 0 | 38,975,264 | 0 | 0.00 | 2.54 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de Infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 8 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 225IGYN0003 | Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y de Inmuebles en el HAE Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad de México | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 95,416,221 | | | | 0 | 0 | 0 | 95,416,221 | 0 | 0.00 | 0.81 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de Infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 1 de 16

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000048700 | Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 2,058,297,923 | | | | 5,626,013,752 | 0 | 0 | 16,526,979,080 | 5,626,013,752 | 0.00 | 33.49 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 14,360,869 | 0 | | | | | | | |
| 00000048712 | Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 280,901,363 | | | | 1,411,982,271 | 0 | 0 | 3,073,642,119 | 1,411,982,271 | 0.00 | 44.99 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 191,100 | 0 | | | | | | | |
| 00000049520 | Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 1,482,777,337 | | | | 2,513,168,398 | 0 | 0 | 3,876,100,946 | 2,513,168,398 | 0.00 | 61.82 |
| | | | | | K-030 Otros proyectos de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000051294 | A-0338-M-Campo Tintal | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 624,672,851 | | | | 1,462,240,094 | 0 | 0 | 5,661,140,743 | 1,462,240,094 | 10.94 | 22.87 |
| | | | | | K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos | | 369,786,648 | 575,984,590 | 123,273,162 | | | | | | | |
| 00000051303 | A-0282-M-Campo Puerto Ceiba | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 1,137,923,558 | | | | 4,774,678,954 | 0 | 0 | 12,298,015,181 | 4,774,678,954 | 0.45 | 38.36 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 962,638,427 | 1,220,447,184 | 431,054,640 | | | | | | | |
| 00000051311 | A-0067-M-Campo Castarrical | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 297,209,920 | | | | 1,176,870,879 | 0 | 0 | 1,399,702,490 | 1,176,870,879 | 1.87 | 76.89 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 174,874,107 | 380,790,639 | 147,814,635 | | | | | | | |
| 00000051316 | A-0264-M-Campo Pareto | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 63,918,878 | | | | 235,946,384 | 0 | 0 | 2,261,431,174 | 235,946,384 | 1.86 | 9.16 |
| | | | | | K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos | | 41,405,577 | 61,377,401 | 30,595,462 | | | | | | | |
| 00000051318 | A-0356-M-Campo Tupilco | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 1,277,668,819 | | | | 3,731,694,282 | 0 | 0 | 5,025,614,027 | 3,731,694,282 | 15.88 | 66.86 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 736,373,939 | 1,191,833,041 | 409,428,063 | | | | | | | |
| 00000051321 | A-0342 - Campo Tokal | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 214,914,891 | | | | 1,835,895,506 | 0 | 0 | 2,610,668,015 | 1,835,895,506 | 3.54 | 64.05 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 197,773,084 | 943,483,172 | 236,209,454 | | | | | | | |
| 00000052496 | Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 49,272,292 | | | | 211,764,161 | 0 | 0 | 1,398,762,681 | 211,764,161 | 2.60 | 14.52 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 3 de 16

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000054094 | A-0233-M - Campo Navegante | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 2,406,795 | 2,320,713 | 10,366,100 | 0 | 1,011,875 | 0 | 0 | 11,958,022 | 1,011,875 | 17.94 | 9.10 |
| 0000054095 | A-0305-M - Campo Sen | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 452,352,396 | 417,754,164 | 264,860,232 | 69,044,768 | 886,964,097 | 0 | 0 | 5,019,654,940 | 886,964,097 | 2.73 | 18.51 |
| 0000054096 | A-0310-M - Campo Sini | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 816,756,697 | 749,770,638 | 1,647,751,354 | 218,458,755 | 3,154,123,192 | 0 | 0 | 4,956,364,037 | 3,154,123,192 | 9.72 | 62.59 |
| 0000054097 | A-0332-M - Campo Terra | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 329,110,276 | 303,726,369 | 464,109,931 | 121,872,406 | 2,268,887,978 | 0 | 0 | 7,432,201,226 | 2,268,887,978 | 5.70 | 29.06 |
| 0000054098 | A-0340-M - Campo Tizón | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 380,833,969 | 311,444,625 | 347,828,010 | 83,620,455 | 1,354,056,476 | 0 | 0 | 2,969,333,031 | 1,354,056,476 | 0.14 | 44.95 |
| 0000054170 | CE Cárdenas-Mora | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 1,313,771,011 | 1,228,961,865 | 2,007,620,299 | 466,880,519 | 4,009,199,342 | 0 | 0 | 11,753,722,526 | 4,009,199,342 | 0.12 | 29.70 |
| 0000054171 | CE Ogarrio | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 589,741,978 | 568,649,036 | 1,609,498,037 | 335,788,941 | 3,398,064,070 | 0 | 0 | 4,746,718,947 | 3,398,064,070 | 11.58 | 68.05 |
| 0000054400 | CE Santuario-El Golpe | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 3,400,629,889 | 2,566,321,061 | 1,394,547,997 | 418,025,539 | 2,883,859,273 | 0 | 0 | 23,782,027,279 | 2,883,859,273 | 9.15 | 13.22 |
| 0000054585 | CEE Misión | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 963,301,109 | 920,306,751 | 1,345,948,730 | 156,052,640 | 1,893,849,276 | 0 | 0 | 5,967,895,730 | 1,893,849,276 | 0.13 | 27.09 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 4 de 16

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000054655 | Holok Fase II | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 1,451,975,409 | | | | 2,358,174,051 | 0 | 0 | 9,737,182,893 | 2,358,174,051 | 8.34 | 25.12 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 1,306,114,228 | 510,783,346 | 39,938,173 | | | | | | | |
| 00000054780 | Chalabil Fase II | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | | 6,412,314,848 | | | | 14,353,762,267 | 0 | 0 | 22,754,894,411 | 14,353,762,267 | 23.89 | 62.09 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 6,178,346,904 | 4,039,483,118 | 849,589,000 | | | | | | | |
| 00000055126 | Area Contractual 2 Perdido | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 597,177,066 | | | | 353,974,970 | 0 | 0 | 1,822,049,899 | 353,974,970 | 26.87 | 26.86 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 562,752,423 | 377,365,953 | 20,023,185 | | | | | | | |
| 00000055127 | Area Contractual 5 Perdido | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 1,471,690,767 | | | | 330,590,884 | 0 | 0 | 3,947,179,764 | 330,590,884 | 35.94 | 23.55 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 1,416,985,126 | 343,949,292 | 23,587,101 | | | | | | | |
| 00000055129 | Area Contractual 22 Cuenca Salina | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 726,660,072 | | | | 565,707,671 | 0 | 0 | 1,225,519,480 | 565,707,671 | 40.67 | 52.83 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 575,756,116 | 160,829,307 | 61,969,919 | | | | | | | |
| 00000056954 | Area Perdido Fase II | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 719,976,103 | | | | 15,039,494,880 | 0 | 0 | 19,044,363,632 | 15,039,494,880 | 0.14 | 80.47 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 649,987,987 | 300,545,323 | 100,965,888 | | | | | | | |
| 00000057004 | Area Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 5,192,775 | | | | 97,419,530 | 0 | 0 | 741,060,360 | 97,419,530 | 0.11 | 12.52 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 4,417,095 | 39,978,311 | 6,871,853 | | | | | | | |
| 00000057007 | Area Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 5,192,775 | | | | 83,075,006 | 0 | 0 | 748,024,412 | 83,075,006 | 0.00 | 11.69 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 47,336,496 | 14,380,681 | | | | | | | |
| 00000057009 | Area Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 76,160,697 | | | | 306,199,297 | 0 | 0 | 1,712,971,753 | 306,199,297 | 0.12 | 15.56 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 62,606,599 | 177,995,513 | 56,630,566 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 5 de 16

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|--|-----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000057010 | Área Contractual 29 Cuencas del Sureste | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 770,469,522 | 742,912,608 | 515,175,561 | 9,453,670 | 77,867,951 | 0 | 0 | 2,580,505,584 | 77,867,951 | 28.17 | 9.71 |
| 0000057011 | Área Contractual 32 Cuencas del Sureste | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 30,074,821 | 26,220,000 | 104,861,735 | 39,415,213 | 254,891,712 | 0 | 0 | 1,011,503,059 | 254,891,712 | 0.11 | 21.04 |
| 0000057012 | Área Contractual 33 Cuencas del Sureste | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 257,263,513 | 192,329,039 | 275,955,752 | 10,417,387 | 279,818,786 | 0 | 0 | 910,332,694 | 279,818,786 | 8.08 | 30.12 |
| 0000057013 | Área Contractual 35 Cuencas del Sureste | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 24,882,046 | 14,414,745 | 65,221,663 | 5,578,493 | 378,513,961 | 0 | 0 | 1,059,066,005 | 378,513,961 | 0.12 | 35.33 |
| 0000057741 | Campo Xikin | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 5,949,571,759 | 5,498,125,027 | 867,777,027 | 178,117,234 | 11,146,887,922 | 0 | 0 | 25,813,637,012 | 11,146,887,922 | 20.24 | 45.68 |
| 0000057870 | CEE Ebano | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 1,181,187,083 | 1,137,601,475 | 1,074,710,073 | 153,489,610 | 437,870,764 | 0 | 0 | 8,663,817,322 | 437,870,764 | 9.56 | 5.55 |
| 0000058187 | Campo Esah | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 4,808,990,351 | 4,636,867,904 | 1,798,403,380 | 181,273,540 | 3,089,950,854 | 0 | 0 | 9,710,796,444 | 3,089,950,854 | 40.31 | 43.36 |
| 0000058232 | Campo Chocol | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 19,535,855 | 7,273,671 | 0 | 0 | 5,094,249 | 0 | 0 | 846,297,329 | 5,094,249 | 0.68 | 0.57 |
| 0000058267 | CEE Miquetla | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 766,303,761 | 738,895,841 | 231,651,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,690,241,885 | 0 | 5.40 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 6 de 16

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|----------------|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000058288 | Campo Cheek | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 322,660,647 | 310,739,703 | 370,714,723 | 80,440,820 | 3,999,985,068 | 0 | 0 | 6,890,788,333 | 3,999,985,068 | 4.42 | 57.27 |
| 0000061550 | Campo Cahua | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 496,567,174 | 390,711,101 | 154,994,896 | 6,121,095 | 4,938,212,287 | 0 | 0 | 6,549,961,292 | 4,938,212,287 | 0.12 | 75.82 |
| 0000061607 | Campo Ixachi | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 29,559,134,787 | 27,613,901,209 | 10,475,092,798 | 1,836,419,383 | 10,706,474,574 | 0 | 0 | 152,869,305,318 | 10,706,474,574 | 13.93 | 10.47 |
| 0000061699 | Campo Uchbal | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 1,721,176,222 | 1,654,589,050 | 2,197,564,176 | 1,047,970,513 | 2,685,500,046 | 0 | 0 | 5,272,898,074 | 2,685,500,046 | 31.02 | 38.22 |
| 0000061766 | Campo Mulach | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 4,695,933,832 | 3,744,036,280 | 4,338,165,564 | 958,242,640 | 6,616,410,285 | 0 | 0 | 31,904,593,504 | 6,616,410,285 | 11.54 | 28.15 |
| 0000061767 | Campo Manik NW | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 622,324,965 | 591,335,769 | 990,865,014 | 388,049,420 | 4,080,338,159 | 0 | 0 | 4,546,101,057 | 4,080,338,159 | 12.44 | 80.43 |
| 0000061835 | Campo Cibix | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 1,690,423,644 | 1,555,506,533 | 999,789,561 | 238,471,600 | 833,777,313 | 0 | 0 | 2,765,652,411 | 833,777,313 | 51.06 | 30.94 |
| 0000061837 | Campo Octli | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 329,376,040 | 265,016,166 | 1,123,540,461 | 348,265,192 | 5,616,785,528 | 0 | 0 | 6,797,284,443 | 5,616,785,528 | 0.10 | 80.49 |
| 0000061839 | Campo Hok | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 582,866,353 | 387,159,235 | 415,930,399 | 73,117,907 | 3,771,979,965 | 0 | 0 | 5,218,450,334 | 3,771,979,965 | 0.09 | 72.68 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 7 de 16

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000061840 | Campo Teekit Profundo | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 1,406,197,695 | 1,319,703,880 | 3,379,164,041 | 562,333,672 | 2,712,465,854 | 0 | 0 | 10,404,326,028 | 2,712,465,854 | 6.46 | 29.48 |
| 0000062123 | Campo Tlacame | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 1,344,887,175 | 1,249,546,405 | 2,002,208,361 | 449,982,957 | 6,088,709,868 | 0 | 0 | 7,874,598,301 | 6,088,709,868 | 12.90 | 72.29 |
| 0000062130 | Campo Tetl | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 2,364,101,185 | 2,267,389,090 | 1,596,385,382 | 550,489,634 | 5,395,937,572 | 0 | 0 | 7,831,852,606 | 5,395,937,572 | 35.11 | 64.68 |
| 0000062135 | Campo Koban | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 1,490,912,597 | 1,437,578,175 | 1,877,531,313 | 877,182,165 | 6,020,656,035 | 0 | 0 | 9,189,977,201 | 6,020,656,035 | 22.68 | 58.02 |
| 0000062140 | Campo Suuk | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 4,295,826,178 | 4,090,337,401 | 3,036,294,063 | 440,746,002 | 2,944,024,083 | 0 | 0 | 12,549,914,840 | 2,944,024,083 | 32.68 | 29.15 |
| 0000062335 | Proyecto Coyula | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 3,489,551,885 | 3,998,216,287 | 3,347,360,904 | 628,814,860 | 2,756,016,376 | 0 | 0 | 9,817,173,877 | 2,756,016,376 | 30.66 | 36.00 |
| 0000062568 | A-0057-M - Campo Cactus | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 1,128,534,271 | 1,494,618,152 | 1,096,477,665 | 280,082,280 | 1,501,788,361 | 0 | 0 | 3,802,067,410 | 1,501,788,361 | 39.79 | 43.75 |
| 0000062569 | A-0144-M - Campo Giralidas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 850,266,031 | 689,351,754 | 266,702,062 | 95,020,138 | 247,385,502 | 0 | 0 | 2,739,221,671 | 247,385,502 | 15.25 | 12.27 |
| 0000062570 | A-0317-M - Campo Sunuapa | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 920,114,544 | 1,236,683,160 | 529,804,865 | 85,606,417 | 404,148,056 | 0 | 0 | 3,404,847,283 | 404,148,056 | 33.52 | 13.83 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 8 de 16

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000062571 | A-0329-M - Campo Teotleco | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 519,320,279 | 478,837,740 | 2,059,869,182 | 349,411,470 | 2,898,784,641 | 0 | 0 | 6,092,504,762 | 2,898,784,641 | 0.12 | 46.92 |
| 00000062625 | A-0003-M - Campo Agave | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 221,138,558 | 172,583,936 | 221,872,923 | 60,968,655 | 214,121,155 | 0 | 0 | 391,297,608 | 214,121,155 | 25.06 | 48.41 |
| 00000062626 | A-0029-M - Campo Artesa | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 137,134,008 | 121,582,755 | 272,864,176 | 60,512,100 | 164,603,914 | 0 | 0 | 427,600,774 | 164,603,914 | 26.46 | 32.50 |
| 00000062627 | A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 164,959,623 | 63,310,296 | 188,657,336 | 58,129,349 | 180,618,026 | 0 | 0 | 400,204,829 | 180,618,026 | 10.34 | 35.21 |
| 00000062628 | A-0099-M - Campo Comoapa | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 67,115,048 | 56,436,451 | 113,129,313 | 20,622,720 | 116,871,414 | 0 | 0 | 693,993,964 | 116,871,414 | 1.87 | 15.67 |
| 00000062629 | A-0141-M - Campo Gaucho | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 69,922,251 | 151,920,986 | 60,921,027 | 24,142,545 | 64,320,330 | 0 | 0 | 571,440,793 | 64,320,330 | 24.28 | 9.71 |
| 00000062630 | A-0169-M - Campo Juspi | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 31,845,257 | 22,157,468 | 108,523,945 | 11,048,264 | 18,753,863 | 0 | 0 | 88,041,193 | 18,753,863 | 25.64 | 24.15 |
| 00000062631 | A-0230-M - Campo Muspac | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 91,734,859 | 137,586,289 | 63,925,875 | 10,115,000 | 55,949,361 | 0 | 0 | 589,431,659 | 55,949,361 | 20.09 | 12.10 |
| 00000062632 | A-0236-M - Campo Nispero | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 122,081,640 | 169,776,962 | 98,902,074 | 34,997,634 | 121,957,093 | 0 | 0 | 730,051,258 | 121,957,093 | 17.79 | 14.37 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 9 de 16

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total | |
| 00000062633 | A-0291-M - Campo Rio Nuevo | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 11,602,169 | | 8,730,598 | 820,390 | 0 | | 1,445,739 | 0 | 64,578,357 | 1,445,739 | 13.10 | 2.23 |
| 00000062881 | Campeche Oriente Fase II | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 1,328,628,716 | | 1,275,624,156 | 1,133,401,268 | 134,486,020 | | 177,031,814 | 0 | 9,822,017,611 | 177,031,814 | 10.55 | 5.49 |
| 00000065141 | A-0312-M - Campo Sitio Grande | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 111,011,928 | | 104,459,756 | 72,248,080 | 16,371,563 | | 67,371,515 | 0 | 390,321,957 | 67,371,515 | 21.38 | 21.96 |
| 00000065396 | Campo Quesqui | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 14,693,243,613 | | 13,021,041,034 | 19,954,597,838 | 2,542,322,182 | | 7,327,047,394 | 0 | 34,242,320,469 | 7,327,047,394 | 49.94 | 21.28 |
| 00000065444 | A-0046-M - Campo Bellota | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 599,909,275 | | 504,068,395 | 600,439,577 | 183,016,120 | | 461,907,087 | 0 | 8,877,404,464 | 461,907,087 | 2.29 | 4.51 |
| 00000065445 | A-0050-M - Campo Bricol | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 292,781,867 | | 235,513,681 | 344,979,727 | 140,592,033 | | 468,938,307 | 0 | 4,812,553,203 | 468,938,307 | 1.53 | 7.44 |
| 00000065446 | A-0087-M - Campo Chinchorro | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 240,051,520 | | 132,508,070 | 174,694,219 | 70,368,257 | | 230,521,759 | 0 | 1,366,634,565 | 230,521,759 | 6.72 | 13.40 |
| 00000065449 | A-0119-M - Campo Edén-Jolote | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 303,348,463 | | 397,046,923 | 297,526,793 | 103,460,722 | | 330,161,408 | 0 | 4,652,944,802 | 330,161,408 | 5.44 | 6.50 |
| 00000065450 | A-0201-M - Campo Madrefil | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 614,118,927 | | 543,402,239 | 2,205,796,742 | 433,521,939 | | 1,826,407,941 | 0 | 6,974,163,938 | 1,826,407,941 | 0.90 | 24.16 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 10 de 16

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | | | |
|------------|---------------------------|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total | | |
| 0000065452 | A-0088-M - Campo Chipilin | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 12,392,882 | | 5,150,262 | 8,048,816 | 7,341,708 | | | 0 | 0 | 158,183,774 | 32,566,527 | 1.85 | 16.22 |
| 0000065453 | A-0115-M - Campo Cupache | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 31,991,751 | | 6,791,845 | 30,424,676 | 18,048,868 | | | 0 | 0 | 506,059,921 | 49,848,503 | 0.12 | 7.03 |
| 0000065454 | A-0250-M - Campo Paché | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 167,585,642 | | 158,949,956 | 75,222,618 | 42,919,057 | | | 0 | 0 | 1,090,973,005 | 140,387,995 | 4.51 | 14.21 |
| 0000065455 | A-0252-M - Campo Palangre | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 38,140,253 | | 195,930 | 4,411,166 | 967,180 | | | 0 | 0 | 778,376,393 | 19,459,063 | 0.13 | 2.59 |
| 0000065456 | A-0372-M - Campo Yagual | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 146,623,059 | | 198,665,896 | 110,637,464 | 31,000,493 | | | 0 | 0 | 810,940,673 | 210,997,313 | 27.81 | 26.95 |
| 0000065476 | Campo Itta | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 3,776,879,772 | | 1,292,401,130 | 2,869,746,938 | 601,876,809 | | | 0 | 0 | 15,809,142,380 | 3,065,227,613 | 13.91 | 15.60 |
| 0000065477 | Campo Tlmatini | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 1,254,877,808 | | 1,628,910,140 | 2,013,891,635 | 800,983,387 | | | 0 | 0 | 11,906,119,308 | 3,639,937,157 | 15.19 | 28.80 |
| 0000065725 | Alosa Fase II | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 656,743 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 747,703,565 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0000065774 | Han Fase II | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | K-028 Estudios de preinversión | 853,766 | | 506,250 | 66,485,545 | 3,640,521 | | | 0 | 0 | 367,819,852 | 13,752,415 | 0.12 | 9.83 |
| 0000065824 | Comalcalco Fase II | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 13,494,648,927 | | | | | | | 0 | 0 | 35,917,523,193 | 10,465,198,420 | 31.05 | 31.15 |

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--------------------------|--------------------|--|-----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 13,008,112,454 | 15,680,420,858 | 2,479,085,656 | | | | | | | |
| 00000065910 | Campo Teca | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 4,142,529,673 | | | | 2,428,796,384 | 0 | 0 | 15,000,823,271 | 2,428,796,384 | 17.20 | 18.59 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 3,990,736,313 | 6,930,310,675 | 1,218,688,665 | | | | | | | |
| 00000065958 | Cuichapa Fase II | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 7,205,379,232 | | | | 1,355,129,711 | 0 | 0 | 18,211,232,558 | 1,355,129,711 | 31.88 | 13.91 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 6,880,710,482 | 3,362,402,100 | 319,613,056 | | | | | | | |
| 00000069823 | Campo Pokche | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | | 10,453,054,375 | | | | 1,480,818,815 | 0 | 0 | 20,378,713,806 | 1,480,818,815 | 0.00 | 11.18 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 9,877,451,967 | 1,226,330,869 | | | | | | | |
| 00000069897 | Campo Kayab | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 5,076,023,927 | | | | 3,020,046 | 0 | 0 | 106,181,910,148 | 3,020,046 | 0.00 | 0.02 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 32,310,368 | 3,020,046 | | | | | | | |
| 00000069898 | Campo Pit | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 3,321,385,318 | | | | 3,020,046 | 0 | 0 | 75,003,730,247 | 3,020,046 | 0.00 | 0.02 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 26,758,894 | 3,020,046 | | | | | | | |
| 00000070077 | A-0369-2M - Campo Xanab | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | | 2,014,436,381 | | | | 353,702,856 | 0 | 0 | 11,875,866,026 | 353,702,856 | 0.00 | 6.55 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 3,525,756,172 | 353,702,856 | | | | | | | |
| 00000070137 | Campo Paki | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 1,162,131,353 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,770,294,985 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 453,594,400 | 0 | | | | | | | |
| 00000070138 | A-0373-2M - Campo Yaxché | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | | 10,675,689,250 | | | | 1,795,893,866 | 0 | 0 | 74,695,596,973 | 1,795,893,866 | 0.00 | 1.77 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 8,684,052,312 | 1,795,893,866 | | | | | | | |
| 00000070139 | Campo Racemosa | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 2,523,722,795 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,902,657,698 | 0 | 0.00 | 0.00 |

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 445,514,076 | 0 | | | | | | | |
| 00000070145 | Campo Tupiclio Profundo | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 3,641,793,948 | | | | 113,697,201 | 0 | 0 | 5,613,467,349 | 113,697,201 | 0.00 | 0.42 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 2,770,108,237 | 113,697,201 | | | | | | | |
| 00000070957 | A-0196-M - Campo Lum | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 595,177,144 | | | | 231,018 | 0 | 0 | 11,732,798,347 | 231,018 | 0.22 | 0.06 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 15,502,054 | 231,018 | | | | | | | |
| 00000072747 | A-0032-M - Campo Ayatsil | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 22,970,093,438 | | | | 327,155,787 | 0 | 0 | 54,484,727,145 | 327,155,787 | 9.35 | 0.37 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 8,598,824,653 | 327,155,787 | | | | | | | |
| 00000073552 | A-0034-M - Campo Ayocote | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 86,846,157 | | | | 0 | 0 | 0 | 395,057,851 | 0 | 1.96 | 0.26 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 93,522,771 | 0 | | | | | | | |
| 00000073553 | A-0027-M - Campo Arroyo Prieto | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 102,734,096 | | | | 943,569 | 0 | 0 | 764,735,385 | 943,569 | 11.91 | 1.54 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 391,479,629 | 943,569 | | | | | | | |
| 00000073555 | A-0075-M - Campo Cerro Nanchital | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 6,228,253 | | | | 0 | 0 | 0 | 95,206,443 | 0 | 5.80 | 0.00 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 5,814,930 | 0 | | | | | | | |
| 00000073556 | AE-0339-2M - Campo Tiimut | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 108,899,010 | | | | 30,127 | 0 | 0 | 131,826,246 | 30,127 | 73.28 | 9.51 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 85,001,605 | 30,127 | | | | | | | |
| 00000073557 | AE-0235-2M - Campo Nelash | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 160,291,207 | | | | 0 | 0 | 0 | 469,530,563 | 0 | 30.27 | 3.93 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 43,971,328 | 0 | | | | | | | |
| 00000073562 | A-0035-M - Campo Bacab | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 410,408,911 | | | | 0 | 0 | 0 | 6,179,143,505 | 0 | 5.89 | 0.76 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 13 de 16

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 61,540,408 | 0 | | | | | | | |
| 00000073593 | A-0327-M - Campo Tekel | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 1,984,415,334 | | | 0 | | 0 | 0 | 33,830,278,783 | 0 | 5.22 | 0.68 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 25,122,768 | 0 | | | | | | | |
| 00000073700 | A-0092-M - Campo Cinco Presidentes | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 2,186,012,053 | | | | 0 | 0 | 0 | 8,156,421,775 | 0 | 26.28 | 0.00 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 2,229,204,954 | 0 | | | | | | | |
| 00000073701 | A-0145-M - Campo Guaricho | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 308,248,901 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,448,500,497 | 0 | 21.28 | 0.00 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 473,784,033 | 0 | | | | | | | |
| 00000073702 | A-0195-2M - Campo Los Soldados | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 553,724,749 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,136,482,241 | 0 | 25.66 | 0.00 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 497,149,985 | 0 | | | | | | | |
| 001 02 001 | Proyecto Aceite Terciario del Golfo | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 4,163,205,742 | | | | 320,399,218,151 | 0 | 27,839,659,674 | 465,721,719,229 | 348,238,877,825 | 0.13 | 71.15 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 3,555,240,351 | 5,093,860,755 | 1,393,556,138 | | | | | | | |
| 018 01 016 | Integral Jujo-Tecminoacán | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 3,677,785,451 | | | | 98,124,171,256 | 0 | 20,183,284,080 | 141,638,873,770 | 118,307,455,336 | 0.12 | 83.51 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 3,242,327,997 | 5,136,658,077 | 1,771,710,260 | | | | | | | |
| 020 96 020 | Cantarell | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 17,550,556,502 | | | | 1,030,621,015,656 | 0 | 246,441,494,173 | 1,607,106,810,692 | 1,277,062,509,829 | 0.13 | 82.38 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 14,290,533,423 | 20,482,206,729 | 8,685,154,302 | | | | | | | |
| 021 96 021 | Burgos | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 3,872,890,370 | | | | 457,645,052,657 | 0 | 115,624,224,857 | 589,421,456,617 | 573,269,277,514 | 0.96 | 92.28 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 3,193,730,210 | 3,684,490,925 | 1,147,033,270 | | | | | | | |
| 0218T4L0039 | Proyecto Tamaulipas Constituciones | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 2,289,814,179 | | | | 61,507,917,664 | 0 | 3,206,310,142 | 67,216,051,193 | 64,714,227,806 | 0.13 | 89.45 |

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 1,835,737,900 | 1,900,006,925 | 570,548,980 | | | | | | | | |
| 039 98 039 | Integral Ku-Maloob-Zaap | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 61,630,803,184 | | | | 787,378,824,639 | 0 | 119,348,341,809 | 984,731,524,668 | 906,727,166,448 | 0.13 | 88.89 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 62,409,253,093 | 51,941,843,103 | 17,701,679,158 | | | | | | | | |
| 069 98 069 | Integral Complejo Antonio J. Bermudez | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 26,277,595,906 | | | | 228,343,968,163 | 0 | 46,226,060,342 | 307,078,654,411 | 274,570,028,505 | 2.70 | 86.17 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 24,118,016,758 | 7,957,360,872 | 1,924,023,654 | | | | | | | | |
| 078TZ0001 | Integral Lakach | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 6,559,294,590 | | | | 32,070,726,914 | 0 | 641,652,902 | 36,994,848,505 | 32,712,379,816 | 15.95 | 83.84 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 6,318,809,663 | 667,644,147 | 0 | | | | | | | | |
| 093 98 093 | Integral Poza Rica | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 3,641,555,475 | | | | 80,664,612,842 | 0 | 8,133,006,060 | 98,441,143,195 | 88,797,618,902 | 0.14 | 86.69 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 2,939,502,295 | 3,520,208,192 | 854,017,437 | | | | | | | | |
| 094 01 092 | Integral Arenque | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 1,133,894,952 | | | | 37,261,674,096 | 0 | 14,696,876,235 | 60,706,286,740 | 51,958,550,331 | 0.13 | 84.30 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 1,077,490,978 | 63,268,853 | 7,208,476 | | | | | | | | |
| 095 01 093 | Integral Ayin-Alux | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 5,842,402,886 | | | | 9,110,548,003 | 0 | 357,645,352 | 23,792,631,921 | 9,468,193,355 | 29.80 | 30.45 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 5,595,848,703 | 768,982 | 0 | | | | | | | | |
| 098 01 096 | Integral Cactus Sitio-Grande | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 140,017,000 | | | | 59,416,462,170 | 0 | 6,784,319,966 | 77,102,116,451 | 66,200,782,136 | 0.12 | 98.55 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 41,727,048 | 1,647,190 | | | | | | | | |
| 101 01 099 | Integral Chuc | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 17,037,363,090 | | | | 268,932,098,160 | 0 | 22,590,814,732 | 383,947,870,112 | 291,522,912,892 | 0.12 | 91.10 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 13,772,434,779 | 14,688,939,988 | 4,935,734,335 | | | | | | | | |
| 109 01 107 | Integral Yaxche | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 6,730,058,850 | | | | 130,672,843,821 | 0 | 3,650,428,155 | 131,131,785,500 | 134,323,271,976 | 4.41 | 95.55 | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9K Pemex Logística

Página: 1 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000051692 | Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 325,124,991 | 0 | 219,413,725 | 97,982,686 | 646,430,572 | 0 | 0 | 866,999,822 | 646,430,572 | 0.00 | 76.73 |
| 00000051693 | Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 177,739,956 | 0 | 98,471,454 | 61,255,828 | 285,461,474 | 0 | 0 | 398,179,503 | 285,461,474 | 0.00 | 69.95 |
| 00000053131 | Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 4,371,161,393 | 87,593,052 | 108,974,312 | 16,718,767 | 2,641,132,483 | 0 | 0 | 6,944,649,392 | 2,641,132,483 | 0.00 | 41.01 |
| 00000053543 | Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 4,518,951,503 | 1,735,417,720 | 1,435,826,991 | 770,901,421 | 1,884,218,858 | 0 | 0 | 5,618,942,184 | 1,884,218,858 | 0.28 | 39.32 |
| 00000053549 | Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,587,430,576 | 33,922,719 | 25,647,405 | 5,066,922 | 7,279,048 | 0 | 0 | 1,589,593,401 | 7,279,048 | 0.00 | 0.53 |
| 00000053560 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 292,661,527 | 90,744,837 | 14,804,735 | 4,907,808 | 48,437,504 | 0 | 0 | 335,610,204 | 48,437,504 | 69.20 | 0.01 |
| 00000053885 | Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 11,492,229,027 | 978,558,787 | 1,217,453,051 | 194,805,496 | 719,012,348 | 0 | 0 | 12,012,062,460 | 719,012,348 | 0.06 | 7.29 |
| 00000054664 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 5 Zona Sur, Golfo, Centro y Occidente | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución / Operación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 9,190,380 | 0 | 6,227,946 | 6,217,140 | 264,986,582 | 0 | 0 | 340,811,413 | 264,986,582 | 0.00 | 81.94 |
| 00000054665 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución / Operación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 7,256,249,294 | 2,523,771,471 | 1,053,081,910 | 393,587,531 | 1,092,956,952 | 0 | 0 | 7,948,332,991 | 1,092,956,952 | 33.40 | 83.29 |
| 00000057570 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 100,076,205 | 5,394,108 | 47,861,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,736,604 | 0 | 4.26 | 0.00 |
| 00000058146 | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución / Operación | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria | 1,024,795,048 | 101,934,356 | 123,026,213 | 7,262,624 | 147,998,025 | 0 | 0 | 1,777,131,754 | 147,998,025 | 69.20 | 29.86 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9K Pemex Logística

Página: 2 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000058195 | Rehabilitaciones para el Sostenimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución / Operación | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria | 243,307,122 | 67,369,183 | 64,941,504 | 141,208 | 29,072,713 | 0 | 0 | 336,171,859 | 29,072,713 | 69.20 | 7.30 |
| 0000058212 | Rehabilitación General de las Instalaciones que Integran el Centro de Reparaciones Navales en Cd. Madero Tamaulipas | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria | 408,725,341 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,420,673 | 0 | 33.40 | 0.00 |
| 0000058471 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gcia. Log. Regional Norte: TAD SLP, Cd. Valles, Cd. Victoria, Ags, Cd. Mante y Zac. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 64,890,482 | 0 | 9,879,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,246,603 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0000059111 | Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución / Operación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 255,548,408 | 26,642,848 | 160,799,099 | 19,955,206 | 57,924,676 | 0 | 0 | 766,403,220 | 57,924,676 | 3.24 | 17.92 |
| 0000061751 | Mantto Capitalizable a 7 Terminales de Almac. de la Gcia Logística Reg. Nte: TAD Sta Catarina, Chih, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gómez Palacio, Dgo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 487,734,912 | 11,104,069 | 12,745,701 | 0 | 80,343,926 | 0 | 0 | 1,045,452,185 | 80,343,926 | 0.00 | 15.76 |
| 0000062620 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 70,396,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,696,669 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0000064392 | Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 632,834,624 | 552,910,161 | 535,938,893 | 99,338,951 | 332,013,101 | 0 | 0 | 2,849,653,925 | 332,013,101 | 21.96 | 25.94 |
| 0000065477 | Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 348,638,626 | 0 | 118,034,547 | 0 | 20,733,850 | 0 | 0 | 1,492,735,935 | 20,733,850 | 0.00 | 1.39 |
| 0000065457 | Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia. de Almcmnto. y Serv. Portuarios | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 332,461,555 | 316,953,105 | 247,147,333 | 17,380,043 | 26,900,716 | 0 | 0 | 1,904,173,576 | 26,900,716 | 20.46 | 1.76 |
| 0000065488 | Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la CLR Centro: TAD 1B de Marzo, Ahil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatepec y Toluca | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 182,706,088 | 115,208,110 | 63,988,735 | 1,247,735 | 54,364,645 | 0 | 0 | 968,921,429 | 54,364,645 | 13.32 | 6.44 |
| 0000065648 | Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 212,887,385 | | | | 0 | 0 | 0 | 911,974,418 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9K **Pemex Logística**

Página: 3 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065660 | Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 144,804,488 | | | | 0 | 0 | 0 | 886,871,980 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 9,750,000 | 0 | | | | | | | |
| 0000065683 | Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 152,384,108 | | | | 29,697,284 | 0 | 0 | 786,102,401 | 29,697,284 | 6.72 | 10.96 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 78,232,754 | 37,102,103 | 14,782,103 | | | | | | | |
| 0000065753 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 221,958,390 | | | | 54,523,756 | 0 | 0 | 1,148,370,094 | 54,523,756 | 12.60 | 4.91 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 52,573,638 | 105,176,832 | 0 | | | | | | | |
| 0000065883 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 244,770,360 | | | | 35,041,828 | 0 | 0 | 1,090,055,958 | 35,041,828 | 4.74 | 8.07 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 29,865,222 | 25,299,321 | 9,502,496 | | | | | | | |
| 0000065884 | Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 198,952,515 | | | | 29,163,053 | 0 | 0 | 905,299,437 | 29,163,053 | 0.00 | 1.49 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 28,119,997 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065887 | Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 198,816,611 | | | | 18,609,792 | 0 | 0 | 703,297,869 | 18,609,792 | 0.00 | 11.62 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 36,029,560 | 5,264,215 | | | | | | | |
| 0000065889 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 180,414,870 | | | | 109,633,202 | 0 | 0 | 1,113,493,710 | 109,633,202 | 5.01 | 10.21 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 167,350,290 | 92,846,687 | 0 | | | | | | | |
| 0000065902 | Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 96,901,652 | | | | 0 | 0 | 0 | 351,987,234 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 2,985,388 | 0 | | | | | | | |
| 0000065920 | Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 162,549,474 | | | | 0 | 0 | 0 | 684,376,970 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 81,669,749 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000066420 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte" | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 796,037,296 | | | | 5,046,264 | 0 | 0 | 1,214,491,593 | 5,046,264 | 69.20 | 3.40 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 96,940,001 | 156,369,366 | 5,046,264 | | | | | | | |
| 0000066899 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Santuario: Petróleo y Gas | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 38,679,558 | | | | 0 | 0 | 0 | 67,651,550 | 0 | 0.02 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9K **Pemex Logística**

Página: 4 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 3,840,079 | 434,854 | 0 | | | | | | | |
| 0000069060 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG | NAC. | Programa de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 548,836,698 | | | | 7,300,332 | 0 | 0 | 1,266,030,212 | 7,300,332 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 81,271,762 | 7,300,332 | | | | | | | |
| 0000069084 | Mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte PD Naranjos, CAB Tajin y CAB Poza Rica | Ver. | Programa de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 124,458,912 | | | | 0 | 0 | 0 | 350,406,140 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 16,725,984 | 0 | | | | | | | |
| 0000069091 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Misión: Gas y Condensados | NAC. | Programa de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 369,597,177 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,013,695,066 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 24,040,000 | 38,733,876 | 0 | | | | | | | |
| 0000069099 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Altamira: Gas y Condensados | NAC. | Programa de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 122,696,536 | | | | 0 | 0 | 0 | 364,447,876 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 26,064,247 | 0 | | | | | | | |
| 0000069176 | Sustitución de vehículos contra incendio | Ver. | Programa de Adquisiciones | Contratación | | 113,159,218 | | | | 0 | 0 | 0 | 113,159,218 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 102,692,443 | 0 | | | | | | | |
| 0000069984 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente | NAC. | Programa de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 929,226,657 | | | | 48,676,023 | 0 | 0 | 3,787,291,466 | 48,676,023 | 0.00 | 11.60 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 218,785,998 | 48,676,023 | | | | | | | |
| 0000070014 | Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, 2 Guaymas y 3 Topolobampo | NAC. | Programa de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 72,739,655 | | | | 265,774 | 0 | 0 | 656,605,504 | 265,774 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 23,823,562 | 265,774 | | | | | | | |
| 0000070026 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 8 Transporte por ducto de Petroquímicos | NAC. | Programa de Mantenimiento | Contratación | | 72,032,549 | | | | 0 | 0 | 0 | 352,540,651 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000070097 | Mantenimiento al sistema de transporte de gas licuado de petróleo Hobbs-Méndez | NAC. | Programa de Mantenimiento | Contratación | | 74,329,405 | | | | 0 | 0 | 0 | 215,055,064 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0318T4M0060 | Normatividad Ductos e Instalaciones Norte | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución | | 39,409,537 | | | | 711,172,148 | 0 | 27,904,902 | 708,629,205 | 739,077,050 | 0.00 | 86.28 |
| | | | | | K-030 Otros proyectos de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0318T4M0119 | Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 93,338,377 | | | | 1,568,317,804 | 0 | 555,391,836 | 1,685,854,751 | 2,123,709,640 | 0.00 | 99.33 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9K Pemex Logística

Página: 5 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0618T4N0021 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 22,446,355 | | | | 2,873,877,792 | 0 | 0 | 2,702,453,927 | 2,873,877,792 | 0.00 | 99.05 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0718T4M0005 | Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 196,298,759 | | | | 341,913,088 | 0 | 0 | 514,168,795 | 341,913,088 | 0.00 | 48.57 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0818T4M0030 | Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 199,847,836 | | | | 3,144,109,336 | 0 | 0 | 3,129,250,615 | 3,144,109,336 | 0.00 | 82.71 |
| | | | | | K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0818T4M0031 | Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 120,599,921 | | | | 1,835,601,690 | 0 | 0 | 2,777,341,399 | 1,835,601,690 | 67.20 | 38.87 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 119,702,737 | 120,599,921 | 79,625,586 | | | | | | | |
| 0818T4M0039 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 6,493,776 | | | | 4,130,198,012 | 0 | 0 | 3,850,847,330 | 4,130,198,012 | 0.00 | 93.09 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0818T4M0040 | Eval. y Rehab. de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N. Nvo Teapa - Salina Cruz y 24,18,12 y14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 16,055,188 | | | | 884,338,124 | 0 | 0 | 841,181,519 | 884,338,124 | 0.00 | 96.84 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0818T4M0041 | Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N. Nuevo Teapa Tula Salamanca | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 9,590,031 | | | | 2,398,276,197 | 0 | 0 | 2,440,630,815 | 2,398,276,197 | 0.00 | 98.71 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0818T4M0043 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacifico | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 21,459,263 | | | | 2,122,848,199 | 0 | 0 | 2,019,757,974 | 2,122,848,199 | 0.00 | 96.28 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0818T4M0044 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 58,079,831 | | | | 1,883,505,966 | 0 | 0 | 1,814,697,050 | 1,883,505,966 | 0.00 | 97.32 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0818T4M0045 | Eval. y Rehab. de Integridad Mecánica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieselductos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 56,044,738 | | | | 2,243,853,947 | 0 | 0 | 2,152,986,593 | 2,243,853,947 | 0.00 | 83.55 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
79K **Pemex Logística**

Página: 6 de 8

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0918T4M0013 | Renovación de remolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | | 1,063,860,861 | | | | 4,658,871,538 | 0 | 0 | 5,429,423,174 | 4,658,871,538 | 0.00 | 87.61 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0918T4M0032 | Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | | 98,780,404 | | | | 354,676,521 | 0 | 0 | 427,938,203 | 354,676,521 | 0.00 | 73.38 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0918T4M0047 | Adquisición de 5 buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Operación | | 19,164,693 | | | | 4,961,080,238 | 0 | 0 | 4,791,050,003 | 4,961,080,238 | 22.56 | 100.00 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 10,340,431 | 195,061,076 | 8,325,260 | | | | | | | |
| 0918T4N0005 | Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución / Operación | | 49,883,287 | | | | 801,966,957 | 0 | 0 | 891,883,851 | 801,966,957 | 0.00 | 93.21 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0918T4N0006 | Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución / Operación | | 197,114,056 | | | | 791,552,855 | 0 | 0 | 933,111,471 | 791,552,855 | 0.00 | 86.65 |
| | | | | | K-030 Otros proyectos de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1018T4M0021 | Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución / Operación | | 74,814,798 | | | | 610,524,215 | 0 | 0 | 642,928,581 | 610,524,215 | 0.00 | 48.32 |
| | | | | | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria | | 0 | 23,272,137 | 15,475,140 | | | | | | | |
| 1018T4M0026 | Construcción de Estación de Rebombío Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | | 58,245,496 | | | | 1,005,942,229 | 0 | 0 | 997,732,814 | 1,005,942,229 | 0.00 | 83.25 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1018T4M0028 | Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro. | Hgo. | O t r o s Programas de Inversión | Ejecución / Operación | | 5,100,000 | | | | 585,004,121 | 0 | 0 | 554,313,979 | 585,004,121 | 0.00 | 58.53 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1118T4M0003 | Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución / Operación | | 3,027,267 | | | | 844,694,709 | 0 | 0 | 795,874,514 | 844,694,709 | 0.00 | 99.99 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1118T4M0041 | Mantenimiento Estratégico GAR Centro | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución / Operación | | 71,870,869 | | | | 488,446,710 | 0 | 0 | 526,399,952 | 488,446,710 | 0.00 | 90.91 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9K **Pemex Logística**

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 118T4N0006 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 7,131,496 | | | | 1,304,711,508 | 0 | 0 | 1,248,080,880 | 1,304,711,508 | 0.00 | 99.99 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1218T4M0009 | Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 96,105 | | | | 3,927,796,933 | 0 | 0 | 3,646,838,961 | 3,927,796,933 | 0.00 | 96.65 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1218T4M0014 | Mantenimiento estratégico GAR Pacífico | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución/ Operación | | 25,066,016 | | | | 274,234,537 | 0 | 0 | 531,943,063 | 274,234,537 | 0.00 | 34.72 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1218T4M0023 | Rehabilitación de tanques de la GTD | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución/ Operación | | 52,041,441 | | | | 428,266,306 | 0 | 0 | 454,153,210 | 428,266,306 | 0.00 | 94.41 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1218T4M0030 | Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 119,476,932 | | | | 3,560,238,392 | 0 | 0 | 3,572,211,926 | 3,560,238,392 | 3.76 | 96.39 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 114,149,306 | 321,103,536 | 149,885,490 | | | | | | | |
| 1318T4M0044 | Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución/ Operación | | 182,710,000 | | | | 1,037,897,449 | 0 | 0 | 1,348,653,789 | 1,037,897,449 | 0.00 | 44.29 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 328,348,429 | 10,451,259 | | | | | | | |
| 1318T4M0060 | Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución/ Operación | | 465,579,042 | | | | 1,713,008,869 | 0 | 0 | 2,503,380,788 | 1,713,008,869 | 0.00 | 31.72 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1318T4N0022 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 209,239,773 | | | | 1,190,337,371 | 0 | 0 | 1,327,538,763 | 1,190,337,371 | 0.00 | 67.48 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1318T4N0041 | Confiablez operacional en los activos de la Subdirección de Ductos | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución/ Operación | | 105,783,494 | | | | 540,745,368 | 0 | 0 | 674,542,039 | 540,745,368 | 0.00 | 10.53 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 107,246,450 | 43,281,006 | | | | | | | |
| 1418T4M0057 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Salina Cruz | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 137,084,081 | | | | 296,191,608 | 0 | 0 | 428,208,553 | 296,191,608 | 0.00 | 76.43 |
| | | | | | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria | | 0 | 73,411,787 | 0 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9K **Pemex Logística**

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1418T4M0058 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 159,142,783 | | | | 143,281,568 | 0 | 0 | 293,676,575 | 143,281,568 | 0.00 | 30.18 |
| | | | | | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria | | 0 | 99,230,870 | 8,469,648 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 1 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000048690 | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 560,130,601 | 0 | 0 | 0 | 22,053,625 | 0 | 0 | 621,774,637 | 22,053,625 | 0.00 | 5.16 |
| 00000048691 | Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 536,165,803 | 0 | 0 | 0 | 62,783,754 | 0 | 0 | 601,283,664 | 62,783,754 | 0.00 | 10.61 |
| 00000048695 | Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 342,537,665 | 0 | 0 | 0 | 132,017,970 | 0 | 0 | 635,332,286 | 132,017,970 | 0.00 | 20.56 |
| 00000048701 | Mantenimiento de los equipos de proceso, sistemas de control y servicios principales de las Plantas Endulzadoras, Recuperadoras de Azufre y Criogénica Modular del CPG Matapionche. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,126,707 | 0 | 0 | 1,099,434 | 1,126,707 | 0.00 | 0.01 |
| 00000048703 | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 19,638,508 | 46,820,000 | 9,729,243 | 0 | 62,153,400 | 0 | 0 | 80,307,822 | 62,153,400 | 8.07 | 13.57 |
| 00000048704 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 441,962,355 | 0 | 0 | 0 | 159,869,473 | 0 | 0 | 598,261,105 | 159,869,473 | 0.00 | 22.87 |
| 00000048705 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Condensados Amargos I y II y Oxidación del CPG Cactus | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 190,611,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,563,211 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000048706 | Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,007,570 | 0 | 2,492,595 | 2,492,595 | 135,908,599 | 0 | 0 | 133,778,601 | 135,908,599 | 0.00 | 96.72 |
| 00000048707 | Programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 21,503,822 | 0 | 17,456,314 | 4,977,728 | 38,185,476 | 0 | 0 | 54,074,378 | 38,185,476 | 0.00 | 60.23 |
| 00000048708 | Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 73,168,154 | 0 | 13,062,336 | 11,405,744 | 336,526,187 | 0 | 0 | 392,256,716 | 336,526,187 | 0.00 | 80.71 |
| 00000048710 | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 43,609,731 | | | | 261,978,469 | 0 | 0 | 340,727,036 | 261,978,469 | 0.00 | 60.53 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 2 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 118,172,999 | 66,217,946 | | | | | | | |
| 00000048714 | Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas | NAC. | Programa de Mantenimiento | Ejecución | | 890,281,938 | | | | 105,011,042 | 0 | 0 | 998,487,944 | 105,011,042 | 0.00 | 19.45 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 94,412,746 | 29,041,214 | | | | | | | |
| 00000048719 | Adquisición de equipo diverso de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Matapionche Fase I | Ver. | Programa de Adquisiciones | Ejecución | | 1 | | | | 2,447,159 | 0 | 0 | 2,391,419 | 2,447,159 | 0.00 | 3.14 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000048721 | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta | Tab. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución | | 55,062,299 | | | | 156,130,263 | 0 | 0 | 207,584,424 | 156,130,263 | 0.00 | 18.00 |
| | | | | | K-030 Otros proyectos de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000048726 | Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 355,612,684 | | | | 92,215 | 0 | 0 | 357,963,292 | 92,215 | 1.71 | 0.72 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 6,120,000 | 3,732,564 | 0 | | | | | | | |
| 00000050803 | Acondicionamiento y compresión del gas de regeneración de las plantas Criogénicas del CPG Nuevo Pemex | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | | 697,974,010 | | | | 0 | 0 | 0 | 714,527,388 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000050804 | Mantenimiento a la planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 439,485,677 | | | | 114,584,242 | 0 | 0 | 528,763,882 | 114,584,242 | 0.00 | 18.96 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000050814 | Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 171,567,760 | | | | 209,454,161 | 0 | 0 | 579,966,390 | 209,454,161 | 0.00 | 29.59 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 12,705,918 | 0 | | | | | | | |
| 00000050817 | Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 1,069,325,502 | | | | 42,812,498 | 0 | 0 | 1,311,162,811 | 42,812,498 | 18.46 | 0.00 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 242,225,000 | 231,522,778 | 0 | | | | | | | |
| 00000050818 | Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 415,666,905 | | | | 58,988,463 | 0 | 0 | 583,562,095 | 58,988,463 | 1.83 | 9.95 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 10,638,659 | 8,289,300 | 0 | | | | | | | |
| 00000050820 | Mantenimiento integral para analizadores de los Complejos Procesadores de Gas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | | 32,180,986 | | | | 0 | 0 | 0 | 350,018,486 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 3 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000051604 | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua MD de la refinería Francisco I. Madero | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 10,000,000 | | | | 13,352,941 | 0 | 0 | 109,990,166 | 13,352,941 | 9.09 | 50.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000051605 | Adquisición de catalizadores de hidrot ratamiento 2017-2018 | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 10,370,931 | | | | 63,199,822 | 0 | 0 | 93,343,412 | 63,199,822 | 0.00 | 63.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 10,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000052502 | Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019 | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 15,609,601 | | | | 168,924,973 | 0 | 0 | 863,735,312 | 168,924,973 | 0.00 | 18.82 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000053216 | Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 610,737,181 | | | | 33,056,497 | 0 | 0 | 646,990,740 | 33,056,497 | 0.00 | 3.30 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000053566 | Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 49,780,468 | | | | 13,526,761 | 0 | 0 | 145,080,207 | 13,526,761 | 0.00 | 9.14 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000053572 | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 61,931,653 | | | | 22,402,603 | 0 | 0 | 145,031,842 | 22,402,603 | 0.00 | 15.59 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 4,009,850 | 4,009,849 | | | | | | | |
| 00000053608 | Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 264,619,817 | | | | 83,473,503 | 0 | 0 | 556,990,962 | 83,473,503 | 0.00 | 9.02 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 152,367 | 1,106 | | | | | | | |
| 00000053612 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | NL | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | | 8,212,703 | | | | 64,047,871 | 0 | 0 | 279,348,175 | 64,047,871 | 0.00 | 20.45 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 9,164,554 | 8,249,441 | | | | | | | |
| 00000053648 | Mantenimiento mayor de la planta Criogénica del CPG La Venta | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 1 | | | | 3,501,270 | 0 | 0 | 3,421,519 | 3,501,270 | 0.00 | 0.90 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000053737 | Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 77,209,920 | | | | 7,182,158 | 0 | 0 | 144,971,386 | 7,182,158 | 0.00 | 4.94 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000053738 | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 70,334,282 | | | | 50,036,934 | 0 | 0 | 145,074,162 | 50,036,934 | 0.00 | 35.20 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 4 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000054606 | Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022 | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 2,037,618,418 | | | | 5,602,452,578 | 0 | 0 | 9,328,878,025 | 5,602,452,578 | 11.00 | 74.56 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 677,374,601 | 737,185,043 | 668,457,825 | | | | | | | |
| 00000054713 | Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022 | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 1,861,452,664 | | | | 5,063,666,575 | 0 | 0 | 9,493,166,361 | 5,063,666,575 | 14.50 | 51.75 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 704,242,510 | 709,847,561 | 676,644,180 | | | | | | | |
| 00000057574 | Adquisición de catalizadores de Cadereyta | NL | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | | 8,487,886 | | | | 712,634,829 | 0 | 0 | 827,921,612 | 712,634,829 | 0.00 | 85.21 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 8,487,886 | 8,487,886 | | | | | | | |
| 00000057595 | Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoníaco | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 151,682,546 | | | | 287,449,757 | 0 | 0 | 578,374,877 | 287,449,757 | 23.28 | 43.60 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 134,707,447 | 149,087,676 | 5,268,947 | | | | | | | |
| 00000057603 | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 223,658,955 | | | | 6,364,780 | 0 | 0 | 466,731,019 | 6,364,780 | 3.84 | 6.47 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 17,768,856 | 428,075,667 | 0 | | | | | | | |
| 00000057604 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 1,104,447,173 | | | | 445,389,940 | 0 | 0 | 5,095,483,423 | 445,389,940 | 20.60 | 11.14 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 1,049,828,459 | 743,006,275 | 22,891,366 | | | | | | | |
| 00000057605 | Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023 | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 6,206,714,097 | | | | 6,520,656,756 | 0 | 0 | 14,746,386,015 | 6,520,656,756 | 0.24 | 67.04 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 727,500,000 | 726,989,011 | 617,565,872 | | | | | | | |
| 00000057606 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 133,208,985 | | | | 81,310,933 | 0 | 0 | 685,355,956 | 81,310,933 | 0.00 | 8.64 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 510,989 | 510,989 | | | | | | | |
| 00000057624 | Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 2,521,284,658 | | | | 5,352,928,308 | 0 | 0 | 11,920,835,828 | 5,352,928,308 | 16.00 | 46.70 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 540,093,976 | 1,122,460,059 | 728,050,974 | | | | | | | |
| 00000057625 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023 | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 725,965,154 | | | | 54,750,697 | 0 | 0 | 3,233,351,832 | 54,750,697 | 8.24 | 1.77 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 265,987,307 | 181,378,596 | 32,555,358 | | | | | | | |
| 00000057626 | Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | | 1,992,093,850 | | | | 4,951,964,125 | 0 | 0 | 12,140,832,536 | 4,951,964,125 | 40.07 | 43.74 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 691,600,000 | 644,874,910 | 530,432,153 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 5 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000057627 | Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022 | Cto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,732,048,934 | 722,500,000 | 570,737,819 | 408,778,391 | 4,463,072,156 | 0 | 0 | 10,107,152,155 | 4,463,072,156 | 10.00 | 44.96 |
| 00000057628 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 361,879,633 | 187,406,024 | 8,714,951 | 8,714,951 | 98,913,066 | 0 | 0 | 393,422,798 | 98,913,066 | 85.20 | 15.16 |
| 00000057644 | Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023 | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 75,692,480 | 75,692,480 | 33,031,071 | 4,814,869 | 15,528,141 | 0 | 0 | 1,061,034,858 | 15,528,141 | 7.14 | 1.02 |
| 00000057673 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022 | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 2,507,320,236 | 1,458,164,965 | 1,332,684,573 | 170,944,204 | 1,198,777,099 | 0 | 0 | 4,926,998,777 | 1,198,777,099 | 29.59 | 27.95 |
| 00000057869 | Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREP) | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 115,228,707 | 25,588,000 | 0 | 0 | 1,016,726 | 0 | 0 | 275,667,081 | 1,016,726 | 9.24 | 0.41 |
| 00000057892 | Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,809,520,548 | 597,440,742 | 583,449,681 | 41,255,464 | 267,045,142 | 0 | 0 | 6,362,717,589 | 267,045,142 | 9.39 | 4.53 |
| 00000057906 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 122,915,708 | 166,577,762 | 26,401,021 | 405,626 | 1,606,002 | 0 | 0 | 1,015,092,658 | 1,606,002 | 16.44 | 0.13 |
| 00000057930 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 614,099,320 | 164,001,000 | 38,067,645 | 6,031,883 | 102,049,366 | 0 | 0 | 3,208,742,688 | 102,049,366 | 5.16 | 6.33 |
| 00000057932 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 545,314,426 | 38,820,000 | 43,195,707 | 22,546,496 | 63,187,668 | 0 | 0 | 1,068,949,505 | 63,187,668 | 3.63 | 5.80 |
| 00000057983 | Mantenimiento para el sostenimiento del Laboratorio de Asistencia Técnica de Pemex Etileno | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 9,169,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,554,361 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000058107 | Mantenimiento y normalización de los sistemas eléctricos de la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 897,443,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,479,686,526 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 6 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000061589 | Mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 64,361,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,166,417,689 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000062404 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3 | Cto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 18,404,084 | 5,000,000 | 32,677,042 | 32,677,042 | 245,553,176 | 0 | 0 | 1,012,429,569 | 245,553,176 | 10.00 | 24.41 |
| 00000062405 | Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 28,638,706 | 0 | 0 | 0 | 24,201,554 | 0 | 0 | 85,382,240 | 24,201,554 | 0.00 | 3.00 |
| 00000062406 | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor, Salamanca 2 | Cto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 44,436,397 | 0 | 0 | 0 | 9,018,290 | 0 | 0 | 106,129,830 | 9,018,290 | 0.00 | 8.27 |
| 00000062441 | Adquisiciones de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión / Contratación | K-029 Programas de adquisiciones | 40,560,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,563,318 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000062774 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 229,369,527 | 50,125,399 | 0 | 0 | 234,727,697 | 0 | 0 | 881,128,957 | 234,727,697 | 0.50 | 43.63 |
| 00000065378 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,319,815,020 | 112,899,346 | 204,442,712 | 746,980 | 38,049,585 | 0 | 0 | 3,225,088,290 | 38,049,585 | 3.48 | 2.27 |
| 00000065379 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 852,825,307 | 222,447,630 | 87,280,237 | 20,140,375 | 96,646,476 | 0 | 0 | 7,068,632,225 | 96,646,476 | 3.12 | 1.48 |
| 00000065754 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 500,000,000 | 231,101,150 | 265,560,557 | 28,196,351 | 68,639,980 | 0 | 0 | 4,197,656,346 | 68,639,980 | 5.52 | 3.34 |
| 00000065755 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 958,763,924 | 37,840,000 | 21,988,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,914,725,766 | 0 | 1.98 | 0.33 |
| 00000065756 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021 | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 371,900,829 | 162,884,847 | 276,067,423 | 0 | 266,548 | 0 | 0 | 995,700,766 | 266,548 | 16.35 | 3.38 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 7 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 00000068713 | Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 372,333,054 | 305,804,903 | 127,885,937 | 0 | 0 | 0 | 762,430,815 | 0 | 40.08 | 0.00 |
| 00000069698 | Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación / Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 527,600,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,758,669,577 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000069710 | Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 205,347,940 | 15,900,000 | 36,014,558 | 9,756,955 | 0 | 0 | 798,948,010 | 9,756,955 | 3.24 | 1.53 |
| 00000069713 | Recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | Preinversión | K-028 Estudios de preinversión | 4,807,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,807,439 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000069718 | Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Preinversión | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 321,498,854 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,731,847 | 0 | 1.60 | 0.00 |
| 00000069819 | Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,227,583 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000069839 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 203,529,516 | 0 | 13,819,464 | 0 | 0 | 0 | 609,027,724 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000069990 | Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniaco VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 272,350,000 | 0 | 146,813,637 | 139,806 | 0 | 0 | 619,366,029 | 139,806 | 0.00 | 0.03 |
| 00000070412 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 102,418,348 | 0 | 2,349,329 | 0 | 0 | 0 | 230,664,649 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000070415 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 80,922,464 | 0 | 2,643,028 | 0 | 0 | 0 | 185,889,728 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000071276 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniaco de Guaymas, Sonora | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 30,045,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,467,755 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 8 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000071316 | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovall Jaime 2022 | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación / Ejecución | | 26,735,817 | | | | 0 | 0 | 0 | 138,943,597 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000073570 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 34,152,228 | | | | 0 | 0 | 0 | 34,399,594 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0318T4M0090 | Tren energético de la Refinería de Minatitlán | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 754,463,980 | | | | 4,589,915,218 | 0 | 593,918,129 | 5,167,422,725 | 5,183,833,347 | 0.00 | 87.67 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0418T4M0012 | Tren energético de la Refinería de Cadereyta. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 483,040,125 | | | | 3,257,039,519 | 0 | 0 | 4,639,758,369 | 3,257,039,519 | 0.00 | 69.80 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0418T4Q0002 | Eficietización del Almacenamiento y Distribución I | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución | | 23,000,000 | | | | 1,344,665,862 | 0 | 0 | 1,333,494,252 | 1,344,665,862 | 0.60 | 90.22 |
| | | | | | K-030 Otros proyectos de infraestructura | | 8,694,584 | 163,527 | 0 | | | | | | | |
| 0418T4Q0004 | Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I | Ver. | O t r o s Programas de Inversión | Ejecución | | 25,823,619 | | | | 1,218,765,366 | 0 | 183,914,562 | 1,244,102,710 | 1,402,679,928 | 0.00 | 96.31 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0418T4T0005 | Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 1,037,093 | | | | 4,571,800,600 | 0 | 3,287,023,259 | 7,575,299,342 | 7,858,823,859 | 0.00 | 96.79 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0518TZ0001 | Calidad de los Combustibles | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 1,162,751,234 | | | | 62,695,972,109 | 0 | 0 | 62,439,721,776 | 62,695,972,109 | 0.00 | 99.61 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 24,126 | 0 | | | | | | | |
| 0518T4Q0004 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II | Ver. | O t r o s Programas de Inversión | Ejecución | | 163,606,072 | | | | 544,901,867 | 0 | 0 | 617,059,709 | 544,901,867 | 2.88 | 81.65 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 18,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0618TZ0004 | Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca | Cto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 16,696,722,883 | | | | 5,261,792,548 | 0 | 0 | 63,983,429,529 | 5,261,792,548 | 0.00 | 5.19 |

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 4,006 | 0 | | | | | | | | |
| 0618T4M0001 | Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca | Cto. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | | 926,049,756 | | | | 3,314,998,450 | 0 | 0 | 4,006,920,241 | 3,314,998,450 | 0.00 | 73.49 | |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0618T4M0007 | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 596,373,327 | | | | 1,904,324,676 | 0 | 0 | 2,375,528,757 | 1,904,324,676 | 0.00 | 77.83 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 7,231 | 5,848 | | | | | | | | |
| 0718T4M0001 | Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 377,155,235 | | | | 6,523,010,418 | 0 | 0 | 6,263,656,891 | 6,323,010,418 | 0.00 | 99.76 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0818T4O0047 | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera | Ver. | O t r o s Programas de Inversión | Ejecución | | 46,669,188 | | | | 461,880,306 | 0 | 0 | 475,876,050 | 461,880,306 | 0.00 | 89.43 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0918T4M0023 | Adecuación del sistema de desfuegos e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 319,037,634 | | | | 278,626,602 | 0 | 0 | 590,874,116 | 278,626,602 | 0.00 | 98.00 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0918T4M0027 | Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero | Tamps. | Otros proyectos de Inversión | Ejecución | | 339,788,074 | | | | 574,104,023 | 0 | 0 | 871,666,822 | 574,104,023 | 0.00 | 79.58 | |
| | | | | | K-030 Otros proyectos de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0918T4N0002 | Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs | NAC. | O t r o s Programas de Inversión | Ejecución | | 104,775,231 | | | | 2,568,350,028 | 0 | 0 | 2,499,204,311 | 2,568,350,028 | 0.00 | 78.90 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1018T4M0016 | Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 64,201,028 | | | | 1,198,481,967 | 0 | 0 | 1,693,030,336 | 1,198,481,967 | 0.00 | 82.73 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1018T4M0036 | Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 3,442,191,136 | | | | 8,038,814,512 | 0 | 0 | 15,075,136,946 | 8,038,814,512 | 0.00 | 43.81 | |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 18,251,722 | 18,251,445 | | | | | | | | |
| 1018T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Oxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 4,443,933 | | | | 616,397,219 | 0 | 0 | 580,775,296 | 616,397,219 | 0.00 | 98.23 | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 10 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 118T4O0013 | Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquímico Cangrejera | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 33,156,805 | | | 854,531,957 | 0 | 0 | 965,116,325 | 854,531,957 | 2.28 | 81.44 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 21,872,187 | 1,475,821 | 24,110 | | | | | | |
| 1218T4M0010 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 24,120,182 | | | 12,827,984,685 | 0 | 0 | 12,123,231,244 | 12,827,984,685 | 0.40 | 70.99 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 23,257,490 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1218T4M0011 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 396,149,755 | | | 7,473,464,716 | 0 | 0 | 7,483,222,509 | 7,473,464,716 | 0.00 | 97.33 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1218T4M0012 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 2,931,878,121 | | | 10,775,576,812 | 0 | 0 | 13,162,373,061 | 10,775,576,812 | 0.00 | 98.19 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | -1,306,638 | | | | | | |
| 1218T4M0013 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 2,071,175,901 | | | 12,251,688,976 | 0 | 0 | 13,811,239,102 | 12,251,688,976 | 0.00 | 87.80 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 1,579 | 0 | | | | | | |
| 1218T4O0018 | Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 101,721,352 | | | 93,543,267 | 0 | 0 | 189,879,125 | 93,543,267 | 0.00 | 58.52 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1218T4O0026 | Mantenimiento de la capacidad de producción de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 82,967,445 | | | 250,832,284 | 0 | 0 | 327,415,977 | 250,832,284 | 0.00 | 70.49 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1218T4O0028 | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoníaco anhidro | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 119,800,444 | | | 6,733,359 | 0 | 0 | 1,782,271,246 | 6,733,359 | 0.00 | 0.48 |
| | | | | | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1318T4M0005 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 705,666,910 | | | 10,350,768,247 | 0 | 0 | 10,577,069,012 | 10,350,768,247 | 0.00 | 96.81 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1318T4M0006 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salamanca 2014-2018 | Cto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 202,941,586 | | | 7,148,732,230 | 0 | 0 | 6,916,376,849 | 7,148,732,230 | 0.00 | 65.79 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 11 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1318T4M0013 | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 26,446,228 | 0 | 0 | 0 | 29,014,799 | 0 | 0 | 54,873,231 | 29,014,799 | 0.00 | 25.00 |
| 1318T4M0052 | Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 18,443,979,487 | 0 | 2,140 | 0 | 13,534,712,076 | 0 | 0 | 60,785,162,194 | 13,534,712,076 | 0.00 | 29.47 |
| 1318T4M0065 | Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 339,874,310 | 0 | 6,733,794 | 6,732,340 | 28,266,321,330 | 28,502,301,117 | 0 | 84,354,468,940 | 28,266,321,330 | 0.00 | 31.88 |
| 1318T4N0006 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,218,098 | 0 | 0 | 0 | 489,163,823 | 0 | 0 | 465,754,004 | 489,163,823 | 0.00 | 99.31 |
| 1318T4N0033 | Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 11,239,933 | 0 | 0 | 0 | 120,977,876 | 0 | 0 | 125,326,712 | 120,977,876 | 0.00 | 91.03 |
| 1318T4N0037 | Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 8,168,963 | 0 | 0 | 0 | 42,698,075 | 0 | 0 | 48,584,039 | 42,698,075 | 0.00 | 83.19 |
| 1318T4N0038 | Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 6,946,292 | 0 | 0 | 0 | 117,793,992 | 0 | 0 | 119,524,367 | 117,793,992 | 0.00 | 94.41 |
| 1318T4O0009 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 12,319,162 | 121,022,949 | 31,102,051 | 7,847,792 | 307,013,971 | 0 | 0 | 1,168,381,903 | 307,013,971 | 10.56 | 50.92 |
| 1318T4O0010 | Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos | 10,000,000 | 10,266,500 | 0 | 0 | 2,396,212,749 | 0 | 0 | 3,062,891,131 | 2,396,212,749 | 0.36 | 99.00 |
| 1418T4M0031 | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovall Jaime | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 636,181 | 0 | 0 | 0 | 57,396,506 | 0 | 0 | 54,513,252 | 57,396,506 | 0.00 | 27.17 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 12 de 13

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 1418T4N0003 | Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | 7,342,755 | 0 | 0 | 0 | 240,101,218 | 0 | 0 | 233,614,355 | 240,101,218 | 0.00 | 96.85 |
| 1418T4N0004 | Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 28,723,788 | 0 | 0 | 0 | 643,198,846 | 0 | 0 | 654,311,645 | 643,198,846 | 0.00 | 95.61 |
| 1418T4N0009 | Adquisición de equipos y rehabilitación de plantas proceso, servicios auxiliares e infraestructura para la continuidad operativa del CPG Poza Rica | Ver. | O t r o s Programas de Inversión | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 73,397,549 | 0 | 0 | 0 | 281,683,492 | 0 | 0 | 354,913,625 | 281,683,492 | 0.00 | 55.40 |
| 1418T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 74,289,030 | 0 | 0 | 77,188,875 | 74,289,030 | 0.00 | 95.77 |
| 1418T4O0006 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,136,447 | 0 | 0 | 0 | 178,461,852 | 0 | 0 | 180,784,515 | 178,461,852 | 0.00 | 95.87 |
| 1418T4O0007 | Programa para reparación de planta de Efuentes y quemadores | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,140,802 | 0 | 0 | 0 | 23,128,227 | 0 | 0 | 23,673,864 | 23,128,227 | 0.00 | 91.18 |
| 1418T4O0009 | Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 5,459,340 | 0 | 0 | 0 | 86,850,128 | 0 | 0 | 88,294,193 | 86,850,128 | 0.00 | 9.79 |
| 1418T4O0010 | Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 785,644 | 0 | 0 | 0 | 2,289,984 | 0 | 0 | 4,023,284 | 2,289,984 | 0.00 | 45.38 |
| 1418T4O0016 | Reparación general de la planta Reformadora CCR | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 338,540 | 0 | 0 | 0 | 149,082,381 | 0 | 0 | 171,570,769 | 149,082,381 | 0.00 | 99.79 |
| 1418T4O0024 | Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 5,240,037 | 0 | 4,486,680 | 0 | 17,256,896 | 0 | 0 | 22,127,933 | 17,256,896 | 0.00 | 76.32 |
| 1418T4O0031 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 728 | | | | 290,870,346 | 0 | 0 | 351,613,574 | 290,870,346 | 0.00 | 79.10 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 Petróleos Mexicanos
T9N Pemex Corporativo

Página: 1 de 2

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total | |
| 00000049350 | Adquisición de armamento para la Subdirección de Salvaguardia Estratégica. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 1 | | 0 | 0 | 0 | 16,732,723 | 0 | 0 | 16,002,937 | 16,732,723 | 0.00 | 60.00 |
| 00000049377 | Adquisición de plotters para la Coordinación de Adecuación de Oficinas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Operación / En finiquito | K-029 Programas de adquisiciones | 1 | | 0 | 1 | 0 | 343,268 | 0 | 0 | 324,274 | 343,268 | 0.00 | 100.00 |
| 00000049738 | Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 45,763,896 | 44,127,087 | 42,760,807 | 226,140 | | 218,478,539 | 0 | 0 | 565,447,038 | 218,478,539 | 66.29 | 33.73 |
| 00000049739 | Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 45,763,896 | 44,127,087 | 44,020,586 | 4,004,129 | | 70,230,987 | 0 | 0 | 598,995,653 | 70,230,987 | 89.66 | 10.44 |
| 00000053835 | Rehabilitación integral del Edificio B2 del CAP (Pisos 2 al 13) | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Preinversión | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | 133,888,716 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 535,386,618 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000062482 | Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 184,395,149 | 62,621,725 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 843,516,292 | 0 | 23.00 | 0.00 |
| 00000062483 | Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 178,360,014 | 25,000,000 | 37,279,818 | 23,272,818 | | 23,272,818 | 0 | 0 | 545,387,254 | 23,272,818 | 35.06 | 4.27 |
| 00000062484 | Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 374,965,220 | 20,754,135 | 173,490,217 | 0 | | 1,344,600 | 0 | 0 | 1,106,787,897 | 1,344,600 | 8.60 | 0.10 |
| 00000062485 | Implementación del Centro de Monitoreo Integral de Servicios de TI de Pemex | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 31,460,945 | 0 | 0 | 0 | | 71,028 | 0 | 0 | 31,530,094 | 71,028 | 0.00 | 0.22 |
| 00000062486 | Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 775,076,088 | 657,532,238 | 640,350,610 | 216,061,685 | | 600,073,634 | 0 | 0 | 2,880,895,041 | 600,073,634 | 15.83 | 20.58 |
| 00000062487 | Actualización de Plataforma de Procesamiento X86 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 269,981,079 | 0 | 176,675,286 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 269,981,079 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9N **Pemex Corporativo**

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 00000062488 | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 1,474,130,008 | 0 | 320,125,054 | 0 | 0 | 0 | 1,474,130,008 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 00000065184 | Adquisición de enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 242,310,102 | 0 | 33,604,280 | 0 | 0 | 0 | 802,267,144 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000065259 | Adquisición de equipos de producción y difusión audiovisual | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 514,566 | 0 | 472,252 | 472,252 | 0 | 0 | 4,032,210 | 3,992,557 | 0.00 | 98.86 |
| 00000065747 | Proyecto de Inversión Integral de Radiocomunicación | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 376,350,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961,506,479 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000067899 | Rehabilitación Integral del Comedor del Centro Administrativo Pemex | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Operación / En finiquito | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,051,252 | 0 | 1,000,528 | 1,000,528 | 0 | 0 | 1,051,252 | 1,000,528 | 0.00 | 100.00 |
| 00000073606 | Adquisición de contenedores de basura para los CENDI Ciudad Madero, Minatitlán y Poza Rica | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | K-029 Programas de adquisiciones | 303,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,246 | 0 | 0.00 | 0.00 |

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|---|--|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000050444 | Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016 | Hgo., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 144,565,312 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 31,792,800 | 0 | 0 | 331,773,925 | 31,792,800 | 30.16 | 6.69 |
| 0000050589 | Equipo de cómputo y Periféricos | Ags., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 120,000,000 | 206,973,140 | 206,973,140 | 2,519,229 | 818,633,294 | 0 | 0 | 1,450,290,727 | 818,633,294 | 14.27 | 54.20 |
| 0000050977 | Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SI para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado | CDMX., Gto., Jal., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 107,422,242 | 0 | 0 | 0 | 157,525,648 | 0 | 0 | 258,160,889 | 157,525,648 | 0.00 | 89.28 |
| 0000051147 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Ags., BCS., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 68,265,758 | 44,646,011 | 44,646,011 | 19,854,670 | 70,357,305 | 0 | 0 | 379,040,881 | 70,357,305 | 11.77 | 16.05 |
| 0000051148 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018-2019 | BC., BCS., Chis., CDMX., Sin., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución/ Operación | K-029 Programas de adquisiciones | 31,171,907 | 0 | 31,171,907 | 451,200 | 23,580,479 | 0 | 0 | 116,972,385 | 23,580,479 | 0.00 | 19.68 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--|--|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000051151 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución/ Operación | K-029 Programas de adquisiciones | 29,840,345 | | | | 261,263,704 | 0 | 0 | 600,864,191 | 261,263,704 | 13.65 | 71.23 |
| | | | | | | | 226,833,497 | 226,833,497 | 30,338,576 | | | | | | | |
| 00000051152 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2020 | Ags., BC., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 12,944,017 | | | | 76,511,445 | 0 | 0 | 149,962,661 | 76,511,445 | 0.00 | 48.05 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000051153 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020 | Ags., Camp., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Oax., SLP., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución/ Operación | K-029 Programas de adquisiciones | 3,860,723 | | | | 20,673,943 | 0 | 0 | 44,341,148 | 20,673,943 | 0.34 | 44.15 |
| | | | | | | | 150,000 | 3,860,723 | 493,277 | | | | | | | |
| 00000051155 | ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022 | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 35,949,672 | | | | 11,636,923 | 0 | 0 | 214,849,452 | 11,636,923 | 15.13 | 5.31 |
| | | | | | | | 32,514,476 | 32,514,476 | 0 | | | | | | | |
| 00000051156 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución/ Operación | K-029 Programas de adquisiciones | 51,923,876 | | | | 8,588,040 | 0 | 0 | 268,850,286 | 8,588,040 | 18.62 | 3.03 |
| | | | | | | | 50,066,736 | 50,066,736 | 0 | | | | | | | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|---|--|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000051158 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 2,238,403,158 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,189,664,978 | 0 | 49.57 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 1,580,486,587 | 1,580,486,587 | 0 | | | | | | | |
| 00000051228 | Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 722,022 | | | | 0 | 0 | 0 | 73,696,625 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000051237 | Modernización de equipo de laboratorio de metrología. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución/ Operación | | 698,861 | | | | 0 | 0 | 0 | 45,585,548 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000051324 | Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 1,887,979 | | | | 0 | 0 | 0 | 100,314,609 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000051389 | Construcción del Nuevo Túnel Vendedor y modificación de un túnel vendedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo) | Gro., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 415,137,399 | | | | 103,732,836 | 0 | 0 | 1,233,492,875 | 103,732,836 | 18.74 | 5.83 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 231,319,059 | 231,319,059 | 8,549,144 | | | | | | | |
| 00000052120 | Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC | CDMX., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución/ Operación | | 1,037,093,076 | | | | 197,959,878 | 0 | 0 | 1,819,699,238 | 197,959,878 | 53.83 | 8.24 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 979,496,860 | 979,496,860 | 38,868,675 | | | | | | | |
| 00000052667 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022 | Ags., BC., BCS., Camp., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 104,638,024 | | | | 22,983,452 | 0 | 0 | 370,096,291 | 22,983,452 | 13.97 | 5.86 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 51,707,560 | 51,707,560 | 885,104 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 4 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000052668 | MODERNIZACION DE BLINDAJE DE LINEAS DE CFE TRANSMISION 2018 | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Oax., Sin., Son., Tab., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 64,997,258 | 63,506,352 | 63,506,352 | 2,357,923 | 30,943,642 | 0 | 0 | 93,582,977 | 30,943,642 | 2.00 | 78.70 |
| 00000052670 | RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qto., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 1,856,656,000 | 1,373,935,937 | 1,373,935,937 | 482,018,386 | 4,162,393,216 | 0 | 0 | 5,643,397,214 | 4,162,393,216 | 24.33 | 66.35 |
| 00000053702 | Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste | BC., BCS., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 54,510,000 | 50,050,000 | 50,050,000 | 0 | 96,883,309 | 0 | 0 | 219,922,442 | 96,883,309 | 22.76 | 41.44 |
| 00000053706 | Compensación Capacitiva Occidente | CDMX., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 57,228,000 | 50,325,000 | 50,325,000 | 0 | 97,048,189 | 0 | 0 | 221,516,040 | 97,048,189 | 22.72 | 41.22 |
| 00000053707 | GUADALAJARA INDUSTRIAL | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 269,073,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 60,412,773 | 0 | 0 | 840,282,700 | 60,412,773 | 0.12 | 6.78 |
| 00000054180 | SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 59,714,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952,424,547 | 0 | 0.10 | 0.00 |
| 00000054181 | POTRERILLOS BANCO 4 | Ags., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 490,380,560 | 72,955,000 | 72,955,000 | 1,922,308 | 427,380,857 | 0 | 0 | 911,719,910 | 427,380,857 | 8.02 | 45.83 |
| 00000054182 | CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1 | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 128,514,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 833,114,924 | 0 | 27.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TUV CFE Consolidado

Página: 5 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 224,931,266 | 224,931,266 | 0 | | | | | | | |
| 00000054183 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 32,460,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 189,968,314 | 0 | 34.74 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000054185 | QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN) | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 8,064,000 | | | | 1,502,634 | 0 | 0 | 145,923,819 | 1,502,634 | 30.15 | 1.03 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 44,001,890 | 44,001,890 | 0 | | | | | | | |
| 00000054187 | KILOMETRO 110 - TULANCINGO | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 35,924,563 | | | | 0 | 0 | 0 | 82,828,351 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000054188 | TABASCO POTENCIA MVAR (TRASALADO) | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 45,289,212 | | | | 0 | 0 | 0 | 77,094,753 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000054190 | MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CANON | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 32,330,206 | | | | 0 | 0 | 0 | 72,496,367 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000054191 | DONATO GUERRA (TRASLADADO) | CDMX., Jal. Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 69,968,986 | | | | 8,975,281 | 0 | 0 | 71,342,599 | 8,975,281 | 10.91 | 1.92 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 7,781,970 | 7,781,970 | 7,601,668 | | | | | | | |
| 00000054193 | AMOZOC Y ACATZINGO MVAR | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 22,353,721 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,513,355 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000054194 | ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 22,556,208 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,125,857 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000054195 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN ESPERANZA | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 12,949,755 | | | | 0 | 0 | 0 | 20,619,557 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 6 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|-----------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000054196 | ESFUERZO MVAR | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 12,179,164 | | | | 0 | 0 | 0 | 19,258,980 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000054197 | IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR | CDMX, Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 9,883,724 | | | | 0 | 0 | 0 | 18,821,456 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000054198 | FRONTERA COMALAPA MVAR | Chis, CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 12,617,400 | | | | 4,022,014 | 0 | 0 | 16,639,414 | 4,022,014 | 23.13 | 23.68 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 3,846,648 | 3,846,648 | 0 | | | | | | | |
| 00000054199 | EL CARRIZO MVAR (TRASLADADO) | Sin, Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 9,761,037 | | | | 2,076,397 | 0 | 0 | 11,837,434 | 2,076,397 | 21.54 | 16.50 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 2,549,353 | 2,549,353 | 0 | | | | | | | |
| 00000054200 | ZONA LA LAGUNA | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 2,342,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 925,368,957 | 0 | 0.11 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000057184 | EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 649,937,823 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,624,044,952 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000057189 | INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRJALVA, GRJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC | Chis, CDMX, Oax, Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 668,582,972 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,812,811,316 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000057410 | Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 376,159,625 | | | | 0 | 0 | 0 | 546,931,482 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000057423 | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa 1. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 121,185,931 | | | | 0 | 0 | 0 | 270,004,149 | 0 | 43.14 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|---|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 116,500,000 | 116,500,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000057746 | Adquisición Generador Eléctrico para Máquina Diesel de Emergencia CNLV | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Preinversión | | 42,134,047 | | | 0 | 0 | 0 | 84,268,094 | 0 | 48.21 | 0.00 | |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 40,627,064 | 40,627,064 | 0 | | | | | | | |
| 00000057958 | Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución | BC, Chis., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 3,492,500,000 | | | 9,640,440,066 | 0 | 0 | 19,338,310,747 | 9,640,440,066 | 14.17 | 51.89 | |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 2,646,240,046 | 2,646,240,046 | 460,241,202 | | | | | | | |
| 00000058016 | Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS I | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 1,628,236,130 | | | 0 | 0 | 0 | 5,032,949,636 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000058020 | Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 17,646,138,696 | | | 0 | 0 | 0 | 17,958,895,207 | 0 | 1.69 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 304,037,016 | 304,037,016 | 0 | | | | | | | |
| 00000058028 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS III | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 2,733,359,982 | | | 0 | 0 | 0 | 4,542,852,359 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000058031 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS IV | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 891,668,244 | | | 0 | 0 | 0 | 1,448,084,965 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000058032 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 1,805,809,313 | | | 0 | 0 | 0 | 6,030,337,473 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000058034 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS II | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 12,356,166,007 | | | 0 | 0 | 0 | 12,459,875,315 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000058035 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS IV | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 634,056,652 | | | 0 | 0 | 0 | 2,479,412,244 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000058036 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS VI | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 283,232,248 | | | 0 | 0 | 0 | 2,892,261,244 | 0 | 0.00 | 0.00 | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000058042 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS I | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,566,506,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,992,699,344 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000058043 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,332,483,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,666,947,847 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000058044 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS III | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,469,037,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,142,780,830 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000058047 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS IV | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 829,674,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,533,074,106 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000058050 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 725,965,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,677,371,028 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000058052 | Mantenimiento unidades Geotermoelectricas EPS VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 2,930,625,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,964,518 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000058054 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,300,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000058055 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Chih., Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000058064 | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Preinversión | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 30,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,225,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|---|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000061098 | Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 1,028,420,000 | 4,400,761,659 | 4,400,761,659 | 286,835,696 | 12,857,909,962 | 0 | 0 | 22,896,185,801 | 12,857,909,962 | 14.97 | 41.47 |
| 0000061105 | Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres | CDMX., Q., Roo., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 223,000,000 | 166,721,901 | 166,721,901 | 0 | 57,620,786 | 0 | 0 | 366,980,045 | 57,620,786 | 33.86 | 0.00 |
| 0000061107 | Conexión de la Isla de Holbox | CDMX., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 407,000,000 | 155,493,067 | 155,493,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,125,263 | 0 | 30.74 | 0.00 |
| 0000061113 | Modernización de Subestaciones de Distribución | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 53,070,000 | 148,824,014 | 148,824,014 | 55,793,023 | 923,426,484 | 0 | 0 | 1,174,309,487 | 923,426,484 | 12.66 | 63.76 |
| 0000061128 | Escalamiento de la Medición a AMI | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 2,244,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,413,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 10 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|---|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000061129 | Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 328,000,000 | 655,515,071 | 655,515,071 | 0 | 852,907,246 | 0 | 0 | 1,866,452,152 | 852,907,246 | 9.49 | 68.00 |
| 0000061130 | Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 1,333,686,227 | 0 | 0 | 0 | 767,735,169 | 0 | 0 | 9,167,635,236 | 767,735,169 | 0.00 | 8.44 |
| 0000061131 | Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución | BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura K-029 Programas de adquisiciones | 651,128,620 | 0 | 522,864,109 | 0 | 725,978,648 | 0 | 0 | 1,954,458,558 | 725,978,648 | 26.74 | 31.27 |
| 0000061132 | Regularización de colonias populares | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 155,365,990 | 15,463,113 | 15,463,113 | 2,014,246 | 106,560,205 | 0 | 0 | 332,536,857 | 106,560,205 | 4.66 | 88.24 |
| 0000061151 | Lebaron Banco 1 | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 11,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,056,778 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0000061152 | Pacífico Bco. 2 | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 23,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,876,898 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 11 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061154 | Fresnillo Sur Bco.1 | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 15,965,530 | | | | 0 | 0 | 0 | 21,626,989 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061155 | Campo Setenta y tres bco.1 | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 11,240,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 55,657,150 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061156 | Acayucan Bcos.1 y 2 | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 53,816,683 | | | | 0 | 0 | 0 | 72,900,353 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061158 | Victoria Potencia Bco.1 | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 4,786,937 | | | | 0 | 0 | 0 | 51,541,475 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061159 | Puebla uno SF6 Bco.1 (sust) | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 19,044,658 | | | | 0 | 0 | 0 | 25,797,991 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061160 | San Cristóbal Bco.1 | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 10,050,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 64,901,122 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061161 | Uman Bco.2 | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 20,730,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 40,663,046 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061162 | Tempoal Dos Bco.2 | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 25,560,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 51,988,547 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061164 | Morelos Bco.2 | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 32,390,379 | | | | 0 | 0 | 0 | 43,876,172 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 12 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061165 | Tuzania Bco. 2 | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 60,170,572 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,507,364 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061166 | Alom Bco. 2 | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 14,529,628 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,729,270 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061169 | Tlajomulco Bco. 2 | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 60,170,572 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,507,364 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061172 | Valle de Aguascalientes Bco. 1 | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 11,300,613 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,724,691 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061174 | Rio Sonora Bco. 2 | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 64,630,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,370,024 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061176 | Mazatlán Oriente Bco. 2 | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 38,810,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,141,628 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061177 | La Salada Banco 2 | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 25,466,595 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,497,179 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061178 | El Capulín Banco 1 | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 13,150,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,617,521 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061181 | Buenavista Banco 1 | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 11,770,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,469,539 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 13 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|------------|----------------------|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061182 | Sauzal Banco 1 | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 13,500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 56,034,878 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061184 | Viñedos Banco 1 | Coah., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 9,980,000 | | | 0 | 0 | 0 | 58,690,989 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061185 | Hunxectaman Bco.1 | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 5,690,000 | | | 0 | 0 | 0 | 61,971,304 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061187 | Oxtankah Bco.1 | Q.Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 5,410,000 | | | 0 | 0 | 0 | 58,915,183 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061189 | Traconis Bco.1 | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 10,470,000 | | | 0 | 0 | 0 | 63,758,958 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061190 | Berriozábal Bco.1 | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 11,430,000 | | | 0 | 0 | 0 | 52,464,290 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061192 | Luis Gil Perez Bco.1 | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 11,260,000 | | | 0 | 0 | 0 | 61,890,691 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061195 | Pedregal Bco.1 | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 96,000 | | | 0 | 0 | 0 | 61,101,667 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000061196 | Campos Bco.1 | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 18,290,000 | | | 0 | 0 | 0 | 77,050,481 | 0 | 0.00 | 0.00 | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 14 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|------------|---------------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061197 | Laguna de Miralta Bco.1 | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 37,630,267 | | | 0 | 0 | 0 | 69,564,572 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061198 | Bajo (antes La Primavera) Bco.1 | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 50,000 | | | 0 | 0 | 0 | 90,628,259 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061200 | El Iliano Bco.1 | CDMX., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 7,750,000 | | | 0 | 0 | 0 | 51,762,208 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061202 | Compuertas Bco.1 | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 4,601,600 | | | 0 | 0 | 0 | 59,828,479 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061203 | Cuatro Siglos Banco 1 | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 13,650,000 | | | 0 | 0 | 0 | 53,357,527 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061207 | Lázaro Cardenas Bco.1 | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 19,095,693 | | | 0 | 0 | 0 | 25,867,124 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061209 | Xcalacoco Bco. 2 | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 14,248,635 | | | 0 | 0 | 0 | 33,294,456 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061215 | Mazatan Bco.1 | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 20,090,881 | | | 0 | 0 | 0 | 27,215,210 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061217 | Tapachula Aeropuerto Bco. 2 | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 22,149,304 | | | 0 | 0 | 0 | 30,003,559 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 15 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|------------|---|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061218 | Buena Vista Bco.1 | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 3,535,000 | | | | 0 | 0 | 51,434,324 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000061220 | Encantada Bco.1 | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 38,263,319 | | | | 0 | 0 | 70,734,853 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000062345 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 1 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 22,656,087 | | | | 507,567,041 | 0 | 947,262,384 | 507,567,041 | 0.00 | 50.42 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000062346 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 2 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 24,433,745 | | | | 583,548,410 | 0 | 1,018,012,587 | 583,548,410 | 0.00 | 54.18 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000062347 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 3 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 38,264,320 | | | | 263,709,471 | 0 | 1,000,887,889 | 263,709,471 | 0.00 | 24.92 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 38,264,320 | 21,706,399 | | | | | | |
| 0000062348 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 4 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 39,321,431 | | | | 441,917,788 | 0 | 1,164,826,549 | 441,917,788 | 0.00 | 36.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 39,321,431 | 11,493,900 | | | | | | |
| 0000062349 | Mantenimiento 2019-2020 CCC San Lorenzo Potencia | Mor., Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 19,916,631 | | | | 564,863,793 | 0 | 948,228,222 | 564,863,793 | 0.00 | 56.07 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 19,916,631 | 26,852 | | | | | | |
| 0000062350 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Tula | Gto., Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 19,677,540 | | | | 234,730,536 | 0 | 613,097,321 | 234,730,536 | 0.00 | 34.81 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000062351 | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHS | Jal., Mich., Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 3,628,133 | | | | 85,578,947 | 0 | 253,046,923 | 85,578,947 | 0.00 | 21.52 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000062352 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8 | CC | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 24,212,514 | | | | 296,873,601 | 0 | 773,061,156 | 296,873,601 | 0.00 | 36.15 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 24,212,514 | 215,385 | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 16 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|-------------------------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000062353 | Mantenimiento 2019 CCC Presidente Juárez Unidad 9 | BC, BCS, Col, Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 103,709,308 | | | | 153,468,696 | 0 | 0 | 1,129,436,866 | 153,468,696 | 0.00 | 12.77 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062354 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 10 y 11 | BC, Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 6,375,011 | | | | 36,942,809 | 0 | 0 | 152,115,851 | 36,942,809 | 0.00 | 22.87 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062355 | Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalia | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 5,967,881 | | | | 5,849,423 | 0 | 0 | 125,052,297 | 5,849,423 | 0.00 | 4.42 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062356 | Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UMEs EPS III | BC, BCS, CDMX, Mex, Sin, Son., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 171,376,958 | | | | 110,540,703 | 0 | 0 | 500,092,527 | 110,540,703 | 63.22 | 14.04 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 421,190,000 | 374,229,677 | 0 | | | | | | | |
| 00000062357 | Mantenimiento 2019-2020 Central Pdte. Emilio Portes Gil | Tab, Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 13,151,506 | | | | 86,332,683 | 0 | 0 | 345,176,997 | 86,332,683 | 0.00 | 23.58 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062358 | Mantenimiento 2019-2020 CT Francisco Villa | Chih, Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 5,143,890 | | | | 62,318,549 | 0 | 0 | 163,547,870 | 62,318,549 | 0.00 | 35.86 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062359 | Mantenimiento 2019-2020 CT Presidente Juárez | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 12,911,548 | | | | 38,503,568 | 0 | 0 | 295,716,015 | 38,503,568 | 0.00 | 12.24 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062360 | Mantenimiento 2019-2020 CT Puerto Libertad | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 20,213,239 | | | | 122,156,434 | 0 | 0 | 523,189,872 | 122,156,434 | 0.00 | 21.98 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062361 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Gómez Palacio | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 16,274,093 | | | | 63,358,620 | 0 | 0 | 376,206,766 | 63,358,620 | 0.00 | 13.22 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 16,274,093 | 11,061,943 | | | | | | | |
| 00000062362 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 18,550,963 | | | | 182,187,003 | 0 | 0 | 548,386,977 | 182,187,003 | 0.00 | 31.26 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062363 | Mantenimiento 2019-2020 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 19,683,933 | | | | 139,896,603 | 0 | 0 | 529,605,801 | 139,896,603 | 0.00 | 24.84 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 19,683,933 | 276,156 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 17 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000062364 | Mantenimiento 2019-2020 CT José Aceves Pozos | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 23,784,070 | 0 | 23,784,070 | 4,605,755 | 183,892,183 | 0 | 0 | 650,225,272 | 183,892,183 | 0.00 | 26.66 |
| 00000062365 | Mantenimiento 2019-2020 CT Juan De Dios Bátiz Paredes | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 34,531,200 | 0 | 2,909,299 | 2,909,299 | 90,737,578 | 0 | 0 | 120,036,204 | 90,737,578 | 0.00 | 68.96 |
| 00000062366 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Carlos Ramírez Ulloa | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,541,386 | 0 | 0 | 0 | 21,452,139 | 0 | 0 | 51,712,391 | 21,452,139 | 0.00 | 39.05 |
| 00000062368 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Falcon y La Amistad | Coah., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 4,816,996 | 0 | 0 | 0 | 20,865,281 | 0 | 0 | 116,653,261 | 20,865,281 | 0.00 | 10.10 |
| 00000062370 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Empalme II | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 5,030,831 | 0 | 5,030,831 | 237,895 | 90,880,627 | 0 | 0 | 188,861,628 | 90,880,627 | 0.00 | 45.31 |
| 00000062371 | Mantenimiento 2019-2020 Central Samalayuca | Chih., Dgo., NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 701,026,170 | 0 | 37,747,023 | 37,747,023 | 502,973,487 | 0 | 0 | 1,166,252,634 | 502,973,487 | 0.00 | 38.06 |
| 00000062372 | Mantenimiento 2019-2020 Turbogas EPS IV | BC., BCS., Coah., Chih., Dgo., NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 9,939,979 | 0 | 9,939,979 | 867,290 | 142,341,060 | 0 | 0 | 315,549,318 | 142,341,060 | 0.00 | 49.56 |
| 00000062373 | Mantenimiento 2019-2020 CT Manzanillo II | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 27,887,118 | 0 | 0 | 0 | 57,718,889 | 0 | 0 | 613,934,443 | 57,718,889 | 0.00 | 8.85 |
| 00000062374 | Mantenimiento 2019-2020 CT Punta Prieta | BCS., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 14,544,585 | 0 | 0 | 0 | 116,974,019 | 0 | 0 | 400,704,256 | 116,974,019 | 0.00 | 26.50 |
| 00000062375 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica EPS IV 2019 - 2023 | Chis., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 4,777,811 | 0 | 0 | 0 | 147,516,809 | 0 | 0 | 176,204,749 | 147,516,809 | 0.00 | 90.00 |
| 00000062376 | Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Cerro Prieto | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 9,654,156 | 0 | 0 | 0 | 377,133,629 | 0 | 0 | 560,240,636 | 377,133,629 | 0.00 | 63.36 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 18 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapas | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|------------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000062377 | Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Tres Virgenes | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 6,424,108 | 0 | 6,424,108 | 6,424,108 | 16,230,130 | 0 | 0 | 138,028,800 | 16,230,130 | 0.00 | 6.69 |
| 00000062378 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I | Oax., Pue., SLP., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 103,709,308 | 0 | 0 | 0 | 96,140,952 | 0 | 0 | 335,546,978 | 96,140,952 | 0.00 | 71.56 |
| 00000062379 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II | Chis., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 2,691,203 | 0 | 0 | 0 | 73,542,299 | 0 | 0 | 81,587,293 | 73,542,299 | 0.00 | 84.08 |
| 00000062380 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo III | Gro., Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 11,885,261 | 0 | 0 | 0 | 10,191,027 | 0 | 0 | 38,697,446 | 10,191,027 | 0.00 | 24.78 |
| 00000062381 | Estudios de Preinversión para el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoelectricos | CDMX., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | K-028 Estudios de preinversión | 149,914,489 | 116,034,081 | 116,034,081 | 40,062,202 | 114,176,333 | 0 | 0 | 551,236,071 | 114,176,333 | 21.06 | 15.65 |
| 00000062382 | Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Ejecución | K-028 Estudios de preinversión | 25,925,165 | 11,745,919 | 11,745,919 | 15,090 | 2,033,506 | 0 | 0 | 41,661,880 | 2,033,506 | 28.20 | 4.59 |
| 00000062442 | Mantenimiento 2019 Central Valle de México | BC., CDMX., Gto., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 207,418,615 | 0 | 0 | 0 | 840,959,549 | 0 | 0 | 1,153,070,815 | 840,959,549 | 0.00 | 68.66 |
| 00000062444 | Mantenimiento 2019 CCC Chihuahua II | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 18,288,521 | 0 | 18,288,521 | 14,193,461 | 726,324,860 | 0 | 0 | 1,059,064,187 | 726,324,860 | 0.00 | 64.63 |
| 00000062445 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Poza Rica | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,999,197 | 0 | 0 | 0 | 347,769,677 | 0 | 0 | 378,554,254 | 347,769,677 | 0.00 | 86.47 |
| 00000062446 | Mantenimiento 2019-2020 CCI Gral. Agustín Olachea Avilés | BCS., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 18,521,028 | 0 | 18,521,028 | 10,201,300 | 57,003,249 | 0 | 0 | 415,984,479 | 57,003,249 | 0.00 | 13.03 |
| 00000062447 | Mantenimiento 2019-2020 CT Altamira | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 37,561,770 | 0 | 0 | 0 | 31,573,920 | 0 | 0 | 774,176,983 | 31,573,920 | 0.00 | 3.90 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 19 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|------------|---|-------------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 0000062448 | CT Guadalupe Victoria Mantenimiento 2019-2020 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 21,651,320 | 0 | 21,651,320 | 10,006,139 | 0 | 0 | 511,797,524 | 90,917,567 | 0.00 | 16.85 |
| 0000062502 | Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2 | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad | 12,220,818 | 11,783,723 | 11,783,723 | 0 | 0 | 0 | 49,994,255 | 0 | 23.57 | 0.00 |
| 0000062503 | Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde | CDMX, Sin, Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | K-029 Programas de adquisiciones | 69,017,728 | 66,549,213 | 66,549,213 | 0 | 2,770,019 | 0 | 353,616,615 | 2,770,019 | 18.81 | 3.62 |
| 0000062605 | Mantenimiento 2019 Centrales Termoeléctricas SPTP | Camp, Son, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 891,198 | 0 | 0 | 0 | 433,295,303 | 0 | 439,657,534 | 433,295,303 | 0.00 | 92.77 |
| 0000062607 | Mantenimiento 2019 CT Pdte. Adolfo López Mateos Rec. U4 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 23,278,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,563,162 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0000062609 | Mantenimiento 2019 C C C Cogeneración Salamanca | CDMX, Gto, Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 10,958,343 | 0 | 0 | 0 | 150,283,150 | 0 | 365,474,664 | 150,283,150 | 0.00 | 38.70 |
| 0000062610 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Dos Bocas | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 116,796,842 | 0 | 22,546,525 | 22,546,525 | 404,583,908 | 0 | 493,492,285 | 404,583,908 | 0.00 | 97.41 |
| 0000062611 | Mantenimiento 2019 Central Huinalá I | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 6,199,596 | 0 | 0 | 0 | 96,943,875 | 0 | 218,371,402 | 96,943,875 | 0.00 | 41.79 |
| 0000062612 | Mantenimiento 2019 CCC Huinalá II | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 15,950,720 | 0 | 15,950,720 | 15,950,720 | 149,023,871 | 0 | 445,461,472 | 149,023,871 | 0.00 | 27.20 |
| 0000062613 | Mantenimiento 2019 Centrales de Combustión Interna SPTP | BCS, CDMX, Q, Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,342,680 | 0 | 0 | 0 | 82,995,471 | 0 | 107,653,636 | 82,995,471 | 0.00 | 72.57 |
| 0000062614 | Mantenimiento 2019 Centrales Eólicas y Fotovoltaicas SPTP | BC, BCS, Oax, Q Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 9,280,600 | | | | 7,021,966 | 0 | 192,174,774 | 7,021,966 | 0.00 | 88.30 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 20 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062615 | Mantenimiento 2019 Centrales Generadoras Geotermoelectricas SPTS | Mich., Pue., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 9,722,349 | | | | 295,984,048 | 0 | 0 | 482,601,536 | 295,984,048 | 0.00 | 57.73 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062641 | Mantenimiento 2019-2020 CCC El Sauz | Gro., Mor., Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 25,297,226 | | | | 329,939,829 | 0 | 0 | 827,156,628 | 329,939,829 | 0.00 | 37.55 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062643 | Mantenimiento 2019-2020 Central de Combustión Interna Baja California Sur | BCS., Col., Sin., Son., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 35,684,245 | | | | 204,365,127 | 0 | 0 | 905,996,579 | 204,365,127 | 0.00 | 21.20 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 35,684,245 | 6,828,109 | | | | | | | |
| 00000062644 | Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida I | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 38,531,807 | | | | 330,754,057 | 0 | 0 | 1,092,640,929 | 330,754,057 | 0.00 | 28.48 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062645 | Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida II | CDMX., Cto., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 233,561,326 | | | | 345,512,272 | 0 | 0 | 1,110,773,078 | 345,512,272 | 0.00 | 27.37 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 99,766 | 99,766 | | | | | | | |
| 00000062646 | Mantenimiento 2019 CT Francisco Pérez Ríos | BC., Hgo., SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 166,914,549 | | | | 331,472,637 | 0 | 0 | 773,271,131 | 331,472,637 | 0.00 | 40.35 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062647 | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoelectrica Salamanca | Cto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 29,226,419 | | | | 81,489,260 | 0 | 0 | 663,862,040 | 81,489,260 | 0.00 | 11.55 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062648 | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoelectrica Villa De Reyes | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 18,290,246 | | | | 358,968,029 | 0 | 0 | 646,469,038 | 358,968,029 | 0.00 | 52.90 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 18,290,246 | 18,192,196 | | | | | | | |
| 00000062649 | Modernización Generadores Eléctricos CH's EPS I Región Noroeste (1 y 2 CH El Novillo, CH Sanalona, CH Humaya y CH El Fuerte) | Chiñ., Mich., Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 14,156,206 | | | | 164,838,385 | 0 | 0 | 443,282,390 | 164,838,385 | 0.00 | 25.72 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062650 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | Chiñ., Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 117,347,725 | | | | 71,847,304 | 0 | 0 | 279,307,275 | 71,847,304 | 0.00 | 18.67 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062651 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas ESP I - Región Crijalva (Malpaso y Peñitas) 2019-2023 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 19,634,405 | | | | 156,104,753 | 0 | 0 | 484,559,066 | 156,104,753 | 0.00 | 95.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 21 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|---|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062652 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Ixtapantongo EPS I 2019-2021 | Gro., Hgo., Mex., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 2,944,882 | | | | 94,193,361 | 0 | 0 | 150,599,359 | 94,193,361 | 0.00 | 58.87 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062654 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Chih., Mich., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 239,995 | | | | 37,606,809 | 0 | 0 | 41,411,909 | 37,606,809 | 0.00 | 54.67 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000062655 | Estabilización margen derecha CH Huites, Vertedor Novillo e inyección Huites 2019 | Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 4,549,477 | | | | 0 | 0 | 0 | 90,989,542 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065212 | Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2020 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 218,771,011 | | | | 574,067,291 | 0 | 0 | 742,200,811 | 574,067,291 | 27.40 | 69.76 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 210,946,361 | 210,946,361 | 55,133,632 | | | | | | | |
| 00000065227 | Irapuato II Banco 3 (traslado) | Ags., CDMX., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 122,398,000 | | | | 58,108,510 | 0 | 0 | 208,844,813 | 58,108,510 | 9.32 | 62.82 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 19,468,000 | 19,468,000 | 7,578,503 | | | | | | | |
| 00000065272 | Proyecto de infraestructura económica | Ags., Camp., Col., CDMX., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Q., Roo, SLP., Son., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 355,029,000 | | | | 2,573,401 | 0 | 0 | 1,437,016,743 | 2,573,401 | 26.62 | 0.17 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 382,577,853 | 382,577,853 | 0 | | | | | | | |
| 00000065273 | Chihuahua Norte Bco.5 | Chih., CDMX., Dgo., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 104,099,000 | | | | 6,845,477 | 0 | 0 | 348,180,034 | 6,845,477 | 60.51 | 1.85 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 210,699,191 | 210,699,191 | 0 | | | | | | | |
| 00000065274 | Compensación capacitiva en la zona Querétaro | CDMX., Jal., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 27,309,000 | | | | 10,987,147 | 0 | 0 | 94,926,400 | 10,987,147 | 33.77 | 11.58 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 22 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|-------------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 32,060,241 | 32,060,241 | 0 | | | | | | | |
| 00000065275 | Irapuato II Banco 3 (traslado) | Cto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 20,884,482 | | | | 0 | 0 | 0 | 208,844,814 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065276 | Jiménez, Las Norias y San Fernando MVar | NL, Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 71,358,912 | | | | 15,053,780 | 0 | 0 | 85,181,997 | 15,053,780 | 3.29 | 16.08 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 2,802,166 | 2,802,166 | 1,230,695 | | | | | | | |
| 00000065277 | Loreto y Villa Hidalgo MVar | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 22,035,972 | | | | 0 | 0 | 0 | 55,089,930 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065278 | Línea de Transmisión Atacomulco Potencia - Almoloya | Chih., CDMX, Jal., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 139,316,325 | | | | 81,141,928 | 0 | 0 | 212,727,377 | 81,141,928 | 26.93 | 34.43 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 57,281,077 | 57,281,077 | 7,730,876 | | | | | | | |
| 00000065280 | Modernización de las Líneas de Transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 59,668,180 | | | | 5,607,733 | 0 | 0 | 65,275,913 | 5,607,733 | 37.30 | 8.09 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 24,341,000 | 24,341,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000065281 | Panamericana Potencia Banco 3 | BC., BCS., Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 3,475,000 | | | | 52,091,484 | 0 | 0 | 185,438,740 | 52,091,484 | 69.64 | 23.93 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 136,557,496 | 136,450,671 | 7,144,999 | | | | | | | |
| 00000065282 | Quila MVar (Traslado) | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 16,123,527 | | | | 8,209,368 | 0 | 0 | 24,332,895 | 8,209,368 | 2.51 | 33.15 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 609,819 | 609,819 | 0 | | | | | | | |
| 00000065283 | Traslado de Reactores en el Noreste | Coah., NL | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 7,057,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 109,724,087 | 0 | 0.91 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000065284 | Compensación capacitiva en la zona Guadalajara | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 28,941,054 | | | | 0 | 0 | 0 | 72,352,635 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 24 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000065508 | Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 3 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 730,522,330 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,000,073,205 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065512 | Mantenimiento a Unidades Móviles de Generación | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 321,809,861 | | | | 0 | 0 | 0 | 808,453,772 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065527 | Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024 | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 54,908,893 | | | | 0 | 0 | 0 | 245,791,059 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065529 | RM Portezuelos I y II (1898) | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 26,796,034 | | | | 0 | 0 | 0 | 116,924,249 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065530 | RM Mazatepc | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 186,038,429 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,057,834,938 | 0 | 3.93 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 41,644,684 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065531 | RM Malpaso | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 744,632,829 | | | | 0 | 0 | 0 | 4,467,796,974 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065532 | RM Angostura | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 859,750,160 | | | | 0 | 0 | 0 | 4,296,676,615 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065533 | RM Peñitas | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 292,667,666 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,477,857,634 | 0 | 4.74 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 70,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065549 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Agua Prieta II | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 112,633,451 | | | | 0 | 0 | 0 | 171,631,926 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065551 | Mantenimiento 2021-2022 CT Presidente Juárez | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 214,539,907 | | | | 0 | 0 | 0 | 429,079,814 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022 (pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 25 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000065552 | EQUIPAMIENTO HIDROELÉCTRICO PRESA REGULADORA AMATA 2021-2022 | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 184,504,321 | | | | 0 | 0 | 0 | 461,260,802 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065553 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Chihuahua II (El Encino) | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 52,073,487 | | | | 0 | 0 | 0 | 486,646,647 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065554 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 1 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 600,711,741 | | | | 0 | 0 | 0 | 923,397,246 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065555 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 2 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 161,441,281 | | | | 0 | 0 | 0 | 403,364,877 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065556 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 3 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 205,421,961 | | | | 0 | 0 | 0 | 284,571,177 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065558 | Mantenimiento 2021-2022 CT José López Portillo Unidad 1 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 400,907,435 | | | | 0 | 0 | 0 | 881,084,220 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065559 | Mantenimiento 2021-2022 CT José López Portillo Unidad 4 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 396,852,202 | | | | 0 | 0 | 0 | 956,011,854 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065560 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Huinalá | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 359,065,665 | | | | 0 | 0 | 0 | 961,145,945 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065561 | Mantenimiento 2021-2022 de Centrales Termoeléctricas de la SPTNE | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 602,050,130 | | | | 0 | 0 | 0 | 777,331,759 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065562 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Carbón II Unidad 1 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 310,010,167 | | | | 0 | 0 | 0 | 575,169,551 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065564 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U2 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 552,453,510 | | | | 0 | 0 | 0 | 607,698,861 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 26 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065565 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U3 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 210,249,110 | | | | 0 | 0 | 0 | 489,140,451 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065566 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U4 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 595,157,678 | | | | 0 | 0 | 0 | 654,673,446 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065584 | Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2020 - 2022 | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 76,527,247 | | | | 0 | 0 | 0 | 258,447,619 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065587 | Mantenimiento Unidades Turbogases SPTP 2020-2022 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 43,200,373 | | | | 0 | 0 | 0 | 471,242,783 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065588 | Mantenimiento Paquete 1 2020-2022 CCC Dos Bocas | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 209,498,220 | | | | 0 | 0 | 0 | 535,277,070 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065591 | Mantenimiento U1 2020-2022 Central Pdte. Adolfo López Mateos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 150,982,460 | | | | 0 | 0 | 0 | 482,500,252 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065592 | Mantenimiento U2 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 96,542,958 | | | | 0 | 0 | 0 | 440,235,891 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065593 | Mantenimiento U3 2020-2024 CT Pdte. Adolfo López Mateos | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 150,177,936 | | | | 0 | 0 | 0 | 458,149,974 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065609 | Mantenimiento Paro Programado y Rutinario CCC Felipe Carrillo Puerto 2020 - 2022 | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 37,410,934 | | | | 0 | 0 | 0 | 462,732,478 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065610 | Mantenimiento 2021-2022 de CCC Pdte. Emilio Portes Gil | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 45,568,504 | | | | 0 | 0 | 0 | 148,283,599 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065611 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Gómez Palacio | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 153,610,574 | | | | 0 | 0 | 0 | 168,971,632 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 27 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|--------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065612 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo) | C.T. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 116,381,334 | | | | 0 | 0 | 0 | 128,019,467 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065613 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 4 | C.T. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 12,735,303 | | | | 0 | 0 | 0 | 608,604,865 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065614 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 5 | C.T. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 642,755,426 | | | | 0 | 0 | 0 | 722,839,892 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065615 | Refaccionamiento 2021-2022 CH FALCÓN Y LA AMISTAD | CH | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 17,270,462 | | | | 0 | 0 | 0 | 29,854,375 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065616 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Empalme I y II | CCC | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 58,998,475 | | | | 0 | 0 | 0 | 134,087,442 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065617 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Hermosillo | CCC | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 58,998,475 | | | | 0 | 0 | 0 | 305,719,369 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065618 | Mantenimiento 2021-2022 CT José Aceves Pozos | CT | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 321,809,861 | | | | 0 | 0 | 0 | 750,889,676 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065619 | Mantenimiento y Refaccionamiento 2021-2022 Centrales Hidroeléctricas SPHNO | NAC. | | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 375,444,838 | | | | 0 | 0 | 0 | 814,178,949 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065620 | Mantenimiento 2021-2022 CG Cerro Prieto | CG | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 375,444,838 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,019,064,561 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065621 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Agustín Olachea Aviles | CCI | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 375,444,838 | | | | 0 | 0 | 0 | 750,889,676 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000065622 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Cuerrero Negro | CCI | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | 160,904,931 | | | | 0 | 0 | 0 | 321,809,862 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 28 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065623 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Santa Rosalia | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 107,269,954 | | | | 0 | 0 | 0 | 214,539,908 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065624 | Mantenimiento 2021-2022 CG Tres Virgenes | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 107,269,954 | | | | 0 | 0 | 0 | 214,539,908 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065625 | Mantenimiento 2020 - 2021 Centrales Fotovoltaicas EPS III (CFV Cerro Prieto, CFV Santa Rosalia) | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 21,453,991 | | | | 0 | 0 | 0 | 48,271,480 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065626 | Mantenimiento 2021-2022 Centrales Turbogas EPS III | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 278,901,880 | | | | 0 | 0 | 0 | 557,803,760 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065627 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Baja California Sur | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 375,444,838 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,019,064,561 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065628 | Mantenimiento 2021-2022 CT Juan de Dios Batiz Paredes | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 53,634,977 | | | | 0 | 0 | 0 | 171,631,926 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065629 | Mantenimiento 2021-2022 CT Punta Prieta | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 160,904,931 | | | | 0 | 0 | 0 | 332,536,857 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065630 | Mantenimiento 2021-2022 CT Carlos Rodríguez Rivero | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 85,815,963 | | | | 0 | 0 | 0 | 171,631,926 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065631 | MODERNIZACIÓN SEGUNDA ETAPA GENERADORES ELÉCTRICOS HIDROS SUBGCCIA NOROESTE | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 407,625,825 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,051,245,548 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065632 | Proyectos Alta Prioridad Proceso Hidroeléctrico 2021-2022 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 482,714,792 | | | | 0 | 0 | 0 | 965,429,584 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000065693 | REFACCIONAMIENTO MAYOR A CENTRALES HIDROELÉCTRICAS GOLFO 2020-2022 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 22,283,187 | | | | 0 | 0 | 0 | 356,736,873 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 29 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|------------|--|--|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000065696 | Mantenimiento Rutinario 2020-2022 CCC Dos Bocas | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 80,667,006 | | | | 0 | 0 | 244,790,036 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000065731 | Actualización tecnológica del SII | CDMX, Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 265,000,000 | | | | 0 | 0 | 478,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000065888 | Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4 | Coah., Chis., ChiH., CDMX, Dgo., Hgo., Jal., NL, SLP, Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 11,666,750 | | | | 0 | 0 | 11,666,750 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000065912 | Adquisición de equipo para habilitar Fibra Óptica para internet | Chis., CDMX, Gro., Oax., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 1,249,201,039 | | | | 3,032,280,959 | 0 | 4,194,004,401 | 3,032,280,959 | 0.00 | 61.16 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000066039 | Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 155,563,961 | | | | 25,392,448 | 0 | 1,555,639,610 | 25,392,448 | 0.00 | 2.13 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 155,563,961 | 8,662,662 | | | | | | |
| 0000066581 | Ampliación subestación Cabo Falso Banco 2 | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 10,350,000 | | | | 0 | 0 | 40,240,249 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000066582 | Ampliación de la subestación González Ortega Banco 3 | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 14,430,000 | | | | 0 | 0 | 66,732,376 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000066583 | Ampliación de la subestación Querétaro Poniente Banco 2 | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 620,000 | | | | 0 | 0 | 41,328,159 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000066584 | Ampliación de la subestación San Carlos Banco 2 | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 3,050,000 | | | | 0 | 0 | 45,100,067 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0000066585 | Ampliación de la subestación Cortázar Banco 2 | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 22,350,000 | | | | 0 | 0 | 30,247,986 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 30 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000066586 | Ampliación de la subestación Tambaca Banco 1 | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 13,030,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 20,918,167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000066587 | Ampliación de la subestación Valle Alto Banco 1 | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 22,313,411 | | | | 0 | 0 | 0 | 34,813,411 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000066588 | Ampliación de la subestación Soledad de Graciano Sánchez Banco 2 | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 43,270,097 | | | | 0 | 0 | 0 | 55,770,097 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000066589 | Ampliación de la subestación Choacahui Banco 1 | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 9,730,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 61,498,583 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000066590 | Ampliación de la subestación Maniobras Munisol Banco 1 | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 7,800,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 24,395,541 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000066591 | Ampliación y sustitución de la subestación Guadiana Bancos 1 y 2 | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 760,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 57,009,007 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000066592 | Ampliación de la subestación Canatlán Dos Banco 1 | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 1,370,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 25,461,672 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000066593 | Nuevo Ideal Banco 1 | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 640,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 26,360,487 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000066594 | Ampliación de la subestación Nanchital Dos Banco 2 | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 16,282,499 | | | | 0 | 0 | 0 | 27,112,499 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 31 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000066595 | Ampliación de la subestación Paso del Toro Banco 2 | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 1,080,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 21,620,279 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000066596 | Ampliación de la subestación Tihuatlán Dos Banco 1 | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 1,380,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 31,403,178 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000066597 | Ampliación de la subestación Tepeyac Banco 2 | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 5,220,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 43,865,926 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000066598 | Ampliación de la subestación Perote Dos Banco 1 | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 860,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 27,142,800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000066599 | Ampliación de la subestación Sánchez Taboada Banco 2 | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 17,976,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 17,976,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000066600 | Ampliación de la subestación Simojovel Banco 2 | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 15,910,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 17,775,775 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000668726 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 272,654,895 | | | | 263,799,771 | 0 | 0 | 1,390,938,020 | 263,799,771 | 19.60 | 16.02 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 272,654,895 | 272,654,895 | 55,416,034 | | | | | | | |
| 00000668727 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 619,797,188 | | | | 394,211,287 | 0 | 0 | 1,168,320,799 | 394,211,287 | 0.00 | 13.88 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 642,787,374 | 250,287,243 | | | | | | | |
| 00000668728 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 623,892,815 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,090,950,062 | 0 | 63.66 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 694,536,831 | 694,536,831 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 32 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000068729 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 746,683,371 | 621,883,186 | 621,883,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,142,804,716 | 0 | 54.43 | 0.00 |
| 00000068730 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 5,630,072 | 0 | 224,789,791 | 2,815,036 | 441,219,972 | 0 | 0 | 1,292,367,504 | 441,219,972 | 0.00 | 32.93 |
| 00000068737 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I | Son., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 110,120,000 | 110,120,000 | 110,120,000 | 53,427,514 | 110,770,602 | 0 | 0 | 1,107,110,016 | 110,770,602 | 9.93 | 10.15 |
| 00000068738 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 51,620,000 | 51,620,000 | 51,620,000 | 230,883 | 43,470,628 | 0 | 0 | 308,421,111 | 43,470,628 | 16.74 | 34.00 |
| 00000068739 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaino) | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 67,000,000 | 50,000,008 | 50,000,008 | 926,558 | 54,600,817 | 0 | 0 | 369,597,459 | 54,600,817 | 13.52 | 15.07 |
| 00000068740 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Guerrero Negro (Vizcaino) | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 31,112,792 | 999,999 | 999,999 | 0 | 1,029,507 | 0 | 0 | 32,772,141 | 1,029,507 | 3.05 | 32.00 |
| 00000068753 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Baja California Sur | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 34,206,172 | 17,500,000 | 17,500,000 | 662,779 | 3,273,411 | 0 | 0 | 52,816,806 | 3,273,411 | 47.54 | 21.00 |
| 00000068754 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás La Paz | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 42,000,000 | 13,499,999 | 13,499,999 | 0 | 4,327,647 | 0 | 0 | 112,827,647 | 4,327,647 | 26.94 | 17.00 |
| 00000068755 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 181,491,288 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,247,416 | 0 | 0 | 425,104,451 | 1,247,416 | 0.24 | 3.00 |
| 00000068756 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 18,667,675 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,891,746 | 0 | 0.95 | 0.00 |
| 00000068758 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Tijuana | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 286,000,000 | 286,000,000 | 234,354,754 | 235,502 | 164,098,140 | 0 | 0 | 713,312,619 | 164,098,140 | 40.09 | 4.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 33 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000068759 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8 | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 71,000,000 | | | | 261,308,743 | 0 | 0 | 1,114,178,131 | 261,308,743 | 6.74 | 19.24 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 74,999,983 | 74,999,983 | 7,219,104 | | | | | | | |
| 0000068760 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9 | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 150,000,000 | | | | 164,249,689 | 0 | 0 | 802,635,370 | 164,249,689 | 18.69 | 24.08 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 150,000,000 | 150,000,000 | 2,350,222 | | | | | | | |
| 0000068761 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11 | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 10,000,001 | | | | 28,212,593 | 0 | 0 | 565,037,347 | 28,212,593 | 1.77 | 4.02 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 10,000,001 | 10,000,001 | 404,036 | | | | | | | |
| 0000068762 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 215,000,000 | | | | 69,834,162 | 0 | 0 | 914,157,101 | 69,834,162 | 15.19 | 12.02 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 138,999,998 | 138,999,998 | 723,495 | | | | | | | |
| 0000068768 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 203,000,000 | | | | 115,406,647 | 0 | 0 | 1,457,846,388 | 115,406,647 | 31.95 | 8.14 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 465,796,653 | 465,796,653 | 2,975,506 | | | | | | | |
| 0000068769 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 146,121,088 | | | | 114,740,532 | 0 | 0 | 1,107,916,599 | 114,740,532 | 15.52 | 3.25 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 171,905,084 | 171,905,084 | 26,359,379 | | | | | | | |
| 0000068770 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 103,190,000 | | | | 112,823,914 | 0 | 0 | 877,149,149 | 112,823,914 | 11.76 | 9.14 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 103,190,000 | 103,190,000 | 22,493,504 | | | | | | | |
| 0000068771 | Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 90,000,006 | | | | 99,574,224 | 0 | 0 | 1,267,327,739 | 99,574,224 | 7.10 | 5.39 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 90,000,006 | 90,000,006 | 8,606,708 | | | | | | | |
| 0000068772 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 73,000,000 | | | | 3,856,813 | 0 | 0 | 151,164,614 | 3,856,813 | 25.47 | 15.15 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 38,500,004 | 38,500,004 | 603,586 | | | | | | | |
| 0000068773 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 15,000,000 | | | | 18,796,448 | 0 | 0 | 245,881,286 | 18,796,448 | 6.10 | 5.05 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,255,842 | | | | | | | |
| 0000068774 | Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Virgenes | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 30,000,000 | | | | 10,545,670 | 0 | 0 | 96,086,674 | 10,545,670 | 20.82 | 10.20 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 19,999,999 | 19,999,999 | 4,931,650 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 34 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000068775 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 28,000,000 | | | | 53,120,123 | 0 | 0 | 400,806,216 | 53,120,123 | 15.22 | 17.50 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 60,999,998 | 60,999,998 | 9,706,529 | | | | | | | |
| 0000068776 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 21,751,748 | | | | 22,484,723 | 0 | 0 | 308,826,278 | 22,484,723 | 6.07 | 7.07 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 18,751,748 | 18,751,748 | 2,414,381 | | | | | | | |
| 0000068777 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 38,700,000 | | | | 32,568,934 | 0 | 0 | 380,215,528 | 32,568,934 | 10.18 | 6.30 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 38,700,000 | 38,700,000 | 5,729,583 | | | | | | | |
| 0000068778 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 88,152,912 | | | | 39,581,155 | 0 | 0 | 162,823,614 | 39,581,155 | 52.20 | 39.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 0000068779 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 171,120,358 | | | | 2,839,102 | 0 | 0 | 466,691,884 | 2,839,102 | 0.25 | 1.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 1,161,624 | 1,161,624 | 0 | | | | | | | |
| 0000068780 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 631,779 | | | | 3,213,189 | 0 | 0 | 91,264,191 | 3,213,189 | 2.19 | 2.69 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 2,000,000 | 2,000,000 | 631,779 | | | | | | | |
| 0000068781 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 93,338,377 | | | | 655,214 | 0 | 0 | 256,161,989 | 655,214 | 0.39 | 1.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 0000068782 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Los Cabos | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 3,000,000 | | | | 3,637,188 | 0 | 0 | 95,673,167 | 3,637,188 | 3.14 | 3.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 3,000,000 | 3,000,000 | 19,032 | | | | | | | |
| 0000068783 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Constitución | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 1,000,000 | | | | 503,268 | 0 | 0 | 24,267,977 | 503,268 | 4.12 | 4.07 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 1,000,000 | 1,000,000 | 88,712 | | | | | | | |
| 0000068784 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Mexicali | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 4,500,000 | | | | 4,211,504 | 0 | 0 | 75,189,247 | 4,211,504 | 5.99 | 6.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 4,500,000 | 4,500,000 | 422,906 | | | | | | | |
| 0000068785 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Ciprés | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 500,000 | | | | 551,748 | 0 | 0 | 11,200,605 | 551,748 | 4.47 | 4.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 500,000 | 500,000 | 34,000 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 35 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000068786 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Culiacán | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 1,500,001 | | | | 1,070,952 | 0 | 0 | 49,282,846 | 1,070,952 | 3.04 | 3.30 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 1,500,001 | 1,500,001 | 365,825 | | | | | | | |
| 00000068787 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Caborca | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 1,500,000 | | | | 295,876 | 0 | 0 | 13,672,744 | 295,876 | 10.97 | 7.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000068788 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elias Calles (El Novillo) | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 38,925,924 | | | | 119,550,329 | 0 | 0 | 178,476,253 | 119,550,329 | 1.74 | 66.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000068789 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio (Huites) | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 46,669,188 | | | | 20,161,025 | 0 | 0 | 107,857,680 | 20,161,025 | 2.78 | 10.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000068790 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero) | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 46,669,188 | | | | 6,378,329 | 0 | 0 | 84,523,084 | 6,378,329 | 1.77 | 2.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000068791 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte) | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 30,161,624 | | | | 74,355,355 | 0 | 0 | 263,421,642 | 74,355,355 | 22.78 | 23.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000068792 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona) | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 16,064,572 | | | | 32,437,763 | 0 | 0 | 94,375,471 | 32,437,763 | 2.12 | 32.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000068793 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 266,000,000 | | | | 1,503,607 | 0 | 0 | 1,036,609,558 | 1,503,607 | 28.17 | 0.04 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 292,000,001 | 275,866,759 | 1,503,607 | | | | | | | |
| 00000068794 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 226,100,000 | | | | 85,546,249 | 0 | 0 | 863,782,159 | 85,546,249 | 28.37 | 9.58 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 245,081,001 | 234,486,746 | 6,414,205 | | | | | | | |
| 00000068795 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 204,635,739 | | | | 32,281,663 | 0 | 0 | 1,014,937,042 | 32,281,663 | 22.59 | 0.39 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 229,270,011 | 212,226,308 | 28,218,050 | | | | | | | |
| 00000068796 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 2 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 68,941,308 | | | | 24,434,800 | 0 | 0 | 954,568,687 | 24,434,800 | 7.57 | 0.58 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 72,210,004 | 72,210,004 | 24,434,800 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 36 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000068798 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 61,665,587 | | | | 27,669,600 | 0 | 0 | 959,788,577 | 27,669,600 | 11.44 | 2.88 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 109,762,707 | 109,762,707 | 27,669,600 | | | | | | | |
| 0000068799 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1 | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 89,550,087 | | | | 66,038,247 | 0 | 0 | 866,469,814 | 66,038,247 | 0.00 | 7.35 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000068800 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2 | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 170,980,000 | | | | 33,478,169 | 0 | 0 | 860,945,835 | 33,478,169 | 4.26 | 2.38 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 36,690,002 | 36,690,002 | 13,183,369 | | | | | | | |
| 0000068801 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 33,500,000 | | | | 31,840,028 | 0 | 0 | 731,475,575 | 31,840,028 | 5.74 | 3.63 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 42,000,000 | 42,000,000 | 4,659,560 | | | | | | | |
| 0000068802 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 77,000,000 | | | | 65,948,307 | 0 | 0 | 722,162,480 | 65,948,307 | 11.36 | 7.87 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 82,000,000 | 82,000,000 | 12,641,675 | | | | | | | |
| 0000068803 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 75,000,000 | | | | 17,629,135 | 0 | 0 | 685,356,046 | 17,629,135 | 11.97 | 1.53 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 82,000,000 | 82,000,000 | 9,124,972 | | | | | | | |
| 0000068804 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Pcte. Emilio Portes Gil | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 132,528,705 | | | | 14,216,502 | 0 | 0 | 350,021,661 | 14,216,502 | 37.87 | 3.85 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 132,528,750 | 132,528,750 | 747,498 | | | | | | | |
| 0000068805 | Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De Reyes | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 104,729,998 | | | | 559,276,707 | 0 | 0 | 1,036,754,182 | 559,276,707 | 13.58 | 38.48 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 140,730,008 | 151,161,936 | 151,161,936 | | | | | | | |
| 0000068806 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Guadalupe Victoria | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 25,000,000 | | | | 42,387,251 | 0 | 0 | 349,754,188 | 42,387,251 | 8.58 | 11.58 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 30,000,000 | 30,000,000 | 599,740 | | | | | | | |
| 0000068807 | Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 19,320,000 | | | | 9,102,688 | 0 | 0 | 71,632,019 | 9,102,688 | 26.97 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 19,320,000 | 19,320,000 | 9,102,688 | | | | | | | |
| 0000068808 | Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón | Coah., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 15,500,000 | | | | 14,519,481 | 0 | 0 | 44,875,915 | 14,519,481 | 34.54 | 31.36 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 15,500,000 | 15,500,000 | 2,056,980 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 37 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000068809 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 72,325,987 | | | | 72,100,028 | 0 | 0 | 730,671,730 | 72,100,028 | 31.70 | 1.55 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 231,540,025 | 72,325,987 | 60,417,197 | | | | | | | |
| 0000068810 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 74,800,000 | | | | 20,209,795 | 0 | 0 | 564,510,504 | 20,209,795 | 15.03 | 3.43 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 84,815,600 | 84,815,600 | 522,769 | | | | | | | |
| 0000068811 | Mantenimiento 2021-2025 Francisco Villa | C.T. Chih., Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 100,000,000 | | | | 24,408,795 | 0 | 0 | 1,035,234,206 | 24,408,795 | 75.71 | 2.11 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 783,731,864 | 783,731,864 | 2,370,092 | | | | | | | |
| 0000068812 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca) | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 10,000,000 | | | | 75,535,931 | 0 | 0 | 885,158,941 | 75,535,931 | 1.13 | 8.10 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,430,216 | | | | | | | |
| 0000068813 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 122,604,102 | | | | 18,260,397 | 0 | 0 | 986,239,217 | 18,260,397 | 12.42 | 1.40 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 122,604,112 | 122,604,112 | 7,850,553 | | | | | | | |
| 0000068814 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pote, Emilio Portes Gil | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 109,086,219 | | | | 10,287,792 | 0 | 0 | 506,144,510 | 10,287,792 | 21.55 | 1.48 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 109,086,246 | 109,086,246 | 5,560,599 | | | | | | | |
| 0000068815 | Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Huinalá | NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 158,218,470 | | | | 1,887,072 | 0 | 0 | 173,774,113 | 1,887,072 | 92.43 | 1.04 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 167,560,006 | 167,560,006 | 9,000 | | | | | | | |
| 0000068816 | Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Monclova | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 36,611,164 | | | | 917,023 | 0 | 0 | 140,225,355 | 917,023 | 3.93 | 0.61 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 5,500,005 | 5,500,005 | 58,818 | | | | | | | |
| 0000068817 | Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Laguna y Chávez | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 8,189,768 | | | | 35,499,007 | 0 | 0 | 90,227,097 | 35,499,007 | 9.63 | 37.93 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 8,695,159 | 8,695,159 | 95,962 | | | | | | | |
| 0000068818 | Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Monterrey | Coah., NL | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 5,000,000 | | | | 11,476,009 | 0 | 0 | 64,642,200 | 11,476,009 | 5.27 | 16.72 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 3,410,002 | 3,410,002 | 432,410 | | | | | | | |
| 0000068819 | Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Parque Industrial | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 1,944,480 | | | | 5,237,901 | 0 | 0 | 31,631,338 | 5,237,901 | 6.15 | 10.32 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 1,944,480 | 1,967,323 | 1,967,323 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 38 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000068820 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 8,749,471 | | | | 11,968,785 | 0 | 0 | 875,628,056 | 11,968,785 | 0.00 | 1.36 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 70,000 | 70,000 | | | | | | | |
| 0000068821 | Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 12,132,441 | | | | 22,444,611 | 0 | 0 | 803,456,749 | 22,444,611 | 2.87 | 2.34 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 23,058,359 | 23,058,359 | 3,678,442 | | | | | | | |
| 0000068822 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 55,279,867 | | | | 11,930,020 | 0 | 0 | 985,031,003 | 11,930,020 | 24.38 | 1.17 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 240,167,744 | 240,167,744 | 4,642,554 | | | | | | | |
| 0000068823 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 63,675,505 | | | | 3,887,166 | 0 | 0 | 1,020,281,797 | 3,887,166 | 0.00 | 0.39 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000068824 | Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 10,399,128 | | | | 179,075,096 | 0 | 0 | 1,024,886,492 | 179,075,096 | 0.94 | 17.47 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 9,626,636 | 9,626,636 | 154,808 | | | | | | | |
| 0000068825 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 267,188,989 | | | | 91,594,205 | 0 | 0 | 813,858,792 | 91,594,205 | 44.27 | 3.72 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 360,258,242 | 360,258,242 | 64,231,710 | | | | | | | |
| 0000068826 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 181,309,808 | | | | 397,717,415 | 0 | 0 | 902,457,653 | 397,717,415 | 7.15 | 39.27 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 64,510,228 | 64,510,228 | 50,931,060 | | | | | | | |
| 0000068827 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1 | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 156,811,124 | | | | 146,821,566 | 0 | 0 | 929,871,410 | 146,821,566 | 11.68 | 29.98 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 56,811,124 | 56,811,124 | 1,972,883 | | | | | | | |
| 0000068828 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México II | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 304,648,234 | | | | 0 | 0 | 0 | 689,978,024 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000068829 | Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 580,000,000 | | | | 420,198,269 | 0 | 0 | 1,479,485,588 | 420,198,269 | 47.14 | 8.71 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 697,682,442 | 697,682,442 | 291,255,652 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 39 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|---|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000668830 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 265,000,000 | 109,966,911 | 109,966,911 | 108,686,755 | 164,979,661 | 0 | 0 | 733,877,343 | 164,979,661 | 14.99 | 7.70 |
| 00000668831 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 270,000,000 | 282,911,315 | 280,015,131 | 115,775,255 | 374,195,895 | 0 | 0 | 1,244,781,128 | 374,195,895 | 22.69 | 20.90 |
| 00000668832 | Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 400,000,000 | 632,216,583 | 632,216,583 | 48,175,637 | 172,781,321 | 0 | 0 | 2,031,398,210 | 172,781,321 | 31.12 | 6.87 |
| 00000668833 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Alvarez Moreno Mod. 2 | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 68,325,927 | 1,991,124 | 17,297,063 | 17,297,063 | 17,648,411 | 0 | 0 | 766,069,542 | 17,648,411 | 0.26 | 0.29 |
| 00000668834 | Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 75,000,000 | 413,933,744 | 413,933,744 | 5,707,170 | 17,231,764 | 0 | 0 | 1,944,320,266 | 17,231,764 | 21.29 | 0.68 |
| 00000668835 | Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoelectrica Los Azufres | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 286,516,434 | 286,516,434 | 286,516,434 | 12,931,529 | 91,479,028 | 0 | 0 | 644,594,830 | 91,479,028 | 44.46 | 13.06 |
| 00000668836 | Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 900,000,000 | 686,656,417 | 686,656,417 | 390,091,483 | 724,428,843 | 0 | 0 | 1,607,403,320 | 724,428,843 | 42.72 | 21.48 |
| 00000668837 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Alvarez Moreno Unidades | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 442,767,832 | 442,767,832 | 442,767,832 | 17,231,670 | 121,009,207 | 0 | 0 | 1,679,447,785 | 121,009,207 | 26.37 | 6.32 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 40 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|---|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000068838 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 61,251,767 | 61,251,767 | 61,251,767 | 1,255,670 | 283,595,612 | 0 | 0 | 370,617,913 | 283,595,612 | 16.53 | 76.20 |
| 00000068839 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Cuautitlán | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 15,000,000 | 77,690,885 | 77,690,885 | 0 | 1,790,585 | 0 | 0 | 407,893,098 | 1,790,585 | 19.05 | 0.40 |
| 00000068840 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 80,000,000 | 78,017,345 | 78,017,345 | 0 | 181,830,336 | 0 | 0 | 279,048,148 | 181,830,336 | 27.96 | 65.20 |
| 00000068841 | Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 56,962,277 | 58,462,277 | 58,462,277 | 5,012,000 | 10,856,712 | 0 | 0 | 165,437,089 | 10,856,712 | 35.35 | 4.06 |
| 00000068842 | Mantenimiento 2021-2025 CT Salamanca | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 80,000,000 | 124,981,534 | 124,981,534 | 3,854,422 | 11,504,953 | 0 | 0 | 712,672,749 | 11,504,953 | 17.54 | 1.19 |
| 00000068843 | Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo Elias Ayub (La Yesca) SPHBS | Jal., Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 43,450,000 | 43,450,000 | 43,450,000 | 0 | 447,199 | 0 | 0 | 51,284,253 | 447,199 | 84.72 | 0.87 |
| 00000068844 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,500,000 | 103,535 | 103,535 | 0 | 629,434 | 0 | 0 | 509,725,344 | 629,434 | 0.02 | 0.10 |
| 00000068845 | Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 10,900,000 | 10,900,000 | 10,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,348,901 | 0 | 26.37 | 0.00 |
| 00000068846 | Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 9,930,000 | 9,930,000 | 9,930,000 | 0 | 4,198,098 | 0 | 0 | 34,867,069 | 4,198,098 | 28.48 | 12.04 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 41 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 00000068847 | Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 26,134,746 | 0 | 8.80 | 0.00 |
| 00000068848 | Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 67,732,549 | 52,111,954 | 6.20 | 76.94 |
| 00000068849 | Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 25,927,328 | 279,787 | 16.97 | 1.08 |
| 00000068850 | Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 35,468,583 | 0 | 5.64 | 0.00 |
| 00000068851 | Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 10,039,061 | 0 | 47.81 | 0.00 |
| 00000068852 | Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | 0 | 0 | 15,732,702 | 0 | 55.83 | 0.00 |
| 00000068853 | Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | 0 | 14,052,612 | 160,749 | 40.56 | 1.14 |
| 00000068854 | Mantenimiento 2021-2025 CH Pátanal SPHBS | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 7,311,506 | 0 | 23.83 | 0.00 |
| 00000068855 | Mantenimiento 2021-2025 CH Tiro SPHBS | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,252,081 | 722,051 | 47.04 | 16.98 |
| 00000068856 | Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 11,418,394 | 0 | 7.88 | 0.00 |
| 00000068857 | Mantenimiento 2021-2025 CH San Pedro Porúas SPHBS | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,177,897 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 42 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000068858 | Mantenimiento 2021-2025 Ecatepec | CTG Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 3,500,000 | | | | 767,639 | 0 | 0 | 318,851,660 | 767,639 | 0.03 | 0.20 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 103,535 | 103,535 | 0 | | | | | | | |
| 00000068859 | Mantenimiento 2021-2025 Zumpitomo | CH Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 160,000 | | | | 456,321 | 0 | 0 | 684,482 | 456,321 | 0.00 | 73.33 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000068860 | Mantenimiento 2021-2025 SPHBS | CH Itzcuaro Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 2,800,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 3,681,681 | 0 | 76.05 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000068861 | Mantenimiento 2021-2025 Bartolinas | CH Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 840,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 5,641,787 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000068862 | Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 1 | CT Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 138,747,175 | | | | 588,614,801 | 0 | 0 | 710,636,917 | 588,614,801 | 17.45 | 20.84 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 124,000,000 | 124,000,000 | 100,387,968 | | | | | | | |
| 00000068863 | Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 2 | CT Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 95,235,076 | | | | 331,990,361 | 0 | 0 | 684,305,123 | 331,990,361 | 18.12 | 15.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 124,000,000 | 98,767,638 | 0 | | | | | | | |
| 00000068864 | Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 5 | CT Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 115,479,191 | | | | 22,619,341 | 0 | 0 | 644,439,266 | 22,619,341 | 19.24 | 20.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 124,000,000 | 124,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000068865 | Mantenimiento 2021-2025 Lerma | CT Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 253,330,789 | | | | 198,125,299 | 0 | 0 | 518,515,425 | 198,125,299 | 10.66 | 2.18 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 55,250,000 | 55,250,000 | 34,942,289 | | | | | | | |
| 00000068866 | Mantenimiento 2021-2025 Poza Rica | CCC Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 360,574,600 | | | | 193,191,254 | 0 | 0 | 927,161,211 | 193,191,254 | 26.96 | 20.06 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 250,000,000 | 250,000,000 | 2,589,282 | | | | | | | |
| 00000068867 | Mantenimiento 2021-2025 Nonoalco I y II | CTG CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 50,000,000 | | | | 21,849,490 | 0 | 0 | 125,946,103 | 21,849,490 | 31.37 | 17.32 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 39,511,210 | 39,511,210 | 30,309 | | | | | | | |
| 00000068869 | Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 3 | CT Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 81,724,954 | | | | 14,953,645 | 0 | 0 | 640,290,894 | 14,953,645 | 19.37 | 20.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 124,000,000 | 124,000,000 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 43 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000068870 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 3,500,000 | | | | 171,476,263 | 0 | 0 | 313,043,465 | 171,476,263 | 0.03 | 54.80 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 103,535 | 103,535 | 0 | | | | | | | |
| 00000068871 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pde. Adolfo López Mateos Unidad 6 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 74,285,225 | | | | 14,006,329 | 0 | 0 | 535,326,704 | 14,006,329 | 23.16 | 20.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 124,000,000 | 124,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000068872 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 3,500,000 | | | | 836,480 | 0 | 0 | 304,972,999 | 836,480 | 75.79 | 0.30 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 231,143,476 | 231,143,476 | 0 | | | | | | | |
| 00000068873 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ANGEL ALBINO CORZO | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 49,483,150 | | | | 7,923,712 | 0 | 0 | 174,004,127 | 7,923,712 | 0.00 | 0.01 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 7,923,712 | 7,923,712 | | | | | | | |
| 00000068874 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 8,000,000 | | | | 955,285 | 0 | 0 | 408,229,012 | 955,285 | 0.03 | 0.20 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 103,535 | 103,535 | 0 | | | | | | | |
| 00000068875 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 97,831,315 | | | | 851,127 | 0 | 0 | 299,335,792 | 851,127 | 0.03 | 0.30 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 104,095 | 104,095 | 0 | | | | | | | |
| 00000068876 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 77,851,718 | | | | 182,346,631 | 0 | 0 | 263,377,791 | 182,346,631 | 0.04 | 69.20 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 103,535 | 103,535 | 0 | | | | | | | |
| 00000068877 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 97,831,315 | | | | 709,997 | 0 | 0 | 202,657,883 | 709,997 | 0.02 | 0.40 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 32,135 | 32,135 | 0 | | | | | | | |
| 00000068878 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 7,469,651 | | | | 796,032 | 0 | 0 | 393,825,223 | 796,032 | 0.03 | 0.20 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 103,535 | 103,535 | 0 | | | | | | | |
| 00000068879 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 3,500,000 | | | | 791,667 | 0 | 0 | 221,358,287 | 791,667 | 32.42 | 0.40 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 206,775,396 | 206,775,396 | 0 | | | | | | | |
| 00000068880 | Mantenimiento CT Mérida 2021-2025 | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 96,681,093 | | | | 160,539,791 | 0 | 0 | 459,722,619 | 160,539,791 | 31.38 | 2.45 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 144,270,000 | 144,270,000 | 5,344,065 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 44 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000068881 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena | CDMX, Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,500,000 | 103,535 | 103,535 | 0 | 847,223 | 0 | 0 | 257,133,951 | 847,223 | 0.04 | 0.30 |
| 0000068882 | Mantenimiento CT Valle de México | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 34,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,883,421 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0000068883 | Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Temascal | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 70,901,441 | 46,747,338 | 46,747,338 | 1,735,208 | 1,735,208 | 0 | 0 | 322,689,437 | 1,735,208 | 14.49 | 0.00 |
| 0000068884 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 29,217,058 | 28,270,760 | 28,270,760 | 3,607,324 | 3,607,324 | 0 | 0 | 111,706,751 | 3,607,324 | 25.31 | 0.00 |
| 0000068885 | Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Minas | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 34,365,190 | 4,826,666 | 4,826,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,751,463 | 0 | 6.64 | 0.00 |
| 0000068886 | Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025 | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 115,500,467 | 60,000,000 | 60,000,000 | 5,144,463 | 58,402,537 | 0 | 0 | 518,422,088 | 58,402,537 | 11.57 | 2.10 |
| 0000068887 | Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025 | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 23,468,040 | 10,190,000 | 10,190,000 | 1,060,882 | 32,148,127 | 0 | 0 | 114,215,062 | 32,148,127 | 8.92 | 1.10 |
| 0000068888 | Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025 | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 121,932,602 | 220,240,000 | 220,240,000 | 9,875,763 | 120,846,114 | 0 | 0 | 518,546,539 | 120,846,114 | 42.48 | 2.55 |
| 0000068889 | Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025 | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 50,000,000 | 30,080,000 | 30,080,000 | 7,028,965 | 16,997,113 | 0 | 0 | 221,668,275 | 16,997,113 | 13.57 | 1.17 |
| 0000068890 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MANUEL MORENO TORRES | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 79,039,155 | 104,685,000 | 104,685,000 | 20,414,459 | 20,414,459 | 0 | 0 | 229,088,037 | 20,414,459 | 45.68 | 0.07 |
| 0000068891 | Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Tuxpango | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 15,600,000 | 22,880,000 | 22,880,000 | 1,747,200 | 1,747,200 | 0 | 0 | 133,804,352 | 1,747,200 | 17.10 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 45 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000068892 | Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025 | Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 50,242,196 | | | | 51,826,891 | 0 | 0 | 208,829,062 | 51,826,891 | 12.70 | 2.26 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 26,539,998 | 26,539,998 | 11,848,564 | | | | | | | |
| 0000068893 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MALPASO | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 200,000,000 | | | | 4,166,333 | 0 | 0 | 517,903,540 | 4,166,333 | 13.51 | 0.80 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 70,000,000 | 70,000,000 | 4,166,333 | | | | | | | |
| 0000068894 | Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025 | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 10,500,000 | | | | 4,878,261 | 0 | 0 | 62,059,650 | 4,878,261 | 8.88 | 0.75 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 5,509,999 | 5,509,999 | 156,650 | | | | | | | |
| 0000068895 | Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025 | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 83,381,116 | | | | 100,499,460 | 0 | 0 | 513,775,910 | 100,499,460 | 6.79 | 3.22 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 34,879,998 | 34,879,998 | 16,014,037 | | | | | | | |
| 0000068896 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH BOMBANA | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 44,338,714 | | | | 0 | 0 | 0 | 71,125,764 | 0 | 69.05 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 48,680,000 | 48,680,000 | 0 | | | | | | | |
| 0000068897 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 150,832,422 | | | | 6,247,008 | 0 | 0 | 727,200,000 | 6,247,008 | 28.92 | 0.70 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 218,199,012 | 218,199,012 | 6,247,008 | | | | | | | |
| 0000068898 | Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 122,980,204 | | | | 238,696,027 | 0 | 0 | 518,339,120 | 238,696,027 | 24.54 | 25.63 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 127,300,000 | 127,300,000 | 40,280,328 | | | | | | | |
| 0000068899 | Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025 | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 21,789,296 | | | | 62,022,972 | 0 | 0 | 232,765,169 | 62,022,972 | 1.52 | 2.57 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 3,530,000 | 22,638,195 | 22,638,195 | | | | | | | |
| 0000068900 | Refaccionamiento Mayor Mazatepec 2021-2025 | CH | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 7,991,839 | | | | 0 | 0 | 0 | 127,662,406 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0000068901 | Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025 | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 41,697,600 | | | | 41,769,183 | 0 | 0 | 518,546,538 | 41,769,183 | 55.19 | 1.10 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 286,180,000 | 286,180,000 | 807,887 | | | | | | | |
| 0000068902 | Refaccionamiento CH Belisario Domínguez (Angostura) | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 89,495,574 | | | | 7,028,448 | 0 | 0 | 192,099,621 | 7,028,448 | 44.93 | 0.24 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 86,293,335 | 86,293,335 | 7,028,448 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 46 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 0000068903 | Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 8,984,428 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 0 | 0 | 24,060,559 | 0 | 31.59 | 0.00 |
| 0000068909 | Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 17,035,418 | 7,678,210 | 7,678,210 | 0 | 0 | 0 | 27,146,345 | 0 | 28.29 | 0.00 |
| 0000068910 | Refaccionamiento Mayor CH Texolo 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 7,350,000 | 9,350,000 | 9,350,000 | 0 | 0 | 0 | 35,653,048 | 0 | 26.22 | 0.00 |
| 0000068911 | Refaccionamiento Mayor CH Micos 2021-2025 | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 1,576,923 | 0 | 24,579,106 | 1,576,923 | 12.21 | 26.00 |
| 0000068912 | Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025 | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 1,521,133 | 0 | 13,793,337 | 1,521,133 | 21.74 | 31.00 |
| 0000068913 | Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,899,955 | 1,832,000 | 1,832,000 | 0 | 0 | 0 | 27,271,611 | 0 | 6.72 | 0.00 |
| 0000068915 | Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025 | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 10,562,000 | 12,062,000 | 12,062,000 | 0 | 1,278,966 | 0 | 37,412,096 | 1,278,966 | 32.24 | 12.50 |
| 0000069127 | Refaccionamiento C.H.s Infiernillo y La Villita | Gro., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,064,495 | 0 | 24,848,750 | 24,064,495 | 0.00 | 96.80 |
| 0000069134 | Repotenciación de Generadores de las Unidades 1,2,3 y 4 de C.H. La Villita | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 414,837,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,674,462 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0000069135 | Mejora de la Eficiencia de las Turbinas de las Unidades 5 y 6 de la CH. Infiernillo | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 54,914,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,796,245 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0000069136 | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1, 2 y 3 de la CH. Ing. Carlos Ramírez Ulloa (Caracol) 2021-2023 | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 725,965,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,177,895,461 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 47 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069137 | Rehabilitación y Modernización de las 2 Unidades Generadoras de la C.H. Zimapán | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 777,819,807 | | | 0 | | 0 | 0 | 1,555,639,614 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069139 | Refaccionamiento Mayor CH Chilapan 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 9,600,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 109,174,683 | 0 | 10.23 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 9,981,000 | 9,981,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000069140 | Refaccionamiento Mayor CH Ixtaczoquitlán 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 2,080,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 6,222,559 | 0 | 27.32 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000069142 | Mantenimiento de la CE Yumil iik 2021-2025 | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 5,000,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 6,544,057 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069143 | Mantenimiento Central Eólica La Venta 2021-2025 | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | | 338,400 | | | 0 | | 0 | 0 | 306,533,600 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069157 | Subestación Centro Banco 1 | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 8,440,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 65,490,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069158 | Subestación Morelos Banco 1 | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 1,540,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 54,640,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069159 | Subestación Santa Fe Banco 1 | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 4,730,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 70,400,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069160 | Subestación Libramiento Banco 1 | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 3,580,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 83,060,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069161 | Subestación Jauja Banco 1 | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 2,510,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 53,980,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 00000069162 | Subestación Acatic Banco 1 | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 2,080,000 | | | | 0 | 0 | 51,870,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 00000069163 | Subestación Tapalpa Banco 1 | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 1,100,000 | | | | 0 | 0 | 50,590,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 00000069164 | Subestación Zapata Oriente Banco 1 | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 4,510,000 | | | | 0 | 0 | 59,160,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 00000069165 | Subestación Tolimán Banco 1 | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 4,400,000 | | | | 0 | 0 | 53,500,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 00000069167 | Subestación San Bartolo Banco 1 | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 3,850,000 | | | | 0 | 0 | 39,350,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 00000069168 | Subestación Tamazula Banco 1 | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 550,000 | | | | 0 | 0 | 59,270,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 00000069169 | Modernización de Interruptores de MT de Subestaciones de Distribución | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 196,000,000 | | | | 0 | 0 | 988,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 00000069170 | Modernización de Transformadores de MT/BT de las RCD | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 196,000,000 | | | | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 00000069171 | Confiability de las Redes Generales de Distribución | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 194,320,000 | | | | 0 | 0 | 971,540,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000069172 | Calidad de la Energía de las Redes Generales de Distribución | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 174,360,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 871,800,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069173 | Esquemas de protección en Subestaciones de Distribución | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 111,140,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 555,700,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069174 | Equipos de Comunicación de Voz y Datos para la Operación de las redes Generales de Distribución | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 308,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 924,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069175 | Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 214,820,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,432,100,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069177 | Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 134,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 523,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069187 | Regularización de Colonias Populares de las RGD | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 149,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 757,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069469 | CC Mérida (Obras de Refuerzo) | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 130,700,891 | | | | 0 | 0 | 0 | 194,480,879 | 0 | 25.82 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 50,206,516 | 50,206,516 | 0 | | | | | | | |
| 00000069471 | CC Valladolid (Obras de Refuerzo) | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 25,300,687 | | | | 0 | 0 | 0 | 209,430,575 | 0 | 11.65 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 24,395,773 | 24,395,773 | 0 | | | | | | | |
| 00000069472 | CCC Tuxpan Fase I (Obras de Refuerzo) | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ejecución | | 194,927,186 | | | | 0 | 0 | 0 | 217,015,248 | 0 | 29.24 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad | | 63,447,924 | 63,447,924 | 0 | | | | | | | |
| 00000069473 | CCC Baja California Sur (Obras de Refuerzo) | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 97,273,087 | | | | 0 | 0 | 0 | 140,303,137 | 0 | 10.03 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 14,074,630 | 14,074,630 | 0 | | | | | | | |

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|--|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000069474 | C.C.C. San Luis Río Colorado (Obras de Refuerzo) | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 560,235,992 | | | | 0 | 0 | 772,626,047 | 0 | 4.73 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 36,580,200 | 36,580,200 | 0 | | | | | | | |
| 0000069475 | Buena Vista Bco.1 | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 19,000,000 | | | | 0 | 0 | 24,959,719 | 0 | 23.90 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 5,966,207 | 5,966,207 | 0 | | | | | | | |
| 0000069476 | Encantada Bco.1 | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 19,000,000 | | | | 0 | 0 | 24,177,000 | 0 | 22.50 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 5,440,675 | 5,440,675 | 0 | | | | | | | |
| 0000069477 | Victoria Potencia Bco.1 | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 37,000,000 | | | | 0 | 0 | 154,917,852 | 0 | 23.91 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 37,038,532 | 37,038,532 | 0 | | | | | | | |
| 0000069478 | San Cristóbal Bco.1 | Gto., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 29,000,000 | | | | 0 | 0 | 37,765,745 | 0 | 20.72 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 7,825,573 | 7,825,573 | 0 | | | | | | | |
| 0000069479 | Valle de Aguascalientes Bco.1 | Ags., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 64,000,000 | | | | 0 | 0 | 87,642,662 | 0 | 23.91 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 20,951,316 | 20,951,316 | 0 | | | | | | | |
| 0000069480 | Pedregal Bco.1 | CDMX., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 88,000,000 | | | | 0 | 0 | 115,935,598 | 0 | 20.46 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 23,719,656 | 23,719,656 | 0 | | | | | | | |
| 0000069481 | Campos Bco.1 | Col., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 13,000,000 | | | | 0 | 0 | 17,974,897 | 0 | 23.93 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 4,301,240 | 4,301,240 | 0 | | | | | | | |
| 0000069482 | Laguna de Miralta Bco.1 | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 53,000,000 | | | | 0 | 0 | 69,430,270 | 0 | 19.52 | 0.00 | |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 13,550,465 | 13,550,465 | 0 | | | | | | | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---------------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000069483 | Bajo (Antes La Primavera) Bco.1 | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 125,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 171,822,470 | 0 | 23.84 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 40,961,579 | 40,961,579 | 0 | | | | | | | |
| 0000069484 | El Llano Bco.1 | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 22,832,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 24,846,676 | 0 | 7.57 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 1,879,693 | 1,879,693 | 0 | | | | | | | |
| 0000069486 | Compuertas Bco.1 | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 32,280,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 43,943,708 | 0 | 22.97 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 10,091,886 | 10,091,886 | 0 | | | | | | | |
| 0000069487 | Cuatro Siglos Bco.1 | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 25,698,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 34,752,989 | 0 | 22.48 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 7,811,930 | 7,811,930 | 0 | | | | | | | |
| 0000069488 | Lebarón Bco.1 | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 83,356,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 114,435,962 | 0 | 23.58 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 26,986,863 | 26,986,863 | 0 | | | | | | | |
| 0000069489 | Campo Setenta y Tres Bco.1 | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 86,442,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 118,433,956 | 0 | 23.44 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 27,755,760 | 27,755,760 | 0 | | | | | | | |
| 0000069490 | El Capulín Bco.1 | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 62,223,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 85,218,975 | 0 | 23.41 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 19,948,490 | 19,948,490 | 0 | | | | | | | |
| 0000069491 | Buenavista Bco.1 | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 63,557,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 87,647,847 | 0 | 23.91 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 20,956,221 | 20,956,221 | 0 | | | | | | | |
| 0000069492 | Sauzal Bco.1 | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 31,518,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 40,695,532 | 0 | 18.98 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 7,722,038 | 7,722,038 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 52 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 0000069493 | Viñedos Bco.1 | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 25,530,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 34,233,406 | 0 | 21.85 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 7,479,011 | 7,479,011 | 0 | | | | | | | |
| 0000069494 | Hunxectaman Bco.1 | Q. Roo, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 25,200,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 34,444,973 | 0 | 23.91 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 8,234,790 | 8,234,790 | 0 | | | | | | | |
| 0000069495 | Oxtankah Bco.1 | Q. Roo, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 83,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 115,341,343 | 0 | 24.70 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 28,485,733 | 28,485,733 | 0 | | | | | | | |
| 0000069496 | Traconis Bco.1 | Chis., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 95,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 131,663,115 | 0 | 23.90 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 31,472,659 | 31,472,659 | 0 | | | | | | | |
| 0000069497 | Berriozábal Bco.1 | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 27,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 37,701,445 | 0 | 23.91 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 9,015,802 | 9,015,802 | 0 | | | | | | | |
| 0000069498 | Luis Gil Pérez Bco.1 | Chis., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 26,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 36,532,642 | 0 | 23.90 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 8,733,113 | 8,733,113 | 0 | | | | | | | |
| 0000069512 | Tijuana I Banco 4 | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 2,110,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 192,479,289 | 0 | 30.79 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 59,264,007 | 59,264,007 | 0 | | | | | | | |
| 0000069514 | Culliacán Poniente Entronque Choacahuil- La Higuera | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 23,990,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 85,391,133 | 0 | 57.85 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 49,402,200 | 49,402,200 | 0 | | | | | | | |
| 0000069516 | Suministro de energía en la Zona Huatulco y Costa Chica | Chis., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 187,452,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 595,033,189 | 0 | 0.53 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 3,136,213 | 3,136,213 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 53 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000069517 | Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac | CDMX, Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 52,502,000 | | 24,423,010 | 24,423,010 | 0 | 0 | 0 | 231,832,824 | 0 | 10.53 | 0.00 |
| 00000069519 | Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío | CDMX, Jal, Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 451,685,000 | | 37,032,625 | 37,032,625 | 0 | 0 | 0 | 1,019,008,248 | 0 | 3.63 | 0.00 |
| 00000069521 | San Jerónimo Potencia Banco 2 | NL | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 3,356,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 291,347,446 | 0 | 0.34 | 0.00 |
| 00000069522 | Terranova Banco 2 | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 3,474,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 154,855,626 | 0 | 0.65 | 0.00 |
| 00000069523 | Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero | Coah, NL | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 45,786,000 | | 99,475,102 | 99,475,102 | 0 | 0 | 0 | 330,586,900 | 0 | 30.09 | 0.00 |
| 00000069524 | Ampliación de la red eléctrica de 115 kV del corredor Tecnológico-Lajas | NL | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 35,743,000 | | 127,616,188 | 127,616,188 | 0 | 0 | 0 | 410,118,457 | 0 | 31.12 | 0.00 |
| 00000069525 | Compensación capacitiva en la zona Zacatecas | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 90,470,815 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,470,815 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 00000069540 | Francisco Villa Banco 3 | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 51,313,032 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 146,608,663 | 0 | 0.68 | 0.00 |
| 00000069541 | Valle de Mezquital Banco 1 (traslado) | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | 2,955,010 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,155,270 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 54 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|---|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000069542 | Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 42,902,466 | | | | 0 | 0 | 0 | 85,804,933 | 0 | 1.17 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000069543 | Loreto MVAR | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 15,314,753 | | | | 0 | 0 | 0 | 15,314,753 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069544 | Rubi entronque Cárdenas ¿ Guerrero | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 86,088,267 | | | | 0 | 0 | 0 | 215,220,667 | 0 | 0.46 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | | | | |
| 00000069545 | Frontera entronque Industrial - Universidad | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 67,304,437 | | | | 0 | 0 | 0 | 168,261,092 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069546 | Línea de Transmisión Deportiva-Toluca | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 20,685,651 | | | | 0 | 0 | 0 | 68,952,170 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000069547 | El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Contratación | | 14,454,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 32,342,785 | 0 | 57.85 | 0.00 |
| | | | | | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad | | 18,711,600 | 18,711,600 | 0 | | | | | | | |
| 00000069551 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2021 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | | 839,513,486 | | | | 78,690,577 | 0 | 0 | 917,827,373 | 78,690,577 | 0.00 | 8.53 |
| | | | | | K-027 Mantenimiento de infraestructura | | 0 | 376,690 | 376,690 | | | | | | | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVW CFE Consolidado

Página: 55 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|---|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000069553 | Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT 2021 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 956,816,840 | 0 | 0 | 0 | 59,534,375 | 0 | 0 | 1,016,351,215 | 59,534,375 | 0.00 | 5.86 |
| 00000069554 | Mantenimiento Equipos de Comunicaciones TIC | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 77,345,266 | 55,491,447 | 95,412,563 | 81,795,558 | 81,795,558 | 0 | 0 | 238,531,408 | 81,795,558 | 23.27 | 2.61 |
| 00000069558 | Equipamientos de Centros de Reparación 2021-2023 | Ags., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Q., Roo., Sin., Son., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 143,323,216 | 131,453,616 | 131,453,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639,990,138 | 0 | 20.54 | 0.00 |
| 00000069559 | Adquisición y Modernización de Medidores de Energía de CFE Transmisión 2021 - 2023 | BC., BCS., Camp., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 52,186,524 | 28,446,160 | 28,446,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,013,091 | 0 | 17.76 | 0.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 56 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | |
|-------------|--|---|--|--------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año |
| 00000069560 | Sustitución de Medidores de Energía en Servicios de Alta Tensión de CFE Transmisión 2021 - 2023 | BC, Chih., CDMX, Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL, Oax., Pue., Qro., Q. Roo., Son., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 94,204,350 | 52,162,400 | 52,162,400 | 0 | 0 | 0 | 276,665,321 | 0 | 18.86 | 0.00 |
| 00000069588 | Mantenimiento Red Nacional de Comunicaciones para servicios del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX, Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL, Oax., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 362,982,577 | 350,000,000 | 350,000,000 | 88,642,495 | 108,112,135 | 0 | 933,383,769 | 108,112,135 | 37.52 | 2.32 |
| 00000069589 | Modernización del Blindaje de Líneas de Transmisión con Fibra Óptica de la EPS CFE Transmisión 2021-2024. | BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX, Gro., Jal., Mex., Mor., Nay., NL, Oax., Qro., Son., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Ejecución | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 181,491,288 | 169,395,997 | 169,395,997 | 101,609,106 | 108,129,395 | 0 | 819,295,482 | 108,129,395 | 20.66 | 1.20 |
| 00000069590 | Implementación de Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de protección de Sistema de CFE Transmisión 2021 - 2023 | BC, BCS., Camp., Chih., CDMX, Dgo., Jal., Mex., NL, Oax., Qro., Q. Roo., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 160,749,427 | 131,397,180 | 131,397,180 | 0 | 0 | 0 | 482,248,281 | 0 | 27.24 | 0.00 |
| 00000069591 | Adquisición de Equipamiento y Servicios para las Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023 | BC, Chis., CDMX, Dgo., Jal., NL, Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Contratación | K-027 Mantenimiento de infraestructura | 92,563,539 | 89,252,874 | 89,252,874 | 0 | 0 | 0 | 343,989,669 | 0 | 25.95 | 0.00 |
| 00000069592 | Construcción Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión de CFE Transmisión 2021 - 2023 | BC, Chis., Chih., CDMX, Dgo., Jal., NL, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Otros proyectos de inversión | Ejecución | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 36,499,587 | 312,179,331 | 312,179,331 | 13,832,579 | 13,832,579 | 0 | 1,020,499,587 | 13,832,579 | 30.60 | 1.03 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 57 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000069929 | Programa de Remodelación de Agencias Comerciales Suburbanas | CDMX, Gto., Jal., NL., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 203,539,887 | | | 69,851,406 | | 0 | 0 | 255,334,456 | 69,851,406 | 1.26 | 9.43 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 16,229,894 | 16,229,894 | | | | | | | |
| 00000069930 | Programa de Remodelación de Centros de Atención Regional | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ejecución | | 234,040,795 | | | 7,732,289 | | 0 | 0 | 246,102,187 | 7,732,289 | 0.01 | 0.01 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 7,732,289 | 7,732,289 | | | | | | | |
| 00000070027 | Remodelación de edificios y construcción de anexo para el Archivo Histórico de la CFE | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Contratación | | 28,163,824 | | | 7,416,515 | | 0 | 0 | 28,163,824 | 7,416,515 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | | 0 | 7,416,515 | 7,416,515 | | | | | | | |
| 00000071236 | Modernización y Mantenimiento de Laboratorios | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 86,200,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 96,200,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000071237 | Modernización y Mantenimiento de Laboratorios | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 45,940,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 189,490,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000071238 | Transferencia CA 5790 | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 1,210,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 1,210,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000071239 | Dona Alta Corriente | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 104,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 104,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000071499 | Adquisición e instalación de estantería en el archivo de concentración | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 9,498,725 | | | 0 | | 0 | 0 | 9,498,725 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000073581 | Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Contratación | | 14,760,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 1,034,190,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-028 Estudios de preinversión | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000073582 | Adquisición de parcela ubicada al interior del CG Cerro Prieto. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 1,000,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 00000073583 | Adquisición de 211 ha del CG Los Humeros. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | | 4,110,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 20,540,000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-029 Programas de adquisiciones | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 58 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| 00000073584 | Adquisición de la sala del CG Los Azufres. | Mich. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | K-029 Programas de adquisiciones | 1,190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,840,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 00000073585 | Estudios de preinversión en 7 áreas geotérmicas. | BC, Jal, Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Contratación | K-028 Estudios de preinversión | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,400,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 00000073586 | Estudios de preinversión en la República Mexicana. | Chis, Cto, Jal, Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | Contratación | K-028 Estudios de preinversión | 151,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,460,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 00000073587 | Adquisición de equipo operativo diverso. | BC, BCS, Mich, Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Contratación | K-029 Programas de adquisiciones | 92,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,350,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 00000073588 | Construcción de edificio para la Residencia del CG Las Tres Virgenes. | BCS. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Contratación | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,400,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 00000073623 | Perforación de pozos en áreas geotérmicas como parte del Programa Financiero Geotérmico | BCS, Jal, Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Contratación | K-028 Estudios de preinversión | 680,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,322,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 03 002 | La Venta II | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | 39,360,000 | 39,360,000 | 39,360,000 | 39,273,479 | 746,347,518 | 2,268,910,870 | 0 | 2,268,910,877 | 746,347,518 | 0.00 | 0.00 |
| 010 03 010 | 914 División Centro Sur | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | 14,560,412 | 14,560,412 | 14,560,412 | 7,545,183 | 128,340,164 | 268,080,325 | 0 | 268,080,326 | 128,340,164 | 0.00 | 0.00 |
| 029 02 029 | Pacifico | Gro. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | 17,704,538 | 17,704,538 | 17,704,538 | 3,540,906 | 6,619,615,481 | 13,450,536,527 | 0 | 13,450,536,533 | 6,619,615,481 | 0.00 | 0.00 |
| 030 02 030 | El Cajón | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 501,448,348 | | | | 4,033,069,975 | 20,215,849,111 | 0 | 20,215,849,127 | 4,033,069,975 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 59 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 501,448,348 | 501,448,348 | 41,832,189 | | | | | | | | |
| 0318TOQ0203 | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 235,750 | | | | 206,617,791 | 971,850,429 | 0 | 971,850,432 | 206,617,791 | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 235,750 | 235,750 | 86,955 | | | | | | | | |
| 034 02 034 | Red de Transmisión Asociada a el Pacifico | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 20,565,006 | | | | 838,010,694 | 2,589,436,734 | 0 | 2,589,436,738 | 838,010,694 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 20,565,006 | 20,565,006 | 3,355,131 | | | | | | | | |
| 0418TOQ0060 | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 197,005,000 | | | | 1,593,283,121 | 3,044,985,602 | 0 | 3,044,985,603 | 1,593,283,121 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 197,005,000 | 197,005,000 | 100,930,511 | | | | | | | | |
| 0418TOQ0063 | 1005 Noroeste | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 23,492,242 | | | | 539,702,311 | 1,256,606,110 | 0 | 1,256,606,117 | 539,702,311 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 23,492,242 | 23,492,242 | 12,051,956 | | | | | | | | |
| 0418TOQ0083 | Infiernillo | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 206,743 | | | | 145,194,478 | 346,430,054 | 0 | 346,430,060 | 145,194,478 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 206,743 | 206,743 | 71,654 | | | | | | | | |
| 0418TOQ0084 | CT Francisco Pérez Rios Unidades 1 y 2 | Hgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 3,738,442 | | | | 1,420,167,804 | 3,119,368,745 | 0 | 3,119,368,750 | 1,420,167,804 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 3,738,442 | 3,738,442 | 1,367,682 | | | | | | | | |
| 0418TOQ0087 | 1006 Central----Sur | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 8,200,000 | | | | 175,943,489 | 322,434,558 | 0 | 322,434,560 | 175,943,489 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 8,200,000 | 8,200,000 | 1,526,864 | | | | | | | | |
| 0418TOQ0090 | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 8,200,000 | | | | 444,597,011 | 882,842,832 | 0 | 882,842,836 | 444,597,011 | 0.00 | 100.00 | |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 60 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | | | | | | | |
| 0418TOQ0092 | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 1,118,357 | | | 390,116,536 | 1,245,668,909 | 0 | 1,245,668,914 | 390,116,536 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 1,118,357 | 1,118,357 | 408,470 | | | | | | | |
| 0418TOQ0140 | La Yesca | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 670,000,004 | | | 6,555,215,132 | 31,839,620,592 | 0 | 31,839,620,597 | 6,555,215,132 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 670,000,004 | 670,000,004 | 265,973,128 | | | | | | | |
| 0418TOQ0141 | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 28,085,000 | | | 761,095,946 | 1,675,818,113 | 0 | 1,675,818,116 | 761,095,946 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 28,085,000 | 28,085,000 | 6,425,567 | | | | | | | |
| 046 02 046 | 706 Sistemas Norte | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 11,458,762 | | | 633,493,757 | 3,974,771,425 | 0 | 3,974,771,438 | 633,493,757 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 11,458,762 | 11,458,762 | 755,731 | | | | | | | |
| 0518TOQ0028 | 1125 Distribución | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 18,456,991 | | | 865,125,514 | 2,013,478,779 | 0 | 2,013,478,783 | 865,125,514 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 18,456,991 | 18,456,991 | 2,486,953 | | | | | | | |
| 0518TOQ0029 | 1124 Bajío Centro | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 7,350,767 | | | 416,197,597 | 817,927,143 | 0 | 817,927,146 | 416,197,597 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 7,350,767 | 7,350,767 | 441,865 | | | | | | | |
| 0518TOQ0030 | 1128 Centro Sur | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 20,506,150 | | | 255,480,349 | 422,556,845 | 0 | 422,556,849 | 255,480,349 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 20,506,150 | 20,506,150 | 4,070,092 | | | | | | | |
| 0518TOQ0032 | 1122 Golfo Norte | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 17,666,429 | | | 439,731,108 | 805,469,724 | 0 | 805,469,728 | 439,731,108 | 0.00 | 0.00 | |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 61 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 17,666,429 | 17,666,429 | 1,836,054 | | | | | | | |
| 0518TOQ0033 | 1127 Sureste | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 1,834,422 | | | | 112,996,024 | 329,580,571 | 0 | 329,580,574 | 112,996,024 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 1,834,422 | 1,834,422 | 630,069 | | | | | | | |
| 0518TOQ0034 | 1121 Baja California | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 4,071,300 | | | | 54,391,133 | 112,216,959 | 0 | 112,216,964 | 54,391,133 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 4,071,300 | 4,071,300 | 2,026,560 | | | | | | | |
| 0518TOQ0035 | 1120 Noroeste | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 16,297,972 | | | | 460,556,075 | 1,024,651,603 | 0 | 1,024,651,611 | 460,556,075 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 16,297,972 | 16,297,972 | 2,097,293 | | | | | | | |
| 0518TOQ0037 | 1129 Compensación redes | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 7,449,659 | | | | 129,007,694 | 320,888,182 | 0 | 320,888,186 | 129,007,694 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 7,449,659 | 7,449,659 | 3,759,224 | | | | | | | |
| 0518TOQ0038 | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 3,794,653 | | | | 1,024,812,565 | 2,397,147,738 | 0 | 2,397,147,741 | 1,024,812,565 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 3,794,653 | 3,794,653 | 1,347,719 | | | | | | | |
| 0518TOQ0043 | CN Laguna Verde | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 559,920,211 | | | | 6,786,750,878 | 13,646,156,567 | 0 | 13,646,156,576 | 6,786,750,878 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 559,920,211 | 559,920,211 | 282,344,384 | | | | | | | |
| 0518TOQ0047 | Agua Prieta II (con campo solar) | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 678,363,122 | | | | 4,165,050,270 | 13,224,153,161 | 0 | 13,224,153,170 | 4,165,050,270 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 678,363,122 | 678,363,122 | 123,869,502 | | | | | | | |
| 0518TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 23,985,000 | | | | 431,469,659 | 746,098,300 | 0 | 746,098,303 | 431,469,659 | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 23,985,000 | 23,985,000 | 4,788,809 | | | | | | | |
| 0518TOQ0054 | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 11,550,664 | | | | 281,162,644 | 545,883,553 | 0 | 545,883,556 | 281,162,644 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 11,550,664 | 11,550,664 | 0 | | | | | | | |
| 0518TOQ0055 | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 58,950,005 | | | | 914,136,598 | 1,486,508,424 | 0 | 1,486,508,426 | 914,136,598 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 58,950,005 | 58,950,005 | 12,078,230 | | | | | | | |
| 0518TOQ0056 | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 27,585,005 | | | | 849,619,282 | 1,848,155,176 | 0 | 1,848,155,181 | 849,619,282 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 27,585,005 | 27,585,005 | 10,069,142 | | | | | | | |
| 0518TOQ0058 | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 140,900,006 | | | | 1,904,934,724 | 2,816,512,651 | 0 | 2,816,512,656 | 1,904,934,724 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 140,900,006 | 140,900,006 | 17,317,858 | | | | | | | |
| 0518TOQ0060 | 1116 Transformación del Noreste | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 74,453,889 | | | | 2,719,025,118 | 5,873,577,980 | 0 | 5,873,577,994 | 2,719,025,118 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 74,453,889 | 74,453,889 | 17,785,105 | | | | | | | |
| 0518TOQ0061 | 1117 Transformación de Guaymas | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 3,492,975 | | | | 144,056,043 | 329,127,357 | 0 | 329,127,360 | 144,056,043 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 3,492,975 | 3,492,975 | 1,205,414 | | | | | | | |
| 0518TOQ0062 | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 18,578,064 | | | | 252,334,100 | 756,940,319 | 0 | 756,940,323 | 252,334,100 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 18,578,064 | 18,578,064 | 9,618,934 | | | | | | | |
| 0518TOQ0063 | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 2,110,455 | | | | 1,009,001,589 | 2,215,547,033 | 0 | 2,215,547,038 | 1,009,001,589 | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 2,110,455 | 2,110,455 | 777,074 | | | | | | | |
| 0518TOQ0064 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 61,500 | | | | 8,753,644 | 25,539,577 | 0 | 25,539,582 | 8,753,644 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 61,500 | 61,500 | 22,268 | | | | | | | |
| 0618TOQ0029 | 1213 COMPENSACION DE REDES | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 4,656,883 | | | | 458,760,546 | 998,180,219 | 0 | 998,180,225 | 458,760,546 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 4,656,883 | 4,656,883 | 2,180,922 | | | | | | | |
| 0618TOQ0030 | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 13,039,066 | | | | 100,748,239 | 194,602,093 | 0 | 194,602,093 | 100,748,239 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 13,039,066 | 13,039,066 | 6,729,419 | | | | | | | |
| 0618TOQ0031 | 1212 SUR - PENINSULAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 42,674,727 | | | | 578,554,938 | 2,753,578,655 | 0 | 2,753,578,673 | 578,554,938 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 41,000,000 | 41,000,000 | 12,006,408 | | | | | | | |
| 0618TOQ0032 | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 5,448,121 | | | | 1,198,610,900 | 3,044,690,402 | 0 | 3,044,690,407 | 1,198,610,900 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 5,448,121 | 5,448,121 | 1,998,445 | | | | | | | |
| 0618TOQ0033 | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 34,026,003 | | | | 1,701,597,637 | 3,911,434,727 | 0 | 3,911,434,733 | 1,701,597,637 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 34,026,003 | 34,026,003 | 3,107,272 | | | | | | | |
| 0618TOQ0035 | 1211 NORESTE - CENTRAL | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 77,530,262 | | | | 618,755,961 | 1,269,241,182 | 0 | 1,269,241,188 | 618,755,961 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 77,530,262 | 77,530,262 | 26,210,323 | | | | | | | |
| 0618TOQ0036 | 1210 NORTE - NOROESTE | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 43,085,670 | | | | 1,220,141,979 | 4,991,375,055 | 0 | 4,991,375,062 | 1,220,141,979 | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 39,000,020 | 39,000,020 | 818,349 | | | | | | | |
| 0618TOQ0037 | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 32,596,025 | | | 611,860,042 | 1,288,535,865 | 0 | 1,288,535,870 | 611,860,042 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 32,596,025 | 32,596,025 | 7,509,120 | | | | | | | |
| 0618TOQ0038 | CCC Poza Rica | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 272,793,910 | | | 1,989,978,922 | 3,158,918,267 | 0 | 3,158,918,270 | 1,989,978,922 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 272,793,910 | 272,793,910 | 131,702,122 | | | | | | | |
| 0618TOQ0039 | CCC El Sauz Paquete 1 | Qro. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 157,906,457 | | | 1,606,288,321 | 3,318,269,790 | 0 | 3,318,269,794 | 1,606,288,321 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 157,906,457 | 157,906,457 | 56,892,564 | | | | | | | |
| 0618TOQ0042 | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 469,655 | | | 372,049,964 | 844,949,608 | 0 | 844,949,612 | 372,049,964 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 469,655 | 469,655 | 172,270 | | | | | | | |
| 0618TOQ0049 | CI Guerrero Negro III | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 49,799,994 | | | 339,676,662 | 551,706,804 | 0 | 551,706,804 | 339,676,662 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 49,799,994 | 49,799,994 | 24,779,774 | | | | | | | |
| 0618TOQ0050 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Col. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 1,319,746,028 | | | 12,769,662,923 | 21,707,510,824 | 0 | 21,707,510,830 | 12,769,662,923 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 1,319,746,028 | 1,319,746,028 | 586,495,848 | | | | | | | |
| 0618TOQ0051 | Los Humeros II | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 70,975,018 | | | 1,332,205,894 | 2,222,121,444 | 0 | 2,222,121,449 | 1,332,205,894 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 70,975,018 | 70,975,018 | 0 | | | | | | | |
| 0618TOQ0052 | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Chiñ. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 13,782,499 | | | 243,467,354 | 449,003,608 | 0 | 449,003,609 | 243,467,354 | 0.00 | 0.00 | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 13,782,499 | 13,782,499 | 58,608 | | | | | | | |
| 0618TOQ0053 | TG Baja California II | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 66,399,992 | | | | 1,166,093,396 | 2,129,249,536 | 0 | 2,129,249,540 | 1,166,093,396 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 66,399,992 | 66,399,992 | 8,672,769 | | | | | | | |
| 0618TOQ0054 | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 11,763,310 | | | | 357,615,286 | 891,479,790 | 0 | 891,479,794 | 357,615,286 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 11,763,310 | 11,763,310 | 3,915,603 | | | | | | | |
| 0718TOQ0022 | Baja California Sur IV | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 50,590,003 | | | | 817,067,942 | 2,053,646,520 | 0 | 2,053,646,525 | 817,067,942 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 50,590,003 | 50,590,003 | 18,638,268 | | | | | | | |
| 0718TOQ0023 | Baja California Sur III | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 61,000,005 | | | | 1,089,163,176 | 2,016,646,911 | 0 | 2,016,646,915 | 1,089,163,176 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 61,000,005 | 61,000,005 | 12,156,785 | | | | | | | |
| 0718TOQ0027 | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 18,085,941 | | | | 152,987,384 | 238,666,413 | 0 | 238,666,415 | 152,987,384 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 18,085,941 | 18,085,941 | 7,273,671 | | | | | | | |
| 0718TOQ0032 | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 49,200,000 | | | | 765,245,106 | 1,420,658,077 | 0 | 1,420,658,082 | 765,245,106 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 49,200,000 | 49,200,000 | 14,122,640 | | | | | | | |
| 0718TOQ0033 | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión / Operación | | 26,300,024 | | | | 443,557,753 | 1,933,440,239 | 0 | 1,933,440,244 | 443,557,753 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 26,300,024 | 26,300,024 | 3,541,988 | | | | | | | |
| 0718TOQ0034 | 1302 Transformación del Noreste | Coah. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 28,092,749 | | | | 143,559,071 | 785,593,805 | 0 | 785,593,816 | 143,559,071 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 66 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 28,092,749 | 28,092,749 | 2,484,651 | | | | | | | |
| 0718TOQ0035 | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 865,920 | | | 62,299,205 | 217,330,176 | 0 | 217,330,182 | 62,299,205 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 865,920 | 865,920 | 313,385 | | | | | | | |
| 0718TOQ0036 | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Tab. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 642,163 | | | 46,627,265 | 161,400,621 | 0 | 161,400,626 | 46,627,265 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 642,163 | 642,163 | 234,550 | | | | | | | |
| 0718TOQ0037 | 1323 DISTRIBUCION SUR | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 6,819,182 | | | 169,654,774 | 506,453,238 | 0 | 506,453,244 | 169,654,774 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 6,819,182 | 6,894,093 | 6,894,093 | | | | | | | |
| 0718TOQ0038 | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 138,924,995 | | | 1,281,956,924 | 1,771,832,672 | 0 | 1,771,832,676 | 1,281,956,924 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 138,924,995 | 138,924,995 | 35,166,748 | | | | | | | |
| 072 02 072 | 806 Bajo | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 2,712,991 | | | 423,926,349 | 2,167,754,460 | 0 | 2,167,754,465 | 423,926,349 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 2,712,991 | 2,712,991 | 994,088 | | | | | | | |
| 0818TOQ0069 | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Sin. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 3,748,261 | | | 508,053,465 | 1,021,134,705 | 0 | 1,021,134,709 | 508,053,465 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 3,748,261 | 3,748,261 | 1,376,470 | | | | | | | |
| 0818TOQ0071 | SLT1404 Subestaciones del Oriente | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 12,401,701 | | | 215,332,811 | 471,608,363 | 0 | 471,608,368 | 215,332,811 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 12,401,701 | 12,401,701 | 2,858,994 | | | | | | | |
| 0818TOQ0072 | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Areas Sureste | Tab. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 53,690,013 | | | 586,750,263 | 1,202,509,501 | 0 | 1,202,509,510 | 586,750,263 | 0.00 | 0.00 | |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 53,690,013 | 53,690,013 | 7,251,384 | | | | | | | |
| 0818TOQ0073 | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 32,000,008 | | | | 313,014,280 | 535,355,122 | 0 | 535,355,126 | 313,014,280 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 32,000,008 | 32,000,008 | 2,434,591 | | | | | | | |
| 0818TOQ0074 | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 45,616,682 | | | | 374,367,757 | 693,116,439 | 0 | 693,116,443 | 374,367,757 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 45,616,682 | 45,616,682 | 24,347,766 | | | | | | | |
| 0818TOQ0076 | CT Altamira Unidades 1 y 2 | Tamps. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 10,292 | | | | 6,488,041 | 8,975,518,895 | 0 | 8,975,518,901 | 6,488,041 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 10,271 | 10,271 | 0 | | | | | | | |
| 0818TOQ0084 | Santa Rosalia II | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión / Contratación | | 32,436,187 | | | | 167,523 | 1,016,654,963 | 0 | 1,016,654,963 | 167,523 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0818TOQ0093 | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 28,179,997 | | | | 725,783,305 | 1,315,802,833 | 0 | 1,315,802,835 | 725,783,305 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 28,179,997 | 28,179,997 | 5,356,169 | | | | | | | |
| 0918TOQ0018 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 40,700,003 | | | | 319,841,171 | 704,269,772 | 0 | 704,269,778 | 319,841,171 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 40,700,003 | 40,700,003 | 12,010,535 | | | | | | | |
| 0918TOQ0019 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 8,075,094 | | | | 38,270,620 | 222,794,021 | 0 | 222,794,023 | 38,270,620 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 8,075,094 | 8,075,094 | 199,372 | | | | | | | |
| 0918TOQ0020 | Cogeneración Salamanca Fase I | Gto. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 499,092,836 | | | | 5,457,262,078 | 10,663,079,510 | 0 | 10,663,079,514 | 5,457,262,078 | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 499,092,836 | 499,092,836 | 41,388,828 | | | | | | | |
| 1018TOQ0037 | Los Azufres III (Fase I) | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 114,000,008 | | | | 1,252,687,504 | 1,526,496,010 | 0 | 1,526,496,011 | 1,252,687,504 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 114,000,008 | 114,000,008 | 0 | | | | | | | |
| 1018TOQ0038 | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 22,257,506 | | | | 396,023,175 | 776,981,017 | 0 | 776,981,019 | 396,023,175 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 22,257,506 | 22,257,506 | 4,910,744 | | | | | | | |
| 1018TOQ0039 | 1620 Distribución Valle de México | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión / Operación | | 180,214,373 | | | | 3,027,241,485 | 5,955,250,000 | 0 | 5,955,250,009 | 3,027,241,485 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 180,214,373 | 180,214,373 | 44,894,548 | | | | | | | |
| 1018TOQ0040 | 1603 Subestación Lago | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 65,365,952 | | | | 247,514,338 | 3,739,762,664 | 0 | 3,739,762,670 | 247,514,338 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 65,365,952 | 65,365,952 | 27,525,636 | | | | | | | |
| 1018TOQ0043 | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 38,600,004 | | | | 418,061,614 | 491,850,412 | 0 | 491,850,413 | 418,061,614 | 0.00 | 99.66 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 38,600,004 | 38,600,004 | 0 | | | | | | | |
| 1018TOQ0046 | Guerrero Negro IV | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 34,611,708 | | | | 60,043,430 | 524,237,173 | 0 | 524,237,177 | 60,043,430 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 33,331,558 | 33,331,558 | 0 | | | | | | | |
| 1018TOQ0048 | 1621 Distribución Norte-Sur | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 57,940,852 | | | | 380,903,779 | 944,757,629 | 0 | 944,757,634 | 380,903,779 | 0.00 | 99.98 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 57,940,852 | 57,940,852 | 16,848,424 | | | | | | | |
| 1018TOQ0050 | Centro | Mor. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 996,348,668 | | | | 4,948,440,211 | 15,487,360,500 | 0 | 15,487,360,507 | 4,948,440,211 | 0.00 | 0.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 69 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 991,816,964 | 991,816,964 | 25,892,637 | | | | | | | |
| 1018TOQ0056 | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 6,221,033 | | | | 50,500,853 | 61,154,801 | 0 | 61,154,806 | 50,500,853 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 6,221,033 | 6,221,033 | 0 | | | | | | | |
| 1118TOQ0013 | Baja California Sur V | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 207,499,996 | | | | 1,470,328,559 | 2,289,888,520 | 0 | 2,289,888,521 | 1,470,328,559 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 207,499,996 | 207,499,996 | 103,740,302 | | | | | | | |
| 1118TOQ0014 | Los Humeros III | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 128,153,865 | | | | 524,485,923 | 2,836,952,135 | 0 | 2,836,952,147 | 524,485,923 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 92,767,892 | 92,767,892 | 0 | | | | | | | |
| 1118TOQ0015 | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | NL. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 119,002,603 | | | | 532,490,408 | 1,981,407,575 | 0 | 1,981,407,579 | 532,490,408 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 119,002,603 | 119,002,603 | 53,607,999 | | | | | | | |
| 1118TOQ0016 | CT José López Portillo | Coah. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 219,350,000 | | | | 802,495,012 | 5,070,285,500 | 0 | 5,070,285,500 | 802,495,012 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 219,350,000 | 219,350,000 | 125,672,125 | | | | | | | |
| 1118TOQ0017 | 1701 Subestación Chimalpa Dos | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 56,192,099 | | | | 472,075,417 | 1,292,239,538 | 0 | 1,292,239,545 | 472,075,417 | 0.00 | 99.58 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 56,192,099 | 56,192,099 | 977,044 | | | | | | | |
| 1118TOQ0018 | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 74,089,993 | | | | 835,684,822 | 1,080,306,376 | 0 | 1,080,306,380 | 835,684,822 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 74,089,993 | 74,089,993 | 1,715,751 | | | | | | | |
| 1118TOQ0020 | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 112,999,998 | | | | 1,214,981,696 | 1,442,476,596 | 0 | 1,442,476,598 | 1,214,981,696 | 0.00 | 100.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 70 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 112,999,998 | 112,999,998 | 0 | | | | | | | |
| 1118TOQ0021 | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 40,190,004 | | | | 178,839,803 | 474,191,097 | 0 | 474,191,097 | 178,839,803 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 40,190,004 | 40,190,004 | 20,079,498 | | | | | | | |
| 1118TOQ0023 | Chicoasén II | Chis. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 293,860,387 | | | | 773,999,367 | 10,316,702,408 | 0 | 10,316,702,427 | 773,999,367 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 191,467,213 | 191,467,213 | 9,009,110 | | | | | | | |
| 1118TOQ0024 | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Chis. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 1,198,430 | | | | 117,581 | 50,388,877 | 0 | 50,388,877 | 117,581 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1118TOQ0025 | 1720 Distribución Valle de México | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión / Operación | | 15,391,421 | | | | 65,089,270 | 1,242,300,000 | 0 | 1,242,300,010 | 65,089,270 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 15,391,421 | 15,391,421 | 12,042,749 | | | | | | | |
| 1118TOQ0026 | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión / Operación | | 34,251,482 | | | | 200,222,743 | 2,104,166,330 | 0 | 2,104,166,343 | 200,222,743 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 34,251,482 | 34,251,482 | 16,374,058 | | | | | | | |
| 1118TOQ0027 | 1722 Distribución Sur | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 41,504,362 | | | | 216,503,335 | 525,532,896 | 0 | 525,532,909 | 216,503,335 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 41,504,362 | 41,504,362 | 22,196,820 | | | | | | | |
| 1118TOQ0028 | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 28,269,992 | | | | 317,831,982 | 418,432,655 | 0 | 418,432,656 | 317,831,982 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 28,269,992 | 28,269,992 | 705,130 | | | | | | | |
| 1218TOQ0019 | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 29,749,006 | | | | 143,148,570 | 542,621,983 | 0 | 542,621,985 | 143,148,570 | 0.00 | 100.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 71 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 29,749,006 | 29,749,006 | 15,553,112 | | | | | | | |
| 1218TOQ0020 | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Hgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 337,868,352 | | | | 805,805,017 | 7,271,430,996 | 0 | 7,271,431,011 | 805,805,017 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 337,706,099 | 337,706,099 | 51,107,331 | | | | | | | |
| 1218TOQ0021 | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 89,843,198 | | | | 607,609,949 | 1,663,343,535 | 0 | 1,663,343,550 | 607,609,949 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 89,843,198 | 89,843,198 | 25,336,349 | | | | | | | |
| 1218TOQ0022 | 1803 Subestaciones del Occidental | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 100,447,438 | | | | 662,382,025 | 1,477,995,635 | 0 | 1,477,995,641 | 662,382,025 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 100,447,438 | 100,447,438 | 32,596,192 | | | | | | | |
| 1218TOQ0023 | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 92,999,993 | | | | 685,903,729 | 1,099,281,566 | 0 | 1,099,281,571 | 685,903,729 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 92,999,993 | 92,999,993 | 42,726,041 | | | | | | | |
| 1218TOQ0024 | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 13,161,185 | | | | 143,782,992 | 165,973,740 | 0 | 165,973,744 | 143,782,992 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 13,161,185 | 13,161,185 | 0 | | | | | | | |
| 1218TOQ0025 | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 27,341,957 | | | | 1,875,244,356 | 5,224,776,104 | 0 | 5,224,776,105 | 1,875,244,356 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 12,023,683 | 12,023,683 | 0 | | | | | | | |
| 1218TOQ0026 | Empalme I | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 735,675,157 | | | | 2,683,875,571 | 15,229,109,003 | 0 | 15,229,109,013 | 2,683,875,571 | 0.00 | 99.72 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 718,658,168 | 718,658,168 | 355,680,332 | | | | | | | |
| 1218TOQ0027 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 82,003,362 | | | | 435,384,267 | 3,043,935,326 | 0 | 3,043,935,338 | 435,384,267 | 0.00 | 100.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 72 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 82,003,362 | 82,003,362 | 12,017,112 | | | | | | | |
| 1218TOQ0031 | 1821 Divisiones de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 34,784,503 | | | | 128,933,974 | 2,422,981,920 | 0 | 2,422,981,929 | 128,933,974 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 34,784,503 | 34,784,503 | 6,356,578 | | | | | | | |
| 1218TOQ0032 | Valle de México II | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 395,060,113 | | | | 155,801,564 | 14,584,578,856 | 0 | 14,584,578,859 | 155,801,564 | 0.00 | 99.65 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 390,605,977 | 390,605,977 | 0 | | | | | | | |
| 1218TOQ0034 | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 661,637,500 | | | | 0 | 33,422,143,615 | 0 | 5,293,100,000 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1218TOQ0035 | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 49,384,992 | | | | 231,687,254 | 594,827,939 | 0 | 594,827,944 | 231,687,254 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 49,384,992 | 49,384,992 | 24,645,413 | | | | | | | |
| 1218TOQ0038 | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 48,688,136 | | | | 223,626,575 | 1,022,501,583 | 0 | 1,022,501,593 | 223,626,575 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 48,688,136 | 48,688,136 | 33,478,651 | | | | | | | |
| 1318TOQ0017 | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 61,586,305 | | | | 439,932,280 | 1,256,012,184 | 0 | 1,256,012,188 | 439,932,280 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 61,586,305 | 61,586,305 | 6,764,981 | | | | | | | |
| 1318TOQ0018 | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 42,240,004 | | | | 493,774,221 | 948,785,715 | 0 | 948,785,719 | 493,774,221 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 42,240,004 | 42,240,004 | 0 | | | | | | | |
| 1318TOQ0019 | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 28,500,002 | | | | 194,304,639 | 324,733,879 | 0 | 324,733,880 | 194,304,639 | 0.00 | 100.00 |

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 73 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 28,500,002 | 28,500,002 | 14,103,912 | | | | | | | |
| 1318TOQ0020 | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Sin. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 89,604,455 | | | | 608,781,443 | 1,431,681,153 | 0 | 1,431,681,159 | 608,781,443 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 89,604,455 | 89,604,455 | 25,211,740 | | | | | | | |
| 1318TOQ0021 | 1901 Subestaciones de Baja California | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 17,665,445 | | | | 124,874,559 | 385,690,506 | 0 | 385,690,515 | 124,874,559 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 17,665,445 | 17,665,445 | 637,760 | | | | | | | |
| 1318TOQ0023 | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión / Operación | | 42,934,708 | | | | 169,330,093 | 1,216,087,470 | 0 | 1,216,087,479 | 169,330,093 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 42,934,708 | 42,934,708 | 19,621,074 | | | | | | | |
| 1318TOQ0024 | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 409,188,118 | | | | 2,290,893,567 | 9,190,151,640 | 0 | 9,190,151,646 | 2,290,893,567 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 409,188,118 | 409,188,118 | 156,022,695 | | | | | | | |
| 1318TOQ0025 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación | | 68,592,057 | | | | 377,730,463 | 2,025,453,793 | 0 | 2,025,453,805 | 377,730,463 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 68,592,057 | 68,592,057 | 2,687,685 | | | | | | | |
| 1318TOQ0026 | Empalme II | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 291,967,827 | | | | 702,869,277 | 14,962,655,477 | 0 | 14,962,655,493 | 702,869,277 | 0.00 | 0.10 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 288,044,967 | 288,044,967 | 0 | | | | | | | |
| 1418TOQ0034 | Cerritos Colorados Fase I | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 30,489,138 | | | | 0 | 1,431,184,089 | 0 | 1,431,184,094 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1418TOQ0035 | Los Azufres III Fase II | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación / En finiquito | | 18,743,519 | | | | 101,756,559 | 1,402,699,626 | 0 | 1,402,699,629 | 101,756,559 | 0.00 | 100.00 |

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 11,470,837 | 11,470,837 | 821,342 | | | | | | | |
| 1418TOQ0036 | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 3,131,314 | | | | 16,698,259 | 95,684,160 | 0 | 95,684,163 | 16,698,259 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 3,131,314 | 3,156,092 | 3,156,092 | | | | | | | |
| 1418TOQ0037 | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia II | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 132,820 | | | | 0 | 104,979,516 | 0 | 104,979,517 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1418TOQ0039 | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 72,765,898 | | | | 357,927,990 | 1,405,298,166 | 0 | 1,405,298,176 | 357,927,990 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 72,765,898 | 72,765,898 | 28,596,970 | | | | | | | |
| 1418TOQ0040 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Operación/ En finiquito | | 34,048,901 | | | | 103,502,746 | 3,449,245,950 | 0 | 3,449,245,954 | 103,502,746 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 34,048,901 | 34,048,901 | 17,831,304 | | | | | | | |
| 1418TOQ0044 | Lerdo (Norte IV) | Dgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión | | 58,048,374 | | | | 47,060 | 20,784,927,245 | 0 | 20,784,927,245 | 47,060 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 23,149,528 | 23,149,528 | 0 | | | | | | | |
| 1418TOQ0047 | Las Cruces | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 1,565,990,941 | | | | 700,858,478 | 16,643,893,748 | 0 | 16,643,893,760 | 700,858,478 | 0.00 | 0.10 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1418TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución/ Operación | | 4,038,500 | | | | 0 | 565,572,286 | 0 | 565,572,286 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1418TOQ0050 | San Luis Potosí | SLP. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión | | 43,536,281 | | | | 24,290,060 | 17,869,314,971 | 0 | 17,869,314,986 | 24,290,060 | 0.00 | 100.00 |

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2022
(pesos de 2022)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 75 de 76

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 25,578,500 | 25,578,500 | 0 | | | | | | | |
| 1418TOQ0054 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución | | 542,277,357 | | | | 2,359,867,874 | 11,379,279,195 | 0 | 11,379,279,200 | 2,359,867,874 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 542,277,357 | 542,277,357 | 320,670,151 | | | | | | | |
| 1518TOQ0008 | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Contratación | | 3,942,847 | | | | 6,992,948 | 235,290,595 | 0 | 235,290,599 | 6,992,948 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 3,942,847 | 3,942,847 | 30,213 | | | | | | | |
| 1518TOQ0011 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión / Operación | | 7,575,652 | | | | 39,538,781 | 1,718,556,410 | 0 | 1,718,556,416 | 39,538,781 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 4,839,662 | 5,093,621 | 5,093,621 | | | | | | | |
| 1518TOQ0012 | Mérida | Yuc. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión / Contratación | | 45,236,100 | | | | 0 | 13,852,550,075 | 0 | 13,852,550,076 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1518TOQ0013 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ejecución / Operación | | 51,474,578 | | | | 222,452,801 | 2,716,951,510 | 0 | 2,716,951,521 | 222,452,801 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 51,474,578 | 52,812,783 | 52,812,783 | | | | | | | |
| 1518TOQ0014 | Guadalajara I | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Contratación | | 25,474,305 | | | | 0 | 18,452,461,353 | 0 | 18,452,461,354 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1518TOQ0015 | Salamanca | Oto. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión / Contratación | | 17,714,993 | | | | 10,537 | 13,644,094,206 | 0 | 13,644,094,206 | 10,537 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1518TOQ0017 | San Luis Río Colorado I | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Contratación | | 56,539,882 | | | | 0 | 6,813,288,796 | 0 | 6,813,288,797 | 0 | 0.00 | 0.00 |

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

| Clave | Nombre | Entidad federativa | Tipo de programa o proyecto | Etapa | Programa Presupuestario | Inversión con recursos presupuestarios (pesos) | | | | Otras fuentes de financiamiento (pesos) | | Monto total de Inversión (pesos) | | Avance físico porcentual | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto de Inversión programado para 2022 | Presupuesto original 2022 | Presupuesto modificado 2022 | Monto ejercido en el año | Monto ejercido acumulado | Monto de Inversión programado para 2022 | Monto ejercido acumulado | Monto total de Inversión programado | Monto ejercido acumulado | Programado al final del año | Acumulado total |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1953TVV0001 | CCI Baja California Sur VI | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión / Contratación | | 35,371,028 | | | | 0 | 2,924,454,089 | 0 | 2,924,454,090 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2053TVV0001 | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión | | 40,580,591 | | | | 0 | 1,825,880,389 | 0 | 1,825,880,396 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 16,993,900 | 16,993,900 | 0 | | | | | | | |
| 2053TVV0002 | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | NDC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión | | 41,842,263 | | | | 29,989 | 1,398,328,617 | 0 | 1,398,328,624 | 29,989 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 9,676,400 | 9,676,400 | 29,989 | | | | | | | |
| 2053TVV0003 | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Q. Roo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión | | 692,716 | | | | 1,702 | 2,920,166,330 | 0 | 2,920,166,338 | 1,702 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 692,716 | 692,716 | 1,702 | | | | | | | |
| 2053TVV0004 | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bcol) | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Preinversión | | 6,975,494 | | | | 280,470 | 3,037,592,134 | 0 | 3,037,592,140 | 280,470 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) | | 6,975,494 | 6,975,494 | 280,470 | | | | | | | |