



Avance Físico y Financiero de los
Programas y Proyectos de Inversión
Enero-Mayo 2024

Presentación a la H. Cámara de Diputados
En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Junio 2024



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Sector Central

Junio 2024

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

2 Oficina de la Presidencia de la República (Sector Central)
113 Unidad de Administración y Finanzas

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23021130001	Adquisición de equipos de respaldo de protección eléctrico para la Oficina de la Presidencia de la República.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		4,267,699			0	0	0	4,267,699	0	0.00	0.00
					P-002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

4 **Gobernación (Sector Central)**
211 **Unidad de Gobierno**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23042110001	Sistema contra incendio con agente limpio para DOF	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,981,272			0	0	0	2,981,272	0	0.00	0.00
					P-001 Conducción de la política interior		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

4 Gobernación (Sector Central)

Página: 1 de 1

F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2204F000001	Adquisición de Scanners	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		7,755,211				0	0	0	7,755,211	0	0.00	0.00
					E-010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado		0	0	0							
2304F000001	Modernización de mobiliario del TFCA	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,143,396				0	0	0	2,143,396	0	0.00	0.00
					E-010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

4 Gobernación (Sector Central)

Página: 1 de 1

Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2204Q000001	Renovación tecnológica para la producción, transmisión y edición audiovisual del CEPROPIE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		29,230,879				32,915,608	0	0	62,146,487	32,915,608	0.00	50.00
					E-004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

5 Relaciones Exteriores (Sector Central)

Página: 1 de 1

310 Dirección General para Centroamérica y el Caribe

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24053100001	Adquisición de equipamiento de proyección y audiovisual para eventos artísticos y culturales para la Embajada de México en Guatemala para el año 2024	EXTR.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,239,399			0	0	0	1,239,399	0	0.00	0.00
					P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

5 Relaciones Exteriores (Sector Central)

613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		109,827,385				3,161,697,868	0	0	2,478,329,045	3,161,697,868	0.00	100.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		104,806,526	104,806,526	62,154,404							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público (Sector Central)

Página: 1 de 1

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2306A000001	Inmueble Federal Compartido Sustentable Chetumal, Quintana Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		25,985,573			65,175,178		0	91,164,768	65,175,178	28.00	89.34
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	2,400,000	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público (Sector Central)
B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2306B000001	Adquisición de inmuebles, su adecuación y equipamiento para oficinas de la CNBV en la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		24,828,121			0	0	0	85,466,877	0	0.00	0.00
					G-005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano		0	0	0						
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público (Sector Central)
E00 Servicio de Administración Tributaria

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2206E000001	Adquisición de mobiliario - sillas- para las Unidades Administrativas del SAT.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		114,528,517				54,572,123	0	0	115,452,860	54,572,123	0.00	87.46
					E-026 Recaudación de las contribuciones federales		0	59,836,039	53,647,780							
2206E000004	Reemplazo de equipos de Aire Acondicionado para las unidades administrativas del SAT en Mérida Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Ags, BC, BCS, Chis, Chih, Cto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Nay, NL, Pue, Sin, Son, Tab, Tamps, Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		49,003,064				16,173,742	0	0	58,999,829	16,173,742	0.00	99.50
					E-026 Recaudación de las contribuciones federales		0	6,558,233	6,259,953							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público (Sector Central)
H00 Agencia Nacional de Aduanas de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2406H000001	Reubicación, construcción y equipamiento de las Nuevas Instalaciones de la ANAM en Nuevo Laredo, Tamaulipas	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión / Contratación	K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	1,426,017,966	0	1,426,017,966	0	0	3,261,782,544	0	4,687,800,510	0	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)

Página: 1 de 1

III Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
22071110001	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE FUSIÓN DE INTELIGENCIA DE LA S-2 (INTL) E.M.D.N.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar	49,728,547	0	0	0	0	0	49,728,547	0	0.00	0.00
24071110001	Modernización de la Infraestructura Tecnológica del Sistema Automatizado de exámenes del C.I.E. del Estado Mayor Conjunto de la SEDENA.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	85,294,395	0	0	0	0	0	85,294,395	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)
112 Dirección General de Industria Militar

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17071120006	TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR.	Mex., Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	475,874,259	0	0	0	4,720,424,699	0	2,123,205,888	15,243,583,881	6,843,630,587	0.00	93.19
23071120002	Adquisición de bienes para la Ensambladora Militar	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamentos, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios	119,208,350	0	0	0	0	5,960,417	0	125,168,767	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)
114 Dirección General de Justicia Militar

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23071140001	Adquisición de equipamiento para incrementar la capacidad de los servicios periciales en la Delegación Regional de Servicios Periciales de Apodaca, NL	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-020 Programa de justicia militar	40,019,717	0	0	0	0	0	40,019,717	0	0.00	0.00
23071140002	Adquisición de equipo para incrementar la capacidad de los servicios periciales en la Delegación Regional de Servicios Periciales de Mazatlán, Sin.	Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-020 Programa de justicia militar	46,436,214	0	0	0	0	0	46,436,214	0	0.00	0.00
23071140003	Adquisición de equipamiento para incrementar la capacidad de los servicios periciales en la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-020 Programa de justicia militar	22,108,885	0	0	0	0	0	22,108,885	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)

Página: 1 de 1

115 Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23071150001	Adquisición de mobiliario y equipo especializado para el proyecto SWEAR del centro de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior	3,381,210	0	3,250,520	0	1,626,887	0	0	5,008,097	1,626,887	0.00	57.34
23071150002	Adquisición de maquinaria y equipo industrial electrónico para el 4/o. Escalón de Mantenimiento de Material Aéreo.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior	6,070,674	0	0	0	0	0	0	6,070,674	0	0.00	0.00
23071150003	Proyecto de investigación en TIC's	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior	4,054,715	0	641,280	641,280	641,280	0	0	4,054,715	641,280	0.00	0.02
24071150001	Adquisición de equipo especializado para el control dosimétrico del Personal Ocupacionalmente Expuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-009 Programa de sanidad militar A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior	8,943,522	0	0	0	0	0	0	8,943,522	0	0.00	0.00
24071150002	Adquisición de equipo informático para el proyecto S.E.T., del Centro de Investigación en TICs.	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior	4,261,175	0	0	0	0	0	0	4,261,175	0	0.00	0.00

7 **Defensa Nacional (Sector Central)**
116 **Dirección General de Sanidad**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23071160002	Adquisición de equipo médico en atención a pacientes que presentan enfermedades cardiovasculares para la Primera Región Militar.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		4,291,659				0	0	0	4,291,659	0	0.00	0.00
					A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)
117 Dirección General de Ingenieros

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20071170023	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		675,862,228				4,400,705,889	0	0	4,747,871,937	4,400,705,889	0.00	100.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	333,110,540	308,057,011							
20071170037	Construcción de un Subcentro de Adiestramiento de Buceo del Campo Militar No. 34-C (Cozumel, Q. Roo.)	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		14,561,728				49,049,240	0	0	63,610,968	49,049,240	0.00	81.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
21071170006	Aprovechamiento del rancho "las mesas" como centro de reproducción equino del alto rendimiento.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		104,452,803				258,698,234	0	0	304,286,522	258,698,234	0.00	99.02
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	60,220,369	58,817,229							
21071170020	Construcción de instalaciones para incrementar la capacidad de atención terapéutica del C.R.I. de Mazatlán, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		11,273,236				34,713,256	0	0	38,019,612	34,713,256	1.28	98.76
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	7,966,880	7,966,880							
22071170002	Construcción de un Centro Gerontológico Militar	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		9,892,796				97,697,580	0	0	105,800,806	97,697,580	11.50	89.01
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	2,153,529	1,727,575							
22071170011	Ampliación y adecuación del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		4,190,823				0	307,879,907	44,941,198	357,011,928	44,941,198	0.00	34.40
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	0	0							
22071170013	Construcción, ampliación y adecuación en el Hospital Central Militar	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,388,456,209				707,369,113	0	2,001,452,129	4,080,737,117	2,708,821,242	20.70	79.40
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	16,553,558	16,540,334							
22071170014	Construcción de un C.R.I. con equinoterapia de Mérida, Yuc.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		20,703,279				178,211,357	0	10,206,222	209,120,859	188,417,579	10.50	89.50
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	1,090,729	0							
22071170018	Construcción de un C.R.I. con equinoterapia en Puebla, Pue.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		23,356,573				164,481,224	0	14,345	187,852,142	164,495,569	10.15	89.85
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	4,978,108	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)
117 Dirección General de Ingenieros

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
22071170032	Adquisición de bienes para el equipamiento de la SESFOR	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria	3,846,589	0	4,537,920	3,586,720	0	0	4,332,790	4,072,921	40.00	63.00
23071170003	Adecuación, Ampliación y Equipamiento del Hospital Militar Regional de Especialidades de Guadalajara, Jal.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	302,579,444	0	257,816,970	141,368,894	0	132,216,472	863,919,837	702,709,287	18.41	82.00
23071170019	Construcción y Equipamiento de Coordinaciones Estatales, Batallones y Comandancias para Apoyo en Tareas de Seguridad Pública	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	17,833,119,524	0	5	0	0	0	20,033,722,084	0	0.00	2.10
23071170028	Construcción de un alojamiento para mujeres de la D.G.Fa.V.E.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-014 Otros proyectos de infraestructura social	12,226,528	0	0	0	0	0	21,491,535	9,265,007	0.00	90.01
24071170001	Trabajos de ampliación del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Campo Militar No. 1-A, Cd. Méx.)	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	58,773,058	0	53,743,270	46,227,490	0	0	58,773,058	46,227,490	0.00	16.23
24071170002	Adquisición de Unidades de Maquinaria Pesada para incrementar la capacidad de servicio de la Unidad del Arma y Servicio de Ingenieros	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria	3,291,615,128	0	2,681,400,000	2,681,400,000	0	0	3,291,615,128	2,681,400,000	100.00	16.00
24071170003	Rehabilitación y Obras Complementarias de la Escuela Militar de Sargentos (Puebla, Pue.)	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	77,251,167	0	54,075,817	54,075,817	0	0	77,251,167	54,075,817	0.00	6.55
24071170004	Construcción del Pelotón de Sanidad de la 25/a. Compañía de Infantería no encuadrada (Xpujil, Camp.)	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	32,455,318	0	32,390,137	9,449,232	0	0	32,455,318	9,449,232	100.00	0.50
24071170005	Construcción de Pelotón de Sanidad del 11/o. Regimiento de Caballería Motorizado (Escárcega, Camp.)	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		32,455,318			9,449,232	0	0	32,455,318	9,449,232	100.00	0.10

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)
117 Dirección General de Ingenieros

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	32,390,137	9,449,232							
24071170006	REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MILITAR DE ZONA IXTEPEC, OAX.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		745,597,581				121,240,971	0	0	745,597,581	121,240,971	100.00	0.06
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	745,597,581	121,240,971							
24071170007	Construcción del Hospital Militar de Zona (Campeche, Camp.)	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		778,051,882				124,265,647	0	0	778,051,882	124,265,647	100.00	0.06
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	777,987,718	124,265,647							
24071170008	Construcción y equipamiento de cuarteles generales en el Valle de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		1,998,070,966				80,000,000	0	0	4,076,524,782	80,000,000	0.00	0.17
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	125,084,076	80,000,000							
24071170009	Construcción de un alojamiento para mujeres del Centro Nacional de Adiestramiento (Santa Gertrudis, Chih.).	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		22,679,138				0	0	0	22,679,138	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
24071170010	Construcción de un alojamiento para mujeres del Centro de Adiestramiento de Policía Militar (Campo Mil. No. 1-A, CDMX).	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		11,369,155				0	0	0	11,369,155	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
24071170011	Ampliación de las instalaciones de la Dirección General de Derechos Humanos (Lomas de Sotelo, Cd. Méx.)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		12,670,366				0	0	0	12,670,366	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							
24071170013	Adecuación y adquisición de equipamiento para una sala de reclutamiento y evaluación para mujeres y hombres en la SEDENA (Lomas de Sotelo, Cd. Méx.)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		8,840,000				0	0	0	8,840,000	0	0.00	0.00
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)
132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09071320003	ADQUISICIÓN DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	472,301,236	217,778,660	217,875,574	116,692,753	5,007,556,241	0	0	9,518,183,470	5,007,556,241	0.00	100.00
10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	609,242,304	269,137,329	281,376,050	137,950,928	4,431,416,578	0	0	11,576,064,095	4,431,416,578	0.00	100.00
12071320003	Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	577,886,498	387,618,574	387,618,574	0	4,159,100,176	0	0	6,370,977,712	4,159,100,176	0.00	100.00
14071320009	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	626,464,978	423,190,335	423,196,698	210,026,052	5,001,819,962	0	0	9,223,132,452	5,001,819,962	0.00	100.00
14071320010	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL EA 301.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	169,465,669	121,188,409	124,253,781	65,412,853	1,444,883,735	0	0	2,413,026,300	1,444,883,735	0.00	100.00
14071320011	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	253,016,498	175,631,192	178,486,969	88,602,267	2,052,786,878	0	0	3,743,351,206	2,052,786,878	0.00	100.00
14071320013	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	160,404,093	113,138,629	121,362,948	60,400,717	1,370,349,850	0	0	2,392,917,765	1,370,349,850	0.00	100.00
14071320014	MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	279,968,649	176,734,808	180,464,948	62,761,043	2,391,576,666	0	0	4,191,840,880	2,391,576,666	0.00	100.00
15071320001	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA PORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	399,565,585	274,653,667	274,653,667	0	4,664,974,713	0	0	5,938,221,479	4,664,974,713	0.00	100.00
17071320001	ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	133,654,693	73,326,695	77,994,070	44,073,163	567,388,530	0	0	1,928,940,709	567,388,530	0.00	100.00
18071320005	ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACION POR ASPERSION.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		19,941,140				0	0	0	291,569,224	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)
139 Dirección General de Derechos Humanos

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23071390001	Equipamiento del Centro de Especialización para Mujeres y Hombres del Servicio de Justicia Militar	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		9,007,380				6,109,441	0	0	9,918,979	6,109,441	0.00	8.58
					A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN		0	0	0							
24071390001	Adquisición de una plataforma didáctica virtual en los idiomas inglés y francés para Mujeres y Hombres del Ejto. y F.A.M.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		9,529,262				0	0	0	9,529,262	0	0.00	0.00
					A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 **Defensa Nacional (Sector Central)**
140 **Dirección General de Informática**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23071400001	Centro de Datos SDN	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					2,498,442,305	0	2,498,442,305	0	0.00	0.00
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	784,520	0							
24071400001	Adquisición de bienes informáticos I/a Zona Militar	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		140,266,769					0	0	140,266,769	0	0.00	0.00
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 **Defensa Nacional (Sector Central)**
141 **Dirección General de Intendencia**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22071410001	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ATENCION DE LA S.D.N.	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		21,227,445				1,620,490	0	0	22,847,935	1,620,490	0.00	7.01
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)
142 Dirección General de Transmisiones

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22071420002	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares I R. M.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	0	0	0	0	0	138,682,687	0	138,682,687	0	0.00	0.00
22071420003	Adquisición de radios digitales U.H.F. para la Primera Región Militar	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	0	0	0	0	0	143,026,052	0	143,026,052	0	0.00	0.00
22071420004	Adquisición de radios digitales U.H.F. II R.M.	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	0	0	0	0	0	142,678,272	0	142,678,272	0	0.00	0.00
22071420005	Adquisición de radios digitales U.H.F. III Región Militar	Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	32,209,650	0	0	0	3,331,632	112,326,520	0	147,867,802	3,331,632	0.00	5.00
22071420006	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares II R. M.	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	0	0	0	0	0	61,303,624	0	61,303,624	0	0.00	0.00
22071420007	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares para la III Región Militar	Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	0	0	0	0	0	86,736,947	0	86,736,947	0	0.00	0.00
22071420008	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares para la IV Región Militar	NL.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	0	0	0	0	0	86,736,947	0	86,736,947	0	0.00	0.00
22071420012	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares X R. M.	Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	61,303,624	0	0	0	0	0	0	61,303,624	0	0.00	0.00
22071420013	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares XI R. M.	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	61,303,624	0	0	0	0	0	0	61,303,624	0	0.00	0.00

7 Defensa Nacional (Sector Central)
142 Dirección General de Transmisiones

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
22071420014	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares XII R. M.	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		61,303,624				0	0	61,303,624	0	0.00	0.00	
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
22071420019	Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares para la IX Región Militar.	Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		86,736,947				0	0	86,736,947	0	0.00	0.00	
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
24071420001	Adquisición de terminales satelitales para la III Región Militar.	Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	140,000,858	140,000,858	0	0.00	0.00	
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
24071420002	Adquisición de terminales satelitales para la IV Región Militar.	NL.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	134,167,489	134,167,489	0	0.00	0.00	
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
24071420003	Adquisición de terminales satelitales para la V Región Militar.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	140,000,858	140,000,858	0	0.00	0.00	
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
24071420004	Adquisición de terminales satelitales para la VI Región Militar.	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	140,000,858	140,000,858	0	0.00	0.00	
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
24071420005	Adquisición de terminales satelitales para la VIII Región Militar.	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	134,167,489	134,167,489	0	0.00	0.00	
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
24071420006	Adquisición de vehículos de mando móvil para actividades del Plan DN-III-E.	CDMX, Sin. Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		49,772,058				0	0	49,772,058	0	0.00	0.00	

7 Defensa Nacional (Sector Central)
142 Dirección General de Transmisiones

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
					A-024 Fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante el Plan DN-III-E		0	0	0							
24071420007	Adquisición de terminales satelitales para la VII Región Militar.	Chis.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0		134,167,489	0	134,167,489	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
24071420008	Adquisición de terminales satelitales para la IX Región Militar.	Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		82,155,456			0		0	0	82,155,456	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							
24071420009	Adquisición de terminales satelitales para la X Región Militar.	Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		89,433,675			0		0	0	89,433,675	0	0.00	0.00
					A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional (Sector Central)
143 Dirección General de Materiales de Guerra

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23071430001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS DIVERSOS ORGANISMOS MILITARES	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	68,531,073	0	1,294,401	0	7,459,034	0	0	75,990,107	7,459,034	91.98	8.02
23071430002	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA I/a. ZONA MILITAR	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	124,348,645	0	124,348,645	0	0.00	0.00
23071430003	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior	23,927,453	0	11,941,504	11,941,504	11,941,504	0	0	23,927,453	11,941,504	0.00	5.00
24071430001	ADQUISICION DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	113,303,870	0	0	0	0	0	0	113,303,870	0	0.00	0.00
24071430002	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ANALIZADOR PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA III REGIÓN MILITAR	Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	438,451,659	0	0	0	0	0	0	438,451,659	0	0.00	0.00
24071430003	Adquisición de equipamiento diverso para el 1/er. Batallón de Materiales de Guerra.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	483,304,596	0	0	0	0	0	0	483,304,596	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 **Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)**
113 **Coordinación General de Operación Territorial**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS., Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	0	0	0	0	10,979,527	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)
121 Oficina de Representación en Aguascalientes

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS, Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	99,076	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)
122 Oficina de Representación en Baja California

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC, BCS, Col, Chis, Gro, Mich., Nay, NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	491,616	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)
123 Oficina de Representación en Baja California Sur

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC, BCS, Col, Chis, Gro, Mich., Nay, NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	67,711	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)
126 Oficina de Representación en Colima

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS., Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	670,000	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 **Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)**
127 **Oficina de Representación en Chiapas**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS, Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	605,961	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 **Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)**
132 **Oficina de Representación en Guerrero**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS, Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	279,908	275,000	275,000	0	0	10,979,527	275,000	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 **Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)**
136 **Oficina de Representación en Michoacán**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS., Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	764,081	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)
138 Oficina de Representación en Nayarit

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS., Col., Chis., Gro., Mich., Nayarit, Q. Roo., Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	360,000	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 **Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)**
139 **Oficina de Representación en Nuevo León**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS., Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	232,696	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)
143 Oficina de Representación en Quintana Roo

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS., Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	213,050	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)
147 Oficina de Representación en Tabasco

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS., Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	322,865	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)
148 Oficina de Representación en Tamaulipas

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS., Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	369,235	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

Página: 1 de 1

151 Oficina de Representación en Yucatán

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24081130001	Sustitución y adquisición de equipos de aire acondicionado para 13 Oficinas de Representación de la SADER en las Entidades Federativas.	Ags., BC., BCS., Col., Chis., Gro., Mich., Nay., NL, Q. Roo, Tab., Tamps., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	P-001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	10,979,527	0	918,698	0	0	0	10,979,527	0	100.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)
100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
15081000003	Estudios de Preinversión en el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero	Sin.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	18,225,339	0	0	0	0	0	26,948,523	0	0.00	0.00
19081000002	OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, JUQUILA, OAXACA.	Oax.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión	K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	123,145,879	0	0	0	0	0	215,466,575	0	0.00	0.00
19081000005	Estudio de Factibilidad en el Sistema Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	5,774,684	0	0	0	0	0	11,549,368	0	0.00	0.00
20081000001	Actualización del Estudio y Proyecto en Barra de Galindo	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	1,924,894	0	0	0	0	0	3,849,788	0	0.00	0.00
20081000002	Estudio de Factibilidad en el Estero Grande	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	1,924,894	0	0	0	0	0	3,849,788	0	0.00	0.00
20081000003	Estudios de Factibilidad en Comunidades Pesqueras	BC, BCS, Chis, Mich, Nay, Q, Roo, Sin, Tamps, Yuc.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	25,023,629	0	0	0	0	0	50,047,258	0	0.00	0.00
20081000004	Estudio de Diagnóstico integral	BC, BCS, Camp, Col, Chis, Gro, Nay, Oax, Q, Roo, Sin, Son, Tab, Tamps, Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	12,099,337	0	0	0	0	0	19,798,915	0	0.00	0.00
20081000005	Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Sur de Chiapas	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	5,774,684	0	0	0	0	0	11,549,368	0	0.00	0.00
20081000006	Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit	Nay.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	15,399,157	0	0	0	0	0	30,798,314	0	0.00	0.00
20081000007	Estudio de Factibilidad en el Sistema Carmen-Pajonal-Machona	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	2,199,880	0	0	0	0	0	4,399,760	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)
100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21081000001	Estudio de Factibilidad en Bahía de Navachiste, Sinaloa	Sin.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,199,880				0	0	0	4,399,760	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
21081000002	Estudio de Factibilidad en Laguna Cuyutlán	Col.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,199,880				0	0	0	4,399,760	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
23081000001	Sustitución de 4 Elevadores para CONAPESCA	Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		4,889,506				0	0	0	4,889,506	0	0.00	0.00
					G-001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera		0	4,889,506	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
210 Dirección General de Carreteras

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092100008	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	744,608,710	0	0	0	252,424,489	0	0	1,179,990,433	252,424,489	0.00	32.08
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	37,107,214	0	0	0	59,313,214	0	0	322,021,112	59,313,214	0.00	82.95
21092100012	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Olaf" en el estado de Baja California Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	3,143,718	0	0	0	4,719,556	0	0	73,458,805	4,719,556	0.00	99.01
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	807,631,114	0	0	0	343,363,550	0	0	1,479,008,725	343,363,550	0.00	47.04
22092100002	Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	83,285,304	0	0	0	0	0	0	84,849,355	0	0.00	1.95
22092100004	Entronque Aeropuerto Cancún	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	20,115,012	0	0	0	120,901,699	0	0	428,976,493	120,901,699	0.00	98.00
22092100013	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Agatha en el estado de Oaxaca	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	535,852,000	0	0	0	979,316,793	0	0	1,515,168,792	979,316,793	0.00	3.52
22092100014	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores, afectados por Lluvia severa, inundación fluvial y pluvial en Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	242,345,500	0	0	0	28,193,754	0	0	322,845,313	28,193,754	0.00	80.20

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
210 Dirección General de Carreteras

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22092100018	Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Chiapas.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	259,489,811	0	0	0	83,718,598	0	0	412,833,692	83,718,598	0.00	41.32
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	1,977,500,000	1,481,000,000	1,481,000,000	1,481,000,000	0	0	15,718,589,711	1,481,000,000	100.00	0.98
23092100004	Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2024	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	1,500,000,000	524,128,449	524,128,449	0	0	0	0	1,500,000,000	0	0.00	0.00
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	500,000,000	527,104,634	26,272,598	26,272,598	0	0	922,157,263	26,272,598	100.00	0.00
23092100006	Liberación del derecho de vía 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	2,095,811,961	1,349,447,559	1,017,447,559	5,984,512	5,984,512	0	0	2,095,811,961	5,984,512	0.00	0.00
23092100008	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Hilary" los Edos. Baja California y Baja California Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	104,791	0	0	0	0	0	0	80,222,656	0	0.00	99.00
23092100009	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Tormenta Tropical Max en el estado de Guerrero	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	202,211,000	0	0	0	0	0	0	238,966,813	0	0.00	0.00
23092100010	Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación fluvial y pluvial octubre de 2023 estado de Veracruz.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	174,782,100	0	0	0	0	0	0	210,883,069	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
210 Dirección General de Carreteras

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2309210001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Otis en el estado de Guerrero.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	67,673,000	0	0	0	0	0	115,823,395	0	0.00	0.00
2309210002	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Norma en el estado de Baja California Sur.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	209,581	0	0	0	0	0	42,810,907	0	0.00	99.00
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
211 Dirección General de Conservación de Carreteras

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092110009	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO DE 2021	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	80,741,325	0	0	0	272,314,582	0	0	564,272,897	272,314,582	0.00	84.40
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	11,000,000,000	4,537,230,634	4,525,188,084	10,944,823,583	0	0	148,081,814,885	10,944,823,583	0.00	17.00
21092110013	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "PAMELA" EN OCTUBRE DE 2021	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	162,620,000	0	0	0	12,636,505	0	0	175,259,398	12,636,505	0.00	6.40
22092110001	OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	192,095,384	0	0	0	141,163,308	0	0	479,852,654	141,163,308	0.00	0.00
22092110003	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "AGATHA" EN MAYO DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	146,824,730	0	0	0	73,387,675	0	0	254,991,460	73,387,675	0.00	40.50
22092110004	Seguridad Vial	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	3,959,783,010	0	0	0	0	0	0	19,765,243,374	0	0.00	0.00
22092110006	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "KAY" EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	244,697,331	0	0	0	103,712,316	0	0	401,410,209	103,712,316	0.00	37.00
22092110007	OBRAS DE EMERGENCIAS POR SISMO EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	171,815,330	0	0	0	44,977,331	0	0	216,792,668	44,977,331	0.00	19.20
22092110008	OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	572,190,250	0	0	0	0	0	0	670,439,593	0	0.00	13.90
22092110009	OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN OCTUBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	86,904,000	0	0	0	33,548,158	0	0	120,452,162	33,548,158	0.00	35.20
23092110003	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL HILARY EN AGOSTO DE 2023	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		218,798,780				0	0	0	341,213,916	0	0.00	99.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
211 Dirección General de Conservación de Carreteras

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
23092110004	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL MAX EN OCTUBRE DE 2023	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,665,000				0	0	0	24,003,355	0	0.00	99.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
212 Dirección General de Servicios Técnicos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23092120001	Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación	K-028 Estudios de preinversión	59,000,000	41,186,014	43,186,014	10,125,953	10,125,953	0	0	59,000,000	10,125,953	100.00	24.00
23092120002	Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2024, a través de su auscultación	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	276,879,168	99,016,761	97,553,601	32,055,907	32,055,907	0	0	276,879,168	32,055,907	100.00	32.00
23092120003	Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2024	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	300,000,000	112,784,386	76,009,589	21,561,112	21,561,112	0	0	300,000,000	21,561,112	100.00	6.00
23092120004	Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2024	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	137,528,182	71,173,785	107,411,741	17,444,585	17,444,585	0	0	137,528,182	17,444,585	100.00	9.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
214 Dirección General de Desarrollo Carretero

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22092140001	Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2023	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		163,326,457				114,146,318	16,694,451	0	296,864,607	114,146,318	0.00	99.00
					G-008 Derecho de Vía		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	3,800,976	3,784,592							
22092140003	Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2023	NDC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		8,834,162				29,533,039	0	0	31,772,036	29,533,039	0.00	99.00
					K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes		0	6,623,715	6,595,165							
23092140001	Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2024	NDC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		340,657,468				0	0	0	340,657,468	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
23092140002	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Concesionadas y Asociaciones Público-Privadas 2024	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		314,371,794				0	363,413,794	0	677,785,588	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
23092140003	Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2024	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		983,952,279				0	0	0	983,952,279	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
311 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13093110008	Construir el Tren Interurbano México-Toluca, Primera Etapa.	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros	5,692,000,000	4,000,000,000	5,692,000,000	4,091,595,438	71,645,071,979	5,609,536,451	21,490,029,926	122,982,712,331	93,135,101,905	9.10	92.49
17093110003	CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	2,009,693,836	0	2,916,846,671	0	0.00	0.00
19093110006	SIT Zacatecas	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	1,114,046,346	0	2,257,609,005	0	0.00	0.00
2009D000008	Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	14,385,245,554	0	28,362,112,454	0	0.00	0.00
20093110004	Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	4,795,811,961	2,000,000,000	4,700,000,000	2,520,372,830	5,310,129,984	4,969,464,320	0	21,548,625,820	5,310,129,984	8.50	72.35
21093110002	Sistema Integrado de Transporte Público SIT Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	635,940,867	0	1,069,828,960	0	0.00	0.00
21093110007	Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	3,240,080,057	3,091,956,833	82,896,833	0	0	0	0	20,515,050,330	0	10.20	3.00
22093110002	SIT en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, Tamps.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	624,998,650	0	2,491,022,847	0	0.00	0.00
22093110003	SIT para la ZM de Reynosa - Río Bravo, Tamaulipas.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	408,798,514	0	1,371,588,306	0	0.00	0.00
24093110001	Línea 4 de Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	0	0	0	0	0	1,971,017,025	0	1,971,017,025	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
311 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
24093110002	Estudios de pre-inversión para el SIT de Cancún, Quintana Roo	Q. Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					14,936,457	0	14,936,457	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
24093110003	Estudios de pre inversión para el PIMUS de Acapulco.	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					35,944,433	0	35,944,433	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							

9 **Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)**
312 **Dirección General de Autotransporte Federal**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23093120001	Adquisición de Básculas Portátiles	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		38,428,330				0	0	0	38,428,330	0	0.00	0.00
					G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
400 Subsecretaría de Comunicaciones

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
15094000001	Red Compartida	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0					5,924,418,994	0	167,599,102,309	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
20094000001	Programa para el Mantenimiento del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT.	CDMX, Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		479,041,362				1,047,678,558	0	303,060,651	2,395,206,810	1,350,739,209	19.92	68.30
					K-045 Sistema Satelital		139,942,239	139,942,239	123,170,192							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
621 Centro SCT Aguascalientes

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	11,010,178	11,009,799	0	0	148,081,814,885	11,009,799	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	1,106,209	1,106,209	0	0	922,157,263	1,106,209	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
622 Centro SCT Baja California

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20096220002	Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	97,733,928	0	52,522,093	19,231,505	852,268,618	0	0	987,745,873	852,268,618	0.00	97.90
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	74,681,463	71,915,329	71,915,329	0	0	148,081,814,885	71,915,329	0.00	0.00
22092110006	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "KAY" EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	244,697,331	0	0	0	52,284,090	0	0	401,410,209	52,284,090	0.00	37.00
22096220001	Cruce Internacional Mesa de Otay II	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	0	0	0	0	1,272,297,479	838,983,547	6,170,346,444	838,983,547	0.00	99.90
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	60,734,827	20,734,827	20,734,827	0	0	15,718,589,711	20,734,827	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	0	0	0	0	0	922,157,263	0	0.00	0.00
23092100008	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Hilary" los Edos. Baja California y Baja California Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	104,791	0	0	0	20,706,581	0	0	80,222,656	20,706,581	0.00	0.00
23092110003	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL HILARY EN AGOSTO DE 2023	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	218,798,780	0	0	0	80,760,216	0	0	341,213,916	80,760,216	0.00	99.00
23096220001	Viaducto Elevado Tijuana	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		4,337,174,159	0	0	0	0	0	0	12,614,639,726	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
622 Centro SCT Baja California

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación/ Ejecución		240,000,000			0		0	0	240,000,000	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
623 Centro SCT Baja California Sur

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092100012	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Otaí" en el estado de Baja California Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	3,143,718	0	2,974,232	2,974,232	68,569,764	0	0	73,458,805	68,569,764	0.00	99.01
2109210011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	40,581,113	39,442,415	39,442,415	0	0	148,081,814,885	39,442,415	0.00	0.00
2209210006	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "KAY" EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	244,697,331	0	0	0	0	0	0	401,410,209	0	0.00	37.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	3,042,993	3,042,993	3,042,993	0	0	922,157,263	3,042,993	0.00	0.00
23092100008	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Hilary" los Edos. Baja California y Baja California Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	104,791	0	91,827	91,827	59,503,110	0	0	80,222,656	59,503,110	0.00	0.00
23092100012	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Norma en el estado de Baja California Sur.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	209,581	0	175,990	175,990	42,777,317	0	0	42,810,907	42,777,317	0.00	0.00
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Via para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de via	240,000,000	0	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00
24096230001	Camino Bahía Tortugas - Punta Eugenia.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		450,000,000	0	0	0	0	0	0	450,000,000	0	0.00	5.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
623 Centro SCT Baja California Sur

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	450,000,000	0							
24096230002	Construcción del Puente Santa Cruz, km 4+500 del Camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		190,120,540				186,200,000	0	0	190,120,540	186,200,000	0.00	1.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	190,000,000	186,200,000							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
624 Centro SCT Campeche

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		31,052,151,478				54,672,708	0	0	148,081,814,885	54,672,708	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	54,672,723	54,672,708							
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		807,631,114				34,087,554	0	0	1,479,008,725	34,087,554	0.00	29.54
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
2209210001	OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		192,095,384				0	0	0	479,852,654	0	0.00	58.30
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		15,718,589,711				4,381,004	0	0	15,718,589,711	4,381,004	0.00	0.98
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	4,381,004	4,381,004							
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		922,157,263				2,981,453	0	0	922,157,263	2,981,453	0.00	0.00
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	2,981,453	2,981,453							
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		240,000,000				0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
625 Centro SCT Coahuila

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096250007	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	52,395,299	0	0	0	173,849,594	0	0	341,422,941	173,849,594	0.00	30.47
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	82,759,364	82,759,353	82,759,353	0	0	148,081,814,885	82,759,353	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	899,858	899,858	899,858	0	0	922,157,263	899,858	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
626 Centro SCT Colima

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	12,126,566	12,099,130	0	0	148,081,814,885	12,099,130	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	620,355	620,355	0	0	922,157,263	620,355	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
627 Centro SCT Chiapas

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,075,819,420				1,889,665,674	0	0	2,600,000,000	1,889,665,674	0.00	72.40	
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras	0	987,390,238	364,752,242									
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	13,400,000	205,790									
12096270001	José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		74,622,335				26,444,136	0	0	175,955,315	26,444,136	0.00	11.43	
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	0	0									
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		31,052,151,478				54,284,466	0	0	148,081,814,885	54,284,466	0.00	0.00	
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	0	64,173,155	54,284,466									
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		807,631,114				86,693,864	0	0	1,479,008,725	86,693,864	0.00	29.54	
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	0	4,119,919	1,578,361									
22092100018	Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Chiapas.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		259,489,811				69,625,282	0	0	412,833,692	69,625,282	0.00	41.32	
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	0	0	0									
22092110001	OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		192,095,384				17,774,077	0	0	479,852,654	17,774,077	0.00	58.30	
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	0	0	0									
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		15,718,589,711				9,517,713	0	0	15,718,589,711	9,517,713	0.00	0.98	
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	0	9,563,827	9,517,713									
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		922,157,263				5,008,768	0	0	922,157,263	5,008,768	0.00	0.00	
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	0	5,016,279	5,008,768									
23092110001	OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA SEVERA EN FEBRERO DE 2023	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		44,129,835				0	0	0	44,129,835	0	0.00	0.00	

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
627 Centro SCT Chiapas

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Via para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación/ Ejecución		240,000,000				0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de via		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
628 Centro SCT Chihuahua

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	177,737,260	176,798,832	0	0	148,081,814,885	176,798,832	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	0	0	0	0	922,157,263	0	0.00	0.00
23096280001	Puerto de Entrada Anapra-Sunland Park	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	67,307,407	0	0	0	2,997,598	0	804,570,892	0	0.00	0.00
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
630 Centro SCT Durango

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		31,052,151,478				36,651,520	0	0	148,081,814,885	36,651,520	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	36,731,807	36,651,520							
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		807,631,114				53,016,606	0	0	1,479,008,725	53,016,606	0.00	29.54
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	91,828	0							
22092110001	OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		192,095,384				74,286,131	0	0	479,852,654	74,286,131	0.00	58.30
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22096300001	Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,110,780,340				643,164,594	0	0	1,450,301,878	643,164,594	20.00	85.86
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		1,060,000,000	1,060,058,523	357,140,927							
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		15,718,589,711				0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		922,157,263				5,347,849	0	0	922,157,263	5,347,849	0.00	0.00
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	5,347,849	5,347,849							
23096300001	Camino Durango - La Flor - San Bernardino de Milpillas Chico - San Francisco de Lajas. Tramo del Km. 112+400 al Km. 146+260	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		1,047,906				94,089,966	0	0	147,754,743	94,089,966	0.00	21.66
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		240,000,000				0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
631 Centro SCT Guanajuato

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	20,960,196	19,662,487	0	0	148,081,814,885	19,662,487	0.00	0.00
21096310001	Entronque a Desnivel en la Carretera Federal No. 45 en el Km. 164+260 cruce con el Ramal a Comanjilla	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras	0	0	0	0	97,613,142	0	304,577,545	0	0.00	0.00
22092100002	Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, Inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	83,285,304	0	0	0	0	0	84,849,355	1,564,051	0.00	1.95
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	2,668,462	2,668,462	0	0	922,157,263	2,668,462	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
632 Centro SCT Guerrero

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,540,764,411				3,917,122,964	0	0	7,680,048,711	3,917,122,964	0.00	56.88
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	373,616	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	4,968	0							
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		31,052,151,478				41,172,200	0	0	148,081,814,885	41,172,200	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	42,998,403	41,172,200							
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		807,631,114				84,902,690	0	0	1,479,008,725	84,902,690	0.00	29.54
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	182,079	0							
22096320001	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		2,900,173,745				4,284,767,546	0	0	5,697,154,002	4,284,767,546	33.00	77.20
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		1,434,191,799	1,942,730,634	1,383,835,454							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	241,033,577	154,125,875							
22096320002	Construcción del Puente Vehicular y Accesos en el Km. 71+220 de la Carretera Tlapa - Marquelia	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		32,000,000				160,398,578	0	0	192,398,579	160,398,578	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		15,718,589,711				1,076,603,335	0	0	15,718,589,711	1,076,603,335	0.00	0.98
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	1,095,739,602	1,076,603,335							
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		922,157,263				9,638,563	0	0	922,157,263	9,638,563	0.00	0.00
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	9,638,563	9,638,563							
23092100009	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Tormenta Tropical Max en el estado de Guerrero	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		202,211,000				36,875,763	0	0	238,966,813	36,875,763	0.00	0.00
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	202,162,843	119,949							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
632 Centro SCT Guerrero

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2309210001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Otis en el estado de Guerrero.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	67,673,000	0	67,671,914	177,641	0	0	115,823,395	48,328,036	0.00	0.00
2309210004	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL MAX EN OCTUBRE DE 2023	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	5,665,000	0	5,665,000	0	0	0	24,003,355	18,282,125	0.00	99.00
23096320001	Camino Igualepa - Chilixtlahuaca - Alacatlazala	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	750,000,000	644,000,000	0	0	0	0	750,000,000	0	100.00	0.00
23096320002	Camino El Durazno - Popoyatlajco	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	43,557,613	0	0	0	0	0	43,557,613	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
633 Centro SCT Hidalgo

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	21,789,598	0	0	0	160,820,331	0	0	205,887,216	160,820,331	0.00	77.22
12096330030	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	1,708,669,810	1,208,000,000	1,542,403,980	280,673,175	2,520,996,522	98,955,197	207,073,149	5,754,257,900	2,728,069,671	19.40	45.30
20096330001	Cerro Colorado - Zacualtipán	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	4,385,549,494	478,000,000	577,422,949	194,783,910	1,940,681,867	0	0	6,464,045,494	1,940,681,867	8.50	26.90
21092100008	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	744,608,710	0	118,973	118,973	101,080,275	0	0	1,179,990,433	101,080,275	0.00	32.08
21092100011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	37,822,659	36,752,772	36,752,772	0	0	148,081,814,885	36,752,772	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	100,000,000	25,302,271	25,302,271	0	0	15,718,589,711	25,302,271	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	3,197,469	3,197,469	3,197,469	0	0	922,157,263	3,197,469	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
634 Centro SCT Jalisco

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096340017	Chimaltitán - Florencia.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	49,605,407	0	0	0	60,902,698	0	0	582,401,664	60,902,698	0.00	13.51
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	37,107,214	0	1,847,319	0	92,557,830	0	0	322,021,112	92,557,830	0.00	78.96
21092100011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	99,932,239	97,743,765	97,743,765	0	0	148,081,814,885	97,743,765	0.00	0.00
21096340001	Construcción de Laterales del Periférico Manuel Gómez Morín Sur en el Área Metropolitana de Guadalajara	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	0	0	0	0	66,986,329	0	956,947,560	0	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	5,358,273	5,358,273	5,358,273	0	0	922,157,263	5,358,273	0.00	0.00
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	240,000,000	0	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00
24096340001	Entronque Glorieta Poniente de Zapotlanejo	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	217,346,833	0	0	0	0	0	0	550,567,082	0	0.00	0.00



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
635 Centro SCT México

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	12,654,950	11,298,225	0	0	148,081,814,885	11,298,225	0.00	0.00
21093110007	Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México	CDMX, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	3,240,080,057	0	817,060,000	291,987,238	0	0	20,515,050,330	1,009,368,858	0.00	3.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	4,345,593	4,345,593	0	0	922,157,263	4,345,593	0.00	0.00
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	37,107,214	0	0	0	69,468,971	0	0	322,021,112	69,468,971	0.00	78.96
21092100009	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO DE 2021	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	80,741,325	0	0	0	0	0	0	564,272,897	0	0.00	84.40
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	56,306,432	54,854,916	54,854,916	0	0	148,081,814,885	54,854,916	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	3,843,309	3,843,308	3,843,308	0	0	922,157,263	3,843,308	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
637 Centro SCT Morelos

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	13,350,853	13,333,681	0	0	148,081,814,885	13,333,681	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	485,857	485,857	0	0	922,157,263	485,857	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
638 Centro SCT Nayarit

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	37,107,214	0	0	0	28,388,918	0	0	322,021,112	28,388,918	0.00	78.96
2109210011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	22,950,436	22,950,436	22,950,436	0	0	148,081,814,885	22,950,436	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	24,451,003	24,451,003	24,451,003	0	0	15,718,589,711	24,451,003	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	3,772,094	3,772,094	3,772,094	0	0	922,157,263	3,772,094	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
639 Centro SCT Nuevo León

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		31,052,151,478				22,962,840	0	0	148,081,814,885	22,962,840	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	22,964,278	22,962,840							
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		15,718,589,711				0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		922,157,263				0	0	0	922,157,263	0	0.00	0.00
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		240,000,000				0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
640 Centro SCT Oaxaca

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096400027	Acajucan - Ent. La Ventosa	Oax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras	1,024,800,000				7,162,481,072	0	0	7,884,576,836	7,162,481,072	1.40	92.13
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		272,000,000	842,855,072	434,580,402							
							0	41,179,348	179,162							
08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huautlco	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras	329,981,917				5,856,506,578	2,330,168,157	12,030,741,880	23,169,925,245	17,887,248,458	0.00	87.80
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	22,311	22,311							
							0	0	0							
21092100011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478				159,679,188	0	0	148,081,814,885	159,679,188	0.00	0.00
							0	161,802,447	159,679,188							
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	807,631,114				46,277,891	0	0	1,479,008,725	46,277,891	0.00	29.54
							0	11,327	11,327							
22092100013	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Agatha en el estado de Oaxaca	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	535,852,000				549,030	0	0	1,515,168,792	549,030	0.00	0.00
							0	549,030	549,030							
22092100001	OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	192,095,384				19,416,089	0	0	479,852,654	19,416,089	0.00	58.30
							0	0	0							
22092100003	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL 'AGATHA' EN MAYO DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	146,824,730				34,638,909	0	0	254,991,460	34,638,909	0.00	40.50
							0	0	0							
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711				171,018,462	0	0	15,718,589,711	171,018,462	0.00	0.98
							0	1,025,890,309	171,018,462							
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		922,157,263				1,314,943	0	0	922,157,263	1,314,943	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
640 Centro SCT Oaxaca

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	0		21,337,483	1,314,943						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
641 Centro SCT Puebla

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092100008	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	744,608,710	0	0	0	37,264,851	0	0	1,179,990,433	37,264,851	0.00	32.08
2109210011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	26,491,420	26,054,134	26,054,134	0	0	148,081,814,885	26,054,134	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	974,880	969,311	969,311	0	0	922,157,263	969,311	0.00	0.00
23096410003	Camino Santa María la Alta - Palmillas	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	38,341,308	0	0	0	0	0	0	38,341,308	0	0.00	0.00
23096410004	Distribuidor Vial Ejercito de Oriente	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	0	0	0	0	798,128,429	0	798,128,429	0	0.00	0.00
23096410006	Camino Tepetzintla - Tonalixco	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	31,044,843	0	0	0	0	0	0	31,044,843	0	0.00	0.00
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	240,000,000	0	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
642 Centro SCT Querétaro

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		31,052,151,478				38,840,110	0	0	148,081,814,885	38,840,110	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	42,068,084	38,840,110							
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		15,718,589,711				0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		922,157,263				1,831,926	0	0	922,157,263	1,831,926	0.00	0.00
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	1,832,041	1,831,926							
23096420001	CONSTRUCCIÓN DE PSV LOS BENITOS, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		0				0	136,107,350	0	172,864,051	0	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Via para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		240,000,000				0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de via		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
643 Centro SCT Quintana Roo

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2109210011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		31,052,151,478				17,459,566	0	0	148,081,814,885	17,459,566	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	17,459,566	17,459,566							
22092100004	Entronque Aeropuerto Cancún	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		20,115,012				3,415,628	0	0	428,976,493	3,415,628	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	3,415,628	3,415,628							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
22096430001	Puente Vehicular Nichupté	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,713,369,196				5,120,825,090	0	0	7,847,765,758	5,120,825,090	22.00	49.70
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		1,098,374,434	1,924,474,434	985,496,747							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		15,718,589,711				0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		922,157,263				0	0	0	922,157,263	0	0.00	0.00
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		240,000,000				0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
24096430001	Estudio de Preinversión para la Ampliación del Libramiento 180 en la Ciudad de Cancún	Q. Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		12,700,000				0	0	0	12,700,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
644 Centro SCT San Luis Potosí

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras	3,260,035,506	2,981,000,000	2,831,776,628	2,265,351,235	8,535,173,458	0	0	10,064,962,473	8,535,173,458	41.12	79.61
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	254,460,000	103,796,128							
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	34,513,860	34,496,638	34,496,638	0	0	148,081,814,885	34,496,638	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,599,711	0	0	0	0	0	0	15,718,599,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	0	0	0	0	0	922,157,263	0	0.00	0.00
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	240,000,000	0	26,832	26,832	26,832	0	0	240,000,000	26,832	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
645 Centro SCT Sinaloa

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092100009	Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	37,107,214	0	0	0	35,184,965	0	0	322,021,112	35,184,965	0.00	78.96
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	55,767,449	52,459,853	52,459,853	0	0	148,081,814,885	52,459,853	0.00	0.00
22096450001	Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	419,162,392	0	360,000,000	164,092,166	790,063,515	0	0	1,152,696,579	790,063,515	0.00	82.37
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	5,141,183	5,141,183	5,141,183	0	0	922,157,263	5,141,183	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
646 Centro SCT Sonora

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096460012	Carretera MEX-002 Imuris-Agua Prieta, Tramo: Imuris-Cananea	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	191,918,309	0	0	0	805,994,687	0	0	1,280,382,718	805,994,687	0.00	40.23
20096460003	Camino Agua Prieta - Bavispe, Tr. del Km. 80+000 al Km. 140+000.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	68,000,000	0	63,557,147	42,508,746	902,913,734	0	0	928,404,988	902,913,734	0.00	99.00
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	83,522,355	82,884,041	82,884,041	0	0	148,081,814,885	82,884,041	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	5,354,823	5,354,821	5,354,821	0	0	922,157,263	5,354,821	0.00	0.00
23096460001	Camino E.C. (Agua Prieta - Bavispe) - Lim. Edos. Son. /Chi. Tramo del Km. 0+000 al Km. 21+400.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	665,420,298	0	0	0	0	0	0	665,420,298	0	0.00	0.00
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	240,000,000	0	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
647 Centro SCT Tabasco

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	28,532,080	28,085,040	0	0	148,081,814,885	28,085,040	0.00	0.00
22096470001	Modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Macuspana-Lím. Edos. Tabasco/Campeche	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-003 Proyectos de construcción de carreteras K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	1,238,928,889	0	0	0	0	0	4,891,855,230	0	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,599,711	0	2,086,524	2,086,524	0	0	15,718,599,711	2,086,524	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	0	0	0	0	922,157,263	0	0.00	0.00
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
648 Centro SCT Tamaulipas

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	111,428,156	111,327,177	0	0	148,081,814,885	111,327,177	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	2,097,437	2,097,437	0	0	922,157,263	2,097,437	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
649 Centro SCT Tlaxcala

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	31,052,151,478	0	20,495,766	15,623,867	0	0	148,081,814,885	15,623,867	0.00	0.00
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	15,718,589,711	0	0	0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución	K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	922,157,263	0	727,359	727,359	0	0	922,157,263	727,359	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
650 Centro SCT Veracruz

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096500018	Ozuluama-Tampico	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		15,718,590				2,366,359,406	0	0	2,429,000,069	2,366,359,406	0.00	69.45
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	14,800,000	13,651,502							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	200,000	0							
13096500015	Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jaltipan Acayucan. Primera Etapa	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		994,500,000				2,159,385,939	0	0	3,153,885,940	2,159,385,939	0.00	73.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
20096500001	Cámino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilimatlán	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		2,500,000				272,197,694	0	0	274,697,694	272,197,694	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0							
20096500002	Camino Minatitlan - Hidalgotitlán	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		130,000,000				387,226,566	0	0	467,718,307	387,226,566	0.00	99.00
					K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	100,000,000	49,150,209							
21092100008	Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		744,608,710				44,731,080	0	0	1,179,990,433	44,731,080	0.00	32.08
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		31,052,151,478				220,653,528	0	0	148,081,814,885	220,653,528	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	226,602,697	220,653,528							
22092100014	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores, afectados por Lluvia severa, inundación fluvial y pluvial en Veracruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		242,345,500				52,306,059	0	0	322,845,313	52,306,059	0.00	80.20
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	6,721,564	0							
22092110008	OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		572,190,250				95,374,297	0	0	670,439,593	95,374,297	0.00	13.90
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
651 Centro SCT Yucatán

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		31,052,151,478				39,048,988	0	0	148,081,814,885	39,048,988	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	40,001,474	39,048,988							
22092100001	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		807,631,114				24,625,143	0	0	1,479,008,725	24,625,143	0.00	29.54
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
2209210001	OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		192,095,384				34,480,561	0	0	479,852,654	34,480,561	0.00	58.30
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
22096510001	ENTRONQUE A DESNIVEL CONKAL	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		112,343,853				0	0	0	112,343,853	0	0.00	0.00
					K-003 Proyectos de construcción de carreteras		0	0	0							
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		15,718,589,711				15,007,736	0	0	15,718,589,711	15,007,736	0.00	0.98
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	15,007,736	15,007,736							
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		922,157,263				0	0	0	922,157,263	0	0.00	0.00
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
652 Centro SCT Zacatecas

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21092110011	Programa Plurianual de Conservación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		31,052,151,478				31,761,475	0	0	148,081,814,885	31,761,475	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	32,931,896	31,761,475							
23092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		15,718,589,711				0	0	0	15,718,589,711	0	0.00	0.98
					K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	0	0							
23092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación / Ejecución		922,157,263				2,647,586	0	0	922,157,263	2,647,586	0.00	0.00
					K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras		0	2,647,586	2,647,586							
24092100001	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		240,000,000				0	0	0	240,000,000	0	0.00	0.00
					K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía		0	0	0							

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
712 Dirección General de Recursos Materiales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23097120001	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA PARA EL RESCATE DE LA OBRA ARTÍSTICA DEL CENTRO SCOP, ASÍ COMO LA DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		61,365,693				617,151,970	0	0	637,672,099	617,151,970	0.00	99.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	42,708,836	40,845,564							
23097120002	Contrucción del Parque del Muralismo Mexicano, así como la restitución de la obra artística del Centro SCOP	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		1,152,968,304				0	0	0	1,965,418,149	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
A00 Instituto Mexicano del Transporte

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109A000003	Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología	239,279,822	0	0	0	236,677,448	0	0	1,003,747,701	236,677,448	0.00	97.00
2209A000001	Adquisición y puesta en operación del sistema de video vigilancia perimetral e iluminación del IMT	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	11,879,622	0	0	0	0	0	0	11,879,622	0	0.00	0.00
2309A000001	Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de la Investigación del IMT 2023	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	7,789,879	0	0	0	0	0	0	7,789,879	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
E00 Agencia Federal de Aviación Civil

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2309E000001	" MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL"	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		72,184,236				0	0	0	510,162,226	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2309E000002	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		10,943,501				0	0	0	62,006,716	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2309E000003	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA SEDE FORÁNEA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DE AVIACIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL	Jal.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		31,370,847				0	0	0	170,213,987	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)
418 Dirección General @prende.mx

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23114180001	Adquisición de herramientas mayores	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		4,236,101				0	0	0	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
23114180002	Adquisición de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS).	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		29,416,817				0	0	0	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
23114180003	Adquisición de Herramientas del Taller de Escenografía	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		934,895				0	0	0	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
23114180004	Acondicionamiento de estudio para uso de Realidad Virtual	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		7,720,537				0	0	0	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)

Página: 1 de 1

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2216100001	Equipamiento para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	177,165,856	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2216100002	Equipamiento para aulas y laboratorios de planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	7,993,142	0	0	0	0	0	7,993,142	0	0.00	0.00
2316100001	Equipamiento informático para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	196,811,821	0	0	0	0	0	196,811,821	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)

Página: 1 de 1

611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
22116110001	Equipamiento para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		157,182,837			0	0	0	157,182,837	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)

Página: 1 de 1

613 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
22116130001	EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		52,395,299			0	0	0	52,395,299	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)
616 Dirección General del Bachillerato

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22116160001	Equipamiento para planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		79,740,332				0	0	0	79,740,332	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							
22116160002	Equipamiento informático para planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		70,623,091				0	0	0	70,623,091	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)

Página: 1 de 1

617 Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2116170001	Equipamiento para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (DGBTED)	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución	E-068 Educación Física de Excelencia	20,155,269	0	0	0	3,535,367	0	0	23,529,013	3,535,367	0.00	95.00
2216170001	Equipamiento deportivo para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-068 Educación Física de Excelencia	18,564,907	0	12,477,270	1,372,735	13,209,185	0	0	30,401,357	13,209,185	2.00	98.00
2216170002	Equipamiento médico y de laboratorio para planteles de la DGBTED	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución	E-068 Educación Física de Excelencia	15,299,236	0	5,903,143	0	4,709,962	0	0	20,009,198	4,709,962	0.00	98.00
2316170001	Equipamiento para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución	E-068 Educación Física de Excelencia	13,170,535	0	1,558,006	0	0	0	0	13,170,535	0	0.00	99.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)

Página: 1 de 1

712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23117120001	Museo Vivo del Muralismo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		146,706,837				0	0	0	303,892,734	0	100.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		140,000,000	140,000,000	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)
B00 Instituto Politécnico Nacional

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2211B000007	Equipamiento y modernización de la infraestructura de procesamiento del Centro de Datos II, Nodo UPIICSA del IPN	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	61,040,584	58,250,058	58,250,058	0	0	0	61,040,584	0	100.00	0.00
2211B000008	Equipamiento de bienes de TIC 's y mobiliario para el edificio de laboratorios y posgrado del Centro Mexicano para la Producción más Limpia del IPN	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	16,465,756	15,713,009	15,713,009	0	0	0	16,465,756	0	100.00	0.00
2411B000001	Adquisición de equipamiento para los laboratorios de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	88,497,117	0	87,891,059	0	0	0	88,497,117	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)
B01 XE-IPN Canal 11

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1911B010005	FT Electromecánica	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		31,604,844				0	0	0	31,604,844	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
1911B010007	Terreno SLP	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,827,790				0	0	0	3,827,790	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111B010001	Canal 11.3	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		98,005,302				0	0	0	98,005,302	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2111B010003	Sistema Teleprompter	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,350,999				0	0	0	1,350,999	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2111B010005	Transmisión Diferida	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,912,761				0	0	0	1,912,761	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2111B010006	NR C11 Centro	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		210,414,031				0	0	0	210,414,031	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111B010007	NR C11 Norte	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		216,234,472				0	0	0	216,234,472	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111B010008	NR C11 Sur	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		95,098,902				0	0	0	95,098,902	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111B010009	SS Incendios	CDMX.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		1,464,741				0	0	0	1,464,741	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2111B010010	Mobiliario C11	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		170,038				0	0	0	170,038	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0							
2211B010001	Monitores Videowall	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		215,500				0	0	0	215,500	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)
B01 XE-IPN Canal 11

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2211B010002	Digitalización Acervos	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		29,511,611			0		0	29,511,611	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2211B010004	Adquisición Equipo Técnico Canal Once 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		90,600,628			0		0	90,600,628	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2211B010005	Infraestructura de TIC para Postproducción	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		61,908,000			0		0	61,908,000	0	53.30	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2211B010007	Adquisición Soportes Camara	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,424,917			0		0	2,424,917	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2211B010008	Adquisición Equipo Grabación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,417,309			0		0	1,417,309	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2211B010009	Adquisición Grúa Cámara	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,502,622			0		0	1,502,622	0	100.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	1,502,622	0						
2211B010010	Adquisición Sistemas Portátiles	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		22,269,171			0		0	22,269,171	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2311B010001	Adquisición Cámaras Estudio	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		58,566,330			0		0	58,566,330	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2311B010002	Adquisición Equipo Técnico CO 2022	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		42,487,513			0		0	42,487,513	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						
2311B010003	Adquisición UM equipada	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		48,025,113			0		0	48,025,113	0	0.00	0.00
					E-013 Producción y transmisión de materiales educativos		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)
B01 XE-IPN Canal 11

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
231B010004	Adquisición Equipo Técnico Canal Once 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-013 Producción y transmisión de materiales educativos	37,687,037	0	0	0	0	0	0	37,687,037	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública (Sector Central)
M00 Tecnológico Nacional de México

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2211M000011	Equipos de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona norte	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		148,794,288				0	0	0	148,794,288	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2311M000001	Mobiliario y equipo escolar para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		49,620,460				0	0	0	49,620,460	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
2411M000001	Mobiliario y equipo administrativo para las actividades académicas en los planteles federales del TecNM	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		85,000,000				0	0	0	85,000,000	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							

12 Salud (Sector Central)

Página: 1 de 1

160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23121600001	ADQUISICIÓN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					148,333,276	0	148,333,276	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud (Sector Central)

Página: 1 de 1

512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06125120002	Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		14,492,085				95,518,964	0	0	289,841,699	95,518,964	3.96	90.43
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		13,829,566	2,712,201	936,647							
06125120003	Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		37,402,787				246,718,104	0	0	748,055,741	246,718,104	3.84	90.72
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		35,692,884	7,115,359	2,385,436							
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		31,425,503				200,394,202	0	0	628,510,077	200,394,202	3.12	92.20
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		29,988,857	6,041,586	2,043,490							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud (Sector Central)
514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2012NBD0001	Rehabilitación del HGMEI Auditorio y Torre de Gobierno, 2020-2021	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Ejecución	S-281 Programa Nacional de Reconstrucción	16,607,579	0	1,507,871	0	47,835,707	0	0	64,443,287	47,835,707	0.00	67.05
21123160001	Mantenimiento, Rehabilitación y comisionamiento del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 del INDRÉ	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	110,479,952	0	109,318,323	3,182,698	35,771,582	0	0	143,068,836	35,771,582	0.00	63.82
21125140006	Reforzamiento Estructural y Rehabilitación de los Edificios A-1 Auditorio, B, B-1 y C, dañados por el sismo del 19/09/2017	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	S-281 Programa Nacional de Reconstrucción	37,544,467	0	9,542,720	7,622,014	58,041,909	0	0	87,964,363	58,041,909	0.00	94.66
21125140007	Construcción por sustitución del Centro de Salud Mapastepec dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	S-281 Programa Nacional de Reconstrucción	259,374	0	259,374	0	15,963,063	0	0	16,222,437	15,963,063	0.00	100.00
21125140008	Construcción por sustitución del Centro de Salud Pesquería La Gloria dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	S-281 Programa Nacional de Reconstrucción	169,493	0	169,493	0	7,315,056	0	0	7,484,548	7,315,056	0.00	100.00
22125140002	Huracán Nora Categoría 1 Nayarit	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud K-027 Mantenimiento de infraestructura	18,360,000	0	0	0	0	0	0	18,360,000	0	0.00	0.00
22125140004	Desastre Natural por sismo en junio 2020 en Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	4,804,800	0	0	0	0	0	0	4,804,800	0	0.00	0.00
22125140006	Reubicación del Centro de Salud Santa María Jicaltepec, dañado por el sismo del 19/09/2017, Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, 2022	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución/ Operación	S-281 Programa Nacional de Reconstrucción	8,436,865	0	705,416	702,451	702,451	0	0	8,436,865	702,451	0.00	10.94
22125140013	Construcción y equipamiento de Laboratorios Biológicos y Bioterio BSL2	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	201,376,952	0	0	0	0	0	0	530,702,039	0	0.00	0.00
23125140001	Rehabilitación de los centros de salud dañados por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 10 municipios del Estado de Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	3,461,940	0	0	0	0	0	0	3,461,940	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud (Sector Central)

Página: 2 de 2

514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
23125140002	Rehabilitación de los centros de salud por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 5 municipios del Estado de Michoacán	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		11,809,879				0	0	0	11,809,879	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
23125140004	Proyecto Integral de Restauración y Adecuación, para el establecimiento del Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		125,776,799				269,157,366	0	0	356,190,734	269,157,366	31.73	80.84
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		109,603,235	112,610,627	38,743,431							
24125140001	Rehabilitación y ampliación del Laboratorio de Microbiología Farmacéutica de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, CCAAYAC	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		47,837,312				0	0	0	47,837,312	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	47,837,312	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud (Sector Central)

Página: 1 de 1

611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112M7B0004	Construcción y equipamiento de una farmacia para el otorgamiento de medicamentos que contribuyan a la atención ambulatoria.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,560,300				0	3,289,934	36,156,389	44,789,105	36,156,389	0.00	80.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
22126110002	Sustitución del Hospital General Agustín O'Horán en la Ciudad de Mérida, Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0				0	1,562,958,468	0	3,871,157,630	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud (Sector Central)

Página: 1 de 1

100 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23121000001	Sustitución de Equipamiento para Laboratorio de Serología de la Dirección Técnica y de Investigación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		5,670,957				5,506,495	0	0	5,670,957	5,506,495	100.00	100.00
					P-013 Asistencia social y protección del paciente		0	5,506,495	5,506,495							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud (Sector Central)

Página: 1 de 1

S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		20,977,868				204,411,353	0	0	419,557,360	204,411,353	5.04	95.03
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		20,018,846	3,673,257	983,739							
2312S000001	Adquisición de Equipo de Laboratorio para la CCAVAC para el cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio emitidas por OMS y FDA.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		32,038,736				0	0	0	32,038,736	0	0.00	0.00
					G-004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		0	32,038,736	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)

Página: 1 de 1

113 Estado Mayor General de la Armada

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23131130001	Adquisición de Aeronaves Versión Transporte, Exploración, Búsqueda y Rescate	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,350,635,089				0	0	0	4,502,116,963	0	0.00	0.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)
121 Unidad de Policía Naval

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
24131210001	Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 3	Mich., Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	109,496,661	0	93,479,338	0	0	0	0	109,496,661	0	0.00	0.00
24131210002	Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 1	BC., Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	147,928,431	0	95,946,611	0	0	0	0	147,928,431	0	0.00	0.00
24131210003	Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 2	Col., Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	147,840,427	0	90,474,540	0	0	0	0	147,840,427	0	0.00	0.00
24131210004	Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 4	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	93,426,657	0	83,276,543	0	0	0	0	93,426,657	0	0.00	0.00
24131210005	Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 5	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	119,968,493	0	116,361,474	0	0	0	0	119,968,493	0	0.00	0.00
24131210006	Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 6	Camp., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	115,201,027	0	120,948,947	0	0	0	0	115,201,027	0	0.00	0.00
24131210007	Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en Región 7	Q. Roo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	147,399,826	0	93,181,244	0	0	0	0	147,399,826	0	0.00	0.00
24131210008	Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 8	Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	104,781,981	0	99,617,361	0	0	0	0	104,781,981	0	0.00	0.00



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)

Página: 1 de 2

211 Dirección General de Construcciones Navales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
16132110005	Adquisición de Activos para Operaciones Navales	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		2,047,588,770				6,083,941,741	0	0	26,346,501,007	6,083,941,741	0.00	99.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		1,403,911,338	1,276,768,263	584,515,259							
18132110001	Construcción de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento	NDC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,170,126,615				0	0	0	4,680,506,459	0	0.00	0.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							
21132110001	CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		197,936,844				2,556,707,935	0	0	2,785,170,747	2,556,707,935	0.00	69.57
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							
23132110001	Adquisición de Embarcaciones tipo Patrulla de Alta Velocidad	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		450,159,614				0	0	0	1,125,399,035	0	0.00	0.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							
24132110001	Construcción de un Buque Recreativo	Col.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		29,570,230				23,050,346	0	0	29,570,230	23,050,346	0.00	0.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	25,000,000	23,050,346							
24132110002	Adquisición de 02 Grúas telescópicas para el Astillero de Marina No. 20 en Salina Cruz, Oax.	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		33,926,686				0	0	0	33,926,686	0	0.00	0.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	20,890,462	0							
24132110003	Adquisición de grúas hidráulicas para el Astillero de Marina número Uno en Tampico, Tamaulipas.	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		36,188,686				0	0	0	36,188,686	0	0.00	0.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	28,188,000	0							
24132110004	Construcción de Buques Logísticos.	CDMX.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		627,405,859				0	0	0	2,091,352,864	0	0.00	0.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	281,460,000	0							



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)

Página: 1 de 3

216 Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	202,620,788	112,776,877	190,911,886	55,597,265	1,685,238,257	0	0	2,983,720,097	1,685,238,257	0.00	100.00
10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	294,292,638	163,800,592	212,808,658	92,539,393	2,309,553,279	0	0	4,163,915,636	2,309,553,279	0.00	100.00
12132160002	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	179,202,256	115,326,579	115,326,579	103,783,443	1,486,010,474	0	0	2,575,407,609	1,486,010,474	0.00	100.00
14132160011	Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	589,690,697	379,496,524	379,496,524	363,090,825	4,204,298,130	0	4,941,601	7,839,427,144	4,209,239,731	0.00	98.00
14132160016	Adquisición de activos para actividades sustantivas	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	196,183,492	126,282,915	126,282,915	116,615,419	1,474,839,049	0	0	2,707,877,943	1,474,839,049	0.00	99.00
14132160017	Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	60,207,088	43,052,910	43,052,910	36,881,061	531,189,422	0	0	916,612,900	531,189,422	0.00	100.00
14132160036	Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	71,222,881	50,936,384	50,936,384	43,761,772	629,514,352	0	0	1,088,787,960	629,514,352	0.00	100.00
14132160037	Adquisición de activos para operaciones de vigilancia	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	218,643,080	140,715,775	140,715,775	131,759,602	1,802,161,986	0	0	3,191,991,002	1,802,161,986	0.00	99.00
21132160005	Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		50,490,995				26,504,785	0	0	76,995,780	26,504,785	0.00	33.30

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)

Página: 2 de 3

216 Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales		0	23,466,731	0							
21132160018	Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		2,562,756,708				4,260,525,831	0	0	6,134,165,424	4,260,525,831	0.00	55.78
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	2,472,014,220	689,117,115							
22132160002	Construcción y Equipamiento de las Instalaciones Navales en Dos Bocas, Paraiso y Chiltepec, Tabasco	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		6,466,813,966				235,369,646	0	0	6,656,816,660	235,369,646	0.00	3.24
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	186,475,398	47,366,678							
22132160006	Proyecto Integral para la Reparación de las Instalaciones Navales, dañadas por la ocurrencia de diversos fenómenos hidrometeorológicos 2	NDG.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		277,663,957				107,819,145	0	0	385,483,103	107,819,145	0.00	71.47
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
22132160007	Proyecto Integral para la Reparación de las Instalaciones Navales, dañadas por la ocurrencia de diversos fenómenos hidrometeorológicos 1	NDG.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		363,423,896				265,589,616	0	0	629,013,512	265,589,616	0.00	65.32
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
22132160011	Adquisición de Armamento Portátil y Semiportátil para Unidades de Infantería de Marina de la Octava Región Naval	Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		143,988,540				5,003,934	0	0	148,992,474	5,003,934	0.00	34.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							
22132160012	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marítimo para las Unidades y Establecimientos Navales de la Primera Región Naval	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		70,809,376				5,675,397	0	0	76,484,773	5,675,397	0.00	15.38
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							
22132160013	Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en la Sexta Zona Naval, en Puerto Peñasco, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		953,779,580				160,859,828	0	0	1,114,639,408	160,859,828	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	100,000,000	0							
24132160001	Adquisición de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Equipamiento de la Segunda Región Naval.	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		81,467,600				0	0	0	81,467,600	0	0.00	0.00
					A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales		0	39,357,959	0							



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)

Página: 1 de 1

218 Unidad de la Gubernatura del Archipiélago Islas Marías

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23132180001	Remodelación de Viviendas y Cobertizos	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		44,615,685				43,134,540	0	0	78,045,296	43,134,540	0.00	40.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	32,350,000	9,704,929							
23132180002	Rehabilitación de caminos y miradores en Isla María Madre, Nay.	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		29,123,240				46,125,181	0	0	66,568,140	46,125,181	0.00	53.40
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	28,950,000	8,680,281							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)
220 Dirección General de Obras y Dragado

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23132200001	Construcción y Equipamiento de la Fabrica de Vestuario y Equipo en las Instalaciones Logísticas de la SEMAR.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		332,082,630				164,748,919	0	0	436,832,163	164,748,919	0.00	26.96
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	200,000,000	59,999,386							
23132200002	Adquisición de Dragas Autopropulsadas, Estacionarias, Anfibias para efectuar Dragados en los Puertos Nacionales.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,298,400,221				0	0	0	3,709,714,917	0	0.00	0.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							
23132200004	Ampliación y Equipamiento de Instalaciones de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate, Vigilancia Marítima y Terrestre de Tampico	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		355,309,912				0	0	0	355,309,912	0	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	92,500,000	0							
23132200005	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Base Aeronaval de La Pesca	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		294,708,330				44,943,954	0	0	537,822,518	44,943,954	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	150,000,000	44,943,954							
24132200001	Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Puerto Libertad, Son.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		970,893,768				161,998,930	0	0	1,869,579,447	161,998,930	0.00	0.05
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	838,872,932	161,998,930							
24132200002	Construcción de un centro recreativo y ampliación del restaurante en Islas Marias, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		49,394,616				14,780,923	0	0	49,394,616	14,780,923	0.00	23.04
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	49,279,800	14,780,923							
24132200003	Construcción y Equipamiento de Instalaciones de la Base Aeronaval de Acapulco.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		243,408,396				0	0	0	486,816,792	0	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	200,000,000	0							
24132200004	Adquisición de Dragas Anfibias para el dragado del Sistema Lagunar del Estado de Michoacán	Mich.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		137,000,984				0	0	0	137,000,984	0	0.00	0.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	92,180,708	0							
24132200005	Adquisición maquinaria y equipo para la Unidad de Construcción Regional No. 8 en Acapulco, Gro.	Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		115,786,428				0	0	0	115,786,428	0	0.00	0.00
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	41,430,096	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)
220 Dirección General de Obras y Dragado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24132200006	Construcción y Equipamiento del Centro de Réplicas Tecnológicas de la Secretaría de Marina, en el Polígono Naval de Antón Lizardo	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	222,541,267	0	180,293,532	0	0	0	520,000,000	0	0.00	0.00
24132200007	Construcción y Equipamiento de Instalaciones de una Estación Naval Avanzada Tipo A en Tulum Q. Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión	K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	118,443,086	0	0	0	0	0	118,443,086	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)
311 Dirección General de Recursos Humanos

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20133110001	Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	395,188,226	0	154,899,840	44,964,143	606,550,228	0	0	956,774,311	606,550,228	0.00	45.63
21133110002	Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Hospital General Naval en Guaymas, Son.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	40,141,387	0	7,349,760	0	347,131,396	0	0	388,118,625	347,131,396	0.00	94.32
21133110003	Ampliación, Remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades, de Mazatlan, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	633,267,727	0	468,547,713	25,133,768	291,559,083	0	0	899,693,042	291,559,083	0.00	99.76
21133110004	Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Isla Mujeres, Q. Roo.	Q. Roo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	305,166,359	0	268,243,129	35,124,578	275,273,353	0	0	545,315,135	275,273,353	0.00	84.93
21133110007	Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Yukálpeten, Yuc.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	456,512,109	0	338,675,434	48,742,910	190,859,523	0	0	605,560,321	190,859,523	0.00	95.52
22133110001	Adquisición de mobiliario y equipo e instrumental médico, odontológico y de laboratorio.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-007 Administración y fomento de los servicios de salud	120,694,413	0	115,394,413	0	28,085,334	0	0	148,779,747	28,085,334	0.00	17.31
22133110002	Ampliación, Remodelación y Equipamiento de la Clínica Naval de San Blas	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución/ Operación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	250,757,902	0	7,349,760	0	6,054,631	0	0	256,812,533	6,054,631	0.00	3.54
22133110003	Construcción y Equipamiento de la Unidad Habitacional de Huatulco, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	185,502,352	0	0	0	0	0	0	185,502,352	0	0.00	0.00
22133110004	Construcción y equipamiento del Hospital Naval de Salina Cruz, Oax.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	960,522,776	0	114,699,520	0	9,557,378	0	0	970,080,154	9,557,378	0.00	1.78
22133110005	Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval en Chetumal, Quintana Roo.	Q. Roo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		841,418,684	0	0	0	0	0	0	841,418,684	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)
311 Dirección General de Recursos Humanos

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	9,799,680	0							
23133110001	Construcción y Equipamiento de una Unidad Habitacional en La Paz, BCS.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		297,205,023				104,767,287	0	0	401,972,310	104,767,287	0.00	27.03
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
23133110005	Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Hospital General Naval de Ensenada. B.C.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		94,513,498				146,444,578	0	0	251,699,395	146,444,578	0.00	21.96
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	66,116,750	5,085,841							
23133110006	Construcción y Equipamiento del Hospital Regional Naval de Tampico, Tamps.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		484,612,762				160,104,854	0	0	932,541,221	160,104,854	0.00	11.86
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	165,891,557	55,315,389							
23133110008	Sustitución de equipo médico, mobiliario administrativo y sistema eléctrico del Hospital General Naval de Tuxpan, Ver.	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		35,242,115				0	0	0	35,242,115	0	0.00	0.00
					A-007 Administración y fomento de los servicios de salud		0	2,449,920	0							
23133110009	Construcción y Equipamiento de la Torre Médica Naval de Alta Especialidad de Veracruz, Ver.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		569,780,567				51,000,000	0	0	621,484,248	51,000,000	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	155,899,840	51,000,000							
24133110001	Ampliación y Equipamiento de la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos y Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos del Centro Médico Naval.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		134,565,158				0	0	0	134,565,158	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	134,565,158	0							
24133110002	Adquisición de Equipo Médico Especializado para el área de auxiliares de diagnóstico del Centro Médico Naval.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		131,468,065				0	0	0	131,468,065	0	0.00	0.00
					A-007 Administración y fomento de los servicios de salud		0	131,393,898	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)

Página: 1 de 2

312 Dirección General de Administración y Finanzas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23133120001	Adquisición de Equipo Industrial, Equipo de Administración, Maquinaria y Herramientas para el Buque Escuela Velero ARM-Cuahtémoc	Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	76,737,141	0	16,405,379	129,264	610,500	0	0	77,218,377	610,500	0.00	20.83
23133120002	Adquisición de Maquinaria, Vehículos, Mobiliario y Equipo de Administración para impulsar el turismo de bajo impacto ambiental en Islas Marías.	Nay.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	103,144,040	0	61,713,945	0	46,431,667	0	0	149,575,707	46,431,667	0.00	58.99
23133120004	Adquisición de Vehículos para los Batallones de Infantería de Marina (BIM) Número 01, BIM-03 y BIM-05.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	82,652,927	0	80,042,582	0	61,416,722	0	0	144,069,649	61,416,722	0.00	39.15
23133120005	Adquisición de Vehículos para los Batallones de Infantería de Marina (BIM) Número 33, BIM-35 y BIM-43.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	86,932,392	0	83,474,528	0	57,496,505	0	0	144,428,897	57,496,505	0.00	36.65
23133120006	Adquisición de Vehículos para los Batallones de Infantería de Marina (BIM) Número 24, BIM-27 y BIM-36.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	85,505,904	0	81,758,555	0	58,803,244	0	0	144,309,148	58,803,244	0.00	37.49
23133120007	Adquisición de Vehículos y Equipo Industrial para la Dirección de Transportes	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	130,466,682	0	129,079,841	0	0	0	0	130,466,682	0	0.00	0.00
23133120008	Adquisición de Vehículos para los Batallones de Infantería de Marina (BIM) Número 20, BIM-30 y BIM-34.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	85,505,904	0	81,758,555	0	58,803,244	0	0	144,309,148	58,803,244	0.00	37.49
23133120009	Adquisición de Vehículos para los Batallones de Infantería de Marina (BIM) Número 42, BIM-44 y BIM-46	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	98,344,299	0	93,770,368	0	47,042,595	0	0	145,386,894	47,042,595	0.00	29.99



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina (Sector Central)
313 Universidad Naval

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23133130001	Construcción y Equipamiento del Complejo Deportivo del Polígono Naval de San Pablo Tepetlapa, Ciudad de México.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		233,682,976			0	0	0	233,682,976	0	0.00	0.00
					K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional		0	135,665,131	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)

Página: 1 de 1

115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
24161150001	Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento en el CREDES, Municipio de Pátzcuaro en el Estado de Michoacán de Ocampo.	Mich.	Programa Ambiental	Preinversión		13,881,087			0	0	0	13,881,087	0	0.00	0.00
					K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental		0	5,496,605	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)

Página: 1 de 1

512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13165120002	Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución/ Operación	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	228,710,152	218,254,458	218,254,458	110,709,388	2,350,686,682	0	0	4,145,921,771	2,350,686,682	5.85	45.59
23165120001	Adquisición de bienes inmuebles para la conservación de los ecosistemas y protección de la biodiversidad.	Sin.	Programa Ambiental	Preinversión	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	102,054,814	0	0	0	0	0	0	102,054,814	0	0.00	0.00
24165120001	Adquisición de un Sistema de Apoyo para la Seguridad Integral del Parque Viveros de Coyoacán, Ciudad de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	4,288,484	0	3,031,500	0	0	0	0	4,288,484	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)

Página: 1 de 1

612 Dirección General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23166120001	Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la zona norte de la región Olmeca del Estado de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	0	0	0	0	0	392,244,458	13,372,145	392,244,458	13,372,145	0.00	12.00
24166120001	Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Municipio de Chihuahua	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	0	0	0	0	0	74,334,218	0	1,415,948,723	0	0.00	0.00

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)

Página: 1 de 1

618 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
17167100001	Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto.	Cto.	Programa Ambiental	Ejecución/ Operación		77,796,540				235,160,973	0	94,188,399	473,474,819	329,349,372	0.00	99.50
					K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental		0	25,235,284	25,205,589							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 1 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	1,495,177,183	0	18,000,000	12,763,861	0	0	3,998,218,109	1,649,902,052	0.45	66.07
0616B000034	Adecuación de la Presa El Zapotillo y construcción de acueducto: Zapotillo-El Salto y El Salto-La Red-Calderon, para el AMG, Jalisco.	Gto, Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,958,427,203	1,900,000,000	1,900,000,000	1,262,092,144	0	1,013,175,922	19,282,167,004	16,679,414,223	9.85	48.05
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente.	CDMX, Hgo, Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1,185,999,965	289,338,210	320,902,581	168,722,885	0	31,342,630,206	54,510,375,416	38,390,911,807	0.54	67.08
0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	6,500,087,456	7,326,100,000	7,326,100,000	2,417,498,309	499,912,544	0	23,000,022,529	18,088,331,751	16.07	87.83
1416B000002	Construcción del Canal Centenario, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	7,093,646,637	5,000,000,000	4,338,751,923	4,318,377,023	0	0	23,170,931,921	19,089,181,705	0.43	99.36
1416B000025	PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	12,922,833	0	0	0	0	0	49,740,789	25,504,204	0.00	42.76
1416B000146	Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB).	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	198,235,385	0	15,000,000	0	0	0	24,405,620,278	3,756,464,702	0.00	14.26
1516B000071	Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	9,364,801,911	0	67,591,477	51,479,298	236,054,665	0	12,100,868,027	2,405,707,711	0.00	32.28
1616B000004	Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte)	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,548,091,975	0	52,004,220	41,373,455	61,206,982	0	3,282,288,334	722,816,329	0.00	45.02

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 2 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1616B000007	Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,336,666,261				739,320,810	99,071,587	0	3,132,324,551	739,320,810	0.00	37.83
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	60,379,347	31,843,646							
1616B000075	Rehabilitación de socavación en km 0+000 del canal de interconexión de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla.	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		23,653,049				704,876	0	0	24,357,924	704,876	0.00	0.03
					K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza		0	0	0							
1616B000093	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,235,439,764				2,337,590,870	618,266,162	0	7,847,278,054	2,337,590,870	0.00	22.16
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	137,820,584	102,515,021							
1716B000005	CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		10,086,090				4,923,053	0	0	28,223,811	4,923,053	0.00	17.15
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1716B000070	Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		710,429,592				0	904,305,564	0	10,130,458,245	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		500,000,000	0	0							
1816B000008	Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Rio, Estado de Durango.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,815,691				330,115	0	0	7,440,291	330,115	0.00	4.44
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000016	Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		47,188,729				3,143,410	0	0	50,332,139	3,143,410	0.00	5.69
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
1916B000020	Estudio de Factibilidad de la conducción y Zona de Riego ALTO ITURBE, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	Hgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		871,054				4,004,784	0	0	4,875,838	4,004,784	0.00	78.38
					K-028 Estudios de preinversión		0	799,984	0							
1916B000022	Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		202,204,979				272,523,192	0	0	986,100,596	272,523,192	0.00	26.83
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 3 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1916B000023	Rehabilitación del DTT 026 Valle de ucum	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		19,865,783				8,601,522	0	0	158,528,160	8,601,522	0.00	5.43
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000041	Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		8,577,339				16,631,246	0	0	71,117,033	16,631,246	0.00	23.20
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000042	Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		23,262,176				16,791,496	0	0	77,437,498	16,791,496	0.00	22.77
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000043	Rehabilitación del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,804,633				13,342,161	0	0	90,338,571	13,342,161	0.00	12.68
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000045	Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego,	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,697,900,517				5,210,220,230	0	0	7,027,606,734	5,210,220,230	12.26	92.25
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		2,697,900,517	2,697,900,517	1,114,670,031							
1916B000046	Rehabilitación del DTT 027 Frailesca	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		35,100,891				16,744,393	0	0	154,182,129	16,744,393	0.00	34.58
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000047	Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijapan	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		13,784,174				22,162,369	0	0	105,037,088	22,162,369	0.00	80.13
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
1916B000058	Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Rio Tijuana.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		29,702,066				0	0	99,090,323	365,322,591	99,090,323	0.00	20.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
1916B000061	Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		3,024,729				0	0	0	8,324,043	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 4 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
2016B000002	Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		29,817,842				23,025,710	0	0	82,661,395	23,025,710	0.00	21.12	
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	3,000,000	0								
2016B000016	Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		19,562,437				16,222,157	0	0	161,889,493	16,222,157	0.00	26.39	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
2016B000017	Rehabilitación del DTT 025 Río Verde	Camp.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		7,615,814				12,605,907	0	0	117,041,914	12,605,907	0.00	17.42	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
2016B000029	Obras faltantes del proyecto hidrogrícola de Ajacuba, Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		54,732,574				10,497,790	0	0	126,284,703	10,497,790	0.00	8.59	
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0								
2016B000037	Construcción y Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		670,571,008				600,000,000	0	0	670,571,008	600,000,000	94.00	89.00	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	621,910,000	600,000,000								
2016B000042	Modernización del Acueducto Río Colorado Tijuana	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		521,949,386				264,007,910	0	0	1,044,121,282	264,007,910	40.71	25.48	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		425,000,000	415,316,880	74,029,975								
2016B000046	Rehabilitación y Modernización del abastecimiento a Calakmul	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		32,207,664				1,841,893,337	0	0	1,877,290,833	1,841,893,337	0.57	72.69	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	8,486,088	4,391,093								
2016B000052	Diagnóstico de la infraestructura del DIM Lázaro Cárenas	Mich.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,095,812				0	0	0	2,357,788	0	0.00	0.00	
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0								
2016B000055	Programa de conservación de la infraestructura hidrogrícola a cargo de Conagua	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		632,790,628				447,782,867	0	0	3,163,953,140	447,782,867	0.00	14.07	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 5 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2016B000058	Estudio Geohidrológico del acuífero Valles Centrales en el estado de Oaxaca.	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		5,657,721				4,371,470	0	0	10,029,191	4,371,470	0.00	43.57
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	3,800,000	0							
2016B000060	Proyecto Ecológico Lago de Texcoco	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,935,438,556				3,862,032,342	0	0	20,206,626,977	3,862,032,342	14.83	17.45
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		3,000,000,000	3,000,000,000	755,997,617							
2016B000062	Rehabilitación del DTT 016 Sanes Huasteca	Chis., Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		39,010,066				8,332,933	0	0	82,715,934	8,332,933	0.00	10.01
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2016B000066	Agua Saludable para la Laguna	Coah., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		6,194,172,252				10,394,573,129	0	0	17,049,812,731	10,394,573,129	34.67	58.68
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		5,911,000,000	5,911,000,000	2,480,864,238							
2116B000002	Programa de Estudios Especializados a Presas de Almacenamiento, Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		62,053,365				46,762,747	0	0	294,976,202	46,762,747	0.00	15.82
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2116B000007	Mantenimiento ríos Atoyac y Salado, Oaxaca	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		32,970,091				0	0	0	32,970,091	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000008	Programa de adquisición de equipos para el Laboratorio Nacional de Referencia y la Red Nacional de Laboratorios de Conagua.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		68,339,569				0	0	0	143,318,882	0	0.03	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	4,000,000	0							
2116B000009	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Nolasca (Las Cruces), municipio de Tumbiscatío, Michoacán.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		795,852,714				0	0	0	1,699,496,492	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2116B000010	Margen derecha Río Santiago, Rehabilitación y Modernización	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		65,560,036				0	0	0	655,600,364	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 6 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2116B000013	Delimitación y demarcación de zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional.	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		164,502,311				1,175,102	0	0	274,421,487	1,175,102	1.23	0.43
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	6,900,000	1,175,102							
2116B000014	Rehabilitación del DTT 023 Isla Rodríguez Clara	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		7,881,343				0	0	0	33,114,333	0	0.00	14.35
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2116B000016	Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		130,074,733				0	0	0	266,104,987	0	0.00	3.05
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2116B000018	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		108,358,299				60,852,107	0	0	339,486,352	60,852,107	0.00	12.60
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	16,881	16,881							
2116B000021	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Michoacán.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		59,330,031				32,397,979	0	0	252,041,609	32,397,979	0.00	12.64
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000022	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		128,094,019				29,896,628	0	0	178,827,779	29,896,628	0.00	16.44
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2116B000030	Proyecto de las Obras para la Captación, la Conducción y Evacuación de los Ecurrimientos Pluviales de la Ciudad de Tuxtla Cutiérrez, Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		84,848,474				0	69,421,479	0	462,809,857	0	0.00	0.00
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2116B000031	Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León	NL.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		30,834,106				0	0	0	149,975,459	0	0.00	0.00
					K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza		0	0	0							
2116B000032	Acueducto Yaqui	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,042,824,169				1,715,783,759	50,000,000	0	2,606,612,063	1,715,783,759	25.53	68.11

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 8 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2116B000045	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	5,459,893	0	0	0	1,210,898	0	0	2,162,969,494	1,210,898	0.00	0.06
2116B000046	Reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal para la atención de daños suscitados el año 2018 en 8 municipios del estado de Nayarit	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	33,515,187	0	0	0	42,236,866	0	0	142,840,017	42,236,866	0.00	29.44
2116B000055	Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos.	BCS, SLP, Zac.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	4,087,879	0	0	0	0	0	0	8,175,758	0	0.00	0.00
2116B000056	Adquisición de Equipo para proyecto de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores biológicos de la calidad del agua	Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Chis, CDMX, Dgo, Gto, Hgo, Mex, Mich, Mor, NL, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	8,258,204	0	0	0	0	0	0	16,516,408	0	0.00	0.00
2116B000062	Programa Nacional de Manejo de la Recarga de Aguas Subterráneas	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	28,518,497	0	0	0	0	0	0	85,555,491	0	0.00	0.00
2216B000003	Rehabilitación del DTT 012 La Chontalpa	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	262,089,341	0	0	0	0	0	0	1,317,996,328	0	0.00	0.00
2216B000005	Modernización y rehabilitación de la Unidad de Riego Productores de Riego El Espinal de Pilcaya A.C., del municipio de Pilcaya, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	7,761,484	0	0	0	0	0	0	15,522,968	0	0.00	0.00
2216B000006	Rehabilitación del sistema de drenaje Unidad de Riego Canal Bajo Tepetitlan	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	7,661,241	0	0	0	0	0	0	15,311,127	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 9 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2216B000008	Intervención arquitectónica a determinadas áreas del Edificio Histórico, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	22,480,849	0	40,250	40,250	10,119,936	0	0	54,996,986	10,119,936	0.00	15.77
2216B000009	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 3 municipios del estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	49,143,085	0	0	0	85,875,445	0	0	302,515,758	85,875,445	0.00	27.98
2216B000010	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 5 municipios del estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	17,507,890	0	0	0	68,300,562	0	0	286,423,729	68,300,562	0.00	23.79
2216B000011	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre de 2020, en 8 municipios del estado de Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	64,559,597	0	0	0	134,170,743	0	0	521,206,973	134,170,743	0.00	18.68
2216B000012	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Nora 2021)	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	68,495,681	0	0	0	34,998,906	0	0	351,843,137	34,998,906	0.00	9.63
2216B000014	Acueducto Concordia	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	52,395,299	50,000,000	61,763,158	52,111,771	405,849,122	0	0	452,229,704	405,849,122	11.06	84.32
2216B000015	Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejido Balancán, Municipio de Balancán, Tabasco.	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	2,848,891	0	0	0	0	0	0	5,697,783	0	0.00	0.00
2216B000016	Obras de protección Paso Largo, Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	196,034,800	0	0	0	611,093,424	0	0	808,771,031	611,093,424	0.00	79.20
2216B000017	Adquisición y suministro de estaciones e instrumental automático	Coah., Hgo., Jal., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	60,877,305	0	0	0	0	0	0	121,754,609	0	0.00	0.00
2216B000020	Proyecto de Saneamiento del Rio de la Sabana.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		17,577,037	0	0	0	0	0	0	127,417,018	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 10 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2216B000021	Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos San Juan, Vicente Guerrero Y Jahuactal, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco.	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		4,748,155				0	0	0	9,496,310	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2216B000022	Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Emiliano Zapata y Hacienda Chable, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco.	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		1,749,318				0	0	0	3,498,636	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2216B000026	Estudios de Preinversión para incorporar al riego superficie de los ejidos Playa Larga, Amatlán y El Caoba, Mpio. Jonuta, Tabasco.	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		2,748,930				0	0	0	5,497,861	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2216B000029	Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, Estado de Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,301,290,271				1,838,245,018	1,708,639,727	0	10,390,322,972	1,838,245,018	48.14	19.89
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		5,000,000,000	4,025,000,000	1,123,311,173							
2216B000031	Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro	Ver.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		16,829,078				0	0	0	16,829,078	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2216B000033	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Jalisco (2021).	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		154,726,486				0	0	0	170,514,903	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000034	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Michoacán (2021).	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		24,835,007				7,203,666	0	0	213,912,627	7,203,666	0.00	3.27
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000036	Mantenimiento del río Huehuetán y rehabilitación de estructuras en el municipio de Huehuetán, Chiapas.	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		60,094,434				0	0	0	60,094,434	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000037	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Hidalgo (2021).	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		47,323,453				33,418,591	0	0	228,112,061	33,418,591	0.00	14.17
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 11 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2216B000038	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en julio del 2020, en el estado de Nuevo León.	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	39,267,848	0	0	0	63,557,811	0	0	344,205,345	63,557,811	0.00	18.09
2216B000039	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Colima (2021).	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	49,609,661	0	0	0	81,314,147	0	0	130,923,809	81,314,147	0.00	62.12
2216B000042	Estudio para control de inundaciones en el río Marabasco	Col., Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	19,611,045	0	0	0	0	0	0	19,611,045	0	0.00	0.00
2216B000043	Mantenimiento Calimaya, Edo. Méx.	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	10,603,419	0	0	0	0	0	0	10,603,419	0	0.00	0.00
2216B000045	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Sinaloa (2021).	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	37,083,572	0	0	0	0	0	0	370,835,745	0	0.00	0.00
2216B000047	Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica federal en el estado de Baja California Sur (2021).	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	62,321,181	0	0	0	0	0	0	64,645,056	0	0.00	0.00
2216B000048	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el mes de octubre 2020, en el estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	4,431,095	0	0	0	7,958,685	0	0	59,958,270	7,958,685	0.00	13.70
2216B000049	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en agosto del 2020, en el estado de Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	103,328,743	0	0	0	0	0	0	113,427,330	0	0.00	0.00
2216B000051	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Veracruz (2021).	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	148,985,758	0	0	0	0	0	0	160,904,618	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 12 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2216B000053	Rehabilitación del DTT 011 Margaritas Comitán	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		16,023,699				0	0	0	67,703,078	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2216B000054	Acueducto el Cuchillo II	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,115,147,586				7,428,043,284	913,765,839	0	16,066,712,342	7,428,043,284	0.00	53.61
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	1,300,000,000	621,413,213							
2216B000055	Rehabilitación de la presa internacional La Amistad, Coahuila.	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		188,686,241				0	431,600,000	188,623,077	2,752,134,898	188,623,077	7.83	7.79
					K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza		188,686,241	0	0							
2216B000057	Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Acueducto D.L.M. Lázaro Cárdenas, Michoacán. 2023	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,896,160				10,225,709	0	0	17,121,869	10,225,709	0.00	41.15
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2216B000060	Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		131,931,363				22,920,395	0	0	156,137,991	22,920,395	0.00	11.64
					K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza		0	0	0							
2216B000062	Programa de mantenimiento de medidores en fuentes de abastecimiento.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		8,991,621				0	0	0	11,515,863	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2216B000065	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en mayo del 2021 en el estado de Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		14,919,072				0	0	0	16,576,745	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000066	Construcción de la protección marginal derecha del río Samaria a la altura de la localidad Colima, en el municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		28,597,366				0	0	0	28,597,366	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2216B000067	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada el 29 de octubre de 2020 en el estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		29,664,690				2,100,664	0	0	31,761,987	2,100,664	0.00	6.81
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 13 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2216B000068	Construcción de la infraestructura de las unidades de riego en el municipio de San Salvador, Estado de Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	6,269,656	0	0	0	0	0	30,951,372	0	0.00	0.00
2216B000070	Construcción del Centro Regional Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Península de Baja California, sede: Mexicali, B. C.	BC.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	30,028,355	0	0	0	0	0	30,028,355	0	0.00	0.00
2216B000081	Equipo de alerta sísmica.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	379,828	0	0	0	0	0	379,828	0	0.00	0.00
2316B000001	Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones del Dren 2A, en Ciudad Juárez.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	269,178,043	0	0	0	41,078,001	0	460,000,014	0	0.00	0.00
2316B000004	Proyecto de Saneamiento de la Bahía Laguna de Tres Palos	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	9,651,843	0	0	0	0	0	32,172,809	0	0.00	0.00
2316B000007	Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Realito", municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato	Gto., SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	210,573,931	0	121,800,000	15,815,828	43,527,971	0	238,286,074	43,527,971	31.32	20.95
2316B000008	Estudio río Apatlaco, Emiliano Zapata, Morelos	Mor.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	1,676,650	0	0	0	0	0	1,676,650	0	0.00	0.00
2316B000012	Adquisición de juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	16,783,034	0	0	0	0	0	16,783,034	0	0.00	0.00
2316B000013	Adquisición de Equipo de Aire acondicionado para el Edificio Sede de la Dirección Local Guanajuato	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	5,836,851	0	0	0	0	0	5,836,851	0	0.00	0.00
2316B000014	Proyecto de Saneamiento de la Bahía de Santa Lucía.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0	0	0	0	167,950,000	0	307,699,267	0	0.00	0.00

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	0	0							
2316B000015	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre del 2022 en el estado de Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		236,123,833				25,530,326	0	0	336,525,190	25,530,326	0.00	7.25
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000016	Estudios para el aprovechamiento de las aguas del dren El Morillo	Tamps.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		4,679,948				0	0	0	12,338,045	0	0.00	0.00
					K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional		0	0	0							
2316B000017	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en mayo del 2022 en el estado de Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		12,895,989				0	0	0	164,423,865	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000018	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en junio del 2022 en el estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		3,008,093				0	0	0	3,008,093	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000019	Programa de Rehabilitación y Mejoramiento para 6 Plantas Potabilizadoras en el Estado de Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		11,106,596				4,405,065	0	0	15,459,781	4,405,065	0.00	21.73
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		0	9,696,588	3,270,219							
2316B000020	Rehabilitación, modernización y equipamiento del Centro Regional de Atención de Emergencias, Municipio de Talnepanitla de Baz, México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión		40,445,077				0	0	0	40,445,077	0	0.00	0.00
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		0	0	0							
2316B000021	Actualización de estudios de factibilidad de la presa Tuquison, en la cuenca del río Mátape, estado de Sonora	Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		1,754,342				0	0	0	1,754,342	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000024	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre del 2022 en el estado de Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		32,531,092				0	0	0	35,359,882	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000025	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre del 2022 en el estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		43,929,050				0	0	0	47,748,968	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 15 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2316B000026	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre del 2022 en el estado de Baja California Sur.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		26,476,150				0	0	0	26,476,150	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000027	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal, del 21 al 22 de noviembre de 2020 en el estado de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		3,933,173				0	0	0	39,331,719	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000028	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020 en el estado de Chiapas (1 municipio).	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		121,749,220				0	0	0	135,276,912	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000029	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada el 5 y 6 de noviembre de 2020, en el estado de Chiapas (21 municipios).	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		75,862,233				0	0	0	83,932,685	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000030	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en el estado de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		1,999,601				0	0	0	19,996,006	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000031	Programa de acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala 2024-2027.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,300,301,277				6,321,881	0	0	17,172,274,811	6,321,881	2.00	0.04
					K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		343,916,515	648,325,038	6,321,881							
2316B000032	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre del 2022 en el estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		128,574,706				0	0	0	139,755,113	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000033	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada el 5 y 6 de noviembre de 2020, en el estado de Chiapas (19 municipios).	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		74,246,017				0	0	0	82,144,530	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2316B000034	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal el 5 y 6 de noviembre de 2020, en el estado de Chiapas (8 municipios).	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		81,490,939				0	0	0	90,478,408	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 16 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2316B000035	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre del 2020, en el estado de Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	19,729,498	0	0	0	0	0	21,921,666	0	0.00	0.00
2316B000036	Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria, Tam.	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	670,287,942	0	0	0	0	0	1,772,092,448	0	0.00	0.00
2316B000038	Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Distrito Industrial Marítimo (DIM) Lázaro Cárdenas, Michoacán (multianual)	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	21,969,493	20,965,138	20,965,138	0	0	0	79,214,819	0	26.47	0.00
2316B000041	Programa Acueducto Uxpanapa-Presa La Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	302,211,020	0	0	0	0	0	1,149,089,959	0	0.00	0.00
2316B000042	Estudios de preinversión para el proyecto "Agua para Oaxaca"	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	41,916,239	0	0	0	0	0	52,395,299	0	0.00	0.00
2316B000043	Rehabilitación y Modernización de Infraestructura no transferida de los Distritos de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan, Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	94,889,498	0	0	0	0	0	462,052,205	0	0.00	0.00
2316B000044	Estudio para la restauración de parcelas agrícolas afectadas por salinidad, Tula de Allende, Hgo.	Hgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	6,417,792	0	6,417,792	0	0	0	6,417,792	0	100.00	0.00
2316B000045	Programa K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	503,387,312	402,845,127	287,717,088	0	0	0	912,804,179	0	44.14	0.00
2316B000046	Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur 2024-2027.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1,588,678,616	104,825,690	44,446,343	0	0	0	3,522,898,611	0	11.48	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 17 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2316B000047	Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) 2024-2027.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1,442,383,473	209,651,380	157,647,160	1,124,112	1,124,112	0	0	3,570,918,077	1,124,112	5.87	0.03
2316B000048	Programa de mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2024-2027.	CDMX, Hgo, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	2,661,993,392	936,198,519	658,989,804	51,002,029	51,002,029	0	0	12,438,305,436	51,002,029	26.21	0.41
2316B000050	Programa de adquisición para el mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola.	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	124,677,759	0	0	0	0	0	0	298,331,438	0	0.00	0.00
2316B000051	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Puebla (2021).	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	13,901,624	0	0	0	0	0	0	15,446,249	0	0.00	0.00
2316B000052	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal, los días 2, 5 y 6 de noviembre de 2020 en el estado de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	40,406,817	0	0	0	0	0	0	44,896,463	0	0.00	0.00
2316B000053	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en junio del 2021 en el estado de Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	19,990,298	0	0	0	0	0	0	22,211,443	0	0.00	0.00
2316B000054	Estudio Tecoyo	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	1,681,889	0	0	0	0	0	0	1,681,889	0	0.00	0.00
2316B000055	Proyecto de reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Baja California Sur.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	238,135	0	0	0	6,722,103	0	0	6,960,238	6,722,103	0.00	90.00
2316B000056	Actualización hidrogeológica y Diseño del Plan de Manejo Integral del acuífero Villa Juárez (clave 1022)	Dgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	5,763,483	0	0	0	0	0	0	5,763,483	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 18 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2316B000057	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre del 2020, en el estado de Durango.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	6,138,376	0	0	0	0	0	6,820,419	0	0.00	0.00
2316B000059	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2022 en el estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	1,079,143	0	0	0	0	0	13,489,302	0	0.00	0.00
2316B000060	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en febrero de 2023 en el estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	650,367	0	0	0	0	0	8,129,605	0	0.00	0.00
2316B000061	Estudios y proyectos río Tempoal, Bades, municipio de El Higo, Veracruz	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	1,871,010	0	0	0	0	0	1,871,010	0	0.00	0.00
2316B000063	Proyecto de reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	74,438,093	0	59,347,213	59,347,212	0	0	112,600,980	97,510,098	66.00	85.95
2316B000064	Adquisición de Equipos de aire acondicionado para los inmuebles del Organismo de Cuenca Frontera Sur	Chis.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	1,051,104	0	1,051,104	0	0	0	1,051,104	0	0.00	0.00
2416B000001	Estudio de sustentabilidad del Golfo de California	BC., BCS., Son.	Programa Ambiental	Preinversión	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	0	0	0	0	11,724,684	0	26,198,398	0	0.00	0.00
2416B000002	Potabilizadora Durango	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1,380,000,195	0	978,081,259	292,373,806	0	0	1,380,000,195	292,373,806	98.00	21.18
2416B000003	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Guerrero, el 24 y 25 de octubre de 2023.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	66,494,977	0	31,785,525	0	0	0	847,810,954	0	0.00	0.00
2416B000004	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Guerrero del 9 al 11 de octubre de 2023.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		6,795,850	0	0	0	0	0	86,647,092	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 19 de 20

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	5,112,995	0							
2416B000005	Estudio de Factibilidad para el sistema de riego suplementario en el Módulo I Jalapa del Marqués, Oax.	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		4,715,577			0		0	0	4,715,577	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	4,715,577	0							
2416B000006	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Baja California Sur (2023).	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		10,812,371			0		0	0	10,812,371	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2416B000007	Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Veracruz (2023).	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		1,577,216			0		0	0	20,109,525	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2416B000008	Estudio de preinversión para las unidades de riego Guayacán, Matacahui, y Jitzámuri, Ahome, Sinaloa.	Sin.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		5,000,000			0		0	0	10,000,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	3,000,000	0							
2416B000010	Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		5,424,197			0		0	0	10,848,393	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	0	0							
2416B000011	Rehabilitación integral "El Moralillo", Municipio de Pánuco, Estado de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		14,298,626			0		0	0	14,298,626	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							
2416B000012	Rehabilitación de Infraestructura de conducción y distribución Unidad de Riego Tepetitlán, Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		10,000,000			0		0	0	24,873,926	0	0.00	0.00
					K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado		0	1,000,000	0							
2416B000013	Actualización de estudios de preinversión Tres Valles, Cosamaloapan, y Tierra Blanca, Veracruz.	Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		33,800,000			0		0	0	33,800,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2416B000014	Mantenimiento de la infraestructura de protección contra inundaciones en la parte baja de la cuenca del río Mátape	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		135,571,698			0		0	0	135,571,698	0	0.00	0.00
					K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2416B000015	Adquisición de software y hardware para la realización de simulaciones mecánicas e hidrodinámicas para la Subdirección General Técnica.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	9,093,746	0	0	0	0	0	9,093,746	0	0.00	0.00
2416B000016	Estudio para la infraestructura de protección en la margen derecha del río Tlapaneco para mitigar el riesgo de inundación	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	1,610,000	0	0	0	0	0	1,610,000	0	0.00	0.00
2416B000017	Estudio y Anteproyecto para la Modernización y Rehabilitación de canales de riego en 6 localidades del municipio de Huamuxtitlán, estado de Guerrero.	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	1,555,000	0	0	0	0	0	1,955,000	0	0.00	0.00
2416B000018	Estudio Palizada, Campeche	Camp.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	18,796,533	0	0	0	0	0	18,796,533	0	0.00	0.00
2416B000020	Estudio y Anteproyecto para la protección a centros de población y en diversos municipios del estado de Guerrero.	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	16,040,000	0	0	0	0	0	16,040,000	0	0.00	0.00
2416B000021	Actualización de anteproyecto de la unidad de riego URCEVA 3C, 3,800.00 has.	Sin.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	5,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00	0.00

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2316E000001	Adquisición de equipos e instrumentos de laboratorios de la PROFEPA para apoyar las políticas públicas del medio ambiente en beneficio del pueblo	Cto., Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	G-005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	5,468,284	0	0	0	0	0	5,468,284	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2016FO00004	2a. etapa de adquisición de vehículos para equipar y operar las oficinas de Centro de Educación y Capacitación Muros de Agua-José Revueltas	Nay.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-016 Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas	3,446,880	0	0	0	7,580,909	0	0	11,027,789	7,580,909	0.00	63.00

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)

Página: 1 de 1

G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2416G000001	Adquisición de mobiliario para trabajo de archivo y consulta de expedientes para la ASEA.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0	0	7,304,290	0	7,304,290	0	0.00	0.00
					G-031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

21 Turismo (Sector Central)

Página: 1 de 1

413 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20212100001	PMDTI Huasteca Potosina	SLP.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		0					6,314,269	1,344,540	10,264,928	1,344,540	0.00	98.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
20212100002	CTS Huasteca Potosina	SLP.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		0					417,277	784,088	4,399,253	784,088	2.00	100.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
21212100002	PREFACTIBILIDAD ERP/ 17 BARRA DE NAVIDAD	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		8,793,201					8,182,191	0	25,314,910	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
22214130001	EP RP / 06 RIVIERA MAYA	Q. Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		15,398,211					0	0	15,398,211	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
23214130001	EP RP / 18 Punta Bete-Punta Maroma	Q. Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					20,552,590	0	20,552,590	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
23214130002	EPPDTS del Estado de Nuevo León	NL	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		0					38,562,836	0	38,562,836	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

21 Turismo (Sector Central)

Página: 1 de 1

417 Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2121B000001	Programa de la Adquisición de Nuevas Radio Patrullas	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		157,185,897				121,792,196	0	0	285,184,977	121,792,196	60.00	31.20
					E-005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo		150,000,000	150,000,000	44,702,244							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

27 Función Pública (Sector Central)

Página: 1 de 1

208 Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
21272080001	Materiales y Bienes para Laboratorio Móvil	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		914,495				279,344	0	0	1,193,839	279,344	45.00	55.00
					O-002 Fiscalización a la gestión pública		0	914,495	0							
22272080001	Construcción y equipamiento de Laboratorio Fijo de Verificación de Calidad para Obra Pública	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión / Contratación		17,053,829				37,079,194	0	0	49,538,531	37,079,194	21.71	74.92
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	4,594,493	4,594,492							
					K-029 Programas de adquisiciones		0	12,239,231	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

27 Función Pública (Sector Central)

Página: 1 de 1

510 Dirección General de Recursos Humanos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23275100001	Modernización del Comedor de la Secretaría de la Función Pública	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,649,911			0	0	0	1,649,911	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

27 Función Pública (Sector Central)

Página: 1 de 1

511 Dirección General de Tecnologías de Información

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
22275110001	Adquisición de servidores para virtualización y almacenamiento y equipos de respaldos.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Operación / En finiquito		26,325,282				130,507,378	0	0	131,710,862	130,507,378	4.78	100.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	25,121,798	25,121,798							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

27 Función Pública (Sector Central)

Página: 1 de 1

514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23275140001	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para el edificio sede de la Secretaría de la Función Pública	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,958,933			0	0	0	20,958,933	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

31 Tribunales Agrarios (Sector Central)
100 Tribunal Superior Agrario

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2131000001	MODERNIZACIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL TRIBUNAL AGRARIO	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	7,211,757	0	0	0	0	0	0	7,211,757	0	0.00	0.00
2231000001	Grabación de audiencias	BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	97,832,453	0	0	0	0	0	0	97,832,453	0	0.00	0.00
2331000001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN	Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	121,432,180	0	0	0	0	0	0	121,432,180	0	0.00	0.00
2331000002	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES HIPERCONVERGENTES	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	18,962,407	0	0	0	0	0	0	18,962,407	0	0.00	0.00



Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

36 Seguridad y Protección Ciudadana (Sector Central)
221 Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23362210001	Adquisición del Sistema de Documentación de Lesión de Pecho para el Diagnóstico de Cáncer de Mama a favor de las Mujeres Privadas de la Libertad	Mor.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución		1,859,823				452,400	0	0	1,859,823	452,400	100.00	100.00
					P-001 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes		0	452,400	452,400							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

36 Seguridad y Protección Ciudadana (Sector Central)

Página: 1 de 1

322 Dirección General para la Gestión de Riesgos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23363220001	Programa de Adquisición de Bienes Informáticos para la Gestión de Riesgos	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		28,492,784				0	0	0	28,492,784	0	0.00	0.00
					N-001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

36 Seguridad y Protección Ciudadana (Sector Central)

Página: 1 de 3

H00 Guardia Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2236H000001	Adquisición de bienes tecnológicos para Vocería de la Guardia Nacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	3,798,117	0	2,681,425	2,545,147	3,808,714	0	0	5,061,684	3,808,714	0.00	96.75
2236H000002	Adquisición de Equipos de Recolección y Transmisión de Información Operacional en el Espectro Radioeléctrico (Zona Norte)	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	90,674,700	0	90,674,700	0	0	0	0	90,674,700	0	0.00	0.00
2236H000004	Adquisición de Equipos de Recolección y Transmisión de Información Operacional en el Espectro Radioeléctrico (Zona Centro)	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	90,674,700	0	90,674,700	0	0	0	0	90,674,700	0	0.00	0.00
2236H000005	Adquisición de equipo especializado para el Centro de Evaluación de Control de Confianza de la Guardia Nacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	48,323,858	0	48,784,316	0	841,137	0	0	49,164,995	841,137	0.00	2.13
2236H000006	Adquisición de Instrumentos Musicales para atención de la Banda de Música de la Guardia Nacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	11,891,816	0	0	0	11,824,884	0	0	23,434,381	11,824,884	0.00	85.39
2236H000007	Adquisición de equipamiento para consultorios médicos integrales de la Guardia Nacional	Ags., Chih., CDMX., Mex., Pue., SLP.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	3,914,745	0	3,914,745	0	8,027,575	0	0	24,233,922	8,027,575	0.00	85.00
2236H000008	Adquisición de Equipos de Recolección y Transmisión de Información Operacional en el Espectro Radioeléctrico (Zona Sur)	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	90,674,700	0	90,674,700	0	0	0	0	90,674,700	0	0.00	0.00
2236H000009	Adquisición de equipos tecnológicos y vehículos para actos de investigación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	90,111,133	0	137,336,055	47,224,921	47,578,992	0	0	90,465,204	47,578,992	0.00	35.92
2236H000010	Adquisición de herramientas tecnológicas para la obtención de información	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Operación		146,264,240				0	0	0	146,264,240	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

36 Seguridad y Protección Ciudadana (Sector Central)
H00 Guardia Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	146,264,240	0							
2336H000013	Adquisición de equipo para investigación y análisis forense	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		98,417,702				126,286	0	0	98,543,988	126,286	0.00	0.30
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	98,417,702	0							
2336H000001	Adquisición de Solución para el análisis de información no estructurada	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		148,801,459				0	0	0	148,801,459	0	0.00	0.00
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	0	0							
2336H000002	Adquisición de equipo tecnológico para la generación de evidencias a través de imágenes	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		148,287,499				0	0	0	148,287,499	0	0.00	0.00
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	148,287,499	0							
2336H000003	Adquisición de Equipo Especializado para la Guardia Cibernética	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		50,633,127				0	0	0	50,633,127	0	0.00	0.00
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	50,633,127	0							
2336H000004	Adquisición de Equipos tecnológicos para la captación de información sensible	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		80,621,427				0	0	0	80,621,427	0	0.00	0.00
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	63,507,673	0							
2336H000005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO para la detección de vehículos aéreos no tripulados	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		85,686,879				0	0	0	85,686,879	0	0.00	0.00
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	85,686,879	0							
2336H000006	Adquisición de equipo tecnológico para consultar e identificar en tareas de investigación, a personas con órdenes judiciales no cumplimentadas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		54,807,220				0	0	0	54,807,220	0	0.00	0.00
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos		0	54,807,220	0							
2336H000007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO SISTEMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA Y TRAYECTORIAS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		73,055,355				0	0	0	73,055,355	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

36 Seguridad y Protección Ciudadana (Sector Central)

Página: 3 de 3

H00 Guardia Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	0		73,055,355	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

48 Cultura (Sector Central)
200 Subsecretaría de Desarrollo Cultural

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,395,472,250				835,089,028	0	0	11,129,386,498	835,089,028	9.59	7.39
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	856,602,031	617,514,488							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

48 Cultura (Sector Central)

Página: 1 de 1

210 Dirección General del Centro Nacional de las Artes

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
22482100001	Adquisición de instrumentos musicales para bandas de música y ensambles tradicionales en los Estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tabasco y Chiapas	Chis., Gro., Mor., Oax., Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-011 Desarrollo Cultural	44,573,352	0	0	0	0	0	44,573,352	0	0.00	0.00
23482100001	Rehabilitación de la bóveda del Salón de Usos Múltiples de la Escuela Superior de Música	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación/Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	5,758,359	0	5,758,359	0	0	0	5,758,359	0	0.00	0.00
23482100002	Adquisición de instrumentos musicales para fortalecimiento y creación de Agrupaciones Musicales Comunitarias	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-011 Desarrollo Cultural	98,024,218	0	0	0	0	0	98,024,218	0	0.00	0.00
24482100001	Adquisición de instrumentos musicales y equipo para la Orquesta Escuela Carlos Chávez de la Coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-011 Desarrollo Cultural	14,555,355	0	0	0	0	0	14,555,355	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

48 Cultura (Sector Central)

Página: 1 de 1

350 Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2148D000008	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	263,889,613	0	108,969,187	36,565,332	56,809,242	0	0	522,674,290	56,809,242	27.06	10.34
2148D000010	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 112 municipios del Estado de Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	896,511,819	0	48,277,438	41,291,279	69,869,269	0	0	1,570,493,112	69,869,269	2.63	3.18
2148D000015	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	567,697,479	0	156,289,287	127,681,700	274,705,496	0	0	1,093,876,539	274,705,496	11.67	18.22
2148S000001	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura	44,603,723	0	16,008,046	16,008,046	72,559,003	0	0	98,479,794	72,559,003	19.57	67.38
2148S000002	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura	21,673,713	0	2,328,604	2,218,599	10,446,092	0	0	29,525,079	10,446,092	7.51	26.50
2148S000003	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 12 municipios del Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura	1,336,080	0	0	0	0	0	0	1,336,080	0	0.00	0.00
2148S500004	Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura K-027 Mantenimiento de Infraestructura	1,095,429	0	0	0	0	0	0	1,095,429	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

48 Cultura (Sector Central)
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,395,472,250				186,941,925	0	0	11,129,386,498	186,941,925	0.27	2.96
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	30,704,420	29,962,020							
2148D000003	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 97 municipios del estado de Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		237,965,188				70,187,202	0	0	302,392,143	70,187,202	0.00	24.03
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000007	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1, el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del estado de Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		660,056				12,749,152	0	0	12,826,369	12,749,152	0.00	33.82
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000008	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		263,889,613				133,836,533	0	0	522,674,290	133,836,533	1.00	13.49
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	2,688,720	0							
2148D000009	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 40 municipios del Estado de Tlaxcala	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		62,286,489				69,429,713	0	0	149,110,329	69,429,713	0.00	37.73
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000010	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 112 municipios del Estado de Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		896,511,819				122,749,576	0	0	1,570,493,112	122,749,576	3.92	2.85
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	61,582,631	56,155							
2148D000011	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 12 municipios del Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		57,325,906				149,354,799	0	0	199,799,520	149,354,799	0.00	26.35
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000013	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018 en 59 municipios del Estado de Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		372,964				0	0	0	8,158,290	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000014	Desastre Natural por la presencia de lluvias severas e inundaciones pluviales en el Estado de Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,239,530				0	0	0	5,239,530	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2148D000015	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		567,697,479				404,427,926	0	0	1,093,876,539	404,427,926	22.26	23.10
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	243,573,197	80,000							
2148D000016	Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.4 el día 23 de junio de 2020 en 157 municipios del Estado de Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		59,385,720				59,390,642	0	0	348,929,694	59,390,642	5.50	6.69

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

48 Cultura (Sector Central)

Página: 2 de 2

D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	19,193,199	351,680							
2148D000017	Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios del estado de Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		85,715,155				309,667,753	0	0	681,958,933	309,667,753	3.18	23.78
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	21,700,696	167,056							
2248D000001	Adquisición por la vía de expropiación del Area Central del Sitio Arqueológico de Dzibilchaltún	Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		131,647,000				32,998,192	0	0	164,645,192	32,998,192	0.00	22.79
					E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural		0	0	0							
2348D000002	Adquisición por la vía de compraventa de terrenos ubicados en el Sitio Arqueológico de Uxmal	Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		58,132,000				0	0	0	58,132,000	0	0.00	0.00
					E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

48 Cultura (Sector Central)

Página: 1 de 1

E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,395,472,250				411,062,422	0	0	11,129,386,498	411,062,422	1.14	6.21
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	336,331,293	126,422,069							



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Entidades del Sector Paraestatal y Empresas Productivas del Estado

Junio 2024

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público
GIH Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2306GIH0003	ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL EN PREDIO REFORMA	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		35,403,211				0	0	0	35,403,211	0	100.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2306GIH0004	ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUCURSAL EN TULUM	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		19,169,453				0	0	0	19,169,453	0	100.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		4,169,453	4,169,453	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		15,000,000	15,000,000	0							
2306GIH0005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN CORPORATIVO, MÓDULOS Y SUCURSALES	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		86,390,836				0	0	0	86,390,836	0	100.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		86,390,836	86,390,836	0							
2306GIH0006	MODERNIZACIÓN DE TIC'S PARA LOS SISTEMAS BANCARIOS DE BAN EJERCITO	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		488,396,330				0	0	0	488,396,330	0	100.00	0.00
					E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		488,396,330	488,396,330	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público
G2T Casa de Moneda de México

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2006G2T0001	mantenimiento de inmuebles	SLP.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Operación		6,656,539				78,159,480	0	0	86,008,927	78,159,480	0.00	92.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		6,352,229	6,352,229	1,555,631							
2306G2T0001	Adquisición de maquinaria y equipo para la modernización de la planta productiva de Casa de Moneda de México en San Luis Potosí.	SLP.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		206,703,591				1,548,670	0	0	516,758,979	1,548,670	30.00	32.65
					B-004 Producción y comercialización de monedas		0	189,874,245	1,548,670							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 1 de 7

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2006HJO0002	Construcción de sucursales del Banco del Bienestar en diversos estados de la República	Chis., Chiht., Jal., Mex., Mich., Pue., Tamps., Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		22,263,217			47,887,041	0	0	70,150,258	47,887,041	0.00	99.99
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0							
2006HJO0003	Construcción de 10 sucursales del Banco del Bienestar en la República Mexicana	Chiht., Dgo., Hgo., Mex., Mich., Tamps., Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		13,775,399			30,068,512	0	0	43,843,911	30,068,512	0.00	99.82
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0							
2006HJO0004	Construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración de 12 nuevas sucursales en la República Mexicana	Chis., Jal., Mex., NL., SLP., Son., Tab., Tamps., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		13,583,930			56,855,950	0	0	70,439,881	56,855,950	0.00	99.75
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0							
2006HJO0005	Construcción y Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 115 sucursales bancarias para el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.	Ags., BC., BCS., Col., Chiht., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Q., Roo, SLP., Sin., Tab., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		113,646,591			529,501,894	0	0	643,148,483	529,501,894	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0							
2006HJO0006	Inversión para la construcción y equipamiento de 90 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D.	Ags., BC., BCS., Coah., Col., Chiht., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Gro., SLP., Sin., Son., Tamps., Tlax., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		179,142,781			303,972,408	0	0	483,115,190	303,972,408	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos	0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	0	0							
2006HJO0007	Inversión para la construcción y equipamiento de 81 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D.	Camp., Chis., CDMX., Mex., Oax., Q. Roo., Tab., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		160,830,913			275,131,466	0	0	435,962,379	275,131,466	0.00	99.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 2 de 7

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2006HJO0008	Inversión 103 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C. I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración	BC, BCS, Camp, Chis, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, NL, Oax, Pue, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Ver, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		152,489,192				347,273,394	0	0	499,762,588	347,273,394	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2006HJO0009	Inversión 89 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C. I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración	Ags, BCS, Camp, Coah, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gro, Hgo, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		410,823,914				66,923,329	0	0	477,747,243	66,923,329	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2006HJO0010	Inversión 88 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C. I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración	CDMX, Gto, Gro, Sin, Ver, Yuc, Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		405,815,645				66,563,650	0	0	472,379,297	66,563,650	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0001	Inversión 80 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C. I.B.D., para los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.	Hgo, Mex, Oax, Pue, Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		368,785,738				61,388,218	0	0	430,173,957	61,388,218	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0002	Inversión 85 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C. I.B.D., en Ags, B.C., Chih, Coah, Col, Dgo, Gto, Mich, N.L., Qro, S.L.P., Sin, y Son.	CDMX, Ags, BC, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Mich, NL, Qro, SLP, Sin, Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		397,001,533				65,327,372	0	0	462,328,905	65,327,372	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 3 de 7

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2106HJO0003	Inversión 86 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala	Chis., CDMX., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		396,592,168			65,842,200		0	0	462,434,367	65,842,200	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0004	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz	Oax., Q. Roo, Tab., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		331,693,940			55,430,983		0	0	387,124,923	55,430,983	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0005	Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas	Camp., Chis., Gro., Mich., Oax., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		336,547,059			55,945,809		0	0	392,492,869	55,945,809	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0006	Inversión 85 sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver. y Zac.	Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		391,739,048			65,327,372		0	0	457,066,420	65,327,372	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0008	Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz	Oax., Q. Roo, Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		401,026,943			66,775,371		0	0	467,802,314	66,775,371	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0009	Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz	Chis., Gro., Tab., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		401,026,943			66,775,371		0	0	467,802,314	66,775,371	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0010	Inversión 86 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz	Col., Chis., Gto., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		396,592,168			65,842,199		0	0	462,434,367	65,842,199	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 4 de 7

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0011	Inversión 87 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Mich, Jal, Nay, B.C, Chih., Coah., Dgo., N.L, S.L.P., Sin, Son y Tamps.	BC, Coah, Chih, Dgo, Jal, Mich, Jal, Mich, Nay, NL, SLP, Sin, Son, Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		401,026,943				66,775,371	0	0	467,802,314	66,775,371	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0012	Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		285,597,947				31,676,579	0	0	317,274,526	31,676,579	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0013	Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		285,597,947				31,676,579	0	0	317,274,526	31,676,579	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0014	Inversión 71 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chih., Coah, Col, Dgo., Oto., Jal, Edo. Mex, Mich, Qro., Sin., Son. y Zac.	Coah, Col, Chih, Dgo, Gro, Jal, Mex, Mich, Qro, Sin, Son, Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		327,277,408				54,479,568	0	0	381,756,976	54,479,568	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0015	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Camp., Chis, CDMX, Gro, Oax, Pue, Tlax y Ver.	Ags., Camp, Chis, CDMX, Gro, Oax, Pue, Tlax, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		331,712,183				55,412,740	0	0	387,124,923	55,412,740	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0016	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex, Mor., Pue, Qro., y Tlax.	Mex, Mor, Pue, Qro, Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		331,779,541				55,081,727	0	0	386,861,268	55,081,727	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Página: 5 de 7

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2106HJO0017	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Jal., Mich., Oax., y Ver.	Gro., Jal., Mich., Oax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		331,779,541			55,081,727		0	0	386,861,268	55,081,727	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0018	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Coah., Dgo., Nay., NL., Q. Roo., Sin., Tamps., Yuc. y Zac.	Coah., Chis., Chih., Dgo., Nay., NL., Q. Roo., Sin., Tamps., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		331,779,541			55,081,727		0	0	386,861,268	55,081,727	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0019	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., Construcción y Adquisición de Equipamiento para el Estado de Puebla.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		331,779,541			55,081,728		0	0	386,861,268	55,081,728	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0020	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Tab., Ver., y Yuc.	Chis., Tab., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		331,779,541			55,081,728		0	0	386,861,268	55,081,728	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0021	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		332,197,886			54,663,383		0	0	386,861,268	54,663,383	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0022	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Oax., Pue., y Ver.	Gro., Oax., Pue., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		358,649,612			54,682,273		0	0	413,331,884	54,682,273	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0023	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Mor., Pue., Tlax. y Ver.	Hgo., Mor., Pue., Tlax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		332,197,886			54,663,383		0	0	386,861,268	54,663,383	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2106HJO0024	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Qro. y S.L.P.	Hgo., Qro., SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		332,197,886				54,663,383	0	0	386,861,268	54,663,383	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0025	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B.C., Chih., Sin. y Son.	BC., Chih., Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		332,197,886				54,663,383	0	0	386,861,268	54,663,383	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0026	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Gto., Mich. y S.L.P.	Ags., Gto., Mich., SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		332,197,886				54,663,383	0	0	386,861,268	54,663,383	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0027	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		332,197,886				54,663,383	0	0	386,861,268	54,663,383	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0028	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex. y Mich.	Mex., Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		332,197,886				54,663,383	0	0	386,861,268	54,663,383	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0029	Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B. C., Coah., N.L. y Tamps.	BC., Coah., NL., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		335,544,644				51,316,624	0	0	386,861,268	51,316,624	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							
2106HJO0030	Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Chih., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver. y Zac.	Ags., Chih., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		356,400,987				35,459,111	0	0	391,860,098	35,459,111	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

6 Hacienda y Crédito Público
HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2206HJO0003	Inversión 44 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de equipamiento para el Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Preinversión		225,599,413				10,833,553	0	0	236,432,965	10,833,553	0.00	99.00
					E-015 Servicios financieros y captación de recursos		0	0	0							
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	0	0							

7 Defensa Nacional

HOC Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2407HOC0001	Adquisición de Activos para Incrementar la Operación Aérea	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		1,605,000,000				653,684,550	0	0	20,871,710,244	653,684,550	100.00	0.00
					E-004 Dirigir la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares		0	1,605,000,000	653,684,550							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 **Defensa Nacional**
HOM **Tren Maya, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2021W3N0001	Proyecto Tren Maya	Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	119,999,999,999	24,098,569,797	4,112,372,963	4,864,170,771	0	4,864,170,771	81.00	70.07		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

7 Defensa Nacional

Página: 1 de 1

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2107HXA0020	Construcción de la UHN Isla Mujeres III, Q.R.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		10,211,953				123,175,527	0	0	133,387,480	123,175,527	0.00	99.95
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	10,211,953	0							
2107HXA0025	Construcción de la UHN San Felipe I-C, B.C.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		166,999,410				498,331	0	0	167,497,740	498,331	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	166,999,410	0							
2207HXA0010	Mantenimiento de la UHN Rancho Alegre, Ver.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		178,567,711				48,319,217	0	0	178,567,711	48,319,217	0.00	3.25
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	178,567,711	48,319,217							
2307HXA0002	Mantenimiento de la UHN Puerto Peñasco, Son.	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		52,026,127				0	0	0	52,026,127	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	52,026,127	0							
2307HXA0003	Construcción de la UHN Champotón III, Camp.	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		133,170,946				248,876	0	0	133,419,822	248,876	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	133,170,946	0							

7 Defensa Nacional

Página: 1 de 1

HZI Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2407HZI0001	Construcción de almacenes para el servicio de arrendamiento en la terminal de carga del AIFA	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-053 Construcción, reconstrucción, ampliación, conservación y mantenimiento de la infraestructura en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles	724,906,040	0	0	0	0	0	2,860,977,961	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Página: 1 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
210930U0005	Programa de Mantenimiento Mayor de Puentes	Chis., Oax., Sin., Tab., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		207,965,563				43,938,009	0	0	256,603,600	43,938,009	18.31	16.34
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	144,010,000	0							
220930U0006	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		55,146,400				0	0	0	55,146,400	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
220930U0007	REPARACIÓN DEL PUENTE TAMPICO (PRIMERA ETAPA)	Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		34,800,000				0	0	0	34,800,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
220930U0008	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE LA PIEDAD.	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		4,640,000				0	0	0	4,640,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
220930U0009	Conservación Sistemas de alumbrado de Puentes.	Coah., Chih., Mich., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		29,681,179				10,541,048	0	0	31,673,800	10,541,048	94.58	27.60
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	9,677,223	8,740,979							
220930U0012	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES DR. RODOLFO ROBLES, JUAN LUIS CABRERA Y USUMACINTA.	Chis., Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		17,916,200				0	0	0	17,916,200	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0003	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE SINALOA.	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		99,760,000				0	0	0	99,760,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0006	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS A LOS 10 PUENTES DE LA ZONA NOROESTE	Coah., Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		58,236,648				18,552,087	0	0	63,137,859	18,552,087	87.50	35.53
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	29,574,792	14,124,494							
230930U0008	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES DR. RODOLFO ROBLES, JUAN LUIS CABRERA Y USUMACINTA.	Chis., Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		1,242,940				0	0	0	1,242,940	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0009	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		5,514,640				4,267,047	0	0	5,514,640	4,267,047	100.00	77.38
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	4,754,000	4,267,047							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
 90U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Página: 2 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
230930U0010	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DE LOS ACCESOS DEL PUENTE TAMPICO.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		8,915,306				6,512,609	0	0	9,770,100	6,512,609	91.25	77.21
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	7,685,609	5,740,417							
230930U0011	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DE LOS ACCESOS DEL PUENTE TAMPICO. (PRIMERA ETAPA)	Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		109,301,000				0	0	0	109,301,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0013	Inspecciones detalladas de Puentes, Estudios y Proyectos.	Coah., Chih., Chih., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		37,676,800				0	0	0	37,676,800	0	80.95	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	30,500,000	0							
230930U0014	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE CULIACÁN.	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		34,452,000				0	0	0	34,452,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0015	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES DE LA ZONA NORESTE	Coah., Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		29,052,200				0	0	0	29,052,200	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0016	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE OJINAGA.	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		6,791,138				0	0	0	6,791,138	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0019	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE PAPALOAPAN.	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		5,196,800				4,673,038	0	0	6,496,000	4,673,038	80.00	73.87
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	4,480,000	3,499,383							
230930U0020	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE GRIJALVA.	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		94,366,000				0	0	0	94,366,000	0	100.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	81,350,000	0							
230930U0021	Inspecciones visuales de Puentes.	Coah., Chih., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		7,691,715				0	0	0	9,967,682	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
230930U0023	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE SINALOA.	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		9,976,000				0	0	0	9,976,000	0	100.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	8,600,000	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
230930U0025	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE PAPALOAPAN.	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	519,781	0	448,087	428,658	0	0	649,600	545,932	80.02	65.98
230930U0026	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS PLAZAS DE COBRO	Coah., Chis., Mich., Nay., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	29,232,000	0	0	0	0	0	29,232,000	0	0.00	0.00
230930U0027	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES RED CAPUFE 2023	Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	63,458,108	0	0	0	0	0	63,458,108	0	0.00	0.00
230930U0028	MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL QUERETARO Y SALTILLO	Mich., NL., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	39,319,730	0	0	0	0	0	39,319,730	0	0.00	0.00
230930U0029	Conservación Mayor de Puentes.	Chis., Ver., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	189,428,000	0	75,300,000	0	0	0	189,428,000	0	0.00	0.00
230930U0030	Inspección visual de los puentes de cuota	Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	9,744,000	0	1,900,000	0	0	0	9,744,000	0	0.00	0.00
230930U0031	MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL MAZATLAN	Nay., Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	44,760,604	0	0	0	0	0	44,760,604	0	0.00	0.00
230930U0032	MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL VERACRUZ	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	55,871,864	0	0	0	0	0	55,871,864	0	0.00	0.00
230930U0033	MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL COATZACOALCOS	Oax., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	58,311,666	0	0	0	0	0	58,311,666	0	0.00	0.00
230930U0034	MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL VILLAHERMOSA	Chis., Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	35,591,667	0	0	0	0	0	35,591,667	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Página: 4 de 5

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0035	Conservación Periódica de Puentes	Sin, Tab, Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		40,832,000				0	0	0	40,832,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0036	CONSERVACIÓN MENOR DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA-COMPOSTELA	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		7,749,265				4,407,213	0	0	9,116,782	4,407,213	84.40	54.96
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	6,375,000	3,298,731							
230930U0038	Puente Antonio Dovalí Jaime.-Trabajos de conservación de la superficie de rodamiento y los accesos al puente	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		150,000,000				0	0	0	150,000,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0039	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA.	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		7,002,246				0	0	0	7,002,246	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0040	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS: CHAPALILLA - COMPOSTELA Y NUEVO TEAPACOSOLEACAQUE.	Nay., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		7,424,000				0	0	0	7,424,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
230930U0041	Estudios y proyectos de puentes (Incluye Inspecciones detalladas)	Coah., Mich., Sin., Tamps., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		70,760,000				0	0	0	70,760,000	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
230930U0042	Conservación Menor de los Puentes	Coah., Chih., Mich., Nay., NL, Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		138,214,000				0	0	0	138,214,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
230930U0043	CONSERVACIÓN MENOR DE LA AUTOPISTA CUAUHTEMOC-OSIRIS	Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		16,240,000				799,619	0	0	16,240,000	799,619	100.00	5.71
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	14,000,000	799,619							
230930U0044	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA-COMPOSTELA DEL KM 9+000 AL KM 22+250.	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		52,269,550				0	0	0	52,269,550	0	100.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	43,000,000	0							
230930U0045	Construcción de Puentes Peatonales	Tab., Zac.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		52,316,000				0	0	0	52,316,000	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		0	0	0							
230930U0046	MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLAZAS DE COBRO (RED CAPUFE)	Coah., Chih., Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		25,685,639				0	0	0	25,685,639	0	0.00	0.00
					E-003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		0	0	0							
240930U0001	REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA CUAUHTEMOC-OSIRIS DEL KM 75+000 AL KM 87+000.	Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		286,520,000				0	0	0	286,520,000	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							
240930U0002	Trabajos de conservación del sistemas de alumbrado de Puentes	Coah., Chih., Mich., N.L., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		63,417,200				0	0	0	63,417,200	0	0.00	0.00
					K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
J9E Servicio Postal Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
220939E0001	Adquisición de equipamiento para el Servicio Postal Mexicano	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		123,872,539				0	0	0	123,872,539	0	0.00	0.00
					E-012 Servicios de correo		0	0	0							
230939E0001	Programa de adquisición de equipamiento para el servicio MEXPOST	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		124,734,080				0	0	0	124,734,080	0	0.00	0.00
					E-012 Servicios de correo		0	0	0							
230939E0002	Adquisición e instalación de un sistema de seguridad en CDA B. Juárez	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		60,453,000				0	0	0	60,453,000	0	0.00	0.00
					E-012 Servicios de correo		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20093ZL0007	Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	20,241,632	19,316,267	0	0	144,103,933	0	0	214,026,683	144,103,933	24.31	75.69
20093ZL0009	Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	101,640,591	96,993,998	51,400,000	20,311,004	175,408,202	0	0	408,876,195	175,408,202	67.82	57.42
20093ZL0010	Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche.	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	111,848,274	106,735,028	83,886,651	21,251,307	219,402,797	0	0	487,973,378	219,402,797	54.73	67.99
20093ZL0014	Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	307,034,516	292,998,152	252,056,794	88,204,069	140,070,906	0	0	366,407,349	140,070,906	81.71	30.41
23093ZL0004	Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamián, San Luis Potosí	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	663,589,815	0	0	0	55,151,292	0	0	912,126,862	55,151,292	0.00	6.41
23093ZL0005	Estudios de preinversión para la ampliación de las capacidades de almacenamiento de las Estaciones de combustibles	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	95,908,547	0	46,700,000	0	0	0	0	95,908,547	0	0.00	0.00
23093ZL0006	Estudios de pre-inversión para el desarrollo de infraestructura aeroportuaria	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	16,470,986	0	14,199,125	0	0	0	0	16,470,986	0	0.00	0.00
23093ZL0007	Modernización de equipos para la operación de estaciones de combustibles	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	770,370,889	0	664,112,835	327,817,625	327,817,625	0	0	770,370,889	327,817,625	0.00	20.00
23093ZL0008	Rehabilitación del Aeropuerto Nacional de Poza Rica	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	195,083,011	0	0	0	0	0	0	195,083,011	0	0.00	0.00
23093ZL0009	Programa de Modernización de Sistemas SCADA	Jal, NL.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	136,751,730	0	117,889,422	0	0	0	0	136,751,730	0	0.00	0.00

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23093ZL0010	Ampliación de la capacidad de almacenamiento de turbosina y adecuación de los sistemas de seguridad e instalaciones de la estación	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	120,984,569	0	82,000,000	22,151,340	0	0	120,984,569	22,151,340	0.00	0.20
23093ZL0011	Programa de Adquisiciones del CIIASA	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	80,877,302	0	0	0	0	0	80,877,302	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1909KDN0003	Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		84,786,073				159,106,961	0	0	254,675,989	159,106,961	36.90	63.10
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		57,200,000	0	0							
1909KDN0005	Programa de adquisición de módulos de información	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		812,062				0	0	0	4,060,310	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0							
1909KDN0011	Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		72,181,925				34,479,068	0	0	194,719,187	34,479,068	82.88	17.12
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		68,882,062	0	0							
2009KDN0002	Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		224,158,616				562,188,152	0	0	1,208,158,569	562,188,152	16.61	68.39
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		151,879,091	0	0							
2009KDN0003	Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución		12,155,709				57,853,724	0	0	71,691,321	57,853,724	25.00	75.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		10,000,000	0	0							
2009KDN0004	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		86,646,096				3,020,078	0	0	123,701,043	3,020,078	97.47	2.53
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		82,684,990	0	0							
2009KDN0005	Sustitución de Elevadores en el AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		37,206,254				0	0	0	105,518,803	0	100.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		35,505,336	0	0							
2009KDN0006	INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		43,049,372				33,995,668	0	0	94,456,395	33,995,668	71.61	28.39
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		41,081,331	0	0							
2009KDN0007	Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		30,874,396				22,772,752	0	0	72,104,705	22,772,752	58.21	41.79
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		29,462,945	0	0							
2009KDN0008	SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		32,315,025				48,148,723	0	0	84,708,753	48,148,723	13.00	87.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		30,837,714	0	0							
2009KDN0009	OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		889,375,464				14,412,826	0	0	1,307,450,058	14,412,826	98.77	1.23
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		21,953,388	0	0							
2009KDN0011	Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		480,502,747				42,711,659	0	0	1,107,809,395	42,711,659	96.43	3.57
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		458,536,124	0	0							
2009KDN0013	Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		295,797,817				7,285,242	0	0	1,055,500,483	7,285,242	64.33	0.67
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		282,275,149	0	0							
2009KDN0016	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		30,267,546				8,025,032	0	0	59,355,488	8,025,032	0.00	15.68
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0							
2109KDN0001	Obra para la Operatividad Vial de Terminal 2	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		49,212,025				0	0	0	51,307,837	0	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		46,962,252	0	0							
2109KDN0008	Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		13,361,490				0	0	0	128,340,150	0	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		12,750,657	0	0							
2109KDN0011	Ampliación de T1 y separación de flujo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		171,417,758				0	0	0	775,166,450	0	100.00	0.00
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		163,581,238	0	0							
2109KDN0012	Ampliación de capacidad de seguridad para pasajeros	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		41,094,905				204,641,367	0	0	410,949,048	204,641,367	0.00	25.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0							
2309KDN0001	Adquisición de unidad con escalera para rescate en altura	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		24,369,054				0	0	0	48,738,108	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0							

9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2309KDN0002	Adquisición de equipo neumático para rescate de aeronaves.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		37,724,615				0	0	75,449,230	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						
2309KDN0003	Adquisición de equipos de sistemas eléctricos y de medición para la Gerencia de Ingeniería Electromecánica del AIBJCM.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		62,203,409				0	0	62,203,409	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						
2309KDN0004	Adquisición de equipos de seguridad para equipaje.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		565,702,403				0	0	565,702,403	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						
2309KDN0005	Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos y adecuaciones de infraestructura 2024-2026	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		47,748,897				0	0	102,624,496	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0						
2309KDN0006	Adquisición de 5 camiones cisterna.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		37,724,615				0	0	37,724,615	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

10 Economía

Página: 1 de 1

K2H Centro Nacional de Metrología

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2410K2H0001	Sustitución de Equipos para el Patrón Nacional de Tiempo del CENAM en Querétaro	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrologicos para la competitividad	18,303,846	0	18,303,846	0	0	0	0	18,303,846	0	100.00	0.00
2410K2H0002	Programa de adquisiciones de equipamiento para sistema de bombeo del Patrón Nacional de Flujo de Líquidos	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrologicos para la competitividad	7,746,358	0	7,746,358	0	0	0	0	7,746,358	0	0.00	0.00
2410K2H0003	Sustitución de equipos para el sistema de Presión Absoluta del CENAM en Querétaro.	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrologicos para la competitividad	4,992,104	0	4,992,104	0	0	0	0	4,992,104	0	100.00	0.00
2410K2H0004	Adquisición de un Sistema para Metrología Electrodinámica Cuántica del CENAM en Querétaro	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrologicos para la competitividad	7,114,633	0	7,114,633	0	0	0	0	7,114,633	0	100.00	0.00
2410K2H0005	Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Emisividad Espectral del CENAM	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrologicos para la competitividad	2,616,617	0	2,616,617	0	0	0	0	2,616,617	0	100.00	0.00
2410K2H0006	Sustitución y adquisición de equipos para recuperar las capacidades Tecnológicas de la Información y Comunicación (TIC) del CENAM.	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrologicos para la competitividad	26,663,015	0	4,457,335	0	0	0	0	26,663,015	0	0.00	0.00
2410K2H0008	Sustitución de componentes que integran el laboratorio de Par Torsional del CENAM en Querétaro	Qro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrologicos para la competitividad	2,856,466	0	0	0	0	0	0	2,856,466	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

10 Economía
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2010K2N0016	Programa de Reposición módulos de Cribas de Planta de Cribado 2021	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		31,706,254			19,624,263		0	0	51,330,517	19,624,263	0.00	66.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	19,336,000	0							
2210K2N0001	Reemplazo de Equipo Eléctrico y Mecánico de Cargador de Barcos I.C. 2022	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		37,786,150			7,843,445		0	0	45,629,595	7,843,445	0.00	84.59
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	14,983,535	0							
2210K2N0002	Reposición de Pasillo de Acceso a Sistema C, ejes 1 al 15, Isla de Cedros 2022	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		26,282,232			25,700,919		0	0	51,983,151	25,700,919	97.85	215
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	10,000,000	0							
2210K2N0005	Adquisición de transportadores de sal para la zona de aplamientos de Isla de Cedros, primera etapa	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		97,578,889			0		0	0	97,578,889	0	0.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	0	0							
2210K2N0006	Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2023 (Tractor Dart, Barcazas y Máquinas de Remolcadores, Máquina Reclamadora de Sal RS-05 de IC)	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		14,737,184			125,666,200		0	0	140,403,384	125,666,200	22.46	77.54
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	9,898,462	0							
2210K2N0007	Obras de apoyo a la zona industrial 2023	BC., BCS.	Otros proyectos de Inversión	Contratación / Ejecución		36,306,512			26,105,196		0	0	62,411,708	26,105,196	25.00	12.50
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	7,125,000	0							
2210K2N0009	Reconstrucción del acceso del sistema D en muelle de descarga de barcazas I. de C. 2023	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		8,115,557			26,708,534		0	0	34,824,091	26,708,534	0.00	78.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2210K2N0011	Adquisición de Vehículo Especializado. Buque Tipo Remolcador 2023	BCS.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		115,493,671			0		0	0	230,987,342	0	60.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		110,213,772	110,213,772	0							
2210K2N0012	Rediseño, Construcción por un Tercero y Adquisición de una Barcaza autodescargable 2023	BCS.	O t r o s Programas de Inversión	Preinversión		151,791,682			0		0	0	303,583,364	0	50.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		144,852,386	144,852,386	0							
2210K2N0013	Obras de apoyo a la comunidad 2023	BC., BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		14,881,084			4,679,146		0	0	14,881,084	4,679,146	100.00	19.91
					K-014 Otros proyectos de infraestructura social		13,529,002	13,529,002	4,679,146							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

10 Economía
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2210K2N0014	Reposición de Tanques de Agua Potable en Isla de Cedros 2023, parte II	BC.	Otros proyectos de Inversión	Contratación / Ejecución		13,321,334				0	0	13,321,334	0	100.00	12.50
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		12,110,967	12,110,967	0						
2210K2N0015	Adquisición de equipos y bienes especializados 2023: Módulos de bombeo para la salina.	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		21,998,794				2,007,511	0	21,998,794	2,007,511	100.00	17.86
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		20,000,000	20,000,000	2,007,511						
2210K2N0016	Adquisición para reemplazo de tableros media tensión e interruptor de transferencia automático para máquinas de generación Casa de Fuerza IC. 2023	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		24,748,644				6,717,873	0	24,748,644	6,717,873	100.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		22,500,000	22,500,000	6,717,873						
2310K2N0001	Adquisición de Vehículos especializados 2023: Maquinaria para Minería	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		90,973,441				22,366,556	0	90,973,441	22,366,556	100.00	25.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		82,707,660	82,707,660	22,366,556						
2310K2N0002	Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2023	BC, BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		32,991,858				7,688,159	0	32,991,858	7,688,159	100.00	62.82
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		29,994,246	29,994,246	7,688,159						
2310K2N0003	Programa de Mantenimiento Preventivo Barcaza 11	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		141,450,509				37,187,183	0	141,450,509	37,187,183	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	130,000,000	37,187,183						
2410K2N0001	Reparación Mayor de Vehículo Especializado Aeronave King Air 350 en Guerrero Negro, Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		37,386,888				0	0	37,386,888	0	100.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	35,800,000	0						
2410K2N0002	Programa de Adquisiciones de Protección Civil: Adquisición de Ambulancia para Atención Prehospitalaria en Guerrero Negro, B.C.S.	BCS.	Programa de adquisición de protección civil	Contratación / Ejecución		1,606,448				0	0	1,606,448	0	100.00	0.00
					B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina		0	1,500,000	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

10 Economía
LAU Servicio Geológico Mexicano

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2210LAU0009	Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos 2023-2025	Gto., Qro., SLP.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación	K-028 Estudios de preinversión	3,416,184		3,260,010	1,084,834		0	0	11,279,211	4,317,456	33.00	45.54
2310LAU0001	Exploración y evaluación de litio	Chih., Dgo., Jal., Nay., Pue., Son.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación	K-028 Estudios de preinversión	17,853,408		17,037,223	5,693,496		0	0	38,582,366	25,243,972	51.48	61.95
2310LAU0002	Inventario de pasivos ambientales mineros por estado	Chih., Dgo., Hgo., Oax., Son.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación	K-028 Estudios de preinversión	3,375,248		0	881,201		0	0	11,887,952	4,244,606	43.30	27.40
2310LAU0003	Generar cartografía geológica y geoquímica a escala 1:50,000	BC., BCS., Coah., Chis., Chih., Dgo., Gto., Jal., Mich., Oax., Qro., SLP., Son.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación	K-028 Estudios de preinversión	95,297,582		0	26,069,581		0	0	186,242,969	26,069,581	51.60	25.35
2310LAU0004	Estudios geológicos por depósitos de grafito y carbón en México	Coah., Chih., Hgo., NL., Oax., Son., Tamps.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación	K-028 Estudios de preinversión	10,219,005		0	1,910,930		0	0	21,102,087	1,910,930	50.00	20.01
2310LAU0005	Investigación por minerales radiactivos y asociados	Coah., Chih., Dgo., Hgo., Oax., Son.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación	K-028 Estudios de preinversión	21,808,598		0	5,935,385		0	0	44,863,790	5,935,385	50.00	16.10
2410LAU0001	Generación de información geofísica de la República Mexicana	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación	K-028 Estudios de preinversión	142,138,170		0	17,946,088		0	0	240,556,356	17,946,088	48.83	21.43
2410LAU0002	Banco de Datos Geológicos del SGM (GeoInfMex)	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación	K-028 Estudios de preinversión	19,597,610		0	2,752,342		0	0	40,936,452	2,752,342	49.80	20.17
2410LAU0003	Estudios de investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra	BC., BCS., Coah., Chih., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Nay., Pue., Qro., SLP., Son., Tamps., Ver., Zac.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación	K-028 Estudios de preinversión	11,224,990		0	1,465,628		0	0	23,129,646	1,465,628	50.00	6.08

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

10 Economía
LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2410LAU0004	Exploración y evaluación de yacimientos minerales	Ags., BC., BCS., Coah., Chih., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Nay., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Ver., Zac.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación	K-028 Estudios de preinversión	330,000,000	0	313,993,662	16,976,854	0	0	330,000,000	16,976,854	100.00	6.24
2410LAU0005	Estudios geológico-ambientales	Chih., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Zac.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	14,949,136	0	14,921,711	0	0	0	30,767,059	0	50.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

11 Educación Pública
A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
161IA2M0001	Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		41,262,041				0	0	0	47,707,859	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
161IA2M0002	Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,374,015				0	0	0	42,597,787	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
181IA2M0003	Inversión para cubiertas ligeras en los edificios m, lp, 2p,3p, q, r y s	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		13,960,988				0	0	0	27,921,976	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
191IA2M0001	Programa de Adquisición de vehículos para renovación del parque vehicular utilitario 2024	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,058,175				0	0	0	1,058,175	0	0.00	0.00
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
191IA2M0002	Construcción del Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		265,609,130				171,802,866	0	0	398,468,474	171,802,866	75.00	46.40
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		266,176,487	266,176,487	45,511,722							
201IA2M0002	Instalación y puesta en marcha de un ascensor para el edificio F de DCBS	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,172,952				0	0	0	3,172,952	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
201IA2M0004	Reestructuración, mejora de instalaciones y remodelación de espacios del edificio "c"	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		21,042,898				0	0	0	226,381,575	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
201IA2M0005	Construcción del edificio "a"	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,417,945				0	0	0	311,834,679	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
201IA2M0006	Sustitución de elevadores en UAM-A	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		9,250,698				0	0	0	9,250,698	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							
201IA2M0007	Construcción de escaleras de emergencia para los edificios: "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "E"	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión		16,902,397				0	0	0	16,902,397	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
201IA2M0008	Habilitado y sustitución de la Barda perimetral en colindancias de la Unidad	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		7,566,546				0	0	0	7,566,546	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública
A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
221A2M0004	Mantenimiento de la infraestructura en Aulas Ligeras de la UAM Lerma	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	17,597,755	0	0	0	0	0	0	17,597,755	0	0.00	0.00
221A2M0005	Actualización de computadoras de la sala de alumnos John Von Neumann	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	13,212,039	0	0	0	0	0	0	13,212,039	0	0.00	0.00
221A2M0006	Ascensor para el edificio D	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	3,741,986	0	0	0	0	0	0	3,741,986	0	0.00	0.00
221A2M0007	Estudio de Preinversión para el reforzamiento del edificio E	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	2,520,854	0	0	0	0	0	0	6,400,032	0	0.00	0.00
221A2M0008	Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio T	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	8,461,175	0	0	0	0	0	0	25,738,414	0	0.00	0.00
221A2M0009	Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio H y anexo H	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	2,617,988	0	0	0	0	0	0	7,610,414	0	0.00	0.00
231A2M0001	Rigidización y Remodelación de la Cafetería de la Unidad Académica Xochimilco	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	40,464,032	0	0	0	0	0	0	40,464,032	0	0.00	0.00
231A2M0002	Estudio de preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio Q. UAM Iztapalapa	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	3,277,351	0	0	0	0	0	0	4,148,545	0	0.00	0.00
231A2M0003	Estudio de preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio A y anexo A	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	4,545,657	0	0	0	0	0	0	5,753,996	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 1 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1811A3Q0003	Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD).	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	34,951,846	0	0	0	99,885,731	0	0	144,737,035	99,885,731	0.00	80.00
2011A3Q0001	Licenciatura en Nutriología FES Zaragoza	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	46,772,230	0	0	0	0	0	0	46,772,230	0	0.00	0.00
2011A3Q0002	Edificio de laboratorios de investigación en el instituto de química	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	98,603,038	94,095,310	0	0	8,669,623	0	0	107,272,661	8,669,623	85.00	15.00
2011A3Q0010	Escuela de Nacional Ciencias de la Tierra	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	102,477,856	0	0	0	32,511,086	0	0	134,988,943	32,511,086	0.00	35.00
2111A3Q0002	Centro de Atención y Servicios Psicológicos	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	90,688,820	0	0	0	0	0	0	90,688,820	0	0.00	0.00
2111A3Q0003	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Azcapotzalco	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	23,870,524	22,779,261	22,779,261	0	0	0	0	57,967,604	0	40.00	0.00
2111A3Q0004	Equipamiento del Centro de Supercomputo de la UNAM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	272,624,281	0	0	0	0	0	0	272,624,281	0	0.00	0.00
2111A3Q0005	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Vallejo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	26,600,055	0	26,600,055	0	0	0	0	63,497,137	0	0.00	0.00
2111A3Q0006	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Naucalpan	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	24,812,042	0	24,812,042	0	0	0	0	59,988,919	0	0.00	0.00
2111A3Q0008	Ampliación del Centro Universitario de Teatro	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	56,440,957	0	0	0	0	0	0	56,440,957	0	0.00	0.00
2111A3Q0010	Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Oriente	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		30,703,991	0	0	0	0	0	0	73,487,528	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 2 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	30,703,991	0							
2111A3Q0011	Edificio de laboratorios curriculares en el CCH Plantel Sur	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		25,289,009			0	0	0	60,732,357	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	25,289,009	0							
2111A3Q0015	Unidad de Servicios Geofísicos del Instituto de Geofísica en C.U.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		37,315,883			0	0	0	37,315,883	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A3Q0018	Conmutadores telefónicos de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		176,534,993			0	0	0	387,988,924	0	45.00	0.00	
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		168,464,534	30,000,000	0							
2111A3Q0021	Ampliación del edificio principal del Instituto de Fisiología Celular	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		20,556,132			0	0	0	20,556,132	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A3Q0022	Mantenimiento de la red de agua potable de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		19,472,430			0	0	0	455,999,358	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	19,472,430	0							
2111A3Q0023	Mantenimiento del sistema de alumbrado público de Ciudad Universitaria	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		5,724,768			0	0	0	152,745,070	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	5,724,768	0							
2111A3Q0024	Mantenimiento del sistema de vialidades de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		6,570,662			0	0	0	79,692,088	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	6,570,662	0							
2111A3Q0025	Mantenimiento de la Red de Drenaje de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		7,574,513			0	0	0	45,093,447	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	7,574,513	0							
2111A3Q0026	Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad de la Facultad de Medicina	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		17,400,898			0	0	0	17,400,898	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2111A3Q0030	Remodelación de la biblioteca Dra. Graciela Ortega	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		19,969,259			0	0	0	19,969,259	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 3 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
211IA3Q0031	Plantas de tratamiento de aguas residuales en la FES Cuautitlán	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	58,270,249	0	52,488,599	0	0	0	58,270,249	0	0.00	0.00
221IA3Q0002	Mantenimiento de la red de riego de C.U.	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	582,968	0	582,968	0	0	0	203,037,873	0	0.00	0.00
221IA3Q0008	Equipamiento de infraestructura de red de datos local a entidades de la UNAM, ubicadas en la Zona metropolitana	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	440,108,651	419,556,001	30,000,000	0	0	0	440,108,651	0	100.00	0.00
221IA3Q0009	Construcción de la sede para la Licenciatura en Química e Ingeniería de Materiales	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	82,748,663	0	0	0	0	0	82,748,663	0	0.00	0.00
221IA3Q0010	Adecuación de la Unidad Académica Bioterio (UAB) de la Facultad de Medicina	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	32,994,185	0	0	0	0	0	32,994,185	0	0.00	0.00
221IA3Q0011	Adecuación del sótano del edificio B de la Facultad de Medicina en el Centro de Entrenamiento Robótico Da Vinci	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	11,128,163	0	0	0	0	0	11,128,163	0	0.00	0.00
221IA3Q0012	Equipamiento del servicio Red-UNAM en Ciudad Universitaria	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	125,904,825	1,158,028	0	0	0	0	125,904,825	0	10.00	0.00
221IA3Q0014	Equipamiento de Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital de la Filмотeca UNAM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-011 Desarrollo Cultural	19,945,059	0	0	0	0	0	19,945,059	0	0.00	0.00
221IA3Q0015	Ampliación de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	23,150,352	0	0	0	0	0	23,150,352	0	0.00	0.00
231IA3Q0001	Ampliación de la Coordinación Servicios Administrativos, Campus Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	27,770,517	0	0	0	0	0	27,770,517	0	0.00	0.00
231IA3Q0002	Programa anual de equipamiento destinados a entidades con función de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM	CDMX., Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		84,505,195	0	0	0	0	0	84,505,195	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Página: 4 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-011 Desarrollo Cultural		0	35,877,466	0							
231IA3Q0003	Programa anual de equipamiento destinados a entidades con función de Investigación en la UNAM	BC., Chis., CDMX., Jal., Mich., Mor., NL., Pue., Qro., Q., Roo, Sin., Yuc.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		269,732,738				0	0	0	269,732,738	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	114,517,543	0							
231IA3Q0004	Programa anual de equipamiento destinados a entidades con función de Docencia en la UNAM	CDMX., Gto., Mex., Mor., Qro., Ver., Yuc.	Programa de Adquisiciones	Preinversión		411,923,999				0	0	0	411,923,999	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	45,918,762	0							
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	128,967,404	0							
231IA3Q0005	Programa anual de mantenimiento destinado a las entidades de la función Difusión Cultural y Extensión Universitaria en la UNAM	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		292,744,585				0	0	0	292,744,585	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	53,769,812	0							
231IA3Q0006	Programa anual de mantenimiento a la función docencia e investigación de la UNAM en la Ciudad de México y Zona Metropolitana	CDMX., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		470,408,753				0	0	0	470,408,753	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	143,992,686	0							
231IA3Q0007	Programa anual de mantenimiento destinado a las entidades foráneas con funciones de Docencia e Investigación de la UNAM	BC., Chis., Gto., Mich., Mor., Pue., Qro., Q., Roo, Sin., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		78,490,541				0	0	0	78,490,541	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	53,841,513	0							
231IA3Q0008	Construcción de laboratorios en la Facultad de Artes y Diseño	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		204,985,324				0	0	0	204,985,324	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
241IA3Q0001	Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana	CDMX.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		71,549,008				0	0	0	208,697,448	0	34.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	70,799,000	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
221L3P0003	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social del CETI	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		10,491,718				1,646,505	0	0	20,103,218	1,646,505	27.00	8.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		8,510,267	0	0							
221L3P0004	Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Social CETI 2022.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación		31,236,088				8,760,383	0	0	47,134,066	8,760,383	28.00	37.75
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		8,600,872	17,111,139	0							
221L3P0010	Mantenimiento de instalaciones y espacios físicos del CETI.	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		5,440,568				0	0	0	7,758,927	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
221L3P0012	Programa de mantenimiento y rehabilitación de espacios del CETI.	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		8,359,542				0	0	0	30,908,307	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
231L3P0002	Proyecto de infraestructura para la construcción de una caseta de ingreso vehicular y control de acceso para el plantel Río Santiago.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		2,662,596				0	0	0	2,662,596	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2111L4J0004	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav.	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	8,294,490	0	7,915,300	5,896,782	0	0	8,294,490	5,896,782	100.00	79.50
2111L4J0005	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav	Cto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,927,245	0	3,747,707	2,327,235	0	0	3,927,245	2,327,235	100.00	72.00
2111L4J0007	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro del Cinvestav	Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,911,030	0	7,549,370	0	0	0	7,911,030	0	100.00	18.61
2111L4J0008	Ampliación, mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Taller de la Unidad Zacatenco del Cinvestav.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	4,895,029	4,671,248	4,671,248	7,653,110	0	0	12,548,139	7,653,110	39.00	80.00
2111L4J0009	Programa Anual de Mantenimiento mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,931,706	0	2,797,680	0	0	0	2,931,706	0	100.00	28.50
2111L4J0011	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,775,151	0	1,693,998	0	0	0	1,775,151	0	100.00	29.27
2111L4J0014	Programa de adquisición para reposición de la infraestructura, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato.	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	7,060,039	0	0	0	0	0	7,060,039	0	0.00	0.00
2111L4J0015	Programa de adquisición de TIC para renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Guadalajara.	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	20,464,347	0	0	0	0	0	20,464,347	0	0.00	0.00
2211L4J0007	Programa de adquisición de equipo especializado de laboratorio para la investigación de enfermedades existentes y emergentes.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	205,093,166	0	0	0	0	0	205,093,166	0	0.00	0.00
2311L4J0001	Programa de inversión en equipo científico: Plataforma analítica de alta resolución para el desarrollo de productos agroalimentarios.	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	31,863,049	0	0	0	0	0	31,863,049	0	0.00	0.00
2311L4J0002	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Sede Sur del Cinvestav	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		3,143,718	0	0	0	0	0	3,143,718	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública

Página: 2 de 2

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
231L4J0005	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad de Genómica Avanzada del Cinvestav	Cto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		10,009,985				0	0	0	10,009,985	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
231L4J0006	Programa anual de adquisición de TIC del Cinvestav, indispensables para el desarrollo de investigación científica y la formación de recursos humanos.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		7,961,167				0	0	0	7,961,167	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	7,961,167	0							
231L4J0009	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		3,097,999				0	0	0	3,097,999	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
231L4J0010	Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco del Cinvestav	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		12,089,666				0	0	0	12,089,666	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2111L5X0001	Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios en planteles del Centro de la República del sistema CONALEP 2022	Dgo., Hgo., Pue., SLP., Tamps., Tlax., Ver., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	40,147,800	0	0	0	0	0	40,147,800	0	0.00	0.00
2111L5X0002	Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios en planteles de la Zona Pacífico del sistema CONALEP 2022	BCS., Col., Gro., Mich., Nay., Oax., Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-007 Servicios de Educación Media Superior	67,303,653	0	0	0	0	0	67,303,653	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2311L6H0007	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para Dependencias Politécnicas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		27,757,926				0	0	0	27,757,926	0	0.00	0.00
					E-007 Servicios de Educación Media Superior		0	0	0							
					E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado		0	0	0							
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública
L8K El Colegio de México, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
231L8K0003	Adquisición de equipo de oficina y mobiliario para el desarrollo de proyectos de investigación 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,977,705			0	0	0	2,977,705	0	0.00	0.00
					E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico		0	2,977,533	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

11 Educación Pública
MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
231IMDE0001	Programa de Reconstrucción para atender los daños a la INFE causados por fenómenos naturales perturbadores en el Estado de Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	910,771	0	0	0	0	0	0	910,771	0	0.00	0.00
231IMDE0002	Programa de Reconstrucción para atender los daños a la INFE causados por fenómenos naturales perturbadores en el Estado de Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	16,324,208	0	0	0	0	0	0	16,324,208	0	0.00	0.00
231IMDE0003	Programa de Reconstrucción para atender los daños a la INFE causados por fenómenos naturales perturbadores en el Estado de Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	13,473,604	0	0	0	0	0	0	13,473,604	0	0.00	0.00
231IMDE0004	Programa de Reconstrucción para atender los daños a la INFE causados por fenómenos naturales perturbadores en el Estado de Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	1,474,654	0	0	0	0	0	0	1,474,654	0	0.00	0.00
231IMDE0005	Programa de Reconstrucción para atender los daños a la INFE causados por fenómenos naturales perturbadores en el Estado de Baja California Sur.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	410,919	0	0	0	0	0	0	410,919	0	0.00	0.00
231IMDE0006	Programa de Reconstrucción para atender los daños a la INFE causados por fenómenos naturales perturbadores en el Estado de Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	12,126,246	0	0	0	0	0	0	12,126,246	0	0.00	0.00
231IMDE0007	Programa de Reconstrucción para atender los daños a la INFE causados por fenómenos naturales perturbadores en el Estado de Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	405,233	0	0	0	0	0	0	405,233	0	0.00	0.00
241IMDE0001	Programa de Reconstrucción para atender los daños a la INFE causados por fenómenos naturales en el Estado de B. C. Sur, el 19 de agosto de 2023	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	20,444,958	0	0	0	0	0	0	20,444,958	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2211MGC0002	Construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN Campus Palenque	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	551,408,702	439,922,633	439,922,633	255,593,375	704,115,077	0	0	999,930,404	704,115,077	51.00	81.85
2311MGC0011	Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 14, Luis Enrique Erro	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	3,488,679	0	0	0	0	0	0	3,488,679	0	0.00	0.00
2311MGC0012	Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 12, José María Morelos y Pavón	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	4,965,553	0	0	0	0	0	0	4,965,553	0	0.00	0.00
2311MGC0013	Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 4, Lázaro Cárdenas del Río	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11,597,921	0	0	0	0	0	0	11,597,921	0	0.00	0.00
2311MGC0014	Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 13, Ricardo Flores Magón	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	22,773,322	0	0	0	0	0	0	22,773,322	0	0.00	0.00
2311MGC0015	Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 2, Miguel Bernard	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	10,582,327	0	0	0	0	0	0	10,582,327	0	0.00	0.00
2411MGC0001	Construcción de Escaleras de Emergencia en inmueble en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del IPN	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	5,101,964	0	0	0	0	0	0	5,101,964	0	0.00	0.00
2411MGC0002	Construcción de Escaleras de Emergencia en inmueble en la Escuela Superior de Economía (ESE)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	7,948,138	0	0	0	0	0	0	7,948,138	0	0.00	0.00
2411MGC0003	Estudios de Pre inversión para la Reestructuración para el Edificio "A" y Cuerpo de Escaleras Anexo, de la COFAA del IPN	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	775,472	0	0	0	0	0	0	775,472	0	0.00	0.00
2411MGC0004	Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11,338,208	0	0	0	0	0	0	11,338,208	0	0.00	0.00
2411MGC0005	Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		77,030,527	0	0	0	0	0	0	77,030,527	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

11 Educación Pública
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2411MCC0006	Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN	CDMX.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		187,970,911			0	0	0	187,970,911	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2411MCC0007	Centro Mexicano para la Producción más Limpia	CDMX.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		49,800,708			0	0	0	49,800,708	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2411MCC0008	Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital CITEDI-TIJUANA	BC.	Proyecto de Infraestructura Social	Preinversión		6,352,151			0	0	0	6,352,151	0	0.00	0.00	
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		0	0	0							
2411MCC0009	Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		4,754,927			0	0	0	4,754,927	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2411MCC0010	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 5 Benito Juárez García	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		1,968,594			0	0	0	1,968,594	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2411MCC0011	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 10 Carlos Vallejo Márquez	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		2,269,295			0	0	0	2,269,295	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2411MCC0012	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 13, Ricardo Flores Magón	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		2,603,547			0	0	0	2,603,547	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2411MCC0013	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 14, Luis Enrique Erro	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		930,064			0	0	0	930,064	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2411MCC0014	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 1 Gonzalo Vázquez Vela	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		1,975,027			0	0	0	1,975,027	0	0.00	0.00	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

11 Educación Pública
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2011MGH0002	Equipamiento de Laboratorio Agronomía Saltillo	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	51,320,056	0	2,000,000	0	0	0	51,320,056	0	0.00	0.00
2011MGH0003	Equipamiento de Laboratorio Ciencia Animal Saltillo	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	46,198,484	0	2,000,000	0	0	0	46,198,484	0	0.00	0.00
2111MGH0001	Maquinaria agrícola para ranchos universitarios	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	30,091,577	0	0	0	0	0	30,091,577	0	0.00	0.00
2111MGH0002	Equipo de laboratorio para ofrecer servicios de calidad al interior y al exterior- División de Ciencia Animal Unidad Laguna	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	34,336,350	0	2,000,000	0	0	0	34,336,350	0	0.00	0.00
2111MGH0003	Equipo de laboratorio para ofrecer servicios de calidad al interior y al exterior - División de Ingeniería Saltillo	Coah.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	32,347,431	0	2,000,000	0	0	0	32,347,431	0	0.00	0.00
2111MGH0004	Instalación de techo fotovoltaico en estacionamiento de la Unidad Laguna	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	27,004,187	0	0	0	0	0	27,004,187	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud

Página: 1 de 1

M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2312M7F0001	Programa de mantenimiento de protección civil	CDMX.	Programa de mantenimiento de protección civil	Preinversión		29,464,021				0	0	0	29,464,021	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2312M7F0002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO MEDICO 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	40,113,841	0	40,113,841	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud
NAW Hospital Juárez de México

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112NAW0001	Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Cardiología del Hospital Juárez de México	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	6,593,730	0	6,593,730	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2212NAW0001	Programa de Sustitución de Equipo Médico para priorizar la atención de pacientes Covid y Post-Covid en el Servicio de Neurofisiología del HJM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		0				0	4,437,987	3,705,060	8,143,047	3,705,060	0.00	50.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NAW0002	Programa de Sustitución de Equipo Médico para priorizar la atención de pacientes Covid y Post-Covid en el Servicio de Fisiología Pulmonar del HJM.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Operación		0				0	1,179,492	1,573,723	2,663,695	1,573,723	0.00	99.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NAW0003	Programa de Sustitución del Angiógrafo Monoplanar para el Servicio de Hemodinamia del Hospital Juárez de México	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	32,798,125	0	32,798,125	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2212NAW0004	Programa de Sustitución del Microscopio Neuroquirúrgico para el Servicio de Neurocirugía del Hospital Juárez de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	1,551,349	9,618,192	11,169,541	9,618,192	0.00	90.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NAW0001	Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Urgencias Pediátrica del Hospital Juárez de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		0				0	4,947,687	92,684	4,979,778	92,684	0.00	5.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NAW0002	Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Juárez de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	4,098,459	0	4,098,459	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2312NAW0003	Equipamiento de Instrumental Médico y de Laboratorio para el Área de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Juárez de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	4,452,833	0	4,452,833	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2412NAW0001	Sustitución de la Bomba de Cobalto por Acelerador Lineal del Servicio de Oncología del Hospital Juárez de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	130,529,782	0	130,529,782	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2212NBB0001	Reconstrucción de la Torre de Hospitalización del Hospital General Dr. Manuel Dr. Manuel Gea González dañado por el sismo del 19/09/2017	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		12,113,221				20,182,888	822,156,159	0	853,593,338	20,182,888	0.00	2.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2312NBB0005	Ampliación y renovación del almacén general y de medicamentos del HCMGC	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		18,338,346				0	0	0	18,338,346	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

12 Salud
NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2212NBD0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Neurociencias	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0					38,492,369	0	231,659,092	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2212NBD0002	Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento del HGMEI 2024 para la Sustitución de Calderas en la Casa de Máquinas Principal	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		14,344,730					0	0	14,344,730	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2212NBD0003	Sustitución de equipo médico para Diagnóstico y Tratamiento	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					111,719,177	0	111,719,177	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NBD0004	Construcción y Equipamiento de la Nueva Unidad de Urgencias del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0					59,470,752	0	253,252,335	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2212NBD0005	Sustitución de plantas de emergencia en subestaciones A,D,E,I,C,G-J y oftalmología	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		12,064,000					0	0	12,064,000	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NBD0001	Sustitución de Equipos de Aire Acondicionado	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		11,037,080					0	0	11,037,080	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NBD0002	Construcción y Equipamiento de la Torre Médica Quirúrgica B	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		63,409,687					0	0	299,020,538	0	13.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		60,510,855	60,510,855	0							
2312NBD0003	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Trasplante de Células Hematopoyéticas del HGMEI 2023-2024	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0					149,085,889	0	174,836,915	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2312NBD0004	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Especialidades Médicas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0					72,421,348	0	300,787,083	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2312NBD0005	Rehabilitación y aislamiento a los sistemas de tubería de vapor, agua caliente, agua fría, retornos y equipos de almacenamiento	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		17,671,805					0	0	17,671,805	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2312NBD0006	Sustitución de seccionadores y cuchillas con fusibles de las subestaciones A,D,E,I,C,G-J	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		804,611					0	0	804,611	0	0.00	0.00

12 Salud
NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
2412NBD0001	Adquisición de Anaqueles para Archivo	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		827,428				0	0	0	827,428	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2212NBG0002	Construcción y Equipamiento del Bioterio 2023-2024	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	4,149,900	4,803,016	1,800,000	0	0	0	74,148,092	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud
NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112NBQ0004	Adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío -2024	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		11,399,363				0	0	0	11,399,363	0	80.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		9,843,848	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

12 Salud
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2112NCA0004	Mobiliario y equipo 2022-2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		5,612,418				6,367,896	0	0	11,980,313	6,367,896	0.00	64.00
					E-023 Atención a la Salud		0	128,064	0							
2212NCA0001	Unidad de Atención Especializada 2022-2024	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		448,718,874				190,688,261	0	0	598,021,599	190,688,261	24.00	35.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	234,419,503	136,195,298							
2212NCA0003	Sustitución de equipo industrial para el área de cocina del INC 2023-2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución		2,242,717				1,533,443	0	0	3,776,160	1,533,443	0.00	40.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NCA0004	Sustitución del sistema de ventilación para el área de consulta externa del INC 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		1,628,837				0	0	0	1,628,837	0	0.00	100.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NCA0005	Sustitución de Equipo Médico para Hospitalización del INC 2023-2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		45,273,792				102,800,914	0	0	148,074,707	102,800,914	0.00	82.00
					E-023 Atención a la Salud		0	19,158,166	0							
2212NCA0006	Adquisición de equipo para la escuela de enfermería del INC 2023-2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución		3,991,145				16,503,389	0	0	20,494,534	16,503,389	0.00	71.00
					E-010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud		0	0	0							
2212NCA0007	Sustitución de Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	47,884,446	0	47,884,446	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2212NCA0008	Sustitución de equipo para Investigación Clínica en el INC 2023-2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		5,024,716				11,960,205	0	0	16,984,920	11,960,205	0.00	80.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	1,587,258	0							
2312NCA0001	Sustitución de equipo para las áreas de Investigación del INC 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,921,269				0	0	0	20,921,269	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							
2312NCA0002	Adquisición de equipos de aire acondicionado con filtros HEPA para las áreas de Hemodinámica, Terapia Intensiva y Unidad Coronaria del INC 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		12,551,530				0	0	0	12,551,530	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		11,977,725	0	0							
2312NCA0003	Sustitución de equipo de apoyo para las áreas médicas del INC 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		7,950,283				0	0	0	7,950,283	0	0.00	0.00

12 Salud
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NCA0004	Adquisición de equipo de Protección Civil, Seguridad y R.P.B.I. para el INC 2024	CDMX.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		6,598,057				0	0	0	6,598,057	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NCA0005	Adquisición de Sistema de Automatización de Farmacia para el INC 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		52,495,220				0	0	0	52,495,220	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NCA0006	Sustitución de equipo médico para las áreas médicas del INC 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		154,473,174				0	0	0	154,473,174	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,895,863				437,977,036	0	12,736,632	452,805,265	450,713,668	0.00	99.99
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2212NCD0003	Programa de adquisición de Equipo Médico e Instrumental para pacientes COVID y patologías asociadas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		2,401,568				25,810,984	31,578,965	0	59,791,516	25,810,984	0.00	43.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
					P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS		0	0	0							
2212NCD0005	Programa de Adquisición de un equipo de Resonancia Magnética de 3T para pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		109,995				0	85,377,321	0	85,487,316	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2212NCD0006	Programa de Estudio de Preinversión del Proyecto Ejecutivo y la Gerencia de Proyectos para la Torre de Atención Hospitalaria del INER	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		56,858,028				0	0	0	56,858,028	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de Preinversión		0	0	0							
2212NCD0007	Proyecto de ampliación y remodelación del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas como Laboratorio Nacional de Referencia	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		32,622,059				0	160,772,177	0	309,948,252	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud
NCE Instituto Nacional de Geriátría

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912W000002	Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriátría- 2012-2025	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	21,007,393	0	0	0	153,647,721	0	0	256,053,551	153,647,721	0.00	61.87

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1812NCG0001	SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		242,654,860				847,637,557	622,714,416	238,730,904	2,492,394,804	1,086,368,461	0.00	99.66
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	450,000,000	12,434,442							
2312NCG0002	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		14,859,643				0	0	0	14,859,643	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2312NCH0002	Programa de compra para la sustitución de elevadores del edificio principal del Instituto Nacional de Medicina Genómica	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		7,713,031				0	0	0	7,713,031	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							
2412NCH0001	S U S T I T U C I Ó N D E L A I N F R A E S T R U C T U R A D E TRANSFERENCIA DE DATOS SWITCHES	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		8,386,971				0	0	0	8,386,971	0	0.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud

Página: 1 de 1

NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2212NCK0002	Sustitución y Adquisición de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INNMMVS.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	91,661,540	0	91,661,540	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NCK0001	Adquisición de equipos para el fortalecimiento de laboratorios de Investigación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		11,241,738				21,977,714	0	0	33,219,452	21,977,714	0.00	100.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							
2312NCK0002	Fortalecimiento de equipo mobiliario en áreas sustantivas para la atención de pacientes	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		18,276,510				0	0	0	18,276,510	0	0.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	315,488	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud
NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2312NCZ0002	Adquisición de equipo, instrumental y mobiliario quirúrgico para el Instituto Nacional de Pediatría	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-023 Atención a la Salud	6,220,479	0	6,138,563	0	16,623,276	0	0	22,843,755	16,623,276	15.50	96.70

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud

Página: 1 de 1

NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NDE0001	Construcción, Ampliación, Remodelación y Equipamiento de la UCIN, UCIREN y UCIA del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		0			2,433,111		347,399,735	6,288,482	437,060,973	8,721,593	76.00	24.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	14,500,000	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud

Página: 1 de 1

NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2312NDF0001	Adquisición de equipos de monitoreo y desfibriladores	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		0					133,117,313	0	133,117,313	0	100.00	21.71
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NDF0004	Programa de adquisición para la Dirección de Investigación.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0					47,159,863	0	47,159,863	0	100.00	0.00
					E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		0	0	0							
2312NDF0005	Reequipamiento del Banco de Piel y Tejidos del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra de la Ciudad de México, 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		12,802,814					0	0	12,802,814	0	100.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							
2312NDF0006	Reequipamiento del Laboratorio Clínico del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra de la Ciudad de México, 2024	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		1,612,446					0	0	1,612,446	0	100.00	0.00
					E-023 Atención a la Salud		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

12 Salud
NDY Instituto Nacional de Salud Pública

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512NDY0002	Proyecto de inversión para laboratorios de vigilancia poblacional y aulas de educación superior en la sede Cuernavaca del INSP, 2005-2025	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	144,815,579	0	0	0	126,760,261	0	0	415,644,159	126,760,261	0.00	95.80
2312NDY0002	Programa anual de mantenimiento a las tres sedes del INSP, 2024.	Chis, CDMX, Mor.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	11,815,184	0	0	0	0	0	0	11,815,184	0	0.00	0.00
2312NDY0003	Programa de inversión para el reforzamiento de equipo de cómputo para las tres sedes del INSP, 2024.	Chis, CDMX, Mor.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	2,220,124	0	0	0	0	0	0	2,220,124	0	0.00	0.00
2312NDY0004	Programa de inversión para la adquisición de equipo de laboratorio para el INSP, 2024.	Mor.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	8,001,264	0	0	0	0	0	0	8,001,264	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J2P Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
200932P0005	Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		93,443,789				45,637,378	0	0	467,218,945	45,637,378	75.00	25.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		35,000,000	7,882,149	0							
231332P0002	Construcción de Edificio Administrativo y Operativo de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		174,605,717				22,640,040	0	0	201,421,019	22,640,040	56.25	88.60
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	27,117,851	8,457,960							
231332P0003	Ampliación del puerto de Dos Bocas	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		0				0	149,070,491	0	1,125,976,779	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	711,800,123	0							
241332P0001	MUELLE PARA LA TERMINAL DE GRANEL MINERAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		708,386,677				0	0	0	708,386,677	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	708,386,677	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J2R Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
211332R0001	Centro de emergencias portuarias de API Ensenada	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		2,815,031				17,593,941	0	0	23,224,003	17,593,941	0.00	90.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
211332R0003	Construcción de oficinas operacionales en el puerto de El Sauzal, B.C (Reordenamiento de áreas operacionales).	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		31,868,207				10,091,031	0	0	41,959,239	10,091,031	0.00	77.56
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	25,396,485	0							
221332R0001	Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		80,000,000				124,276,482	0	0	188,513,438	124,276,482	59.44	53.36
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		63,541,249	63,541,249	21,408,564							
231332R0001	Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de Ensenada, B.C.	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		112,167,215				22,957,500	0	0	127,217,447	22,957,500	47.06	21.34
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		8,722,482	21,722,482	9,983,162							
231332R0002	Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de El Sauzal B.C.	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		557,386				521,648	0	0	1,124,580	521,648	4.12	46.38
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		531,905	531,905	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J2T Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
160932T0001	Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		129,598,096				132,057,511	0	0	436,495,895	132,057,511	0.00	28.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	76,800,000	0							
221332T0002	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022-2024	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		17,685,538				26,340,266	0	0	47,060,385	26,340,266	0.00	72.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	15,200,000	2,281,790							
221332T0003	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		31,932,311				9,743,772	0	0	57,742,803	9,743,772	0.00	5.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	27,000,000	7,527,000							
231332T0002	Rehabilitación de Edificio para alojamiento del personal de la Secretaría de Marina	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución		33,000,796				8,749,153	0	0	47,273,554	8,749,153	0.00	3.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	28,000,000	6,601,528							

13 Marina
J2U Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
23132U0001	Programa de Adquisición de equipo para Centro de Control de Tráfico Marítimo	Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria	22,522,289	0	0	0	0	0	22,522,289	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J2W Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
210932W0001	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		22,814,798				76,225,883	0	0	102,666,591	76,225,883	20.18	81.27
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		21,771,799	4,771,799	486,418							
231332W0003	ADECUACIÓN DE LINEA DE RED CONTRA INCENDIO	Sin.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución / Operación		48,552,890				18,114,220	0	0	85,180,510	18,114,220	75.00	33.67
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	20,800,000	1,802,447							
231332W0004	ADECUACIÓN DE LAS VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		159,382,359				56,243,448	0	0	198,055,765	56,243,448	0.00	57.80
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	56,500,000	19,097,306							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina

Página: 1 de 1

J2X Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
200932X0003	Programa de Dragado de Mantenimiento en Áreas de Navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz (2021-2024)	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Operación		116,058,178				120,577,197	0	0	464,232,712	120,577,197	25.00	49.47
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		74,000,000	74,000,000	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J2Y Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
170932Y0001	Subestaciones Eléctricas y Líneas de Trasmisión	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		125,819,033				457,082,899	0	0	938,297,899	457,082,899	33.00	67.61
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		104,440,986	57,434,300	1,341,470							
180932Y0001	Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa I	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		217,163,987				133,826,112	0	0	892,395,347	133,826,112	89.00	11.05
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		207,236,137	188,716,137	47,910,828							
190932Y0002	ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN PATIOS EX-ITA Y P.V.I Y VIALIDAD MAR ROJO EN ALTAMIRA	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Operación		58,307,760				162,274,414	0	0	260,859,968	162,274,414	0.00	95.89
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	4,220,200	0							
190932Y0003	Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación		84,183,911				269,969,850	0	0	385,450,599	269,969,850	3.00	98.28
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	58,542,900	26,433,404							
221332Y0002	¿Dragado Prolongación del Canal Norte, en el puerto industrial Altamira, Tamaulipas¿	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		637,975,927				0	0	0	1,079,123,927	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							
221332Y0003	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		54,783,805				0	478,995,994	0	1,651,699,155	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	42,841,020	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 **Marina**
JZZ **Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
24133220001	Rehabilitación Estadio Abelardo L. Rodríguez en Guaymas, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		146,763,369				0	0	0	146,763,369	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina

Página: 1 de 1

J3A Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933A0003	Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste	Mich.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	144,758,252	0	144,758,252	0	644,977,411	0	0	789,735,665	644,977,411	0.00	86.00
211333A0001	Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje	Mich.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	107,966,588	0	107,966,588	48,331,026	553,761,271	0	0	613,396,834	553,761,271	0.00	56.19
211333A0002	Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas	Mich.	Proyecto de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	1,368,887,849	390,056,937	158,047,457	0	432,221,315	0	0	4,041,481,624	432,221,315	95.22	4.78

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J3B Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
200933B0003	Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyután API Manzanillo 2021-2024	Col.	Programa de Mantenimiento	Ejecución		166,621,190			0	0	0	666,484,760	0	43.80	56.13
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		159,003,950	89,003,950	0						
211333B0002	Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		233,343,737			189,984,647	0	0	482,338,320	189,984,647	0.00	63.06
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	49,000,000	21,114,189						
231333B0001	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACUEDUCTO ARMERÍA-MANZANILLO, COLIMA.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		502,626,301			588,114,310	0	0	1,047,524,579	588,114,310	0.00	37.49
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	433,298,535	120,016,375						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J3C Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
231333C0002	Reposición de defensas marinas de Puerto Chiapas.	Chis.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		18,287,417				0	0	0	18,287,417	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
231333C0003	Renovación y actualización al señalamiento marítimo de Puerto Chiapas	Chis.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		14,837,238				0	0	0	14,837,238	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
231333C0004	Actualización de equipos para la seguridad de la navegación de Puerto Chiapas	Chis.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		4,390,460				0	0	0	4,390,460	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
241333C0001	Modernización de la ASIPONA Puerto Chiapas	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		32,222,500				0	0	0	32,222,500	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de Preinversión.		0	0	0							
241333C0003	Infraestructura para la modernización de Puerto Chiapas.	Chis.	Proyecto de Infraestructura Económica	Preinversión		872,249,102				0	0	0	872,249,102	0	0.00	0.00
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		0	446,201,906	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J3D Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933D0003	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		98,638,627				286,826,092	0	0	398,679,529	286,826,092	20.00	79.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		63,979,192	77,050,192	166,882							
200933D0002	Reforzamiento estructural de muelles	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		135,708,136				43,267,571	0	0	520,814,310	43,267,571	0.00	45.20
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							
210933D0001	Adquisiciones	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		2,927,622				2,905,408	0	0	11,225,903	2,905,408	42.00	58.00
					E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria		2,793,782	2,793,782	0							
221333D0001	RESTAURACIÓN INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL FARO HISTÓRICO DEL PUERTO DE TAMPICO	Tamps.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		1,179,483				0	0	0	9,441,881	0	100.00	0.00
					K-028 Estudios de Preinversión.		1,100,000	1,100,000	0							
221333D0002	Reforzamiento de accesos APITAM	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		5,240,730				5,089,078	0	0	20,962,920	5,089,078	76.00	23.17
					K-004 Proyectos de construcción de puertos		5,000,000	5,000,000	0							
231333D0001	Terminal Galeana	Tamps.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		6,128,727				408,683	0	0	29,890,166	408,683	0.00	1.30
					A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J3E Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
080933E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución / Operación	K-004 Proyectos de construcción de puertos	26,658,505	0	20,400,764	10,858,017	17,413,726,241	0	0	50,395,113,046	17,413,726,241	50.00	96.74
231333E0001	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2024.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	461,556,591	377,492,849	377,492,849	78,415,762	78,415,762	0	0	461,556,591	78,415,762	100.00	16.99
231333E0004	Construcción del Módulo de Exportación y su equipamiento para la Aduana del Puerto de Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	602,947,496	0	164,324,519	37,584,513	37,584,513	0	0	1,095,034,923	37,584,513	0.00	3.43
231333E0005	Infraestructura complementaria para la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	883,007,496	0	610,500,000	290,061,229	290,061,229	0	0	7,434,333,962	290,061,229	99.00	3.90
231333E0007	Construcción de la UNAPROP	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	97,245,675	0	83,832,478	0	0	0	0	97,245,675	0	25.00	0.00
231333E0008	REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA PLAZA DEL HEROÍSMO VERACRUZANO	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	219,393,244	0	130,000,000	37,266,118	43,303,432	0	0	226,396,528	43,303,432	0.00	16.45
231333E0009	Reubicación y acondicionamiento del Centro de Control de Tráfico Marítimo en el Puerto de Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	186,995,417	0	0	0	0	0	0	186,995,417	0	0.00	0.00
241333E0001	Recinto Logístico de la Tercera Región Naval	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	338,065,025	0	74,500,000	0	0	0	0	338,065,025	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J3G Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933G0004	Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa).	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-004 Proyectos de construcción de puertos	858,255,810	0	1,648,476,401	1,205,840,147	6,355,125,506	0	0	11,852,999,670	6,355,125,506	53.00	49.60
204733G0001	Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-004 Proyectos de construcción de puertos	1,286,963,458	0	291,013,812	61,404,435	545,924,215	0	0	1,771,483,239	545,924,215	64.74	29.78
241333G0001	Adquisición de equipamiento para el Centro de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria	126,063,704	0	471,483,900	0	0	0	0	126,063,704	0	0.00	0.00
241333G0002	Diseño, Construcción, Equipamiento de una TEC y conectividad ferroviaria y carretero en el Puerto Petrolero-Comercial de Salina Cruz, Oaxaca (Etapa 1)	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-004 Proyectos de construcción de puertos	1,691,283,720	0	0	0	0	0	0	14,710,218,938	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
190933L0001	Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z	Oax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		5,428,951,464				9,627,908,333	0	0	16,630,531,105	9,627,908,333	0.00	97.84
					K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros		0	4,131,432,344	1,475,057,866							
241333L0001	REHABILITACIÓN INTEGRAL, MEJORAMIENTO, SUMINISTROS, SUSTITUCIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LA VÍA FERREA DE LA LINEA FA	Chis., Tab., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		7,512,270,305				0	7,566,042,630	0	20,918,565,945	0	2.00	0.00
					K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros		0	630,324,329	0							
241333L0002	REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MEJORAMIENTO SUMINISTROS, SUSTITUCIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LA VÍA FERREA DE LA LINEA K DEL KM 0+000 AL KM 447+286	Chis., Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		12,567,325,853				0	18,940,293,879	0	44,677,097,531	0	10.00	0.00
					K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros		0	3,449,827,513	0							

13 Marina
J4V Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
241334V0001	Adquisición de embarcación de entrenamiento para las Escuelas Náuticas Mercantes de la zona del Golfo de México	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		225,000,000			0	0	0	225,000,000	0	20.00	0.00
					E-001 Formación del personal de la Marina Mercante		0	232,900,000	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1909KDN0003	Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación / Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	84,786,073	0	57,200,000	0	0	0	254,675,989	0	0.00	0.00
1909KDN0005	Programa de adquisición de módulos de información	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	812,062	0	0	0	0	0	4,060,310	0	0.00	0.00
1909KDN0011	Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos	72,181,925	0	232,463,300	0	4,024,180	0	194,719,187	4,024,180	1712	0.00
2009KDN0002	Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	224,158,616	0	151,879,091	0	0	0	1,208,158,569	0	68.39	0.00
2009KDN0003	Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Ejecución	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	12,155,709	0	0	0	0	0	71,691,321	0	0.00	0.00
2009KDN0004	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	86,646,096	0	82,684,990	0	0	0	123,701,043	0	0.00	0.00
2009KDN0005	Sustitución de Elevadores en el AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	37,206,254	0	35,505,336	0	0	0	105,518,803	0	0.00	0.00
2009KDN0006	INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	43,049,372	0	41,081,331	0	3,161,115	0	94,456,395	3,161,115	28.39	0.00
2009KDN0007	Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	30,874,396	0	29,462,945	0	7,711,696	0	72,104,705	7,711,696	41.79	0.00
2009KDN0008	SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		32,315,025	0	0	0	0	0	84,708,753	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	30,837,714	0							
2009KDN0009	OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		889,375,464				0	0	0	1,307,450,058	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	21,953,388	0							
2009KDN0011	Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		480,502,747				0	0	0	1,107,809,395	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	458,536,124	0							
2009KDN0013	Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		295,797,817				7,110,786	0	0	1,055,500,483	7,110,786	1.00	0.67
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	282,275,149	0							
2009KDN0016	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		30,267,546				0	0	0	59,355,488	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0							
2109KDN0001	Obra para la Operatividad Vial de Terminal 2	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		49,212,025				0	0	0	51,307,837	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	46,962,252	0							
2109KDN0006	Ampliación y modernización del sistema de audio en las Terminales 1 y 2	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		6,965,644				0	0	0	11,115,025	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0							
2109KDN0008	Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		13,361,490				0	0	0	128,340,150	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	12,750,657	0							
2109KDN0009	Fortalecimiento del sistema de seguridad informática	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		21,203,057				0	0	0	21,203,057	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0							
2109KDN0011	Ampliación de TI y separación de flujo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		171,417,758				0	0	0	775,166,450	0	0.00	0.00
					K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

13 Marina

Página: 3 de 3

KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2109KDN0012	Ampliación de capacidad de seguridad para pasajeros	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		41,094,905				0	0	410,949,048	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						
2309KDN0001	Adquisición de unidad con escalera para rescate en altura	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		24,369,054				0	0	48,738,108	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						
2309KDN0002	Adquisición de equipo neumático para rescate de aeronaves.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		37,724,615				0	0	75,449,230	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						
2309KDN0003	Adquisición de equipos de sistemas eléctricos y de medición para la Gerencia de Ingeniería Electromecánica del AIBJCM.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		62,203,409				0	0	62,203,409	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						
2309KDN0004	Adquisición de equipos de seguridad para equipaje.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		565,702,403				0	0	565,702,403	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						
2309KDN0005	Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos y adecuaciones de infraestructura 2024-2026	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		47,748,897				0	0	102,624,496	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de Preinversión.		0	0	0						
2309KDN0006	Adquisición de 5 camiones cisterna.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		37,724,615				0	0	37,724,615	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						
2413KDN0001	Adquisición de equipamiento para atención de emergencias.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,777,350				0	0	20,777,350	0	0.00	0.00
					E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0						

14 Trabajo y Previsión Social

Página: 1 de 1

P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2314P7R0001	Adquisición de 2 elevadores para la oficinas Centrales del Instituto en 2023	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		4,953,299			0	0	0	4,953,299	0	100.00	0.00
					E-009 Créditos a trabajadores		0	4,953,299	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
QDV Instituto Nacional del Suelo Sustentable

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2115QDV0001	Estudios de preinversión para el proyecto de desarrollo del Sub Centro Urbano de San Luis Río Colorado, Sonora	Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Operación	K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano	0	0	0	0	0	10,466,823	8,993,978	19,664,677	8,993,978	0.00	100.00
2215QDV0001	Estudios de pre inversión para el proyecto de desarrollo urbano integral de San Juan del Río, Querétaro.	Qro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano	0	0	0	0	0	18,663,574	0	18,663,574	0	0.00	0.00
2215QDV0002	Estudios de pre inversión para el desarrollo urbano y usos mixtos en el sur de Mérida, Yucatán.	Yuc.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano	0	0	0	0	0	17,585,573	0	17,585,573	0	0.00	0.00
2215QDV0003	Estudios de pre inversión para la mitigación de riesgos y desarrollo urbano en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur.	BCS.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano	0	0	0	0	0	18,663,574	0	18,663,574	0	0.00	0.00
2215QDV0004	Estudios de pre inversión para el proyecto de desarrollo urbano y regularización de vivienda en Santa María Huatulco, Oaxaca.	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano	0	0	0	0	0	18,663,574	0	18,663,574	0	0.00	0.00
2215QDV0005	Estudios de pre inversión para el proyecto integral de desarrollo urbano en Progreso, Yucatán.	Yuc.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano	0	0	0	0	0	17,585,573	0	17,585,573	0	0.00	0.00
2215QDV0007	Estudios de preinversión para el proyecto integral de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, Chiapas.	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano	0	0	0	0	0	19,590,314	0	19,590,314	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
RHQ Comisión Nacional Forestal

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2316RHQ0001	Adquisición de equipo especializado para el Proyecto PROFOEM	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-014 Protección Forestal	17,147,221	866,824	17,129,892	10,260,295	11,608,913	0	0	18,495,839	11,608,913	49.00	74.00
2416RHQ0001	Mantenimiento a Inmuebles de la CONAFOR	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	22,006,026	0	22,006,026	0	0	0	0	22,006,026	0	100.00	0.00
2416RHQ0002	Adquisición de equipo y herramienta para control y combate de incendios forestales de la CONAFOR	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-014 Protección Forestal	29,888,140	0	29,888,141	273,160	273,160	0	0	29,888,140	273,160	100.00	9.00
2416RHQ0003	Adquisición de equipo de generación eléctrica para la CONAFOR	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	E-014 Protección Forestal	9,559,787	0	9,559,789	0	0	0	0	9,559,787	0	0.00	0.00
2416RHQ0004	Adquisición de vehículos para el Combate de Incendios de la Comisión Nacional Forestal	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	E-014 Protección Forestal	74,359,454	0	74,359,455	0	0	0	0	74,359,454	0	100.00	0.00
2416RHQ0005	Adquisición de artículos para centros de formación de la CONAFOR	Coah., Mich., Oax., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	E-014 Protección Forestal	5,091,281	0	5,091,300	0	0	0	0	5,091,281	0	100.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2216RJJ0001	Adquisición de equipos de medición analítica, muestreo y calibración.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		29,836,495				0	0	99,454,981	0	0.00	0.00
					E-015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde		0	0	0						
2416RJJ0001	Adquisición de equipo para el manejo y modelación de datos ambientales	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,258,319				0	0	2,258,319	0	0.00	0.00
					E-015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde		0	0	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

18 Energía

TOK Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1918TOK0001	Reparación de daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL.	Mor.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		20,958,120			0	0	0	103,501,981	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		20,000,000	20,000,000	0						

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

18 Energía
T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2118T000001	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN IMP EN EDIFICIOS SEDE CDMX	CDMX.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución/ Operación		33,184,559				9,597,441	0	0	36,335,707	9,597,441	60.00	35.50
					K-028 Estudios de preinversión		13,719,375	31,667,497	6,446,293							
2218T000002	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE CATALIZADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación/ Ejecución		555,633,621				115,923,712	0	0	649,722,667	115,923,712	70.10	29.90
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		14,079,247	314,079,247	79,834,666							
2318T000001	Construcción de un Bunker para Pruebas de Alta Presión del Instituto Mexicano del Petróleo	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		7,905,814				0	0	0	7,905,814	0	0.00	0.00
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	7,905,814	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

18 Energía
TOM Centro Nacional de Control de Energía

Página: 1 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2018TOM0004	Modernización de equipos de infraestructura de comunicaciones del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	61,162,679	58,366,571	58,366,571	0	226,729,676	0	0	315,922,582	226,729,676	4.00	94.54
2118TOM0002	Sistemas de Seguridad Informática para los Sistemas de Tecnologías de Operación (TO) y Tecnologías de Información (TI) del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación/ Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	123,917,132	118,252,147	118,252,147	0	16,499,096	0	0	382,237,576	16,499,096	28.09	41.00
2118TOM0003	Adquisición de elevador y su instalación de la sede de la Gerencia de Control Regional Oriental	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,935,256	1,846,784	1,846,784	0	315,096	0	0	2,346,617	315,096	81.60	18.40
2118TOM0004	Programa de adquisición de mobiliario para el inmueble "Don Manuelito" de la Gerencia del Centro Nacional	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	22,649,994	19,855,529	19,855,529	0	0	0	0	22,649,994	0	100.00	0.00
2118TOM0008	Construcción de Bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	3,317,968	3,166,284	3,166,284	0	238,242	0	0	3,602,303	238,242	95.00	5.00
2118TOM0009	Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	6,658,748	0	6,658,748	0	49,050,572	0	0	55,709,319	49,050,572	0.00	57.00
2118TOM0010	Adquisición de mobiliario para las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	13,562,382	0	0	0	0	0	0	13,562,382	0	0.00	0.00
2118TOM0012	Proyecto de Adecuación de Acceso y Sistema de Drenaje de la Gerencia de Control Regional Oriental.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	8,230,091	7,853,845	7,853,845	0	1,048,254	0	0	9,710,617	1,048,254	77.10	22.90
2218TOM0001	Suministro e instalación de Sistema de Administración de Modelos de Red de Largo, Mediano y Corto Plazo para la Planeación de la Operación del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	15,000,000	5,992,470	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	100.00	0.00
2218TOM0002	Proyecto de readecuación del inmueble "Don Manuelito" de la Gerencia del Centro Nacional.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	16,542,841	15,786,570	15,786,570	0	9,122,815	0	0	47,694,727	9,122,815	34.64	5.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

18 Energía
TOM Centro Nacional de Control de Energía

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2218TOM0003	Programa de adquisiciones de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión y control de accesos para las Instalaciones del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	59,366,884	56,652,873	56,652,873	0	0	0	59,366,884	0	100.00	0.00
2218TOM0004	Construcción de barda perimetral y adecuación en acceso principal de la GCRBC	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad	5,874,404	2,035,433	2,035,433	0	0	0	5,874,404	0	20.00	0.00
2218TOM0006	Proyecto de readecuación para la Gerencia de Control Regional Occidental	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	654,092	4,323,108	654,092	0	0	0	16,770,315	0	35.00	0.00
2218TOM0007	Adquisición de nueva Plataforma Tecnológica para la operación del Despacho Eléctrico y el Mercado Eléctrico Mayorista	CDMX.	Otros proyectos de inversión	Preinversión	K-030 Otros proyectos de infraestructura	73,353,419	0	0	0	0	0	1,031,980,367	0	0.00	0.00
2218TOM0008	Construcción de edificio para oficinas centrales CENACE	CDMX.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	165,046,529	131,812,029	131,812,029	7,717,591	18,135,142	0	402,006,609	18,135,142	10.25	8.91
2318TOM0001	Proyecto de Adecuación y Remodelación de las Instalaciones de la Gerencia de Control Regional Peninsular del CENACE.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,476,564	0	0	0	0	0	28,199,064	0	0.00	0.00
2318TOM0004	Adquisición de una herramienta de software especializada para la sintonización de sistemas de control para el CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	12,058,810	11,507,530	11,507,530	0	0	0	12,058,810	0	100.00	0.00
2318TOM0006	CyberIntelligence SOC del CENACE	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	21,948,332	20,944,944	20,944,944	0	0	0	21,948,332	0	100.00	0.00
2318TOM0007	Adquisición de Control Supervisorio EMS/SCADA básico en un Data Center encapsulado para la Subgerencia de Control Santa Rosalia	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	49,042,834	46,800,796	46,800,796	0	0	0	49,042,834	0	100.00	0.00
2318TOM0008	Adquisición de Sistema de Torretas para la Operación del SEN	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	91,685,331	0	87,493,852	0	0	0	91,685,331	0	100.00	0.00
2318TOM0009	Contenedor de infraestructura de TIC para respaldo de operaciones de la Gerencia de Control Regional Baja California.	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		20,881,939	0	0	0	0	0	20,881,939	0	100.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

18 Energía
TON Centro Nacional de Control del Gas Natural

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1618TON0002	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS	Coah., Gto., Mich., NL, Son., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	593,580,626	566,444,545	976,551,939	412,892,323			4,888,471,536	2,354,927,726	0.00	0.00
1718TON0001	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS.	Camp., Coah., Col., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL, Oax., Pue., Qro., Q Roo, SLP, Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	377,007,689	359,772,438	359,772,438	52,684,410			2,994,978,331	943,055,445	0.00	0.00
1718TON0002	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas.	Camp., Coah., Col., Chih., CDMX, Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL, Oax., Pue., Qro., Q Roo, SLP, Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,235,435,727	847,864,471	847,864,471	288,670,635			6,937,534,927	1,515,232,461	0.00	0.00
1718TON0003	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	99,551,068	0	57,081,087	0			1,766,033,652	1,196,389,297	0.00	91.00
1718TON0004	Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	768,192,832	189,862,861	270,526,104	159,840,514			2,535,860,940	750,168,805	0.00	0.00
2318TON0001	Gasoducto Libramiento Reynosa	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,551,961,766	0	2,099,400,000	908,548,788			3,559,433,069	1,337,940,286	82.70	45.40
2318TON0002	Est_Preinv_Rehab_y/o Const_de 36 Tramos SNG Etapa I.	Coah., Gto., Mex., NL, Tab., Tamps., Tlax., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	54,996,986	0	0	0			54,996,986	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

21 Turismo
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Página: 2 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2221W3N0007	Estudios de preinversión para la modernización y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Poktapok"	Q.Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	10,479,060	0	0	0	0	0	11,549,367	0	0.00	0.00
2221W3N0009	Estudios de preinversión para Estudios de Movilidad Urbana del Boulevard Kukulcán en el CIP Cancún, Quintana Roo	Q.Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	3,734,296	0	0	0	0	0	3,734,296	0	0.00	0.00
2221W3N0010	Estudio de preinversión para la modernización y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Rey"	Q.Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	9,151,498	0	0	0	0	0	9,151,498	0	0.00	0.00
2321W3N0001	Estudios de preinversión para la rehabilitación del Parque público de Playa Pez Volador, en el CIP Cancún	Q.Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	1,046,593	0	0	0	0	0	1,046,593	0	0.00	0.00
2321W3N0002	Estudios de preinversión para la rehabilitación y mantenimiento de Tajamar	Q.Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	12,825,297	0	0	0	0	0	12,825,297	0	0.00	0.00
2321W3N0003	Estudios de preinversión para la rehabilitación del Parque Rufino Tamayo, CIP Huatulco	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	7,686,402	0	0	0	0	0	7,686,402	0	0.00	0.00
2321W3N0004	Estudios de preinversión para la rehabilitación del Parque público de Playa Tortugas, en el CIP Cancún	Q.Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	1,720,305	0	0	0	0	0	1,720,305	0	0.00	0.00
2321W3N0005	Estudios de preinversión para la construcción de oficinas para la Residencia de Obra, en el PTI Litibu	Nay.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	2,200,183	0	0	0	0	0	2,200,183	0	0.00	0.00
2321W3N0006	Estudios de preinversión para la rehabilitación de la Red de Distribución de Media y Baja Tensión y Alumbrado Público, CIP Loreto, B.C.S.	BCS.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	6,830,625	0	0	0	0	0	6,830,625	0	0.00	0.00
2321W3N0007	Estudios de preinversión para la modernización de PTAR, en el PTI Litibút.	Nay.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	6,696,119	0	0	0	0	0	6,696,119	0	0.00	0.00
2321W3N0008	Estudios de preinversión para la rehabilitación del Parque público de Playa Coral, en el CIP Cancún	Q.Roo	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	4,615,346	0	0	0	0	0	4,615,346	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

21 Turismo
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Página: 3 de 3

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2321W3N0009	Estudios de preinversión para la rehabilitación de zona urbana La Crucecita	Oax.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	4,487,413	0	0	0	0	0	4,487,413	0	0.00	0.00
2321W3N0010	Estudios de preinversión para la modernización de la Planta Desalinizadora, en el PTI Litibút	Nay.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	3,038,927	0	0	0	0	0	3,038,927	0	0.00	0.00
2321W3N0011	Estudios de preinversión para la conclusión de la Escala Náutica de Santa Rosalita	BC.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	5,202,644	0	0	0	0	0	5,202,644	0	0.00	0.00
2321W3N0012	Estudios de preinversión para la rehabilitación del Parque Público Escollera Sur, Cabo San Lucas	BCS.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	2,287,528	0	0	0	0	0	2,287,528	0	0.00	0.00
2321W3N0013	Estudios de preinversión para el proyecto andador riveroño en estero de San José del Cabo	BCS.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	4,301,654	0	0	0	0	0	4,301,654	0	0.00	0.00
2321W3N0014	Estudios de preinversión para la construcción de PTAR Puerto Escondido, en Loreto, B.C.S.	BCS.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	9,116,782	0	0	0	0	0	9,116,782	0	0.00	0.00
2321W3N0015	Estudios de preinversión para la rehabilitación del Acceso Público a Playa Larga y Mirador Río Ixtapa, Gro.	Gro.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	5,462,792	0	0	0	0	0	5,462,792	0	0.00	0.00
2321W3N0016	Estudios de preinversión para la rehabilitación del Parque El Jaral en el CIP Loreto	BCS.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	2,837,499	0	0	0	0	0	2,837,499	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

21 Turismo
W3X FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2021W3N0001	Proyecto Tren Maya	Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		0	2,027,056,618	1,345,908,139			0	11,079,882,660	0.00	17.40

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

38 Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación

Página: 1 de 1

90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
233890G0001	Extensión de laboratorios de investigación del CIATEC, Puerto Interior.	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	176,546,643	0	0	0	0	0	299,397,420	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

38 Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
20389000001	Jardin Etnobiológico de Baja California Sur	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	0	0	0	0	211,081	403,968	2,359,838	403,968	0.00	100.00
23389000001	Transporte para el personal y estudiantes del CIBNOR	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	F-003 Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado	10,540,000	0	0	0	0	0	10,540,000	0	0.00	0.00
23389000003	Fortalecimiento de la Unidad Nayarit del CIBNOR	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	5,630,130	0	0	0	0	0	12,738,446	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

38 Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
233890Q0002	Rehabilitación de edificio científico	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	11,800,894	0	0	0	0	0	18,965,814	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

38 Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
90X Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
203890X0001	CREACIÓN DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL CONACYT.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		23,234,834			0	0	0	23,234,834	0	0.00	0.00
					M-001 Actividades de apoyo administrativo		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

38 Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
91Q Instituto de Ecología, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
213891Q0002	Construcción de 2 puentes para unir el Campus II y Campus III	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		4,827,148				0	0	0	4,827,148	0	0.00	0.00
					K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		0	0	0							
223891Q0001	Programa de protección civil	Mich., Ver.	Programa de adquisición de protección civil	Preinversión		1,555,640				0	0	0	1,555,640	0	0.00	0.00
					E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación		0	0	0							
233891Q0004	Programa de Equipamiento de Supervisión Ambiental	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,500,000				0	0	0	2,500,000	0	0.00	0.00
					E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación		0	0	0							
233891Q0005	Construcción de almacenes en área anexa a Biorrefinería en Campus III	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		800,000				0	0	0	800,000	0	0.00	0.00
					K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2347AY10001	Adquisición de Mobiliario para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	E-028 Protección y Defensa de los Contribuyentes	57,660,779	0	22,247,456	0	0	0	57,660,779	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 1

AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2047AYL0001	AMPLIACIÓN COBERTURA SPR	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Ejecución		1,435,019,836				847,569,504	0	0	3,898,682,236	847,569,504	6.57	86.06
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		414,061,475	400,824,873	28,706,904							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 1 de 4

AYO Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2012610002	Construcción y equipamiento por Sustitución del Hospital General de 90 camas con ampliación a 120 camas en la ciudad de Chetumal, de Othón P. Blanco	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	51,457,049	0	30,142,958	0	0	1,477,550,445	255,845,899	1,543,709,727	255,845,899	0.00	10.00
2112NBQ0004	Adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío -2024	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	E-006 Investigación y desarrollo tecnológico en salud de Centros y Hospitales Regionales de Alta Especialidad	11,399,363	0	9,843,848	0	0	0	0	11,399,363	0	80.00	0.00
21126110002	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	46,023,038	0	33,004,211	3,915,375	3,915,375	634,098,372	439,426,488	2,129,593,667	443,341,863	0.00	30.00
2212M7B0001	Construcción y equipamiento del Centro de Mezclas Metropolitanas	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud	35,953,318	0	8,250,490	0	9,305,169	207,651,564	30,411,112	283,321,163	39,716,281	0.00	45.00
2212M7B0006	Sustitución de equipo médico en unidades de segundo nivel de atención en salud del estado de Nayarit "Centro Estatal de Cancerología".	Nay.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	44,373,259	0	44,373,259	0	0.00	0.00
2212M7B0013	Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención del Estado de Colima	Col.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	218,277,601	18,580,196	220,770,737	18,580,196	0.00	63.50
2212M7B0014	Equipamiento de unidades médicas de Primer Nivel de Atención del Estado de Guerrero	Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	E-001 Atención a la salud de personas sin seguridad social	0	0	0	0	2,321,628	60,828,698	37,120,432	111,850,345	39,442,060	0.00	22.40
2212M7B0015	Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención en 9 estados	BCS, Camp, Gro, Mich, Oax, SLP, Sin, Ver, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	1,793,986	5,372,507,143	1,712,217,141	5,707,114,821	1,714,011,127	0.00	94.57
2212610002	Sustitución del Hospital General Agustín O' Horán en la Ciudad de Mérida, Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social de salud N-RPP No requiere programa presupuestario	2,712,786,492	0	2,712,786,492	2,712,786,492	0	2,091,660,837	0	4,804,447,330	4,804,447,329	0.00	30.11
2212610004	Tampulipas, Obra Nueva por Sustitución del Hospital General de Nuevo Laredo, Municipio de Nuevo Laredo 2023-2024	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0	0	0	0	0	601,098,922	0	1,202,197,844	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 2 de 4

AYO Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0						
22126110008	Adquisición de Equipo médico del Hospital General Tijuana	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		0			0	0	23,935,044	12,617,991	36,553,035	12,617,991	0.00	65.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2312M7A0001	Fortalecimiento del Hospital de Especialidades Pediátricas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0			0	0	470,412,212	0	510,540,445	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2312M7B0003	Construcción del Albergue de Servicios de Asistencia Social "Gral. Emiliano Zapata"	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		5,239,530			434,713	434,713	33,556,376	63,469,302	96,740,077	63,904,015	0.00	30.40
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	4,589,819	434,713							
2312M7B0008	Equipamiento del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense	Gro.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0	0	45,992,465	0	45,992,465	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2312M7B0009	Adquisición de equipo para la creación de contenidos audiovisuales de los Servicios de Salud del IMSS-BIENESTAR	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		836,747			0	0	0	0	836,747	0	0.00	0.00
					E-001 Atención a la salud de personas sin seguridad social		0	0	0							
					M-001 Actividades de apoyo Administrativo		0	0	0							
2312M7B0010	Sustitución de Equipamiento en Unidades Médicas Hospitalarias en la Ciudad de México.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0	0	784,213,446	0	784,213,447	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2312M7B0011	Sustitución de Equipamiento Médico y Ampliación de Servicios del Centro Estatal de Rehabilitación Integral del Estado de Campeche	Camp.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0	0	7,153,981	0	7,153,981	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2312M7B0013	Sustitución de Tomógrafos para Hospitales Públicos en la Ciudad de México	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0	0	297,991,867	0	297,991,868	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2312NBT0001	Sustitución de Acelerador Lineal	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0			0	0	120,320,858	0	120,320,858	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2312NBU0001	Proyecto de Ampliación de la Unidad Oncológica y Fortalecimiento de Medicina Nuclear del HRAEI	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0			0	0	343,646,650	0	343,646,651	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 3 de 4

AYO Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
23126110001	Adquisición de Equipo médico del Hospital General Mexicali	BC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	22,352,807	0	22,352,807	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
23126110003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TUXTEPEC.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Ejecución		1,536,851,987				2,425,865,794	0	0	2,425,865,794	2,425,865,794	0.00	34.35
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	1,536,851,987	1,536,851,987							
23126110004	Construcción y equipamiento por sustitución del Hospital General de Tlapa de Comonfort	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Ejecución		1,586,037,642				2,475,051,449	0	0	2,475,051,449	2,475,051,449	0.00	36.92
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	1,586,037,642	1,586,037,642							
2347AYO0001	Construcción por sustitución del Hospital General de 30 a 60 camas de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		21,101,929				0	895,285,631	0	926,938,525	139,273,149	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	23,212,192	0							
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2347AYO0004	Sustitución de Bomba de Cobalto por Acelerador Lineal de Baja energía en el Centro Estatal de Oncología de Sonora	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	76,096,000	0	76,096,000	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2347AYO0005	Adquisición y Equipamiento del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño de 120 camas ubicado en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		0				787,024,804	207,197,089	0	986,355,352	787,024,804	0.00	10.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	0	0							
2447AYO0001	Construcción y Equipamiento del Hospital General de Atención de 60 Camas, Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		967,295,345				271,547,953	0	0	967,295,345	271,547,953	0.00	21.78
					K-011 Proyectos de infraestructura social de salud		0	960,675,287	271,547,953							
2447AYO0002	Sustitución de bienes informáticos del B. Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra.	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	17,998,642	0	17,998,642	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2447AYO0004	Adquisición de vehículos para distribución de medicamentos.	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	8,161,310	0	8,161,310	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario		0	0	0							
2447AYO0005	Sustitución de vehículos para acciones de salud pública y de rectoría	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0				0	40,732,408	0	40,732,408	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

47 Entidades no Sectorizadas

Página: 4 de 4

AYO Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2447AYO0006	ADQUISICIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE 58 AMBULANCIAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0	0	0	0	349,094,183	0	349,094,183	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2447AYO0007	Equipamiento del Hospital de Especialidades de Chetumal (Sustitución parcial y fortalecimiento)	Q.Roo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		0	0	0	0	149,758,063	0	149,758,063	0	0.00	0.00
					N-RPP No requiere programa presupuestario	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

47 Entidades no Sectorizadas
EZN Archivo General de la Nación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2347EZN0001	PROYECTO DE MEJORA PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		36,082,874				0	0	0	36,082,874	0	0.00	0.00
					E-002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación y del patrimonio histórico, artístico y cultural del país		0	0	0							
					P-014 Gestión del Sistema Nacional de Archivos		0	0	0							
2347EZN0002	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Operación / En finiquito		4,718,743				4,718,743	0	0	4,718,743	4,718,743	1.00	100.00
					E-002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación y del patrimonio histórico, artístico y cultural del país		0	4,718,743	4,718,743							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

48 Cultura

Página: 1 de 1

L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2348L3N0001	tesis cortometraje	CDMX.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		7,544,923				550,000	0	0	7,544,923	550,000	0.00	7.29
					E-022 Servicios Cinematográficos		0	550,000	550,000							
2348L3N0002	Opera Prima	CDMX.	Otros proyectos de Inversión	Preinversión		26,197,650				0	0	0	26,197,650	0	0.00	0.00
					E-022 Servicios Cinematográficos		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

48 Cultura
L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,395,472,250				74,954,438	0	0	11,129,386,498	74,954,438	0.73	1.03
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	81,362,256	0							
2348L9Y0001	Adquisición de equipo automatizado para el control y administración del estacionamiento para Cineteca Nacional (Xoco) y Cineteca Nacional de las Artes	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		8,593,193				0	0	0	8,593,193	0	0.00	0.00
					E-022 Servicios Cinematográficos		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

48 Cultura

Página: 1 de 1

VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,395,472,250				0	0	0	11,129,386,498	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							
2448VZG0001	REESTRUCTURACIÓN JUÁREZ 89 CD. DE MÉXICO	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		43,403,634				0	0	0	43,403,634	0	0.00	0.00
					K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 1 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0850GYR0030	Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		64,335,824				396,970,035	0	0	634,223,385	396,970,035	7.91	92.09
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		61,394,652	29,154,584	6,974,962							
1212U000028	Construcción, Remodelación y Equipamiento del HMI de 38 camas (Hospital del niño y la mujer) en Ciudad del Carmen, Campeche.	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		897,903,044				0	0	0	1,324,125,758	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	457,645,052	0							
1350GYR0009	Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	CDMX, Gro, Hgo., Jal, Q Roo, SLP, Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		186,265,194				614,512,045	0	0	832,746,672	614,512,045	0.00	99.96
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	43,829,947	2,693,093							
1550GYR0036	Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		53,284,373				1,345,714	0	0	143,836,462	1,345,714	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
1550GYR0059	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		74,531,896				97,249,333	0	0	231,395,900	97,249,333	50.40	53.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		71,124,602	69,126,439	25,685,786							
1550GYR0060	Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		70,649,911				40,803,877	0	0	89,822,019	40,803,877	0.00	5.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	41,499,143	21,675,755							
1550GYR0061	Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		45,405,094				148,424,484	0	0	188,091,281	148,424,484	20.00	80.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	40,303,986	5,738,298							
1650GYR0011	Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		34,431,286				45,178,408	0	0	79,564,620	45,178,408	43.20	80.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	45,074	45,074							
1650GYR0061	Construcción del HG2 de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		399,513,710				2,186,421,955	0	0	2,524,175,751	2,186,421,955	0.00	99.96
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	72,427,210	61,759,913							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 2 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1650CYR0077	Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7), para la liberación del espacio en el HCOZ/MP No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	42,192,158	40,263,305	40,301,527	2,927,116	114,061,117	0	0	184,717,823	114,061,117	26.40	86.40
1650CYR0086	Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	100,292,778	0	40,161,134	14,112,527	59,508,990	0	0	145,689,241	59,508,990	44.00	57.60
1650CYR0113	Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	27,471	0	0	0	58,597,838	0	0	58,625,309	58,597,838	0.00	98.40
1650CYR0124	Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	177,982,548	0	0	0	1,224,684,769	0	0	1,402,667,317	1,224,684,769	0.00	99.82
1750CYR0023	Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	85,165,309	0	33,256,534	4,605,597	64,374,809	0	0	180,795,628	64,374,809	0.00	35.20
1750CYR0031	Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	167,452,649	159,797,398	166,186,638	28,375,452	203,338,068	0	0	535,977,048	203,338,068	70.80	53.60
1750CYR0032	Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	87,999,508	83,976,530	25,465,234	1,022,010	369,709,170	0	0	577,212,417	369,709,170	19.20	84.00
1850CYR0008	Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	218,451,402	0	170,748,850	0	2,879,100	0	0	221,330,502	2,879,100	0.00	0.00
1850CYR0027	Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	14,894,617	0	5,696	5,696	101,765,075	0	0	116,653,996	101,765,075	20.80	79.20

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 3 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1850CYR0033	Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		9,813,234				83,363,200	0	0	93,176,434	83,363,200	0.00	92.14
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,606,675	0							
2050CYR0008	Estudios de Preinversión 2022-2024	Ags., BCS., Jal., Pue., Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		46,160,546				9,230,235	0	0	55,378,654	9,230,235	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	12,127	12,127							
2050CYR0014	Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N)	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		444,498,100				10,610,158	0	0	455,108,259	10,610,158	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2050CYR0015	Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		347,669,956				954,175	0	0	348,624,132	954,175	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,933,091	0							
2050CYR0024	Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		53,321,994				3,409,337	0	0	99,699,038	3,409,337	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	11,097	11,097							
2050CYR0025	Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		34,553,125				11,570,967	0	0	46,076,489	11,570,967	20.00	80.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	47,604	47,604							
2050CYR0030	Ampliación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		130,788,058				1,614,525	0	0	135,569,915	1,614,525	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	6,643	6,643							
2050CYR0034	Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		95,889,123				889,356	0	0	206,268,995	889,356	2.70	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		5,461,871	222,341	0							
2050CYR0037	Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		211,113,709				1,804,303	0	0	239,272,046	1,804,303	2.70	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		6,019,501	4,416	4,416							
2050CYR0039	Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		423,520,300				947,848	0	0	424,468,149	947,848	2.70	0.00

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		3,380,989	0	0							
2050GYR0048	Remodelación y Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Chihuahua	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		7,749,022				0	0	7,749,023	0	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2050GYR0053	Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		128,894,507			976,999	0	0	129,871,507	976,999	2.70	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		2,157,538	798,429	0							
2050GYR0058	Implementación de la UCIN en el HGZMF 2 de Irapuato, Guanajuato	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		27,800,685				0	0	27,800,685	0	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0007	Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		43,918,607				0	0	46,639,241	0	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0013	Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		154,825,796			4,419,399	0	0	224,495,482	4,419,399	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0020	Techado de la Alberca y construcción de vestidores y regaderas para el CSS Lázaro Cárdenas, Michoacán	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		33,825,261				0	0	33,825,261	0	0.00	0.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0023	Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres.	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación/ Ejecución		9,042,519			6,071,690	0	0	15,114,209	6,071,690	0.00	98.00	
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	8,627,044	0							
2150GYR0024	Sustitución y modernización de elevadores 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		32,776,917			145,355,087	0	0	178,132,004	145,355,087	0.00	80.80	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2150GYR0029	Programa de fortalecimiento de mobiliario en guarderías de prestación directa.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación/ Ejecución		2,326,758			18,207,587	0	0	20,534,124	18,207,587	0.00	95.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 5 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2150GYR0030	Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2023, 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	499,622,775	376,079,800	401,259,961	45,133,334	127,026,326	0	0	581,515,768	127,026,326	70.00	30.00
2150GYR0033	Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	61,612,044	0	0	0	764,098	0	0	169,553,368	764,098	0.00	0.00
2150GYR0036	Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María,	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	48,844,599	0	45,186,611	0	2,147,398	0	0	74,807,540	2,147,398	0.00	0.00
2150GYR0037	Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	75,997,378	2,860,915	0	0	0	0	0	113,048,252	0	2.70	0.00
2150GYR0041	Programa nacional de adquisición de equipo especializado para la valoración de enfermedades de trabajo más prevalentes.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	42,692,657	0	0	0	23,983,215	0	0	66,675,872	23,983,215	0.00	50.00
2150GYR0042	Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	40,843,565	0	0	0	28,522,212	0	0	69,365,777	28,522,212	0.00	79.20
2150GYR0043	Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	10,159,598	0	49,297	49,297	48,021,558	0	0	58,131,860	48,021,558	17.56	82.44
2150GYR0044	Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	14,966,938	0	1,412,115	53,006	54,062,432	0	0	68,976,364	54,062,432	20.00	80.00
2150GYR0045	Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	42,975,938	2,705,044	17,938,729	66,169	32,164,343	0	0	75,074,112	32,164,343	52.00	66.40
2150GYR0046	Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		9,968,944				52,451,178	0	0	62,362,433	52,451,178	20.00	80.00

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	573,439	57,688							
2150CYR0047	Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		9,985,942				46,803,433	0	0	56,788,631	46,803,433	20.00	80.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	744	744							
2150CYR0048	Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		24,153,394				18,178,843	0	0	42,258,355	18,178,843	0.00	92.78
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	73,881	73,881							
2150CYR0051	Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		6,110,603				58,732,406	0	0	64,730,788	58,732,406	20.00	80.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	112,221	112,221							
2150CYR0053	Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		9,520,076				49,866,351	0	0	59,322,988	49,866,351	20.00	80.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	6,590,862	63,440							
2150CYR0054	Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		7,732,569				43,321,192	0	0	51,008,912	43,321,192	20.00	80.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	44,850	44,850							
2150CYR0055	Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla.	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		6,385,094				52,133,158	0	0	58,453,618	52,133,158	20.60	79.40
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	64,634	64,634							
2150CYR0057	Ampliación y Remodelación de la C-001 en Santiago de Qro.	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		84,993				6,781,983	0	0	6,866,978	6,781,983	5.00	95.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	23,552	0							
2150CYR0059	Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		110,428				10,601,318	0	0	10,711,747	10,601,318	0.00	99.50
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	156	0							
2150CYR0065	Construcción e Instalación de Planta de Tratamiento de Agua en el CV La Trinidad	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		7,492,561				0	0	0	7,492,562	0	0.00	60.00

Informe de Avance de Programa y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 7 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,492,560	0							
2150GYR0071	Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec.	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		15,544,508				327,276	0	0	15,871,784	327,276	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0072	Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,242,585				0	0	0	1,242,585	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2150GYR0073	Aula de usos múltiples CSS, Durango.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		3,198,599				5,285,455	0	0	8,474,042	5,285,455	0.00	95.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	3,198,599	10,013							
2150GYR0076	Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala	Tlax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		5,175,463				0	0	0	5,175,464	0	0.00	95.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	4,938,862	0							
2150GYR0077	Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		582,408				2,390,961	0	0	2,968,641	2,390,961	0.00	95.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	444,299	4,728							
2150GYR0079	Adecuación de canchas de básquetbol por cancha de usos múltiples con techado en el CSS en Tuxpan, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		7,187,491				1,521,304	0	0	8,702,785	1,521,304	0.00	64.82
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,181,317	6,010							
2150GYR0081	Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		5,929,936				10,448,566	0	0	16,365,917	10,448,566	10.00	99.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	12,585	12,585							
2150GYR0082	Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juárez, Chihuahua	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		12,570,167				47,145,298	0	0	59,657,956	47,145,298	18.40	81.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	57,509	57,509							
2150GYR0086	UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		84,030,741				762,019	0	0	129,993,754	762,019	3.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		4,841,645	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 8 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2150GYR0088	Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecomán, Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	1,811,858	0	17,321	17,321	11,002,426	0	0	12,796,963	11,002,426	0.00	99.20
2150GYR0089	Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	252,862,922	0	1,832,389	0	5,195,787	0	0	284,698,579	5,195,787	0.00	0.00
2150GYR0090	Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,318,879	0	7,302	7,302	1,721,896	0	0	4,033,474	1,721,896	0.00	95.82
2150GYR0092	Ampliación y Remodelación, HGS 38 San José del Cabo, Diversos Servicios, en Los Cabos, BCS.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	137,839,320	131,537,869	2,814	2,814	683,869	0	0	295,835,785	683,869	2.50	0.00
2150GYR0096	Ampliación y Remodelación de la UMF 55 Cananea con 4 consultorios el municipio de Cananea, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	24,628,594	0	1,490	1,490	362,362	0	0	32,225,629	362,362	0.00	0.00
2150GYR0098	Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	91,103,024	5,230,104	81,706,400	0	0	0	0	181,425,359	0	64.00	0.00
2150GYR0099	Ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	77,138,072	0	791	791	192,195	0	0	231,294,355	192,195	0.00	0.00
2150GYR0100	Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	4,484,196	2,330,234	2,330,234	0	0	0	0	75,615,863	0	0.00	0.00
2150GYR0101	Ampliación y remodelación (salas de usos múltiples maternales, piso y bodega), en la Guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	87,232	0	0	0	4,537,672	0	0	4,624,904	4,537,672	0.00	99.50

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 9 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2250GYR0001	Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	74,142,316	0	70,739,881	2,557	3,787,358	0	0	101,354,398	3,787,358	0.00	0.00
2250GYR0004	Construcción alberca semi olimpica techada con baños y vestidores en CSS Tepic, Nayarit.	Nay.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	22,085,792	0	4,342,322	0	171,375	0	0	22,257,167	171,375	0.00	36.00
2250GYR0012	Aula multifuncional y cancha techada en CSS Shank, Tuxtla Gutiérrez.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	7,527,645	0	319,936	0	161,113	0	0	7,688,758	161,113	0.00	2.00
2250GYR0014	Programa de remodelación de baños en los CSS en Veracruz Norte.	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	811,261	0	133,879	3,662	6,051,307	0	0	6,858,906	6,051,307	0.00	95.00
2250GYR0015	HGR de 260 camas en Juárez, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,621,028,879	2,117,245,640	1,609,041,185	63,731,654	1,025,619,153	0	0	3,587,916,377	1,025,619,153	55.20	52.80
2250GYR0018	HG2 de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,776,754,739	1,313,252,700	1,101,931,615	8,789,268	645,909,196	0	0	3,413,874,667	645,909,196	57.00	29.60
2250GYR0021	Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	4,502,720	0	0	0	0	0	0	4,502,720	0	0.00	0.00
2250GYR0022	Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes	Ags.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Preinversión	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	76,522,251	0	0	0	5,043,219	0	0	82,441,235	5,043,219	0.00	0.00
2250GYR0023	Construcción del HG2 de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,080,009,323	1,009,546,906	1,322,116,723	776,441,643	1,863,829,684	0	0	3,818,199,640	1,863,829,684	57.00	32.80
2250GYR0024	Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		28,332,498	0	0	0	0	0	0	28,332,499	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 10 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2250GYR0026	Ampliación y Remodelación de Urgencias en el Hospital General de Zona No. 6 Ocotlán.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		47,850,252				0	0	0	47,850,253	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2250GYR0027	Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de Cuartos de Máquinas en el C.V. Oaxtepec	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		8,927,188				0	0	0	126,193,424	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		8,519,073	1,960,673	0							
2250GYR0028	Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación		6,235,133				1,737,110	0	0	7,972,244	1,737,110	0.00	5.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2250GYR0032	Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		2,180,441,147				1,891,341,193	0	0	3,288,280,530	1,891,341,193	57.00	27.20
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		860,054,437	1,335,584,171	798,501,811							
2250GYR0033	Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		13,222,833				0	0	0	13,222,833	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2250GYR0034	Sustitución del Almacén Delegacional en la Ciudad de Durango, Durango	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		70,848,609				0	0	0	119,997,615	0	95.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		2,721,475	0	0							
2250GYR0035	Construcción de Unidad de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20, Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		760,394,082				0	0	0	1,032,272,626	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2250GYR0037	Requerimiento de mobiliario administrativo para la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y sus Coordinaciones Normativas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		4,081,669				0	0	0	4,081,670	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	4,081,669	0							
2250GYR0038	Construcción de una Guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		5,732,117				0	0	0	113,033,804	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		4,315,448	4,315,448	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 11 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2250GYR0040	HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán.	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,475,133,236				265,652,582	0	0	1,640,005,525	265,652,582	57.00	36.80
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		857,530,243	872,961,440	105,780,294							
2250GYR0041	Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación		85,912,891				0	0	0	172,687,922	0	64.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		5,004,911	84,710,720	0							
2250GYR0043	Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Cuanajuato, Guanajuato.	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Ejecución		1,488,622,027				54,783,604	0	0	1,867,949,766	54,783,604	15.00	14.40
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		581,243,837	1,043,201,426	48,774,626							
2250GYR0045	Construcción de la UCIA, en el HGOMF No. 7, en Tijuana, Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,023,210				0	0	0	47,956,048	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2250GYR0046	Ampliación y Remodelación de Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		33,390,385				0	0	0	33,390,385	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2250GYR0047	Remodelación de la UD Tocatán, Tlax.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		18,875				6,151,764	0	0	6,151,765	6,151,764	0.00	99.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	18,873	18,873							
2250GYR0051	Programa de Adquisición de oxímetros para tamizaje cardiológico neonatal	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación		9,035,575				14,879,804	0	0	23,915,379	14,879,804	0.00	57.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	1,446,855	0							
2250GYR0054	Remodelación de diversas Unidades para los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Delegación Nuevo León	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		989,839				4,503,539	0	0	5,479,203	4,503,539	0.00	99.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	989,839	14,175							
2250GYR0055	Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en México Poniente	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		9,122,041				0	0	0	9,122,041	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2250GYR0057	Nueva Sustitución UMF No. 67 (14 + 7), Ciudad Obregón, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		78,910,872				0	0	0	216,566,255	0	9.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 12 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		8,202,475	0	0							
2250GYR0059	Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes.	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		8,102,443				0	0	0	45,770,258	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2250GYR0060	Construcción de 2 cisternas en el centro vacacional Atlixco Metepec	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Contratación / Ejecución		4,211,523				5,120,453	0	0	9,319,400	5,120,453	20.00	80.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	1,810,987	12,576							
2250GYR0064	Sustitución de la UMF No. 19 Banderilla en el municipio de Banderilla, Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		44,487,620				0	0	0	45,229,100	0	9.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		2,253,381	0	0							
2350GYR0003	Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León.	NL	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		73,474,601				2,454,131	0	0	75,928,732	2,454,131	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	60,188,750	0							
2350GYR0004	Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 120 camas, en sustitución del HCS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora.	Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		71,477,137				1,268,962	0	0	72,746,099	1,268,962	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	62,970,015	0							
2350GYR0005	Estudios de Preinversión para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		12,833,003				4,849,283	0	0	17,682,286	4,849,283	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	2,900,000	0							
2350GYR0006	Estudios de Preinversión para la Construcción de un Nuevo HGZ de 120 camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en Guaymas, Sonora.	Son.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		56,008,057				1,823,430	0	0	76,288,615	1,823,430	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	9,929,739	3,401							
2350GYR0007	Estudios de Preinversión para la Construcción del HGZ de 90 Camas en Yecapixtla, Morelos.	Mor.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión		58,722,072				2,553,671	0	0	64,069,169	2,553,671	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	43,006,574	6,574							
2350GYR0008	Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		3,417,259,591				1,183,967,359	0	0	4,141,260,223	1,183,967,359	57.00	40.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		2,637,085,926	2,221,247,187	464,966,727							
2350GYR0009	Estudios de Preinversión para el proyecto integral relativo a la construcción del HGZ de 60 camas en Comitán, Chiapas.	Chis.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		10,452,521				1,269,529	0	0	11,720,828	1,269,529	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 13 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-028 Estudios de preinversión		0	1,222	1,222							
2350GYR0010	Estudios de preinversión para el Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato	Gto.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		79,439,787				2,486,341	0	0	80,507,911	2,486,341	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	9,924,357	1,418,217							
2350GYR0011	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 3 Jesus Maria, Aguascalientes.	Ags.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		119,123				32,467,681	0	0	32,586,804	32,467,681	0.00	86.50
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2350GYR0014	Sustitución UMF 1 (2a etapa) Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en Zacatecas, Zacatecas.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		50,197,572				0	0	0	166,304,422	0	13.50	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		3,842,878	0	0							
2350GYR0015	Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala	Tlax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		2,281,479				0	0	0	2,281,480	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2350GYR0017	Nuevo Hospital General de Zona de 90 Camas, en Navojoa, Sonora	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,868,336,234				645,350,280	0	0	2,227,914,357	645,350,280	57.00	29.60
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		1,478,666,490	1,275,781,958	322,795,219							
2350GYR0019	Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Terapias Intensivas en el Tercer Nivel	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		174,340,534				0	0	0	174,340,534	0	100.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		166,370,397	166,370,397	0							
2350GYR0023	Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		3,125,315				0	0	0	3,125,315	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2350GYR0024	Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		10,505,534				0	0	0	10,505,534	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2350GYR0025	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 1 Charo, Michoacán.	Mich.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		1,663,127				2,262,129	0	0	3,925,256	2,262,129	0.00	28.06
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2350GYR0027	Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		2,954,202,417				316,343,738	0	0	3,674,667,401	316,343,738	57.00	19.20

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 15 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
2350GYR0041	Techado de dos Canchas de basquetbol del Centro de Seguridad Social de Acapulco	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	1	0	0	0	0	0	10,640,731	0	0.00	0.00
2350GYR0046	Programa de Adquisición de equipos de casa de máquinas 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	647,487,279	617,886,806	446,895,893	0	0	0	647,487,279	0	100.00	0.00
2350GYR0047	Programa de Sustitución de Elevadores A, 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	208,395,378	198,868,393	198,868,393	0	0	0	208,395,378	0	100.00	0.00
2350GYR0048	Programa de Sustitución de Elevadores B, 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	294,989,858	281,504,127	281,504,127	0	0	0	294,989,858	0	100.00	0.00
2350GYR0049	Programa Nacional de Adquisición de Instrumental de Estomatología en Unidades Médicas de Atención a la Salud del IMSS 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	131,792,769	125,767,742	131,789,816	0	0	0	131,792,769	0	100.00	0.00
2350GYR0050	Sustitución de un almacén delegacional en el Estado de Coahuila	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión	K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	165,664,217	145,000,000	140,769,017	0	0	0	328,364,863	0	95.00	0.00
2350GYR0051	Programa de Fortalecimiento de equipos de estomatología en Unidades Médicas de Atención a la Salud del IMSS, 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	105,828,492	100,990,446	100,990,446	0	0	0	105,828,492	0	100.00	0.00
2350GYR0052	Programa Nacional de Adquisición de Aceleradores Lineales, 2024.	CDMX, Gto., Jal., NL., Pue., Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	2,110,447,289	2,013,966,260	0	0	0	0	2,110,447,289	0	100.00	0.00
2350GYR0053	Programa de Sustitución Aires Acondicionados A, 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	604,141,842	576,522,945	576,522,945	0	0	0	604,141,842	0	100.00	0.00
2350GYR0054	Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento para el servicio de Radiodiagnóstico, a nivel nacional, 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	1,512,338,336	1,443,200,396	1,443,200,396	0	0	0	1,512,338,336	0	100.00	0.00
2350GYR0055	Programa nacional de adquisición de equipo médico para la atención obstétrica y prenatal en las unidades médicas de segundo nivel	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		532,907,323			0	0	0	532,907,323	0	100.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 16 de 18

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		508,544,977	508,544,977	0							
2350GYR0058	Programa Nacional de Fortalecimiento de Laboratorios de Anatomía Patológica (OncoPat), 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		346,181,276			0		0	0	346,181,276	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	244,135,174	0							
2350GYR0059	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 1 Campeche.	Camp.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		227,829					0	0	32,358,652	32,130,823	0.00	90.34
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2350GYR0061	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 14 Hermosillo, Sonora.	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		197,755					0	0	35,971,503	35,773,748	0.00	92.24
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2350GYR0062	Construcción de UMF de 10+5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, N.L.	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/Contratación		75,223,711					0	0	178,204,163	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	381,006	0							
2350GYR0064	Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ N° 197 Texcoco Estado de México Oriente.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		2,414,970					0	0	32,804,243	30,389,273	0.00	86.08
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2350GYR0066	Implementación del Servicio de Hemodinamia, en el H.G.Z. No 1, en Durango, Durango.	Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		55,758,780					0	0	55,849,948	91,150	0.00	5.75
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	55,098,171	375							
2350GYR0069	Implementación de la Sala de Hemodinamia del HGZ 1 en Villa Álvarez, Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/Contratación		52,621,785					0	0	52,621,786	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	52,062,692	0							
2350GYR0070	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA UNA NUEVA SALA DE HEMODINAMIA EN EL HGZ 50 TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SLP.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		36,886,248					0	0	36,886,248	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	36,053,304	0							
2350GYR0071	Implementación de la Sala de Hemodinamia del HGR No. 1 de Orizaba, Veracruz Sur.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión/Ejecución		49,595,389					0	0	50,188,459	265,490	0.00	0.50
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	42,111,043	1,092							
2350GYR0072	Implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 Oaxaca, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		47,257,614					0	0	47,257,615	0	0.00	5.60

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 17 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	46,756,104	0							
2350GYR0073	Adecuación y Remodelación del Área de Imagenología para la Implementación de la Sala de Resonancia Magnética en el HGR No.1 en Orizaba, Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		80,237,946			0		0	0	80,237,946	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2350GYR0074	Amp y Rem de ser de diálisis y hemodialis del HGZ 33 en Tierra Blanca, Ver sur	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		34,117,595			0		0	0	34,117,595	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2350GYR0075	Ampliación y Remodelación Integral de la Guardería-0001 en Zamora, Michoacán	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión		1,315,406			0		0	0	23,699,199	0	0.00	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0							
2350GYR0076	Creación de la sala de Hemodinamia en el HGR 1 en Acapulco de Juárez, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		49,312,748			300,974		0	0	49,312,748	300,974	0.00	22.40
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	46,681,021	300,974							
2350GYR0077	Programa de adquisición de equipos para la realización de biopsias guiadas por ultrasonido en consultorios de unidades de segundo nivel	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		119,051,777			0		0	0	119,051,777	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	60,800,000	0							
2350GYR0078	Renovación de la Plantilla de Montacargas Etapa 2	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución		145,810,752			0		0	0	145,810,752	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	145,810,752	0							
2350GYR0079	Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 216 camas en Irapuato, Guanajuato.	Gto.	Programa de Inversión de Preinversión	Preinversión / Contratación		16,871,286			0		0	0	16,871,286	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	2,514,974	0							
2350GYR0080	Estudios de Preinversión para la Construcción del nuevo Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán, Sinaloa	Sin.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión / Contratación		16,871,286			0		0	0	16,871,286	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	2,776,950	0							
2450GYR0001	Adquisición de mobiliario administrativo para la Dirección de Administración y sus Unidades Administrativas	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		13,781,134			0		0	0	13,781,134	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2450GYR0006	Adquisición de Unidades de Energía Ininterrumpida	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		185,858,739			0		0	0	185,858,739	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

50 Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Página: 18 de 18

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2450GYR0007	Construcción de Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Preinversión / Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	37,754,643				0	0	0	164,266,853	0	26.60	0.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	37,754,643	0							
2450GYR0008	Sustitución de 180 Elevadores	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	101,134,236				0	0	0	1,011,342,360	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2450GYR0009	Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en Guadalupe, Zacatecas	Zac.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	16,871,286				0	0	0	16,871,286	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	2,776,950	0							
2450GYR0010	Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGR de 260 camas en Saltillo, Coahuila	Coah.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	19,386,261				0	0	0	19,386,261	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2450GYR0012	Programa nacional de fortalecimiento de equipamiento de las áreas de atención quirúrgica, 2024.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	1,938,897,364				0	0	0	1,938,897,364	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	1,191,767,400	0							
2450GYR0013	Estudios de Preinversión para la Sustitución y Ampliación del HGZ No. 2 a 144 camas en Cárdenas, Tabasco.	Tab.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	14,408,707				0	0	0	14,408,707	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
2450GYR0015	Programa de adquisición de equipos médicos siniestrados, 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	158,485,297				0	0	0	158,485,297	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
2450GYR0017	Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Zapopan, Jalisco	Jal.	Programa de Estudios de Preinversión	Preinversión	K-028 Estudios de preinversión	18,128,774				0	0	0	18,128,774	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 1 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
155IGYN0004	Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	300,000,000	92,352,350	184,940,334	20,785,759	496,052,650	0	0	775,266,891	496,052,650	13.81	62.78
165IGYN0026	Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	22,583,282	0	0	0	128,511,807	0	0	275,141,957	128,511,807	0.00	51.66
175IGYN0001	Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junipero Serra Tijuana, B.C.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	15,000,000	0	12,725,190	0	67,789,369	0	0	226,051,109	67,789,369	0.00	41.06
175IGYN0002	Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.C. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	86,286,092	0	0	0	33,379,253	0	0	205,343,935	33,379,253	0.00	20.06
175IGYN0003	Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	35,215,116	0	0	0	90,420,854	0	0	160,851,087	90,420,854	0.00	73.89
175IGYN0004	Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	173,685,261	0	0	0	35,144,221	0	0	467,577,319	35,144,221	0.00	12.46
175IGYN0009	Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	130,923,968	0	0	0	52,767,402	0	0	306,549,151	52,767,402	0.00	16.98
175IGYN0024	Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	16,702,260	3,272,968	11,012,968	2,115,100	22,965,015	0	0	37,552,174	22,965,015	7.72	75.30
175IGYN0026	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	66,000,000	0	35,956,755	3,671,587	55,450,576	0	0	220,032,959	55,450,576	0.00	20.66
185IGYN0002	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	6,000,000	0	816,600	17,254	50,057,160	0	0	71,121,683	50,057,160	0.00	83.59
185IGYN0003	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	45,000,000	0	24,279,224	7,519,686	176,145,857	0	0	680,449,574	176,145,857	0.00	50.29

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 2 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
185IGYN0005	Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano.	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	53,495,086	0	53,422,000	2,595,102	0	0	231,098,729	155,298,119	0.00	80.80
185IGYN0006	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán.	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	16,537,556	0	16,308,139	0	0	0	49,730,783	20,553,338	15.80	75.96
185IGYN0018	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California.	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	36,722,543	0	0	0	0	0	90,462,288	1,187,470	0.00	64.03
195IGYN0001	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	52,395,299	0	12,472,000	1,174,061	0	0	323,136,503	172,653,593	0.00	68.65
195IGYN0009	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	14,000,411	0	0	0	0	0	25,460,856	11,460,444	0.00	47.75
195IGYN0014	Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo.	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	4,610,786	0	0	0	0	0	24,425,884	15,204,312	0.00	59.96
205IGYN0003	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	87,428,682	788,001	20,288,001	136,880	0	0	272,848,071	3,523,747	0.29	1.28
205IGYN0006	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas.	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	142,500,534	1,428,001	29,907,839	7,402,151	48,571,497	0	269,011,192	48,571,497	0.53	23.35
205IGYN0007	Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí.	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	21,334,605	0	0	0	2,244,545	0	49,007,484	2,244,545	0.00	3.23
205IGYN0010	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	113,927,826	104,642,001	79,444,043	7,849,661	36,631,025	0	197,274,323	36,631,025	53.04	17.54
205IGYN0011	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	109,993,972	1,293,601	4,355,142	2,860,996	73,367,902	0	515,290,177	73,367,902	0.25	13.95

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 3 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
2051GYN0020	Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero.	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	11,917,000	0	0	0	5,514,564	0	0	21,038,681	5,514,564	0.00	21.58
2151GYN0001	Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo.	Q. Roo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	14,670,684	0	14,670,684	427,770	6,470,111	0	0	21,905,541	6,470,111	0.00	16.67
2151GYN0002	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	73,353,419	1,705,000	64,705,000	13,856,825	19,170,162	0	0	185,369,385	19,170,162	0.00	10.17
2151GYN0008	Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programa de Adquisiciones	249,956,485	0	249,024,776	0	2,458,851,052	0	0	3,207,279,854	2,458,851,052	0.00	96.97
2251GYN0001	Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	72,513,856	0	54,591,102	455,820	196,410,915	0	0	293,415,696	196,410,915	0.00	60.54
2251GYN0004	Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	5,239,530	0	0	0	0	0	0	239,669,644	0	0.00	0.00
2251GYN0006	Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San Buenaventura existente por una UMF	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	2,514,687	0	0	0	0	0	0	12,809,919	0	0.00	0.00
2251GYN0007	Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 12 Unidades del ISSSTE	Gto., Mich., Oax., Pue., Son., Tamps.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	17,834,724	17,019,393	11,915,425	996,240	2,749,405	0	0	41,416,764	2,749,405	41.09	6.45
2251GYN0011	Ampliación y Remodelación H.G. "Gral. José Ma. Morelos y Pavón", Cd. Méx.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	21,783,741	2,684,001	19,336,636	6,336,446	7,102,256	0	0	57,182,321	7,102,256	4.70	12.48
2251GYN0012	Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	967,588,506	285,286,114	946,231,367	153,071,523	1,864,791,294	0	0	2,679,308,278	1,864,791,294	10.65	32.13
2251GYN0013	Sustitución de la UMF "Cabo San Lucas", Baja California Sur, por una Clínica Hospital	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	335,000,000	83,798,931	244,357,365	43,293,741	435,869,328	0	0	727,575,583	435,869,328	14.32	48.50

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 4 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
225IGYN0014	Ampliación y Remodelación de la CMFE Morelia, Michoacán	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	50,420,468	0	0	0	0	0	0	126,051,170	0	0.00	0.00
225IGYN0015	Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	900,913,078	506,578,030	710,332,201	98,783,279	2,736,844,516	0	0	3,538,974,315	2,736,844,516	14.30	45.17
225IGYN0016	Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	940,068,785	510,488,755	938,702,785	407,311,184	3,033,040,243	0	0	3,565,797,844	3,033,040,243	14.32	50.58
225IGYN0019	Ampliación y Remodelación de la CH "Hidalgo del Parral", Chihuahua.	Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	54,153,044	0	35,435,491	42,582	15,991,292	0	0	70,311,754	15,991,292	0.00	18.50
225IGYN0020	Sustitución de la CMF Satélite Naucalpan, Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	86,372,180	0	0	0	0	0	0	167,387,947	0	0.00	0.00
225IGYN0021	Sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero por un Hospital Regional	Gro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	2,553,100,532	2,523,393,591	2,512,745,006	1,007,990,642	2,240,741,645	0	0	3,785,851,517	2,240,741,645	65.03	49.79
225IGYN0022	Ampliación y Remodelación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre CDMX Sur.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	292,079,729	274,528,002	142,643,270	4,433,447	60,645,524	0	0	730,199,323	60,645,524	37.58	8.03
225IGYN0023	Dignificación de tres Unidades Médicas de Primer Nivel en Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	145,000	0	144,770	0	3,722,338	0	0	13,994,726	3,722,338	0.00	25.84
235IGYN0003	Ampliación y Remodelación de la C. H. Huejutla de Reyes, Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	40,458,928	38,609,311	39,917,311	3,803,212	11,914,004	0	0	50,573,660	11,914,004	76.34	20.54
235IGYN0005	Ampliación y Remodelación H.G. "Dr. Dario Fernández Fierro". CDMX	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	50,522,951	0	0	0	0	0	0	64,773,014	0	0.00	0.00
235IGYN0006	Ampliación y Remodelación H.G. Aguascalientes, Ags.	H.G. Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	37,703,606	0	0	0	0	0	0	71,636,851	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 5 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23SICYN0008	Ampliación y Remodelación, Clínica de Medicina Familiar Azcapotzalco, CDMX Poniente.	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	27,229,488	900,001	1,638,500	151,960	151,960	0	0	50,424,977	151,960	1.78	0.30
23SICYN0009	Ampliación y Remodelación H.G. Pachuca, Hgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	44,140,081	624,001	4,682,601	1,164,319	6,358,068	0	0	122,611,337	6,358,068	0.51	4.99
23SICYN0010	Ampliación y Remodelación de la C.H "Huaquapan de León", Oaxaca.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	17,390,047	1,330,001	936,394	480,925	860,492	0	0	20,689,866	860,492	6.43	4.07
23SICYN0011	Ampliación y remodelación del HAE, Emiliano Zapata, Morelos.	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	80,390,824	0	36,308,000	5,965,966	16,172,570	0	0	96,889,920	16,172,570	0.00	16.22
23SICYN0012	Ampliación y Remodelación de la CMF "Satillo", Coahuila.	Coah.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	43,598,072	9,006,760	1,000,000	0	0	0	0	51,490,146	0	17.50	0.00
23SICYN0013	Construcción de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) en Mexicali, Baja California	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	82,692,022	0	0	0	0	0	0	206,730,056	0	0.00	0.00
23SICYN0014	Ampliación y Remodelación de la CMF "Cárdenas", Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	18,056,767	0	0	0	0	0	0	21,243,255	0	0.00	0.00
23SICYN0015	Ampliación y Remodelación H.G. Tlaxcala, Tlax.	Tlax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	87,995,178	0	0	0	1,442,393	0	0	252,986,132	1,442,393	0.00	0.54
23SICYN0016	Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Mérida, Yucatán	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	79,689,711	73,519,101	0	0	0	0	0	90,757,726	0	81.01	0.00
23SICYN0017	Ampliación y Remodelación de la CH Ciudad Mante, Tamaulipas	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	43,583,046	1,330,001	0	0	0	0	0	51,274,172	0	2.59	0.00
23SICYN0018	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Manzanillo, Colima	Col.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-011 Proyectos de infraestructura social	44,439,997	1,330,001	0	0	0	0	0	51,080,457	0	2.61	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 6 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23SICYN0019	Remodelación del HAE "Gral. Ignacio Zaragoza", CDMX Oriente	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		239,815,595				21,549,168	0	0	599,538,989	21,549,168	0.00	3.58
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	49,593,550	21,549,168							
23SICYN0021	Construcción de la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades de Guadalajara No. 3, Jal.	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		109,999,836				0	0	0	249,999,626	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SICYN0022	Ampliación y Remodelación de la Clínica de Especialidades (Ceq) Dr. Alberto Pisanty Evadía, CDMX Poniente	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,571,858				0	0	0	31,445,905	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SICYN0025	Ampliación y Remodelación de la CH "Ixmiquilpan", Hidalgo.	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		57,390,086				0	0	0	65,360,931	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SICYN0027	Ampliación y Remodelación de la C.H. "Constitución" en Nuevo León	NL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		54,109,177				9,169,057	0	0	135,272,942	9,169,057	37.27	6.76
					K-011 Proyectos de infraestructura social		50,400,000	38,497,634	8,663,928							
23SICYN0028	Ampliación y Remodelación del H.G. Zacatecas, Zac.	Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		44,691,027				0	0	0	67,036,541	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SICYN0029	Ampliación y Remodelación de la CH "Guaymas", Sonora.	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		108,050,831				133,690	0	0	137,107,168	133,690	2.15	0.10
					K-011 Proyectos de infraestructura social		2,948,401	3,368,901	133,690							
23SICYN0031	Sustitución de la CH "Chalco de Covarrubias", Edo. México.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		188,412,137				0	0	0	570,945,869	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SICYN0032	Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Xalostoc, Edo. México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		54,996,987				0	0	0	137,492,466	0	0.65	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		900,001	1,200,000	0							
23SICYN0033	Ampliación y Remodelación de la CH "Celaya", Guanajuato.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		76,271,197				0	0	0	100,067,811	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SICYN0039	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional B Veracruz, Veracruz	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		71,179,440				10,528,202	0	0	92,137,560	10,528,202	0.00	5.75
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	15,307,431	5,010,977							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 7 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
23SIGYN0041	Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) 2023-2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		104,478,605				86,718,261	0	0	208,957,210	86,718,261	39.76	44.25
					K-029 Programa de Adquisiciones		83,085,225	396,113,319	0							
23SIGYN0042	Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 10 Unidades de 2do y 3er Nivel	BC, Coah., Chis., CDMX., Dgo., NL., Sin., Son., Yuc.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		24,101,838				303,920	0	0	50,898,498	303,920	8.78	0.59
					K-028 Estudios de preinversión		4,467,017	5,344,017	303,920							
23SIGYN0043	Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades (CMF3Q) en Jojutla, Morelos	Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		87,995,178				0	0	0	98,994,576	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SIGYN0044	Ampliación y Remodelación del HAE Puebla	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		110,392,148				13,416,353	0	0	275,980,370	13,416,353	0.00	1.08
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	36,717,202	2,937,137							
23SIGYN0045	Modernización de Maquinaria y Equipo Industrial en las Unidades Médicas y Centros de Trabajo del ISSSTE 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		159,376,918				0	0	0	159,376,918	0	0.00	0.00
					K-029 Programa de Adquisiciones		0	0	0							
23SIGYN0046	Adquisición de Equipo Médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de los tres niveles de atención.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		3,527,642,144				0	0	0	11,758,807,148	0	0.00	0.00
					K-029 Programa de Adquisiciones		0	1,954,508,920	0							
23SIGYN0047	Ampliación y Remodelación U.M.F. Hecelchakán	Camp.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		14,526,709				0	0	0	14,526,709	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SIGYN0048	Sustitución de la Clínica Hospital Cancún, Quintana Roo	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		186,024,177				0	0	0	800,053,880	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SIGYN0049	Ampliación y Remodelación de la CH "Irapuato", Guanajuato	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		102,961,189				0	0	0	135,085,080	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SIGYN0051	Sustitución de la CMF Villahermosa, Tabasco.	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		114,659,754				0	0	0	144,322,089	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
23SIGYN0052	Construcción de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil 73	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		49,345,842				994,871	0	0	75,916,680	994,871	9.80	1.25

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 8 de 8

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	7,436,000	0							
235IGYN0053	Adecuación de la CMFEQ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		85,928,290				0	0	0	253,885,172	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0054	Ampliación y Remodelación del H.G. Toluca, Méx.	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		76,492,412				0	0	0	173,846,391	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
235IGYN0055	Ampliación y remodelación del Hospital Regional de Tultitlán "Bicentenario de la Independencia", Estado de México	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		57,411,537				0	0	0	143,528,842	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							
245IGYN0001	Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar de Asunción Nochistlán, Oax.	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		15,580,757					3,873,440	0	15,580,757	3,873,440	0.00	24.86
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	15,580,000	3,873,440							
245IGYN0002	Programa de Rehabilitación de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		71,714,427				0	0	0	218,641,546	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de Infraestructura		0	0	0							
245IGYN0004	Adquisición de Mobiliario Médico y Equipo Médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de Laboratorio y Banco de Sangre.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		959,822,609				0	0	0	959,822,609	0	0.00	0.00
					K-029 Programa de Adquisiciones		0	0	0							
245IGYN0005	Adecuación del H.G. Querétaro, Querétaro	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		10,696,810				0	0	0	53,484,052	0	0.00	0.00
					K-011 Proyectos de infraestructura social		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 1 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000051294	A-0338-M-Campo Tintal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	584,935,070	261,480,548	341,605,452	121,595,114	2,271,749,415	0	0	6,981,539,494	2,271,749,415	4.20	40.29
0000051303	A-0282-M-Campo Puerto Ceiba	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,122,343,165	420,819,665	795,446,888	266,748,233	6,619,001,782	0	0	13,235,097,489	6,619,001,782	3.77	53.12
0000051311	A-0067-M-Campo Castarrical	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	375,479,749	140,381,891	696,904,632	240,466,967	2,242,468,277	0	0	6,314,121,755	2,242,468,277	2.06	41.80
0000051316	A-0264-M-Campo Pareto	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	255,211,284	51,727,931	109,940,916	88,137,192	495,519,252	0	0	2,447,755,738	495,519,252	4.12	22.79
0000051318	A-0356-M-Campo Tupilco	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	804,999,798	536,592,688	616,684,925	297,474,558	5,699,159,618	0	0	10,788,475,011	5,699,159,618	2.95	56.61
0000051321	A-0342 - Campo Tokal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	780,591,094	197,158,066	511,927,255	201,619,698	3,446,873,929	0	0	4,542,366,444	3,446,873,929	7.80	76.46
0000052496	Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	14,452,810	13,792,087	824,742	824,742	315,938,796	0	0	1,403,957,662	315,938,796	1.03	21.61
0000052526	Uchukil Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	16,218,782,072	984,405,257	10,583,331,941	5,412,630,514	96,890,538,247	0	0	128,919,191,377	96,890,538,247	1.04	70.79
0000052717	CE Ek-Balam	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	13,679,849,915	8,381,459,345	10,324,772,604	4,465,304,093	72,507,479,240	0	0	95,136,545,198	72,507,479,240	7.86	81.37

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 2 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000053657	Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		2,539,624,217				7,145,700,205	0	0	27,491,790,670	7,145,700,205	4.69	31.14
					K-028 Estudios de preinversión		476,801,507	515,398,820	266,117,813							
0000053723	Área Contractual 2 Tampico Misantla	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		281,368,053				624,004,501	0	0	1,599,139,166	624,004,501	5.36	49.89
					K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos		34,960,762	145,364,719	22,241,579							
0000053724	Área Contractual 8 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,232,682,074				369,435,600	0	0	6,216,287,980	369,435,600	18.07	16.89
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		86,372,112	105,532,708	1,323,650							
0000054090	A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		894,204,749				849,538,669	0	0	3,534,655,848	849,538,669	9.17	29.56
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		134,076,622	84,298,552	51,814,068							
0000054091	A-0108-M - Campo Cráter	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		11,662,754				59,673,359	0	0	68,569,491	59,673,359	7.09	73.84
					K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos		2,463,171	7,863,614	7,131,693							
0000054092	A-0127-M - Campo Escarabajo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		236,529,719				168,879,494	0	0	489,264,955	168,879,494	2.43	41.80
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		941,931	32,350,896	30,216,328							
0000054093	A-0197 - Campo Luna-Palapa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		798,391,874				406,495,435	0	0	1,246,059,225	406,495,435	14.46	38.21
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		130,389,244	55,616,257	37,951,241							
0000054094	A-0233-M - Campo Navegante	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		5,229,051				8,859,461	0	0	9,733,298	8,859,461	0.00	83.97
					K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos		0	4,314,973	21,330							
0000054095	A-0305-M - Campo Sen	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		622,207,385				1,231,370,877	0	0	5,407,772,132	1,231,370,877	4.73	26.36
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		316,841,086	177,528,733	46,589,611							
0000054096	A-0310-M - Campo Sini	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,633,572,846				5,747,584,506	0	0	9,028,776,511	5,747,584,506	7.36	71.43

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 3 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		357,320,787	1,194,814,288	572,504,360							
0000054097	A-0332-M - Campo Terra	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		2,053,267,222				2,984,872,435	0	0	8,949,269,238	2,984,872,435	8.76	35.80
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		266,382,108	158,380,999	85,060,685							
0000054098	A-0340-M - Campo Tizón	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		318,203,509				2,097,386,361	0	0	3,107,647,663	2,097,386,361	6.79	70.38
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		227,091,185	315,609,424	88,890,569							
0000054170	CE Cárdenas-Mora	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,192,534,356				6,751,393,891	0	0	13,383,262,547	6,751,393,891	6.08	55.43
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		911,576,972	719,607,700	291,972,571							
0000054171	CE Ogarrío	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		609,456,020				5,484,460,571	0	0	6,143,123,189	5,484,460,571	8.13	88.79
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		417,942,425	587,350,129	406,453,774							
0000054400	CE Santuario-El Golpe	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,399,017,253				5,127,374,993	0	0	24,265,711,668	5,127,374,993	4.33	27.24
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		996,780,426	2,040,069,248	773,832,956							
0000054585	CEE Misión	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,387,259,620				3,324,067,140	0	0	6,145,223,509	3,324,067,140	13.86	57.43
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		812,137,428	863,757,049	278,785,291							
0000054655	Holok Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		481,104,515				2,887,448,897	0	0	10,608,664,932	2,887,448,897	2.65	31.19
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		165,199,786	754,859,793	37,698,938							
0000054780	Chalabil Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		4,944,393,444				24,465,719,381	0	0	36,202,761,854	24,465,719,381	6.99	74.05
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		2,114,538,133	6,370,358,651	2,253,618,627							
0000055126	Área Contractual 2 Perdido	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		92,145,883				628,242,493	0	0	1,484,358,095	628,242,493	6.09	55.14

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 4 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		85,317,756	75,686,656	48,092,488							
0000055127	Área Contractual 5 Perdido	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		431,459,548			560,865,617	0	0	3,215,624,469	560,865,617	7.61	24.09	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		110,373,651	618,597,031	0							
0000055129	Área Contractual 22 Cuenca Salina	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		256,497,409			901,275,897	0	0	1,349,170,751	901,275,897	10.58	70.39	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		60,765,143	202,010,957	179,580,225							
0000056954	Área Perdido Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		356,063,646			16,423,382,443	0	0	24,407,758,533	16,423,382,443	0.67	81.72	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		144,937,408	143,539,920	55,578,238							
0000057004	Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		570,287,119			168,299,029	0	0	741,474,617	168,299,029	25.39	23.70	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		114,204,911	27,741,079	8,200,000							
0000057007	Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		543,335,491			153,659,528	0	0	704,156,576	153,659,528	19.13	23.47	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		64,256,964	32,587,528	8,922,654							
0000057009	Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		608,957,369			429,237,900	0	0	1,712,226,674	429,237,900	17.53	30.02	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		152,938,773	97,168,659	927,200							
0000057010	Área Contractual 29 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		115,709,918			641,025,434	0	0	3,605,335,475	641,025,434	2.62	22.49	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		67,281,456	2,026,671,765	335,146,368							
0000057011	Área Contractual 32 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		32,522,076			412,807,213	0	0	824,034,925	412,807,213	1.84	47.05	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		20,901,265	19,746,266	463,600							
0000057012	Área Contractual 33 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		301,636,527			818,979,651	0	0	1,002,182,557	818,979,651	10.78	96.66	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 5 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		92,290,280	414,150,734	261,317,757							
00000057013	Area Contractual 35 Cuencas del Sureste	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		32,522,076				446,384,257	0	0	862,782,737	446,384,257	2.53	49.64
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		14,559,399	9,278,263	9,150,580							
00000057741	Campo Xikin	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		2,306,127,143				12,690,604,734	0	0	28,985,380,665	12,690,604,734	5.53	48.17
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,615,839,562	451,741,924	99,621,487							
00000057870	CEE Ebano	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		800,876,409				1,400,651,807	0	0	11,007,901,519	1,400,651,807	4.16	15.70
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		403,670,656	963,853,098	464,870,394							
00000058187	Campo Esah	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		293,190,151				6,052,298,460	0	0	9,742,124,503	6,052,298,460	1.46	55.19
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		149,502,824	2,090,330,846	262,377,117							
00000058232	Campo Chocol	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		990,324,963				5,558,361	0	0	1,039,208,037	5,558,361	17.20	0.57
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		85,256,726	0	0							
00000058267	CEE Miquetia	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		851,876,140				214,102,557	0	0	14,866,474,059	214,102,557	5.42	4.56
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		739,528,601	453,075,023	84,136,589							
00000058288	Campo Cheek	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		119,067,764				4,514,195,195	0	0	6,823,461,581	4,514,195,195	0.71	79.76
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		99,545,898	1,060,412,478	87,091,181							
00000061550	Campo Cahuá	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		30,151,986				5,487,055,783	0	0	6,112,501,765	5,487,055,783	0.23	90.62
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		16,800,232	11,029,008	8,975,577							
00000061607	Campo Ixachi	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		27,907,484,004				33,161,016,528	0	0	151,500,466,524	33,161,016,528	12.84	29.51

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 6 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		21,877,939,494	13,662,705,528	5,774,135,770							
00000061699	Campo Uchbal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		781,997,111				5,183,114,757	0	0	6,719,575,819	5,183,114,757	8.66	77.42
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		743,758,053	190,663,312	89,453,890							
00000061766	Campo Mulach	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,252,711,202				21,491,816,906	0	0	37,905,552,172	21,491,816,906	5.97	69.50
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,092,522,811	7,702,615,995	3,776,535,710							
00000061767	Campo Manik NW	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		80,832,816				5,213,399,878	0	0	5,601,151,770	5,213,399,878	0.59	94.11
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		46,294,779	268,285,372	163,776,939							
00000061835	Campo Cibix	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,132,649,639				4,661,406,702	0	0	11,610,659,591	4,661,406,702	17.56	57.28
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		2,263,449,854	3,780,364,920	2,269,271,335							
00000061837	Campo Octli	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		364,449,577				7,515,072,849	0	0	8,923,210,279	7,515,072,849	0.12	89.10
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		8,527,468	654,094,362	111,516,578							
00000061839	Campo Hok	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		683,167,664				4,328,373,916	0	0	7,509,489,012	4,328,373,916	0.10	76.32
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		7,762,335	290,166,578	8,567,027							
00000061840	Campo Teekit Profundo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,301,562,764				7,353,871,500	0	0	12,083,395,372	7,353,871,500	4.16	68.31
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,101,031,603	1,473,382,699	305,534,430							
00000062123	Campo Tlacame	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,953,340,952				10,623,140,234	0	0	17,436,466,346	10,623,140,234	7.03	62.94
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,753,013,733	1,554,237,703	1,161,465,616							
00000062130	Campo Tetl	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		631,729,906				6,741,752,444	0	0	12,275,033,604	6,741,752,444	1.91	61.36

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 7 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		213,779,901	186,200,920	132,854,167							
00000062135	Campo Koban	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		355,057,493				9,184,489,950	0	0	11,309,516,745	9,184,489,950	1.66	96.41
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		174,312,776	938,767,152	82,095,694							
00000062140	Campo Suuk	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		3,420,497,893				6,528,579,598	0	0	13,671,655,948	6,528,579,598	6.19	53.08
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,626,832,670	753,498,712	600,135,515							
00000062335	Proyecto Coyula	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,694,341,953				9,074,631,840	0	0	11,981,395,117	9,074,631,840	10.30	77.18
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,191,155,001	2,320,529,032	958,979,146							
00000062568	A-0057-M - Campo Cactus	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		816,272,179				3,467,116,563	0	0	4,084,308,268	3,467,116,563	9.24	91.77
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		202,880,732	712,757,442	423,223,819							
00000062569	A-0144-M - Campo Giraldas	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		674,641,681				1,028,522,531	0	0	2,679,428,332	1,028,522,531	8.91	49.93
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		46,709,202	562,529,124	218,941,528							
00000062570	A-0317-M - Campo Sunuapa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		699,199,649				1,345,384,795	0	0	3,487,025,250	1,345,384,795	7.56	57.06
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		478,507,005	794,750,241	350,195,379							
00000062571	A-0329-M - Campo Teotleco	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		574,584,367				5,817,293,091	0	0	7,699,894,825	5,817,293,091	7.42	79.40
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		404,313,511	485,129,336	279,046,672							
00000062625	A-0003-M - Campo Agave	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		49,779,118				704,011,437	0	0	661,897,376	704,011,437	2.07	96.97
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		12,909,002	174,961,696	159,704,157							
00000062626	A-0029-M - Campo Artesa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		54,398,199				529,270,148	0	0	679,425,064	529,270,148	0.00	70.55

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 8 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	105,108,727	44,452,205							
00000062627	A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		81,612,255				392,887,701	0	0	575,158,191	392,887,701	4.97	74.45
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		8,437,548	57,313,308	35,015,627							
00000062628	A-0099-M - Campo Comoapa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		35,600,023				227,436,467	0	0	584,543,820	227,436,467	3.62	62.77
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		33,490,793	126,925,819	28,218,036							
00000062629	A-0141-M - Campo Gaucho	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		13,855,739				147,910,025	0	0	467,111,753	147,910,025	1.10	35.14
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		7,181,274	27,376,559	19,365,577							
00000062630	A-0169-M - Campo Juspi	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		267,236,083				560,548,994	0	0	818,439,890	560,548,994	12.06	62.18
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		23,208,491	320,044,451	163,589,908							
00000062631	A-0230-M - Campo Muspac	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		267,360,509				110,810,421	0	0	604,878,452	110,810,421	15.34	24.54
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		45,944,405	6,252,405	5,378,677							
00000062632	A-0236-M - Campo Nispero	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		523,217,971				337,951,219	0	0	812,106,370	337,951,219	30.40	44.83
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		185,238,990	89,693,470	33,322,299							
00000062633	A-0291-M - Campo Rio Nuevo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		671,844				9,546,602	0	0	74,922,880	9,546,602	0.30	17.29
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		109,747	7,902,604	5,623,547							
00000062881	Campeche Oriente Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		6,013,131,164				6,365,331,946	0	0	13,162,470,066	6,365,331,946	12.11	48.54
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,590,922,813	2,714,235,350	1,229,113,452							
00000065141	A-0312-M - Campo Sitio Grande	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		74,447,670				228,367,767	0	0	427,719,343	228,367,767	8.76	77.14

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 9 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		45,498,145	132,583,004	55,927,687								
00000065396	Campo Quesqui	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		8,484,177,982				57,548,146,878	0	0	106,581,901,270	57,548,146,878	5.50	51.02	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		8,038,647,984	21,307,003,779	10,330,381,001								
00000065444	A-0046-M - Campo Bellota	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,725,672,801				1,669,174,042	0	0	9,564,664,415	1,669,174,042	6.38	18.94	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		364,985,172	567,892,575	330,401,576								
00000065445	A-0050-M - Campo Bricol	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		711,355,624				1,500,743,049	0	0	3,936,698,075	1,500,743,049	7.34	40.61	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		335,324,267	515,359,730	206,073,799								
00000065446	A-0087-M - Campo Chinchorro	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		977,004,519				609,616,671	0	0	4,418,449,698	609,616,671	7.49	26.21	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		60,297,548	221,297,606	175,215,160								
00000065449	A-0119-M - Campo Edén-Jolote	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		479,397,203				796,208,723	0	0	5,164,107,357	796,208,723	3.88	18.81	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		162,223,846	108,573,162	62,596,473								
00000065450	A-0201-M - Campo Madrefil	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		2,223,365,607				4,720,088,870	0	0	11,835,265,661	4,720,088,870	8.87	50.94	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		775,103,723	948,581,515	427,312,482								
00000065452	A-0088-M - Campo Chipilín	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,331,789				36,821,130	0	0	128,866,592	36,821,130	0.34	28.10	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		448,506	0	0								
00000065453	A-0115-M - Campo Cupache	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		65,742,295				68,349,727	0	0	412,268,699	68,349,727	5.65	15.80	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		9,833,040	211,706	32,203								
00000065454	A-0250-M - Campo Paché	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		863,508,633				404,382,663	0	0	1,850,793,693	404,382,663	15.66	24.17	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 10 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		124,705,067	166,025,483	88,076,638							
00000065455	A-0252-M - Campo Palangre	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		20,550,147				26,312,578	0	0	850,873,256	26,312,578	0.93	3.84
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		10,384,412	1,302,662	648,226							
00000065456	A-0372-M - Campo Yagual	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		250,274,196				365,360,691	0	0	774,754,530	365,360,691	12.13	50.86
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		46,277,726	61,806,994	28,672,974							
00000065476	Campo Itta	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		2,179,111,195				8,714,293,567	0	0	16,992,287,801	8,714,293,567	5.82	57.60
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,913,269,389	711,903,170	486,728,543							
00000065477	Campo Tiamatini	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,022,234,316				8,270,816,566	0	0	14,913,007,333	8,270,816,566	2.76	59.13
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		647,109,976	1,618,127,023	1,048,054,211							
00000065774	Han Fase II	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		10,713,323				60,597,978	0	0	483,398,964	60,597,978	1.49	25.60
					K-028 Estudios de preinversión		6,874,391	26,088,764	4,177,845							
00000065824	Comalcalco Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		20,432,378,304				42,499,554,495	0	0	71,786,925,353	42,499,554,495	11.39	63.87
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		5,137,447,933	16,650,748,971	7,193,595,187							
00000065910	Campo Teca	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		1,860,359,190				12,371,689,460	0	0	18,794,889,957	12,371,689,460	5.27	70.60
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		1,381,999,488	1,786,307,285	671,418,137							
00000065958	Cuichapa Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		9,817,139,119				8,537,303,739	0	0	23,138,594,017	8,537,303,739	23.21	50.40
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		3,739,209,163	4,612,958,562	1,640,537,814							
00000069823	Campo Pokche	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		403,492,762				19,255,104,592	0	0	24,278,416,043	19,255,104,592	0.83	91.60
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		259,275,973	2,597,407,614	870,420,935							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 11 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000069897	Campo Kayab	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,779,607,381	2,232,244,588	8,786	0	26,417,804	0	0	127,808,176,467	26,417,804	1.50	0.08
0000069898	Campo Pit	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,543,927,297	1,549,800,195	0	0	26,417,804	0	0	86,635,303,563	26,417,804	2.05	0.08
0000070077	A-0369-2M - Campo Xanab	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,481,652,401	1,547,022,301	2,359,645,663	1,048,635,877	6,286,170,649	0	0	14,474,289,367	6,286,170,649	5.49	51.94
0000070137	Campo Paki	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,857,635,489	1,215,839,997	0	-78,105,348	196,917,111	0	0	2,908,704,915	196,917,111	28.99	0.07
0000070138	A-0373-2M - Campo Yaxché	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	26,723,805,431	19,341,458,242	12,742,215,201	4,620,493,962	20,836,230,685	0	0	88,816,003,416	20,836,230,685	19.59	34.33
0000070139	Campo Racemosa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,498,924,503	1,353,122,100	1,490,232,014	472,197,046	1,573,273,039	0	0	3,730,852,774	1,573,273,039	31.79	51.74
0000070145	Campo Tupilco Profundo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,043,619,115	3,823,276,464	6,583,874,862	2,956,491,856	13,731,903,259	0	0	22,918,114,081	13,731,903,259	12.12	60.63
0000070957	A-0196-M - Campo Lum	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,691,864,239	90,086,663	35,412,714	21,039,237	64,828,127	0	0	11,848,156,786	64,828,127	4.79	9.30
0000072747	A-0032-M - Campo Ayatsil	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	17,847,143,238	9,486,853,032	6,715,446,734	2,817,326,447	15,144,288,961	0	0	309,554,067,818	15,144,288,961	12.41	18.05

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 12 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000073552	A-0034-M - Campo Ayocote	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	90,088,172	63,924,357	30,329,307	13,660,148	104,735,825	0	0	372,082,205	104,735,825	12.28	26.30
00000073553	A-0027-M - Campo Arroyo Prieto	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	255,452,922	105,320,108	78,849,413	51,405,463	422,445,274	0	0	891,652,825	422,445,274	13.52	33.28
00000073555	A-0075-M - Campo Cerro Nanchital	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18,506,331	1,205,674	0	0	0	0	0	89,117,869	0	8.04	1.31
00000073556	AE-0339-2M - Campo Tiiumut	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	69,058,085	95,821	42,875,856	37,757,869	123,644,465	0	0	214,259,068	123,644,465	0.45	59.76
00000073557	AE-0235-2M - Campo Nelash	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,007,104	308,805	10,002,804	3,583,950	50,640,485	0	0	439,503,477	50,640,485	0.08	13.61
00000073562	A-0035-M - Campo Bacab	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	136,086,888	15,443,341	130,959,830	44,360,142	208,284,089	0	0	7,756,492,819	208,284,089	0.65	6.75
00000073593	A-0327-M - Campo Tekel	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,694,763,765	4,424,071,759	3,361,082,270	788,503,649	1,625,712,393	0	0	40,876,245,097	1,625,712,393	6.25	13.20
00000073594	A-0361-M - Campo Utsil	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	835,712,165	289,304,835	0	0	72,106	0	0	34,308,728,755	72,106	0.94	0.64
00000073700	A-0092-M - Campo Cinco Presidentes	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,340,015,843	841,439,423	1,487,204,532	715,083,252	2,641,218,051	0	0	9,903,095,872	2,641,218,051	5.94	39.45

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 13 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000073701	A-0145-M - Campo Guaricho	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	559,572,119	42,664,101	520,225,837	310,732,707	954,348,993	0	0	2,384,072,373	954,348,993	0.56	53.18
00000073702	A-0195-2M - Campo Los Soldados	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,044,138,188	314,026,182	360,375,769	170,564,950	526,821,971	0	0	2,658,252,719	526,821,971	13.98	36.51
00000073921	A-0284-2M - Campo Rabasa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,308,321,186	1,643,090,944	1,828,632,900	998,047,200	3,859,866,792	0	0	15,252,801,818	3,859,866,792	8.78	33.38
00000073982	A-0183-3M - Campo Ku	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,626,088,025	4,872,313,930	6,679,093,061	2,600,442,773	12,811,085,581	0	0	79,042,363,109	12,811,085,581	4.22	25.62
00000073984	A-0375-2M - Campo Zaap	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	19,378,940,360	7,748,722,376	10,249,871,340	4,238,394,564	16,334,542,721	0	0	71,396,136,638	16,334,542,721	11.25	40.69
00000074047	A-0292-M - Campo Rodador	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	879,246,718	263,075,184	458,145,176	214,195,158	536,213,425	0	0	4,204,441,190	536,213,425	7.96	27.31
00000074762	Campo Tlalkivak	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,004,321,700	3,821,260,470	1,937,556,206	619,170,532	2,276,466,035	0	0	5,788,375,976	2,276,466,035	44.67	62.98
00000074782	Techiaktli	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	195,245,645	72,159,552	675,068,915	441,159,620	472,310,799	0	0	1,501,093,824	472,310,799	6.56	47.00
00000074852	AE-0036-2M - Campo Bacal	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	90,258,099	9,066,405	57,290,326	47,684,576	90,808,314	0	0	149,880,233	90,808,314	11.42	51.09

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 14 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000074853	A-0051-M - Campo Brillante	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	145,569,339	5,399,768	85,842,810	36,838,371	78,977,042	0	0	197,588,666	78,977,042	13.94	70.25
00000074854	AE-0187-2M - Campo Lacamango	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	596,477,184	11,804,422	157,269,072	77,057,216	118,707,630	0	0	855,074,147	118,707,630	4.32	32.86
00000076388	A-0300-M - Campo San Ramón	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	724,168,419	222,754,994	459,360,912	247,278,000	446,671,223	0	0	2,493,810,851	446,671,223	12.54	22.66
00000076389	A-0047-M - Campo Blasillo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	657,069,304	141,035,078	290,494,123	230,687,855	317,161,076	0	0	2,296,290,173	317,161,076	11.74	15.61
00000077617	A-0203-3M - Campo Maloob	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	29,437,266,972	15,895,691,398	23,004,798,532	11,459,710,179	16,370,947,868	0	0	207,440,144,449	16,370,947,868	6.58	14.97
00000077880	Campo Camatl	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	428,572,606	20,188,153	2,636,805,994	1,407,298,722	1,870,326,147	0	0	6,531,534,922	1,870,326,147	2.15	57.24
00000077882	Campo Pokche NE	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	960,231,686	654,064,738	4,380,580,973	1,792,116,617	6,170,860,350	0	0	7,644,433,819	6,170,860,350	4.75	97.69
00000077883	Campo Xanab SE	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,904,007,889	130,876,177	1,163,582,088	539,051,770	1,416,172,371	0	0	9,158,574,934	1,416,172,371	1.74	22.21
00000077884	Campo Akal NW	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,552,269,158	1,311,014,330	2,155,052,563	1,009,429,630	1,527,395,162	0	0	9,536,918,521	1,527,395,162	21.29	29.23

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9G Pemex Exploración y Producción

Página: 15 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000078000	Campo Tlakati	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	55,467,518	3,706,439	1,680,455,549	638,773,445	0	0	1,719,339,153	638,773,445	1.06	93.77	
00000078002	Campo Xinich	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	86,498,646	4,422,925	4,500,577	3,616,025	0	0	2,183,445,568	3,616,025	1.30	0.21	
00000078009	U k u n	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,923,233,350	1,840,741,107	88,034,424	11,401,740	14,154,931	0	0	10,814,692,210	14,154,931	19.20	0.82
00000078330	Integral Chuc Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	10,752,739,980	0	8,068,589,151	2,519,974,410	3,149,225,868	0	0	125,464,669,306	3,149,225,868	0.00	6.33
00000078345	Campo Actul	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	147,773,280	0	164,027,236	85,359,889	112,158,732	0	0	2,062,738,621	112,158,732	0.00	9.03
00000078391	Campo Cibix-401EXP	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	873,441,061	0	896,285,511	250,605,758	250,655,819	0	0	2,737,663,723	250,655,819	0.00	35.76
00000078392	Campo Valeriana	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,410,014,366	0	410,774,143	185,828,783	185,828,783	0	0	6,581,453,755	185,828,783	0.00	7.12
00000078393	Campo Platao	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	520,897,138	0	941,721,156	203,821,358	222,778,354	0	0	5,489,869,079	222,778,354	0.00	22.08
00000078460	Campo Zama	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	13,589,277,778	0	8,405,664	0	0	0	0	95,935,324,642	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 16 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000078651	Campo Atoyatl	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,805,448,454	0	3,165,901,880	93,193,881	102,264,782	0	0	8,802,353,243	102,264,782	0.00	38.23
00000078726	Campo Tentok	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,616,193,687	0	3,827,288,195	163,891,471	367,945,889	0	0	14,364,591,968	367,945,889	0.00	28.81
00000078731	Campo Chucox	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,805,323,522	0	154,522,116	28,108,156	28,108,156	0	0	3,790,282,353	28,108,156	0.00	215
00000079376	Campo Bakte	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,020,509,072	0	0	0	0	0	0	5,421,404,495	0	92.59	0.01
00000079377	Campo Techiaktli	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,554,611,141	0	12,442,458	12,442,458	12,442,458	0	0	8,854,080,413	12,442,458	62.73	0.25
00000079999	Cantarell Fase II	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	20,862,228,705	0	3,304,066,952	237,651,744	237,651,744	0	0	351,754,909,534	237,651,744	5.91	0.75
00000080089	Campo Tamaulipas Constituciones	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,091,380,695	0	273,392,322	26,935,455	26,935,455	0	0	29,180,112,332	26,935,455	10.60	0.56
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	10,361,370,611	4,063,927,922	4,566,301,758	2,004,201,948	337,229,224,162	0	28,151,367,179	512,265,819,834	365,380,591,341	0.86	72.89
018 01 016	Integral Jujo-Tecminoacán	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,659,798,924	1,662,899,794	1,719,414,476	654,346,073	105,960,828,121	0	20,279,188,824	145,229,921,457	126,240,016,945	0.98	85.49

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Página: 17 de 19

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
020 96 020	Cantarell	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	22,637,170,573		10,543,889,450	11,614,825,255	5,906,919,285	1,078,319,348,717	0	246,723,031,315	1,734,724,559,042	1,325,042,380,032	0.55	83.58
021 96 021	Burgos	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	6,251,804,775		2,416,047,544	4,738,903,383	2,505,556,449	472,409,911,195	0	115,063,934,217	667,025,000,256	587,473,845,412	0.42	93.22
0218T4L0039	Proyecto Tamaulipas Constituciones	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,763,581,257		1,259,708,524	966,984,882	475,099,482	66,186,415,825	0	3,082,897,384	74,000,878,394	69,269,313,209	2.43	93.29
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,807,678,240		1,143,884,602	1,312,498,378	161,474,919	861,725,412,257	0	120,454,957,966	1,015,382,907,239	982,180,370,223	0.12	92.41
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,444,786,919		3,364,510,198	5,237,872,017	2,433,326,525	245,799,482,961	0	46,581,209,686	337,732,563,840	292,380,692,647	0.89	92.34
093 98 093	Integral Poza Rica	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,074,280,274		2,359,663,098	3,082,738,406	1,400,342,032	89,169,234,475	0	8,197,403,703	102,381,543,709	97,366,638,178	2.19	93.21
094 01 092	Integral Arenque	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,313,985,865		107,941,437	87,023,449	57,505,910	38,064,887,258	0	14,731,972,848	66,023,447,234	52,796,860,106	0.21	86.33
095 01 093	Integral Ayin-Alux	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	2,212,383,050		9,140,371	0	0	9,269,378,276	0	362,007,791	26,170,461,014	9,631,386,067	0.08	30.45
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	4,961,826		4,336,579	152,485,927	62,572,908	61,210,685,469	0	6,785,506,346	84,908,236,920	67,996,191,815	0.02	98.88

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
118T4L0006	Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-030 Otros proyectos de infraestructura	921,255,242	278,645,921	696,323,465	296,081,397	10,688,938,530	0	0	11,926,713,518	10,688,938,530	4.96	90.73
1218T4L0001	Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-030 Otros proyectos de infraestructura	11,209,096	301,419	2,468,154	2,468,154	1,056,915,170	0	0	4,487,166,572	1,056,915,170	0.04	23.46
1218T4L0017	Proyecto Tsimin Xux	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	40,807,425,685	6,957,136,887	3,807,560,339	1,319,824,387	139,041,030,528	0	0	217,372,722,195	139,041,030,528	8.13	77.85
1218T4L0018	Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	148,592,129	1,907,171	26,113,530	2,867,114	70,552,109,130	0	0	72,773,061,996	70,552,109,130	0.01	84.04
1218T4L0021	Proyecto Crudo Ligero Marino	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18,014,983,016	6,749,574,380	5,050,590,030	2,623,689,076	138,325,312,624	0	0	194,345,793,466	138,325,312,624	4.00	79.94
1218T4L0022	Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	576,198,149	211,052,550	477,197,048	335,521,613	9,174,140,192	0	0	10,959,316,726	9,174,140,192	2.22	86.45
1218T4L0024	Proyecto Lankahuasa	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	122,838,820	7,533,305	0	0	787,215,970	0	0	4,511,867,845	787,215,970	0.87	17.68
1218T4L0025	Proyecto Integral Veracruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	34,302,904,892	8,742,993,983	8,367,597,155	3,137,005,066	67,797,500,054	0	0	126,112,317,772	67,797,500,054	14.71	63.78
1218T4L0026	Proyecto Ixtal-Manik	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,072,071,509	2,150,461,232	2,441,243,629	856,564,714	45,750,596,252	0	0	58,657,518,983	45,750,596,252	2.72	83.90
1218T4L0027	Proyecto Costero Terrestre	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		10,426,835,775				5,976,192,409	0	0	17,400,864,378	5,976,192,409	15.77	44.03

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9G **Pemex Exploración y Producción**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		2,343,166,426	235,694,902	34,198,162							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9K Pemex Logística

Página: 1 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000053131	Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,672,024,933	0	37,469,557	25,132,114	3,836,122,703	0	0	7,638,695,739	3,836,122,703	0.00	56.32
0000053543	Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,864,129,199	0	1,536,271,794	445,783,176	3,890,036,524	0	0	6,180,497,715	3,890,036,524	0.00	78.37
0000053549	Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,638,124,579	0	17,533,832	644,326	73,803,645	0	0	1,748,456,931	73,803,645	0.00	6.58
0000053885	Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozioco	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	10,180,141,152	0	2,551,506,949	309,064,980	2,467,335,907	0	0	13,212,544,680	2,467,335,907	0.00	21.63
0000054664	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 5 Zona Sur, Golfo, Centro y Occidente	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	94,782,542	0	0	0	286,906,394	0	0	381,688,935	286,906,394	0.00	81.94
0000054665	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	45,000,000	0	38,251,362	33,952,248	1,745,632,358	0	0	1,764,711,863	1,745,632,358	0.00	99.74
0000057570	Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,143,718	0	2,871,500	2,871,500	111,141,660	0	0	479,778,723	111,141,660	0.00	25.74
0000058146	Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	1,541,042,226	0	53,271,368	45,579,736	459,275,322	0	0	1,954,737,812	459,275,322	0.00	98.77
0000058195	Rehabilitaciones para el Sostenimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	271,077,997	0	946,557	946,557	99,637,343	0	0	369,768,782	99,637,343	0.00	94.60
0000062620	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	104,160,628	0	0	0	0	0	0	104,160,628	0	0.00	0.00
0000064392	Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		2,234,406,764				1,494,436,510	0	0	3,572,221,404	1,494,436,510	23.49	73.07

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
79K **Pemex Logística**

Página: 2 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		427,690,214	413,479,612	156,621,870							
0000065417	Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		828,100,235			188,498,367	0	0	1,641,919,556	188,498,367	17.03	11.95	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		147,327,545	177,595,299	33,090,073							
0000065457	Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Ccia. de Alcmnto. y Serv. Portuarios	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		1,495,627,219			29,589,166	0	0	2,094,476,160	29,589,166	12.14	1.76	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		215,417,195	121,201,702	0							
0000065488	Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la GLR Centro: TAD 18 de Marzo, Ahil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatpec y Toluca	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		599,975,537			549,604,946	0	0	1,065,755,172	549,604,946	9.83	57.04	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		168,318,525	352,693,117	88,825,311							
0000065648	Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		514,950,533			45,929,201	0	0	1,003,116,888	45,929,201	0.00	4.64	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065660	Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		895,074,331			17,890,518	0	0	975,505,722	17,890,518	0.00	1.94	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	619,882	0							
0000065683	Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		694,033,675			92,094,156	0	0	864,665,258	92,094,156	0.00	18.09	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	28,778,675	0							
0000065753	Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		600,988,041			275,204,615	0	0	1,263,137,885	275,204,615	10.96	23.86	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		72,355,430	35,880,953	378,140							
0000065883	Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		578,688,044			54,215,184	0	0	1,308,989,824	54,215,184	8.50	10.36	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		86,415,000	28,788,405	0							
0000065884	Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		733,262,899			32,077,601	0	0	1,135,510,912	32,077,601	0.00	1.49	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065887	Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		694,483,252			193,712,031	0	0	888,906,064	193,712,031	45.36	34.55	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		167,933,578	0	0							
0000065889	Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		495,362,755			386,552,262	0	0	1,224,775,965	386,552,262	0.00	32.26	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9K **Pemex Logística**

Página: 3 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065902	Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		420,393,106				13,361,147	0	0	442,576,625	13,361,147	0.00	2.26
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000065920	Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		357,117,288				0	0	0	752,773,416	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000066420	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte"	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		133,794,071				502,844,217	0	0	1,385,180,464	502,844,217	20.00	77.35
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		50,139,615	240,687,873	89,597,455							
0000066899	Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Santuario: Petróleo y Gas	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		11,249,639				14,712,905	0	0	74,412,627	14,712,905	16.32	30.11
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,546,017	13,645,308	7,404,022							
0000069060	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		479,570,843				129,524,688	0	0	1,392,556,923	129,524,688	0.00	65.50
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	41,449,284	22,259,881							
0000069084	Mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajin y CAB Poza Rica	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		382,056,316				335,701,052	0	0	1,261,702,814	335,701,052	57.86	39.72
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		141,694,029	326,991,758	53,564,349							
0000069091	Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Misión: Gas y Condensados	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		555,131,942				306,907,389	0	0	1,115,003,474	306,907,389	57.12	40.13
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		196,081,019	272,133,446	105,146,805							
0000069099	Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Altamira: Gas y Condensados	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		338,365,247				508,274,999	0	0	954,620,572	508,274,999	22.06	79.83
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		156,402,126	332,528,575	43,501,782							
0000069176	Sustitución de vehículos contra incendio	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		151,437,502				0	0	0	151,437,502	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
0000069984	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		1,051,643,495				1,493,963,494	0	0	4,254,516,511	1,493,963,494	7.00	90.60
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		195,496,887	693,706,526	271,606,519							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
79K Pemex Logística

Página: 4 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000070014	Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, 2 Guaymas y 3 Topolobampo	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	126,469,966	760,538	14,884,559	81,741	0	0	722,226,477	30,460,531	27.00	53.00
00000070026	Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 8 Transporte por ducto de Petroquímicos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	85,178,480	0	0	0	0	0	387,773,466	0	0.00	0.00
00000070097	Mantenimiento al sistema de transporte de gas licuado de petróleo Hobbs-Méndez	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	36,993,705	0	0	0	0	0	236,547,609	0	0.00	0.00
00000073546	Mantenimiento al Sistema de Transporte Condensados Terrestre Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación/ Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	49,797,814	67,479,647	22,881,188	22,881,184	0	0	191,851,987	32,296,374	79.12	18.27
00000073572	Mantenimiento al Sistema de Transporte Aceite Terrestre Sur	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación/ Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	720,330,314	740,217,060	430,193,216	190,065,452	0	0	3,757,726,096	253,324,570	51.12	12.45
00000073603	Mantenimiento al Sistema de Transporte Gas Marino Mesozoico 2023-2027	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación/ Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	931,937,906	574,992,688	536,595,072	146,676,651	0	0	3,829,709,277	163,226,878	89.66	10.50
00000074286	Ampliación de la capacidad de descarga de COPE en TAD Pajaritos	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	66,322,393	0	0	0	72,816,278	0	139,138,671	72,816,278	0.00	52.33
00000074524	Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Oleoductos 2023-2027	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,804,429,172	240,311,588	618,175,986	348,588,793	0	0	11,219,768,553	427,768,715	55.00	48.00
00000074739	Sostenimiento de Unidades de Puesto de Mandos Móviles	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	12,197,882	0	0	0	0	0	48,791,528	0	0.00	0.00
00000074859	Mantenimiento al Centro de Reparaciones Navales CERENAV	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	772,587,520	92,100,000	72,900,000	72,900,000	0	0	1,152,698,769	187,488,519	23.00	31.90
00000075789	Sistemas de medición en terminales	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación		24,408,188	0	0	0	0	0	24,408,188	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9K Pemex Logística

Página: 5 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
0000077697	Mantenimiento a la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios Topolobampo	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		130,151,434				0	0	0	141,661,158	0	0.00	0.00
					K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		0	0	0							
0000078618	Mantenimiento al Sistema de Tratamiento Terminal Marítima Dos Bocas	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		1,284,427,779				0	0	0	7,560,621,730	0	0.00	0.00
					K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		0	0	0							
0000078762	Adquisición de Equipos de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		30,000,000				0	0	0	3,085,650,427	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
0000078789	Rehabilitación de los Buques Tanque adscritos a Pemex Logística	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		662,977,043				140,925,754	0	0	2,517,177,775	140,925,754	0.00	12.00
					K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		0	362,679,234	140,925,754							
0000078902	Adquisición del Equipo de Cómputo Personal y Periféricos para Pemex Logística	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación		171,557,516				0	0	0	171,557,516	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	43,058,472	0							
0000079001	Adquisición, traslado y rehabilitación de tanques esféricos de amortiguamiento para la IRE Tepeji	Hgo.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación		25,560,802				0	0	0	25,560,802	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
0000079122	Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte 2024-2028	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		685,174,152				0	0	0	905,744,188	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	10,000,000	0							
0000079352	Incremento de la infraestructura de buques tanque para el transporte de productos, remolcadores para asistencia de maniobras y lanchas de amarre	NAC.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación		7,692,500				0	0	0	7,692,500	0	0.00	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0							
0000079769	Implementación, rehabilitación y modernización de los Sistemas de Medición y Calidad de las Instalaciones y los Sistemas de Transporte por Ducto	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		951,677,509				0	0	0	1,808,354,357	0	0.00	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	78,111,046	0							
0000081583	Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas LP	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		266,362,799				0	0	0	996,493,995	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
79K **Pemex Logística**

Página: 6 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0000081592	Adquisición de Unidad Económica como negocio en marcha de la sociedad mercantil denominada Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C.V. (Servitux)	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	6,010,259,000	0	0	0	0	0	6,010,259,000	0	0.00	0.00
0000081616	Rehabilitaciones Mayores para el Sostentamiento de las Embarcaciones de la Flota Menor adscrita a Pemex Logística	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	234,359,537	0	2,790,822	0	0	0	960,860,264	0	0.00	0.00
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución	K-030 Otros proyectos de infraestructura	19,386,955	0	0	0	0	26,894,969	755,488,251	746,033,185	0.00	86.28
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	100,157,307	0	0	0	1,510,740,073	525,736,605	1,851,829,331	2,036,476,678	0.00	99.33
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	21,835,280	0	0	0	2,947,846,821	0	2,969,682,072	2,947,846,821	0.00	99.05
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	215,916,802	0	0	0	349,637,887	0	565,554,683	349,637,887	0.00	48.57
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	200,396,742	0	0	0	3,241,590,357	0	3,441,987,060	3,241,590,357	0.00	88.71
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	261,623,300	0	0	0	2,793,284,847	0	3,054,908,133	2,793,284,847	0.00	95.17
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	6,887,293	0	0	0	4,228,557,268	0	4,235,444,485	4,228,557,268	0.00	93.09
0818T4M0040	Eval. y Rehab. de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nvo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	16,462,894	0	0	0	907,589,236	0	924,052,124	907,589,236	0.00	96.84

52 Petróleos Mexicanos
T9K Pemex Logística

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0041	Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa -Tula Salamanca	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	101,140,231	0	0	0	2,538,935,322	0	0	2,640,075,531	2,538,935,322	0.00	98.91
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	22,207,386	0	0	0	2,198,008,152	0	0	2,220,215,521	2,198,008,152	0.00	96.28
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur.	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	125,162,503	0	0	0	1,932,173,081	0	0	2,057,335,565	1,932,173,081	0.00	97.32
0818T4M0045	Eval y Rehab. de Integridad Mecánica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieselotos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	51,473,808	0	0	0	2,306,509,662	0	0	2,357,983,456	2,306,509,662	0.00	83.55
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	108,652,490	0	0	0	362,053,738	0	0	470,706,230	362,053,738	0.00	73.38
0918T4M0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	NAC.	Otros proyectos de inversión	Ejecución/ Operación	K-030 Otros proyectos de infraestructura	104,790,598	0	0	0	841,329,257	0	0	1,026,366,376	841,329,257	0.00	88.73
1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombao Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,099,940	0	0	0	1,033,379,421	0	0	1,034,479,361	1,033,379,421	0.00	83.25
1018T4M0028	Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro.	Hgo.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución/ Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	5,603,303	0	0	0	604,102,283	0	0	609,705,575	604,102,283	0.00	58.53
1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,104,142	0	0	0	872,084,202	0	0	875,188,323	872,084,202	0.00	99.99
1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución/ Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	79,053,624	0	0	0	499,954,595	0	0	579,008,219	499,954,595	0.00	90.91

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
79K **Pemex Logística**

Página: 8 de 9

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
118T4N0006	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,040,838	0	0	0	1,364,969,526	0	0	1,372,010,362	1,364,969,526	0.00	99.99
1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos	19,626,736	0	0	0	4,011,091,642	0	0	4,030,718,359	4,011,091,642	0.00	96.65
1218T4M0023	Rehabilitación de tanques de la GTD	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	16,542,938	0	0	0	482,998,219	0	0	499,541,158	482,998,219	0.00	96.56
1318T4M0032	Rehabilitaciones Mayores para el Sostentamiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	49,061,054	0	0	0	1,067,684,055	0	0	1,116,745,110	1,067,684,055	0.00	48.66
1318T4M0044	Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	125,748,718	0	96,393,458	79,376,628	1,404,265,776	0	0	1,714,425,221	1,404,265,776	0.00	71.63
1318T4M0060	Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	553,294,358	0	0	0	1,873,998,735	0	0	2,753,567,977	1,873,998,735	0.00	35.11
1318T4N0022	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	240,241,235	0	99,163,999	99,163,352	1,329,224,834	0	0	1,473,376,225	1,329,224,834	0.00	77.48
1318T4N0041	Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución / Operación	K-029 Programas de adquisiciones	107,998,191	41,379,968	56,124,663	40,637,314	808,018,274	0	0	872,852,495	808,018,274	12.00	90.53
1418T4M0050	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	15,708,863	0	0	0	502,004	0	0	16,210,866	502,004	0.00	0.01
1418T4M0057	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Salina Cruz	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación	K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	10,479,060	0	0	0	441,026,314	0	0	510,851,907	441,026,314	0.00	88.44
1418T4M0058	Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución / Operación		31,437,179				257,978,008	0	0	363,085,901	257,978,008	0.00	37.19

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 1 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000048690	Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,044,214	0	0	0	23,765,820	0	0	26,810,035	23,765,820	0.00	88.65
00000048691	Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Operación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3	0	0	0	67,464,105	0	0	67,464,106	67,464,105	0.00	100.00
00000048692	Reparación de la planta Criogénica I del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	22,815,945	0	3,093,814	0	59,782,006	0	0	82,597,952	59,782,006	0.00	72.38
00000048695	Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Operación	K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos	1	0	0	0	141,854,157	0	0	141,854,158	141,854,157	0.00	100.00
00000048699	Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	3,900,082	0	0	0	18,875,669	0	0	22,775,752	18,875,669	0.00	82.55
00000048703	Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	11,092,788	0	0	0	77,240,975	0	0	88,333,765	77,240,975	0.00	87.44
00000048704	Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	25,149,742	0	0	0	171,919,204	0	0	197,068,948	171,919,204	0.00	87.24
00000048705	Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Condensados Amargos I y II y Oxidación del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,860,603	0	0	0	0	0	0	1,860,603	0	0.00	0.00
00000048706	Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	662,183	0	0	0	146,581,957	0	0	149,339,952	146,581,957	0.00	96.72
00000048708	Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	64,970,171	0	0	0	365,536,897	0	0	431,458,743	365,536,897	0.00	80.86
00000048710	Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		35,384,979				339,394,225	0	0	374,779,202	339,394,225	0.00	90.53

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 2 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000048714	Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		208,443,912				311,409,135	0	0	515,369,878	311,409,135	0.00	60.46
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	41,549,581	4,483,168							
00000048715	Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPC Nuevo Pemex	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		46,986,927				245,031,236	0	0	292,018,163	245,031,236	0.00	83.27
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
00000048717	Modernización de equipos de la planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		34,605,139				183,062,346	0	0	217,667,484	183,062,346	0.00	84.10
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	5,474,102	0							
00000048726	Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4.	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		227,707				3,960,827	0	0	4,188,533	3,960,827	0.00	90.43
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000048728	Mantenimiento mayor a planta Endulzadora de Gas y Recuperadora de Azufre	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Operación		3				11,022,187	0	0	11,022,189	11,022,187	0.00	100.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000050804	Mantenimiento a la planta Fraccionadora 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		53,967,695				125,263,556	0	0	179,231,250	125,263,556	0.00	68.90
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000050817	Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPC Cd. Pemex	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		111,278,137				343,352,195	0	0	1,323,929,083	343,352,195	0.00	22.23
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	111,277,486	27,940,405							
00000050818	Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,033,183				64,369,821	0	0	65,397,670	64,369,821	0.00	98.38
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	5,333	5,333							
00000052217	Mantenimiento de la Planta de Amoníaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		37,724,614				72,256,772	0	0	110,754,660	72,256,772	0.00	65.21
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000052502	Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		60,873,285				262,169,039	0	0	915,477,224	262,169,039	3.12	27.80
					K-029 Programas de adquisiciones		28,349,541	78,481,538	78,481,538							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 3 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000053321	Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	11,526,966	0	0	0	98,112,413	0	0	110,312,062	98,112,413	0.00	88.24
00000053566	Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	263,595	0	0	0	14,559,553	0	0	14,823,148	14,559,553	0.00	9.14
00000053572	Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,064,577	0	0	0	24,396,608	0	0	27,461,184	24,396,608	0.00	88.84
00000053608	Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,588,273	0	151,261	0	90,904,537	0	0	94,492,812	90,904,537	0.00	96.00
00000053612	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	70,343,739	67,127,911	73,279,377	3,051,466	148,011,417	0	0	307,266,155	148,011,417	0.01	45.18
00000053738	Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	17,168,719	0	0	0	53,806,494	0	0	70,975,213	53,806,494	0.00	75.81
00000054606	Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	4,623,638	4,412,264	1,558,867,479	950,262,014	9,796,524,724	0	0	9,801,045,539	9,796,524,724	0.01	98.67
00000054713	Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	78,653,017	75,057,322	1,361,728,036	919,421,347	9,965,143,722	0	0	9,984,083,575	9,965,143,722	0.01	95.38
00000057574	Adquisición de catalizadores de Cadereyta	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	48,789,358	46,558,908	85,064,544	38,505,636	829,318,417	0	0	910,663,870	829,318,417	0.04	90.79
00000057595	Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	6,564,350	0	980,000	0	370,643,473	0	0	377,207,823	370,643,473	0.00	98.25
00000057603	Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	434,285,600	0	79,357,247	60,439,337	139,529,724	0	0	513,375,988	139,529,724	0.00	32.59

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 4 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000057604	Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		785,829,593				1,677,307,779	0	0	5,604,724,638	1,677,307,779	8.26	34.04
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		462,748,319	745,190,699	349,653,594							
00000057605	Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		114,827,336				10,668,283,789	0	0	14,280,398,630	10,668,283,789	0.01	99.04
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		109,577,899	1,528,559,658	1,099,881,615							
00000057606	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		193,820,814				369,025,542	0	0	717,947,590	369,025,542	0.52	65.13
					K-029 Programas de adquisiciones		184,960,118	92,708,797	71,998,751							
00000057624	Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,047,906				11,074,371,883	0	0	11,567,668,001	11,074,371,883	0.32	67.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,000,000	1,711,656,009	900,846,007							
00000057625	Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		601,375,879				465,981,625	0	0	3,556,492,126	465,981,625	8.66	14.47
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		309,209,736	346,990,036	98,147,928							
00000057626	Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		266,134,929				9,772,486,459	0	0	11,581,345,129	9,772,486,459	0.00	79.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		253,968,327	1,440,908,464	1,046,933,605							
00000057627	Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022	Cto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		25,625,028				8,020,288,324	0	0	11,117,778,738	8,020,288,324	0.11	76.80
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		24,453,556	1,443,979,465	1,017,516,139							
00000057628	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		386,816,284				258,420,296	0	0	805,020,405	258,420,296	0.45	40.28
					K-029 Programas de adquisiciones		61,072,763	318,361,122	-159,783,825							
00000057644	Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		331,223,933				74,860,478	0	0	1,167,074,390	74,860,478	4.94	5.08
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		57,925,889	69,115,282	14,858,987							
00000057673	Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		516,268,152				2,463,633,501	0	0	5,419,401,682	2,463,633,501	4.54	48.44
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		248,272,576	284,833,648	126,327,659							
00000057869	Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREP)	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		114,311,564				139,483,380	0	0	248,000,443	139,483,380	0.00	59.64
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	5,849,033	5,794,501							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 5 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000057892	Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	428,507,595	0	637,488,829	99,694,160	1,278,835,462	0	0	1,607,648,894	1,278,835,462	0.00	74.72
0000057906	Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	998,028,390	68,920,710	112,837,804	44,445,456	129,763,180	0	0	1,120,445,444	129,763,180	6.12	16.37
0000057930	Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	2,750,701,293	467,766,185	215,326,974	99,888,700	426,486,633	0	0	3,500,885,496	426,486,633	13.32	17.20
0000057932	Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	196,851,053	99,264,182	16,680,633	2,336,678	191,584,448	0	0	1,175,780,025	191,584,448	8.40	16.98
0000062404	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	307,253,100	293,206,743	131,091,709	127,739,644	583,994,567	0	0	1,113,611,502	583,994,567	0.26	56.65
0000062405	Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	663,252	3,416,171	0	0	106,400,208	0	0	1,077,063,460	106,400,208	0.05	93.78
0000062406	Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor. Salamanca 2	Cto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	7,052,462	6,730,052	35,913,902	23,239,185	73,274,832	0	0	116,736,418	73,274,832	0.15	68.85
0000062441	Adquisición de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	31,840,030	30,384,434	0	0	0	0	0	98,514,252	0	0.00	0.00
0000062774	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	130,988,248	125,000,000	0	0	313,430,175	0	0	1,108,365,176	313,430,175	0.00	48.62
0000065378	Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	4,081,992,805	664,844,139	367,875,582	49,505,670	606,921,957	0	0	5,906,309,632	606,921,957	11.28	12.69
0000065379	Mantenimiento para el Sostenimiento de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	7,022,219,304	138,050,501	117,596,636	72,121,626	476,113,256	0	0	7,775,069,388	476,113,256	1.80	6.62

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 6 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000065754	Mantenimiento para el Sostentamiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	3,587,259,734	376,740,516	119,325,234	76,730,377	452,335,271	0	0	4,617,168,967	452,335,271	8.16	10.14
0000065755	Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	962,917,659	228,317,763	417,972,849	182,587,651	211,527,748	0	0	2,106,082,934	211,527,748	10.85	13.19
0000065756	Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	276,882,344	216,257,327	230,037,408	94,181,813	461,244,929	0	0	1,095,210,827	461,244,929	19.73	53.84
0000068713	Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	655,839,943	101,629,087	20,895,420	13,040,370	39,735,973	0	0	930,843,086	39,735,973	10.92	5.29
0000069064	Implementación y/o mejora de los Sistemas de Medición de las seis Refinerías de Pemex Transformación Industrial	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	950,353,360	336,668,373	1,171,693,156	57,524,890	1,681,411,186	0	0	5,517,161,319	1,681,411,186	0.54	57.51
0000069698	Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión/Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	15,405,054	413,119,448	196,829,844	5,054	5,054	0	0	1,934,430,530	5,054	0.01	0.00
0000069710	Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	230,539,316	220,000,000	139,080,743	56,491,243	96,489,790	0	0	878,794,655	96,489,790	0.00	5.22
0000069713	Recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo	Chih.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	523,954	0	0	0	16,610,076	0	0	17,134,030	16,610,076	0.00	97.00
0000069718	Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	335,329,914	167,431,295	0	0	0	0	0	556,274,549	0	30.08	0.00
0000069819	Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	123,128,953	0	0	0	0	0	0	227,937,851	0	0.00	0.00
0000069839	Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		114,221,752				27,189,144	0	0	669,893,787	27,189,144	7.28	4.14

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 7 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		48,802,448	8,917,699	4,715,959							
0000069879	Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Burgos 2022-2026	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,985,181,615				225,442,737	0	0	4,274,436,512	225,442,737	3.40	6.31
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		146,117,211	282,480,659	176,422,419							
0000069990	Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniacio VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,732,326,958				804,275,790	0	0	4,403,677,361	804,275,790	7.20	10.55
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		319,596,215	896,072,533	398,718,407							
0000070007	Mantenimientos a los Sistemas de Inyección de Aditivo instalados en 72 Terminales de Almacenamiento y Despacho	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		92,481,244				235,876,704	0	0	482,568,672	235,876,704	0.21	0.45
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		68,882,602	161,244,853	50,577,308							
0000070225	Sostenimiento de la capacidad de producción de la Terminal de Amoniacio II de la Terminal Refrigerada de Pajaritos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		218,363,174				8,417,996	0	0	258,938,688	8,417,996	0.00	4.03
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	1,906,906	0							
0000070412	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		235,396,008				2,337,399	0	0	258,092,727	2,337,399	0.00	0.90
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
0000070415	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		178,318,007				2,728,369	0	0	204,467,496	2,728,369	32.76	1.45
					K-029 Programas de adquisiciones		66,971,911	2,341,239	2,341,239							
0000071276	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniacio de Guaymas, Sonora	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		16,678,312				0	0	0	33,512,693	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
0000071316	Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2022	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		15,718,590				34,974,215	0	0	152,829,582	34,974,215	0.00	22.88
					K-029 Programas de adquisiciones		15,000,000	0	0							
0000073570	Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniacio en Salina Cruz, Oaxaca	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		18,869,542				0	0	0	37,837,481	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
0000074133	Sustitución de tambores de coquización en la refinería Minatitlán	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		105,714,318				0	0	0	2,098,610,574	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		100,881,491	0	0							
0000074244	Incremento de la producción de metanol reutilizando los activos de la Planta Metanol 1	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Preinversión		188,834,524				0	0	0	629,448,412	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
00000074382	Adquisición de equipos de radiocomunicación, equipo ligero y pesado para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Adquisiciones	Ejecución		231,244,209				2,075,894	0	0	257,042,335	2,075,894	0.00	0.85
					K-029 Programas de adquisiciones		0	2,075,894	2,075,894							
00000074687	Mantenimiento de la planta de refrigeración y almacenamiento de amoníaco no. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos 2023	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		178,144,017				0	0	0	192,004,682	0	37.56	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		72,166,411	0	0							
00000074696	Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		7,204,879,220				159,994,109	0	0	75,487,115,249	159,994,109	42.40	55.56
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		54,671,532	99,671,532	54,092,864							
00000074781	Adquisición de catalizadores para las plantas de Amoniaco del C.P. Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		275,535,319				0	0	0	423,473,687	0	13.20	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		56,051,547	0	0							
00000074886	Sustitución de tambores de coquización en la refinería Madero	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		338,480,475				0	0	0	1,986,515,489	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		441,500,000	1	0							
00000074888	Incremento de capacidad de procesamiento a 200 MMpcd en el Complejo Procesador de Gas Matapionche	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		575,427,183				0	0	0	915,622,654	0	14.71	0.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		134,647,358	0	0							
00000075476	Sostenimiento de la capacidad de producción de las plantas de amoníaco IV, V y servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,038,927,344				303,955,318	0	0	3,452,177,374	303,955,318	25.20	14.85
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		868,981,120	2,083,913,435	120,140,296							
00000077874	Adquisición de vehículos contraincendio para la Refinería Salina Cruz	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		58,225,819				0	0	0	379,466,441	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		55,563,972	2,440,122	0							
00000077998	Mantenimiento de la Refinería de Salamanca 2024-2028	Gto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,645,574,776				39,149,032	0	0	13,832,358,946	39,149,032	0.09	0.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,156,665,000	782,614,356	39,149,032							
00000078144	Mantenimiento de la Refinería Cadereyta 2024-2028	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		1,811,571,326				40,900,725	0	0	11,817,864,488	40,900,725	0.04	0.34
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,772,545,889	759,787,401	40,900,725							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 9 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000078145	Mantenimiento de la Refinería Madero 2024-2028	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		1,906,818,253				166,919,736	0	0	12,013,194,163	166,919,736	0.17	0.99
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,986,000,000	1,173,453,148	166,919,736							
00000078146	Mantenimiento de la Refinería de Tula 2024-2028	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación / Ejecución		2,052,847,816				194,299,840	0	0	12,155,709,376	194,299,840	0.16	2.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,085,000,000	943,490,452	194,299,840							
00000078148	Mantenimiento de la Refinería Minatitlán 2024-2028	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,345,396,893				15,751,072	0	0	12,842,296,025	15,751,072	0.18	0.55
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,238,174,928	855,897,341	15,751,072							
00000078149	Mantenimiento y Confiabilidad del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2024-2028	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,285,093,243				7,100,000	0	0	7,204,363,828	7,100,000	0.65	0.10
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		47,338,376	20,100,000	7,100,000							
00000078150	Mantenimiento de la Refinería Salina Cruz 2024-2028	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,170,754,608				27,158,402	0	0	12,753,988,456	27,158,402	0.02	0.38
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,071,516,575	923,883,339	27,158,402							
00000078151	Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2024-2028	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		670,701,744				0	0	0	1,959,207,986	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000078152	Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2024-2028	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,232,379,478				0	0	0	10,874,823,845	0	0.08	0.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		9,758,806	143,466,607	0							
00000078153	Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2024-2028	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		4,746,446,128				0	0	0	12,493,599,325	0	0.83	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		109,428,233	124,521,046	0							
00000078154	Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Centro Petroquímico Independencia 2024-2028	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		906,302,446				0	0	0	3,009,219,211	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000078155	Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Coatzacoalcos 2023-2027	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,260,230,198				21,391,442	0	0	10,096,040,819	21,391,442	3.35	0.58
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		340,212,094	55,984,040	21,391,442							
00000078156	Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de la TREP 2024-2028	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión		39,439,841				23,370,196	0	0	164,613,237	23,370,196	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	37,435,676	23,370,196							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Página: 10 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000078409	Rehabilitación integral al edificio SEDE de la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica	Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	23,158,722	0	0	0	0	0	42,125,821	0	0.00	0.00	
00000078510	Adquisición de bienes muebles para el CPG Burgos 2024-2027	Tamps.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	138,851,019	0	0	0	0	0	243,547,621	0	0.00	0.00	
00000078643	Adquisición de Sistemas Catalíticos y Resinas Capitalizables 2024-2028 de la Refinería Cadereyta	NL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación / Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	322,058,650	0	0	0	0	0	1,002,366,525	0	0.00	0.00	
00000078861	Adquisición del equipo de cómputo personal y periféricos para Pemex Transformación Industrial	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	282,353,857	0	175,061,271	0	0	0	282,353,857	0	0.00	0.00	
00000081552	Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las Terminales de Amonaco de Guaymas y Topolobampo 2024-2028	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Preinversión	K-027 Mantenimiento de infraestructura	399,137,822	0	0	0	0	0	610,238,482	0	0.00	0.00	
00000081634	Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua UDA 200 de la Refinería Minatitlán 2024	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	24,638,454	0	0	0	0	0	36,957,682	0	0.00	0.00	
00000081792	Unidad productora de Hidrógeno U-3400, en la refinería Miguel Hidalgo	Hgo.	Otros proyectos de Inversión	Contratación	K-030 Otros proyectos de infraestructura	319,376,000	0	0	0	0	0	319,376,000	0	0.00	0.00	
00000081810	Adquisición de equipos y materiales para detección del trazador molecular en el aditivo PEMEX ADITEC en gasolinas de la marca PEMEX	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	5,924,955	0	0	0	0	0	5,924,955	0	0.00	0.00	
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	829,864,901	0	200,000,000	0	4,720,718,732	0	562,315,106	5,783,615,822	5,283,033,838	0.00	87.67
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,768,011,228	0	0	0	3,339,793,130	0	0	5,103,640,046	3,339,793,130	0.00	69.80
0418T4O0002	Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I	NAC.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		87,711,891				1,378,880,040	0	0	1,466,763,299	1,378,880,040	0.00	90.22

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	163,527	0								
0418T4Q0004	Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I	Ver.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		20,958,120				1,246,035,613	0	174,535,215	1,367,088,895	1,420,570,828	0.00	96.31	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0								
0418T4T0005	Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,095,814				4,590,378,486	0	3,121,256,161	8,333,431,819	7,711,634,647	0.00	96.79	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0								
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,802,121,282				64,877,863,407	0	0	68,679,984,687	64,877,863,407	0.00	99.65	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0								
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Ver.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		187,471,685				735,774,421	0	0	762,236,751	735,774,421	0.00	99.99	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	161,009,364	161,009,364								
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		39,575,679,168				5,437,062,038	0	0	74,785,286,641	5,437,062,038	0.00	5.19	
					K-002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0								
0618T4M0001	Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Gto.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		1,018,598,915				3,388,778,538	0	0	4,407,377,449	3,388,778,538	0.00	73.49	
					K-028 Estudios de preinversión		0	0	0								
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		414,845,825				6,474,894,408	0	0	6,889,739,088	6,474,894,408	0.00	99.76	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0								
0818T4Q0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	Ver.	O t r o s Programas de Inversión	Ejecución		20,958,120				470,960,941	0	0	502,398,115	470,960,941	0.00	89.43	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0								
0918T4M0023	Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		329,964,049				299,003,746	0	0	649,925,913	299,003,746	0.00	98.00	
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0								
0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		186,108,972				3,158,810,109	0	0	3,344,919,084	3,158,810,109	0.00	98.11	

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	Tab.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		121,974,280				2,689,498,495	0	0	2,811,472,776	2,689,498,495	0.00	98.76
					K-030 Otros proyectos de infraestructura		0	11,891	0							
1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		444,995,554				1,226,523,381	0	0	1,862,231,322	1,226,523,381	0.00	82.73
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		8,318,899,183				8,262,842,816	0	0	16,581,741,998	8,262,842,816	0.00	43.82
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
1118T4O0013	Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquímico Cangrejera	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		8,495,736				1,006,223,816	0	0	1,194,243,251	1,006,223,816	0.00	91.90
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		40,044,890				13,286,034,735	0	0	13,332,973,215	13,286,034,735	0.00	70.99
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1218T4M0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		151,543,119				8,065,066,641	0	0	8,271,506,669	8,065,066,641	0.00	97.33
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,185,906				11,251,377,524	0	0	14,476,379,787	11,251,377,524	0.00	98.19
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		852,401,152				14,237,732,458	0	0	15,090,133,610	14,237,732,458	0.00	87.80
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	112,560,000	0							
1218T4O0026	Mantenimiento de la capacidad de producción de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		7,335,342				258,571,571	0	0	265,979,882	258,571,571	0.00	96.41
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1218T4O0028	Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoníaco anhidro	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		134,762,764				6,849,046	0	0	1,960,390,943	6,849,046	0.00	0.48

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9M **Pemex Transformación Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
1318T4M0005	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		582,207,519				11,264,294,825	0	0	11,846,827,499	11,264,294,825	0.00	96.81
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		268,556,449	0	0							
1318T4M0006	Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018	Gto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		191,682,319				7,453,736,869	0	0	7,596,724,355	7,453,736,869	0.00	65.79
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	9,547,335	9,547,335							
1318T4M0013	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		29,089,256				31,267,990	0	0	60,357,247	31,267,990	0.00	25.00
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		0	0	0							
1318T4M0052	Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		36,890,187,235				14,159,747,118	0	0	66,860,014,596	14,159,747,118	0.00	29.47
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		130,403,797	115,346,944	0							
1318T4M0065	Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		27,317,540,124				75,908,216,954	0	0	93,159,748,629	75,908,216,954	3.24	77.36
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		60,327,204	8,352,038,954	5,813,443,413							
1318T4N0033	Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		12,363,247				125,488,579	0	0	137,851,829	125,488,579	0.00	91.03
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1318T4N0037	Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados	Tab.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		8,985,370				44,454,152	0	0	53,439,518	44,454,152	0.00	83.19
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
1318T4N0038	Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta	Tab.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		7,640,502				123,829,099	0	0	131,469,599	123,829,099	0.00	94.41
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	764,730	0							
1318T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		559,214,949				428,109,010	0	0	1,285,149,669	428,109,010	0.36	59.99
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		4,134,231	27,008,035	19,145,635							
1318T4O0010	Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		838,324,785				2,470,143,685	0	0	3,368,995,629	2,470,143,685	0.32	99.68

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 Petróleos Mexicanos
T9M Pemex Transformación Industrial

Página: 14 de 15

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		85,018,526	107,672,595	0							
1418T4M0031	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovall Jaime	Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		666,658			59,261,529	0	0	59,928,187	59,261,529	0.00	27.17	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
1418T4N0004	Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		31,594,436			694,085,714	0	0	719,703,373	694,085,714	0.00	96.48	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	5,976,780	5,976,780							
1418T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,239,531			79,403,412	0	0	84,903,108	79,403,412	0.00	95.77	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		7,335,342			191,482,312	0	0	198,852,070	191,482,312	0.00	95.87	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0007	Programa para reparación de planta de Efluentes y quemadores	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,254,813			24,785,009	0	0	26,039,822	24,785,009	0.00	91.18	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0009	Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,004,943			91,113,344	0	0	97,118,291	91,113,344	0.00	93.81	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0010	Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		392,242			2,461,269	0	0	4,425,370	2,461,269	0.00	45.38	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0016	Reparación general de la planta Reformadora CCR	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		372,372			158,215,989	0	0	188,717,503	158,215,989	0.00	99.79	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
1418T4O0024	Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		5,763,725			18,575,667	0	0	24,339,393	18,575,667	0.00	76.32	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	4,486,680	0							
1418T4O0031	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		69,224,958			312,288,551	0	0	386,753,739	312,288,551	0.00	79.10	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	667	0							



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9N **Pemex Corporativo**

Página: 1 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000049738	Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	232,000,000	9,843,456	231,673,558	0	260,373,760	0	0	621,957,661	260,373,760	1.58	41.86
00000049739	Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017	NAC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	27,200,000	2,500,000	27,158,789	27,158,785	14,510,951	0	0	658,859,114	114,510,951	4.50	14.06
00000062482	Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión	K-029 Programas de adquisiciones	270,150,489	0	0	0	0	0	0	927,817,078	0	0.00	0.00
00000062483	Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	218,674,117	0	20,517,519	0	52,594,208	0	0	599,893,105	52,594,208	0.00	8.75
00000062484	Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	401,514,182	0	15,822,880	0	114,455,654	0	0	1,217,399,975	114,455,654	0.00	9.38
00000062486	Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	515,977,102	246,497,404	433,931,449	118,467,996	1,665,221,959	0	0	3,168,810,900	1,665,221,959	14.11	52.49
00000062487	Actualización de Plataforma de Procesamiento X86	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	118,145,791	0	0	0	157,731,137	0	0	296,962,912	157,731,137	0.00	53.10
00000062488	Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	1,275,508,803	0	652,000,000	0	328,359,140	0	0	1,621,454,155	328,359,140	0.00	20.29
00000062491	Programa de adquisición de equipo o procesadores de cómputo para las soluciones ERP (Enterprise Resource Planning)	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	285,990,779	0	109,175,735	109,175,735	109,175,735	0	0	285,990,779	109,175,735	0.00	38.17
00000065184	Adquisición de enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	236,603,532	9,059,000	86,317,288	17,155,500	-40,220,014	0	0	1,056,881,370	-40,220,014	7.80	3.83
00000065747	Proyecto de Inversión Integral de Radiocomunicación	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	434,002,470	17,949,194	58,525,735	58,525,735	163,170,985	0	0	1,057,599,172	163,170,985	0.00	15.42

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

52 **Petróleos Mexicanos**
T9N **Pemex Corporativo**

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000069009	Habilitación del Centro de Evaluaciones de Control y Confianza de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		139,441				1,854,067	0	0	1,993,508	1,854,067	0.00	70.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
0000074395	Modernización del servicio de videoconferencia	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		314,338,314				0	0	0	324,554,890	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
0000074651	Adquisición de armamento para el personal de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión / Contratación		79,831,806				0	0	0	79,831,806	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	65,674,330	0							
0000074884	Adquisición y reemplazo de Infraestructura de Soporte	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Preinversión		127,686,954				0	0	0	309,711,387	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
0000078186	Conjunto Habitacional Olmecca Pemex	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución		1,450,211,081				459,901,335	0	0	1,781,435,371	459,901,335	0.00	40.00
					K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	410,004,705	410,004,704							
0000078788	Adquisición del Equipo de Cómputo Personal y Periféricos de Pemex Corporativo	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		644,533,886				0	0	0	644,533,886	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	555,034,933	0							
0000080094	Adquisición de sistemas de toma de imagen y credencialización	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		6,901,530				0	0	0	6,901,530	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000050444	Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016	CDMX, Hgo, Oax, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		141,467,307				158,338,717	0	0	364,931,319	158,338,717	11.58	22.98
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		135,000,000	105,000,000	4,961,671							
0000050589	Equipo de cómputo y Periféricos	Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		302,994,225				895,987,573	0	0	1,595,232,384	895,987,573	5.88	54.06
					K-029 Programas de adquisiciones		183,001,420	184,331,596	5,305,141							
0000050977	Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado	CDMX, Gto, Jal, Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		41,916,239				238,167,205	0	0	283,961,418	238,167,205	1.00	94.28
					K-029 Programas de adquisiciones		40,000,000	40,000,000	0							
0000051147	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Ver, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		21,369,614				138,141,658	0	0	416,922,121	138,141,658	2.36	40.05
					K-029 Programas de adquisiciones		122,391,435	122,391,435	3,870,090							
0000051148	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018-2019	BC, BCS, Chis, CDMX, Dgo, Jal, NL, Sin, Son, Ver, Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación		73,525,683				25,079,892	0	0	128,662,574	25,079,892	4.62	39.29
					K-029 Programas de adquisiciones		5,949,600	5,949,600	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 2 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000051151	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	79,067,392	200,000,000	75,160,256	740,278	435,974,842	0	0	660,914,392	435,974,842	1.24	92.35
00000051152	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2020	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	7,033,555	12,210,000	12,210,000	0	91,396,333	0	0	164,949,888	91,396,333	2.62	54.05
00000051153	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	3,015,703	7,614,692	7,614,692	2,573,099	26,843,226	0	0	48,772,591	26,843,226	6.75	47.64
00000051155	ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	223,630,334	0	26,323,596	26,323,596	39,014,710	0	0	236,394,447	39,014,710	0.00	5.31
00000051156	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución/ Operación	K-029 Programas de adquisiciones	20,958,120	14,089,600	14,089,600	0	9,255,629	0	0	295,719,109	9,255,629	4.76	3.03

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000051158	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,433,264,499				75,174,718	0	0	3,508,439,217	75,174,718	0.00	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000051228	Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		794,181				0	0	0	81,061,847	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000051237	Modernización de equipo de laboratorio de metrología.	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución/ Operación		768,705				0	0	0	50,141,355	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000051324	Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II	Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,076,664				0	0	0	110,340,043	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
0000051389	Construcción del Nuevo Túnel Vendedor y modificación de un túnel vendedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo)	Gro., Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		35,299,761				175,603,035	0	0	1,356,767,814	175,603,035	1.95	5.62
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		26,405,000	26,405,000	9,846,391							
0000052120	Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC	CDMX, Jal., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		419,742,748				206,523,932	0	0	2,001,559,481	206,523,932	2.12	11.50
					K-029 Programas de adquisiciones		42,566,862	38,310,000	0							
0000052666	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISION 2018 - 2021	Ags., BC., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Q., Roo., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Ejecución		52,858,838				424,463,538	0	0	581,284,771	424,463,538	8.68	70.60
					K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)		50,442,338	50,442,338	229,587							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 4 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000052667	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	Ags.,BC., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	8,996,534	40,000,000	40,000,000	0	42,705,377	0	0	407,083,612	42,705,377	9.83	27.62
00000052670	RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021	Ags.,BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	619,684,959	171,283,241	171,283,241	17,609,846	5,902,223,975	0	0	6,745,007,627	5,902,223,975	0.76	84.39
00000053702	Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste	BC., BCS., Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	100,942,999	47,873,635	47,873,635	0	118,317,146	0	0	241,901,430	118,317,146	5.50	61.44
00000053706	Compensación Capacitiva Occidente	Ags., CDMX., Jal., Mich., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	124,386,831	42,146,141	42,146,141	24,320,696	143,588,156	0	0	243,654,292	143,588,156	3.46	61.22
00000053707	GUADALAJARA INDUSTRIAL	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	720,723,519	301,823,000	301,823,000	0	130,661,642	0	0	1,022,450,358	130,661,642	2.66	26.78
00000054180	SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	448,995,835	236,295,637	236,295,637	0	5,765,964	0	0	1,277,113,420	5,765,964	22.60	20.00
00000054182	CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1	Q. Roo., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,032,160,009				240,820,168	0	0	1,442,397,541	240,820,168	27.32	20.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 5 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		249,949,544	249,949,544	177,348,764							
00000054183	COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		273,255,764			111,078,084	0	0	286,534,418	111,078,084	13.84	20.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		28,968,468	104,349,670	104,349,670							
00000054185	QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		116,671,077			5,972,291	0	0	160,507,405	5,972,291	13.72	21.03	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		22,017,858	22,017,858	0							
00000054187	KILOMETRO 110 - TULANCINGO	CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		91,106,193			0	0	0	91,106,193	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054190	MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CANON	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		44,547,302			0	0	0	79,741,634	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054191	DONATO GUERRA (TRASLADADO)	CDMX, Jal. Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		61,619,260			22,846,691	0	0	78,472,559	22,846,691	7.86	21.92	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		6,170,573	6,170,573	5,993,392							
00000054197	IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR	CDMX, Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		8,996,767			0	0	0	20,702,467	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000054200	ZONA LA LAGUNA	Coah., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		396,306,083			225,086,552	0	0	1,077,850,076	225,086,552	14.20	20.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		144,579,576	144,579,576	72,106,757							
00000057184	EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		633,913,063			0	0	0	1,786,351,557	0	0.00	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000057189	INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC	Chi., CDMX, Oax., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,175,018,747			0	0	0	1,993,983,179	0	0.00	0.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 7 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000058035	Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS IV	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	9,411,104	0	0	0	0	0	2,727,204,023	0	0.00	0.00
00000058042	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS I	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	997,786,043	0	0	0	0	0	5,491,668,346	0	0.00	0.00
00000058043	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS II	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,117,925,076	0	0	0	0	0	5,133,361,331	0	0.00	0.00
00000058044	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS III	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	53,560,208	0	0	0	0	0	4,556,809,208	0	0.00	0.00
00000058050	Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS VI	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	28,518,497	0	0	0	0	0	2,944,946,754	0	0.00	0.00
00000058052	Mantenimiento unidades Geotermoeléctricas EPS VI	CDMX.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	40,838,477	0	0	0	0	0	3,300,880,087	0	0.00	0.00
00000061098	Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chiht., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	990,271,152	945,000,000	945,000,000	494,497,510	21,079,340,428	0	25,184,424,318	21,079,340,428	3.77	67.74

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 8 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061113	Modernización de Subestaciones de Distribución	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	188,195,914	88,362,805	88,362,807	0	1,108,202,546	0	0	1,291,669,655	1,108,202,546	2.48	80.64
0000061128	Escalamiento de la Medición a AMI	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,094,000,000	0	0	0	0	0	0	8,413,000,000	0	0.00	0.00
0000061129	Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	367,814,999	351,000,000	351,000,000	0	1,296,600,596	0	0	2,052,984,869	1,296,600,596	5.66	71.96
0000061130	Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	2,200,602,560	2,100,000,000	2,100,000,000	2,030,506,674	4,353,089,593	0	0	10,083,846,183	4,353,089,593	0.81	44.80

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000061131	Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chiht., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		354,192,221				1,058,600,883	0	0	1,967,788,320	1,058,600,883	5.20	39.66
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
					K-029 Programas de adquisiciones		338,000,000	338,000,000	149,473							
00000061132	Regularización de colonias populares	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chiht., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		143,543,287				209,042,910	0	0	348,467,361	209,042,910	1.36	94.59
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		62,642,344	62,642,344	0							
00000061151	Lebaron Banco I	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chiht., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		17,293,417				6,274,463	0	0	58,840,277	6,274,463	24.07	0.06
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		14,175,877	17,293,417	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061152	Pacífico Bco.2	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	10,515,658	2,018,939	2,018,939	0	45,232,528	0	0	53,761,642	45,232,528	3.77	0.46
0000061155	Campo Setenta y tres bco.1	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	12,613,317	12,613,317	12,613,317	0	11,264,022	0	0	58,420,804	11,264,022	21.61	0.11
0000061158	Victoria Potencia Bco.1	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	2,457,355	2,345,015	2,345,015	0	30,374,514	0	0	56,692,516	30,374,514	4.14	0.31

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 11 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061160	San Cristóbal Bco.1	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	15,130,104	15,130,103	15,130,103	0	15,408,375	0	0	68,123,786	15,408,375	22.20	0.15
0000061161	Umán Bco.2	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	9,768,781	778,000	778,000	0	35,755,110	0	0	44,726,901	35,755,110	1.73	0.37
0000061166	Alom Bco.2	CDMX., Jal., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	7,460,457	0	18,570,803	0	45,189,386	0	0	51,399,380	45,189,386	0.01	0.46
0000061172	Valle de Aguascalientes Bco.1	Ags., Chih., CDMX., Jal., Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	3,064,938	3,064,938	3,064,938	0	36,999,492	0	0	64,789,629	36,999,492	4.73	0.39
0000061178	El Capulín Banco 1	Chih., CDMX., Gto., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	11,569,614	11,569,614	11,569,614	0	26,674,826	0	0	62,577,828	26,674,826	18.46	0.27
0000061181	Buenavista Banco 1	Chih., CDMX., Jal., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	13,488,959	12,088,959	12,088,959	0	19,373,209	0	0	54,025,259	19,373,209	22.39	0.20

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 12 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061182	Sauzal Banco 1	Chih., CDMX., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	6,568,952	6,568,952	6,568,952	0	15,439,471	0	0	58,817,288	15,439,471	11.20	0.15
0000061184	Vihedos Banco 1	Coah., CDMX., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	6,452,382	6,157,405	6,157,405	0	18,314,713	0	0	64,556,552	18,314,713	9.54	0.12
0000061185	Hunxectaman Bco.1	CDMX., Cto., Jal., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	20,373,585	2,002,334	2,002,334	0	43,264,603	0	0	68,164,700	43,264,603	2.95	0.45
0000061187	Oxtankah Bco.1	CDMX., Cto., Jal., Q., Roo., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	9,864,887	10,864,886	10,864,887	0	5,104,302	0	0	61,840,615	5,104,302	17.59	0.05
0000061189	Traconis Bco.1	CDMX., Cto., Jal., Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	3,978,930	18,978,928	18,978,928	0	25,988,351	0	0	66,924,908	25,988,351	28.36	0.25
0000061190	Berriozábal Bco.1	Chis., Chih., CDMX., Jal., Mich., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	6,405,113	2,605,113	2,605,113	0	27,386,232	0	0	55,069,403	27,386,232	4.73	0.28
0000061192	Luis Gil Perez Bco.1	CDMX., Cto., Jal., Tab., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	6,491,259	19,591,258	19,591,258	0	21,672,935	0	0	64,963,872	21,672,935	30.16	0.20
0000061195	Pedregal Bco 1	CDMX., Cto., Jal., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	15,130,104	15,130,103	15,130,103	0	17,914,597	0	0	64,135,668	17,914,597	23.61	0.19
0000061196	Campos Bco.1	Col., CDMX.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	17,483,209	17,483,207	17,483,207	0	31,030,495	0	0	80,876,421	31,030,495	21.61	0.31

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 13 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000061197	Laguna de Miralta Bco.1	BC, CDMX, Jal, Tamps, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		40,442,927				32,452,969	0	0	78,327,232	32,452,969	6.56	0.33
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		5,142,927	5,142,927	0							
0000061198	Bajo (antes La Primavera) Bco.1	CDMX, Cto, Jal, Pue, Son, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,212,227				55,577,951	0	0	95,128,403	55,577,951	3.39	0.58
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		3,212,227	3,212,227	0							
0000061200	El llano Bco.1	CDMX, Jal, Pue, SLP, Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		35,618,196				16,414,200	0	0	56,935,310	16,414,200	13.14	0.17
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,460,780	7,460,780	0							
0000061202	Compuertas Bco.1	CDMX, Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		28,221,836				0	0	0	62,799,261	0	27.61	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		17,351,836	17,351,836	0							
0000061203	Cuatro Siglos Banco 1	Chi, CDMX, Jal, Mich, Mor.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		11,573,733				22,627,942	0	0	56,006,994	22,627,942	20.66	0.23
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		11,573,733	11,573,733	0							
0000061209	Xcalacoco Bco. 2	CDMX, Dgo, Jal, Nay, Ver, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		5,587,472				32,514,110	0	0	36,621,895	32,514,110	46.23	0.34
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		16,931,539	30,849,935	0							
0000061212	Zac Nicté Bco. 2	CDMX, Gto, Jal, Q, Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,296,000				3,150,316	0	0	38,854,397	3,150,316	3.34	0.01
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,296,000	1,296,000	0							
0000061218	Buena Vista Bco.1	BCS, CDMX, Jal, Sin, Son, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		2,553,970				30,575,298	0	0	53,988,294	30,575,298	4.73	0.31
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		2,553,967	2,553,970	0							
0000061220	Encantada Bco.1	Ags, BC, CDMX, Jal, SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		20,132,289				26,635,130	0	0	79,644,927	26,635,130	25.27	0.27
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,132,286	20,132,286	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000062381	Estudios de Preinversión para el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos	BC, CDMX, Jal., Mich., Pue., Ver.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	156,384,487	14,274,200	14,274,200	1,727,120	91,842,049	0	0	606,326,452	91,842,049	2.36	29.31
0000062382	Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG	BC., Chis., CDMX., Hgo., Jal., Pue., Q., Roo., Yuc.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución	K-028 Estudios de preinversión	22,450,552	4,946,674	4,946,674	2,324,184	16,459,207	0	0	45,825,557	16,459,207	5.02	73.98
0000062501	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE RECARGAS (CECOR)	Ver.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Contratación	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	79,736,467	0	0	0	0	0	0	159,472,935	0	0.00	0.00
0000062502	Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,099,940	0	0	0	0	0	0	54,990,668	0	0.00	0.00
0000062503	Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	CDMX., Sin., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	127,425,916	0	127,425,916	0	3,524,718	0	0	358,719,510	3,524,718	0.01	32.78
0000065227	Irapuato II Banco 3 (traslado)	Ags., CDMX., Gto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	285,058,316	30,718,470	30,718,470	0	61,368,661	0	0	346,426,977	61,368,661	6.28	79.19
0000065272	Proyecto de infraestructura económica	Ags., Camp., Col., Chis., CDMX., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Q., Roo., SLP., Son., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	373,016,468	355,963,679	355,963,679	0	2,755,710	0	0	2,601,054,220	2,755,710	22.52	0.17
0000065273	Chihuahua Norte Bco.5	Chih., CDMX., Dgo., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad	227,559,234	101,554,828	101,554,828	0	155,417,815	0	0	382,977,050	155,417,815	26.52	21.85
0000065274	Compensación capacitiva en la zona Querétaro	CDMX., Jal., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	92,328,120	0	0	0	12,085,199	0	0	104,413,319	12,085,199	0.00	11.58

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 15 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0000065277	Loreto y Villa Hidalgo MVAR	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	33,837,282	0	0	0	0	0	60,595,602	0	0.00	0.00
0000065280	Modernización de las Líneas de Transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	56,715,079	0	0	0	53,554,853	0	141,278,684	53,554,853	0.00	28.09
0000065281	Panamericana Potencia Banco 3	BC., BCS., Camp., Chih., Hgo., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	3,184,233	3,475,000	3,475,000	0	204,823,982	0	208,008,214	204,823,982	1.67	23.93
0000065283	Traslado de Reactores en el Noreste	Coah., NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	54,693,141	45,607,179	45,607,179	37,818,466	84,815,533	0	120,689,882	84,815,533	4.00	20.00
0000065284	Compensación capacitiva en la zona Guadalajara	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	16,245,178	0	0	0	0	0	79,583,537	0	0.00	0.00
0000065286	Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey	NL., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,310,151,019	384,483,000	438,675,333	438,675,333	498,980,256	0	2,056,875,994	498,980,256	21.24	20.00
0000065287	San Luis Potosí Banco 3 (traslado)	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	35,159,287	7,274,444	7,274,444	0	38,313,204	0	110,997,973	38,313,204	7.70	39.96
0000065288	Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Transmisión	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		55,046,922				1,094,239,001	0	1,153,439,867	1,094,239,001	0.37	94.67

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TUV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		85,000,000	85,000,000	58,016,015							
00000065289	Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Subtransmisión	Ags.,BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		103,940,603			727,825,205	0	0	972,831,228	727,825,205	1.31	70.49	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		110,000,000	110,000,000	1,758,919							
00000065387	Adquisición y actualización de equipo de cómputo, impresoras, equipo de comunicación (Switch de datos, videoconferencia y WiFi)	Ags.,BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		9,431,154			14,957,942	0	0	108,664,563	14,957,942	0.00	29.90	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	191,100	191,100							
00000065388	Adquisición plataforma 071	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		45,542,628			432,713,201	0	0	483,497,812	432,713,201	9.00	83.16	
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		43,460,605	43,460,605	26,148,095							
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000065389	Adquisiciones y Modernización de Equipo para Atención al Cliente	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		596,138,942			0	0	0	1,110,323,152	0	44.86	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		498,074,193	283,074,193	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 17 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000065390	Programa de Adquisiciones para la Remodelación y Cambio de Imagen de los Centros de Atención a Clientes	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	2,723,915	0	2,599,389	0	503,712,415	0	0	555,231,911	503,712,415	0.00	40.06
00000065410	Programa de adquisición de equipo de laboratorio GIEsp	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	5,090,727	4,858,000	4,858,000	0	1,717,307	0	0	13,407,260	1,717,307	36.23	0.00
00000065527	Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	58,152,067	0	0	0	0	0	0	270,355,351	0	0.00	0.00
00000065529	RM Portezuelos I y II (1898)	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	9,321,247	0	0	0	0	0	0	128,609,625	0	0.00	0.00
00000065531	RM Malpaso	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	819,051,229	0	0	0	0	0	0	4,914,307,375	0	0.00	0.00
00000065532	RM Angostura	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	945,673,355	0	0	0	0	0	0	4,726,085,295	0	0.00	0.00
00000065533	RM Peñitas	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	256,812,662	0	0	0	0	0	0	1,625,554,319	0	0.00	0.00
00000065552	EQUIPAMIENTO HIDROELÉCTRICO PRESA REGULADORA AMATA 2021-2022	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	101,471,816	0	0	0	0	0	0	507,359,080	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 18 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000065731	Actualización tecnológica del SII	CDMX, Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		265,000,000			0	0	0	478,000,000	0	12.22	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		265,000,000	265,000,000	0							
00000065735	Adquisición de Vehículos Usados Tipo Chasis Cabina	Coah., Chih., CDMX, Dgo, Jal., NL, Tamps., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		93,187,890			8,774,522	0	0	101,962,412	8,774,522	0.00	8.30	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000065888	Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4	Coah., Chih., CDMX, Dgo, Hgo., Jal., NL, SLP, Son., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		12,832,722			0	0	0	12,832,722	0	59.43	0.00	
					K-029 Programas de adquisiciones		12,246,062	8,473,815	0							
00000065912	Adquisición de equipo para habilitar Fibra Óptica para internet	Chis., CDMX, Gro., Oax., Tab., Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		1,000,000			4,742,580,862	0	0	4,700,401,809	4,742,580,862	0.00	97.52	
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000066039	Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		171,110,980			75,864,161	0	0	1,711,109,801	75,864,161	1.44	13.96	
					K-029 Programas de adquisiciones		24,670,243	24,670,243	10,066,729							
00000066581	Ampliación subestación Cabo Falso Banco 2	BCS., CDMX, Jal., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,818,991			29,410,014	0	0	42,238,991	29,410,014	8.86	0.30	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		3,747,286	3,747,286	0							
00000066582	Ampliación de la subestación González Ortega Banco 3	BC., CDMX, Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		58,973,209			16,833,595	0	0	75,873,209	16,833,595	50.80	0.18	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		58,973,208	58,973,209	0							
00000066583	Ampliación de la subestación Querétaro Poniente Banco 2	Ags., CDMX, Jal., Oax., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		10,126,708			34,111,522	0	0	43,386,708	34,111,522	19.34	0.35	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		8,391,195	8,391,195	0							
00000066584	Ampliación de la subestación San Carlos Banco 2	CDMX, Cto., Jal., Qro., SLP., Tab., Tamps., Vuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		14,076,475			31,362,303	0	0	47,346,475	31,362,303	28.16	0.31	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		13,332,777	13,332,777	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

53 **Comisión Federal de Electricidad**
TVV **CFE Consolidado**

Página: 19 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
00000066585	Ampliación de la subestación Cortázar Banco 2	CDMX, Gto, Jal, Pue, Q, Roo, Tamps, Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad	6,517,652		2,029,846	2,029,846	0	27,581,539	0	0	32,927,652	27,581,539	6.16	0.28
00000066586	Ampliación de la subestación Tambaca Banco 1	CDMX, Jal, Mich, SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	7,926,593		0	0	0	1,041,489	0	0	21,956,593	1,041,489	0.00	0.00
00000066587	Ampliación de la subestación Valle Alto Banco 1	Camp, CDMX, Jal, Q, Roo, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	19,121,694		16,313,816	16,313,816	0	21,283,187	0	0	39,713,047	21,283,187	41.05	0.22
00000066588	Ampliación de la subestación Soledad de Graciano Sánchez Banco 2	CDMX, Dgo, Gto, Jal, Nay, Oax, Q, Roo, SLP, Son, Ver., Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	36,610,765		32,570,661	32,570,661	0	25,081,952	0	0	60,710,765	25,081,952	6.44	0.26
00000066589	Ampliación de la subestación Choacahui Banco 1	CDMX, Jal, Q, Roo, Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad	43,182,275		43,183,380	43,183,380	0	11,761,203	0	0	64,552,275	11,761,203	3.60	0.11
00000066590	Ampliación de la subestación Maniobras Munisol Banco 1	Chih, CDMX, Dgo, Jal, Son, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,400,000		12,703,636	12,703,636	0	17,139,634	0	0	25,606,823	17,139,634	7.61	0.18
00000066591	Ampliación y sustitución de la subestación Guadiana Bancos 1 y 2	Camp, CDMX, Dgo, Jal, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	56,275,435		56,270,786	56,270,786	0	2,942,622	0	0	59,844,435	2,942,622	11.85	0.01
00000066592	Ampliación de la subestación Canatán Dos Banco 1	CDMX, Dgo, Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad	23,175,182		23,171,880	23,171,880	0	1,802,811	0	0	26,728,182	1,802,811	30.46	0.01
00000066593	Nuevo Ideal Banco 1	CDMX, Dgo, Jal, Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		23,903,182					2,283,918	0	0	26,728,182	2,283,918	76.41	0.01

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 20 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		23,899,880	23,899,880	0							
00000066594	Ampliación de la subestación Nanchital Dos Banco 2	BC, CDMX, Jal, Q, Roo, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		10,314,393				19,726,876	0	0	29,514,393	19,726,876	13.18	0.21
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		23,811,673	23,811,673	0							
00000066595	Ampliación de la subestación Paso del Toro Banco 2	CDMX, Jal, Ver, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		13,983,979				8,199,677	0	0	22,693,979	8,199,677	0.00	1.10
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066596	Ampliación de la subestación Tihuatlán Dos Banco 1	CDMX, Jal, Q, Roo, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,200,911				28,692,398	0	0	32,961,610	28,692,398	0.00	0.29
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066597	Ampliación de la subestación Tepeway Banco 2	Coah, Chis, CDMX, Cto, Jal, SLP, Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		11,220,000				36,454,081	0	0	46,043,336	36,454,081	16.10	0.37
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		32,483,336	32,483,336	0							
00000066598	Ampliación de la subestación Perote Dos Banco 1	CDMX, Jal, Pue, Q, Roo, Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		14,862,134				14,398,035	0	0	29,855,988	14,398,035	0.00	0.15
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066599	Ampliación de la subestación Sánchez Taboada Banco 2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		592,966				0	0	0	19,568,966	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000066600	Ampliación de la subestación Simojovel Banco 2	Chis, CDMX, Jal, SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		868,322				10,749,326	0	0	18,658,322	10,749,326	0.00	45.94
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000068726	Mantenimiento 2021-2025 Central Cielo Combinado Agua Prieta II	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		345,898,084				860,412,399	0	0	1,604,915,435	860,412,399	7.05	75.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		395,898,084	345,898,084	62,127,488							
00000068727	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		412,094,601				1,252,400,851	0	0	2,130,810,792	1,252,400,851	6.58	60.85
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		300,760,805	412,094,601	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 21 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068728	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	312,020,040	297,755,758	217,091,135	65,798,972	1,030,483,937	0	0	2,051,452,094	1,030,483,937	14.52	35.15
0000068729	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	26,263,256	0	145,009,230	26,263,256	259,197,258	0	0	2,082,178,039	259,197,258	0.01	8.54
0000068730	Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	49,846,004	80,000,009	49,846,004	0	794,481,193	0	0	1,677,038,662	794,481,193	0.78	55.17
0000068737	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I	Son, Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	210,630,545	210,630,545	210,630,545	34,020,535	387,890,660	0	0	1,277,424,248	387,890,660	4.49	68.00
0000068738	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	185,976,062	185,976,062	185,976,062	3,764,927	139,374,758	0	0	355,867,619	139,374,758	4.18	85.00
0000068739	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaino)	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	110,836,287	110,836,287	110,836,287	22,384,341	130,594,508	0	0	426,455,139	130,594,508	19.99	70.00
0000068740	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Guerrero Negro (Vizcaino)	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	35,764,273	0	0	0	1,132,395	0	0	37,813,701	1,132,395	0.00	32.00
0000068753	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	317,980,461	151,425,490	151,425,490	94,766,378	300,742,443	0	0	692,426,065	300,742,443	1.60	83.00
0000068754	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás La Paz	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	262,597,420	32,183,049	32,183,049	113,072	54,036,509	0	0	550,381,278	54,036,509	4.14	73.00
0000068755	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	3,204,329	0	0	490,501,156	3,204,329	20.39	8.00
0000068756	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	51,995,642	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	61,028,441	0	32.77	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 22 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068758	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		87,568,720			427,656,614		0	0	823,046,330	427,656,614	3.64	69.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		87,568,720	87,568,720	12,787,974							
0000068759	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		100,078,419			448,161,997		0	0	1,285,579,696	448,161,997	0.79	78.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		100,078,419	100,078,419	32,822,350							
0000068760	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		87,679,120			396,240,007		0	0	926,110,202	396,240,007	1.09	81.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		87,679,120	87,679,120	35,284,108							
0000068761	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		103,120,469			51,837,766		0	0	651,960,868	51,837,766	15.19	67.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		103,120,469	103,120,469	13,541,690							
0000068762	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		130,720,638			366,292,092		0	0	1,054,788,077	366,292,092	3.85	76.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		130,720,638	130,720,638	95,419,527							
0000068768	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		352,345,552			483,635,977		0	0	1,705,669,941	483,635,977	0.22	82.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		402,345,552	352,345,552	94,613,341							
0000068769	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		108,989,135			507,147,799		0	0	1,278,354,911	507,147,799	5.50	71.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		108,989,135	116,988,683	116,988,683							
0000068770	Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		473,341,729			623,095,525		0	0	1,012,086,942	623,095,525	5.78	77.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		473,341,729	473,341,729	90,084,276							
0000068771	Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		146,007,673			270,011,623		0	0	1,462,289,347	270,011,623	5.39	68.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		146,007,673	146,007,673	30,055,096							
0000068772	Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		33,801,683			115,032,042		0	0	174,419,290	115,032,042	5.99	76.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		23,218,361	29,919,083	29,919,083							
0000068773	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		220,403,162			65,710,821		0	0	283,706,871	65,710,821	2.42	66.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		53,321,777	53,321,777	9,828,225							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 23 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068774	Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoelectrica Tres Virgenes	BC., BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		46,336,140				72,975,222	0	0	110,868,339	72,975,222	1.45	67.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		17,929,182	17,929,182	15,084,211							
0000068775	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		308,551,165				166,333,736	0	0	462,464,951	166,333,736	0.02	87.02
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		81,354,609	81,354,609	23,667,527							
0000068776	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		270,889,869				127,427,341	0	0	356,335,117	127,427,341	6.34	73.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		86,371,246	86,371,246	42,281,382							
0000068777	Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		293,105,414				161,357,024	0	0	438,706,656	161,357,024	2.22	73.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		70,777,208	70,777,208	37,798,452							
0000068778	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		72,133,748				112,066,089	0	0	187,871,872	112,066,089	0.81	80.92
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		9,041,150	9,041,150	0							
0000068779	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		459,884,983				12,756,716	0	0	538,486,258	12,756,716	5.57	14.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		30,000,000	5,000,000	0							
0000068780	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		92,790,776				3,534,314	0	0	105,303,981	3,534,314	17.09	32.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		18,000,000	18,000,000	0							
0000068781	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		255,303,980				5,615,670	0	0	295,569,124	5,615,670	0.01	18.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	255,303,980	3,568,942							
0000068782	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Los Cabos	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		96,780,309				11,353,684	0	0	110,391,216	11,353,684	2.55	65.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		18,718,735	18,718,735	4,174,859							
0000068783	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Constitución	BCS.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		22,566,901				4,625,242	0	0	28,001,285	4,625,242	1.03	68.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,000,000	5,000,000	1,663,763							
0000068784	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Mexicali	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		71,944,637				9,853,102	0	0	86,756,119	9,853,102	3.12	68.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,000,000	5,000,000	1,829,844							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 24 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068785	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Ciprés	BC.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,254,303				5,509,660	0	0	12,923,668	5,509,660	2.58	65.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,735,240	3,735,240	758,727							
00000068786	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Culiacán	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		52,525,646				2,915,712	0	0	56,864,360	2,915,712	4.34	55.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,000,000	5,000,000	0							
00000068787	Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogás Caborca	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		12,919,521				1,477,869	0	0	15,776,114	1,477,869	8.69	66.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,000,000	5,000,000	14,815							
00000068788	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo)	Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		9,378,859				174,815,731	0	0	205,932,462	174,815,731	1.08	86.44
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		8,400,000	8,400,000	0							
00000068789	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio (Huixtla)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		94,891,402				27,789,707	0	0	124,450,155	27,789,707	14.06	48.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		35,000,000	28,200,000	1,848,786							
00000068790	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		33,993,123				28,428,411	0	0	97,525,844	28,428,411	15.38	49.58
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		15,000,000	15,000,000	1,562,986							
00000068791	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		173,534,208				116,021,109	0	0	303,945,578	116,021,109	4.53	85.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		34,492,583	34,492,583	6,207,670							
00000068792	Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanaola)	Sin.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		39,210,711				43,979,296	0	0	108,893,890	43,979,296	5.23	66.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		15,000,000	15,000,000	0							
00000068793	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		495,190,633				250,198,925	0	0	1,769,012,011	250,198,925	32.90	30.57
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		581,776,953	495,190,633	9,155,614							
00000068794	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		105,558				870,692,421	0	0	996,663,618	870,692,421	0.00	20.96
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	115,715,175	105,558							
00000068795	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		73,738,172				406,041,644	0	0	1,661,174,063	406,041,644	0.01	30.39
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	73,738,172	3,615,300							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 25 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068796	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 2	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		119,017,938				200,937,208	0	0	1,368,789,290	200,937,208	9.13	12.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		125,000,009	119,017,938	22,212,892							
00000068797	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		369,417,664				614,985,841	0	0	1,816,746,717	614,985,841	11.57	36.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		441,014,876	369,417,664	1,941,284							
00000068798	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		225,350,101				620,184,872	0	0	2,014,655,638	620,184,872	9.45	26.57
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		190,415,003	225,350,101	118,037,032							
00000068799	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		340,101,850				778,917,553	0	0	1,299,422,553	778,917,553	12.56	36.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		443,536,982	340,101,850	191,815,607							
00000068800	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		15,600,000				80,721,775	0	0	1,296,728,406	80,721,775	1.95	9.41
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		25,300,000	15,600,000	0							
00000068801	Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		249,146,273				219,691,345	0	0	1,075,424,123	219,691,345	25.14	17.83
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		270,504,000	249,146,273	34,998,536							
00000068802	Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		972,386				146,468,972	0	0	833,257,624	146,468,972	0.01	13.17
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	667,129,760	972,386							
00000068803	Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		13,874,160				125,303,213	0	0	651,231,356	125,303,213	0.01	12.35
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	526,635,630	13,874,160							
00000068804	Mantenimiento 2021-2025 CCC Pde. Emilio Portes Gil	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		250,117,730				52,482,756	0	0	564,121,221	52,482,756	13.94	12.05
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		295,532,403	250,117,730	3,941,207							
00000068805	Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De Reyes	SLP. Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		492,385,859				1,047,892,955	0	0	2,119,727,117	1,047,892,955	2.11	74.44
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		122,475,245	492,385,859	96,852,797							
00000068806	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Guadalupe Victoria	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		62,115,776				217,145,087	0	0	448,710,447	217,145,087	12.93	28.39
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		58,001,355	74,522,974	74,522,974							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 26 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068807	Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,366,430				33,749,704	0	0	82,651,657	33,749,704	2.86	17.58
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,366,430	2,366,430	0							
0000068808	Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón	Coah., Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		397,078				42,335,908	0	0	102,947,309	42,335,908	0.38	38.13
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		397,078	31,227,598	13,700,000							
0000068809	Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		269,809,051				277,764,515	0	0	1,868,041,169	277,764,515	14.22	22.29
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		265,638,770	269,809,051	43,394,890							
0000068810	Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		130,754,065				206,968,617	0	0	845,056,802	206,968,617	18.14	40.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		153,359,480	130,754,065	40,753,383							
0000068811	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Chih., Dgo. Francisco Villa	Chih., Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		120,760,407				837,109,198	0	0	1,262,096,518	837,109,198	5.55	49.47
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		69,963,493	120,760,407	7,133,450							
0000068812	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca)	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		89,524,012				680,029,052	0	0	1,387,053,291	680,029,052	5.05	46.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		70,193,797	89,524,012	83,938,768							
0000068813	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		174,905,177				221,555,689	0	0	1,137,959,076	221,555,689	16.27	14.87
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		616,146,047	174,905,177	47,248,383							
0000068814	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pote, Emilio Portes Gil	Tamps.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		294,136,730				175,641,873	0	0	609,577,886	175,641,873	30.47	17.35
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		185,792,447	181,997,045	43,854,580							
0000068815	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Huinalá	NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		29,456,590				179,213,055	0	0	341,784,739	179,213,055	6.76	27.70
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		23,137,604	28,109,955	9,012,532							
0000068816	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Monclova	Coah.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		44,871,334				99,790,108	0	0	180,628,404	99,790,108	23.71	8.20
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		42,815,859	42,815,873	243,157							
0000068817	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Laguna y Chávez	Dgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		52,185,718				91,696,543	0	0	197,001,121	91,696,543	1.12	86.48
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,047,653	14,993,747	4,851,813							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 27 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068818	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Parque Industrial Monterrey	Coah, NL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		125,392,430				36,495,440	0	0	255,385,423	36,495,440	13.73	34.43
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		35,037,659	62,323,134	561,499							
0000068819	Mantenimiento 2021-2025 C.T.G. Parque Industrial	Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		39,537,493				16,963,647	0	0	105,237,906	16,963,647	3.61	52.73
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		6,630,285	6,630,290	199,640							
0000068820	Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 1	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		808,114,215				167,867,170	0	0	1,010,331,850	167,867,170	4.49	42.36
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		45,329,825	808,114,215	31,913,748							
0000068821	Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 2	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		704,744,307				147,725,117	0	0	927,057,940	147,725,117	7.53	45.34
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		69,812,464	87,775,617	43,464,614							
0000068822	Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 3	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,011,367,468				161,207,920	0	0	1,136,564,992	161,207,920	27.40	26.74
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		311,290,842	68,246,351	40,381,771							
0000068823	Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 4	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,039,044,677				46,779,120	0	0	1,177,238,654	46,779,120	19.51	21.39
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		229,649,357	180,142,074	2,255,493							
0000068824	Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 5	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		802,695,886				266,186,587	0	0	1,182,551,719	266,186,587	0.50	55.47
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,877,003	147,837,654	27,555,233							
0000068825	Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 6	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		620,652,547				338,759,009	0	0	939,060,200	338,759,009	11.79	55.36
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		110,708,231	21,976,042	21,976,042							
0000068826	Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles Unidad 7	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		432,020,199				952,419,584	0	0	1,753,275,357	952,419,584	6.77	61.44
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		204,340,117	283,729,028	62,096,320							
0000068827	Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Alvarez Moreno Mod. 1	Col, Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		154,491,144				544,474,651	0	0	718,230,046	544,474,651	5.63	50.80
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		44,640,650	97,204,828	97,204,828							
0000068828	Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México II	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		16,356,012				652,811,371	0	0	768,379,393	652,811,371	16.65	31.12
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		127,914,451	127,914,451	16,356,012							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 28 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068829	Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca	Cto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		250,826,558				1,102,094,706	0	0	1,707,084,873	1,102,094,706	14.69	36.69
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		250,826,558	250,826,558	21,032,371							
00000068830	Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro	Ags, BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		208,556,486				552,949,037	0	0	939,496,158	552,949,037	15.87	61.71
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		208,556,486	208,556,486	33,439,207							
00000068831	Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		270,690,328				1,043,058,039	0	0	1,579,900,000	1,043,058,039	16.28	55.63
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		401,695,507	401,695,507	114,284,462							
00000068832	Mantenimiento 2021-2025 CCC Sauz	Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		466,707,976				1,229,392,776	0	0	2,343,901,952	1,229,392,776	11.53	62.50
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		694,107,783	694,107,783	152,912,688							
00000068833	Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 2	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		688,876				88,553,623	0	0	883,919,207	88,553,623	0.22	30.15
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,973,698	769,099,391	42,730,141							
00000068834	Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		738,467,547				673,858,233	0	0	2,243,428,216	673,858,233	23.64	28.64
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		530,322,929	530,322,929	208,621,141							
00000068835	Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoelectrica Los Azufres	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		306,670,274				455,844,445	0	0	825,504,434	455,844,445	11.16	54.18
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		185,462,971	265,838,374	89,731,328							
00000068836	Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos	Hgo.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		127,361,964				1,726,580,140	0	0	1,854,681,059	1,726,580,140	2.57	55.29
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		127,361,964	127,361,964	28,971,233							
00000068837	Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno Unidades	Col.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		843,306,114				736,922,956	0	0	1,937,808,611	736,922,956	8.87	42.18
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		788,118,569	800,867,542	79,078,805							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 29 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000668838	Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	45,809,322	0	0	0	374,667,506	0	0	427,632,576	374,667,506	0.00	84.66
00000668839	Mantenimiento 2021-2025 CTG Cautitlán	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	12,133,128	6,327,811	6,327,811	0	20,169,581	0	0	470,642,056	20,169,581	1.34	6.92
00000668840	Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	16,918,243	195,852,342	195,852,342	37,407	223,206,907	0	0	645,709,558	223,206,907	3.53	73.22
00000668841	Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	117,730,618	100,833,750	29,499,900	28,806,567	35,680,433	0	0	190,887,396	93,680,433	15.69	48.53
00000668842	Mantenimiento 2021-2025 CT Salamanca	Gto.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	49,732,992	49,732,992	49,732,992	20,921,356	184,741,105	0	0	822,308,024	184,741,105	6.04	24.72
00000668843	Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo Elias Ayub (La Yesca) SPHBS	Jal., Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	60,795,734	30,516,401	49,882,551	6,369,808	34,949,877	0	0	100,261,975	34,949,877	9.87	45.87
00000668844	Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa	CDMX., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	41,657,495	218,657,495	41,657,495	0	18,689,493	0	0	588,139,845	18,689,493	37.18	8.40
00000668845	Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	59,678,246	12,850,000	40,083,850	13,469,178	33,783,327	0	0	119,339,660	33,783,327	10.77	39.00
00000668846	Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farias (Agua Prieta) SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	17,604,820	12,000,000	12,000,000	0	20,628,319	0	0	60,971,359	20,628,319	2.05	56.04

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 30 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068847	Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		19,910,214				20,384,762	0	0	47,024,897	20,384,762	15.95	45.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		7,500,000	19,000,000	4,790,357							
0000068848	Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,042,383				72,103,487	0	0	82,269,132	72,103,487	0.02	97.95
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,766,150	7,218,827	7,218,827							
0000068849	Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,872,763				21,245,757	0	0	26,823,366	21,245,757	11.74	38.08
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,150,000	3,150,000	0							
0000068850	Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS	Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		25,977,676				13,955,844	0	0	40,924,956	13,955,844	9.77	37.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		4,000,000	25,977,676	10,205,753							
0000068851	Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		14,670,684				6,004,951	0	0	37,569,024	6,004,951	3.06	40.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,150,000	9,500,000	0							
0000068852	Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		9,326,363				11,492,086	0	0	29,518,713	11,492,086	22.02	40.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		6,500,000	6,500,000	3,356,275							
0000068853	Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,077,855				13,088,067	0	0	18,780,289	13,088,067	15.17	44.14
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,850,000	5,350,000	0							
0000068854	Mantenimiento 2021-2025 CH Pátanal SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,991,021				7,057,964	0	0	8,959,596	7,057,964	1.09	44.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,800,000	1,900,000	0							
0000068855	Mantenimiento 2021-2025 CH Tiro SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,000,000				794,213	0	0	8,971,373	794,213	11.15	36.98
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,000,000	3,000,000	0							
0000068856	Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS	Jal.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,934,137				6,918,935	0	0	14,783,041	6,918,935	2.12	45.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		2,200,000	2,200,000	0							
0000068857	Mantenimiento 2021-2025 CH San Pedro Porúas SPHBS	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		1,800,000				319,843	0	0	3,755,742	319,843	47.93	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,800,000	1,800,000	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 31 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068858	Mantenimiento 2021-2025 Ecatepec	CTG Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		44,276,382				6,269,260	0	0	367,902,769	6,269,260	1.40	6.14
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,154,709	5,154,709	33,161							
00000068859	Mantenimiento 2021-2025 Zumpitomo	CH Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,250,000				501,926	0	0	3,035,705	501,926	3.29	73.33
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		100,000	2,250,000	0							
00000068860	Mantenimiento 2021-2025 SPHBS	CH Itzcuaró Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,872,763				3,348,741	0	0	8,214,570	3,348,741	9.74	2.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		800,000	3,348,741	3,348,741							
00000068861	Mantenimiento 2021-2025 Bartolinas	CH Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,505,996				4,526,908	0	0	12,339,093	4,526,908	10.54	40.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		1,300,000	4,300,000	0							
00000068862	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 1	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		42,958,141				734,005,971	0	0	819,959,007	734,005,971	0.00	53.33
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000068863	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 2	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		227,831,480				371,366,354	0	0	789,576,414	371,366,354	0.00	27.50
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	1	0							
00000068864	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 5	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		250,619,272				510,032,296	0	0	743,577,723	510,032,296	0.00	57.50
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	39,543,692	35,473,147							
00000068865	Mantenimiento CT Lerma 2021-2025	Camp.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		55,716,410				550,533,407	0	0	598,282,164	550,533,407	0.00	22.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000068866	Mantenimiento 2021-2025 Poza Rica	Pue., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		414,118,469				729,421,174	0	0	1,069,792,699	729,421,174	5.08	70.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		260,000,000	208,977,841	180,273,672							
00000068867	Mantenimiento 2021-2025 Nonalco I y II	CTG CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		16,041,871				89,587,943	0	0	145,321,245	89,587,943	11.05	37.27
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		16,041,871	16,041,871	0							
00000068869	Mantenimiento 2021-2025 Adolfo López Mateos Unidad 3	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		638,614,863				505,614,914	0	0	1,513,957,896	505,614,914	2.82	57.50
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		107,000,001	142,615,648	93,363,360							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 32 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068870	Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		25,256,146				193,787,544	0	0	361,201,060	193,787,544	1.99	60.70
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		25,256,146	25,256,146	6,727							
0000068871	Mantenimiento 2021-2025 CT Pde. Adolfo López Mateos Unidad 6	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		321,768,476				514,053,463	0	0	930,004,107	514,053,463	0.00	57.50
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	307,058,536	12,950,343							
0000068872	Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		37,405,205				11,859,217	0	0	351,889,059	11,859,217	2.89	7.30
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		226,356,498	226,356,498	67,838							
0000068873	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ANGEL ALBINO CORZO	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		110,881,327				30,585,092	0	0	200,772,360	30,585,092	0.00	21.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068874	Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		6,567,878				16,755,347	0	0	471,029,645	16,755,347	12.23	8.18
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		57,585,059	57,585,059	9,600							
0000068875	Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		40,549,053				8,479,980	0	0	345,384,643	8,479,980	21.57	5.86
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		74,527,951	74,527,951	39,065							
0000068876	Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		201,041,874				375,994,404	0	0	620,691,306	375,994,404	1.39	75.97
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		201,041,874	201,041,874	128,028,609							
0000068877	Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,064,555				12,748,770	0	0	233,834,117	12,748,770	1.32	8.37
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,116,594	3,116,594	15,410							
0000068878	Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		9,113,124				16,285,748	0	0	454,410,025	16,285,748	3.22	10.85
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		14,679,826	14,679,826	22,849							
0000068879	Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz	CDMX, Dgo., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		220,781,590				11,263,279	0	0	255,411,331	11,263,279	10.68	12.26
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		27,279,719	27,279,719	49,445							
0000068880	Mantenimiento CT Mérida 2021-2025	Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		41,756,751				408,164,509	0	0	530,444,862	408,164,509	0.00	27.01
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 33 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000068881	Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena	CDMX, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	33,863,411	33,863,411	33,863,411	57	8,118,020	0	0	296,690,606	8,118,020	11.41	6.72
00000068882	Mantenimiento CT Valle de México	Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	40,612,020	0	0	0	0	0	0	41,403,612	0	0.00	0.00
00000068883	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Temascal	Oax., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	263,163,834	104,532,960	65,390,413	14,308,156	115,632,919	0	0	372,330,937	115,632,919	8.46	39.98
00000068884	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	65,224,586	62,242,784	58,442,910	2,466,276	28,010,753	0	0	145,279,411	28,010,753	5.68	46.15
00000068885	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Minas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	70,209,701	67,000,000	1	0	0	0	0	80,022,226	0	11.15	0.00
00000068886	Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	219,502,602	51,513,319	209,467,840	37,619,834	450,373,339	0	0	810,962,117	480,373,339	6.35	51.53
00000068887	Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	121,483,740	13,278,447	64,641,240	19,222,751	118,246,200	0	0	399,938,817	118,246,200	3.32	27.30
00000068888	Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	143,971,907	0	0	0	398,132,356	0	0	598,318,061	398,132,356	0.00	17.10
00000068889	Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	118,182,837	87,689,506	22,280,000	0	134,801,815	0	0	486,357,683	134,801,815	5.12	47.15
00000068890	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MANUEL MORENO TORRES	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	88,272,033	0	0	0	93,226,919	0	0	264,330,202	93,226,919	0.00	36.39
00000068891	Refaccionamiento Mayor 2021-2025 CH Tuxpango	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	128,546,462	66,236,000	24,086,785	12,800,000	28,705,208	0	0	154,388,381	28,705,208	5.90	50.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 34 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068892	Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025	Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		59,921,297				159,257,828	0	0	284,618,628	159,257,828	10.42	26.34
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		29,622,108	57,181,940	14,193,720							
0000068893	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MALPASO	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		524,161,066				65,187,855	0	0	597,576,149	65,187,855	14.27	33.33
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		297,639,378	118,294,277	11,072,309							
0000068894	Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,261,574				6,009,155	0	0	71,606,706	6,009,155	0.00	27.18
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068895	Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		452,239,973				357,755,502	0	0	1,086,395,298	357,755,502	4.51	46.33
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		206,269,025	431,565,409	85,439,614							
0000068896	REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH BOMBANA	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		24,663,160				33,808,579	0	0	82,067,521	33,808,579	0.00	20.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068897	Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		436,735,776				368,088,824	0	0	1,191,654,777	368,088,824	2.66	35.71
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		413,000,003	181,597,556	102,093,747							
0000068898	Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		26,009,770				551,753,663	0	0	598,078,736	551,753,663	0.00	54.62
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
0000068899	Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		509,470,930				162,228,715	0	0	725,123,991	162,228,715	14.89	41.52
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		107,866,784	259,730,000	54,308,712							
0000068900	Refaccionamiento Mayor Mazatepec 2021-2025	CH	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		87,657,335				40,691,301	0	0	147,301,580	40,691,301	18.01	35.28
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		83,650,000	1	0							
0000068901	Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025	Camp, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		465,562,174				144,664,645	0	0	598,318,064	144,664,645	11.99	38.52
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		352,980,178	42,755,137	31,705,546							
0000068902	Refaccionamiento CH Belisario Domínguez (Angostura)	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		148,154,550				28,502,510	0	0	221,651,605	28,502,510	0.00	30.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 35 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0000068903	Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan	Chis., Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	8,308,685	0	0	0	8,622,078	0	0	27,761,958	8,622,078	0.00	22.22
0000068909	Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-2025	Chis.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	4,261,438	0	0	0	17,332,199	0	0	31,322,451	17,332,199	0.00	21.43
0000068910	Refaccionamiento Mayor CH Texolo 2021-2025	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	22,574,180	21,336,957	1	0	11,331,419	0	0	41,137,797	11,331,419	18.00	40.00
0000068911	Refaccionamiento Mayor CH Micos 2021-2025	SLP., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	21,669,274	15,000,000	1	0	4,941,578	0	0	28,360,276	4,941,578	2.98	66.00
0000068912	Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025	SLP., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	10,479,060	9,549,000	1	0	4,516,251	0	0	15,915,260	4,516,251	13.99	71.00
0000068913	Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025	Hgo., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	23,642,723	22,000,000	1	0	4,650,858	0	0	31,466,989	4,650,858	8.00	10.00
0000068915	Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025	SLP., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	34,676,709	30,000,000	230,000	230,000	7,984,820	0	0	43,167,452	7,984,820	8.13	52.50
0000069135	Mejora de la Eficiencia de las Turbinas de las Unidades 5 y 6 de la CH. Infiernillo	Mich.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad	93,654,744	0	0	0	0	0	0	270,361,054	0	0.00	0.00
0000069139	Refaccionamiento Mayor CH Chilapan 2021-2025	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	74,167,556	0	0	0	46,380,669	0	0	125,969,764	46,380,669	0.00	0.00
0000069140	Refaccionamiento Mayor CH Ixtacoquitlán 2021-2025	Pue., SLP., Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	1,632,220	0	1	0	4,797,759	0	0	7,179,817	4,797,759	0.00	25.00
0000069142	Mantenimiento de la CE Yumililk 2021-2025	Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		343,888				6,019,967	0	0	7,550,774	6,019,967	0.00	25.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 36 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000069143	Mantenimiento Central Eólica La Venta 2021-2025	Oax., Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	307,478,237				2,307,811	0	0	963,286,731	2,307,811	3.08	40.01
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		293,421,588	290,355,320	0							
00000069157	Subestación Centro Banco 1	Coah., Chih., CDMX, Jal., Pue., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	742,071	742,071	742,071	0	70,743,202	0	0	77,735,776	70,743,202	0.97	0.74
00000069158	Subestación Morelos Banco 1	CDMX, Gto., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	26,309,262	26,309,261	26,309,261	0	8,299,356	0	0	73,773,156	8,299,356	35.66	0.08
00000069159	Subestación Santa Fe Banco 1	CDMX, Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	63,088,632	18,108,632	18,108,632	0	0	0	0	83,901,898	0	21.59	0.00
00000069160	Subestación Libramiento Banco 1	BC., CDMX, Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	69,946,074	69,946,073	69,946,073	0	22,425,343	0	0	119,953,374	22,425,343	6.55	0.23
00000069161	Subestación Jauja Banco 1	CDMX, Gto., Jal., Nay., Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	4,200,000	900,000	900,000	0	64,112,077	0	0	68,074,628	64,112,077	1.34	0.67
00000069162	Subestación Acatic Banco 1	CDMX, Dgo., Gto., Jal., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	10,153,341	10,153,339	10,153,339	0	38,532,051	0	0	62,169,553	38,532,051	16.34	0.40
00000069163	Subestación Tapalpa Banco 1	CDMX, Jal., Mor., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	9,911,657	9,911,657	9,911,657	0	40,732,420	0	0	63,650,643	40,732,420	15.59	0.42
00000069164	Subestación Zapata Oriente Banco 1	BCS., CDMX, Jal., Son., Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	14,903,134	14,903,134	14,903,134	0	29,240,705	0	0	65,207,835	29,240,705	22.86	0.29

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069165	Subestación Tolimán Banco 1	BCS, CDMX, Hgo, Jal, Q, Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	11,219,910	11,219,908	11,219,908	0	45,075,760	0	0	71,091,875	45,075,760	15.80	0.46
00000069166	Subestación Terramara Banco 1	CDMX, Jal, Son, Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	31,995,882	13,995,880	13,995,880	0	634,362	0	0	53,634,704	634,362	26.07	0.00
00000069167	Subestación San Bartolo Banco 1	CDMX, Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	29,711,700	21,411,700	21,411,700	0	0	0	0	61,829,249	0	34.61	0.00
00000069168	Subestación Tamazula Banco 1	CDMX, Jal, Pue, SLP, Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	38,661,025	10,361,025	10,361,025	0	6,737,895	0	0	60,671,564	6,737,895	17.05	0.07
00000069169	Modernización de Interruptores de MT de Subestaciones de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	278,450,000	0	0	0	0	0	0	1,117,920,000	0	0.00	0.00
00000069170	Modernización de Transformadores de MT/BT de las RGD	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	221,440,000	0	0	0	0	0	0	796,520,000	0	0.00	0.00
00000069171	Confiabilidad de las Redes Generales de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	185,080,000	0	0	0	0	0	0	715,230,000	0	0.00	0.00
00000069172	Calidad de la Energía de las Redes Generales de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	1,513,410,000	0	0	0	0	0	0	1,802,130,000	0	0.00	0.00
00000069173	Esquemas de protección en Subestaciones de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	107,290,000	0	0	0	0	0	0	428,680,000	0	0.00	0.00
00000069174	Equipos de Comunicación de Voz y Datos para la Operación de las redes Generales de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	353,070,000	0	0	0	0	0	0	1,018,590,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 38 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069175	Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	438,200,000	0	0	0	0	0	0	1,222,700,000	0	0.00	0.00
00000069177	Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	134,000,000	0	0	0	0	0	0	431,000,000	0	0.00	0.00
00000069187	Regularización de Colonias Populares de las RGD	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	148,000,000	0	0	0	0	0	0	757,000,000	0	0.00	0.00
00000069469	CC Mérida (Obras de Refuerzo)	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	439,215,025	32,839,023	179,505,036	108,764,333	108,764,333	0	0	439,215,025	108,764,333	15.39	0.00
00000069471	CC Valladolid (Obras de Refuerzo)	Camp., Q. Roo, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	243,038,692	25,384,589	32,658,940	32,658,940	33,087,054	0	0	243,466,806	33,087,054	11.01	0.00
00000069472	CCC Tuxpan Fase I ((Obras de Refuerzo)	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	195,415,144	101,785,494	101,785,494	55,116,014	76,066,845	0	0	238,703,692	76,066,845	34.76	0.00
00000069473	CCC Baja California Sur (Obras de Refuerzo)	BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	154,324,994	45,001,848	52,595,166	52,595,166	52,595,166	0	0	154,324,994	52,595,166	29.21	0.00
00000069474	C.C.C. San Luis Rio Colorado (Obras de Refuerzo)	BC., BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	671,687,022	262,953,052	262,953,052	163,813,854	171,010,927	0	0	1,013,934,343	171,010,927	30.95	0.00
00000069475	Buena Vista Bco.1	BC., BCS., Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	2,476,405	5,067,000	5,067,000	0	24,977,782	0	0	27,454,187	24,977,782	18.46	0.00
00000069476	Encantada Bco.1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		1,499,038				25,094,205	0	0	26,593,243	25,094,205	19.47	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 39 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		5,177,000	5,177,000	0								
0000069477	Victoria Potencia Bco.1	BC., BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		161,981,638				148,573,883	0	0	170,400,299	148,573,883	20.95	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		112,377,000	140,155,222	140,155,222								
0000069478	San Cristóbal Bco.1	Ags., Cto., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		40,638,110				901,933	0	0	41,540,043	901,933	17.85	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,415,000	7,415,000	0								
0000069479	Valle de Aguascalientes Bco.1	Ags., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		6,296,925				90,104,720	0	0	96,401,645	90,104,720	21.27	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,508,000	20,508,000	0								
0000069480	Pedregal Bco.1	CDMX., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		127,522,169				0	0	0	127,522,169	0	18.65	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		23,789,000	23,789,000	0								
0000069481	Campos Bco.1	Col., Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		8,569,776				11,201,527	0	0	19,771,303	11,201,527	14.76	20.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		2,917,269	2,917,269	0								
0000069482	Laguna de Miralta Bco.1	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		76,369,113				0	0	0	76,369,113	0	18.26	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		13,947,000	13,947,000	0								
0000069483	Bajo (Antes La Primavera) Bco.1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		16,886,389				172,107,973	0	0	188,994,362	172,107,973	21.52	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		40,677,000	40,677,000	0								
0000069484	El Llano Bco.1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		2,469,150				24,860,696	0	0	27,329,846	24,860,696	4.12	0.00	
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		1,126,000	1,126,000	0								
0000069486	Compuertas Bco.1	Sin., Son., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		3,556,737				44,779,925	0	0	48,335,430	44,779,925	20.88	0.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 40 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		10,092,000	10,092,000	1,232							
00000069487	Cuatro Siglos Bco.1	Coah., Chih., Dgo., NL, Sin., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		16,728,930				27,156,609	0	0	38,226,193	27,156,609	13.42	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		5,130,000	5,659,346	5,659,346							
00000069488	Lebarón Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		11,228,917				114,643,744	0	0	125,872,661	114,643,744	21.44	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		26,987,000	26,987,000	0							
00000069489	Campo Setenta y Tres Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		11,646,208				118,624,005	0	0	130,270,213	118,624,005	21.31	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		27,756,000	27,756,000	0							
00000069490	El Capulín Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		8,354,348				85,381,388	0	0	93,735,736	85,381,388	21.28	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		19,948,000	19,948,000	0							
00000069491	Buenavista Bco.1	BCS., Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		8,629,504				87,777,844	0	0	96,407,348	87,777,844	21.74	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		20,956,000	20,956,000	0							
00000069492	Sauzal Bco.1	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		33,018,587				17,860,341	0	0	44,762,632	17,860,341	17.25	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,722,000	7,722,000	6,116,296							
00000069493	Viñedos Bco.1	Coah., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		30,261,439				8,083,454	0	0	37,654,682	8,083,454	19.86	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		7,479,000	7,479,000	690,211							
00000069494	Hunxectaman Bco.1	Q. Roo, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		10,168,913				27,718,481	0	0	37,887,394	27,718,481	2.58	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		981,158	981,158	0							
00000069495	Oxtankah Bco.1	Q. Roo, Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		35,573,529				91,294,997	0	0	126,868,526	91,294,997	2.56	20.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 41 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		3,231,600	3,231,600	0							
00000069496	Traconis Bco.1	Chis., Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		12,997,958				131,823,533	0	0	144,821,491	131,823,533	22.06	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		31,954,000	31,954,000	0							
00000069497	Berriozábal Bco.1	Chis., Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		3,216,899				38,252,418	0	0	41,469,317	38,252,418	22.55	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		9,353,000	9,353,000	0							
00000069498	Luis Gil Pérez Bco.1	Chis., Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		3,576,435				36,607,269	0	0	40,183,704	36,607,269	22.96	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		9,226,000	9,226,000	0							
00000069512	Tijuana I Banco 4	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		141,960,949				87,860,252	0	0	229,588,634	87,860,252	16.13	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		104,832,703	104,832,703	81,483,055							
00000069514	Culiacán Poniente Entronque Choacahuil- La Higuera	Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		86,172,306				30,753,495	0	0	93,925,100	30,753,495	18.60	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		58,348,000	58,348,000	23,000,701							
00000069516	Suministro de energía en la Zona Huastulco y Costa Chica	Chis., Gro., Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		632,885,585				179,024,000	0	0	654,500,641	179,024,000	10.02	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		294,912,088	294,912,088	157,408,944							
00000069517	Línea de transmisión Confin - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac	CDMX, Qro., Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		138,169,695				61,963,773	0	0	300,347,257	61,963,773	10.52	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		26,810,805	26,810,805	0							
00000069519	Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajo	Ags., CDMX, Jal., Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		898,648,046				12,618,410	0	0	1,708,316,304	12,618,410	7.36	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		530,877,000	530,877,000	0							
00000069520	Elevación de Buses de 115 kV en la SE Nizuc	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		25,680,425				34,411,470	0	0	60,091,895	34,411,470	14.28	10.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 42 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		8,577,000	8,577,000	0							
00000069521	San Jerónimo Potencia Banco 2	NL, Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		217,186,059				163,629,852	0	0	320,464,630	163,629,852	7.00	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		164,690,000	164,690,000	60,351,281							
00000069522	Terranova Banco 2	Chih., Dgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		114,839,800				81,656,892	0	0	170,331,854	81,656,892	17.66	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		105,015,995	105,015,995	26,164,838							
00000069523	Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero	Coah., NL, Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		450,359,532				144,867,752	0	0	545,327,322	144,867,752	9.61	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		35,098,535	116,959,911	116,959,911							
00000069524	Ampliación de la red eléctrica de 115 KV del corredor Tecnológico-Lajas	NL, Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		199,899,950				199,508,944	0	0	674,239,007	199,508,944	9.90	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		190,761,341	190,761,341	119,662,931							
00000069546	Línea de Transmisión Deportiva-Toluca	Mex.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		75,843,230				0	0	0	75,843,230	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000069547	El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		45,753,732				0	0	0	66,375,897	0	48.63	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		17,303,758	17,303,758	0							
00000069548	Pericos MVar	Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		7,682,629				10,645,639	0	0	18,328,268	10,645,639	11.74	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		2,151,300	2,151,300	0							
00000069549	Juan José Rios MVar	Sin., Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		18,441,309				7,498,772	0	0	21,663,459	7,498,772	11.78	20.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		2,193,883	5,273,539	5,273,539							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 43 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069551	Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	368,792,625	260,000,529	260,000,529	78,860,149	609,743,366	0	0	1,111,064,557	609,743,366	6.20	28.53
00000069553	Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	685,893,347	280,000,000	280,000,000	9,764,802	180,920,156	0	0	1,117,925,075	180,920,156	3.14	25.86
00000069554	Mantenimiento Equipos de Comunicaciones TIC	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	112,457,771	10,000,567	10,000,567	0	59,081,536	0	0	262,370,171	59,081,536	3.81	20.00
00000069555	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2021	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	362,219,614	114,720,506	228,373,561	7,526,728	286,516,997	0	0	641,209,882	286,516,997	17.90	49.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 44 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069557	Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2021	Ags., BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Tlax, Ver, Yuc, Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	771,765,343	5,400,000	624,078,577	19,137,605	368,035,113	0	0	1,120,662,851	368,035,113	0.48	31.00
00000069558	Equipamientos de Centros de Reparación 2021-2023	Ags., BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, Sin, Son, Tab, Tamps, Ver, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	462,037,537	2,000,000	12,095,812	7,846,000	144,518,164	0	0	703,950,576	144,518,164	0.28	19.00
00000069559	Adquisición y Modernización de Medidores de Energía de CFE Transmisión 2021 - 2023	BC, BCS, Camp, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mor, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, Son, Tab, Tamps, Ver, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	21,714,755	76,937,800	76,937,800	0	0	0	0	176,004,755	0	43.71	0.00
00000069588	Mantenimiento Red Nacional de Comunicaciones para servicios del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE Transmisión.	Ags., BC, BCS, Camp, Coah, Col, Chis, Chih, CDMX, Dgo, Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q, Roo, SLP, Sin, Son, Tab, Tamps, Ver, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	387,766,278	42,000,193	42,000,193	30,124,278	290,251,168	0	0	1,026,665,885	290,251,168	4.09	22.09

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TUV CFE Consolidado

Página: 45 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000069589	Modernización del Blindaje de Líneas de Transmisión con Fibra Óptica de la EPS CFE Transmisión 2021-2024.	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	515,454,540	167,814,905	167,814,905	1,568,765	145,773,755	0	0	901,175,647	145,773,755	2.62	40.87
00000069590	Implementación de Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de protección de Sistema de CFE Transmisión 2021 - 2023	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	259,209,087	229,919,370	229,919,370	2,844,751	14,808,673	0	0	530,444,041	14,808,673	43.34	2.16
00000069591	Adquisición de Equipamiento y Servicios para las Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación	K-027 Mantenimiento de infraestructura	146,687,921	88,681,683	88,681,683	0	1,118,419	0	0	379,433,412	1,118,419	23.37	0.00
00000069592	Construcción Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Otros proyectos de Inversión	Ejecución		209,581,196				72,619,088	0	0	1,122,488,035	72,619,088	0.00	3.51

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 46 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental		0	209,581,196	9,446,720							
00000069929	Programa de Remodelación de Agencias Comerciales Suburbanas	Ags. Coah., Col., CDMX, Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Tamps., Ver., Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		23,222,176				214,288,801	0	0	258,004,931	214,288,801	0.00	83.63
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	22,160,553	6,293,903							
00000069930	Programa de Remodelación de Centros de Atención Regional	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		26,751,825				258,299,061	0	0	254,886,707	258,299,061	0.00	91.16
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	19,235,154	19,235,154							
00000070089	Adquisición Consolidada de Equipo de Comunicaciones para el Corporativo	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		24,405,798				2,566,674	0	0	77,248,767	2,566,674	27.79	0.99
					K-029 Programas de adquisiciones		21,470,000	21,470,000	54,218							
00000070090	Renovación de Centro de Datos (CDMX y Monterrey)	CDMX., Oax.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		574,660,000				408,899	0	0	574,856,668	408,899	4.40	0.02
					K-029 Programas de adquisiciones		531,563,892	404,600,712	0							
00000070091	Adquisición de Equipo Next Generation Firewall para Conectividad Remota Segura	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		31,604,844				0	0	0	31,604,844	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	30,160,000	0							
00000071237	Modernización y Mantenimiento de Laboratorios	Gto.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		51,352,621				89,580,254	0	0	198,567,704	89,580,254	24.68	4.93
					K-029 Programas de adquisiciones		49,004,989	49,004,989	0							
00000071499	Adquisición e instalación de estantería en el archivo de concentración	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		12,210,000				0	0	0	12,210,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000072141	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA INGENIERÍA AMBIENTAL	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		31,624,772				1,866,915	0	0	64,075,572	1,866,915	47.09	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		31,624,772	31,624,772	1,866,915							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 47 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000072186	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA AREAS DE MANTENIMIENTO	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		26,028,000				7,388,981	0	0	37,868,200	7,388,981	2.24	18.88
					K-029 Programas de adquisiciones		20,335,900	20,335,900	3,502,766							
00000072609	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE LABORATORIOS QUIMICOS	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		25,239,400				7,434,062	0	0	65,874,900	7,434,062	11.74	32.65
					K-029 Programas de adquisiciones		30,239,433	25,239,433	0							
00000072610	EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		5,954,164				10,053,280	0	0	10,437,415	10,053,280	0.00	87.09
					K-029 Programas de adquisiciones		0	6,288,568	5,570,029							
00000072611	EQUIPOS PARA INSTALARSE EN SISTEMAS DE APOYO Y SOPORTE A LA CLV	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		26,857,300				39,688,783	0	0	73,051,000	39,688,783	5.27	23.18
					K-029 Programas de adquisiciones		31,857,280	26,857,280	16,199,627							
00000072681	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		133,605,100				20,320,664	0	0	225,315,200	20,320,664	13.99	10.08
					K-029 Programas de adquisiciones		133,605,070	133,605,070	148,480							
00000073581	Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados.	BC, BCS, CDMX, Jal, Mich, Pue.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		187,352,734				12,000,066	0	0	1,137,546,664	12,000,066	5.23	1.14
					K-028 Estudios de preinversión		59,677,418	59,677,418	89,486							
00000073583	Adquisición de 211 ha del CG Los Humeros.	Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		22,592,762				0	0	0	22,592,762	0	44.26	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		10,000,000	10,000,000	0							
00000073584	Adquisición de 15 ha del CG Los Azufres.	Mich.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		3,123,829				1,635,000	0	0	3,123,829	1,635,000	31.40	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		981,021	1,635,000	1,635,000							
00000073585	Estudios de preinversión en 7 áreas geotérmicas.	BC, CDMX, Jal, Mich, Pue.	Programa de Estudios de Preinversión	Ejecución		290,263,546				1,377,612	0	0	642,804,777	1,377,612	42.54	0.38
					K-028 Estudios de preinversión		273,611,025	273,611,025	275,793							
00000073586	Estudios de preinversión en la República Mexicana.	Chis, CDMX, Oto, Jal, Pue.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación		79,107,665				0	0	0	169,896,690	0	23.54	0.00
					K-028 Estudios de preinversión		40,000,000	40,000,000	0							
00000073587	Adquisición de equipo operativo diverso.	BC, BCS, CDMX, Mich, Pue.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		39,656,143				37,292,494	0	0	157,676,360	37,292,494	22.16	36.49
					K-029 Programas de adquisiciones		34,949,033	34,949,033	1,100,000							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000073588	Construcción de edificio para la Residencia del CG Las Tres Virgenes.	BCS.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Contratación	K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	41,916,239	8,800,000	8,800,000	0	0	0	49,937,263	0	17.60	0.00
00000073623	Perforación de pozos en áreas geotérmicas como parte del Programa Financiero Geotérmico	BCS, Jal., Mich.	Programa de Estudios de Preinversión	Contratación	K-028 Estudios de preinversión	748,313,193	106,848,321	56,848,321	0	0	0	748,313,193	0	14.27	0.00
00000073635	Subestación nueva Valle Dorado Banco 1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	35,923,467	0	0	0	0	0	134,036,840	0	0.00	0.00
00000073657	El Pedregal Banco 1	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	6,114,174	0	0	0	0	0	269,161,338	0	0.00	0.00
00000073658	Villa Mercedes Banco 1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	11,375,765	0	0	0	0	0	167,913,304	0	0.00	0.00
00000073660	Tamalin Banco 1	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	12,084,654	0	0	0	0	0	98,390,660	0	0.00	0.00
00000073661	Miramar II Banco 1	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	17,709,072	0	0	0	0	0	361,178,819	0	0.00	0.00
00000073667	Sinal Banco 1	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	33,025,641	0	0	0	0	0	180,452,414	0	0.00	0.00
00000073668	Playa Banco 1	Tamps.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	24,497,326	0	0	0	0	0	264,616,715	0	0.00	0.00
00000073669	Valle Potencia Banco 1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		12,145,724	0	0	0	0	0	199,045,363	0	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073716	Almacenes de Desechos y Residuos	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		189,462,764				59,666,097	0	0	314,602,334	59,666,097	33.30	9.50
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		104,749,966	180,801,300	57,713,058							
00000073717	EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN, OPERACIÓN Y COMUNICACIONES	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		75,363,000				71,217,930	0	0	182,067,300	71,217,930	14.13	5.33
					K-029 Programas de adquisiciones		95,362,967	75,362,967	69,915,470							
00000073726	Refaccionamiento CH Carlos Ramirez Ulloa 2022 - 2026	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		47,914,543				71,037,496	0	0	161,163,652	71,037,496	13.01	41.44
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		47,914,543	47,914,543	10,078,435							
00000073728	Oriente Banco 2	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		7,274,109				0	0	0	72,583,707	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073729	Panamericana Banco 2	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		21,996,598				0	0	0	54,991,495	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073730	Durazno Banco 2	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		44,772,073				0	0	0	111,930,182	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073731	Mexicali Oriente Banco 4	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		42,737,814				0	0	0	106,844,534	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073732	Satélite Banco 2	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		35,323,927				0	0	0	88,309,818	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073733	Irapuato Villas Banco 2	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		27,221,986				0	0	0	68,054,965	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 50 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000073734	Museo Banco 2	SLP.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		33,248,813				0	0	83,122,033	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073735	Tecnológico Hermosillo Banco 2	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		38,804,651				0	0	97,011,628	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073736	Esfuerzo Banco 2	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		25,224,573				0	0	63,061,433	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073737	Tekax II Banco 2	Yuc.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		21,417,675				0	0	53,544,188	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073738	Köhunlich Banco 2	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		29,218,094				0	0	73,045,235	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073739	Alamar Banco 1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		27,295,228				0	0	174,702,046	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073740	Toreo Banco 1	BC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		22,654,808				0	0	225,534,038	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073741	Paredones Potencia Banco 1	Son.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		58,308,334				0	0	268,261,116	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073742	Los Fresnos Banco 1	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		7,322,603				0	0	126,598,670	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 51 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000073743	Los Olivos Banco 1	Cto.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		7,320,294				0	0	167,931,310	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073744	Carlota Banco 1	Qro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		29,558,284				0	0	149,284,513	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073745	Zacualtipán Banco 1	Hgo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		51,545,722				0	0	280,730,652	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073746	C.H. INFIERNILLO 2022 - 2026	Gro., Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		79,015,457					0	292,266,853	126,757,763	7.63	40.49
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		79,015,457	79,015,457	14,306,637						
00000073747	La Primavera Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		2,924,757				0	0	136,376,579	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073748	Villa Angel Flores Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		9,872,006				0	0	176,689,178	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073749	Keeh Banco 1	Q. Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		19,365,266				0	0	157,412,510	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073750	Bachajón Banco 1	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		13,586,284				0	0	201,687,546	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073751	San Martín Banco 1	Chis.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		23,096,451				0	0	204,833,091	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000073752	Cárdenas Centro Banco 1	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		15,316,757				0	0	172,675,869	0	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 52 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073753	C.H. LA VILLITA 2022-2026	Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		14,415,375				66,629,664	0	0	121,700,000	66,629,664	21.57	62.94
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		21,927,527	21,927,527	2,247,223							
00000073754	C.H. ING. FERNANDO BALDERRAMA HIRIART 2022-2026	Hgo., Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		11,299,782				54,645,665	0	0	173,594,745	54,645,665	15.26	46.34
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		81,100,000	75,700,000	0							
00000073755	C.H. Ambrosio Figueroa "La Venta" 2022-2026	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,301,540				31,725,339	0	0	82,291,638	31,725,339	8.89	46.53
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		28,909,274	28,909,274	6,111,224							
00000073756	C.H. Colotipa 2022-2026	Gro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		10,500,000				11,485,415	0	0	42,691,961	11,485,415	8.00	32.77
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		10,500,000	10,500,000	1,006,139							
00000073757	C.H. Portezuelos I 2022-2026	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		3,620,000				0	0	0	31,120,000	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000073758	C.H. Portezuelo II 2022-2026	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Contratación		5,700,000				0	0	0	23,270,000	0	0.00	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	0	0							
00000073759	C.H. Santa Bárbara	Mex., Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,456,040				15,812,354	0	0	27,937,851	15,812,354	1.37	80.09
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		3,456,040	13,621,605	9,595,817							
00000073760	CH Tingambato 2022-2026	Mex., Mich.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		10,299,780				14,132,764	0	0	36,983,931	14,132,764	4.85	47.93
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		10,299,780	10,299,780	0							
00000073761	Puntos de intercambio para balance de energía	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		270,000,000				0	0	0	540,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000073762	Sistema de Monitoreo de Calidad de la Energía (SIMOCE)	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		226,980,000				0	0	0	751,220,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000073764	Mantenimiento de Sistemas de Medición Avanzada (AMI)	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		390,000,000				0	0	0	1,560,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000073765	Equipamiento de Personal de Campo de Medición y Servicios	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		200,000,000				0	0	0	600,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000073766	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		338,000,000				0	0	0	1,322,000,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000073767	Regularización de Colonias Populares	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		157,419,690				0	0	0	836,852,980	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073775	RM C.H. ENCANTO	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		137,021,826				68,396,044	0	0	191,389,513	68,396,044	32.29	66.42
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		61,794,000	102,851,405	21,127,400							
00000073776	RM CH MINAS	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		172,495,069				115,567,968	0	0	266,185,415	115,567,968	20.79	62.79
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		55,336,000	129,297,031	43,418,438							
00000073777	RM C.H. PORTEZUELO II	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		1,099,940				14,422,810	0	0	59,671,731	14,422,810	0.00	6.12
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000073778	RM C.H. PORTEZUELO I	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		4,685,743				24,720,627	0	0	103,086,351	24,720,627	0.00	5.92
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 54 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000073998	Red Nacional de Acceso y Agregación de Telecomunicaciones e Internet para Todos	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-014 Otros proyectos de infraestructura social	3,435,717,739				1,588,949,532	0	0	7,544,486,575	1,588,949,532	0.00	13.74
00000073999	RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ejecución	K-014 Otros proyectos de infraestructura social	6,997,792,121	0	1,177,863,976	1,177,863,976	3,589,370,400	0	0	9,580,475,006	3,589,370,400	0.00	34.99
00000074024	CG HUMEROS III	Pue.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación	K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	395,978,301	0	0	0	0	0	0	1,341,926,465	0	0.00	0.00
00000074086	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES CFE GENERACIÓN VI	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	7,365,364	0	0	0	0	0	0	11,245,177	0	0.00	0.00
00000074384	Modernización y Reemplazo de Vehículos de CFE Distribución	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	6,484,500,000	441,821,784	406,215,040	0	0	0	0	6,604,570,000	0	11.46	0.00
00000074396	Adquisición Consolidada de switches, routers y red inalámbrica de la EPS CFE Generación III	Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	3,413,333	0	0	0	0	0	0	21,307,447	0	0.00	0.00
00000074620	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE SWITCHES, ROUTERS Y RED INALÁMBRICA CFE GENERACIÓN II EPS	Jal.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	8,321,045	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0	44,562,732	0	16.38	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 55 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000074672	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2022	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	270,724,838	430,501,909	14,684,835	9,981,754		0	0	655,794,431	360,332,521	18.03	53.00
00000074673	Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2022	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	487,990,606	634,227,097	266,470,201	0		0	0	1,026,593,902	316,245,227	10.23	31.00
00000074675	Restablecimiento Definitivo de Líneas de la EPS CFE Transmisión dañadas por Desastres Naturales 2022-2026	BC., Coah., Gro., Jal., Nay., NL., Qro.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	71,496,082	27,000,000	17,000,000	1,767,241		0	0	565,208,770	483,268,631	4.78	58.00
00000074678	Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2022	Coah., Chih., Dgo., Nay.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	472,277,630	500,000,000	500,000,000	0		0	0	1,088,940,327	1,492,363	45.92	0.00
00000074679	Mantenimiento de Subestaciones de Potencia 2022 para Subtransmisión	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	498,523,537	511,001,467	511,001,467	2,404,342		0	0	1,083,440,629	41,357,236	47.16	0.00
00000074698	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES. EPS I.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		31,436,277			0		0	0	70,990,110	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

53 **Comisión Federal de Electricidad**
TVV **CFE Consolidado**

Página: 56 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000074714	SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA (DRON) GIC/SNNR.	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		57,635				0	0	0	178,628	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0							
00000074847	Adquisición de mobiliario de oficina	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		3,647,538				0	0	0	3,647,538	0	35.20	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		3,000,000	3,000,000	0							
00000075952	REFACCIONAMIENTO 2023-2025 ANGEL ALBINO CORZO 2023-2025	C.H.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		93,200,758				67,742,099	0	0	214,244,377	67,742,099	25.18	33.34
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		53,940,521	82,696,517	32,484,583							
00000075953	Refaccionamiento C.H. Belisario Domínguez 2023 - 2025	Chis. Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		177,253,297				47,070,745	0	0	417,831,553	47,070,745	40.48	1.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		169,147,802	115,614,648	29,111,599							
00000075954	REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. BOMBANÁ	C.H.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		52,007,574				1,444,276	0	0	119,283,138	1,444,276	41.61	0.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		49,628,868	36,628,868	1,444,276							
00000075955	REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. MANUEL MORENO TORRES	C.H.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		224,293,796				79,014,182	0	0	665,933,771	79,014,182	14.17	27.27
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		214,037,540	194,350,795	20,975,248							
00000075956	REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. SCHPOINÁ	C.H.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		85,814,274				19,887,391	0	0	95,159,221	19,887,391	28.93	60.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		27,543,140	18,543,140	11,590,350							
00000075957	REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. TAMAZULAPAN	Chis. Oax.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		34,392,274				8,433,611	0	0	81,527,085	8,433,611	40.26	40.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		32,819,967	12,819,967	4,118,163							
00000075958	Mantenimiento 2023-2025 CG Humeros	Pue.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		512,845,187				292,020,261	0	0	1,194,204,134	292,020,261	30.13	25.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		360,000,005	214,989,999	82,781,116							
00000075960	Mantenimiento Paro Programado Unidad 1 2023-2025 CT Presidente Adolfo López Mateos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		449,551,656				178,409,384	0	0	952,357,913	178,409,384	45.04	3.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		428,999,991	273,862,146	143,542,637							
00000075963	Mantenimiento Paro Programado Unidad 2 2023-2025 CT Presidente Adolfo López Mateos	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		151,534,016				306,466,508	0	0	392,901,868	306,466,508	0.00	45.83

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 57 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		0	159,985,872	159,985,872							
00000075965	Mantenimiento CH Chilapan 2023 - 2025	Ver.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		341,895,281				1,954,212	0	0	350,661,827	1,954,212	39.18	57.14
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		286,907,001	29,144,366	0							
00000075966	Mantenimiento CE Yuumil'ik 2023 - 2025	Q. Roo, Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,807,498				4,978,238	0	0	26,585,375	4,978,238	20.85	16.67
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,542,003	4,000,000	0							
00000075968	Mantenimiento CT Lerma 2023 - 2025	Camp.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		237,711,551				161,131,686	0	0	782,733,373	161,131,686	28.98	40.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		226,844,350	204,616,207	47,360,953							
00000075972	Mantenimiento CT Mérida II 2023 - 2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		403,814,679				156,883,569	0	0	763,808,191	156,883,569	2.65	18.42
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		20,261,249	385,353,921	128,794,584							
00000075976	Mantenimiento CTG Chankanaab 2023 - 2025	Q. Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		271,994,476				155,377,913	0	0	710,176,362	155,377,913	29.98	28.93
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		212,821,323	165,184,806	52,511,087							
00000075984	Mantenimiento CTG Mérida II 2023 - 2025	Yuc.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		57,737,712				7,067,068	0	0	206,772,808	7,067,068	2.85	25.00
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		5,890,120	55,098,180	130,090							
00000076119	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-07	BC., BCS., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		3,059,878				15,095,274	0	0	43,010,336	15,095,274	23.45	36.85
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		21,200,000	3,484,820	0							
00000076120	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-08 SCCyTC	BC., BCS., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		2,995,465				15,134,204	0	0	41,482,238	15,134,204	21.77	38.21
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		21,200,000	2,094,820	38,930							
00000076137	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-01 SCCyTC.	BC., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		4,112,013				3,179,655	0	0	73,940,840	3,179,655	44.21	0.83
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		62,400,000	67,408,412	2,565,715							
00000076138	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-02 SCCyTC.	BCS., Chih., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,415,401				3,430,907	0	0	75,360,159	3,430,907	43.98	0.83
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		62,395,600	68,512,161	2,816,967							
00000076139	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-03 SCCyTC.	BCS., Chih., Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		5,922,219				3,430,907	0	0	80,268,635	3,430,907	49.74	0.80

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 58 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		66,449,000	73,196,242	2,816,967							
00000076141	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-04. SCCyTG.	BCS, Chih, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		23,488,881				3,430,907	0	0	292,200,000	3,430,907	41.57	0.75
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		56,395,500	78,009,913	2,816,967							
00000076143	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-06. SCCyTG.	BCS, Chih, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		16,179,641				1,307,791	0	0	71,802,236	1,307,791	34.21	1.44
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		49,000,000	18,259,564	271,960							
00000076151	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-09. SCCyTG.	BCS, Mex, Q, Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		573,795				2,755,168	0	0	12,967,394	2,755,168	57.00	16.85
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		9,994,100	9,714,556	573,796							
00000076153	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-10. SCCyTG.	BC, Chih, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		582,967				1,883,709	0	0	14,387,749	1,883,709	57.00	9.04
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		11,250,800	11,905,756	582,968							
00000076154	MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-11. SCCyTG.	BC, Mex.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución		582,968				1,883,709	0	0	14,618,288	1,883,709	79.11	8.89
					K-027 Mantenimiento de infraestructura		11,565,000	12,125,756	582,968							
00000077538	Central Ciclo Combinado González Ortega	BC, BCS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Ejecución		655,744,080				30,545,279	0	0	3,831,670,002	30,545,279	30.41	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		625,766,140	625,766,140	0							
00000077555	Modernización y Rehabilitación de las Plataformas de Recarga y las Grúas de Edificio del Reactor de la Central Nucleoelectrica Laguna Verde	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		39,430,735				0	0	0	260,000,000	0	38.72	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		110,707,562	79,656,228	0							
00000077558	Adquisición de Generador Eléctrico para la Máquina Diésel de Emergencia División III y Motor de la Bomba del Sistema LPCS de CNLV.	Ver.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		32,900,000				0	0	0	206,600,000	0	11.12	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		32,862,500	17,862,500	0							
00000077612	"ACTUALIZACIÓN Y MANTTO INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES DE COMUNICACIONES-TIC. CFE GEN III"	BC, Sin, Son.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		629,448				1,914,960	0	0	12,690,352	1,914,960	0.00	19.70
					K-029 Programas de adquisiciones		0	629,448	629,448							
00000077624	Valle Dorado Banco 1	Jal.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		11,000,000				0	0	0	107,142,000	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 59 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000077625	Matamoros Banco 1	Ags.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		16,500,000			0	0	0	0	112,557,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000077629	Lermas Banco 1	NL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		20,800,000			0	0	0	0	145,270,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000077630	Campo Gobierno Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		9,300,000			0	0	0	0	131,845,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000077631	Naranja Banco 1	Sin.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		8,480,000			0	0	0	0	209,754,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000077632	San Lorenzo Banco 1	Oax.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		8,104,000			0	0	0	0	104,356,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000077633	Cuahtémoc Banco 1	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		15,900,000			0	0	0	0	172,542,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000077635	Periférico Sur Banco 1	Tab.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		14,788,000			0	0	0	0	127,978,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0							
00000077747	Adquisición Consolidada de Switches Routers y Red Inalámbrica	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		528,957,895			330,859,790	330,859,790	0	0	528,957,895	330,859,790	12.25	62.50
					K-029 Programas de adquisiciones		64,797,830	330,859,790	330,859,790							
00000077919	Adquisición de mobiliario	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		366,767			3,751,037	3,751,037	0	0	3,918,404	3,751,037	0.00	35.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	1,170,488	1,170,488							

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024 (pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 60 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
00000077926	Equipamiento Operativo Diverso y Maquinaria Pesada para el área de Infraestructura de la Coordinación Corporativa Nuclear (CCN)	Ver.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	49,564,300	9,338,833	9,338,833	5,184,424	5,184,424	0	0	157,513,200	5,184,424	5.66	0.40
00000077929	Remodelación de Edificios Administrativos en Divisiones.	CDMX, Son.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Ejecución	K-027 Mantenimiento de infraestructura	427,605,533	376,800,000	369,800,000	9,697,004	9,697,004	0	0	523,488,930	9,697,004	55.69	10.30
00000078366	Adquisición de un sistema de vehículos aéreos no tripulados para el Cuerpo de Seguridad Física	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	26,541,580	0	25,328,207	0	0	0	0	26,541,580	0	0.00	0.00
00000078367	Equipo anti-dron para complementar la seguridad en las instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	1,867,949	0	1,782,554	57,202	57,202	0	0	1,867,949	57,202	0.00	0.00
00000078513	Solución de Seguridad Perimetral y protección en enlaces	CDMX.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	135,354,435	0	96,803,180	0	0	0	0	135,354,435	0	0.00	0.00
00000078602	ADQUISICIÓN DE CAMAS BAJAS PARA TRASLADO DE UME 'S SCCYTG.	Chih., Mex., Nay.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	2,944,618	0	5,420,000	38,930	38,930	0	0	7,099,563	38,930	0.00	0.00
00000078604	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE TRASLADO (TRACTOCAMIONES) DE UME 'S. SCCYTG.	Chih., Mex., Nay.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	21,718,168	0	21,718,000	0	0	0	0	21,718,168	0	0.00	0.00
00000078724	Servicio de Mantenimiento a Sistemas de Seguridad Física en las Diversas Instalaciones Estratégica del Sistema Eléctrico Nacional de la CFE.	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	8,954,482	0	0	0	0	0	0	8,954,482	0	0.00	0.00
00000078728	EQUIPO DE GRÚAS PARA INSTALACIÓN DE UME 'S SCCYTG.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución	K-029 Programas de adquisiciones	573,738	0	573,738	573,738	573,738	0	0	50,132,000	573,738	0.00	0.00
00000079250	Adquisición de equipo de monitoreo ambiental y de medición de ruido para las UME's SCCYTG.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	4,365,319	0	0	0	0	0	0	4,365,319	0	0.00	0.00
00000079251	EQUIPO DE DETECCION DE GASES SCCYTG.	Mex.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación	K-029 Programas de adquisiciones	702,361	0	0	0	0	0	0	702,361	0	0.00	0.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 61 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
00000079252	Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles. EPS III.	Sin.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		4,804,943				0	0	4,804,943	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000079581	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	Yuc.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Ejecución		405,150				274,848	0	405,150	274,848	0.00	67.80
					K-029 Programas de adquisiciones		0	274,848	274,848						
00000080159	PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CFE TRANSMISION 2024	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		780,770,068				0	0	780,770,068	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000081567	Adquisición de vehículos de la DCIPI	NAC.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		240,879,000				0	0	240,879,000	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000081687	Adquisición de 3 equipos de radio, con antena inalámbrica y 6 cargadores para el personal del Cuerpo de Seguridad Física	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., ChiH., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	Programa de Inversión de Adquisiciones	Contratación		62,354				0	0	62,354	0	0.00	0.00
					K-029 Programas de adquisiciones		0	0	0						
00000081719	Proyecto I20. 359 SLT Fase I	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		2,918,250,000				0	0	4,137,360,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
00000081721	Proyecto I20. 359 SLT Fase III	NAC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Contratación		12,571,310,000				0	0	13,385,640,000	0	0.00	0.00
					K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad		0	0	0						
010 03 010	914 División Centro Sur	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		17,704,382				171,179,220	223,618,222	223,618,222	171,179,220	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		17,704,382	17,704,382	8,570,032						
029 02 029	Pacífico	Gro.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución/ Operación		7,081,811				6,994,986,249	11,219,715,834	11,219,715,834	6,994,986,249	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,081,811	7,081,811	3,540,906							
030 02 030	El Cajón	Nay.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		474,640,408				5,281,460,251	16,862,976,575	0	16,862,976,583	5,281,460,251	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		474,640,408	474,640,408	41,832,189							
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		521,721				216,043,447	810,665,480	0	810,665,476	216,043,447	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		521,721	521,721	192,497							
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacifico	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		23,725,395				916,271,758	2,159,969,177	0	2,159,969,177	916,271,758	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		23,725,395	23,725,395	7,230,976							
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Pue.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		234,829,358				2,158,985,124	2,539,963,600	0	2,539,963,600	2,158,985,124	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		234,829,358	234,829,358	114,049,986							
0418TOQ0063	1005 Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		29,336,315				625,911,456	1,048,193,389	0	1,048,193,391	625,911,456	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		29,336,315	29,336,315	14,000,824							
0418TOQ0083	Infiernillo	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		429,928				153,469,037	288,973,362	0	288,973,363	153,469,037	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		429,928	429,928	158,626							
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	Hgo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		8,206,085				1,513,033,451	2,602,010,026	0	2,602,010,026	1,513,033,451	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,206,085	8,206,085	3,027,765							
0418TOQ0087	1006 Central----Sur	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		3,200,453				194,015,196	268,957,606	0	268,957,607	194,015,196	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,200,453	3,200,453	1,526,864							
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Jal.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		3,178,753				473,256,429	736,420,118	0	736,420,120	473,256,429	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,178,753	3,178,753	0							
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		2,450,823				414,055,236	1,039,070,163	0	1,039,070,163	414,055,236	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,450,823	2,450,823	904,266							
0418TOQ0140	La Yesca	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		571,124,764				8,135,388,352	26,558,903,030	0	26,558,903,026	8,135,388,352	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		571,124,764	571,124,764	274,448,639							
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Nay.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		42,795,896				861,654,936	1,397,877,547	0	1,397,877,548	861,654,936	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		42,795,896	42,795,896	14,224,875							
046 02 046	706 Sistemas Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		10,734,251				686,908,942	3,315,541,042	0	3,315,541,038	686,908,942	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		10,734,251	10,734,251	755,899							
0518TOQ0028	1125 Distribución	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		19,552,431				938,097,973	1,679,535,956	0	1,679,535,960	938,097,973	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		19,552,431	19,552,431	5,505,599							
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		5,105,752				446,052,965	682,270,934	0	682,270,935	446,052,965	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,105,752	5,105,752	978,196							
0518TOQ0030	1128 Centro Sur	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		9,289,404				290,330,654	352,474,246	0	352,474,246	290,330,654	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		9,289,404	9,289,404	4,418,822							
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		12,538,729				482,435,300	671,879,623	0	671,879,624	482,435,300	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		12,538,729	12,538,729	2,090,412							
0518TOQ0033	1127 Sureste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		3,780,417				124,506,292	274,918,427	0	274,918,428	124,506,292	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,780,417	3,780,417	1,394,845							
0518TOQ0034	1121 Baja California	BC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		4,715,086				66,926,548	93,605,366	0	93,605,370	66,926,548	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,715,086	4,715,086	2,289,983							
0518TOQ0035	1120 Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		15,199,472				515,220,558	854,709,385	0	854,709,390	515,220,558	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		15,199,472	15,199,472	3,827,415							
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		9,668,785				154,597,747	267,667,702	0	267,667,705	154,597,747	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		9,668,785	9,668,785	4,520,018							
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		8,086,316				1,094,130,490	1,999,572,016	0	1,999,572,017	1,094,130,490	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,086,316	8,086,316	2,983,571							
0518TOQ0043	CN Laguna Verde	Ver.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		524,413,070				8,193,293,227	11,382,891,576	0	11,382,891,574	8,193,293,227	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		524,413,070	524,413,070	230,560,306							
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		602,257,366				5,693,501,652	9,298,261,218	0	9,298,261,222	5,693,501,652	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 65 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		602,257,366	602,257,366	136,923,822							
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		9,577,625				480,473,112	622,355,167	0	622,355,171	480,473,112	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		9,577,625	9,577,625	4,788,809							
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		4,581,278				302,147,904	455,346,769	0	455,346,771	302,147,904	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,581,278	4,581,278	0							
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		28,716,971				1,030,854,552	1,239,965,563	0	1,239,965,561	1,030,854,552	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,716,971	28,716,971	13,462,107							
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		60,414,847				982,364,734	1,541,631,878	0	1,541,631,877	982,364,734	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		60,414,847	60,414,847	22,290,998							
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		64,107,284				2,129,985,721	2,349,383,723	0	2,349,383,724	2,129,985,721	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		64,107,284	64,107,284	17,317,858							
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		47,176,540				2,936,514,528	4,899,423,583	0	4,899,423,581	2,936,514,528	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		47,176,540	47,176,540	11,208,674							
0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		7,232,479				162,051,772	274,540,380	0	274,540,379	162,051,772	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,232,479	7,232,479	2,668,538							
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Chiñ.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		22,379,830				310,444,594	631,398,998	0	631,398,999	310,444,594	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		22,379,830	22,379,830	10,869,252							
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		4,662,452				1,072,264,740	1,848,090,452	0	1,848,090,454	1,072,264,740	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		4,662,452	4,662,452	1,720,283							
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Oax.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		133,602				9,429,832	21,303,744	0	21,303,746	9,429,832	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		133,602	133,602	49,298							
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		7,100,296				496,930,071	832,628,377	0	832,628,381	496,930,071	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,100,296	7,100,296	3,062,196							
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		15,656,965				138,055,215	162,326,624	0	162,326,621	138,055,215	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		15,656,965	15,656,965	7,604,145							
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		39,219,089				668,445,767	2,296,887,561	0	2,296,887,571	668,445,767	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		37,822,122	37,822,122	12,631,812							
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		11,990,674				1,280,439,779	2,539,717,359	0	2,539,717,361	1,280,439,779	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,990,674	11,990,674	4,424,143							
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		29,380,348				1,832,401,799	3,262,708,967	0	3,262,708,966	1,832,401,799	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		29,380,348	29,380,348	6,432,069							
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		65,055,035				796,116,784	1,058,732,889	0	1,058,732,900	796,116,784	0.00	0.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		65,055,035	65,055,035	27,386,199							
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		73,829,934			1,380,577,639	2,090,322,400	0	2,090,322,404	1,380,577,639	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		73,829,934	73,829,934	20,067,868							
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		45,243,505			727,825,889	1,074,827,477	0	1,074,827,487	727,825,889	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		45,243,505	45,243,505	15,813,923							
0618TOQ0038	CCC Poza Rica	Ver.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		267,160,106			2,695,642,243	2,635,000,115	0	2,635,000,117	2,695,642,243	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		267,160,106	267,160,106	131,702,122							
0618TOQ0039	CCC El Sauz Paquete 1	Qro.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		139,293,077			1,962,759,095	2,767,922,605	0	2,767,922,605	1,962,759,095	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		139,293,077	139,293,077	58,006,753							
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		1,033,610			394,428,716	704,811,624	0	704,811,623	394,428,716	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,033,610	1,033,610	381,368							
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		49,559,545			469,657,684	460,204,212	0	460,204,212	469,657,684	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		49,559,545	49,559,545	24,779,774							
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Col.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		489,715,494			15,255,086,117	18,107,240,736	0	18,107,240,734	15,255,086,117	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		489,715,494	489,715,494	195,231,362							
0618TOQ0051	Los Humeros II	Pue.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		27,986,117			1,440,983,049	1,853,574,472	0	1,853,574,471	1,440,983,049	0.00	0.00	

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		27,986,117	27,986,117	0							
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	Chih.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		5,503,225				263,661,394	374,534,716	0	374,534,714	263,661,394	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,503,225	5,503,225	58,608							
0618TOQ0053	TG Baja California II	BC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		68,882,801				1,324,191,047	1,776,105,710	0	1,776,105,712	1,324,191,047	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		68,882,801	68,882,801	19,199,716							
0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		23,493,622				410,045,208	743,624,605	0	743,624,609	410,045,208	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		23,493,622	23,493,622	8,668,334							
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		111,829,605				1,017,250,841	1,713,041,731	0	1,713,041,731	1,017,250,841	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		111,829,605	111,829,605	41,261,269							
0718TOQ0023	Baja California Sur III	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		24,313,567				1,213,321,844	1,682,178,642	0	1,682,178,644	1,213,321,844	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		24,313,567	24,313,567	12,156,785							
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	BC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		25,059,640				209,469,053	199,082,714	0	199,082,717	209,469,053	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		25,059,640	25,059,640	10,777,770							
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		53,055,760				896,536,134	1,185,036,738	0	1,185,036,740	896,536,134	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		53,055,760	53,055,760	19,186,163							
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		40,041,805				523,572,162	1,612,772,101	0	1,612,772,103	523,572,162	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		35,136,995	35,136,995	12,134,652							
0718TOQ0034	1302 Transformación del Noreste	Coah.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		34,017,389				214,667,454	655,300,198	0	655,300,197	214,667,454	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		34,017,389	34,017,389	5,516,986							
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		1,880,299				68,420,590	181,285,171	0	181,285,172	68,420,590	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,880,299	1,880,299	693,768							
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Tab.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		1,407,296				51,208,760	134,631,737	0	134,631,740	51,208,760	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		1,407,296	1,407,296	519,245							
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		6,384,542				191,689,199	422,456,116	0	422,456,109	191,689,199	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,384,542	6,384,542	5,561,980							
0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		110,798,202				1,558,805,279	1,477,967,740	0	1,477,967,742	1,558,805,279	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		110,798,202	110,798,202	35,166,748							
072 02 072	806 Bajío	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		5,964,531				452,752,448	1,808,224,452	0	1,808,224,453	452,752,448	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		5,964,531	5,964,531	2,200,704							
0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Sin.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		8,258,821				547,739,535	851,775,778	0	851,775,777	547,739,535	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		8,258,821	8,258,821	3,047,222							
0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		10,361,420				245,919,261	393,390,391	0	393,390,391	245,919,261	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		10,361,420	10,361,420	4,201,481							
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Tab.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		51,631,124				691,658,932	1,003,068,900	0	1,003,068,898	691,658,932	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		51,631,124	51,631,124	11,995,568							
0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		21,915,257				365,902,652	446,564,517	0	446,564,519	365,902,652	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		21,915,257	21,915,257	3,426,743							
0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		52,865,847				503,089,124	578,160,542	0	578,160,535	503,089,124	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		52,865,847	52,865,847	26,120,728							
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		22,120,628				804,846,824	1,097,572,119	0	1,097,572,119	804,846,824	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		22,120,628	22,120,628	8,050,346							
0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		36,685,553				407,709,479	587,464,053	0	587,464,054	407,709,479	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		36,685,553	36,685,553	12,266,075							
0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		6,803,765				55,391,270	185,842,817	0	185,842,817	55,391,270	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		6,803,765	6,803,765	242,574							
0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	Cto.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		499,415,230				6,444,657,979	6,986,596,795	0	6,986,596,801	6,444,657,979	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		499,415,230	499,415,230	97,584,929							
1018TOQ0037	Los Azufres III (Fase II)	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		68,282,916				1,401,109,992	1,273,321,062	0	1,273,321,062	1,401,109,992	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		68,282,916	68,282,916	0							
1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		24,204,605				456,062,972	648,115,872	0	648,115,871	456,062,972	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		24,204,605	24,204,605	8,687,394							
1018TOQ0039	1620 Distribución Valle de México	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		134,205,691				3,450,204,100	4,967,550,000	0	4,967,549,997	3,450,204,100	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		126,824,168	126,824,168	40,698,302							
1018TOQ0040	1603 Subestación Lago	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		55,952,756				382,252,559	3,124,046,025	0	3,124,046,027	382,252,559	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		56,048,511	52,874,756	27,134,023							
1018TOQ0043	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		23,131,769				468,246,703	410,275,221	0	410,275,222	468,246,703	0.00	99.66
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		23,131,769	23,131,769	0							
1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		13,203,851				77,744,456	446,057,604	0	446,057,606	77,744,456	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		14,285,045	13,203,851	0							
1018TOQ0048	1621 Distribución Norte-Sur	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		67,227,932				518,219,797	788,066,120	0	788,066,130	518,219,797	0.00	99.98
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		67,227,932	67,227,932	21,829,469							
1018TOQ0050	Centro	Mor.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		946,444,063				7,282,218,809	12,918,725,100	0	12,918,725,105	7,282,218,809	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		940,258,586	945,792,165	47,763,660							
1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		2,799,236				56,572,527	51,012,053	0	51,012,057	56,572,527	0.00	100.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,799,236	2,799,236	0							
118TOQ0013	Baja California Sur V	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		207,480,610				2,015,746,705	1,910,102,131	0	1,910,102,132	2,015,746,705	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		207,480,610	207,480,610	103,740,302							
118TOQ0014	Los Humeros III	Pue.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		86,885,049				745,954,157	2,366,433,244	0	2,366,433,239	745,954,157	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		86,885,049	86,885,049	0							
118TOQ0015	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	NL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		172,122,991				867,814,483	1,519,890,699	0	1,519,890,700	867,814,483	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		172,122,991	172,122,991	73,303,914							
118TOQ0016	CT José López Portillo	Coah.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		204,494,659				1,283,646,103	3,742,215,300	0	3,742,215,300	1,283,646,103	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		204,494,659	204,494,659	111,081,961							
118TOQ0017	1701 Subestación Chimalpa Dos	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		104,262,274				675,287,695	1,077,916,883	0	1,077,916,879	675,287,695	0.00	99.58
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		104,262,274	104,262,274	26,167,506							
118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noire	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		45,880,856				938,887,748	901,133,611	0	901,133,611	938,887,748	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		45,880,856	45,880,856	2,669,672							
118TOQ0020	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		67,283,695				1,360,940,221	1,203,236,575	0	1,203,236,574	1,360,940,221	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		67,283,695	67,283,695	0							
118TOQ0021	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Chih.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		40,158,991				277,986,328	395,544,768	0	395,544,767	277,986,328	0.00	0.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 73 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,158,991	40,158,991	20,079,498							
1118TOQ0023	Chicoasén II	Chis.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		302,631,525			952,535,824	8,605,639,569	0	8,605,639,580	952,535,824	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		330,947,111	21,730,653	21,730,653							
1118TOQ0025	1720 Distribución Valle de México	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		14,468,122			103,244,680	1,036,260,000	0	1,036,259,997	103,244,680	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		14,468,122	14,468,122	10,312,329							
1118TOQ0026	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		33,214,578			282,245,155	1,755,182,646	0	1,755,182,645	282,245,155	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		33,214,578	33,214,578	15,922,293							
1118TOQ0027	1722 Distribución Sur	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		40,497,400			317,614,509	438,371,342	0	438,371,348	317,614,509	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,497,400	40,497,400	21,402,095							
1118TOQ0028	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	BCS.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		19,764,779			359,397,499	349,034,068	0	349,034,071	359,397,499	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		19,764,779	19,764,779	1,561,009							
1218TOQ0019	CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	Oax.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		40,029,202			223,796,921	452,626,142	0	452,626,149	223,796,921	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,029,202	40,029,202	20,066,085							
1218TOQ0020	CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Hgo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		342,020,811			1,562,732,627	6,065,437,562	0	6,065,437,563	1,562,732,627	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		328,354,799	333,893,493	51,120,941							
1218TOQ0021	1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		125,743,448			873,712,466	1,387,471,924	0	1,387,471,933	873,712,466	0.00	0.00	

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 74 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		125,743,448	125,743,448	42,316,517							
1218TOQ0022	1803 Subestaciones del Occidental	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		95,841,892			911,947,280	1,232,864,651	0	1,232,864,653	911,947,280	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		95,841,892	95,841,892	32,596,192							
1218TOQ0023	1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		105,682,651			945,122,161	916,961,696	0	916,961,697	945,122,161	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		105,682,651	105,682,651	49,279,234							
1218TOQ0024	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		7,785,972			160,720,638	138,446,388	0	138,446,389	160,720,638	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		7,785,972	7,785,972	0							
1218TOQ0025	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		25,526,487			2,012,395,979	4,868,339,545	0	4,868,339,547	2,012,395,979	0.00	0.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		26,731,616	3,206,524	0							
1218TOQ0026	Empalme I	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		739,276,656			4,426,653,146	12,731,761,412	0	12,731,761,407	4,426,653,146	0.00	99.72	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		733,120,656	733,120,656	355,680,332							
1218TOQ0027	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		87,167,370			639,225,713	2,539,087,516	0	2,539,087,525	639,225,713	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		87,167,370	87,167,370	15,967,303							
1218TOQ0031	1821 Divisiones de Distribución	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		40,031,305			215,305,635	2,021,121,504	0	2,021,121,501	215,305,635	0.00	100.00	
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,031,305	40,031,305	10,346,182							
1218TOQ0032	Valle de México II	Mex.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		871,012,081			722,541,634	12,165,673,094	0	12,165,673,100	722,541,634	0.00	99.65	

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		868,763,396	871,012,081	235,606,576							
1218TOQ0035	Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		49,290,818				354,411,525	496,173,548	0	496,173,550	354,411,525	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		49,290,818	49,290,818	24,645,413							
1218TOQ0038	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		63,460,238				348,417,051	852,915,955	0	852,915,962	348,417,051	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		63,460,238	63,460,238	35,406,469							
1318TOQ0017	1905 Transmisión Sureste - Peninsular	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		87,154,186				627,122,857	1,047,697,967	0	1,047,697,968	627,122,857	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		87,154,186	87,154,186	20,912,570							
1318TOQ0018	1904 Transmisión y Transformación de Occidente	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		126,447,951				709,388,154	791,426,133	0	791,426,131	709,388,154	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		126,447,951	126,447,951	42,149,315							
1318TOQ0019	1903 Subestaciones Norte - Noreste	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		28,207,818				268,323,911	270,875,577	0	270,875,580	268,323,911	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,207,818	28,207,818	14,103,912							
1318TOQ0020	1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	Sin.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		97,670,703				847,325,422	1,194,231,596	0	1,194,231,599	847,325,422	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		97,670,703	97,670,703	31,757,436							
1318TOQ0021	1901 Subestaciones de Baja California	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		28,655,633				181,757,855	321,722,324	0	321,722,323	181,757,855	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,655,633	28,655,633	6,963,045							
1318TOQ0023	1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		41,837,920				265,558,762	1,014,394,914	0	1,014,394,921	265,558,762	0.00	100.00

Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
(pesos de 2024)

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Página: 76 de 78

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,831,722	40,831,722	19,129,616							
1318TOQ0024	1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		399,254,391				3,281,145,651	7,665,931,368	0	7,665,931,368	3,281,145,651	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		399,254,391	399,254,391	136,627,407							
1318TOQ0025	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		71,624,034				548,274,395	1,689,524,870	0	1,689,524,873	548,274,395	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		71,624,034	71,624,034	5,379,697							
1318TOQ0026	Empalme II	Son.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación		272,999,602				1,326,877,573	12,486,869,132	0	12,486,869,128	1,326,877,573	0.00	0.10
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		273,544,672	266,843,602	0							
1418TOQ0035	Los Azufres III Fase II	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación / En finiquito		63,076,137				138,198,413	989,233,563	0	989,233,557	138,198,413	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		63,076,137	63,076,137	28,385,932							
1418TOQ0036	Red de transmisión asociada a la CC Los Azufres III Fase II	Mich.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		3,011,532				23,638,659	79,814,592	0	79,814,588	23,638,659	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,011,532	3,011,532	2,574,024							
1418TOQ0038	2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		97,892,114				581,596,949	2,523,144,193	0	2,523,144,190	581,596,949	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		97,892,114	97,892,114	54,324,503							
1418TOQ0039	2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		87,092,762				545,915,119	1,172,224,323	0	1,172,224,318	545,915,119	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		87,092,762	87,092,762	33,636,472							
1418TOQ0040	SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	NDC.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Operación / En finiquito		59,952,908				184,476,139	2,877,175,890	0	2,877,175,893	184,476,139	0.00	100.00

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		59,952,908	59,952,908	23,714,464							
1418TOQ0054	SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		602,223,696				3,673,839,770	9,491,984,109	0	9,491,984,114	3,673,839,770	0.00	100.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		602,223,696	602,223,696	310,708,188							
1518TOQ0008	2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		3,749,261				15,421,434	106,630,709	0	106,630,700	15,421,434	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,749,261	3,749,261	24,532							
1518TOQ0011	SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión / Operación		36,131,069				70,899,640	1,433,527,542	0	1,433,527,536	70,899,640	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		36,131,069	36,131,069	12,972,119							
1518TOQ0013	SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución / Operación		49,693,216				333,031,305	1,311,681,697	0	1,311,681,695	333,031,305	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		49,693,216	49,693,216	42,616,813							
2053TVV0001	Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Ejecución		66,807,854				50,988,414	2,303,234,431	0	2,303,234,434	50,988,414	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		72,924,102	66,807,854	4,036,752							
2053TVV0002	Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		33,064,133				26,712,736	1,786,055,944	0	1,786,055,946	26,712,736	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		36,157,853	33,064,133	0							
2053TVV0003	LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II	Q.Roo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		10,543,091				46,881,333	3,824,462,898	0	3,824,462,899	46,881,333	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		11,529,579	10,543,091	0							
2053TVV0004	Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bcol)	Ver.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Preinversión		35,730,194				35,880,507	2,533,796,364	0	2,533,796,365	35,880,507	0.00	0.00

53 Comisión Federal de Electricidad
TVV CFE Consolidado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con recursos presupuestarios (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de Inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
						Monto de Inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de Inversión programado para 2024	Monto ejercido acumulado	Monto total de Inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		39,073,370	35,730,194	0							
2153TVV0001	Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya	Q. Roo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		42,836,817				0	3,471,392,358	0	3,471,392,357	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		46,844,940	42,836,817	0							
2153TVV0002	Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II	Q. Roo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		36,800,842				0	3,590,175,899	0	3,590,175,903	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		39,863,214	36,800,842	0							
2153TVV0003	Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País	NDG.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		118,096,294				0	12,429,053,809	0	12,429,053,813	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		129,146,239	118,096,294	0							
2253TVV0001	Atención al Suministro en la Zona Vallarta	Jal.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		4,781,793				500,973	193,359,276	0	193,359,276	500,973	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		2,477,110	2,477,110	500,973							
2253TVV0002	Paso del Norte Banco 2	Chih.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		7,342,381				0	288,149,005	0	288,149,005	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,818,900	3,818,900	0							
2253TVV0004	Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos	Chis.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	Contratación		2,755,904				0	229,755,258	0	229,755,259	0	0.00	0.00
					K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		3,013,750	2,755,904	0							