



Hacienda

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión

Enero-mayo 2025

Presentación a la H. Cámara de Diputados
En cumplimiento al artículo 42, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria

Junio 2025

Contenido del Informe

1. Avance físico y financiero de los Programas y Proyectos de Inversión.....	3
---	----------

De conformidad con el **artículo 42, fracción II, párrafo tercero** de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al remitir la estructura programática a la Cámara de Diputados, a más tardar, el 30 de junio de cada año, informará sobre los **avances físico y financiero de los programas y proyectos** aprobados en Presupuesto de Egresos correspondiente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.

1. Avance físico y financiero de los Programas y Proyectos de Inversión

Esta administración ha adoptado un enfoque estratégico orientado a vincular cada proyecto con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030), alineando así la política de inversión con los objetivos de largo plazo del país. La articulación de los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) con los ejes del PND 2025-2030 permite no sólo mejorar la trazabilidad del gasto, sino también evaluar de manera más integral y estratégica su impacto económico, social y ambiental.

La cartera de inversión además de facilitar la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en evidencia, dota a la inversión pública de un sentido transformador, al vincular cada peso invertido con las prioridades nacionales definidas democráticamente.

Este documento presenta los avances físicos y financieros de los proyectos de inversión correspondientes al periodo enero-mayo de 2025. El conjunto de proyectos priorizados y organizados en este informe no responde únicamente a una lógica técnica, sino que constituye una expresión concreta del proyecto de nación de esta administración, en el cual la infraestructura actúa como una palanca de transformación estructural, de justicia social y de innovación orientada al desarrollo. Esta visión incorpora criterios de planeación estratégica, enfoque territorial, sostenibilidad, inclusión e impacto a largo plazo.

La alineación de PPI con los ejes del PND 2025-2030 permite dar sentido y dirección a cada intervención, articulándola con los grandes desafíos nacionales. Así, el eje “Desarrollo con bienestar y humanismo” se traduce en proyectos enfocados en ampliar y mejorar el acceso a servicios de salud, a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de hospitales y unidades médicas, particularmente en regiones con mayores carencias. Por su parte, el eje “Economía moral y trabajo” se refleja en obras de infraestructura carretera, puentes y vías de comunicación que fortalecen la conectividad entre regiones, reducen tiempos y costos de traslado, y generan condiciones para detonar la actividad económica local y regional. En tanto, el eje “Desarrollo sustentable” se concreta en inversiones orientadas al uso eficiente de los recursos naturales y la adaptación frente al cambio climático, con proyectos que fortalecen la infraestructura hídrica, como sistemas de agua potable, presas, obras de tecnificación del riego y de prevención de inundaciones. Finalmente, el eje “Gobernanza con justicia y participación ciudadana” se refleja en intervenciones que fortalecen las capacidades institucionales y la presencia del Estado en el territorio.

Contar con esta sistematización y vinculación directa entre los proyectos y los ejes del PND 2025-2030 brinda a los entes ejecutores una herramienta clave para planear intervenciones con visión estratégica y robustecer la toma de decisiones basada en evidencia. Asimismo, permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ejercer una rectoría efectiva sobre la inversión pública, asegurando que los recursos asignados contribuyan de manera directa y medible a los objetivos nacionales y a la mejora de la calidad de vida de la población.

A continuación, se presenta el detalle del avance físico y financiero de los principales proyectos de inversión 2025, organizados conforme a su alineación con los ejes del PND y su correspondencia con ámbitos sectoriales estratégicos. Esta forma de seguimiento representa un acto de responsabilidad institucional, visión de Estado y compromiso con una transformación profunda del país

Cuadro 1. Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión 2025
Eje general 1. Gobernanza con justicia y participación ciudadana
Gobierno y seguridad
 (millones de pesos)

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025
Ramo 07 - Defensa Nacional					
Adecuación y obras complementarias del Criadero Militar de Ganado (Santa Gertrudis, Chih.)	Chih.	178.2	178.2	100.0	12.9
Adecuación, Ampliación y Equipamiento del Hospital Militar Regional de Especialidades de Guadalajara, Jal.	Jal.	79.9	78.3	98.0	1.0
Construcción del Hospital Militar de Zona (Campeche, Camp.)	Camp.	64.9	23.1	35.6	6.0
Construcción del Pelotón de Sanidad de la 25/a. Compañía de Infantería no encuadrada (Xpujil, Camp.)	Camp.	1.5	1.0	66.3	0.5
Construcción y Ampliación en el Hospital Militar Regional de Puebla, Pue.	Pue.	1.3	1.3	100.0	1.1
Construcción, ampliación y adecuación en el Hospital Central Militar	CDMX	156.8	156.3	99.7	25.3
Proyecto Tren Maya	Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc.	8,866.3	8,712.1	98.3	22.4
Reubicación y Construcción del Hospital Militar de Zona Ixtepec, Oax.	Oax.	53.0	45.3	85.4	38.6
Ramo 13 - Marina					
Construcción de Buques tipo Patrulla Oceánica	CDMX	340.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y Equipamiento de Instalaciones de la Base Aeronaval de Acapulco.	Gro.	288.0	102.0	35.4	58.6
Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en la Sexta Zona Naval, en Puerto Peñasco, Sonora	Son.	229.0	42.5	18.6	63.6
Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Base Aeronaval de La Pesca	Tamps.	252.0	69.1	27.4	22.0
Construcción y Equipamiento de la Fábrica de Vestuario y Equipo en las Instalaciones Logísticas de la SEMAR.	CDMX	261.1	98.5	37.7	57.0
Construcción y Equipamiento de la Torre Médica Naval de Alta Especialidad de Veracruz, Ver.	Ver.	301.0	65.0	21.6	72.7
Construcción y Equipamiento de las Instalaciones Navales en Dos Bocas, Paraíso y Chiltepec, Tabasco	Tab.	469.0	102.6	21.9	15.0
Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Yukalpeten, Yuc.	Yuc.	48.6	16.9	34.9	64.0
Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col.	Col.	537.0	131.3	24.5	8.5
Construcción y Equipamiento del Centro de Réplicas Tecnológicas de la Secretaría de Marina, en el Polígono Naval de Antón Lizardo	Ver.	130.0	34.4	26.5	84.9
Construcción y Equipamiento del Complejo Deportivo del Polígono Naval de San Pablo Tepetlapa.	CDMX	209.0	97.4	46.6	29.5
Construcción y equipamiento del Hospital Naval de Salina Cruz, Oax.	Oax.	300.0	136.0	45.3	67.3
Diseño, Construcción, Equipamiento de una TEC y conectividad ferroviaria y carretero en el Puerto Petrolero-Comercial de Salina Cruz, Oaxaca (Etapa 1)	Oax.	1,355.5	0.0	0.0	0.0
Estudios de Preinversión y proyectos ejecutivos para la ampliación de obra marítima e infraestructura de Puerto Chiapas.	Chis.	77.0	77.0	100.0	88.0
Modernización de elevadores del edificio sede de la Secretaría de Marina	CDMX	16.0	0.0	0.0	0.0
Modernización de la Flota Aeronaval	CDMX	1,289.3	0.0	0.0	0.0
Muelle para la Terminal de Granel Mineral del Puerto de Dos Bocas	Tab.	120.0	0.0	0.0	0.0
Rehabilitación Integral y Mejoramiento Suministros, Sustitución y/o Modernización de la vía férrea de la línea k del km 0+000 al km 447+286	Chis., Oax.	5,121.0	1,652.4	32.3	35.8
Rehabilitación Integral, Mejoramiento, Suministros, Sustitución y/o Modernización de la vía férrea de la Línea FA	Chis., Tab., Ver.	51.8	51.8	100.0	57.1
Ramo 36 - Seguridad y Protección Ciudadana					
Equipamiento sustantivo	CDMX	2,941.4	1,501.1	51.0	91.8

Cuadro 2. Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión 2025
Eje general 2. Desarrollo con bienestar y humanismo
Bienestar, educación y cultura
 (millones de pesos)

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025
Ramo 11 - Educación Pública					
Construcción y equipamiento de un edificio en el CBTA No. 196 en San Luis Potosí, San Luis Potosí.	SLP.	9.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CBTA No. 62 en Escárcega, Campeche.	Camp.	20.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CBTA No.264 en Hermosillo, Sonora.	Son.	6.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CBTIS 281 de Aguascalientes	Ags.	20.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CBTIS 283 de Aguascalientes	Ags.	3.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CBTIS No. 229 en Tehuacán, Puebla.	Pue.	20.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CEB 4-2 JESUS REYES HEROLES, en Alvaro Obregón.	CDMX	20.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CETIS 1, GENERAL MATILDE GALICIA RIOJA, Tláhuac.	CDMX	20.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CETIS 18 en Mexicali, Baja California.	BC.	20.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CETIS No. 107 en Culiacán, Sinaloa.	Sin.	5.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CETMAR No. 31 en Los Cabos, Baja California Sur.	BCS.	10.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CETMAR No. 36 en Solidaridad, Quintana Roo.	Q. Roo	20.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el CETMAR No. 41 en Benito Juárez, Quintana Roo.	Q. Roo	20.0	0.0	0.0	0.0
Construcción y equipamiento de un edificio en el COLBACH 2 Elisa Acuña Rossetti, en Gustavo A. Madero, CDMX	CDMX	20.0	0.0	0.0	0.0
Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana	CDMX	71.6	0.0	0.0	0.0
Ramo 48 - Cultura					
Proyecto Tren Maya	Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc.	931.7	88.8	9.5	24.0

Cuadro 3. Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión 2025
Eje general 2. Desarrollo con bienestar y humanismo
Salud y seguridad social
 (millones de pesos)

(Miles de pesos)					
Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025
Ramo 12 - Salud					
Construcción y Equipamiento de la Torre Médica Quirúrgica B	CDMX	49.2	12.0	24.3	0.0
Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46	CDMX	2.1	0.5	25.6	42.5
Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213	CDMX	5.2	1.3	25.6	42.1
Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	CDMX	4.5	1.2	26.0	41.9
Programa de Sustitución de Equipos de Lavandería del Hospital Juárez de México	CDMX	19.1	0.0	0.0	0.0
Proyecto Integral de Restauración y Adecuación, para el establecimiento del Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar	CDMX	25.0	3.9	15.4	99.9

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico	
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025	
Rehabilitación y ampliación del Laboratorio de Microbiología Farmacéutica de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, CCAYAC	CDMX	14.1	0.0	0.0		99.9
Ramo 50 - IMSS						
Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila.	Coah.	94.1	9.4	10.0		27.5
Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila.	Coah.	104.5	29.1	27.8		31.1
Construcción de un CECI con 250 lugares en San Isidro, Ciudad Juárez, Chihuahua.	Chih.	62.4	0.0	0.0		0.0
Construcción de un CECI con capacidad para 250 niños en Paraje Oriente, Ciudad Juárez, Chihuahua.	Chih.	67.0	14.4	21.5		0.0
Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares en Municipio Libre en Ciudad Juárez.	Chih.	36.1	0.0	0.0		0.0
Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Gladiolas, Ciudad Juárez.	Chih.	63.2	14.0	22.2		0.0
Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Urbivilla del Cedro, Cd. Juárez.	Chih.	62.8	0.0	0.0		0.0
Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas en San Luis Río Colorado, Sonora.	Son.	1,800.8	651.6	36.2		0.3
Construcción de Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de Salinas Victoria.	NL.	163.5	0.0	0.0		0.0
Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas	Chis.	1,188.8	74.9	6.3		80.0
Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla	Pue.	1,183.5	309.6	26.2		12.8
Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California	BC.	1,854.1	492.7	26.6		48.0
Estudios de Preinversión para el Nuevo HGZ de 72 camas en Manzanillo, Colima	Col.	0.5	0.0	0.0		0.0
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Zapopan, Jalisco	Jal.	5.8	0.0	0.0		0.0
Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGR de 260 camas en Saltillo, Coahuila	Coah.	9.1	0.0	0.0		0.0
Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en Guadalupe, Zacatecas	Zac.	7.8	0.0	0.0		0.0
Estudios de Preinversión para la Sustitución y Ampliación del HGZ No. 2 a 144 camas en Cárdenas, Tabasco.	Tab.	6.4	0.0	0.0		0.0
Estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Amozoc.	Pue.	63.0	0.0	0.0		0.0
Fortalecimiento de mobiliario y equipo para la Unidad de Congresos en el CMN Siglo XXI 2025	CDMX	5.0	0.0	0.0		0.0
HGR de 260 camas en Juárez, Chih.	Chih.	612.9	137.0	22.4		3.2
HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	Hgo.	1,137.0	50.7	4.5		4.0
HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán.	Yuc.	684.1	25.7	3.8		3.2
Implementación del Centro de Radioterapia en el HGR 1 Charo, Michoacán	Mich.	56.0	0.0	0.0		0.0
Mastógrafos Etapa V	NAC.	445.4	0.0	0.0		0.0
Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato.	Gto.	308.1	43.6	14.1		80.0
Nuevo Hospital General de Zona de 90 Camas, en Navojoa, Sonora	Son.	670.1	147.9	22.1		6.4
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos.	Mex.	143.8	30.6	21.3		32.0
Programa de Red Fría Refrigeradores y Congeladores de Vacunas para el Primer Nivel etapa 3, 2025.	NAC.	14.5	0.0	0.0		0.0
Programa nacional de Fortalecimiento del Programa Institucional de Lactancia Materna, 2025	NAC.	11.7	0.0	0.0		0.0
Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza	CDMX	641.3	179.3	28.0		12.0
Ramo 51 - ISSSTE						
Ampliación y Remodelación de la C.H. "Constitución" en Nuevo León	NL.	17.0	0.9	5.2		67.9
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Especialidades (Ceq) Dr. Alberto Pisanty Evadía, CDMX Poniente	CDMX	2.8	0.1	2.6		2.7
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas.	Chis.	16.0	3.2	19.9		78.9
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California.	BC.	23.0	8.6	37.6		100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas.	Chis.	20.0	3.6	18.0		99.8
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca.	Oax.	2.0	0.3	17.1		18.8
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán	Mich.	25.5	7.5	29.4		90.9
Ampliación y Remodelación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre CDMX Sur.	CDMX	140.0	1.7	1.2		65.0
Ampliación y Remodelación del HAE Puebla	Pue.	4.6	2.0	43.2		100.0
Ampliación y remodelación del HAE, Emiliano Zapata, Morelos.	Mor.	27.0	2.8	10.5		83.0
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin.	Sin.	29.0	0.4	1.5		85.8
Ampliación y Remodelación H.G. "Gral. José Ma. Morelos y Pavón".	CDMX	3.4	0.1	2.1		94.8
Ampliación y Remodelación H.G. Dr. Santiago Ramón y Cajal	Dgo.	31.1	0.7	2.3		3.5
Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis.	Chis.	74.6	26.4	35.4		100.0
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo.	Hgo.	27.0	0.3	1.0		100.0

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo.	Q. Roo	3.6	0.8	22.5	98.7
Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco	Jal.	163.6	1.0	0.6	100.0
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital Regional "Presidente Benito Juárez", Oaxaca, Oax.	Oax.	38.1	0.3	0.8	8.0
Modernización de Maquinaria y Equipo Industrial en las Unidades Médicas y centros de trabajo del ISSSTE 2023	NAC.	8.9	8.9	100.0	100.0
Programa de Rehabilitación de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	NAC.	18.8	0.0	0.0	0.0
Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) 2023-2024	NAC.	34.2	24.2	70.8	100.0
Remodelación del HAE "Gral. Ignacio Zaragoza", CDMX Oriente	CDMX	98.4	0.5	0.5	84.5
Sustitución de la CH "Chetumal", Quintana Roo	Q. Roo	68.8	0.4	0.6	0.3
Sustitución de la UMF "Cabo San Lucas", Baja California Sur, por una Clínica Hospital	BCS.	30.7	0.4	1.4	100.0
Sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero por un Hospital Regional	Gro.	344.1	72.6	21.1	95.3
Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila.	Coah.	37.5	11.7	31.2	100.0
Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas	Tamps.	489.6	39.8	8.1	82.5

Cuadro 4. Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión 2025
Eje general 3. Economía moral y trabajo
Desarrollo económico y comunicaciones
 (millones de pesos)

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025
Ramo 06 - Hacienda y Crédito Público					
Sustitución de prensa de impresión offset de 6 colores para la DGTIEV de la SHCP en la Ciudad de México.	CDMX	119.9	0.0	0.0	0.0
Ramo 09 - Infraestructura, Comunicaciones y Transportes					
Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	NAC.	381.0	0.0	0.0	0.0
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí)	NDG.	825.5	329.0	39.9	0.0
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa)	NDG.	801.7	395.0	49.3	0.0
Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2025	NAC.	33.3	22.8	68.4	0.0
Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	CDMX, Mex.	2,823.0	2,800.0	99.2	43.2
APP Pirámides - Tulancingo - Pachuca	NDG.	670.9	260.2	38.8	0.0
APP Saltillo - Monterrey - La Gloria	NDG.	924.2	347.7	37.6	0.0
APP San Luis Potosí - Matehuala	NDG.	878.2	335.2	38.2	0.0
APP Tampico - Ciudad Victoria	NDG.	731.8	284.3	38.8	0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por la Tormenta Tropical Nadine, Ver.	NAC.	517.5	0.0	0.0	0.0
Camino Cocoyoc - Ex-Hacienda El Hospital.	Mor.	124.0	0.0	0.0	0.0
Camino E.C. (Agua Prieta - Bavispe) - Lim. Edos. Son. /Chi. Tramo del Km. 0+000 al Km. 18+093.16.	Son.	635.0	111.8	17.6	11.4
Camino Iguualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlazala	Gro.	810.0	23.9	3.0	3.9
Camino Lim. Edos. Chi. / Son. - Pancho Villa - E.C. (Janos - Monte Verde) Tramo del Km. 18+093.16 AT=21+430.54 AD al Km. 70+166.18	Chih.	856.8	56.0	6.5	6.6
Camino Tayoltita - Lim.	Dgo.	70.0	0.3	0.4	12.0
Camino Vado Hondo - Lim.	Sin.	42.0	42.0	100.0	3.0
Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Gustavo Díaz Ordaz-Francisco Escárcega	Camp.	365.0	50.0	13.7	0.0
Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	Hgo.	350.0	189.6	54.2	2.6

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Chalco, Estado de México	Mex.	10.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Chimalhuacán, Estado de México	Mex.	10.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Cuautlancingo, Puebla	Pue.	37.5	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Ecatepec, Estado de México	Mex.	10.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel El Marqués, Querétaro	Qro.	60.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel El Salto, Jalisco	Jal.	30.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel García, Nuevo León	NL.	30.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Ixtapaluca, Estado de México	Mex.	10.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Juárez, Chihuahua	Chih.	30.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Juárez, Nuevo León	NL.	60.5	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel León, Guanajuato	Gto.	30.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Mérida, Yucatán	Yuc.	40.5	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Nezahualcóyotl, Estado de México	Mex.	10.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Texcoco, Estado de México	Mex.	30.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Tijuana, Baja California	BC.	30.0	0.0	0.0	0.0
Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Tizayuca, Hidalgo	Hgo.	48.5	0.0	0.0	0.0
Construcción del Puente Vehicular Jojutla	Mor.	30.0	4.9	16.5	11.0
Construcción del Parque del Muralismo Mexicano, así como la restitución de la obra artística del Centro SCOP	CDMX	0.5	0.5	100.0	7.0
Distribuidor Vial Santa Ana	Tlax.	100.0	0.0	0.0	0.0
Estudios de preinversión para el Sistema Férreo México - Nogales	CDMX, Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Nay., Qro., Sin., Son.	163.9	0.0	0.0	0.0
Estudios de preinversión para el Sistema Ferroviario México-Nuevo Laredo	Coah., CDMX, Gto., Hgo., Mex., NL., Qro., SLP., Tamps., Zac.	234.2	14.2	6.0	7.9
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2025	NAC.	79.8	25.7	32.2	0.0
Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) a través de su auscultación	NAC.	237.8	51.3	21.6	0.0
Glorieta FONATUR	BCS.	200.0	9.6	4.8	1.3
Irapuato - La Piedad	Gto.	1,550.0	814.8	52.6	100.0
Liberación del derecho de vía 2025	NAC.	615.0	23.7	3.9	0.0
Libramiento de la Carretera La Galarza-Amatitlanes	Pue.	141.0	47.3	33.5	0.0
Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.	Gro.	808.0	112.3	13.9	0.9
Modernización de la carretera Huejutla - Tamazunchale	Hgo., SLP.	1,715.0	0.0	0.0	0.0
Modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Macuspana-Lím. Edos. Tabasco/Campeche	Tab.	1,090.0	295.1	27.1	0.3
Nueva Italia - Apatzingán	Mich.	211.5	147.5	69.8	100.0
Obras de Emergencias por Tormenta Nadine	NAC.	464.8	0.0	0.0	0.0
Paso Superior Vehicular Oscar Perez Escobosa	Sin.	200.0	0.0	0.0	0.0
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga-Tapachula)	NDG.	1,577.6	593.3	37.6	100.0
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche - Mérida)	NDG.	704.4	268.4	38.1	100.0
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo)	NDG.	769.0	296.8	38.6	100.0
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco -Zacatepec)	NDG.	755.5	246.2	32.6	100.0
Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Concesionadas y Asociaciones Público-Privadas 2025.	NDG.	243.0	0.0	0.0	0.0
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025.	NAC.	3,069.0	18.5	0.6	0.0
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025.	NAC.	242.0	13.4	5.5	0.6

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	
Programa de estudios y proyectos de carreteras 2025	NAC.	800.0	30.1	3.8	0.0
Programa Plurianual de Conservación	NAC.	9,159.5	836.4	9.1	0.8
Puebla-Huajuapán de León, Tramo: El Pitayo-Acatlán de Osorio	Pue.	150.0	0.0	0.0	0.0
Puente Vehicular Nichupté	Q. Roo	2,100.0	1,010.9	48.1	6.5
Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	Chis.	260.0	3.9	1.5	2.5
Tapachula - Talismán con ramal a Cd. Hidalgo	Chis.	425.3	199.2	46.8	100.0
Tren de Pasajeros AIFA-Pachuca	Hgo., Mex.	24,670.0	18,958.0	76.8	5.8
Tren de Pasajeros México-Querétaro	CDMX, Hgo., Mex., Qro.	22,451.9	14,242.3	63.4	1.1
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT.	NAC.	199.0	18.7	9.4	0.0
Ramo 21 - Turismo					
Intervención de Mantenimiento de Infraestructura Básica y Turística, Equipamiento Urbano y Turístico "Acapulco se Transforma Contigo"	Gro.	163.5	0.0	0.0	0.0

Cuadro 5. Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión 2025
Eje general 4. Desarrollo sustentable
Energías y sustentabilidad
(millones de pesos)

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025
Ramo 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales					
Acapulco se transforma contigo: infraestructura para la prevención de inundaciones.	Gro.	569.6	0.0	0.0	0.0
Adecuación de la Presa El Zapotillo y construcción de acueducto: Zapotillo-El Salto y El Salto-La Red-Calderon, para el AMG, Jalisco.	Gto., Jal.	67.0	4.4	6.6	8.5
Agua Saludable para la Laguna	Coah., Dgo.	1,300.0	24.5	1.9	1.8
Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, Estado de Sonora.	Son.	670.3	40.3	6.0	0.9
Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego,	Sin.	147.1	43.6	29.7	0.0
Construcción del Canal Centenario, Nayarit.	Nay.	556.4	23.2	4.2	0.0
Control de lirio acuático y mosco Cúlex en la Presa de Almacenamiento y localidades ribereñas, en los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán	Hgo.	10.0	0.0	0.0	0.0
Equipamiento de ambulancia	CDMX	0.2	0.0	0.0	0.0
Estudios básicos e ingeniería para la tecnificación de 200,000 hectáreas de riego.	NAC.	286.9	0.0	0.0	0.0
Mantenimiento a Inmuebles de la CONAFOR	NAC.	20.9	0.0	0.0	0.0
Modernización del Acueducto Río Colorado Tijuana	BC.	221.4	32.4	14.6	0.4
Obras de protección Paso Largo, Veracruz.	Ver.	50.0	0.0	0.1	0.1
Obras emergentes y de reconstrucción de la infraestructura hidráulica afectada por el huracán John, en Acapulco.	Gro.	0.4	0.2	56.3	100.0
Potabilizadora Durango	Dgo.	0.3	0.0	0.0	100.0
Presa Tunal II, Durango, Dgo.	Dgo.	700.0	0.0	0.0	0.0
Programa de acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala 2024-2027.	NAC.	304.2	0.0	0.0	0.0
Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) 2024-2027.	NAC.	131.0	0.0	0.0	0.0
Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa	Sin.	118.5	33.3	28.1	0.0
Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB).	Tab.	3,712.9	342.1	9.2	0.0

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico	
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025	
Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento Manuel Avila Camacho, municipio de Puebla, Puebla	Pue.	30.0	0.0	0.0	0.0	
Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT.	CDMX	217.6	85.8	39.4	40.0	
Tecnificación del Distrito de Riego 001 Pabellón, Aguascalientes.	Ags.	100.0	0.0	0.0	0.0	
Tecnificación del Distrito de Riego 010 Culiacán-Humaya, Sinaloa.	Sin.	450.0	0.0	0.0	0.0	
Tecnificación del Distrito de Riego 075 Río Fuerte, Sinaloa.	Sin.	463.0	0.0	0.0	0.0	
Ramo 18 - Energía						
CFE						
Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución	NAC.	2,699.0	181.1	6.7	10.0	
Ampliación de la red eléctrica de 115 KV del corredor Tecnológico-Lajas	NL., Tamps.	94.4	64.9	68.8	1.8	
CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1	Q. Roo, Yuc.	279.8	279.8	100.0	62.9	
Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío	Ags., CDMX, Jal., Qro.	594.4	382.4	64.3	15.3	
Compensación Reactiva Inductiva en SERI	Son.	106.6	106.6	100.0	39.8	
Construcción Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión de CFE Transmisión	NAC.	39.3	39.3	100.0	589.6	
Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero	Coah., NL., Tamps.	83.0	83.0	100.0	6.5	
Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados.	BC., BCS., CDMX, Jal., Mich., Pue.	23.3	0.0	0.0	9.2	
Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución	NAC.	2,523.6	1,084.1	43.0	22.4	
Equipo de cómputo y Periféricos	NAC.	79.4	0.1	0.1	96.9	
Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG	BC., Coah., Chis., CDMX, Hgo., Jal., Pue., Q. Roo, Yuc.	12.2	0.5	3.8	7.8	
Estudios de Preinversión para el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos	BC., CDMX, Jal., Mich., Pue., Ver.	442.6	1.0	0.2	0.8	
Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas	NAC.	856.0	465.6	54.4	433.8	
Mantenimiento C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3	Gro.	164.2	3.5	2.1	1.6	
Mantenimiento C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4	Gro.	50.3	41.2	82.0	19.5	
Mantenimiento C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6	Gro.	162.5	5.7	3.5	4.1	
Mantenimiento CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2	Gro.	41.4	8.0	19.4	13.3	
Mantenimiento CT. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5	Gro.	16.8	5.9	35.4	53.9	
Mantenimiento C.C.C. Gómez Palacio	Dgo.	198.0	10.2	5.1	52.0	
Mantenimiento C.C.C. Huinalá II Paquete 2	NL.	85.7	19.3	22.5	12.0	
Mantenimiento C.T. Altamira	Tamps.	250.0	27.0	10.8	36.8	
Mantenimiento C.T. Benito Juárez (Samalayuca)	Chih.	104.0	29.4	28.3	62.5	
Mantenimiento C.T. Carbón II Unidad 1	Coah.	193.9	39.8	20.5	22.7	
Mantenimiento C.T. Carbón II Unidad 4	Coah.	461.8	19.6	4.3	78.4	
Mantenimiento C.T. Francisco Villa	Chih., Dgo.	76.4	40.7	53.2	56.8	
Mantenimiento C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno Unidades	Col.	577.0	92.1	16.0	131.1	
Mantenimiento C.T. Pdte. Emilio Portes Gil	Tamps.	136.3	93.8	68.8	73.5	
Mantenimiento CCC Centro	NAC.	234.5	92.8	39.6	39.6	
Mantenimiento CCC Dos Bocas	Ver.	263.2	88.0	33.5	13.3	
Mantenimiento CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1	Col., Chis.	175.9	41.4	23.5	25.9	
Mantenimiento CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 2	Col.	61.6	0.4	0.7	0.2	
Mantenimiento CCC Huinalá	NL.	332.6	18.5	5.5	4.7	

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico	
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025	
Mantenimiento CCC Pdte. Emilio Portes Gil	Tamps.	271.3	9.6	3.5	3.1	
Mantenimiento CCC Poza Rica	Pue., Ver.	421.7	34.8	8.3	57.6	
Mantenimiento CCC Samalayuca II Paquete 1	Chih.	257.3	11.6	4.5	14.0	
Mantenimiento CCC Samalayuca II Paquete 3	Chih.	120.1	14.8	12.3	80.9	
Mantenimiento CCC San Lorenzo Potencia	Pue.	234.9	2.4	1.0	146.5	
Mantenimiento CCC Tula	CDMX, Hgo.	324.4	66.8	20.6	66.0	
Mantenimiento CCC Sauz	Gto., Qro.	190.0	13.9	7.3	123.6	
Mantenimiento Central Ciclo Combinado Agua Prieta II	Son.	281.3	64.1	22.8	35.8	
Mantenimiento Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I	Son., Ver.	372.9	36.3	9.7	58.0	
Mantenimiento Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II	Son.	254.6	26.7	10.5	141.2	
Mantenimiento Central Ciclo Combinado Hermosillo	Son.	169.1	86.4	51.1	69.0	
Mantenimiento Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11	BC.	493.4	1.2	0.2	4.1	
Mantenimiento Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8	BC.	449.9	31.3	7.0	42.9	
Mantenimiento Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9	BC.	93.5	3.4	3.6	30.3	
Mantenimiento Central Cogeneración Salamanca	Gto., Hgo.	94.0	7.9	8.4	430.4	
Mantenimiento Central Combustión Interna Baja California Sur	BCS.	214.2	34.5	16.1	35.9	
Mantenimiento Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés	BCS.	149.5	33.5	22.4	47.7	
Mantenimiento Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaino)	BCS., Sin., Son.	195.8	20.0	10.2	19.0	
Mantenimiento Central Geotermoelectrica Cerro Prieto	BC.	142.7	31.5	22.1	28.3	
Mantenimiento Central Hidroeléctrica Bacurato	Sin.	14.4	14.4	100.0	0.8	
Mantenimiento Central Termoeléctrica José Aceves Pozos	Sin.	319.0	132.3	41.5	83.8	
Mantenimiento Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes	Sin.	84.3	12.6	14.9	5.4	
Mantenimiento Central Termoeléctrica Presidente Juárez	BC., BCS.	147.6	6.2	4.2	26.0	
Mantenimiento Central Termoeléctrica Puerto Libertad	Son.	511.9	47.3	9.2	25.1	
Mantenimiento Central Turbogás Baja California Sur	BCS.	80.0	8.4	10.5	4.7	
Mantenimiento Central Turbogás La Paz	BCS.	196.0	0.2	0.1	0.5	
Mantenimiento Central Turbogás Los Cabos	BCS.	39.6	2.9	7.3	4.2	
Mantenimiento Central Turbogás Tijuana	BC., BCS.	242.7	7.7	3.2	16.3	
Mantenimiento CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS	Nay.	46.8	20.3	43.4	10.9	
Mantenimiento CT Francisco Pérez Ríos	CDMX, Hgo.	567.2	106.2	18.7	130.6	
Mantenimiento CT José López Portillo Unidad 1	Coah.	94.2	1.9	2.0	429.4	
Mantenimiento CT José López Portillo Unidad 2	Coah.	430.7	82.4	19.1	279.6	
Mantenimiento CT José López Portillo Unidad 3	Coah.	411.3	9.7	2.3	9.2	
Mantenimiento CT José López Portillo Unidad 4	Coah.	491.2	2.9	0.6	0.2	
Mantenimiento CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 3	Ver.	596.6	36.9	6.2	109.5	
Mantenimiento CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 5	Ver.	297.3	58.4	19.7	61.9	
Mantenimiento CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 6	Ver.	72.7	52.6	72.4	32.9	
Mantenimiento CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1	Gro.	84.4	16.6	19.7	40.1	
Mantenimiento CT Salamanca	Gto.	239.2	0.5	0.2	2.6	
Mantenimiento CT Villa De Reyes	SLP., Tamps.	277.8	6.7	2.4	8.0	
Mantenimiento CTG Atenco	CDMX, Mex.	148.8	4.4	3.0	32.7	
Mantenimiento CTG Coyotepec I y II	CDMX, Mex.	195.9	8.8	4.5	0.3	
Mantenimiento CTG Cuautitlán	CDMX, Mex.	45.6	1.7	3.8	0.4	
Mantenimiento CTG Ecatepec	CDMX, Mex.	172.5	3.9	2.2	0.2	
Mantenimiento CTG Iztapalapa	CDMX, Mex.	140.3	5.5	3.9	4.7	
Mantenimiento CTG Santa Cruz	CDMX, Dgo., Mex.	260.9	4.4	1.7	1.0	
Mantenimiento CTG Vallejo	CDMX, Mex.	9.6	3.9	41.0	18.5	
Mantenimiento CTG Victoria	CDMX, Mex.	32.7	4.8	14.7	1.1	

Nombre	Entidad federativa	Avance Financiero			Avance Físico	
		Presupuesto modificado 2025	Presupuesto ejercido Enero-mayo 2025	Porcentaje de avance financiero	Porcentaje de cumplimiento de la meta Enero-mayo 2025	
Mantenimiento CTG Villa de las Flores	CDMX, Mex.	29.7	4.7	15.9	1.3	
Mantenimiento de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres	Mich.	310.3	140.1	45.1	18.8	
Mantenimiento C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7	Gro.	407.5	93.9	23.1	146.0	
Mantenimiento 2023-2025 CG Humeros	Pue.	263.1	74.5	28.3	98.0	
Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto	Q. Roo, Yuc.	477.4	108.5	22.7	15.9	
Mantenimiento CH Chilapan 2023 - 2025	Ver.	56.2	2.3	4.1	2.0	
Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto	Oax, Q. Roo, Yuc.	122.1	21.5	17.6	270.0	
Mantenimiento CT Lerma 2023 - 2025	Camp, Q. Roo, Yuc.	328.9	60.0	18.2	9.4	
Mantenimiento CT Mérida II 2023 - 2025	Yuc.	178.9	58.8	32.9	95.1	
Mantenimiento CTG Cancún	Camp., Q. Roo	269.6	95.2	35.3	35.4	
Mantenimiento CTG Carmen	Camp, Q. Roo, Yuc.	95.8	8.8	9.2	9.3	
Mantenimiento CTG Chankanaab 2023 - 2025	Q. Roo	98.3	7.6	7.7	44.3	
Mantenimiento CTG Nizuc	Q. Roo	114.5	16.3	14.2	23.0	
Mantenimiento CTG Xul-Há	Camp., Q. Roo, Yuc.	152.2	10.8	7.1	39.3	
Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión	NAC.	173.8	14.6	8.4	3.4	
Mantenimiento de líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión	NAC.	2.1	2.1	100.0	0.2	
Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT	NAC.	203.9	44.9	22.0	4.9	
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia para Subtransmisión	NAC.	426.6	126.0	29.5	54.4	
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión	NAC.	165.2	13.8	8.3	89.8	
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión	NAC.	480.7	143.9	29.9	67.2	
Mantenimiento Paro Programado Unidad 1 2023-2025 CT Presidente Adolfo López Mateos	Ver.	127.1	114.8	90.3	77.0	
Obras de Refuerzo del CCC Gonzalez Ortega	BC., BCS.	1,750.6	963.1	55.0	6.0	
Obras de Refuerzo del CCC San Luis Río Colorado	BC., BCS.	333.9	333.9	100.0	37.6	
Obras de Refuerzo del CC Mérida	Yuc.	24.4	24.4	100.0	0.3	
Red Eléctrica Inteligente CFE Transmisión	NAC.	188.1	36.2	19.2	77.0	
Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey	NL., Tamps.	426.5	181.4	42.5	12.4	
Refaccionamiento CH Malpaso	Chis.	153.9	22.7	14.7	0.3	
Refaccionamiento CH Manuel Moreno Torres	Chis.	119.7	24.1	20.1	20.1	
Refaccionamiento C.H. Belisario Domínguez	Chis., Ver.	167.6	64.3	38.4	86.8	
Remodelación de Edificios Administrativos en Divisiones.	NAC.	458.1	82.7	18.0	76.0	
Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur	BCS.	26.6	10.9	40.8	43.6	
Zona La Laguna	Coah., Dgo.	488.5	32.8	6.7	1.9	
PEMEX						
K002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos		181,656.3	120,603.4	66.4		
K011-Proyectos de infraestructura social de salud		1.3	1.3	100.0		
K012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		533.9	510.6	95.6		
K027-Mantenimiento de Infraestructura		25,744.6	3,974.6	15.4		
K028-Estudios de preinversión		84.4	39.0	46.2		
K030-Otros proyectos de infraestructura		145.1	145.0	99.9		
K036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria		295.0	58.2	19.7		
R005-Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex		1,630.0	898.3	55.1		